

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1717020092944	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(ft1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamientos De Calles De La Cabequera Municipal De San Jose Chiapa Primera Seccion	Puebia	San José Chiapa	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHAPAA	20170321		N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [ove_municipio138, localidad45, direccion:Reforma,, San José Ounuba,Puebla,México, lon:-97.725559, lat:19.2346769])	11-05-2017		2,997,000.00	2,994,940.75	2,994,940.75	2,994,940.75	2,994,940.75	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:EXTRA017/2001, contratista:CRUZ GRANDE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHAPAA, monto:2994940.75, importe_modificado:2954120.1])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1028748)/proyecto_INICIO, 1028748)/proyecto_FIN, 1028748)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717030095894	Proyecto de inversión	2,065,342.12	(ft1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065342.12, modificado:2065342.12])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En Explanada De La Pimaria Profesor Roberto Juan López Torres Del Barrio De San Rafael Del Municipio De Acapulco, Puebla.	Puebia	Acapulco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170714		N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [ove_municipio3, localidad1, direccion:, lon:-98.048611, lat:18.203333])	17-10-2017		2,045,342.12	2,046,342.12	2,045,342.12	2,045,342.12	2,045,342.12	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:OPMA/2017/026, contratista:HUAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:2063342.12, importe_modificado:])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1100026)/proyecto_INICIO, 1100026)/proyecto_FIN, 1100026)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717030096639	Proyecto de inversión	1,298,700.00	(ft1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1297449.06])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento En La Lateral De La Av. Aquiles Serdán (Primera Etapa)	Puebia	San Juan Atenco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170946		N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1420.0])	(geot: [ove_municipio130, localidad1, direccion:, lon:-97.540277, lat:19.090277])	17-10-2017		1,297,449.06	1,297,449.06	1,297,449.06	1,297,449.06	1,297,449.06	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:ODP-CI-F-01/2017, contratista:PROYECTOS COSTOS Y CONSTRUCCION PVA DE PUEBLA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO, monto:1297449.06, importe_modificado:0.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1420.0])	(1100854)/proyecto_INICIO, 1100854)/proyecto_FIN, 1100854)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717040053334	Proyecto de inversión	2,654,193.33	(ft1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654193.33, modificado:2654193.33])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Arco Techo En La Localidad De Peña Colorada (Inspección) Del Municipio De Acapulco De Osoyo, Puebla	Puebia	Acapulco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	20171105		N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [ove_municipio3, localidad26, direccion:INSPECTORIA DE PEÑA COLORADA, lon:-98.29144, lat:18.029166])	30-12-2017	01-02-2018	2,654,193.33	2,654,193.33	2,654,193.33	2,654,193.33	1,654,193.33	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:OPMA/2017/028, contratista:VECTOR HUGO NAVA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:2654193.33, importe_modificado:])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1199006)/proyecto_INICIO, 1199006)/proyecto_FIN, 1199006)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010074512	Proyecto de inversión	2,504,249.95	(ft1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504249.95, modificado:2503642.95])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juárez Entre Calle La Unión Y Calle Paseo De Nicasio Entre Calle Juárez Y Calle Lazaro Cardenas	Puebia	San Pablo Anicano	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	20180478		N	0	0	1865	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1280.0])	(geot: [ove_municipio139, localidad25, direccion:DOMICILIO CONDOCDO CALLE JUAREZ, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lon:-98.078865, lat:18.130798])	30-04-2018	24-04-2018	2,503,642.95	2,503,642.95	2,503,642.95	2,503,642.95	2,503,642.95	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:MP00004/2018, contratista:OSCAR LOPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, monto:2503642.95, importe_modificado:2503642.95])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1280.0])	(1211849)/proyecto_INICIO, 1211849)/proyecto_FIN, 1211849)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137501	Proyecto de inversión	499,500.00	(ft1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Andador Principal En La Localidad De Interoyleva	Puebia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181296		N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:295.95])	(geot: [ove_municipio111, localidad5, direccion:, lon:-97.936491, lat:20.52182])	30-07-2018		498,631.45	498,631.45	498,631.45	498,631.45	498,631.45	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADH011/SIMT-20181296, contratista:CONSTRUCCIONES INAROL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, monto:498631.45, importe_modificado:498631.45])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:295.95])	(1276563)/proyecto_INICIO, 1276563)/proyecto_FIN, 1276563)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137645	Proyecto de inversión	1,221,216.56	(ft1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221216.56, modificado:1197459.52])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De La Calle Principal Entre Paa Principa Y Primera De La Comunidad De La Vibora, Municipio De Cuayuca De Andrade	Puebia	Cuayuca de Andrade	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180284		N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1217.3])	(geot: [ove_municipio42, localidad5, direccion:, lon:-98.260145, lat:18.198756])	01-07-2018		1,197,459.52	1,197,459.52	1,197,459.52	1,197,459.52	1,197,459.52	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:MCAD0121042865-E2-2018/IFI-02, contratista:OSIRIO ARQUITECTURA Y MAQUINARIA DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, 2014-2018, monto:1197459.52, importe_modificado:1197459.52])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1217.3])	(1270721)/proyecto_INICIO, 1270721)/proyecto_FIN, 1270721)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201138047	Proyecto de inversión	999,000.00	(ft1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 13 Oriente Entre Avenida Ayuntamiento Y Calles Juárez, En La Localidad De Xochitlan Todos Santos, Puebla.	Puebia	Xochitlan Todos Santos	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180353		N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [ove_municipio203, localidad5, direccion:, lon:-98.260145, lat:18.198756])	01-07-2018		999,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1277167)/proyecto_INICIO, 1277167)/proyecto_FIN, 1277167)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301138661	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(ft1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Asulas Y Dirección Con Anexo Sanitario En El Bachillerio Profesor Amulio Perez H. C.C.T. 11me0012p	Puebia	Chignahuapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181045		N	0	0	1968	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.14])	(geot: [ove_municipio53, localidad0, direccion:CHIGNAHUAP, AM, lon:-98.38975, lat:19.83822])	23-06-2018	01-09-2018	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHG-R23-05/18, contratista:CAJANES, ACARHOS, PROYECTOS Y MAQUINARIAS DE LA SIERRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2497500.0, importe_modificado:2497500.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:277.14])	(1277828)/proyecto_INICIO, 1277828)/proyecto_FIN, 1277828)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180201142164	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(ft1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Local De Usos Múltiples En El Municipio De Huejotzingo, Puebla	Puebia	Huejotzingo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	HUEJOTZINGO	97673		N	0	0	110	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [ove_municipio74, localidad1, direccion:CALE SIN CASTILLO, Terc de Mayo, 7228 Puebla, lon:-98.46388, lat:19.161844])	25-06-2018	01-08-2018	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:MHF/DOF/OPFOR-TAN/2018-07671, contratista:EDIFICACIONES AXAM S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1281765)/proyecto_INICIO, 1281765)/proyecto_FIN, 1281765)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301178918	Proyecto de inversión	999,000.00	(ft1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE 11 SUR Y CALLE JAHNIN, EN SAN RAMÓN CASTILLO 2A, PUEBLA, PUEBLA	Puebia	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2018120770162		N	0	0	65	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:470.94, meta_modificada:470.94])	(geot: [ove_municipio114, localidad0, direccion:San Ramón Castilloy, Terc de Mayo, 7228 Puebla, lon:-98.162612, lat:19.089281])	24-08-2018	12-10-2018	999,000.00	993,683.30	298,105.05	298,105.05	298,105.05	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/INEI3/SOPMP-2018-70162, contratista:COMERCIALADORA FERRISTTA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:993683.3, importe_modificado:993683.3])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:470.94])	(1378918)/proyecto_INICIO, 1378918)/proyecto_FIN, 1378918)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301179444	Proyecto de inversión	3,696,300.00	(ft1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696300.0, modificado:3696300.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, EN HUENUPUEBLA, AXUTLA	Puebia	Axutla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA, PUEBLA	20180321		N	0	0	245	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:2934.0, meta_modificada:3477.76])	(geot: [ove_municipio21, localidad3, direccion:Tepeque nr 12, Huenuapuebla, Pue, México, lon:-98.389215, lat:18.1564521])	05-04-2018	29-06-2018	3,696,300.00	3,680,436.49	3,680,436.49	3,680,436.49	3,680,436.49	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:AUTLA/R23-20180321, contratista:ERCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA, monto:3696300.0, importe_modificado:3680436.49])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2454.43])	(1379444)/proyecto_INICIO, 1379444)/proyecto_FIN, 1379444)/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301193293	Proyecto de inversión	699,300.00	(ft1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE TENANGO	Puebia	Huachuclingo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	18544		N	0	0	320	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:700.0])	(geot: [ove_municipio27, localidad27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUACHINGANGO, lon:-98.0514, lat:20.174698])	10-09-2018	10-12-2018	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	(cttot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:MH/044-2018, contratista:OSIRIA ANDRE CHIZ DONILIA, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:200.0])	(1392393)/proyecto_INICIO, 1392393)/proyecto_FIN, 1392393)/proyecto_PROCESO,	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE1803011400687	Proyecto de inversión	1,998,200.19	(ft1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prgv135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998200.19, modificado:1998200.19])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATAN, PUEBLA	Puebia	San Jerónimo Xayacatan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181674		N	0	0	86	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0])	(geot: [ove_municipio137, localidad27, direccion:san pedro, san jeronimo xayacatan, lon:-97.914337, lat:18.221209])	26-10-2018	26-10-2018	1,996,200.19	1,996,200.19	1,996,200.19	1,253,242.24						

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	5	PUE180401494002	Proyecto de Inversión	749,250.00	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.0, modificado:749250.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO PARA LA CALLE 2 NORTE DE LA O RIENTE Y LA 10 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE AZUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SIMT	20180778	N	0	0	1	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:932.38, meta_modificada:932.38])	(geol: [ove_municipio:3, localidad:2, direccion:Carretera Intercomunal, San Pablo Amicano, Pue., México, lon:-98.0782772, lat:18.17327476])	11-09-2018	09-11-2018	746,780.16	746,780.16	746,780.16	746,780.16	746,780.16	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:OP/ADP007/SIMT-20180778, contratacion:PROFESIONALES EN INGENIERIA CONSTRUCTOES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:746780.16, importe_modificado:746780.16])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:932.38])	(1494002/proyecto_INICIO, 1494002/proyecto_PROCESO, 1494002/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494038	Proyecto de Inversión	1,446,991.56	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1446991.56])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTANDARIZADO Y GUARNICIONES DE LA CALLE 4 ORIENTE, ENTRE BENTO JUÁREZ Y 5 SUR, EN SAN JUAN LLANO GRANDE, SAN PEDRO YECUATLANHUA	Puebla	San Pedro Yecuatlanhua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SIMT	20181228	N	0	0	1	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:881.02, meta_modificada:881.02])	(geol: [ove_municipio:141, localidad:3, direccion:Av. Central Guerrero S3, San Francisco, Pue., México, lon:-98.0833424, lat:18.12072885])	29-08-2018	26-12-2018	1,411,913.13	1,411,913.13	1,235,377.82	1,235,377.82	1,235,377.82	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:OP/ADP03/SIMT-20181228, contratacion:PROCESO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TEACMACALCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1411913.13, importe_modificado:1411913.13])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:792.56])	(1494038/proyecto_INICIO, 1494038/proyecto_PROCESO, 1494038/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494063	Proyecto de Inversión	1,256,789.04	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256789.04, modificado:1256789.04])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON ASFOCETO DE PRIVADA PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PAZO DE CORTES.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SIMT	20181232	N	0	0	1	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:860.28, meta_modificada:860.28])	(geol: [ove_municipio:140, localidad:1, direccion:Av. Morelos 2, Centro, 72100 Cholula, Pue., México, lon:-98.30693007, lat:19.06155001])	26-09-2018	24-12-2018	1,254,766.44	1,254,766.44	787,341.44	787,341.44	787,341.44	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:OP/ADP014/SIMT-20181232, contratacion:CONSTRUCCIONES URBANURVI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1254766.44, importe_modificado:1254766.44])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:525.97])	(1494063/proyecto_INICIO, 1494063/proyecto_PROCESO, 1494063/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494159	Proyecto de Inversión	3,991,357.65	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991357.65, modificado:3945396.62])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA SANTIAGO COLTANZINGO-PORTE GIL (PRIMERA ETAPA)	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	DUOP-OP-2018-002 S	N	0	0	879	(meta: [unidad_medida_Metros lineales, meta:3011.06, meta_modificada:3011.06])	(geol: [ove_municipio:106, localidad:2, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-98.3165077, lat:18.92609815])	24-07-2018	20-11-2018	3,945,396.62	3,945,396.62	3,945,396.62	3,945,396.62	3,945,396.62	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-002-S, contratacion:SIMON HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:3945396.62, importe_modificado:3945396.62])	(meta: [unidad_medida_Metros lineales, avance:3011.06])	(1494159/proyecto_INICIO, 1494159/proyecto_PROCESO, 1494159/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180401496239	Proyecto de Inversión	999,000.00	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE ANADSOR EN VICENTE GUERRERO, QUINTLA, PUEBLA	Puebla	Quintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE QUINTLA PUEBLA	20181731	N	0	0	1486	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0])	(geol: [ove_municipio:107, localidad:8, direccion:Carle Saraba Norte, Puebla, México, lon:-97.6544599, lat:20.12493173])	01-12-2018	28-02-2019	999,000.00	999,000.00	534,535.17	534,535.17	534,535.17	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:CON-MOP-FC20181731-001, contratacion:DEMETRIO MORELOS ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE QUINTLA PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:564.27])	(1496239/proyecto_INICIO, 1496239/proyecto_PROCESO, 1496239/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401496271	Proyecto de Inversión	1,198,800.00	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE AULAS PARA EL BACHILLERATO DE CHIPAHUATLAN, QUINTLA, PUEBLA	Puebla	Quintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE QUINTLA PUEBLA	20181732	N	0	0	111	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:96.04, meta_modificada:96.04])	(geol: [ove_municipio:107, localidad:3, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.6894263, lat:20.06105161])	01-12-2018	28-02-2019	1,198,800.00	1,198,800.00	597,434.62	597,434.62	597,434.62	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:CON-MOP-FC20181732-001, contratacion:DEMETRIO MORELOS ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE QUINTLA PUEBLA, monto:1198800.0, importe_modificado:1198800.0])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:48.05])	(1496271/proyecto_INICIO, 1496271/proyecto_PROCESO, 1496271/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401497158	Proyecto de Inversión	799,200.00	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE 1BA. ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar		ayuntamiento de zinacatepec	20180642	N	0	0	220	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0])	(geol: [ove_municipio:214, localidad:1, direccion:Carle 12 de Octubre, Quinta Sur, 79060 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.2537113, lat:18.3347441])	25-07-2018	12-09-2018	798,668.41	798,668.41	798,668.41	798,668.41	798,668.41	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-002-S, contratacion:JOSE DAVID MACHORRO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:78668.41, importe_modificado:78668.41])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1020.0])	(1497158/proyecto_INICIO, 1497158/proyecto_PROCESO, 1497158/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401501297	Proyecto de Inversión	499,500.00	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498551.37])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BEBISTAN.	Puebla	Ahuaztepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR POSBAÑO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		N	0	0	2335	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:84.05, meta_modificada:84.05])	(geol: [ove_municipio:8, localidad:1, direccion:Abasacajoc, Pue., México, lon:-98.1627299, lat:20.0447290])	23-10-2018	23-01-2019	498,551.37	498,551.37	498,551.37	498,551.37	498,551.37	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:CAPECE-193/2018-FED, contratacion:JOSHUA ABIEL CRUZ BENLIA, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POSBAÑO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:498551.37, importe_modificado:498551.37])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:84.05])	(1501297/proyecto_INICIO, 1501297/proyecto_PROCESO, 1501297/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180501564356	Proyecto de Inversión	9,280,699.39	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9280699.39, modificado:9280699.39])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DOMINGO ARENAS E IGNACIO GARGALES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAIMPO	Puebla	San Miguel Xoxta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTA	36514	N	0	0	1500	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0])	(geol: [ove_municipio:136, localidad:1, direccion:72620 San Miguel Xoxta, Pue., México, lon:-98.1094817, lat:19.1667646])	12-07-2019	12-07-2019	9,290,699.39	9,288,659.86	9,288,659.86	9,288,659.86	9,288,659.86	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:SMX-14833/2018-FED, contratacion:URBECVI, S.A. DE C.V., convocante:San Miguel Xoxta, monto:9280699.39, importe_modificado:92869.86])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:100.0])	(1564356/proyecto_INICIO, 1564356/proyecto_PROCESO, 1564356/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18180201075213	Proyecto de Inversión	3,116,775.19	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116775.19, modificado:3116275.19])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De La Calle Matamoros Entre Calle Central Guerrero Y Calle Nueva Colonia En La Localidad De San Pablo Anicano	Puebla	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA	20180367	N	0	0	1865	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:2270.59])	(geol: [ove_municipio:139, localidad:25, direccion:DOMMOLIO CONOCIDO, CALLE MATAMOROS, BABIRO SAN JUAN, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lon:-98.07865, lat:18.130758])	23-04-2018	24-04-2018	3,116,275.19	3,116,275.19	3,116,275.19	3,116,275.19	3,116,275.19	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:SMPO004/2018, contratacion:CORPORATIVO ARGAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, monto:3116275.19, importe_modificado:3116275.19])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2270.59])	(1212588/proyecto_INICIO, 1212588/proyecto_PROCESO, 1212588/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201131439	Proyecto de Inversión	1,848,150.00	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848150.0, modificado:1845088.95])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Aulas Y Construcion Un Aula Comedor Y Fachada En La Escuela Primaria Licenciado Adolfo Lopez Mateos Localidad De Atzacan Municipio De Atempan Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar		H. AYUTAMIENTO ATAMPAN PUEBLA	20180879	N	0	0	523	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:212.16, meta_modificada:212.16])	(geol: [ove_municipio:17, localidad:2, direccion:ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLOFO LOPEZ MATEOS LOCALIDAD DE ATZACAN MUNICIPIO DE ATAMPAN PUEBLA, lon:-97.444166, lat:19.824722])	07-08-2018	01-09-2018	1,845,088.95	1,845,088.95	1,845,088.95	1,845,088.95	1,845,088.95	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:DDOCP071201883-A, contratacion:INGENIERIA Y OBRA CIVIL DE ATAMPAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUTAMIENTO ATAMPAN, monto:1845088.95, importe_modificado:1845088.95])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:212.16])	(1272820/proyecto_INICIO, 1272820/proyecto_PROCESO, 1272820/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137161	Proyecto de Inversión	749,250.00	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.0, modificado:746780.16])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento Para La Calle 2 Norte De La O Riente Y La 10 Oriente, En La Localidad De San Juan, San Pablo Amicano, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SIMT	20180778	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:932.38])	(geol: [ove_municipio:3, localidad:2, direccion:Carretera Intercomunal, San Pablo Amicano, Pue., México, lon:-98.048066, lat:18.202301])	30-07-2018		746,780.16	746,780.16	746,780.16	746,780.16	746,780.16	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:OP/ADP007/SIMT-20180778, contratacion:PROFESIONALES EN INGENIERIA CONSTRUCTOES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:746780.16, importe_modificado:746780.16])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:932.38])	(1276190/proyecto_INICIO, 1276190/proyecto_PROCESO, 1276190/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137503	Proyecto de Inversión	388,370.48	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388370.48, modificado:388370.48])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Revestimiento De Caminos Caracachas De San Jeronimo Acochitán Municipio De San Jose Miahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura y Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181168	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:463.01])	(geol: [ove_municipio:129, localidad:129, direccion:Carretera Intercomunal, Acochitán, Pue., México, lon:-97.287605, lat:18.290288])	20-06-2018	01-09-2018	382,509.90	382,509.90	382,509.90	382,509.90	382,509.90	([ciclo_tipoobraObra, numero_contrato:OP/ADP06/SIMT-20181168, contratacion:AMANA RAEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:382509.91, importe_modificado:382509.91])	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:463.01])	(1276565/proyecto_INICIO, 1276565/proyecto_PROCESO, 1276565/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201139508	Proyecto de Inversión	1,980,000.00	(FI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980345.53])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Cuatro Aulas Bachillerato Pablo Neruda Cc1213ANORCA, Localidad De San Lorenzo Teotlipico, Tehuacan, Pue.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		H. AYUTAMIENTO DE TEHUACAN	20180778-18071	N	0	0	450	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:106.48])	(geol: [ove_municipio:156, localidad:1, direccion:BACHILLERAT O PABLO NERUDA Cc1213ANORCA, Localidad De San Lorenzo Teotlipico, Tehuacan, Pue., lon:-97.339055, lat:18.463888])	08-06-2018	01										

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180301378910	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 99000.0, modificado: 99000.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE UNIVERSIDAD DE LA COL. PATRIA NUEVA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181188 (70158)	N	0	0	70	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:769.18, meta_modificada:769.18])	(geo: [ve_municipio114, localidad1, direccion:San Francisco Totomihuacan, Puebla, Pue., México, lon:-98.966643, lat:18.9736798])	26-07-2018	08-09-2018	988,522.88	988,522.88	296,556.86	296,556.86	296,556.86	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/INIE/6/SISPMP-2018-70158, contratista:GRUPO CONAMAL SA DE CV, convocate:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:988522.88, importe_modificado:988522.88])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:769.18])	(1378910/proyecto_INICIO, 1378910/proyecto_FIN, 1378910/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301378919	Proyecto de Inversión	2,497,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE LA CALLE "QUITEZACOTIL" DE LA COL. GRAN TENOCCHITLAN"	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181121070154	N	0	0	236	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1223.78, meta_modificada:1223.78])	(geo: [ve_municipio114, localidad0, direcciones:San Baltazar Campeche, Puebla, Pue., México, lon:-98.206214, lat:19.02101514])	14-08-2018	12-09-2018	2,487,500.00	2,442,202.10	732,660.63	732,660.63	732,660.63	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/INIE/11/SISPMP-2018-70154, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUKOR S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2442202.1, importe_modificado:2442202.1])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1223.78])	(1378919/proyecto_INICIO, 1378919/proyecto_FIN, 1378919/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803013399876	Proyecto de Inversión	399,600.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:397311.49])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO DE SALCAGAMN, ZACAPAOTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapaotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181661	N	0	0	4398	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:208.19, meta_modificada:208.19])	(ve_municipio207, localidad21, direccion:emguel hidalgo jalacapan, Zacapaotla, lon:-97.588471, lat:18.8733993)	10-10-2018	08-12-2018	397,231.49	397,231.49	397,231.49	119,169.45	119,169.45	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FED-C, contratista:LUIS MIGUEL PERALTA CASTILLO, convocate:CAPCEE, monto:397231.49, importe_modificado:397231.49])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:168.55])	(1399876/proyecto_INICIO, 1399876/proyecto_FIN, 1399876/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400483	Proyecto de Inversión	299,700.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2108P21236 DE LA LOCALIDAD DE LAS COLOMIAS DE HIDALGO	Puebla	Huachuclnango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALACHINGANGO	18080	N	0	0	300	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:270.0])	(geo: [ve_municipio71, localidad8, direcciones:LAS COLOMIAS DE HIDALGO, HUALACHINGANGO, lon:-98.05314, lat:20.174698])	10-09-2018	10-12-2018	-	-	-	-	-	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MHO/80-2018, contratista:C. MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocate:MUNICIPIO DE HUALACHINGANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:40.0])	(1400183/proyecto_INICIO, 1400183/proyecto_FIN, 1400183/proyecto_PROCESO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE180301400884	Proyecto de Inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:497206.75])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA 5 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE CIZUTZINTPA	Puebla	Tlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD TRASPORTES	20181434	N	0	0	1000	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:344.84, meta_modificada:344.84])	(geo: [ve_municipio183, localidad10, direccion:Ignacio Zaragoza 500, Tlatla, Pue., México, lon:-97.91788101, lat:20.13130203])	14-08-2018	06-12-2018	497,206.75	497,206.75	20,574.03	20,574.03	20,574.03	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP/2018/MT-20181434, contratista:ACABADOS Y MARMOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:497205.75, importe_modificado:497205.75])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:344.84])	(1400884/proyecto_INICIO, 1400884/proyecto_FIN, 1400884/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401497169	Proyecto de Inversión	1,112,760.13	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112760.13, modificado:1112760.13])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN LA CALLE GUERRERO DIA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Zinacatepec	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC	20180687	N	0	0	260	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1226.4, meta_modificada:1226.4])	(geo: [ve_municipio214, localidad1, direccion:Cañe Ignacio Zaragoza 900, Sexta Sec., 70980 San Sebastian Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.2428661, lat:18.33047156])	25-07-2018	05-09-2018	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	1,112,234.22	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:IO R21214975-E2-2018, contratista:OLIVIA MENDOZA, convocate:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:1112234.22, importe_modificado:1112234.22])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1226.4])	(1497169/proyecto_INICIO, 1497169/proyecto_FIN, 1497169/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401500542	Proyecto de Inversión	869,130.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869130.0, modificado:869206.16])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA AUDIAR Y PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN SAN SEBASTIAN, TIZIUTLAN, PUEBLA.	Puebla	Taxiutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181677	N	0	0	3942	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:163.56, meta_modificada:163.56])	(geo: [ve_municipio174, localidad1, direccion:Taxiutlan, Pue., México, lon:-97.8707676, lat:19.8160196])	12-10-2018	08-03-2019	868,206.16	868,206.16	868,206.16	260,461.85	260,461.85	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-183/2018-FED-C, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:868206.16, importe_modificado:868206.16])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:163.56])	(1500642/proyecto_INICIO, 1500642/proyecto_FIN, 1500642/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401500561	Proyecto de Inversión	799,200.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:798072.88])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA EL FORTE EN GOMEZ TEXTECO, TILATLAQUETEPEC, PUEBLA	Puebla	Tilatlauquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181681	N	0	0	1614	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0])	(geo: [ve_municipio186, localidad1, direccion:Cd de Tlatlaquepec, Pue., México, lon:-97.894971, lat:19.8546482])	12-10-2018	08-02-2019	798,072.88	798,072.88	798,072.88	239,421.86	239,421.86	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-183/2018-FED-C, contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:798072.88, importe_modificado:798072.88])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:297.0])	(1500561/proyecto_INICIO, 1500561/proyecto_FIN, 1500561/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401501248	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:199731.68])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COL. PATRIA NUEVA DE SAN FRANCISCO TOTOMIHUACAN, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181669	N	0	0	1434062	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:315.02, meta_modificada:315.02])	(geo: [ve_municipio114, localidad1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0413998])	16-10-2018	12-02-2019	1,997,531.68	1,997,531.68	1,997,531.68	841,462.98	841,462.98	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-186/2018-FED-B, contratista:ANABEL CASTRO VARELA, convocate:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:199731.68, importe_modificado:199731.68])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:315.02])	(1501248/proyecto_INICIO, 1501248/proyecto_FIN, 1501248/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401502994	Proyecto de Inversión	1,248,750.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248750.0, modificado:1248750.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACCESO A LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE ACALMAN	Puebla	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	20180928	S	362	393	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:972.45, meta_modificada:972.45])	(geo: [ve_municipio187, localidad2, direcciones:ACCESO A LA CLINICA EN LA ROA, Puebla, México, lon:-98.05221104, lat:20.42107068])	01-09-2018	31-10-2018	1,248,750.00	1,245,790.80	1,245,790.80	1,245,790.80	1,245,790.80	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MTF-GOP/PORTA-FIN/2018-C, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocate:MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1245790.8, importe_modificado:1245790.8])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:972.45])	(1502994/proyecto_INICIO, 1502994/proyecto_FIN, 1502994/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301075218	Proyecto de Inversión	1,614,246.45	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614246.45, modificado:1613668.43])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En El Barrio De San Francisco En El Municipio De San Pablo Anicano, Puebla	Puebla	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	20180356	N	0	0	1865	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:655.5])	(geo: [ve_municipio139, localidad29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CANCHA DE USOS MULTIPLES, BARRIO SAN FRANCISCO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lon:-98.078861, lat:18.130738])	23-04-2018	24-04-2018	1,613,668.45	1,613,668.45	1,613,668.45	1,613,668.45	1,613,668.45	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MPO0004/2018, contratista:CONSORCIO ANCANAN S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, monto:1613668.43, importe_modificado:1613668.43])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:655.5])	(1212593/proyecto_INICIO, 1212593/proyecto_FIN, 1212593/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301075970	Proyecto de Inversión	1,508,684.17	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508684.17, modificado:1506443.52])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adecuación A Techumbre En La Explanada De La Localidad De San Juan Amec-Municipio De Atlixhuacán Para Construcción De Auditorio En San Juan Amec, Atlixhuacán	Puebla	Atlixhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	20180320	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ve_municipio22, localidad3, direcciones:ACCESO A LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, Atlixhuacán, Puebla, México, lon:-97.938491, lat:20.523182])	30-04-2018	01-04-2018	1,506,443.52	1,506,443.52	1,506,443.52	1,506,443.52	1,506,443.52	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP/08/SIMP-20180320, contratista:CONSTRUCCIONES TIACA S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE ATLIXHUACAN, PUEBLA, monto:1506443.52, importe_modificado:1506443.52])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1213447/proyecto_INICIO, 1213447/proyecto_FIN, 1213447/proyecto_PROCESO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE180301076506	Proyecto de Inversión	799,200.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:798041.69])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad De Tlachapex, Municipio De Cuayucan De Andrade	Puebla	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	20180375	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:444.0])	(geo: [ve_municipio42, localidad22, direcciones:ACCESO A LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, Cuayuca de Andrade, Puebla, México, lon:-97.75646, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	798,041.69	798,041.69	798,041.69	798,041.69	798,041.69	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MCA/O-82104286-E3-2018/PPV-01, convocate:H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, 2014-2018, monto:798041.69, importe_modificado:798041.69])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:444.0])	(1214077/proyecto_INICIO, 1214077/proyecto_FIN, 1214077/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180201337511	Proyecto de Inversión	598,400.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598400.0, modificado:598389.25])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De El Pozo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181233	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:350.0])	(geo: [ve_municipio111, localidad3, direcciones:ACCESO A LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, Huauclilla, Puebla, México, lon:-97.938491, lat:20.523182])	30-07-2018		598,389.25	598,389.25	539,249.98	539,249.98	539,249.98	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP/08/SIMP-20181233, contratista:CONSTRUCCIONES INANOL S.A. DE C.V., convocate:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:598389.26, importe_modificado:598389.26])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:0.9])	(1276573/proyecto_INICIO, 1276573/proyecto_FIN, 1276573/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18180201139475	Proyecto de Inversión	557,842.60	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557842.6, modificado:554524.11])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento En La Privada 5 De Mayo Entre Calle Del Camero Y Emilio Zapata, En La Localidad De San Vicente Municipio De Tehuacan	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	20180510-18049	N	0	0	296	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geol: [ove_municipio156, localidad1, direccionPRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL CAMERO Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE TEHUACAN, lon:-97.393055, lat:18.463888])	26-04-2018	01-05-2018	554,524.11	554,524.11	554,524.11	554,524.11	554,524.11	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoHAMT-GOP-FORFI-IO-001/2018, contratistaLA HACENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R. L. DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:554524.11, importe_modificado:0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1278722/proyecto_INICIO, 1278722/proyecto_FIN, 1278722/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201139476	Proyecto de Inversión	1,186,537.28	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186537.28, modificado:1181482.54])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento En La Francisco Madero Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Puerto Escondido, En La Colonia Santa Catalina De Siena	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	20180512-18050	N	0	0	185	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1384.62])	(geol: [ove_municipio156, localidad1, direccionFRANCISCO MADERO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN LA COLONIA SANTA CATALINA DE SIENA, lon:-97.393055, lat:18.463888])	27-04-2018	01-05-2018	1,181,482.54	1,181,482.54	1,181,482.54	1,181,482.54	1,181,482.54	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoHAMT-GOP-FORFI-IO-002/2018, contratistaTAMARA TODO IN ACABOS Y MATERIALES, S. A. DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1181482.54, importe_modificado:0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1384.62])	(1278723/proyecto_INICIO, 1278723/proyecto_FIN, 1278723/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE018020101412128	Proyecto de Inversión	29,970,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29970000.0, modificado:29970000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Calle Principal De La Localidad De San Juan Ponceac	Puebla	Huixtatzingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	HUEIOTZINGO	97670	N	0	0	110	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada1.0])	(geol: [ove_municipio74, localidad16, direccionCALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN PONCAOC, lon:-98.443444, lat:19.149166])	07-06-2018	01-08-2018	29,970,000.00	29,970,000.00	29,970,000.00	29,970,000.00	29,970,000.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoMHY/DOY-COP-FOR-TAINV2018-97670, contratistaCONSTRUCTORES OTIUY A S.A. DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE HUEIOTZINGO, monto:29970000.0, importe_modificado:29970000.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1281726/proyecto_INICIO, 1281726/proyecto_FIN, 1281726/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141128	Proyecto de Inversión	1.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:3496500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación Y Mantenimiento A Miura Unidad Deportiva En Avenida 5 De Mayo Zaragoza, Puebla	Puebla	Zaragoza		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO	20180280	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada236.85])	(geol: [ove_municipio211, localidad5, direccion:, lon:-97.932715, lat:19.104944])	02-07-2018		3,493,823.57	3,493,823.57	3,493,823.57	3,493,823.57	3,493,823.57	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoDOP/01811/2018, contratistaCONSTRUYE ESTRUCTURAS INTEGRALES AALL S.A. DE C.V., convocaante AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:3493823.57, importe_modificado:3493823.57])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:236.85])	(1282859/proyecto_INICIO, 1282859/proyecto_FIN, 1282859/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010178917	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CAÑELA DE LA COL. STA CATARINA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2018120470161	N	0	0	129	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1089.36, meta_modificada1089.36])	(geol: [ove_municipio114, localidad359, direccionCalle Cañela, Puebla, México, lon:-98.163941, lat:18.9786741])	30-07-2018	12-09-2018	1,482,013.73	1,482,013.73	1,482,013.73	1,482,013.73	1,482,013.73	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/UN19/SUPMP-2018-70161, contratistaGRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMONRIS SA DE CV, convocaante MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1482013.73, importe_modificado:1482013.73])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1089.36])	(1378917/proyecto_INICIO, 1378917/proyecto_FIN, 1378917/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010178921	Proyecto de Inversión	2,497,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, COLONIA UNION ANTORCHISTA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2018120670165	N	0	0	160	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1121.51, meta_modificada1121.51])	(geol: [ove_municipio114, localidad40, direccionUnion Antorchista, Puebla, Pue, México, lon:-98.1643741, lat:18.956646])	15-08-2018	13-09-2018	2,497,500.00	2,451,837.68	2,400,644.00	2,400,644.00	2,400,644.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/INE12/SUPMP-2018-70165, contratistaPROTECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA S.A. DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2451837.68, importe_modificado:2451837.68])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1121.51])	(1378921/proyecto_INICIO, 1378921/proyecto_FIN, 1378921/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010187874	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, BAÑOS, TEMPLETE, COLONIA BENITO JUÁREZ	Puebla	Amozoc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMOZOC	20180749	N	0	0	120000	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta629.6, meta_modificada629.6])	(geol: [ove_municipio55, localidad1, direccionAmozoc, Pue., México, lon:-98.0437894, lat:18.043829])	25-05-2018	22-08-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	99,900.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoMDAM/CMOP/FOR-TALECHINOTO/2018/94, contratistaDESCARROLLADORA TREJO, S.A. DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:629.6])	(1387874/proyecto_INICIO, 1387874/proyecto_FIN, 1387874/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030101932409	Proyecto de Inversión	699,300.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE LOMA 2 EN LA LOCALIDAD DE TLACMULCO	Puebla	Huachuclnango		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUALACHINANGO	18045	N	0	0	210	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta620.0, meta_modificada560.0])	(geol: [ove_municipio71, localidad33, direccionTLACMULCO, HUALACHINANGO, lon:-98.05134, lat:20.174098])	10-09-2018	10-12-2018	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoMH0/045-2018, contratistaABUNDIO CRUZ MARTINEZ convocaante MUNICIPIO DE HUALACHINANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:186.0])	(1392409/proyecto_INICIO, 1392409/proyecto_FIN, 1392409/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE18030101939777	Proyecto de Inversión	1,718,280.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718280.0, modificado:1714079.49])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BACHILLERATO SAN JUAN TLATILTA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA	Puebla	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181401	N	0	0	150	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta150.0, meta_modificada150.0])	(geol: [ove_municipio140, localidad25, direccion19.06663, 98.30363, lon:-98.307956, lat:19.062484])	14-08-2018	11-11-2018	1,714,079.49	1,714,079.49	1,714,079.49	1,482,753.57	1,482,753.57	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoCARCE-141/2018-FED-A, contratistaSERÓN HERNANDEZ GONZALEZ, convocaante CARCEL, monto:1714079.49, importe_modificado:1714079.49])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:150.0])	(1399777/proyecto_INICIO, 1399777/proyecto_FIN, 1399777/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010409556	Proyecto de Inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIZICAZAPA	Puebla	Tlaxiata		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181517	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta499.5, meta_modificada439.5])	(geol: [ove_municipio183, localidad21, direccionUnnamed Road, Puebla, México, lon:-97.0389495, lat:20.20147372])	30-08-2018	17-11-2018	499,500.00	498,135.34	-	-	-	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADH024/SMT-20181517, contratistaCOMERCIALIZADORA FEROSTT S.A DE C.V., convocaante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498135.34, importe_modificado:498135.34])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:439.5])	(1400956/proyecto_INICIO, 1400956/proyecto_FIN, 1400956/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010409970	Proyecto de Inversión	398,196.83	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398196.83, modificado:398196.83])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HERMALICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COYOPO, TEZUITLAN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181124	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medidaKilometros Cuadrado, meta386.67, meta_modificada386.67])	(geol: [ove_municipio174, localidad8, direccionAlameda Centro, 73800 Tezuitlan, Pue., México, lon:-97.3607218, lat:19.8175258])	03-07-2018	31-12-2018	398,196.83	398,196.83	348,323.87	348,323.87	348,323.87	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoCONTRACCIONES, S. M. S. A. DE C.V., convocaante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:398196.83, importe_modificado:398196.83])	(meta1: [unidad_medidaKilómetros Cuadrados, avance:386.67])	(1400970/proyecto_INICIO, 1400970/proyecto_FIN, 1400970/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010401011	Proyecto de Inversión	39,960,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39960000.0, modificado:39967000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL FORO CULTURAL DE MUSICA Y ARTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181603	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta709.14, meta_modificada709.14])	(geol: [ove_municipio114, localidad1, direccion7A, #78 040, Norte 1, Centro, 15000 Cuernavaca, Pue., México, lon:-98.1984613, lat:19.0416819])	07-09-2018	31-12-2018	39,960,000.00	38,756,632.76	1,602,722.73	1,602,722.73	1,603,722.73	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/PN013/SMT-20181603, contratistaAMC CARTNEY INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocaante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:38756632767, importe_modificado:37556632767])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:0])	(1401011/proyecto_INICIO, 1401011/proyecto_FIN, 1401011/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401493761	Proyecto de Inversión	489,510.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489510.0, modificado:489510.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERMALICO DE LA CALLE TERCENTIN EN SAN JUAN ACATEÑO, TEZUITLAN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181729	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta466.67, meta_modificada466.67])	(geol: [ove_municipio174, localidad16, direccion21 de Mar 10, Primeros, San Juan Acateño, Pue., México, lon:-97.367768, lat:19.87651737])	27-12-2018	24-02-2019	489,510.00	481,869.92	-	-	-	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADH032/SMT-20181729, contratistaALCONGO QUIROSA GOMEZ convocaante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:481869.92, importe_modificado:481869.92])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:0])	(1493761/proyecto_INICIO, 1493761/proyecto_FIN, 1493761/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401500431	Proyecto de Inversión	2,997,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:299674.61])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA A.C. PRIMERA ETAPA) EN EL BACHILLERATO DE GANTE "CLAVE 21E8H008B UBICADO EN LA COL. VIVEROS DE VALLE EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181692	N	0	0	90	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta367.26, meta_modificada367.26])	(geol: [ove_municipio114, localidad1, direccion15000 Cuernavaca, Pue., México, lon:-98.282727, lat:19.0414988])	15-01-2019	15-01-2019	2,996,574.61	2,996,574.61	2,996,574.61	896,972.38	898,972.38	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoCARCE-184/2019-FED-A, contratistaBEZAFRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaanteCOMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2996574.61, importe_modificado:2996574.61])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:367.26])	(1500431/proyecto_INICIO, 1500431/proyecto_FIN, 1500431/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180401500454	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2496399.02})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMARIA DE LA COL. P DE MANDO YONACAT'ER	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181699	N	0	0	90	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.01, meta_modificada:356.01])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carretera 3A Centro, Puebla, México, lon:-98.202727, lat:19.944398])	16-10-2018	12-02-2019	2,496,399.02	2,496,399.02	2,496,399.02	1,122,723.03	1,122,723.03	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-185/2018-FED-F, contratista:PROYECCIONES EN OBRAS CIVIL Y CARRETERA BETA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2496399.02, importe_modificado:2496399.02})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.01])	(1500454/proyecto_INICIO, 1500454/proyecto_PROCESO, 1500454/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717040147312	Proyecto de inversión	577,572.82	(ft1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577572.82, modificado:566534.11})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinos En La Escuela Benito Juárez Entre Calle Morelos Y Hidalgo De San Pedro Tetzitlan Municipio De San José Miahuatlán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171712	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:129, localidad:4, direccion:Avda. S.A. DE C.V., lon:-97.323055, lat:18.259722])	26-12-2017	01-01-2018	566,534.11	566,534.11	566,534.11	566,534.11	566,534.11	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP033/SIMT-20171712, contratista:EDIFICACIONES ANAN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:566534.11, importe_modificado:566534.11})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1183336/proyecto_INICIO, 1183336/proyecto_PROCESO, 1183336/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101073961	Proyecto de inversión	999,000.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:997471.66})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techoado En La Localidad De San Francisco Reurgimiento, Municipio De Atzacul, Puebla	Puebla	Atzacul		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180367	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:558.0])	(geo1: [cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Atzacul, Puebla, México, lon:-97.782222, lat:18.181266])	30-04-2018	01-04-2018	997,471.66	997,471.66	997,471.66	997,471.66	997,471.66	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:ID-82104879-E2-2018, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZACUL, monto:997471.66, importe_modificado:997471.66})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0])	(1213436/proyecto_INICIO, 1213436/proyecto_PROCESO, 1213436/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201133984	Proyecto de inversión	3,092,904.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092904.0, modificado:3086316.59})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Modulo Deportivo En La Escuela Telesecundaria Cefemio Cano Plascos Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA	20180544	N	0	0	635	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0])	(geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESCUELA TELESECUNDARIA CELESTINO CANO PALACIOS LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111])	04-05-2018	01-09-2018	3,086,316.59	3,086,316.59	3,086,316.59	3,086,316.59	3,086,316.59	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:DO/OP/017201882-S, contratista:LUIS GONZALO MEXEL PALESTINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:3086316.59, importe_modificado:3086316.59})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0])	(1272633/proyecto_INICIO, 1272633/proyecto_PROCESO, 1272633/proyecto_FIN, 1272633/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137663	Proyecto de inversión	249,750.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249750.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Andador Viente Guerrero En Abasco, Tezuitlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181234	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:196.0])	(geo1: [cve_municipio:174, localidad:6, direccion:Abasco, Puebla, México, lon:-97.817991, lat:18.181799])	22-06-2018	01-09-2018	249,742.45	249,742.45	194,679.78	194,679.78	194,679.78	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP009/SIMT-20181234, contratista:CONTRACCIONES, REHABILITACION Y CONSERVACION M & M S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:249742.46, importe_modificado:249742.46})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.92])	(1276742/proyecto_INICIO, 1276742/proyecto_PROCESO, 1276742/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137937	Proyecto de inversión	6,109,454.43	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6109454.43, modificado:2038196.05})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción Con Techumbre De La Escuela Telesecundaria Jaime Sabines C.C.T. 21N08B23, En La Localidad De San Francisco Xochitopan, Atlixhuacan	Puebla	Atlixhuacan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180319	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:22, localidad:6, direccion:San Francisco Xochitopan, Puebla, México, lon:-97.389978, lat:18.198756])	01-07-2018		2,038,596.05	2,038,596.05	2,038,596.05	2,038,596.05	2,038,596.05	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:COM-48-3-MAP-20180319, convocante:MUNICIPIO DE ATZIHUACAN, monto:2038196.05, importe_modificado:2038196.05})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1277050/proyecto_INICIO, 1277050/proyecto_PROCESO, 1277050/proyecto_FIN, 1277050/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201139462	Proyecto de inversión	496,696.81	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496696.81, modificado:493274.02})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Dirección Y Servicios Sanitarios En La Escuela Preescolar Melior Ocampo C.C.T. 21AC0301 De La Localidad San Pablo Tepezingo.	Puebla	Tehuacan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	2018045-18048	N	0	0	254	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO C.C.T. 21AC0301 DE LA LOCALIDAD SAN PABLO TEPEZINGO, lon:-97.393055, lat:18.463888])	27-04-2018	01-07-2018	493,274.02	493,274.02	493,274.02	493,274.02	493,274.02	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:HMT-DOF-DOF-10-005/2018, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:493274.02, importe_modificado:})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1278709/proyecto_INICIO, 1278709/proyecto_PROCESO, 1278709/proyecto_FIN, 1278709/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030101789812	Proyecto de inversión	2,197,800.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197800.0, modificado:2197800.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE TULIPANES ENTRE LA CALLE AZULEAS Y CALLE NARCOS, EN SAN RAMON CASTILLO LA PUEBLA PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181198 (70159)	N	0	0	160	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1434.34, meta_modificada:1434.34])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Ramon Castillo, Tres de Mayo, 7228 Puebla, Pue., México, lon:-98.162412, lat:19.080913])	26-07-2018	08-09-2018	2,167,221.77	2,167,221.77	2,167,221.77	2,167,221.77	2,167,221.77	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PEF/755/PMP-2018-70159, contratista:ROSENDO MARQUEZ LEONORA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2167221.77, importe_modificado:2167221.77})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1434.34])	(1378912/proyecto_INICIO, 1378912/proyecto_PROCESO, 1378912/proyecto_FIN, 1378912/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010193390	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2854285.7})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REMODELACION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE SERRANO	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181464	N	0	0	150	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5338.36, meta_modificada:5338.36])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:52, direccion:19-04004-, lon:98.301625, lat:19.043999])	28-09-2018	25-10-2018	2,854,285.70	2,854,285.70	2,854,285.70	856,285.71	856,285.71	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-175/2018-FED-A, contratista:CONEXITA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES SAN DE C.V., convocante:CAPECE, monto:2854285.7, importe_modificado:2854285.7})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4864.67])	(1393590/proyecto_INICIO, 1393590/proyecto_PROCESO, 1393590/proyecto_FIN, 1393590/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010400160	Proyecto de inversión	699,300.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TACOMILCO,	Puebla	Huachuclnango		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	18069	N	0	0	120	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0])	(geo1: [cve_municipio:71, localidad:52, direccion:TACOMILCO, HUAUCHINANGO, lon:98.0314, lat:20.174968])	10-09-2018	10-12-2018	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:MQO/069-2018, contratista:MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.8])	(1400160/proyecto_INICIO, 1400160/proyecto_PROCESO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE1803010400670	Proyecto de inversión	799,200.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:794476.93})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA MELÉN DE SANTA CATARINA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181660	N	0	0	4123	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.86, meta_modificada:110.86])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:359, direccion:santa catarina puebla, lon:-98.197495, lat:19.043999])	26-10-2018	26-10-2018	794,476.90	794,476.90	794,476.90	238,343.07	238,343.07	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONTRACCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.86])	(1400670/proyecto_INICIO, 1400670/proyecto_PROCESO, 1400670/proyecto_FIN, 1400670/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010400689	Proyecto de inversión	349,650.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:347350.72})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE TATOKAC, ZACAPAXTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapaaxtla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181670	N	0	0	4297	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3621.95, meta_modificada:3621.95])	(geo1: [cve_municipio:207, localidad:18, direccion:teotocac, zacapaxtla, lon:-97.59471, lat:19.873039])	26-10-2018	26-10-2018	347,350.72	347,350.72	347,350.72	325,681.56	325,681.56	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONTRACCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3621.95])	(1400689/proyecto_INICIO, 1400689/proyecto_PROCESO, 1400689/proyecto_FIN, 1400689/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803010401035	Proyecto de inversión	499,500.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLATLAPAHUALA.	Puebla	Tlatla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181638	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0])	(geo1: [cve_municipio:183, localidad:20, direccion:Carretera 3A Centro, Pue., México, lon:-97.92294502, lat:20.13849046])	14-09-2018	31-12-2018	498,507.33	498,507.33	-	-	-	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP022/SIMT-20181638, contratista:COMERCIALIZADORA FERDITT,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498507.33, importe_modificado:498507.33})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1401035/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE1804014940572	Proyecto de inversión	1,446,991.56	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1446991.56})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO Y GUARNICIONES DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLES PINOS Y CALLE LAURELES, MOKULUTXOC, SAN PABLO ANICAYO	Puebla	San Pablo Anicayo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181201	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.45, meta_modificada:822.45])	(geo1: [cve_municipio:139, localidad:3, direccion:Carretera 3A Centro, Puebla, México, lon:-98.0823261, lat:18.13679653])	29-08-2018	26-12-2018	1,410,806.98	1,410,806.98	1,216,011.18	1,						

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18B0401500588	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:998687.43])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA COA, PRIMERO DE MAYO	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181695	N	0	0	1434061	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0])	(geol: [cve_municipio114, localidad11, direccionPuebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398])	26-10-2018	23-04-2019	998,687.43	998,687.43	998,687.43	299,606.23	299,606.23	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoCAPECE-18/2018-FED-B, contratistaO.C. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocanteCOMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:998687.43, importe_modificado:998687.43])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:48.0])	(1500588/proyecto_INICIO, 1500588/proyecto_PROCESO, 1500588/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18B0401500991	Proyecto de Inversión	2,856,141.35	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856141.35, modificado:2855029.58])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTOMEHUACAN	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181693	N	0	0	1539819	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:294.49, meta_modificada:294.49])	(geol: [cve_municipio114, localidad11, direccionC. 16 de Septiembre s/n, Centro, 2000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1978072, lat:19.0411374])	16-10-2018	12-02-2019	2,855,029.58	2,855,029.58	2,855,029.58	856,508.87	856,508.87	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoCAPECE-18/2018-FED-D, contratistaPROTECCIONES EN OBRAS CIVIL Y CARRETERA BETA, S.A. DE C.V., convocanteCOMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2855029.58, importe_modificado:2855029.58])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:294.49])	(1500991/proyecto_INICIO, 1500991/proyecto_PROCESO, 1500991/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818B01073999	Proyecto de Inversión	2,991,233.11	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991233.11, modificado:2991233.11])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 Oriente En La Localidad De San Martín Atexcal, Atexcal (Terc. Etapa)	Puebla	Atexcal	Atexcal	Proyecto de Inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180282	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2400.0])	(geol: [cve_municipio18, localidad40, direccion:, lon:-97.78222, lat:18.181666])	30-04-2018	01-04-2018	2,991,233.11	2,991,233.11	2,991,233.11	2,991,233.11	2,991,233.11	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoID-83104879-E1-2018, contratistaSISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE ATEXCAL, monto:2991233.11, importe_modificado:2991233.11])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:2400.0])	(1213433/proyecto_INICIO, 1213433/proyecto_PROCESO, 1213433/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818B01073986	Proyecto de Inversión	2,043,344.61	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043344.61, modificado:2038596.05])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción Con Techumbre De La Escuela Telesecundaria Jaime Sabidoz Entre La Colonia San Xochiteopan, Atlixtepec	Puebla	Atlixtepec	Atlixtepec	Proyecto de Inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180319	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio22, localidad2, direccion:, lon:-97.78222, lat:18.181666])	30-04-2018	01-04-2018	2,038,596.05	2,038,596.05	2,038,596.05	2,038,596.05	2,038,596.05	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoCOPM-R3-MAP-20180319, contratistaCONSTRUCCIONES TRACA S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE ATlixtepec, monto:2038596.05, importe_modificado:2038596.05])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1213444/proyecto_INICIO, 1213444/proyecto_PROCESO, 1213444/proyecto_FIN)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE1818B01138660	Proyecto de Inversión	1,446,991.56	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446991.56, modificado:1446991.56])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Estampado, Guarniciones Y Banquetas, De La Calle Central Cuernavaca Entre La Carretera Atlixtepec-Matías Romero Y Calle De Los Maestros, En La Localidad De San Pablo Atlixtepec, Mun	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20181281	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:109.9, meta_modificada:109.9])	(geol: [cve_municipio113, localidad5, direccion:, lon:-97.78222, lat:18.198756])	01-07-2018		1,420,402.88	1,420,402.88	1,254,849.78	1,254,849.78	1,254,849.78	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADP/019/SIMT-20181281, contratistaDINO ARQUITECTURA IMAGEN INTERIORS DE TEACAMACALCO, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1420402.88, importe_modificado:1450402.88])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:900.88])	(1275542/proyecto_INICIO, 1275542/proyecto_PROCESO, 1275542/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818B01137484	Proyecto de Inversión	1,491,889.20	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491889.2, modificado:1491889.2])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoqunamiento En La Calle Niños Héroes De La Colonia San Felipe, En El Municipio De Atlixtepec, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180845	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1472.9, meta_modificada:1472.9])	(geol: [cve_municipio13, localidad5, direccion:, lon:-97.82715, lat:18.365707])	22-05-2018	01-08-2018	1,461,978.96	1,461,978.96	1,461,978.96	1,461,978.96	1,461,978.96	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADP/001/SIMT-20180845, contratistaALFONSO QUIROGA GOMEZ, convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1461978.96, importe_modificado:1461978.96])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1472.94])	(1276546/proyecto_INICIO, 1276546/proyecto_PROCESO, 1276546/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818B01143125	Proyecto de Inversión	1.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:2997000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo (Segunda Etapa)	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO	20180400	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio210, localidad5, direccion:, lon:-97.80715, lat:19.10494])	02-07-2018		-	-	-	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoMZ/OFIN/09/20180400, contratistaCONSTRUCCIONES MIRAL, S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1282856/proyecto_INICIO, 1282856/proyecto_PROCESO, 1282856/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE18B030178900	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE LA CALLE OPALO DE LA COLA LA JOYA	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181192 (70157)	N	0	0	90	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0])	(geol: [cve_municipio114, localidad11, direccionOpalo, La Joya, 72573 Puebla, Pue., México, lon:-98.181595, lat:18.9939769])	26-07-2018	08-09-2018	986,676.51	986,676.51	642,803.37	642,803.37	642,803.37	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/AFES/RSMPM-20187057, contratistaGRUPO CONSTRUCTOR BLANCO S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE PUEBLA, monto:986676.51, importe_modificado:986676.51])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:675.0])	(1378900/proyecto_INICIO, 1378900/proyecto_PROCESO, 1378900/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18B011399842	Proyecto de Inversión	799,200.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:797147.17])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL MIRADOR, Tlatlaquepec, PUEBLA	Puebla	Tlatlaquepec	Tlatlaquepec	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181665	N	0	0	2590	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:237.7, meta_modificada:237.7])	(geol: [cve_municipio186, localidad1, direccionEl Mirador, Tlatlaquepec, Puebla, lon:-97.496092, lat:19.85132])	12-10-2018	08-02-2019	797,147.17	797,147.17	797,147.17	239,144.15	239,144.15	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoCAPECE-18/2018-FED-A, contratistaALFONSO QUIROGA GOMEZ, monto:797147.17, importe_modificado:797147.17])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:237.7])	(1399842/proyecto_INICIO, 1399842/proyecto_PROCESO, 1399842/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18B011399953	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1996617.94])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRABADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERON MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	Puebla	Acatlán	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181667	N	0	0	2661	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1357.2, meta_modificada:1357.2])	(geol: [cve_municipio3, localidad15, direccionSan Vicente Boqueron, Acatlan, lon:-98.048606, lat:18.202001])	09-10-2018	06-04-2019	1,996,617.84	1,996,617.84	1,996,617.84	1,441,829.99	1,441,829.99	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoCAPECE-08/2018-C, contratistaSALAS DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocanteCAPECE, monto:1317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1357.23])	(1399953/proyecto_INICIO, 1399953/proyecto_PROCESO, 1399953/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18B0401400668	Proyecto de Inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHICHAUHUALTA	Puebla	Tlaxiela	Tlaxiela	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA	20181637	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0])	(geol: [cve_municipio183, localidad11, direccionUnamed Road, Puebla, México, lon:-97.8350215, lat:20.14550148])	12-09-2018	22-11-2018	499,500.00	498,271.12	20,622.25	20,622.25	20,622.25	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADP/21/SIMT-20181637, contratistaACABADOS Y MARMOLES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:498271.12, importe_modificado:498271.12])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:336.0])	(1400868/proyecto_INICIO, 1400868/proyecto_PROCESO, 1400868/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18B0401401253	Acción	1,175,852.60	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175852.6, modificado:1175852.6])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA CHAHUALM EN EL MUNICIPIO DE ATLILCO	Puebla	Atlixco	Atlixco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	municipio de atlixco, Puebla	20181499	N	0	0	350	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio19, localidad1, direccionAv. Nicolás Bravo 2, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.4432426, lat:18.0884420])	18-09-2018	17-12-2018	1,175,852.60	1,175,852.60	1,175,852.60	1,175,852.60	1,175,852.60	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoOFIN-20181499, contratistaC. LLOSA SARA GARCIA ACALA, convocanteMUNICIPIO DE ATLILCO PUEBLA, monto:1175852.6, importe_modificado:1175852.6])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1401253/proyecto_INICIO, 1401253/proyecto_PROCESO, 1401253/proyecto_FIN)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE18B041500980	Proyecto de Inversión	2,997,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	20181003	N	0	0	762	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1528.9, meta_modificada:1528.9])	(geol: [cve_municipio56, localidad11, direccionAv. Zaragoza 2, Centro, Chila de la Sal, Pue., México, lon:-98.4846396, lat:18.10902673])	21-06-2018	23-08-2018	2,997,000.00	2,997,000.00	2,995,587.07	2,995,587.07	2,995,587.07	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoCHILA-R23-50005/2018, contratistaGRUPO ALAMFIS S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:2995587.07, importe_modificado:2995587.07])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1528.94])	(1500980/proyecto_INICIO, 1500980/proyecto_PROCESO, 1500980/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18B041501011	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:998054.42])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. JORGE OBISPO.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181697	N	0	0	1434062	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:398.78, meta_modificada:398.78])	(geol: [cve_municipio114, localidad11, direccionPuebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398])	17-10-2018	13-02-2019	998,054.42	998,054.42	998,054.42	878,091.55	878,091.55	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contratoCAPECE-18/2018-FED-A, contratistaFRANCISCO RAMIREZ Y ASOCIADOS, convocanteCOMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:998054.42, importe_modificado:998054.42])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:398.78])	(1501011/proyecto_INICIO, 1501011/proyecto_PROCESO, 1501011/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18B0415010201	Proyecto de Inversión	1,198,800.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACCESO A LA TELESECUNDARIA AMARDO NERVO EN LA LOCALIDAD DE ATLAIPAN	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA	20180929	N	0	0	500	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:929.8, meta_modificada:929.8])	(geol: [cve_municipio187, localidad5, direccionUnamed Road, Atlixco, Pue., México, lon:-98.06579947, lat:20.38595666])	04-09-2018	03-11-2018	1,198,800.00	1,195,883.59								

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180501565984	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 2+200 DE LA CALLE PRINCIPAL, CERITOS ENTRE CARRETERA LA ACETERA - SAN ANTONIO CAÑADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NEOCALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA	Puebla	San Antonio Cañada	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	20180462	N	0	0	1619	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0)]	[geo1: (cve_municipio:120, localidad:3, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.3004336, lat:18.448835221)]	18-05-2018	16-07-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CONF-100-2018-20180608-FORT-FINAN-INVER-2018, contratista:ALFONSO QUIROGA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1080.0)]	(1565984/proyecto_FINCO, 166984/proyecto_FINCO, 156594/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE1808201134253	Proyecto de Inversión	234,765.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234765.0, modificado:233998.09])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Aulas Consistente En La Colocación De Góndolas En La Escuela Telesecundaria Carlos Camacho Tapirita Localidad De Cala Norte Municipio De Atzacatlan Puebla	Puebla	Atzacatlan	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATZACATAN PUEBLA	172018355	N	0	0	352	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:458.94)]	[geo1: (cve_municipio:17, localidad:3, direccion:ESCUELA TLESECUNDARIA CARLOS CAMACHO TAPIRITA LOCALIDAD DE CALA NORTE MUNICIPIO DE ATZACATAN PUEBLA, lon:-97.423055, lat:19.8477777)]	19-07-2018	01-08-2018	233,998.09	233,998.09	233,998.09	233,998.09	233,998.09	([ciclo1: (tipo_obraArrendamientos, numero_contrato:DDOOP/0172018355, contratista:OBROPO CONSTRUCTORA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATZACATAN, monto:233998.09, importe_modificado:233998.09)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:458.94)]	(1272941/proyecto_FIN, 1272941/proyecto_FIN, 1272941/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201143497	Proyecto de Inversión	1,636,362.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636362.0, modificado:1636362.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada De Reforma En La Localidad De Attequizyan	Puebla	Attequizyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATTEQUIZYAN, PUEBLA.	20180999	N	0	0	1500	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:583.40)]	[geo1: (cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALE PRIVADA DE REFORMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE REVOLUCION, lon:-97.624166, lat:20.0151777)]	25-06-2018	01-09-2018	1,629,572.85	1,629,572.85	1,629,572.85	1,629,572.85	1,629,572.85	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:AT/2018/007, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO DE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATTEQUIZYAN, PUEBLA, monto:162972.85, importe_modificado:1629572.85)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:583.4)]	(1273102/proyecto_FINCO, 1273102/proyecto_FINCO, 1273102/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137460	Proyecto de Inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Los Laureles, En El Municipio De Atlapexi, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180886	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida_Metros, meta:1.0, meta_modificada:143.2)]	[geo1: (cve_municipio:13, localidad:4, direccion:, lon:-97.29916, lat:18.366767)]	22-05-2018	24-08-2018	490,009.88	490,009.88	490,009.88	490,009.88	490,009.88	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADQ/02018MT-20180886, contratista:ALFONSO QUIROGA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:490009.88, importe_modificado:490009.88)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:143.2)]	(1276519/proyecto_FINCO, 1276519/proyecto_FINCO, 1276519/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141524	Proyecto de Inversión	1,198,800.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198321.84])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Barda Perimetral Con Riego De Aseno En El Bachillerato Rosalvo Sánchez Taboada En La Localidad De Acachahuacan De Albiño Zetechi, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181055	N	0	0	71	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:11, localidad:4, direccion:, lon:-98.527356, lat:18.023256)]	05-07-2018		1,198,321.84	1,198,321.84	1,198,321.84	1,198,321.84	1,198,321.84	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-080/2018-C, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1281053/proyecto_FINCO, 1281053/proyecto_FINCO, 1281053/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE00180201142138	Proyecto de Inversión	1,821,177.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821177.0, modificado:1821177.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Local De Usos Múltiples De Xalmimulco	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	HUEJOTZINGO	97672	N	0	0	110	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALE SIN NOMBRE DE SANTA ANA XALMIMULCO, lon:-98.381005, lat:19.110444)]	25-06-2018	01-08-2018	1,821,177.00	1,821,177.00	1,821,177.00	1,821,177.00	1,821,177.00	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:MH/DOO/ECOPFOR-TAUNV2018-97672, contratista:EDIFICACIONES ASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1821177.0, importe_modificado:1821177.0)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1281737/proyecto_FINCO, 1281737/proyecto_FINCO, 1281737/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301378914	Proyecto de Inversión	2,347,650.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347650.0, modificado:2347650.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 143 Y 145 PONIENTE, EN SAN BERNABÉ TENEXMILTIL, PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181197 (70160)	N	0	0	220	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1477.49, meta_modificada:1477.4)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Puebla, Pue., México, lon:98.2062727, lat:19.0414986)]	26-07-2018	08-09-2018	2,312,292.01	2,312,292.01	2,312,292.01	2,312,292.01	2,312,292.01	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/INIA/859PMAP-2018-70160, contratista:CONSTRUCTORA MAMAMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2312292.01, importe_modificado:2312292.01)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1477.49)]	(1378914/proyecto_FINCO, 1378914/proyecto_FINCO, 1378914/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301399812	Proyecto de Inversión	399,600.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:398946.45])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE XOCHITEPEC, ZACAPOTXTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181673	N	0	0	893	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:465.21, meta_modificada:465.21)]	[geo1: (cve_municipio:207, localidad:0, direccion:Xochitpec, Zacapoxtla, Puebla, lon:-97.589471, lat:19.873039)]	10-10-2018	08-12-2018	398,946.45	398,946.45	398,946.45	327,033.90	327,033.90	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-18/2018-FED-0, contratista:LUIS MIGUEL PEDERAZ CASTILLO, convocante:CAPECE, monto:398946.45, importe_modificado:398946.45)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:465.21)]	(1399812/proyecto_FINCO, 1399812/proyecto_FINCO, 1399812/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400872	Proyecto de Inversión	1,119,982.74	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119982.74, modificado:119982.74])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROLLE, ENTRE CALLE DE LA ROSA Y ENCINOS, EN LA GUADALUPE, PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181433	N	0	0	1000	[meta1: (unidad_medida_Metros cúbicos, meta:108.36, meta_modificada:108.36)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:29, direccion:Guayacac 37, Arboleda de Guadalupe, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1793129, lat:19.05822388)]	16-08-2018	31-12-2018	1,119,982.74	1,119,982.74	1,110,845.46	45,966.02	45,966.02	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADQ/023/02MT-20181433, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLAC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1110845.46, importe_modificado:1110845.46)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:108.36)]	(1400872/proyecto_FINCO, 1400872/proyecto_FINCO, 1400872/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401493734	Proyecto de Inversión	869,130.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869130.0, modificado:869130.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DE RAYO DE SAN SEBASTIÁN, TEZUITLÁN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181723	N	0	0	1	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:789.88, meta_modificada:789.88)]	[geo1: (cve_municipio:174, localidad:19, direccion:5 de Mayo S8, Segunda Secc, San Sebastián, Pue., México, lon:-97.3719970, lat:19.85594315)]	27-12-2018	24-02-2019	869,130.00	855,499.73	-	-	-	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADQ/033/01MT-20181723, contratista:ALFONSO QUIROGA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:855499.73, importe_modificado:855499.73)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:0)]	(1493734/proyecto_FINCO, 1493734/proyecto_FINCO, 1493734/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401500493	Proyecto de Inversión	2,497,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:249616.37])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DE LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE LA COL. TIANSE	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181694	N	0	0	90	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:312.59, meta_modificada:312.59)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414986)]	16-10-2018	12-03-2019	2,496,616.37	2,496,616.37	2,496,616.37	1,279,109.31	1,279,109.31	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-18/2018-FED-A, contratista:MARIO TORRES DE LA CRUZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2496616.37, importe_modificado:2496616.37)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:312.59)]	(1500493/proyecto_FINCO, 1500493/proyecto_FINCO, 1500493/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401501029	Proyecto de Inversión	1,678,278.70	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678278.7, modificado:1677529.42])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE SAN PEDRO TETITLÁN	Puebla	San José Mahuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181675	N	0	0	1214	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0)]	[geo1: (cve_municipio:129, localidad:1, direccion:San José Mahuitlán, Puebla, Pue., México, lon:-97.895661, lat:18.291554-6)]	16-10-2018	14-03-2019	1,677,529.42	1,677,529.42	1,677,529.42	503,258.83	503,258.83	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-18/2018-FED-C, contratista:MARIA BABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1677529.42, importe_modificado:1677529.42)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:594.0)]	(1501029/proyecto_FINCO, 1501029/proyecto_FINCO, 1501029/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401054769	Proyecto de Inversión	399,600.00	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:399600.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Agua Prieta Ahuacatlán, Puebla	Puebla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171317	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:6, localidad:12, direccion:, lon:-97.939715, lat:18.100494)]	19-10-2017		399,600.00	398,750.00	398,750.00	398,750.00	398,750.00	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CMD FED-2017/20171317, contratista:ING. MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:AHUACATLÁN, PUEBLA, monto:398750.0, importe_modificado:398750.0)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1191510/proyecto_FINCO, 1191510/proyecto_FINCO, 1191510/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE00180201137598	Proyecto de Inversión	2,497,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE Aulas Y Obra De Bachillerato Profesor Arnulfo Pérez Y Cct 21emso012p	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181046	N	0	0	19608	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:53, localidad:3, direccion:CHIGNAHUAPAN, AM, lon:-98.20975, lat:19.835223)]	23-06-2018	01-09-2018	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHG-R23-05/18, contratista:CAPIRANIS, ACARIGOS, PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2497500.0, importe_modificado:2497500.0)])	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1276669/proyecto_FINCO, 1276669/proyecto_FINCO, 1276669/proyecto_FINCO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	5	PUE18180201137941	Proyecto de inversión	3,610,815.57	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610815.57, modificado:1506443.52))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adecuación A Techumbre En La Explorada De La Localidad De San Juan Amecac Municipio De Atlixhuacán Para Construcción De Auditorio En San Juan Amecac, Atlixhuacán	Puebla	Atlixhuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		P. MUNICIPAL	20180320	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (ve_municipio22, localidad1, direccion:San Juan Amecac, Puebla, Pue., México, lon: -98.262045, lat:18.196756))	01-07-2018		1,506,443.52	1,506,443.52	1,506,443.52	1,506,443.52	1,506,443.52	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CONP-183-MAP-20180320, contratista:CONSTRUCCIONES TIVACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixhuacán, monto:1506443.52, importe_modificado:1506443.52))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1277054/proyecto_INICIO, 1277054/proyecto_FIN, 1277054/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201139481	Proyecto de inversión	1,221,216.56	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221216.56, modificado:1216880.11))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquemeniento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Pachucha Y Calle Lazaro Cardenas Y Calligón Pachucha Entre Calle Miguel Hidalgo, Colonia Santa Catalina De Siena	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	20180518-18051	N	0	0	648	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12018.1))	(geo1: (ve_municipio156, localidad1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE LAZARDO CARDENAS Y CALLIGON PACHUCA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA SANTA CATALINA DE SIENA, lon: -97.393055, lat:18.463888))	27-04-2018	01-06-2018	1,216,800.11	493,274.02	493,274.02	493,274.02	493,274.02	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:HANT-GOP-FORH-10-003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEIRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1216880.11, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:12018.1))	(1278728/proyecto_INICIO, 1278728/proyecto_FIN, 1278728/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201139491	Proyecto de inversión	4,995,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4970114.133))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Aditivo Y Obras Complementarias En La Avenida 40 Oriente Entre Calle El Tabernáculo Y Calle Niños Heróes De Chapultepec, Varías Colonias (Segunda Etapa)	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	20180727-18070	N	0	0	1250	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (ve_municipio156, localidad1, direccion:AVENIDA 40 ORIENTE ENTRE CALLE EL TABERNAculo Y CALLE NIÑOS HERóES DE CHAPULTEPEC, VARIAS COLONIAS (SEGUNDA ETAPA), lon: -97.393055, lat:18.463888))	01-06-2018	01-08-2018	4,970,114.13	4,970,114.13	4,970,114.13	4,970,114.13	4,970,114.13	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:HANT-GOP-FORH-LO-003/2018, contratista:INES NORMA ROMAN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:4988646.56, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1278739/proyecto_INICIO, 1278739/proyecto_FIN, 1278739/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141518	Proyecto de inversión	848,913.01	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848913.01, modificado:848913.01))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techado De Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De Mecapalapa.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181003	N	0	0	116	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (ve_municipio111, localidad1:9, direccion:San Sebastián, Puebla, México, lon: -97.856944, lat:20.526666))	06-07-2018		848,913.01	848,913.01	848,913.01	848,913.00	848,913.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SADESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:817506.62, importe_modificado:3117506.62))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1281047/proyecto_INICIO, 1281047/proyecto_FIN, 1281047/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301378920	Proyecto de inversión	1,669,741.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669800.0, modificado:1669800.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION DE LA CALLE CIAVEL DE LA COL. VIVEROS DEL VALLE	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	20181209/70163	N	0	0	172	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1144.8, meta_modificada:1144.8))	(geo1: (ve_municipio114, localidad1:9, direccion:Viveros del Valle, Puebla, Pue., México, lon: -98.146289, lat:19.0710055))	08-08-2018	06-09-2018	1,669,741.14	1,669,741.14	1,669,741.14	1,669,741.14	1,669,741.14	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/3NE16/SSPMP-2018-70163, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1675063.06, importe_modificado:1675063.06))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1144.8))	(1378920/proyecto_INICIO, 1378920/proyecto_FIN, 1378920/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401379434	Proyecto de inversión	1,410,758.83	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410758.83, modificado:1410758.83))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE EN SANTA URSULA CHECHODMAC, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Puebla	General Felipe Angeles	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	20181299	N	0	0	5751	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:2023.0, meta_modificada:2023.0))	(geo1: (ve_municipio65, localidad1:6, direccion:Calle López Mateos 839, Sta Ursula Chiconque, Santa Ursula Chiconque, Pue., México, lon: -97.67249107, lat:19.0161528))	16-07-2018	15-09-2018	1,408,526.31	1,408,526.31	1,408,526.31	1,408,526.31	1,408,526.31	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:GFA-20181299.183-FD.02, contratista:ICV Y AITA Y OMEGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA, monto:1408526.31, importe_modificado:1408526.31))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2023.0))	(1379434/proyecto_INICIO, 1379434/proyecto_FIN, 1379434/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401399989	Proyecto de inversión	469,530.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469530.0, modificado:468343.91))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN SEBASTIÁN, TEZUITLÁN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181864	N	0	0	3942	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0))	(geo1: (ve_municipio174, localidad:19, direccion:San Sebastián, Tezuitlan, Puebla, lon: -97.360878, lat:19.817991))	12-10-2018	08-02-2019	468,343.91	468,343.91	468,343.91	140,503.17	140,503.17	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-183/2018-FED-8, contratista:ALFONSO QUINOGA GOMEZ, convocante:CAPCEE, monto:468343.91, importe_modificado:468343.91))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:570.0))	(1399989/proyecto_INICIO, 1399989/proyecto_FIN, 1399989/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400021	Proyecto de inversión	398,600.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398600.0, modificado:398241.33))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION DEL AUDITORIO DE ACTAPAN, ZACAPAXTLA, PUEBLA	Puebla	Zacapaxtla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181866	N	0	0	1510	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (ve_municipio207, localidad:3, direccion:Actapan, Zacapaxtla, Puebla, lon: -97.588471, lat:19.873039))	10-10-2018	08-12-2018	398,241.33	398,241.33	398,241.33	348,445.90	348,445.90	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FED-8, contratista:LUIS MIGUEL PERAZA CASTILLO, convocante:CAPCEE, monto:398241.33, importe_modificado:398241.33))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1400023/proyecto_INICIO, 1400023/proyecto_FIN, 1400023/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400946	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAMILA.	Puebla	Tlaxiá	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181840	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0))	(geo1: (ve_municipio383, localidad:8, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon: -97.9183017, lat:20.16518124))	13-09-2018	28-12-2018	499,500.00	497,203.93	20,574.25	20,574.25	20,574.25	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADGAD205/JUNT-20181840, contratista:ACABADOS Y MARBOL, convocante:MUNICIPIO DE CUAMILA, monto:497203.93, importe_modificado:497203.93))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:420.0))	(1400946/proyecto_INICIO, 1400946/proyecto_FIN, 1400946/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401496289	Proyecto de inversión	799,200.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MADRIN EN IONACAO ZARAGOZA, OJINTLA, PUEBLA	Puebla	Ojintla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE OJINTLA PUEBLA	20181734	N	0	0	391	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0))	(geo1: (ve_municipio107, localidad:5, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon: -97.684734, lat:20.12189131))	01-12-2018	28-01-2019	799,200.00	799,200.00	400,000.02	400,000.02	400,000.02	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CON-MOP-FF20181734-003, contratista:CONSTRUCCION ELECTRICA CIVIL MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJINTLA PUEBLA, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:300.3))	(1496289/proyecto_INICIO, 1496289/proyecto_FIN, 1496289/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401500367	Proyecto de inversión	6,990,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990000.0, modificado:6990286.32))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE LA 5A ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181700	N	0	0	1434062	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:512.88, meta_modificada:512.88))	(geo1: (ve_municipio114, localidad:1, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414988))	26-10-2018	23-04-2019	6,990,286.32	6,990,286.32	6,990,286.32	2,097,085.90	2,097,085.90	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-193/2018-FED-A, contratista:SERVICIO Y COMERCIALES NORBERTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:6990286.32, importe_modificado:6990286.32))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:512.88))	(1500367/proyecto_INICIO, 1500367/proyecto_FIN, 1500367/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401500393	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1997057.62))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TRES ALULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" (PRIMERA ETAPA) EN LA PREESCOLA GENERAL "CLAVE 210402154E, UBICADO EN LA COL. VIVEROS DEL VALLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181808	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:310.08, meta_modificada:310.08))	(geo1: (ve_municipio114, localidad:1, direccion:Puerto, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414988))	18-10-2018	15-01-2019	1,997,057.62	1,997,057.62	1,997,057.62	812,238.47	812,238.47	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-187/2018-FED-A, contratista:PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERA BETA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1997057.62, importe_modificado:1997057.62))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:310.08))	(1500393/proyecto_INICIO, 1500393/proyecto_FIN, 1500393/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401501737	Proyecto de inversión	299,700.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA EN LA COLONIA EL AHUACATL	Puebla	Huachuclnango	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUACHUCLNANGO	18082	N	0	0	500	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0))	(geo1: (ve_municipio71, localidad:1, direccion:Huachuclnango , Pue., México, lon: -98.062862, lat:20.17570031))	06-09-2018	06-12-2018						(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:AMO/082-2018, contratista:C. MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUACHUCLNANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:34.5))	(1501737/proyecto_INICIO, 1501737/proyecto_FIN, 1501737/proyecto_PROCESO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE180501567712	Proyecto de inversión	7,992,000.00	(f1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7992000.0, modificado:7992000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	Zaragoza	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA		N	0	0	1070	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:3023.54, meta_modificada:3023.54))	(geo1: (ve_municipio211, localidad:1, direccion:ZARAGOZA, PARQUE CENTRO, 71700, Av. 12 de Octubre 216, Centro, Zaragoza, Pue., México, lon: -97.55589008, lat:19.77154988))	15-06-2018	13-09-2018	7,988,335.69	7,988,335.69	7,988,335.69	7,988,335.69	7,988,335.69	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/01612/2018, contratista:XA5 GRUPOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:7988335.69, importe_modificado:7988335.69))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:3023.54))	(1567712/proyecto_INICIO, 1567712/proyecto_FIN, 1567712/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE17170300693940	Proyecto de inversión	1,504,174.75	(IFI: [ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504174.75, modificado:1504174.75])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Labaro Cárdenas Y Av. De Los Doctores Oriente, En La Localidad De Altepeji, Pue	Puebla	Altepeji		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170856	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geoi: [cve_municipio:13, localidad:34, direccion:, lon:-97.30256, lat:18.360742])	17-10-2017		1,502,252.76	1,502,252.76	1,502,252.76	1,502,252.76	1,502,252.76	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ID-831033837-E3-2017, contratista:LUIS ANGEL LIEZAMA MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEJI PUEBLA, monto:1502252.76, importe_modificado:1502252.76])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1100074/proyecto_FIN, 1100074/proyecto_PROCESO, 1100074/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076690	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Panteon Municipal En El Municipio De Ocoatepec	Puebla	Ocoatepec		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180335	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geoi: [cve_municipio:105, localidad:17, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1214320/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076862	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 13, Oriente Entre Avenida Ayuntamiento Y Calidón Juárez, En La Localidad De Xochitlán Todos Santos, Puebla	Puebla	Xochitlan Todos Santos		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180353	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geoi: [cve_municipio:203, localidad:17, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	999,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1214613/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201136770	Proyecto de inversión	9,986,840.64	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986840.64, modificado:9990000.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Regeneracion Del Acoso Principal Del Municipio De Chignahuapan, Puebla	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20180657	N	0	0	16867	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:946.94])	(geoi: [cve_municipio:53, localidad:60, direccion:CHIGNAHUAP AL, PUEBLA, lon:-98.330975, lat:19.838233])	19-05-2018	01-09-2018	9,986,840.64	9,986,840.64	9,986,840.64	9,986,840.64	9,986,840.64	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHGN-23-04-18, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE LA SIENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPA, PUEBLA, monto:9986840.64, importe_modificado:9986840.64])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.94])	(1275763/proyecto_PROCESO, 1275763/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137024	Proyecto de inversión	1,488,500.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488500.0, modificado:1497977.7])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	1era Etapa De La Calle Marcelino Espinoza Entre Barreras Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Nueva Rota, San Pablo Anicano	Puebla	San Pablo Anicano		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	20180824	N	0	0	60	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:818.8])	(geoi: [cve_municipio:139, localidad:13, direccion:DONCELO CALLE MARCELINO ESPINOZA, NUEVA ROTA, SAN PABLO ANICANO, lon:-98.163306, lat:18.147981])	04-06-2018	01-10-2018	1,497,977.70	1,497,977.70	1,497,977.70	1,497,977.70	1,497,977.70	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF000/05/2018, contratista:CORPORATIVO ARCAIR HERNANDEZ GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, monto:1487977.7, importe_modificado:1497977.7])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.8])	(1276042/proyecto_NICIO, 1276042/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137536	Proyecto de inversión	1,753,835.41	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753835.41, modificado:1753885.41])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Segunda Etapa De Calle Acatzingo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181301	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geoi: [cve_municipio:119, localidad:5, direccion:, lon:-98.30656, lat:19.050944])	29-06-2018	01-10-2018	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	1,748,882.68	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/F3006/SIMT-20181301, contratista:SIMON HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1748882.68, importe_modificado:1748882.68])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1276599/proyecto_NICIO, 1276599/proyecto_PROCESO, 1276599/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137584	Proyecto de inversión	249,750.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249750.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Del Andador Plutarco Elías Calles En Jardines De Tequitlan, Ahuatemano Tequitlan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181297	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:22.71])	(geoi: [cve_municipio:174, localidad:5, direccion:, lon:-97.380978, lat:18.917913])	26-06-2018	01-09-2018	249,648.85	249,648.85	216,266.72	216,266.72	216,266.72	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADFI010/SIMT-20181297, contratista:CONSTRUCCIONES REHABILITACION Y CONSERVACION M & S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:249648.85, importe_modificado:249648.85])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.11])	(1276652/proyecto_NICIO, 1276652/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201137642	Proyecto de inversión	1,186,537.28	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186537.28, modificado:997968.86])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle Principal Rueda al Panteon Auxilior de La Comunidad De Santa Cruz Organo Municipio Del Cuayuca De Andrade	Puebla	Cuayuca de Andrade		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180283	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:338.63])	(geoi: [cve_municipio:42, localidad:5, direccion:, lon:-98.26548, lat:18.198756])	01-07-2018		997,968.86	997,968.86	997,968.86	997,968.86	997,968.86	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA010-821042805-E3-2018/FPMO, contratista:INDERO, ARCHITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE 2014 2018, monto:997968.86, importe_modificado:997968.86])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.63])	(1276718/proyecto_PROCESO, 1276718/proyecto_NICIO, 1276718/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201139518	Proyecto de inversión	1,142,761.10	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142761.1, modificado:1139795.97])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Adoquinamiento En La Calle Benito Juárez Entre Calle Daniel González Y Francisco I. Madero, En La Localidad De San Vicente Ferrer	Puebla	Tehuacán		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	20180808-18072	N	0	0	604	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1403.04])	(geoi: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DANIEL GONZALEZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE FERRER, lon:-97.39805, lat:18.463888])	22-05-2018	01-06-2018	1,139,795.97	1,139,795.97	1,139,795.97	1,139,795.97	1,139,795.97	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT-COP-0081-10-06/2018, contratista:CONSTRACCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1139795.97, importe_modificado:)]	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.06])	(1278767/proyecto_PROCESO, 1278767/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141531	Proyecto de inversión	1,698,300.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1698041.41])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Múltiples Del Bachillerato Oficial, En La Localidad De San Miguel Tlaxtepec, Municipio De Tulcingo De Valle	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181190	N	0	0	57	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geoi: [cve_municipio:191, localidad:5, direccion:, lon:-98.422055, lat:17.9155])	20-07-2018		1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	1,698,041.40	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SADEA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1281060/proyecto_PROCESO, 1281060/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141539	Proyecto de inversión	299,700.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299188.55])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Cercado Perimetral De La E.c. Alejandro Benito Juárez En La Localidad De Cañada Coitúa	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181051	N	0	0	71	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geoi: [cve_municipio:111, localidad:7, direccion:, lon:-97.93884, lat:20.56611])	04-07-2018		299,188.55	299,188.55	299,188.55	299,188.55	299,188.55	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, contratista:SADEA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, importe_modificado:3317506.62])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1281068/proyecto_NICIO, 1281068/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301297607	Proyecto de inversión	3,325,567.26	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325567.26, modificado:3325567.26])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle 131 oriente en guadalupe hacia segunda seccion Puebla	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	70155	N	0	0	240	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2056.08, meta_modificada:2056.8])	(geoi: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 131 Ote., Guadalupe, Puebla, Pue., México, lon:-98.234802, lat:18.978854])	26-07-2018	08-09-2018	3,272,459.49	3,272,459.49	3,272,459.49	3,272,459.49	3,272,459.49	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IFPE3/S3PM-2018-0155, contratista:PROVAVIA Y EDIFICACIONES HEREDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3272459.49, importe_modificado:3272459.49])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2056.08])	(1297607/proyecto_PROCESO, 1297607/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803011379652	Proyecto de inversión	998,999.73	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998999.73, modificado:998999.73])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion de Techado en Bachillerato Josefina Espaza Soriano Clave 21289B19V en la Localidad de Santa Ursula, Municipio de General Felipe Ángeles, Puebla	Puebla	General Felipe Angeles		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	20181298	N	0	0	500	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.73, meta_modificada:651.73])	(geoi: [cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Calte Calle Tepatlaxco, Puebla, México, lon:-97.473844, lat:19.02049977])	16-07-2018	15-09-2018	995,987.90	995,987.90	995,987.90	995,987.90	995,987.90	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:GFA-20181298183-F ED.002, contratista:LUIS ENRIQUE PEREZ TAMAYO, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA, monto:995987.9, importe_modificado:995987.9])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.73])	(1379652/proyecto_NICIO, 1379652/proyecto_PROCESO, 1379652/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803011379677	Proyecto de inversión	1,217,117.67	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217117.67, modificado:1217117.67])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUYENTES EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE AVANCIÓN ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y BUGAMBILIAS DE SAN MATIAS TLALANCALECA, Del Municipio de MATIAS TLALANCALECA	Puebla	San Matías Tlalancaleca		Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	SMT2018-031-UP	N	0	0	80	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.6, meta_modificada:1029.6])	(geoi: [cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Carretera Privada Aquiles Serdan 519, Centro, Pue., México, lon:-98.0376129, lat:19.3196483])	27-07-2018	20-09-2018	1,076,625.05	1,076,625.05	1,076,625.05	1,076,625.05	1,076,625.05	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAN MARTIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, monto:1217117.67, importe_modificado:1077270.88])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.6])	(1379677/proyecto_NICIO, 1379677/proyecto_PROCESO, 1379677/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301293186	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prai:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES	Puebla	Huachuclingo		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	18043	N	0	0	500	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:800.0])	(geoi: [cve_municipio:71, localidad:27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, lon:-98.05134, lat:20.174986])	10-09-2018	10-12-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ctotol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/043-2018, contratista:ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0])	(1393286/proyecto_PROCESO, 1393286/proyecto_NICIO)	Cancelado	Cancelación validada

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2018	5	PUE18030193903	Proyecto de inversión	699,300.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE EL VERDEJO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES	Puebla	Huachuapango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUACHUAPANGO	18068	N	0	0	300	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0], (geo1: [cve_municipio:71, localidad:27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUACHUAPANGO, lon:-96.0314, lat:20.174698])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:MHO068-2018, contratista:C. ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUACHUAPANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0])	10-09-2018	10-12-2018								(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:MHO068-2018, contratista:C. ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUACHUAPANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:174.0])	(1392903/proyecto_INICIO, 1392903/proyecto_PROCESO)	Cancelado	Cancelación validada
2018	5	PUE18030199902	Proyecto de inversión	1,012,860.54	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012860.54, modificado:1008911.13])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS COL. JIJULULITAS Y DE TEHUACAN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181668	N	0	0	248716	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:526.61, meta_modificada:526.61]), (geo1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Tehuacan, Tehuacan, Puebla, lon:-97.391999, lat:18.462184])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPEE-180/2018-FED-A, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAN MARTIN S.A. DE C.V., convocante:CAPEE, monto:1008911.13, importe_modificado:1008911.13])	09-10-2018	05-02-2019	1,008,911.13	1,008,911.13	1,008,911.13	921,059.33	921,059.33				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:526.61]), (1399902/proyecto_INICIO, 1399902/proyecto_PROCESO, 1399902/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180301400952	Proyecto de inversión	1,026,229.31	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026229.31, modificado:1026229.31])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 3 DE MAYO EN LA COLONIA TEREPE, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181437	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1494.15, meta_modificada:1494.15]), (geo1: [cve_municipio:156, localidad:3, direccion:3 de Mayo E15, Tepetate, 75726 Tehuacan, Pue., México, lon:-97.394451, lat:18.48614168])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:OPVADRI15/2018MT-20181437, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1026201.18, importe_modificado:1025201.18])	17-08-2018	28-09-2018	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18	1,025,201.18				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1494.15]), (1400952/proyecto_INICIO, 1400952/proyecto_PROCESO, 1400952/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180401500417	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2.9977])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEGURIDAD TECNICA COXONA, PRIMERO DE MAYO XONACATEPEC	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181720	N	0	0	280	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:369.36, meta_modificada:263.4]), (geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.206277, lat:19.0414998])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPEE-201/2018-FED-B, contratista:PROTECCIONES OBRA CIVIL Y CARRETERA BETA S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2992806.87, importe_modificado:2992806.87])	08-10-2018	06-04-2019	2,997,000.00	2,992,806.87	2,992,806.87	2,992,806.87	2,992,806.87				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:263.4]), (1500417/proyecto_INICIO, 1500417/proyecto_PROCESO, 1500417/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180401500512	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2995261.76])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEGURIDAD TECNICA NUEVA CREACION DE LA COL. TLIANESE	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181696	N	0	0	90	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:369.36, meta_modificada:369.36]), (geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.206277, lat:19.0414998])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPEE-180/2018-FED-B, contratista:MAYOR TORRES DE LA CRUZ, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2995261.76, importe_modificado:2995261.76])	16-10-2018	12-02-2019	2,995,261.76	2,995,261.76	2,995,261.76	1,310,101.05	1,310,101.05				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:369.36]), (1500512/proyecto_INICIO, 1500512/proyecto_PROCESO, 1500512/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180401501274	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1496794.04])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE GRADAS, EN EL CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181662	N	0	0	795	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:168.84, meta_modificada:168.84]), (geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.403481, lat:18.2019204])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPEE-180/2018-FED-C, contratista:COCEIMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1496794.04, importe_modificado:1496794.04])	09-10-2018	06-04-2019	1,496,794.04	1,496,794.04	1,496,794.04	892,392.35	892,392.35				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:168.84]), (1501274/proyecto_INICIO, 1501274/proyecto_PROCESO, 1501274/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1717030066413	Proyecto de inversión	1,598,400.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598400.0, modificado:1598400.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De Calle Hidalgo En La Localidad De Tototlacmilca, Municipio De Guerrerito	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	20170781	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:87.88, meta_modificada:87.88]), (geo1: [cve_municipio:81, localidad:34, direccion:Ixcamilpa de Guerrero, lon:-97.161844, lat:17.86194])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPEE-180/2018-FED-C, contratista:COCEIMA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1496794.04, importe_modificado:1496794.04])	17-10-2017		1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:87.88]), (1501274/proyecto_INICIO, 1501274/proyecto_PROCESO, 1501274/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170401044420	Proyecto de inversión	11,619,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.159887, modificado:1.1619743387])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De La Cuarta Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Balcones Del Sur Ubicada En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	70139	N	0	0	1500	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1040.0]), (geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon:-98.1975, lat:19.045277])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:OPVLE17/SISPMP-2017-7039, contratista:SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NORORIENTALES DE PUEBLA, monto:1.620995147, importe_modificado:1.620995147])	04-12-2017	01-12-2017	11,619,743.33	11,619,743.33	11,619,743.33	11,619,743.33	11,619,743.33				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1040.0]), (1179926/proyecto_INICIO, 1179926/proyecto_PROCESO, 1179926/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170401049199	Proyecto de inversión	2,202,166.51	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202166.51, modificado:2202166.51])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Tepequeque, Municipio De Zoquitlán	Puebla	Zoquitlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	20171201	N	0	0	300	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.0]), (geo1: [cve_municipio:217, localidad:444, direccion:CARRETERA RÍM AZUMBLA TLACOTEPEC DE DIAZ TOMAR DESVACION DERECHA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO POR 1.6 KM EN LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL LADO OZQUIERDO, lon:-96.515525, lat:18.484313])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:M2P-083-006-2017-FED18, contratista:GRUPO CIVICERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA, monto:1.99528.99, importe_modificado:2202166.51])	28-11-2017	01-03-2018	2,202,166.51	2,202,166.51	2,202,166.51	2,202,166.51	2,202,166.51				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:124.0]), (1185389/proyecto_INICIO, 1185389/proyecto_PROCESO, 1185389/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170401054603	Proyecto de inversión	3,553,770.26	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553770.26, modificado:3492395.73])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	2da Etapa Pavimentación Concreto Hidráulico Camino Texcoyahuac-El Molino, Zacapoatlán, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171372	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]), (geo1: [cve_municipio:207, localidad:1, direccion:lon:-97.58833, lat:19.871466])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:OPV93028/SMT-20171372, contratista:ANIL JIAJAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:3522971.86, importe_modificado:3522671.86])	21-12-2017	01-02-2018	3,492,395.75	3,492,395.75	3,492,395.75	3,492,395.75	3,492,395.75				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0]), (1191376/proyecto_INICIO, 1191376/proyecto_PROCESO, 1191376/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170401054762	Proyecto de inversión	1,392,905.70	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392905.7, modificado:1392905.7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En La Plaza Cívica De La Secundaria "José Vasconcelos" C.C.T. 2doEduEn En La Localidad De San Salvador El Seco, Estado De Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20171136	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:757.0]), (geo1: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:lon:-97.952715, lat:19.10494])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:MDSS5/FORHINV-20171136, contratista:OBAL XDCCHALE FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1392905.7, importe_modificado:1392905.7])	23-11-2017		1,392,905.70	1,392,905.70	1,392,905.70	1,392,905.70	1,392,905.70				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:757.0]), (1191543/proyecto_INICIO, 1191543/proyecto_PROCESO, 1191543/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170401054896	Proyecto de inversión	9,790,200.00	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9790200.0, modificado:9790200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Av. Alvaro Obregón Entre A. Serdan Y 2 Norte, En La Localidad De Santa María Coatepec	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20171699	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:536.0]), (geo1: [cve_municipio:142, localidad:123, direccion:lon:-97.95111, lat:19.10333])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:MDSS5/FORHINV-20171699, contratista:ANIL JIAJAREZ FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:9790200.0, importe_modificado:9790200.0])	01-11-2017		9,790,200.00	9,790,200.00	9,790,200.00	9,790,200.00	9,790,200.00				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:536.0]), (1191726/proyecto_INICIO, 1191726/proyecto_PROCESO, 1191726/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170401054901	Proyecto de inversión	1,584,571.72	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584571.72, modificado:1584571.72])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Laboratorio De Computo En Escuela Secundaria "José Vasconcelos" C.C.T. 2doEduEn En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20171657	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.0]), (geo1: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:lon:-97.95111, lat:19.10333])	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:MDSS5/FORHINV-20171657, contratista:OSVALDO POBOS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1584571.72, importe_modificado:1584571.72])	01-11-2017		1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72				(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:149.0]), (1191751/proyecto_INICIO, 1191751/proyecto_PROCESO, 1191751/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180100107845	Proyecto de inversión	399,719.51	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399719.51, modificado:399719.51]) (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126591.53, modificado:1126591.53])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Aula En Kinder Diego Rivera Del Barrio De La Cruz Clave 21a0c1376 En Coatzaco	Puebla	Coatzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE COATZACO	20170684	N	0	0	120	(meta: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio31, localidad:1, direccionBARRIO DE LA CRUZ, lon:-98.12444, lat:18.63588])	27-09-2017	24-04-2018	399,719.51	399,719.51	399,719.51	399,719.51	399,719.51	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoCOP-COAT-F1117-2017/0684, contratistaDASA OIS DEL Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE COATZACO, monto:399719.51, importe_modificado:399719.51])	(meta: [unidad_medidaOtros, avance:1.0])	(1213295/proyecto_INICIO, 1213295/proyecto_PROCESO, 1213295/proyecto_FIN)	Suspendido	Validada
2018	5	PUE18180101076734	Proyecto de inversión	1,126,591.53	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126591.53, modificado:1126591.53])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Reforma Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Hememegildo Galeana En La Localidad De Santa Ines Ahuatempan	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180413	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio147, localidad:1, direccion:, lon:-17.78546, lat:18.97945])	30-04-2018	01-04-2018	1,126,591.53	1,126,591.53	1,126,591.53	1,126,591.53	1,126,591.53	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoC-821147877-E2-2018, contratistaJOSE DAVID MACCIBRNO LINA, convocanteH. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATAMPAN PUE., monto:1126518.95, importe_modificado:1126518.95])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1214372/proyecto_FIN, 1214372/proyecto_INICIO, 1214372/proyecto_PROCESO, 1214372/proyecto_FIN)	Terminado	Validado
2018	5	PUE18180101078009	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos En Tlaxiama De Hernández, Tepetitlan, Puebla	Puebla	Tepetitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	31821 20180482	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0])	(geo: [cve_municipio167, localidad:10, direccion:, lon:-17.78546, lat:18.97945])	30-04-2018	01-04-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoCON/TEPE2018/318 21, contratistaGRUPO CONSTRUCTO R KARDTZ, S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE TEPETITLAN, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:200.0])	(1214486/proyecto_INICIO, 1214486/proyecto_PROCESO, 1214486/proyecto_FIN)	Terminado	Validado
2018	5	PUE18180101076811	Proyecto de inversión	299,700.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tlapatepan En La Comunidad De Kokob, Tepetitlan, Puebla	Puebla	Tepetitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	31824 20180481	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:193.2])	(geo: [cve_municipio167, localidad:2, direccion:, lon:-17.78546, lat:18.97945])	30-04-2018	01-04-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoCON/TEPE2018/318 24, contratistaGRUPO CONSTRUCTO R KARDTZ, S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE TEPETITLAN, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:193.2])	(1214486/proyecto_INICIO, 1214486/proyecto_PROCESO, 1214486/proyecto_FIN)	Terminado	Validado
2018	5	PUE18180101076890	Proyecto de inversión	749,250.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.0, modificado:749250.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Primera Etapa De Salón De Usos Múltiples De La Localidad De Tliljo Guadalupe Del Municipio De Zapotitan, Puebla	Puebla	Zapotitan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180468	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio209, localidad:17, direccion:, lon:-17.78546, lat:18.97945])	30-04-2018	01-04-2018	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoMDP-2018/OP-R23-04, contratistaIES NORMA NORMAN LOPEZ, convocanteH. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:748435.63, importe_modificado:748435.63])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1214653/proyecto_INICIO, 1214653/proyecto_PROCESO, 1214653/proyecto_FIN)	Terminado	Validado
2018	5	PUE18180101078327	Proyecto de inversión	1,681,317.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681317.0, modificado:1681317.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alameda Entre Las Calles Ignacio Zaragoza Y Morelos, Localidad De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN	20180490	N	0	0	235	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:478.5, meta_modificada:561.0])	(geo: [cve_municipio17, localidad:8, direccionCALLE ALLENDRE ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y MORELOS, LOCALIDAD DE TACAPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.43111, lat:19.8373])	16-04-2018	24-04-2018	1,681,317.00	1,681,317.00	1,681,317.00	1,681,317.00	1,681,317.00	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoDOU/OP/17201853-8, contratistaMARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocanteH. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:1678357.74, importe_modificado:1681317.0])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:561.0])	(1216278/proyecto_INICIO, 1216278/proyecto_PROCESO, 1216278/proyecto_FIN)	Terminado	Validado
2018	5	PUE18180201133480	Proyecto de inversión	2,097,900.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097900.0, modificado:2097900.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bugambilia, Localidad De Las Deucas, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA	20180529	N	0	0	625	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:706.0])	(geo: [cve_municipio17, localidad:15, direccionCALLE BUGAMBILIAS, LOCALIDAD DE LAS DEUCAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:97.44722, lat:19.8375])	26-04-2018	01-07-2018	2,097,900.00	2,097,900.00	2,097,900.00	2,097,900.00	2,097,900.00	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoDOU/OP/17201850-6, contratistaYAHN HURTIA BULANES, convocanteH. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:2096516.16, importe_modificado:2097900.0])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:706.0])	(1272089/proyecto_INICIO, 1272089/proyecto_PROCESO, 1272089/proyecto_FIN)	Terminado	Validado
2018	5	PUE18180201134779	Proyecto de inversión	895,535.17	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89535.17, modificado:89535.17])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Andador Del 0 000 Km a 0 250 Km En La Localidad De Lagunita Pedernales Del Municipio De Itzacamatitlan, Puebla	Puebla	Itzacamatitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACAMATITLAN, PUEBLA	20181140	N	0	0	611	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0])	(geo: [cve_municipio33, localidad:26, direccionCALLE LAGUNITA PEDERNALES, ITZACAMATITLAN, PUEBLA, C.P. 73720, lon:-97.94555, lat:19.63333])	26-06-2018	01-08-2018	895,535.17	895,535.17	895,535.17	895,535.17	895,535.17	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoIXTACFOR/INDOT-2018, contratistaCONSTRUCTORA TERCERA S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE ITZACAMATITLAN PUEBLA, monto:89535.17, importe_modificado:89535.17])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:250.0])	(1273477/proyecto_INICIO, 1273477/proyecto_PROCESO, 1273477/proyecto_FIN)	Terminado	Validado
2018	5	PUE1803011379190	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE FREDERICA AULARIA DE SANTA CATARINA COATEPEC, TLAPANALA	Puebla	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA	20180865	N	0	0	1393	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:478.5, meta_modificada:478.5])	(geo: [cve_municipio185, localidad:4, direccionCalle 3 Ote., Tlapanala, Puebla, México, lon:-98.5624657, lat:18.6844555])	21-05-2018	28-08-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoMTY/OP/RAMOD/31-8.03, contratistaCLADIA FLORES GONZALEZ, convocanteMUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA, monto:1995007.46, importe_modificado:1995007.49])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:478.5])	(1379190/proyecto_INICIO, 1379190/proyecto_PROCESO, 1379190/proyecto_FIN)	Terminado	Validado
2018	5	PUE1803011379650	Proyecto de inversión	649,350.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649350.0, modificado:649350.0])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CUAPANGCO	Puebla	Tetela de Ocampo	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	20181231	N	0	0	1293	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0])	(geo: [cve_municipio172, localidad:6, direccionPUE 148, PUEBLA, México, lon:-97.833467, lat:19.8240378])	02-08-2018	17-09-2018	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contrato1393056-CONSTRUTORA MAMAMAN S.A DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:649350.0, importe_modificado:649350.0])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:550.0])	(1379650/proyecto_INICIO, 1379650/proyecto_PROCESO, 1379650/proyecto_FIN)	Terminado	Validado
2018	5	PUE1803011379761	Proyecto de inversión	998,998.28	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998998.28, modificado:998998.28])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción de concreto hidráulico en calle 5 sur oriente entre calle 3 sur y 2 de sur la localidad de San Marcos Tlaxcoyaco Municipio de Tlaxcoyote de Benito Juárez	Puebla	Tlaxcoyote de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaxcoyot de Benito Juárez	18041	N	5	34	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:949.6, meta_modificada:949.6])	(geo: [cve_municipio177, localidad:16, direccionCalle 3 Ote., Tercera, 75685 San Marcos Tlaxcoyaco, Pue., México, lon:-97.603508, lat:18.6687404])	06-07-2018	07-09-2018	998,998.28	998,998.28	998,998.28	998,998.28	998,998.28	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoIO-E21177985-N1-2018, contratistaECOV ALCA Y OMEGA, S.A. DE C.V., convocanteMunicipio de Tlaxcoyote de Benito Juárez, monto:98998.28, importe_modificado:98998.28])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:949.6])	(1379761/proyecto_INICIO, 1379761/proyecto_PROCESO, 1379761/proyecto_FIN)	Terminado	Validado
2018	5	PUE1803011380491	Proyecto de inversión	1,588,018.23	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588018.23, modificado:1588018.23])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL ENTRE BARRANCA Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CIRIO IGORRO, CAHUACA, MUNICIPIO DE CUAUHUA DE ANDRADE	Puebla	Cuauhca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHUA DE ANDRADE	20180802	N	0	0	379	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:833.67, meta_modificada:833.67])	(geo: [cve_municipio42, localidad:6, direccionCalle la Soledad 122, Barrio de Jesús, De Jesús, Pue., México, lon:-98.18211079, lat:18.4871795]), geo: [cve_municipio42, localidad:6, direccionCalle 61 Calvario, Barrio de Jesús, San Pedro Cuauhca, Pue., México, lon:-98.18189621, lat:18.48701675])	21-06-2018	09-08-2018	1,588,018.23	1,588,018.23	1,588,018.23	1,588,018.23	1,588,018.23	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoMCA-COP-49-2018-FP18-007, contratistaDISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TICAMACHUCAL S.A. DE C.V., convocanteH. AYUNTAMIENTO DE CUAUHUA DE ANDRADE 2014-2018MCA/NO21501, monto:1588018.23, importe_modificado:1588018.23])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:833.67])	(1384091/proyecto_FIN, 1384091/proyecto_PROCESO, 1384091/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado
2018	5	PUE1803011384117	Proyecto de inversión	1,364,577.70	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_prai135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364577.7, modificado:1364577.7])	23-Provisiones Salariales y Economicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CON CLAVE CT-21P80000X EN LA COMUNIDAD DE CIRIO IGORRO, MUNICIPIO DE CUAUHUA DE ANDRADE	Puebla	Cuauhca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHUA DE ANDRADE	20181369	N	0	0	450	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:454.68, meta_modificada:454.68])	(geo: [cve_municipio42, localidad:4, direccionCerro Andrae 101, San Marcos Tlaxcoyaco, Pue., México, lon:-98.18944005, lat:18.4668107])	08-08-2018	21-09-2018	1,364,577.70	1,364,577.70	1,364,577.70	1,364,577.70	1,364,577.70	(ctot: [tipo_obraObr, numero_contratoMCA-COP-E11-2018-FP18-009, contratistaANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocanteH. AYUNTAMIENTO DE CUAUHUA DE ANDRADE 2014-2018, monto:1364577.7, importe_modificado:1364577.7])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:454.68])	(1384117/proyecto_INICIO, 1384117/proyecto_PROCESO, 1384117/proyecto_FIN)	Terminado	Validado

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	5	PUE180301385363	Proyecto de inversión	1,030,954.53	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030954.53, modificado:1030954.53}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL ESTUAMIENTO ENTRE PROLONGACION DE LUAN DE LA BARBERA Y CALLE 11 DE NOVIEMBRE	Puebla	Atlixpexi	Otros proyectos de inversion		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA		N	0	0	700	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.87, meta_modificada:937.87}]	([geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Fco Márquez 296A, Hidalgo, 72960 Atlixpexi, Pue., México, lon:-97.30407357, lat:18.36471334}]	19-06-2018	31-08-2018	1,030,954.53	1,030,954.53	1,030,954.53	1,030,954.53	1,030,954.53	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ID-831018837-E1-2018, contratista:LUIS ANGEL LIZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:930954.53, importe_modificado:1030954.53}]	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.87}]	([1385363/proyecto_INICIO, 1385363/proyecto_PROCESO, 1385363/proyecto_FIN, 1385363/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301387328	Proyecto de inversión	999,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TETATLÁN	Puebla	San Felipe Tetatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TETATLÁN	20180526	N	0	0	200	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.65, meta_modificada:828.65}]	([geo: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:EN LA CALLE JOSÉ, lon:-97.796168, lat:20.0913136}]	25-06-2018	22-09-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BERNARDO ORTIZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TETATLÁN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}]	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.65}]	([1387328/proyecto_INICIO, 1387328/proyecto_PROCESO, 1387328/proyecto_FIN, 1387328/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392306	Acción	416,250.61	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416250.61, modificado:416250.61}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ASFOULTO DE LA CALLE ANTONIO CARRANZA, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE ELIZABETH CAMARILLO OCHOA, EN AMPLIACION VISTA HERMOSA, ATLÚCO	Puebla	Atlúco			Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLÚCO, PUEBLA	20180738	N	0	0	425	([meta: {unidad_medida:Metros, meta:448.72, meta_modificada:448.72}]	([geo: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CARRANZA, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE ELIZABETH CAMARILLO OCHOA, EN AMPLIACION VISTA HERMOSA, ATLÚCO, lon:-98.43458, lat:18.988848}]	23-08-2018	20-12-2018	416,250.61	416,250.61	416,250.61	416,250.61	416,250.61	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORFIN-20180738, contratista:C. ROSA SARA GARCIA ALCALA, convocante:MUNICIPIO DE ATLÚCO, PUEBLA, monto:416250.61, importe_modificado:416250.61}]	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.72}]	([1392306/proyecto_INICIO, 1392306/proyecto_PROCESO, 1392306/proyecto_FIN, 1392306/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301393362	Proyecto de inversión	999,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONCATPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181641	N	0	0	11477	([meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	([geo: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Viene Guerra 42, Sta Maria Xoncatpec, 72940 Santa Maria Xoncatpec, Pue., México, lon:-98.1033116, lat:19.0807336}]	02-10-2018	30-11-2018	995,954.93	995,954.93	995,954.93	995,954.93	995,954.93	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/PCFIN-2018-009-OP, contratista:IVANDA CONSTRICCIONES S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:995954.93, importe_modificado:995954.93}]	([unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	([1393362/proyecto_INICIO, 1393362/proyecto_PROCESO, 1393362/proyecto_FIN, 1393362/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301400221	Proyecto de inversión	599,400.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTECINCO EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	18088	N	0	0	300	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.0, meta_modificada:630.0}]	([geo: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:XALTEPEC, HUACHUCLINGO, lon:-98.03134, lat:20.174968}]	07-09-2018	07-12-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/088-2018, contratista:CANABEL CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0}]	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}]	([1400221/proyecto_INICIO, 1400221/proyecto_PROCESO, 1400221/proyecto_FIN, 1400221/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301404066	Proyecto de inversión	2,751,650.59	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751650.59, modificado:2751650.59}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHAS DE UNIDAD EDUCATIVA, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversion		Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181360	N	0	0	5000	([meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	([geo: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.400163, lat:19.1588433}]	01-12-2018	31-12-2018	2,751,650.59	2,751,650.59	2,751,650.59	2,751,650.59	2,751,650.59	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/DOF/COF/PCFIN-2018-009-OP, contratista:GRUPO CONSTRUCTOER HERMITA S. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2751650.59, importe_modificado:2751650.59}]	([unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	([1494066/proyecto_INICIO, 1494066/proyecto_PROCESO, 1494066/proyecto_FIN, 1494066/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301409414	Proyecto de inversión	4,561,089.43	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4561089.43, modificado:4562885.33}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON ASFOULTO EN CALLE FRANCISCO SARABIA, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE ATLÚCO	Puebla	Oryocuan	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica		Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DUOP-OP-2018-001-05	N	0	0	3885	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.75, meta_modificada:350.75}]	([geo: {cve_municipio:106, localidad:27, direccion:Calle EMBAJADOR FRANCISCO SARABIA, Puebla, México, lon:-98.3028165, lat:18.9646683}]	24-07-2018	20-11-2018	4,552,885.30	4,552,885.30	4,552,885.30	4,552,885.30	4,552,885.30	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUOP-OP-2018-001-05, contratista:XOCHITL LUARÉZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ORYOCUAN, monto:4552885.3, importe_modificado:4552885.3}]	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.75}]	([1494114/proyecto_INICIO, 1494114/proyecto_PROCESO, 1494114/proyecto_FIN, 1494114/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1803014094239	Proyecto de inversión	3,370,534.09	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370534.09, modificado:3370534.09}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE DE LA IGLESIA	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversion		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181364	N	0	0	500	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	([geo: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.400163, lat:19.1588433}]	01-12-2018	31-12-2018	3,370,534.09	3,370,534.09	3,370,534.09	3,370,534.09	3,370,534.09	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP/DOF/COF/PCFIN-2018-009-OP, contratista:OSCAR PEREZ CANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:3370534.09, importe_modificado:3370534.09}]	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	([1494239/proyecto_INICIO, 1494239/proyecto_PROCESO, 1494239/proyecto_FIN, 1494239/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803014095801	Proyecto de inversión	1,995,020.62	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995020.62, modificado:1995020.62}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFOERTO EN LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE 2 Y 4 NORTE Y CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 2 Y 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA.	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Tecali de Herrera	18019	N	0	0	1443	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2371.47, meta_modificada:2371.47}]	([geo: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:Inamed Road, San Buenaventura, Pue., México, lon:-97.92291891, lat:18.90310551}]	30-07-2018	28-08-2018	1,995,020.62	1,995,020.62	1,995,020.62	1,995,020.62	1,995,020.62	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-DOF-PPV-2018-012-2, contratista:CONSTRUCTORA PEMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1995020.62, importe_modificado:1995020.62}]	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2371.47}]	([1495801/proyecto_INICIO, 1495801/proyecto_PROCESO, 1495801/proyecto_FIN, 1495801/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803014097360	Proyecto de inversión	1,207,580.96	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207580.96, modificado:1207580.96}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ASFOULTO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE TRINIDAD Y AUTOPISTA PUEBLA-HUACHUCLINGO DE LON, EN LA COLONIA DE SAN DIEGO ACAPULCO, ATLÚCO PRIMERA ETAPA)	Puebla	Atlúco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLÚCO, PUEBLA	20181451	N	0	0	525	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.3, meta_modificada:1240.3}]	([geo: {cve_municipio:19, localidad:206, direccion:Calle 3 Ote. 2, Centro, 74200 Atlúco, Pue., México, lon:-98.43475342, lat:18.90758569}]	13-09-2018	17-12-2018	1,207,580.96	1,207,580.96	1,207,580.96	1,207,580.96	1,207,580.96	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORFIN-20181451, contratista:CONSYSTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLÚCO PUEBLA, monto:1207580.96, importe_modificado:1207580.96}]	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.3}]	([1497360/proyecto_INICIO, 1497360/proyecto_PROCESO, 1497360/proyecto_FIN, 1497360/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301503027	Proyecto de inversión	999,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN CHIGMECATITLÁN.	Puebla	Chigmeccatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLÁN.	20180961	N	0	0	550	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.37, meta_modificada:838.37}]	([geo: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Av. 16 de Septiembre, Segunda, Chigmeccatlán, Pue., México, lon:-98.0738767, lat:18.6464652}]	21-06-2018	28-09-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHV/039R-23-2018, contratista:DETA DESARROLLO URBANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLÁN, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}]	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.37}]	([1503027/proyecto_INICIO, 1503027/proyecto_PROCESO, 1503027/proyecto_FIN, 1503027/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301503154	Proyecto de inversión	499,500.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE REVOLUCION EN AUILTA.	Puebla	Auilta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE AUILTA	20150166	S	354	289	0	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.9, meta_modificada:1009.9}]	([geo: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Auilta, Pue., México, lon:-98.389806, lat:18.1882099}]	16-04-2015	09-07-2015	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRUOPADEM/2015-01, contratista:CORPORATIVO ARDMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AUILTA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}]	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.9}]	([1503154/proyecto_INICIO, 1503154/proyecto_PROCESO, 1503154/proyecto_FIN, 1503154/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301503437	Proyecto de inversión	1,998,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SAN HERNANDEZ	Puebla	Tepeztitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEZTITLA, PUEBLA.	31860201800828	N	0	0	120	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1668.45, meta_modificada:1668.45}]	([geo: {cve_municipio:187, localidad:10, direccion:TAMANCA DE HERNANDEZ, lon:-97.840975, lat:19.967086}]	21-05-2018	20-08-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTEPTEP-2018/31860, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEZTITLA PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}]	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1668.45}]	([1503437/proyecto_INICIO, 1503437/proyecto_PROCESO, 1503437/proyecto_FIN, 1503437/proyecto_INICIO}]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180501558059	Proyecto de inversión	999,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE RINCÓNZADA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181542	N	0	0	894	([meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}]	([geo: {cve_municipio:53, localidad:34, direccion:Carretera Interurbana, Road, Puebla, México, lon:-98.1875334, lat:19.71442453}]	21-09-2018	11-10-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-17/18, contratista:ESTEBAN GANTZ LOZADA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}]	([unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.0}]	([1558059/proyecto_INICIO, 155805		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18050158149	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: {ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TRES CABEZAS DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181077	N	0	0	920	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0})	(geol: {cve_municipio:53, localidad:51, direccion:Trés Cabezas, Pue., México, lon: -98.7378888, lat:19.8822221})	21-07-2018	09-10-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHG-823-09/18, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0})	(1558149/proyecto_INICIO, 1558149/proyecto_FIN, 1558149/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18050158224	Proyecto de inversión	1,098,900.00	(f1: {ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:1098900.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL VALLE	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20180676	N	0	0	414	(meta1: {unidad_medida:Metros, meta:675.99, meta_modificada:675.99})	(geol: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:lanamed Road, Puebla, México, lon: -98.18120956, lat:19.7744576})	09-05-2018	07-08-2018	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHG-823-01/18, contratista:ROSENDO MARQUEZ LECONA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1098900.0, importe_modificado:1098900.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.99})	(1558224/proyecto_INICIO, 1558224/proyecto_FIN, 1558224/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501562198	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: {ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE CALLE (BARRIO UNO), EN EL MUNICIPIO DE ELOXCHITLAN	Puebla	Eloxochitlan		Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ELOXCHITLAN PUEBLA		N	0	0	100	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0})	(geol: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:lanamed Road, Barrio 1, Eloxochitlan, Pue., México, lon: -96.95357323, lat:18.49873815})	12-07-2018	09-10-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:MIP-LIC-34-2018, contratista:BERTRIN HERNANDEZ ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE ELOXCHITLAN PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0})	(1562198/proyecto_INICIO, 1562198/proyecto_FIN, 1562198/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565865	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: {ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE NOCHITONAL	Puebla	Ocotepéc		Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H MUNICIPIO DE OCOTEPEC	18541	N	0	0	320	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geol: {cve_municipio:105, localidad:23, direccion:Arquitectos S.A. DE C.V., 754-0 Road, Puebla, México, lon: -97.66970136, lat:19.55027188})	12-04-2018	11-06-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:CDP-DOP-PPF2018-20180541, contratista:JUN ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1565865/proyecto_INICIO, 1565865/proyecto_FIN, 1565865/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567382	Proyecto de inversión	998,765.05	(f1: {ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998765.05, modificado:998765.05})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BACHILLERATO GENERAL DAVID AFARÓ SQUIEROS LOCALIDAD SAN JUAN ATENCO	Puebla	San Juan Atenco		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	18004	N	0	0	90	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0})	(geol: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza 7, 5ta Sec, San Juan Atenco, Pue., México, lon: -97.53409538, lat:19.08149259})	17-05-2018	14-08-2018	998,765.05	998,765.05	998,765.05	998,765.05	998,765.05	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:DOP-C-1-01/2018, contratista:PROYECTOS COSTOS Y CONSTRUCCION IVA DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCOC, monto:998765.05, importe_modificado:998765.05})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0})	(1567382/proyecto_INICIO, 1567382/proyecto_FIN, 1567382/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567729	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(f1: {ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 5 SUR DEL KM. 0 ONDO AL 0.240 KM. EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	Quecholac		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	20180960	N	0	0	240	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0})	(geol: {cve_municipio:145, localidad:9, direccion:Calle 8 Sur 911, San Mateo, Pue., México, lon: -97.53631344, lat:18.89313156})	25-07-2018	22-09-2018	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:MIP-LIC-01/2018, contratista:MARCELO BORGES2018, contratista:MARLETA RAMIREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0})	(1567729/proyecto_INICIO, 1567729/proyecto_FIN, 1567729/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE1717030060963	Proyecto de inversión	1,987,396.85	(f1: {ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987396.85, modificado:1987396.85})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Arco Techo En La Localidad De Nuevos Horizontes (Inspección) Del Municipio De Acatlán Puebla.	Puebla	Acatlán		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170765	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geol: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion: lon: -98.138888, lat:18.230833})	17-10-2017		1,987,396.85	1,987,396.85	1,987,396.85	1,987,396.85	1,987,396.85	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:OPMAA/2017/018, contratista:HARE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1987396.85, importe_modificado:1987396.85})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1100035/proyecto_INICIO, 1100035/proyecto_FIN, 1100035/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030066395	Proyecto de inversión	1,698,300.00	(f1: {ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:1698300.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo De La Localidad De Colotlán Sección Sección Sa Municipio De Hueyapan.	Puebla	Hueyapan		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170938	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geol: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion: lon: -97.434722, lat:19.883444})	17-10-2017		1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:ID-821075894-E3-2017, contratista:LAM Constructora y Comercializadora del Centro S.A. de C.V., convocante:Municipio de Hueyapan, Puebla, monto:1697300.72, importe_modificado:1697300.72})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1100586/proyecto_INICIO, 1100586/proyecto_FIN, 1100586/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030066631	Proyecto de inversión	1,298,700.00	(f1: {ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1298700.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo, En La Localidad De San Martin Del Progreso	Puebla	San Felipe Tepatlán		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170912	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geol: {cve_municipio:123, localidad:7, direccion: lon: -97.780202, lat:19.244997})	17-10-2017		1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:MSF7/2017/010, contratista:BERNARDO ORTIZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA, monto:1298700.0, importe_modificado:1298700.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1100845/proyecto_INICIO, 1100845/proyecto_FIN, 1100845/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401046638	Proyecto de inversión	717,145.43	(f1: {ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717145.43, modificado:717145.43})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De La Calle egoniente De La Col. Guadalupe Calera De La localidad De San Jerónimo Caleras	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	70150	N	0	0	67	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.01, meta_modificada:380.01})	(geol: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion: lon: -98.197495, lat:19.042959})	02-01-2018	01-03-2018	717,145.43	717,145.43	717,145.43	717,145.43	717,145.43	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PUE13/SI/PM/2017-70150, contratista:CONSULTORIA DESARRO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:717145.43, importe_modificado:717145.43})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.01})	(1180180/proyecto_INICIO, 1180180/proyecto_FIN, 1180180/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401046463	Proyecto de inversión	999,000.00	(f1: {ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:997331.36})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Asfalto Hidraulico En Calle Principal Cal. Jorge Marul	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	70151	N	0	0	5314	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:961.96})	(geol: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion: lon: -98.160833, lat:19.103333})	02-01-2018	01-03-2018	997,331.36	997,331.36	997,331.36	997,331.36	997,331.36	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/IE30/SI/PM/2017-70151, contratista:COMERCIALIZADORA PAQUERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:997331.37, importe_modificado:997331.37})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.96})	(1180188/proyecto_INICIO, 1180188/proyecto_FIN, 1180188/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401048867	Proyecto de inversión	790,539.18	(f1: {ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790539.18, modificado:790539.18})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle 15 De Mayo Y 5 De Febrero En La Localidad De Ixcotlán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171455	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geol: {cve_municipio:100, localidad:7, direccion: lon: -98.104306, lat:20.2448181})	15-01-2018		790,539.18	790,539.18	790,539.18	790,539.18	790,539.18	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP13/SI/MT-2017-1455, contratista:HERLINDA CATAUNA MEZA MALDONADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:797411.7, importe_modificado:797411.7})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1182776/proyecto_INICIO, 1182776/proyecto_FIN, 1182776/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401053256	Proyecto de inversión	1,484,913.60	(f1: {ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484913.6, modificado:1484913.6})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Principal Camino A Inspección De La Localidad De La Noria Chica, Acatlán, Puebla	Puebla	Acatlán		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	20171099	N	0	0	1	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geol: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALE PRINCIPAL CAMINO A INSPECCION DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA CHICA, ACATLAN, PUEBLA, lon: -98.133055, lat:18.195277})	29-11-2017	01-02-2018	1,484,913.60	1,484,913.60	1,484,913.60	1,484,913.60	1,484,913.60	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP13/SI/MT-2017-1455, contratista:EDIFICACIONES ALTEPEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1484913.6, importe_modificado:1484913.6})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1189926/proyecto_INICIO, 1189926/proyecto_FIN, 1189926/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054517	Proyecto de inversión	649,964.44	(f1: {ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651639.38, modificado:649964.44})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De Calle "Antiguo Camino A Guadalupe" En La Localidad De San Miguel Tlaltepalc En Las Calles 5 De Mayo Y Felicitá A Guadalupe Victoria	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171413	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:638.83})	(geol: {cve_municipio:191, localidad:7, direccion: lon: -98.421055, lat:17.91551})	26-12-2017	01-03-2018	649,964.44	649,964.44	649,964.44	649,964.44	649,964.44	(cctot: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP13/SI/MT-2017-1413, contratista:HERLINDA CATAUNA MEZA MALDONADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:649964.44, importe_modificado:649964.44})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.83})	(1191284/proyecto_INICIO, 1191284/proyecto_FIN, 1191284/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054527	Proyecto de inversión	781,967.25	(f1: {ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pree135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781967.25, modificado:769334.75})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento Y Guarniciones De Calle "San Lázaro" Entre Camino Rural A Oaxaca Y Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Xirongo De Los Reyes, Municipio De Tulancingo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171409	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.													

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FOLIO	
2018	5	PUE17170401054796	Proyecto de inversión	988,677.14	(ff1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988677.14, modificado:983255.18])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techado Para Cancha De Usos Multiples Escuela Primaria Club Rotario	Puebla	Tehuacán		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171223-17113	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:97.952715, lat:19.108496])	22-11-2017		983,255.18	983,255.18	983,255.18	983,255.18	983,255.18	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:HAMT-GOP-IOBFI-IO-006-2017, contratista:LA HACIENDA COSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:983255.18, importe_modificado:983255.18])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])	(1191578/proyecto_INICIO, 1191578/proyecto_FIN, 1191578/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054902	Proyecto de inversión	1,584,571.72	(ff1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584571.72, modificado:1584571.72])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Laboratorio De Computo En Escuela Primaria Venustiano Carranza C.C.T. 214pr1911n, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171702	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.0])	(geo1: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:97.951111, lat:19.103333])	01-11-2017		1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:MOSS5/FORINV-2017705, contratista:COVALDO POBRAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1584571.72, importe_modificado:1584571.72])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:149.0])	(1191732/proyecto_INICIO, 1191732/proyecto_FIN, 1191732/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054906	Proyecto de inversión	1,332,251.32	(ff1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332251.32, modificado:1332251.32])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 15 Sur Y 3 Poniente Y Calle 7 Poniente	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171684	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:112.0])	(geo1: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:97.951111, lat:19.103333])	01-11-2017		1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	1,332,251.32	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:MOSS5/FORINV-2017684, contratista:CONSTRUCCIONES MICA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1332251.32, importe_modificado:1332251.32])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:112.0])	(1191736/proyecto_INICIO, 1191736/proyecto_FIN, 1191736/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101075933	Proyecto de inversión	1,253,601.32	(ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253601.32, modificado:1253601.32])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Estampado En Calle Reforma (Entre Calle Manuel Avila Camacho Y Calle Hidalgo).	Puebla	Albino Zertuche		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180474	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:736.0])	(geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:, lon:97.78222, lat:18.981666])	30-04-2018	01-04-2018	1,253,601.32	1,253,601.32	1,253,601.32	1,253,601.32	1,253,601.32	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:U.O.P.A.Z.-FORTALEC-018, contratista:ARQ. MARCO TULIO SOSA HERRERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE, monto:1253601.32, importe_modificado:1253601.32])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:736.0])	(1213402/proyecto_INICIO, 1213402/proyecto_FIN, 1213402/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076477	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Casa De Cultura En El Municipio Coahuacan	Puebla	Coahuacan		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180354	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:298.0])	(geo1: [cve_municipio:33, localidad:1, direccion:, lon:97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:COH-R23-04-018, contratista:VAS MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA, monto:2497500.0, importe_modificado:2497500.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:298.0])	(1214046/proyecto_INICIO, 1214046/proyecto_FIN, 1214046/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076485	Proyecto de inversión	3,029,480.05	(ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029480.05, modificado:3029480.05])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Adicional De La Calle Cuauhtémoc Al Centro 2a Etapa.	Puebla	Coahuacan		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180292	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:307.0])	(geo1: [cve_municipio:33, localidad:1, direccion:, lon:97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	3,029,480.05	3,029,480.05	3,029,480.05	3,029,480.05	3,029,480.05	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:COH-R23-04-018, contratista:IBRCONI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA, monto:3029480.05, importe_modificado:3029480.05])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:307.0])	(1214054/proyecto_INICIO, 1214054/proyecto_FIN, 1214054/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076678	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En El Bachillerato General Oficial Héroe De Puebla C.C.T.214bh0266f, En El Municipio De Nauzontla Del Estado De Puebla.	Puebla	Nauzontla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180360	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:374.89])	(geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:, lon:97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:DI-82101873-E2-2018, contratista:CONSTRUIDEFICACIONES INTEGRALES AAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA, monto:1497880.75, importe_modificado:1497880.75])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:374.89])	(1214306/proyecto_INICIO, 1214306/proyecto_FIN, 1214306/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076882	Proyecto de inversión	699,300.00	(ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En La Plaza Cívica De La Primaria Ignacio Zaragoza Ubicada En La Localidad De Ocotulpan, Municipio De Zozuatlan, Puebla	Puebla	Zozuatlan		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180396	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:338.88])	(geo1: [cve_municipio:217, localidad:7, direccion:iniciar en centro de zozuatlan tomar deviation por avasobaja sobre tercerota unica por 21.1 km pasar por kallepac, metronita, tomasocaj y llegar a otopulpan, lon:97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:ADP-R3-1452-2018-FEDERAL, contratista:DESEÑO E IMAGEN INTEGRAL DE TECHACHALCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUILTAN, PUEBLA, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:338.88])	(1214645/proyecto_INICIO, 1214645/proyecto_FIN, 1214645/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076826	Proyecto de inversión	1,618,380.00	(ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618380.0, modificado:1618380.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa De La Calle Netzahualcyotl, Localidad De Las Delicias, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATAMPAN	20180475	N	0	0	152	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:340.0])	(geo1: [cve_municipio:17, localidad:15, direccion: CALLE NETZAHUALCYOTL, LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, lon:97.447222, lat:19.8375])	16-04-2018	24-04-2018	1,618,380.00	1,618,380.00	1,618,380.00	1,618,380.00	1,618,380.00	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:DDUOP/D17201851, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, monto:1617511.04, importe_modificado:1618380.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:340.0])	(1216277/proyecto_INICIO, 1216277/proyecto_FIN, 1216277/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE18180201133584	Proyecto de inversión	2,397,600.00	(ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397600.0, modificado:2397600.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle División Del Norte, Localidad De Tacapan, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN	20180568	N	0	0	852	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:806.0])	(geo1: [cve_municipio:17, localidad:8, direccion: CALLE DIVISION DEL NORTE, LOCALIDAD DE TACAPAN, MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, lon:97.431111, lat:19.8375])	28-04-2018	01-07-2018	2,397,600.00	2,397,600.00	2,397,600.00	2,397,600.00	2,397,600.00	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:DDUOP/D17201850, convocante:YANNI HUERTA BOLAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, monto:2394605.75, importe_modificado:2397600.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:806.0])	(1272203/proyecto_INICIO, 1272203/proyecto_FIN, 1272203/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE18180201133708	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Conduce A Buenos Aires, Localidad De Mexero, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, PUEBLA.	20180612	N	0	0	586	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:308.0])	(geo1: [cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALL QUE CONDUCE A BUENOS AIRES, LOCALIDAD DE ATAMPAN, PUEBLA, lon:97.431399, lat:19.826466])	30-04-2018	01-07-2018	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:DDUOP/D17201851, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y LABORATORIO IN QUITICAÑA DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, monto:2994058.44, importe_modificado:2997000.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:308.0])	(1272728/proyecto_INICIO, 1272728/proyecto_FIN, 1272728/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE18180201137650	Proyecto de inversión	557,842.60	(ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557842.6, modificado:599000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle Principal Entre Barranca Sin Nombre E Ingepetaria De La Comunidad De Cuajaca Chico, Municipio De Cuajaca De Andrade	Puebla	Cuajaca de Andrade		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180299	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:882.32])	(geo1: [cve_municipio:42, localidad:0, direccion:, lon:96.26046, lat:18.188756])	01-07-2018		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctto1: [tipo_obraObr, numero_contrato:MCA-IO-E21042865-EA-2018/FPF-04, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUJACA DE ANDRADE 2014-2018, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:882.32])	(1276728/proyecto_INICIO, 1276728/proyecto_FIN, 1276728/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18180201139828	Proyecto de Inversión	1,171,341.39	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171341.39, modificado:1171341.39}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De 2 Aulas Y Un Modulo Sanitario En Escuela Prescolar Nueva Creacion En La Colonia Libertad Antorchita, Municipio De San Martin Texmelucan	Puebla	San Martin Texmelucan	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	20180744	N	0	0	100	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:199.2}])	([geol: {ve_municipio:132, localidad:1, direccion:COLONIA LIBERTAD ANTORCHITA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.43361, lat:19.285277}])	20-07-2018	01-10-2018	1,171,341.39	1,171,341.39	1,171,341.39	1,171,341.39	1,171,341.39	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-FORTA-005/18, contratista:TACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:1582626.39, importe_modificado:1582626.39}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.2}])	([1279146/proyecto_INICIO, 1279146/proyecto_PROCESO, 1279146/proyecto_FIN, 1279146/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201141120	Proyecto de Inversión	1.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:999000.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Fortalecimiento De La Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tepejintla, Puebla.	Puebla	Tepejintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	20180403	N	0	0	0	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:919.85}])	([geol: {ve_municipio:167, localidad:9, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494}])	02-07-2018		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-TEPEJINTLA-2018/018-25, contratista:INTERMEXAL, OSEJO Y CONSTRUCCION COSTRUJINI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEJINTLA PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.85}])	([1282851/proyecto_INICIO, 1282851/proyecto_PROCESO, 1282851/proyecto_FIN, 1282851/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201141126	Proyecto de Inversión	1.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1998000.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbre De Estructura Metalica En El Colegio De Bachilleres PZT Del Municipio De Zaragoza, Puebla	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO	20180915	N	0	0	0	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:570.0}])	([geol: {ve_municipio:211, localidad:3, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494}])	02-07-2018		1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/1814/2018, contratista:BERNABENDO ROMERO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}])	([1282857/proyecto_INICIO, 1282857/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301179189	Proyecto de Inversión	2,497,500.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALIA	Puebla	Tlapanalía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALIA, PUEBLA	20180654	N	0	0	8400	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.44, meta_modificada:392.44}])	([geol: {ve_municipio:185, localidad:6, direccion:Calle 5 de Mayo, Tlapanalia, Pue., México, lon:-98.5220423, lat:18.4716713}])	03-10-2018	03-10-2018	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NTY/OPRAMO/023/18-02, contratista:VAS MULTISERVICIOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALIA, PUEBLA, monto:2491620.05, importe_modificado:2491620.05}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.44}])	([1379189/proyecto_INICIO, 1379189/proyecto_PROCESO, 1379189/proyecto_FIN, 1379189/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301179319	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	pavimento con concreto hidraulico en las calles carmen seden y calle cesar real del municipio de zacatlán del estado de puebla	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	h. ayuntamiento de zacatlán	20181164	N	0	0	75518	([meta1: {unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}])	([geol: {ve_municipio:208, localidad:1, direccion:Carmen Seden La Cruz, Magisterio, 7310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.8645138, lat:19.92210613}])	10-07-2018	08-10-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:copm/20181164, contratista grupo comercializador y constructor del estado de pue., convocante:municipio de zacatlán, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}])	([meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1202.0}])	([1379319/proyecto_INICIO, 1379319/proyecto_PROCESO, 1379319/proyecto_FIN, 1379319/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301179657	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A LA COMPUERTA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Tetela de Ocampo	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	20181282	N	0	0	1134	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.28, meta_modificada:1484.28}])	([geol: {ve_municipio:172, localidad:15, direccion:Unamed Road, Pue., México, lon:-97.8171578, lat:19.8962516}])	01-08-2018	14-09-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1939058, contratista:CORPUBISA CONSTRUCCION PROYECTOS Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.28}])	([1379657/proyecto_INICIO, 1379657/proyecto_PROCESO, 1379657/proyecto_FIN, 1379657/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301179672	Proyecto de Inversión	549,450.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549450.0, modificado:549450.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUICO	Puebla	Tetela de Ocampo	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	20181317	N	0	0	2230	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modificada:250.0}])	([geol: {ve_municipio:172, localidad:8, direccion:Carretera 48, Puebla, México, lon:-97.897165, lat:19.8769493}])	02-08-2018	26-09-2018	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	549,450.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1939055, contratistas PAVIMENTOS Y RECONSTRUCCIONES DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:549450.0, importe_modificado:549450.0}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}])	([1379672/proyecto_INICIO, 1379672/proyecto_PROCESO, 1379672/proyecto_FIN, 1379672/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301179985	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SANTA CLARA OCOCILCAN ENTRE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA COLONIA LIBERTAD ANTORCHITA DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Puebla	San Martin Texmelucan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	20180891	N	0	0	100	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.0, meta_modificada:1513.0}])	([geol: {ve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Martin Texmelucan, Pue., México, lon:-98.4336187, lat:19.1550138}])	08-08-2018	22-09-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HABIT-COP-FORTA-004/18, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:1993006.86, importe_modificado:1998000.0}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.0}])	([1379985/proyecto_INICIO, 1379985/proyecto_PROCESO, 1379985/proyecto_FIN, 1379985/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301384087	Proyecto de Inversión	999,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE 1 AULA U-2-C EN EL MUNICIPIO DE CUATUCCA DE ANDRADE, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Cuatucá de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUATUCCA DE ANDRADE	20180723	N	0	0	32	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}])	([geol: {ve_municipio:42, localidad:1, direccion:Veruutiano Carranza 112, Sta Ana, San Pedro Cayuca, Pue., México, lon:-98.3404405, lat:19.4411132}, meta2: {ve_municipio:42, localidad:1, direccion:Veruutiano Carranza 112, Sta Ana, San Pedro Cayuca, Pue., México, lon:-98.1840258, lat:18.4863900}])	11-06-2018	29-08-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-COP-E-8-2018-FPII-05, contratista:EN ORDO PE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUATUCCA DE ANDRADE 2014-2018, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}])	([1384087/proyecto_INICIO, 1384087/proyecto_PROCESO, 1384087/proyecto_FIN, 1384087/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301388288	Proyecto de Inversión	1,987,173.38	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987173.38, modificado:1987173.38}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARAVILLA EN LA LOCALIDAD DE HUAHUXTLA, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XVS-183-2018-018	N	0	0	147	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.41, meta_modificada:1086.41}])	([geol: {ve_municipio:303, localidad:9, direccion:Hualahuista, Pue., México, lon:-97.8380555, lat:19.9155554}])	12-06-2018	11-09-2018	1,987,173.38	1,987,173.38	1,987,173.38	1,987,173.38	1,987,173.38	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIXT-CAPAN-PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1987173.38, importe_modificado:1987173.38}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.41}])	([1386288/proyecto_INICIO, 1386288/proyecto_PROCESO, 1386288/proyecto_FIN, 1386288/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301392052	Proyecto de Inversión	599,400.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARAVILLA EN LA LOCALIDAD DE TLALMAYA	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	18042	N	0	0	210	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:630.0}])	([geol: {ve_municipio:71, localidad:1, direccion:TLALMAYA, HUACHUCLINGO, lon:-98.05134, lat:20.174688}])	07-09-2018	07-12-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/042-2018, contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}])	([1392052/proyecto_INICIO, 1392052/proyecto_PROCESO, 1392052/proyecto_FIN, 1392052/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301401124	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A TENDRITLA	Puebla	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Ayuntamiento de Naupan	25665	N	0	0	1000	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}])	([geol: {ve_municipio:100, localidad:9, direccion:Rafael Avila Camacho 10 Centro, Sec. Naupan, Pue., México, lon:-98.1091797, lat:20.22847098}])	31-08-2018	14-10-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23665, contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, convocante:Naupan, Puebla, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}])	([1401224/proyecto_INICIO, 1401224/proyecto_PROCESO, 1401224/proyecto_FIN, 1401224/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180401489817	Proyecto de Inversión	999,000.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	"PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA OAXACA, COL. BENTO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA."	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMOZOC	001-2018	N	0	0	500	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.4, meta_modificada:1114.4}])	([geol: {ve_municipio:15, localidad:1, direccion:Plan de Ayala Matías 1, Segunda Carretera 2da Sec, Amozoc, Pue., México, lon:-98.0262121, lat:19.03863077}])	12-11-2018	31-12-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FORT/047-001/2018, contratista:CONSTRATAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}])	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.4}])	([1489817/proyecto_INICIO, 1489817/proyecto_PROCESO, 1489817/proyecto_FIN, 1489817/proyecto_PROCESO])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180401494850	Proyecto de Inversión	199,800.00	([f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199800.0, modificado:199800.0}])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO LOS VENADOS EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN AYOTOCK DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ayotock de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCK DE GUERRERO, PUEBLA	20181564	N	0	0	279	([meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.6, meta_modificada:12.6}])													

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180401500953	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(Ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1996560.41])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	20180638	N	0	0	762	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:500.1, meta_modificada:500.1])	(geo: [cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Carretera 2, Centro, Chila de la Sal, Pue., México, lon:-98.4843850, lat:18.109145])	09-05-2018	06-07-2018	1,996,560.41	1,996,560.41	1,996,560.41	1,996,560.41	1,996,560.41	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoCHILA-R23-5000/2018, contratistaGRUPO ALSAPUE S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA, monto:1996560.41, importe_modificado:1996560.41])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:500.1])	(1500913/proyecto_INICIO, 1500913/proyecto_FIN, 1500913/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401503473	Proyecto de inversión	999,000.00	(Ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE EXPLANADA MUNICIPAL EN HERMENEGILDO GALEANA, PUEBLA	Puebla	Hermenegildo Galeana	Hermenegildo Galeana	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Hermenegildo Galeana, Puebla	DOPHG-FEDERAL/2018-01	5	301	189	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0])	(geo: [cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Hermenegildo Galeana, Puebla, México, lon:-97.244621, lat:20.121734])	01-12-2018	31-12-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoDOPHG-FEDERAL/2018-01, contratistaINGENIERIA CIVIL E INNOVADORES A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocanteHERMENEGILDO GALEANA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1325.0])	(1503473/proyecto_FIN, 1503473/proyecto_INICIO, 1503473/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180501558135	Proyecto de inversión	799,200.00	(Ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CLAUDIO	Puebla	Chignahuapan	Chignahuapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181367	N	0	0	1293	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0])	(geo: [cve_municipio:53, localidad:192, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-98.2454007, lat:18.2430376])	28-07-2018	06-10-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoOP-CHG-R23-14/18, contratistaCONSTRUCTORA MARMAN S. A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:630.0])	(1518131/proyecto_INICIO, 1518131/proyecto_FIN, 1518131/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501560644	Acción	799,200.00	(Ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN XOXOTIPAN DE JUAREZ MPIO DE ELOCHOTILAN, PUEBLA	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	20180872	N	0	0	151	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUJ 866, Puebla, México, lon:-96.8885576, lat:18.49238916])	11-07-2018	08-10-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoMEL-UC-39-2018, contratistaANDREA GONZALEZ MELNDEZ, convocanteMUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0])	(meta: [unidad_medidaLot de avances:1.0])	(1560644/proyecto_INICIO, 1560644/proyecto_FIN, 1560644/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2018	5	PUE180501561139	Proyecto de inversión	499,500.00	(Ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO DE EXPLANADA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MENDEZ DE LECANZA CLAVE 100127709 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE MARIA, ACATENO, PUEBLA	Puebla	Acateno	Acateno	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA	20181547	N	0	0	15411	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0])	(geo: [cve_municipio:2, localidad:35, direccion:San José Acateno, Pue., México, lon:-97.200929, lat:20.1301056])	26-11-2018	28-02-2019	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoCMA2018PUJ/15, contratistaTERACERAS CONSTRUCCIONES A SA DE CV, convocanteMUNIDPIO DE ACATENO, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:200.0])	(1561139/proyecto_FIN, 1561139/proyecto_INICIO, 1561139/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501562193	Proyecto de inversión	499,500.00	(Ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CAÑADERA RICA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	20180820	N	0	0	120	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0])	(geo: [cve_municipio:61, localidad:17, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-98.8884270, lat:18.5260498])	10-07-2019	10-07-2019	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoMEL-UC-39-2018, contratistaGREGORIO NAREZ MORALES, convocanteMUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:450.0])	(1562193/proyecto_INICIO, 1562193/proyecto_FIN, 1562193/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565925	Proyecto de inversión	999,000.00	(Ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA SURVIA 7 PONIENTE ENTRE 11 SUR Y 13 SUR COL CENTRO	Puebla	Rafael Lara Grajales	Rafael Lara Grajales	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	EXT02	N	0	0	300	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0])	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 7 Pie 916, Centro, 75000 Centro, Pue., México, lon:-97.8104969, lat:19.2245378])	30-04-2018	13-06-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoMHLG/CDP/2018-EXT02, contratistaCONCRETOS LAYANA S.A. DE C.V., convocanteRAFAEL LARA GRAJALES, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:610.0])	(1565925/proyecto_INICIO, 1565925/proyecto_FIN, 1565925/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565931	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(Ff1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE ITURBIDE CUATREMOC, COLIGNAYO CARMAGGDA	Puebla	Rafael Lara Grajales	Rafael Lara Grajales	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	EXT03	N	0	0	320	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0])	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Lindavita 22, Obvera, 75000 Cd de Rafael Lara Grajales, Pue., México, lon:-97.7581685, lat:19.23957472])	30-04-2018	29-06-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoMHLG/CDP/2018-EXT03, contratistaCONCRETOS LAYANA S.A. DE C.V., convocanteH. MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2200.0])	(1565931/proyecto_FIN, 1565931/proyecto_INICIO, 1565931/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE1717020093988	Proyecto de inversión	1,912,836.95	(Ff1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912836.95, modificado:1908054.83])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techumbre De Explanada En Plaza Constitución Nacional En La Localidad De Tlapanala	Puebla	Tlapanala	Tlapanala	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLA PANALA	-	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:185, localidad:1, direccion:, lon:-97.67287, lat:18.793291])	31-07-2017		1,908,054.85	1,908,054.85	1,908,054.85	1,908,054.85	1,908,054.85	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoMTT/OP/RAMO23/0-2-17, contratistaNUMBERTO BOLAÑOS DEL ROSARIO, convocanteMUNICIPIO DE TLA PANALA, PUEBLA, monto:1908054.85, importe_modificado:1908054.85])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1028793/proyecto_INICIO, 1028793/proyecto_FIN, 1028793/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030063233	Proyecto de inversión	45,981,491.36	(Ff1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459801567, modificado:45981491367])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Modernización Del Boulevard Camellinas Con Concreto Hídrulico Del Barrio 516.12, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20170538	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaXilometros, meta:1.0, meta_modificada:1286.12])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.18107, lat:19.045277])	01-09-2017		45,981,491.36	45,981,491.36	45,981,491.36	45,981,491.36	45,981,491.36	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/PM037/SIT-201705022, contratistaARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69204093467, importe_modificado:6.69204093467])	(meta: [unidad_medidaXilómetros, avance:1286.12])	(1099932/proyecto_INICIO, 1099932/proyecto_FIN, 1099932/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030063925	Proyecto de inversión	1,198,800.00	(Ff1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Modernización De La Calle A La Telesecundaria	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170859	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:13, direccion:, lon:-97.859096, lat:20.002107])	17-10-2017		1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoCMD FED-201703070859, contratistaINGENIERIA APLICADA DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA, monto:1195599.76, importe_modificado:1195599.76])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1100059/proyecto_FIN, 1100059/proyecto_INICIO, 1100059/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030066282	Proyecto de inversión	1,742,550.70	(Ff1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742550.7, modificado:1742550.7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Hidroaúlco Calle Abasolo Poniente En Barrio San Vicente	Puebla	Coatzaco	Coatzaco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170773	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:31, localidad:21, direccion:, lon:-98.181306, lat:18.622944])	17-10-2017		1,742,550.70	1,742,550.70	1,742,550.70	1,742,550.70	1,742,550.70	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoCOP-COAT-FR127-201773, contratistaAPLICACION INTEGRAL DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV, convocanteMUNICIPIO DE COATZACO, monto:1742550.7, importe_modificado:1742550.7])	(unidad_medidaXilómetros, avance:1.0)	(1100466/proyecto_FIN, 1100466/proyecto_INICIO, 1100466/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401044629	Proyecto de inversión	999,000.00	(Ff1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:997644.11])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	1era Etapa Pavimentación Con Asfalto Avenida Universidad Col. Patria Nueva De La Junta Auxiliar De San Francisco Telemineacan	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	70148	N	0	0	75	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:803.36])	(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.197495, lat:18.043099])	06-12-2017	01-12-2017	997,644.11	997,644.11	997,644.11	997,644.11	997,644.11	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/3E28/SIPMP-2017-70148, contratistaGRUPO HERBERIO DE MEXICO SA DE CV, convocanteMUNICIPIO DE PUEBLA, monto:997908.65, importe_modificado:997908.65])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:803.36])	(1180169/proyecto_INICIO, 1180169/proyecto_FIN, 1180169/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401047304	Proyecto de inversión	2,912,342.05	(Ff1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912342.05, modificado:2917842.05])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Campo De Fútbol	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171649	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, lon:-98.06861, lat:18.203193])	20-12-2017	01-01-2018	2,917,342.05	2,917,342.05	2,917,342.05	2,917,342.05	2,917,342.05	(cctot: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/3030/UMT-2017-1649, contratistaPROYECTA DISEÑO S.A. DE C.V., convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2912342.05, importe_modificado:29201616.54])	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1181328/proyecto_INICIO, 1181328/proyecto_FIN, 1181328/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401048914	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(Ff1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techumbre Metálica Para Mercado En La Localidad De Tepetitola, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlán, Puebla	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización																					

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE17170401053572	Proyecto de Inversión	621,877.50	(IFI: [ciclo_recurso2017_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621877.5, modificado:621877.5])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Inspectoria En La Segunda Sección, La Trinidad	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	20171128	N	0	0	1	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:3, localidad:19, direccion:[INSPECTORIA EN LA SEGUNDA SECCION DE LA TRINIDAD, lon:-98.204722, lat:18.223333])	30-11-2017	01-02-2018	621,877.50	621,877.50	621,877.50	621,877.50	621,877.50	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOPMA/2017/023, contratas:CATCOP CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:621877.5, importe_modificado:0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])	(1190267/proyecto_NICIO, 1190267/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054532	Proyecto de Inversión	781,967.25	(IFI: [ciclo_recurso2017_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781967.25, modificado:780821.94])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De Calle "Lázaro Cárdenas (Entrada Principal Al Pueblo)" En La Localidad De Aguacatán	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171408	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:848.69])	(geol: [cve_municipio:191, localidad:1, direccion:, lon:-98.333888, lat:17.978611])	27-12-2017	01-03-2018	780,821.94	780,821.94	780,821.94	780,821.94	780,821.94	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADP015/01MT-2017/408, contratas:HERLINDA CATULINA MORA GONZALEZ convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:780821.95, importe_modificado:780821.96])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:848.69])	(1191301/proyecto_NICIO, 1191301/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054759	Proyecto de Inversión	678,670.65	(IFI: [ciclo_recurso2017_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678670.65, modificado:678670.65])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 9 Oriente Entre Calle 6 Sur Y 10 Sur En El Municipio De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador El Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171148	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:23.27])	(geol: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:-97.927515, lat:19.104941])	22-11-2017		678,670.65	678,670.65	678,670.65	678,670.65	678,670.65	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoMD055/OFH/FIN-2017/148, contratas:JCOTIES CATULINA MORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:678670.65, importe_modificado:678670.65])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:23.27])	(1191540/proyecto_NICIO, 1191540/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054904	Proyecto de Inversión	1,523,519.15	(IFI: [ciclo_recurso2017_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO), monto:1523519.15, modificado:1523519.15])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Area Deportiva "La Mora" En La Localidad De Santa María Coatquep	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171679	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:608.0])	(geol: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:-97.927515, lat:19.103333])	01-11-2017		1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	1,523,519.15	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoMD055/OFH/FIN-2017/1679, contratas:OVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1523519.15, importe_modificado:1523519.15])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:608.0])	(1191734/proyecto_NICIO, 1191734/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054905	Proyecto de Inversión	1,460,705.95	(IFI: [ciclo_recurso2017_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460705.95, modificado:1460705.95])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Modulo Sanitario En El Deportivo Los Alamos, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171686	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:76.0])	(geol: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:-97.951111, lat:19.103333])	01-11-2017		1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	1,460,705.95	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoMD055/OFH/FIN-2017/1686, contratas:OVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1460705.95, importe_modificado:1460705.95])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:76.0])	(1191735/proyecto_NICIO, 1191735/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054918	Proyecto de Inversión	449,550.00	(IFI: [ciclo_recurso2017_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449550.0, modificado:449550.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 19 Oriente Entre Las Calles 6 Y 10 Sur, Barrio Querebol, En San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171719	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0])	(geol: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:-97.951111, lat:19.103333])	01-11-2017		449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoMD055/OFH/FIN-2017/1719, contratas:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA CERA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:449550.0, importe_modificado:449550.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:500.0])	(1191749/proyecto_NICIO, 1191749/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101064209	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 9 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 2 Sur, En La Localidad De San Antonio Tlacamilco, En El Municipio De Acajetle, Puebla	Puebla	Acajetle	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETLE PUEBLA	20180350	N	0	0	500	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALE 9 ORIENTE ENTRE CALLES DE MAYO Y CALLE 2 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TILACAMILCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAJETLE, PUEBLA, lon:-97.93125, lat:19.0605])	13-04-2018	24-04-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoR3-422-FORTANAN-MAPOCSP-036918, contratas:GRUCCA CONSTRUCTOR DE PAVIMENTOS Y OBRAS CIV., S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA 2014-2018, monto:998907.08, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])	(1205232/proyecto_NICIO, 1205232/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076495	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento De La Calle General Isaura Bravo Iqz. Pertenecientes Al Municipio De Coxcatlán, Puebla	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180326	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1229.9])	(geol: [cve_municipio:35, localidad:3, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoMCOE/2018-20180326, contratas:CONVSTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1229.9])	(1214065/proyecto_NICIO, 1214065/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076733	Proyecto de Inversión	1,569,463.67	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569463.67, modificado:1569463.67])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Narciso Mendoza Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle 6 De Junio Entre Calle Narciso Mendoza Y Calle General Emiliano Zapata	Puebla	San Andrés Axtelutlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180430	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:147, localidad:1, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	1,569,463.67	1,569,463.67	1,569,463.67	1,569,463.67	1,569,463.67	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoID-82147877-E3-2018, contratas:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE., monto:1568353.01, importe_modificado:1568353.01])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:1.0])	(1214371/proyecto_NICIO, 1214371/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076855	Proyecto de Inversión	1,555,539.90	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555539.9, modificado:1555539.9])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techoado En La Escuela Primaria Niño Artillerio Con Clave 2169711310, En La Localidad De Guastalupa Victoria	Puebla	Tulancingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180291	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:371.8])	(geol: [cve_municipio:191, localidad:4, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	1,555,539.90	1,555,539.90	1,555,539.90	1,555,539.90	1,555,539.90	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoIDMTU/191/7671-02/2018, contratas:TOMAS SANCHEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TULCINGO DE VALLE, monto:1555539.9, importe_modificado:1555539.9])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:371.8])	(1214604/proyecto_NICIO, 1214604/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076884	Proyecto de Inversión	699,300.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techoado En Plaza Chica De La Primaria Rural De La Localidad De Quetzaltenotz, Perteneciente Al Municipio De Zozquitlán, Puebla	Puebla	Zozquitlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180427	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:438.49])	(geol: [cve_municipio:217, localidad:158, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoMZP-R3-603-2018-FEDRAL, contratas:RAMIRO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE ZOZQUITLAN, monto:69834.63, importe_modificado:699300.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:438.49])	(1214647/proyecto_NICIO, 1214647/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076887	Proyecto de Inversión	699,300.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techoado En Plaza Chica De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Con Clave C.T. 2169713101, Ubicada En La Localidad De Tepepa De Zaragoza, Municipio De Zozquitlán	Puebla	Zozquitlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180489	N	0	0	0	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:395.94])	(geol: [cve_municipio:217, localidad:158, direccion:NICAN EN TERENKOTLA EN EL LUGAR DENOMINADO DOS CAMINOS TOMAR DESVIACION DERECHA POR A RAY PAMAR FOR DESVIACION HACIA TERRENA BARRERA TOMAR LADO DERECHO POR RDO M HASTA LLEGAR A PRIMARIA DE TEPEPA ZARAGOZA, lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoMZP-R3-601-2018-FEDRAL, contratas:ANDRES GUERRER RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOZQUITLAN, PUEBLA, monto:696081.75, importe_modificado:699300.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:395.94])	(1214650/proyecto_NICIO, 1214650/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101078293	Proyecto de Inversión	4,795,200.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadu_prg_prg135_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIO), monto:4795200.0, modificado:4795200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acapulco, Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN	20180447	N	0	0	180	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:506.0])	(geol: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE ACULPAM, LOCALIDAD DE ATAMPAN, MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, lon:-97.438005, lat:19.841111])	16-04-2018	24-04-2018	4,795,200.00	4,795,200.00	4,795,200.00	4,795,200.00	4,795,200.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contratoIDOP/017/2018/23, contratas:SERGIO COXCA RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, monto:4789090.35, importe_modificado:4795200.0])	(meta1: [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance:504.0])	(1216243/proyecto_NICIO, 1216243/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	5	PUE1818001079299	Proyecto de inversión	1,878,120.00	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878120.0, modificado:1878120.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 7 Norte, Localidad De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN	20180448	N	0	0	0	250	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:655.72)]	[geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE, LOCALIDAD DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111)]	16-04-2018	24-04-2018	1,878,120.00	1,878,120.00	1,878,120.00	1,878,120.00	1,878,120.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ODUOP/017201852-0, contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO POLLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:1877881.66, importe_modificado:1878120.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.72))	(1216249/proyecto_INICIO, 1216249/proyecto_PROCESO, 1216249/proyecto_FIN)	1216249/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180010718300	Proyecto de inversión	719,280.00	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719280.0, modificado:719280.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 4 Poniente, Entre Las Calles 3 Y 5 Norte, Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN	20180446	N	0	0	0	125	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.20)]	[geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE, ENTRE LAS CALLES 3 Y 5 NORTE, LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111)]	16-04-2018	24-04-2018	719,280.00	719,280.00	719,280.00	719,280.00	719,280.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ODUOP/017201852-1, contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO POLLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:715843.16, importe_modificado:719280.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.20))	(1216250/proyecto_INICIO, 1216250/proyecto_PROCESO, 1216250/proyecto_FIN)	1216250/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1818001078323	Proyecto de inversión	1,267,731.00	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267731.0, modificado:1267731.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cristóbal Colón, Localidad De Cala Sur, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN	20180485	N	0	0	0	423	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:423.0)]	[geo1: (cve_municipio:17, localidad:4, direccion:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.421111, lat:19.837777)]	16-04-2018	24-04-2018	1,267,731.00	1,267,731.00	1,267,731.00	1,267,731.00	1,267,731.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ODUOP/017201850-4, contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO POLLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:126200.82, importe_modificado:1267731.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0))	(1216274/proyecto_INICIO, 1216274/proyecto_PROCESO, 1216274/proyecto_FIN)	1216274/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1818001133746	Proyecto de inversión	1,380,618.00	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380618.0, modificado:1380618.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guahabemec Entre Las Calles Ignacio Zaragoza Y Benito Juárez, Localidad De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA.	20180611	N	0	0	0	3564	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1402.8)]	[geo1: (cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE GUAHABEMEC ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.431111, lat:19.8375)]	01-05-2018	01-07-2018	1,380,618.00	1,380,618.00	1,380,618.00	1,380,618.00	1,380,618.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:ODUOP/017201851-5, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACRITA S.A. DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:137784.79, importe_modificado:1380618.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1402.8))	(1272383/proyecto_INICIO, 1272383/proyecto_PROCESO, 1272383/proyecto_FIN)	1272383/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1818001137740	Proyecto de inversión	5,998,000.00	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598000.0, modificado:299700.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Teopantempan En La Comunidad De Xoabo, Tepeztitla, Puebla	Puebla	Tepeztitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180481	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:191.2)]	[geo1: (cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-98.20245, lat:18.198756)]	01-07-2018		299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CON/TFE2018/1824, contratista:OLIMPIC CONSTRUCTORES S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZTITLA, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.2))	(1276821/proyecto_INICIO, 1276821/proyecto_PROCESO, 1276821/proyecto_FIN)	1276821/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1818001117925	Proyecto de inversión	4,602,633.76	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602633.76, modificado:999000.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 7 Sur Entre Avenida 3 Poniente Y Libramiento Entre Calle 8 Norte-Sur Y Carretera A Santa Cecilia Chayres, Perteneciente Al Municipio De Ixcacuitla, Puebla	Puebla	Ixcacuitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180414	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:972.0)]	[geo1: (cve_municipio:82, localidad:0, direccion:-, lon:-98.20455, lat:18.198756)]	01-07-2018		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OB-821020312-E1-2018, contratista:JOSE DAVID MACHORNO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCACUITLA, PUEBLA, monto:998437.4, importe_modificado:998437.4))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0))	(1277038/proyecto_INICIO, 1277038/proyecto_PROCESO, 1277038/proyecto_FIN)	1277038/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1818001117929	Proyecto de inversión	3,146,850.00	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3146850.0, modificado:198600.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Ayuntamiento Entre Calle 8 Norte-Sur Y Carretera A Santa Cecilia Chayres, Perteneciente Al Municipio De Ixcacuitla, Puebla	Puebla	Ixcacuitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180384	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1370.0)]	[geo1: (cve_municipio:82, localidad:0, direccion:-, lon:-98.20455, lat:18.198756)]	01-07-2018		1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OB-821020312-E3-2018, contratista:LOPEMDO NOE TIENTLE COLLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCACUITLA, PUEBLA, monto:1398011.6, importe_modificado:1398001.6))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1370.0))	(1277042/proyecto_INICIO, 1277042/proyecto_PROCESO, 1277042/proyecto_FIN)	1277042/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE018001142602	Proyecto de inversión	3,246,750.00	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246750.0, modificado:3246750.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Huatlatla, Puebla	Puebla	Huatlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCAL PUEBLA	20180775	N	0	0	0	1750	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:70, localidad:12, direccion:PARQUE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCAL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, lon:-98.0725, lat:18.687777)]	18-05-2018	01-08-2018	3,246,750.00	3,246,750.00	3,246,750.00	3,246,750.00	3,246,750.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCHP/2018/03, contratista:RAFAEL SANCHEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:3246539.72, importe_modificado:3244539.72))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1282229/proyecto_INICIO, 1282229/proyecto_PROCESO, 1282229/proyecto_FIN)	1282229/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE0180012143114	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En El Jardín De Niños " Jesús González Ortega" Clave 21D10H09, Del Municipio De Nauaytlan, Del Estado De Puebla	Puebla	Nauaytlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO	20180359	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:34.89)]	[geo1: (cve_municipio:01, localidad:0, direccion:-, lon:-97.58205, lat:19.10494)]	02-07-2018		1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OB-82101817-E1-2018, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA SASSA DE ZACATECAS S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAUAYTLAN PUEBLA, monto:149789.12, importe_modificado:1497898.12))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.89))	(1282845/proyecto_INICIO, 1282845/proyecto_PROCESO, 1282845/proyecto_FIN)	1282845/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1818001143127	Proyecto de inversión	100	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:198600.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Explanada De Usos Múltiples En Calle 4 Norte Y 6 Oriente En El Municipio De Zaragoza, Puebla	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	20180311	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1548.1)]	[geo1: (cve_municipio:211, localidad:0, direccion:-, lon:-97.592715, lat:21.10494)]	02-07-2018		1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OBP/1812/2018, contratista:AXA GROUP CONSTRUCTORA S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.1))	(1282858/proyecto_INICIO, 1282858/proyecto_PROCESO, 1282858/proyecto_FIN)	1282858/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1818001179293	Proyecto de inversión	1,684,196.05	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684196.05, modificado:1684196.05))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AVILA CANAMACHO, EN XICOTLÁN, XICOTLÁN	Puebla	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLÁN, PUEBLA	20181330	N	0	0	506	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0)]	[geo1: (cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Av. Zapata 18, Xicotlán, Pue., México, lon:-98.3225821, lat:18.0602538)]	18-07-2018	15-11-2018	1,684,196.05	1,684,196.05	1,684,196.05	1,684,196.05	1,684,196.05	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONTR-AXP-R23-02-18, contratista:MARIA DE LOS ANGELES NYVALDO VECUÑA, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLÁN, PUEBLA, monto:1684196.05, importe_modificado:1684196.05))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0))	(1379293/proyecto_INICIO, 1379293/proyecto_PROCESO, 1379293/proyecto_FIN)	1379293/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1818001179445	Proyecto de inversión	1,298,700.00	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1298700.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PARR PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AXUTLA, PUEBLA.	Puebla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA, PUEBLA	20180352	N	0	0	118	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:563.2)]	[geo1: (cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-98.39021851, lat:18.11860792)]	02-04-2018	01-08-2018	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:AXUTLA/862/23-2018, contratista:CONSTRUCTORA JOHENVY S.S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA, monto:1298700.0, importe_modificado:1298700.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.2))	(1379445/proyecto_INICIO, 1379445/proyecto_PROCESO, 1379445/proyecto_FIN)	1379445/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1818001179646	Proyecto de inversión	349,650.00	(f1: (s1do_recuro:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:349650.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN OJANAHUA DEL JARDIN DE NIÑOS "CALTONAC" EN TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	20181540	N	0	0	95	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0)]	[geo1: (cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Calle de Serdán No 2, La Jarocha, Pue., México, lon:-97.4926287, lat:19.48864279)]	14-09-2018	08-10-2018	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	(ttol1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:TFPEYAHUALCO/AA00-23/2018140, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:349650.0, importe_modificado:349650.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0))	(1379646/proyecto_INICIO, 1379646/proyecto_PROCESO, 1379646/proyecto_FIN)	1379646/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFORADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	CANTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOMFRENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	5	PUE18001385484	Proyecto de inversión	892,087.52	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392087.52, modificado:392087.52))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PRIVADA SAN MARTIN ENTRE CALLE SAN MARTIN Y PRIDO	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181342	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.68, meta_modificada:41.68))	(cve_municipio:74, localidad:29, convocaante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, Puebla, lon:19.204800, lat:98.3747382))	16-07-2018	05-09-2018	392,087.52	392,087.52	392,087.52	392,087.52	392,087.52	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:M49/COP/OP/ORA TIAN/2018-97702, contratista:BAAN OLGUN ARILLANO, convocaante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:392087.52, importe_modificado:392087.52))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:41.68))	(1385484/proyecto_INICIO, 1385484/proyecto_FIN, 1385484/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001386303	Proyecto de inversión	2,986,826.36	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986826.36, modificado:2986826.36))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRALUCO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ZOATZICPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA	Puebla	Xochitlan de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XYS-R33-2018-039	N	0	0	354	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0))	(cve_municipio:202, localidad:10, convocaante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, Pue., México, lon:-97.814128, lat:19.914122))	18-06-2018	17-09-2018	2,986,826.36	2,986,826.36	2,986,826.36	2,986,826.36	2,986,826.36	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:7912018-2018-003, contratista:MOTECARAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2986826.36, importe_modificado:2986826.36))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1800.0))	(1386303/proyecto_INICIO, 1386303/proyecto_FIN, 1386303/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001389005	Proyecto de inversión	999,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:997459.36))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATECAL, MUNICIPIO DE ATECAL, PUEBLA	Puebla	Atecal	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATECAL	201810522	N	0	0	957	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0))	(cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 2 Sur 313, Cruz Grande, San Martín Atecal, Pue., México, lon:-97.734475, lat:19.39625014))	20-06-2018	20-09-2018	997,459.36	997,459.36	997,459.36	997,459.36	997,459.36	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:IO-821018879-84-2018, contratista:SIESTAMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ATECAL, PUEBLA, monto:997459.36, importe_modificado:997459.36))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:558.0))	(1389005/proyecto_INICIO, 1389005/proyecto_FIN, 1389005/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001392314	Acción	2,214,393.74	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214393.74, modificado:2214393.74))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE REPUBLICA DE CHILE, DEL KM OCHO AL KM 2-09, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, ATlixco	Puebla	Atlixco	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA		N	0	0	450	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.0, meta_modificada:1755.0))	(cve_municipio:19, localidad:207, direccion:CALE 2, DIRECC CALLE REPUBLICA DE CHILE, lon:-98.584168, lat:18.588648))	30-07-2018	20-12-2018	2,214,393.74	2,214,393.74	2,214,393.74	2,214,393.74	2,214,393.74	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/IN-20180798, contratista:CONSYTECA DE AVIC, convocaante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:2214393.74, importe_modificado:2214393.74))	(meta1: (unidad_medida:Me tros, avance:1755.0))	(1392314/proyecto_INICIO, 1392314/proyecto_FIN, 1392314/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE18001393363	Acción	2,483,873.64	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483873.64, modificado:2483873.64))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ADQUINAMIENTO DE LA CALLE JAQUUYCTO EN SAN IDRO HUILLOTE, ATlixco EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Atlixco	Agua y saneamiento	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	201810741	N	0	0	350	(meta1: (unidad_medida:ote, meta:1.0, meta_modificada:412.5))	(cve_municipio:19, localidad:8, direccion:COL. ALMAZANTLA, lon:-98.434168, lat:18.908848))	05-09-2018	31-12-2018	2,483,873.64	2,483,873.64	2,483,873.64	2,483,873.64	2,483,873.64	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/IN-20180741, contratista:CONSTRUTORA TVCA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE ATlixco PUEBLA, monto:2483873.64, importe_modificado:2483873.64))	(meta1: (unidad_medida:Lot ros, avance:412.5))	(1392363/proyecto_INICIO, 1392363/proyecto_FIN, 1392363/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE18001394214	Proyecto de inversión	799,200.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.00, modificado:799200.00))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. TELECDONARIA LUIS DONALDO COLODIN LA COLONIA LA PALA	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	18046	N	0	0	600	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:600.0))	(cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Tamahuipal, Republica Mexicana, La Palpa, 73178, Huachuclingo, Pue., México, lon:98.05849022, lat:20.18238203))	07-09-2018	07-12-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MHO/046-2018, contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, convocaante:MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto:799200.00, importe_modificado:799200.00))	(meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:600.0))	(1392414/proyecto_INICIO, 1392414/proyecto_FIN, 1392414/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001393325	Proyecto de inversión	999,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:994658.53))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN ANGELES LA COLONIA LA PALA, MUNICIPIO DE TOLIMEXICAL, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181351	N	0	0	720	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Carlos de San Miguel, Venta, Puebla, México, lon:98.20992486, lat:18.95982645))	13-08-2018	21-10-2018	994,658.53	994,658.53	994,658.53	994,658.53	994,658.53	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:SOA/PP/OP/IN-2018-005-OP, contratista:HALMANIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaante:SOA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:994658.53, importe_modificado:994658.53))	(meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:1.0))	(1393325/proyecto_INICIO, 1393325/proyecto_FIN, 1393325/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001393373	Proyecto de inversión	4,991,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.00, modificado:4991701.99))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADOR EN LA COLONIA TUNESE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181639	N	0	0	4200	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:1.0))	(cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Tanase, lon:-98.1931945, lat:19.0349991))	02-10-2018	30-11-2018	4,991,701.99	4,991,701.99	4,991,701.99	4,991,701.99	4,991,701.99	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:SOA/PP/OP/IN-2018-008-OP, contratista: E.V. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:4991701.99, importe_modificado:4991701.99))	(meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:1.0))	(1393373/proyecto_INICIO, 1393373/proyecto_FIN, 1393373/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001400654	Proyecto de inversión	649,350.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649350.00, modificado:649350.00))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRALUCO DE LA CALLE SEGUNDA SECCION DE LA COLONIA CHAPUTLEPE, PUEBLA	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	18039	N	0	0	115	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0))	(cve_municipio:71, localidad:1, direccion:HUACHUCLINGO, lon:-98.05114, lat:20.174688))	06-09-2018	06-12-2018	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MHO/709-2018, contratista:AKRI, RICARDO RIOS VALDEARANDO, convocaante:MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto:649350.00, importe_modificado:649350.00))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:680.0))	(1400654/proyecto_INICIO, 1400654/proyecto_FIN, 1400654/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001401019	Proyecto de inversión	999,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:995483.12))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE GRAL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN COAPAN	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		SIMT		N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1207.69, meta_modificada:1207.69))	(cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Tanase, lon:-98.1931945, lat:19.0349991))	13-08-2018	18-10-2018	995,483.12	995,483.12	995,483.12	995,483.12	995,483.12	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/ADT/OP/BIAT-20181427, contratista:JUAN CHAVEZ BARRA, convocaante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995483.12, importe_modificado:995483.12))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1207.69))	(1401019/proyecto_INICIO, 1401019/proyecto_FIN, 1401019/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001400654	Proyecto de inversión	299,700.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.00, modificado:299700.00))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE LA ESC. TELECDONARIA JUAN RUFO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11824	N	0	0	6512	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7880.0, meta_modificada:1.0))	(cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Mexico 121, Gonzalez Baulez, 7880 Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.675808, lat:20.50903303))	17-09-2018	08-11-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MVC-O18-11824-18, contratista:CONSTRUCCIONES MARXOS SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:299700.00, importe_modificado:299700.00))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0))	(1493950/proyecto_INICIO, 1493950/proyecto_FIN, 1493950/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001500651	Proyecto de inversión	1,126,591.53	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126591.53, modificado:112518.95))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRALUCO EN CALLE CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HERMANOS GALIANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN	Puebla	Santa Ines Ahuatempan	Otros proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		H. AYUTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	20180413	N	0	0	200	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0))	(cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Cal Reforma, Santiago, Santa Ines Ahuatempan, Pue., México, lon:-98.024939, lat:18.4110447))	25-04-2018	23-06-2018	1,125,518.95	1,125,518.95	1,125,518.95	1,125,518.95	1,125,518.95	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:IO-821147877-62-2018, contratista:JOSE DAVID MACHORCA LUÑA, convocaante:AYUTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, Pue., México, monto:112518.95, importe_modificado:112518.95))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:984.0))	(1500651/proyecto_INICIO, 1500651/proyecto_FIN, 1500651/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001500884	Proyecto de inversión	1,496,500.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496500.00, modificado:1496563.17))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRALUCO EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HERMANOS GALIANA EN LA LOCALIDAD DE CHIA DE LA SAL	Puebla	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUTAMIENTO DE CHIA DE LA SAL, PUEBLA	20180634	N	0	0	467	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.73, meta_modificada:744.73))	(cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 1 Oriente 24, Barrio Sta Cruz, Chila de la Sal, Pue., México, lon:-98.48436356, lat:18.10643622))	07-05-2018	03-07-2018	1,496,563.17	1,496,563.17	1,496,563.17	1,496,563.17	1,496,563.17	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP-CHIA-R23-5003/2018, contratista:GRUPO ALFARQUE SA. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE CHIA DE LA SAL, PUEBLA, monto:1496563.17, importe_modificado:1496563.17))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:744.73))	(1500884/proyecto_INICIO, 1500884/proyecto_FIN, 1500884/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18001558150	Proyecto de inversión	999,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:999000.00))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRALUCO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE LA CALLE CAMATEMOC DEL MUNICIPIO DE CHICHANAPUAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Chichanapuan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		H. AYUTAMIENTO DE CHICHANAPUAN, PUEBLA	20181038	N	0	0	200	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.52, meta_modificada:765.52))	(cve_municipio:53, localidad:53, direccion:Villa Chichanapuan, Pue., México, lon:-98.296546, lat:19.777221))	21-07-2018	09-10-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP-CHIC-R23-08/18, contratista:SABAL CARRANZA LEON, convocaante:MUNICIPIO DE CHICHANAPUAN, PUEBLA, monto:999000.00, importe_modificado:999000.00))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:765.52))	(1558150/proyecto_INICIO, 1558150/proyecto_FIN, 1558150/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18001558176	Proyecto de inversión	999,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pnc:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:999000.00))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRALUCO EN LA CALLE PRIMER DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATLAHUALCÁN DEL MUNICIPIO DE CHICHANAPUAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Chichanapuan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		H. AYUTAMIENTO DE CHICHANAPUAN, PUEBLA	20181035	N	0	0	260	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.64, meta_modificada:895.64))	(cve_municipio:53, localidad:36, direccion:San Antonio Matlahualcán, Pue., México, lon:-98.081844, lat:19.76527261))	21-07-2018	09-10-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ttot1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP-CHIC-R23-07/18, contratista:ESTEBAN GANTZ LOZADA, convocaante:MUNICIPIO DE CHICHANAPUAN, PUEBLA, monto:999000.00, importe_modificado:999000.00))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:895.64))	(1558176/proyecto_INICIO, 1558176/proyecto_FIN, 1558176/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	5	PUE180501558228	Proyecto de inversión	299,700.00	(ft1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN LA PRIVADA DE HIRAGU, ENTRE GUILLERMO PRITO Y JUAN N. MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE TOTILAPAN	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DDE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20180668	N	0	0	16867	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0))	(geol: (cve_municipio:53, localidad:200, direccion:Totilapan, Chignahuapan, Pue., México, lon:-98.020604, lat:19.8306598))	09-05-2018	07-08-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHG-R23-02/18, contratista:CONSTRICORA MAMAMAN S A DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0)	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:391.0))	(1558228/proyecto_INICIO, 1558228/proyecto_FIN, 1558228/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558262	Proyecto de inversión	299,700.00	(ft1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA DE LA CALLE RUIZ CORTES EN LA LOCALIDAD DE TOTILAPAN	Puebla	Chignahuapan		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20180667	N	0	0	16867	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0))	(geol: (cve_municipio:53, localidad:21, direccion:Calle Adolfo Ruiz Cortínez, Totilapan, 73300 Chignahuapan, Pue., México, lon:-98.2041274, lat:19.8420969))	09-05-2018	07-08-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHG-R23-02/18, contratista:CONSTRICORA MAMAMAN S A DE C V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0)	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:432.0))	(1558262/proyecto_INICIO, 1558262/proyecto_FIN, 1558262/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501560629	Proyecto de inversión	1,098,900.00	(ft1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:1098900.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA FRANCISCO MADRUGA Y CALLE LIBERTAD DE ACATENO PUEBLA	Puebla	Acateno		Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ACATENO	20180944	N	0	0	1154	(meta1: (unidad_medida_Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0))	(geol: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Victoria, Centro, San José Acateno, Pue., México, lon:-97.2095285, lat:20.13476344))	26-11-2018	28-02-2019	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OMASOAPR18/13, contratista:ANNIR CONSTRUCCIÓN Y GETSONA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO, monto:1098900.0, importe_modificado:1098900.0)	(meta1: (unidad_medida_Piezas, avance:26.0))	(1560629/proyecto_INICIO, 1560629/proyecto_FIN, 1560629/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501562195	Proyecto de inversión	599,400.00	(ft1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHOAO EN LA ESCUELA BACHILLERATO DIGITAL No. 133 EN LA LOCALIDAD DE COMA BONITA, MUNICIPIO DE ELMOCHITLAN, PUEBLA.	Puebla	Elmochitlán		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ELMOCHITLAN PUEBLA	20180821	N	0	0	200	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0))	(geol: (cve_municipio:61, localidad:15, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-96.86785671, lat:18.51460961))	30-06-2018	27-09-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:MFR-LIC-32-2018, contratista:JOSE OMAR ROMERO DE LA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ELMOCHITLAN PUEBLA, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0)	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:135.0))	(1562195/proyecto_INICIO, 1562195/proyecto_FIN, 1562195/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501563463	Proyecto de inversión	499,500.00	(ft1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC	Puebla	Oriental		Programa de inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	municipio de oriental	FF18018	N	0	0	1500	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:714.86, meta_modificada:714.86))	(geol: (cve_municipio:108, localidad:32, direccion:San José Zacatepec, Pue., México, lon:-97.333246, lat:19.2654727))	26-06-2018	09-08-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CON-ORIENT- R23/FF18018-2018, contratista:ALCANDER INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0)	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:714.86))	(1563643/proyecto_INICIO, 1563643/proyecto_FIN, 1563643/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501563651	Proyecto de inversión	799,200.00	(ft1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 2107VIBREU EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO VIBREYES	Puebla	Oriental		Proyecto de inversión de infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ORIENTAL	20180844	N	0	0	1500	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	(geol: (cve_municipio:108, localidad:5, direccion:San Antonio Vibreyes, Pue., México, lon:-97.839944, lat:19.4091603))	26-06-2018	09-08-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CON-ORIENT- R23/FF18018-2018, contratista:"CONSTRUCCIONES TERRESTRES CORTES, S.A. DE C.V.", convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:799200.0, importe_modificado:239601.29))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2.0))	(1563651/proyecto_INICIO, 1563651/proyecto_FIN, 1563651/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565869	Proyecto de inversión	499,500.00	(ft1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE XICHOTLAN	Puebla	Ocotepec		Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H MUNICIPIO DE OCOTEPEC	180542	N	0	0	320	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:105, localidad:23, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.4603145, lat:19.3107602))	12-04-2018	11-06-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:COF-DOP-FFP2018-201842, contratista:JUN ALQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0)	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1565869/proyecto_INICIO, 1565869/proyecto_FIN, 1565869/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565990	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(ft1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA.	Puebla	San Antonio Cañada		Otros proyectos de inversión	Deporte	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	20180608	N	0	0	2000	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:489.6, meta_modificada:489.6))	(geol: (cve_municipio:120, localidad:11, direccion:Principal, Puebla, México, lon:-97.2957507, lat:18.49514692))	18-05-2018	16-07-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CONF-140-2018-201842, CONTRA FOR FINAN-2018, contratista:JOSE ROBERTO FELICIANO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0)	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:489.6))	(1565990/proyecto_INICIO, 1565990/proyecto_FIN, 1565990/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE17170200902987	Proyecto de inversión	1,298,503.78	(ft1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298503.78, modificado:1298503.78)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techumbre De La Cancha De La Escuela Primaria General Rural Profesor Miguel Villa Rodríguez Clave 216PR604 En La Localidad De Arta, Tlapanalá	Puebla	Tlapanalá		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE TLAPANALÁ	-	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:185, localidad:3, direccion:, lon:-97.66297, lat:18.793291))	31-07-2017		1,298,503.78	1,298,503.78	1,298,503.78	1,298,503.78	1,298,503.78	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:MTF/OP/RAMO23/0-3-17, contratista:JUAN MANUEL JIMENEZ ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA, monto:1298503.78, importe_modificado:1298503.78)	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1028792/proyecto_INICIO, 1028792/proyecto_FIN, 1028792/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300054082	Proyecto de inversión	1,296,918.17	(ft1: (ciclo_recurso2018, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296918.17, modificado:1296918.17)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Netaahualcoyotl, Entre Calle Las Delicias Y Calle Ignacio Zaragoza, En La Localidad De Las Delicias, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan		Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUTAMIENTO ATAMPAN	20170800	N	0	0	128	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geol: (cve_municipio:17, localidad:15, direccion:Unamed Road, Atempan, Puebla, México, lon:-97.447222, lat:19.8375))	30-09-2017	01-12-2017	1,296,918.17	1,296,918.17	1,296,918.17	1,296,918.17	1,296,918.17	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:DO/OP/017201753-2, contratista:SERGIO COXA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, monto:1291398.07, importe_modificado:1296918.17)	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1080409/proyecto_INICIO, 1080409/proyecto_FIN, 1080409/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300056067	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(ft1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Contrucción De Pavimento Hidráulico De La Calle Vicente Suarez En La Localidad De Huahuastla	Puebla	Xochitlán de Vicente Suarez		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XVS-RF-2017-037-20170930	N	0	0	2471	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:202, localidad:3, direccion:CALE VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HUAHUASTLA, lon:-97.83805, lat:19.915555))	09-10-2017	01-12-2017	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:FR-2017-007, contratista:ALEJANDRO AMADOR SAMBITANO, convocante:H AYUTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0)	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1099629/proyecto_INICIO, 1099629/proyecto_FIN, 1099629/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300056088	Proyecto de inversión	1,042,006.95	(ft1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042006.95, modificado:1042006.95))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento Y Aluminado Publico En Explanada Principal De La Localidad De Hermenegildo Salasana, Acatlán, Puebla	Puebla	Acatlán		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO	20170722	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:3, direccion:, lon:-98.10222, lat:18.256666))	17-10-2017		1,042,006.95	1,042,006.95	1,042,006.95	1,042,006.95	1,042,006.95	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OPMA/2017/013, contratista:CARTEOP CONSTRUCTORES S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1042006.95, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1100030/proyecto_INICIO, 1100030/proyecto_FIN, 1100030/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300056899	Proyecto de inversión	1,605,592.80	(ft1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605592.8, modificado:1605592.8))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Contrucción De Techoado En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De San Fernando, Acatlán, Puebla.	Puebla	Acatlán		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIENTO	20170766	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:3, localidad:32, direccion:, lon:-98.10611, lat:18.211333))	17-10-2017		1,605,592.80	1,605,592.80	1,605,592.80	1,605,592.80	1,605,592.80	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OPMAA/2017/019, contratista:ARQUITECTOS H. MORELOS S A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1605592.8, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1100031/proyecto_INICIO, 1100031/proyecto_FIN, 1100031/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401046827	Proyecto de inversión	999,000.00	(ft1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:998052.27))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Juárez En La Localidad De Copila	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171411	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:100, localidad:2, direccion:, lon:-98.08883, lat:20.369722))	15-01-2018		998,052.27	998,052.27	998,052.27	998,052.27	998,052.27	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADH01/01/AMT-2017411, contratista:ELUCICA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:998052.27, importe_modificado:998052.27))	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1182731/proyecto_INICIO, 1182731/proyecto_FIN, 1182731/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054824	Proyecto de inversión	1,498,500.00	(ft1: (ciclo_recurso2017, ramo23, modalidad4), prog_prev135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Contrucción De La Primera Etapa Del Albergue Estudiantil En La Comunidad De San Marcos Elmoctchitan En El Municipio De Ahuacatán, Puebla	Puebla	Ahuacatán		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUTAMIENTO	20171355	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geol: (cve_municipio:6, localidad:3, direccion:, lon:-97.952715, lat:19.10494))	26-01-2018		1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(ctot1: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAO-ED-2017071333, contratista:				

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	PORLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DIVENDGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	5	PUE17717040104897	Proyecto de inversión	4,315,297.28	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4315297.28, modificado:4315297.28)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Deportivo "La Vía" En La localidad De Paso Puente Santa Ana	Puebla	San Salvador el Seco	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171670	N	0	0	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2608.0)]	[geo:1 (cve_municipio:142, localidad:33, direccion=-, lon-97.951111, lat:19.103333)]	01-11-2017		4,315,297.28	4,315,297.28	4,315,297.28	4,315,297.28	4,315,297.28	4,315,297.28	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDDSS,FORINV-2017IED, contratas:USAR,XOCHCALE FLORES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, importe_modificado:4315297.28))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:2608.0))	1191727/proyecto_INICIO, 1191727/proyecto_FIN, 1191727/proyecto_PROCESO, 1191727/proyecto_INICO, 1191727/proyecto_PROCESO, 1214095/proyecto_INICO, 1214095/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076521	Proyecto de inversión	3,024,914.06	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024914.06, modificado:3024914.06)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adequinamiento De La Calle 2 Oriente, Entre Av. Avila Canahuil Y Calle 16 Norte En El Municipio De Esperanza, Puebla	Puebla	Esperanza	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20183008	N	0	0	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3095.74)]	[geo:1 (cve_municipio:63, localidad:0, direccion=-, lon-97.78546, lat:18.979453)]	30-04-2018	01-04-2018	3,024,914.06	3,024,914.06	3,024,914.06	3,024,914.06	3,024,914.06	3,024,914.06	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:ME,IRSEFVZ18, contratasta:MARIA DE JESUS GUILLEN GARIBDO, convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA, monto:3024914.06, importe_modificado:3024914.06))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:3095.74))	1214095/proyecto_INICO, 1214095/proyecto_FIN, 1214095/proyecto_PROCESO, 1214095/proyecto_INICO, 1214095/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076560	Proyecto de inversión	999,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techoed En La Plaza Principal De La Comunidad De Tlatempa	Zacatlán		Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATELAN	20180472	N	0	0	0	2189	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0)]	[geo:1 (cve_municipio:208, localidad:35, direccion=-, lon-97.93361, lat:19.949163)]	01-05-2018	24-04-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:copm:20180472, contratista:constructora naranjal de cv, convocante:municipio de zacatlan, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(metad:(unidad_medidatros Cuadrados, avance:540.0))	1214139/proyecto_INICO, 1214139/proyecto_PROCESO, 1214139/proyecto_INICO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076691	Proyecto de inversión	259,740.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259740.0, modificado:259740.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquisniamiento De La Calle 12 Puente Entre S De Mayo Y 3 Norte	Puebla	Oriental	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180349	N	0	0	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:296.51)]	[geo:1 (cve_municipio:108, localidad:0, direccion=-, lon-97.78546, lat:18.979453)]	30-04-2018	01-04-2018	259,740.00	259,740.00	259,740.00	259,740.00	259,740.00	259,740.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCH ORHEN-E33PIRBOZ018, contratista:ALCANDER INFRASTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:259740.0, importe_modificado:259740.0))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:296.51))	1214321/proyecto_INICO, 1214321/proyecto_PROCESO, 1214321/proyecto_INICO, 1214321/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076801	Proyecto de inversión	299,700.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De Construcción De Andador En Tonolux, Tepetitla, Puebla	Puebla	Tepetitla	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	31822.20180482	N	0	0	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0)]	[geo:1 (cve_municipio:167, localidad:6, direccion=-, lon-97.78546, lat:18.979453)]	30-04-2018	01-04-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTEPE2018118.22, contratista:CALPUA CONSTRUCTOR KAROTTS,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:250.0))	1214466/proyecto_INICO, 1214466/proyecto_PROCESO, 1214466/proyecto_INICO, 1214466/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076803	Proyecto de inversión	999,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Fortalecimiento De La Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tepetitla, Puebla.	Puebla	Tepetitla	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	31825.20180403	N	0	0	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:93.85)]	[geo:1 (cve_municipio:167, localidad:0, direccion=-, lon-97.78546, lat:18.979453)]	30-04-2018	01-04-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTEPE2018118.25, contratista:INGENIERIA DIAÑO Y CONSTRUCCION COSTRULRE,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:93.85))	1214472/proyecto_INICO, 1214472/proyecto_FIN, 1214472/proyecto_INICO, 1214472/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076819	Proyecto de inversión	899,100.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:899100.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De Adquisniamiento De La Calle Fray Servando De La Localidad De Cuauhtleu Sarabia, Tepeyahualco, Puebla	Puebla	Tepeyahualco	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180325	N	0	0	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (cve_municipio:170, localidad:6, direccion=-, lon-97.78546, lat:18.979453)]	30-04-2018	01-04-2018	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATYIOPD-MAMO-23/20180325, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:899100.0, importe_modificado:899100.0))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:1.0))	1214510/proyecto_FIN, 1214510/proyecto_PROCESO, 1214510/proyecto_INICO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076836	Proyecto de inversión	8,991,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8910000.0, modificado:8910000.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Guadalupe Victoria, Tezcuilán, Puebla	Puebla	Tezcuilán	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180273	N	0	0	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1 (cve_municipio:174, localidad:0, direccion=-, lon-97.78346, lat:18.979453)]	30-04-2018	01-04-2018	8,991,000.00	8,991,000.00	8,991,000.00	8,991,000.00	8,991,000.00	8,991,000.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPA-02/17/17-2018-03, contratista:TECNO2036SVZ-Definio Tellez Oriz, convocante:MUNICIPIO DE TEZCUILAN, PUEBLA, monto:898361.82, importe_modificado:898361.82))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:1.0))	1214564/proyecto_INICO, 1214564/proyecto_PROCESO, 1214564/proyecto_INICO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201133571	Proyecto de inversión	1,858,140.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858140.0, modificado:1858140.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Catada Guadalupe Entre El Centro Y La Carretera Federal, Localidad De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN	20180571	N	0	0	0	689	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:831.0)]	[geo:1 (cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALE CALAZA GUADALUPE ENTRE EL CEBRITO Y LA CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon-97.431111, lat:19.81875)]	26-04-2018	01-07-2018	1,858,140.00	1,858,140.00	1,858,140.00	1,858,140.00	1,858,140.00	1,858,140.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDOJOP172018007, contratista:YANNI GUERRA BOLAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:1853206.48, importe_modificado:1858140.0))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:831.0))	1272190/proyecto_INICO, 1272190/proyecto_PROCESO, 1272190/proyecto_INICO, 1272190/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201134150	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 Oriente, Entre Las Calles 2 Y 6 Sur, Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA	20180580	N	0	0	0	635	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1793.7)]	[geo:1 (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 3 ORIENTE, ENTRE LAS CALLES 2 Y 6 SUR, LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon-97.438005, lat:19.841111)]	05-06-2018	01-09-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDOJOP17218053, direccion:CALE 3 RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:1997072.24, importe_modificado:1998000.0))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:1733.7))	1272835/proyecto_INICO, 1272835/proyecto_PROCESO, 1272835/proyecto_INICO, 1272835/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201134743	Proyecto de inversión	999,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adequinamiento De La Calle Olimpo, Entre Calle Los Andes Y Calle Sin Nombre De La Localidad De La Unión	Puebla	Itzacamatitlán	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACAMATITLAN PUEBLA	20180569	N	0	0	0	1295	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1038.0)]	[geo:1 (cve_municipio:83, localidad:48, direccion:CALE 48 QUIMPO, CENTRO LA UNION EDO DE MICHALTEPEC, ITZACAMATITLAN, PUEBLA, C.P. 73720, lon-97.862303, lat:19.656074)]	25-04-2018	01-06-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITACORFIN004-2018, contratista:ITACORFIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITZACAMATITLAN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:1038.0))	1273510/proyecto_INICO, 1273510/proyecto_FIN, 1273510/proyecto_PROCESO, 1273510/proyecto_INICO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201137401	Proyecto de inversión	299,700.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Guarniciones Y Banqueta De La Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Localidad De Tottempan	Puebla	Chignahuapan	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20180667	N	0	0	0	16867	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:432.0)]	[geo:1 (cve_municipio:53, localidad:201, direccion:CALE 201, lon-98.204145, lat:19.841002)]	09-05-2018	01-08-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP-CHC-823-02/18, contratista:CONSTRUCTORA MAMARAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:432.0))	1276454/proyecto_INICO, 1276454/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201137931	Proyecto de inversión	1,798,200.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, modificado:1798200.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquisniamiento De La Calle 16 Del Septentrio Entre Calle 7 Norte Y Calle Reforma En El Barrio De Dolores, perteneciente Al Municipio De Ixcapetula, Puebla	Puebla	Ixcapetula	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180362	N	0	0	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1242.0)]	[geo:1 (cve_municipio:82, localidad:0, direccion=-, lon-98.204145, lat:19.598736)]	01-07-2018		1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	(ctotl:(tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821082932-42-2018, contratista:TERESA Leticia MACHOMERO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCAPETULA, PUEBLA, monto:1248199.0, importe_modificado:1248199.0))	(metad:(unidad_medidame tros Cuadrados, avance:1242.0))	1277044/proyecto_INICO, 1277044/proyecto_PROCESO, 1277044/proyecto_INICO,	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301142601	Proyecto de inversión	1,748,250.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748250.0, modificado:1748250.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Huatlatalauca, Pue.	Puebla	Huatlatalauca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUATLATALAUCA PUEBLA	20180745	N	0	0	6000	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio70, localidad1, direccionPRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HUATLATALAUCA PUEBLA C.P. 75380, lon: -98.055388, lat:18.679722)]	18-05-2018	01-08-2018	1,748,250.00	1,748,250.00	1,748,250.00	1,748,250.00	1,748,250.00	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoMHO/FP 2018/02, contratasCONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RADI S.A DE C.V, convocanteMUNICIPIO DE HUATLATALAUCA PUEBLA, monto:1745737.89, importe_modificado:1745737.89)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0)])	(1282228/proyecto_INICIO, 1282228/proyecto_PROCESO, 1282228/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301143458	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	Construcción De Adoquinamiento En Calle Ajijbes Entre Calle P. Díaz Norte Y Calle Chivo En La Localidad De San Bartolomé Tepetitlatelco, Municipio De Tochitpec.	Puebla	Tochitpec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHITPEC, PUEBLA	20181048	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1211.12)]	[geo1: (cve_municipio189, localidad7, direccionCALE AJIJES ENTRE CALLE P. DIAZ NORTE Y CALLE OLIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETITLATITELCO, MUNICIPIO DE TOCHITPEC, lon: 97.829166, lat:18.7975)]	26-06-2018	01-07-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoID-821189916-E1-2018, contratasMARILEN RAMIREZ JIMENEZ, convocanteMUNICIPIO DE TOCHITPEC, PUEBLA, monto:98474.75, importe_modificado:999000.0)])	([meta1: (unidad_medidaOtros, avance:1211.12)])	(1283216/proyecto_INICIO, 1283216/proyecto_PROCESO, 1283216/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301386581	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN PASO DE CORTÉS 2911	Puebla	San Pedro Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	20181349	N	0	0	600	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:2401.75, meta_modificada:2401.75)]	[geo1: (cve_municipio140, localidad1, direccionPaso de Cortes 2911, Llavitas Sta María, Barrio de Sta María Xolita, 7260 Cholula, Pue., México, lon: -98.327391, lat:19.0557486)]	25-08-2018	30-10-2018	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contrato1918479, contratasKAMAMANI REMOVA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocanteMUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:2401.75)])	(1386581/proyecto_INICIO, 1386581/proyecto_PROCESO, 1386581/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301190004	Proyecto de inversión	2,485,173.34	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485173.34, modificado:2485173.34])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JAME NUÑO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA LA LIBERTAD	Puebla	Huejotzingo		Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181340	N	0	0	200	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1003.17, meta_modificada:1003.17)]	[geo1: (cve_municipio74, localidad1, direccionHuejotzingo, Puebla, lon:19.1657946, lat:-98.4160993)]	16-07-2018	03-09-2018	2,485,173.34	2,485,173.34	2,485,173.34	2,485,173.34	2,485,173.34	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoMHO/DOF/COPFOR TANNV2018-8779, contratasOSCAR PEREZ CANTON, convocanteMUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2485173.34, importe_modificado:2485173.34)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1003.17)])	(1390204/proyecto_INICIO, 1390204/proyecto_PROCESO, 1390204/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301190005	Proyecto de inversión	2,751,650.59	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751650.59, modificado:2751650.59])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo		Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181360	N	0	0	1200	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1057.01, meta_modificada:1057.01)]	[geo1: (cve_municipio74, localidad1, direccionHuejotzingo, Puebla, lon:19.1536809, lat:-98.4215748)]	18-07-2018	05-09-2018	2,751,650.59	2,751,650.59	2,751,650.59	2,751,650.59	2,751,650.59	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoMHO/DOF/COPFOR TANNV2018-9768, contratasGRUPO CONSTRUCTOR HERMAN S. A. DE C. V., convocanteMUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2751650.59, importe_modificado:2751650.59)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1057.01)])	(1390205/proyecto_INICIO, 1390205/proyecto_PROCESO, 1390205/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301190010	Proyecto de inversión	7,406,706.88	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7406706.88, modificado:7406706.88])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO EN CALLE COMONFORT ENTRE AVENIDA QUINTERO Y TERRENO	Puebla	Huejotzingo		Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181370	N	0	0	200	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:5139.5, meta_modificada:5139.5)]	[geo1: (cve_municipio74, localidad1, direccionHuejotzingo, Puebla, lon:19.1536809, lat:-98.4215748)]	14-08-2018	12-09-2018	7,406,706.88	7,406,706.88	7,406,706.88	7,406,706.88	7,406,706.88	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoMHO/DOF/COPFOR TANNV2018-8779, contratasCONSTRUCTORA CITLU A Y M S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:7406706.88, importe_modificado:7406706.88)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:5139.5)])	(1390210/proyecto_INICIO, 1390210/proyecto_PROCESO, 1390210/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011932342	Acción	540,877.63	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540877.63, modificado:540877.63])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMAZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATILCO	Puebla	Atlixco		Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	20180740	N	0	0	250	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0)]	[geo1: (cve_municipio19, localidad1, direccionCOL. AMAZANTLA, lon: -98.434168, lat:18.908848)]	30-07-2018	26-12-2018	540,877.63	540,877.63	540,877.63	540,877.63	540,877.63	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoFOPB-2018/040, contratasARG. JUAN MANUEL JIMENEZ ALMEIDA, convocanteMUNICIPIO DE ATILCO PUEBLA, monto:540877.63, importe_modificado:540877.63)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1032.0)])	(1392342/proyecto_INICIO, 1392342/proyecto_PROCESO, 1392342/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1803011932869	Proyecto de inversión	599,400.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE HUILACAPITLA	Puebla	Huachinango		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de huachinango	18048	N	0	0	140	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:628.0)]	[geo1: (cve_municipio71, localidad14, direccionHUILACAPITLA, A, HUACHINANGO, lon:98.05134, lat:20.174698)]	07-09-2018	07-12-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoMHO/DOF/COPFOR TANNV2018-9768, contratasCARLOS ARMANDO BARBOS CUERVAS, convocanteMUNICIPIO DE HUACHINANGO, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:628.0)])	(1392869/proyecto_INICIO, 1392869/proyecto_PROCESO, 1392869/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011400005	Proyecto de inversión	348,860.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348650.0, modificado:348862.6])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CABRILLO NUEVO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Puebla	Pantepiec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181863	N	0	0	689	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0)]	[geo1: (cve_municipio111, localidad31, direccionNuevo Cabrillo, Puebla, lon: -97.938491, lat:20.52182)]	05-10-2018	03-12-2018	348,862.60	348,862.60	348,862.60	348,862.60	348,862.60	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoCAPCE-178/2018-FED-C, contratasCONSTRUCCIONES INANISOL S.A. DE C.V., convocanteCAPCE, monto:348862.6, importe_modificado:348862.6)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:510.0)])	(1400005/proyecto_INICIO, 1400005/proyecto_PROCESO, 1400005/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011401064	Proyecto de inversión	388,370.48	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388370.48, modificado:382509.9])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOCHECHAS DE SAN JERONIMO MOCHITLAN MUNICIPIO DE SAN JOSE MASHAUTLAN, PUEBLA	Puebla	San José Mashautlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT		N	0	0	0	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0)]	[geo1: (cve_municipio129, localidad2, direccionIndependencia a 5, 75970 San José Mashautlan, Pue., México, lon: -97.2874466, lat:18.2905688)]	01-08-2018	18-10-2018	382,509.90	382,509.90	382,509.90	382,509.90	382,509.90	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoOP/ADP006/SIMT-2018118, contratasAMIA GABRIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocanteGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:382509.91, importe_modificado:382509.91)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:462.0)])	(1401064/proyecto_INICIO, 1401064/proyecto_PROCESO, 1401064/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494997	Proyecto de inversión	2,990,378.63	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990378.63, modificado:2990378.63])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y TERRENO DE CULTIVO	Puebla	Huejotzingo		Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181341	N	0	0	1500	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio74, localidad1, direccionHuejotzingo, Pue., México, lon: -98.4047161, lat:19.1589453)]	01-12-2018	31-12-2018	2,990,378.63	2,990,378.63	2,990,378.63	2,990,378.63	2,990,378.63	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoMHO/DOF/COPFOR TANNV2018-8709, contratasMARTIN DE JESUS VALEIRO, convocanteMUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2990378.63, importe_modificado:2990378.63)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0)])	(1494097/proyecto_INICIO, 1494097/proyecto_PROCESO, 1494097/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494276	Proyecto de inversión	1,060,330.61	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060330.61, modificado:1060330.61])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL OFICIAL	Puebla	Huejotzingo		Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181042	N	0	0	250	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio74, localidad1, direccionSIREMA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1060330.61, importe_modificado:1060330.61)])	01-12-2018	01-12-2018	1,060,330.61	1,060,330.61	1,060,330.61	1,060,330.61	1,060,330.61	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoMHO/DOF/COPFOR TANNV2018-8707A, contratasSIREMA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocanteMUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1060330.61, importe_modificado:1060330.61)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0)])	(1494276/proyecto_INICIO, 1494276/proyecto_PROCESO, 1494276/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401496097	Proyecto de inversión	799,200.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO 1RA ETAPA EN LA CALLE PRINCIPAL CRISTÓBAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAYA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA	Puebla	Zapotitlán		Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	ayuntamiento de zapotitlan	MZP-2018-24	N	0	0	192	[meta1: (unidad_medidaMetros, meta:815.29, meta_modificada:815.29)]	[geo1: (cve_municipio209, localidad9, direccionR15-29, 2da Calle Principal Road, Puebla, México, lon: -97.4532824, lat:18.31329975)]	25-06-2018	23-08-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoMZP-2018/OP-R23-06, contratasJHES NORMA ROMAN LOPEZ, convocanteAYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:798711.27, importe_modificado:798711.27)])	([meta1: (unidad_medidaMetros, avance:815.29)])	(1496097/proyecto_INICIO, 1496097/proyecto_PROCESO, 1496097/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401497135	Proyecto de inversión	767,872.88	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767872.88, modificado:767872.88])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para elFortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 2 NORIENTE Y CALLE 12 NORIENTE, ATILCO.	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA		N	0	0	455	[meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificado:764.0)]	[geo1: (cve_municipio19, localidad1, direccionConstrucción Entre Calle 3 Norte Y Calle 12 Noriente, Atlixco, Pue., México, lon: -98.4338013, lat:18.9088488)]	14-09-2018	12-12-2018	767,872.88	767,872.88	767,872.88	767,872.88	767,872.88	([ciclo1 (tipo_obraObra, numero_contratoFOPB-2018/440, contratasARG. JUAN VAZQUEZ VALEIRO, convocanteMUNICIPIO DE ATILCO PUEBLA, monto:767872.88, importe_modificado:767872.88)])	([meta1: (unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:764.0)])	(1497315/proyecto_INICIO, 1497315/proyecto_PROCESO, 1497315/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180401500470	Proyecto de inversión	2,797,200.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797200.0, modificado:2795629.93])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	INFRAESTRUCTURA VIAL EN SANTA INES AHUATEMPAN	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Otros proyectos de inversión	Proyecto de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	20180399	N	0	0	120	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0])	(geol: [cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle Pino Suarez 127, Santiago, Santa Inés Ahuatempan, Pue., Mexico, lon:-98.026022, lat:18.41137814])	25-04-2018	23-07-2018	2,795,629.93	2,795,629.93	2,795,629.93	2,795,629.93	2,795,629.93	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:O-821147877.64-2018, contratista:TRESA LETICIA MACHORRO MUÑA convocante MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, monto:2795629.93, importe_modificado:2795629.93])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1800.0])	(1500470/proyecto_INICIO, 1500470/proyecto_PROCESO, 1500470/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401501464	Proyecto de inversión	499,500.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HOMALCO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	Puebla	Tepeztintla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA	31821	N	0	0	120	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0])	(geol: [cve_municipio:167, localidad:10, direccion:Carretera Principal, Tepeztintla, Tlaxiama de Hernandez, Pue., México, lon:-97.81340798, lat:19.953866423])	03-04-2018	02-06-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:CONTEPE2018/31821, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:400.0])	(1501464/proyecto_INICIO, 1501464/proyecto_PROCESO, 1501464/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401503497	Proyecto de inversión	249,750.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249750.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REMODELACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA JUNTA AUXILIAR DE OMTLÁN, TEPEZTINTLA, PUEBLA	Puebla	Tepeztintla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA	31823 20180677	N	0	0	200	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0])	(geol: [cve_municipio:167, localidad:9, direccion:Avda. de la Libertad, Tlaxiama de Hernandez, Pue., México, lon:-97.80975, lat:19.967086])	11-05-2018	10-07-2018	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:CONTEPE2018/31823, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA, monto:249750.0, importe_modificado:249750.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:96.0])	(1503497/proyecto_INICIO, 1503497/proyecto_PROCESO, 1503497/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1805015158320	Proyecto de inversión	9,986,840.64	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986840.64, modificado:9986840.64])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REGENERACION DEL ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUE.	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUE.	20180657	N	0	0	16867	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:946.94, meta_modificada:946.94])	(geol: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Jalisco 21A, Centro, 7300 Centro, Pue., México, lon:-98.0237857, lat:19.83570688])	19-05-2018	16-09-2018	9,986,840.64	9,986,840.64	9,986,840.64	9,986,840.64	9,986,840.64	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHC-823423/04/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE LA SIENRAJA S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:9986840.64, importe_modificado:9986840.64])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:946.94])	(1538230/proyecto_INICIO, 1538230/proyecto_PROCESO, 1538230/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501562191	Proyecto de inversión	699,300.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción de Techado en el bachillerato de El Progreso, Hueytamalco, Puebla	Puebla	Hueytamalco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	20181599	N	0	0	1150	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0])	(geol: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Hueytamalco, Pue., México, lon:-97.289566, lat:19.9401027])	16-11-2018	30-12-2018	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:DOPMHP/076/700/2018-02, contratista:GBR INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO AQUA TETUURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:HUEYTAMALCO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:624.0])	(1562191/proyecto_INICIO, 1562191/proyecto_PROCESO, 1562191/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567155	Proyecto de inversión	899,100.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:899100.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MAGDALENA ALQUAPAPAN, MUNICIPIO DE JUAN N. MENENDEZ PUEBLA	Puebla	Juan N. Méndez	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENENDEZ PUEBLA	18024	N	0	0	219	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:92, localidad:2, direccion:Juan N. Méndez, Pue., México, lon:-97.7727484, lat:18.5436828])	31-05-2018	20-08-2018	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MJNM-DOP-INV-3-1804, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RINGZONE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N. MENENDEZ, monto:899100.0, importe_modificado:899100.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1567155/proyecto_INICIO, 1567155/proyecto_PROCESO, 1567155/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567304	Proyecto de inversión	997,642.73	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997642.73, modificado:997642.73])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BACHILLER DIGITALADO, SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ALPUYECA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	Puebla	Cuatintchan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	20180664	N	0	0	125	(meta1: [unidad_medida_Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:40, localidad:9, direccion:Manuel Avila Camacho, Puebla, México, lon:-98.0814339, lat:18.8797644])	15-05-2018	16-07-2018	997,642.73	997,642.73	997,642.73	997,642.73	997,642.73	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MAC-DOP-FORT-FRANCO/2018, contratista:JOSE ANTONIO OSORIO MACCABRERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN, monto:997642.73, importe_modificado:997642.73])	(meta1: [unidad_medida_Piezas, avance:1.0])	(1567304/proyecto_INICIO, 1567304/proyecto_PROCESO, 1567304/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE1717030095900	Proyecto de inversión	632,966.40	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632966.4, modificado:632966.4])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquiramiento Entre Inspección Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Garzas, Acatlán, Puebla.	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170850	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:3, localidad:22, direccion:lon: -98.03, lat:18.378333])	17-10-2017		632,966.40	632,966.40	632,966.40	632,966.40	632,966.40	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OPMA/2017/022, contratista:CARITCOP CONTRUCCIONES LA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:632966.4, importe_modificado:632966.4])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1100032/proyecto_INICIO, 1100032/proyecto_PROCESO, 1100032/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030095902	Proyecto de inversión	1,443,781.09	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443781.09, modificado:1443781.09])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Acceso Principal Al (Iglesia) Cuadrape Anaxitlan Del Municipio De Acatlán	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20170752	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:3, localidad:22, direccion:lon: -98.03, lat:18.378333])	17-10-2017		1,443,781.09	1,443,781.09	1,443,781.09	1,443,781.09	1,443,781.09	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OPMA/2017/020, contratista:VICTOR MANUEL RUBIO ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1443781.09, importe_modificado:1443781.09])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1100034/proyecto_INICIO, 1100034/proyecto_PROCESO, 1100034/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401047334	Proyecto de inversión	1,198,800.00	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:378255.16])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquiramiento Y Guarniciones De Calle "Boulevard Zaragoza" Entre Calle De Las Flores Y Calle Independencia, Del Km 0.180 Al Km 0.175, En La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Tlaxiengo Del	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20171410	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:191, localidad:40, direccion:lon: -98.409991, lat:18.010495])	06-12-2017	01-01-2018	378,255.16	378,255.16	378,255.16	378,255.16	378,255.16	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:DIAGRD18/014/UMT-20171410, contratista:HERLINDA CATALINA MEZA MALDONADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:388071.36, importe_modificado:388071.36])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1183358/proyecto_INICIO, 1183358/proyecto_PROCESO, 1183358/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401053383	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De La Avenida Independencia En La Localidad De Ixmiquilpan, Municipio De Acatlán	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	20171107	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:3, localidad:8, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA DE ILMAMANGUL, lon: -98.241381, lat:18.0075])	29-11-2017	01-02-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OPMA/2017/025, contratista:AN CONSTRUCCIONES LA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1190068/proyecto_INICIO, 1190068/proyecto_PROCESO, 1190068/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054758	Proyecto de inversión	5,990,445.14	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990445.14, modificado:5990445.14])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Campo De Béisbol La Etapa, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171191	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1890.8])	(geol: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:lon: -97.951715, lat:19.10494])	03-10-2017		5,990,445.14	5,990,445.14	5,990,445.14	5,990,445.14	5,990,445.14	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MODSS/COFIN-20171191, contratista:JAVIER UICERO OLIVERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:5990445.14, importe_modificado:5990445.14])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1890.8])	(1191539/proyecto_INICIO, 1191539/proyecto_PROCESO, 1191539/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054771	Proyecto de inversión	599,400.00	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adquiramiento De La Privada Carranza En La Comunidad De Santa María Coatepec	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171109	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0])	(geol: [cve_municipio:142, localidad:121, direccion:lon: -97.951715, lat:19.10494])	14-11-2017		599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MODSS/COFIN-20171109, contratista:CRIVALDO FOMBAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:800.0])	(1191552/proyecto_INICIO, 1191552/proyecto_PROCESO, 1191552/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054888	Proyecto de inversión	1,515,254.02	(f1: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515254.02, modificado:1510941.76])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De La Unidad De Servicios En La Localidad De Tepeapayec	Puebla	Tlaxapalan	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171307	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:185, localidad:6, direccion:lon: -97.95111, lat:19.103333])	01-11-2017		1,510,941.76	1,510,941.76	1,510,941.76	1,510,941.76	1,510,941.76	(ctotol: [tipo_obraObra, numero_contrato:ATTP/OP/BAWO23/0417, contratista:KIM MAK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXIAPAN, PUEBLA, monto:1510941.76, importe_modificado:1510941.76])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1191715/proyecto_INICIO, 1191715/proyecto_PROCESO, 1191715/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE17170401054912	Proyecto de Inversión	816,516.74	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816516.74, modificado:816516.74})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Francisco Villa Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo II.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171668	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:953.0})	(geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:97.95111, lat:18.103333})	01-11-2017		816,516.74	816,516.74	816,516.74	816,516.74	816,516.74	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55/FORINV-20171668, contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, convocado:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:816516.74, importe_modificado:816516.74})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.0})	(1191743/proyecto_FIN, 1191743/proyecto_PROCESO, 1191743/proyecto_FIN, 1191743/proyecto_PROCESO, 1191743/proyecto_INICIO, 1191743/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054914	Proyecto de Inversión	764,828.87	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764828.87, modificado:764828.87})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo II. En La Localidad De San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171688	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:880.0})	(geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:97.95111, lat:18.103333})	01-11-2017		764,828.87	764,828.87	764,828.87	764,828.87	764,828.87	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55/FORINV-20171688, contratista:SERGIO SANCHEZ CADORRA, convocado:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:764828.87, importe_modificado:764828.87})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0})	(1191745/proyecto_INICIO, 1191745/proyecto_PROCESO, 1191745/proyecto_FIN, 1191745/proyecto_PROCESO, 1191745/proyecto_INICIO, 1191745/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054915	Proyecto de Inversión	606,994.16	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606994.16, modificado:606994.16})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 15 Sur Entre Miguel Hidalgo Y Francisco Villa	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171671	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:719.0})	(geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:97.95111, lat:18.103333})	01-11-2017		606,994.16	606,994.16	606,994.16	606,994.16	606,994.16	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55/FORINV-20171671, contratista:SERGIO SANCHEZ CADORRA, convocado:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:606994.16, importe_modificado:606994.16})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.0})	(1191746/proyecto_INICIO, 1191746/proyecto_PROCESO, 1191746/proyecto_FIN, 1191746/proyecto_PROCESO, 1191746/proyecto_INICIO, 1191746/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054930	Proyecto de Inversión	999,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle La Reforma Entre La Calle Hidalgo Y Morelos En La Comunidad De Paso Puente Santa Ana	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171103	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0})	(geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:97.95111, lat:18.103333})	15-11-2017		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOSS55/FORINV-20171103, contratista:IBRAIL XOCHECALE FLORES, convocado:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0})	(1191763/proyecto_INICIO, 1191763/proyecto_PROCESO, 1191763/proyecto_FIN, 1191763/proyecto_PROCESO, 1191763/proyecto_INICIO, 1191763/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101075936	Proyecto de Inversión	999,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Acapulco De La Calle 9 Oriente, Amozoc De Mota, Mpio De Amozoc, Puebla.	Puebla	Amozoc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180484	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1050.0})	(geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon:97.78222, lat:18.981666})	30-04-2018	01-04-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEBAM/CMDP/FOR-20180484, contratista:DESARROLLADORA TREJO S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE AMOZOC, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0})	(1213405/proyecto_INICIO, 1213405/proyecto_PROCESO, 1213405/proyecto_FIN, 1213405/proyecto_PROCESO, 1213405/proyecto_INICIO, 1213405/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076657	Proyecto de Inversión	499,500.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De Calle Jardín De Niños Entre Carretera Tetzotuc Guadalupe Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Guadalupe	Puebla	Ixtacamatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE IXTACAMATTLAN PUEBLA	20180334	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:539.0})	(geo1: {cve_municipio:83, localidad:58, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS, GUADALUPE, IXTACAMATTLAN, PUEBLA, C.P. 73720, lon:97.78546, lat:18.979455})	25-04-2018	01-06-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACOFORINV002-2018, contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE IXTACAMATTLAN PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.0})	(1214273/proyecto_INICIO, 1214273/proyecto_PROCESO, 1214273/proyecto_FIN, 1214273/proyecto_PROCESO, 1214273/proyecto_INICIO, 1214273/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076666	Proyecto de Inversión	499,500.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Al Pantón, Entre Carretera El Morador San Francisco Y El Pantón En La Localidad De Xicotlaco	Puebla	Ixtacamatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE IXTACAMATTLAN PUEBLA	20180457	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:540.0})	(geo1: {cve_municipio:83, localidad:50, direccion:CALLE AL PANTON, XICOTLACO, IXTACAMATTLAN, PUEBLA, C.P. 73720, lon:97.78546, lat:18.979455})	25-04-2018	01-06-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACOFORINV003-2018, contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE IXTACAMATTLAN PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0})	(1214291/proyecto_INICIO, 1214291/proyecto_PROCESO, 1214291/proyecto_FIN, 1214291/proyecto_PROCESO, 1214291/proyecto_INICIO, 1214291/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076667	Proyecto de Inversión	3,996,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa De La Calle Acuña A La Localidad De Atequilla Cusapazán, Del Municipio De Ixtacamatlán, Puebla	Puebla	Ixtacamatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMATTLAN PUEBLA	20180333	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3840.0})	(geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ATEQUILLA CUAPAZA, IXTACAMATTLAN, PUEBLA, C.P. 73720, lon:97.78546, lat:18.979455})	25-04-2018	01-06-2018	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTACOFORINV003-2018, contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE IXTACAMATTLAN PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0})	(1214292/proyecto_INICIO, 1214292/proyecto_PROCESO, 1214292/proyecto_FIN, 1214292/proyecto_PROCESO, 1214292/proyecto_INICIO, 1214292/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076709	Proyecto de Inversión	1,038,960.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038960.0, modificado:1038960.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Mariano Melgarejo Entre Calle Los Reyes Y Calle Cholula	Puebla	San Jerónimo Tecuampan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180302	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:967.89})	(geo1: {cve_municipio:126, localidad:5, direccion:, lon:97.78546, lat:18.979455})	30-04-2018	01-04-2018	1,038,960.00	1,038,960.00	1,038,960.00	1,038,960.00	1,038,960.00	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSST/O-821126831-E1-2018/FPP-01, contratista:ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ, convocado:H. Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuampan, Puebla, monto:1034100.87, importe_modificado:1034100.87})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:967.89})	(1214844/proyecto_INICIO, 1214844/proyecto_PROCESO, 1214844/proyecto_FIN, 1214844/proyecto_PROCESO, 1214844/proyecto_INICIO, 1214844/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076712	Proyecto de Inversión	1,314,898.89	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314898.89, modificado:1314898.89})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Hidráulico De Calle Cantantes Entre Calle 5 De Mayo Y Av. Nacional De San Rafael Tlalapan, Municipio De San Martín Texmelucan	Puebla	San Martín Texmelucan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	20180412	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:906.56})	(geo1: {cve_municipio:132, localidad:43, direccion:, lon:97.78546, lat:18.979455})	27-04-2018	01-06-2018	1,314,898.89	1,314,898.89	1,314,898.89	1,314,898.89	1,314,898.89	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HABMT/DOP-FORTA-002/18, contratista:EDIFICACIONES AMAN S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:1311295.76, importe_modificado:1314898.89})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.56})	(1214347/proyecto_INICIO, 1214347/proyecto_PROCESO, 1214347/proyecto_FIN, 1214347/proyecto_PROCESO, 1214347/proyecto_INICIO, 1214347/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076817	Proyecto de Inversión	699,300.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De Adoquinado De La Calle 2da. De Josaf Ortiz De Domínguez En Tepexyahualco, Puebla	Puebla	Tepexyahualco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180323	N	0	0	0	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	(geo1: {cve_municipio:170, localidad:5, direccion:, lon:97.78546, lat:18.979455})	30-04-2018	01-04-2018	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP-RAMO 20180323}, contratista:YAZARET ALMEZ FLORES, convocado:MUNICIPIO DE TEPEXYAHUALCO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	(1214508/proyecto_INICIO, 1214508/proyecto_PROCESO, 1214508/proyecto_FIN, 1214508/proyecto_PROCESO, 1214508/proyecto_INICIO, 1214508/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076818	Proyecto de Inversión	1,267,731.00	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267731.0, modificado:1267731.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 8 De Septiembre, Entre Las Calles Morelos Y Las Plazas, Localidad De Cala Sur, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN	20180492	N	0	0	256	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:423.0})	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE 8 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS CALLES MORELOS Y LAS PLAZAS, LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon: 97.42111, lat:19.832777})	16-04-2018	24-04-2018	1,267,731.00	1,267,731.00	1,267,731.00	1,267,731.00	1,267,731.00	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDU/PAI/1201850-3, contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO POLO, convocado:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, monto:1262202.82, importe_modificado:1267731.0})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0})	(1216269/proyecto_INICIO, 1216269/proyecto_PROCESO, 1216269/proyecto_FIN, 1216269/proyecto_PROCESO, 1216269/proyecto_INICIO, 1216269/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AFROADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	5	PUE18180201078329	Proyecto de inversión	2,697,300.00	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2697300.0, modificado 2697300.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Tomas, Localidad De Refrefo Nuevo, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE ATAMPAN	20180477	N	0	0	556	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 912.0))	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:18, direccion: CALLE LAS TOMAS, MOCHALES HERNANDEZ LOPEZ DE POTERO NUEVO, MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, lon: -97.424722, lat:19.838611))	16-04-2018	24-04-2018	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	2,697,300.00	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:OTACOFIN01701851 9, contratista MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ LOPEZ DE POTERO NUEVO, convocaante:MUNICIPIO DE AYUNTAMIENTO DE ATAMPAN, monto 2697300.0, importe_modificado 2697300.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 912.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 912.0))	2316280/proyecto_INICIO, 2316280/proyecto_FIN, 2316280/proyecto_INICIO, 2316280/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201134756	Proyecto de inversión	919,273.10	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 919273.1, modificado 919273.1)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Andador Del 0 000 Km Al 0 270 Km En La Localidad De Santa María Zolotzee Del Municipio De Itacamaxtitlan, Puebla	Puebla	Itacamaxtitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMAXTITLAN PUEBLA	20181124	N	0	0	431	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 270.0))	(geo1: (cve_municipio:83, localidad:29, direccion:SANTA MARIA ZOTITLAN EPIC, ITACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.F. 73720, lon -97.875547, lat:19.660406))	26-06-2018	01-08-2018	919,273.10	919,273.10	919,273.10	919,273.10	919,273.10	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:OTACOFIN006-2018, contratista CONSTRUCTORA TIERRON S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ITACAMAXTITLAN PUEBLA, monto 919273.1, importe_modificado 919273.1))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 270.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 270.0))	1273523/proyecto_INICIO, 1273523/proyecto_FIN, 1273523/proyecto_INICIO, 1273523/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201134784	Proyecto de inversión	2,181,191.73	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2181191.73, modificado 2181191.73)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Andador Del 0 000 Km Al 1 000 Km En La Localidad De Calpanieria Atzacamaxtitlan Del Municipio De Itacamaxtitlan, Puebla	Puebla	Itacamaxtitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITACAMAXTITLAN PUEBLA	20181144	N	0	0	1032	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1000.0))	(geo1: (cve_municipio:83, localidad:25, direccion:CALPANIERIA ATZACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.F. 73720, lon:97.995277, lat:19.655555))	26-06-2018	01-08-2018	2,181,191.73	2,181,191.73	2,181,191.73	2,181,191.73	2,181,191.73	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:OTACOFIN008-2017, contratista CONSTRUCTORA TIERRON S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ITACAMAXTITLAN PUEBLA, monto 2181191.73, importe_modificado 2181191.73))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1000.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1000.0))	1273565/proyecto_INICIO, 1273565/proyecto_FIN, 1273565/proyecto_INICIO, 1273565/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201117850	Proyecto de inversión	1,098,900.00	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1098900.0, modificado 1098900.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De La Red De Drenaje Sanitaria En El Alcántarillado De La Localidad De San Luis Del Valle	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20180676	N	0	0	305	(meta1: (unidad_medida Metros, meta 1.0, meta_modificada 475.99))	(geo1: (cve_municipio:53, localidad:41, direccion:SAN LUIS DEL VALLE, lon -98.111111, lat:19.772777))	09-05-2018	01-08-2018	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:OP CHIC 823 0218, contratista ROSENDO MARIQUEZ LEON, convocaante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto 1098900.0, importe_modificado 1098900.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 305.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 305.0))	1276040/proyecto_INICIO, 1276040/proyecto_FIN, 1276040/proyecto_INICIO, 1276040/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201117857	Proyecto de inversión	1,298,700.00	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1298700.0, modificado 999000.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Adoquín De La Calle 5 De Mayo, Col. San Pedro De la Unión Auxiliar De San Salvador Chichapa	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		P. MUNICIPAL	20180437	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1050.0))	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:0, direccion: , lat:18.587561))	01-07-2018		999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:MOAMAC09/POR TALEMIMENTO/20180437, contratista DESARROLLADORA TRES SA DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, monto 999000.0, importe_modificado 999000.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1050.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1050.0))	1276950/proyecto_INICIO, 1276950/proyecto_FIN, 1276950/proyecto_INICIO, 1276950/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201143129	Proyecto de inversión	1.00	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1.0, modificado 2497500.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Presidencia Municipal En El Municipio De Zaragoza, Puebla	Puebla	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO	20180312	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 648.2))	(geo1: (cve_municipio:21, localidad:0, direccion: , lon:97.952715, lat:19.104941))	02-07-2018		2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:OP/01811/2018, contratista XVA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocaante AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto 2497500.0, importe_modificado 2497500.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 648.21))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 648.21))	1282860/proyecto_INICIO, 1282860/proyecto_FIN, 1282860/proyecto_INICIO, 1282860/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301384119	Proyecto de inversión	2,497,500.00	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2497500.0, modificado 2497500.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERON DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar		MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	OPA/2018/019	N	0	0	200	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 830.83, meta_modificada 830.83))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:San Vicente Boqueron, Pue., México, lon: -98.035951, lat:18.277282))	06-07-2018	04-09-2018	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:OPMA/2018/019, contratista HARE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocaante MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto 2497500.0, importe_modificado 2497500.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 830.83))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 830.83))	1384119/proyecto_INICIO, 1384119/proyecto_FIN, 1384119/proyecto_INICIO, 1384119/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301386228	Proyecto de inversión	499,123.14	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 499123.14, modificado 499123.14)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ESC. PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE AHUATENO	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA	FED18/5019	N	0	0	550	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 550.0, meta_modificada 550.0))	(geo1: (cve_municipio:94, localidad:2, direccion:Ahuateno, Juan, Col 01 Libres, Pue., México, lon: -97.696589, lat:19.467511))	04-05-2018	17-06-2018	499,123.14	499,123.14	499,123.14	499,123.14	499,123.14	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:FED-004000AHU/2018, contratista JOSE AGUSTIN CRUZ MACIAS, convocaante MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto 499123.14, importe_modificado 499123.14))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 550.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 550.0))	1386228/proyecto_INICIO, 1386228/proyecto_FIN, 1386228/proyecto_INICIO, 1386228/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301386263	Proyecto de inversión	499,377.36	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 499377.36, modificado 499377.36)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA EXPLANADA EN LA CALLE 18 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE LIBRES DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA	FED18/5035	N	0	0	501	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 271.71, meta_modificada 271.71))	(geo1: (cve_municipio:94, localidad:11, direccion:Calle 18 Pie 1798, Barrio de Cuauhtemoc, 1798 Calle de Libres, Pue., México, lon: -97.6928082, lat:19.4786766))	07-06-2018	21-07-2018	499,377.36	499,377.36	499,377.36	499,377.36	499,377.36	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:FED-008PAVEA/2018, contratista JOSE AGUSTIN CRUZ MACIAS, convocaante MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto 499377.36, importe_modificado 499377.36))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 271.71))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 271.71))	1386263/proyecto_INICIO, 1386263/proyecto_FIN, 1386263/proyecto_INICIO, 1386263/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301390203	Proyecto de inversión	3,370,534.09	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3370534.09, modificado 3370534.09)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CIRCO DE MAYO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE DE LA IGLESIA	Puebla	Huizotzingo	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUIZOTZINGO	20181364	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1975.0, meta_modificada 1975.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:13, direccion:Huizotzingo, Puebla, lon: -98.4913039, lat: -98.4920247))	18-07-2018	05-09-2018	3,370,534.09	3,370,534.09	3,370,534.09	3,370,534.09	3,370,534.09	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:MAY/COPI/COPI/2018/019703, contratista OSCAR PEREZ CANTOR, convocaante MUNICIPIO DE HUIZOTZINGO, monto 3370534.09, importe_modificado 3370534.09))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1975.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1975.0))	1390203/proyecto_INICIO, 1390203/proyecto_FIN, 1390203/proyecto_INICIO, 1390203/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301391992	Proyecto de inversión	599,400.00	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 599400.0, modificado 599400.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITLA	Puebla	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	18040	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 320.0, meta_modificada 630.0))	(geo1: (cve_municipio:71, localidad:31, direccion:CALLE 18 Pie PRINCIPAL, lon: -98.00134, lat:20.174688))	07-09-2018	07-12-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:MHMO/040-2018, contratista: ANABEL CASTRO VARGAS, convocaante MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO, monto 599400.0, importe_modificado 599400.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 630.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 630.0))	1391992/proyecto_INICIO, 1391992/proyecto_FIN, 1391992/proyecto_INICIO, 1391992/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392291	Acción	2,088,139.17	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2088139.17, modificado 2088139.17)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y MAXIMO SERDAN EN ALMAZANTILLA, MUNICIPIO DE ATlixco	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	FORIN-2018/737	N	0	0	350	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1916.48, meta_modificada 1916.48))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y MAXIMO SERDAN EN ALMAZANTILLA, MUNICIPIO DE ATlixco, lon -98.434168, lat:18.908848))	13-08-2018	31-12-2018	2,088,139.17	2,088,139.17	2,088,139.17	2,088,139.17	2,088,139.17	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:OFIN 2018/077, contratista ARQ. JUAN MANUEL JIMENEZ RAMIREZ, convocaante MUNICIPIO DE ATlixco PUEBLA, monto 2088139.17, importe_modificado 2088139.17))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1916.48))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1916.48))	1392291/proyecto_INICIO, 1392291/proyecto_FIN, 1392291/proyecto_INICIO, 1392291/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392329	Proyecto de inversión	3,995,687.00	(FI: (ciclo_recurso 2018, ramo 23, modalidad L, prog_pnc135, tipo_recurso FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3995687.0, modificado 3995687.0)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION DE CALLE 1 DE MAYO	Puebla	Juan Galindo	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	20181226	N	0	0	729	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3065.79, meta_modificada 3065.79))	(geo1: (cve_municipio:91, localidad:1, direccion:JUAN GALINDO, lon: -98.002142, lat:20.212083))	18-07-2018	30-09-2018	3,995,687.00	3,995,687.00	3,995,687.00	3,995,687.00	3,995,687.00	(ttot1: (tipo_obra Obra, numero_contrato:CMPO/81201819 25-2018, contratista EDEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocaante MUNICIPIO DE JUAN GALINDO PUEBLA, monto 3995687.0, importe_modificado 3995687.0))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3065.79))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3065.79))	1392329/proyecto_INICIO, 1392329/proyecto_FIN, 1392329/proyecto_INICIO, 1392329/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301392335	Proyecto de Inversión	1,189,285.72	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189285.72, modificado:1189285.72])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA DE NECAATEPETL	Puebla	Juan Galindo	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE JUAN GALINDO		N	0	0	350	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:302.25, meta_modificada:302.25])	(geo: [cve_municipio91, localidad4, direccion:JUAN GALINDO, lon:-98.002142, lat:20.212083])	30-07-2018	30-09-2018	1,189,285.72	1,189,285.72	1,189,285.72	1,189,285.72	1,189,285.72	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CMOPDS-821091819-16-2018, contratos:ESSE, CONTRACTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN GALINDO PUEBLA, monto:1189285.72, importe_modificado:1189285.72])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:302.25)	(meta: [1392335/proyecto_INICIO, 1392335/proyecto_PROCESO, 1392335/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392420	Proyecto de inversión	299,700.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.00, modificado:299700.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DE MANANTIALES	Puebla	Huachuinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUALCHINANGO	18047	N	0	0	600	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:315.0])	(geo: [cve_municipio71, localidad1, direccion:CERADA DE MANANTIALES DE HUALCHINANGO, lon:-98.05134, lat:20.174698])	06-09-2018	06-12-2018	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:MHO/047-2018, contratos:CARLOS AMANADO BARRIOS CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:315.0)	(meta: [1392420/proyecto_INICIO, 1392420/proyecto_PROCESO, 1392420/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392881	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE AHUACATLAN	Puebla	Huachuinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUALCHINANGO	18049	N	0	0	210	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:800.0])	(geo: [cve_municipio71, localidad2, direccion:AHUACATLAN, HUALCHINANGO, lon:-98.05134, lat:20.174698])	06-09-2018	06-12-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:MHO/049-2018, contratos:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINANGO, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:800.0)	(meta: [1392881/proyecto_INICIO, 1392881/proyecto_PROCESO, 1392881/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301400203	Proyecto de Inversión	899,100.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.00, modificado:899100.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA PAZ DE LA COLONIA AHUACATLAN	Puebla	Huachuinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUALCHINANGO	18081	N	0	0	300	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:800.0])	(geo: [cve_municipio71, localidad2, direccion:AHUACATLAN, HUALCHINANGO, lon:-98.05134, lat:20.174698])	06-09-2018	06-12-2018	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:MHO/081-2018, contratos:C. ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUALCHINANGO, monto:899100.0, importe_modificado:899100.0])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:800.0)	(meta: [1400203/proyecto_INICIO, 1400203/proyecto_PROCESO, 1400203/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301400880	Proyecto de Inversión	607,266.42	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607266.42, modificado:595199.26])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO DE TLAZINTLA APANATLE EN SAN MATITO TLACOCACAO MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Puebla	San José Miahuatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SIMT	20181436	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0])	(geo: [cve_municipio129, localidad4, direccion:San JOSE MIAHUATLAN, Puebla, México, lon:-97.3267923, lat:18.2882099])	15-08-2018	18-10-2018	595,199.26	595,199.26	595,199.26	595,199.26	595,199.26	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADIF18/SIMT-20181436, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:595199.26, importe_modificado:595199.26])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:656.0)	(meta: [1400880/proyecto_INICIO, 1400880/proyecto_PROCESO, 1400880/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301401129	Proyecto de Inversión	1,198,800.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.00, modificado:1198800.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE TLAPANALOYA A OAXTLA	Puebla	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Ayuntamiento de Naupan	25672	N	0	0	500	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1086.08, meta_modificada:1086.08])	(geo: [cve_municipio300, localidad10, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-98.11621428, lat:20.24238877])	31-08-2018	14-10-2018	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:23872, contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, convocante:Naupan, Puebla, monto:1198800.0, importe_modificado:1198800.0])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1086.08)	(meta: [1401229/proyecto_INICIO, 1401229/proyecto_PROCESO, 1401229/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401493739	Proyecto de Inversión	2,421,604.97	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421604.97, modificado:2421604.97])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE PROLONGACION JUVENTINO ROSAS Y CALLE LEONA VICARIO	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181362	N	0	0	350	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio74, localidad1, direccion:Juventino Rosas 1420, Tercero, Tercer Barrio, 74160 Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.412691, lat:19.16462708])	01-12-2018	31-12-2018	2,421,604.97	2,421,604.97	2,421,604.97	2,421,604.97	2,421,604.97	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:MHP/DOF/COF/FOR-TAIVN2018-9708, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2421604.97, importe_modificado:2421604.97])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)	(meta: [1493739/proyecto_INICIO, 1493739/proyecto_PROCESO, 1493739/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401493763	Proyecto de Inversión	4,952,162.88	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952162.88, modificado:4952162.88])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADOSQUAMIENTO EN CALLE SAN JOAQUIN ENTRE CARRETERA A SAN LORENZO CHAUZITZINGO Y TERENCIS.	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181361	N	0	0	250	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio74, localidad1, direccion:Reforma 300, San Luis Coyotzingo, Pue., México, lon:-98.4827248, lat:19.2038998])	01-12-2018	31-12-2018	4,952,162.88	4,952,162.88	4,952,162.88	4,952,162.88	4,952,162.88	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:MHP/DOF/COF/FOR-TAIVN2018-9707, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACIOS URBANOS Y EDIFICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:4952162.88, importe_modificado:4952162.88])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)	(meta: [1493763/proyecto_INICIO, 1493763/proyecto_PROCESO, 1493763/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401493796	Proyecto de Inversión	5,994,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994000.0, modificado:5994000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DEL MERCADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11813	N	0	0	6850	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0])	(geo: [cve_municipio194, localidad1, direccion:Independencia a 12, Centro, 73800 Centro, Pue., México, lon:-97.66954064, lat:20.50594801])	04-07-2018	03-10-2018	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:MVC-008-11813-18, contratista:MA. DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:5994000.0, importe_modificado:5994000.0])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:525.0)	(meta: [1493796/proyecto_INICIO, 1493796/proyecto_PROCESO, 1493796/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401493816	Proyecto de Inversión	349,650.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.00, modificado:349650.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR MORELOS DE LA LOCALIDAD DE MARIA ANDREA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11822	N	0	0	2432	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0])	(geo: [cve_municipio194, localidad12, direccion:Av. Ignacio Zaragoza 3, Secc Nte, Cnel. Trío Hernández, Pue., México, lon:-97.7207867, lat:20.45538309])	14-09-2018	15-12-2018	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:MVC-016-11822-18, contratista:CONSTRUCCIONES HANOS SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:349650.0, importe_modificado:349650.0])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:360.0)	(meta: [1493816/proyecto_INICIO, 1493816/proyecto_PROCESO, 1493816/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494189	Proyecto de Inversión	392,087.52	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392087.52, modificado:392087.52])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PRIVADA SAN MARTIN ENTRE CALLE SAN MARTIN Y PREDIO	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181342	N	0	0	600	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio74, localidad1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.407163, lat:19.1588453])	31-12-2018	31-12-2018	392,087.52	392,087.52	392,087.52	392,087.52	392,087.52	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:MHP/DOF/COF/FOR-TAIVN2018-9772, contratista:MAHAN OLGUIN ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:392087.52, importe_modificado:392087.52])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0)	(meta: [1494189/proyecto_INICIO, 1494189/proyecto_PROCESO, 1494189/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494197	Proyecto de Inversión	849,150.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849150.00, modificado:849150.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE IGONACO ALLENDE, ATILQUIZAYAN, PUEBLA.	Puebla	Attequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE ATILQUIZAYAN, PUEBLA	20181643	N	0	0	150	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0])	(geo: [cve_municipio80, localidad1, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.6330091, lat:20.00971078])	16-11-2018	31-12-2018	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	849,150.00	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:MAT/2018/001, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION Y TURISTICA SIOMIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATILQUIZAYAN PUEBLA, monto:849150.0, importe_modificado:849150.0])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:608.0)	(meta: [1494197/proyecto_INICIO, 1494197/proyecto_PROCESO, 1494197/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401495205	Proyecto de Inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.00, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE AULA EN EL BACHILLERATO CON CLAVE 218B1007 DE SAN ANTONIO METZONAPAN, AYOTIXCO DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ayotxoco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTIXCO DE GUERRERO, PUEBLA	20181568	N	0	0	40	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88])	(geo: [cve_municipio25, localidad16, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.3798812, lat:20.0195032])	17-12-2018	28-02-2019	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:MAG-OBAPUB-FORTAH-201809, contratista:RUBERTO VAZQUEZ JAIMEX, convocante:MUNICIPIO DE AYOTIXCO DE GUERRERO, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:74.88)	(meta: [1495205/proyecto_INICIO, 1495205/proyecto_PROCESO, 1495205/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401496320	Proyecto de Inversión	1,996,484.13	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996484.13, modificado:1749268.24])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA TECNICA 144 EN ALTEPEXI, PUEBLA.	Puebla	Attepepi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI, PUEBLA	IO-821031837-E4-2018	N	0	0	300	(meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0])	(geo: [cve_municipio13, localidad1, direccion:Matamoros Oriente 755, Centro, 75500 Centro, Pue., México, lon:-97.29172488, lat:18.36387299])	25-09-2018	31-12-2018	1,749,268.24	1,749,268.24	1,749,268.24	1,749,268.24	1,749,268.24	([ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:IO-821031837-E4-2018, contratista:EVAN NESTOR MARQUEZ MANZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI, PUEBLA, monto:1996000.0, importe_modificado:1848338.55])	(unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:600.0)	(meta: [1496320/proyecto_INICIO, 1496320/proyecto_PROCESO, 1496320/proyecto_FIN])	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401497342	Proyecto de Inversión	4,702,660.21	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4702660.21, modificado:4702660.21])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO EN CALLE 11 SUR, ENTRE 3 FONTEYN Y AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO, EN ATILUXO, PUEBLA	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar																					

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180401500518	Proyecto de Inversión	291,080.52	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291080.52, modificado:290312.4])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE PENASADOR MEXICANO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Otros proyectos de Inversión	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	20180355	N	0	0	100	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0])	(geo1: [cve_municipio:147, localidad:1, direccion:21 de Marzo 104, Sta Inés, Santa Inés Ahuatempan, Pue., México, lon:-98.0413867, lat:18.41632539])	25-04-2018	08-06-2018	290,312.40	290,312.40	290,312.40	290,312.40	290,312.40	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:AO 821147877-41-2018, contratista:LEOPOLDO NOE TENTE COLLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN, Pue., monto:290312.4, importe_modificado:290312.4])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:270.0])	(1500518)/proyecto_NICIO, 1500518/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18040150126	Proyecto de Inversión	640,072.95	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640072.95, modificado:640072.95])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION HIDRAULICA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE YECUICULTA	Puebla	Huachuapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUACHUAPANGO	18091	N	0	0	250	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0])	(geo1: [cve_municipio:71, localidad:39, direccion:39a Calzita, Pue., México, lon:-98.0224999, lat:20.138811])	06-09-2018	06-12-2018	640,072.95	640,072.95	640,072.95	640,072.95	640,072.95	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:MCOJ01-2018, contratista:CANABEL CASTRO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUACHUAPANGO, monto:640072.95, importe_modificado:640072.95])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:900.0])	(1501826)/proyecto_NICIO, 1501826/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180501581128	Proyecto de Inversión	3,996,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ A CARRETERA FEDERAL CHIGNAHUAPAN - TLAXCO	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181166	N	0	0	16867	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:4549.96, meta_modificada:4549.96])	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:35a Calzita, Ordaz 30, Teotihuacan, 71300 Chignahuapan, Pue., México, lon:-98.0309485, lat:19.82862631])	25-07-2018	08-10-2018	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:OP-CHG-823-11/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE LA SIERRA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:4549.96])	(1558128)/proyecto_NICIO, 1558128/proyecto_FIN	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE18050158144	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE MUJERES HIDALGO Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ACOLAHUJA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181138	N	0	0	455	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0])	(geo1: [cve_municipio:53, localidad:3, direccion:Acotihuila, Pue., México, lon:-98.1527777, lat:19.7841665])	21-07-2018	09-10-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:OP-CHG-823-10/18, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS DE LA SIERRA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:724.0])	(1558144)/proyecto_NICIO, 1558144/proyecto_FIN	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501562197	Proyecto de Inversión	799,200.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ICOTITIA	Puebla	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Proyecto de Inversión Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE NAUPAN	20180505	N	0	0	1130	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0])	(geo1: [cve_municipio:100, localidad:17, direccion:Calzita, Pue., México, lon:-98.108389, lat:20.213506])	30-05-2018	28-07-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:23483, contratista:ROBERTO HERNANDEZ PEREZ, convocante:Naupan, Puebla, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:645.0])	(1562197)/proyecto_NICIO, 1562197/proyecto_FIN	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565848	Proyecto de Inversión	898,088.61	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898088.61, modificado:898088.61])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle que comunica a la Escuela Primaria de 201a	Puebla	Huaytálpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento	821077931	N	0	0	694	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0])	(geo1: [cve_municipio:77, localidad:3, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.8663081, lat:20.02706459])	17-12-2018	14-02-2019	898,088.61	898,088.61	898,088.61	898,088.61	898,088.61	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:CMOPHP/2018/0, 821077931-42, contratista:JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:898088.61, importe_modificado:898088.61])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:900.0])	(1565848)/proyecto_NICIO, 1565848/proyecto_FIN	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565947	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE CAMINO NACIONAL, COL. CENTRO	Puebla	Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Proyecto de Inversión Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	EXT04	N	0	0	320	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:2385.7, meta_modificada:2385.7])	(geo1: [cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Calz 9 Pte., Centro, 75000 Cd de Rafael Lara Grajales, Pue., México, lon:-97.8077539, lat:19.2232655])	09-05-2018	07-07-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:MRG/COP/2018-EXT04, contratista:CONCRETOS LAYLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2385.7])	(1565947)/proyecto_NICIO, 1565947/proyecto_FIN	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501565951	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES (ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. JOZACACOA) CENTRO	Puebla	Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Proyecto de Inversión Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES	EXT05	N	0	0	150	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:453.75, meta_modificada:453.75])	(geo1: [cve_municipio:117, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 28, Centro, 75000 Cd de Rafael Lara Grajales, Pue., México, lon:-97.8004117, lat:19.17185231])	14-07-2019	14-07-2019	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:MRG/COP/2018-EXT05, contratista:CONCRETOS LAYLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:453.75])	(1565951)/proyecto_NICIO, 1565951/proyecto_FIN	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE17170401053425	Proyecto de Inversión	2,065,342.12	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065342.12, modificado:2065342.12])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Arco-Techo En La Localidad De Juan R. Rojas (Ampliación) (Inspección) Del Municipio De Acatlán, Puebla	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	20171156	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:23, direccion:INPRTECABA DE LA LOCALIDAD DE JUAN R. ROJAS (AMPLIACION), lon:-98.275831, lat:17.9825])	04-01-2018	01-03-2018	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	2,065,342.12	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:OPMA/2017/027, contratista:EDIFICACIONES ALTEPFI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:2065342.12, importe_modificado:0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1190105)/proyecto_NICIO, 1190105/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054898	Proyecto de Inversión	4,162,437.16	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4162437.16, modificado:4162437.16])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 14 Poniente Entre Av. 2 De Abril Y Calle 5 De Mayo.	Puebla	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171694	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4120.0])	(geo1: [cve_municipio:142, localidad:1, direccion:lon:-97.951111, lat:19.303533])	01-11-2017		4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	4,162,437.16	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:MDSS/FOH/FIN-20171694, contratista:MELICO PEREZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:4162437.16, importe_modificado:4162437.16])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:4120.0])	(1191728)/proyecto_NICIO, 1191728/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054917	Proyecto de Inversión	799,200.00	(IFI: [ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Techo De Plaza Civica En La Esc. Sec. Tec. No. 131 Clave 2160421 En La Localidad De Santa María Coatzepec	Puebla	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171711	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0])	(geo1: [cve_municipio:142, localidad:3, direccion:lon:-97.951111, lat:19.303533])	01-11-2017		799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:MDSS/FOH/FIN-20171711, contratista:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA CERRA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:600.0])	(1191746)/proyecto_NICIO, 1191746/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180103074483	Proyecto de Inversión	2,629,570.30	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629570.3, modificado:2629570.3])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Constatación Y Regio Navarrete Entre La Calle Altendy Y La Calle Telesecuritaria En La Localidad De Becamega, San Pablo Anicano	Puebla	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	20180488	N	0	0	129	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1562.85])	(geo1: [cve_municipio:139, localidad:2, direccion:CONCEPCION CALLE CONSTITUTION Y REGIO NAVARRETE, lon:-98.172618, lat:18.152699])	30-04-2018	24-04-2018	2,629,570.30	2,629,570.30	2,629,570.30	2,629,570.30	2,629,570.30	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:MSF0904/2018, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, monto:2629072.3, importe_modificado:2629072.3])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1562.85])	(1211819)/proyecto_NICIO, 1211819/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101073931	Proyecto de Inversión	1,743,398.68	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743398.68, modificado:1743398.68])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	2da Etapa De Parque San Felipe (Techo De Cancha De Usos Múltiples Y Sanitarios)	Puebla	Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180473	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:56.0])	(geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:lon:-97.78222, lat:18.981666])	30-04-2018	01-04-2018	1,743,398.68	1,743,398.68	1,743,398.68	1,743,398.68	1,743,398.68	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:U.C.P.A.Z.-FORTALEC.D18-02, contratista:H.CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE, monto:1743398.68, importe_modificado:1743398.68])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:56.0])	(1213400)/proyecto_NICIO, 1213400/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801076500	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimento Carretera Tercera Etapa En La Localidad De Tecolotepec, En El Municipio De Coxcatlán, Puebla	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180327	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0])	(geo1: [cve_municipio:35, localidad:3, direccion:lon:-97.7646, lat:18.979945])	30-04-2018	01-04-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctotol: [tipo_obraObr, numero_contrato:CCOC/2018-20180327, contratista:ANTONIO ZACARAS MICHEL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0])	(meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1750.0])	(1214070)/proyecto_NICIO, 1214070/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	5	PUE.18180101076603	Proyecto de Inversión	799,200.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En La Cuchula De Liso Múltiples De La Comunidad De Las Amantillas, Municipio De Cuayuca De Andrade	Puebla	Cuayuca de Andrade		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180274	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:444.0])	(geoi: [cve_municipio42, localidad23, direccion:, lon:97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoMACAJO-821043865-EI-2018/FFP-01, contratista ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE 2014-2018, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:444.0])	(1214074/proyecto_PROCESO, 1214074/proyecto_FIN)	1214074/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180101076633	Proyecto de Inversión	9,990,000.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990000.0, modificado:9990000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" Santa María Coacucan - San Pablo Xoytillanquean, Del Cadenamiento S 277 A 7.520 De 2.24 Kms. En El Municipio De HuautlaHuautla, Puebla	Puebla	HuautlaHuautla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180337	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geoi: [cve_municipio70, localidad5, direccion:, lon:97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoMHOP/FP2018/01, contratista CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RADI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLAHUACA PUEBLA, monto:9987099.44, importe_modificado:9987099.44])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1214107/proyecto_PROCESO, 1214107/proyecto_FIN)	1214107/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180101076654	Proyecto de Inversión	1,248,750.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248750.0, modificado:1248750.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle 7 Norte Y Calle Reforma En El Barrio De Dolores, Perteneciente Al Municipio De Ixcacajuitla, Puebla	Puebla	Ixcacajuitla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180362	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1242.0])	(geoi: [cve_municipio82, localidad4, direccion:, lon:97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoIO-821082932-E2-2018, contratista TERESA LETICIA MACHOBRELLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXCACAJUITLA, PUEBLA, monto:1248199.0, importe_modificado:1248199.0])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1242.0])	(1214270/proyecto_PROCESO, 1214270/proyecto_FIN)	1214270/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180101076661	Proyecto de Inversión	499,500.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De Calle Centro Camino Mexcatpec-Jalisco En La Localidad De Jalisco	Puebla	Ixcamaxatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE IXCACAMAXTLAN PUEBLA	20180404	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:532.8])	(geoi: [cve_municipio83, localidad57, direccion:CALLE CENTRO JALISCO TEXAS, IXCACAMAXTLAN, PUEBLA, C.P. 71720, lon:97.78546, lat:18.979455])	25-04-2018	01-06-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoIXTACFORFIN005-2018, contratista IXTACFOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCACAMAXTLAN, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:532.8])	(1214278/proyecto_PROCESO, 1214278/proyecto_FIN)	1214278/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180101078317	Proyecto de Inversión	1,012,986.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012986.0, modificado:1012986.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Donaldo Coloso, Localidad De Tacopas, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, PUEBLA	20180487	N	0	0	153	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:338.0])	(geoi: [cve_municipio37, localidad8, direccion:CALLE PEDREGAL, LOCALIDAD DE ATEMpan, MUNICIPIO DE ATEMpan, PUEBLA, lon:97.43111, lat:19.8375])	16-04-2018	24-04-2018	1,012,986.00	1,012,986.00	1,012,986.00	1,012,986.00	1,012,986.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoDDO/OP/17201850-2, contratista YANIN HUERTA BOLAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, monto:1007380.06, importe_modificado:1012986.0])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:338.0])	(1216268/proyecto_PROCESO, 1216268/proyecto_FIN)	1216268/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180201133701	Proyecto de Inversión	2,277,720.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277720.0, modificado:2277720.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa De La Calle 8 Pedregal, Localidad De Apatayán, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, PUEBLA	20180533	N	0	0	568	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:760.0])	(geoi: [cve_municipio37, localidad8, direccion:CALLE EL PEDREGAL, LOCALIDAD DE ATEMpan, MUNICIPIO DE ATEMpan, PUEBLA, lon:97.43111, lat:19.8375])	26-04-2018	01-07-2018	2,277,720.00	2,277,720.00	2,277,720.00	2,277,720.00	2,277,720.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoDDO/OP/17201851-0, contratista YANIN HUERTA BOLAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, monto:2274899.81, importe_modificado:2277720.0])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:760.0])	(1272323/proyecto_PROCESO, 1272323/proyecto_FIN)	1272323/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180201133711	Proyecto de Inversión	1,330,668.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330668.0, modificado:1330668.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Insurgentes Entre Las Calles Benito Juárez Y Frontera, Localidad De Tanhuico, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, PUEBLA	20180597	N	0	0	1568	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1332.0])	(geoi: [cve_municipio37, localidad11, direccion:CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y FRONTERA, LOCALIDAD DE TANHUICO, MUNICIPIO DE ATEMpan, PUEBLA, lon:97.487222, lat:19.820555])	30-04-2018	01-07-2018	1,330,668.00	1,330,668.00	1,330,668.00	1,330,668.00	1,330,668.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoDDO/OP/17201851-2, contratista GRUPO CONSTRUCTORY LABORATORIO EN GEOTECNIA DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, monto:1327618.22, importe_modificado:1330668.0])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1332.0])	(1272333/proyecto_PROCESO, 1272333/proyecto_FIN)	1272333/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180201134075	Proyecto de Inversión	10,900,089.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10900089.7, modificado:10900089.7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Unidad Deportiva Y Camión Localidad De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, PUEBLA	20180690	N	0	0	6554	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1104.62])	(geoi: [cve_municipio37, localidad1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA EL CAMEN DE ATEMpan, MUNICIPIO DE ATEMpan, PUEBLA, lon:97.458055, lat:19.84111])	06-06-2018	01-09-2018	10,900,089.00	10,900,089.00	10,900,089.00	10,900,089.00	10,900,089.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoDDO/OP/17201852-7, contratista JOSÉ ALBERTO VAQUERO AVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, monto:1089511498.7, importe_modificado:10900089.7])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1104.62])	(1272749/proyecto_PROCESO, 1272749/proyecto_FIN)	1272749/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180201134099	Proyecto de Inversión	4,602,633.76	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602633.76, modificado:4602633.76])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Programa 2018 De Mejoramiento De Imagen Urbana En El Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, PUEBLA	20180653	N	0	0	6554	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3208.31])	(geoi: [cve_municipio37, localidad1, direccion:MUNICIPIO DE ATEMpan, PUEBLA, lon:97.458055, lat:19.84111])	11-05-2018	01-09-2018	4,602,633.76	4,602,633.76	4,602,633.76	4,602,633.76	4,602,633.76	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoDDO/OP/17201852-9, contratista MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, monto:4595987.84, importe_modificado:4602633.76])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:3208.31])	(1272755/proyecto_PROCESO, 1272755/proyecto_FIN)	1272755/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180201134122	Proyecto de Inversión	294,705.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294705.0, modificado:294705.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En El Preescolar Tepetitlan, Localidad De Tehuacatepec, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, PUEBLA	20180887	N	0	0	325	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:178.0])	(geoi: [cve_municipio37, localidad9, direccion:PREESCOLAR TEPEITZINTAN, LOCALIDAD DE TEHUACATEPEC, MUNICIPIO DE ATEMpan, PUEBLA, lon:97.4625, lat:19.814660])	08-06-2018	01-08-2018	294,705.00	294,705.00	294,705.00	294,705.00	294,705.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoC Y M PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, monto:293950.89, importe_modificado:294705.0])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:178.0])	(1272801/proyecto_PROCESO, 1272801/proyecto_FIN)	1272801/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180201134130	Proyecto de Inversión	674,325.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674325.0, modificado:674325.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Gral Ignacio Zaragoza Localidad De Las Delicias Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, PUEBLA	20180851	N	0	0	235	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.4])	(geoi: [cve_municipio37, localidad15, direccion:ESCUELA PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD DE LAS DELICIAS MUNICIPIO DE ATEMpan, PUEBLA, lon:97.447222, lat:19.8375])	07-06-2018	01-09-2018	674,325.00	674,325.00	674,325.00	674,325.00	674,325.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoDDO/OP/17201853-2, contratista LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, monto:671276.96, importe_modificado:674325.0])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:78.4])	(1272810/proyecto_PROCESO, 1272810/proyecto_FIN)	1272810/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180201134135	Proyecto de Inversión	2,134,863.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134863.0, modificado:2134863.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Brigada 5 De Mayo Colonia El Carmen Localidad De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, PUEBLA	20180877	N	0	0	235	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:697.56])	(geoi: [cve_municipio37, localidad1, direccion:ESCUELA PRIMARIA BRIGADA 5 DE MAYO COLONIA EL CAMEN, LOCALIDAD DE ATEMpan, MUNICIPIO DE ATEMpan, PUEBLA, lon:97.458055, lat:19.84111])	08-06-2018	01-09-2018	2,134,863.00	2,134,863.00	2,134,863.00	2,134,863.00	2,134,863.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoDDO/OP/17201853-3, contratista GRUPO CONSTRUCTORY LABORATORIO EN GEOTECNIA DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, monto:2133904.2, importe_modificado:2134863.0])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:697.56])	(1272816/proyecto_PROCESO, 1272816/proyecto_FIN)	1272816/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18180201134153	Proyecto de Inversión	999,000.00	(f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo, Entre Las Calles Las Lomas Y 1210a Diciembre, Localidad De Cala Norte Municipio De Atempan, Pue.	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, PUEBLA	20180822	N	0	0	6554	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:979.8])	(geoi: [cve_municipio37, localidad3, direccion:CALE 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES LAS LOMAS Y 1210a DICIEMBRE, LOCALIDAD DE CALA NORTE MUNICIPIO DE ATEMpan, PUE., lon:97.423055, lat:19.847777])	01-06-2018	01-08-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cttoi: [tipo_obra_obra, numero_contratoDDO/OP/17201853-7, contratista GRUPO CONSTRUCTORY LABORATORIO EN GEOTECNIA DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMpan, monto:996262.06, importe_modificado:999000.0])	(meta:1 [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:979.8])	(1272838/proyecto_PROCESO, 1272838/proyecto_FIN)	1272838/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2018	5	PUE18180201136613	Proyecto de inversión	7,626,221.15	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7626221.15, modificado:499500.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos En Tlamanaca De Hernández, Tepetzintla, Puebla	Puebla	Tepetzintla	Transportes y vialidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180391	N	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0))	(goal:1 (cve_municipio:167, localidad:18, direccion:lon:98.260145, lat:18.198756))	01-07-2018		499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TFP/2018/118 21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KARTZ, S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:400.0))	(1275599/proyecto _FIN, 1275599/proyecto _PROCESO, 1275599/proyecto _FIN, 1275599/proyecto _INICIO, 1275599/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201117736	Proyecto de inversión	10,900,089.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10900089.7, modificado:299700.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De Construcción De Andador En Tonolico, Tepetzintla, Puebla	Puebla	Tepetzintla	Urbanización	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180482	N	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:230.0))	(goal:1 (cve_municipio:167, localidad:18, direccion:lon:98.260145, lat:18.198756))	01-07-2018		299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/TFP/2018/118 22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KARTZ, S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:230.0))	(1276817/proyecto _FIN, 1276817/proyecto _PROCESO, 1276817/proyecto _FIN, 1276817/proyecto _INICIO, 1276817/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201118738	Proyecto de inversión	1,998,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:198000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado De Cancha De Uso Múltiple En La Escuela Secundaria Técnica No. 12	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Educación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	20180655	N	0	0	500	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal:1 (cve_municipio:138, localidad:1, direccion:lon:98.486388, lat:19.0757))	14-05-2018	01-07-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMR-OP-FI01/2018, contratista:LaM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0))	(1277918/proyecto _FIN, 1277918/proyecto _PROCESO, 1277918/proyecto _FIN, 1277918/proyecto _INICIO, 1277918/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801179418	Proyecto de inversión	949,050.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949050.0, modificado:949050.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE JALANCAHO DE BARRIENTOS, TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Puebla	Tepeyahualco	Transportes y vialidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	20181039	N	0	0	400	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:1014.0))	(goal:1 (cve_municipio:170, localidad:18, direccion:lon:98.486388, lat:19.0757))	11-07-2018	24-08-2018	949,050.00	949,050.00	949,050.00	949,050.00	949,050.00	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTYDOP-RAMO 21/20180109, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convoca nte:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:949050.0, importe_modificado:949050.0))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1014.0))	(1379438/proyecto _FIN, 1379438/proyecto _PROCESO, 1379438/proyecto _FIN, 1379438/proyecto _INICIO, 1379438/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1818011719662	Proyecto de inversión	599,400.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NANAHUACINO	Puebla	Tetela de Ocampo	Otros proyectos de inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	20181295	N	0	0	321	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0))	(goal:1 (cve_municipio:172, localidad:56, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:97.8490229, lat:19.8106973))	03-08-2018	18-09-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1939007, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLES S.A DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:550.0))	(1379662/proyecto _FIN, 1379662/proyecto _PROCESO, 1379662/proyecto _FIN, 1379662/proyecto _INICIO, 1379662/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1818011719675	Proyecto de inversión	648,119.48	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648119.48, modificado:649350.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA	Puebla	Zapotitlan	Otros proyectos de inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	ayuntamiento de zapotitlan	MZP-2018-18	S	193	158	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0))	(goal:1 (cve_municipio:209, localidad:18, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:97.4723383, lat:18.2167864))	02-09-2018	30-06-2018	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	649,350.00	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-2018-OP-R23-02, contratista:ARTE Y TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA SA DE CV, convoca nte:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, monto:648119.48, importe_modificado:648119.48))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:560.0))	(1379675/proyecto _FIN, 1379675/proyecto _PROCESO, 1379675/proyecto _FIN, 1379675/proyecto _INICIO, 1379675/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801184090	Proyecto de inversión	1,542,904.07	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542904.07, modificado:1542904.07))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE F. MUÑO MARTINEZ ENTRE BARRENA Y CALLE AGUILES SERDAN, EN SAN PEDRO CLAYUCA	Puebla	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	20180800	N	0	0	1147	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.39, meta_modificada:880.39))	(goal:1 (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avila Serran 105, San Pedro, 78817 San Pedro Cuayuca, Pue, México, lon:98.1787086, lat:18.48497152), goal:1 (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Aquiles Serran 105, San Pedro, 78817 San Pedro Cuayuca, Pue, México, lon:98.1784923, lat:18.48497152))	21-06-2018	09-08-2018	1,542,904.07	1,542,904.07	1,542,904.07	1,542,904.07	1,542,904.07	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOA-COF-E10-2018-FPFI8108, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE 2014-2018, monto:1542904.07, importe_modificado:1542904.07))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:880.39))	(1384090/proyecto _FIN, 1384090/proyecto _PROCESO, 1384090/proyecto _FIN, 1384090/proyecto _INICIO, 1384090/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801186359	Proyecto de inversión	1,606,165.83	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606165.83, modificado:1606165.83))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN AV. DE LOS DOCTORES ENTRE AV. CHILAC Y FRANCISCO MARTINEZ (PRIMERA ETAPA)	Puebla	Atlixpelt	Otros proyectos de inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXPILT, PUEBLA		N	0	0	850	(meta:1 (unidad_medida:Kilomet ro cuadrado, meta:1628.37, meta_modificada:1628.37))	(goal:1 (cve_municipio:13, localidad:13, direccion:Chila Sur 104 Hidalgo, 79590 Hidalgo, Pue, México, lon:97.90615497, lat:18.36478481))	19-06-2018	31-08-2018	1,606,165.83	1,606,165.83	1,606,165.83	1,606,165.83	1,606,165.83	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ID-821018837-E2-2018, contratista:LIN ANGEL LEONARDA MARTINEZ, convoca nte:MUNICIPIO DE ATLIXPILT, PUEBLA, monto:1606165.83, importe_modificado:1606165.83))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1628.37))	(1385339/proyecto _FIN, 1385339/proyecto _PROCESO, 1385339/proyecto _FIN, 1385339/proyecto _INICIO, 1385339/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801186275	Proyecto de inversión	3,996,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE COL DE ABAIL Y VICENTE SUAREZ, PUEBLA	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XV5-R33-2018-037	N	0	0	210	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2292.77, meta_modificada:2292.77))	(goal:1 (cve_municipio:202, localidad:10, direccion:Zoteacpan, Pue, México, lon:97.6141328, lat:19.93241221))	20-06-2018	18-09-2018	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:XOCHITLAN-2018-001, contratista:ALEJANDRO AMADOR SARMENTO, convoca nte:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:2292.77))	(1386275/proyecto _FIN, 1386275/proyecto _PROCESO, 1386275/proyecto _FIN, 1386275/proyecto _INICIO, 1386275/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801186347	Proyecto de inversión	599,400.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHADO EN LA COL. AGUA MIZQUITZ DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	Zapotitlan	Otros Proyectos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	MZP-2018-23	N	0	0	135	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.00, meta_modificada:360.00))	(goal:1 (cve_municipio:209, localidad:21, direccion:Calle las Minas 10, los Reyes Metzontla, Pue, México, lon:97.4876976, lat:18.22757872))	20-06-2018	18-08-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-2018-OP-R23-05, contratista:INES NORMA ROMAN LOPEZ, convoca nte:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, monto:598481.1, importe_modificado:598481.1))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:360.00))	(1386847/proyecto _FIN, 1386847/proyecto _PROCESO, 1386847/proyecto _FIN, 1386847/proyecto _INICIO, 1386847/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801187318	Proyecto de inversión	6,993,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6993000.0, modificado:6993000.0))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A SAN MIGUEL (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	Tetatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	TEOTLACAL	20180632	N	0	0	458	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0))	(goal:1 (cve_municipio:160, localidad:5, direccion:Teotatlaco, Pue, México, lon:98.7783551, lat:18.4690479))	06-06-2018	26-08-2018	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ID-821160920-E1-2018, contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, convoca nte:MUNICIPIO DE TEOITLACAL, PUEBLA, monto:6993000.0, importe_modificado:6993000.0))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:5100.0))	(1387318/proyecto _FIN, 1387318/proyecto _PROCESO, 1387318/proyecto _FIN, 1387318/proyecto _INICIO, 1387318/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801190020	Proyecto de inversión	2,990,378.63	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990378.63, modificado:2990378.63))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE COL DE ABAIL Y TERMINOS DE CULTIVO	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181341	N	0	0	300	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0))	(goal:1 (cve_municipio:74, localidad:24, direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1589964, lat:18.4956201))	16-07-2018	03-09-2018	2,990,378.63	2,990,378.63	2,990,378.63	2,990,378.63	2,990,378.63	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/DOF/CP/CFOR-TANV/2018-9769, contratista:CONSTRUCTORES OJTU A Y M S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2990378.63, importe_modificado:2990378.63))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1700.0))	(1390020/proyecto _FIN, 1390020/proyecto _PROCESO, 1390020/proyecto _FIN, 1390020/proyecto _INICIO, 1390020/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801190029	Proyecto de inversión	29,970,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29977, modificado:2.9977))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PANCOAC	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20180840	N	0	0	3000	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19360.66, meta_modificada:19360.66))	(goal:1 (cve_municipio:74, localidad:18, direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1495451, lat:18.44245311))	08-06-2018	21-08-2018	29,970,000.00	29,970,000.00	29,970,000.00	29,970,000.00	29,970,000.00	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/DOF/CP/CFOR-TANV/2018-97670, contratista:CONSTRUCTORES OJTU A Y M S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2.9977, importe_modificado:2.9977))	(meta:1 (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:19360.66))	(1390020/proyecto _FIN, 1390020/proyecto _PROCESO, 1390020/proyecto _FIN, 1390020/proyecto _INICIO, 1390020/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181801192919	Acción	643,709.24	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:I, prog_pne:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643709.24, modificado:643709.24))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LERECTIO NACIONAL ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y M OCHO EN SANTA MONICA, ATlixco	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	20181441	N	0	0	350	(meta:1 (unidad_medida:Kilomet ro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:73.5))	(goal:1 (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COJ. SANTA MONICA, lon:98.434168, lat:18.900848))	14-09-2018	12-12-2018	643,709.24	643,709.24	643,709.24	643,709.24	643,709.24	(t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF/FIN-2018-1441, contratista:ARLA JUAN VAQUERIZ VALEADO, convoca nte:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:643709.24, importe_modificado:643709.24))	(meta:1 (unidad_medida:Kilometros Cuadrados, avance:73.5))	(1392919/proyecto _FIN, 1392919/proyecto _PROCESO, 1392919/proyecto _FIN, 1392919/proyecto _INICIO, 1392919/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301393226	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:1497885.31})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	RED DE DRENAJE DE LOMAS COATEPEC	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181350	N	0	0	1520	(meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: {ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Taln, San Francisco Totihuacan, Puebla, Pue., México, lon:-98.18541672, lat:18.9534571})	13-08-2018	21-10-2018	1,497,885.31	1,497,885.31	1,497,885.31	1,497,885.31	1,497,885.31	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:SOAAP/FOFIN-2018-04-CP, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1497885.31, importe_modificado:1497885.31})	(meta1: [unidad_medidaOtros, avance:1.0])	(1393226/proyecto_INICIO, 1393226/proyecto_PROCESO, 1393226/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301393269	Proyecto de Inversión	499,500.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:497193.49})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	RED DE DRENAJE DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CATARINA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181335	N	0	0	80	(meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: {ve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Nombre (1) - Libanillo, México, lon:-98.18418476, lat:18.96204911})	13-08-2018	21-10-2018	497,193.49	497,193.49	497,193.49	497,193.49	497,193.49	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:SOAAP/FOFIN-2018-06-CP, contratista:CONVEL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:497193.49, importe_modificado:497193.49})	(meta1: [unidad_medidaOtros, avance:1.0])	(1393269/proyecto_INICIO, 1393269/proyecto_PROCESO, 1393269/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301401214	Proyecto de Inversión	799,200.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUATRO CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE TENEXTITLA	Puebla	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Ayuntamiento de Naupan	25667	N	0	0	500	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificado:645.0])	(geo1: {ve_municipio:100, localidad:9, direccion:María P. Martínez 1, Segunda Secc, Naupan, Pue., México, lon:-98.10968041, lat:20.22846608})	30-05-2018	28-07-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:25667, convocante:ROBERTO HERNANDEZ PEREZ, convocante:Naupan, Puebla, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0})	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:645.0])	(1401214/proyecto_INICIO, 1401214/proyecto_PROCESO, 1401214/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301401219	Proyecto de Inversión	1,948,050.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948050.0, modificado:1948050.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE COPIA	Puebla	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Ayuntamiento de Naupan	25612	N	0	0	100	(meta1: [unidad_medidaOtros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: {ve_municipio:100, localidad:2, direccion:María P. Martínez 1, Segunda Secc, Naupan, Pue., México, lon:-98.10969849, lat:20.22843571})	18-09-2018	14-10-2018	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	1,948,050.00	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:25612, convocante:CABRERA GONZALEZ BONILLA, convocante:Naupan, Puebla, monto:1948050.0, importe_modificado:1948050.0})	(meta1: [unidad_medidaOtros, avance:1.0])	(1401219/proyecto_INICIO, 1401219/proyecto_PROCESO, 1401219/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494124	Proyecto de Inversión	3,199,701.10	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199701.1, modificado:3199701.1})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REYES ENTRE CALLE EL CARMEN Y LOS REYES	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181343	N	0	0	500	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: {ve_municipio:74, localidad:1, direccion:Av. De Los Reyes, Segundo Barrio, Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.4154428, lat:19.1419965})	01-12-2018	31-12-2018	3,199,701.10	3,199,701.10	3,199,701.10	3,199,701.10	3,199,701.10	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:MHH/DOF/COP/FOFIN-2018-07-701, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:3199701.1, importe_modificado:3199701.1})	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1494124/proyecto_INICIO, 1494124/proyecto_PROCESO, 1494124/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494473	Proyecto de Inversión	2,797,200.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797200.0, modificado:2797200.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y ALUMBRADO PUBLICO SOLAR DE LA CALLE PRINCIPAL EN AYOYOTEC DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ayoteco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOYOTEC DE GUERRERO, PUEBLA	20181566	N	0	0	3500	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1654.0, meta_modificada:1654.0])	(geo1: {ve_municipio:25, localidad:1, direccion:Central Benito Juárez 1, Centro, Pue., México, lon:-97.4103237, lat:20.0701998})	29-10-2018	28-02-2019	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:MAG-C88APUB-FOFIN-2018-08, convocante:IGNACIO VILLA RUANO, convocante:MUNICIPIO DE AYOYOTEC DE GUERRERO, PUEBLA, monto:2797200.0, importe_modificado:2797200.0})	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1654.0])	(1494473/proyecto_INICIO, 1494473/proyecto_PROCESO, 1494473/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401497788	Proyecto de Inversión	2,496,718.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496718.0, modificado:2496718.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE TIATZALA, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC (IERA, ETAPA)	Puebla	Zinacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	ayuntamiento de zinacatepec	20180726	N	0	0	500	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:695.01, meta_modificada:695.01])	(geo1: {ve_municipio:214, localidad:1, direccion:Juan Escutia 411, Sexta Secc, 75960 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.4205959, lat:18.12963644})	11-09-2018	19-12-2018	2,496,718.00	2,496,718.00	2,496,718.00	2,496,718.00	2,496,718.00	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:IC-821214975-64-2018, contratista:CONSYMATX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA, monto:2496718.0, importe_modificado:2496718.0})	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:695.01])	(1497788/proyecto_INICIO, 1497788/proyecto_PROCESO, 1497788/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401497792	Proyecto de Inversión	678,710.87	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678710.87, modificado:57836.55})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REMEDIACION DE MODELO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BRAULIO RODRIGUEZ C.T. 210PR281 EN COLONIA CABERNA, MUNICIPIO DE ATUCCO.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATUCCO, PUEBLA	FOFIN-20181458	N	0	0	150	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:374.52, meta_modificada:374.52])	(geo1: {ve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera, Atlixco, Pue., México, lon:-98.4409559, lat:18.9225018})	14-09-2018	12-12-2018	578,636.55	578,636.55	578,636.55	578,636.55	578,636.55	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:FOFIN-20181458, contratista:EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATUCCO PUEBLA, monto:578636.55, importe_modificado:578636.55})	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:374.52])	(1497792/proyecto_INICIO, 1497792/proyecto_PROCESO, 1497792/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401497885	Proyecto de Inversión	346,607.19	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346607.19, modificado:346607.19})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE INFONAVIT EN EL MUNICIPIO DE ATUCCO	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATUCCO, PUEBLA	FOFIN-20181460	N	0	0	550	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:187.21, meta_modificada:187.21])	(geo1: {ve_municipio:19, localidad:1, direccion:Construccion 6, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.4338013, lat:18.9088488})	19-09-2018	17-12-2018	346,607.19	346,607.19	346,607.19	346,607.19	346,607.19	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:FOFIN-20181460, contratista:EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATUCCO, PUEBLA, monto:346607.19, importe_modificado:346607.19})	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:187.21])	(1497885/proyecto_INICIO, 1497885/proyecto_PROCESO, 1497885/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401500622	Proyecto de Inversión	1,569,463.67	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569463.67, modificado:1568359.01})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MONDIZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 6 DE JUNIO ENTRE CALLE NARCISO MONDIZA Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	20180430	N	0	0	150	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1447.0, meta_modificada:1447.0])	(geo1: {ve_municipio:147, localidad:1, direccion:Carle 20 de Noviembre 9, San Antonio Tierra Caliente, Santa Inés Ahuatempan, Pue., México, lon:-98.02433881, lat:18.41504278})	15-01-2019	15-01-2019	1,568,359.01	1,568,359.01	1,568,359.01	1,568,359.01	1,568,359.01	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:IC-821147877-63-2018, contratista:TERESA LETICIA MACOBRIO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE., monto:1568359.01, importe_modificado:1568359.01})	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1447.0])	(1500622/proyecto_INICIO, 1500622/proyecto_PROCESO, 1500622/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180501558090	Proyecto de Inversión	499,500.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO ADOLITA Y PEREON EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CORRAL BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181368	N	0	0	1099	(meta1: [unidad_medidaMetros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0])	(geo1: {ve_municipio:53, localidad:13, direccion:San José Corral Blanco, Puebla, México, lon:-98.1763009, lat:19.9061323})	28-07-2018	06-10-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHG-823-16/18, contratista:ROSENDO MARQUEZ LICONA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0})	(meta1: [unidad_medidaMetros cúbicos, avance:30.0])	(1558090/proyecto_INICIO, 1558090/proyecto_PROCESO, 1558090/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558186	Proyecto de Inversión	2,497,500.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE AULAS Y DIRECCION CON ANEXO SANITARIO EN EL PREESCOLAR LORZENZO RIVERA GUINDO C.C.T. 21DJN2207	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181045	N	0	0	19608	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:277.14, meta_modificada:277.14])	(geo1: {ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Chignahuapan Pue., México, lon:-98.9312084, lat:19.8383768})	23-06-2018	21-09-2018	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:OP-CHG-823-06/18, contratista:COMERCIAZMART S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2497500.0, importe_modificado:2497500.0})	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:277.14])	(1558186/proyecto_INICIO, 1558186/proyecto_PROCESO, 1558186/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558266	Proyecto de Inversión	2,297,700.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297700.0, modificado:2297700.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CON CCT 21AD0480B, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181783	N	0	0	2984	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:800.01, meta_modificada:800.01])	(geo1: {ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Roosevelt, Toltampam, Chignahuapan, Pue., México, lon:-98.0368043, lat:19.8279189})	28-11-2018	26-02-2019	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	(ctot1: {tipo_obraObra, numero_contrato:CDAP-CHG833-83/2018, contratista:CONSTRUCTORA MAMIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2297700.0, importe_modificado:2297700.0})	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:800.01])	(1558266/proyecto_INICIO, 1558266/proyecto_PROCESO, 1558266/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501559209	Acción	899,100.00	(ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_preg:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:899100.0})	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CHAPA, MUNICIPIO DE ELOXCHITLAN, PUEBLA	Puebla	Eloxochitlán	Asistencia Social	Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE ELOXCHITLAN, PUEBLA	20180750	N	0																

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180501567697	Proyecto de inversión	499,500.00	(fti:[ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TATITLAN	Puebla	Ocoatepec		Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	20180542	N	0	0	250	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:448.5, meta_modificada:448.5])	(geol: [cve_municipio105, localidad9, direccion:lanamed Road, Puebla, México, lon:-97.6585067, lat:19.53512057])	12-04-2018	11-06-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:CDP-009-FPIF-2018-20180542, contratista:JUN ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOATEPEC, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:448.5])	(1567697/proyecto_PROCESO, 1567697/proyecto_INICIO, 1567697/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567723	Proyecto de inversión	2,997,000.00	(fti:[ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REHABILITACION Y ALAMBRADO PUBLICO DE LA VENDA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	Puebla	Zaragoza		Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA		N	0	0	876	(meta1: [unidad_medidaMetros lineales, meta:998.0, meta_modificada:998.0])	(geol: [cve_municipio211, localidad3, direccion:Manuel Ávila Camacho, Las Trancas, Pue., México, lon:-97.776682, lat:19.72976567])	22-06-2018	20-09-2018	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:DOF/01822/2018, contratista:URBANAIZADORA BRIO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros lineales, avance:998.0])	(1567723/proyecto_PROCESO, 1567723/proyecto_INICIO, 1567723/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE17170401053473	Proyecto de inversión	287,712.00	(fti:[ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287712.0, modificado:287712.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Muro De Contención En Localidad Pao El Huixtla, Acatlán, Puebla	Puebla	Acatlán		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN	20171214	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio3, localidad138, direccion:LOCALIDAD PZOZ EL HUIZACHE, lon:-98.138313, lat:18.209722])	30-11-2017	01-02-2018	287,712.00	287,712.00	287,712.00	287,712.00	287,712.00	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:OPMAA/2017/016, contratista:ARQUITECTURA DE MORELOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:287712.0, importe_modificado:287712.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1190156/proyecto_PROCESO, 1190156/proyecto_INICIO, 1190156/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054760	Proyecto de inversión	1,448,201.35	(fti:[ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448201.35, modificado:1448201.35])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Ávila Camacho Y Privada Hidalgo Entre Piv. Ávila Camacho Y Calle Hidalgo, En La Localidad De Santa María Ocoatepec, Del Municipio De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171142	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.000.0])	(geol: [cve_municipio142, localidad131, direccion: , lon:-97.92715, lat:19.10494])	03-10-2017		1,448,201.35	1,448,201.35	1,448,201.35	1,448,201.35	1,448,201.35	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS55/FORHINV-20171142, contratista:SERGIO SANCHEZ CAROBA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1448201.35, importe_modificado:1448201.35])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:2182.0])	(1191541/proyecto_PROCESO, 1191541/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054899	Proyecto de inversión	3,474,918.28	(fti:[ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474918.28, modificado:3474918.28])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pista De Tartán En Deportivo Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171674	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3000.0])	(geol: [cve_municipio142, localidad1, direccion: , lon:-97.95111, lat:19.103133])	01-11-2017		3,474,918.28	3,474,918.28	3,474,918.28	3,474,918.28	3,474,918.28	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS55/FORHINV-20171674, contratista:MELICO PEREZ BALAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:3474918.28, importe_modificado:3474918.28])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:3000.0])	(1191729/proyecto_PROCESO, 1191729/proyecto_INICIO, 1191729/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054903	Proyecto de inversión	1,584,571.72	(fti:[ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584571.72, modificado:1584571.72])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Laboratorio De Campos En Bacterias "El Kahlo" C.C.T. 216h04916, En La Localidad De Santa María Ocoatepec, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171675	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:149.0])	(geol: [cve_municipio142, localidad131, direccion: , lon:-97.95111, lat:19.103133])	01-11-2017		1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	1,584,571.72	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS55/FORHINV-2017675, contratista:OSVALDO POBRAS RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1584571.72, importe_modificado:1584571.72])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:149.0])	(1191733/proyecto_PROCESO, 1191733/proyecto_INICIO, 1191733/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054908	Proyecto de inversión	449,500.00	(fti:[ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:1037401.61])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Modulo Sanitario En Cal: San Salvador C.C.T. 216p06271, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171697	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0])	(geol: [cve_municipio142, localidad1, direccion: , lon:-97.95111, lat:19.103133])	01-11-2017		1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS55/FORHINV-2017697, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZARES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:120.0])	(1191788/proyecto_PROCESO, 1191788/proyecto_INICIO, 1191788/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054911	Proyecto de inversión	834,221.16	(fti:[ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834221.16, modificado:834221.16])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Juan Pablo El Entre Las Calles Francisco Villa Y Miguel Hidalgo, En La Localidad De San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171672	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:943.0])	(geol: [cve_municipio142, localidad1, direccion: , lon:-97.95111, lat:19.103133])	01-11-2017		834,221.16	834,221.16	834,221.16	834,221.16	834,221.16	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS55/FORHINV-20171672, contratista:JCOTES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:834221.16, importe_modificado:834221.16])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:943.0])	(1191742/proyecto_PROCESO, 1191742/proyecto_INICIO, 1191742/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054913	Proyecto de inversión	789,231.94	(fti:[ciclo_recurso2017, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789231.94, modificado:789231.94])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Primero De Mayo Entre Las Calles 15 Sur Y Juan Pablo El, En La Localidad De San Salvador El Seco.	Puebla	San Salvador el Seco		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20171659	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:892.1])	(geol: [cve_municipio142, localidad1, direccion: , lon:-97.95111, lat:19.103133])	01-11-2017		789,231.94	789,231.94	789,231.94	789,231.94	789,231.94	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS55/FORHINV-20171659, contratista:JCOTES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:789231.94, importe_modificado:789231.94])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:892.1])	(1191744/proyecto_PROCESO, 1191744/proyecto_INICIO, 1191744/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101075966	Proyecto de inversión	2,788,209.00	(fti:[ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788209.0, modificado:2788209.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Escuela Y Techado De La Unidad Telesecundaria Ignacio José De Alende Y Unag 3 En La Localidad De Attequizayan, Estado De Puebla	Puebla	Attequizayan		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180410	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1013.2])	(geol: [cve_municipio80, localidad1, direccion:Attequizaya n,Puebla,México, lon:-97.62923, lat:20.012966])	30-04-2018	01-04-2018	2,788,209.00	2,788,209.00	2,788,209.00	2,788,209.00	2,788,209.00	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:ATJ/2018/006, contratista:LA MAISON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATTEQUIZAYAN, PUEBLA, monto:2788209.0, importe_modificado:2788209.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1013.25])	(1213442/proyecto_PROCESO, 1213442/proyecto_INICIO, 1213442/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301075623	Proyecto de inversión	799,200.00	(fti:[ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción Del Parque Central De La Comunidad De Cantrepec	Puebla	Zacatlán		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	20180463	N	0	0	2364	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0])	(geol: [cve_municipio208, localidad7, direccion: , lon:-98.064666, lat:20.046466])	01-05-2018	24-04-2018	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:comz/2018/0463, contratista:constructora marmas sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:800.0])	(1214218/proyecto_PROCESO, 1214218/proyecto_INICIO, 1214218/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301075651	Proyecto de inversión	999,000.00	(fti:[ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 7 Sur Entre Avenida 3 Poniente Y Urbanismo Acatlán En La Localidad De San Juan Icaquiquita, Puebla	Puebla	Icaquiquita		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180414	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:972.0])	(geol: [cve_municipio82, localidad7, direccion: , lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:ID-81082912-E1-2018, contratista:JOSE DAVID MACABORO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ICAQUIQUITA, PUEBLA, monto:998437.4, importe_modificado:998437.4])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:972.0])	(1214267/proyecto_PROCESO, 1214267/proyecto_INICIO, 1214267/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101075653	Proyecto de inversión	1,398,600.00	(fti:[ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_presi135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1398600.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Ayuntamiento Entre Calle 8 Norte Sur Y Carretera A Santa Cecilia Clavijero, Perteneciente Al Municipio De Icaquiquita, Puebla	Puebla	Icaquiquita		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180384	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1170.0])	(geol: [cve_municipio82, localidad7, direccion: , lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	(ctotol:[tipo_obraObra, numero_contrato:ID-81082912-E3-2018, contratista:LEOPOLDO NOE TENTE COLLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ICAQUIQUITA, PUEBLA, monto:1398031.6, importe_modificado:1398031.6])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1170.0])	(1214269/proyecto_PROCESO, 1214269/proyecto_INICIO, 1214269/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	5	PUE.18.1802.01.076714	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Hidráulico De Calle Victor Puebla Entre Calle Loma De San Antonio Y Boulevard Las Cárdenas Reyes En La Colonia La Margarita, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	20180411	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:656.44])	(geo: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALE VECOR PUEBLA ENTRE CALLE LOMAS DE SAN ANTONIO Y BOULEVARD LAS CORDOBA REYES EN LA COLONIA LA MARGARITA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, lon:-97.78546, lat:18.979455])	14-05-2018	01-06-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:IASMT-DOF-FORTA-003/18, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:996016.96, importe_modificado:999000.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.44])	(1214348)/proyecto_INICIO, 1214348)/proyecto_PROCESO, 1214348)/proyecto_FIN, 1214348)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.076736	Proyecto de Inversión	291,030.52	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291030.52, modificado:291030.52])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo Entre Calle Pensador Mexicano Y Privada Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Inés Ahuatempan (Primera Etapa)	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20180355	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:147, localidad:3, direccion:lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	291,030.52	291,030.52	291,030.52	291,030.52	291,030.52	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-821147877-1-2018, contratista:LEOPOLDO NOE TENITTE COLLIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATAMPAN, PUE., monto:290312.4, importe_modificado:290312.4])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1214374)/proyecto_INICIO, 1214374)/proyecto_PROCESO, 1214374)/proyecto_FIN, 1214374)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.076807	Proyecto de Inversión	499,500.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles El Sur, Chicomepec, Tepetzintla, Puebla	Puebla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	31820.20180390	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:418.5])	(geo: [cve_municipio:167, localidad:3, direccion:lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-TEPE-2018-0318-26, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAROTZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.5])	(1214483)/proyecto_INICIO, 1214483)/proyecto_PROCESO, 1214483)/proyecto_FIN, 1214483)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.076824	Proyecto de Inversión	1,048,950.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048950.0, modificado:1048950.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De Adoquinamiento De La 3 Oriente De La Localidad De El Fuerte De La Unión, Tepeyahualco, Puebla	Puebla	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20180322	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:170, localidad:3, direccion:lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	1,048,950.00	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-TEPE-2018-0318-26, contratista:ANGELICA AVILA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:1048950.0, importe_modificado:1048950.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1214528)/proyecto_INICIO, 1214528)/proyecto_PROCESO, 1214528)/proyecto_FIN, 1214528)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.076853	Proyecto de Inversión	1,241,660.10	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241660.1, modificado:1241660.1])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Con Clave 21dp7r15e De La Localidad De Zaragoza De La Luz	Puebla	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20180290	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:319.5])	(geo: [cve_municipio:191, localidad:7, direccion:lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	1,241,660.10	1,241,660.10	1,241,660.10	1,241,660.10	1,241,660.10	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-TUL-191/823/029/2018, contratista:TOMAS SANCHEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TULCINGO DE VALLE, monto:1241660.1, importe_modificado:1241660.1])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.5])	(1214599)/proyecto_INICIO, 1214599)/proyecto_PROCESO, 1214599)/proyecto_FIN, 1214599)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.076861	Proyecto de Inversión	998,998.96	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998998.96, modificado:998998.96])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento En Calles: Calle Centenario Entre Calle Zaragoza Y Calle Miguel Negrete, Y Diagonal Benito Juárez Entre Calle Fox y Moderno Y Calle Benito Juárez En La Localidad De Yehualtepec	Puebla	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO	20180422	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:218.9])	(geo: [cve_municipio:205, localidad:35, direccion:lon:-97.78546, lat:18.979455])	30-04-2018	01-04-2018	998,998.96	998,998.96	998,998.96	998,998.96	998,998.96	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYTHA-2018-0318-FIN-021, contratista:MARCELA SERRANO BERNALDIZ, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:998998.96, importe_modificado:998998.96])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.9])	(1214612)/proyecto_INICIO, 1214612)/proyecto_PROCESO, 1214612)/proyecto_FIN, 1214612)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.078314	Proyecto de Inversión	1,378,620.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378620.0, modificado:1378620.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles El Sur, Escuelas Con La Calle 3 Oriente, Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE ATAMPAN	20180486	N	0	0	235	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.0])	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAILES 8 SUR ESCUAS CON LA CALLE 3 ORIENTE, LOCALIDAD DE ATAMPAN, MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, lon:-97.458025, lat:19.84111])	16-04-2018	24-04-2018	1,378,620.00	1,378,620.00	1,378,620.00	1,378,620.00	1,378,620.00	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO-09/017201850-1, contratista:JOSE ALONDO MARCELO POLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, monto:1378620.0, importe_modificado:1378620.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0])	(1216265)/proyecto_INICIO, 1216265)/proyecto_PROCESO, 1216265)/proyecto_FIN, 1216265)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.078324	Proyecto de Inversión	1,969,029.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969029.0, modificado:1969029.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución Entre Las Calles 2 Oriente Y Vicente Guerrero, Localidad De Animazco, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE ATAMPAN	20180476	N	0	0	421	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:663.0])	(geo: [cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES 2 ORIENTE Y VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE ANIMAZCO, MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, lon:-97.447222, lat:19.841222])	16-04-2018	24-04-2018	1,969,029.00	1,969,029.00	1,969,029.00	1,969,029.00	1,969,029.00	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO-09/017201851-6, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, monto:1969029.0, importe_modificado:1969029.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0])	(1216275)/proyecto_INICIO, 1216275)/proyecto_PROCESO, 1216275)/proyecto_FIN, 1216275)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.133579	Proyecto de Inversión	1,198,800.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Octavio Paz, Entre Las Calles Manuel Ávila Camacho Y Emiliano Zapata, Localidad De Tacapan, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, PUEBLA.	20180528	N	0	0	2586	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:399.0])	(geo: [cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALE OCTAVIO PAZ, ENTRE LAS CALLES MANUEL AVILA CAMACHO Y EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE TACAPAN, MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, lon:-97.43111, lat:19.8379])	26-04-2018	01-07-2018	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO-09/017201850-8, contratista:YANN HUERTA SOLARDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, monto:1199396.8, importe_modificado:1198800.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0])	(1272198)/proyecto_INICIO, 1272198)/proyecto_PROCESO, 1272198)/proyecto_FIN, 1272198)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.133778	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida D De Mayo, Entre Las Calles 2 Y 3 Sur, Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN	20180543	N	0	0	586	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:503.2])	(geo: [cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALE OCTAVIO PAZ, ENTRE LAS CALLES 2 Y 3 SUR, LOCALIDAD DE ATAMPAN, MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, lon:-97.45805, lat:19.84111])	24-04-2018	01-07-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO-09/017201853-4, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, monto:1993188.94, importe_modificado:1998000.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.2])	(1272416)/proyecto_INICIO, 1272416)/proyecto_PROCESO, 1272416)/proyecto_FIN, 1272416)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.134062	Proyecto de Inversión	4,621,374.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621374.0, modificado:4621374.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Primaria Primero De Enero Localidad De Atempan Municipio De Atempan Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN PUEBLA	20180546	N	0	0	2356	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:9130.9])	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO LOCALIDAD DE ATAMPAN MUNICIPIO DE ATAMPAN PUEBLA, lon:-97.45805, lat:19.84111])	24-04-2018	01-08-2018	4,621,374.00	4,621,374.00	4,621,374.00	4,621,374.00	4,621,374.00	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO-09/017201852-6, contratista:CONSTRUCCIONES TIZ CON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN, monto:4614812.5, importe_modificado:4621374.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9130.9])	(1272733)/proyecto_INICIO, 1272733)/proyecto_PROCESO, 1272733)/proyecto_FIN, 1272733)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.134082	Proyecto de Inversión	6,993,000.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6993000.0, modificado:6993000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Programa 2018 De Sustitución De Alumbrado Público En El Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO ATAMPAN	20180586	N	0	0	6554	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:435.0])	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ATAMPAN PUEBLA, lon:-97.45805, lat:19.84111])	01-06-2018	01-08-2018	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO-09/017201852-01/2018, contratista:PIETRES TIZ CON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO, monto:6987795.88, importe_modificado:6993000.0])	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:435.0])	(1272757)/proyecto_INICIO, 1272757)/proyecto_PROCESO, 1272757)/proyecto_FIN, 1272757)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE.18.1802.01.140039	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pue:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 5 Oriente Entre Las Calles Reforma Y Benito Juárez En La Localidad De La Purísima De Hidalgo, Pue.	Puebla	Tecamachalco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar		H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20180627	N	0	0	58	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0])	(geo: [cve_municipio:154, localidad:11, direccion:CALE 5 ORIENTE ENTRE LAS CALLES REFORMA Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE HIDALGO, lon:-97.794722, lat:18.829446])	01-06-2018	01-07-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	([ttotal: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC-FORTATIN-01/2018, contratista:PIETRES TIZ CON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	(1279887)/proyecto_INICIO, 1279887)/proyecto_PROCESO, 1279887)/proyecto_FIN, 1279887)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	5	PUE18180201143115	Proyecto de Inversión	1.00	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE Panteon Municipal En El Municipio De Ocotupeque Puebla	Puebla	Ocotupeque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO	20180335	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:2914.3]) (geo1: [cve_municipio105, localidad9, direccion: lon:97.957215, lat:19.10494])	02-07-2018		1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMOP/DOF-180335, contratasASESORIA, SUPERVISION Y OBRAS, S. DE S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTPEPEC, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance1.0])	128246/proyecto_INICIO, 128246/proyecto_FIN, 128246/proyecto_INICIO, 128246/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301379188	Proyecto de Inversión	976,124.68	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto976124.68, modificado:976124.68])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EXPLANADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS ANGELES (EXHANGIENDA DE COSTILLAS) EN EL MUNICIPIO DE TIAPANALÁ	Puebla	Tipanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TIAPANALA, PUEBLA	20180641	N	0	0	0	483	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0]) (geo1: [cve_municipio185, localidad9, direccion:lon:98.53895187, lat:18.6843113]) (geo2: [cve_municipio185, localidad0, direccion:lon:98.5398103, lat:18.6824311])	17-04-2018	25-07-2018	976,124.68	976,124.68	976,124.68	976,124.68	976,124.68	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMTF/OPRAMO23/180, contratasMCM DESARROLLOS URBANOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TIAPANALA, PUEBLA, monto976124.68, importe_modificado:976124.68])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance448.0])	1379188/proyecto_INICIO, 1379188/proyecto_FIN, 1379188/proyecto_INICIO, 1379188/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301379408	Proyecto de Inversión	1,998,000.00	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE OMETEPETL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Tetela de Ocampo	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	20181229	N	0	0	0	1263	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1220.5, meta_modificada:1220.5]) (geo1: [cve_municipio172, localidad11, direccion:lon:97.235698, lat:19.8376673])	01-08-2018	14-09-2018	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contrato1939059, contratasCONSTRUCCION PROYECTOS Y URBANIZACION S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1220.5])	1379408/proyecto_INICIO, 1379408/proyecto_FIN, 1379408/proyecto_INICIO, 1379408/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301385104	Proyecto de Inversión	499,500.00	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499489.84])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA EL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS	Puebla	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA	FED1851034	N	0	0	0	1861	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:242.96, meta_modificada:242.96]) (geo1: [cve_municipio94, localidad28, direccion:lon:97.6842061, lat:19.4382056])	07-06-2018	21-07-2018	499,489.84	499,489.84	499,489.84	499,489.84	499,489.84	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoFED-005GRADACAR/2018, contratasJOSE AGUSTIN CRUZ MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:499489.84, importe_modificado:499489.84])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:242.96])	1385104/proyecto_INICIO, 1385104/proyecto_FIN, 1385104/proyecto_INICIO, 1385104/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301385483	Proyecto de Inversión	3,199,701.10	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199701.1, modificado:3199701.1])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE LOS REYES ENTRE CALLE EL CARMEN Y LOS REYES	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181343	N	0	0	0	600	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:2558.45, meta_modificada:2558.45]) (geo1: [cve_municipio74, localidad29, direccion:lon:19.2048903, lat:98.3747382])	16-07-2018	05-09-2018	3,199,701.10	3,199,701.10	3,199,701.10	3,199,701.10	3,199,701.10	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMHP/DOF/COF/ORTAHV2018-07705, contratasCOPURUSA FABERG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:3199701.1, importe_modificado:3199701.1])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:2558.45])	1385483/proyecto_INICIO, 1385483/proyecto_FIN, 1385483/proyecto_INICIO, 1385483/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301386276	Proyecto de Inversión	399,600.00	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:392629.62])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Contrucción de cancha deportiva en la comunidad de Mamahueta	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	18009	N	0	0	0	450	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:200.0]) (geo1: [cve_municipio109, localidad10, direccion:lon:98.1236609, lat:20.26155297])	18-06-2018	30-09-2018	392,629.62	392,629.62	392,629.62	392,629.62	392,629.62	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMPP/AD/FORTALEC-60032018, contratasConstrucciones y Mantenimiento de Canchas Deportivas, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA, monto:392629.62, importe_modificado:392629.62])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:200.0])	1386276/proyecto_INICIO, 1386276/proyecto_FIN, 1386276/proyecto_INICIO, 1386276/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301386289	Proyecto de Inversión	799,200.00	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:795817.85])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ATLANTONGO	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	18011	N	0	0	0	450	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:667.2, meta_modificada:840.0]) (geo1: [cve_municipio109, localidad8, direccion:lon:98.1799526, lat:20.2630283])	18-06-2018	30-09-2018	795,817.85	795,817.85	795,817.85	795,817.85	795,817.85	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMPP/AD/FORTALEC-60032018, contratasConstrucciones y Mantenimiento de Caminos, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA, monto:795817.85, importe_modificado:795817.85])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:840.0])	1386289/proyecto_INICIO, 1386289/proyecto_FIN, 1386289/proyecto_INICIO, 1386289/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301387326	Proyecto de Inversión	999,000.00	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DEL PROGRESO PERTENEYENTE AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPEPATLÁN	Puebla	San Felipe Tepatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPEPATLÁN, PUEBLA	20180526	N	0	0	0	200	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:817.04, meta_modificada:817.04]) (geo1: [cve_municipio123, localidad8, direccion:lon:97.7800611, lat:20.12518358])	25-06-2018	22-09-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMPT/2018/016, contratasINGEL VILLABU CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPEPATLAN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:817.04])	1387326/proyecto_INICIO, 1387326/proyecto_FIN, 1387326/proyecto_INICIO, 1387326/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301387868	Proyecto de Inversión	1,255,325.42	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255325.42, modificado:1255325.42])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES COL. BENITO JUÁREZ	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE AMOZOC	20180748	N	0	0	0	12000	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:294.25, meta_modificada:189.6]) (geo1: [cve_municipio15, localidad1, direccion:lon:98.0437894, lat:19.043829])	25-05-2018	22-08-2018	1,255,325.42	1,255,325.42	1,255,325.42	1,255,325.42	1,255,325.42	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoM5AM/CMOP/ORTALEC/2018/074, contratasDESARROLLADORA TRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTTA, monto:1255325.42, importe_modificado:1255325.42])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:189.6])	1387868/proyecto_INICIO, 1387868/proyecto_FIN, 1387868/proyecto_INICIO, 1387868/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301389000	Proyecto de Inversión	899,100.00	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:897176.46])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BRAULIO RODRIGUEZ CON CLAVE 21-096320 MUNICIPIO DE ATECAL PUEBLA	Puebla	Atecal	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATECAL	20180619	N	0	0	0	200	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:213.66, meta_modificada:213.66]) (geo1: [cve_municipio18, localidad1, direccion:lon:97.7330071, lat:18.3902504])	20-06-2018	29-09-2018	897,176.46	897,176.46	897,176.46	897,176.46	897,176.46	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoIO-821058879-E3-2018, contratasSISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATECAL, monto:897176.46, importe_modificado:897176.46])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:213.66])	1389000/proyecto_INICIO, 1389000/proyecto_FIN, 1389000/proyecto_INICIO, 1389000/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301389063	Proyecto de Inversión	499,500.00	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AYOTOC DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	Ayoteco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOC DE GUERRERO, PUEBLA	20181565	N	0	0	0	550	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0]) (geo1: [cve_municipio25, localidad1, direccion:lon:97.4133502, lat:20.06991907])	16-10-2018	29-12-2018	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMAG-GBAPUBI-FORTAHN-2018/010, contratasCAMELIA ROSAS LIAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOC DE GUERRERO, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:394.0])	1389063/proyecto_INICIO, 1389063/proyecto_FIN, 1389063/proyecto_INICIO, 1389063/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301390020	Proyecto de Inversión	2,997,000.00	(ft1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_pres135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181087	N	0	0	0	120	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:487.45, meta_modificada:487.45]) (geo1: [cve_municipio74, localidad1, direccion:lon:19.1136809, lat:98.4219748])	25-06-2018	23-08-2018	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	(ctto1: [tipo_obraObra, numero_contratoMHP/DOF/COF/ORTAHV2018-07673, contratasEDIFICACIONES AXAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0])	(meta1: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:487.45])	1390022/proyecto_INICIO, 1390022/proyecto_FIN, 1390022/proyecto_INICIO, 1390022/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180301390206	Proyecto de inversión	1,198,800.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESPANADA DE LA ESCUELA "CENTRO DE EDUCACION PRIMARIA CON CLAVE: 21EP161207"	Puebia	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181043	N	0	0	500	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:601.6, meta_modificada:601.6]) (geo: [cve_municipio74, localidad18, direccion:Huejotzingo, Puebia, lon:19.153809, lat:-98.4219748])	09-07-2018	22-08-2018	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:MHP/DOF/COF/FOR TANNV2018-97671, contratista:CONYRS S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1198800.0, importe_modificado:1198800.0])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:601.6])	(1390206/proyecto_INICIO, 1390206/proyecto_FIN, 1390206/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301390207	Proyecto de inversión	1,060,330.61	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060330.61, modificado:1060330.61]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060330.61, modificado:1060330.61])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL OFICIAL BALMEACACHI C.T.T. 21BKH930IK, HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebia	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181042	N	0	0	200	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28]) (geo: [cve_municipio74, localidad18, direccion:Huejotzingo, Puebia, lon:19.153809, lat:-98.4219748])	07-08-2018	05-09-2018	1,060,330.61	1,060,330.61	1,060,330.61	1,060,330.61	1,060,330.61	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:MHP/DOF/COF/FOR TANNV2018-97671, contratista:SHENGA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1060330.61, importe_modificado:1060330.61])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:137.28])	(1390207/proyecto_INICIO, 1390207/proyecto_FIN, 1390207/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301390208	Proyecto de inversión	4,952,162.88	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952162.88, modificado:4952162.88]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952162.88, modificado:4952162.88])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE SAN JOAQUIN ENTRE CARRETERA A SAN LORENZO CHAUTZINGO Y TERRENOZ	Puebia	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181361	N	0	0	1200	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0]) (geo: [cve_municipio74, localidad18, direccion:Huejotzingo, Puebia, lon:19.154858, lat:-98.4219748])	18-07-2018	05-09-2018	4,952,162.88	4,952,162.88	4,952,162.88	4,952,162.88	4,952,162.88	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:MHP/DOF/COF/FOR TANNV2018-97671, contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACIOS URBANOS Y EDIFICIOS S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:4952162.88, importe_modificado:4952162.88])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:2448.0])	(1390208/proyecto_INICIO, 1390208/proyecto_FIN, 1390208/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301392502	Acción	690,673.84	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690673.84, modificado:690673.84]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690673.84, modificado:690673.84])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y TAYON Y CALLE PUENTE COLORADO, SANTO DOMINGO ATOTEMPAL, EN SAN FELIX HIDALGO, ATLICO	Puebia	Atlisco	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA		N	0	0	350	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:485.1]) (geo: [cve_municipio19, localidad85, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE SANTO DOMINGO ATOTEMPAL, ATLICO, lon:98.434168, lat:18.908848])	05-09-2018	31-12-2018	690,673.84	690,673.84	690,673.84	690,673.84	690,673.84	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:FORN20180743, contratista:C. ESCOBAR GARCIA ALCALA, convocaante:MUNICIPIO DE ATLICO PUEBLA, monto:690673.84, importe_modificado:690673.84])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:485.1])	(1392502/proyecto_INICIO, 1392502/proyecto_PROCESO, 1392502/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301392992	Acción	678,710.87	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678710.87, modificado:678710.87]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678710.87, modificado:678710.87])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y REMODELACION DE BIODIGA EN JARDEN DE NIÑOS PRADO EL LEON, ATLICO, PUEBLA	Puebia	Atlisco	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATLICO, PUEBLA		N	0	0	50	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:118.36, meta_modificada:118.36]) (geo: [cve_municipio19, localidad216, direccion:COL. EL LEON, lon:98.434168, lat:18.908848])	14-09-2018	12-12-2018	678,710.87	678,710.87	678,710.87	678,710.87	678,710.87	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:FORN20181448, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE ATLICO PUEBLA, monto:678710.87, importe_modificado:678710.87])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:118.36])	(1392992/proyecto_INICIO, 1392992/proyecto_PROCESO, 1392992/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301393275	Proyecto de inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 13 SUR ENTRE CALLES 13 Y 17 PORTER, COL. TEPERIC	Puebia	Amozoc	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar		MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	20180513	N	0	0	190	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1226.12, meta_modificada:1226.12]) (geo: [cve_municipio15, localidad1, direccion:Cañe 13 Sur 702, Los Cuernos de Amozoc, Pue., México, lon:-98.052668, lat:19.0402348])	28-05-2018	26-06-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:MOMAM/COF/FOR TALECMI/20180513, contratista:JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocaante:AMAMOD01881, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1226.12])	(1393275/proyecto_INICIO, 1393275/proyecto_PROCESO, 1393275/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401493726	Proyecto de inversión	1,198,800.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESPANADA DE LA ESCUELA	Puebia	Huejotzingo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181043	N	0	0	146	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio74, localidad1, direccion:la Joya, 74160 Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.398549, lat:19.1673378])	01-12-2018	31-12-2018	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:MHP/DOF/COF/FOR TANNV2018-97671, contratista:CONYRS S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1198800.0, importe_modificado:1198800.0])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1493726/proyecto_INICIO, 1493726/proyecto_PROCESO, 1493726/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494155	Proyecto de inversión	2,485,173.34	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485173.34, modificado:2485173.34]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485173.34, modificado:2485173.34])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JAIME NUNO ENTRE AVENIDA INACIO ZARAGOZA Y AVENIDA LIBERTAD	Puebia	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181340	N	0	0	500	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio74, localidad1, direccion:Huejotzingo, Pue., México, lon:-98.4047161, lat:19.1589433])	01-12-2018	31-12-2018	2,485,173.34	2,485,173.34	2,485,173.34	2,485,173.34	2,485,173.34	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:MHP/DOF/COF/FOR TANNV2018-97708, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, convocaante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2485173.34, importe_modificado:2485173.34])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0])	(1494155/proyecto_INICIO, 1494155/proyecto_PROCESO, 1494155/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494431	Proyecto de inversión	1,166,239.29	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166239.29, modificado:1166239.29]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166239.29, modificado:1166239.29])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA JARDEN DE NIÑOS EDUARDO DE AMOS	Puebia	Atlixhuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATIXHUACAN		N	0	0	100	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0]) (geo: [cve_municipio74, localidad22, direccion:San Juan Tejuapa, Pue., México, lon:-98.5393059, lat:18.8320491])	07-05-2018	06-08-2018	1,166,239.29	1,166,239.29	1,166,239.29	1,166,239.29	1,166,239.29	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:COFPA-HS-MAA-R33-2018069, contratista:IBAN OLGUIN PEREZ CANTOR, convocaante:MUNICIPIO DE ATIXHUACAN, monto:1166239.29, importe_modificado:1166239.29])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:350.0])	(1494431/proyecto_INICIO, 1494431/proyecto_PROCESO, 1494431/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494443	Proyecto de inversión	1,252,080.32	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252080.32, modificado:1252080.32]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252080.32, modificado:1252080.32])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE BACHILLERATO ABRAHAM SANCHEZ LOPEZ	Puebia	Atlixhuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar		MUNICIPIO DE ATIXHUACAN		N	0	0	100	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0]) (geo: [cve_municipio22, localidad4, direccion:San Juan Tejuapa, Pue., México, lon:-98.5393059, lat:18.8320491])	10-05-2018	09-06-2018	1,252,080.32	1,252,080.32	1,252,080.32	1,252,080.32	1,252,080.32	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:COFPA-HS-MAA-R33-2018069, contratista:IBAN OLGUIN ARELLANO, convocaante:MUNICIPIO DE ATIXHUACAN, monto:1252080.32, importe_modificado:1252080.32])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:350.0])	(1494443/proyecto_INICIO, 1494443/proyecto_PROCESO, 1494443/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494847	Proyecto de inversión	249,750.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249750.0]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249750.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	REMODELACIÓN DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES DE LA JUNTA AUXILIAR DE OMITLAN	Puebia	Tepeztinta	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE TEPEZTINTA, PUEBLA	31823_20180677	N	0	0	100	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0]) (geo: [cve_municipio167, localidad4, direccion:Camino a Cuadras, Puebia, México, lon:-97.9389737, lat:19.0026973])	11-05-2018	10-07-2018	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	(cctot: [tipo_obraOvra, numero_contrato:CONTEPA2018/318 21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KARITZ S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE TEPEZTINTA, PUEBLA, monto:249750.0, importe_modificado:249750.0])	(meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:96.0])	(1498497/proyecto_INICIO, 1498497/proyecto_PROCESO, 1498497/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401501769	Proyecto de inversión	975,657.00	(IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975657.0, modificado:975657.0]) (IFI: [ciclo_recurso2018_ramo23_modalidadU, prog_gres135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975657.0, modificado:975657.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINDA VISTA EN TENANGO DE LAS FLORES	Puebia	Huachuclnango	Proyecto de inversión de infra																						

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180501558693	Acción	999,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL VALLE DE CHALKOMULA LOCALIDAD PAPALOAPAN, ENEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN	Puebla	Eloxoehitlan			Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA	20180746	N	0	0	808	(meta: [unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio:61, localidad:14, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-96.8449916, lat:18.46723506])	02-07-2018	30-08-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MFP-LIC-30-2018, contratista:ANDREA GONZALEZ MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medida:Litro, avance:1.0])	(1158693/proyecto_NICO, 1558693/proyecto_FIN, 1558693/proyecto_NICO, 1558693/proyecto_FIN, 1558693/proyecto_NICO, 1558700/proyecto_NICO, 1558700/proyecto_NICO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501558700	Acción	999,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL VALLE DE CHALKOMULA LOCALIDAD PAPALOAPAN, ENEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN	Puebla	Eloxoehitlan			Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA		N	0	0	150	(meta: [unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio:61, localidad:7, direccion:Unamed Road, Veracruz, México, lon:-96.93509817, lat:18.33687738])	02-07-2018	30-08-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MFP-LIC-30-2018, contratista:ANDREA GONZALEZ MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medida:Litro, avance:1.0])	(1558700/proyecto_NICO, 1558700/proyecto_NICO, 1558700/proyecto_NICO, 1558700/proyecto_NICO, 1558700/proyecto_NICO, 1558700/proyecto_NICO, 1558700/proyecto_NICO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501560628	Proyecto de Inversión	799,200.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN ACATENO, PUEBLA	Puebla	Acateño			Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	municipio de acateno	20181541	N	0	0	1154	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0])	(geol: [ve_municipio:2, localidad:1, direccion:Maximino Avila Camacho 152, Centro, Pue., México, lon:-97.20565796, lat:20.12944472])	26-11-2018	28-02-2019	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OBRA2018PUB12, contratista:ANNE CONSTRUCCIONES ROA Y RODRIGUEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO, monto:799200.0, importe_modificado:799200.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.0])	(1560628/proyecto_NICO, 1560628/proyecto_FIN, 1560628/proyecto_NICO, 1560628/proyecto_NICO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501560630	Proyecto de Inversión	1,298,700.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1298700.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO CON CELIDAS SOLARES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA DOS AGUAS, ACATENO, PUEBLA	Puebla	Acateño			Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACATENO	20181595	N	0	0	1154	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0])	(geol: [ve_municipio:2, localidad:18, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.23484039, lat:20.14049481])	26-11-2018	28-02-2019	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:OBRA2018PUB13, contratista:ANER CONSTRUCCÓN Y GESTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO, monto:1098000.0, importe_modificado:1098000.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0])	(1560630/proyecto_NICO, 1560630/proyecto_FIN, 1560630/proyecto_NICO, 1560630/proyecto_NICO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501562192	Proyecto de Inversión	1,398,600.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1398600.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera etapa de la construcción de Salones de usos múltiples en Hueytamalco, Puebla	Puebla	Hueytamalco			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	20181597	N	0	0	1169	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0])	(geol: [ve_municipio:76, localidad:1, direccion:Unamed Road, Pue, México, lon:-97.395962, lat:19.9402027])	16-11-2018	30-12-2018	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:DOFHHF/076/700/2018-01, contratista:G&B INFRAESTRUCTURA DE ARREGLADO URBANO ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:HUEYTAMALCO, monto:1398600.0, importe_modificado:1398600.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0])	(1562192/proyecto_NICO, 1562192/proyecto_FIN, 1562192/proyecto_NICO, 1562192/proyecto_NICO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567146	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ZAMARRILA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ	Puebla	Juan N. Méndez			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	18023	N	0	0	219	(meta: [unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio:92, localidad:6, direccion:Unamed Rd, Méndez, Pue, México, lon:-97.7272484, lat:18.5436258])	10-04-2018	30-06-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MANN-COP-INV-18023, contratista:DULCE DAMIANA ROSALES GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medida:Litro, avance:1.0])	(1567146/proyecto_FIN, 1567146/proyecto_NICO, 1567146/proyecto_NICO, 1567146/proyecto_NICO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567440	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. A SUR DEL KM. 0+00 AL 0+240 KM. EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA	Puebla	Quecholac			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	20180960	N	0	0	240	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0])	(geol: [ve_municipio:115, localidad:9, direccion:Carla 8 Sur 916, San Juan, 73470 San Juan, Pue., México, lon:-97.6369986, lat:18.89274583])	25-07-2018	22-09-2018	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MOP-LP-FORTA20BONO2018, contratista:MARLETH RAMIREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0])	(1567440/proyecto_NICO, 1567440/proyecto_NICO, 1567440/proyecto_NICO, 1567440/proyecto_NICO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE17170401049103	Proyecto de Inversión	2,027,733.74	(IFI: [ciclo_recursos2017, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027733.74, modificado:2027733.74])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techumbre En La Escuela Indig. Ignacio Aldama Con C.C.T. 21dgr0902/ De La Loc. De Tepequeque, Municipio De Zoquitlan, Puebla	Puebla	Zoquitlán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	20171200	N	0	0	60	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0])	(geol: [ve_municipio:217, localidad:444, direccion:Unamed EN CARRETERA AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE OAXACA LA ATURDA DE DESVIACION TERQUEQUEA TOMAR DESVIACION DERECHA SOBRE PAVIMENTO DE ASFALTO CONTINUAR POR 1 KM LA ESCUELA SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO, lon:-96.915125, lat:18.484113])	28-11-2017	01-03-2018	2,027,733.74	2,027,733.74	2,027,733.74	2,027,733.74	2,027,733.74	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MFP-A3-E05-2017 FEDERAL, contratista:URBANIZACION EN OBRA CIVIL FENSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:20321.18, importe_modificado:2027733.74])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0])	(1185281/proyecto_NICO, 1185281/proyecto_NICO, 1185281/proyecto_NICO, 1185281/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054761	Proyecto de Inversión	1,475,222.30	(IFI: [ciclo_recursos2017, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475222.3, modificado:1475222.3])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Zaragoza Y Umito, En La Localidad De Santa Maria Coatquep, En El Municipio De San Salvador El Seco, Del Estado De Puebla	Puebla	San Salvador el Seco			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO	20171147	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14, meta_modificada:2279.0])	(geol: [ve_municipio:142, localidad:3, direccion:, lon:-97.95715, lat:19.10494])	15-11-2017		1,475,222.30	1,475,222.30	1,475,222.30	1,475,222.30	1,475,222.30	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS5/FORHINV-2017147, contratista:SERGIO SANCHEZ CABALLERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1475222.3, importe_modificado:1475222.3])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2279.0])	(1191542/proyecto_NICO, 1191542/proyecto_NICO, 1191542/proyecto_NICO, 1191542/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054879	Proyecto de Inversión	1,293,505.20	(IFI: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293505.2, modificado:1290589.76])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Techado En Escuela Primaria Federal "Emiliano Zapata" C.C.T. 21dgr0964, Colonia El Carmen	Puebla	Tehuacán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO	20171288-17122	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio:156, localidad:190, direccion:, lon:-97.95111, lat:19.103333])	01-11-2017		1,290,589.76	1,290,589.76	1,290,589.76	1,290,589.76	1,290,589.76	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:HAMT-COP-FORH-1001-2017, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1290589.76, importe_modificado:1290589.76])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1191708/proyecto_FIN, 1191708/proyecto_NICO, 1191708/proyecto_NICO, 1191708/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054900	Proyecto de Inversión	2,222,957.81	(IFI: [ciclo_recursos2017, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222957.81, modificado:2222957.81])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Guadalupe Y Camino A Barroso, En La Localidad De San Salvador El Seco	Puebla	San Salvador el Seco			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO	20171655	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2483.0])	(geol: [ve_municipio:142, localidad:3, direccion:, lon:-97.95111, lat:19.103333])	01-11-2017		2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	2,222,957.81	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS5/FORHINV-2017165, contratista:OBAL XDCHICALÉ LIDRES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:2222957.81, importe_modificado:2222957.81])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2483.0])	(1191730/proyecto_NICO, 1191730/proyecto_NICO, 1191730/proyecto_NICO, 1191730/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054907	Proyecto de Inversión	1,037,401.61	(IFI: [ciclo_recursos2017, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037401.61, modificado:1037401.61])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Modulo Sanitario En Previsor Jaime Sabido C.C.T. 21dgr1218, En La Localidad De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	San Salvador el Seco			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO	20171665	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [ve_municipio:142, localidad:3, direccion:, lon:-97.95111, lat:19.103333])	01-11-2017		1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS5/FORHINV-2017166, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZARES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1191737/proyecto_NICO, 1191737/proyecto_NICO, 1191737/proyecto_NICO, 1191737/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401054910	Proyecto de Inversión	1,037,401.61	(IFI: [ciclo_recursos2017, ramo23, modalidadU, prog_prgs135, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037401.61, modificado:1037401.61])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria El Pensador Mexicano C.C.T. 21dgr0979, En La Localidad De Paso Puente Santa Ana Del Municipio De San Salvador El Seco, Puebla	Puebla	San Salvador el Seco			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO	20171660	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0])	(geol: [ve_municipio:142, localidad:3, direccion:, lon:-97.95111, lat:19.103333])	01-11-2017		1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	1,037,401.61	(cttol: [tipo_obraObra, numero_contrato:MOSS5/FORHINV-2017660, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BALTAZARES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:1037401.61, importe_modificado:1037401.61])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0])	(1191741/proyecto_NICO, 1191741/proyecto_NICO, 1191741/proyecto_NICO, 1191741/proyecto_NICO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	PORLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	5	PUE18180101076964	Proyecto de inversión	3,205,791.00	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3205791.0, modificado:3205791.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Segunda Etapa Del Pavimento De La Calle Al Pantón En La Localidad De Ignacio Almeyda, En El Municipio De Atlixtepecayán	Puebla	Atlixtepecayán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180287	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12062.5)]	[geo1: (municipio:80, localidad:3, direccion:CARRETERA ATLIQUILTEPECAYANA Puebla,México, lon:-97.62893, lat:20.022966)]	30-04-2018	01-04-2018	3,205,791.00	3,205,791.00	3,205,791.00	3,205,791.00	3,205,791.00	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:CATI/2018/008, contratista:CONSTRICCIONES MEBEL,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIQUILTEPECAYAN, monto:3205791.0, importe_modificado:3205791.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.50)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.50)]	([1213440]/proyecto_PROCESO, [1213440]/proyecto_FIN, [1213440]/proyecto_FIN, [1213440]/proyecto_FIN, [1213440]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076480	Proyecto de inversión	1,098,727.57	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098727.57, modificado:1098727.57)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle 5 De Febrero Entre Calle Matamoros Y Calle Nicolás Bravo	Puebla	Cohuecan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180289	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:721.0)]	[geo1: (municipio:33, localidad:1, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455)]	30-04-2018	01-04-2018	1,098,727.57	1,098,727.57	1,098,727.57	1,098,727.57	1,098,727.57	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:COH-R23-01-018, contratista:ROBERTO DE LA ROSA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COHUACÁN, PUEBLA, monto:1098727.57, importe_modificado:1098727.57)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0)]	([1214049]/proyecto_INICIO, [1214049]/proyecto_FIN, [1214049]/proyecto_FIN, [1214049]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076483	Proyecto de inversión	866,792.38	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866792.38, modificado:866792.38])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Vito Pereda Entre Calle Hidalgo Y Carretera Cuauhtá-Atlitico La Etapa	Puebla	Cohuecan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180293	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:561.0)]	[geo1: (municipio:33, localidad:0, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455)]	30-04-2018	01-04-2018	866,792.38	866,792.38	866,792.38	866,792.38	866,792.38	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:COH-R23-01-018, contratista:ELIZABETH BAULISTA TELIEZ, convocante:MUNICIPIO DE COHUACÁN, PUEBLA, monto:866792.38, importe_modificado:866792.38)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0)]	([1214052]/proyecto_INICIO, [1214052]/proyecto_FIN, [1214052]/proyecto_FIN, [1214052]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076708	Proyecto de inversión	1,958,040.00	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958040.0, modificado:1958040.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Ayaia Y Guadalupe Victoria	Puebla	San Jerónimo Tecuapán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUAPAN	20180301	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2212.2)]	[geo1: (municipio:126, localidad:3, direccion:CARRETERA ENTRE CALLE AYALYA Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.78546, lat:18.979455)]	30-04-2018	01-04-2018	1,958,040.00	1,958,040.00	1,958,040.00	1,958,040.00	1,958,040.00	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:COH-R23-01-018, contratista:MARIKO LUCAS CRISTOBAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUAPAN, monto:1958040.0, importe_modificado:1958040.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2212.52)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2212.52)]	([1214342]/proyecto_INICIO, [1214342]/proyecto_FIN, [1214342]/proyecto_FIN, [1214342]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076716	Proyecto de inversión	2,406,134.46	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406134.46, modificado:2406134.46])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Techada De Cancha De Usos Múltiples De La Colonia Margarita, Municipio De San Martín Texmelucan	Puebla	San Martín Texmelucan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	20180471	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:370.0)]	[geo1: (municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA MARGARITA MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon:-97.78546, lat:18.979455)]	23-04-2018	01-06-2018	2,406,134.46	2,406,134.46	2,406,134.46	2,406,134.46	2,406,134.46	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:HASMAT-TM DOPT-FOITA-2018, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCA PUEBLA, monto:2401855.43, importe_modificado:2406134.46)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0)]	([1214351]/proyecto_INICIO, [1214351]/proyecto_FIN, [1214351]/proyecto_FIN, [1214351]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076738	Proyecto de inversión	2,797,200.00	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797200.0, modificado:2797200.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Infraestructura Vial En Santa Inés Ahuatempan Puebla	Puebla	Santa Inés Ahuatempan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180399	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (municipio:147, localidad:0, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455)]	30-04-2018	01-04-2018	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	2,797,200.00	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:SI-82147977-64-2018, contratista:THERESA LETICIA MACHICERO LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE, monto:2796269.98, importe_modificado:2799629.93)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	([1214376]/proyecto_PROCESO, [1214376]/proyecto_FIN, [1214376]/proyecto_FIN, [1214376]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076822	Proyecto de inversión	899,100.00	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:899100.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De Adoquinamiento De La Calle Menteo De La Localidad De Pizaro, Tepeyahualco, Puebla	Puebla	Tepeyahualco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180389	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (municipio:170, localidad:17, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455)]	30-04-2018	01-04-2018	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	899,100.00	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:PI-82147977-64-2018, contratista:THERESA LETICIA MACHICERO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, monto:899100.0, importe_modificado:899100.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	([1214521]/proyecto_PROCESO, [1214521]/proyecto_FIN, [1214521]/proyecto_FIN, [1214521]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076832	Proyecto de inversión	4,995,000.00	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Primera Entreacta De San Sebastián, De La Carretera A Aire Libre A La Sección I-9	Puebla	Tecuitán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180267	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (municipio:174, localidad:19, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455)]	30-04-2018	01-04-2018	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:LPN-02/174/2018-01, contratista:Delfinio Yellu Ortiz, convocante:MUNICIPIO DE TECUITAN, PUEBLA, monto:4994394.71, importe_modificado:4994394.71)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	([1214555]/proyecto_INICIO, [1214555]/proyecto_FIN, [1214555]/proyecto_FIN, [1214555]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076833	Proyecto de inversión	5,694,300.00	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5694300.0, modificado:5694300.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Del Tramo 0 000.00 A 1 0 800.00 De San Sebastián	Puebla	Tecuitán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO	20180265	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (municipio:174, localidad:19, direccion:, lon:-97.78546, lat:18.979455)]	30-04-2018	01-04-2018	5,694,300.00	5,694,300.00	5,694,300.00	5,694,300.00	5,694,300.00	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:LPN-02/174/2018-02, contratista:Delfinio Yellu Ortiz, convocante:MUNICIPIO DE TECUITAN, PUEBLA, monto:5692169.95, importe_modificado:5692169.95)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	([1214560]/proyecto_INICIO, [1214560]/proyecto_FIN, [1214560]/proyecto_FIN, [1214560]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101076804	Proyecto de inversión	1,398,600.00	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1398600.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 13 Poniente, Entre Las Calles 5 Y 7 Sur, Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN	20180449	N	0	0	256	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:473.4)]	[geo1: (municipio:17, localidad:13, direccion:CALLES 5 Y 7 SUR, LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111)]	16-04-2018	24-04-2018	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOUOV/01720852-2, contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO ROLD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1392078.04, importe_modificado:1398600.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.4)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.4)]	([1216254]/proyecto_PROCESO, [1216254]/proyecto_FIN, [1216254]/proyecto_FIN, [1216254]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101133458	Proyecto de inversión	1,228,770.00	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228770.0, modificado:1228770.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc, Entre Las Calles Mirador E Ignacio Zaragoza, Localidad De Cua Sur, Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA.	20180618	N	0	0	2580	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:32635.4)]	[geo1: (municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LAS CALLES MIRADOR E IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD DE CUA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.421111, lat:19.832777)]	02-05-2018	01-07-2018	1,228,770.00	1,228,770.00	1,228,770.00	1,228,770.00	1,228,770.00	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOUOV/01720850-5, contratista:MARIA DE LOURDES MOJALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1224615.11, importe_modificado:1228770.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0)]	([1272067]/proyecto_PROCESO, [1272067]/proyecto_FIN, [1272067]/proyecto_FIN, [1272067]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101133714	Proyecto de inversión	1,598,400.00	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598400.0, modificado:1598400.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 10 Sur, Entre Las Calles 13 Y 15 Oriente De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla.	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA.	20180594	N	0	0	2356	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15999.0)]	[geo1: (municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 SUR, ENTRE LAS CALLES 13 Y 15 ORIENTE DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111)]	30-04-2018	01-07-2018	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOUOV/01720851-3, contratista:CONSTRACCIONES VASCAR,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1594180.45, importe_modificado:1598400.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1599.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1599.0)]	([1272337]/proyecto_PROCESO, [1272337]/proyecto_FIN, [1272337]/proyecto_FIN, [1272337]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101133716	Proyecto de inversión	2,597,400.00	(IFI: [ciclo_recurso-2018, ramo-23, modalidad-I], prog_pnc=135, tipo_recuso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597400.0, modificado:2597400.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 15 De Septiembre, Entre Calle 1 Y De Mayo Y Privada 15 Oriente De La Colonia El Carmen Municipio De Atempan, Puebla	Puebla	Atempan		Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA.	20180589	N	0	0	2564	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:32635.4)]	[geo1: (municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 1 Y DE MAYO Y PRIVADA 15 ORIENTE DE LA COLONIA EL CARMEN MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111)]	01-05-2018	01-07-2018	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	([etoi: (tipo_obra_Obra, numero_contrato:DOUOV/01720851-4, contratista:ARCHITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:2590039.71, importe_modificado:2597400.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3265.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3265.0)]	([1272340]/proyecto_INICIO, [1272340]/proyecto_FIN, [1272340]/proyecto_FIN, [1272340]/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2018	5	PUE18180201134113	Proyecto de inversión	1,373,625.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373625.0, modificado:1373625.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Tachado En El Camachero Manuel Avila Canahua Localidad De Apatzayan Municipio De Atempan Puebla	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO ATEMPLAN PUEBLA	20180863	N	0	0	527	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:696.51])	(geol: [cve_municipio:17, localidad:12, direccion:BACULUEBAT O MANUEL AVILA CANAHUA LOCALIDAD DE APATZAYAN MUNICIPIO DE ATEMPLAN PUEBLA, lon:-97.444402, lat:19.799113])	06-06-2018	01-07-2018	1,373,625.00	1,373,625.00	1,373,625.00	1,373,625.00	1,373,625.00	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:DOCP/PI-20180853, O, contratista:INOCENCIO SIDRO LUCAS, convocaente:AYUNTAMIENTO ATEMPLAN, monto:1369795.62, importe_modificado:1373625.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:696.51])	(1272791/proyecto_PROCESO, 1272791/proyecto_NINCO, 1272791/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201137727	Proyecto de Inversión	3,092,904.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092904.0, modificado:499500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Juanaba De La Cruz En Chicomtepec, Tepetitán, Puebla	Puebla	Tepetitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180390	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros, meta:1.0, meta_modificada:418.5])	(geol: [cve_municipio:167, localidad:0, direccion:, lon:-98.26345, lat:18.198756])	01-07-2018		499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:CONTER-2018/31820, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KARITZ, S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE TEPETITAN, PUEBLA, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:418.5])	(1276808/proyecto_PROCESO, 1276808/proyecto_FIN, 1276808/proyecto_PROCESO, 1276808/proyecto_FIN, 1276808/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180201137911	Proyecto de Inversión	1,330,668.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330668.0, modificado:1386600.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Construcción De Cancha Y Tachado En La Localidad De Chichitlán Del Municipio De Coxcatlán	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	P. MUNICIPAL	20180328	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1750.0])	(geol: [cve_municipio:35, localidad:0, direccion:, lon:-98.280145, lat:18.298756])	01-07-2018		1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:MCO/2018-2018033, contratista:ANTONIO ZACARIAS MIGUEL HERNÁNDEZ, convocaente:MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA, monto:1398600.0, importe_modificado:1398600.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1750.0])	(1277023/proyecto_PROCESO, 1277023/proyecto_FIN, 1277023/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE181803011379284	Proyecto de Inversión	1,710,730.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710730.0, modificado:1710730.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN LA CALLE 5 DE MAYO, XICOTLÁN	Puebla	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	20181333	N	0	0	519	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:150.8, meta_modificada:510.0])	(geol: [cve_municipio:198, localidad:2, direccion:Av. Independencia Road, Puebla, México, lon:-98.66847038, lat:18.07185936])	18-07-2018	15-11-2018	1,710,730.00	1,710,730.00	1,710,730.00	1,710,730.00	1,710,730.00	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:COMT-MAR-923-01-1A, contratista:MARIA DE LOS ANGELES PAVLADZ VELA, PUEBLA, monto:1710730.0, importe_modificado:1710730.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:510.0])	(1379284/proyecto_PROCESO, 1379284/proyecto_FIN, 1379284/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011384088	Proyecto de Inversión	1,498,636.34	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1497636.34])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE EPLANADA DE LOSO CUAUTLES EN EL MUNICIPIO DE CUATUCCA DE AMOINDRE, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Cuatucca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUATUCCA DE ANDRADE	20181383	N	0	0	1500	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1508.5, meta_modificada:1508.5])	(geol: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle El Cárpatu, México, lon:-98.179878, lat:18.490654])	22-08-2018	05-10-2018	1,497,636.34	1,497,636.34	1,497,636.34	1,497,636.34	1,497,636.34	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:MCA COP E12-2018-FPIII-010, contratista:GUDVANNI MARTINEZ REYES, convocaente:AYUNTAMIENTO DE CUATUCCA DE ANDRADE, PUEBLA, monto:1497636.34, importe_modificado:1497636.34])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1508.5])	(1384088/proyecto_PROCESO, 1384088/proyecto_FIN, 1384088/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011385485	Proyecto de Inversión	2,421,604.97	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421604.97, modificado:2421604.97])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE POLIGNON Y JUVENTINO ROSAS Y CALLE LEONA VICARIO	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181362	N	0	0	300	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0])	(geol: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.153809, lat:-98.4219748])	18-07-2018	05-09-2018	2,421,604.97	2,421,604.97	2,421,604.97	2,421,604.97	2,421,604.97	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:MHH/DOCP/COFOR TAINV2018-97696, contratista:OSCAR FEREZ CANTON, convocaente:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:2421604.97, importe_modificado:2421604.97])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1750.0])	(1385485/proyecto_PROCESO, 1385485/proyecto_FIN, 1385485/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011386307	Proyecto de Inversión	1,987,730.41	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987730.41, modificado:1987730.41])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	XVS-433-2018-040	N	0	0	354	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1179.0, meta_modificada:1179.0])	(geol: [cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Dehchitlan de Vicente Suarez, Pue, México, lon:97.429881, lat:19.9686129])	19-06-2018	18-09-2018	1,987,730.41	1,987,730.41	1,987,730.41	1,987,730.41	1,987,730.41	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:FFI018-2018-004, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO C & E S.A. DE C.V., convocaente:XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1987730.41, importe_modificado:1987730.41])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1179.0])	(1386307/proyecto_PROCESO, 1386307/proyecto_FIN, 1386307/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011390201	Proyecto de Inversión	1,821,177.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821177.0, modificado:1821177.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DE XALAMILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	Puebla	Huejotzingo	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	20181088	N	0	0	120	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68])	(geol: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:93.246893, lat:-98.3747382])	25-06-2018	23-08-2018	1,821,177.00	1,821,177.00	1,821,177.00	1,821,177.00	1,821,177.00	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:MHH/DOCP/COFOR TAINV2018-97672, contratista:ESPECIALES AAXAN S.A. DE C.V., convocaente:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1821177.0, importe_modificado:1821177.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:199.68])	(1390201/proyecto_PROCESO, 1390201/proyecto_FIN, 1390201/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011392034	Proyecto de Inversión	599,400.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMAPOTITLAN EN LA LOCALIDAD CUAMACALA	Puebla	Huachuclanango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	18041	N	0	0	296	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:630.0])	(geol: [cve_municipio:71, localidad:13, direccion:CAJALAMACALA, HUAUCHINANGO, lon:-98.05114, lat:20.174608])	06-09-2018	06-12-2018	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:MEI044-2018, contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, convocaente:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:599400.0, importe_modificado:599400.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:630.0])	(1392034/proyecto_PROCESO, 1392034/proyecto_FIN, 1392034/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011392095	Acción	8,162,500.25	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8162500.25, modificado:8162500.25])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA UBICADA EN EL ENCANTO DEL CERIL EN ATLUXCO, PUEBLA	Puebla	Atlixco	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA	20180742	N	0	0	0	450	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2904.58])	(geol: [cve_municipio:19, localidad:241, direccion:EL ENCANTO DEL CERIL ATLUXCO, PUEBLA, lon:-98.484168, lat:18.308468])	05-09-2018	31-12-2018	8,162,500.25	8,162,500.25	8,162,500.25	8,162,500.25	8,162,500.25	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:FOFIN-20180742, contratista:OBRA CIVILES Y ELECTRICAS Y METALICAS DE CV., convocaente:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:8162500.25, importe_modificado:8162500.25])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2904.58])	(1392895/proyecto_PROCESO, 1392895/proyecto_FIN, 1392895/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011392965	Acción	545,242.70	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545242.7, modificado:545242.7])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y EXPANSION EN EL LARJON DE NIÑOS DE NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLUXCO	Puebla	Atlixco	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA	20181445	N	0	0	50	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:152.0])	(geol: [cve_municipio:19, localidad:206, direccion:SAN DIEGO ACAPULCO, ATLUXCO PUEBLA, lon:-98.484168, lat:18.308468])	14-09-2018	12-10-2018	545,242.70	545,242.70	545,242.70	545,242.70	545,242.70	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:FOFIN-20180445, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE CV, convocaente:MUNICIPIO DE ATLUXCO PUEBLA, monto:545242.7, importe_modificado:545242.7])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:162.0])	(1392965/proyecto_PROCESO, 1392965/proyecto_FIN, 1392965/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1803011393112	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1497885.12])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COCINA TLANEIRA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181352	N	0	0	100	(meta: [unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carreteral 37, San Jeronimo Carrazas, 72100 Puebla, Pue., México, lon:-98.2117629, lat:19.0923933])	13-08-2018	21-10-2018	1,497,885.12	1,497,885.12	1,497,885.12	1,497,885.12	1,497,885.12	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:SOAPAF/FOFIN-2018-003-OP, contratista:ACEL CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocaente:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1497885.12, importe_modificado:1497885.12])	(meta1: [unidad_medida Otros Cuadrados, avance:1.0])	(1393112/proyecto_PROCESO, 1393112/proyecto_FIN, 1393112/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803011393340	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498023.78])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COCINA REELI JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181407	N	0	0	600	(meta: [unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 5 de Mayo 24, Barrio San José, Puebla, Pue., México, lon:-98.15310001, lat:18.96534913])	03-09-2018	11-11-2018	1,498,023.78	1,498,023.78	1,498,023.78	1,498,023.78	1,498,023.78	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:SOAPAF/FOFIN-2018-007-OP, contratista:CONSTRUCIONADORA Y CONSTRUCTORA MARCA, S.A. DE C.V., convocaente:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1498023.78, importe_modificado:1498023.78])	(meta1: [unidad_medida Otros Cuadrados, avance:1.0])	(1393340/proyecto_PROCESO, 1393340/proyecto_FIN, 1393340/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1804014938008	Proyecto de Inversión	349,650.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_preg135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:349650.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDOADOR PARA LA LOCALIDAD DE MARIA ANDREA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11821	N	0	0	2432	(meta: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0])	(geol: [cve_municipio:194, localidad:12, direccion:Venustiano Carranza 3, Secc Sur, Cnel. Tito Hernández, Pue., México, lon:-97.73673834, lat:20.45465823])	13-09-2018	14-12-2018	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	(cttol: [tipo_obraObras, numero_contrato:INV-013-11821-18, contratista:CONSTRUCCIONES INBARO, SA DE CV, convocaente:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, monto:349650.0, importe_modificado:349650.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:360.0])	(1493808/proyecto_PROCESO, 1493808/proyecto_FIN, 149380		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180401494419	Proyecto de Inversión	1,074,187.67	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5074187.67, modificado:1074187.67])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR MOTECUZUMA XOCOTOTZIN C.C.T. 2100C0392	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Atlixihuatcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATIXIHUATCAN		N	0	0	130	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0])	(geol: [cve_municipio:22, localidad:2, direccion:San Francisco Xochitlan, Pue., México, lon:-98.622994, lat:18.805548])	26-04-2018	28-07-2018	1,074,187.67	1,074,187.67	1,074,187.67	1,074,187.67	1,074,187.67	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPM-IR3 MAP-R33 20180547, contratista:IBAA OLGUN ABELLANO, convocante:MUNICIPIO DE ATIXIHUATCAN, monto:1074187.67, importe_modificado:1074187.67])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:392.0])	(1494419/proyecto_INICIO, 1494419/proyecto_FIN, 1494419/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401495697	Proyecto de Inversión	3,491,276.30	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491276.3, modificado:3491276.3])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFOCETO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJALMAN, TECALI DE HERRERA, PUEBLA,	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Tecali de Herrera		N	0	0	2380	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:3754.32, meta_modificada:3754.32])	(geol: [cve_municipio:153, localidad:7, direccion:3 Oriente, Puebla, México, lon:-98.9343918], geo2: [cve_municipio:153, localidad:7, direccion:3 Nte. - Tecali de Herrera, Puebla, México, lon:-97.8903291, lat:18.93536883])	07-06-2018	21-07-2018	3,491,276.30	3,491,276.30	3,491,276.30	3,491,276.30	3,491,276.30	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH DOP-PPV2018-0561, contratista:CONSTRUCIONES IBARRA DE L C DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:3491276.3, importe_modificado:3491276.3])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:3754.32])	(1495697/proyecto_INICIO, 1495697/proyecto_FIN, 1495697/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401496036	Proyecto de Inversión	1,198,800.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Otros proyectos de inversión	Puebla	Zapotitlán	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	MZP-2018-15	N	0	0	1096	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0])	(geol: [cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo Sur 2, Col Centro, Zapotitlan Salinas, Pue., México, lon:-97.47666836, lat:18.330054])	04-05-2018	03-07-2018	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-2018/OP-R23-05, contratista:JUAN CARLOS SALAZAR GREGORIO, convocante:ayuntamiento de zapotitlan, monto:1198147.8, importe_modificado:1198147.8])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1280.0])	(1496036/proyecto_INICIO, 1496036/proyecto_FIN, 1496036/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401497831	Proyecto de Inversión	4,386,097.32	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4286097.32, modificado:4286097.32])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 CLAVE 2105T0003 EN EL MUNICIPIO DE ARUXCO, PUEBLA	Proyecto de Invesión de Infraestructura Social	Puebla	Atlixco	Proyecto de Invesión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATUXCO, PUEBLA	FOPM-20181459	N	0	0	680	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0])	(geol: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Atlixco, Pue., México, lon:-98.4383007, lat:18.8942988])	14-09-2018	12-12-2018	4,386,097.32	4,386,097.32	4,386,097.32	4,386,097.32	4,386,097.32	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOPM-20181459, contratista:VAS MULTISERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATUXCO PUEBLA, monto:4286097.32, importe_modificado:4286097.32])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1020.0])	(1497831/proyecto_FIN, 1497831/proyecto_PROCESO, 1497831/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401500706	Proyecto de Inversión	1,731,267.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731267.0, modificado:1729716.5])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN	Otros proyectos de inversión	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	20180640	N	0	0	250	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0])	(geol: [cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Av Miguel Hidalgo 104 Sta Inés, Santa Inés Ahuatempan, Pue., México, lon:-98.01763773, lat:18.41245209])	24-05-2018	20-09-2018	1,729,716.50	1,729,716.50	1,729,716.50	1,729,716.50	1,729,716.50	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPM18/04-R-33/OPRNPV/CONV12018, contratista:SYSTEMAS HIDRAULICO SAVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, monto:1729716.5, importe_modificado:1729716.5])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:887.0])	(1500706/proyecto_INICIO, 1500706/proyecto_FIN, 1500706/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401501294	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLACALILCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Puebla	Acajete	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	20180350	N	0	0	200	(meta1: [unidad_medida Equipa miento, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0])	(geol: [cve_municipio:1, localidad:7, direccion:Calle 10 Nte. 9 Segunda, 2009 Acajete, Pue., México, lon:-97.36998169, lat:19.11273163])	13-04-2018	12-05-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPM18/04-R-33/OPRNPV/CONV12018, contratista:GRUCCA CONSTRUCTO PAVIMENTOS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA 2014-2018, monto:998607.08, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medida Equipa miento, avance:1235.0])	(1501294/proyecto_INICIO, 1501294/proyecto_FIN, 1501294/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180501558130	Proyecto de Inversión	999,000.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	20181202	N	0	0	539	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0])	(geol: [cve_municipio:53, localidad:30, direccion:Alfende, Puebla, México, lon:-98.1267303, lat:19.75741453])	25-07-2018	08-10-2018	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-13/18, contratista:RICARDO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:732.0])	(1558130/proyecto_FIN, 1558130/proyecto_PROCESO, 1558130/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501563665	Proyecto de Inversión	939,060.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939060.0, modificado:939060.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ARDIN DE NIÑOS TAMADO NERVO CON CLAVE 21DN2228M EN LA COMUNIDAD DE MIRAVALES	Proyecto de Invesión de Infraestructura Gubernamental	Puebla	Oriental	Proyecto de Invesión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ORIENTAL	F118020	N	0	0	1150	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0])	(geol: [cve_municipio:108, localidad:3, direccion:Miravales, Pue., México, lon:-97.3383333, lat:19.3413887])	26-06-2018	09-08-2018	939,060.00	939,060.00	939,060.00	939,060.00	939,060.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ORIENT-823/FF180202018, contratista:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA CODERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:939060.0, importe_modificado:939060.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:476.0])	(1563665/proyecto_FIN, 1563665/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567094	Proyecto de Inversión	1,498,500.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUAN N. MENDEZ Y CALLE ARASO, CALLE ABSOLO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ACUQUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Puebla	Juan N. Méndez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	18022	N	0	0	1794	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1834.0, meta_modificada:1834.0])	(geol: [cve_municipio:92, localidad:2, direccion:Juan N. Méndez, Pue., México, lon:-97.7727484, lat:18.5436828])	08-06-2018	27-07-2018	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJMN DOP-IRV5 18022, contratista:LILIANA VETTE LUTTMANN MONZON, convocante:municipio de juan n mendez, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1834.0])	(1567094/proyecto_FIN, 1567094/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	5	PUE180501567368	Proyecto de Inversión	1,348,650.00	(IFI: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_pre135, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348650.0, modificado:1348650.0])	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PASO CUNDACHE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUZAPAN	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Puebla	Juan N. Méndez	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	MJMN DOP-R-23JFE	N	0	0	894	(meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0])	(geol: [cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Juan N. Méndez, Pue., México, lon:-97.7727484, lat:18.5436828])	08-12-2018	06-02-2019	1,348,650.00	1,348,650.00	1,348,650.00	1,348,650.00	1,348,650.00	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-23/FED-12/80000-12/8004, contratista:OLUC DAMIANA ROSALES GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:1348650.0, importe_modificado:1348650.0])	(meta1: [unidad_medida Metros lineales, avance:15.0])	(1567368/proyecto_FIN, 1567368/proyecto_PROCESO, 1567368/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances