

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | RAMO                                   | PROGRAMA_PRESUPUESTARIO   | NOMBRE  | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                      | SUBCLASIFICACION         | INSTITUCION_EXECUTORA | NUMERO_PROYECTO                                       | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | GEORREFERENCIAS  | FECHA_INICIO   | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO   | CONTRATOS   | AVANCES_FISICOS   | CARPETA_FOTOS  | ESTATUS   | FLUIJO       |                               |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|--|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---|--|---|--------------|-------------------------------|
| 2018  | 5         | PUE00180201141320 | Proyecto de inversión | 3,296,700.00          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3296700.0, modificado:3296700.0])                       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Adquisicionamiento De La Calle Camino A Villahui 2da Etapa En La Localidad De Tecuexcan Municipio De Itzacamatlán   | Puebla              | Itzacamatlán           |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Económica | Urbanización             | Sin identificar       | Ayuntamiento de Itzacamatlan                          | 20180798              | N       | 0       | 0             | 186   | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:720.0)])       | ([geo1: (cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H, latitud:19.623603, lon:97.81657, lat:19.623603)])                           | 10-04-2018    |            | 3,296,700.00  | 3,296,700.00  | 3,296,700.00  | 3,296,700.00   | 3,296,700.00  | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:ITACPROGREG0001-2018, contratista:XTXA I.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITZACAMATTLAN PUEBLA, monto:3296700.0, importe_modificado:3296700.0)])                                       | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:720.0)])  | 1282932/proyecto_INICIO, 1282932/proyecto_PROCESO, 1282932/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180401494051   | Proyecto de inversión | 1,397,489.83          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397489.83, modificado:1397489.83])                     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUACUACA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE TERESITA EN LA COL.MANUEL ESPINOZA  | Puebla              | Zacatlán               |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar       | SIMT  | 20181823              | S       | 14999   | 15001         | 0     | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1478.95, meta_modificada:1478.95)]) | ([cve_municipio:208, localidad:1, direccion:H, latitud:19.55914344, lon:97.95272827, lat:19.55914344)])                          | 28-12-2018    | 25-02-2019 | 1,397,489.83  | 1,397,489.83  | -             | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP/SIMT-20181823, contratista:RAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERCIE, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1397489.83, importe_modificado:1397489.83)])                      | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:0.0)]) | 1494051/proyecto_INICIO, 1494051/proyecto_PROCESO, 1494051/proyecto_FIN   | En Ejecución   | Validado avances  |              |                               |
| 2018  | 5         | PUE180401495406   | Proyecto de inversión | 6,991,541.50          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6991541.5, modificado:6991541.5, modificado:6993000.0]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE CANOCHA MIXTUSOS CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE ICAMILPA, MUNICIPIO DE ICAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA.  | Puebla              | Icamilpa de Guerrero   |                        | Proyecto de inversión de infraestructura Social    | Deporte                  | Sin identificar       | MUNICIPIO DE ICAMILPA DE GUERRERO PUEBLA              | 20181762              | N       | 0       | 0             | 2500  | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:6884.0, meta_modificada:6884.0)])   | ([cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Car: A Torquemada, Puebla, México, lon:98.4882935, lat:18.0207711)])                  | 29-12-2018    | 26-02-2019 | 6,991,541.50  | 6,991,541.50  | 6,991,541.50  | 6,991,541.50   | 6,991,541.50  | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:COM T 823-INC-001-18, contratista:GRUPO ALAFRUGI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ICAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:6991541.5, importe_modificado:6991541.5)])                        | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:6884.0)]) | 1495406/proyecto_INICIO, 1495406/proyecto_PROCESO, 1495406/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE00180201143203 | Proyecto de inversión | 3,996,000.00          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0])                       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Adquisicionamiento De La Calle Camino Antiguo A Cuapazado En La Localidad De Atzaculpa Municipio De Itzacamatlán, Estado De Puebla  | Puebla              | Itzacamatlán           |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar       | Ayuntamiento de Itzacamatlan                          | 20180807              | N       | 0       | 0             | 231   | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2100.0)])      | ([cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H, latitud:19.623603, lon:97.81657, lat:19.623603)])                                  | 24-05-2018    |            | 3,996,000.00  | 3,996,000.00  | 3,996,000.00  | 3,996,000.00   | 3,996,000.00  | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:ITACPROGREG0003-2018, contratista:XTXA I.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITZACAMATTLAN PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0)])                                       | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:2100.0)]) | 1282935/proyecto_INICIO, 1282935/proyecto_PROCESO, 1282935/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE00180201143206 | Proyecto de inversión | 1,998,000.00          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])                       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Adquisicionamiento De La Calle Acceso Principal A La Localidad De Cuatro Caminos Municipio De Itzacamatlán  | Puebla              | Itzacamatlán           |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar       | Ayuntamiento de Itzacamatlan                          | 20180808              | N       | 0       | 0             | 386   | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0)])       | ([cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H, latitud:19.623603, lon:97.81657, lat:19.623603)])                                  | 15-05-2018    |            | 1,998,000.00  | 1,998,000.00  | 1,998,000.00  | 1,998,000.00   | 1,998,000.00  | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:ITACPROGREG0002-2018, contratista:XTXA I.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITZACAMATTLAN PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0)])                                       | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:400.0)])  | 1282938/proyecto_INICIO, 1282938/proyecto_PROCESO, 1282938/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE18180201143221 | Proyecto de inversión | 8,011,345.14          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8011345.14, modificado:7991264.63])                     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle "Acceso A Acapulco" En La Localidad De Acapulco, Municipio De Pahuatlán, Estado De Puebla.  | Puebla              | Pahuatlán              |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar       | Ayuntamiento de Pahuatlan                             | 20181052              | N       | 0       | 0             | 311   | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7200.0)])      | ([cve_municipio:109, localidad:0, direccion:H, latitud:18.4491, lon:98.4491, lat:20.275726)])                                    | 12-06-2018    |            | 7,991,264.63  | 7,991,264.63  | 7,991,264.63  | 7,991,264.63   | 7,991,264.63  | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:APP/R3/PORTALEC-E00012018, contratista:ELIO MARTINEZ AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA, monto:7991264.63, importe_modificado:7991264.63)])                                   | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:7200.0)]) | 1282955/proyecto_INICIO, 1282955/proyecto_PROCESO, 1282955/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE0180301400856  | Proyecto de inversión | 999,000.00            | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U023-Programas Regionales | AMPLIACION DE LA CURVA DE LA CALLE PRINCIPAL A LA CALLE ADICIONAL A LA ALTURA DEL CRTA DEL KM 4.3 AL KM 5 DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.                           | Puebla              | Acatlán                |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Social    | Transportes y vialidades | Sin identificar       | SIMT  | 20181690              | N       | 0       | 0             | 0     | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0)])     | ([geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Las Torres, Acatlan de Osorio, Pue., México, lon:98.0400245, lat:18.21736704)]) | 05-10-2018    | 19-10-2018 | 998,497.72    | 998,497.72    | 41,315.99     | 41,315.99  | 41,315.99   | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP/SIMT-20181677, contratista:JUAN CHAVEZ BARBA, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:998497.72, importe_modificado:995483.12)])   | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:0.0)])    | 1400816/proyecto_INICIO, 1400816/proyecto_PROCESO, 1400816/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE0180401494062  | Proyecto de inversión | 1,092,989.82          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092989.82, modificado:1092989.82])                     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | ADQUISICIONAMIENTO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 4 SUR ENTRE 5 Y 7 ORIENTE Y EN CALLE 4 SUR EN SAN MATEO PARRA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUE.  | Puebla              | Tepeaca                |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar       | SIMT  | 20181804              | S       | 3000    | 2000          | 0     | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1266.13, meta_modificada:1266.13)]) | ([cve_municipio:164, localidad:16, direccion:75200, lon:97.8291892, lat:18.96603909)])   | 28-12-2018    | 25-02-2019 | 1,092,989.82  | 1,092,989.82  | -             | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP/SIMT-20181804, contratista:SIMON FERNANDEZ GONZALEZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1092989.82, importe_modificado:1092989.82)])                               | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:0.0)]) | 1494062/proyecto_INICIO, 1494062/proyecto_PROCESO, 1494062/proyecto_FIN   | En Ejecución   | Validado avances  |              |                               |
| 2018  | 5         | PUE0180401494123  | Proyecto de inversión | 3,181,814.99          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181814.99, modificado:3181814.99])                     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON RESISTENCIA METALICA PARA CUBRIR CANCHA DE VOLIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN PUEBLA   | Puebla              | Tecomatlán             |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar       | SIMT  | 20181827              | S       | 10000   | 11996         | 0     | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1869.13, meta_modificada:1869.13)]) | ([cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Car: Av. Independencia, Road, Puebla, México, lon:98.30291748, lat:18.11323393)])    | 28-12-2018    | 27-03-2019 | 3,181,814.99  | 3,181,814.99  | -             | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP/SIMT-20181827, contratista:SERVICIOS Y COMERCIALIZACIONES INGENIERIA R.L. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3181814.99, importe_modificado:3181814.99)]) | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:0.0)]) | 1494123/proyecto_INICIO, 1494123/proyecto_PROCESO, 1494123/proyecto_FIN   | En Ejecución   | Validado avances  |              |                               |
| 2018  | 5         | PUE0180501563530  | Proyecto de inversión | 2,613,438.11          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614318.11, modificado:2614318.11])                     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | ANDADOR CARRETERA TEPEKI-CUAPATLA TITAMU COL. MORELOS-HOSPITAL ANOS TEPEKI LA ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 0+900 DE LA LOCALIDAD DE TEPEK DE RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEK DE RODRIGUEZ ESTADO DE PUEBLA    | Puebla              | Tepeki de Rodríguez    |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar       | TEPEK DE RODRIGUEZ                                    | 20181759              | N       | 0       | 0             | 380   | ([meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0)])      | ([cve_municipio:169, localidad:16, direccion:Tepeki de Rodriguez, Pue., México, lon:97.8297331, lat:18.5842889)])                | 17-12-2018    | 16-03-2019 | 2,613,078.93  | 2,613,078.93  | 2,613,078.93  | 2,613,078.93   | 2,613,078.93  | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:COMPRN/23/PRE-ESPE-FE2/2018-06, convocante:CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES OJEDA S.A. DE C.V., convocante:TEPEK DE RODRIGUEZ, monto:2613078.93, importe_modificado:2613078.93)]) | ([meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance:900.0)])   | 1565330/proyecto_INICIO, 1565330/proyecto_PROCESO, 1565330/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| 2018  | 5         | PUE18180201140318 | Proyecto de inversión | 61,297,728.89         | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.129772888E7, modificado:6.129772888E7])               | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Rehabilitación De La Carretera: Ramal A Aeropuerto Hermanos Sarden y Gasas De Acceso En La Carretera Federal México-Puebla y Autopista México-Puebla, Del Km. 0+000 Al Km. 9+199.55, En Las Localidades | Puebla              | Gobierno de la Entidad |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Social    | Comunicaciones           | Sin identificar       | Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte | 20180809              | N       | 0       | 0             | 0     | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)])         | ([cve_municipio:0, localidad:0, direccion:H, lon:98.197499, lat:19.044999)])   | 02-07-2018    |            | 57,650,440.54 | 57,650,440.54 | 57,650,440.54 | 57,650,440.54  | 57,650,440.54   | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/INVEN/SIMT-20180809, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y TERRACERA S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.129772888E7, importe_modificado:6.765044053E7)])      | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0)])    | 1279737/proyecto_INICIO, 1279737/proyecto_PROCESO, 1279737/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE00180201143208 | Proyecto de inversión | 2,037,619.25          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037619.25, modificado:2037619.25])                     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Adquisicionamiento De La Calle Cipriño Montañez De Itzacamatlán, Estado De Puebla   | Puebla              | Itzacamatlán           |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar       | Ayuntamiento de Itzacamatlan                          | 20181044              | N       | 0       | 0             | 254   | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:840.0)])       | ([cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H, lon:97.81657, lat:19.623603)])   | 24-05-2018    |            | 2,037,619.25  | 2,037,619.25  | 2,037,619.25  | 2,037,619.25   | 2,037,619.25  | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:ITACPROGREG000-2018, contratista:XTXA I.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITZACAMATTLAN PUEBLA, monto:2037619.25, importe_modificado:2037619.25)])                                      | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:840.0)])  | 1282941/proyecto_INICIO, 1282941/proyecto_PROCESO, 1282941/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE00180201143211 | Proyecto de inversión | 4,995,000.00          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0])                       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Adquisicionamiento De La Calle Los Lavaderos En La Localidad De Atzaculpa, Municipio De Itzacamatlán, Estado De Puebla  | Puebla              | Itzacamatlán           |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar       | Ayuntamiento de Itzacamatlan                          | 20181057              | N       | 0       | 0             | 213   | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4550.0)])      | ([cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H, lon:97.81657, lat:19.623603)])   | 15-05-2018    |            | 4,995,000.00  | 4,995,000.00  | 4,995,000.00  | 4,995,000.00   | 4,995,000.00  | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:ITACPROGREG000-2018, contratista:ITACONTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITZACAMATTLAN PUEBLA, monto:4995000.0, importe_modificado:4995000.0)])                                      | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:4550.0)]) | 1282944/proyecto_INICIO, 1282944/proyecto_PROCESO, 1282944/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE00180201143213 | Proyecto de inversión | 3,996,000.00          | (IFI: [ciclo_recursos2018_ramo23_modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0])                       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Adquisicionamiento De La Calle Hacia El Bachillerato A La Localidad De La Xocotulla, Municipio De Itzacamatlán, Estado De Puebla  | Puebla              | Itzacamatlán           |                        | Proyecto de inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar       | Ayuntamiento de Itzacamatlan                          | 20181058              | N       | 0       | 0             | 171   | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1080.0)])      | ([cve_municipio:83, localidad:0, direccion:H, lon:97.81657, lat:19.623603)])   | 09-05-2018    |            | 3,996,000.00  | 3,996,000.00  | 3,996,000.00  | 3,996,000.00   | 3,996,000.00  | ([ciclo1: (tipo_obraObra, numero_contrato:ITACPROGREG00-2018, contratista:XTXA I.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITZACAMATTLAN PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0)])   | ([meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1080.0)]) | 1282947/proyecto_INICIO, 1282947/proyecto_PROCESO, 1282947/proyecto_FIN | En Ejecución | Validado avances              |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | RAMO                                   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | NOMBRE   | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION                                      | SUBCLASIFICACION         | INSTITUCION_EXECUTORA                                 | NUMERO_PROYECTO                          | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS  | COORDINACIONES  | FECHA_INICIO  | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | EJERCIDO      | PAGADO        | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS  | CARPETA_FOTOS   | ESTATUS   | FLUIJO           |                               |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|--|------------------------|---------|---------|---------------|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|---|------------------|-------------------------------|
| 2018  | 5         | PUE180301400860   | Proyecto de Inversión | 2,547,974.48          | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547974.48, modificado:2547974.48])     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 11 NORTE ENTRE CALLE 8 OTE Y PANTEON, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN   | Puebla              | Tehuacán               |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar                                       | SIMT                                     | 20181891               | N       | 0       | 0             | 10000  | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:2576.6, meta_modificada:2576.6])  | (geo1: [cve_municipio156, localidad1, direccion:Calo Vicente Guerrero I, 7540 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.38221169, lat:18.46778458])   | 05-10-2018    | 18-10-2018    | 2,466,794.50  | 2,466,794.50  | -             | -             | -  | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP016/SIMT-20181847, contratista:JUAN CHAVEZ IBARRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:995483.12, importe_modificado:995483.12])                     | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:0.0])                     | (1400806/proyecto_INICIO, 1400806/proyecto_PROCESO, 1400806/proyecto_FIN) | En Ejecución     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180401494035   | Proyecto de Inversión | 1,073,731.22          | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073731.22, modificado:1073731.22])     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE ACCESO DE CALLE COLOSIO A UNIDAD OPORTIVA DE SAN JUAN ATZINGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA   | Puebla              | San Gabriel Chilac     |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar                                       | SIMT                                     | 20181819               | S       | 15000   | 15000         | 0  | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:743.39, meta_modificada:743.39])  | (geo1: [cve_municipio124, localidad1, direccion:Av Rafael Avila Canacho Sur 90, Sequeha, 74880 San Gabriel Chilac, Pue., México, lon:-97.3470989, lat:18.32751514])               | 28-12-2018    | 25-02-2019    | 1,073,731.22  | 1,073,731.22  | -             | -             | -  | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADP/SIMT-20181819, contratista:MARIA GABRIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1073731.22, importe_modificado:1073731.22])        | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:0.0])                     | (1494035/proyecto_INICIO, 1494035/proyecto_PROCESO, 1494035/proyecto_FIN) | En Ejecución     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180501563467   | Proyecto de Inversión | 3,996,000.00          | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0])       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEX DE RODRIGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA   | Puebla              | Tepeix de Rodríguez    |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte                  | Sin identificar                                       | TEPEX DE RODRIGUEZ                       | 20181761               | N       | 0       | 0             | 215  | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0])  | (geo1: [cve_municipio169, localidad1, direccion:Tepeix de Rodríguez, Pue., México, lon:-97.9397331, lat:18.5842989])  | 19-12-2018    | 28-03-2019    | 3,993,823.28  | 3,993,823.28  | 3,993,823.28  | 3,993,823.28  | 3,993,823.28   | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:COMTRA/R/23/PRE-EGRE-FID/2018-07, contratista:CONTRUCCIONES FUJIEHA S.A. DE C.V., convocante:TEPEX DE RODRIGUEZ, monto:3993823.28, importe_modificado:3993823.28])     | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:398.0])                   | (1563467/proyecto_INICIO, 1563467/proyecto_PROCESO, 1563467/proyecto_FIN) | En Ejecución     | Validado / Registrado avances |
| 2018  | 5         | PUE180301387145   | Proyecto de Inversión | 1,467,876.72          | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467876.72, modificado:1467876.72])     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC E IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUE.   | Puebla              | Huatlatlauca           |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar                                       | MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA                | 20181588               | N       | 0       | 0             | 200  | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0])  | (geo1: [cve_municipio70, localidad9, direccion:Vicente Guerrero Road, Puebla, México, lon:-98.0945181, lat:18.71330588])  | 20-09-2018    | 13-10-2018    | 1,467,876.72  | 1,467,876.72  | 1,467,876.72  | 1,467,876.72  | 1,467,876.72   | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:MHOP/RE/2018/04, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, monto:1467876.72, importe_modificado:1467876.72])          | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1325.0])                  | (1387145/proyecto_INICIO, 1387145/proyecto_FIN)                           | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180301297610   | Acción                | 61,297,728.89         | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.1297728887, modificado:6.7650405477]) | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMALA A AEROPUERTO HERMANOS SORDAN Y GASAS DE ACCESO EN LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA Y AUTOSTRATA MÉXICO PUEBLA DEL RM. 0300 AL RM. 9199.95, EN LAS LOCALIDADES DE LOS TANQUES, SAN SANTIAGO MEXTLA, SANTA ANA XALAMANILCO, SAN JOSÉ MUNIVE, TLATENANGO Y HUETZINGO, EN LOS MUNICIPIOS DE TLATENANGO, HUETZINGO Y JUAN C. BONILLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | Puebla              | Gobierno de la Entidad |                        | Transportes y vialidades                           | Sin identificar          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | 20180809                                 | N                      | 0       | 0       | 47925         | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:153167.57, meta_modificada:153167.57]) | (geo1: [cve_municipio74, localidad1, direccion:Carretera A Aeropuerto Hermanos Sordán, Puebla, México, lon:-98.3740109, lat:18.376263]) | 21-07-2018  | 16-01-2019    | 57,650,440.54 | 57,650,440.54 | 57,650,440.54 | 57,650,440.54 | 57,650,440.54 | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/INMO/SIMT-20180809, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y TERRACERA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.765040557, importe_modificado:5.765040557]) | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:153167.57])  | (1297610/proyecto_INICIO, 1297610/proyecto_PROCESO, 1297610/proyecto_FIN) | Terminado   | Validado avances |                               |
| 2018  | 5         | PUE180401495885   | Proyecto de Inversión | 1,756,981.20          | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756981.2, modificado:1756981.2])       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NICOCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA.  | Puebla              | San Antonio Cañada     |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar                                       | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA          | 20181749               | N       | 0       | 0             | 1619   | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0])  | (geo1: [cve_municipio120, localidad8, direccion:Unanamed Road, San Esteban Nicocalco, Pue., México, lon:-97.298913, lat:18.4620599])  | 07-12-2018    | 31-12-2018    | 1,756,981.20  | 1,756,981.20  | 1,756,981.20  | 1,756,981.20  | 1,756,981.20   | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:1979997, contratista:GUADALUPE ARANDA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:1756981.2, importe_modificado:1756981.2])                            | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:110.0])                   | (1495885/proyecto_INICIO, 1495885/proyecto_PROCESO, 1495885/proyecto_FIN) | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180401499008   | Proyecto de Inversión | 1,498,500.00          | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0])       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMERA GENERAL NIÑOS HERMANOS DE CUAPILATLAC CLAVE 2110969059F   | Puebla              | Cuapilatlac de Madero  |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación                | Sin identificar                                       | H. AYUNTAMIENTO DE CUAPILATLAC DE MADERO | 28181796               | N       | 0       | 0             | 630  | (meta1: [unidad_medida_Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])   | (geo1: [cve_municipio38, localidad1, direccion:Presidente Municipal Ramiro Téllez Chacón, Hermosto, 72420 Cuapilatlac de Madero, Pue., México, lon:-97.81464127, lat:18.9063068]) | 17-12-2018    | 27-12-2018    | 1,498,500.00  | 1,498,500.00  | 1,498,500.00  | 1,498,500.00  | 1,498,500.00   | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:MCA-PROGREG-#3-2018179618, contratista:ALAN LESIOS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAPILATLAC DE MADERO PUEBLA, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0])    | (meta1: [unidad_medida_Otros, avance:1.0])                                | (1499008/proyecto_INICIO, 1499008/proyecto_PROCESO, 1499008/proyecto_FIN) | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE18180301143197 | Proyecto de Inversión | 1,364,577.70          | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364577.7, modificado:1364577.7])       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Contrucción De Tachado Metálico En la Plaza Principal De La Comunidad De Cuayuca De Andrade  | Puebla              | Cuayuca de Andrade     |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar                                       | Ayuntamiento De Cuayuca De Andrade       | 20180792               | N       | 0       | 0             | 300  | (meta1: [unidad_medida_Otros, meta:1.0, meta_modificada:342.51])  | (geo1: [cve_municipio42, localidad8, direccion:Carretera Cuayuca De Andrade, Pue., México, lon:-88.183864, lat:18.486655])  | 10-04-2018    |               | 1,364,577.70  | 1,364,577.70  | 1,364,577.70  | 1,364,577.70  | 1,364,577.70   | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:MCA-COP-E7-2018-PRE-002, contratista:GERARDO LEON CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE 2018-2018, monto:1364577.7, importe_modificado:1364577.7]) | (meta1: [unidad_medida_Otros, avance:342.51])                             | (1282929/proyecto_INICIO, 1282929/proyecto_PROCESO, 1282929/proyecto_FIN) | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE1717030054000  | Proyecto de Inversión | 1,998,000.00          | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0])       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Lomas, Entre La Calle 14 De Febrero Y Calle 20 Mayo, En La Localidad De Petreño Nuevo, Municipio De Atempan, Puebla.   | Puebla              | Atempan                |                        | Otros proyectos de inversión                       | Transportes y vialidades | Sin identificar                                       | H AYUNTAMIENTO ATAMPAN                   | 20170583               | N       | 0       | 0             | 437  | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])  | (geo1: [cve_municipio17, localidad18, direccion:MUNICIPIO DE ATAMPAN PUEBLA, lon:-97.83472, lat:18.83861])  | 18-09-2017    | 01-12-2017    | 1,998,000.00  | 1,998,000.00  | 1,998,000.00  | 1,998,000.00  | 1,998,000.00   | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:DOU/OP/017201752, contratista:LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATAMPAN, PUEBLA, monto:1994554.38, importe_modificado:1994554.38])               | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1.0])                     | (1080310/proyecto_INICIO, 1080310/proyecto_PROCESO, 1080310/proyecto_FIN) | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180401488927   | Proyecto de Inversión | 7,190,177.14          | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7190177.14, modificado:7190177.14])     | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE LA CASA DE JOVENES EN PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE CUZTALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA   | Puebla              | Cuztalan del Progreso  |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Asistencia Social        | Sin identificar                                       | SIMT                                     | 20181181               | S       | 10000   | 12000         | 0  | (meta1: [unidad_medida_Aula, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0])  | (geo1: [cve_municipio43, localidad1, direccion:Gómez Farfán 3, Tapitoyoten, 73660 Cd de Cuztalan, Pue., México, lon:-97.52082825, lat:20.02045192])                               | 30-08-2018    | 27-11-2018    | 7,190,177.14  | 7,190,177.14  | 7,190,177.14  | 7,190,177.14  | 7,190,177.14   | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PROG/020/SIMT-20181181, contratista:CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.2475449167, importe_modificado:1.2475449167])   | (meta1: [unidad_medida_Aula, avance:1200.0])                              | (1488927/proyecto_INICIO, 1488927/proyecto_PROCESO, 1488927/proyecto_FIN) | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180501567730   | Proyecto de Inversión | 999,000.00            | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 ORIENTE, ZARAGOZA, PUEBLA   | Puebla              | Zaragoza               |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar                                       | H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA              |                        | N       | 0       | 0             | 475  | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:4219.04, meta_modificada:4219.04])  | (geo1: [cve_municipio211, localidad8, direccion:San Antonio 17-El Saltillo, 73100 Zaragoza, Pue., México, lon:-97.5579925, lat:19.7757573])                                       | 27-09-2018    | 13-10-2018    | 999,000.00    | 999,000.00    | 999,000.00    | 999,000.00    | 999,000.00   | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:DOF/01630/2018, contratista:CESAR BAZ DE LA ROSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])                           | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:4219.04])                 | (1567730/proyecto_INICIO, 1567730/proyecto_PROCESO, 1567730/proyecto_FIN) | Terminado        | Validado / Registrado avances |
| 2018  | 5         | PUE18180201143134 | Proyecto de Inversión | 2,131,922.30          | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131922.3, modificado:2131922.3])       | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Privada Buena Vista Entre Calle Mariano Matamoros Y Venustiano Carranza, En La Localidad De San Pedro, Cuayuca De Andrade   | Puebla              | Cuayuca de Andrade     |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar                                       | Ayuntamiento de Cuayuca De Andrade       | 20180791               | N       | 0       | 0             | 150  | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1067.24])  | (geo1: [cve_municipio42, localidad8, direccion:H. Ayuntamiento de Cuayuca de Andrade, lon:-98.183864, lat:18.486655])   | 03-04-2018    |               | 2,131,922.30  | 2,131,922.30  | 2,131,922.30  | 2,131,922.30  | 2,131,922.30   | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:MCA-COP-E6-2018-PRE-001, contratista:GERARDO LEON CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE 2018-2018, monto:2131922.3, importe_modificado:2131922.3]) | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1067.24])                 | (1282925/proyecto_INICIO, 1282925/proyecto_PROCESO, 1282925/proyecto_FIN) | Terminado        | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE18180201143224 | Proyecto de Inversión | 999,000.00            | (f1: [ciclo_recurso2018, ramo23, modalidadU, prog_gres22, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0])         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad De Tenanitla, Tepetzintla, Puebla  | Puebla              | Tepetzintla            |                        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar                                       | Ayuntamiento de Tepetzintla              | 20180793               | N       | 0       | 0             | 319  | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:930.0])  | (geo1: [cve_municipio167, localidad8, direccion:Carretera H. Ayuntamiento de Tepetzintla, lon:-97.840975, lat:19.967066])   | 21-06-2018    |               | 999,000.00    | 999,000.00    | 999,000.00    | 999,000.00    | 999,000.00   | (ctot1: [tipo_obraObra, numero_contrato:CONTEPE2018/318-57, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR R40972, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0])       | (meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:930.0])                   | (1282958/proyecto_INICIO, 1282958/proyecto_PROCESO, 1282958/proyecto_FIN) | Terminado        | Validado avances              |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO             | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO  | RAMO                                   | PROGRAMA PRESUPUESTARIO   | NOMBRE  | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                             | CLASIFICACION            | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA            | NUMERO_PROYECTO                                      | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS   | GEORREFERENCIAS   | FECHA_INICIO  | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS   | AVANCES_FISICOS   | CARPETA_FOTOS   | ESTATUS   | FLUIJO                        |                               |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------------|---|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 2018  | 5         | PUE18180201143225 | Proyecto de Inversión | 2,457,880.75          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457880.75, modificado:2457880.75]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle 16 De Septiembre Segunda Etapa, En La Localidad De Tepexi De Rodríguez, Mpio. De Tepexi De Rodríguez, Puebla  | Puebla              | Tepexi de Rodríguez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar  | Sin identificar                  | Ayuntamiento de Tepexi de Rodríguez                  | 20180799              | N       | 0       | 0             | 180   | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2044.7 ]]  | [geo1: [cve_municipio:169, localidad:1, direccion:H. Ayuntamiento de Tepexi de Rodríguez, lon:-97.26615, lat:18.581017]]  | 15-06-2018    |              | 2,457,880.75 | 2,457,880.75 | 2,457,880.75 | 2,457,880.75 | 2,457,880.75  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:COPI/R-23/PRE-EGRE-FEU/2018-04, contratista:CONSTRUCIONES RUEHA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, monto:2456213.37, importe_modificado:2457880.75)]   | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2044.71]]                 | [1282959/proyecto_FIN, 1282959/proyecto_PROCESO, 1282959/proyecto_FIN]    | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE1814041495525  | Proyecto de Inversión | 999,000.00            | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.00, modificado:999000.00]]   | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL TEZUITLAN-ACATE DE LA LOCALIDAD DE EL COMUJICO, CHIHUAHUITA, PUEBLA  | Puebla              | Chignautla            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social    | Urbanización             | Sin identificar  | Sin identificar                  | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUITA, PUEBLA | 20181794              | N       | 0       | 0             | 2566  | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0 ]]   | [geo1: [cve_municipio:54, localidad:2, direccion:del.ajo, Coahuilco, Pue., México, lon:-97.4092054, lat:19.80938646]]   | 27-12-2018    | 16-02-2019   | 999,000.00   | 999,000.00   | 999,000.00   | 999,000.00   | 999,000.00  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:MCP/R/018-054/001, contratista:TERRECIERA Y CONSTRUCCIONES AS. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUITA, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.00]] | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:780.0]]                   | [1495525/proyecto_INICIO, 1495525/proyecto_PROCESO, 1495525/proyecto_FIN] | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE1814011500970  | Proyecto de Inversión | 1,552,919.25          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552919.25, modificado:1552712.46]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE PRIVADA NICOLAS BRAVO Y CALLE CIRCUITO REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN   | Puebla              | Santa Inés Ahuatempan | Otros proyectos de Inversión                       | Urbanización             | Sin identificar  | Sin identificar                  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN             | 20181590              | N       | 0       | 0             | 110   | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0 ]]   | [geo1: [cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Cafe Nicolas Bravo 303, San Antonio Tierra Nueva, Santa Inés Ahuatempan, Pue., México, lon:-98.0193007, lat:18.41604036]] | 21-09-2018    | 10-10-2018   | 1,552,712.46 | 1,552,712.46 | 1,552,712.46 | 1,552,712.46 | 1,552,712.46  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:IO/821147877-E6-2018, contratista:TERESA LETICIA MACHORDO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, monto:1552712.46, importe_modificado:1552712.46)]                      | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1350.0]]                  | [1500970/proyecto_PROCESO, 1500970/proyecto_FIN]                          | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180501563442   | Proyecto de Inversión | 2,274,964.81          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274964.81, modificado:2274964.81]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA AJUDAR DE SAN FELIPE OTLATZEMUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA  | Puebla              | Tepexi de Rodríguez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social        | Sin identificar  | Sin identificar                  | TEPEXI DE RODRIGUEZ                                  | 20181752              | N       | 0       | 0             | 227   | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0 ]]   | [geo1: [cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Tepexi de Rodríguez, Pue., México, lon:-97.9297331, lat:18.5842989]]  | 17-12-2018    | 26-03-2019   | 2,274,964.81 | 2,274,964.81 | 2,274,964.81 | 2,274,964.81 | 2,274,964.81  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:IO-821158842-E9-2018, contratista:GARCIAZAR, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:TEPEXI DE RODRIGUEZ, monto:2274964.81, importe_modificado:2274964.81]]                                  | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2100.0]]                  | [1563442/proyecto_INICIO, 1563442/proyecto_PROCESO, 1563442/proyecto_FIN] | Terminado                     | Validado / Registrado avances |
| 2018  | 5         | PUE180301180408   | Proyecto de Inversión | 8,011,345.14          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8011345.14, modificado:7991264.63]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE (ACCESO A ACALAPA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, ESTADO DE PUEBLA  | Puebla              | Pahuatlán             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización             | Sin identificar  | Sin identificar                  | H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN                         | 20181052              | N       | 0       | 0             | 1500  | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0 ]]   | [geo1: [cve_municipio:109, localidad:2, direccion:Unamed Road, Acapulpa, Pue., México, lon:-98.0910974, lat:20.3166991]]  | 30-06-2018    | 30-09-2018   | 7,991,264.63 | 7,991,264.63 | 7,991,264.63 | 7,991,264.63 | 7,991,264.63  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:MPP/R/017-ALC-E/01/2018, contratista:ELOY MARTINEZ AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA, monto:7991264.63, importe_modificado:7991264.63]]                                       | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:7200.0]]                  | [1384008/proyecto_FIN, 1384008/proyecto_PROCESO, 1384008/proyecto_INICIO] | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180401498974   | Proyecto de Inversión | 3,496,500.00          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496500.00, modificado:3496500.00]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR CAC CUAPAXTLA DE MADERO CLAVE 21E1N1Z26   | Puebla              | Cuapaxtla de Madero   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación                | Sin identificar  | Sin identificar                  | H. AYUNTAMIENTO DE CUAPAXTLA DE MADERO               | 20181806              | N       | 0       | 0             | 630   | [meta1: [unidad_medidaAula, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]   | [geo1: [cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Alfonde L8, Guadalupe Victoria, 75420 Cuapaxtla de Madero, Pue., México, lon:-97.8126368, lat:18.51408152]]                | 18-12-2018    | 31-12-2018   | 3,496,500.00 | 3,496,500.00 | 3,496,500.00 | 3,496,500.00 | 3,496,500.00  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:MCM-PROGRES LP-20181806, contratista:JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO CUAPAXTLA DE MADERO PUEBLA, monto:3496500.0, importe_modificado:3496500.00]]                             | [meta1: [unidad_medidaAulas, avance:1.0]]                                 | [1498974/proyecto_INICIO, 1498974/proyecto_PROCESO, 1498974/proyecto_FIN] | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180501563390   | Proyecto de Inversión | 4,546,301.63          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4546301.63, modificado:4546301.63]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE ENTRE FELIX GARCIA Y BARRANCA DEL PASEO ZA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, ESTADO DE PUEBLA   | Puebla              | Tepexi de Rodríguez   | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización             | Sin identificar  | Sin identificar                  | TEPEXI DE RODRIGUEZ                                  | 20181771              | N       | 0       | 0             | 525   | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0 ]]   | [geo1: [cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Tepexi de Rodríguez, lon:-97.9297331, lat:18.5842989]]  | 27-12-2018    | 28-03-2019   | 4,546,301.63 | 4,546,301.63 | 4,546,301.63 | 4,546,301.63 | 4,546,301.63  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:MTH-IO-821169842-E7-2018, contratista:TRINIDAD CABRERA URBANO, convocante:TEPEXI DE RODRIGUEZ, monto:4546301.63, importe_modificado:4546301.63]]   | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:4000.0]]                  | [1563390/proyecto_INICIO, 1563390/proyecto_PROCESO, 1563390/proyecto_FIN] | Terminado                     | Validado / Registrado avances |
| 2018  | 5         | PUE18180201143217 | Proyecto de Inversión | 1,998,000.00          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.00, modificado:1998000.00]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | Adquisición De La Calle Camino A Tlatcolibla En El Municipio De Ocotepéc, Puebla  | Puebla              | Ocotepéc              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar  | Sin identificar                  | Ayuntamiento de Ocotepéc                             | 20180790              | N       | 0       | 0             | 215   | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2272.8 ]]  | [geo1: [cve_municipio:105, localidad:1, direccion:H. Ayuntamiento de Ocotepéc, lon:-97.649128, lat:19.555474]]  | 23-05-2018    |              | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 | 1,998,000.00  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:MOP/DOP-180335, contratista:ASESORIA SUPERVISION Y OBRAS S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCUTEPEC, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.00]]                             | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:2272.8]]                  | [1282951/proyecto_INICIO, 1282951/proyecto_PROCESO, 1282951/proyecto_FIN] | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE1803011879404  | Proyecto de Inversión | 3,444,021.58          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3444021.58, modificado:3444021.58]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO A MORALLUJO CARR. AGUA SANTANA-CAPILLA MORALLUJO LOCALIDAD MORALLUJO, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ ESTADO DE PUEBLA   | Puebla              | Tepexi de Rodríguez   | Otros Programas de Inversión                       | Transportes y vialidades | Sin identificar  | Sin identificar                  | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA       | 20181591              | N       | 0       | 0             | 200   | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:5693.94, meta_modificada:5693.94]]  | [geo1: [cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon:-97.36285774, lat:18.14317483]]  | 27-09-2018    | 25-12-2018   | 3,444,021.58 | 3,444,021.58 | 3,444,021.58 | 3,444,021.58 | 3,444,021.58  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:COPI/R-23/PRE-EGRE-FEU/2018-05, contratista:CHRISTIAN ALONDRERA HERNANDEZ JULIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, monto:344064.05, importe_modificado:3444021.58]] | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:5693.94]]                 | [1379404/proyecto_INICIO, 1379404/proyecto_PROCESO, 1379404/proyecto_FIN] | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180401487485   | Proyecto de Inversión | 1,198,800.00          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.00, modificado:1198800.00]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y MUJO DE CONTENCIÓN PARA SECUNDARIA TECNICA NO. 97 CON CLAVE 21DST05P EN EL BARRIO DE TETELA  | Puebla              | Libres                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación                | Sin identificar  | Sin identificar                  | MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA                          | R33007                | N       | 0       | 0             | 120   | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada=240.0 ]]   | [geo1: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Tetela, 73780 Cd de Libres, Pue., México, lon:-97.6832998, lat:19.4579104]]  | 26-12-2018    | 11-03-2019   | 1,198,800.00 | 1,198,800.00 | 1,198,800.00 | 1,198,800.00 | 1,198,800.00  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:MVR/R33007/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE COX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA., monto:1198800.0, importe_modificado:1198800.00]]                                    | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:240.0]]                   | [1487485/proyecto_INICIO, 1487485/proyecto_PROCESO, 1487485/proyecto_FIN] | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE1814011501069  | Proyecto de Inversión | 1,870,550.83          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870550.83, modificado:1076776.06]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PROFESA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN   | Puebla              | Santa Inés Ahuatempan | Otros proyectos de Inversión                       | Urbanización             | Sin identificar  | Sin identificar                  | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN             | 20181754              | N       | 0       | 0             | 110   | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1135.8, meta_modificada:1135.8 ]]   | [geo1: [cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle la Profesa, Barrio de Jesús, Santa Inés Ahuatempan, Pue., México, lon:-98.0163484, lat:18.4109113]]                 | 07-12-2018    | 31-12-2018   | 1,076,776.06 | 1,076,776.06 | 1,076,776.06 | 1,076,776.06 | 1,076,776.06  | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:IO/821147877-E7-2018, contratista:LEOPOLDO NOE TENTILE COLLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA, monto:1076776.06, importe_modificado:1076776.06)]                        | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:1135.8]]                  | [1501069/proyecto_INICIO, 1501069/proyecto_PROCESO, 1501069/proyecto_FIN] | Terminado                     | Validado avances              |
| 2018  | 5         | PUE180501558248   | Acción                | 7,078,640.33          | [f1: [ciclo_recursos2018, ramo23, modalidad1], prog_gres22, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7078640.33, modificado:7078640.33]] | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS, ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE CUARTEMOC, CALLE CUARTEMOC, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN THE CUARTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA | Puebla              | Coatzaco              | Transportes y vialidades                           | Sin identificar          | Sin identificar  | H. AYUNTAMIENTO DE COATZACO 2018 | 20181758   | N                     | 0       | 0       | 4998          | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0 ]] | [geo1: [cve_municipio:31, localidad:20, direccion:Av. Mariano Matamoros, Centro, Coatzaco, Pue., México, lon:-98.1729045, lat:18.61417954]] | 23-03-2019  | 20-07-2019    | 7,078,640.33 | 7,078,640.33 | 7,078,640.33 | 7,078,640.33 | 7,078,640.33 | [ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:OFC-PR-06/18, contratista:KALAMANNI REMOVA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:7078640.33, importe_modificado:7078640.33]] | [meta1: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance:4400.0]]  | [1558248/proyecto_INICIO, 1558248/proyecto_PROCESO, 1558248/proyecto_FIN] | Terminado   | Validado / Registrado avances |                               |