

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	5	PUE190301576567	Proyecto de inversión	1098018.61	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098018.61, modificado:1178095.23))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MIGUEL HIDALGO, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+071.40, Y DEL KM. 0+075.40 AL KM. 0+149.80, Y LA CALLE ABRAHAM LINCOLN, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+072.50, EN LA LOCALIDAD DE LA URBETTA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA. OBRA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	20191588	N	0	0	254	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1507.1, meta_modificada: 1507.1])	(geo1: [cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 2, Col El Mirador, 73069 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon: -97.69128799, lat:20.45194516])	23-09-2019	23-12-2019	1,178,095.23	1,178,095.23	1,178,095.23	1,178,095.23	1,178,095.23	(t1o1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-034-1194, contratista:C. CRISTEL MONTES SALAS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1178095.23, importe_modificado:1178095.23])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.1])	(1576567/proyecto_IN_ICD, 1576567/proyecto_PR_OCESO, 1576567/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401698644	Proyecto de inversión	1181641.52	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181641.52, modificado:1181641.52))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FELICIANO MANUEL DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+277.00, ENTRE LA CALLE PLAN DE AYAYLA Y LA CALLE FRANCISCO I. MADRIZ, DE LA LOCALIDAD DE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	20191852	N	0	0	339	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada: 1485.0])	(geo1: [cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Usumame Road, Puebla, México, lon:-97.59395999, lat:20.55565241])	09-12-2019	09-02-2020	1,181,641.52	1,181,641.52	1,181,641.52	1,181,641.52	1,181,641.52	(t1o1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-038-1194, contratista:VARIGAS Y VARGAS COMERCIALIZACIÓN Y CONTRATAS LUCO CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1181641.52, importe_modificado:1181641.52])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0])	(1698644/proyecto_FI_OCESO, 1698644/proyecto_IN_ICD, 1698644/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190401698134	Proyecto de inversión	702431.06	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702431.06, modificado:702431.06))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO VIEJO, CALLE LUIS CARRERA Y LA CALLE FRANCISCO I. MADRIZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUE.	Puebla	Pantepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	20191701	N	0	0	345	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:705.22, meta_modificada: 705.22])	(geo1: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 3, Chico, Pantepec, Pue., México, lon:-97.9386735, lat:20.52010642])	06-11-2019	05-12-2019	702,431.06	702,431.06	702,431.06	702,431.06	702,431.06	(t1o1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP20191701, contratista:CONTRATAS XINTO CLAYLA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, monto:702431.06, importe_modificado:702431.06])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.22])	(1698134/proyecto_IN_ICD, 1698134/proyecto_FI_N, 1698134/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190501711568	Proyecto de inversión	2189962.87	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189962.87, modificado:2189962.87))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAvimentacion con concreto hidráulico de la calle 5 entre calle Nicolas de Balboa y Calle Carrera, en la Localidad de Metaltitoyon, Municipio de Francisco Z. Mena, Puebla.	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Francisco Z. Mena	20190219	N	0	0	1103	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2456.82, meta_modificada: 2456.82])	(geo1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Usumame Road, Puebla, México, lon:-97.84913063, lat:20.1959114])	05-06-2019	02-08-2019	2,189,962.87	2,189,962.87	2,189,962.87	2,189,962.87	2,189,962.87	(t1o1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C4-H02019-MFZM/20190219, contratista:Luco Contreras, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:2189962.87, importe_modificado:2189962.87])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2456.82])	(1711568/proyecto_IN_ICD, 1711568/proyecto_FI_N, 1711568/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	5	PUE190501711570	Proyecto de inversión	4196238.15	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196238.15, modificado:4196238.15))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAvimentacion con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madrazo entre calle Jose Maria Morelos y calle Josefa Ortiz de Domínguez en la Localidad de la Pahuá, perteneciente al Municipio de Francisco Z. Mena, Puebla.	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Francisco Z. Mena	20191436	N	0	0	1679	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2243.71, meta_modificada: 2243.71])	(geo1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Francisco I. Madrazo, El Zapote Pantepec, La Pahuá, Pue., México, lon:-97.85668373, lat:20.60916677])	14-09-2019	08-12-2019	4,196,238.15	4,196,238.15	4,196,238.15	4,196,238.15	4,196,238.15	(t1o1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C4-H02019-MFZM/20191436, contratista:Maria Isabel Martinez Rodríguez, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:3818721.35, importe_modificado:4196238.15])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.71])	(1711570/proyecto_IN_ICD, 1711570/proyecto_FI_N, 1711570/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	5	PUE190301576555	Proyecto de inversión	1098018.61	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098018.61, modificado:1098018.61))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CARHETERA FEDERAL MEXICO TURPAN Y CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA MORENA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	20191223	N	0	0	254	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:573.21, meta_modificada: 573.21])	(geo1: [cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Vial, la Providencia, Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon:-97.65738487, lat:20.47502626])	01-08-2019	01-11-2019	1,098,018.61	1,098,018.61	1,098,018.61	1,098,018.61	1,098,018.61	(t1o1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-031-1193, contratista:C. JACQUELINE ANZUREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1098018.61, importe_modificado:1098018.61])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.21])	(1576555/proyecto_IN_ICD, 1576555/proyecto_FI_N, 1576555/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301514023	Proyecto de inversión	1349933.1	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349933.1, modificado:1349933.1))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA (ALEROS Y REVENICACION DE CAMINO) EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL ARROYO, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA PUEBLA	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	20190007	N	0	0	452	(meta1: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta:291.41, meta_modificada: 291.41])	(geo1: [cve_municipio:64, localidad:24, direccion:Metaltitoyuca, Pue., México, lon: -97.868871, lat:20.7328489])	02-04-2019	16-05-2019	1,349,933.10	1,349,933.10	1,349,933.10	1,349,933.10	1,349,933.10	(t1o1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C3-H02019-MFZM/20190007, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTORES RYVE S. A DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA, monto:1349933.1, importe_modificado:1349933.1])	(meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:293.41])	(1514023/proyecto_IN_ICD, 1514023/proyecto_PR_OCESO, 1514023/proyecto_IN_ICD, 1514023/proyecto_FI_N)	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301574391	Proyecto de inversión	1116784.9	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116784.9, modificado:1116784.9))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Pantepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	20190009	N	0	0	323	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada: 1015.0])	(geo1: [cve_municipio:111, localidad:88, direccion:Camino al al albergue IN, 73020 Pue., México, lon: -97.93315887, lat:20.51763457])	24-07-2019	22-08-2019	1,116,784.90	1,116,784.90	1,116,784.90	1,116,784.90	1,116,784.90	(t1o1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP20190009, contratista:CONSTRUCCION E Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTOS, A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1116784.9, importe_modificado:1116784.9])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0])	(1574391/proyecto_FI_OCESO, 1574391/proyecto_IN_ICD, 1574391/proyecto_PR_OCESO)	Terminado	Validado avances
2019	5	PUE190301576531	Proyecto de inversión	1873395.51	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873395.51, modificado:1873395.51))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM.0+000.00 AL 0+123.00, ENTRE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADRIZ, Y LA CALLE ARTICULO 123 DEL KM. 0+000.00 AL KM.0+103.50 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y HERMANOS SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	11908	N	0	0	12253	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1017.8, meta_modificada: 1017.8])	(geo1: [cve_municipio:194, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 24, Granjas, 73040 Venustiano Carranza, Pue., México, lon: -97.67028093, lat:20.50649231])	08-04-2019	08-07-2019	1,873,395.51	1,873,395.51	1,873,395.51	1,873,395.51	1,873,395.51	(t1o1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-008-1190815, contratista:VARIGAS Y VARGAS COMERCIALIZADORA Y CONTRATACION, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1771420.35, importe_modificado:1873395.51])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.8])	(1576531/proyecto_FI_OCESO, 1576531/proyecto_FI_N, 1576531/proyecto_IN_ICD)	Terminado	Validado avances