

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	4	PUE2004001874253	Proyecto de inversión	1841888.87	(fti.(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841888.87, modificado:1.1841888.87)	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN DEL KM 0+000.00 AL KM 0+127.75 ENTRE LA CALLE CUMPIYA Y LA CALLE SOTO PAREDES, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200316	N	0	0	15637	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1553.3, meta_modificado: 1515.3))	(geo1: (cve_municipio:1904, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, S.A. DE C.V., Venustiano Carranza, Pue., México, lon: 97.6725768, lat:20.50030061))	19-11-2020	28-12-2020	1,731,411.97	1,731,411.97	71,644.63	71,644.63	71,644.63	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN068/SA/SI-20200316, contratista:SERVICIOS PETROLEROS SAKKA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1731411.97, importe_modificado:1731411.97))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(1874253/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004001875075	Proyecto de inversión	2562888.7	(fti.(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562888.7, modificado:2562888.7))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OBREGON ENTRE LA CALLE S DE FEBRERO Y CALLE CROYTGBAL COLON, EN LA LOCALIDAD DE METATLOVUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA.	Puebla	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200912	N	0	0	31500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Marino Matamoros, Barrio de las Flores, Metatlovyuca, Pue., México, lon: 97.84698486, lat:20.72143756))	19-11-2020	28-12-2020	2,562,888.70	2,366,357.16	97,918.23	97,918.23	97,918.23	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN077/SA/SI-20200312, contratista:CONSTRUC CIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETAR IA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2366357.16, importe_modificado:2366357.16))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(1875075/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004001880159	Proyecto de inversión	1498296.97	(fti.(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498296.97, modificado:1498296.97))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0+000.00 AL 0+16.27 ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2020364	N	0	0	757	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1075.6, meta_modificado: 1075.6))	(geo1: (cve_municipio:1904, localidad:60, direccion:draoal, Venustiano Carranza, Pue., México, lon: 97.6661531, lat:20.51149497))	19-11-2020	28-12-2020	1,498,296.97	1,406,345.47	58,189.47	58,189.47	58,189.47	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN083/SA/SI-20200304, contratista:SERVICIOS PETROLEROS SAKKA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1498245.47, importe_modificado:1498245.47))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(1880159/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200400187558	Proyecto de inversión	13583440.2	(fti.(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13583440.27, modificado:1.358344027))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	*PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000, EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE PAN TEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA*	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200514	N	0	0	773	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12386.0, meta_modificado: 12386.0))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Pantepec, C. Pue., México, lon: 97.9388566, lat:20.3300165))	19-11-2020	28-12-2020	12,559,794.13	12,559,794.13	519,715.62	519,715.62	519,715.62	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN007/SA/SI-20200314, contratista:CONSTRUC CIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1255979413E7, importe_modificado:1255979413E7))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(1875568/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004001874426	Proyecto de inversión	1928318	(fti.(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928318.0, modificado:1928318.0))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+194.49 AL KM 0+375.88, DE LA LOCALIDAD DE TUMBADERO ESCOBAR, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200599	N	0	0	27558	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2087.14, meta_modificado: 1087.14))	(geo1: (cve_municipio:1904, localidad:49, direccion:Tumbad ero Escobar, Miqueladas Morales, 73049 Villa Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon: 97.712692, lat:20.4732072))	19-11-2020	28-12-2020	1,811,307.47	1,811,307.47	74,950.65	74,950.65	74,950.65	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN026/SA/SI-20200399, contratista:SERVICIOS PETROLEROS SAKKA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1811307.47, importe_modificado:1811307.47))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(1874426/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004001878193	Proyecto de inversión	8154102.03	(fti.(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8154102.03, modificado:8154102.03))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD MOCTEZUMA (GUAYMAL) EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200581	N	0	0	557	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4230.28, meta_modificado: 4230.28))	(geo1: (cve_municipio:64, localidad:18, direccion:Francisc o Z. Mena, Pue., México, lon: 97.8500845, lat:20.7320644))	27-11-2020	31-12-2020	8,154,102.03	7,909,475.96	2,372,842.79	2,372,842.79	2,372,842.79	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN009/CEA/PUEBLA/20200581, contratista:GRUPO ARRENDADOR FAG SA DE CV, convocante:COMISIO N ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7904755.96, importe_modificado:7904755.96))	(meta1: (unidad_medida:Metr os, avance:0.0))	(1878193/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004001880170	Proyecto de inversión	3354397.07	(fti.(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354397.07, modificado:3354397.07))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+418.18, EN LA LOCALIDAD DE JALPAN, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200640	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2647.6, meta_modificado: 2647.6))	(geo1: (cve_municipio:86, localidad:12, direccion:Indepen dencia 58, Centro, Pue., México, lon: 97.8428378, lat:20.47604928))	16-12-2020	31-12-2020	3,354,397.07	-	-	-	-	(ctot: Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(1880170/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE1902001567505	Proyecto de inversión	79218063.14	(fti.(ciclo_recurso:2019, ramo:31, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.971806314E7, ft2.(ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9587, modificado:4.9587))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	RECONSTRUCCION DE LAS CALLES LATERALES DE LA RECTA CHOLULA URGENTES EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA Y SAN PEDRO CHOLULA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20190024	N	0	0	300000	(meta1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:7.0, meta_modificado: 7.0))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. Camino Real a San Andrés Cholula 2123, Tlaxiacoandingo, Pue., México, lon: 98.2821831, lat:19.03875248))	23-05-2019	19-09-2019	77,700,327.66	77,700,327.66	34,372,653.13	34,372,653.13	34,372,653.13	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN007/SIMT-20200024, contratista:GRUPO CONSTRUCTORY ARRENDADOR DE CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.77032766E7, importe_modificado:7.77032766E7))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.07))	(1567595/proyecto _INICIO, 1567595/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE2004001875647	Proyecto de inversión	3487559.24	(fti.(ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487559.24, modificado:3487559.24))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	"RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA"	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200586	N	0	0	6263	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1550.2, meta_modificado: 1550.2))	(geo1: (cve_municipio:1904, localidad:1, direccion:73040 Venustiano Carranza, Pue., México, lon: 97.6724456, lat:20.5083303))	19-11-2020	28-12-2020	3,271,389.85	3,271,389.85	155,367.86	155,367.86	155,367.86	(ctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ LPN068/SA/SI-20200366, contratista:SERVICIOS PETROLEROS SAKKA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3271389.85, importe_modificado:3271389.85))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(1875647/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2020	4	PUE2004001878235	Proyecto de inversión	5780022.45	(fti: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5780022.45, modificado:5780022.45))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD PLAN DE ARROYO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO J. MENA	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20200383	N	0	0	425	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:3070.85, meta_modificada: 3070.85))	(geo1: (cve_municipio:64, localidad:25, direccion:Francisco J. Mena, Pue., México, lon=-97.800884, lat:20.7329044))	27-11-2020	31-12-2020	5,780,022.45	5,635,513.05	1,690,654.09	1,690,654.09	1,690,654.09	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ LPN-009/CEASPUEDAU/20200383, contratista:GRUPO CONSTRUCTO R Y ARRIADORON FAS SA DE CV, (meta1: (unidad_medida:Metr os, avance:0.0))	(1879235/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004001876204	Proyecto de inversión	5742880.9	(fti: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5742880.9, modificado:5742880.9))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL DM. 0+350 AL DM. 1+175 ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA LAZARO CACERENAS METALTALOVICA DOS ARROYOS, EN LA LOCALIDAD DE CAYULAPA, EN EL MUNICIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200513	N	0	0	21627	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4808.84, meta_modificada: 4808.84))	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Unname d Road, Puebla, México, lon=-97.86792755, lat:20.515354893))	19-11-2020	28-12-2020	5,742,880.90	5,307,269.05	219,611.13	219,611.13	219,611.13	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ LPN007/SA/Si-20200313, contratista:CONSTRUC CIONES SASAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5307269.05, importe_modificado:5 307269.05))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(1876204/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004001876386	Proyecto de inversión	6532257.78	(fti: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6532257.78, modificado:6532257.78))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LA CALLE TILACACATEM Y LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA CALLE FRANCISCO L MADRERO Y LA CALLE HERNAN CORTES, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200385	N	0	0	21627	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4898.84, meta_modificada: 4898.84))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:4, direccion:M Hidalgo R, Gonzalo Bautista, Carranza, Pue., México, lon=-97.67024531, lat:20.50849558))	19-11-2020	28-12-2020	6,532,257.78	6,139,933.02	254,066.19	254,066.19	254,066.19	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ LPN08/SA/Si-20200385, contratista:SERVICIOS PETROLEROS SAKCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6139933.02, importe_modificado:6 139933.02))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(1876386/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2004001880146	Proyecto de inversión	2277308.4	(fti: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277308.4, modificado:2277308.4))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+481.4 ENTRE CALLE ARDO Y CALLE JUSTO SIERRA Y DEL KM 0+000.00 AL 0+059.80 ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LAZARO CACERENAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200315	N	0	0	12253	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2079.4, meta_modificada: 2079.4))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:4, direccion:M. Juárez S, Centro, 73040 Centro, Pue., México, lon=-97.66895592, lat:20.509416399))	19-11-2020	28-12-2020	2,277,308.40	2,137,489.16	88,447.83	88,447.83	88,447.83	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/ LPN08/SA/Si-20200315, contratista:SERVICIOS PETROLEROS SAKCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2137489.16, importe_modificado:2 137489.16))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(1880146/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE2002001713118	Proyecto de inversión	1700521.36	(fti: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_gres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700521.36, modificado:1700521.36))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BONIFUO RAMIREZ DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+183.15, ENTRE CAMINO A SAN RAFAEL Y LA CALLE GENERAL PRIMARIA, Y CALLE GENERAL PRIMARIA DEL DM. 0+050.00 AL KM. 0+132.00, ENTRE CALLE BONIFUO RAMIREZ Y LA CALLE DANTIS CRESPO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	22013	N	0	0	500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1939.93, meta_modificada: 1939.93))	(geo1: (cve_municipio:19, localidad:4, direccion:Unname d Road, Pue., México, lon=-97.701931, lat:20.534976866))	30-07-2020	30-11-2020	1,700,521.36	1,700,521.36	1,700,521.36	1,700,521.36	1,700,521.36	(ctotol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV C-006-22013-20, contratista:CRETE MONTEL SALAS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1700521.36, importe_modificado:1 700521.36))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1939.93))	(1713118/proyecto _INICIO, 1713118/proyecto _FIN, 1713118/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avanos