

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE22H0201386	Proyecto de inversión	42,919,126.00	[FI] (ciclo_recurso:2021, ramo:21, modalidad:R, prog_recur:145, tipo_recurso:FIDEICOMOS UL, monto:4.291912607, modificado:4.291912607)	23.Provisiones Salariales y Económicas	8141.Fideicomiso para la Infraestructura de Estados	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO DE ANDRADE, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUTZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TEHUTZINGO Y CUAYUCA DE ANDRADE, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220912	5	4384	4092	0		[org]: (org_municipio:41, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUTZINGO - LOS HORNOS DE ANDRADE, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUTZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, km=08.580001, LU18-4815311, [org_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUTZINGO - LOS HORNOS DE ANDRADE, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUTZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN	31/12/2022	28/07/2023	42,363,171.84	42,320,252.71	25,485,775.17	25,485,775.17	25,485,775.17		[cst01: (spo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP05/SA/5/20220922, contratos:TERBAC ERAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocacion:02/08/RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.232025271E7, importe_modificad:0.4232025271E7)]	[msta1: (2201386/proyecto INICIO, [unidad_medida:KI, proceso:avances:61829.89]) 2201386/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

