

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO, PROYECTO	POBLACION, BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	3	PUE210302004474	Proyecto de inversión	4,780,323.49	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4780323.49, modificado:4780323.49)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRONTERA, ENTRE CALLE DE LOS ÁNGELES Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CON CADENAMIENTO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+460.00, EN LA LOCALIDAD DE METLATONCUCA, EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	Puebla	Francisco Z. Mena	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	210096	N	0	0	3934	(meta1: (unidad_medida: l, metros cuadrados, meta:2697.14, meta_modificada: 2697.14))	(geo1: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Metlatoncuca, Pue., México, lon: -97.8488771, lat:20.7328489))	03/06/2021	30/12/2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kilómetros Cuadrado, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302003619	Proyecto de inversión	574,548.27	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574548.27, modificado:574548.27))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE CAMINO VIEJO Y CALLE JULIAN ROALES EN LA COLONIA EL CORRAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUE.	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	20210449	N	0	0	341	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:509.08, meta_modificada: 509.08))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:San Caba, Cuadrados, Isotola 88, Granda, 71020 Pantepec, Pue., México, lon: -97.93813705, lat:20.52143283))	01/10/2021	31/12/2021	2,733.19	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2003619/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302004387	Proyecto de inversión	3,200,512.49	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200512.49, modificado:3200512.49)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DE LOS ÁNGELES, CON CADENAMIENTO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+261.12, EN LA LOCALIDAD DE METLATONCUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	Puebla	Francisco Z. Mena	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar		AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	210007	N	0	0	3934	(meta1: (unidad_medida: l, metros cuadrados, meta:2203.0, meta_modificada: 2203.0))	(geo1: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Metlatoncuca, Pue., México, lon: -97.8488771, lat:20.7328489))	27/02/2021	31/12/2021	3,200,512.49	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kilómetros Cuadrado, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302001117	Proyecto de inversión	1,478,723.10	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478723.1, modificado:1478723.1))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL PRIMARIA DEL KM 0+132.00 AL KM 0+197.52 ENTRE LA CALLE DANTE CRESCO Y CALLE HERMANOS SERRÁN, LA CALLE HERMANOS SERRÁN DEL KM 0+176.00 AL KM 0+255.62 ENTRE LA CALLE GENERAL PRIMARIA Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL KM 0+206.00 AL KM 0+268.87 ENTRE LA CALLE HERMANOS SERRÁN Y LA CALLE FELIPE ÁNGELES, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	32109	N	0	0	348	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1527.24, meta_modificada: 1527.24))	(geo1: (cve_municipio:194, localidad:70, direccion:carretera general prim, lon:-97.469388, lat:20.5049313))	06/10/2021	06/10/2021	1,478,723.10	1,478,723.10	1,478,723.10	1,478,723.10	1,478,723.10	1,478,723.10	(tipoobraOtra, numero_contrato:MVC 007-32109-21, contrato:CONTRATOS VARIAS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., comecio:AL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1478723.1, importe_modificado:1478723.1))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.24))	(2001117/proyecto _PROCESO, 2001117/proyecto _INICIO, 2001117/proyecto _FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302001101	Proyecto de inversión	260,882.88	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260882.88, modificado:260882.88))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN RAFAEL, LAS PALMITAS, LA LIBERTAD Y ESTRELLA ROJA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	Puebla	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	32107	N	0	0	27800	(meta1: (unidad_medida: l, metros cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada: 1210.0))	(geo1: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE, lon: -97.669388, lat:20.5049313))	18/03/2021	18/04/2021	260,882.88	260,882.88	260,882.88	260,882.88	260,882.88	260,882.88	(tipoobraOtra, numero_contrato:MVC 005-32107-21, contrato:GRUPO METCAT S A DE C V., comecio:AL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:260882.88, importe_modificado:260882.88))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1210.0))	(2001101/proyecto _PROCESO, 2001101/proyecto _INICIO, 2001101/proyecto _FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302003194	Proyecto de inversión	461,128.54	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461128.54, modificado:461128.54))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 A 0+070, EN LOCALIDAD DE ITOLLOLOVIA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	20210099	N	0	0	324	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada: 70.0))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:17, direccion:027PVH Itololova, Puebla, México, lon: -97.9844521, lat:20.52465311))	02/08/2021	30/09/2021	461,128.54	461,128.54	461,128.54	461,128.54	461,128.54	461,128.54	(tipoobraOtra, numero_contrato:CP2 0210099-2021, contrato:ANA MARIA BONES CASTILLO, comecio:AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:461128.54, importe_modificado:461128.54))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0))	(2003594/proyecto _INICIO, 2003594/proyecto _FIN, 2003594/proyecto _INICIO, 2003594/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210101888908	Proyecto de inversión	869,873.19	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869873.19, modificado:869873.19))	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPANA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ITOLLOLOVIA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	20210006	N	0	0	1982	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:655.92, meta_modificada: 655.92))	(geo1: (cve_municipio:111, localidad:17, direccion:Unamod Road, Puebla, México, lon:-97.96843121, lat:20.52466818))	05/01/2021	22/06/2021	869,873.19	869,873.19	869,873.19	869,873.19	869,873.19	869,873.19	(tipoobraOtra, numero_contrato:CP2 0210006-2021, contrato:ANA MARIA BONES CASTILLO, comecio:AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:869873.19, importe_modificado:869873.19))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.92))	(1888908/proyecto _INICIO, 1888908/proyecto _PROCESO, 1888908/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances