

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	PUE22040201386	Proyecto de inversión	42,919,126.00	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:21, modalidad:R, prog_recur:345, tipo_recurso:FIDEICOMIS UL, monto:4,291,912,607, modificado:4,291,912,607)	23.Provisiones Salariales y Económicas	8141.Fideicomiso para la Infraestructura de Estados	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO DE ANDRADE, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUTZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, EN LOS MUNICIPIOS DE TEHUTZINGO Y CUAYUCA DE ANDRADE, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220912	5	4384	4092	0		(org: municipio:41, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUTZINGO - LOS HORNOS DE ANDRADE, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUTZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, km=08.580001, LU18-4815311, (org_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUTZINGO - LOS HORNOS DE ANDRADE, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUTZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN	31/12/2022	28/07/2023	42,363,171.84	42,320,252.71	20,563,625.81	20,563,625.81	20,563,625.81	(cfol: (spo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP05/SA/5/20220912, contratos:TERBAC ERAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocacion:02/08/RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4,232,027,1E7, importe_modificad:0-4,232,027,1E7))	(2201386/proyecto INICIO, (unidad_medida:KI, 2201386/proyecto PROCESO, avance:30340.34) 2201386/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

