

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	1	PUE20240201586	Proyecto de inversión	42,919,136.00	[F1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_gres:141, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:4.29191367, modificado:4.29191367}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO TETLATZINGO-LOS HORNOS-CLAYUCA DE ANDRADE, EN LAS LOCALIDADES DE TETLATZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CLAYUCA, EN LOS MUNICIPIOS DE TETLATZINGO Y CLAYUCA DE ANDRADE, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220912	5	4394	4092	0	[meta1: {unidad_medida: kilometro cuadrado, meta:1822.1, meta_modificada:1412.24}][meta2: {unidad_medida: kilometro cuadrado, meta:1822.1, meta_modificada:1412.24}][meta3: {unidad_medida: kilometro cuadrado, meta:1822.1, meta_modificada:1412.24}]	[geo1: {ow_municipio:15 7, localidad:1, direccion:CAMINO TETLATZINGO-LOS HORNOS-CLAYUCA DE ANDRADE, km=245167, lat:18.39137}, geo2: {ow_municipio:42, localidad:1, direccion:CAMINO TETLATZINGO-LOS HORNOS-CLAYUCA DE ANDRADE, km=38.184005, lat:18.481531}]	31/12/2022	28/10/2023	42,919,136.00	42,320,252.71	12,096,075.81	12,096,075.81	12,096,075.81	[cto1: {tipo_obra:Cobra, numero_contrato: OP/ADP05/SA/SL-20220912, contrata:TERBAC ERAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., concepto:CONSTRUCCION DE OBRA DE PUEBLA, monto:4.23202527187, importe_modificad o:4.23202527187}]	[cto1: {tipo_obra:Cobra, numero_contrato: OP/ADP05/SA/SL-20220912, contrata:TERBAC ERAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., concepto:CONSTRUCCION DE OBRA DE PUEBLA, monto:4.23202527187, importe_modificad o:4.23202527187}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		







