

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUDORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE2301020209769	Proyecto de inversión	90,000.00	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_prev:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89910.0)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DEL CAMINO A PUENTE COCHONADO- SANTO DOMINGO ATOCMANO AL CAD. (CAD.0+000) AL CAD. 0+175, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILA, EN EL MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA. SUMINISTRO Y APLICACION DE GUARNICION EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (CAD.0+000) Y CAD. 0+000, EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlixco	21010000501	N	0	0	182	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:206.46, meta_modificada: 206.46)]	[ipoi1: (ov_municipio:19, localidad:119, direccion:ENTRE CAMINO PUENTE COCHONADO-SANTO DOMINGO Y CAD. 0+175, lon=-98.18666, lat:18.1802747)]	01/03/2023	30/04/2023	89,910.00	89,910.00	89,522.46	89,522.46	89,522.46	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:2-2023-001, contraloria:CONSTR UCTORA E INCONSTRUCCION, convocado:MUNIC IPO DE ATILCO, PUEBLA, monto:89910.0, importe_modificad o:89910.0)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:206.46)]	(2209769/proyecto _INICIO, 2209769/proyecto _PROCESO, 2209769/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2302020233791	Proyecto de inversión	2,497.50	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_prev:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497.5, modificado:2497.5)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	REHABILITACIÓN VIAL CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DE CORUÑA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOLESIÑO CAPTAN CARLOS CAMACHO ESPRITU, EN LA COLONIA GABRIEL PASTOR SEGUNDA SECCION DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	212	Zautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zautla	202223	N	0	0	559	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada: 10.0)]	[ipoi1: (ov_municipio:21, localidad:1, direccion:FRANCIS CO I MADRERO, lon=-97.9725, lat:19.716111)]	01/01/2023	31/01/2023	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2233791/proyecto _INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
2023	4	PUE2301020209786	Proyecto de inversión	682,500.00	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_prev:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682500.0, modificado:67986.15)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	REHABILITACIÓN VIAL CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DE CORUÑA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOLESIÑO CAPTAN CARLOS CAMACHO ESPRITU, EN LA COLONIA GABRIEL PASTOR SEGUNDA SECCION DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puebla	2111400201	S	13955	12527	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:993.07, meta_modificada: 993.07)]	[ipoi1: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DE CORUÑA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOLESIÑO CAPTAN CARLOS CAMACHO ESPRITU, EN LA COL. GABRIEL PASTOR, SEGUNDA SECCION DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon=-98.211396, lat:19.022856)]	01/03/2023	31/05/2023	679,986.15	679,986.15	679,986.15	679,986.15	679,986.15	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/DO-BO-074-01114098-N-23/MAY-2023-70191, convocado:DESARROLLO HABITANIA, S.A. DE C.V., convocado:MUNIC IPO DE PUEBLA, monto:67986.15, importe_modificad o:67986.15)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:69.107)]	(2209786/proyecto _INICIO, 2209786/proyecto _PROCESO, 2209786/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE2301020209787	Proyecto de inversión	599,500.00	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:I, prog_prev:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599500.0, modificado:597610.56)	23-Provisiones Salariales y Económicas	U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	REHABILITACIÓN VIAL CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOLESIÑO CAPTAN CARLOS CAMACHO ESPRITU, EN LA COLONIA GABRIEL PASTOR SEGUNDA SECCION DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puebla	2111400201	S	11356	9781	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:417.96, meta_modificada: 417.96)]	[ipoi1: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:HEROES DEL 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 3 OTTE Y SAN JUAN DE PALAFOX Y MENENDEZ, Y CALLE 3 OTTE, ENTRE INCORPORACION A HERODES DEL 5 DE MAYO Y HERODES DEL 5 DE MAYO, EN EL BARRIO DE ANAJO, DE LA LOCALIDAD H PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon=-98.193912, lat:19.040594)]	01/03/2023	31/05/2023	597,610.56	597,610.56	597,610.56	597,610.56	597,610.56	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/DO-BO-074-01114098-N-13/MAY-2023-70191, convocado:DESARROLLO HABITANIA, S.A. DE C.V., convocado:MUNIC IPO DE PUEBLA, monto:597610.56, importe_modificad o:597610.56)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:417.96)]	(2209787/proyecto _INICIO, 2209787/proyecto _PROCESO, 2209787/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances