

[illegible]

TRIMESTRE	CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	PORLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOLIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	4	PUE16170401054202	Proyecto de inversión	129,370.96	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129370.96, modificado:129370.96]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre Entre Calle Prolegacion 16 De Septiembre Y Venust En La Localidad De Ignacio Zaragoza Del Municipio De Panetepic, Puebla	21	Puebla	111	Panetepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	sit	20161896	N	0	0	0	0	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geo:1, localid:1, direccion: Calle 20 De Noviembre Entre Calle Prolegacion 16 De Septiembre Y Venustiano Carranza, lat:19.043991]	07/12/2017		-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[110091/proyecto_o_RKCO]	Cancelado	Cancelación validada	
2023	4	PUE13013021213156	Proyecto de inversión	706,896.36	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706896.36, modificado:324757.63]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Mantenimiento de alcantarillas publicas en el municipio de Xicotepec, en la localidad de Xicotepec de Juárez	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xicotepec	230093	N	0	0	0	35027	[meta:1, unidad_medida: eta, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geo:1, localid:1, direccion: PLAZA DE LA CONSTITUCION, SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, VICOTEPIC DE JUAREZ, PUEBLA, lat:19.758186, lat:20.278371]	01/04/2023	31/12/2023	324,757.63	324,757.63	324,757.63	-	-	-	[info:1, Dpto_obra:Obra, numero_contrato: MDP-FED-2023062, contratista:ALEJANDRO MORALES GONZALEZ, comprobante:MUNICIPIO DE XICOTEPIC PUEBLA, monto:324757.63, importe_modificado:324757.63]	[meta:1, unidad_medida:Lo de, avance:0.0]	[2111156/proyecto_o_RKCO]	En Ejecución	Validado avances
2023	4	PUE13013021334752	Proyecto de inversión	10,354,108.84	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,025,410,884.77, modificado:1,123,541,084.77]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO (MECAPALAPA- PANTEPEC) TIERRA LA CIBRA CHICA EN LAS LOCALIDADES DE TIERRA LA CIBRA CHICA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	23079	S	990	344	0		[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9227.2, meta_modificada: 9227.2]	[geo:1, localid:1, direccion: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO (MECAPALAPA- PANTEPEC) TIERRA LA CIBRA CHICA EN LAS LOCALIDADES DE TIERRA LA CIBRA CHICA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lat:19.894494, lat:20.5294319]	08/12/2023	31/12/2023	10,354,108.84	10,048,638.04	3,014,597.41	3,014,597.41	3,014,597.41	[info:1, Dpto_obra:Obra, numero_contrato:O-P/PRODA/SA/20-2023/79, contratista:CONSTRUCCIONES ESTRELLAS METALICAS DE LA DE C.V., comprobante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,00486380.467, importe_modificado:1,00486380.467]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[2314752/proyecto_o_RKCO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	4	PUE13013021311215	Proyecto de inversión	1,791,566.79	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791566.79, modificado:1791566.79]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORMALCO EN CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CAMBIERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	21	Puebla	111	Panetepic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Panetepic	23005	N	0	0	0	1980	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada: 1336.0]	[geo:1, localid:1, direccion: CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CAMBIERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA, lat:19.877986, lat:20.5166079]	04/02/2023	22/08/2023	1,791,566.79	1,791,566.79	1,791,566.79	1,791,566.79	1,791,566.79	[info:1, Dpto_obra:Obra, numero_contrato:O-PD23-2023, contratista:ANA MARIA RODES CASTILLO, comprobante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1791566.79, importe_modificado:1791566.79]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0]	[2211125/proyecto_o_RKCO]	Terminado	Validado avances	
2023	4	PUE13013021311955	Proyecto de inversión	2,674,489.61	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674489.61, modificado:2674489.61]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE LA CALLE CLAUENTIMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	22320	N	0	0	0	200		[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada: 305.0]	[geo:1, localid:1, direccion: CALLE CLAUENTIMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lat:19.87383, lat:20.504808]	11/07/2023	30/09/2023	2,674,489.61	2,674,489.61	2,674,489.61	2,674,489.61	2,674,489.61	[info:1, Dpto_obra:Obra, numero_contrato:MYC-23-2337-23, contratista:FELIX ALVARO GARCIA ALARCON, comprobante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2499835.24, importe_modificado:2499835.24]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0]	[2211195/proyecto_o_RKCO]	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE13013021268445	Proyecto de inversión	1,725,802.32	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725802.32, modificado:1947335.34]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TECOMATE	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	20230303	N	0	0	0	350		[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:779.1, meta_modificada: 779.1]	[geo:1, localid:25, direccion:CONCISO O, lat:19.772222, lat:20.770078]	31/09/2023	31/07/2023	1,947,335.34	1,947,335.34	1,947,335.34	1,947,335.34	1,947,335.34	[info:1, Dpto_obra:Obra, numero_contrato:C-03-HD-2023-AMPZM-230303, contratista:JOSE ALFONSO MORALES DEL MONTE, comprobante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1725802.32, importe_modificado:1725802.32]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.1]	[2268445/proyecto_o_RKCO]	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE13013021211104	Proyecto de inversión	1,854,294.60	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854294.6, modificado:1854294.6]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORMALCO DE LA CALLE PROLEGACION PALMA ENTRE CALLE ORIZABEN Y CALLE ISMAEL ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARDO CAMDENAS	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	22319	N	0	0	0	250		[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada: 139.0]	[geo:1, localid:16, direccion: CALLE PROLEGACION PALMA ENTRE CALLE ORIZABEN Y CALLE ISMAEL ZARAGOZA, lat:19.8740732, lat:20.481942]	25/04/2023	13/07/2023	1,854,294.60	1,854,294.60	1,854,294.60	1,854,294.60	1,854,294.60	[info:1, Dpto_obra:Obra, numero_contrato:MYC-23-2337-23, contratista:FELIX ALVARO GARCIA ALARCON, comprobante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1849815.34, importe_modificado:2499835.24]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0]	[2211194/proyecto_o_RKCO]	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE13013021338516	Adquisición	26,800.00	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26800.0, modificado:26800.0]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 100 WATTS TIPO LED	21	Puebla	158	Tenampulco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenampulco	230097	N	0	0	0	800		[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada: 20.0]	[geo:1, localid:15, direccion: TENAMPULCO UCO, lat:19.4663705, lat:20.161524477]	25/12/2023	31/12/2023	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	[info:1, Dpto_obra:Administración directa, numero_contrato:1, comprobante:CONVENIO MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:26800.0, importe_modificado:26800.0]	[meta:1, unidad_medida:Ums, avance:20.0]	[2338516/proyecto_o_RKCO]	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE13013021268447	Proyecto de inversión	1,499,680.35	[FI: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:L, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499680.35, modificado:1499680.35]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE MAQUINA DE HORMALCO EN EL CAMINO METALOTEC DE LA MANA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	20230304	N	0	0	0	8000		[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada: 1225.0]	[geo:1, localid:17, direccion:CONCISO O, lat:19.803889, lat:20.790940]	12/07/2023	12/09/2023	1,499,680.35	1,499,680.35	1,499,680.35	1,499,680.35	1,499,680.35	[info:1, Dpto_obra:Obra, numero_contrato:C-04-HD-2023-AMPZM-230304, contratista:RENITA HERNANDEZ ALVAREZ, comprobante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1499680.35, importe_modificado:1499680.35]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0]	[2268447/proyecto_o_RKCO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJE CUTORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	4	PUE230402340234	Proyecto de Inversión	230,989.23	[R: ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:1, prog_gres:0, tipo_recurso:FEDERALES (ADICIONALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230989.23, modificado:230989.23]]	23 Previsiones Salariales y Económicas	UD03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SEGURIDAD ETAPA EN LA CARCERA MUNICIPAL DE PANTEPEC	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Pantepec	23006	N	0	0	250	[meta:1, [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:614.12, meta_modificada: 614.12]]	[ipact:1, [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA, PANTEPEC, PANTEPEC, PUEBLA, lat:20.5119268]]	02/12/2023	26/12/2023	230,989.23	230,989.23	230,989.23	230,989.23	230,989.23	230,989.23	[titul:1, [dpto_obra:CDLA, numero_contrato:0, FOLIO:006, contratista:TANA HERNANDEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:230989.23, importe_modificado:230989.23]]	[meta:1, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:614.12]]	[1340234/proyecto_o_monto, 2340234/proyecto_precio], [2340234/proyecto_folio, 2340234/proyecto_precio], [2340234/proyecto_folio]	Terminado	Validado / Registrado avances