

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENT O	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROVE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2024	4	PUE240402517583	Adquisición	282,966.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282966.99, modificado:282966.99}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12455	N	0	0	1200	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:26.0, meta_modificada: 26.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localid:4, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.67344105, lat:20.50760865}}		30-12-2024	31-01-2025	282,966.99	282,966.99	282,966.99	-		{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: MVC-CM-003-12455-24, contratista:DANIEL HERNANDEZ, convocado:MUNICIPALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:282966.99, importe_modificado:282966.99}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	4	PUE240202402263	Proyecto de inversión	1,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, LINEA 4 EN EL ESTADO DE PUEBLA (CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240528	5	922978	844890	0	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:12841.33, meta_modificada: 12841.33}}	{geo1: {cve_municipio:41, localid:1, direccion:CUAUTLANCINGO, lon:-98.262722, lat:19.126117}}		08-07-2024	05-10-2024	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/1P0004/SA/5i-20240528, contratista:TRAFIC LIGHT DE MEXICO SA DE CV, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.18104955038E8, importe_modificado:2.18104955038E8}}	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance:8196.62}}	{2402263/proyecto _INICIO, 2402263/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2024	4	PUE240302442118	Proyecto de inversión	2,958,094.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958094.98, modificado:2956305.83}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	REHABILITACION DEL PUENTE DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL TEPETATE, EN LA LOCALIDAD NUEVO ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240735	5	388	329	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:660.0, meta_modificada: 660.0}}	{geo1: {cve_municipio:86, localid:1, direccion:PUENTE DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL TEPETATE, lon:-97.946116, lat:20.468909}}		23-08-2024	31-12-2024	2,956,305.83	2,956,305.83	2,956,305.83	2,956,305.83	2,956,305.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/AD003/SA/5i-20240735, contratista:HUTG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2956305.83, importe_modificado:2956305.83}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:660.0}}	{2442118/proyecto _INICIO, 2442118/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2024	4	PUE240302442123	Proyecto de inversión	9,628,389.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9628389.12, modificado:9628389.06}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE AMELUCA A EL TABLÓN (LA PLANADA) CON UNA LONGITUD DE 1,000.00 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE AMELUCA Y EJIDO CERRO DEL TABLON, MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240732	5	690	648	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6547.5, meta_modificada: 6547.5}}	{geo1: {cve_municipio:11, localid:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE AMELUCA A EL TABLÓN (LA PLANADA) CON UNA LONGITUD DE 1,000.00 METROS, lon:-97.820925, lat:20.56741671}}		09-08-2024	17-10-2024	9,628,389.06	9,628,389.06	9,628,389.06	9,628,389.06	9,628,389.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/PA01004/SA/5i-20240732, contratista:DESARROLLADORES E INMOBILIARIOS TAOIMAA S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9426217.9, importe_modificado:9426217.9}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6547.5}}	{2442123/proyecto _INICIO, 2442123/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2024	4	PUE240402519619	Proyecto de inversión	370,312.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370312.03, modificado:370312.03}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12456	N	0	0	345	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada: 300.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localid:4, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.67202308, lat:20.50777256}}		28-12-2024	28-02-2025	370,312.03	370,312.03	370,312.03	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MVC-CM-000-12456-24, contratista:DANIEL HERNANDEZ SANTOS, convocado:MUNICIPALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:370312.03, importe_modificado:370312.03}}	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance:0.0}}	{2519619/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2024	4	PUE240302442117	Proyecto de inversión	23,007,784.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230077840367, modificado:2.254125268E7}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA HUEYTAMALCO - AYOTOTEC - TENAMPULCO CON UNA LONGITUD DE 6,444.02 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE TENAMPULCO, POZA VERDE Y SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240722	5	667	576	0	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:39888.48, meta_modificada: 39888.48}}	{geo1: {cve_municipio:15, localid:8, direccion:RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA HUEYTAMALCO - TENAMPULCO CON UNA LONGITUD DE 6,444.02 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE TENAMPULCO, POZA VERDE Y SANTA CLARA, lon:-97.4071194, lat:20.17431111}}		09-08-2024	17-10-2024	22,541,252.68	22,541,252.68	22,541,252.68	22,541,252.68	22,541,252.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/1P01004/SA/5i-20240722, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.254125268E7, importe_modificado:2.254125268E7}}	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance:39888.48}}	{2442117/proyecto _INICIO, 2442117/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2024	4	PUE240402515744	Proyecto de inversión	1,087,923.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087923.83, modificado:1087923.83}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LIBERTAD	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12443	N	0	0	897	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada: 1299.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localid:4, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LIBERTAD, lon:-97.67305305, lat:20.50954115}}		09-12-2024	28-02-2025	1,087,923.83	1,087,923.83	1,087,923.83	1,087,923.83	326,377.15	326,377.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MVC-CM-009-12443-24, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES THANAMSA S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1087923.83, importe_modificado:1087923.83}}	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance:0.0}}	{2515744/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	4	PUE240402515753	Proyecto de inversión	2,203,292.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:53, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203292.1, modificado:2203292.1}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DE LA MADRID Y B. DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12445	5	289	230	0	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada: 1299.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localid:4, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.66908311, lat:20.50483947}}		06-12-2024	28-02-2025	2,203,292.10	2,203,292.10	2,203,292.10	660,987.63	660,987.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MVC-CM-003-12445-24, contratista:DANIEL HERNANDEZ SANTOS, convocado:MUNICIPALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2203292.1, importe_modificado:2203292.1}}	{meta1: {unidad_medida: Cuadrados, avance:0.0}}	{2515753/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENT O	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROVE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	4	PUE240402516307	Proyecto de inversión	952,024.84	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952024.84, modificado:952024.84}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE METALTOTUYUCA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena		N	0	0	6000	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada: 360.0}}	{geo1: {localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, S/N, lon:-97.82679882, lat:20.70512285}}	25-11-2024	31-01-2025	952,024.84	952,024.84	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: C05-HID0204-MFZM-240305, contratista: BENITA ALVAREZ, convocante: MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:952024.84, importe_modificado:952024.84}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	[2516307/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	4	PUE240402516557	Proyecto de inversión	894,458.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894458.03, modificado:894458.03}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	REHABILITACION EN TRAMOS ASFALTADOS DEL CAMINO METALTOTUYUCA LA MAQUINA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	240310	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada: 900.0}}	{geo1: {localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, S/N, lon:-97.75, lat:20.75}}	23-12-2024	26-02-2025	894,458.00	894,458.03	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: C10-HID0204-MFZM-240310, contratista: BENITA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante: MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:894458.0, importe_modificado:894458.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	[2516557/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	4	PUE240402516213	Proyecto de inversión	1,000,189.08	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000189.08, modificado:1000189.08}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE METALTOTUYUCA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	240308	N	0	0	6000	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:10895.0, meta_modificada: 10895.0}}	{geo1: {localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, S/N, lon:-97.82679882, lat:20.70512285}}	02-12-2024	31-01-2025	1,000,189.08	1,000,189.08	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: C08-HID0204-MFZM-240308, contratista: BENITA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante: MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1000189.08, importe_modificado:1000189.08}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:600.0}}	[2516213/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	4	PUE240402516150	Proyecto de inversión	637,226.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637226.47, modificado:627061.29}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpan	OP-HIDRO-204041	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.9, meta_modificada: 529.9}}	{geo1: {localidad:4, direccion:PRINCIPAL, lon:-97.871042, lat:20.440596}}	08-12-2024	06-01-2025	627,061.29	627,061.29	627,061.29	600,000.00	600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MUP-HIDRO-202401, contratista: MILTO MUÑOZ, convocante: MUNICIPIO DE JALPAN, monto:676745.51, importe_modificado:676745.51}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:301.7}}	[2516150/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2024	4	PUE240102349886	Proyecto de inversión	1,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, LÍNEA 4 EN EL ESTADO DE PUEBLA (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240310	5	855146	782407	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3997.21, meta_modificada: 3997.21}}	{geo1: {localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-96.155897, lat:18.971603}}	12-02-2024	11-05-2024	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/IPN001/SA/SI-20240310, contratista: RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON INFRALUX, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.340049263E8, importe_modificado:1.340049263E8}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3997.21}}	[2349886/proyecto _INICIO]	Terminado	Validado avances
2024	4	PUE2404025112482	Proyecto de inversión	9,464,888.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464888.91, modificado:9464888.91}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPAN, INICIANDO EN EL PUENTE DEL RIO DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, MONTO:4.158964893E7, IMPORTE MODIFICADO:4.158964893E7	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240240	5	859	778	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:32478.57, meta_modificada: 32478.57}}	{geo1: {localidad:17, direccion:CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPAN, INICIANDO EN EL PUENTE DEL RIO DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, MONTO:4.158964893E7, IMPORTE MODIFICADO:4.158964893E7}}	02-05-2024	27-11-2024	9,464,888.91	9,464,888.91	9,464,888.91	9,464,888.91	9,464,888.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/IPN005/SA/SI-20240240, contratista: TERRACERAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., CONVOCANTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, MONTO:4.158964893E7, IMPORTE MODIFICADO:4.158964893E7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:32478.57}}	[2512482/proyecto _INICIO]	Terminado	Validado / Registrado avances
2024	4	PUE240102350571	Proyecto de inversión	1,700,758.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700758.22, modificado:1700758.22}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COMONFORT EN LA LOCALIDAD DE METALTOTUYUCA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	20240103	N	0	0	1500	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1019.83, meta_modificada: 1019.83}}	{geo1: {localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.8167, lat:20.6667}}	16-02-2024	16-04-2024	1,700,758.22	1,700,758.22	1,700,758.22	1,700,758.22	1,700,758.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: C03-FISM2024-MFZM-240103, contratista: AGUSTÍN GUILLERMO ESPINOZA MALDONADO, convocante: MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1700758.22, importe_modificado:1700758.22}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1019.83}}	[2350571/proyecto _INICIO]	Terminado	Validado avances
2024	4	PUE240302443124	Proyecto de inversión	1,299,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.99, modificado:1299999.99}}	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACION DEL CALLE ENDEPENDENCIA DEL ALDAMO DEL CEMATETERO CEREA TAPA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	240307	N	0	0	1500	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada: 534.0}}	{geo1: {localidad:64, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.848877, lat:20.7328489}}	30-09-2024	21-12-2024	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: C07-HID0204-MFZM-240307, contratista: JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORAL, convocante: MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:534.0}}	[2443124/proyecto _INICIO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	4	PUE240402519672	Adquisición	139,394.40	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139394.4, modificado:149076.37}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	entidades federativas y municipios productores	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC PUEBLA	21	Puebla	197	Xicotepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Xicotepec	2024125	5	46920	44534	0	(meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0})	{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD S/N. COL. CENTRO, lon:-97.958378, lat:20.276291}}	24-01-2025	24-01-2025	149,076.37	149,076.37	149,076.37	149,076.37	149,076.37	{tcto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: MXP-C/24125, contratista:LEONCIO MUÑOZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:155367.6, importe_modificado:155367.6}}	(meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:30.0})	(2519672/proyecto_PROCESO, 2519672/proyecto_INICIO, 2519672/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2024	4	PUE240302442342	Proyecto de inversión	15,446,079.96	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5446079967, modificado:1.927961389E7}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LOMA BONITA 2, TENANGUITO, CON UNA LONGITUD DE 1,492.15 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE LOMA BONITA Y LOS MANGUITOS, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240851	5	276	257	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6063.0, meta_modificada: 6063.0})	{geo1: {cve_municipio:213, localidad:30, direccion:CAMINO LOMA BONITA 2, TENANGUITO, lon:-97.82103, lat:20.274579}, geo2: {cve_municipio:213, localidad:30, direccion:CAMINO LOMA BONITA 2, TENANGUITO, lon:-97.80519, lat:20.27903}}	45545	45657	19,279,613.89	19,279,613.89	19,279,613.89	19,279,613.89	19,279,613.89	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/LP020/S4/SI-20240851, contratista:CONSTRUCCION DREAMWAVE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.54291807E7, importe_modificado:1.927961389E7}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6063.0})	(2442342/proyecto_PROCESO, 2442342/proyecto_INICIO, 2442342/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2024	4	PUE240302443119	Proyecto de inversión	572,217.68	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572217.68, modificado:572217.68}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE LOS MANGUITOS, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	240305	N	0	0	1500	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada: 410.0})	{geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:domilio conocido, lon:-97.8488771, lat:20.7326499}}	45472	45535	572,217.68	572,217.68	572,217.68	572,217.68	572,217.68	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CDS-HID2023-MI2M-240305, contratista:THESO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:572217.68, importe_modificado:572217.68}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:410.0})	(2443119/proyecto_INICIO, 2443119/proyecto_PROCESO, 2443119/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2024	4	PUE240202402449	Proyecto de inversión	12,802,994.12	[ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6347539.3, modificado:6585336.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6455454.82, modificado:6367609.13}]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE OCOXINTLA A AHUAXINTITLA, EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240510	5	588	596	0	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8333.45, meta_modificada: 8333.45})	{geo1: {cve_municipio:197, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.89472, lat:20.254477}}	45471	45560	12,952,945.91	12,952,945.91	12,952,945.91	12,952,945.91	12,952,945.91	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP/LP003/S4/SI-20240510, contratista:LEOBARDO GARCIA GAYOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.26287712E7, importe_modificado:1.26287712E7}}	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8333.45})	(2402449/proyecto_INICIO, 2402449/proyecto_PROCESO, 2402449/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	