

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTIO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO O	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYEC TO	POLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO O	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FACIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID			
2024	5	PUE240202398420	Proyecto de inversión	1,041,460.41	[FI: EjeCiclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:L, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041460.41, modificado:1041460.41]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERMALUCO DE LA CALLE PLAN DE AYALA, DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza			N	0	0	1800	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:111.33, meta_modificada:111.33]]	[geo1: [cve_municipio:19, 4, localidad:17, direccion:DOMICILIO PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, lon: -97.6651346, lat:20.5079224]]	45460	45539	1,041,460.41	1,041,460.41	1,041,460.41	1,041,460.41	1,041,460.41	1,041,460.41	1,041,460.41	[titul1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV-03-153418-24, contratista:MAQUILABIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A DE C.V., conviente:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1041460.41, importe_modificado:1041460.41]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, otros Cuadrados, avance:111.33]]	[2398420/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240202443119	Proyecto de inversión	572,217.68	[FI: EjeCiclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:L, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572217.68, modificado:572217.68]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIONCONCONCRETOHERMALUCOCENTRAMDO SOTECODESGECAMINOSSOLIDALANETLATILOTUCA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Francisco 2 Mena	240505		N	0	0	1500	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0]]	[geo1: [cve_municipio:64, localidad:20, direccion:domicilio conreco, lon: -97.8488775, lat:20.7328499]]	45472	45535	572,217.68	572,217.68	572,217.68	572,217.68	572,217.68	572,217.68	572,217.68	[titul1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-05-HD-2023-MFZM-240305, contratista:TRSO HERNANDEZ MARTINEZ, conviente:MUNICIPIO DE FRANCISCO 2 MENA, monto:572217.68, importe_modificado:572217.68]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0]]	[2443119/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240202317381	Adquisición	282,966.99	[FI: EjeCiclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:L, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282966.99, modificado:282966.99]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12455		N	0	0	1200	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0]]	[geo1: [cve_municipio:19, 4, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, AHO CARRANZA, lon: -97.6732445, lat:20.5070886]]	45656	45688	364,712.20	364,712.20	364,712.20	364,712.20	364,712.20	364,712.20	364,712.20	[titul1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:MVC-CA-003-14555-24, contratista:DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ, conviente:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:282966.99, importe_modificado:282966.99]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, otros Cuadrados, avance:26.0]]	[2517583/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE2402023542489	Proyecto de inversión	64,960.00	[FI: EjeCiclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:L, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ACATENO, MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, (POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA)	21	Puebla	2	Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acateno	CATENO24-270311		N	0	0	3500	[meta1: [unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MAMON O AVILA CAMACHO, lon: -97.232684, lat:20.1332573]]	45627	45657	64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	[titul1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153176, contratista:CONSTRUCIONES DANIEL POLO DE ACATENO PUEBLA, monto:64960.0, importe_modificado:64960.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, otros Cuadrados, avance:1.0]]	[2542489/proyecto_FIN]	Terminado	Validado / Registrado avances
2024	5	PUE240202396625	Proyecto de inversión	240,137.73	[FI: EjeCiclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:L, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240137.73, modificado:163196.54]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE HUERTAYMALCO, PUEBLA	21	Puebla	76	Huerymalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huerymalco	240230		N	0	0	4200	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:4500.0]]	[geo1: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plan de la construcción Ah, huerymalco, lon: -97.28015, lat:19.939570]]	45350	45656	163,196.54	163,196.54	163,196.54	163,196.54	163,196.54	163,196.54	163,196.54	[titul1: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:AMP-2024-0202, contratista:CONSTRUCIONES HERNANDEZ MARTINEZ, conviente:MUNICIPIO DE HUERTAYMALCO, monto:240137.73, importe_modificado:163196.54]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, otros Cuadrados, avance:4500.0]]	[2396625/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240202398405	Proyecto de inversión	2,570,047.50	[FI: EjeCiclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:L, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570047.5, modificado:2570047.5)]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	pavimentacion con concreto hidráulico de la calle Manuel Avila Camacho	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	LMVC-011-24-09-24		N	0	0	1208	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2000.0]]	[geo1: [cve_municipio:19, 4, localidad:1, direccion:CALLE EMANUEL AVILA CAMACHO, lon: -97.6669096, lat:20.509004]]	45425	45544	2,570,047.50	2,570,047.50	2,570,047.50	2,570,047.50	2,570,047.50	2,570,047.50	2,570,047.50	[titul1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-011-24-09-24, contratista:MAQUILABIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A DE C.V., conviente:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2570047.5, importe_modificado:2570047.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, otros Cuadrados, avance:2500.0]]	[2398405/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240202399004	Proyecto de inversión	2,399,290.73	[FI: EjeCiclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:L, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399290.73, modificado:2399290.73)]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERMALUCO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Francisco 2 Mena			N	0	0	591	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1499.35, meta_modificada:1499.35]]	[geo1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONCORDIO, lon: -97.80184, lat:20.733555]]	45411	45492	2,399,290.73	2,399,290.73	2,399,290.73	2,399,290.73	2,399,290.73	2,399,290.73	2,399,290.73	[titul1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-03-HD-2024-MFZM-240305, contratista:TRSO HERNANDEZ MARTINEZ, conviente:MUNICIPIO DE FRANCISCO 2 MENA, monto:2399290.73, importe_modificado:2399290.73]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, otros Cuadrados, avance:1499.35]]	[2399004/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2024	5	PUE240202402432	Proyecto de inversión	2,510,338.70	[FI: EjeCiclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:L, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510338.7, modificado:2510338.7)]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DESCARPAJARA-PANTEPEC, TIERRA-LA REBA CHCA EN LAS LOCALIDADES DE TIERRA-LA REBA CHCA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230779	5	390	344	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9227.2, meta_modificada:9227.2]]	[geo1: [cve_municipio:11, 1, localidad:2, direccion:LOCUDAD AZUL DE TIERRA LA REBA CHCA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.8934846, lat:20.538489]]	45268	45291	2,510,338.70	2,510,338.70	2,510,338.70	2,510,338.70	2,510,338.70	2,510,338.70	2,510,338.70	[titul1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:O-PUNDOCA-20-2030779, contratista:CONSTRUCIONES METALCA INTY S.A DE C.V., conviente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,004858047, importe_modificado:1,004858047]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, otros Cuadrados, avance:9227.2]]	[2402432/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	

[illegible]

TRIMESTRE	CICLO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOLIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2024		5	PUE240202349894	Adquisición	32,000.00	[FI: ciclo_recurso_2024, ramo_23, modalidad_L, prog_pres_93, tipo_recurso_FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:21648.91]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	ADQUISICION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA	21	Puebla	158	Tenampulco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenampulco	HIDROCAMBURI 1241	N	0	0	120	[meta1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, monto_modificado: 97.4032653, lat:20.17084937]]	[geo1: [cve_municipio:15, localidad:18, direccion:TEMAMPULCO DE LECHE, POZ DE TENAMPULCO, PUEBLA, monto:21648.91, importe_modificado:21648.91]]	45474	45550	21,648.91	21,648.91	21,648.91	21,648.91	21,648.91	21,648.91	[titul1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1 48786, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA, monto:21648.91, importe_modificado:21648.91]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:35.0]]	(2349894)/proyecto_o_INICIO, 2349894/proyecto_FIN, 2349894/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2024		5	PUE240202396430	Proyecto de inversión	210,152.35	[FI: ciclo_recurso_2024, ramo_23, modalidad_L, prog_pres_93, tipo_recurso_FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210152.35, modificado:210152.35]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR, DEL KILOMETRO OCHO AL 11700 DE LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO DE PANTEPPEC, PUEBLA	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Panteppec	24003	N	0	0	194	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1700.0], [meta2: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1700.0], [meta3: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1700.0]]], [meta1: [cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR, DEL KILOMETRO OCHO AL 11700 DE LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO DE PANTEPPEC, PUEBLA, monto:210152.35, importe_modificado:210152.35]]	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR, DEL KILOMETRO OCHO AL 11700 DE LA LOCALIDAD DE EL MUNICIPIO DE PANTEPPEC, PUEBLA, monto:210152.35, importe_modificado:210152.35]]	45473	45473	210,152.35	210,152.35	210,152.35	210,152.35	210,152.35	210,152.35	[titul1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:O F2024-003, contratista:HERNANDEZ E OLIVERA MENDEZ, PID DE PANTEPPEC, PUEBLA, monto:210152.35, importe_modificado:210152.35]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0]]	(2396430)/proyecto_o_INICIO, 2396430/proyecto_PROCESO, 2396430/proyecto_FIN, 2396430/proyecto_FIN, 2396430/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024		5	PUE240202395108	Proyecto de inversión	251,106.98	[FI: ciclo_recurso_2024, ramo_23, modalidad_L, prog_pres_93, tipo_recurso_FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251106.98, modificado:251106.98]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO VERDEALUMINO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUANAJUTE	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	20230305	N	0	0	561	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1314.0], [meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1314.0]]], [meta1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONCORDIO, lon: 97.801944, lat:20.735556]]	[geo1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONCORDIO, lon: 97.801944, lat:20.735556]]	45385	45362	252,194.02	252,194.02	252,194.02	252,194.02	252,194.02	252,194.02	[titul1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:C 05-HD2023-AMP26-230305-1, contratista:TRCO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:251106.98, importe_modificado:251106.98]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.0]]	(2395108)/proyecto_o_INICIO, 2395108/proyecto_FIN, 2395108/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024		5	PUE2402023443122	Proyecto de inversión	1,213,927.73	[FI: ciclo_recurso_2024, ramo_23, modalidad_L, prog_pres_93, tipo_recurso_FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213927.73, modificado:1213927.73]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACIONCONCRETO VERDEALUMINOEN LA CALLE DE LA SEÑORA DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SEÑORA DEL ROSARIO EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	N	0	0	1500	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:112.24], [meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:112.24]]], [meta1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONCORDIO, lon: 97.848877, lat:20.7338488]]	[geo1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONCORDIO, lon: 97.848877, lat:20.7338488]]	45499	45565	1,213,927.73	1,213,927.73	1,213,927.73	1,213,927.73	1,213,927.73	1,213,927.73	[titul1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:C 05-HD2024-AMP26-240306, contratista:TRCO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1213927.73, importe_modificado:1213927.73]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.24]]	(2443122)/proyecto_o_INICIO, 2443122/proyecto_PROCESO, 2443122/proyecto_FIN, 2443122/proyecto_FIN, 2443122/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2024		5	PUE240202351266	Proyecto de inversión	511,021.30	[FI: ciclo_recurso_2024, ramo_23, modalidad_L, prog_pres_93, tipo_recurso_FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511021.3, modificado:511021.3]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO VERDEALUMINO EN LA LOCALIDAD DE NECAVALAPA DEL MUNICIPIO DE PANTEPPEC PUEBLA	21	Puebla	111	Panteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Panteppec	24002	N	0	0	2968	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:383.24], [meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:383.24]]], [meta1: [cve_municipio:11, localidad:18, direccion:LOCALIDAD DE NECAVALAPA, MUNICIPIO DE PANTEPPEC, PUEBLA, lon: 97.826499, lat:20.527008]]	[geo1: [cve_municipio:11, localidad:18, direccion:LOCALIDAD DE NECAVALAPA, MUNICIPIO DE PANTEPPEC, PUEBLA, lon: 97.826499, lat:20.527008]]	45358	45402	511,021.30	511,021.30	511,021.30	511,021.30	511,021.30	511,021.30	[titul1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:O F2024-002, contratista:IANA HERNANDEZ HERBERA, PID DE PANTEPPEC, PUEBLA, monto:511021.3, importe_modificado:511021.3]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.24]]	(251266)/proyecto_o_INICIO, 251266/proyecto_PROCESO, 251266/proyecto_FIN, 251266/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024		5	PUE240202402263	Proyecto de inversión	1,000.00	[FI: ciclo_recurso_2024, ramo_23, modalidad_L, prog_pres_93, tipo_recurso_FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	SISTEMA METEOROLOGICO DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, LINEA 4 EN EL ESTADO DE PUEBLA (CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240528	S	922978	844890	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1284.33], [meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1284.33]]], [meta1: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDADAL NEGRILLO, lon: 98.262732, lat:19.126117]]	[geo1: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDADAL NEGRILLO, lon: 98.262732, lat:19.126117]]	45481	45570	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	[titul1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:O 91-FR0204-26-20240528, contratista:TRAFIC LIGHT DE MEXICO SA DE CV, convocatoria:CONCURSO DE LICITACIONES, NO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1284.33, importe_modificado:1284.33]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.33]]	(2402263)/proyecto_o_INICIO, 2402263/proyecto_PROCESO, 2402263/proyecto_FIN, 2402263/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024		5	PUE2402023516150	Proyecto de inversión	617,224.47	[FI: ciclo_recurso_2024, ramo_23, modalidad_L, prog_pres_93, tipo_recurso_FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617224.47, modificado:676745.51]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	CONSTRUCCION DE BARRIO DE CONCRETO VERDEALUMINO EN CAMINO SACACOECHAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, MUNICIPIO DE JALNAL EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalpan	OP-HDRO-202401	N	0	0	200	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.9], [meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.9]]], [meta1: [cve_municipio:86, localidad:4, direccion:gru:PA4, lon: 97.871042, lat:20.440586], [meta2: [cve_municipio:86, localidad:4, direccion:PRR:PA4 L, lon:91.801863, lat:20.443973]]	[geo1: [cve_municipio:86, localidad:4, direccion:gru:PA4, lon: 97.871042, lat:20.440586], [meta2: [cve_municipio:86, localidad:4, direccion:PRR:PA4 L, lon:91.801863, lat:20.443973]]	45634	45663	676,745.51	676,745.51	676,745.51	676,745.51	676,745.51	676,745.51	[titul1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato: AMP-HDRO-202401, contratista:ACTON ESTUDIOLOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALNAL, monto:676745.51, importe_modificado:676745.51]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.9]]	(2516150)/proyecto_o_INICIO, 2516150/proyecto_FIN, 2516150/proyecto_FIN, 2516150/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024		5	PUE240202351307	Proyecto de inversión	952,024.84	[FI: ciclo_recurso_2024, ramo_23, modalidad_L, prog_pres_93, tipo_recurso_FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952024.84, modificado:952024.84]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO VERDEALUMINO EN LA CALLE AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE METALTOLUCA	21	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Francisco Z Mena	N	0	0	0	6000	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:360.0], [meta2: [unidad_medida: Metros lineales, meta:360.0]]], [meta1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PALACIO DE LA SEÑORA DEL ROSARIO, lon: 97.8267882, lat:20.70512285]]	[geo1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PALACIO DE LA SEÑORA DEL ROSARIO, lon: 97.8267882, lat:20.70512285]]	45621	45688	952,024.84	952,024.84	952,024.84	952,024.84	952,024.84	952,024.84	[titul1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:C 09-HD2024-AMP26-240300, contratista:RENITA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:952024.84, importe_modificado:952024.84]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0]]	(251307)/proyecto_o_INICIO, 251307/proyecto_PROCESO, 251307/proyecto_FIN, 251307/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2024		5	PUE2402023453602	Proyecto de inversión	45,525.36	[FI: ciclo_recurso_2024, ramo_23, modalidad_L, prog_pres_93, tipo_recurso_FEDERALES (PORTAFOLIOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45525.36, modificado:45525.36]	23-Provisiones Salariales y Económicas	U03-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	MEJORA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PAJO GACIO EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLAADMINISTRACION DIRECTA	21	Puebla	2	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acatlán	CATEND04-27/012	N	0	0	80	[meta1: [unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0], [meta2: [unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0]]], [meta1: [cve_municipio:2, localidad:34, direccion:SH, lon:97.18564, lat:20.100133]]	[geo1: [cve_municipio:2, localidad:34, direccion:SH, lon:97.18564, lat:20.100133]]	45692	45716	45,525.36	45,525.36	45,525.36	45,525.36	45,525.36	45,525.36	[titul1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1 52524, contratista:HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA, monto:45525.36, importe_modificado:45525.36]]	[meta1: [unidad_medida:Materiales, avance:1.0]]	(2545362)/proyecto_o_INICIO, 2545362/proyecto_PROCESO, 2545362/proyecto_FIN, 2545362/proyecto_FIN	Terminado	Validado / Registrado avances

