

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170501142736	Modernización Del Boulevard Carmelitas Con Concreto Hidráulico Del Km 2 700 Al Km 4 220, En El Municipio De Puebla	20170445	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SMT	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	82,280,629.39	82,280,629.39	82,280,629.39	76,465,844.03	48,780,543.74	48,780,543.74	48,780,543.74	59.29	\$0	Kilómetro	0	0.00	59.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: FINQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.