

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBA_L_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_TIPO_OBJETO	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO_RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO_COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO_DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO_EJERCIDO	DETALLE_PROYECTO_PAGADO	DETALLE_PROYECTO_CONTRATOS	DETALLE_PROYECTO_AVANCES_FISICOS	DETALLE_PROYECTO_FOTOS	DETALLE_PROYECTO_ESTATUS	DETALLE_PROYECTO_FLUJO	DETALLE_PROYECTO_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	DETALLE_PROYECTO_OBSERVACIONES_REVISION		
2020	1	PUE190401695926	Proyecto de inversión	1,470,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}) (ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}) (ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0})	REHABILITACIÓN DE MUSEO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE AYOTULILLA DE ZAPATA	21	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	2019-PNR-01	N	0	0	800	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:73, localidad:2, direccion:Calle Emiliano Zapata, Ayotulilla, Pue., México, lon:-98.7616509, lat:18.2698987]}	02-01-2020	02-03-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-SC-9402/19, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	{1695926/proyecto_FIN, 1695926/proyecto_INICIO, 1695926/proyecto_PROCESO, 1695926/proyecto_REVISION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE190401693334	Proyecto de inversión	6,100,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}) (ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0})	RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO 2 proyectos	21	Puebla	19	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0	86690	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227]}	31-12-2019	20-03-2020	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:2.00567, importe_modificado:2.00567}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	{1693334/proyecto_INICIO, 1693334/proyecto_FIN, 1693334/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE190401693365	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0})	RECONSTRUCCIÓN DE PARRQUIA Y EX CONVENTO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCION	21	Puebla	19	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0	86690	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-98.436244, lat:18.9083903]}	31-12-2019	20-03-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:2.00567, importe_modificado:2.00567}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	{1693365/proyecto_PROCESO, 1693365/proyecto_INICIO, 1693365/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE190401697988	Acción	209,061.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209061.0, modificado:209061.0})	IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	21	Puebla	51	Chietla	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	300199	N	0	0	50	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle 3 Nte. 2, Gustavo Diaz Ordaz Primera Secc, 74583 Atencingo, Pue., México, lon:-98.6153841, lat:18.50337766]}	03-12-2019	31-12-2019	209,061.00	209,061.00	209,061.00	209,061.00	209,061.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-06/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:209061.0, importe_modificado:209061.0}}	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	{1697988/proyecto_INICIO, 1697988/proyecto_FIN, 1697988/proyecto_PROCESO, 1697988/proyecto_REVISION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	PUE190401698000	Proyecto de inversión	876,200.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876200.0, modificado:876200.0})	CAPILLA SAN JOSE	21	Puebla	51	Chietla	Proyecto de Inversión de inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	300197	N	0	0	50	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:51, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Pue., México, lon:-98.60813141, lat:18.55350881]}	03-12-2019	31-12-2019	876,200.00	876,200.00	876,200.00	876,200.00	876,200.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-07/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:876200.0, importe_modificado:876200.0}}	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	{1698000/proyecto_INICIO, 1698000/proyecto_FIN, 1698000/proyecto_PROCESO, 1698000/proyecto_REVISION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE190401698016	Acción	700,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0})	CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR	21	Puebla	51	Chietla	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	300200	N	0	0	50	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:51, localidad:44, direccion:San José Los Laureles, Pue., México, lon:-98.6984276, lat:18.5036429]}	03-12-2019	31-12-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-08/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	{1698016/proyecto_PROCESO, 1698016/proyecto_INICIO, 1698016/proyecto_FIN, 1698016/proyecto_REVISION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	PUE190401697897	Acción	500,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0})	PRESIDENCIA DON ROQUE	21	Puebla	51	Chietla	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	300204	N	0	0	50	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:51, localidad:10, direccion:De la Esperanza, Puebla, México, lon:-98.62735748, lat:18.4773297]}	02-12-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-03/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	{1697897/proyecto_FIN, 1697897/proyecto_INICIO, 1697897/proyecto_PROCESO, 1697897/proyecto_REVISION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	PUE190401697960	Acción	500,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0})	PRESIDENCIA DE EL CAPIRE	21	Puebla	51	Chietla	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	300202	N	0	0	50	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:51, localidad:5, direccion:Cuarhútemoc 2a, Puebla, México, lon:-98.63834381, lat:18.48449328]}	03-12-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-04/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	{1697960/proyecto_PROCESO, 1697960/proyecto_INICIO, 1697960/proyecto_FIN, 1697960/proyecto_REVISION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	PUE190401697968	Acción	500,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0})	PRESIDENCIA DE SAN ISIDRO EL ORGIVAL	21	Puebla	51	Chietla	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	300202	N	0	0	50	{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:51, localidad:17, direccion:Av Puebla, Puebla, México, lon:-98.62486839, lat:18.51884175]}	03-12-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-05/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]}	{1697968/proyecto_PROCESO, 1697968/proyecto_INICIO, 1697968/proyecto_FIN, 1697968/proyecto_REVISION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	PUE190401693328	Proyecto de inversión	5,000,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999999.99}) (ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:249998.13})	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE DIOS	21	Puebla	19	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0	86690	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 9 Sur 502, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43879819, lat:18.90731164]}	31-12-2019	20-03-2020	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:2.00567, importe_modificado:2.00567}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	{1693328/proyecto_FIN, 1693328/proyecto_INICIO, 1693328/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE190401693348	Proyecto de inversión	250,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249998.13})	RECONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE LA CIUDAD	21	Puebla	19	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0	86690	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.91311277]}	31-12-2019	20-03-2020	249,998.13	249,998.13	249,998.13	249,998.13	249,998.13	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:2.00567, importe_modificado:2.00567}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	{1693348/proyecto_INICIO, 1693348/proyecto_FIN, 1693348/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE190401695928	Proyecto de inversión	500,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0})	REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE AYOTULILLA DE ZAPATA	21	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	2019-PNR-02	N	0	0	800	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:73, localidad:2, direccion:Ayotulilla, Pue., México, lon:-98.7619444, lat:18.2713889]}	02-01-2020	02-03-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-SC-9419/19, contratista:GIAZOVHETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	{1695928/proyecto_FIN, 1695928/proyecto_INICIO, 1695928/proyecto_PROCESO, 1695928/proyecto_REVISION}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE190401693307	Proyecto de inversión	4,500,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4499999.99}) (ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.27})	RECONSTRUCCION DE TEMPLO Y EX CONVENTO SANTA CLARA DE ASÍS	21	Puebla	19	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	CULTURA-2019-02	N	0	0	86690	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Libertad 416, Centro, 74000 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43369663, lat:18.9112651]}	31-12-2019	20-03-2020	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-02, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	{1693307/proyecto_INICIO, 1693307/proyecto_FIN, 1693307/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE190401693317	Proyecto de inversión	100,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.27})	RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO RASCÓN	21	Puebla	19	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0	86690	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur 154, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.4358263, lat:18.90813379]}	31-12-2019	20-03-2020	100,000.27	100,000.27	100,000.27	100,000.27	100,000.27	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:2.00567, importe_modificado:2.00567}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	{1693317/proyecto_FIN, 1693317/proyecto_INICIO, 1693317/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE190401693358	Proyecto de inversión	4,500,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0})	PALACIO MUNICIPAL 2DA. ETAPA	21	Puebla	19	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0	86690	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-98.436244, lat:18.9083903]}	31-12-2019	20-03-2020	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:2.00567, importe_modificado:2.00567}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	{1693358/proyecto_INICIO, 1693358/proyecto_FIN, 1693358/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE200101703487	Proyecto de inversión	500,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0})	"RECONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA (ACCION PRESIDENCIA MUNICIPAL)"	21	Puebla	37	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO COYOTEPEC	MC-R48/2019-017	N	0	0	2250	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.73, meta_modificada:32.73]}	1	{geo1: [cve_municipio:37, localidad:3, direccion:Av Manuel Avila Camacho 15-3, El Centro, San Vicente Coyotepec, Pue., México, lon:-97.83097744, lat:18.40451691]}	31-12-2019	14-03-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/R48PNR 2019/017, contratista:CAHARRS, AACREOS PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO COYOTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.73]}	{1703487/proyecto_INICIO, 1703487/proyecto_FIN, 1703487/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	PUE190401693352	Proyecto de inversión	600,000.00	(ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0})	RECONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	21	Puebla	19	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0	86690	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-98.436244, lat:18.9083903]}	31-12-2019	20-03-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:2.00567, importe_modificado:2.00567}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	{1693352/proyecto_INICIO, 1693352/proyecto_FIN, 1693352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]

DETALLE_PROYECT_CICLO	DETALLE_PROYECT_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBA_L_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBLACION_BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	DETALLE_PROYECTO_RECAUDADO	DETALLE_PROYECTO_COMPROMETIDO	DETALLE_PROYECTO_DEVENGADO	DETALLE_PROYECTO_EJERCIDO	DETALLE_PROYECTO_PAGADO	DETALLE_PROYECTO_CONTRATOS	DETALLE_PROYECTO_AVANCES_FISICOS	DETALLE_PROYECTO_FOTOS	DETALLE_PROYECTO_ESTATUS	DETALLE_PROYECTO_FLUJO	DETALLE_PROYECTO_OBSERVACIONES_CAPTURISTA	DETALLE_PROYECTO_OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	PUE190401696092	Proyecto de inversión	3,750,000.00	{ff1: {ciclo_recursos: 2019, ramo: 48, modalidad: U, prog_pres: 281, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3750000.0, modificado: 3750000.0}}	RESTAURACIÓN DEL EX PALACIO MUNICIPAL/ EX PALACIO MUNICIPAL 2019	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	PNR-19-002	N	0	0	40000	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1543.5, meta_modificada: 1543.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 85, localidad: 1, direccion: Ayuntamiento Nte 2260, Centros, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.46466541, lat: 18.60211}}	24-12-2019	15-03-2020	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,733,836.21	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PNR-19-002, contratista: CONADADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto: 3750000.0, importe_modificado: 3750000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1543.5}}	{1696092/proyecto_INICIO, 1696092/proyecto_PROCESO, 1696092/proyecto_FIN, 1696092/proyecto_TERMINO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: SE REGRESA PARA CORRECCIÓN DEL MONTO PAGADO., trimestre: 1.0, usuario: anayeli castaneda, fecha: 2020-04-18}, obs2: {observación: SE REGRESA PARA CORRECCIÓN DEL MONTO PAGADO., trimestre: 1.0, usuario: anayeli castaneda, fecha: 2020-04-18}, obs3: {observación: SE REGRESA PARA