

ENTIDAD: Puebla  
 PERIODO: Informe Definitivo 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401045483	Transición De Líneas Aereas A Subterranas Cde Barrio El Parral Y Paseo Bravo- Avenida 5 Poniente	70152	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5268 Programa de Apoyos a la Cultura		48-Cultura	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	12,987,000.00	12,987,000.00	12,987,000.00	12,636,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	6.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045518	Mantenimiento De Las Rejas De Las Capillas Interiores De La Catedral De Puebla	70153	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5268 Programa de Apoyos a la Cultura		48-Cultura	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,998,000.00	1,958,000.00	1,958,000.00	1,958,000.00	1,154,950.67	1,154,950.67	1,154,950.67	58.99	\$0	Metros Cuadrados	41,091	0.00	89.19	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.