

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17160400823470	Construcción De Parque En Plaza Principal (San Felipe)	FAIP/01-2016	Puebla	Albino Zertuche	Acahualhuacán de Albino Zertuche	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Urbanización	En Ejecución	2016	2,303,937.93	2,303,937.93	2,303,937.93	2,303,937.93	2,303,937.93	2,303,937.93	2,303,937.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,707	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE17160400823503	Construcción De Campo Deportivo En Acahualhuacan	FAIP/02-2016	Puebla	Albino Zertuche	Acahualhuacán de Albino Zertuche	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE	Urbanización	En Ejecución	2016	2,894,690.41	2,894,690.41	2,894,690.41	2,894,690.41	2,894,690.41	2,894,690.41	2,894,690.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,707	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE17170401044833	Plaza De San Salvador Chachapa	316-2017	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	3,000,000.00	6,241,086.68	6,241,086.00	6,241,086.00	3,972,326.00	3,972,326.00	3,972,326.00	63.65	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO DEL FONDO REP 2017, POR PAGAR \$2,268,760.68 FONDO FORTAMUN / Física: OBRA TERMINADA A NIVEL FÍSICO, POR PAGAR \$2,268,760.68 DEL FONDO FORTAMUN 2017 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.