

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE0016030078778	Proyecto de Inversión	32,344,726.44	IFI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848894.29, modificado:8831991.61), IF2: (ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.908589867, modificado:1.7552470177), IF3: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:648894.29, modificado:6138223.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bernardino Tlacalancinmp Municipio De San Andrés Cholula En El Estado De Puebla - 322780	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	322780	N	0	0	0	(geo1: (cve_municipio:11 9, localidada:13, direccion:CARRETERA VENTINETE DE SEPTIEMBRE PUEBLA SAN BERNARDINO TACALANCINMO 17280 SAN BERNARDINO TACALANCINMO , SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 24, lon:-98.29172049, lat:19.01736249))	42614	42,735.00	30,525,462.33	30,525,462.33	30,525,462.31	30,525,462.31	30,525,462.31	3052462.31	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APN07 7511-20160426, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VMS S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.284784447, importe_modificado:3.23447264467))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))	(891916/proyecto_IN), (891916/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE1616030078788	Proyecto de Inversión	11,999,999.97	IFI: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estado_mun:Programa Estatal, monto:7999999.97, modificado:7999999.97), IF2: (ciclo_recurso:2016, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Reconstrucción De La Carretera Mexita Copita Tenexista Con Una Longitud De Ocho Kilometros En La Localidad De Naupan - 202432	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	202432	N	0	0	2137	(meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:10 0, localidada:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO MIXTA TENEXITLA KILOMETRO 8 COPILA NAUPAN PUEBLA ENTRE Y LA RECONSTRUCCION N, lon:-98.08428514, lat:20.273297336))	42633	43,215.00	11,697,603.69	11,697,603.69	11,574,692.54	11,574,692.54	11,574,692.54	11574692.54	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FADE/5 TI-20160805, contratista:CARLOS ANTONIO LOPEZ, convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.5876206817, importe_modificado:1.1697603697))	(meta1: (unidad_medida:Kilometros, avance:1.0))	(892016/proyecto_IN), (892016/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE11130100093850	Proyecto de Inversión	1,631,016.00	IFI: (ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631016.0, modificado:1631016.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Reconstrucción De La Carretera Azumbilla-Tlapotepec De Díaz Tramo. Acomiungu Eloxochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20110027	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:61 800 PUEBLA, direccion:Chilán, lon:-96.9546999, lat:18.4984254))	40737	1,631,015.00	1,631,015.00	1,344,803.99	1,344,803.99	1,344,803.99	1344803.99	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./LPE/ 2010007, contratista:CONOP CIMENTACIONES, S.A DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:3631016.6, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Kilometros, avance:1.0))	(93850/proyecto_PROCESO), (93850/proyecto_IN), (93850/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE09130300221643	Proyecto de Inversión	136,323,534.20	IFI: (ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3632353428, modificado:1.3632353428)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Construcción Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20100018	N	0	0	2500	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:17 2, localidada:1, direccion:,,,Teel a de Ocampo,Puebla, lon:97.892200, lat:19.8159749))	40245	136,323,534.20	136,323,534.20	134,240,489.33	134,240,489.33	134,240,489.33	134240489.33	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./LPE/ SEDUDP 20100018, contratista:CONSTRUCTORA 5 MALINALLA S.A DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1.3632353428, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(22326/proyecto_IN), (22326/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	3	PUE16160200699329	Proyecto de Inversión	2,294,752.01	IFI: (ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:1, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833801.61, modificado:1833801.61), IF2: (ciclo_recurso:2016, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229475.2, modificado:229475.2), IF3: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:229475.2, modificado:425797.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaucalcas Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81849	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	81849	N	0	0	170	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:50 1, localidada:50, direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA SAN ANTONIO, 7509 SAN ANTONIO, CHICHQUILA PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO A OBRASE ENLLENYRA EN DIVERSAS CALLES DEL BANCDO SAN ANTONIO ASIMISMO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE OFICIAL, lon:-97.6594752, lat:19.2299964))	42559	42,741.00	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2491073.98	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/APN02 8/17/PROJ 20160100, contratista:ADVTEHIE ASESORES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS S.A DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:38380.75, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(800806/proyecto_IN), (800806/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE00160200699341	Proyecto de Inversión	8,081,710.43	IFI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773939.39, modificado:738423.28), IF2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:808171.04, modificado:796034.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Ec Cametera La Mesa Mecapalapa El Zapote Las Flores Loma Bonita La Sabana Ejido Agua - 166345	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	166345	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:11 1, localidada:1, direccion:CAMINO O TRAMO KILOMETRO 3-700 LA SABANA -AL KILOMETRO 5-900 AGUA LINDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 - 33 PUEBLA AGUA LINDA, 7929 AGUA LINDA, PANTEPEPE PUEBLA ENTRE CAMINO LA SABANA Y CAMINO AGUA LINDA, CAMINO LAS FLORES LA MODERNIZACIÓN DEL CAMIN, lon:-97.86179451, lat:20.57982459))	42557	42,734.00	7,960,348.09	7,960,348.09	7,960,348.08	7,960,348.08	7,960,348.08	7960348.08	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CAES TI-20160085, contratista:SIENET S.A DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7960348.09, importe_modificado:7960348.09))	(meta1: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))	(800908/proyecto_IN), (800908/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE180301289156	Proyecto de inversión	16,374,101.87	(F) (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6374101877, modificado:1.6374101877)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMARDO NERVO LIMITES DEL ESTADO PUEBLA MORELOS CON UNA LONGITUD DE UNO LINO PUNTO CUATROCIENTOSYNOventa y CINCO METROS DEL - 26685	Puebla	Teotitico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	26685	N	0	0	1499	(meta:1, unidad_medida: metros, meta:1.41, meta_modificada: 1405.0)	(geo:1, (cve_municipio:16, localid:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE PAVO TRAMO D-000 1+405KILOMETRO 1+405 PUELO TEOTIACALCO, PUEBLAENTRE LAS CARRETERAS TA CARRETERA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO D-000 AL 1.405 EN LA LOCALIDAD DE TEOTIACALCO MUNICIPIO DE TEOTIACALCO EN EL E, lon: -98.7729803, lat:18.4669947)	41380	41,465.00	16,374,101.86	16,374,101.86	16,374,101.86	16,374,101.86	16374101.86	(ciclo:1, (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/1903 9/SIMT-20180606, contratista:GRUPO HERRICH MEXICO S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6374101877, importe_modificado:1.6374101877))	(meta:1, unidad_medida:Otros ,avance:1405.0)	(1289156/proyecto_INICIO, 1289156/proyecto_PROCESO, 1289156/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	3	PUE18160300787416	Proyecto de inversión	947,777.87	(F) (ciclo_recurso:2016,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947777.87, modificado:633589.47, #2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:1, monto:28433.36, modificado:271538.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serrán Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Casan Puebla - 252444	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	252444	N	0	0	7161	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1, (cve_municipio:26, localid:1, direccion:CALLE LIRIOS PUEBLA SAN ANDRES CASAN, PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERRAN Y CALLE GUADALUPE HIDALGO, CALLE NICOLAS BR, lon: -98.45336995, lat:18.10179483))	42669	43,215.00	905,127.82	905,127.82	903,661.02	903,661.02	903,661.02	(ciclo:1, (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/1903 0/SIT 2018117, contratista:CORTEZ, COBRHO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:905127.82, importe_modificado:905127.82))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(891544/proyecto_INICIO, 891544/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	3	PUE180301400939	Proyecto de inversión	267,764,858.39	(F) (ciclo_recurso:2017,ramo:23,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739941191.7, modificado:739941191.7, #2: (ciclo_recurso:2018,ramo:23,modalidad:1,prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.881849462E8, modificado:1.881849462E8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CUENCA NORTE SUR DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA INFRAESTRUCTURA URBANA CONSISTENTE EN PARADEROS, TERMINALES (VALESGUILLON-CAPU), SENSIBILIZACION HORIZONTAL, SEÑALIZACION VALES Y AMPLIACION DEL BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPINTU (VALESGUILLON) EN EL CORREDOR 3 VALESGUILLON - CAPU	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180730	S	717630	717032	0	(meta:1, unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1, (cve_municipio:11, localid:1, direccion:Capitan Carlos Camacho E - Internacional, San Francisco Toluquehuacan, Puebla, Pue., México, lon: -98.1923922, lat:19.0785232))	43294	43,413.00	267,496,939.43	267,496,939.43	267,326,677.20	267,326,677.20	267,326,677.20	(ciclo:1, (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PNO0 6/SIMT-20180730, contratista:DEL GRANEN CARRETERAS Y FUENTES S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON TRAFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.374909697E8, importe_modificado:4.374909697E8))	(meta:1, unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(1400939/proyecto_INICIO, 1400939/proyecto_PROCESO, 1400939/proyecto_FIN, 1400939/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	3	PUE18160300787929	Proyecto de inversión	3,858,222.47	(F) (ciclo_recurso:2016,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578733.37, modificado:471457.76, #2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:1, monto:38064.12, #3: (ciclo_recurso:2016,ramo:16,modalidad:5,prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270075.73, modificado:1736238.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlan Estado De Puebla - 323418	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	323418	N	0	0	13909	(meta:1, unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 4672.92)	(geo:1, (cve_municipio:11, localid:1, direccion: Blvd No 4228 A, Ex Rancho Colorado, 72050 Puebla, Pue., México, lon: -98.2039647, lat:19.07306928))	42601	42,705.00	2,573,760.80	2,573,760.80	2,085,061.94	2,085,061.94	2085063.94	(ciclo:1, (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/1903 7/SIT 20180521, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69240934E7, importe_modificado:6.69240934E7))	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4672.92)	(89179/proyecto_INICIO, 89179/proyecto_PROCESO, 89179/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	3	PUE00160300789536	Proyecto de inversión	2,372,708.34	(F) (ciclo_recurso:2016,ramo:16,modalidad:5,prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660895.84, modificado:1660895.84, #2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:1, monto:355906.33, modificado:355906.33), #3: (ciclo_recurso:2016,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355906.25, modificado:355906.25))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Construccion Del Sistema De Agua Potable Atzacmilta Tacopan - 324799	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	324799	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1, (cve_municipio:17, localid:8, direccion:CALLE AHUATLAN BARRIO TACOPAN, 71940 ATEAPAPA PUEBLA ENTRE CALLE BRERAS Y CALLE LUIS DONALDO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENRA, lon: -97.42281086, lat:19.83637206))	42608	42,730.00	2,372,708.34	2,372,708.34	2,372,708.33	2,372,708.33	2372708.33	(ciclo:1, (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/19053 7/SIT 20180391, contratista:CONSTRUCTORA INARI, S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2372708.34, importe_modificado:2372708.34))	(meta:1, unidad_medida:Otros ,avance:1.0)	(89364/proyecto_INICIO, 89364/proyecto_PROCESO, 89364/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	FUE16160300786543	Proyecto de inversión	851,734.75	IFI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pnce3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196214.32, modificado:569427.85), R2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto:255320.43, modificado:244043.23)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Adquisición de La Calle Raul Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza y Elascar Camarillo 189218	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	189218	N	0	0	409	(geo: (cve_municipio:18 5, localidad:7, direccion:CALLE RAUL REYES BRAVO RANCHERIA TENEZUNGO, 74546 RANCHO DE TEPETZINGO, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ELAZAR CAMARILLO, CA. lon:-98.50734085, lat:18.68668483)	42643	42,075.00	813,468.37	813,468.37	813,468.37	813,468.37	813,468.37	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/18E007517200609), contratas:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:613448.37, importe_modificados:613468.37)	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(89067)/proyecto_NICO, (89067)/proyecto_IN, (89067)/proyecto_NICO)	En ejecución	Validado avances
2019	3	FUE00160300785935	Proyecto de inversión	368,253.00	IFI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pnce3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184126.5, modificado:184126.5), R2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto:184126.5, modificado:184126.5)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Programa de Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Para Firme Santo Tomas Chautla - 234153	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234153	N	0	0	0	(geo: (cve_municipio:11 4, localidad:221, direccion:CUIDAD ,00000 SANTO TOMÁS CHAUTLA PUEBLA ENTRE Y, ES UN PROGRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCIONES, lon:-98.1500744, lat:18.96325456)	42566	42,719.00	368,253.00	368,253.00	368,253.00	368,253.00	368,253.00	(cto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSSP-189-0/0016), contratas:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DEL PUEBLA, monto:607320.0, importe_modificados:607320.0)	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))	(89006)/proyecto_NICO, (89006)/proyecto_IN, (89006)/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	FUE00160300786288	Proyecto de inversión	8,540,000.00	IFI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pnce3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4270000.0, modificado:4270000.0), R2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto:4270000.0, modificado:4270000.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Programa de Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Puebla H Puebla De Zaragoza - 231575	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231575	N	0	0	0	(geo: (cve_municipio:11 4, localidad:1, direccion:CUIDAD ,00000 HERSCA PUEBLA ENTRE Y, AL DÍA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCIÓN ESPECÍFICA, lon:-98.1393865, lat:19.02855234)	42551	42,735.00	8,540,000.00	8,540,000.00	8,540,000.00	8,540,000.00	8,540,000.00	(cto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSSP-190/2016), contratas:CONSTRUCORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6767967, importe_modificados:6767967)	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))	(89044)/proyecto_NICO, (89044)/proyecto_IN, (89044)/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	FUE00160300786509	Proyecto de inversión	3,450,160.00	IFI: (ciclo_recurso:2016, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto:1725980.0, modificado:1725980.0), R2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725980.0, modificado:1725980.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Programa de Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Iacur De Matamoros Iacur De Matamoros - 231124	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231124	N	0	0	0	(geo: (cve_municipio:85 1, localidad:1, direccion:CUIDAD ,00000 IJCUR DE MATAMOROS, IJCUR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y, AL DÍA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCIÓN ESPECÍFICA, lon:-98.47152942, lat:18.58702202)	42551	42,735.00	3,450,160.00	3,450,160.00	3,450,160.00	3,450,160.00	3,450,160.00	(cto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSSP-190/2016), contratas:CONSTRUCORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6767967, importe_modificados:6767967)	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))	(89063)/proyecto_NICO, (89063)/proyecto_IN, (89063)/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	FUE00160300787128	Proyecto de inversión	2,186,240.00	IFI: (ciclo_recurso:2016, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto:1093120.0, modificado:1093120.0), R2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093120.0, modificado:1093120.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Programa de Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Tlaxla Tlaxla - 231169	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231169	N	0	0	0	(geo: (cve_municipio:18 3, localidad:1, direccion:CUIDAD ,00000 TLAXLA PUEBLA ENTRE Y, AL DÍA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCIÓN ESPECÍFICA, lon:-97.92039933, lat:20.13722445)	42551	42,735.00	2,186,240.00	2,186,240.00	2,186,240.00	2,186,240.00	2,186,240.00	(cto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSSP-190/2016), contratas:CONSTRUCORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6767967, importe_modificados:6767967)	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))	(89126)/proyecto_NICO, (89126)/proyecto_IN, (89126)/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	FUE00160300787144	Proyecto de inversión	717,360.00	IFI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pnce3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358680.0, modificado:358680.0), R2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto:358680.0, modificado:358680.0)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Programa de Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Tlaxla Xochinancatlán - 231179	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231179	N	0	0	0	(geo: (cve_municipio:18 3, localidad:23, direccion:CUIDAD ,00000 XOCHINANACATLÁN, TLAXLA PUEBLA ENTRE Y, AL DÍA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCIÓN ESPECÍFICA, lon:-97.89571763, lat:20.19417859)	42551	42,735.00	717,360.00	717,360.00	717,360.00	717,360.00	717,360.00	(cto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSSP-190/2016), contratas:CONSTRUCORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6767967, importe_modificados:6767967)	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))	(89127)/proyecto_NICO, (89127)/proyecto_IN, (89127)/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	FUE00160300789164	Proyecto de inversión	239,120.00	IFI: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pnce3, tipo_recurso:FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159413.33, modificado:159413.33), R2: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_munPrograma Municipal, monto:79706.67, modificado:79706.67)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Programa de Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Acajete La Magallana Tetea - 231065	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231065	N	0	0	0	(geo: (cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CUIDAD ,00000 LA MAGALLANA TETEA MORILLAS, ACAJETE PUEBLA ENTRE Y, AL DÍA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCIÓN ESPECÍFICA, lon:-97.9417558, lat:19.06248145)	42551	42,735.00	239,120.00	239,120.00	239,120.00	239,120.00	239,120.00	(cto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSSP-190/2016), contratas:CONSTRUCORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6767967, importe_modificados:6767967)	(meta: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))	(89329)/proyecto_NICO, (89329)/proyecto_IN, (89329)/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUB00160300789182	Proyecto de inversión	68,320.00	[FI: [ciclo_recurso:2016,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45146.67, modificado:45146.67], [F2: [ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pre:0], monto:Programa Municipal, monto:22773.33, modificado:22773.33]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Aguaje Tlacamilo - 231099	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231099	N	0	0	0	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geo:1: [cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CIUDAD_0000, LOCALIDAD, ACAPULTE PUEBLA ENTRE Y AL DÍA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -97.91849376, lat:19.07936903]]	42551	42,735.00	68,320.00	68,320.00	68,320.00	68,320.00	68320	[ctto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:3269-190/2016, contratacion:CONSTRUCTORA JARDEN SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.76709467, importe_modificado:6.76709467]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros avances:1.0]]	(893310/proyecto_1 NICU, 893310/proyecto_2 Otros avances:1.0)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109333	Proyecto de inversión	290,424.20	[FI: [ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 111644	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	111644	N	0	0	20	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 5.0]]	[geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATlixco, ATlixco PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.469360, lat:18.89933736]]	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290424.2	[ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-05-13, contratacion:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISADOMEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0]]	(1247715/proyecto_1 NICU, 1247715/proyecto_2 FIN, 1247715/proyecto_3 PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109336	Proyecto de inversión	871,272.60	[FI: [ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871272.6, modificado:871272.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 112300	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	112300	N	0	0	60	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 15.0]]	[geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATlixco, ATlixco PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.44249984, lat:18.86261946]]	43279	43,461.00	871,272.60	871,272.60	871,272.60	871,272.60	871272.6	[ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-05-13, contratacion:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISADOMEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:871272.6, importe_modificado:871272.6]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]]	(1247718/proyecto_1 NICU, 1247718/proyecto_2 FIN, 1247718/proyecto_3 PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109339	Proyecto de inversión	290,424.20	[FI: [ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 111570	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	111570	N	0	0	20	[meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 5.0]]	[geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATlixco, ATlixco PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.46310004, lat:18.92495853]]	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290424.2	[ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-05-13, contratacion:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISADOMEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2]]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0]]	(1247721/proyecto_1 NICU, 1247721/proyecto_2 FIN, 1247721/proyecto_3 PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109347	Proyecto de inversión	225,037.00	[FI: [ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225037.0, modificado:225037.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 106699	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	106699	N	0	0	100	[meta:1: [unidad_medida: Calentadores solares, meta:1.0, meta_modificada: 25.0]]	[geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATlixco, ATlixco PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 25 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.43082181, lat:18.90061912]]	43279	43,400.00	225,037.00	225,037.00	225,037.00	225,037.00	225037.0	[ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-05-16, contratacion:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:225037.0, importe_modificado:225037.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Calentadores solares, avance:25.0]]	(1247729/proyecto_1 PROCESO, 1247729/proyecto_2 FIN, 1247729/proyecto_3 NICU)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	3	PUE1818020109351	Proyecto de inversión	225,037.00	IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225037.0, modificado:225037.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 104340	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	104340	N	0	0	100	(meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:1.0, meta_modificada: 25.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 21 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon->SE.4197737), lat:18.9380789))	43279	43,400.00	225,037.00	225,037.00	225,037.00	225,037.00	225,037.00	225037	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-26, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:225037.0, importe_modificado:225037.0))	(meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, avance:25.0))	(1247733/proyecto_FIN, 1247733/proyecto_PROCESO, 1247733/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE1818020109353	Proyecto de inversión	270,044.40	IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270044.4, modificado:270044.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 104326	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	104326	N	0	0	120	(meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:1.0, meta_modificada: 30.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon->SE.42758246, lat:18.9127743))	43279	43,400.00	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270044.4	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-26, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:270044.4, importe_modificado:270044.4))	(meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, avance:30.0))	(1247735/proyecto_FIN, 1247735/proyecto_PROCESO, 1247735/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	
2019	3	PUE1818020109363	Proyecto de inversión	720,118.40	IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720118.4, modificado:720118.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 99998	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	99998	N	0	0	320	(meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:1.0, meta_modificada: 80.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 80 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon->SE.44651126, lat:18.9020814))	43279	43,400.00	720,118.40	720,118.40	720,118.40	720,118.40	720118.4	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-2, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:720118.4, importe_modificado:720118.4))	(meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, avance:80.0))	(1247745/proyecto_PROCESO, 1247745/proyecto_FIN, 1247745/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	
2019	3	PUE1818020109369	Proyecto de inversión	135,022.20	IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 101040	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	101040	N	0	0	60	(meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:1.0, meta_modificada: 15.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon->SE.46517458, lat:18.92861412))	43279	43,400.00	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135022.2	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-17, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2))	(meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, avance:15.0))	(1247751/proyecto_INICIO, 1247751/proyecto_FIN, 1247751/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	3	PUE1818020109372	Proyecto de inversión	720,118.40	IFI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720118.4, modificado:720118.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 100962	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	100962	N	0	0	320	(meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:1.0, meta_modificada: 80.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 80 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon->SE.42208485, lat:18.9206814))	43279	43,400.00	720,118.40	720,118.40	720,118.40	720,118.40	720118.4	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-13, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:720118.4, importe_modificado:720118.4))	(meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, avance:80.0))	(1247754/proyecto_INICIO, 1247754/proyecto_PROCESO, 1247754/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE18B030111001	Proyecto de inversión	90,014.80	[FI: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90014.8, modificado:90014.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 108659	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUCCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUCCO	108659	N	0	0	40	(meta: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:1.0, meta_modificada: 10.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:545, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA, 00000 ATLUCCO, ATLUCCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.39428992, lat:18.93462407))	43279	43,400.00	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90014.8	(ctto:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-44, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO, PUEBLA, monto:90014.8, importe_modificado:90014.8))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:10.0))	(1249383)/proyecto_FIN, (1249383)/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18B0301283579	Proyecto de inversión	90,014.80	[FI: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90014.8, modificado:90014.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 100028	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLUCCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUCCO	100028	N	0	0	40	(meta: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:59, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA, 00000X-HACIENDA SAN FELIX, ATLUCCO PUEBLA ENTRE Y EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.38877345, lat:18.91118796))	43279	43,400.00	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90014.8	(ctto:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-4, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO, PUEBLA, monto:90014.8, importe_modificado:90014.8))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:10.0))	(1283579)/proyecto_INICIO, (1283579)/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	3	PUE18B0301283591	Proyecto de inversión	90,014.80	[FI: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90014.8, modificado:90014.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 101067	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLUCCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUCCO	101067	N	0	0	40	(meta: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:318, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA, 00000X-ANTENA ADOCCOPAL, ATLUCCO PUEBLA ENTRE Y EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.46028838, lat:18.92670283))	43279	43,400.00	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90014.8	(ctto:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-18, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO, PUEBLA, monto:90014.8, importe_modificado:90014.8))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:10.0))	(1283591)/proyecto_FIN, (1283591)/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	3	PUE18B0301293605	Proyecto de inversión	270,044.40	[FI: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270044.4, modificado:270044.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 106829	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLUCCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUCCO	106829	N	0	0	120	(meta: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA, 00000ATLUCCO, ATLUCCO PUEBLA ENTRE Y EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.42538208, lat:18.92448336))	43279	43,400.00	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270044.4	(ctto:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-36, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO, PUEBLA, monto:270044.4, importe_modificado:270044.4))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:30.0))	(1283605)/proyecto_FIN, (1283605)/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18B0301283607	Proyecto de inversión	270,044.40	[FI: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270044.4, modificado:270044.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 108553	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLUCCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUCCO	108553	N	0	0	120	(meta: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:30.0, meta_modificada: 30.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:88, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA, 00000ATLUCCO, ATLUCCO PUEBLA ENTRE Y EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.40313048, lat:18.939313))	43279	43,400.00	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270044.4	(ctto:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-41, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO, PUEBLA, monto:270044.4, importe_modificado:270044.4))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:30.0))	(1283607)/proyecto_INICIO, (1283607)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	3	PUE180301283614	Proyecto de Inversión	135,022.20	(fii: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 109976	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	109976	N	0	0	60	(meta: [unidad_medida: Casas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0])	(geo: [cve_municipio:19-localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO COLONIA, 00000ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA ENTRE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.4963255, lat:18.8005519])	43279	43,400.00	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-052-50, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2])	(meta: [unidad_medida:Casas solares, avance:15.0])	(128314/proyecto_FIN, 128314/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE180301283625	Proyecto de Inversión	290,424.20	(fii: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 111598	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111598	N	0	0	20	(meta: [unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0])	(geo: [cve_municipio:19-localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO COLONIA, 00000ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.4275834, lat:18.92189622])	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-055-8, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2])	(meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0])	(128325/proyecto_FIN, 128325/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE180301283628	Proyecto de Inversión	290,424.20	(fii: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 111690	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111690	N	0	0	20	(meta: [unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0])	(geo: [cve_municipio:19-localidad:25, direccion:CALE DOMICILIO COLONIA, 00000MILLANO ZAUTA, NEXATENGO, ATLIXCO, PUEBLA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.40925957, lat:18.87985023])	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-055-17, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2])	(meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0])	(128328/proyecto_FIN, 128328/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE180301290100	Proyecto de Inversión	135,022.20	(fii: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 289335	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	289335	N	0	0	60	(meta: [unidad_medida: Casas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0])	(geo: [cve_municipio:19-localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO COLONIA, 00000ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.42417941, lat:18.92238122])	43279	43,400.00	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-052-52, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2])	(meta: [unidad_medida:Casas solares, avance:15.0])	(1290100/proyecto_FIN, 1290100/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE180401402734	Proyecto de Inversión	585,096.20	(fii: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_prec:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585096.2, modificado:585096.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 315645	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	315645	5	156	104	0	(meta: [unidad_medida: Casas solares, meta:65.0, meta_modificada: 65.0])	(geo: [cve_municipio:19-localidad:98, direccion:CALE DOMICILIO CONCEPCION COLONIA, 00000 SAN JUAN COCTERIC, ATLIXCO, PUEBLA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 65 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.5488280, lat:18.93887566])	43279	43,400.00	585,096.20	585,096.20	585,096.20	585,096.20	585,096.20	(cttos: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-052-72, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:585096.2, importe_modificado:585096.2])	(meta: [unidad_medida:Casas solares, avance:65.0])	(1402734/proyecto_FIN, 1402734/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE180401406542	Proyecto de inversión	90,014.80	IFI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90014.8, modificado:90014.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 396129	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	396429	5	24	16	0	[meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:10.0), meta_modificada: 10.0]	[geo:1: (vivo_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO CD.OWA, D0000 ATILCO, PUEBLA NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud:44477969, lat:18.80022193)]	43279	43,400.00	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90014.8	[tcto:1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:FOM305 H-03-76, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES S.A DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:90014.8, importe_modificado:90014.8]	[meta:1: (unidad_medida: Cédulas solares, avance:10.0)]	[140642/proyecto_INICIO, 140642/proyecto_FIN, 140642/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300785916	Proyecto de inversión	613,750.00	IFI: [ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:306877.5, modificado:306877.5], IF2: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306877.5, modificado:306877.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Piso Firme Puebla - 233957	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	233957	N	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo:1: (vivo_municipio:11, localidad:133, direccion:CIUDAD 00000 SAN ANDRÉS ADZUARITA, PUEBLA, ENTRE Y, ES UN PROGRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCIONES, longitud:2524229, lat:18.8967203)]	42566	42,719.00	613,755.00	613,755.00	613,755.00	613,755.00	613,755.00	[tcto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-189-0/2016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:607320.0, importe_modificado:607320.0]	[meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)]	[890044/proyecto_INICIO, 890044/proyecto_FIN, 890044/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300785929	Proyecto de inversión	122,751.00	IFI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61375.5, modificado:61375.5], IF2: [ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:61375.5, modificado:61375.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Piso Firme San Miguel Canoa - 234022	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234022	N	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo:1: (vivo_municipio:11, localidad:211, direccion:CIUDAD 00000 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA, ENTRE Y, ES UN PROGRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCIONES, longitud:10098781, lat:19.15785484)]	42566	42,719.00	122,751.00	122,751.00	122,751.00	122,751.00	122,751.00	[tcto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-189-0/2016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:607320.0, importe_modificado:607320.0]	[meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)]	[890007/proyecto_INICIO, 890007/proyecto_FIN, 890007/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300786689	Proyecto de inversión	6,832,000.00	IFI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554666.67, modificado:4554666.67], IF2: [ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2277333.33, modificado:2277333.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Domonino Libres Ciudad De Libres - 231190	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231190	N	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo:1: (vivo_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD 00000 CIUDAD DE LIBRES, LIBRES PUEBLA, ENTRE Y, AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, longitud:48243965, lat:19.443795676)]	42551	42,735.00	6,832,000.00	6,832,000.00	6,832,000.00	6,832,000.00	6,832,000.00	[tcto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-190/2016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6767967.96, importe_modificado:6767967.96]	[meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)]	[890817/proyecto_INICIO, 890817/proyecto_FIN, 890817/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300787230	Proyecto de inversión	1,295,750.00	IFI: [ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:646875.0, modificado:646875.0], IF2: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646875.0, modificado:646875.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Piso Firme San Marcos Tlacoyalco - 234347	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234347	N	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo:1: (vivo_municipio:17, localidad:16, direccion:CIUDAD 00000 SAN MARCOS TILACALCO, TLACALCO DE BRITO JUAREZ PUEBLA, ENTRE Y, ES UN PROGRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCIONES, longitud:40938892, lat:18.6746698)]	42566	42,719.00	1,295,750.00	1,295,750.00	1,295,750.00	1,295,750.00	1,295,750.00	[tcto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1/2016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2560000.0, importe_modificado:2560000.0]	[meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)]	[891358/proyecto_INICIO, 891358/proyecto_FIN, 891358/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300789086	Proyecto de inversión	3,347,680.00	IFI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347680.0, modificado:3347680.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Domonino Francisco Y Mesa Metlatoyuca - 231123	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231123	N	0	0	0	[meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo:1: (vivo_municipio:64, localidad:1, direccion:CIUDAD 00000 METLATIYUCA, FRANCISCO Y MENA PUEBLA, ENTRE Y, AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, longitud:85332228, lat:20.75587095)]	42551	42,735.00	3,347,680.00	3,347,680.00	3,347,680.00	3,347,680.00	3,347,680.00	[tcto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-190/2016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6767967.96, importe_modificado:6767967.96]	[meta:1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0)]	[893214/proyecto_INICIO, 893214/proyecto_FIN, 893214/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE18180201109332	Proyecto de inversión	290,424.20	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 11164	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111654	N	0	0	20	(meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 5.0))	[geo:1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.42119508, lat:18.91212076}]	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.2	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-05-12, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMONICA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}]	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0))	[1247714/proyecto_INICIO, 1247714/proyecto_FIN, 1247714/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109358	Proyecto de inversión	135,022.20	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 104316	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	104316	N	0	0	60	(meta:1: (unidad_medida: Caldas solares, meta:1.0, meta_modificada: 15.0))	[geo:1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALE DOMICILIO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.45013128, lat:18.90394453}]	43279	43,400.00	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.2	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-05-24, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2}]	(meta:1: (unidad_medida:Cald as solares, avance:15.0))	[1247740/proyecto_INICIO, 1247740/proyecto_PROCESO, 1247740/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109996	Proyecto de inversión	540,088.80	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540088.8, modificado:540088.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 109992	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	109992	N	0	0	240	(meta:1: (unidad_medida: Caldas solares, meta:1.0, meta_modificada: 60.0))	[geo:1: {cve_municipio:19, localidad:38, direccion:CALE DOMICILIO COLONIA_00000 SAN FELIX ALMAZAN, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 60 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.38796017, lat:18.88345953}]	43279	43,400.00	540,088.80	540,088.80	540,088.80	540,088.80	540,088.8	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-05-51, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:540088.8, importe_modificado:540088.8}]	(meta:1: (unidad_medida:Cald as solares, avance:60.0))	[1249378/proyecto_INICIO, 1249378/proyecto_FIN, 1249378/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201113752	Proyecto de inversión	450,074.00	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450074.0, modificado:450074.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 104777	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	104777	N	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida: Caldas solares, meta:1.0, meta_modificada: 30.0))	[geo:1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALE DOMICILIO COLONIA_00000 SAN ISIDORO CORTA, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.52492836, lat:18.90418271}]	43279	43,400.00	450,074.00	450,074.00	450,074.00	450,074.00	450,074	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-05-51, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:450074.0, importe_modificado:450074.0}]	(meta:1: (unidad_medida:Cald as solares, avance:30.0))	[1252134/proyecto_INICIO, 1252134/proyecto_FIN, 1252134/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201113760	Proyecto de inversión	315,051.80	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315051.8, modificado:315051.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 100014	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	100014	N	0	0	140	(meta:1: (unidad_medida: Caldas solares, meta:1.0, meta_modificada: 35.0))	[geo:1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALE DOMICILIO COLONIA_00000 SANTO DOMINGO ATOTZAMPAN, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 35 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.37351408, lat:18.90461771}]	43279	43,400.00	315,051.80	315,051.80	315,051.80	315,051.80	315,051.8	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-05-1, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:315051.8, importe_modificado:315051.8}]	(meta:1: (unidad_medida:Cald as solares, avance:35.0))	[1252142/proyecto_INICIO, 1252142/proyecto_PROCESO, 1252142/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE00160300785933	Proyecto de Inversión	306,877.49	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153438.74, modificado:153438.74], [F2: ciclo_recurso:2016, tipo_neuro:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:153438.75, modificado:153438.75]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Pío Firmo Santa María Xonacatepec - 234130	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234130	N	0	0	0	0	[geo: {ve_municipio:114, localidad:532, direccion:CUIDAD , 00005 SAN TA MARIA (meta: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}) (meta: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}) XONACATEPEC, PUEBLA-PUEBLA ENTRE Y ES UN PROGRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCIONES, lon:-98.1027271, lat:19.095269999]	42566	42,719.00	306,877.49	306,877.49	306,877.49	306,877.49	306,877.49	[cto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSDP-189-0/2016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DEL PUEBLA, monto:6072320.0, importe_modificado:6072320.0]	[meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	(890061/proyecto_1 NICIO, 890061/proyecto_P ROCESO), 890061/proyecto_F IN)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE00160300785941	Proyecto de Inversión	245,502.00	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122751.0, modificado:122751.0], [F2: ciclo_recurso:2016, tipo_neuro:MUNICIPAL, prog_estado_mun:Programa Municipal, monto:122751.0, modificado:122751.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Pío Firmo San Pedro Zacachimajpa - 234206	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234206	N	0	0	0	0	[geo: {ve_municipio:114, localidad:532, direccion:CUIDAD , 0005 SAN PEDRO ZACACHIMAJPA, PUEBLA-PUEBLA ENTRE Y ES UN PROGRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCIONES, lon:-98.1602643, lat:18.94175151}	42566	42,719.00	245,502.00	245,502.00	245,502.00	245,502.00	245,502.00	[cto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSDP-189-0/2016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DEL PUEBLA, monto:6072320.0, importe_modificado:6072320.0]	[meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	(890069/proyecto_1 NICIO, 890069/proyecto_F IN, 890069/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE00160300786188	Proyecto de Inversión	8,710,800.00	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8710800.0, modificado:8710800.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Pantepac Pantepac - 231137	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231137	N	0	0	0	0	[geo: {ve_municipio:114, localidad:1, direccion:CUIDAD , 0000 PANTEPEC, PUEBLA-PUEBLA ENTRE Y ES UN PROGRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCIONES, lon:-97.93725848, lat:20.324154877}	42551	42,735.00	8,710,800.00	8,710,800.00	8,710,800.00	8,710,800.00	8,710,800.00	[cto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSDP-190/2016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DEL PUEBLA, monto:6,7670967.96, importe_modificado:6,7670967.96]	[meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	(890316/proyecto_1 NICIO, 890316/proyecto_F IN, 890316/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE1818200109342	Proyecto de Inversión	290,424.20	[FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 112206	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	112206	N	0	0	0	20	[geo: {ve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 0000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.4414423, lat:18.87538586}	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	[cto:1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:FSM18/S H-05-27, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMICA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2]	[meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}]	(1247724/proyecto_FIN, 1247724/proyecto_PROCESO), 1247724/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE1818200109345	Proyecto de Inversión	290,424.20	[FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 111663	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111663	N	0	0	0	20	[geo: {ve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 0000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.4930305, lat:18.919699211}	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	[cto:1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:FSM18/S H-05-24, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMICA SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2]	[meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}]	(1247727/proyecto_FIN, 1247727/proyecto_PROCESO), 1247727/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE1818200109346	Proyecto de Inversión	180,029.60	[FI: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180029.6, modificado:180029.6]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 100996	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	100996	N	0	0	0	80	[geo: {ve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 0000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.47377093, lat:18.915234541}	43279	43,400.00	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	[cto:1: tipo_obra:Obras, numero_contrato:CSBA H-05-15, contratista:CISSA CALENTADORES Y RIMODELACIONES SA DE CV, convocaante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:180029.6, importe_modificado:180029.6]	[meta:1: {unidad_medida:Calid as solares, avance:20.0}]	(1247748/proyecto_FIN, 1247748/proyecto_PROCESO), 1247748/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE180301283622	Proyecto de inversión	174,254.52	(f) (i) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174254.52, modificado:174254.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 111489	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111489	N	0	0	12	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA 00000ATLIXCO, ATLIXCO (meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:3.0, meta_modificada: 3.0)) PUEBLA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 14 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: 98.4301886, lat:18.92528846))	43279	43,461.00	174,254.52	174,254.52	174,254.52	174,254.52	174254.52	(ctos:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:F5M18/S H-05-1, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEC SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:174254.52, importe_modificado:174254.52))	(meta:1: (unidad_medida:Vivie nda, avance:3.0))	(1283622/proyecto_INICIO, 1283622/proyecto_FIN, 1283622/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180301283623	Proyecto de inversión	813,187.76	(f) (i) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813187.76, modificado:813187.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 111759	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111759	N	0	0	56	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:33, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA 00000SAN AGUSTIN HUIXTILA, ATLIXCO (meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:14.0, meta_modificada: 14.0)) PUEBLA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 14 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: 98.39638092, lat:18.91620844))	43279	43,461.00	813,187.76	813,187.76	813,187.76	813,187.76	813,187.76	(ctos:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:F5M18/S H-05-23, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEC SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:813187.76, importe_modificado:813187.76))	(meta:1: (unidad_medida:Vivie nda, avance:14.0))	(1283632/proyecto_INICIO, 1283632/proyecto_FIN, 1283632/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180301283633	Proyecto de inversión	871,273.60	(f) (i) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871273.6, modificado:871273.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 111764	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111764	N	0	0	60	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:69, direccion:CALLE DOMICILIO LUDIA 00000COLONIA AGRICOLA DE COATEPEC, ATLIXCO (meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)) COLOMIA SAN JOSE, ATLIXCO PUEBLA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: 98.54373603, lat:18.92702841))	43279	43,461.00	871,273.60	871,273.60	871,273.60	871,273.60	871273.6	(ctos:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:F5M18/S H-05-24, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEC SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:871273.6, importe_modificado:871273.6))	(meta:1: (unidad_medida:Vivie nda, avance:15.0))	(1283633/proyecto_INICIO, 1283633/proyecto_FIN, 1283633/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180301283634	Proyecto de inversión	116,169.68	(f) (i) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116169.68, modificado:116169.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 111771	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111771	N	0	0	8	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA 00000ATLIXCO, ATLIXCO (meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)) PUEBLA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 2 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: 98.44078181, lat:18.92512451))	43279	43,461.00	116,169.68	116,169.68	116,169.68	116,169.68	116169.68	(ctos:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:F5M18/S H-05-25, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEC SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:116169.68, importe_modificado:116169.68))	(meta:1: (unidad_medida:Vivie nda, avance:2.0))	(1283634/proyecto_INICIO, 1283634/proyecto_FIN, 1283634/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180401402750	Proyecto de inversión	387,063.64	(f) (i) (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387063.64, modificado:387063.64)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 333818	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	335818	5	103	69	0	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:33, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 00000 SAN AGUSTIN HUIXTILA, ATLIXCO PUEBLA (meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:43.0, meta_modificada: 43.0)) Celdas solares, ATLIXCO PUEBLA ENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 43 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: 98.39638092, lat:18.91622874))	43279	43,400.00	387,063.64	387,063.64	387,063.64	387,063.64	387063.64	(ctos:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:F5M18/S H-05-75, contrato:GCSBA ACABAOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:387063.64, importe_modificado:387063.64))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:43.0))	(1402750/proyecto_INICIO, 1402750/proyecto_FIN, 1402750/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2019	3	PUE00160300785778	Proyecto de Inversión	239,120.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159413.33, modificado:159413.33}, f2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:79706.67, modificado:79706.67}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Acajete San Jerónimo Doctan - 231082	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231082	N	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CIUDAD 0000 SAN JERONIMO COCOTILAN, ACATE PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -97.964838, lat:19.02997474}}	42551	42,735.00	239,120.00	239,120.00	239,120.00	239,120.00	239120	{cto:1: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:67679667, importe_modificado:67679667}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	889906/proyecto_1 NICD, 889906/proyecto_2 IN, 889906/proyecto_3 ROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	3	PUE00160300785922	Proyecto de Inversión	1,708,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854000.0, modificado:854000.0}, f2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:854000.0, modificado:854000.0}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Puebla San Sebastian De Aparicio - 231203	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231203	N	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {cve_municipio:11, localidad:196, direccion:CIUDAD 0000 SAN SEBASTIAN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -98.16020151, lat:19.10713883}}	42551	42,735.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1708000	{cto:1: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:67679667, importe_modificado:67679667}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	890056/proyecto_1 NICD, 890056/proyecto_2 IN, 890056/proyecto_3 ROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	3	PUE00160300787227	Proyecto de Inversión	776,250.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:388125.0, modificado:388125.0}, f2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388125.0, modificado:388125.0}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Piso Firme Tlacoatepec De Benito Juárez - 234309	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234309	N	0	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD 0000 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA ENTRE Y ES UN PROGRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCI, lon: -97.69439708, lat:18.68514441}}	42566	42,719.00	776,250.00	776,250.00	776,250.00	776,250.00	776250	{cto:1: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-18912016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:256000.0, importe_modificado:256000.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	891355/proyecto_1 IN, 891355/proyecto_2 IN, 891355/proyecto_3 ROCESO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300787232	Proyecto de Inversión	388,125.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194062.5, modificado:194062.5}, f2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:194062.5, modificado:194062.5}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Piso Firme Santa María La Alta - 234274	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234274	N	0	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CIUDAD 0000 SANTA MARIA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA ENTRE Y ES UN PROGRAMA SOCIAL EN DONDE SE REALIZAN DIVERSAS ACCIONES EN LA, lon: -97.6608215, lat:18.59967991}}	42566	42,735.00	388,125.00	388,125.00	388,125.00	388,125.00	388125	{cto:1: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-18912016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:256000.0, importe_modificado:256000.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	891360/proyecto_1 NICD, 891360/proyecto_2 IN, 891360/proyecto_3 ROCESO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300789149	Proyecto de Inversión	3,381,840.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:127380.0, modificado:127380.0}, f2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254460.0, modificado:2254460.0}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Acajete - 230861	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	230861	N	0	0	0	0	{meta:1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo:1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD 0000 ACATE, ACATE PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -97.95721623, lat:19.11468368}}	42551	42,735.00	3,381,840.00	3,381,840.00	3,381,840.00	3,381,840.00	3381840	{cto:1: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:67679667, importe_modificado:67679667}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	893277/proyecto_1 NICD, 893277/proyecto_2 IN, 893277/proyecto_3 ROCESO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109334	Proyecto de Inversión	580,848.40	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580848.4, modificado:580848.4}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio- 111737	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	111737	N	0	0	40	0	{meta:1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 10.0}}	{geo:1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO CONOCIDO CDONA, DORMI ATILCO, ATILCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.44488312, lat:18.89071721}}	43279	43,461.00	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580848.4	{cto:1: {tipoobra:Obr, numero_contrato:FEA1825-H05-21, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISANOWSC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:580848.4, importe_modificado:580848.4}}	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{meta:1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	124716/proyecto_1 NICD, 124716/proyecto_2 IN, 124716/proyecto_3 ROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2019	3	PUE1818020109335	Proyecto de inversión	290,424.20	IFI: Iciclo_recurso2018_ramo33, modalidad1_prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 111533	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111533	N	0	0	20	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 5.0))	[geoo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud: 47614739, lat:18.91667833)]	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:F5M18/5 H-05-5, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0))	(1247717/proyecto_INICIO, 1247717/proyecto_FIN, 1247717/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado
2019	3	PUE1818020109340	Proyecto de inversión	174,254.52	IFI: Iciclo_recurso2018_ramo33, modalidad1_prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174254.52, modificado:174254.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 111506	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111506	N	0	0	12	(meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 3.0))	[geoo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 3 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud: 481947311, lat:18.91667833)]	43279	43,461.00	174,254.52	174,254.52	174,254.52	174,254.52	174,254.52	174,254.52	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:F5M18/5 H-05-5, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:174254.52, importe_modificado:174254.52))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0))	(1247722/proyecto_INICIO, 1247722/proyecto_FIN, 1247722/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado
2019	3	PUE1818020109357	Proyecto de inversión	135,022.20	IFI: Iciclo_recurso2018_ramo33, modalidad1_prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 104103	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	104103	N	0	0	60	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 15.0))	[geoo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud: 46322822, lat:18.92876633)]	43279	43,400.00	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:F5M18/5 H-05-21, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0))	(1247739/proyecto_INICIO, 1247739/proyecto_FIN, 1247739/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado
2019	3	PUE1818020109360	Proyecto de inversión	270,044.40	IFI: Iciclo_recurso2018_ramo33, modalidad1_prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270044.4, modificado:270044.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 100303	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	100303	N	0	0	120	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 30.0))	[geoo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud: 464342565, lat:18.89732757)]	43279	43,400.00	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270,044.40	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:F5M18/5 H-05-2, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:270044.4, importe_modificado:270044.4))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0))	(1247742/proyecto_INICIO, 1247742/proyecto_FIN, 1247742/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado
2019	3	PUE1818020109370	Proyecto de inversión	180,029.60	IFI: Iciclo_recurso2018_ramo33, modalidad1_prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180029.6, modificado:180029.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 101021	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	101021	N	0	0	80	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 20.0))	[geoo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud: 4784478, lat:18.91511233)]	43279	43,400.00	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:F5M18/5 H-05-16, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:180029.6, importe_modificado:180029.6))	(meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0))	(1247752/proyecto_INICIO, 1247752/proyecto_FIN, 1247752/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2019	3	PU18180201109501	Proyecto de inversión	180,029.60	(FI: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180029.6, modificado:180029.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 107311	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	107311	N	0	0	80	(meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 20.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:342, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA, 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.46371694, lat:18.93001717))	43279	43,400.00	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	1247883/proyecto_INICIO, (meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:20.0))	1247883/proyecto_FIN, 1247883/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	3	PU18180201113235	Proyecto de inversión	90,014.80	(FI: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90014.8, modificado:90014.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 107332	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	107332	N	0	0	40	(meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 10.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:314, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA, 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.45902029, lat:18.90167845))	43279	43,400.00	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90014.8	1251617/proyecto_INICIO, (meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:20.0))	1251617/proyecto_FIN, 1251617/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	3	PU18180301263601	Proyecto de inversión	675,111.00	(FI: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675111.0, modificado:675111.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 104651	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	104651	N	0	0	300	(meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:75.0, meta_modificada: 75.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA, 00000MILANO ZAPATA NEXATENGO, ATLIXCO PUEBLA, EN EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 75 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.40790774, lat:18.88098115))	43279	43,400.00	675,111.00	675,111.00	675,111.00	675,111.00	675111.00	1283601/proyecto_INICIO, (meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:75.0))	1283601/proyecto_FIN, 1283601/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	3	PU18180301263604	Proyecto de inversión	180,029.60	(FI: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180029.6, modificado:180029.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 106672	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	106672	N	0	0	80	(meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada: 20.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA, 00000ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EN EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.44668316, lat:18.90850081))	43279	43,400.00	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180029.6	1283604/proyecto_INICIO, (meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, avance:20.0))	1283604/proyecto_FIN, 1283604/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	3	PU18180301263623	Proyecto de inversión	174,254.52	(FI: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174254.52, modificado:174254.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 111501	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111501	N	0	0	12	(meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:3.0, meta_modificada: 3.0))	(geo:1: (cve_municipio:19, localidad:309, direccion:CALLE DOMICILIO COLONIA, 00000X: HACIENDA SAN FELIX, ATLIXCO PUEBLA, EN EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 3 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.38039338, lat:18.91128345))	43279	43,461.00	174,254.52	174,254.52	174,254.52	174,254.52	174254.52	1283623/proyecto_INICIO, (meta:1: (unidad_medida: Vivienda, avance:3.0))	1283623/proyecto_FIN, 1283623/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE001283630	Proyecto de inversión	290,424.20	(FI: icido_recurso:2016_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 11713	Puebla		Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	11713	N	0	0	20	(geo:1: [ve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE DOMICILIO COLON LA 00005SAN JERONIMO CALERA, ATLIXCO, Puebla, México], (meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0]), (cto:1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:FEM18/S H-03-31, localidada:54, direccion:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMICA DE CV, conovecante: MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2])	43779	41,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	(cto:1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:FEM18/S H-03-31, localidada:54, direccion:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMICA DE CV, conovecante: MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2])	(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0])	(1283630/proyecto_FIN, 1283630/proyecto_PROCESO, 1283630/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE00169300785793	Proyecto de inversión	1,024,800.00	(FI: icido_recurso:2016_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883200.0, modificado:883200.0), (F2: icido_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:341600.0, modificado:341600.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Acajete San Juan Tepeco - 231204	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231204	N	0	0	0	(geo:1: [ve_municipio:1, localidad:37, direccion:CIUDAD 0000 SAN JUAN TEPECO, ATLIXCO, Puebla, México], (meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]), (cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1907016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., conovecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:676796.7, importe_modificado:676796.7])	43551	42,735.00	1,024,800.00	1,024,800.00	1,024,800.00	1,024,800.00	1,024,800.00	1,024,800.00	(cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1907016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., conovecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:676796.7, importe_modificado:676796.7])	(meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0])	(88921/proyecto_INICIO, 88921/proyecto_FIN, 88921/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE00169300785918	Proyecto de inversión	3,416,000.00	(FI: icido_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1708000.0, modificado:1708000.0), (F2: icido_recurso:2016_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708000.0, modificado:1708000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Puebla La Resurreccion - 231200	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231200	N	0	0	0	(geo:1: [ve_municipio:13, localidad:39, direccion:CIUDAD 0000 LA RESURRECCION, ATLIXCO, Puebla, México], (meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]), (cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1907016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., conovecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:676796.7, importe_modificado:676796.7])	42551	42,735.00	3,416,000.00	3,416,000.00	3,416,000.00	3,416,000.00	3,416,000.00	3,416,000.00	(cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1907016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., conovecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:676796.7, importe_modificado:676796.7])	(meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0])	(89006/proyecto_INICIO, 89006/proyecto_PROCESO, 89006/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE00169300786289	Proyecto de inversión	3,406,340.25	(FI: icido_recurso:2016_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703170.13, modificado:1703170.13), (F2: icido_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1703170.12, modificado:1703170.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Pro Firmo Puebla - 233849	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	233849	N	0	0	0	(geo:1: [ve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD 0000 HERSCOGA PUEBLA DE ZARAGOZA, ATLIXCO, Puebla, México], (meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]), (cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-189-07016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., conovecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:607232.0, importe_modificado:607232.0])	42566	42,719.00	3,406,340.25	3,406,340.25	3,406,340.25	3,406,340.25	3,406,340.25	3,406,340.25	(cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-189-07016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., conovecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:607232.0, importe_modificado:607232.0])	(meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0])	(890417/proyecto_INICIO, 890417/proyecto_FIN, 890417/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE00169300787142	Proyecto de inversión	512,400.00	(FI: icido_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:256200.0, modificado:256200.0), (F2: icido_recurso:2016_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256200.0, modificado:256200.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Tlaola Xaltepetl - 231174	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231174	N	0	0	0	(geo:1: [ve_municipio:18, localidad:22, direccion:CIUDAD 0000 XALTEPETL, TLAOLA PUEBLA, ATLIXCO, Puebla, México], (meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]), (cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1907016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., conovecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:76796.7, importe_modificado:76796.7])	42551	42,735.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00	512,400.00	(cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1907016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., conovecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:76796.7, importe_modificado:76796.7])	(meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0])	(891270/proyecto_INICIO, 891270/proyecto_FIN, 891270/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE00169300787811	Proyecto de inversión	1,200,000.00	(FI: icido_recurso:2016_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0), (F2: icido_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento En Viviendas En San Jose Chigapa - 851525	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	351525	N	0	0	0	(geo:1: [ve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIUDAD 0000 SAN JOSE CHIGAPA, SAN JOSE CHIGAPA PUEBLA, ATLIXCO, Puebla, México], (meta:1: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]), (cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-189-27016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., conovecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:118732.0, importe_modificado:118732.0])	42566	42,719.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	(cto:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-189-27016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., conovecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:118732.0, importe_modificado:118732.0])	(meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0])	(891930/proyecto_INICIO, 891930/proyecto_FIN, 891930/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2019	3	PUE18180201109337	Proyecto de inversión	580,848.40	(FI: ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580848.4, modificado:380848.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 111726	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATILCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	111726	N	0	0	40	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 30.0))	(geo:1 (cve_municipio:19 localid:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATILCO, ATILCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.42174997, lat:18.92924885))	43279	43,461.00	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580848.4	(tetto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-05-20, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMBC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:580848.4, importe_modificado:580848.4))	(meta:1 (unidad_medida:Vive nda, avance:10.0))	(1247719/proyecto_INICIO, 1247719/proyecto_FIN, 1247719/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109341	Proyecto de inversión	290,424.20	(FI: ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 111555	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATILCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	111555	N	0	0	20	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 5.0))	(geo:1 (cve_municipio:19 localid:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATILCO, ATILCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.46039316, lat:18.93387799))	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290424.2	(tetto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-05-4, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMBC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2))	(meta:1 (unidad_medida:Vive nda, avance:5.0))	(1247723/proyecto_INICIO, 1247723/proyecto_FIN, 1247723/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109344	Proyecto de inversión	290,424.20	(FI: ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios - 111674	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATILCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	111674	N	0	0	20	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 5.0))	(geo:1 (cve_municipio:19 localid:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATILCO, ATILCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.45446636, lat:18.87387448))	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290424.2	(tetto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-05-15, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMBC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2))	(meta:1 (unidad_medida:Vive nda, avance:5.0))	(1247726/proyecto_INICIO, 1247726/proyecto_FIN, 1247726/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109352	Proyecto de inversión	135,022.20	(FI: ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 104281	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATILCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	104281	N	0	0	60	(meta:1 (unidad_medida: Calentadores, meta:1.0, meta_modificada: 15.0))	(geo:1 (cve_municipio:19 localid:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATILCO, ATILCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.46080004, lat:18.9293154))	43279	43,400.00	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135022.2	(tetto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-05-23, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2))	(meta:1 (unidad_medida:Calid as solares, avance:15.0))	(1247734/proyecto_INICIO, 1247734/proyecto_PROCESO, 1247734/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109356	Proyecto de inversión	45,007.40	(FI: ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45007.4, modificado:45007.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 104384	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATILCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	104384	N	0	0	20	(meta:1 (unidad_medida: Calentadores, meta:1.0, meta_modificada: 5.0))	(geo:1 (cve_municipio:19 localid:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATILCO, ATILCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.4158255, lat:18.92106282))	43279	43,400.00	45,007.40	45,007.40	45,007.40	45,007.40	45007.4	(tetto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-05-27, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:45007.4, importe_modificado:45007.4))	(meta:1 (unidad_medida:Calid as solares, avance:5.0))	(1247738/proyecto_INICIO, 1247738/proyecto_FIN, 1247738/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE1818020109359	Proyecto de inversión	315,051.80	(fii: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315051.8, modificado:315051.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 100945	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO	100945	N	0	0	140	(meta:1: [unidad_medida: Caldas solares, meta:1.0, meta_modificada: 35.0])	(geo:1: [cve_municipio:19, localidat:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_0000 ATLUXCO, ATLUXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 35 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud:4584929, lat:18.919815])	43279	43,400.00	315,051.80	315,051.80	315,051.80	315,051.80	315051.8	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-02-32, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:315051.8, importe_modificado:315051.8])	(meta:1: [unidad_medida:Cald as solares, avance:35.0])	(1247741/proyecto_INICIO, 1247742/proyecto_FIN, 1247741/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE1818020109362	Proyecto de inversión	450,074.00	(fii: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450074.0, modificado:450074.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 100369	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO	100369	N	0	0	200	(meta:1: [unidad_medida: Caldas solares, meta:1.0, meta_modificada: 50.0])	(geo:1: [cve_municipio:19, localidat:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_0000 ATLUXCO, ATLUXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud:4584929, lat:18.91304132])	43279	43,400.00	450,074.00	450,074.00	450,074.00	450,074.00	450074.0	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-02-30, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:450074.0, importe_modificado:450074.0])	(meta:1: [unidad_medida:Cald as solares, avance:50.0])	(1247744/proyecto_INICIO, 1247744/proyecto_FIN, 1247744/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE1818020109375	Proyecto de inversión	495,081.40	(fii: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495081.4, modificado:495081.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 9953	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO	9953	N	0	0	220	(meta:1: [unidad_medida: Caldas solares, meta:1.0, meta_modificada: 4.0])	(geo:1: [cve_municipio:19, localidat:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_0000 ATLUXCO, ATLUXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 55 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud:45838784, lat:18.87464603])	43279	43,400.00	495,081.40	495,081.40	495,081.40	495,081.40	495081.4	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-02-3, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:495081.4, importe_modificado:495081.4])	(meta:1: [unidad_medida:Cald as solares, avance:4.0])	(1247757/proyecto_INICIO, 1247757/proyecto_FIN, 1247757/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE1818020109377	Proyecto de inversión	108,017.76	(fii: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108017.76, modificado:108017.76])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 108704	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO	108704	N	0	0	48	(meta:1: [unidad_medida: Caldas solares, meta:1.0, meta_modificada: 12.0])	(geo:1: [cve_municipio:19, localidat:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_0000 ATLUXCO, ATLUXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 12 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud:45750784, lat:18.93516607])	43279	43,400.00	108,017.76	108,017.76	108,017.76	108,017.76	108017.76	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-02-45, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:108017.76, importe_modificado:108017.76])	(meta:1: [unidad_medida:Cald as solares, avance:12.0])	(1247759/proyecto_INICIO, 1247759/proyecto_FIN, 1247759/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE1818020109500	Proyecto de inversión	270,044.40	(fii: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270044.4, modificado:270044.4])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 108793	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUXCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO	108793	N	0	0	120	(meta:1: [unidad_medida: Caldas solares, meta:1.0, meta_modificada: 30.0])	(geo:1: [cve_municipio:19, localidat:241, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_0000 ATLUXCO, ATLUXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, longitud:42458165, lat:18.93160034])	43279	43,400.00	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270044.4	(ctto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-02-45, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:270044.4, importe_modificado:270044.4])	(meta:1: [unidad_medida:Cald as solares, avance:30.0])	(1247882/proyecto_INICIO, 1247882/proyecto_FIN, 1247882/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE480301283580	Proyecto de inversión	90,014.80	(fii: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90014.8, modificado:90014.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 100042	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	100042	N	0	0	40	(meta:1: [unidad_medida: Celdas solares, meta:10.0], meta_modificada: 10.0)	(geo:1: [cve_municipio:19, localidad:118, direccion:CALLE DOMICILIO COLON IA, 00000FRANCISCO VILLA, ATLIXCO PUEBLA], ENTRENTE Y EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.3814276, lat:18.90527592])	43279	43,400.00	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90014.8	(tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:90014.8, importe_modificado:90014.8])	(meta:1: [unidad_medida:Celd as solares, avance:10.0])	(1283580)/proyecto_FIN, 1283580/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE480301283606	Proyecto de inversión	135,022.20	(fii: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 107362	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	107362	N	0	0	60	(meta:1: [unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0], meta_modificada: 15.0)	(geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO COLON IA, 00000ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA], ENTRENTE Y EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.4379760, lat:18.88137813])	43279	43,400.00	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135022.2	(tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-36, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2])	(meta:1: [unidad_medida:Celd as solares, avance:15.0])	(1283606)/proyecto_FIN, 1283606/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE480301283611	Proyecto de inversión	270,044.40	(fii: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270044.4, modificado:270044.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 109655	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	109655	N	0	0	120	(meta:1: [unidad_medida: Celdas solares, meta:30.0], meta_modificada: 30.0)	(geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO COLON IA, 00000SAN ALFONSO, ATLIXCO PUEBLA], ENTRENTE Y EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.4482860, lat:18.91263942])	43279	43,400.00	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270,044.40	270044.4	(tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-46, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:270044.4, importe_modificado:270044.4])	(meta:1: [unidad_medida:Celd as solares, avance:30.0])	(1283611)/proyecto_PROCESO, 1283611/proyecto_FIN, 1283611/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE480401290114	Proyecto de inversión	290,424.20	(fii: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUÁRTELOS DORMITORIOS - 290026	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	290026	N	0	0	20	(meta:1: [unidad_medida: Vivienda, meta:5.0], meta_modificada: 5.0)	(geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO COLON IA, 00000ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA], ENTRENTE Y EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.4218904, lat:18.90702667])	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290424.2	(tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-055-28, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMICMEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2])	(meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0])	(1290114)/proyecto_FIN, 1290114/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE480401402752	Proyecto de inversión	360,059.20	(fii: iciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360059.2, modificado:360059.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 315827	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	315827	S	96	64	0	(meta:1: [unidad_medida: Celdas solares, meta:40.0], meta_modificada: 40.0)	(geo:1: [cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA, 00000 SAN GONDO HUILOTERRIC, ATLIXCO PUEBLA], EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 40 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.3818745, lat:18.88089312])	43279	43,400.00	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360059.2	(tetto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-74, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:360059.2, importe_modificado:360059.2])	(meta:1: [unidad_medida:Celd as solares, avance:40.0])	(1402752)/proyecto_PROCESO, 1402752/proyecto_FIN, 1402752/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE00160300785915	Proyecto de Inversión	3,416,000.00	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708000.0, modificado:1708000.0], [F2: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708000.0, modificado:1708000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Puebla San Andrés Ajauyana - 231197	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231197	N	0	0	0	0	[geo:1: [cve_municipio:11 4, localidad:333, direccion:CIUDAD 0000 SAN ANDRÉS AZUMUATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-98.2461339, lat:19.80220993]	42551	42,735.00	3,416,000.00	3,416,000.00	3,416,000.00	3,416,000.00	3416000	(cto:1: tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., conovecario:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.767096E7, importe_modificado:6.767096E7)	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(890043/proyecto_I NICO, 890043/proyecto_F IN, 890043/proyecto_P ROCCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300785923	Proyecto de Inversión	184,126.50	[FI: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:munPrograma Municipal, monto:92063.25, modificado:92063.25], [F2: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92063.25, modificado:92063.25]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Pio Firme San Sebastian De Aparicio - 234005	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234005	N	0	0	0	0	[geo:1: [cve_municipio:11 4, localidad:159, direccion:CIUDAD 0000 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y ES UN PROCRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCIONES, lon:-98.16376268, lat:19.09954628]	42566	42,719.00	184,126.50	184,126.50	184,126.50	184,126.50	1841265	(cto:1: tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-189-072016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., conovecario:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6072320.0, importe_modificado:6072320.0)	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(890051/proyecto_I NICO, 890051/proyecto_F IN, 890051/proyecto_P ROCCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300785932	Proyecto de Inversión	3,074,400.00	[FI: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:munPrograma Municipal, monto:1537200.0, modificado:1537200.0], [F2: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537200.0, modificado:1537200.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Puebla Santa Maria Nonatepec - 231220	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231220	N	0	0	0	0	[geo:1: [cve_municipio:11 4, localidad:218, direccion:CIUDAD 0000 SANTA MARÍA XONAUATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-98.10799824, lat:19.08619639]	42551	42,735.00	3,074,400.00	3,074,400.00	3,074,400.00	3,074,400.00	3074400	(cto:1: tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contratista:CONSTRUCCION JADEN, S.A. DE C.V., conovecario:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.767096E7, importe_modificado:6.767096E7)	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(890060/proyecto_I NICO, 890060/proyecto_F IN, 890060/proyecto_P ROCCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300787233	Proyecto de Inversión	129,375.00	[FI: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:munPrograma Municipal, monto:64687.5, modificado:64687.5], [F2: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64687.5, modificado:64687.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Pio Firme Santo Nombre - 234242	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234242	N	0	0	0	0	[geo:1: [cve_municipio:17 7, localidad:482, direccion:CIUDAD 0000 SANTO NOMBRE TLAQUATEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA ENTRE Y PROGRAMA SOCIAL CON DIVERSAS ACCIONES, lon:-97.6714328, lat:18.66470797]	42566	42,719.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	129375	(cto:1: tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-189-172016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., conovecario:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:256000.0, importe_modificado:256000.0)	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(891361/proyecto_I NICO, 891361/proyecto_F IN, 891361/proyecto_P ROCCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300788389	Proyecto de Inversión	307,440.00	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153720.0, modificado:153720.0], [F2: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:munPrograma Municipal, monto:153720.0, modificado:153720.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Xalatlaco San Francisco - 231185	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231185	N	0	0	0	0	[geo:1: [cve_municipio:19 9, localidad:8, direccion:CIUDAD 0000 SAN FRANCISCO, PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-97.3291857, lat:19.78176943]	42551	42,735.00	307,440.00	307,440.00	307,440.00	307,440.00	307440	(cto:1: tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., conovecario:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.767096E7, importe_modificado:6.767096E7)	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(892517/proyecto_I NICO, 892517/proyecto_F IN, 892517/proyecto_P ROCCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300788394	Proyecto de Inversión	136,640.00	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88320.0, modificado:88320.0], [F2: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:munPrograma Municipal, monto:88320.0, modificado:88320.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Xalatlaco Xalatlán - 231189	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231189	N	0	0	0	0	[geo:1: [cve_municipio:19 9, localidad:16, direccion:CIUDAD 0000 VANTIRAN, PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-97.3154418, lat:19.76084233]	42551	42,735.00	136,640.00	136,640.00	136,640.00	136,640.00	136640	(cto:1: tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., conovecario:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.767096E7, importe_modificado:6.767096E7)	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(892522/proyecto_I NICO, 892522/proyecto_F IN, 892522/proyecto_P ROCCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE00160300789178	Proyecto de Inversión	136,640.00	[FI: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:munPrograma Municipal, monto:45346.67, modificado:45346.67], [F2: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91293.33, modificado:91293.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Acaciate Zaragoza - 231098	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231098	N	0	0	0	0	[geo:1: [cve_municipio:1, localidad:24, direccion:CIUDAD 0000 APANIGO DE ZARAGOZA, ACATEITTE PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-97.94097526, lat:19.0749632]	42551	42,735.00	136,640.00	136,640.00	136,640.00	136,640.00	136640	(cto:1: tipoobra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., conovecario:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.767096E7, importe_modificado:6.767096E7)	[meta:1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	(893306/proyecto_I NICO, 893306/proyecto_F IN, 893306/proyecto_P ROCCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2019	3	PUE18B020109367	Proyecto de Inversión	630,103.60	(FI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630103.6, modificado:630203.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares- 9967	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUCCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUCCO	9967	N	0	0	280	(meta:1 (unidad_medida: Casas solares, meta:1.5, meta_modificada: 70.0))	PUERBA, EL ATLUCCO, ATLUCCO PUEBLA, EL ATLUCCO, ATLUCCO ESTE LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.44134985, lat:18.91788731)	43279	43,400.00	630,103.60	630,103.60	630,103.60	630,103.60	630103.6	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-052, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO, PUEBLA, monto:630103.6, importe_modificado:630103.6))	(meta:1 (unidad_medida: Casas solares, avance:70.0))	1247749/proyecto_FIN, 1247749/proyecto_PROCESO, 1247749/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18B020109368	Proyecto de Inversión	450,074.00	(FI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450074.0, modificado:450074.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares- 10078	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUCCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUCCO	10078	N	0	0	200	(meta:1 (unidad_medida: Casas solares, meta:1.5, meta_modificada: 50.0))	PUERBA, EL ATLUCCO, ATLUCCO PUEBLA, EL ATLUCCO, ATLUCCO ESTE LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.42914985, lat:18.91788731)	43279	43,400.00	450,074.00	450,074.00	450,074.00	450,074.00	450074.0	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-052-14, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO, PUEBLA, monto:450074.0, importe_modificado:450074.0))	(meta:1 (unidad_medida: Casas solares, avance:50.0))	1247750/proyecto_FIN, 1247750/proyecto_PROCESO, 1247750/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18B0301293631	Proyecto de Inversión	580,848.40	(FI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580848.4, modificado:580848.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS- 111741	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLUCCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUCCO	111741	N	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	PUERBA ENTRE Y EL ATLUCCO, ATLUCCO PUEBLA, ENTRE Y EL ATLUCCO, ATLUCCO ESTE LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.54699164, lat:18.94080367)	43279	43,461.00	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580848.4	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-052-22, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMONTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO, PUEBLA, monto:580848.4, importe_modificado:580848.4))	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, avance:10.0))	1283631/proyecto_FIN, 1283631/proyecto_PROCESO, 1283631/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18B0301290104	Proyecto de Inversión	90,014.80	(FI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90014.8, modificado:90014.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES- 289463	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLUCCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUCCO	289463	N	0	0	40	(meta:1 (unidad_medida: Casas solares, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	PUERBA ENTRE Y EL ATLUCCO, ATLUCCO PUEBLA, ENTRE Y EL ATLUCCO, ATLUCCO ESTE LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.44247811, lat:18.91211215)	43279	43,400.00	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90014.8	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-052-20, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO, PUEBLA, monto:90014.8, importe_modificado:90014.8))	(meta:1 (unidad_medida: Casas solares, avance:10.0))	1290104/proyecto_FIN, 1290104/proyecto_PROCESO, 1290104/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18B0301290115	Proyecto de Inversión	580,848.40	(FI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580848.4, modificado:580848.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS- 290061	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLUCCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUCCO	290061	N	0	0	40	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, meta_modificada: 10.0))	PUERBA ENTRE Y EL ATLUCCO, ATLUCCO PUEBLA, ENTRE Y EL ATLUCCO, ATLUCCO ESTE LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.44247811, lat:18.91399022)	43279	43,461.00	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580848.4	(cttos: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/S H-052-20, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMONTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUCCO, PUEBLA, monto:580848.4, importe_modificado:580848.4))	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, avance:10.0))	1290115/proyecto_FIN, 1290115/proyecto_PROCESO, 1290115/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE00401402794	Proyecto de inversión	2,835,466.20	IFI (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835466.2, modificado:2835466.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 316165	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO	316165	5	756	504	0	(meta: [unidad_medida: Celdas solares, meta_modificada: 315.0])	geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO CLODIA, D0800 ATILCO, PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 131 CAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.42792578, lat:18.93122511]	43279	43,400.00	2,835,466.20	2,835,466.20	2,835,466.20	2,835,466.20	2835466.2	(cto:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:F0M305 H-02-77, contratista:CSBA ACABADOS Y REMEDIACIONES S.A DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA, monto:2835466.2, importe_modificado:2835466.2)	(meta:1: [unidad_medida: Celdas solares, avance:315.0])	(1402794/proyecto_NICO, 1402794/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE0040300785927	Proyecto de inversión	276,189.76	IFI (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:138094.88, modificado:138094.88), IFI (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138094.88, modificado:138094.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Pso Firme Puebla - 233986	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	233986	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: PUEBLA ENTRE Y BAATAZAR ES UN PROGRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCIONES, lon: -98.2149222, lat:18.9108747])	geo:1: [cve_municipio:11, localidad:196, direccion:CIUDAD 0000 SAN PUEBLA ENTRE Y ES UN PROGRAMA SOCIAL DONDE SE REGISTRAN VARIAS ACCIONES, lon: -98.2149222, lat:18.9108747])	42566	42,719.00	276,189.76	276,189.76	276,189.76	276,189.76	276,189.76	(cto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-189-07016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:672320, importe_modificado:672320)	(meta:1: [unidad_medida: Otros IN, avance:1.0])	(89005/proyecto_IN, 89005/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE0040300785942	Proyecto de inversión	1,673,840.00	IFI (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:836920.0, modificado:836920.0), IFI (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836920.0, modificado:836920.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Puebla San Pedro Zacachimapa - 231525	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231525	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: ZACACHIMAPA, Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	geo:1: [cve_municipio:11, localidad:332, direccion:CIUDAD 0000 SAN PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -98.1683808, lat:18.94694782])	42551	42,735.00	1,673,840.00	1,673,840.00	1,673,840.00	1,673,840.00	1673840	(cto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-190/2016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6,7670967, importe_modificado:6,7670967)	(meta:1: [unidad_medida: Otros IN, avance:1.0])	(89007/proyecto_IN, 89007/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE0040300786116	Proyecto de inversión	61,375.50	IFI (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30687.75, modificado:30687.75), IFI (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:30687.75, modificado:30687.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Pso Firme Santa Catarina - 234293	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	234293	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -98.1669213, lat:18.9773376])	geo:1: [cve_municipio:11, localidad:359, direccion:CIUDAD 0000 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -98.1669213, lat:18.9773376])	42566	42,719.00	61,375.50	61,375.50	61,375.50	61,375.50	61375.50	(cto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-189-1/016, contratista:CONSTRUCCION ES GENERALES ROCA, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:256000.0, importe_modificado:256000.0)	(meta:1: [unidad_medida: Otros IN, avance:1.0])	(89044/proyecto_IN, 89044/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE0040300786117	Proyecto de inversión	1,708,000.00	IFI (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:854000.0, modificado:854000.0), IFI (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854000.0, modificado:854000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Puebla Santa Catarina - 231559	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231559	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -98.1678042, lat:18.9764603])	geo:1: [cve_municipio:11, localidad:359, direccion:CIUDAD 0000 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -98.1678042, lat:18.9764603])	42551	42,735.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1708000	(cto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-190/2016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6,7670967, importe_modificado:6,7670967)	(meta:1: [unidad_medida: Otros IN, avance:1.0])	(89044/proyecto_IN, 89044/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE0040300786119	Proyecto de inversión	1,229,760.00	IFI (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_prcs:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614880.0, modificado:614880.0), IFI (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:614880.0, modificado:614880.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Icazar De Matamoros Matéaz - 231135	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231135	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida: MATÉAZ, DÍCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -98.4858862, lat:18.55970207])	geo:1: [cve_municipio:85, localidad:32, direccion:CIUDAD 0000 MATÉAZ, DÍCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon: -98.4858862, lat:18.55970207])	42551	42,735.00	1,229,760.00	1,229,760.00	1,229,760.00	1,229,760.00	1,229,760.00	(cto:1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SDSP-190/2016, contratista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocado: GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6,7670967, importe_modificado:6,7670967)	(meta:1: [unidad_medida: Otros IN, avance:1.0])	(89064/proyecto_IN, 89064/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE18180201109130	Proyecto de inversión	495,081.40	IFI: Iciclo_recurso2018_ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495081.4, modificado:495081.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares- 109813	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	109813	N	0	0	320	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 55.0))	[geoi: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 51 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (en-SE:43302102), lat:18.93584916)]	43279	43,400.00	495,081.40	495,081.40	495,081.40	495,081.40	495,081.40	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-00, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:495081.4, importe_modificado:495081.4])	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:55.0))	(1247712/proyecto_INICIO, 1247712/proyecto_FIN, 1247712/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109361	Proyecto de inversión	360,059.20	IFI: Iciclo_recurso2018_ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360059.2, modificado:360059.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares- 100929	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	100929	N	0	0	160	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 40.0))	[geoi: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 40 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (en-SE:43395949), lat:18.90133081)]	43279	43,400.00	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-11, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:360059.2, importe_modificado:360059.2])	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:40.0))	(1247743/proyecto_INICIO, 1247743/proyecto_FIN, 1247743/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109371	Proyecto de inversión	360,059.20	IFI: Iciclo_recurso2018_ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360059.2, modificado:360059.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares- 100268	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	100268	N	0	0	160	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 40.0))	[geoi: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 40 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (en-SE:44396148), lat:18.89797286)]	43279	43,400.00	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-7, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:360059.2, importe_modificado:360059.2])	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:40.0))	(1247752/proyecto_INICIO, 1247752/proyecto_FIN, 1247752/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109373	Proyecto de inversión	675,111.00	IFI: Iciclo_recurso2018_ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675111.0, modificado:675111.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares- 100360	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	100360	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 75.0))	[geoi: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 75 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (en-SE:44397502), lat:18.89086146)]	43279	43,400.00	675,111.00	675,111.00	675,111.00	675,111.00	675,111.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-9, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:675111.0, importe_modificado:675111.0])	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:75.0))	(1247755/proyecto_FIN, 1247755/proyecto_INICIO, 1247755/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18180201109399	Proyecto de inversión	90,014.80	IFI: Iciclo_recurso2018_ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90014.8, modificado:90014.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares- 108640	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	108640	N	0	0	40	(meta1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 20.0))	[geoi: (cve_municipio:19, localidad:55, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (en-SE:3900413), lat:18.84767475)]	43279	43,400.00	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90,014.80	90,014.80	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-45, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:90014.8, importe_modificado:90014.8])	(meta1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:20.0))	(1249381/proyecto_INICIO, 1249381/proyecto_FIN, 1249381/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE180301283581	Proyecto de inversión	360,059.20	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360059.2, modificado:360059.2)	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 10068	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	10068	N	0	0	160	(meta:1 (unidad_medida: PUEBIAENTREYEL NÚMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 40 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.40611852, lat:18.9008172))	(geo:1 (cve_municipio:19, localidad:72, direccion:CALLE DOMICILIOCOLON IA, 00005AN JUAN TEJALUCA, ATLIXCO PUEBIAENTREYEL NÚMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 40 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.40611852, lat:18.9008172))	43279	43,400.00	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	(t1to:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-46, contratista:CSBA ACABADOS Y REMEDIACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:360059.2, importe_modificado:360059.2))	(meta:1 (unidad_medida: Celd as solares, avance:40.0))	(1283581/proyecto_FIN, 1283581/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180301283600	Proyecto de inversión	135,022.20	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2)	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 10421	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	10421	N	0	0	60	(meta:1 (unidad_medida: PUEBIAENTREYEL NÚMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 55 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.39797853, lat:18.92612531))	(geo:1 (cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CALLE DOMICILIOCOLON IA, 00007OLOMETL A DE BENITO JUAREZ, ATLIXCO PUEBIAENTREYEL NÚMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 55 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.39797853, lat:18.92612531))	43279	43,400.00	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	(t1to:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-28, contratista:CSBA ACABADOS Y REMEDIACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2))	(meta:1 (unidad_medida: Celd as solares, avance:15.0))	(1283600/proyecto_FIN, 1283600/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180301283612	Proyecto de inversión	360,059.20	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360059.2, modificado:360059.2)	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 109721	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	109721	N	0	0	160	(meta:1 (unidad_medida: PUEBIAENTREYEL NÚMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 40 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.44493002, lat:18.91749336))	(geo:1 (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIOCOLON IA, 00000ATLIXCO, ATLIXCO PUEBIAENTREYEL NÚMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 40 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.44493002, lat:18.91749336))	43279	43,400.00	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	360,059.20	(t1to:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-47, contratista:CSBA ACABADOS Y REMEDIACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:360059.2, importe_modificado:360059.2))	(meta:1 (unidad_medida: Celd as solares, avance:40.0))	(1283612/proyecto_PROCESO, 1283612/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180301283635	Proyecto de inversión	580,848.40	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580848.4, modificado:580848.4)	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINFOROS - 112256	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	112256	N	0	0	40	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, meta:10.0, modificado:10.0))	(geo:1 (cve_municipio:19, localidad:60, direccion:CALLE DOMICILIOCOLON IA, 00005AN FELIX HIDALGO, ATLIXCO PUEBIAENTREYEL NÚMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 10 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.39993009, lat:18.89910991))	43279	43,461.00	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580,848.40	(t1to:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-28, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMBC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:580848.4, importe_modificado:580848.4))	(meta:1 (unidad_medida: Vivienda, avance:10.0))	(1283635/proyecto_FIN, 1283635/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE18030128368749	Proyecto de inversión	3,469,910.76	(f1: (ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:1896910.76, modificado:315972.5), f2: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280211.76, modificado:3315972.5))	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	Suministro E Instalación De Biodigestores En La Localidad De Cahquep Y Copatlán Pertenecientes Al Municipio De Cahquep - 189680	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	189680	N	0	0	415	(meta:1 (unidad_medida: Pista, meta:1.0, modificado:1.0))	(geo:1 (cve_municipio:27, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO PUEBLO CALTEPEC, 22890 CALTEPEC, CALTEPEC, PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL SUMINISTRO DE BIODIGESTORES SE ENCUENTRA LIBERADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALTEPEC, lon: -97.4799982, lat:18.182591))	42628	43,215.00	6,631,945.00	6,631,945.00	6,631,945.00	6,631,945.00	6,631,945.00	6,631,945.00	(t1to:1 (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/P023 651T-2016/076), contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARJIO S.A. DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4973710.07, importe_modificado:4973710.07))	(meta:1 (unidad_medida: Pista, avance:1.0))	(790316/proyecto_FIN, 790316/proyecto_P ROCESO, 790316/proyecto_NICIO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	3	PUE00160300785926	Proyecto de inversión	1,708,000.00	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854000.0, f2: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:854000.0, modificado:854000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Puebla San Baltazar Tetela - 231209	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231209	N	0	0	0	[geo:1: (ve_municipio:11 4, localidad:336, direccion:CIUDAD ,00000 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA, PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-86.1749818, lat:18.90494342)]	42551	42,735.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1780000	(cto:1: tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contralista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.7679867, importe_modificado:6.7679867)	[meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:1.0)]	(890054/proyecto_I NICO, 890054/proyecto_F IN, 890054/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances		
2019	3	PUE00160300785928	Proyecto de inversión	3,416,000.00	[FI: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1780000.0, modificado:1780000.0, f2: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1780000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Puebla San Miguel Canca - 231218	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231218	N	0	0	0	[geo:1: (ve_municipio:11 4, localidad:211, direccion:CIUDAD ,00000 SAN MIGUEL CANCA, PUEBLA-PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-86.10314644, lat:19.14538824)]	42551	42,735.00	3,416,000.00	3,416,000.00	3,416,000.00	3416000	(cto:1: tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contralista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.7679867, importe_modificado:6.7679867)	[meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:1.0)]	(890056/proyecto_I NICO, 890056/proyecto_F IN, 890056/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances		
2019	3	PUE00160300785936	Proyecto de inversión	1,708,000.00	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854000.0, f2: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:854000.0, modificado:854000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Itzac De Matamoros La Galaza - 231506	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231506	N	0	0	0	[geo:1: (ve_municipio:11 4, localidad:332, direccion:CIUDAD ,00000 SAN TOMAS CHAUTLA, PUEBLA-PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-86.44320794, lat:18.86463483)]	42551	42,735.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1780000	(cto:1: tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contralista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.7679867, importe_modificado:6.7679867)	[meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:1.0)]	(890064/proyecto_I NICO, 890064/proyecto_F IN, 890064/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances		
2019	3	PUE00160300786515	Proyecto de inversión	444,080.00	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222040.0, modificado:222040.0, f2: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:222040.0, modificado:222040.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Itzac De Matamoros La Galaza - 231530	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231530	N	0	0	0	[geo:1: (ve_municipio:85 , localidad:416, direccion:CIUDAD ,00000 LA GALAZA, QUICAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-86.45394665, lat:18.6742402)]	42551	42,735.00	444,080.00	444,080.00	444,080.00	444080	(cto:1: tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contralista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.7679867, importe_modificado:6.7679867)	[meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:1.0)]	(890643/proyecto_I NICO, 890643/proyecto_F IN, 890643/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances		
2019	3	PUE00160300786878	Proyecto de inversión	2,662,569.10	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:1, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130095.28, modificado:2130095.28, f2: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:266256.91, modificado:266256.91, f3: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266256.91, modificado:266256.91)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Cristobal Xochmilpa Perteneciente Al Muni - 338830	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	338830	N	0	0	0	[geo:1: (ve_municipio:20 8, localidad:318, direccion:CALLE ACCESO A ATINCO PUEBLA SAN CRISTOBAL XOCHMILPA, 7332 SAN CRISTOBAL XOCHMILPA, QUICAR DE PUEBLA ENTRE Y EL PREDIO PARA LA PLANTA DE TR, lon:-97.30837683, lat:20.66593953)]	42571	42,685.00	2,662,569.10	2,662,569.10	2,662,569.10	2,662,569.10	2662569.1	(cto:1: tipo_abra:Obrs, numero_contrato:DP/LPN07-7517-20160426, contralista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VMI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.234739447, importe_modificado:3.234739447)	[meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:1.0)]	(891066/proyecto_I NICO, 891066/proyecto_F IN, 891066/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	3	PUE00160300788381	Proyecto de inversión	2,971,920.00	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485960.0, modificado:1485960.0, f2: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1485960.0, modificado:1485960.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Huasteco San Juan Huasteco - 231183	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231183	N	0	0	0	[geo:1: (ve_municipio:19 9, localidad:1, direccion:CIUDAD ,00000 SAN JUAN HUATELCO, PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-97.32748694, lat:19.79498999)]	42551	42,735.00	2,971,920.00	2,971,920.00	2,971,920.00	2971920	(cto:1: tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contralista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.7679867, importe_modificado:6.7679867)	[meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:1.0)]	(892509/proyecto_I NICO, 892509/proyecto_F IN, 892509/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances		
2019	3	PUE00160300789173	Proyecto de inversión	341,600.00	[FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227733.33, modificado:227733.33, f2: ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:113866.67, modificado:113866.67]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla Cuartos Dormitorio Acaxte San Agustín Tlaxco - 231077	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	231077	N	0	0	0	[geo:1: (ve_municipio:1, localidad:5, direccion:CIUDAD ,00000 SAN AGUSTIN TLAXCO, AGUSTIN TLAXCO, ACATE PUEBLA ENTRE Y AL DIA DE HOY NO SE CUENTA CON UNA DIRECCION ESPECIFICA, lon:-97.99933265, lat:19.02833343)]	42551	42,735.00	341,600.00	341,600.00	341,600.00	341600	(cto:1: tipo_abra:Servicios, numero_contrato:SDSP-1902016, contralista:CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.7679867, importe_modificado:6.7679867)	[meta:1: (unidad_medida:Otros , avance:1.0)]	(893301/proyecto_I NICO, 893301/proyecto_F IN, 893301/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE18180201109338	Proyecto de inversión	580,848.40	IFI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580848.4, modificado:380848.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos DORMITORIOS - 112282	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	112282	N	0	0	40	(meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 30.0))	(geo:1: (cve_municipio:19-localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATlixco, ATlixco PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, ION-SE:47428412, lat:18.92748635))	43279	43,461.00	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580,848.40	580848.4	(ctto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:FEM18/5 H-05-30, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMONREX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:580848.4, importe_modificado:580848.4))	(meta:1: (unidad_medida:Vive nda, avance:10.0))	(1247720/proyecto_FIN, 1247720/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado
2019	3	PUE18180201109346	Proyecto de inversión	290,424.20	IFI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos DORMITORIOS - 111660	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	111660	N	0	0	20	(meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 5.0))	(geo:1: (cve_municipio:19-localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATlixco, ATlixco PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, ION-SE:43361616, lat:18.90116641))	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290424.2	(ctto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:FEM18/5 H-05-31, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMONREX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2))	(meta:1: (unidad_medida:Vive nda, avance:5.0))	(1247728/proyecto_FIN, 1247728/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado
2019	3	PUE18180201109354	Proyecto de inversión	180,029.60	IFI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180029.6, modificado:180029.6)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 107803	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	107803	N	0	0	80	(meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 20.0))	(geo:1: (cve_municipio:19-localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATlixco, ATlixco PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, ION-SE:41383786, lat:18.9248676))	43279	43,400.00	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180029.6	(ctto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:FEM18/5 H-05-20, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:180029.6, importe_modificado:180029.6))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:20.0))	(1247736/proyecto_FIN, 1247736/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado
2019	3	PUE18180201109355	Proyecto de inversión	135,022.20	IFI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 103823	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	103823	N	0	0	60	(meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 15.0))	(geo:1: (cve_municipio:19-localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATlixco, ATlixco PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, ION-SE:46291079, lat:18.92541726))	43279	43,400.00	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135022.2	(ctto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:FEM18/5 H-05-20, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:15.0))	(1247737/proyecto_FIN, 1247737/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado
2019	3	PUE18180201109365	Proyecto de inversión	45,007.40	IFI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45007.4, modificado:45007.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 104180	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	104180	N	0	0	20	(meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada: 5.0))	(geo:1: (cve_municipio:19-localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_00000 ATlixco, ATlixco PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, ION-SE:45294447, lat:18.92485196))	43279	43,400.00	45,007.40	45,007.40	45,007.40	45,007.40	45007.4	(ctto:1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:FEM18/5 H-05-20, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:45007.4, importe_modificado:45007.4))	(meta:1: (unidad_medida:Celd as solares, avance:5.0))	(1247747/proyecto_FIN, 1247747/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2019	3	PUE1818020109374	Proyecto de Inversión	495,081.40	(FPI (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495081.4, modificado:495081.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares- 101116	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO	101116	N	0	0	220	(meta: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:1.0, meta_modificada: 20.0))	[geo:1: (cve_municipio:19 , localid:1, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_0000 ATLUXCO, ATLUXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 55 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.4612008, lat:18.9087208)]	43779	43,400.00	495,081.40	495,081.40	495,081.40	495,081.40	495,081.4	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/25 H-02-35, contrato:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:495081.4, importe_modificado:495081.4))	(meta: (unidad_medida:Cold as solares, avance:55.0))	(1247756/proyecto_FIN, 1247756/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE1818020109379	Proyecto de Inversión	180,029.60	(FPI (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180029.6, modificado:180029.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares- 108599	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO	108599	N	0	0	80	(meta: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:1.0, meta_modificada: 20.0))	[geo:1: (cve_municipio:19 , localid:24, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_0000 ATLUXCO, ATLUXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.3863383, lat:18.94641646)]	43779	43,400.00	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.6	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/25 H-02-42, contrato:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:180029.6, importe_modificado:180029.6))	(meta: (unidad_medida:Cold as solares, avance:20.0))	(1247761/proyecto_FIN, 1247761/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE1818020113236	Proyecto de Inversión	116,169.68	(FPI (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116169.68, modificado:116169.68))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorios- 111426	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO	111426	N	0	0	8	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 2.0))	[geo:1: (cve_municipio:19 , localid:119, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_0000 FRANCISCO VIELA, ATLUXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.38525006, lat:18.90509292)]	43779	43,461.00	116,169.68	116,169.68	116,169.68	116,169.68	116,169.68	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/25 H-02-35, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMICSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:116169.68, importe_modificado:116169.68))	(meta: (unidad_medida:Vivie nda, avance:2.0))	(1251618/proyecto_FIN, 1251618/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE1818020113759	Proyecto de Inversión	180,029.60	(FPI (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180029.6, modificado:180029.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares- 104771	Puebla	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ATLUXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO	104771	N	0	0	80	(meta: (unidad_medida: Cédulas solares, meta:1.0, meta_modificada: 20.0))	[geo:1: (cve_municipio:19 , localid:76, direccion:CALE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_0000 SAN PEDRO BENITO GÁREZ, ATLUXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.35493722, lat:18.9479188)]	43779	43,400.00	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.60	180,029.6	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/25 H-02-35, contrato:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:180029.6, importe_modificado:180029.6))	(meta: (unidad_medida:Cold as solares, avance:20.0))	(1252141/proyecto_FIN, 1252141/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	3	PUE180301283624	Proyecto de Inversión	174,254.52	(FPI (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174254.52, modificado:174254.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS- 111527	Puebla	Atlixco	MUNICIPIO DE ATLUXCO	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLUXCO	111527	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Vivienda, meta:3.0, meta_modificada: 3.0))	[geo:1: (cve_municipio:19 , localid:93, direccion:CALE DOMICILIO COLONIA_0000TOLMETH A DE BENITO JUÁREZ, ATLUXCO PUEBLA, EN EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 3 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon: -98.39824606, lat:18.92540463)]	43779	43,461.00	174,254.52	174,254.52	174,254.52	174,254.52	174,254.52	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/25 H-02-4, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMICSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLUXCO, PUEBLA, monto:174254.52, importe_modificado:174254.52))	(meta: (unidad_medida:Vivie nda, avance:3.0))	(1283624/proyecto_FIN, 1283624/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	3	PUE180301283626	Proyecto de inversión	290,424.20	[FI: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 111636	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111636	N	0	0	0	20	(meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	geo:1: ([ve_municipio:19, localidad:85, direccion:CARRETERA DOMESTICACION IA_0000SAN TO DOMINGO ATOTATEMPAN, ATLIXCO PUEBLAENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.37289692, lat:18.90553891)])	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-055-8, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEC SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2))	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0))	1283626/proyecto_INICIO, 1283626/proyecto_FIN, 1283626/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180301283627	Proyecto de inversión	290,424.20	[FI: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 111681	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111681	N	0	0	0	20	(meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	geo:1: ([ve_municipio:19, localidad:80, direccion:CARRETERA DOMESTICACION IA_000000CUALIPE HIEROJUAN, ATLIXCO PUEBLAENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.31897135, lat:18.91682448)])	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-055-8, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEC SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2))	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0))	1283627/proyecto_INICIO, 1283627/proyecto_FIN, 1283627/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180301283629	Proyecto de inversión	290,424.20	[FI: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 111703	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	111703	N	0	0	0	20	(meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	geo:1: ([ve_municipio:19, localidad:79, direccion:CARRETERA DOMESTICACION IA_0000SANTANA YANCUTLALAPAN (CHIHUALCAN), ATLIXCO PUEBLAENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.40092001, lat:18.8846799)])	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-055-8, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEC SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2))	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0))	1283629/proyecto_INICIO, 1283629/proyecto_FIN, 1283629/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180301283636	Proyecto de inversión	290,424.20	[FI: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 112531	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	112531	N	0	0	0	20	(meta:1: (unidad_medida: Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))	geo:1: ([ve_municipio:19, localidad:71, direccion:CARRETERA DOMESTICACION IA_0000SAN JUAN TIBALUCA, ATLIXCO PUEBLAENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.40097947, lat:18.8997788)])	43279	43,461.00	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	290,424.20	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-055-8, contrato:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOMEC SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2))	(meta:1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0))	1283636/proyecto_INICIO, 1283636/proyecto_FIN, 1283636/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE180301290102	Proyecto de inversión	135,022.20	[FI: (ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CUANTADORES SOLARES - 20908	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO	20908	N	0	0	0	60	(meta:1: (unidad_medida: Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada: 15.0))	geo:1: ([ve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA DOMESTICACION IA_0000ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLAENTRE EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, (lon: -98.42888551, lat:18.91438306)])	43279	43,400.00	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	135,022.20	(ctto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEM18/5 H-052-80, contrato:OSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2))	(meta:1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0))	1290102/proyecto_INICIO, 1290102/proyecto_INICIO, 1290102/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2019	3	PUE180401402753	Proyecto de inversión	585,096.20	([1: [ciclo_recurso:2018_camo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585096.2, modificado:585096.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES - 315861	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATlixco	315861	5	156	104	0	(meta: [unidad_medida: Casas solares, meta:66.0, meta_modificada: 66.0])	([geo: {ve_municipio:19, localidad:52, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA_0000 SANTA LUCIA COSAMALAMAPAN, ATlixco PUEBLA EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 65 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, [coordenadas: 19.58309154, -98.58170714]}]	41279	41,400.00	585,096.20	585,096.20	585,096.20	585,096.20	585096.2	([tito: [tipeobra:Otra, numero_contrata:FOMIAS H-052-75, contratista:CISA ACABADOS Y REMEDIACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA, monto:585096.2, importe_modificado:585096.2])	([meta: [unidad_medida: Casas solares, avance:66.0])	([1402753/proyecto_1402753/proyecto_inicio, 1402753/proyecto_fin])	Terminado	Validado avances