

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID		
2019	4	PUE111910009380	Proyecto de inversión	1,631,026.00	[TI: [ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631026.0, modificado:1631015.6]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlacotepec De Dalí, Tramo: Acomungo - Eloxochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilometro 12 700 Al Kilometro 12 850	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20110027	N	0	0	150	[meta:1: [unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot: [cve_municipio:61, localidad:6, direccion: [cve_municipio:61, direccion: [cve_municipio:61, localidad:6, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]], lat:18.4984254]]	13-07-2011		1,631,015.60	1,631,015.60	1,344,803.99	1,344,803.99	1,344,803.99	1,344,803.99	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:P-JR-FCS-1-20110027, contrato:SNIP, COMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:1631015.6, importe_modificado:]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros a Avance:1.0]]	93850/proyecto_PROCESO, 93850/proyecto_INICIO, 93850/proyecto_PR, 93850/proyecto_FIN	(93850/proyecto_PROCESO), (93850/proyecto_INICIO), (93850/proyecto_PR), (93850/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201528452	Proyecto de inversión	2,263,736.14	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263736.14, modificado:2263736.14]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DIEZSES DE SEPTIEMBRE - 107877	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	107877	5	852	833	0	[meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada: 2250.0]]	[geot: [cve_municipio:178, localidad:1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLA TLACUILTEPEC Y 3070 TLACUILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lat:20.17219247, lat:20.1743276]]	24-06-2019	24-08-2019							Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros a Cuadrado, avance:0.0]]	(1528452/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401601910	Proyecto de inversión	1,974,480.86	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974480.86, modificado:1974480.86]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEDIANAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBIA SAN JOSE CHAPPA - 133258	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHAPPA	133258	5	370	359	0	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos, meta:157.0, meta_modificada: 157.0]]	[geot: [cve_municipio:128, localidad:8, direccion: PUEBLA ENTRE Y CALLE SAN JOSE CHAPPA, lat:20.19754568, lat:20.1943763]]	15-07-2019	16-09-2019	1,974,480.86	1,970,545.68	1,970,545.68	1,970,545.68	1,970,545.68	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MESE-FISE-2019114101, contrato:GRUPO CONSTRUCCION OABAS S-A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHAPPA, monto:1970545.68, importe_modificado:1970545.68]]	[meta:1: [unidad_medida:Cuartos a Avance:157.0]]	(1601910/proyecto_INICIO), (1601910/proyecto_FIN), (1601910/proyecto_PROCESO)	(1601910/proyecto_INICIO), (1601910/proyecto_FIN), (1601910/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401608957	Proyecto de inversión	1,208,901.21	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208901.21, modificado:1208901.21]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE HIDROESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLANCO - 226677	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CEASPU	226677	5	73	68	0	[meta:1: [unidad_medida:esp, meta:32.0, meta_modificada: 32.0]]	[geot: [cve_municipio:87, localidad:6, direccion: BUENA VISTA TLANCO PUEBLA ENTRE Y, lat:20.4191586]]	21-09-2019	13-12-2019	1,208,901.21	1,208,901.21	1,173,725.51	646,047.43	646,047.43	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PN4-2/CEASPU-20191320, contrato:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAY SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1208901.21, importe_modificado:1208901.21]]	[meta:1: [unidad_medida:Pezos a Avance:32.0]]	(1608957/proyecto_INICIO), (1608957/proyecto_PROCESO), (1608957/proyecto_FIN)	(1608957/proyecto_INICIO), (1608957/proyecto_PROCESO), (1608957/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401608971	Proyecto de inversión	55,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DUECEINVE SEGUNDA ETAPA SAN FELIPE TETITALCINGO-SAN FELIPE TETITALCINGO- 226810	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226810	5	2	2	0	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 0.0]]	[geot: [cve_municipio:122, localidad:1, direccion: 10000 SAN FELIPE TETITALCINGO, lat:19.24346676]]	26-11-2019	31-12-2019						Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda a Avance:0.0]]	(1608971/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190401609063	Proyecto de inversión	758,203.78	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758203.78, modificado:758203.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOCE BAÑOS CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO MUNICIPIO DE SANTANES AHUATZAMPAN PUEBLA - 227485	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CEASPU	227485	5	24	24	0	[meta:1: [unidad_medida:Personas, meta:12.0, meta_modificada: 12.0]]	[geot: [cve_municipio:147, localidad:4, direccion: 10000 SAN JUAN NEPOMUCENO, lat:18.39149561]]	01-08-2019	23-10-2019	758,203.78	758,203.78	623,956.71	218,760.69	218,760.69	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PN165-CEASPU-2019134, contrato:CODIE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAY SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:758203.78, importe_modificado:758203.78]]	[meta:1: [unidad_medida:Personas a Avance:0.0]]	(1609063/proyecto_INICIO)	(1609063/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609069	Proyecto de inversión	1,009,688.10	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009688.1, modificado:1009688.1]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECES BAÑOS CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION MUNICIPIO DE SANTANES AHUATZAMPAN PUEBLA - 227520	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CEASPU	227520	5	34	34	0	[meta:1: [unidad_medida:Personas, meta:16.0, meta_modificada: 16.0]]	[geot: [cve_municipio:147, localidad:3, direccion: 10000 LA CONCEPCION, lat:18.3872219]]	01-08-2019	23-10-2019	1,009,688.10	1,009,688.10	847,763.91	234,696.36	234,696.36	[teto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PN165-CEASPU-2019135, contrato:SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAY SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1009688.1, importe_modificado:1009688.1]]	[meta:1: [unidad_medida:Personas a Avance:16.0]]	(1609069/proyecto_INICIO), (1609069/proyecto_PROCESO), (1609069/proyecto_FIN), (1609069/proyecto_INICIO)	(1609069/proyecto_INICIO), (1609069/proyecto_PROCESO), (1609069/proyecto_FIN), (1609069/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID		
2019	4	PUE19040169071	Proyecto de inversión	2,095,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095000.00, modificado:440000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MAZ. DEDICATIVE SEGUNDA ETAPA ZACAPALA ZACAPALA. 227531	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227531	5	100	96	0	(meta1: [unidad_medida: vivienda, meta:49.0, meta_modificada: 80.0]) (geot: [cve_municipio:206, localidad:1, direccion: 00000 ZACAPALA, PUEBLA ENTRE Y , loc: 49 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-98.04618085, lat:18.0947016])	26-11-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:80.0])	[160907]/proyecto_INICIO	160907/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE19040169072	Proyecto de inversión	4,227,403.30	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845480.66, modificado:845480.66, 72) (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:845480.66, modificado:845480.66), (FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238441.58, modificado:238441.58))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO PREFERENCIAL AL MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA. 227536	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	CEASPUÉ	227536	5	283	267	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2465.62, meta_modificada: 2465.62]) (geot: [cve_municipio:187, localidad:3, direccion: 30000 EL ALAMO, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.0553258, lat:20.4048739])	01-08-2019	31-10-2019	4,227,403.30	4,227,403.30	4,205,980.35	-	-	-	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:2465.62])	[1609072]/proyecto_INICIO	1609072/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE19040169077	Proyecto de inversión	3,309,171.45	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61834.29, modificado:61834.29, 72) (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:61834.29, modificado:61834.29), (FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985502.87, modificado:1985502.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SOUTABAND MUNICIPIO DE ATIZACA. 227642	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CEASPUÉ	227642	5	114	141	0	(meta1: [unidad_medida:PI cas, meta:55.5, meta_modificada: 55.0]) (geot: [cve_municipio:18, localidad:19, direccion: 30000 COLONIA SOUTABAND, ATIZACA, PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.0745159, lat:18.3653263])	26-09-2019	18-12-2019	3,309,171.45	3,309,171.45	2,940,310.01	2,143,413.78	2,143,413.78	(meta1: [unidad_medida:Pezos, avance:55.0])	[1609077]/proyecto_INICIO	1609077/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE19040169162	Proyecto de inversión	359,335.25	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359335.25, modificado:359335.25))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XONCATATEPEC MUNICIPIO DE PUEBLA. 229913	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	CEASPUÉ	229913	5	698	685	0	(meta1: [unidad_medida:O tros, meta:20.0, meta_modificada: 20.0]) (geot: [cve_municipio:14, localidad:218, direccion: 0000 SANTA MARÍA XONCATATEPEC, PUEBLA ENTRE Y , lon: 98.1024698, lat:19.0879684])	01-12-2019	31-12-2019	359,335.25	267,624.71	-	-	-	(meta1: [unidad_medida:Otro, avance:0.0])	[1609162]/proyecto_INICIO	1609162/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE19040169261	Proyecto de inversión	426,880.00	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.00, modificado:411601.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFIAS ECOLÓGICAS DOS MAZ DEDICATIVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XONCATATEPEC. 231008	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	231008	5	164	156	0	(meta1: [unidad_medida:PI cas, meta:80.0, meta_modificada: 80.0]) (geot: [cve_municipio:14, localidad:218, direccion: 0000 SANTA MARÍA XONCATATEPEC, PUEBLA ENTRE Y , NO APLIC, lon: -98.0977898, lat:19.0971318])	05-12-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:80.0])	[1609261]/proyecto_INICIO	1609261/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE19040169920	Proyecto de inversión	2,100,452.41	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100452.41, modificado:2100452.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BARRANCA SAN CAYETANO DE SESMA SERBAN ANJO DE CHALCHICOMULA DE SESMA. 248388	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	248388	5	80	73	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:511.02, meta_modificada: 511.02]) (geot: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA DE SAN JUAN, 7520 CIUDAD SERBAN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.8699896, lat:18.9830786])	04-09-2019	04-11-2019	-	-	-	-	-	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:0.0])	[1609920]/proyecto_INICIO	1609920/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE19040169929	Proyecto de inversión	1,810,705.68	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810705.68, modificado:1810705.68))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LORINZO CHAUTZINGO MUNIO DE CHAUTZINGO. 248472	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO	248472	5	388	359	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1166.6, meta_modificada: 1166.6]) (geot: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA RECCON PRIMARIA DE SAN LORENZO CHAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHAUTZINGO, PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHAUTZINGO UBICAR EL CODIGO POSTAL, lon: -98.4647528, lat:19.21007568])	03-09-2019	03-12-2019	1,810,705.68	1,795,471.32	1,795,471.32	1,795,471.32	1,795,471.32	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:1166.6])	[1609929]/proyecto_INICIO	1609929/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE19040169935	Proyecto de inversión	4,556,373.54	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4556373.54, modificado:4556373.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA DE ATIZTINTLA MUNPIO DE ATIZTINTLA. 248592	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CAJAN	248592	5	3724	3437	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:4449.58, meta_modificada: 4449.58]) (geot: [cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO ATIZTINTLA, 7504 ATIZTINTLA, PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ATIZTINTLA EN EL MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, lon: -97.3313633, lat:18.8901078])	28-08-2019	28-11-2019	4,556,373.54	4,556,373.54	4,556,373.54	4,556,373.54	1,366,912.06	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:4449.58])	[1609935]/proyecto_INICIO	1609935/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE190401609951	Proyecto de inversión	1,040,755.58	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040755.58, modificado:1040755.58)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN ANDRES CALPAN MPPO DE CALPAN - 248673	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	248673	5	3724	3437	0	(meta1: [unidad_medida: metros cuadrados, meta_modificada: 72.0])	(geot: [cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRES CALPAN, 74180 SAN ANDRES CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE Y CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE Y CALPAN MUNICIPIO DE SAN ANDRES CALPAN MUNICIPIO DE CALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.4004603, lat:19.1062808])	02-09-2019	31-10-2019	1,040,755.58	1,029,714.20	1,029,714.20	1,029,714.20	1,029,714.20	(Etot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191513, contrato:INGENIERIA Y SERVICIOS DEBELL S.A. DE C.V., convocaante:CALPAN, monto:1029714.2, importe_modificado:1029714.2])	(meta1: [unidad_medida:Otro, avance:72.0])	(meta1: [unidad_medida:Otro, avance:72.0])	(1609951/proyecto_INICIO, 1609951/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610012	Proyecto de inversión	927,580.23	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927580.23, modificado:927580.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LORENZO CHAUTZINGO MPPO DE CHAUTZINGO - 249075	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO	249075	5	3888	3589	0	(meta1: [unidad_medida: metros cuadrados, meta_modificada: 135.0])	(geot: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:INTERIOR SA VILLA SECCION PRIMERA DE SAN LORENZO CHAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHAUTZINGO, CHAUTZINGO PUEBLA ENTRE Y CHAUTZINGO PUEBLA ENTRE Y CHAUTZINGO MUNICIPIO DE SAN LORENZO CHAUTZINGO CHAUTZINGO PUEBLA, lon: -98.4633475, lat:19.30760788])	03-09-2019	04-11-2019	927,580.23	918,445.50	918,445.50	918,445.50	918,445.50	(Etot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191513, contrato:JTP PROYECTOS Y CONTRATACION S.A. DE C.V., convocaante:CHAUTZINGO, monto:918445.5, importe_modificado:918445.5])	(meta1: [unidad_medida:Otro, avance:135.0])	(meta1: [unidad_medida:Otro, avance:135.0])	(1610012/proyecto_PROCESO, 1610012/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610054	Proyecto de inversión	438,111.82	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438111.82, modificado:438111.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN PISOS FIRMES DE CONCRETO EN HUITZILMPO DE COYOMEAPAN - 249289	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	249289	5	66	61	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 621.0])	(geot: [cve_municipio:36, localidad:31, direccion:PUEBLA, ODOO HUITZILMPO, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y COYOMEAPAN PUEBLA, lon: -98.8813106, lat:18.13751597])	13-07-2019	30-09-2019	438,111.82	434,838.19	434,838.19	434,838.19	434,838.19	(Etot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-AD-472019, contrato:TERESA ESCOBAR GONZALEZ, monto:434838.19, importe_modificado:434838.19])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:621.0])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:621.0])	(1610054/proyecto_PROCESO, 1610054/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610072	Proyecto de inversión	438,111.82	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438111.82, modificado:438111.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN PISOS FIRMES EN TEQUITEPEC DE JUAREZ MPPO DE COYOMEAPAN - 249349	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	249349	5	76	70	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 621.0])	(geot: [cve_municipio:36, localidad:14, direccion:PUEBLA, ODOO TEQUITEPEC DE JUAREZ, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y COYOMEAPAN PUEBLA, lon: -98.88284507, lat:18.10171523])	13-07-2019	30-09-2019	438,111.82	435,826.19	435,826.19	435,826.19	435,826.19	(Etot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-AD-462019, contrato:TERESA ESTRADA OLIVERA, convocaante:MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, monto:435826.19, importe_modificado:435826.19])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:621.0])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:621.0])	(1610072/proyecto_FIN, 1610072/proyecto_INICIO, 1610072/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610081	Proyecto de inversión	1,793,492.44	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793492.44, modificado:1793492.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAYMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO DE LEON EN ZACATLAN DEL MPPO DE ZACATLAN - 249377	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249377	5	260	240	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 880.0])	(geot: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:COLONIA ZACATLAN CENTRO, 73130 ZACATLAN, ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y ZACATLAN PUEBLA, lon: -97.97199661, lat:19.93000743])	20-06-2019	15-11-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	(1610081/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610143	Proyecto de inversión	2,281,276.46	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281276.46, modificado:2281276.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPPO DE ZACATLAN - 250274	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	250274	5	208	192	0	(meta1: [unidad_medida: metros cuadrados, meta_modificada: 1675.0])	(geot: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL NIQUETE COLONIA ZACATLAN CENTRO, 73130 ZACATLAN, ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y EN LAS CALLES DE MIGUEL NIQUETE FRANCISCO ZARCO DIAGONAL DE LEON Y QUINTA DE LEON EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, lon: -97.97289905, lat:19.93475341])	19-09-2019	14-11-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0])	(1610143/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610173	Proyecto de inversión	3,212,213.22	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212213.22, modificado:3212213.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO MANDRIO MPPO DE HUEHUETLA - 250700	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	250700	5	345	319	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 2500.0])	(geot: [cve_municipio:72, localidad:4, direccion:FRANCO NAMIENITO RESIDENCIAL LOS ALAMOS, 73470 FRANCISCO MANDRIO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y HUEHUETLA PUEBLA, lon: -97.59879026, lat:20.10568973])	31-07-2019	25-09-2019	3,212,213.22	3,207,213.21	3,207,213.21	3,207,213.21	3,207,213.21	(Etot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/COMO P/LP-DOP-20191260-003, contrato:CONSTRUCCIONA TRIPORTO S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:3207213.21, importe_modificado:3207213.21])	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:2500.0])	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:2500.0])	(1610173/proyecto_FIN, 1610173/proyecto_PROCESO, 1610173/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610226	Proyecto de inversión	909,053.63	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909053.63, modificado:909053.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAYMENTACION CON EMPEDRADO DE LA CALLE HIDALGO EN EL CUARTELITO MPIO DE SAN JERONIMO XAVACATLAN - 251403	Puebla	Gobierno de la Entidad	XAVACATLAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAVACATLAN	251403	5	84	77	0	(meta1: [ve_municipio:177, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO BANCHEÑA EL CUARTELITO 74957 EL CUARTELITO, SAN JERONIMO XAVACATLAN, PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE EL CUARTELITO LIBAR LA CALLE HIDALGO DEL KM. 0000 AL 0000 EN LA LOCALIDAD DE EL CUARTELITO, EN EL MUNICIPIO, 97 98146687, lat:18.17253963])	31-07-2019	25-09-2019	909,053.63	906,053.63	906,053.63	906,053.63	906,053.63	(Info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019125), contratos:ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION CLAUTITHICHAN S.A DE C.V., convocante:SAN JERONIMO XAVACATLAN, monto:906053.63, importe_modificado:906053.63)	(meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1120.0])	1610226/proyecto_FIN, 1610226/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610241	Proyecto de inversión	2,497,049.44	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497049.44, modificado:2497049.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ - 251575	Puebla	Gobierno de la Entidad	BENITO JUAREZ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	251575	5	1170	1080	0	(meta1: [ve_municipio:177, localidad:11, direccion:PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, 97 97539984, lat:18.6809842])	02-10-2019	27-11-2019	2,497,049.44	2,495,539.89	2,495,539.89	2,495,539.89	2,495,539.89	(Info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTF556-19), contratos:BIENEFICIOS Y CONSTRUCTORES SA S.A DE C.V., convocante:COMUNICIMPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, monto:2495539.89, importe_modificado:2495539.89)	(meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1127.0])	1610241/proyecto_FIN, 1610241/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610308	Proyecto de inversión	1,696,260.50	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696260.5, modificado:1696260.5)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTIDOS TECHOS FIRMES EN TEOTILALCO EN EL MPIO DE TEOTILALCO - 252397	Puebla	Gobierno de la Entidad	TEOTILALCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEOTILALCO	252397	5	53	49	0	(meta1: [ve_municipio:160, localidad:1, direccion:PUEBLO TEOTILALCO, 74700 TEOTILALCO, PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE TEOTILALCO, 96 77786203, lat:18.46893316])	11-10-2019	06-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:0.0])	1610308/proyecto_FIN, 1610308/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610364	Proyecto de inversión	329,014.50	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329014.50, modificado:329014.50)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA CARLOS CAMACHO ESPRITU UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC PUEBLA - 253669	Puebla	Gobierno de la Entidad	AMOZOC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253669	5	115	95	0	(meta1: [ve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO 21 D INTERIOR O COLONIA XOMACATEPEC II, 72990 AMOZOC DE MOTLA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y PRIVADA 5 DE MAYO 211 XOMACATEPEC II, AMOZOC, PUE, 98 08 07183426, lat:19.04029136])	02-12-2019	31-12-2019	263,216.76	262,167.12	-	-	-	(Info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-025/2019-A-H, contratos:CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262167.12, importe_modificado:262167.12)	(meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:0.0])	1610364/proyecto_FIN, 1610364/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610371	Proyecto de inversión	813,419.50	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813419.50, modificado:813419.50)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRETA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC PUE - 253837	Puebla	Gobierno de la Entidad	AMOZOC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253837	5	246	173	0	(meta1: [ve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE 8 NORTE 802 D INTERIOR O COLONIA SIGNORET 72990 AMOZOC DE MOTLA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y CALLE JUAREZ NORTE, CALLE 8 NORTE 802, SIGNORET 72990 AMOZOC, PUE, 98 08 08563205, lat:19.05491261])	02-11-2019	31-12-2019	650,741.54	648,634.72	-	-	-	(Info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE-025/2019-A-I), contratos:CONSTRUCTORA TEMPLEX S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:648634.72, importe_modificado:648634.72)	(meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:0.0])	1610371/proyecto_FIN, 1610371/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610422	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN PABLO ANICANO MPIO DE SAN PABLO ANICANO - 254585	Puebla	Gobierno de la Entidad	ANICANO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	254585	5	24	22	0	(meta1: [ve_municipio:139, localidad:1, direccion:BARRO SAN FRANCISCO, 7480 SAN PABLO ANICANO, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, 98 08 0735466, lat:18.12457392])	13-07-2019	20-09-2019	1,000,000.00	999,834.24	999,834.24	999,834.24	999,834.24	(Info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OOP/SPA-09/2019, contratos:YESSICA MICHUA CUAUTLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, monto:999834.24, importe_modificado:999834.24)	(meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:156.09])	1610422/proyecto_FIN, 1610422/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE1616020099329	Proyecto de inversión	2,294,752.00	[FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:5, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:183801.61, modificado:183801.61}, FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:229475.2, modificado:229475.2}, FI: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:229475.2, modificado:43197.18}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficia A Las Localidades De Huanchaca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81849	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	81849	N	0	0	170	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 11448.19}]	[geot: {cve_municipio:50, localidad:36, direccion:NINGUN O NINGUNO BANCHEHA SAN ANTONIO, 75093 SAN ANTONIO, CHIQUILIA PUEBLA ENTRE NINGUNO Y NINGUNO, meta:1.0, meta_modificada: 11448.19}]	08-07-2016	06-01-2017	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	2,491,073.98	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1902 R/UT/PMO-20160101, contratas:ADVENTURE ASSESORES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:385300.75, importe_modificado:}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:11448.19}]	{80089/proyecto_1 NICIO, 80089/proyecto_P ROCESO, 80089/proyecto_F IN}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE1616030078746	Proyecto de inversión	947,777.00	[FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:64444.51, modificado:633589.47}, FI: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:28333.36, modificado:21338.15}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	Adoqunamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdán Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Cajun Pueblo - 25244	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	25244	N	0	0	7161	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geot: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE LIRIO PUEBLO SAN ANDRES CALPAN, 74180 SAN ANDRES CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GUADALUPE HIDALGO, CALLE NICOLÁS DE LEN, 9845536895, lat:19.101754833}]	26-10-2016	25-04-2018	632,562.71	632,562.71	632,562.71	632,562.71	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/18010 /01-201601137, contratas:CORITES, CONRO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:985127.82, importe_modificado:95127.82}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1.0}]	{891544/proyecto_1 NICIO, 891544/proyecto_F IN, 891544/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE1616030078788	Proyecto de inversión	11,999,999.97	[FI: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7999999.97, modificado:7697603.69}, FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:4000000.00, modificado:4000000.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	Reconstrucción De La Carretera Amalá Capita Tenexitla Con Una Longitud De Ocho Kilometros En La Localidad De Copla Municipio De Nopun - 252432	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	252432	N	0	0	2137	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geot: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:CARRETE RA ESTATAL LIBRE P TRAMO MEXTLA TENEXITLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO COPLA, 73140 MAJAPAN PUEBLA ENTRE Y LA RECONSTRUCCION, km-98.08420824, lat:20.273297360}]	20-09-2016	25-04-2018	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	3,957,970.49	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AB/01 T-20161045, contratas:CARLOS ANTONIO LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.607604987, importe_modificado:1.607604987}]	[meta1: {unidad_medida:Kilometros, otro_avance:1.0}]	{892016/proyecto_1 NICIO, 892016/proyecto_F IN, 892016/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE00160300789536	Proyecto de inversión	2,372,708.33	[FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:166895.84, modificado:166895.84}, FI: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:335906.25, modificado:335906.25}, FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:355906.25, modificado:355906.25}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	Construcción Del Sistema De Agua Potable Atomaxitla Tacopan - 324799	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	324799	N	0	0	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	[geot: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE AMATLAN BARRO TACOPAN, 7340 TACOPAN, ATEMAN PUEBLA ENTRE CALLE BRISA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUEN, km-97.42281086, lat:19.836937206}]	26-08-2016	26-12-2016	2,372,708.33	2,372,708.33	2,372,708.33	2,372,708.33	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/19053 /01-20160951, contratas:CONSTRUCTORA INAB, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2372708.34, importe_modificado:2372708.34}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1.0}]	{893664/proyecto_P FIN, 893664/proyecto_P ROCESO, 893664/proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190201529642	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, modalidad:5, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:2000000.00, modificado:2000000.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA DOMINIO PARA EL MEDIANTE DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TLACULOTEPEC - 117779	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE TLACULOTEPEC	117779	5	70	65	0	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada: 30.0}]	[geot: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:PUEBLO TLACULOTEPEC 73070 TLACULOTEPEC PUEBLA ENTRE Y EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE TLACULOTEPEC PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE TLACULOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA, km-98.07122012, lat:20.327325450}]	24-09-2019	19-08-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}]	{1529642/proyecto_1_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401601914	Proyecto de inversión	14,873,259.45	[FI: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PREVADA, monto:3500000.00, modificado:0.0}, FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:11373259.45, modificado:11373259.45}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOMELILCÓN DE LABASTON - 133274	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	COMISION ESTATAL DE AGUAY SANEAMIENTO DE PUEBLA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	133274	5	19635	18125	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:666.35, meta_modificada: 666.35}]	[geot: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:AVENIDA MARTINES DEL Y DE ENERO COLONIA SAN MIGUEL, LANDZABAL, 74040 TETILES DE AVILA CASTILLO SAN MARTIN TOMELILCÓN PUEBLA ENTRE AVILA CASTILLO Y AVILA CASTILLO, meta:666.35, meta_modificada: 666.35}]	24-09-2019	28-12-2019	11,373,259.45	11,373,259.45	-	-	-	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/166-122/KEASPLUE-DAJ/2019-046, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADORAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAY SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6749823.267, importe_modificado:1.474892124877}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:0.0}]	{1601914/proyecto_1_NICIO}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2019	4	PUE190401608841	Proyecto de inversión	517,952.54	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103590.51, modificado:103590.51); [FT] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:1, monto:Programa Municipal, monto:103590.51, modificado:103590.51); [FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310771.52, modificado:310771.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CATORCE SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE INDIESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATILAPAN MUNICIPIO DE TLAOCO - 224801	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CEASPUÉ	224801	5	29	34	0	[meta1: unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0] [meta2: unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0]	ATILAPAN, TLAOCO PUEBLA ENTRE Y LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATILAPAN NO SE IDENTIFICAN SU UBICACION, lon: -98.07247058, lat:20.40315978)	19-09-2019	11-12-2019	517,952.54	517,952.54	517,952.53	30,098.20	30,098.20	[Ejecución]	[Ejecución]	[Ejecución]	1608841/proyecto_FIN	1608841/proyecto_FIN	1608841/proyecto_FIN	Validado avances	
2019	4	PUE190401608948	Proyecto de inversión	990,000.00	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.00, modificado:0.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINIO LOS MEX. DICHOS NUEVE SEGUNDA ETAPA MIXTLA SAN FRANCISCO MIXTLA - 226586	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226586	5	37	35	0	[meta1: unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:0.0] [meta2: unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:0.0]	MIXTLA MIXTLA PUEBLA ENTRE Y LAS ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon: -97.89495232, lat:18.91027963)	26-11-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]	[Ejecución]	[Ejecución]	[Ejecución]	1608948/proyecto_FIN	1608948/proyecto_FIN	Validado avances
2019	4	PUE190401608998	Proyecto de inversión	1,231,921.50	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246384.3, modificado:246384.3); [FT] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:1, monto:Programa Municipal, monto:246384.3, modificado:246384.3); [FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739152.9, modificado:739152.9)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE INDIESTORES PARA LA LOCALIDAD DE POZO DEL TIGRE MUNICIPIO DE JALPAN - 227110	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CEASPUÉ	227110	5	83	72	0	[meta1: unidad_medida:Personas, meta:33.0, meta_modificada:33.0] [meta2: unidad_medida:Personas, meta:33.0, meta_modificada:33.0]	JALPAN PUEBLA ENTRE Y UNAS UBICACIONES, lon: -97.8248484, lat:20.42439683)	21-09-2019	13-12-2019	1,231,921.50	1,231,921.50	1,231,921.49	591,056.71	591,056.71	[Ejecución]	[Ejecución]	[Ejecución]	1608998/proyecto_FIN	1608998/proyecto_FIN	1608998/proyecto_FIN	Validado avances	
2019	4	PUE190401609025	Proyecto de inversión	1,352,334.08	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270466.81, modificado:270466.81); [FT] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:1, monto:Programa Municipal, monto:270466.81, modificado:270466.81); [FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811400.45, modificado:811400.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE INDIESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 227314	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CEASPUÉ	227314	5	69	58	0	[meta1: unidad_medida:Personas, meta:35.0, meta_modificada:35.0] [meta2: unidad_medida:Personas, meta:35.0, meta_modificada:35.0]	TENAMPULCO PUEBLA ENTRE Y UNAS UBICACIONES, lon: -97.38790151, lat:20.16481603)	20-09-2019	12-12-2019	1,352,334.08	1,352,334.08	1,352,334.08	701,914.79	701,914.79	[Ejecución]	[Ejecución]	[Ejecución]	1609025/proyecto_FIN	1609025/proyecto_FIN	1609025/proyecto_FIN	Validado avances	
2019	4	PUE190401609213	Proyecto de inversión	1,356,375.16	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356375.16, modificado:1356375.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA COLONIA SANTA CRUZ ZONACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE SANTA MUNICIPIO DE AMOZOC - 230866	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	CEASPUÉ	230866	5	172	163	0	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:471.86, meta_modificada:471.86] [meta2: unidad_medida:Personas, meta:119.05098335, meta_modificada:119.05098335]	AMOZOC DE SANTA MUNICIPIO DE AMOZOC DE SANTA PUEBLA ENTRE Y UNAS UBICACIONES, lon: -98.10080818, lat:19.05098335)	07-12-2019	31-12-2019	1,356,375.16	1,352,153.47	-	-	-	[Ejecución]	[Ejecución]	[Ejecución]	1609213/proyecto_FIN	1609213/proyecto_FIN	Validado avances		
2019	4	PUE190401609674	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN TECOMATLAN MUNICIPIO DE TECOMATLAN - 244620	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	244620	5	21	18	0	[meta1: unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:11.0]	TECOMATLAN, PUEBLA ENTRE Y UNAS UBICACIONES, lon: -98.1102941, lat:18.11895448)	09-08-2019	04-10-2019	1,000,000.00	994,790.94	994,790.94	994,790.94	994,790.94	[Ejecución]	[Ejecución]	[Ejecución]	1609674/proyecto_FIN	1609674/proyecto_FIN	1609674/proyecto_FIN	Validado avances	
2019	4	PUE190401609739	Proyecto de inversión	1,347,677.59	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347677.59, modificado:1347677.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDALICO DE LA CALLE LIBERTAD PRONTE PRIMERA ETAPA EN MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO - 245898	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO	245898	5	696	504	0	[meta1: unidad_medida:Cuastrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0] [meta2: unidad_medida:Cuastrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0]	TEOTILALCINGO, SAN FELIPE TEOTILALCINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRE CALLE LIBERTAD PRONTE, lon: -98.50880928, lat:19.23700164)	31-10-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0]	[Ejecución]	[Ejecución]	[Ejecución]	1609739/proyecto_FIN	1609739/proyecto_FIN	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401609864	Proyecto de inversión	1,233,644.00	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1233644.0, modificado:1233644.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECES TECHOS FIRMES EN EL MPMO DE CHIAUTLA - 247637	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	247637	5	37	35	0	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1233644.0, modificado:1233644.0}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1233644.0, modificado:1233644.0}]	19-11-2019	19-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1233644.0, modificado:1233644.0}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1233644.0, modificado:1233644.0}]	1609984/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401609973	Proyecto de inversión	1,706,022.22	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1706022.22, modificado:1706022.22}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADCRETO DEL CALLE SAN MIGUEL EN EL MPMO DE SAN ANDRES CHOLULA ESTADO DE PUEBLA - 248790	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	248790	5	780	770	0	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1706022.22, modificado:1706022.22}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1706022.22, modificado:1706022.22}]	10-10-2019	07-12-2019	1,706,022.22	1,702,343.56	1,191,640.49	510,703.07	510,703.07	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1706022.22, modificado:1706022.22}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:1706022.22, modificado:1706022.22}]	1609973/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609987	Proyecto de inversión	509,344.76	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:509344.76, modificado:509344.76}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SES CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEDORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE SAN NICOLAS ZECALCAYAN MPMO DE CHAUTZINGO - 248901	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO	248901	5	15	14	0	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:509344.76, modificado:509344.76}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:509344.76, modificado:509344.76}]	02-09-2019	04-11-2019	509,344.76	490,256.45	490,256.45	490,256.45	490,256.45	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:509344.76, modificado:509344.76}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:509344.76, modificado:509344.76}]	1609987/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610042	Proyecto de inversión	663,454.80	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:663454.8, modificado:663454.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DOS ORIENTE CON CAMINO REAL A SAN GREGORIO ATZOMPA EN SAN LUIS TEN - 249226	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	249226	5	16	14	0	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:663454.8, modificado:663454.8}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:663454.8, modificado:663454.8}]	20-09-2019	30-11-2019	663,454.80	663,454.80	331,727.40	331,727.40	331,727.40	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:663454.8, modificado:663454.8}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:663454.8, modificado:663454.8}]	1610042/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610083	Proyecto de inversión	754,578.00	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:754578.0, modificado:754578.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN SAN VICENTE COYOTEPEC EN EL MPMO DE COYOTEPEC - 249379	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	249379	5	23	21	0	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:754578.0, modificado:754578.0}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:754578.0, modificado:754578.0}]	04-09-2019	31-10-2019	754,578.00	752,067.53	752,067.53	752,067.53	752,067.53	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:754578.0, modificado:754578.0}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:754578.0, modificado:754578.0}]	1610083/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610096	Proyecto de inversión	2,698,322.25	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:2698322.25, modificado:2698322.25}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIEZ DE ABRIL CALLE FRANCISCO MADRERO ORIENTE CALLE BENICIO ALDAMA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE - 249424	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATIZTLAHUACAN	249424	5	1643	1517	0	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:2698322.25, modificado:2698322.25}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:2698322.25, modificado:2698322.25}]	01-10-2019	30-11-2019	2,698,322.25	2,697,015.17	1,618,209.10	809,104.55	809,104.55	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:2698322.25, modificado:2698322.25}]	[f1: {ocio_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIDOS), monto:2698322.25, modificado:2698322.25}]	1610096/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610098	Proyecto de inversión	2,309,932.41	[TI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309932.41, modificado:3309932.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO DE LA CALLE FRANCISCO MADRERO ORIENTE CALLE FRANCISCO MADRERO PONIENTE CALLE IGNACIO ALDA - 249433	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZOTZAHUACAN	249433	5	1643	1517	0	[meta1] (unidad_medida: metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada: 1180.0)	[geot] (cve_municipio:22, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 14500 SAN JUAN AMECAC, ATZOTZAHUACAN PUEBLA ENTRE Y AVANILACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO DE LA CALLE FRANCISCO MADRERO ORIENTE CALLE FRANCISCO MADRERO PONIENTE CALLE IGNACIO ALDAMA CA, km: 98.6636106, lat:18.82754880)	01-10-2019	01-12-2019	2,309,932.63	2,308,236.32	692,470.90	692,470.90	692,470.90	[tito1] (tipo_obra_obra, numero_contrato:MAP-8312019165, contratas:SIUCA COMPAFIA PAVIMENTADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZOTZAHUACAN, monto:2309932.41, importe_modificado:230992.63)	[meta1] (unidad_medida:Metros lineales, avance:944.0)	(1610098/proyecto_FIDUCES), (1610098/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610126	Proyecto de inversión	120,930.00	[TI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120930.13, modificado:120930.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOPEZ ORADOR EN SAN BERNARDO TLAXCALANCIINGO MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA - 250028	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	250028	5	31	29	0	[meta1] (unidad_medida: metros cuadrados, meta:62.0, meta_modificada: 62.0)	[geot] (cve_municipio:119, localidad:13, direccion:PRIVADA LOPEZ ORADOR PUEBLO SAN BERNARDO TLAXCALANCIINGO, 7200 SAN BERNARDO TLAXCALANCIINGO, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, km:98.27273181, lat:19.02515811)	02-10-2019	02-12-2019	120,930.13	119,794.73	119,794.73	119,794.73	119,794.73	[tito1] (tipo_obra_obra, numero_contrato:GOP-AD-1961517, contratas:CONSTRUCTORA TEES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:119794.73, importe_modificado:119794.73)	[meta1] (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:62.0)	(1610126/proyecto_INICIO, 1610126/proyecto_FIN, 1610126/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610169	Proyecto de inversión	754,578.00	[TI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754578.0, modificado:754578.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOPEZ ORADOR EN SAN BERNARDO TLAXCALANCIINGO MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA - 250028	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	250653	5	168	156	0	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada: 1848.0)	[geot] (cve_municipio:209, localidad:1, direccion:PUEBLO ZAPOTITLAN SALINAS, 15100 ZAPOTITLAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL SECTOR, km: 97.47432218, lat:18.32826125)	11-10-2019	06-12-2019	754,578.00	751,758.22	751,758.22	751,758.22	751,758.22	[tito1] (tipo_obra_obra, numero_contrato:M219715 E 29, contratas:FLIBRETO JUAREZ MINDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, monto:751758.22, importe_modificado:751758.22)	[meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0)	(1610169/proyecto_INICIO, 1610169/proyecto_FIN, 1610169/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610174	Proyecto de inversión	351,663.86	[TI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351663.86, modificado:351663.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SEGUNDA PRIMERA DE FUNDADORES EN SANCTORUM MPIO DE CUAUHTLANCIINGO - 250715	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTLANCIINGO	250715	5	75	69	0	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.54, meta_modificada: 720.54)	[geot] (cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE FUNDADORES INTERIOR SN PUEBLO SANCTORUM, 2720 SANCTORUM CUAUHTLANCIINGO PUEBLA ENTRE Y CALLE GUADALUPE Y CALLE DE LA VEGA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM MUNICIPIO DE CUAUHTLANCIINGO UBICAR LA CALLE SEGUNDA, km: 98.25428664, lat:19.08452257)	11-09-2019	15-11-2019	351,663.86	341,979.17	341,979.17	341,979.17	341,979.17	[tito1] (tipo_obra_obra, numero_contrato:MCP-1007PSE-19-05, contratas:BAERENHT & ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUHTLANCIINGO, monto:341979.17, importe_modificado:341979.17)	[meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.54)	(1610174/proyecto_INICIO, 1610174/proyecto_FIN, 1610174/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610263	Proyecto de inversión	914,996.57	[TI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914996.57, modificado:914996.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS EN TEHUACAN MPIO DE TEHUA - 251801	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	251801	5	21	19	0	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada: 48.0)	[geot] (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACAN, 70708 TEHUACAN, TEHUACAN PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DE DONALDO COCOSO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y LUIS DONALDO COCOSO, km: 97.42421284, lat:18.49133954)	27-09-2019	22-11-2019	914,996.57	913,492.04	913,492.04	274,047.61	274,047.61	[tito1] (tipo_obra_obra, numero_contrato:20191010, contratas:INGENIERIA EN CONSTRUCCION MECANICA Y DE SISTEMAS SALINAS S.A. DE C.V., convocante:TEHUACAN, monto:913492.04, importe_modificado:913492.04)	[meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.88)	(1610263/proyecto_INICIO, 1610263/proyecto_FIN, 1610263/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610277	Proyecto de inversión	2,263,736.34	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263736.34, modificado:3163736.14)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA PRIVADA C DE LA DIECISIS DE SEPTIEMBRE PONIENTE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HDALGO- 251190	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	251990	5	2076	1893	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2100.51, meta_modificada: 2100.51)]	lgent: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA C DE LA 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE COLONIA ZONA AMPLIACION GUADALUPE HDALGO, 2249 HERCICA PUEBLA DE AMANDA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AVENIDA MIGUEL HDALGO, PRIVADA C DE LA 16 DE SEPTIEMBRE tel: 88 23830364, lat:18.97446768]	12-12-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0)]	(1610277/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610357	Proyecto de inversión	979,847.33	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979847.33, modificado:979847.13)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE CINCO TRAMOS DE DRENAJE SANITARIO EN TLAYHUALANCO MIPO DE AHUACATLAN- 253264	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	253264	5	208	192	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:819.0, meta_modificada: 819.0)]	lgent: [cve_municipio:6, localidad:6, direccion:PUEBLO TLAYHUALANCON GO, 73130 TLAYHUALANCON GO (SAN ANDRES), AHUACATLAN PUEBLA ENTRE Y TLAYHUALANCON GO SAN ANDRES AHUACATLAN PUEBLA tel: 97 83255047, lat:20.03242907]	19-09-2019	14-11-2019	979,287.81	979,287.81	979,287.81	979,287.81	979,287.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0)]	(1610357/proyecto _FIN, proceso, importe_modificado:979847.13)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610359	Proyecto de inversión	1,084,919.74	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084919.74, modificado:1084919.74)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA OFICIAL BENITO JUAREZ EN TALTENANGO MIPO DE TALTENANGO- 253358	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	253358	5	218	202	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28)]	lgent: [cve_municipio:381, localidad:1, direccion:PUEBLO TALTENANGO, 7260 TALTENANGO PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE TALTENANGO URSULA PRIMARIA BENITO JUAREZ tel: 88 34031444, lat:19.1882005]	13-07-2019	07-09-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0)]	(1610358/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610367	Proyecto de inversión	582,637.31	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582637.31, modificado:582637.31)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIAS DE GUADALUPE Y POLO DE LA CUATRO NORTE EN CIUDAD SERDAN MIPO DE CHALCHICOMULA DE 5 - 253757	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SERDAN	253757	5	95	87	0	[meta1: (unidad_medida: Mtro, meta:16.0, meta_modificada: 16.0)]	lgent: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALE PROLONGACION DE LA 4 NORTE COLONIA CUADRO SERDAN, 75520 CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SERDAN PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2 NORTE GUANAJUATE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL SECTOR tel: 97 44171132, lat:18.99831096]	16-09-2019	05-10-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0)]	(1610367/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610376	Proyecto de inversión	424,737.33	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424737.26, modificado:39789.82)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC DE CAPACITACION FEMENIL SABINA IGOLARIS CACHO DE DIAZ ORDAZ CHALCHICOMULA DE SERDAN PUE - 254010	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	254010	5	21	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada: 74.88)]	lgent: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALE 5 PONIENTE 1130 INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 75520 CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SERDAN PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CALLE CENTRO CALLE 5 PONIENTE 113 CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SERDAN, PUEBLA tel: 97 44020396, lat:18.9870247]	02-12-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0)]	(1610376/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE180301289156	Proyecto de inversión	16,374,101.86	[TI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637410187.7, modificado:1.6374101877)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMADO NERVO LIMITES DEL ESTADO PUEBLA MORELOS CON UNA LONGITUD DE UNO PUNTO CUATROCIENTOSCINCO KILOMETROS DEL - 26685	Puebla	Teotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	26685	N	0	0	1499	[meta1: (unidad_medida: Mtro, meta:4.5, meta_modificada: 1405.0)]	lgent: [cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 74700 TRAMO 0+000 1405KILOMETRO 1 + 405 PUEBLA TEOTITLALCO, 74700TEOTITLALCO, TEOTITLALCO PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN EL TRAMO 0 000 AL 1 405 EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLALCO MUNICIPIO DE TEOTITLALCO EN EL E tel: 88 77728833, lat:18.4666947]	29-06-2018	31-12-2018	16,374,101.86	16,374,101.86	16,374,101.86	16,374,101.86	16,374,101.86	HERIBERTO DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6374101877, importe_modificado:1.6374101877]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1405.0)]	(1289156/proyecto _NICIO, 1289156/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401608865	Proyecto de inversión	1,151,590.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230218.0, modificado:230218.0}, IT: {ciclo_recurso:2019, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal monto:230218.0, modificado:230218.0}, IT: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pre74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690954.0, modificado:690954.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TRENTE SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE HIDROESTORES PARA LA LOCALIDAD DE AGUA HEDONDA MUNICIPIO DE JALPAN - 225278	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	225278	5	49	52	0		[geot: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:0000}, (meta1: {unidad_medida:esp, meta:30.0, meta_modificada:30.0})]	20-09-2019	12-12-2019	1,151,590.00	1,151,590.00	57,286.47	57,286.47	57,286.47	[Etto1: Bipo obra/Obra, numero_contrato:OP/P/RES-5/CEAPUE-20191212, contratista:SDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:151590.0, importe_modificado:151590.0]	[(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.24})]	{160885/proyecto_PROCESO, 160886/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401608884	Proyecto de inversión	3,520,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DSCS SEGUNDA ETAPA ALBINO ZERTUCHE ACATLANHACAN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ENTRE Y, 64 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, loc-9854183861, lat:18.056884233	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	225783	5	131	125	0		[geot: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:0000}, (meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:38.0})]	26-11-2019	31-12-2019	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	[Etto1: Bipo obra/Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357]	[(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0})]	{160888/proyecto_PROCESO, 160889/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401608915	Proyecto de inversión	3,300,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DSCS SEGUNDA ETAPA COVOTPEC SAN VICENTE COVOTPEC - 226098	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226098	5	123	117	0		[geot: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:0000}, (meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:30.0})]	26-11-2019	31-12-2019	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	[Etto1: Bipo obra/Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357]	[(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0})]	{160891/proyecto_PROCESO, 160892/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609050	Proyecto de inversión	165,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DSCS SEGUNDA ETAPA SANTO TOMAS HUETOTLIPAN SANTO TOMAS HUETOTLIPAN - 227420	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227420	5	6	6	0		[geot: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:0000}, (meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0})]	26-11-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0})]	{160900/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401609067	Proyecto de inversión	2,805,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2805000.0, modificado:2805000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DSCS SEGUNDA ETAPA TOTOTPEC DE GUERRERO TOTOTPEC DE GUERRERO - 227509	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227509	5	105	99	0		[geot: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:0000}, (meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:30.0})]	26-11-2019	31-12-2019	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	[Etto1: Bipo obra/Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357]	[(meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0})]	{160902/proyecto_PROCESO, 160907/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609243	Proyecto de inversión	967,877.38	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967877.38, modificado:967877.38}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ORIENTAL ENTRE CALLE TELHUACAN Y AVENIDA DE LAS TORRES EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA PUEBLA - 230861	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAPUE	230861	5	75157	682505	0		[geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:0000}, (meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:871.11, meta_modificada:871.11})]	07-12-2019	31-12-2019	967,877.38	960,931.47	-	-	-	[Etto1: Bipo obra/Obra, numero_contrato:OP/RES-042/CEAPUE-DAM/20191607, contratista:CONSTRUCCION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:940931.47, importe_modificado:940931.47]	[(meta1: {unidad_medida:Avance, avance:0.0})]	{160924/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	PUE190401609247	Proyecto de inversión	426,880.00	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modidad:1_prog_pre:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:411601.79])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMANTLA - 230875	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230875	5	164	156	0	[geot: [cve_municipio:114_localidad:133_direccion:COLONA 00000 SAN ANDRES AZUMANTLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICABLE, lon: -98.2508979, lat:18.8995313]]	05-12-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:80.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:80.0]]	1609247/proyecto_NICIO, 1609247/proyecto_FIN, 1609247/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609262	Proyecto de inversión	426,880.00	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modidad:1_prog_pre:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:411601.79])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA - 231028	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	231028	5	164	156	0	[geot: [cve_municipio:114_localidad:221_direccion:COLONA 00000 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICABLE, lon: -98.24936409, lat:18.90335815]]	05-12-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:80.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:80.0]]	1609262/proyecto_NICIO, 1609262/proyecto_FIN, 1609262/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609390	Proyecto de inversión	426,880.00	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modidad:1_prog_pre:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:411601.79])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA - 231002	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	231002	5	164	156	0	[geot: [cve_municipio:114_localidad:221_direccion:COLONA 00000 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICABLE, lon: -98.26194784, lat:18.94202841]]	05-12-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:80.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:80.0]]	1609390/proyecto_NICIO, 1609390/proyecto_FIN, 1609390/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609392	Proyecto de inversión	616,822.00	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modidad:1_prog_pre:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616822.0, modificado:616822.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE ICAMILPA DE GUERRERO - 248580	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ICAMILPA DE GUERRERO	248580	5	19	17	0	[geot: [cve_municipio:81_localidad:1_direccion:CALLE PLAZA LA PAZ PUEBLA ICAMILPA, 7170 ICAMILPA, ICAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y NO APLICABLE, lon: -98.70180806, lat:18.02942524]]	15-11-2019	27-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]]	1609392/proyecto_NICIO, 1609392/proyecto_FIN, 1609392/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610041	Proyecto de inversión	301,187.14	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modidad:1_prog_pre:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301187.14, modificado:301187.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRMES EN ALDIFICA MPIO DE ALDIFICA - 349222	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ALDIFICA	249222	5	30	28	0	[geot: [cve_municipio:12_localidad:1_direccion:VILLA ALDIFICA, 75180 ALDIFICA ALDIFICA PUEBLA ENTRE Y NO APLICABLE, lon: -98.568220, lat:19.00730333]]	20-09-2019	15-11-2019	301,183.74	301,183.79	301,183.79	301,183.79	301,183.79	301,183.79	[tetto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:MDA-FISE-19117, contrato:OSVALDO ROBLES RODRIGUEZ convocante:MUNICIPIO DE ALDIFICA, monto:301187.14, importe_modificado:301187.14]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0]]	1610041/proyecto_NICIO, 1610041/proyecto_FIN, 1610041/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610165	Proyecto de inversión	1,768,998.61	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modidad:1_prog_pre:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768998.61, modificado:1768998.61])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CIENTO CUARENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA TRINIDAD CHAUTINCO EN EL MPIO DE CUAUHLANCIÑO - 250608	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHLANCIÑO	250608	5	341	315	0	[geot: [cve_municipio:41_localidad:14_direccion:PUERTO CHAUTINCO, 72730 LA TRINIDAD CHAUTINCO, CUAUHLANCIÑO PUEBLA ENTRE Y NO APLICABLE, lon: -98.26398413, lat:19.0986692]]	11-09-2019	20-10-2019	1,768,998.61	1,764,120.00	1,764,120.00	1,764,120.00	1,764,120.00	[tetto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:FISE-2019-004, contrato:PROYECTISTAS DEANJUAN RODRIGUEZ Y URBANIZADOR ARZOBIA DE SOLAR, avance:145.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0]]	1610165/proyecto_NICIO, 1610165/proyecto_FIN, 1610165/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610260	Proyecto de inversión	616,822.00	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modidad:1_prog_pre:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616822.0, modificado:616822.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE TEPEXCO - 251770	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO	251770	5	19	17	0	[geot: [cve_municipio:168_localidad:1_direccion:PUERTO TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE Y NO APLICABLE, lon: -98.6958081, lat:18.64491159]]	14-10-2019	20-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]]	1610260/proyecto_NICIO, 1610260/proyecto_FIN, 1610260/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610265	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modidad:1_prog_pre:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE DORTIDO SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO EN EL CRUCERO MPIO DE HUETLALPAN - 251812	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETLALPAN	251812	5	23	21	0	[geot: [cve_municipio:77_localidad:6_direccion:RAMBLER LA FL CRUCERO, 73435 EL CRUCERO, HUETLALPAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICABLE, lon: -97.6609556, lat:20.05810822]]	19-09-2019	14-11-2019	500,000.00	499,746.15	499,746.15	499,746.15	499,746.15	499,746.15	[tetto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:2019149, contrato:JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUETLALPAN, monto:499746.15, importe_modificado:499746.15]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0]]	1610265/proyecto_NICIO, 1610265/proyecto_FIN, 1610265/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610302	Proyecto de inversión	1,550,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modidad:1_prog_pre:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DORTIDO DE MANPOSTERA EN TENZONCHAUHTLAN MPIO DE ITZACAMAXTLILAN - 252306	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ITZACAMAXTLILAN	252306	5	262	241	0	[geot: [cve_municipio:281_localidad:3_direccion:RAMBLER LA FL CRUCERO, 73730 EL CRUCERO, ITZACAMAXTLILAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICABLE, lon: -97.7899344, lat:19.6899372]]	27-09-2019	20-12-2019	1,550,000.00	1,548,320.85	1,548,320.85	1,548,320.85	1,548,320.85	[tetto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:DDP/FISE-781002019, contrato:CONSTRUCCION S. IBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ITZACAMAXTLILAN, monto:1548320.85, importe_modificado:1548320.85]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2580.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2580.0]]	1610302/proyecto_NICIO, 1610302/proyecto_FIN, 1610302/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID										
2019	4	PUE190401609006	Proyecto de Inversión	410,468.25	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92093.65, modificado:92093.65); [F2] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:27095.65, modificado:27095.65); [F3] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pnes74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246280.95, modificado:246280.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE OMBE SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE HIDROESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO. 227184	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUÉ	227184	5	19	23	0	[meta1: (geo: [cve_municipio:187, localidad:16, direccion: 00000, meta:11.0, meta_modificada: 11.0]) (meta2: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:11.0, meta_modificada: 11.0]) (meta3: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:11.0, meta_modificada: 11.0])	21-09-2019	13-12-2019	410,468.25	410,468.25	410,468.25	25,532.78	25,532.78	25,532.78	25,532.78	[etito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/NE3/6/CEASPUÉ-20191236, contrato:CONTRATISTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4048.25, importe_modificado:410468.25]	[meta1: (unidad_medida:Metro, avance:11.0)]	1609006/proyecto_FIN, 1609006/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances									
2019	4	PUE190401609007	Proyecto de Inversión	931,001.11	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.22, modificado:18200.22); [F2] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:18200.22, modificado:18200.22); [F3] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pnes74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558600.67, modificado:558600.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOMA CAÓN MUNICIPIO DE TEREPÁN DE RODRIGUEZ. 227450	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUÉ	227450	5	38	36	0	[meta1: (geo: [cve_municipio:169, localidad:35, direccion: 00000, meta:15.0, meta_modificada: 15.0]) (meta2: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:15.0, meta_modificada: 15.0]) (meta3: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:15.0, meta_modificada: 15.0])	05-10-2019	27-12-2019	931,001.11	931,001.11	820,631.50	-	-	-	[etito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/NE4/5/CEASPUÉ-20191333, contrato:CONSTRUCCIONA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:931001.11, importe_modificado:931001.11]	[meta1: (unidad_medida:Metro, avance:15.0)]	1609007/proyecto_FIN, 1609057/proyecto_PROCESO, 1609059/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances										
2019	4	PUE1904016090073	Proyecto de Inversión	445,801.68	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89160.33, modificado:89160.33); [F2] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:89160.34, modificado:89160.34); [F3] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pnes74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267481.01, modificado:267481.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOCE SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO. 227565	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUÉ	227565	5	23	26	0	[meta1: (geo: [cve_municipio:187, localidad:16, direccion: 00000, meta:12.0, meta_modificada: 12.0]) (meta2: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:12.0, meta_modificada: 12.0]) (meta3: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:12.0, meta_modificada: 12.0])	05-10-2019	27-12-2019	445,801.68	445,801.68	444,482.88	20,924.82	20,924.82	20,924.82	[etito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/NE4/6/CEASPUÉ-20191338, contrato:CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:445801.68, importe_modificado:445801.68]	[meta1: (unidad_medida:Metro, avance:12.0)]	1609073/proyecto_FIN, 1609073/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances										
2019	4	PUE190401609009	Proyecto de Inversión	1,548,340.52	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309668.1, modificado:309668.1); [F2] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:309668.11, modificado:309668.11); [F3] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pnes74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929004.31, modificado:929004.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS CUINIERES CHICHOMETEPEC MUNICIPIO DE ATEXCAL. 229293	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEASPUÉ	229293	5	41	43	0	[meta1: (geo: [cve_municipio:18, localidad:2, direccion: 00000, meta:25.0, meta_modificada: 25.0]) (meta2: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:25.0, meta_modificada: 25.0]) (meta3: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:25.0, meta_modificada: 25.0])	25-09-2019	17-12-2019	1,548,340.52	1,548,340.52	1,478,636.96	1,257,379.68	1,257,379.68	1,257,379.68	[etito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/NE4/7/CEASPUÉ-20191343, contrato:GRUPO NAGUA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1548340.52, importe_modificado:1548340.52]	[meta1: (unidad_medida:Metro, avance:25.0)]	1609009/proyecto_FIN, 1609009/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances										
2019	4	PUE190401609233	Proyecto de Inversión	584,465.46	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584465.46, modificado:584465.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANTARIBO EN CALLE AGUDO LOPEZ NATIVOS EN LOCALIDAD DE LA RESERBUCCION MUNICIPIO DE PUEBLA. 230789	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEASPUÉ	230789	5	51	49	0	[meta1: (geo: [cve_municipio:114, localidad:462, direccion: 00000, meta:141.44, meta_modificada: 141.44]) (meta2: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:141.44, meta_modificada: 141.44]) (meta3: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:141.44, meta_modificada: 141.44])	07-12-2019	31-12-2019	584,465.46	580,000.00	-	-	-	-	[etito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/NE 118/CEASPUÉ-DAD20191540, contratista:LOGISTICA AMBIENTAL DE SUPERVISION DE OBRA Y OPERACION, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0]	[meta1: (unidad_medida:Metro, avance:0.0)]	1609233/proyecto_FIN, 1609233/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances										
2019	4	PUE190401609239	Proyecto de Inversión	4,162,080.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4162080.0, modificado:4162080.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE HEROES PUEBLA DE ZARAGOZA. 230838	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230838	5	1604	1516	0	[meta1: (geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:00000, meta:780.0, meta_modificada: 780.0]) (meta2: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:780.0, meta_modificada: 780.0]) (meta3: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:780.0, meta_modificada: 780.0])	05-12-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[etito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM/NE 118/CEASPUÉ-DAD20191540, contratista:LOGISTICA AMBIENTAL DE SUPERVISION DE OBRA Y OPERACION, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0]	[meta1: (unidad_medida:Metro, avance:780.0)]	1609239/proyecto_FIN, 1609239/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609962	Proyecto de Inversión	1,448,186.43	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448186.43, modificado:1448186.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN SAN NICOLAS CECACACAYAN DEL MPO DE CHAUTZINGO. 248717	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO	248717	5	86	79	0	[meta1: (geo: [cve_municipio:48, localidad:15, direccion:PUJEBLO SAN AGUSTIN ATZOMPA, 74155, meta:1575.0, meta_modificada: 1575.0]) (meta2: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:1575.0, meta_modificada: 1575.0]) (meta3: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:1575.0, meta_modificada: 1575.0])	04-09-2019	04-11-2019	1,448,186.43	1,430,140.89	1,430,140.89	1,430,140.89	1,430,140.89	1,430,140.89	1,430,140.89	1,430,140.89	[etito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191518, contratista:CRECIBO CENIBO MALDONADO, convocante:CHAUTZINGO, monto:1430140.89, importe_modificado:1430140.89]	[meta1: (unidad_medida:Metro, avance:1575.0)]	1609962/proyecto_FIN, 1609962/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances								
2019	4	PUE190401610093	Proyecto de Inversión	154,205.99	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154205.99, modificado:154205.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ATZALA. 249410	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZALA	249410	5	5	4	0	[meta1: (geo: [cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUJEBLO ATZALA, 74590, meta:93.36, meta_modificada: 93.36]) (meta2: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:93.36, meta_modificada: 93.36]) (meta3: [cve_municipio:157, localidad:16, direccion: 00000, meta:93.36, meta_modificada: 93.36])	01-10-2019	01-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[etito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191518, contratista:CRECIBO CENIBO MALDONADO, convocante:CHAUTZINGO, monto:1430140.89, importe_modificado:1430140.89]	[meta1: (unidad_medida:Metro, avance:0.0)]	1610009/proyecto_FIN, 1610009/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610107	Proyecto de inversión	250,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:50000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTO SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN ESPERANZA MPIO DE HUEYTLALPAN - 249705	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	249705	5	11	10	0	[meta1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:50000.0]	[ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:50000.0]	13-07-2019	11-12-2019	250,000.00	249,626.84	249,626.84	249,626.84	249,626.84	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191006, contratista:JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:HEYTLALPAN, monto:499746.15, importe_modificado:499746.15]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:4.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:4.0]]	[1610107/proyecto_PROCESO, 1610107/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610244	Proyecto de inversión	4,500,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALPANNERIA ATZOCUILA, COCOTONCATEL, CUAUTEMOCUA, TEXCOXUKPAN Y EL MIRADOR MPIO DE IXTACAMAHTITLAN - 251623	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE IXTACAMAHTITLAN	251623	5	135	125	0	[meta1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0]	[ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0]	24-07-2019	18-09-2019	4,500,000.00	4,498,233.95	4,498,233.95	4,498,233.95	4,498,233.95	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:00P/PISE/191001/2019], contratista:CONSTRUCCION S172 CONS.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAHTITLAN, monto:4498233.95, importe_modificado:4498233.95]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:61.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:61.0]]	[1610244/proyecto_PROCESO, 1610244/proyecto_FIN, 1610244/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610310	Proyecto de inversión	1,028,374.85	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028374.85, modificado:1028374.85]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE ALCONTRATADO SANITARIO DE LA CALLE REVOLUCION CALLE PICO SUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS EN SAN JUAN AMECAC. ATZITOTL - 251409	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	251409	5	1643	1517	0	[meta1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028374.85, modificado:1028374.85]	[ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028374.85, modificado:1028374.85]	25-09-2019	26-11-2019	1,028,374.85	1,026,870.20	1,026,870.20	1,026,870.20	1,026,870.20	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH-R33/20191689, contratista:SIUCA COMPAÑIA PAWMENTRODIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, monto:1028374.85, importe_modificado:1028374.85]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:464.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:464.0]]	[1610310/proyecto_PROCESO, 1610310/proyecto_FIN, 1610310/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610368	Proyecto de inversión	1,220,320.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220320.0, modificado:1220320.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAR EN LA COLONIA LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TLAPACUYA PUEBLA. PUE - 253791	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TLAPACUYA	253791	5	712	658	0	[meta1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220320.0, modificado:1220320.0]	[ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220320.0, modificado:1220320.0]	13-07-2019	15-11-2019	1,220,320.00	1,220,320.00	978,256.16	-	-	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:201912190, contratista:OLIVA CASTILLO MARTINEZ, convocante:TLAPACUYA, monto:120320.2, importe_modificado:1220320.2]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:652.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:652.0]]	[1610368/proyecto_PROCESO, 1610368/proyecto_FIN, 1610368/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610378	Proyecto de inversión	1,350,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1080008.25]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREECOCAR MARIA MONTESSORI UBICADO EN PUEBLA PUE - 254013	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	254013	5	150	143	0	[meta1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1080008.25]	[ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1080008.25]	02-12-2019	31-12-2019	1,080,008.25	1,032,731.81	-	-	-	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPTEL-024/2019 A.1, contratista:CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1037731.81, importe_modificado:1037731.81]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:0.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:0.0]]	[1610378/proyecto_PROCESO, 1610378/proyecto_FIN, 1610378/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610462	Proyecto de inversión	1,678,006.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678006.07, modificado:823006.07], [TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0]]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE OCHO ORIENTE EN BENTO JUAREZ MPIO DE LOS REYES DE JUAREZ - 255027	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	255027	5	363	337	0	[meta1: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678006.07, modificado:823006.07]	[ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678006.07, modificado:823006.07]	05-09-2019	05-11-2019	1,678,006.00	1,675,852.72	1,675,852.72	1,675,852.72	1,675,852.72	[título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:201918105, contratista:BAURIM FLORES FILIBERTO JUAN FLORES REYES DE JUAREZ, monto:1675852.72, importe_modificado:1675852.72]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:477.75]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:477.75]]	[1610462/proyecto_PROCESO, 1610462/proyecto_FIN, 1610462/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	FUO016020069341	Proyecto de Inversión	8,081,110.43	[FT] [ciclo_recurso:2016_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277639.16, modificado:7164311.238], [FT] [ciclo_recurso:2014, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:80171.04, modificado:796494.811]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado E Carretera La Misia Mecapalpa El Zapote Las Flores Loma Bonita La Sabana Ejido Apaxt- 166145	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	166145	N	0	0	0	[meta:1: unidad_medida: vvienda, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	lgeot: [cve_municipio:111, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO KILOMETRO 3+700 LA SABANA - AL KILOMETRO 5+300 AGUA LINDA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1+13 PUEBLITO AGUA LINDA, FASE AGUA LINDA, PANTIFIC PUEBLA ENTRE CAMINO LA SABANA Y CAMINO AGUA LINDA, CAMINO LAS FLORES LA MODERNIZACION DEL CAMINO, lon: -97.86577861, lat:20.57962459]	06-07-2016	10-12-2016	7,960,348.08	7,960,348.08	7,960,348.08	7,960,348.08	7,960,348.08	[lctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP/21-T2016088, contratista:CDCVI S.A DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7960348.08], importe_modificado:7960348.09]	[meta:1: [unidad_medida:Chrom, avance:1.0], [meta:1: [unidad_medida:Chrom, avance:1.0]	(800998/proyecto_PROCESO), (800998/proyecto_FIN), (800998/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	FUE190401608938	Proyecto de Inversión	639,104.74	[FT] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127820.95, modificado:127820.95], [FT] [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:127820.95, modificado:127820.95], [FT] [ciclo_recurso:2019_ramo:16, modalidad: prog_pres74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38462.84, modificado:38462.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECISIETE SISTEMAS DE SANIAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 226458	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	226458	5	33	36	0	[meta:1: [cve_municipio:158, localidad:15, direccion:0000 SALTILLO, TENAMPULCO PUEBLA, ENTRE Y , lon: -97.38664858, lat:20.18779755]	19-09-2019	11-12-2019	639,104.74	639,104.74	639,104.74	291,074.63	291,074.63	[lctot:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/MS FIEZAPUE 2019139, contratista:CDI FIDELCO ABILIANO GONZALEZ, convocante:COMISION ESTADAL DE AGUAY SAMAMUNTEN DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:639104.74, importe_modificado:639104.74]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:17.0], [meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:17.0]	(1608938/proyecto_PROCESO), (1608938/proyecto_FIN), (1608938/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	FUE190401608945	Proyecto de Inversión	165,000.00	[FT] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN GREGORIO ATZOMPAPA CHIPOLO DE JUAREZ - 226551	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226551	5	6	6	0	[meta:1: [unidad_medida: vvienda, meta:1.0, meta_modificada: 0.0]	lgeot: [cve_municipio:118, localidad:1, direccion:0000 LOS REYES DE JUAREZ, LOS REYES ENTRE Y , ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES, lon: -97.81446175, lat:18.94545413]	26-11-2019	11-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]	(1608945/proyecto_PROCESO), (1608945/proyecto_FIN), (1608945/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	FUE190401608974	Proyecto de Inversión	1,045,000.00	[FT] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:385000.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN GREGORIO ATZOMPAPA CHIPOLO DE FRANCISCO JAVIER MINA - 226852	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226852	5	39	37	0	[meta:1: [unidad_medida: vvienda, meta:19.0, meta_modificada: 7.0]	lgeot: [cve_municipio:125, localidad:1, direccion:0000 CHIPOLO DE FRANCISCO JAVIER MINA, SAN GREGORIO ATZOMPAPA PUEBLA, ENTRE Y , ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES, lon: -98.34406281, lat:19.01763718]	26-11-2019	11-12-2019	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	[lctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DES AL-022/SB/016/2019-1, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE CV., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E+7], importe_modificado:6.6935E+7], [lctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DES AL-022/SB/016/2019-1, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE CV., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E+7], importe_modificado:6.6935E+7]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:7.0], [meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:7.0]	(1608974/proyecto_PROCESO), (1608974/proyecto_FIN), (1608974/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	FUE190401609023	Proyecto de Inversión	4,180,000.00	[FT] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4180000.0, modificado:550000.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN MARTIN TOTOLTEPEC SAN MARTIN TOTOLTEPEC - 227299	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227299	5	156	148	0	[meta:1: [unidad_medida: vvienda, meta:76.0, meta_modificada: 10.0]	lgeot: [cve_municipio:133, localidad:1, direccion:0000 SAN MARTIN TOTOLTEPEC SAN MARTIN TOTOLTEPEC PUEBLA, ENTRE Y , ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES, lon: -98.4808025, lat:18.65212439]	26-11-2019	11-12-2019	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	[lctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DES AL-022/SB/016/2019-1, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE CV., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E+7], importe_modificado:6.6935E+7], [lctot:1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/DES AL-022/SB/016/2019-1, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE CV., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E+7], importe_modificado:6.6935E+7]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0], [meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]	(1609023/proyecto_PROCESO), (1609023/proyecto_FIN), (1609023/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	FUE190401609030	Proyecto de Inversión	275,000.00	[FT] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:0.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN MIGUEL XOXTLA SAN MIGUEL XOXTLA - 227329	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227329	5	10	10	0	[meta:1: [unidad_medida: vvienda, meta:5.0, meta_modificada: 0.0]	lgeot: [cve_municipio:136, localidad:1, direccion:0000 SAN MIGUEL XOXTLA SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA, ENTRE Y , ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES, lon: -98.1515427, lat:19.17020036]	26-11-2019	11-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]	(1609030/proyecto_PROCESO), (1609030/proyecto_FIN), (1609030/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610001	Proyecto de inversión	565,938.63	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565938.63, modificado:565938.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CINCUENTA CALENTADORES SOLARES EN SAN LUCAS ATZALA MUPO DE CALPAN - 249012	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	249012	5	98	90	0	[meta1: (unidad_medida: metros, meta:50.0, meta_modificada: 50.0)]	[geot: (cve_municipio:26, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN MATEO OCOLO, 74180 SAN LUCAS ATZALA CALPAN) PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.48186276, lat:19.105154099]	04-09-2019	29-11-2019	565,938.63	552,345.32	552,345.32	552,345.32	552,345.32	[letro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019131536, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ABILES S.A. DE C.V., concepto:MUNICIPIO DE CALPAN, monto:552345.32, importe_modificado:552345.32)]	[meta1: (unidad_medida:metros, avance:50.0)]	[1610004/proyecto _INICIO, 1610004/proyecto _FIN, 1610004/proyecto _PROCESO]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610075	Proyecto de inversión	1,489,580.19	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489580.19, modificado:1489580.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CIENTO SES PISO-FIRMES DE CONCRETO EN TEPEPA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE COYOMEAPAN - 249360	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	249360	5	243	224	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2112.0, meta_modificada: 2112.0)]	[geot: (cve_municipio:36, localidad:11, direccion:PUEBLO 00000 TEPEPA DE ZARAGOZA, COYOMEAPAN) PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -96.87087477, lat:18.181875253]	13-07-2019	30-09-2019	1,489,580.19	1,486,364.75	1,486,364.75	1,486,364.75	1,486,364.75	[letro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-RES-46/2019, contratista:TERESA ESTRADA OLIVERA, concepto:MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, monto:1486364.75, importe_modificado:1486364.75)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2112.0)]	[1610075/proyecto _INICIO, 1610075/proyecto _FIN, 1610075/proyecto _PROCESO]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610085	Proyecto de inversión	1,760,556.35	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760556.35, modificado:1760556.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MODULO DE BAÑOS EN EL BACHILLERATO GENERAL FRIDA KAHLO EN SANTA ROSA MUPO DE TECAMACHALCO - 249384	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	249384	5	47	44	0	[geot: (cve_municipio:154, localidad:26, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 75485 SANTA ROSA, TECAMACHALCO) PUEBLA ENTRE Y CALLE 14 SUR, camino SIN NOMBRE BACHILLERATO GENERAL FRIDA KAHLO, lon: -97.77653347, lat:18.86855133]	09-10-2019	31-12-2019	1,760,556.35	1,760,556.35	1,760,556.35	1,362,110.69	1,362,110.69	[letro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:VTF/2019-1660/2019, contratista:Proyectos costas y Construcción PIA de Puebla, S.A. de C.V., concepto:TECAMACHALCO, monto:1760556.35, importe_modificado:1760556.35)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:183.0)]	[1610085/proyecto _INICIO, 1610085/proyecto _FIN, 1610085/proyecto _PROCESO]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610017	Proyecto de inversión	3,858,672.09	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3858672.09, modificado:3858672.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV CUARENTA Y OCHO NORTE PISO CUARENTA Y OCHO CALLE PRINCIPAL CALLE VICENTE GUERRERO Y AV CENTRAL NOR - 249888	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	249888	5	624	576	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada: 510.0)]	[geot: (cve_municipio:119, localidad:13, direccion:AVENIDA CUARENTA Y OCHO NORTE PUEBLO CIUDAD JUDICIAL, 72830 SAN BERNARDINO TANGIAPAN, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA ENTRE CABRERA CABRERA FEDERAL PUEBLA ATLICOY (CALLE CALLE PRINCIPAL, EN LA AV CUARENTA Y OCHO NORTE ENTRE CARRETE, lon: -98.27798224, lat:19.02838884)]	18-09-2019	30-11-2019	3,858,672.06	3,854,713.28	2,699,299.30	1,156,413.98	1,156,413.98	[letro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOP-19-19602-7, contratista:CSI FIBRITOS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V., concepto:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:3854713.28, importe_modificado:3854713.28)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:610.0)]	[1610117/proyecto _INICIO, 1610117/proyecto _FIN, 1610117/proyecto _PROCESO]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610125	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CUARENTA Y OCHO DE BENTO JUAREZ MUPO DE NAUZONTLA - 250013	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	250013	5	261	241	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1000000.0, meta_modificada: 999636.833)]	[geot: (cve_municipio:101, localidad:2, direccion:RANCHER IA CUARENTA Y OCHO DE BENTO JUAREZ, 142523 NAUZONTLA PUEBLA ENTRE Y BENTON, lon: -97.59574018, lat:19.93638566)]	25-07-2019	30-10-2019	1,000,000.00	999,636.83	999,636.83	999,636.83	999,636.83	[letro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:201911159, contratista:MARTIN URIBE ORTIZGA, concepto:NAUZONTLA, monto:999636.83, importe_modificado:999636.93)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:999636.833)]	[1610125/proyecto _INICIO, 1610125/proyecto _FIN, 1610125/proyecto _PROCESO]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610220	Proyecto de inversión	8,018,686.00	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8018686.00, modificado:8018686.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CIENTO CUATRO TECHOS FIRMES EN EL MUPO DE IZCAR DE MATAMOROS - 251337	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE IZCAR DE MATAMOROS	251337	5	243	225	0	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:8018686.0, meta_modificada: 8018686.0)]	[geot: (cve_municipio:85, localidad:33, direccion:PUEBLO IZCAR DE MATAMOROS CENTRO, 74400 SAN NICOLAS TONTEPECO, IZCAR DE MATAMOROS) PUEBLA ENTRE Y BENTON, lon: -98.46543101, lat:18.601919977]	24-10-2019	28-12-2019	-	-	-	-	-	[letro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:201911159, contratista:MARTIN URIBE ORTIZGA, concepto:NAUZONTLA, monto:999636.83, importe_modificado:999636.93)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0)]	[1610220/proyecto _INICIO]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610225	Proyecto de inversión	2,263,735.99	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263735.99, modificado:2263735.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE CIENTO OCHENTA CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCES EN EL MUPO DE CUAUTINCHAN - 251402	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	251402	5	398	367	0	[meta1: (unidad_medida: estas solares, meta:180.0, meta_modificada: 180.0)]	[geot: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:30000 CUAUTINCHAN, CUAUTINCHAN) CUAUTINCHAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.6163109, lat:18.953714011]	05-09-2019	13-11-2019	2,263,735.99	2,258,320.87	2,258,320.87	2,258,320.87	2,258,320.87	[letro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-20191487, contratista:GRUPO MIAMI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., concepto:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:2258320.87, importe_modificado:2258320.87)]	[meta1: (unidad_medida:Centros s, avance:180.0)]	[1610225/proyecto _INICIO, 1610225/proyecto _FIN, 1610225/proyecto _PROCESO]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	PUE190401610248	Proyecto de inversión	1,120,320.30	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120320.3, modificado:1120320.3)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA ALIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TETELES DE AVILA CASTILLO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	251702	5	3225	2146	0	(meta1: unidad_medida: metros, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)	(geo1: (cve_municipio:173, localidad:1, direccion:BARRO HUNTA, 79390, TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA ENTRE Y SAN JUAN, 974589063, lat:19.862437)	21-07-2019	29-09-2019	1,120,320.30	1,119,170.30	1,119,170.30	1,115,170.30	1,115,170.30	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-17320191166, contralista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERBANA CLEY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, monto:1119170.3, importe_modificado:1119170.3))	(meta1: (unidad_medida:Metros, avance:100.0))	1610248/proyecto_FIN, 1610248/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610271	Proyecto de inversión	385,513.75	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385513.75, modificado:385513.75)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE TLAPA - 251865	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLAPA	251865	5	12	11	0	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:253.4, meta_modificada: 233.4)	(geo1: (cve_municipio:176, localidad:1, direccion:PUERTO TLAPA, 74560, PUEBLA ENTRE Y GUARBE CON EL PASADON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.52308154, lat:18.59525199))	15-10-2019	28-11-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	1610271/proyecto_FIN, 1610271/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610276	Proyecto de inversión	1,167,296.32	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167296.32, modificado:1167296.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PANIMIENTACION CON CONCRETO HIBRIDALCO DE LA CALLE NIROS HEROES EN YAONAHUAC DEL MPIO DE YAONAHUAC - 251935	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	251935	5	156	144	0	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:667.2, meta_modificada: 667.2)	(geo1: (cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE NIROS HEROES COLONIA YAONAHUAC CENTRO, 79193, YAONAHUAC, YAONAHUAC, PUEBLA ENTRE Y CALLE CONSUELO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NIROS HEROES, lon:-97.87388624, lat:19.8905194))	27-09-2019	22-11-2019	-	-	-	-	-	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191522, contralista:CONSTRUCTORA SERBANA CLEY S.A DE C.V., convocante:YAONAHUAC, monto:1167296.32, importe_modificado:1167296.32))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.2))	1610276/proyecto_FIN, 1610276/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610384	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:80007.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA UBICADA EN LA CALLECITA MUNICIPAL DE PUEBLA - 254101	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	254101	5	407	386	0	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada: 137.28)	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADRERO INTERIOR SIN COLONIA SAN FABIO XOCHIMEHUACAN, 72014 HEREDIA, PUEBLA DE JARAGOYA, PUEBLA ENTRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE SAN FABIO XOCHIMEHUACAN CALLE FRANCISCO I. MADER, lon:-98.19724037, lat:19.10360119))	02-12-2019	31-12-2019	800,007.08	796,890.03	-	-	-	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-024/2019, A.H, contralista:CONSTRUCTORA INDIARCO MAZARDO S.A DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:796890.03, importe_modificado:796890.03))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	1610384/proyecto_FIN, 1610384/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE1910300021643	Proyecto de inversión	136,323,534.20	[FI: (ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136323534.20, modificado:136323534.20)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Construcción Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tatala De Ocampo, Municipio De Tatala De Ocampo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20100038	N	0	0	2500	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo1: (cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Tencha de Ocampo/Puebla México, lon:-97.8026204, lat:19.8157048))	08-03-2010	-	136,323,534.20	136,323,534.20	134,240,489.33	134,240,489.33	134,240,489.33	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./PF/S/EDUP-20100038, contralista:CONSTRUCTORES MALINALI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, monto:136323534.20, importe_modificado:))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	223265/proyecto_FIN, 223265/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201529629	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODISESTOR EN LAS LOCALIDADES DE CHALMILCO COCACALCO TETELES DE AVILA CASTILLO Y TEXCALACO - 117554	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	117554	5	65	60	0	(meta1: unidad_medida: metros, meta:25.0, meta_modificada: 25.0)	(geo1: (cve_municipio:173, localidad:1, direccion:COLONIA TETELES DE AVILA CASTILLO CENTRO, 79390 TETELES DE AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO Y TEXCALACO, EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, lon:-97.46208608, lat:19.8796497))	24-06-2019	19-08-2019	1,500,000.00	1,499,508.08	1,499,508.08	1,499,508.08	1,499,508.08	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-17320191112, contralista:MARCO ARTURO BAEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, monto:1499508.08, importe_modificado:1499508.08))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0))	1529629/proyecto_FIN, 1529629/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE1904016101905	Proyecto de inversión	1,207,325.86	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207325.86, modificado:1207325.86)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEDIANMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO SAN JOSÉ CHAPPA - 131237	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHAPPA	131237	5	205	224	0	(meta1: unidad_medida: metros, meta:96.0, meta_modificada: 96.0)	(geo1: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:RANCHO NUEVO VICENCIO, 79500 NUEVO VICENCIO, SAN JOSÉ CHAPPA PUEBLA ENTRE Y LEGAR FOR LA CABRETA FEDERAL AMOZOC, TETITLAN A LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHAPPA ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.8685417, lat:19.28629067))	15-07-2019	16-09-2019	1,207,325.86	1,204,919.65	1,204,919.65	1,204,919.65	1,204,919.65	(tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC-FISE-2019111800, contralista:GRUPO CONSTRUCTORA CASA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHAPPA, monto:1204919.65, importe_modificado:1204919.65))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0))	1601905/proyecto_FIN, 1601905/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE190401610038	Proyecto de inversión	1,913,784.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913784.0, modificado:911784.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN LAS CALLES RIO TUXPAN PONIENTE EN MPIO DE SOLTEPEC. 249209	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	249209	5	3404	3143	0	[geot: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE RIO TUXPAN PONIENTE Y RIO TUXPAN ORIENTE PUEBLO SAN HIPOLITO (meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada: 1680.0])}]	29-10-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[1610048/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610045	Proyecto de inversión	385,513.75	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385513.75, modificado:385513.75}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE CHIETLA. 249238	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	249238	5	12	11	0	[geot: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PUEBLO CHIETLA, 16580 (meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:233.4, meta_modificada: 233.4])}]	14-10-2019	17-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[1610044/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610067	Proyecto de inversión	634,393.16	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:32, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634393.16, modificado:634393.16}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO PISOS FIRMES DE CONCRETO EN TIQUITALA MPIO DE COYOMEAPAN. 249343	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	249343	5	106	98	0	[geot: {cve_municipio:51, localidad:13, direccion:PUEBLO CHIMAHUACA, 5990 (meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:899.47, meta_modificada: 899.47])}]	13-07-2019	30-09-2019	634,393.16	629,132.61	629,132.61	629,132.61	629,132.61	[etot: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:MCP-IR3-442018, contrato:3515 ESCOBAR GONZALEZ, convocatoria:MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, monto:629132.61, importe_modificado:629132.61}]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.47]]	[1610067/proyecto_FIN, INICIO, INICIO, INICIO, PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610109	Proyecto de inversión	432,135.98	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432135.98, modificado:432135.98}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN EL MPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA. 249763	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	249763	5	78	72	0	[geot: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN BERNARDINO LA TRINIDAD, 72820 (meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:300.84, meta_modificada: 300.84])}]	30-06-2019	30-11-2019	432,135.98	429,749.92	300,824.94	128,924.98	128,924.98	[etot: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:COF-AD-19610-7, contrato:CONSTRUCTORA TEGE S.A. DE C.V., convocatoria:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA, monto:429749.92, importe_modificado:429749.92}]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.84]]	[1610109/proyecto_FIN, INICIO, INICIO, PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610202	Proyecto de inversión	952,467.15	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952467.15, modificado:952467.15}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANTARO EN ZITLALA MPIO DE HUETLAJALPAN. 251044	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETLAJALPAN	251044	5	361	333	0	[geot: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:RANCHER LA CAJALAN, 73438 ZITLALA, HUETLAJALPAN PUEBLA ENTRE Y (meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:445.8, meta_modificada: 445.8])}]	19-09-2019	14-11-2019	952,467.15	949,842.96	949,842.96	949,842.96	949,842.96	[etot: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:20191345, contrato:SANCO TULIO SOSA HERRERA, convocatoria:HUETLAJALPAN, monto:949842.96, importe_modificado:949842.96}]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.8]]	[1610302/proyecto_NICIO, PROCESO, PROCESO, FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610306	Proyecto de inversión	250,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN XANATL MPIO DE HUETLAJALPAN - 251129	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETLAJALPAN	251129	5	10	10	0	[geot: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:RANCHER LA CAJALAN, 73436 XANATL, HUETLAJALPAN PUEBLA ENTRE Y (meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada: 4.0])}]	20-09-2019	15-11-2019	250,000.00	249,892.07	249,892.07	249,892.07	249,892.07	[etot: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:20191389, contrato:IDACUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocatoria:HUETLAJALPAN, monto:249892.07, importe_modificado:249892.07}]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0]]	[1610206/proyecto_NICIO, INICIO, INICIO, PROCESO, FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610242	Proyecto de inversión	1,641,349.91	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641349.91, modificado:1641349.91}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTITRES SANITARIOS CON BIODGESTOR EN TEHUACAN MPIO DE TEHUACAN - 251577	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	251577	5	49	45	0	[geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CDONANA TEHUACAN, 75768 (meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada: 23.0])}]	20-09-2019	15-11-2019	1,641,349.91	1,641,349.91	492,379.44	492,379.44	492,379.44	492,379.44	[etot: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:20191362, contrato:CONSTRUCCION S. MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DEL CADALLO HABER S.A. DE C.V., convocatoria:TEHUACAN, monto:1641264.79, importe_modificado:1641264.79}]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:14.0]]	[1610242/proyecto_NICIO, INICIO, INICIO, PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610257	Proyecto de inversión	1,805,569.35	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805569.35, modificado:1805569.35}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VENTICINCO CUARTOS DORMITORIOS EN TEHUACAN MPPO DE TEHUACAN - 251745	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	251745	5	53	49	0	[geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACAN, 75768}, {meta1: {unidad_medida:VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON EL FABRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.426615, lat:18.49120033}}]	20-09-2019	15-11-2019	1,805,569.35	1,805,569.35	541,566.08	541,566.08	541,566.08	[etio: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191178, contrato:OCTAVIO ENRIQUE MORAÑO AGUILAR, convocante:TEHUACAN, monto:1805220.27, importe_modificado:1805220.27}]	[meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.00}]	{161027/proyecto_PROCESO, 161027/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610288	Proyecto de inversión	7,155,825.77	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7155825.77, modificado:7155825.77}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LOS ANDES ENTRE CALVACHE YARDONES DE SAN JOSÉ Y LA CALLE ARDENES DE SAN JOSÉ - 252180	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	252180	5	648	608	0	[geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANDES Y YARDONES DE SAN JOSE COLONIA VILLA GUADALUPE, 7205-HERCICA}, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3498.59, meta_modificada: 3498.59}}]	12-12-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.00}]	{161028/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610352	Proyecto de inversión	1,076,923.89	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076923.89, modificado:1076923.89}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL DE SAN ANDRES CHOLULA MPPO DE SAN ANDRES CHOLULA - 253015	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	253015	5	141	131	0	[geot: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRES CHOLULA, 72810}, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.00, meta_modificada: 1848.00}}]	10-09-2019	05-11-2019	1,076,923.89	1,073,469.24	536,734.62	536,734.62	536,734.62	[etio: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP-INI3-A2-7, contrato:CONSORCIO INTERESTATAL ANCOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1073460.24, importe_modificado:1073460.24}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.00}]	{161032/proyecto_PROCESO, 161032/proyecto_INICIO, 161032/proyecto_FN}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401611362	Proyecto de inversión	13,287,478.24	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13287478.24, modificado:13287478.24}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL TENEXTATLOVAN PRIMERA ETAPA EN EL MPO DE ZAUTLA - 281072	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA	281072	5	2188	1767	0	[geot: {cve_municipio:212, localidad:24, direccion:, 09000 SAN MIGUEL TENEXTATLOVAN, ZAUTLA PUEBLA, ENTRE Y}, {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12130.00, meta_modificada: 12130.00}}]	02-10-2019	29-11-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.00}]	{1611362/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE16160300787629	Proyecto de inversión	3,858,222.47	[FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3858222.47, modificado:3858222.47}, {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MIXTA, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:57973.37, modificado:386064.12}, {FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad: prog_pres_74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700755.73, modificado:368401.92}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlan Municipio De Santiago Miahuatlan Estado De Puebla - 323418	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	323418	N	0	0	13009	[geot: {cve_municipio:149, localidad:16, direccion:CALLE DOS PONIENTE COLONIA SANTIAGO MIAHUATLAN, 5820-SANTIAGO MIAHUATLAN, SANTIAGO MIAHUATLAN PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CAL, lon: 97.44273998, lat:18.55211746}}]	19-08-2016	01-12-2016	839,859.68	839,859.68	839,859.68	839,859.68	839,859.68	[etio: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PRES 7/01-2015/0521, contrato:ARQUITECTURA Y DISEÑO RESERVABLES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8392400.04, importe_modificado:669204094E77}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4672.92}]	{891757/proyecto_INICIO, 891757/proyecto_PROCESO, 891757/proyecto_FN}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190201529479	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.00, modificado:2000000.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECNO-FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE COACALCO TEXCALCO CHALANHUICO TETELCO - 116283	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE TETELCO DE AVILA CASTILLO	116283	5	32	30	0	[geot: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:COLONIA TETELCO DE AVILA CASTILLO CENTRO, 7930-TETELCO DE AVILA CASTILLO, TETELCO DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y}, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2227.97, meta_modificada: 2227.97}}]	24-06-2019	19-08-2019	1,999,661.35	1,999,661.35	1,999,661.35	1,999,661.35	1,999,661.35	[etio: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CDP-17320191111, contrato:ESTUDIO SANTIAGO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TETELCO DE AVILA CASTILLO, monto:2000000.00, importe_modificado:2000000.00}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2227.97}]	{1529479/proyecto_PROCESO, 1529479/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE19040160885	Proyecto de inversión	1,120,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalid:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1100000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINIO DOS MIL DOS CECILIA GUERRA ATOVATEMAN ATOVATEMAN, 224895	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	225895	5	49	47	0	(meta:1: unidad_medida:V vivienda, meta:24.0, meta_modificada: 20.0)	(geo:1: [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:0000 ATOVATEMAN ATOVATEMAN PUEBLA ENTRE Y ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.81415253, lat:18.81777853])	26-11-2019	31-12-2019	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	(Et01: Bipo_obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7) (meta:1: unidad_medida:vivienda, avance:20.0%)	(160885/proyecto_PFCO, 160885/proyecto_PFCO) (160885/proyecto_PFCO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE19040160896	Proyecto de inversión	1,705,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalid:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705000.0, modificado:715000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINIO DOS MIL DOS CECILIA GUERRA ATOVATEMAN ATOVATEMAN, 224881	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226881	5	64	60	0	(meta:1: unidad_medida:V vivienda, meta:31.0, meta_modificada: 13.0)	(geo:1: [cve_municipio:125, localidad:1, direccion:0000 SAN GREGORIO ATZOMPA SAN GREGORIO ATZOMPA PUEBLA ENTRE Y ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.3655591, lat:19.0211258])	26-11-2019	31-12-2019	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00	(Et01: Bipo_obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7) (meta:1: unidad_medida:vivienda, avance:13.0%)	(160897/proyecto_PFCO, 160897/proyecto_PFCO) (160897/proyecto_PFCO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE19040160893	Proyecto de inversión	767,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalid:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153400.0, modificado:153400.0), (FI) (ocio_recurso:2019, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:153400.0, modificado:153400.0), (FI) (ocio_recurso:2019, ramo:16, modalid:5, prog_pres_74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460200.0, modificado:460200.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALPAN - 227033	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CEAPUE	227033	5	37	37	0	(meta:1: unidad_medida:V casa, meta:20.0, meta_modificada: 20.0)	(geo:1: [cve_municipio:86, localidad:9, direccion:0000 EMILIANO ZAPATA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y ACCIONES DE SANEAMIENTO EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.77876157, lat:20.4685858])	20-09-2019	12-12-2019	767,000.00	767,000.00	408,621.48	408,621.48	408,621.48	(Et01: Bipo_obra-Obra, numero_contrato:OP/UP/MS 6/CEASPU 20191324, contratista:ADO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAY SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:767000.0, importe_modificado:767000.0)	(160893/proyecto_PFCO, 160893/proyecto_PFCO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609074	Proyecto de inversión	2,915,948.46	(FI) (ocio_recurso:2019, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:581189.69, modificado:581189.69), (FI) (ocio_recurso:2019, ramo:16, modalid:5, prog_pres_74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749569.28, modificado:1749569.28), (FI) (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalid:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583189.69, modificado:583189.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE AGUA EL GABRIEL MUNICIPIO DE ATEXCAL - 227597	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CEAPUE	227597	5	113	109	0	(meta:1: unidad_medida:V casa, meta:47.0, meta_modificada: 47.0)	(geo:1: [cve_municipio:18, localidad:9, direccion:0000 AGUA EL GABRIEL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE Y ACCIONES DE SANEAMIENTO EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.83072976, lat:18.37086683])	25-09-2019	17-12-2019	2,915,948.46	2,915,948.46	2,770,668.68	2,374,709.64	2,374,709.64	(Et01: Bipo_obra-Obra, numero_contrato:OP/UP/MS 3/CEASPU 20191330, contratista:GRUPO HANGLIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAY SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2915948.46, importe_modificado:2915948.46)	(160907/proyecto_PFCO, 160907/proyecto_PFCO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609076	Proyecto de inversión	2,004,686.29	(FI) (ocio_recurso:2019, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:40997.26, modificado:40997.26), (FI) (ocio_recurso:2019, ramo:16, modalid:5, prog_pres_74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302811.77, modificado:1302811.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MICHALLICO PERTENECIENTE A LA MUNICIPIO DE TEXPI DE RODRIGUEZ - 227637	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	CEAPUE	227637	5	70	66	0	(meta:1: unidad_medida:V casa, meta:32.5, meta_modificada: 32.0)	(geo:1: [cve_municipio:169, localidad:12, direccion:0000 MICHALLICO, TEXPI DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE Y ACCIONES DE SANEAMIENTO EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.84229979, lat:18.55128606])	29-09-2019	17-12-2019	2,004,686.29	2,004,686.29	-	-	-	(Et01: Bipo_obra-Obra, numero_contrato:OP/UP/MS 1/CEASPU 20191341, contratista:GRUPO COMASIM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAY SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2004686.29, importe_modificado:2004686.29)	(160907/proyecto_PFCO, 160907/proyecto_PFCO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609175	Proyecto de inversión	506,229.00	(FI) (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalid:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506229.0, modificado:506229.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTTA MUNICIPIO DE AMOZOC - 230135	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	CEAPUE	230135	5	59	56	0	(meta:1: unidad_medida:Metros lineales, meta:483.11, meta_modificada: 483.11)	(geo:1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:0000 AMOZOC DE MOTTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y ACCIONES DE SANEAMIENTO EN VARIAS UBICACIONES, lon:-98.04908459, lat:19.06218043])	01-12-2019	31-12-2019	506,229.00	500,000.00	-	-	-	(Et01: Bipo_obra-Obra, numero_contrato:OP/MS 119/CEASPU-DA/20191519, contratista:LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERFISION DE OBRA Y OPERACION, S.C., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAY SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0)	(160917/proyecto_PFCO, 160917/proyecto_PFCO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609208	Proyecto de inversión	2,019,902.22	(FI) (ocio_recurso:2019, ramo:33, modalid:1, prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019902.22, modificado:2019902.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BARRANCA LOCALIDAD LA RESURRECCION - 230507	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	CEAPUE	230507	5	917	883	0	(meta:1: unidad_medida:Metros lineales, meta:210.28, meta_modificada: 210.28)	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:462, direccion:0000 LA RESURRECCION, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y ACCIONES DE SANEAMIENTO EN VARIAS UBICACIONES, lon:-98.1483466, lat:19.00139963])	07-12-2019	31-12-2019	2,019,902.22	2,014,888.42	-	-	-	(Et01: Bipo_obra-Obra, numero_contrato:OP/MS 120/CEASPU-DA/20191526, contratista:LOGISTICA AMBIENTAL EN SUPERFISION DE OBRA Y OPERACION, S.C., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAY SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2014888.42, importe_modificado:2014888.42)	(160920/proyecto_PFCO, 160920/proyecto_PFCO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	PUE190401609950	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1000000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE OCNCE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA ANA NECOLTLA MPIO DE EPATLAN - 248671	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	HAYUNTAMIENTO DE EPATLAN	248671	5	21	19	0		[geot: [cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUERTO SANTA ANA NECOLTLA, 74650 SANTA ANA NECOLTLA, PUEBLA ENTRE 17.7, GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.38238084, lat:18.6096427]]	06-10-2019	01-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Cmros, meta:156.09, meta_modificada: 156.09)]	[meta: (unidad_medida:Cmros, avance:0.0)]	(1609950/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401609980	Proyecto de inversión	1,128,400.85	[FI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128400.85, modificado:1128400.85)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TEHUACAN MPIO DE TEHUACAN - 248841	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	248841	5	633	584	0		[geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACAN, 75768 TEHUACAN, PUEBLA ENTRE 19.1, TEHUACAN PUEBLA, lon: -97.38473571, lat:18.46261364]]	26-08-2019	14-11-2019	1,128,324.01	1,128,324.01	802,422.78	338,497.20	338,497.20	[titul: [tipo_obra:Ctra, numero_contrato:201915149, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EQUITIS S.A. DE C.V., convocante:TEHUACAN, monto:1128324.01, importe_modificado:1128324.01]]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:85.0)]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:85.0)]	(160980/proyecto_PROCESO, 160980/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610000	Proyecto de inversión	1,677,867.85	[FI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677867.85, modificado:1677867.85)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO PARA ESPACIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA SON JUANA NE DE LA ONDZA EN SAN LORENZO CHAUTZINGO DEL MPIO - 249001	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO	249001	5	250	230	0		[geot: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:INTERIOR SI VILLA SECCION PRIMARIA DE SAN LORENZO CHAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHAUTZINGO, PUEBLA ENTRE 19.1, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHAUTZINGO PUEBLA, lon: -98.48879608, lat:19.20356749]]	03-09-2019	04-11-2019	1,677,867.85	1,652,699.83	1,652,699.83	1,652,699.83	1,652,699.83	[titul: [tipo_obra:Ctra, numero_contrato:201915146, contratista:DAVID LOPEZ DOMMILUZ, convocante:CHAUTZINGO, monto:1652699.83, importe_modificado:1652699.83]]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:620.8)]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:620.8)]	(1610000/proyecto_INICIO, 1610000/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610033	Proyecto de inversión	622,532.49	[FI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622532.49, modificado:622532.49)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CINCUENTA Y CINCO CALVARIOS SOLARES EN SAN LORENZO CHAUTZINGO MPIO DE CHAUTZINGO - 249198	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO	249198	5	29	26	0		[geot: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:VILLA SECCION PRIMARIA DE SAN LORENZO CHAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHAUTZINGO, PUEBLA ENTRE 19.1, GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.49094375, lat:19.20465272]]	06-09-2019	06-11-2019	622,532.49	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	[titul: [tipo_obra:Ctra, numero_contrato:201919146, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ABEL S.A. DE C.V., convocante:CHAUTZINGO, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0]]	[meta: (unidad_medida:Cmros, meta:55.0)]	[meta: (unidad_medida:Cmros, avance:55.0)]	(1610033/proyecto_INICIO, 1610033/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610052	Proyecto de inversión	563,905.04	[FI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563905.04, modificado:563905.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARENTA PISOS FIRMES DE CONCRETO EN INTAKOCHTLA MPIO DE COYOMEAPAN - 249275	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	249275	5	94	87	0		[geot: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:INTAKOCHTLA COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE 19.1, GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -96.90112312, lat:18.3556242]]	13-07-2019	30-08-2019	563,905.04	559,266.54	559,266.54	559,266.54	559,266.54	[titul: [tipo_obra:Ctra, numero_contrato:MCP-AD-452019, contratista:JESUS ESCOBAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, monto:559266.54, importe_modificado:559266.54]]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:799.53)]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:799.53)]	(1610052/proyecto_INICIO, 1610052/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610095	Proyecto de inversión	9,054,944.59	[FI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9054944.59, modificado:9054944.59)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRNALCO DE LA CALLE DIEZ DE ABRIL CALLE FRANCISCO MADERO PUNTE CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE MG - 249417	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATIZTLAHUACAN	249417	5	1878	1733	0		[geot: [cve_municipio:36, localidad:19, direccion:PUERTO, 2000, ISTACOCOTITLA COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE 19.1, GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -96.90112312, lat:18.3556242]]	01-10-2019	30-12-2019	9,054,944.59	9,053,024.40	2,715,907.32	2,715,907.32	2,715,907.32	[titul: [tipo_obra:Ctra, numero_contrato:MAR-R33/20191672, contratista:GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATIZTLAHUACAN, monto:9054944.59, importe_modificado:9054944.59]]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:9755.4)]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:828.78)]	(1610095/proyecto_INICIO, 1610095/proyecto_PROCESO, 1610095/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610158	Proyecto de inversión	500,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO DE ZACATLAN - 250520	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	250520	5	26	24	0		[geot: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE BENTO JUAREZ COLONIA ZACATLAN CENTRO, 73310 ZACATLAN, PUEBLA ENTRE 19.1, EN LA CALLE BENTO JUAREZ DEL KM 1574.00 AL KM 1999.00 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, lon: -97.96033079, lat:19.96928214]]	10-10-2019	05-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Cmros, avance:0.0)]	[meta: (unidad_medida:Cmros, avance:0.0)]	(1610158/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE19040160886	Proyecto de inversión	1,439,212.32	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287842.46, modificado:287842.46), [FT] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:287842.47, modificado:287842.47), [FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad: prog_gnc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863527.39, modificado:863527.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE JALPAN - 225100	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAPUE	225100	5	108	108	0	[meta1: Unidad_medida: Metros lineales, meta:81.53, meta_modificada:81.53]	[geot: [cve_municipio:86, localidad:31, direccion: 0000 LA REFORMA, JALPAN PUEBLA ENTRE Y, [lon: 97.7827146, lat:20.45482123]]	31-07-2019	23-10-2019	1,439,212.32	1,439,212.32	1,359,127.28	1,359,127.28	1,359,127.28	[meta1: [unidad_medida:Metro lineales, avance:83.33]]	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE4-CEAPUE-20191306, contratas:SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:149212.32, importe_modificado:149212.32]]	1608856/proyecto_FIN, 1608856/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401608979	Proyecto de inversión	295,202.59	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59040.52, modificado:59040.52), [FT] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:59040.52, modificado:59040.52), [FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad: prog_gnc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177121.55, modificado:177121.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE OCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE TLANCO - 226937	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	226937	5	18	16	0	[meta1: Unidad_medida:PIV, meta:8.0, meta_modificada:8.0]	[geot: [cve_municipio:187, localidad:47, direccion: 0000 LA CANDELARIA, TLANCO PUEBLA ENTRE Y, [lon: 98.0124688, lat:20.39050761]]	11-12-2019	11-12-2019	295,202.59	295,202.59	295,202.59	21,801.41	21,801.41	[meta1: [unidad_medida:PIV, avance:8.0]]	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE4-CEAPUE-20193232, contratas:QUOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:295202.59, importe_modificado:295202.59]]	1608979/proyecto_FIN, 1608979/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609016	Proyecto de inversión	3,410,000.00	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.00, modificado:825000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINATORIO DEL M.I. DISEÑO DE SEGUNDA ETAPA SAN JERÓNIMO TECUANIPLAN SAN JERÓNIMO TECUANIPLAN - 227250	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227250	5	127	121	0	[meta1: Unidad_medida:Vivienda, meta:82.0, meta_modificada:15.0]	[geot: [cve_municipio:126, localidad:1, direccion: 0000 SAN JERÓNIMO TECUANIPLAN, SAN JERÓNIMO TECUANIPLAN PUEBLA ENTRE Y, [lon: 98.4001181, lat:19.01041879]]	26-11-2019	31-12-2019	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]]	[teto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OAB/SES AL-022/28/016/2019, contratas:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357]]	1609016/proyecto_FIN, 1609016/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609047	Proyecto de inversión	1,650,000.00	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.00, modificado:0.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINATORIO DEL M.I. DISEÑO DE SEGUNDA ETAPA SANTO TOMÁS HUETOTUPAN SAN MIGUEL ZACADUA - 227406	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227406	5	62	58	0	[meta1: Unidad_medida:Vivienda, meta:82.0, meta_modificada:0.00]	[geot: [cve_municipio:151, localidad:1, direccion: 0000 SANTO TOMÁS HUETOTUPAN, SANTO TOMÁS HUETOTUPAN PUEBLA ENTRE Y, [lon: 97.86422806, lat:18.88931726]]	26-11-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]]	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE4-CEAPUE-20191340, contratas:GRUPO EMPRESARIAL CANA MARTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:924796.76, importe_modificado:924796.76]]	1609047/proyecto_FIN, 1609047/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401609075	Proyecto de inversión	924,796.76	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184959.35, modificado:184959.35), [FT] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:184959.35, modificado:184959.35), [FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad: prog_gnc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54878.06, modificado:54878.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE QUINCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL IPALTEPEC MUNICIPIO DE TEPEN DE RODRIGUEZ - 227627	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	CEAPUE	227627	5	33	31	0	[meta1: Unidad_medida:PIV, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	[geot: [cve_municipio:169, localidad:15, direccion: 0000 SAN MIGUEL IPALTEPEC, TEPEN DE RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE Y, [lon: 97.87134652, lat:18.51696529]]	25-09-2019	17-12-2019	924,796.76	924,796.76	820,368.40	-	-	[meta1: [unidad_medida:PIV, avance:15.0]]	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE6-CEAPUE-20191340, contratas:GRUPO EMPRESARIAL CANA MARTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:924796.76, importe_modificado:924796.76]]	1609075/proyecto_FIN, 1609075/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609110	Proyecto de inversión	21,798,638.58	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439727.71, modificado:439727.71), [FT] (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:439727.72, modificado:439727.72), [FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad: prog_gnc:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.307918157, modificado:1.307918157)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL COMO IGUADO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE TOSHUC MUNICIPIO DE QUIMTILAN - 229379	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAPUE	229379	5	282	276	0	[meta1: Unidad_medida: Metros lineales, meta:13007.83, meta_modificada:13007.83]	[geot: [cve_municipio:116, localidad:27, direccion: 0000 TOSHUC, QUIMTILAN PUEBLA ENTRE Y, [lon: 97.0979624, lat:19.25234822]]	25-09-2019	31-12-2019	21,798,638.58	21,798,638.58	7,967,768.77	7,967,768.77	7,967,768.77	[meta1: [unidad_medida:Metro lineales, avance:4903.0]]	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PNE6-CEAPUE-20191344, contratas:CONSTRUCCION S DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1798638587, importe_modificado:2.1798638587]]	1609110/proyecto_PROCESO, 1609110/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609226	Proyecto de inversión	167,529.02	[FT] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167529.02, modificado:167529.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XONCATIPEC MUNICIPIO DE PUEBLA - 230708	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CEAPUE	230708	5	6988	6685	0	[meta1: Unidad_medida: Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:218, direccion: 0000 SANTA MARIA XONCATIPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y, [lon: 98.103113, lat:19.0781117]]	07-12-2019	31-12-2019	167,529.02	164,680.42	-	-	-	[meta1: [unidad_medida:Metro lineales, avance:0.0]]	[teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE-002/CEAPUE-DAL2019155, contratas:CONSTRUCTORA INDOCA MARCANO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:164680.42, importe_modificado:164680.42]]	1609226/proyecto_FIN, 1609226/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	PUE190401609251	Proyecto de inversión	426,880.00	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:1661.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICO - 230939	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230939	5	164	156	0	(geo: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:COLONIA SEBASTIAN DE APARICO, PUEBLA ENTRE Y NO ARLCA, longitud:16.613115, lat:19.09841156})	05-12-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Piezas, avance:89.0)	(160925)/proyecto_INICIO, 1609251/proyecto_INICIO, 1609251/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401609639	Proyecto de inversión	684,914.40	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684914.4, modificado:684914.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL GIRASOL LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE TECOMATLAN - 243726	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	243726	5	1385	1239	0	(geo: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALE DEL GIRASOL PUEBLA TECOMATLAN, 74870 SAN PEDRO YANCITLITLAPAN, TECOMATLAN PUEBLA ENTRE Y CALLE DEL GIRASOL DEL CADENAMIENTO 0423 AL 9645 EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, longitud:18.48226664, lat:19.07654401})	19-10-2019	14-11-2019	684,914.40	683,642.01	683,642.01	683,642.01	683,642.01	(lto:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:201913148, contratista:HOMELAND & POLITHSA CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:TECOMATLAN, monto:6842.01, importe_modificado:683642.01)	(meta:1, unidad_medida:Metro s lineales, avance:222.0)	(1609639)/proyecto_FIN, 1609639/proyecto_INICIO, 1609639/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190401609947	Proyecto de inversión	509,344.76	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509344.76, modificado:509344.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CLAUENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES DE SAN NICOLAS ZECALCAYAN MPIO DE CHIAUTZINGO - 246657	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	246657	5	110	102	0	(meta:1, unidad_medida:Obras, meta:45.0, meta_modificada: 45.0)	(geo: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:PUEBLA BARRIO CABECERA, 74555 SAN NICOLAS ZECALCAYAN CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE Y CALLE DEL GIRASOL DEL CADENAMIENTO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, longitud:19.30556099, lat:19.07654401})	04-09-2019	04-11-2019	509,344.76	499,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	(lto:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:201919137, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS AGBEL S.A. DE C.V., convocante:CHIAUTZINGO, monto:499000.0, importe_modificado:499000.0)	(meta:1, unidad_medida:Obras, avance:45.0)	(1609947)/proyecto_FIN, 1609947/proyecto_INICIO, 1609947/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610018	Proyecto de inversión	1,131,877.25	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131877.25, modificado:1131877.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CIN CALENTADORES SOLARES EN SAN MATEO OZCOLO MPIO DE CALPAN - 249119	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	249119	5	131	145	0	(meta:1, unidad_medida:Obras, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)	(geo: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLA SAN MATEO OZCOLO, CALPAN PUEBLA ENTRE Y CALLE DEL GIRASOL DEL CADENAMIENTO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, longitud:19.10036524, lat:19.10036524})	04-09-2019	29-11-2019	1,131,877.25	1,117,520.75	1,117,520.75	1,117,520.75	1,117,520.75	(lto:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/AD-116-2019/20191383, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS AGBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALPAN, monto:1131877.25, importe_modificado:1131877.25)	(meta:1, unidad_medida:Calentadores, avance:100.0)	(1610018)/proyecto_PROCESO, 1610018/proyecto_INICIO, 1610018/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610019	Proyecto de inversión	86,215.38	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86215.38, modificado:86215.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TRES PONIENTE DE SOLTEPEC MPIO DE SOLTEPEC - 249133	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	249133	5	23	22	0	(meta:1, unidad_medida:Obras, meta:90.0, meta_modificada: 90.0)	(geo: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALE 3 PONIENTE PUEBLA SAN HIPOLITO SOLTEPEC, 75140 SOLTEPEC, PUEBLA ENTRE PREVADA FREDO Y CALLE REFORMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, longitud:19.12096219, lat:19.12096219})	12-09-2019	27-10-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metro s lineales, avance:0.0)	(1610019)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610064	Proyecto de inversión	1,076,923.89	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076923.89, modificado:1076923.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRES CHOLULLA MPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA - 249335	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	249335	5	141	130	0	(meta:1, unidad_medida:Obras, meta:68.0, meta_modificada: 68.0)	(geo: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALE 3 SAN ANDRES CHOLULLA, 72810 SAN ANDRES CHOLULLA, SAN ANDRES CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHOLULLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA, ESTADO DE PUEBLA, longitud:19.30556099, lat:19.05199279})	20-09-2019	30-11-2019	1,076,923.89	1,073,469.24	536,734.62	536,734.62	536,734.62	(lto:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP-INV-3-A1-7, contratista:CONDOMINIO INTERESTATAL ANCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA, monto:1073469.24, importe_modificado:1073469.24)	(meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:68.0)	(1610064)/proyecto_FIN, 1610064/proyecto_PROCESO, 1610064/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401610122	Proyecto de inversión	2,983,211.63	(FI) (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983211.63, modificado:2983211.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL EN LA JUNTAHUACA MPIO DE HUHUETLA - 249959	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUHUETLA	249959	5	772	712	0	(meta:1, unidad_medida:Cuadrados, meta:969.25, meta_modificada: 969.25)	(geo: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:CALE CAMINO REAL RANCHERIA PUTACAT, 73475 SAN ANDRES CHOLULLA, MUNICIPIO DE HUHUETLA PUEBLA ENTRE Y CALLE DEL GIRASOL DEL CADENAMIENTO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, longitud:19.63188393, lat:20.09363442})	28-07-2019	22-09-2019	2,983,211.63	2,980,147.60	2,980,147.60	2,980,147.60	2,980,147.60	(lto:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPO/COM-P/P-DOP-20191244-002, contratista:GRUPO INTEGRAL EMPRESARIAL AHK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUHUETLA, monto:2980147.6, importe_modificado:2980147.6)	(meta:1, unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:969.25)	(1610122)/proyecto_INICIO, 1610122/proyecto_PROCESO, 1610122/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610124	Proyecto de inversión	6,791,208.44	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6791208.44, modificado:6791208.44}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN TEHUACAN EN EL MPIO DE TEHUACAN - 249986	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	249986	5	1446	1334	0	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6791208.44, modificado:6791208.44}]	[geot: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:COLONIA TEHUACAN, 79788 TEHUACAN, PUEBLA ENTRE GUARISE CON EL PABLON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DEL EJECUTOR, bn: 974074103, lat:18.45403334}]	20-09-2019	15-11-2019	6,791,208.44	6,758,710.06	6,758,710.06	2,027,613.02	2,027,613.02	[fnt: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191453, contratacion:EFEKTOS S.A. DE C.V., convocante:TEHUACAN, monto:6758710.06, importe_modificado:6758710.06}]	[met: {unidad_medida:Metro, avance:15112.0}]	[1610124/proyecto_FIN] [1610124/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610147	Proyecto de inversión	1,514,187.15	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514187.15, modificado:1514187.15}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MENDOZA MIRANDA Y PROL EMILIANO ZAPATA EN ZACATLAN DEL MPIO DE ZACATLAN - 250350	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	250350	5	230	213	0	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514187.15, modificado:1514187.15}]	[geot: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALE MENDOZA BARRO AYUALILCO, 7315 ZACATLAN, ZACATLAN PUEBLA ENTRE PROLONGACION PROLONGACION DEBILIANO ZAPATA Y NA, bn: 9795603389, lat:19.0501544}]	20-09-2019	15-11-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[met: {unidad_medida:Metro, avance:0.0}]	[1610147/proyecto_FIN] [1610147/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610158	Proyecto de inversión	1,250,000.00	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.00, modificado:1250000.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TRUJITA Y COCHO EN HEROICA DE ZARAGOZA MPIO DE PUEBLA - 250645	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	250645	5	394	364	0	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.00, modificado:1250000.00}]	[geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE LIVA COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE CHABACANOS, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 38 CALLE LIVA ENTRE CALLE CHABACANOS, bn: 9815101673, lat:19.0383536}]	28-09-2019	15-11-2019	1,250,000.00	1,248,876.60	1,248,876.60	374,662.98	374,662.98	[fnt: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/15072/SSIMP/2019-20171, contratacion:CONTRATISTAS CIVILES COLSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}]	[met: {unidad_medida:Metro, avance:0.0}]	[1610158/proyecto_FIN] [1610158/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610187	Proyecto de inversión	2,134,998.32	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134998.32, modificado:2134998.32}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CIENTO SETENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN CUAUTLANCINGO EN EL MPIO DE CUAUTLANCINGO - 250856	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	250856	5	351	324	0	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134998.32, modificado:2134998.32}]	[geot: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN CUAUTLANCINGO, 27700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA ENTRE CALLE GUARISE CON EL PABLON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DEL EJECUTOR, bn: 982713231, lat:19.0886074}]	11-09-2019	20-10-2019	2,134,998.32	2,122,045.20	2,122,045.20	2,122,045.20	2,122,045.20	[fnt: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSE 2019-003, contratacion:MATEMATES Y CONSTRUCCIONES LAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, monto:212045.2, importe_modificado:212045.2}]	[met: {unidad_medida:Caldera, avance:375.0}]	[1610187/proyecto_FIN] [1610187/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610254	Proyecto de inversión	1,798,487.13	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798487.13, modificado:1798487.13}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BRINDISSI COLONIA ROMA SEGUNDA SECCION ENTRE PRIVADA XALTONAC Y CALLE ITALIA - 251731	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	251731	5	3239	3077	0	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798487.13, modificado:1798487.13}]	[geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE PRIVADA XALTONAC Y CALLE ITALIA, bn: 9817569961, lat:19.07050512}]	12-11-2019	31-12-2019	1,798,487.13	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[met: {unidad_medida:Metro, avance:0.0}]	[1610254/proyecto_FIN] [1610254/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610282	Proyecto de inversión	1,891,236.34	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891236.34, modificado:1891236.34}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL TOCHIMILCO DEL BARRIO EN SAN JUAN EN EL MPIO DE TOCHIMILCO - 252051	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	252051	5	156	144	0	[fnt: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891236.34, modificado:1891236.34}]	[geot: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLEDO N EL ALTO COLONIA TOCHIMILCO, 4330 TOCHIMILCO, PUEBLA ENTRE CALLE MODOLEZ Y CALLE ATECUACON, bn: 987326, lat:18.88809116}]	01-10-2019	31-12-2019	1,891,236.34	1,891,236.34	1,891,236.34	1,891,236.34	1,891,236.34	[fnt: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTTCV915 E-2019/063, contratacion:OEA USIBANCAZONES S.A. DE C.V., convocante:TOCHIMILCO, monto:1891236.34, importe_modificado:1891236.34}]	[met: {unidad_medida:Metro, avance:0.0}]	[1610282/proyecto_FIN] [1610282/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610294	Proyecto de inversión	1,000,136.76	(FI) (socio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1000136.76, modificado:1000136.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FRIMES EN TEJILES DE AVILA CASTILLO MPO DE TEJILES DE AVILA CASTILLO - 252252	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEJILES DE AVILA CASTILLO	252252	5	65	60	0	(geot: [ave_municipio:173, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 73930], (meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1014.7], meta_modificada: 1014.7))	[ave_municipio:173, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 73930] TETELES DE AVILA CASTILLO, TEJILES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR lon: 97.45955623, lat:19.86219411	20-07-2019	18-09-2019	1,000,136.76	999,236.76	999,236.76	999,236.76	999,236.76	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:CON-1732019157, contratista:LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEJILES DE AVILA CASTILLO, monto:999236.76, importe_modificado:999236.76]	[meta:1: [unidad_medida:Metro C Cuadrado, avance:1014.7]]	[1610294/proyecto_FIN, 1610294/proyecto_PROCESO, 1610294/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401610353	Proyecto de inversión	650,000.00	(FI) (socio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:650000.00, modificado:650000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LOS REYES DE JUAREZ MPO DE LOS REYES DE JUAREZ - 253092	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	253092	5	62	58	0	(geot: [ave_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SIN NOMBRE DE COLONIA 1, 75400], (meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:560.0], meta_modificada: 560.0))	[ave_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SIN NOMBRE DE COLONIA 1, 75400] LOS REYES DE JUAREZ, LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y PRIVADA BUENA VISTA, EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HONOLUO PONIENTE Y lon: 97.82204961, lat:18.95121971	03-09-2019	04-11-2019	650,000.00	648,352.39	648,352.39	648,352.39	648,352.39	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:20191445, contratista:HUGO DAVID GERMAN GONZALEZ, convocante:LOS REYES DE JUAREZ, monto:648352.39, importe_modificado:448352.39]	[meta:1: [unidad_medida:Metro C Cuadrado, avance:560.0]]	[1610353/proyecto_FIN, 1610353/proyecto_PROCESO, 1610353/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190201529588	Proyecto de inversión	604,130.99	(FI) (socio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:604130.99, modificado:604130.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FRIMES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATEUILA - 117135	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUILA	117135	5	78	72	0	(geot: [ave_municipio:213, localidad:1, direccion:PUEBLO ZIHUATEUILA 2244], (meta:1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:1120.0], meta_modificada: 1120.0))	[ave_municipio:213, localidad:1, direccion:PUEBLO ZIHUATEUILA 2244] ZIHUATEUILA PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATEUILA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZIHUATEUILA PUEBLA, lon: 97.86754393, lat:20.25192871	24-06-2019	19-08-2019	600,437.36	600,437.36	600,437.36	600,437.36	600,437.36	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:MZP/OP/F-1522019-030, contratista:MARTHA ALEXANDRA CODINA GUINOTOS, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUILA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99]	[meta:1: [unidad_medida:Metro C Cuadrado, avance:1120.0]]	[1529588/proyecto_FIN, 1529588/proyecto_PROCESO, 1529588/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529633	Proyecto de inversión	1,131,868.07	(FI) (socio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1131868.07, modificado:1131868.07)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORMIGUO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VICARIO - 117579	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117579	5	426	356	0	(geot: [ave_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA HUEYAPAN CENTRO, 73920], (meta:1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:100.0], meta_modificada: 100.0))	[ave_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA HUEYAPAN CENTRO, 73920] HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VICARIO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORMIGUO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE lon: 97.84237864, lat:19.86643655]	26-06-2019	14-08-2019	1,131,868.07	1,131,868.07	1,131,868.07	1,131,868.07	1,131,868.07	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:CON/MHP-FISE_2019/19028, contratista:EDITH SANTAGO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1131868.07, importe_modificado:1131868.07]	[meta:1: [unidad_medida:Metro C Cuadrado, avance:100.0]]	[1529633/proyecto_FIN, 1529633/proyecto_PROCESO, 1529633/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1904016101788	Proyecto de inversión	389,930.26	(FI) (socio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:389930.26, modificado:389930.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCADOR FISICA EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO LOCALIDAD ATEMPAN - 125468	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN	125468	5	60	53	0	(geot: [ave_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE COLONIA ATEMPAN, 73940], (meta:1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:154.0], meta_modificada: 154.0))	[ave_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE COLONIA ATEMPAN, 73940] ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 SUR CALLE 5 SUR EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO CON C.C.T. 210N57M EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA lon: 97.46132217, lat:19.89304711	24-06-2019	19-08-2019	389,930.26	389,930.26	389,930.26	389,930.26	389,930.26	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:M49/2019-1588/FSE/425, contratista:ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S DE AL. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0]]	[meta:1: [unidad_medida:Metro C Cuadrado, avance:154.0]]	[1601788/proyecto_FIN, 1601788/proyecto_PROCESO, 1601788/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1904016101825	Proyecto de inversión	921,621.62	(FI) (socio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:921621.62, modificado:921702.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FRIMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN ORIENTAL PUEBLA - 122604	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	122604	5	73	72	0	(geot: [ave_municipio:108, localidad:13, direccion:HACIENDA A SAN JOSE ZACATEPEC, 75029], (meta:1: [unidad_medida: Meros Cuadrados, meta:1037.6], meta_modificada: 1037.6))	[ave_municipio:108, localidad:13, direccion:HACIENDA A SAN JOSE ZACATEPEC, 75029] SAN JOSE ZACATEPEC, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE GUARISE CON EL PABLÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR lon: 97.52883998, lat:19.36486291	15-07-2019	16-09-2019	832,702.78	832,702.78	832,702.78	832,702.78	832,702.78	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:CON-ORIENTALES0102019, contratista:GRUPO CONSTRUCCION CAMAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL, monto:829578.07, importe_modificado:829578.07]	[meta:1: [unidad_medida:Metro C Cuadrado, avance:1037.6]]	[1601825/proyecto_FIN, 1601825/proyecto_PROCESO, 1601825/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPICTA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401608860	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[f1] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054589.98]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ATIZITZINTLA LOCALIDAD DE ATIZITZINTLA - 225175	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225175	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida:0, troc_meta:30.0, meta_modificada: 30.0]]	[geo1: [cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 ATIZITZINTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-97.33001437, lat:18.89787482]]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t101: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567]	[meta1: [unidad_medida:Ctro, avance:30.0]]	1608860/proyecto_INICIO, 1608860/proyecto_FIN, 1608860/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608904	Proyecto de inversión	275,000.00	[f1] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:66000.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMITORIO DOS MIL DECINUEVE SEGUNDA ETAPA CORONANGO SANTA MARIA CORONANGO - 226008	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226008	5	10	10	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 12.0]]	[geo1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:,00000 SAN JUAN TETLA, CORONANGO PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-98.30848775, lat:19.12145790]]	26-11-2019	31-12-2019	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	[t101: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/01/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION H.C. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6933677], [t102: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/01/2019-1, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION H.C. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6933677], importe_modificado:6.6933677]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:12.0]]	1608994/proyecto_INICIO, 1609040/proyecto_FIN, 1608994/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608918	Proyecto de inversión	175,765.00	[f1] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS LA GALARDIA - 226129	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226129	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida:0, troc_meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:16, direccion:COLONIA 00000 LA CALAZA, ZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-98.45537164, lat:18.67192286]]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t101: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567]	[meta1: [unidad_medida:Ctro, avance:5.0]]	1608918/proyecto_FIN, 1608918/proyecto_PROCESO, 1608918/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608942	Proyecto de inversión	220,000.00	[f1] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:110000.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMITORIO DOS MIL DECINUEVE SEGUNDA ETAPA LA MAGDALENA TATLAJUQUITEPEC LA MAGDALENA TATLAJUQUITEPEC - 226516	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226516	5	8	8	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada: 20.0]]	[geo1: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:,0000 LA MAGDALENA TATLAJUQUITEPEC, LA MAGDALENA TATLAJUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-98.10270937, lat:18.75934454]]	26-11-2019	31-12-2019	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	[t101: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/01/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION H.C. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6933677], importe_modificado:6.6933677]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:20.0]]	1608942/proyecto_INICIO, 1608942/proyecto_FIN, 1608942/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608982	Proyecto de inversión	175,765.00	[f1] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TEZUITLAN ATOLUCA - 226955	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226955	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida:0, troc_meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geo1: [cve_municipio:174, localidad:4, direccion:COLONIA 00000 ATOLUCA, TEZUITLAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-97.31898987, lat:19.89200721]]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t101: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567]	[meta1: [unidad_medida:Ctro, avance:5.0]]	1608982/proyecto_INICIO, 1608982/proyecto_FIN, 1608982/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609017	Proyecto de inversión	175,765.00	[f1] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TLALOA XOCHIMANACATLAN - 227255	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227255	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida:0, troc_meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geo1: [cve_municipio:183, localidad:23, direccion:COLONIA 00000 XOCHIMANACATLAN ENTRE Y NO APLICAR, lon:-97.89810797, lat:20.19466562]]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t101: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567]	[meta1: [unidad_medida:Ctro, avance:5.0]]	1609017/proyecto_INICIO, 1609017/proyecto_FIN, 1609017/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609032	Proyecto de inversión	880,000.00	[f1] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMITORIO DOS MIL DECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 227337	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227337	5	33	31	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada: 16.0]]	[geo1: [cve_municipio:138, localidad:1, direccion:,0000 LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-98.8427302, lat:19.07008158]]	26-11-2019	31-12-2019	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	[t101: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/01/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION H.C. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6933677], [t102: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/01/2019-1, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION H.C. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6933677], importe_modificado:6.6933677]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:16.0]]	1609032/proyecto_INICIO, 1609032/proyecto_FIN, 1609032/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609036	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[f1] [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054589.98]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCO - 227360	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227360	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida:0, troc_meta:30.0, meta_modificada: 30.0]]	[geo1: [cve_municipio:187, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 TLAXCO, TLAXCO PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-98.3205684, lat:20.43272706]]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t101: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567]	[meta1: [unidad_medida:Ctro, avance:30.0]]	1609036/proyecto_INICIO, 1609036/proyecto_FIN, 1609036/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE19040169086	Proyecto de inversión	440,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat1_prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA TOCHTIFIC TOCHTIFIC 227494	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227494	5	16	16	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:8.0] (meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:8.0])	PUEBLA ENTRE Y PUEBLA ENTRE Y VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lno-97 8249773, lno:1818795668]	26-11-2019	31-12-2019	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DABSEES AL-022/58/016/2019, contrato:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357] (meta1: [unidad_medida:PI, avance:8.0])	1609065/proyecto_NICIO, 1609065/proyecto_FIN, 1609065/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE19040169119	Proyecto de inversión	640,120.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat1_prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640120.0, modificado:6799.31]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN LOCALIDAD DE AHUACATLAN-229475	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229475	5	247	233	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:120.0] (meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:120.0])	AHUACATLAN, AHUACATLAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lno-97 86219657, lno:20.00582633]	05-12-2019	31-12-2019	617,399.33	617,399.33	617,399.33	617,399.33	617,399.33	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DABSEES AL-026/58/016/2019, contrato:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]	1609118/proyecto_NICIO, 1609118/proyecto_FIN, 1609118/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE19040169143	Proyecto de inversión	266,800.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat1_prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:27248.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA LOCALIDAD DE ZACAPOXTLA-229703	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229703	5	103	97	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:50.0] (meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:50.0])	ZACAPOXTLA, ZACAPOXTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lno-97 58741349, lno:19.87366438]	05-12-2019	31-12-2019	257,248.70	257,248.70	257,248.70	257,248.70	257,248.70	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DABSEES AL-026/58/016/2019, contrato:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]	1609143/proyecto_NICIO, 1609143/proyecto_FIN, 1609143/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE19040169231	Proyecto de inversión	186,760.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat1_prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.0, modificado:88074.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE BETANCOURT LOCALIDAD DE BETANCOURT-230731	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230731	5	72	68	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:35.0] (meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:35.0])	BETANCOURT, BETANCOURT PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lno-97 52808016, lno:19.80376755]	05-12-2019	31-12-2019	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DABSEES AL-026/58/016/2019, contrato:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]	1609231/proyecto_NICIO, 1609231/proyecto_FIN, 1609231/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE19040169250	Proyecto de inversión	320,160.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat1_prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320160.0, modificado:30869.64]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMELICAN LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEMELICAN DE LAB-230915	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230915	5	123	117	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:60.0] (meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:60.0])	TEMELICAN DE LABATIDAN, SAN MARTIN TEMELICAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lno-98 43891258, lno:19.27230448]	05-12-2019	31-12-2019	308,699.64	308,699.64	308,699.64	308,699.64	308,699.64	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DABSEES AL-026/58/016/2019, contrato:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]	1609250/proyecto_NICIO, 1609250/proyecto_FIN, 1609250/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE19040169255	Proyecto de inversión	213,440.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat1_prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:20579.78]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMELICAN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEYACAC-230971	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230971	5	82	78	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:40.0] (meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:40.0])	TEPEYACAC, SAN MARTIN TEMELICAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lno-98 43901289, lno:19.24664278]	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DABSEES AL-026/58/016/2019, contrato:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]	1609255/proyecto_NICIO, 1609255/proyecto_FIN, 1609255/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE19040169398	Proyecto de inversión	480,240.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat1_prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480240.0, modificado:48349.5]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA LOCALIDAD DE SAN LUIS TENILLOXCOAC-235137	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235137	5	185	175	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:90.0] (meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:90.0])	SAN LUIS TENILLOXCOAC, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lno-98 34202743, lno:19.05514252]	05-12-2019	31-12-2019	463,049.50	463,049.50	463,049.50	463,049.50	463,049.50	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DABSEES AL-026/58/016/2019, contrato:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]	1609398/proyecto_NICIO, 1609398/proyecto_FIN, 1609398/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE19040169405	Proyecto de inversión	373,520.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat1_prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373520.0, modificado:360149.61]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUQUICOMAC-235221	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235221	5	144	136	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:70.0] (meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:70.0])	SANTA MARIA ACUQUICOMAC, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lno-98 3674208, lno:19.0344467]	05-12-2019	31-12-2019	360,149.61	360,149.61	360,149.61	360,149.61	360,149.61	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DABSEES AL-026/58/016/2019, contrato:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]	1609405/proyecto_NICIO, 1609405/proyecto_FIN, 1609405/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBABADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2019	4	PUE190401609441	Proyecto de Inversión	27,450.00	[FTI: [ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27450.0, modificado:25362.53]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE ACATEPEC LOC SAN JUAN TIPOLOCAL: 235885	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235885	5	6	6	0	[meta1: [unidad_medida: edas_sobres, meta:3.0], [meta2: [unidad_medida: metros, meta:49.0]]]	[geot: [cve_municipio:1, localidad:17, direccion:COLONIA 0000 SAN JUAN TEFUICO, ACATEPEC PUEBLA, ENTRE Y PONIENTE, lat:19.11800475]]	18-10-2019	02-12-2019	26,362.53	26,362.53	26,362.53	26,362.53	26,362.53	[teto: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:85/GSAF-0 06/2019, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGASAGAZZA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:2.7074345427, importe_modificado:2.7074345427]]	[meta1: [unidad_medida:CM66, avance:3.0]]	[meta2: [unidad_medida:CM66, avance:3.0]]	1609441/proyecto_FIN, 1609441/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609453	Proyecto de Inversión	448,350.00	[FTI: [ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448350.0, modificado:430588.918]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE TECALI DE HERBERIA LOC AHUATEPEC: 235767	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235767	5	101	95	0	[meta1: [unidad_medida: edas_sobres, meta:49.0], [meta2: [unidad_medida: metros, meta:49.0]]]	[geot: [cve_municipio:153, localidad:2, direccion:COLONIA 0000 AHUATEPEC, TECALI DE HERBERIA PUEBLA, ENTRE Y PONIENTE, lat:18.86164497]]	18-10-2019	02-12-2019	430,588.01	430,588.01	430,588.01	430,588.01	430,588.01	[teto: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:58/GSAF-0 06/2019, contrato:INFRAESTRUCTURA SAGASAGAZZA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:2.7074345427, importe_modificado:2.7074345427]]	[meta1: [unidad_medida:CM66, avance:49.0]]	[meta2: [unidad_medida:CM66, avance:49.0]]	1609453/proyecto_FIN, 1609453/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609701	Proyecto de Inversión	1,221,367.34	[FTI: [ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221367.34, modificado:1221367.34]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA DORMITORIO EN CHILA MUNICIPIO DE CHILA: 245179	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	245179	5	30	23	0	[meta1: [unidad_medida: metros, meta:13.0], [meta2: [unidad_medida: metros, meta:13.0]]]	[geot: [cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PUEBLO CHILA, 74990 CHILA, QUILACUA, PUEBLA, ENTRE Y PONIENTE, lat:17.96877272]]	19-09-2019	14-11-2019	1,221,367.34	1,221,367.34	1,221,367.34	1,221,367.34	1,221,367.34	[teto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:59/ANCV/004/2019, contrato:CONDOMINIO MARTINEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE CHILA, monto:1221367.34, importe_modificado:1221367.34]]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:13.0]]	[meta2: [unidad_medida:Vivienda, avance:13.0]]	1609701/proyecto_FIN, 1609701/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609736	Proyecto de Inversión	1,822,541.78	[FTI: [ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822541.78, modificado:1822541.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE LOZANO MUNICIPIO DE TECOMATLAN: 245840	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	245840	5	221	206	0	[meta1: [unidad_medida: Metros, meta:1701.0], [meta2: [unidad_medida: metros, meta:1701.0]]]	[geot: [cve_municipio:155, localidad:9, direccion:CALLE PASQUAL, PUEBLO RANCHERIA SAN MIGUEL DE LOZANO, 74878 SAN MIGUEL DE LOZANO, TECOMATLAN PUEBLA, ENTRE CALLE QUINACA Y CALLE FCO. I. MADRERA, DIAGONAL SIN NOMBRE LEISAR A LA LOCALIDAD Y SURCA LA OBRERA, lon: -98.341355, lat:18.05924608]]	02-10-2019	27-11-2019	1,822,541.78	1,822,541.78	1,822,541.78	1,822,541.78	1,822,541.78	[teto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:20191576, contrato:SIANPAMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TECOMATLAN, monto:1822541.78, importe_modificado:1822541.78]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:1701.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metro, avance:1701.0]]	1609736/proyecto_FIN, 1609736/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609737	Proyecto de Inversión	496,691.19	[FTI: [ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496691.19, modificado:496691.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDON DE NIÑOS CHICHONQUAC EN SANTA URUSILA CHICHONQUAC EN EL MUNICIPIO: 245866	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	245866	5	85	79	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:270.0], [meta2: [unidad_medida: metros, meta:270.0]]]	[geot: [cve_municipio:65, localidad:6, direccion:PUEBLO SANTA URUSILA CHICHONQUAC, 75175 SANTA URUSILA CHICHONQUAC, GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REFORMA, CALLE 7 ORIENTE ENTRE PUEBLA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA ENCONTAR LA OBRERA, lon: -97.8800509, lat:19.0088983]]	27-09-2019	22-11-2019	496,691.19	496,691.19	496,691.19	496,691.19	496,691.19	[teto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MGEF-DOP-FSE-039/2019, contrato:SI GARZANC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, monto:496691.19, importe_modificado:496691.19]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:270.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metro, avance:270.0]]	1609737/proyecto_FIN, 1609737/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609910	Proyecto de Inversión	397,009.49	[FTI: [ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397009.49, modificado:397009.49]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTIDOS PISOS FIRMES EN ATZITZINTLA SAN JUAN HUJILAPAN PLAN DEL CAPULAN SAN MANUEL DE LA SIERRA SAN MIGUEL SESMA SANTA CRU: 248289	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	248289	5	51	47	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:616.0], [meta2: [unidad_medida: metros, meta:616.0]]]	[geot: [cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO ATZITZINTLA, TESHU ATZITZINTLA, PUEBLA, ENTRE Y GUARISE CON EL PABILON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DEL EJECUTOR, lon: -97.32680709, lat:18.89928340]]	04-09-2019	03-11-2019	397,009.49	397,009.49	397,009.49	397,009.49	397,009.49	[teto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MATEF-03/2019, contrato:CONSTRUCTORA ENIMODI LARVA ALICENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:397009.49, importe_modificado:397009.49]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:616.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metro, avance:616.0]]	1609910/proyecto_PROCESO, 1609910/proyecto_FIN, 1609910/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609974	Proyecto de Inversión	119,670.00	[FTI: [ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119670.0, modificado:119670.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENTICINCO NORTE EN ESPERANZA MPPO DE ESPERANZA: 248794	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	248794	5	58	53	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:200.0], [meta2: [unidad_medida: metros, meta:200.0]]]	[geot: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 25 NORTE PUEBLO ESPERANZA, 75580 ESPERANZA, PUEBLA, ENTRE CALLE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE CALLE 20 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y 10 PONIENTE EN ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, lon: -97.8490044, lat:18.86302046]]	04-10-2019	15-12-2019	119,670.00	119,670.00	119,670.00	119,670.00	119,670.00	[teto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MEP-AD-03/2019, contrato:CONSTRUCTORA APPARELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:119670.0, importe_modificado:119670.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro, avance:200.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metro, avance:200.0]]	1609974/proyecto_FIN, 1609974/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401609990	Proyecto de inversión	604,130.99	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604130.99, modificado:604130.99}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN TENANGUITO MPPO DE ZIHUATEUILA - 248929	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUILA	248929	5	78	72	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada: 1120.0}]	[geol: {w_municipio:213, localidad:16, direccion:AVENIDA GENERAL FELIPE ANGELES EN EL TORREÓN, TENANGUITO, ZIHUATEUILA, ENTRE Y GUARISE CON EL PABLÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.78184224, lat:20.17088474}]	18-07-2019	18-09-2019	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M27/OP/FISE/2019-029, contratista:MATHIA ALEJANDRA CODONA GUINOTOS, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUILA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}]	1609990/proyecto_FINICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609997	Proyecto de inversión	509,668.40	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509668.4, modificado:509668.4}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCES DEL MPPO DE GENERAL FELIPE ANGELES - 248972	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	248972	5	64	59	0	[meta1: {unidad_medida: metros cuadrados, meta:28.0, meta_modificada: 28.0}]	[geol: {w_municipio:85, localidad:3, direccion:PUEBLO, 00000 SAN ANTONIO PORTEUELO, GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.7181889, lat:18.99281211}]	11-10-2019	30-12-2019	509,668.40	509,668.40	509,668.40	509,668.40	509,668.40	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-FISE-043/2019, contratista:CONSTRUCTORA HOUSE R S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, monto:509668.4, importe_modificado:509668.4}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}]	1609997/proyecto_FINICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610021	Proyecto de inversión	604,130.99	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604130.99, modificado:604130.99}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCCAMANTLA MPPO DE ZIHUATEUILA - 249138	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUILA	249138	5	81	75	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada: 1120.0}]	[geol: {w_municipio:213, localidad:11, direccion:PUEBLO OCCAMANTLA, OCCAMANTLA, ZIHUATEUILA, ENTRE Y GUARISE CON EL PABLÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.89213082, lat:20.24731048}]	18-07-2019	18-09-2019	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M27/OP/FISE/2019-028, contratista:MATHIA ALEJANDRA CODONA GUINOTOS, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUILA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}]	1610021/proyecto_FINICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610024	Proyecto de inversión	480,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LOMA BONITAMPO DE ZIHUATEUILA - 249164	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUILA	249164	5	446	42	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada: 640.0}]	[geol: {w_municipio:213, localidad:30, direccion:COLONIA NUEVA 7A, 7137 LOMA BONITA, ZIHUATEUILA ENTRE Y TECHO FIRME NO MATERIA DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON, lon: 97.83064988, lat:20.28642831}]	13-07-2019	13-09-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M27/OP/FISE/2019-030, contratista:MATHIA ALEJANDRA CODONA GUINOTOS, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUILA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}]	1610024/proyecto_FINICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610025	Proyecto de inversión	754,578.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754578.0, modificado:754578.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN CALTEPEC EN EL MPPO DE CALTEPEC - 249166	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	249166	5	40	37	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada: 1848.0}]	[geol: {w_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO CALTEPEC, 75890 CALTEPEC, ENTRE Y GUARISE CON EL PABLÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.47979205, lat:18.52239421}]	10-09-2019	29-11-2019	754,578.00	754,578.00	754,578.00	754,578.00	754,578.00	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CALTEPEC-2019-049, contratista:FUERTE JUAREZ MINICED, convocante:MUNICIPIO DE CALTEPEC, monto:754578.0, importe_modificado:754578.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}]	1610025/proyecto_FINICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610047	Proyecto de inversión	966,821.17	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966821.17, modificado:966821.17}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DISCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE REFORMA EN SAN ANDRES CHOLULA MPPO DE SAN AN - 249256	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	249256	5	156	144	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:430.08, meta_modificada: 430.08}]	[geol: {w_municipio:154, localidad:31, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE REFORMA PUEBLO SAN ANDRES CHOLULA, 73810 SAN ANDRES CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA, ENTRE PRIVADA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA AVENIDA REFORMA NORTE, No. lon: 98.31403967, lat:19.55786247}]	20-09-2019	15-11-2019	966,821.17	966,821.17	966,821.17	966,821.17	966,821.17	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-INV-3-19605-7, contratista:CONSTRITES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:CAMACHACO, monto:966821.17, importe_modificado:966821.17}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.08}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.08}]	1610047/proyecto_FINICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610059	Proyecto de inversión	2,196,548.12	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196548.12, modificado:2196548.12}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ONCE SUR CALLE NUEVE SUR CALLE DOCHO PONIENTE Y AV. REVOLUCION DE LA LUCHA DE XOXHIMILCO MPPO DE TECA - 249312	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHICO	249312	5	383	353	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2193.27, meta_modificada: 2193.27}]	[geol: {w_municipio:154, localidad:31, direccion:CALE 11 SUR FRANCISCA XOXHIMILCO, 5488 XOXHIMILCO, TECAMACHICO, CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 12 PONIENTE, CALLES 11 SUR 9 SUR Y REVOLUCION, lon: 97.275905, lat:18.83443453}]	28-09-2019	23-11-2019	2,196,548.12	2,196,548.12	2,196,548.12	2,196,548.12	2,196,548.12	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191514, contratista:Angel Gonzalez Castro, convocante:TECAMACHACO, monto:2196548.12, importe_modificado:2196548.12}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2193.27}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2193.27}]	1610059/proyecto_FINICIO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610063	Proyecto de inversión	2,289,286.13	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289286.13, modificado:2289286.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON DOSCINTOS SESENTA Y TRES CALENTADORES SOLARES EN CHOLULLA DE RIVADAVIA MPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA - 249331	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249331	5	137	126	0	[info: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CCLDNA CHOLULLA DE RIVADAVIA CENTRO, 27780 CHOLULLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y GUAYASE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR. lon: 98.31253165, lat:19.084010113}]	04-10-2019	29-11-2019	2,289,286.13	2,289,286.13	2,289,286.13	2,289,286.13	2,289,286.13	[info: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:SSP-108-PAM03315, contralista:GAMATLIZE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:2289286.13, importe_modificado:2289286.13}]	[meta: {unidad_medida:Cm2, avance:263.00}]	1610063/proyecto_FIN	1610063/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610065	Proyecto de inversión	1,100,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.00, modificado:1100000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN AVTAVISTA EN EL MPIO DE XICHILTEPEC - 249339	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XICHILTEPEC	249339	5	26	24	0	[info: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:BARRO XICHILTEPEC, TACSO ALTAVISTA, XICHILTEPEC PUEBLA ENTRE Y GUAYASE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR. lon: 98.33481807, lat:18.64370885}]	05-09-2019	05-12-2019	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	[info: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:20191442, contralista:COMERCIALIZADORA ARQUICLSA DE C.V., convocante:XICHILTEPEC, monto:1100000.00, importe_modificado:1100000.00}]	[meta: {unidad_medida:Cm2, avance:170.28}]	1610065/proyecto_FIN	1610065/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610078	Proyecto de inversión	520,799.26	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:32, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520799.26, modificado:520799.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN MIGUEL ZUZUTLA EN EL MPIO DE YEHUALTEPEC - 249366	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	249366	5	130	120	0	[info: {cve_municipio:305, localidad:7, direccion:PUEBLO RANCHO CHICO, 75079 SAN MIGUEL ZUZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE Y GUAYASE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR. lon: 97.64869284, lat:18.744151513}]	20-09-2019	18-10-2019	520,799.26	520,799.26	520,799.26	520,799.26	520,799.26	[info: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:20191176, contralista:CFE, convocante:YEHUALTEPEC, importe:520799.26, importe_modificado:520799.26}]	[meta: {unidad_medida:Cm2, avance:912.00}]	1610078/proyecto_FIN	1610078/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610097	Proyecto de inversión	946,498.30	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946498.3, modificado:946498.07)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS DIGIDOS EN SAN SALVADOR EL SECO MPIO DE SAN SALVADOR EL SECO - 249426	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	249426	5	100	92	0	[info: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR EL SECO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE Y GUAYASE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR. lon: 97.64274999, lat:19.13486977}]	20-09-2019	15-11-2019	945,863.07	945,863.07	945,863.07	945,863.07	945,863.07	[info: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:OMA-SSS-RF-FISE-C-1388-2019, contralista:COMERCIALIZADORA BIA3242NEF Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, monto:946498.3, importe_modificado:946498.3}]	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:132.00}]	1610097/proyecto_FIN	1610097/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610115	Proyecto de inversión	510,894.22	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510894.22, modificado:510894.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ATMOLONI MPIO DE HUEYAPAN - 249869	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN	249869	5	95	87	0	[info: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:BARRO ATMOLONI, 7190 ATMOLONI, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y GUAYASE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR. lon: 97.49720212, lat:19.89305603}]	18-07-2019	12-09-2019	510,894.22	510,894.22	510,894.22	510,894.22	510,894.22	[info: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:20191151, contralista:DESARROLLO Y MODERNIZACION LIBRANA PYS S.A. DE C.V., convocante:HUEYAPAN, monto:510894.22, importe_modificado:510894.22}]	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:811.3}]	1610111/proyecto_FIN	1610111/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610129	Proyecto de inversión	2,250,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCCO DE LA CALLE REVOLUCION EN JOLUPANGO MPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN - 250052	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN	250052	5	397	367	0	[info: {cve_municipio:123, localidad:5, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO JOLUPANGO, 71937 JOLUPANGO SAN MIGUEL JOLUPANGO, SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE JOLUPANGO SAN MIGUEL JOLUPANGO UBICAR LA CALLE REVOLUCION DEL CARRAMIENTO 0000.00 AL 0210.00, lon: 97.77105978, lat:20.09694996}]	19-09-2019	14-11-2019	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	[info: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:MF-YEHJA-20191456/021, contralista:CONSTRUCTORA HDXSEIK, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, monto:2250000.00, importe_modificado:2250000.00}]	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1330.00}]	1610129/proyecto_FIN	1610129/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610138	Proyecto de inversión	134,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL ZUZUTLA MPIO DE YEHUALTEPEC - 250224	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	250224	5	52	48	0	[info: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:PUEBLO RANCHO CHICO, 75079 SAN MIGUEL ZUZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE Y GUAYASE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR. lon: 97.65302841, lat:18.75436962}]	20-09-2019	18-10-2019	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	[info: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:MF-YEHJA-20191456/021, contralista:DIANA FLORES ASCENCIO, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:134000.00, importe_modificado:134000.00}]	[meta: {unidad_medida:Cm2, avance:1330.00}]	1610138/proyecto_FIN	1610138/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	PUE190401610185	Proyecto de inversión	1,063,736.15	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063736.15, modificado:1063736.15}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR ENRIQUE C REBSAMEN EN PIAXTLA DEL MPIO DE PIAXTLA - 25084	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	25084	5	37	34	0	[meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:391.68, meta_modificada: 391.68}]	[geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PIEBLO PIAXTLA, 7480 PIAXTLA, PIAXTLA PUEBLA ENTRE Y ENRIQUE C REBSAMEN, lat:18.1958536, lon:98.2699259}]	18-08-2019	12-09-2019	1,063,736.15	1,063,736.15	1,063,736.15	1,063,736.15	1,063,736.15	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APP-OP-FSE-009/2019, contrato:CLAUDIA FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA, monto:1063736.15, importe_modificado:1063736.15}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:391.68}]	{1610185/proyecto_PROCESO, 1610185/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610194	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN EN HUEYTLALPAN MPIO DE HUEYTLALPAN - 25049	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	25049	5	54	50	0	[meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:540.0, meta_modificada: 540.0}]	[geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:RANCHERIA SANTA SECCION, 73437 HUEYTLALPAN Y PUEBLA ENTRE Y ENRIQUE C REBSAMEN, lat:20.0268665, lon:97.6929232}]	19-09-2019	31-10-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191140, contrato:CARLOS ENRIQUE GONZALEZ, convocante:HUEYTLALPAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:540.0}]	{1610194/proyecto_PROCESO, 1610194/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610223	Proyecto de inversión	510,894.22	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510894.22, modificado:510894.22}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHO FIRMES EN HUEYANAN MPIO DE HUEYANAN - 251345	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEYANAN	251345	5	81	75	0	[meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:811.2, meta_modificada: 811.2}]	[geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA PRIMERA SECCION, 73500 HUEYANAN, HUEYANAN PUEBLA ENTRE Y ENRIQUE C REBSAMEN, lat:19.072019, lon:97.4842416}]	19-07-2019	13-09-2019	510,894.22	510,894.22	510,894.22	510,894.22	510,894.22	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/IMP-FISE-2019/1910, contrato:RAUL HUERTA BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE HUEYANAN, monto:510894.22, importe_modificado:510894.22}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:811.2}]	{1610223/proyecto_PROCESO, 1610223/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610239	Proyecto de inversión	630,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCO CIENTO PASOS FIRMES EN VARIAS LOZES DEL MPIO DE TEPEQUIMA - 251562	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPEQUIMA	251562	5	390	360	0	[meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1627.52, meta_modificada: 1627.52}]	[geo1: {cve_municipio:166, localidad:29, direccion:PIEBLO TEPEQUIMA, 74300 SAN CRESTONA TEPEQUIMA, TEPEQUIMA PUEBLA ENTRE Y ENRIQUE C REBSAMEN, lat:18.72292838, lon:98.4489152}]	19-09-2019	19-11-2019	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-C-TEP-833-24-19, contrato:SALVAMANI BENOVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEQUIMA, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1627.52}]	{1610239/proyecto_PROCESO, 1610239/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610300	Proyecto de inversión	1,145,909.71	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145909.71, modificado:1145909.71}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE NOVENTA Y CUATRO CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN ATENCO MPIO DE SAN JUAN ATENCO - 252282	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	252282	5	184	170	0	[meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:94.0, meta_modificada: 94.0}]	[geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:PIEBLO SAN JUAN ATENCO, 75100 SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE Y ENRIQUE C REBSAMEN, lat:19.0841835, lon:97.5309494}]	12-10-2019	07-12-2019	1,145,909.71	1,145,909.71	1,145,909.71	1,145,909.71	1,145,909.71	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-05-FSE-147/2019, contrato:GRUPO CONSTRUCTIVO OROSCOLA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, monto:1145909.71, importe_modificado:1145909.71}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:94.0}]	{1610300/proyecto_PROCESO, 1610300/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610386	Proyecto de inversión	77,102.75	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995010.28, modificado:1095010.28}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN EL MPIO DE TLAPANALIA - 254147	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA	254147	5	3	2	0	[meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:46.88, meta_modificada: 46.88}]	[geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:PIEBLO SANTO DOMINGO ATZIZINTLA, 74540 TLACHICHUCA, TLAPANALIA PUEBLA ENTRE Y ENRIQUE C REBSAMEN, lat:18.7315543, lon:98.1767846}]	10-10-2019	05-11-2019	77,102.75	77,102.75	77,102.75	77,102.75	77,102.75	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FLAVY/2019, contrato:TEVC, DORISOLIA SUPRIVICIN Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALIA, monto:77102.75, importe_modificado:77102.75}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:46.88}]	{1610386/proyecto_PROCESO, 1610386/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610451	Proyecto de inversión	1,595,010.28	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995010.28, modificado:1095010.28}, f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ATZIZINTLA MPIO DE ATZIZINTLA - 254916	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZIZINTLA	254916	5	313	227	0	[meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta:1018.6, meta_modificada: 1018.6}]	[geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:INTERIOR EN PUEBLA ATZIZINTLA, 75540 ATZIZINTLA, ATZIZINTLA PUEBLA ENTRE Y ENRIQUE C REBSAMEN, lat:19.32574159, lon:98.90067123}]	07-10-2019	09-12-2019	1,595,010.28	1,595,010.28	1,595,010.28	1,595,010.28	1,595,010.28	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191715, contrato:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SA S.A DE C.V., convocante:ATZIZINTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:1018.6}]	{1610451/proyecto_PROCESO, 1610451/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2019	4	PUE190201529434	Proyecto de inversión	741,937.82	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741937.82, modificado:741937.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL PUEBLO DE LIC BENTO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR MUNICIPIO DE ATEMPAN - 115993	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE YONAHUAJAC	115993	5	110	100	0	IGeot: [cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CALA SUR, 17940 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, EN EL PUEBLO CALA SUR MUNICIPIO DE ATEMPAN, COORDENADAS: UTM: 19Q8487184E, lat:19.8487184E	24-06-2019	19-08-2019	741,937.82	741,937.82	741,937.82	741,937.82	741,937.82	ETI01: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:MAP/2019-0734/FI/5410, contrato:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACHTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, monto:1037.82, importe_modificado:741937.82]	(meta:1, unidad_medida:Metro, meta:51.13)	(meta:1, avance:51.13)	1529434/proyecto_FIN, 1529434/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529461	Proyecto de inversión	480,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AZCATLAN - 116149	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA	116149	5	80	70	0	IGeot: [cve_municipio:213, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BANCHERA AZCATLAN, 73256 AZCATLAN, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EN LA LOCALIDAD DE AZCATLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, lon: -97.70187718, lat:20.31141105E	24-06-2019	19-08-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	ETI01: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:KZY/DP/FI/2019-024, contrato:Alejandra Cortina Quiñones, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0]	(meta:1, unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:640.0)	(meta:1, avance:640.0)	1529461/proyecto_FIN, 1529461/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529469	Proyecto de inversión	604,130.99	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604130.99, modificado:604130.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAQUINILIAS - 116227	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA	116227	5	80	70	0	IGeot: [cve_municipio:213, localidad:10, direccion:RANCHER LAQUINILIAS, 73200 LAQUINILIAS, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EN LA LOCALIDAD DE LAQUINILIAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, lon: -97.8698134, lat:20.2523755E	24-06-2019	19-08-2019	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	ETI01: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:KZY/DP/FI/2019-024, contrato:GERMAN RUBIO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99]	(meta:1, unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:1120.0)	(meta:1, avance:1120.0)	1529469/proyecto_FIN, 1529469/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529562	Proyecto de inversión	381,236.54	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381236.54, modificado:381236.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA QUINCE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN - 116739	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	116739	5	900	874	0	IGeot: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PRIVADA 15 ORIENTE PUEBLO NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN, PUEBLA ENTRE PRIVADA 15 ORIENTE CALLE 2 SUR EN LA PRIVADA 15 ORIENTE DEL CADERNAMENTO 0000.00 AL 0+162.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, COORDENADAS: UTM: 19Q8487184E, lat:19.8487184E	24-06-2019	19-08-2019	381,236.54	381,236.54	381,236.54	381,236.54	381,236.54	ETI01: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:MNPP-DOP-CSD/2019-009/2019, contrato:CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEALTICAN, monto:381236.54, importe_modificado:381236.54]	(meta:1, unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:162.0)	(meta:1, avance:162.0)	1529562/proyecto_FIN, 1529562/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529611	Proyecto de inversión	776,562.31	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pne:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776562.31, modificado:776562.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEON LIBERTAD DEL CADERNAMENTO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO YANCUTITLAPAN - 117391	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	117391	5	20	20	0	IGeot: [cve_municipio:138, localidad:3, direccion:CALLEON N LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO YANCUTITLAPAN, 74300 SAN PEDRO YANCUTITLAPAN, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE ANAOLY Y CALLE DE LA LIBERTAD, EN EL CALLEON LIBERTAD DEL CADERNAMENTO 0000.00 AL 0+098.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUTITLAPAN, COORDENADAS: UTM: 19Q8487184E, lat:19.07649993E	24-06-2019	19-08-2019	776,562.31	776,562.31	776,562.31	776,562.31	776,562.31	ETI01: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:MSAN-DADP-FI-2019/06/03, contrato:CONSTRUCTORES OTTLA Y M S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:776562.31, importe_modificado:776562.31]	(meta:1, unidad_medida:Metro Cuadrado, meta:490.0)	(meta:1, avance:490.0)	1529611/proyecto_FIN, 1529611/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190201529617	Proyecto de inversión	540,098.60	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540098.6, modificado:540098.6)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIETE ORIENTE LETRA A ENTRE CALLE DIEZ SUR Y CALLE DOCE SUR EN LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA - 11467	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	117467	5	52	48	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada: 401.0)]	[geot: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE FUERTE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, PUEBLA ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, EN LA CALLE SIETE ORIENTE LETRA A ENTRE CALLE DIEZ SUR Y CALLE DOCE SUR EN LA LOCALIDAD DE, bnd: 98.42244666, lat:19.04201931)]	24-06-2019	22-07-2019	540,098.60	540,098.60	540,098.60	540,098.60	540,098.60	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MP-CD/CSLAE/DY/DC/LSB/MANP-021/2019), (meta1: (unidad_medida:Metro lineales, avance:401.0))] [meta2: (unidad_medida:Metro lineales, avance:401.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro lineales, avance:401.0)]	(152961/proyecto_INICIO, 152961/proyecto_FIN, 152961/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401529640	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL TECHADO PRIMARIA OCTAVO PAZ MUNICIPAL DE HUEYAPAN - 117652	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	San Identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117652	5	42	36	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada: 777.0)]	[geot: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MADATLAN COLONIA HUETAPAN CENTRO, 73920 HUETAPAN HUETAPAN ENTRE CALLE SANTOS DEGGILADOS Y CALLE BRAVO, CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA OCTAVO PAZ CON CALVE DE CEN, bnd: 97.45057348, lat:19.88492636)]	26-06-2019	21-08-2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MP-PFIS-2019/19029), (meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:777.0))] [meta2: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:777.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:777.0)]	(1529640/proyecto_INICIO, 1529640/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608867	Proyecto de inversión	1,054,589.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054589.0, modificado:1054589.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ELOCOCHITLAN ELOCOCHITLAN - 225333	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225333	5	62	58	0	[meta1: (unidad_medida: metros, meta:30.0, meta_modificada: 30.0)]	[geot: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 ELOCOCHITLAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, bnd: 96.95177298, lat:18.50043193)]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[etot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OAB/S/IES AL-023/58/01/2019), (meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:30.0))] [meta2: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:30.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:30.0)]	(1608867/proyecto_INICIO, 1608867/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608868	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054589.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA BIENVENIDO - 225339	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225339	5	62	58	0	[meta1: (unidad_medida: metros, meta:30.0, meta_modificada: 30.0)]	[geot: (cve_municipio:68, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 BIENVENIDO, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, bnd: 97.24221496, lat:20.12068837)]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[etot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OAB/S/IES AL-023/58/01/2019), (meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:30.0))] [meta2: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:30.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:30.0)]	(1608868/proyecto_INICIO, 1608868/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608886	Proyecto de inversión	40,191.50	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40191.5, modificado:40191.49)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE HUALAHUENGO LAS COLONIAS DE HIDALGO - 225818	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225818	5	21	19	0	[meta1: (unidad_medida: metros, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)]	[geot: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUALAHUENGO PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, bnd: 97.97372211, lat:20.18862988)]	27-11-2019	31-12-2019	40,191.49	40,191.49	40,191.49	40,191.49	40,191.49	[etot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OAB/S/IES AL-023/58/01/2019), (meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:10.0))] [meta2: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:10.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:10.0)]	(1608886/proyecto_INICIO, 1608886/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608902	Proyecto de inversión	1,430,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430000.0, modificado:1430000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINIO DO M. EL QUINQUE SEGUNDA ITAPA CHAUTZINGO SAN ANTONIO TIATENCIO - 225979	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225979	5	53	51	0	[meta1: (unidad_medida: metros, meta:26.0, meta_modificada: 30.0)]	[geot: (cve_municipio:48, localidad:6, direccion:10000 SAN ANTONIO TIATENCIO, CHAUTZINGO PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, bnd: 98.5001244, lat:19.17354809)]	26-11-2019	31-12-2019	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	[etot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OAB/S/IES AL-022/58/01/2019), (meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:6.6933E+07))] [meta2: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:6.6933E+07)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:6.6933E+07)]	(1608902/proyecto_INICIO, 1608902/proyecto_FIN, 1608902/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401608008	Proyecto de inversión	440,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:550000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA CHAUTZINGO SAN LORENZO CHAUTZINGO - 236688	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226068	5	16	16	0	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, meta: 8.0, meta_modificada: 10.0)]	[lgeot: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion: 03000 SAN LORENZO CHAUTZINGO, PUEBLA ENTRE Y 8 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon: -98.47021005, lat:19.21886993)]	26-11-2019	31-12-2019	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	[t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019-1, contrastista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificados:6.69357)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:10.0)]	1608908/proyecto_FINICO, 1608908/proyecto_FINICO, 1608908/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608009	Proyecto de inversión	1,054,589.00	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054589.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE IXTPEC IXTPEC - 236071	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226071	5	62	58	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0)]	[lgeot: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CDCCIONA 00000 IXTPEC, IXTPEC PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon: -97.84420216, lat:20.02369694)]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-023/58/017/2019-1, contrastista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificados:3.77894757)]	[meta1: (unidad_medida:Crono, avance:30.0)]	1608909/proyecto_FINICO, 1608909/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608017	Proyecto de inversión	165,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:440000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA CORONANGO SAN ANTONIO MIHUACAN - 226113	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226113	5	6	6	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta: 3.0, meta_modificada: 8.0)]	[lgeot: (cve_municipio:34, localidad:2, direccion: 00000 SAN ANTONIO MIHUACAN, CORONANGO PUEBLA ENTRE Y 3 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon: -98.30078427, lat:19.15565688)]	26-11-2019	31-12-2019	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	[t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019-1, contrastista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificados:6.69357)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:8.0)]	1608917/proyecto_FINICO, 1608917/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608033	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054589.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE PUEBLA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA - 226374	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226374	5	62	58	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta: 30.0, meta_modificada: 30.0)]	[lgeot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CDCCIONA 00000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon: -98.32860715, lat:19.09882313)]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.97	1,054,589.97	1,054,589.97	1,054,589.97	1,054,589.97	[t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/017/2019-1, contrastista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificados:3.77894757)]	[meta1: (unidad_medida:Crono, avance:30.0)]	1608933/proyecto_FINICO, 1608933/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608062	Proyecto de inversión	770,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN ANDRES CHOLULLA SAN ANDRES CHOLULLA - 226727	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226727	5	29	27	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta: 14.0, meta_modificada: 14.0)]	[lgeot: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion: 00000 SAN ANDRES CHOLULLA, SAN ANDRES CHOLULLA ENTRE Y 14 ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES, lon: -98.3170727, lat:19.03143096)]	26-11-2019	31-12-2019	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	[t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019-1, contrastista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificados:6.69357)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:14.0)]	1608962/proyecto_FINICO, 1608962/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608064	Proyecto de inversión	55,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN ANDRES CHOLULLA SAN BERNARDINO TLAXCALANINGO - 226750	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226750	5	2	2	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	[lgeot: (cve_municipio:119, localidad:13, direccion: 00000 SAN BERNARDINO TLAXCALANINGO, SAN ANDRES CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y 1 ACCION DE VIVIENDA, lon: -98.2914852, lat:19.00956475)]	26-11-2019	31-12-2019	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	[t01: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019-1, contrastista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificados:6.69357)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)]	1608964/proyecto_FINICO, 1608964/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID			
2019	4	PUE190401608988	Proyecto de inversión	351,530.00	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351530.0, modificado:851529.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO TEPETZITZINTLA - 227003	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227003	5	21	19	0	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351529.99, modificado:851529.99)	27-10-2019	31-12-2019	351,529.99	351,529.99	351,529.99	351,529.99	351,529.99	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351529.99, modificado:851529.99)	(meta1: unidad_medida:Otro, meta:10.0, meta_modificada:10.0)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351529.99, modificado:851529.99)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351529.99, modificado:851529.99)	(meta1: unidad_medida:Otro, avance:10.0)	(1608988/proyecto_FIN, 1608988/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609051	Proyecto de inversión	175,765.00	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZACUATLAN XITLAMA - 227424	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227424	5	11	9	0	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)	(meta1: unidad_medida:Otro, avance:5.0)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)	(meta1: unidad_medida:Otro, avance:5.0)	(1609051/proyecto_FIN, 1609051/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609127	Proyecto de inversión	1,067,200.00	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE OQUINTLA LOCALIDAD DE OQUINTLA - 229546	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229546	5	411	389	0	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	05-12-2019	31-12-2019	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:200.0)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:200.0)	(1609127/proyecto_FIN, 1609127/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609131	Proyecto de inversión	1,067,200.00	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN LOCALIDAD DE HUITZILAN - 229578	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229578	5	411	389	0	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	05-12-2019	31-12-2019	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:200.0)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:200.0)	(1609131/proyecto_FIN, 1609131/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609147	Proyecto de inversión	213,440.00	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPANTLA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 229740	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229740	5	82	78	0	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:40.0)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:40.0)	(1609147/proyecto_FIN, 1609147/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609149	Proyecto de inversión	213,440.00	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPANTLA LOCALIDAD DE LAS LOMAS - 229765	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229765	5	82	78	0	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:40.0)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:40.0)	(1609149/proyecto_FIN, 1609149/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609166	Proyecto de inversión	480,240.00	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480240.0, modificado:463049.50)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTIA - 229997	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229997	N	0	0	0	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480240.0, modificado:463049.50)	05-12-2019	31-12-2019	463,049.50	463,049.50	463,049.50	463,049.50	463,049.50	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480240.0, modificado:463049.50)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:90.0)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480240.0, modificado:463049.50)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480240.0, modificado:463049.50)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:90.0)	(1609166/proyecto_FIN, 1609166/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609167	Proyecto de inversión	1,067,200.00	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE HUETAMALCO LOCALIDAD DE HUETAMALCO - 230021	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230021	5	411	389	0	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	05-12-2019	31-12-2019	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:200.0)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:200.0)	(1609167/proyecto_FIN, 1609167/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609171	Proyecto de inversión	1,067,200.00	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN LOCALIDAD DE QUIMIXTLAN - 230064	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230064	5	411	389	0	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	05-12-2019	31-12-2019	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:200.0)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(f1) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	(meta1: unidad_medida:Piezas, avance:200.0)	(1609171/proyecto_FIN, 1609171/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401609178	Proyecto de inversión	213,440.00	[FI] [ciclo_recurso2019_ramo33_modidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MOYLES SANTA MARIA ACTIPAN - 230151	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230151	5	82	78	0	[meta1: [cve_municipio:4, localidad:2, direccion:COLONIA 00000 ACTIPAN DE MOYLES (SANTA MARIA ACTIPAN, ACATZINGO PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.7899007, lat:18.96451362)] [unidades_medidas:PI esas_meta:40.0, meta_modificada:40.0]	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/59/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]	[meta1: [unidades_medidas:Piezas , avance:40.0]]	1609178/proyecto_FIN, 1609178/proyecto_PROCESO, 1609178/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609179	Proyecto de inversión	213,440.00	[FI] [ciclo_recurso2019_ramo33_modidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO- 230170	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230170	5	82	78	0	[meta1: [cve_municipio:4, localidad:6, direccion:COLONIA 00000 NICOLAS BRAVO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.2434131, lat:19.01664409)] [unidades_medidas:PI esas_meta:40.0, meta_modificada:40.0]	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/59/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]	[meta1: [unidades_medidas:Piezas , avance:40.0]]	1609179/proyecto_FIN, 1609179/proyecto_PROCESO, 1609179/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609196	Proyecto de inversión	186,760.00	[FI] [ciclo_recurso2019_ramo33_modidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.0, modificado:18074.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC LOCALIDAD DE SAN SIMÓN DE BRAVO- 230314	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230314	5	72	68	0	[meta1: [cve_municipio:115, localidad:15, direccion:COLONIA 00000 SAN SIMÓN DE BRAVO, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:97.70825783, lat:18.96824428)] [unidades_medidas:PI esas_meta:35.0, meta_modificada:35.0]	05-12-2019	31-12-2019	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/59/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]	[meta1: [unidades_medidas:Piezas , avance:35.0]]	1609196/proyecto_FIN, 1609196/proyecto_PROCESO, 1609196/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609198	Proyecto de inversión	186,760.00	[FI] [ciclo_recurso2019_ramo33_modidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.0, modificado:18074.8]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TUDUAPAN- 230336	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230336	5	72	68	0	[meta1: [cve_municipio:115, localidad:18, direccion:COLONIA 00000 SAN JOSÉ TUDUAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:97.665484, lat:18.90293206)] [unidades_medidas:PI esas_meta:35.0, meta_modificada:35.0]	05-12-2019	31-12-2019	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/59/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]	[meta1: [unidades_medidas:Piezas , avance:35.0]]	1609198/proyecto_FIN, 1609198/proyecto_PROCESO, 1609198/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609201	Proyecto de inversión	800,400.00	[FI] [ciclo_recurso2019_ramo33_modidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800400.0, modificado:771749.16]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIHAUATLÁN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIHAUATLÁN - 230375	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230375	5	308	292	0	[meta1: [cve_municipio:129, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 SAN JOSÉ MIHAUATLÁN, SAN JOSÉ MIHAUATLÁN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:97.28413588, lat:18.29059993)] [unidades_medidas:PI esas_meta:150.0, meta_modificada:150.0]	05-12-2019	31-12-2019	771,749.16	771,749.16	771,749.16	771,749.16	771,749.16	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/59/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]	[meta1: [unidades_medidas:Piezas , avance:150.0]]	1609201/proyecto_FIN, 1609201/proyecto_PROCESO, 1609201/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609220	Proyecto de inversión	800,400.00	[FI] [ciclo_recurso2019_ramo33_modidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800400.0, modificado:771749.16]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ - 230683	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230683	5	308	292	0	[meta1: [cve_municipio:145, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:96.84930228, lat:18.40551041)] [unidades_medidas:PI esas_meta:150.0, meta_modificada:150.0]	05-12-2019	31-12-2019	771,749.16	771,749.16	771,749.16	771,749.16	771,749.16	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/59/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]	[meta1: [unidades_medidas:Piezas , avance:150.0]]	1609220/proyecto_FIN, 1609220/proyecto_PROCESO, 1609220/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609230	Proyecto de inversión	266,800.00	[FI] [ciclo_recurso2019_ramo33_modidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:257249.72]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHAUACÁN - 230734	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230734	5	103	97	0	[meta1: [cve_municipio:34, localidad:2, direccion:COLONIA 00000 SAN ANTONIO MIHAUACÁN, CORONANGO PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:98.30309628, lat:19.15292038)] [unidades_medidas:PI esas_meta:50.0, meta_modificada:50.0]	05-12-2019	31-12-2019	257,249.72	257,249.72	257,249.72	257,249.72	257,249.72	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/59/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]	[meta1: [unidades_medidas:Piezas , avance:50.0]]	1609230/proyecto_FIN, 1609230/proyecto_PROCESO, 1609230/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609244	Proyecto de inversión	213,440.00	[FI] [ciclo_recurso2019_ramo33_modidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE HUICOTEPEC LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATECAC - 230862	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230862	5	82	78	0	[meta1: [cve_municipio:74, localidad:2, direccion:COLONIA 00000 SANTA MARÍA ATECAC, HUICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:98.40323293, lat:19.13860692)] [unidades_medidas:PI esas_meta:40.0, meta_modificada:40.0]	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/59/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]	[meta1: [unidades_medidas:Piezas , avance:40.0]]	1609244/proyecto_FIN, 1609244/proyecto_PROCESO, 1609244/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609254	Proyecto de inversión	213,440.00	[FI] [ciclo_recurso2019_ramo33_modidad1_prog_pres3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICÁN LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TEXCOTZINGO - 230968	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230968	5	82	78	0	[meta1: [cve_municipio:132, localidad:4, direccion:COLONIA 00000 SAN BUENAVENTURA TEXCOTZINGO, SAN MARTIN TEXMELICAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:98.46270732, lat:19.24631598)] [unidades_medidas:PI esas_meta:40.0, meta_modificada:40.0]	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	[t01: Bijo_obra_Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/59/036/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]	[meta1: [unidades_medidas:Piezas , avance:40.0]]	1609254/proyecto_FIN, 1609254/proyecto_PROCESO, 1609254/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401609870	Proyecto de inversión	1,150,000.00	[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON ADQUIN DE LA CALLE EL DOMILLO EN SANTO DOMINGO HUERTILAN MPIO DE HUERTILAN EL GRANDE- 247754	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILAN EL GRANDE	247754	5	1251	1154	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1150000.0, meta_modificada: 1150000.0)]	[geot: (cve_municipio:150, localidad:1, direccion:PUERTO DEL DOMILLO PUEBLO SANTO DOMINGO HUERTILAN EL GRANDE, 7530 HUERTILAN EL GRANDE PUEBLA, HUERTILAN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE MATEHORNOS Y CALLE TRES MARINAS, lon: -98.16337147, lat:18.72921849)]	13-07-2019	30-08-2019	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	[titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHEC-RECURSOS FEDERALES-2019-001, contratista:DI SEFO, ARQUITECTURA E INGENIERIA INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUERTILAN EL GRANDE, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1150000.0)]	1609870/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609882	Proyecto de inversión	516,271.79	[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516271.79, modificado:516271.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO TECHOS FIRMES EN ATIZTINTLA SAN JUAN HUIGUAPAN PLAN DEL CAPULIN SAN MANUEL DE LA SERRA SAN MIGUEL SESMA SANTA- 247919	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATIZTINTLA	247919	5	55	50	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada: 673.0)]	[geot: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUERTO ATIZTINTLA, ATIZTINTLA, ATIZTINTLA PUEBLA ENTRE Y GUANSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.32744691, lat:18.89907505)]	04-09-2019	03-11-2019	516,271.79	516,271.79	516,271.79	516,271.79	516,271.79	[titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-ENMOBIILIARIA ALCANT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, monto:5373.79, importe_modificado:516271.79)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:672.0)]	1609882/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609886	Proyecto de inversión	139,900.79	[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139900.79, modificado:139900.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN CALLE JUAN CONTRERAS EN YEHUALTEPEC EN EL MPIO DE YEHUALTEPEC - 248012	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	248012	5	49	45	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada: 408.0)]	[geot: (cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CONTRERAS PUEBLO YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE EL SABINO, CALLE JUAN CONTRERAS DE KM 0486.00 AL 0882.00 EN EN CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE EL SABINO EN LA CD, lon: -97.6533264, lat:18.79412347)]	19-09-2019	17-11-2019	139,900.79	139,900.79	139,900.79	139,900.79	139,900.79	[titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOMMPC-20191216, contratista:CFE, convocante:YEHUALTEPEC, monto:139900.79, importe_modificado:139900.79)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:408.0)]	1609886/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609891	Proyecto de inversión	1,798,500.80	[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798500.8, modificado:1798500.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN ANTONIO TLATENCO DEL MPIO DE CHAUHTZINGO- 248059	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUHTZINGO	248059	5	76	70	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada: 35.0)]	[geot: (cve_municipio:48, localidad:5, direccion:VILLA SAN LORONZO CHAUHTZINGO, 74150 SAN ANTONIO TLATENCO, CHAUHTZINGO PUEBLA ENTRE Y GUANSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.5007813, lat:19.17365648)]	04-09-2019	04-12-2019	1,785,998.00	1,785,998.00	1,785,998.00	1,785,998.00	1,785,998.00	[titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOMMPC-19-5063, contratista:DESARROLLOS Y PUERTOS DEL ALVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAUHTZINGO, monto:1798998.0, importe_modificado:1785998.8)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:35.0)]	1609891/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609902	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN AREA DE REPARACION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA FEDERAL LIBRIANA L CALFREDO V BONFIL EN SAN FELIPE T- 248204	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTIACANGO	248204	5	192	177	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada: 450.0)]	[geot: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE TEOTIACANGO, 7446 SAN FELIPE TEOTIACANGO, SAN FELIPE TEOTIACANGO PUEBLA ENTRE Y GUANSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.50411681, lat:19.20874405)]	02-09-2019	27-09-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	[titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019191269, contratista:VALENTIN AMIBAL RAMOS PEREZ, convocante:SAN FELIPE TEOTIACANGO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:450.0)]	1609902/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609925	Proyecto de inversión	536,138.28	[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536138.28, modificado:536138.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN MARIAS COXCOYOTA EN CHOLULA DE RIVADAVIA MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA- 248440	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	248440	5	13	12	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada: 6.0)]	[geot: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE Y GUANSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.31539948, lat:18.0850460)]	20-09-2019	15-11-2019	536,138.28	536,138.28	536,138.28	536,138.28	536,138.28	536,138.28	[titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSP-099-RAM03/15, contratista:CONCORDIO INTERESTATA ANCOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:536138.28, importe_modificado:536138.28)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:6.0)]	1609925/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609928	Proyecto de inversión	1,513,679.42	[f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513679.42, modificado:1513679.42)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CIENTO SIETE PISOS FIRMES DE CONCRETO EN ELOKOCHTLAN MPIO DE ELOKOCHTLAN - 248457	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ELOKOCHTLAN	248457	5	247	228	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2568.0, meta_modificada: 2568.0)]	[geot: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PUERTO SAN MIGUEL ELOKOCHTLAN, 7920 ELOKOCHTLAN, ELOKOCHTLAN PUEBLA ENTRE Y GUANSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -96.95341332, lat:18.50951473)]	18-07-2019	21-09-2019	1,513,679.42	1,513,679.42	1,513,679.42	1,513,679.42	1,513,679.42	1,513,679.42	[titot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-IAC-FIS-01-2019, contratista:RODRIGA INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOKOCHTLAN, monto:1513679.42, importe_modificado:1513679.42)]	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:2568.0)]	1609928/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401609931	Proyecto de inversión	1,131,868.07	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131868.07, modificado:1131868.07)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL TEJADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR TEMAKUCULTLI EN REYES DE VALIARTE MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE CALZAHUA	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE CALZAHUA	248573	5	43	40	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:302.35, meta_modificada: 302.36)]	[geot: (cve_municipio:192, localidad:5, direccion:PUEBLO REYES DE VALIARTE, 7315 VALIARTE, REYES DE VALIARTE, TUZAMAPAN DE CALZAHUA PUEBLA ENTRE Y - lon: -97.51131314, lat:20.18079493)]	18-07-2019	18-10-2019	1,131,868.07	1,131,868.07	1,131,868.07	1,131,868.07	1,131,868.07	[etio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190640, contratista:LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ, convocante:TUZAMAPAN DE CALZAHUA, monto:1131868.07, importe_modificado:1131868.07)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:302.36)]	[1609931/proyecto _FIN, 1609931/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609945	Proyecto de inversión	3,537,997.22	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537997.22, modificado:3537997.22)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TRESIGUENTOS SESENTA Y SEIS CALENTADORES SOLARES EN SANCTORIUM EN EL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	248648	5	679	626	0	[meta1: (unidad_medida:Casas solares, meta:366.0, meta_modificada: 366.0)]	[geot: (cve_municipio:41, localidad:8, direccion:PUEBLO SANCTORIUM, 27238 CUATLANCINGO PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR lon: -98.25607899, lat:19.1072904)]	18-09-2019	22-10-2019	3,537,997.22	3,537,997.22	3,537,997.22	3,537,997.22	3,537,997.22	[etio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2019-061, contratista:PROYECTISTAS DESARROLLADORES Y URBANISTAS AREZTU S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, monto:3537997.22, importe_modificado:3537997.22)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s solares, avance:366.0)]	[1609945/proyecto _FIN, 1609945/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609946	Proyecto de inversión	3,650,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650000.00, modificado:3650000.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIOS EN SAN VICENTE BOQUERON MUNICIPIO DE ACATLAN	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	248652	5	79	73	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada: 40.0)]	[geot: (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:MANCHO SAN FRANCISCO RANCHO NUEVO, 74843 SAN VICENTE BOQUERON, ACATLAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR lon: -98.25607899, lat:19.1072904)]	07-09-2019	02-11-2019	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	[etio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH-CMOP-FISE/20191238, contratista:PRODIMIA GRUPO CONSTRUCTORES S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN, monto:3650000.00, importe_modificado:3650000.00)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:40.0)]	[1609946/proyecto _FIN, 1609946/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609972	Proyecto de inversión	425,699.80	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425699.76, modificado:407654.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE QUINCE PISOS FIRMES EN SAN JUAN TETLA MUNICIPIO DE CHAUHTENANGO	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUHTENANGO	248780	5	41	38	0	[meta1: (unidad_medida:U tros, meta:15.0, meta_modificada: 15.0)]	[geot: (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:MANCHO SAN FRANCISCO RANCHO NUEVO, 74843 SAN VICENTE BOQUERON, ACATLAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR lon: -98.25607899, lat:19.1072904)]	04-09-2019	04-11-2019	407,654.80	407,654.80	407,654.80	407,654.80	[etio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:3031842, contratista:JOSE LUIS MANUEL RUIZ PEREZ convocante:CHAUHTENANGO, monto:407654.8, importe_modificado:407654.8)]	[meta1: (unidad_medida:U tros, avance:15.0)]	[1609972/proyecto _FIN, 1609972/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609983	Proyecto de inversión	757,292.37	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757292.37, modificado:757292.37)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON OCHENTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN SAN GREGORIO ZACAPICHAN MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	248870	5	68	63	0	[meta1: (unidad_medida:U tros, meta:87.0, meta_modificada: 87.0)]	[geot: (cve_municipio:48, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CUAPAN, 7270 SAN GREGORIO ZACAPICHAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR lon: -98.35163347, lat:19.0540921)]	20-09-2019	15-11-2019	757,292.37	757,292.37	757,292.37	757,292.37	[etio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSP-112-RAM03/15, contratista:GAMUTUZI CONSTRUCCION S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:757292.37, importe_modificado:757292.37)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s solares, avance:87.0)]	[1609983/proyecto _FIN, 1609983/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610011	Proyecto de inversión	604,130.99	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604130.99, modificado:604130.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LOS MANGUITOS MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATLUTLA	249074	5	106	88	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada: 1120.0)]	[geot: (cve_municipio:140, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CUAPAN, 7270 SAN GREGORIO ZACAPICHAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR lon: -98.35163347, lat:19.0540921)]	18-07-2019	18-09-2019	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	[etio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP/09/FISE/2019-025, contratista:GERMAN RUBIO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1120.0)]	[1610011/proyecto _FIN, 1610011/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610016	Proyecto de inversión	833,081.79	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833081.79, modificado:833081.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DONDE LAS EN CALLE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMINO REAL A SAN GREGORIO ATZOMPAN EN SAN LUIS ATZOMPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	249102	5	54	50	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:366.14, meta_modificada: 366.14)]	[geot: (cve_municipio:119, localidad:9, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS PUEBLOS SAN LUIS TETLAHUACAN, 72848 SAN LUIS TETLAHUACAN, SAN ANDRES CHOLULLA PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 5 DE MARO, CALLE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMINO REAL A SAN GREGORIO ATZOMPAN, lon: -98.34056215, lat:19.03978099)]	20-09-2019	10-11-2019	833,081.79	833,081.79	833,081.79	833,081.79	833,081.79	[etio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP-INV3-1960/7, contratista:LIAGTSA LABORATORIO, INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA, monto:833081.79, importe_modificado:833081.79)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:366.14)]	[1610016/proyecto _FIN, 1610016/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE190401610017	Proyecto de inversión	604,130.99	[FI] [Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604130.99, modificado:604130.99]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN CUAHUAPACA MPO DE ZIHUATLUTLA - 249118	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATLUTLA	249118	5	90	83	0	[meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada: 1120.0]]	[geot: [cve_municipio:213, localidad:7, direccion:BARCENER LA EL PORVENIR, 2325, CUAHUAPACA A A CLUMBEL, ZIHUATLUTLA PUEBLA, ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.8617417, lat:20.31054041]]	18-07-2019	18-09-2019	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	[tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:M29/OP/FI/2019/02], contratas:GERMAN RUBIO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1120.0]]	[1610017/proyecto_FIN, 1610017/proyecto_FIN, 1610017/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610044	Proyecto de inversión	1,760,556.35	[FI] [Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760556.35, modificado:1760556.35]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA DOS ORIENTE EN TECAMACHALCO MPO DE TECAMACHALCO - 249237	Puebla	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	249237	5	383	353	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1085.0, meta_modificada: 1085.0]]	[geot: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 ORIENTE, POBLENTE COLONA, TECAMACHALCO, CONTROL, 75480, TECAMACHALCO, PUEBLA, ENTRE Y CALLE 16 NORTE Y CALLE 7 NORTE, CALLE MIGUEL HIDALGO EN AVENIDA 2 ORIENTE, ENTRE CALLES 16 NORTE Y CALLE 7 NORTE EN LA, lon: -97.7288332, lat:18.8852986]]	26-07-2019	20-09-2019	1,760,556.35	1,760,556.35	1,760,556.35	1,760,556.35	1,760,556.35	[tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191189], contratas:Constructora Pineda, S.A. de C.V., convocante:TECAMACHALCO MPO DE TECAMACHALCO, monto:1760556.35, importe_modificado:1760556.35]	[meta: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1085.0]]	[1610044/proyecto_FIN, 1610044/proyecto_FIN, 1610044/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610053	Proyecto de inversión	267,017.38	[FI] [Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267017.38, modificado:267017.38]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SEPTIMA PRIVADA CON CAMINO REAL A SAN GREGORIO ATZOMPA EN SAN LUIS TENHÍ - 249280	Puebla	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	249280	5	27	25	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada: 104.0]]	[geot: [cve_municipio:119, localidad:9, direccion:PRIVADA CERROJA 158M SIN NOMBRE, PUEBLO SAN LUIS TEHUJUVOCAN, 72848 SAN LUIS TEHUJUVOCAN, SAN ANDRÉS CHOLULA, ENTRE Y EN SEPTIMA PRIVADA CON CAMINO REAL A SAN GREGORIO ATZOMPA EN SAN LUIS TEHUJUVOCAN MPO DE SAN, lon: -98.1828205, lat:19.0329083]]	20-09-2019	10-11-2019	267,017.38	267,017.38	267,017.38	267,017.38	267,017.38	[tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:SOP-SD-1966-7], contratas:LIACSTA LABORATORIO, INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, monto:267017.38, importe_modificado:267017.38]	[meta: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:104.0]]	[1610053/proyecto_FIN, 1610053/proyecto_FIN, 1610053/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610056	Proyecto de inversión	1,693,195.10	[FI] [Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693195.1, modificado:1693195.1]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN ATZALÁN MPO XOCHAPULCO - 249301	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHAPULCO	249301	5	61	56	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada: 30.0]]	[geot: [cve_municipio:200, localidad:7, direccion:BARRO ATZALÁN, 7366, ATZALÁN, XOCHAPULCO PUEBLA, ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.6224171, lat:19.8974681]]	23-07-2019	23-10-2019	1,693,195.10	1,693,195.10	1,693,195.10	1,693,195.10	1,693,195.10	[tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CMOPAC/2019/FI/SEU], contratas:ACCESO GLOBAL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE XOCHAPULCO, monto:1693195.1, importe_modificado:1693195.1]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:30.0]]	[1610056/proyecto_FIN, 1610056/proyecto_FIN, 1610056/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610066	Proyecto de inversión	67,000.00	[FI] [Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN SAN MATEO TLADOPAN MPO DE TECAMACHALCO - 249340	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	249340	5	23	22	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0]]	[geot: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:BARRO JALACANCO, 75480 SAN MATEO TLADOPAN, PUEBLA, ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.73244608, lat:18.91493377]]	28-09-2019	23-11-2019	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	[tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:MTF/2019/1530/2019], contratas:Rehumer, S.A. de C.V., convocante:TECAMACHALCO MPO DE TECAMACHALCO, monto:67000.0, importe_modificado:67000.0]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[1610066/proyecto_FIN, 1610066/proyecto_FIN, 1610066/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610079	Proyecto de inversión	282,471.84	[FI] [Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282471.84, modificado:282471.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN SAN DIEGO CUACHAVOTLA DE CHOLULA DE RIVADAVIA MPO DE SAN PEDRO CHOLULA - 249370	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	249370	5	68	63	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada: 32.0]]	[geot: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN DIEGO CUACHAVOTLA, 27786 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.2492791, lat:19.0925487]]	02-10-2019	27-11-2019	282,471.84	282,471.84	282,471.84	282,471.84	282,471.84	[tito: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:SEP-093-BANQUES/18], contratas:ING. ALEJANDRO ARRUDA LOYO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:282471.84, importe_modificado:282471.84]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:32.0]]	[1610079/proyecto_FIN, 1610079/proyecto_FIN, 1610079/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610137	Proyecto de inversión	1,599,637.55	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599637.55, modificado:1599637.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y NICOLAS BRAVO EN ZACAPALA MPO DE ZACAPALA - 250205	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	250205	5	557	514	0	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599637.55, modificado:1599637.55)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599637.55, modificado:1599637.55)	08-08-2019	03-10-2019	1,599,637.55	1,599,637.55	1,599,637.55	1,599,637.55	1,599,637.55	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599637.55, modificado:1599637.55)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599637.55, modificado:1599637.55)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599637.55, modificado:1599637.55)	1610137/proyecto_FIN, 1610137/proyecto_INICIO, 1610137/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610162	Proyecto de inversión	2,460,973.29	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460973.29, modificado:2460973.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CERRO DEL TABLON MPO DE PANTEPEC - 250579	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC	250579	5	92	85	0	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460973.29, modificado:2460973.29)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460973.29, modificado:2460973.29)	24-08-2019	18-09-2019	2,460,973.29	2,460,973.29	2,460,973.29	2,460,973.29	2,460,973.29	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460973.29, modificado:2460973.29)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460973.29, modificado:2460973.29)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460973.29, modificado:2460973.29)	1610162/proyecto_FIN, 1610162/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610181	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN IGNACIO ALLENDE MPO DE ATLEQUIZAVAN - 250794	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAVAN	250794	5	30	27	0	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	02-09-2019	05-11-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	1610181/proyecto_FIN, 1610181/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610183	Proyecto de inversión	1,199,980.50	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199980.50, modificado:1199980.50)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL BARRIO CITLALTEPETL MPO DE NOPALUCAN - 250802	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	250802	5	218	202	0	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199980.50, modificado:1199980.50)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199980.50, modificado:1199980.50)	10-10-2019	28-11-2019	1,199,980.50	1,199,980.50	1,199,980.50	1,199,980.50	1,199,980.50	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199980.50, modificado:1199980.50)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199980.50, modificado:1199980.50)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199980.50, modificado:1199980.50)	1610183/proyecto_FIN, 1610183/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610200	Proyecto de inversión	467,604.25	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467604.25, modificado:467604.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CUARENTA Y UN CALENTADORES SOLARES EN DOMINGO ARENAS MPO DE DOMINGO ARENAS - 251016	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	251016	5	21	20	0	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467604.25, modificado:467604.25)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467604.25, modificado:467604.25)	04-09-2019	04-11-2019	467,604.25	467,604.25	467,604.25	467,604.25	467,604.25	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467604.25, modificado:467604.25)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467604.25, modificado:467604.25)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467604.25, modificado:467604.25)	1610200/proyecto_FIN, 1610200/proyecto_INICIO, 1610200/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610207	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SETENTA Y UN PISOS FIRMES DE CONCRETO EN TETITICAC MPO DE ELOKOCHTLAN - 251131	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ELOKOCHTLAN	251131	5	188	173	0	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	02-09-2019	05-11-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)	1610207/proyecto_FIN, 1610207/proyecto_INICIO, 1610207/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610209	Proyecto de inversión	2,144,906.92	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144906.92, modificado:2144906.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO DE LA LOC DEL PROGRESO MPO DE PIAXTLA DEL - 251153	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	251153	5	583	538	0	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144906.92, modificado:2144906.92)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144906.92, modificado:2144906.92)	20-10-2019	15-11-2019	2,144,906.92	2,144,906.92	2,144,906.92	2,144,906.92	2,144,906.92	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144906.92, modificado:2144906.92)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144906.92, modificado:2144906.92)	[f1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144906.92, modificado:2144906.92)	1610209/proyecto_FIN, 1610209/proyecto_INICIO, 1610209/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610221	Proyecto de inversión	1,602,203.81	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602203.81, modificado:1602203.81}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE VENTILAS BAÑOS CON CALENTADOR SOLAR EN DOMINGO ARENAS MIPO DE DOMINGO ARENAS - 251339	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	251339	5	55	50	0	[meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:23.0}, {meta2: {unidad_medida: Beneficiarios, meta:23.0}], {geo1: {w: municipio:80, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon=-98.45377285, lat=19.14083333}	27-09-2019	22-11-2019	1,602,203.81	1,602,203.81	1,602,203.81	1,602,203.81	1,602,203.81	[{meta1: {unidad_medida:Vivienda, importe_modificado:1602203.81}], {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1602203.81}}	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1602203.81}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1602203.81}}]	1610221/proyecto_FIN	1610221/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610270	Proyecto de inversión	3,423,287.99	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423287.99, modificado:3423287.99}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EIIDO CAÑADA COLOTLA MIPO DE PANTEPEC- 251862	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC	251862	5	302	278	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:5318.6}, {meta2: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1384.48}], {geo1: {w: municipio:111, localidad:7, direccion:RANCHERAS LAS PALMAS, 73023 EIIDO CAÑADA COLOTLA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y ,, lon=-97.9312422, lat:20.56718242}}	24-07-2019	18-09-2019	3,423,287.99	3,423,287.99	3,423,287.99	3,423,287.99	3,423,287.99	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:3423287.99}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:3423287.99}}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:3423287.99}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:3423287.99}}]	1610270/proyecto_FIN	1610270/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610291	Proyecto de inversión	1,524,897.75	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524897.75, modificado:1524897.75}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE NUEVE PONIENTE PANTENO DE LA CALLE HIDALGO EN SAN JUAN ATENCO MIPO DE SAN JUAN ATENCO - 252209	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	252209	5	52	48	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1384.48}, {meta2: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1384.48}], {geo1: {w: municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN ATENCO, 75190 SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE Y ,, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO UBICADA LA CALLE 9 PONIENTE PARTIENDO DE LA CALLE HIDALGO DEL KM 0000 AL 0171.06, lon=-97.5430217, lat:19.08771868}}	20-09-2019	15-11-2019	1,524,897.75	1,524,897.75	1,524,897.75	1,524,897.75	1,524,897.75	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1524897.75}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1524897.75}}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1524897.75}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1524897.75}}]	1610291/proyecto_FIN	1610291/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610297	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN MAZAPILTEPEC DE JUAREZ MIPO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ - 252262	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	252262	5	741	684	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1200000.0}, {meta2: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1200000.0}], {geo1: {w: municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE LOS DEPOSITOS PUEBLO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, 75190 MAZAPILTEPEC DE JUAREZ, MAZAPILTEPEC DE JUAREZ PUEBLA ENTRE CALLE PRV LOS ROSALES Y ,, lon=-97.89281298, lat:19.21882523}}	03-12-2019	03-12-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1200000.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1200000.0}}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1200000.0}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:1200000.0}}]	1610297/proyecto_FIN	1610297/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610332	Proyecto de inversión	3,103,904.28	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103904.28, modificado:3103904.28}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SEGUNDA CERRADA DE LA VENTA CALLE DEL REY PRIVADA DEL REY CALLE MARQUESA CALLE - 252592	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	252592	5	487	449	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1479.3}, {meta2: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1479.3}], {geo1: {w: municipio:114, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA CERRADA DE LA VENTA COLONIA ROSAS DEL TEREPEC, 72014 HERCICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE DEL REY CALLE PRIVADA DEL REY, lon=-98.10218523, lat:19.106056653}}	02-10-2019	27-11-2019	3,103,904.28	3,103,904.28	3,103,904.28	3,103,904.28	3,103,904.28	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:3103904.28}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:3103904.28}}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:3103904.28}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:3103904.28}}]	1610332/proyecto_FIN	1610332/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529326	Proyecto de inversión	396,447.46	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396447.46, modificado:396447.46}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PALFOX Y PRIVADA MA ALIJADORA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO MUNICIPIO HUETAMALCO - 114246	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE HUETAMALCO	114246	5	855	842	0	[meta1: {unidad_medida:O no, meta:289.0}, {meta2: {unidad_medida:O no, meta:289.0}], {geo1: {w: municipio:76, localidad:71, direccion:CALLE PALFOX PUEBLO EL PROGRESO, 72585 EL PROGRESO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE PRIVADA MA, lon=-91.3647935, lat:20.01949864}}	24-06-2019	19-08-2019	396,447.46	396,447.46	396,447.46	396,447.46	396,447.46	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:396447.46}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:396447.46}}]	[{meta1: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:396447.46}}, {meta2: {unidad_medida:Metro, importe_modificado:396447.46}}]	1529326/proyecto_FIN	1529326/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190201529601	Proyecto de inversión	1,700,730.50	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700730.5, modificado:1700730.5)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN NEPOMUCENO MENDEZ ENTRE CALLE TURIBIDE Y CALLE DOMINGO ARENAS - 117266	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	117266	5	1178	1150	0	[objet: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE JUAN NEPOMUCENO MENDEZ COLONIA TLALTENANGO, 7260), (metra: (unidad_medida: TLALTENANGO, meta:795.86), (metra: (unidad_medida: METROS LINEALES, meta:795.86), meta_modificada: 795.86)]	24-06-2019	12-08-2019	1,700,730.50	1,700,730.50	1,700,730.50	1,700,730.50	1,700,730.50	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190836, contratas:CONSTRUCTORES OTTA Y M S A DE CV, convocante:TLALTENANGO, monto:1700730.5, importe_modificado:1700730.5)]	[metra: (unidad_medida:Metro lineal, avance:795.86)]	(1529601/proyecto_INICIO, 1529601/proyecto_FIN, 1529601/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529627	Proyecto de inversión	3,923,625.33	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923625.33, modificado:3923625.33)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DE DECORAS DOMINGUEZ EN LA COLONIA GUADALUPANA - 117517	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACATENO	117517	5	90	85	0	[objet: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANRIQUELO AVILA CAMACHO COLONIA SAN JOSE ACATENO, 7350), (metra: (unidad_medida: SAN JOSE ACATENO, meta:637.92), (metra: (unidad_medida: METROS LINEALES, meta:637.92), meta_modificada: 637.92)]	24-06-2019	19-08-2019	3,923,625.33	3,923,625.33	3,923,625.33	3,923,625.33	3,923,625.33	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:08A02019 PUE/04, contrato:LUIS ALBERTO CASTILLO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO, monto:3923625.33, importe_modificado:3923625.33)]	[metra: (unidad_medida:Metro lineal, avance:637.92)]	(1529627/proyecto_PROCESO, 1529627/proyecto_FIN, 1529627/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401601822	Proyecto de inversión	474,979.56	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474979.56, modificado:474979.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PILETAS MUNICIPIO DE ESPERANZA - 132593	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	132593	5	81	84	0	[objet: (cve_municipio:63, localidad:5, direccion:COLONIA GUADALUPE PILETAS (PUENTE NEGRO), 7556), (metra: (unidad_medida: ESPERANZA, meta:693.4), (metra: (unidad_medida: METROS LINEALES, meta:693.4), meta_modificada: 693.4)]	15-07-2019	16-09-2019	474,979.56	474,979.56	474,979.56	474,979.56	474,979.56	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIP-AD-018202018, contratas:RCA DESARROLLADOR S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:474979.56, importe_modificado:474979.56)]	[metra: (unidad_medida:Metro lineal, avance:693.4)]	(1601822/proyecto_INICIO, 1601822/proyecto_FIN, 1601822/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608891	Proyecto de inversión	40,191.49	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40191.49, modificado:40191.49)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE HUACHIHANGUO TENANGO DE LAS FLORES - 225876	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225876	5	21	19	0	[objet: (cve_municipio:71, localidad:22, direccion:COLONIA 0000 TENANGO DE LAS FLORES, HUACHIHANGUO), (metra: (unidad_medida: TENANGO DE LAS FLORES, meta:10.00), (metra: (unidad_medida: METROS LINEALES, meta:10.00), meta_modificada: 10.00)]	27-11-2019	31-12-2019	40,191.49	40,191.49	40,191.49	40,191.49	40,191.49	[etot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-023/58/01/72015, contratas:ION AG S. DE R.L. DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3778947567, importe_modificado:3.778947567)]	[metra: (unidad_medida:Metro lineal, avance:10.00)]	(1608891/proyecto_INICIO, 1608891/proyecto_FIN, 1608891/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608892	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.00, modificado:175765.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS MATAZCO - 226176	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226176	5	11	9	0	[objet: (cve_municipio:85, localidad:22, direccion:COLONIA 00000 MATAZCO, IZUCAR DE MATAMOROS), (metra: (unidad_medida: MATAMOROS, meta:5.00), (metra: (unidad_medida: METROS LINEALES, meta:5.00), meta_modificada: 5.00)]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[etot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-023/58/01/72015, contratas:ION AG S. DE R.L. DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3778947567, importe_modificado:3.778947567)]	[metra: (unidad_medida:Metro lineal, avance:5.00)]	(1608892/proyecto_INICIO, 1608892/proyecto_FIN, 1608892/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608934	Proyecto de inversión	2,200,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.00, modificado:2200000.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA IZACQUITLA SAN JUAN IZACQUITLA - 226236	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226236	5	82	78	0	[objet: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion: 0000 SAN JUAN IZACQUITLA, IZACQUITLA), (metra: (unidad_medida: VIVIENDA, meta:40.00), (metra: (unidad_medida: ACCIONES DE VIVIENDA EN LUGAR UBICACIONES, loc:978351898A, lat:18.46217387)]	26-11-2019	31-12-2019	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	[etot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-022/58/01/616/2019, contratas:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE CV, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.693567, importe_modificado:6.693567)]	[metra: (unidad_medida:Metro lineal, avance:50.00)]	(1608934/proyecto_INICIO, 1608934/proyecto_FIN, 1608934/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608939	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.00, modificado:175765.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE PUEBLA SAN ANDRES AZUMILATA - 226478	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226478	5	11	9	0	[objet: (cve_municipio:14, localidad:133, direccion:COLONIA 0000 SAN ANDRES AZUMILATA, PUEBLA), (metra: (unidad_medida: TROS, meta:5.00), (metra: (unidad_medida: METROS LINEALES, meta:5.00)]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[etot: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-023/58/01/72015, contratas:ION AG S. DE R.L. DE CV, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3778947567, importe_modificado:3.778947567)]	[metra: (unidad_medida:Metro lineal, avance:5.00)]	(1608939/proyecto_INICIO, 1608939/proyecto_FIN, 1608939/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE19040160893	Proyecto de inversión	825,000.00	(ITI (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:1100000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINATORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA MOLCAJAC-MOLCAJAC- 226424	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226424	5	31	29	0	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:20.0)	(geot: {cve_municipio:01, localidad:1, direccion:, 0000 MOLCAJAC MOLCAJAC PUEBLA ENTRE Y ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-87.8117807, lat:18.79462392})	26-11-2019	31-12-2019	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	(t101: Bipo_obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019-1, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7)	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, avance:20.0)	160893/proyecto_NICIO, 160893/proyecto_FIN, 160893/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160896	Proyecto de inversión	3,300,000.00	(ITI (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3850000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINATORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA PAXTLA PAXTLA- 226690	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226690	5	123	117	0	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:70.0)	(geot: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:, 0000 PAXTLA PAXTLA PUEBLA ENTRE Y ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-88.2599129, lat:18.19759397})	26-11-2019	31-12-2019	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	(t101: Bipo_obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019-1, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7)	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, avance:70.0)	160896/proyecto_NICIO, 160896/proyecto_FIN, 160896/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160898	Proyecto de inversión	175,765.00	(ITI (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TEZUITLAN SAN JUAN ACATEÑO- 226988	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226988	5	11	9	0	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)	(geot: {cve_municipio:174, localidad:16, direccion:COLONIA 00000 SAN JUAN ACATEÑO, TEZUITLAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-87.36936609, lat:19.87295882})	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	(t101: Bipo_obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019-1, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778475E7, importe_modificado:3.778475E7)	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)	160898/proyecto_NICIO, 160898/proyecto_FIN, 160898/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160900	Proyecto de inversión	1,054,589.00	(ITI (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054589.0, modificado:1054589.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TLACUILOTPEC TLACUILOTPEC- 227193	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227193	5	62	58	0	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0)	(geot: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 TLACUILOTPEC TLACUILOTPEC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-88.02031649, lat:20.12659632})	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	(t101: Bipo_obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019-1, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778475E7, importe_modificado:3.778475E7)	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, avance:30.0)	160900/proyecto_NICIO, 160900/proyecto_FIN, 160900/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160903	Proyecto de inversión	175,765.00	(ITI (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA LA LIBERTAD- 227362	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227362	5	11	9	0	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)	(geot: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:COLONIA 00000 LA LIBERTAD, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-87.40880783, lat:18.79025194})	27-10-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	(t101: Bipo_obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019-1, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778475E7, importe_modificado:3.778475E7)	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)	160903/proyecto_NICIO, 160903/proyecto_FIN, 160903/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160908	Proyecto de inversión	165,000.00	(ITI (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINATORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN NICOLAS DE LOS RIOS SAN NICOLAS DE LOS RIOS CALUITZINTLA- 227369	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227369	5	6	6	0	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)	(geot: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:, 0000 SAN NICOLAS DE LOS RIOS SAN NICOLAS DE LOS RIOS PUEBLA ENTRE Y ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-88.1829662, lat:18.0818889})	26-11-2019	31-12-2019	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	(t101: Bipo_obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019-1, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7)	(meta:1, unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)	160908/proyecto_NICIO, 160908/proyecto_FIN, 160908/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTURA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401609060	Proyecto de inversión	55,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:385000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA TLANJAJUAN SANTA MARIA TEXMELUCAN - 227466	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227466	5	2	2	0	(geo1: (ov_municipio:180, localidad:18, direccion: 0000 SANTA MARIA TEXMELUCAN, TLANJAJUAN PUEBLA ENTRE Y UNA ACCION, lon:-98.54541074, lat:19.29578037))	26-11-2019	11-12-2019	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	(t01: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019, contratacion:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7) (meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10, meta_modificada: 7.0)) (meta2: (unidad_medida:Vivienda, meta:10, meta_modificada: 7.0))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10, meta_modificada: 7.0))	1609060/proyecto_FIN, 1609060/proyecto_FIN, 1609060/proyecto_FIN	1609060/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609061	Proyecto de inversión	1,650,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:2750000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA TLANJAJUAN SANTA RITA TLANJAJUAN - 227471	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227471	5	62	58	0	(geo1: (ov_municipio:180, localidad:18, direccion: 0000 SANTA RITA TLANJAJUAN, TLANJAJUAN PUEBLA ENTRE Y VARIAS UBICACIONES, lon:-98.2784304, lat:19.3432784))	26-11-2019	11-12-2019	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	(t01: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019, contratacion:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7) (meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:50, meta_modificada: 50.0))	(meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:50, meta_modificada: 50.0))	1609061/proyecto_FIN, 1609061/proyecto_FIN, 1609061/proyecto_FIN	1609061/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609110	Proyecto de inversión	426,880.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:41599.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE AHUALULAN LOCALIDAD DE TLACOTEPEC SAN MATEO - 229495	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229495	5	164	156	0	(geo1: (ov_municipio:66, localidad:15, direccion:COLONIA TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUALULAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.85468072, lat:20.05935967))	05-12-2019	11-12-2019	411,599.55	411,599.55	411,599.55	411,599.55	411,599.55	(t01: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-026/58/016/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7) (meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:80.0))	(meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:80.0))	1609120/proyecto_FIN, 1609120/proyecto_FIN, 1609120/proyecto_FIN	1609120/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609153	Proyecto de inversión	640,320.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640320.0, modificado:617399.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA LOCALIDAD DE SANTOAGO ZAUTLA - 229805	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229805	5	247	233	0	(geo1: (ov_municipio:212, localidad:18, direccion:COLONIA 0000 SANTOAGO ZAUTLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.67083082, lat:19.71349187))	05-12-2019	11-12-2019	617,399.33	617,399.33	617,399.33	617,399.33	617,399.33	(t01: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-026/58/016/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7) (meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:120.0))	(meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:120.0))	1609153/proyecto_FIN, 1609153/proyecto_FIN, 1609153/proyecto_FIN	1609153/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609156	Proyecto de inversión	426,880.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:41599.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENESTITLAN - 229827	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229827	5	164	156	0	(geo1: (ov_municipio:212, localidad:24, direccion:COLONIA 0000 SAN MIGUEL TENESTITLAN, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.59956902, lat:19.70962804))	05-12-2019	11-12-2019	411,599.55	411,599.55	411,599.55	411,599.55	411,599.55	(t01: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-026/58/016/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7) (meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:80.0))	(meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:80.0))	1609156/proyecto_FIN, 1609156/proyecto_FIN, 1609156/proyecto_FIN	1609156/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609184	Proyecto de inversión	213,440.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC LOCALIDAD DE QUECHOLAC - 230226	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230226	5	82	78	0	(geo1: (ov_municipio:115, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 QUECHOLAC, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.65176415, lat:18.95233667))	05-12-2019	11-12-2019	205,799.79	205,799.79	205,799.79	205,799.79	205,799.79	(t01: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-026/58/016/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7) (meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:40.0))	(meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:40.0))	1609184/proyecto_FIN, 1609184/proyecto_FIN, 1609184/proyecto_FIN	1609184/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609246	Proyecto de inversión	213,440.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE HUICHTLINGO LOCALIDAD DE SANTA MARIA NIPOLUHALCO - 230870	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230870	5	82	78	0	(geo1: (ov_municipio:79, localidad:13, direccion:COLONIA 0000 SANTA MARIA NIPOLUHALCO, HUICHTLINGO PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.48644485, lat:19.15354291))	05-12-2019	11-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	(t01: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-026/58/016/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7) (meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:40.0))	(meta1: (unidad_medida:Pezas, avance:40.0))	1609246/proyecto_FIN, 1609246/proyecto_FIN, 1609246/proyecto_FIN	1609246/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401609256	Proyecto de inversión	213,440.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMEHUICAN LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TANGUSMAMALIC - 230976	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230976	5	82	78	0	[meta1: [cve_municipio:132, localidad:9, direccion:COLONIA 00000 SAN JERONIMO TANGUSMAMALIC DE SAN MARTIN TEXMEHUICAN PUEBLA ENTRE Y META: meta:40.0, meta_modificada: 40.0]]	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	[tota1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0845655-AL-026/FB/036/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85730657, importe_modificado:3.85720657]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:40.0]]	1609256/proyecto-FIN, 1609256/proyecto-INICIO, 1609256/proyecto-PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609402	Proyecto de inversión	480,240.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480240.0, modificado:463949.49]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA - 235185	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235185	5	185	175	0	[meta1: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 CHOLULLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y META: meta:90.0, meta_modificada: 90.0]]	05-12-2019	31-12-2019	463,049.49	463,049.49	463,049.49	463,049.49	463,049.49	[tota1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0845655-AL-026/FB/036/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85730657, importe_modificado:3.85720657]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:90.0]]	1609402/proyecto-FIN, 1609402/proyecto-PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609413	Proyecto de inversión	240,120.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240120.0, modificado:231524.75]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZHAPATELANCA - 235330	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235330	5	93	87	0	[meta1: [cve_municipio:164, localidad:19, direccion:COLONIA 00000 SAN NICOLAS ZHAPATELANCA, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y META: meta:45.0, meta_modificada: 45.0]]	05-12-2019	31-12-2019	231,524.75	231,524.75	231,524.75	231,524.75	231,524.75	[tota1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0845655-AL-026/FB/036/2019, contratacion:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85730657, importe_modificado:3.85720657]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:45.0]]	1609413/proyecto-FIN, 1609413/proyecto-PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609491	Proyecto de inversión	45,750.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45750.0, modificado:43937.53]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE ACATEPEC DE APANGO DE ZARAGOZA - 235621	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235621	5	10	10	0	[meta1: [cve_municipio:1, localidad:24, direccion:COLONIA 00000 APANGO DE ZARAGOZA, ACATEPEC PUEBLA ENTRE Y META: meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	18-10-2019	02-12-2019	43,937.55	43,937.55	43,937.55	43,937.55	43,937.55	[tota1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:08/CGAF-0 06/2019, contratacion:INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:2.707484427, importe_modificado:2.707434427]]	[meta1: [unidad_medida:Celosías solares, avance:5.0]]	1609431/proyecto-FIN, 1609431/proyecto-PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609497	Proyecto de inversión	18,300.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18300.0, modificado:17575.02]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE ACATEPEC DE SAN JERÓNIMO OCCITILAN - 235646	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235646	5	4	4	0	[meta1: [cve_municipio:1, localidad:11, direccion:COLONIA 00000 SAN JERÓNIMO OCCITILAN, ACATEPEC PUEBLA ENTRE Y META: meta:2.0, meta_modificada: 2.0]]	18-10-2019	02-12-2019	17,575.02	17,575.02	17,575.02	17,575.02	17,575.02	[tota1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:08/CGAF-0 06/2019, contratacion:INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:2.707484427, importe_modificado:2.707434427]]	[meta1: [unidad_medida:Celosías solares, avance:2.0]]	1609437/proyecto-FIN, 1609437/proyecto-PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609452	Proyecto de inversión	17,421,600.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17421600.0, modificado:167314988.7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA LDC HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA - 235758	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235758	5	3015	3701	0	[meta1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y META: meta:1904.0, meta_modificada: 1904.0]]	18-10-2019	02-12-2019	16,731,419.80	16,731,419.80	16,731,419.80	16,731,419.80	16,731,419.80	[tota1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:08/CGAF-0 06/2019, contratacion:INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:2.707484427, importe_modificado:2.707434427]]	[meta1: [unidad_medida:Celosías solares, avance:1904.0]]	1609452/proyecto-FIN, 1609452/proyecto-PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609687	Proyecto de inversión	1,250,636.50	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250636.5, modificado:1248925.47]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE EN TLAYEHUALCAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 244823	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	244823	5	225	189	0	[meta1: [cve_municipio:6, localidad:6, direccion:PUEBLO TONALAPA, 73330 Metros Cuadrados, TLAYEHUALCAN GO (SAN ANDRES), AHUACATLAN PUEBLA ENTRE Y META: meta:1250636.5, meta_modificada: 1250636.5]]	26-07-2019	21-08-2019	1,248,925.47	1,248,925.47	1,248,925.47	1,248,925.47	1,248,925.47	[tota1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:0845655-CONOP-FSE-085-2019, contratacion:GERMAN RUBIO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, importe:1250636.5, importe_modificado:1250636.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metro lineales, avance:1250636.5]]	1609687/proyecto-FIN, 1609687/proyecto-INICIO, 1609687/proyecto-PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609884	Proyecto de inversión	140,700.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140700.0, modificado:140700.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN SAN SALVADOR HUICLOTILLA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUICLOTILLA - 248000	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUICLOTILLA	248000	5	52	48	0	[meta1: [cve_municipio:144, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR HUICLOTILLA, 75440 SAN SALVADOR HUICLOTILLA, SAN SALVADOR HUICLOTILLA, PUEBLA ENTRE Y META: meta:190.0, meta_modificada: 190.0]]	28-09-2019	23-11-2019	140,700.00	140,700.00	140,700.00	140,700.00	140,700.00	[tota1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:201915128, contratacion:ABEL ADAN SILVA PEREZ, convocante:SAN SALVADOR HUICLOTILLA, importe:140700.0, importe_modificado:140700.0]]	[meta1: [unidad_medida:Celosías solares, avance:21.0]]	1609884/proyecto-FIN, 1609884/proyecto-INICIO, 1609884/proyecto-PROCESO	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2019	4	PUE19040160957	Proyecto de inversión	2,621,367.34	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2621367.34, modificado:2621367.34])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIOS EN VICENTE BOQUERON MPO DE ACATLAN - 248691	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	248691	5	61	57	0	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada: 31.0])	(geot: [cve_municipio:3, localidad:15, direccion:RANCHO SAN FRANCISCO RANCHO NUEVO, 74645 SAN VICENTE BOQUERON, ACATLAN, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.63262121, lat:18.27734915])	07-09-2019	03-11-2019	2,621,367.34	2,621,367.34	2,621,367.34	2,621,367.34	2,621,367.34	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-CMDF-FSEJ-20191299, contrato:PROCESO/MA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN, monto:2621367.34, importe_modificado:2621367.34])	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:31.0])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-CMDF-FSEJ-20191299, contrato:PROCESO/MA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN, monto:2621367.34, importe_modificado:2621367.34])	160997/proyecto_ANICI	160995/proyecto_FIN	160995/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160994	Proyecto de inversión	1,451,637.90	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451637.9, modificado:1451637.9])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA FEDERAL PUEBLA A TETLIACAN EN EL MPO DE SAN SALVADOR HUICCOLTLA PUEBLA - 248951	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUICCOLTLA	248951	5	7540	6960	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:302.09, meta_modificada: 302.09])	(geot: [cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO SUR PUEBLO SAN SALVADOR HUICCOLTLA, 75440 SAN SALVADOR HUICCOLTLA, SAN SALVADOR HUICCOLTLA, PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE HIDALGO SUR, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TETLIACAN, ENTABAS AL MUNICIPIO POR, lon:-97.28446700, lat:18.90107496])	02-10-2019	27-11-2019	1,451,637.90	1,451,637.90	1,451,637.90	1,451,637.90	1,451,637.90	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191415, contrato:MANA DEL MAR PONIAS DE ANGEL, convocante:SAN SALVADOR HUICCOLTLA, monto:1451637.9, importe_modificado:1451637.9])	(meta1: [unidad_medida:Metro lineal, avance:302.09])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191415, contrato:MANA DEL MAR PONIAS DE ANGEL, convocante:SAN SALVADOR HUICCOLTLA, monto:1451637.9, importe_modificado:1451637.9])	160999/proyecto_ANICI	160999/proyecto_FIN	160999/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610005	Proyecto de inversión	604,130.99	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604130.99, modificado:604130.99])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LOS PINOS MPO DE ZIHUATUTLA - 249030	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATUTLA	249030	5	90	83	0	(meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1120.00, meta_modificada: 1120.00])	(geot: [cve_municipio:233, localidad:39, direccion:COLONIA EL ROSARIO (ANAYA), 73240 LOS PINOS, ZIHUATUTLA, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.93429314, lat:20.22515117])	18-07-2019	18-09-2019	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:M29/OP/FI/2019-026, convocante:GERMAN RUBIO HIGUERRE, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATUTLA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99])	(meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1120.00])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:M29/OP/FI/2019-026, convocante:GERMAN RUBIO HIGUERRE, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATUTLA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99])	161000/proyecto_ANICI	161000/proyecto_FIN	161000/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610014	Proyecto de inversión	772,527.00	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772527.00, modificado:772527.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN AHUEHUETLA MPO DE AHUEHUETLA - 249089	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETLA	249089	5	16	15	0	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:113.52, meta_modificada: 113.52])	(geot: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUEHUETLA, AHUEHUETLA, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.21364943, lat:18.214650717])	30-07-2019	25-09-2019	772,527.00	772,527.00	772,527.00	772,527.00	772,527.00	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190890, contrato:DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, convocante:AHUEHUETLA, monto:772527.0, importe_modificado:772527.0])	(meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:113.52])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190890, contrato:DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, convocante:AHUEHUETLA, monto:772527.0, importe_modificado:772527.0])	161004/proyecto_ANICI	161004/proyecto_FIN	161004/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610038	Proyecto de inversión	1,200,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TRECÉ CUARTOS DORMITORIOS EN AHUEHUETLA MPO DE AHUEHUETLA - 249171	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETLA	249171	5	26	24	0	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:184.47, meta_modificada: 184.47])	(geot: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUEHUETLA, AHUEHUETLA, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.21364943, lat:18.214650717])	10-10-2019	05-12-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191458, contrato:CLAUDIA FLORES GONZALEZ, convocante:AHUEHUETLA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0])	(meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:184.47])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191458, contrato:CLAUDIA FLORES GONZALEZ, convocante:AHUEHUETLA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0])	161008/proyecto_ANICI	161008/proyecto_FIN	161008/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610048	Proyecto de inversión	700,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE SANTIAGO ADOZAZO MPO DE LOS REYES DE JUAREZ - 249258	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	249258	5	104	96	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:831.00, meta_modificada: 831.00])	(geot: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUEHUETLA, AHUEHUETLA, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.21364943, lat:18.214650717])	20-09-2019	18-11-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191487, contrato:VERONICA ARENAS CASTILLO, convocante:LOS REYES DE JUAREZ, monto:846460.22, importe_modificado:846460.22])	(meta1: [unidad_medida:Metro lineal, avance:831.00])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191487, contrato:VERONICA ARENAS CASTILLO, convocante:LOS REYES DE JUAREZ, monto:846460.22, importe_modificado:846460.22])	161048/proyecto_ANICI	161048/proyecto_FIN	161048/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610055	Proyecto de inversión	426,949.21	(FI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426949.21, modificado:426949.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE BARDO PERMETAL EN LA TELESECUNDARIA JOSE SEVILLA SERDAN EN EL BARRIO LA VILITA DE TECAMACHALCO MPO DE TECAMACHALCO - 249390	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	249390	5	47	44	0	(meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:212.74, meta_modificada: 212.74])	(geot: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:COLONIA LA VILITA, 75483 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.22248686, lat:18.87198542])	28-09-2019	23-11-2019	426,949.21	426,949.21	426,949.21	426,949.21	426,949.21	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:177/2019-1521/2019, convocante:Diana Flores Aparicio, convocante:TECAMACHALCO, monto:426949.21, importe_modificado:426949.21])	(meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:212.74])	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:177/2019-1521/2019, convocante:Diana Flores Aparicio, convocante:TECAMACHALCO, monto:426949.21, importe_modificado:426949.21])	161005/proyecto_ANICI	161005/proyecto_FIN	161005/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2019	4	PUE190401610080	Proyecto de Inversión	201,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201000.0, modificado:201000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA PURISIMA DE HIDALGO MPIO DE TECAMACHALCO - 249373	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	249373	5	62	58	0	[meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}]	[geot: {lve_municipio:154, localidad:1, direccion:RANCHERIA LA PURISIMA DE HIDALGO, 75495 DE TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.7942194, lat:18.81386677}]	02-10-2019	27-11-2019	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	[lto1: {lto:obra,obra, numero_contrato:MTT/2019-1582/2019, contratista:Humberto Robles Del Real, convocante:TECAMACHALCO, monto:201000.0, importe_modificado:201000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:30.0}]	[1610080/proyecto_FIN, 1610087/proyecto_FIN, 1610080/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610086	Proyecto de Inversión	754,578.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754578.0, modificado:754578.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE FIOSO FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA DE ATENAUCA EN EL MPIO DE JUAN N MENDEZ - 249387	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	249387	5	160	148	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754578.0, meta_modificada:754578.0}]	[geot: {lve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLA ATENAUCA, 7569, ATENAUCA, JUAN N. MENDEZ, PUEBLA ENTRE Y , lon: -97.7751497, lat:18.54644375}]	31-10-2019	18-12-2019	754,578.00	754,578.00	754,578.00	754,578.00	754,578.00	[lto1: {lto:obra,obra, numero_contrato:MNM-IN-1905, contratista:FLIBERTO JUAREZ MENEZ, convocante:JUAN N. MENDEZ, monto:754578.0, importe_modificado:754578.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:754578.0}]	[1610086/proyecto_PROCESO, 1610087/proyecto_FIN, 1610080/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610087	Proyecto de Inversión	2,238,800.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238800.0, modificado:2238800.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS ADICIONALES EN GUADALUPE VICTORIA MPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 249392	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	249392	5	60	56	0	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:238.94, meta_modificada:368.94}]	[geot: {lve_municipio:87, localidad:1, direccion:RANCHERIA MAMAVILLAS, 75049 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.34242713, lat:19.23368577}]	20-09-2019	15-11-2019	2,238,800.00	2,238,800.00	2,238,800.00	2,238,800.00	2,238,800.00	[lto1: {lto:obra,obra, numero_contrato:MOV/EST/04/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA RA D MARY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:2238800.0, importe_modificado:2238800.0}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:368.94}]	[1610087/proyecto_FIN, 1610087/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610132	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TEJADO METALICO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA EN ZACAPALA MPIO DE ZACAPALA - 250108	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	250108	5	35	32	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.16, meta_modificada:496.16}]	[geot: {lve_municipio:206, localidad:1, direccion:PUEBLO ZACAPALA, 74680 ZACAPALA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.06787421, lat:18.59890223}]	24-07-2019	18-09-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	[lto1: {lto:obra,obra, numero_contrato:CDP-MZ/R31-FIS/20191168, contratista:FIDR HERRANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:496.16}]	[1610132/proyecto_PROCESO, 1610130/proyecto_FIN, 1610130/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610153	Proyecto de Inversión	864,257.74	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864257.74, modificado:864257.74}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RIO DE DRENAJE SANITARIO Y DISEÑO DE CONDUCCIONES EN PRIVADO DOS PONENTE CON EMILIANO ZAPATA EN SAN ANDRES CHOLULA MPIO DE SAN ANDRES CHOLULA - 250454	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	250454	5	26	24	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.16, meta_modificada:370.16}]	[geot: {lve_municipio:119, localidad:1, direccion:PRIVADA 2 PONIENTE SAN ANDRES CHOLULA, 7283 SAN ANDRES CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , lon: -98.3212124, lat:19.24290993}]	19-10-2019	14-11-2019	864,257.74	864,257.74	864,257.74	864,257.74	864,257.74	[lto1: {lto:obra,obra, numero_contrato:SDP-INV-3-19607-7, contratista:LIAGSTA LABORATORIO INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:864257.74, importe_modificado:864257.74}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:370.16}]	[1610153/proyecto_PROCESO, 1610153/proyecto_FIN, 1610157/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610157	Proyecto de Inversión	427,550.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427550.0, modificado:427550.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN HUAHUACILLA MPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 250508	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	250508	5	51	47	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}]	[geot: {lve_municipio:202, localidad:3, direccion:PUEBLO HUAHUACILLA, 7345, HUAHUACILLA, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.53539843, lat:19.81575883}]	05-09-2019	30-11-2019	427,550.00	427,550.00	427,550.00	427,550.00	427,550.00	[lto1: {lto:obra,obra, numero_contrato:MOV/EST/01/2019, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA SERRANA ELEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:427550.0, importe_modificado:427550.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:800.0}]	[1610157/proyecto_PROCESO, 1610157/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610191	Proyecto de Inversión	2,019,474.78	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019474.78, modificado:2019474.78}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE DOCE PONENTE EN GUADALUPE VICTORIA MPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 250906	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	250906	5	182	168	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019474.78, meta_modificada:2019474.78}]	[geot: {lve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE GUADALUPE VICTORIA, 75040 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 11 NORTE, CALLE 14 PONIENTE, lon: -97.3422046, lat:19.29457661}]	04-10-2019	29-11-2019	2,019,474.78	2,019,474.78	2,019,474.78	2,019,474.78	2,019,474.78	[lto1: {lto:obra,obra, numero_contrato:MOV/EST/03/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA RA D MARY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:2019474.78, importe_modificado:2019474.78}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2019474.78}]	[1610191/proyecto_PROCESO, 1610191/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610192	Proyecto de inversión	427,550.00	[f] ([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENS), monto:427550.0, modificado:427550.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FRIMES EN ZOATEPECAN MPID DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 250919	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	250919	5	61	56	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada: 800.0}]	[geot: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:BARRO ZOATEPECAN, 7346, ZOATEPECAN, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABILON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.4574204, lat:19.9310844}]	05-09-2019	30-11-2019	427,550.00	427,550.00	427,550.00	427,550.00	427,550.00	[t] ([ciclo_obra:Obra, numero_contrato:MOV52019048, contrato:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:427550.0, importe_modificado:427550.0])	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:800.0}]	[1610192/proyecto_FIN, 1610192/proyecto_PROCESO, 1610192/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610201	Proyecto de inversión	446,173.65	[f] ([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENS), monto:446173.65, modificado:446173.65])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO LIAREZ EN JOSE MARIA MORELOS MPID DE CUAUTINCHAN - 251020	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	251020	5	416	384	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada: 560.0}]	[geot: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:CALE BENITO LIAREZ INTERIOR SN PUERLO JOSE MARIA MORELOS, 75233 JOSE MARIA MORELOS, CUAUTINCHAN PUEBLA ENTRE CALLE ALEJANDRO CALLE ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN UBICAR LA CALLE BENITO, lon: -98.0586124, lat:18.9239493}]	02-09-2019	06-11-2019	446,173.65	446,173.65	446,173.65	446,173.65	446,173.65	[t] ([ciclo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-20191565, contratista:ALBERTO CABILLO VIVEROS, convocacion:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:446173.65, importe_modificado:446173.65])	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:560.0}]	[1610201/proyecto_FIN, 1610201/proyecto_PROCESO, 1610201/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610304	Proyecto de inversión	1,096,070.91	[f] ([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENS), monto:1096070.91, modificado:1096070.91])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE XALEHUALA MPID DE ZARAGOZA - 252327	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	252327	5	260	240	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1239.83, meta_modificada: 1239.83}]	[geot: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:PUERTO ZARAGOZA, 73700 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE Y GUARNICIONES DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XALEHUALA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA AGUILAS LA DURAZNO Y EL CHILEL, lon: -97.5498638, lat:19.75970919}]	20-09-2019	01-11-2019	1,096,070.91	1,096,070.91	1,096,070.91	1,096,070.91	1,096,070.91	[t] ([ciclo_obra:Obra, numero_contrato:20191412, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA HONDALUCA S.A. DE C.V., convocacion:ZARAGOZA, monto:1096070.91, importe_modificado:1096070.91])	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1239.83}]	[1610304/proyecto_FIN, 1610304/proyecto_PROCESO, 1610304/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610339	Proyecto de inversión	295,124.87	[f] ([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENS), monto:295124.87, modificado:295124.87])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN VENUSTIANO CARRANZA MPID DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES - 252574	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	252574	5	156	144	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:409.25, meta_modificada: 409.25}]	[geot: {cve_municipio:157, localidad:9, direccion:AVENIDA M AVILA CAMACHO COLONIA NUEVA SAN SALVADOR 75036, VENUSTIANO CARRANZA, SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE CORDONA Y CALLE B FONIENDE, CALLE ALEJANDRO EN CALLE SIN NOMBRE M AVILA CAMACHO ENTRE CALLE CORDONA Y CALLE S, lon: -97.47763072, lat:19.22610498}]	19-07-2019	23-10-2019	295,124.87	295,124.87	295,124.87	295,124.87	295,124.87	[t] ([ciclo_obra:Obra, numero_contrato:20190731, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR APARELLI S.A. DE C.V., convocacion:SAN NICOLAS BUENOS AIRES, monto:295124.87, importe_modificado:295124.87])	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:409.25}]	[1610339/proyecto_FIN, 1610339/proyecto_PROCESO, 1610339/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610358	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[f] ([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA DORMITORIO EN GUADALUPE VICTORIA MPID DE TULCINGO - 253277	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	253277	5	24	22	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:184.47, meta_modificada: 184.47}]	[geot: {cve_municipio:191, localidad:4, direccion:RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 74795 GUADALUPE VICTORIA, TULCINGO PUEBLA ENTRE Y LA UBICACION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA HIDALGO, CENTRAL HIDALGO, DE LAS FLORES Y LA JAREZ, lon: -98.3884734, lat:17.97838449}]	02-10-2019	27-11-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	[t] ([ciclo_obra:Obra, numero_contrato:03-007-FIE-2019, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS PABLA CONSTRUCCION CUAUTINCHAN S.A. DE C.V., convocacion:TULCINGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0])	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:184.47}]	[1610358/proyecto_FIN, 1610358/proyecto_PROCESO, 1610358/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610373	Proyecto de inversión	853,400.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853400.0, modificado:853400.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUBA EN HEREDIA DE ZARAGOZA MUNDO DE PUEBLA - 233847	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	253847	5	139	129	0	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE CUBA COLONIA BOGOTES DE AMALUCAN 19A SECCION, 233847, heredia de zaragoza, Puebla, Puebla ENTRE LA CALLE DEL NOBLE Y CALLE CUBA ENTRE LA CALLE DEL NOBLE Y LAURELES Y LAS CERRADAS ENCINOS 1 ENCINOS 2, ENCINOS 3, lon: -98.11610803, lat:19.056873232]	03-10-2019	27-11-2019	602,400.00	602,400.00	602,400.00	602,400.00	602,400.00	602,400.00	[ET01: Bipo_obraObrs, numero_contrato:OP/3087/SIPAP-2019-PUEB, contratista:COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO TO TRABAJOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:853400.0, importe_modificado:853400.0]	[meta: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:492.07]	[1610373/proyecto_FIN, 1610373/proyecto_PROCESO, 1610373/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610412	Proyecto de inversión	171,020.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171020.0, modificado:171020.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIEZ TECHOS FIRMES EN HIAHUALTECAN EN EL MPDO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 254496	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	254496	5	22	20	0	[geot: [cve_municipio:202, localidad:4, direccion:PUERTO HIAHUALTECA 3463, HIAHUALTECAN, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL ECUADOR, lon: -97.66827373, lat:19.952941993]	04-10-2019	29-11-2019	171,020.00	171,020.00	171,020.00	171,020.00	171,020.00	[ET01: Bipo_obraObrs, numero_contrato:MAVS019051, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:311020.0, importe_modificado:17020.0]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:320.0]	[1610412/proyecto_FIN, 1610412/proyecto_PROCESO, 1610412/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608875	Proyecto de inversión	55,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:11000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA ACAJETE SAN AGUSTIN TLAXCO - 236603	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	236603	5	2	2	0	[geot: [cve_municipio:1, localidad:6, direccion: 0000 SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE PUEBLA ENTRE Y VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE LOCALIDAD SAN AGUSTIN TLAXCO, lon: -98.00017965, lat:19.059612853]	26-11-2019	31-12-2019	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	[ET01: Bipo_obraServicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357]	[meta: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:2.0]	[1608875/proyecto_FIN, 1608875/proyecto_PROCESO, 1608875/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401608878	Proyecto de inversión	110,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:165000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA ACAJETE SAN JERONIMO OCCITLAN - 225669	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	225669	5	4	4	0	[geot: [cve_municipio:1, localidad:11, direccion: 00000 SAN JERONIMO OCCITLAN, ACAJETE PUEBLA ENTRE Y DOS ACCIONES DE VIVIENDA PARA LA RECUPERACION INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS SIMOS, lon: -97.96047826, lat:19.03097444]	26-11-2019	31-12-2019	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	[ET01: Bipo_obraServicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:2.0]	[1608878/proyecto_FIN, 1608878/proyecto_PROCESO, 1608878/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401608880	Proyecto de inversión	55,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:11000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA ACAJETE SANTA MARIA NENENTENLA - 225701	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	225701	5	2	2	0	[geot: [cve_municipio:1, localidad:16, direccion: 00000 SANTA MARIA NENENTENLA, ACAJETE PUEBLA ENTRE Y UNA ACCION DE VIVIENDA PARA LA RECUPERACION INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS SIMOS, lon: -97.96570409, lat:19.05052613]	26-11-2019	31-12-2019	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	[ET01: Bipo_obraServicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:2.0]	[1608880/proyecto_FIN, 1608880/proyecto_PROCESO, 1608880/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401608899	Proyecto de inversión	1,054,589.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054589.0, modificado:1054589.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE HUETLALPAN HUETLALPAN - 225947	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225947	5	62	58	0	[geot: [cve_municipio:77, localidad:1, direccion:COLONIA HUETLALPAN, HUETLALPAN PUEBLA ENTRE Y NO ALICIA, lon: -97.0564602, lat:20.027879833]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[ET01: Bipo_obraServicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019, contratista:ION AS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.7784757, importe_modificado:3.77894757]	[meta: [unidad_medida:Chorro, avance:30.0]	[1608899/proyecto_FIN, 1608899/proyecto_PROCESO, 1608899/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE190401608951	Proyecto de inversión	175,765.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE PUEBLA LA RESURRECCION - 226617	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226617	5	11	9	0	[f]eot: [c]ve_municipio:114, localidad:195, direccion:COLONIA 00000 LA RESURRECCION, PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.1284714, lat:19.102216853	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t]ot:1: Bijo, obra Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-023/58/017/2019, contratacion:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.7788475E7, importe_modificado:3.7788475E7	[f]met:1: [u]nidad_medida:Ctro, avance:5.00	(1608951/proyecto_FIN, 1608951/proyecto_INICIO, 1608951/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608970	Proyecto de inversión	175,765.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE PUEBLA SAN PEDRO ZACACHILAN - 226806	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226806	5	11	9	0	[f]eot: [c]ve_municipio:114, localidad:232, direccion:COLONIA 00000 SAN PEDRO ZACACHILAN, PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.15652944, lat:18.942482191	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t]ot:1: Bijo, obra Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-023/58/017/2019, contratacion:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.7788475E7, importe_modificado:3.7788475E7	[f]met:1: [u]nidad_medida:Ctro, avance:5.00	(1608970/proyecto_FIN, 1608970/proyecto_INICIO, 1608970/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609010	Proyecto de inversión	527,295.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527295.0, modificado:527294.9810	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TLAXIYA TLAXIYA - 227207	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227207	5	31	29	0	[f]eot: [c]ve_municipio:153, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 TLAXIYA TLAXIYA, PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.92448025, lat:20.18702721	27-11-2019	31-12-2019	527,294.98	527,294.98	527,294.98	527,294.98	527,294.98	[t]ot:1: Bijo, obra Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-023/58/017/2019, contratacion:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.7788475E7, importe_modificado:3.7788475E7	[f]met:1: [u]nidad_medida:Ctro, avance:11.00	(1609010/proyecto_FIN, 1609010/proyecto_INICIO, 1609010/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609030	Proyecto de inversión	1,375,000.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMITRORIO DSM.MI. DEDINUCIVE SEGUNDA ETAPA SAN JERONIMO XAVACATLAN - 227279	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227279	5	51	49	0	[f]eot: [c]ve_municipio:127, localidad:1, direccion: 00000 SAN JERONIMO XAVACATLAN, SAN JERONIMO XAVACATLAN PUEBLA ENTRE Y 25.00) VARIAS UNIFICACIONES, lon:-97.91810137, lat:18.221997163	26-11-2019	31-12-2019	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	[t]ot:1: Bijo, obra Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-022/58/016/2019, contratacion:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7	[f]met:1: [u]nidad_medida:Vivienda, avance:25.00	(1609020/proyecto_FIN, 1609020/proyecto_INICIO, 1609020/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609022	Proyecto de inversión	1,054,589.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054589.0, modificado:1054589.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA ZACAPAXTLA - 227287	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227287	5	62	58	0	[f]eot: [c]ve_municipio:207, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 ZACAPAXTLA, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.34724182, lat:19.871390753	27-10-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t]ot:1: Bijo, obra Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-023/58/017/2019, contratacion:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.7788475E7, importe_modificado:3.7788475E7	[f]met:1: [u]nidad_medida:Ctro, avance:30.00	(1609022/proyecto_FIN, 1609022/proyecto_INICIO, 1609022/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609031	Proyecto de inversión	175,765.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC XONOCUATLAN - 227331	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227331	5	11	9	0	[f]eot: [c]ve_municipio:186, localidad:40, direccion:COLONIA 00000 XONOCUATLAN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.51611759, lat:19.80275253	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t]ot:1: Bijo, obra Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-023/58/017/2019, contratacion:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.7788475E7, importe_modificado:3.7788475E7	[f]met:1: [u]nidad_medida:Ctro, avance:5.00	(1609031/proyecto_FIN, 1609031/proyecto_INICIO, 1609031/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609034	Proyecto de inversión	175,765.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC EL MIRADOR - 227344	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227344	5	11	9	0	[f]eot: [c]ve_municipio:186, localidad:46, direccion:COLONIA 00000 EL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.51831183, lat:19.821270288	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t]ot:1: Bijo, obra Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-023/58/017/2019, contratacion:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.7788475E7, importe_modificado:3.7788475E7	[f]met:1: [u]nidad_medida:Ctro, avance:5.00	(1609034/proyecto_FIN, 1609034/proyecto_INICIO, 1609034/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609035	Proyecto de inversión	1,155,000.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMITRORIO DSM.MI. DEDINUCIVE SEGUNDA ETAPA SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS SAN PEDRO XAVACATLAN - 227353	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227353	5	43	41	0	[f]eot: [c]ve_municipio:138, localidad:3, direccion: 00000 SAN PEDRO XAVACATLAN, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.48140527, lat:19.07676440	26-11-2019	31-12-2019	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	[t]ot:1: Bijo, obra Servicios, numero_contrato:DA85/GEES AL-022/58/016/2019, contratacion:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7	[f]met:1: [u]nidad_medida:Vivienda, avance:21.00	(1609035/proyecto_FIN, 1609035/proyecto_INICIO, 1609035/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ECUIDORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2019	4	PUE190401609042	Proyecto de inversión	703,060.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703060.0, modificado:703060.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZOQUITLAN ZOQUITLAN - 227388	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227388	5	42	38	0	[geot: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 ZOQUITLAN, localidad_medio:20.0, meta_modificada:20.0}]	27-11-2019	31-12-2019	703,059.98	703,059.98	703,059.98	703,059.98	703,059.98	[t01: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.7789475E7, importe_modificado:3.7789475E7}]	[meta: {unidad_medida:Ctro, avance:20.0}]	(1609042/proyecto_FIN, 1609042/proyecto_INICIO, 1609042/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609048	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZACAPANTLA TATOKAC - 227413	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227413	5	11	9	0	[geot: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:COLONIA 00000 TATOKAC, localidad_medio:5.0, meta_modificada:5.0}]	27-10-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.7789475E7, importe_modificado:3.7789475E7}]	[meta: {unidad_medida:Ctro, avance:5.0}]	(1609048/proyecto_FIN, 1609048/proyecto_INICIO, 1609048/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609049	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZOQUITLAN ACATEPEC SAN ANTONIO - 227419	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227419	5	11	9	0	[geot: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:COLONIA 00000 ACATEPEC SAN ANTONIO, localidad_medio:5.0, meta_modificada:5.0}]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.7789475E7, importe_modificado:3.7789475E7}]	[meta: {unidad_medida:Ctro, avance:5.0}]	(1609049/proyecto_FIN, 1609049/proyecto_INICIO, 1609049/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609059	Proyecto de inversión	110,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:88000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA TLAMAPAN SAN RAFAEL IXTAPALUCAN - 227460	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227460	5	4	4	0	[geot: {cve_municipio:180, localidad:15, direccion:00000 SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, localidad_medio:16.0, meta_modificada:16.0}]	26-11-2019	31-12-2019	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	[t01: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/06/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7}]	[meta: {unidad_medida:Vivien da, avance:16.0}]	(1609059/proyecto_FIN, 1609059/proyecto_INICIO, 1609059/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609066	Proyecto de inversión	110,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA TLAMAPAN SAN RAFAEL IXTAPALUCAN - 227503	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227503	5	4	4	0	[geot: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:00000 SAN LONDO DTETEPIC, localidad_medio:2.0, meta_modificada:2.0}]	26-11-2019	31-12-2019	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	[t01: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/06/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7}]	[meta: {unidad_medida:Vivien da, avance:2.0}]	(1609066/proyecto_FIN, 1609066/proyecto_INICIO, 1609066/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609133	Proyecto de inversión	640,320.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640320.0, modificado:617399.33}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE S - 229604	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229604	5	247	233	0	[geot: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, localidad_medio:120.0, meta_modificada:120.0}]	05-12-2019	31-12-2019	617,399.33	617,399.33	617,399.33	617,399.33	617,399.33	[t01: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/58/03/2019, contratista:GRUPO DORTU, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7}]	[meta: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}]	(1609133/proyecto_FIN, 1609133/proyecto_INICIO, 1609133/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609173	Proyecto de inversión	426,880.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:41599.55}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC LOCALIDAD DE CONCEPCION CAPULAC LA EX HACIENDA - 230088	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230088	5	164	156	0	[geot: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:COLONIA 00000 CONCEPCION CAPULAC, localidad_medio:80.0, meta_modificada:80.0}]	05-12-2019	31-12-2019	411,599.55	411,599.55	411,599.55	411,599.55	411,599.55	[t01: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/58/03/2019, contratista:GRUPO DORTU, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7}]	[meta: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}]	(1609173/proyecto_FIN, 1609173/proyecto_INICIO, 1609173/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609188	Proyecto de inversión	186,760.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.0, modificado:18074.80}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE QUICHUAC LOCALIDAD DE LA CONPARA - 230258	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230258	5	72	68	0	[geot: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:COLONIA 00000 LA CONPARA, localidad_medio:35.0, meta_modificada:35.0}]	05-12-2019	31-12-2019	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	[t01: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/58/03/2019, contratista:GRUPO DORTU, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7}]	[meta: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}]	(1609188/proyecto_FIN, 1609188/proyecto_INICIO, 1609188/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	PUE190401609222	Proyecto de inversión	384,192.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384192.0, modificado:370439.63]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO - 230699	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230699	5	148	140	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:72.0, meta_modificada:72.0]]	[geot: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 SANTA CORONANGO, CORONANGO PUEBLA, ENTRE Y NO ALCA, lat:19.112384, lon:101.1821269]]	05-12-2019	31-12-2019	370,439.60	370,439.60	370,439.60	370,439.60	370,439.60	[tota1: [tipoobra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-026/FB/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:72.0]]	1609222/proyecto_FIN	1609222/proyecto_PROCESO	1609222/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609241	Proyecto de inversión	240,120.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240120.0, modificado:23124.74]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE HUEIOTZINGO LOCALIDAD DE HUEIOTZINGO - 230855	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230855	5	93	87	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:45.0, meta_modificada:45.0]]	[geot: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 HUEIOTZINGO, HUEIOTZINGO PUEBLA, ENTRE Y NO ALCA, lat:19.1615221]]	05-12-2019	31-12-2019	231,524.74	231,524.74	231,524.74	231,524.74	231,524.74	[tota1: [tipoobra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-026/FB/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:45.0]]	1609241/proyecto_FIN	1609241/proyecto_PROCESO	1609241/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609248	Proyecto de inversión	213,440.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE XANIMIMILILCO LOCALIDAD DE SANTA ANA XANIMIMILILCO - 230880	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230880	5	82	78	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	[geot: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:COLONIA 0000 SANTA ANA XANIMIMILILCO, XANIMIMILILCO, HUEIOTZINGO PUEBLA, ENTRE Y NO ALCA, lat:19.38450743, lon:101.2075352]]	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	[tota1: [tipoobra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-026/FB/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:40.0]]	1609248/proyecto_FIN	1609248/proyecto_PROCESO	1609248/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609404	Proyecto de inversión	373,520.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373520.0, modificado:360149.61]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COPANA - 232029	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	232029	5	144	136	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:70.0, meta_modificada:70.0]]	[geot: [cve_municipio:140, direccion:COLONIA 0000 SAN FRANCISCO COPANA, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA, ENTRE Y NO ALCA, lat:19.37024818, lon:101.0689494]]	05-12-2019	31-12-2019	360,149.61	360,149.61	360,149.61	360,149.61	360,149.61	[tota1: [tipoobra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-026/FB/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:70.0]]	1609404/proyecto_FIN	1609404/proyecto_PROCESO	1609404/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609409	Proyecto de inversión	373,520.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373520.0, modificado:360149.63]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC LOCALIDAD DE TEPIC - 232172	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	232172	5	144	136	0	[meta1: [unidad_medida:PI, meta:meta:70.0, meta_modificada:70.0]]	[geot: [cve_municipio:164, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 TEPIC, TEPIC PUEBLA, ENTRE Y NO ALCA, lat:18.388782]]	05-12-2019	31-12-2019	360,149.60	360,149.60	360,149.60	360,149.60	360,149.60	[tota1: [tipoobra:Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-026/FB/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:70.0]]	1609409/proyecto_FIN	1609409/proyecto_PROCESO	1609409/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609426	Proyecto de inversión	1,015,650.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015650.0, modificado:975413.66]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE ACAHTE LOCALIDAD DE ACAHTE - 235561	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235561	5	228	216	0	[meta1: [unidad_medida:C edas solares, meta:111.0, meta_modificada:111.0]]	[geot: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 ACAHTE, ACAHTE PUEBLA, ENTRE Y NO ALCA, lat:19.11034658]]	18-10-2019	02-12-2019	975,413.66	975,413.66	975,413.66	975,413.66	975,413.66	[tota1: [tipoobra:Servicios, numero_contrato:SI/CSAF/0 06/2019, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGSZZZZ S.A. DE CV, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:2.707434542E7, importe_modificado:2.707434542E7]]	[meta1: [unidad_medida:Cedas solares, avance:111.0]]	1609432/proyecto_PROCESO	1609432/proyecto_INICIO	1609432/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609444	Proyecto de inversión	36,600.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36600.0, modificado:35150.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE ACAHTE LOCALIDAD DE TUCAMILCO - 235703	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235703	5	8	8	0	[meta1: [unidad_medida:C edas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0]]	[geot: [cve_municipio:1, localidad:33, direccion:COLONIA 0000 TUCAMILCO, TUCAMILCO, ACAHTE PUEBLA, ENTRE Y NO ALCA, lat:19.0730008]]	18-10-2019	02-12-2019	35,150.04	35,150.04	35,150.04	35,150.04	35,150.04	[tota1: [tipoobra:Servicios, numero_contrato:SI/CSAF/0 06/2019, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGSZZZZ S.A. DE CV, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:2.707434542E7, importe_modificado:2.707434542E7]]	[meta1: [unidad_medida:Cedas solares, avance:4.0]]	1609444/proyecto_PROCESO	1609444/proyecto_INICIO	1609444/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609451	Proyecto de inversión	2,003,850.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003850.0, modificado:1924464.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XONACATEPEC - 235751	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235751	5	450	426	0	[meta1: [unidad_medida:C edas solares, meta:219.0, meta_modificada:219.0]]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:218, direccion:COLONIA 0000 SANTA MARIA XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA, ENTRE Y NO ALCA, lat:19.09128433]]	18-10-2019	02-12-2019	1,924,464.78	1,924,464.78	1,924,464.78	1,924,464.78	1,924,464.78	[tota1: [tipoobra:Servicios, numero_contrato:SI/CSAF/0 06/2019, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGSZZZZ S.A. DE CV, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:2.707434542E7, importe_modificado:2.707434542E7]]	[meta1: [unidad_medida:Cedas solares, avance:219.0]]	1609451/proyecto_PROCESO	1609451/proyecto_INICIO	1609451/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609454	Proyecto de inversión	1,098,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098000.0, modificado:1054501.25]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE TECAL LOCALIDAD DE HERBERA - 235774	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235774	5	247	233	0	[meta1: [unidad_medida:C edas solares, meta:120.0, meta_modificada:120.0]]	[geot: [cve_municipio:153, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 TECAL DE HERBERA, TECAL DE HERBERA PUEBLA, ENTRE Y NO ALCA, lat:18.8999304]]	18-10-2019	02-12-2019	1,054,501.25	1,054,501.25	1,054,501.25	1,054,501.25	1,054,501.25	[tota1: [tipoobra:Servicios, numero_contrato:SI/CSAF/0 06/2019, contratas:INFRAESTRUCTURA SAGSZZZZ S.A. DE CV, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:2.707434542E7, importe_modificado:2.707434542E7]]	[meta1: [unidad_medida:Cedas solares, avance:120.0]]	1609454/proyecto_PROCESO	1609454/proyecto_INICIO	1609454/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401609008	Proyecto de inversión	536,138.34	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536138.34, modificado:536138.34}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO COMAN MPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA - 248278	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	248278	5	14	13	0	[meta1: {unidad_medida: tros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0}]	[geot: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:COLONIA CHOLULLA DE RIVADABIA CENTRO, 72760 SAN FRANCISCO COMAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.169047, lat:19.07006634}]	20-09-2019	15-11-2019	536,138.34	536,138.34	536,138.34	536,138.34	536,138.34	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OSP-104-RAM031/10, contratista:MELENDEZ Y CONTRATORES S.A.S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:536138.34, importe_modificado:536138.34}]	[meta1: {unidad_medida:Obra, avance:6.0}]	1609908/proyecto_FIN_1609908/proyecto_PROCESO_1609908/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609934	Proyecto de inversión	535,636.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535636.00, modificado:535636.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUATRO FONTE EN ZARAGOZA MPIO DE ZARAGOZA - 248587	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	248587	5	27	25	0	[meta1: {unidad_medida: tros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0}]	[geot: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:PUEBLO ZARAGOZA, 7590 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.548071, lat:19.79180811}]	31-07-2019	25-09-2019	535,636.00	535,636.00	535,636.00	535,636.00	535,636.00	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:201912134, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LA SIERRA GAO S.A. DE C.V., convocante:ZARAGOZA, monto:535636.0, importe_modificado:535636.00}]	[meta1: {unidad_medida:Obra, avance:6.0}]	1609934/proyecto_FIN_1609934/proyecto_PROCESO_1609934/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609941	Proyecto de inversión	2,263,548.48	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263548.48, modificado:2263548.48}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE REFORMA EN SAN ANDRES CHOLULLA MPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA - 248621	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULLA	248621	5	156	144	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2311.8, meta_modificada: 2311.8}]	[geot: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PRIVADA CALLE REFORMA COLONIA CENTRO, 72810 SAN ANDRES CHOLULLA, SAN ANDRES CHOLULLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA AVENIDA REFORMA NORTE, NA, lon: -98.1400192, lat:19.07984919}]	26-08-2019	14-11-2019	2,263,548.48	2,263,548.48	2,263,548.48	2,263,548.48	2,263,548.48	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OSP-INV5-19607-7, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA, monto:2263548.48, importe_modificado:2263548.48}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:2311.8}]	1609941/proyecto_FIN_1609941/proyecto_PROCESO_1609941/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609967	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN PISOS FIRMES DE CONCRETO EN SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCION MPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA - 248734	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	248734	5	181	167	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada: 1420.0}]	[geot: {cve_municipio:120, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO CAÑADA, 73500 SAN ANTONIO CAÑADA, PRIMERA SECCION, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.29435261, lat:18.48705292}]	26-07-2019	21-09-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/C7F5 EBR/20190509-19, contratista:TERESA ESTRADA SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1420.0}]	1609967/proyecto_FIN_1609967/proyecto_PROCESO_1609967/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609988	Proyecto de inversión	474,555.94	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474555.94, modificado:474555.94}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOCE MUROS FIRMES EN HUAHUAKTLA MPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 248913	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	248913	5	25	23	0	[meta1: {unidad_medida: tros, meta:505.32, meta_modificada: 505.32}]	[geot: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:PUEBLO HUAHUAKTLA, 2945 HUAHUAKTLA, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.63491881, lat:19.91451502}]	27-07-2019	22-09-2019	474,555.94	474,555.94	474,555.94	474,555.94	474,555.94	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYV201905, contratista:OUTTEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:474555.94, importe_modificado:474555.94}]	[meta1: {unidad_medida:Obra, avance:505.32}]	1609988/proyecto_FIN_1609988/proyecto_PROCESO_1609988/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610003	Proyecto de inversión	2,970,868.95	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970868.95, modificado:2970868.95}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN DEL MPIO DE CHIGNAHUAPAN - 249019	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN	249019	5	479	442	0	[meta1: {unidad_medida: metros solares, meta:329.0, meta_modificada: 329.0}]	[geot: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIGNAHUAPAN, 73300 CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.02475171, lat:19.83386020}]	20-09-2019	15-11-2019	2,970,868.95	2,970,868.95	2,970,868.95	2,970,868.95	2,970,868.95	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF-CHG-20191365, contratista:CONTRACCIONE S DOMESTICA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, monto:2970868.95, importe_modificado:2970868.95}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:329.0}]	1610003/proyecto_FIN_1610003/proyecto_PROCESO_1610003/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610004	Proyecto de inversión	754,578.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754578.00, modificado:754578.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS FIRMES EN SAN JUAN IXCACUILTLA EN EL MPIO DE SAN JUAN IXCACUILTLA - 249021	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE IXCACUILTLA	249021	5	162	150	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:754578.0, meta_modificada: 754578.0}]	[geot: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN IXCACUILTLA, 74900 SAN JUAN IXCACUILTLA, IXCACUILTLA, IXCACUILTLA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.82756942, lat:18.46912332}]	04-10-2019	04-12-2019	754,578.00	754,578.00	754,578.00	754,578.00	754,578.00	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COF/MC/76-33-INV-03/2019-05, contratista:FLIBERTO JUAREZ MINOZ, convocante:MUNICIPIO DE IXCACUILTLA, monto:752220.04, importe_modificado:752220.04}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:754578.00}]	1610004/proyecto_FIN_1610004/proyecto_PROCESO_1610004/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	PUE190401610029	Proyecto de inversión	268,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268000.0, modificado:30800.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN SAN GABRIEL TETZIOCAN MPIO DE YEHUALTEPEC - 249174	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	249174	5	90	84	0	[fmet1: {unidad_medida: metros cuadrados, meta:40.0, meta_modificada: 40.0}]	[fgeo1: {cve_municipio:205, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN GABRIEL TETZIOCAN, 75275 SAN GABRIEL TETZIOCAN, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE Y GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.70487874, lat:18.75631377}]	20-09-2019	18-10-2019	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	[fctos1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-2019-1307-024, contratista:DIANA FLORES ASCENCIO, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:268000.0, importe_modificado:268000.0}]	[fmet1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:40.0}]	[fmet2: {unidad_medida:Cuadrados, avance:40.0}]	(1610029/proyecto_FIN)	1610029/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610030	Proyecto de inversión	462,616.50	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462616.5, modificado:462616.5}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SEIS TECHOS FRIMES EN EL MPIO DE ALBINO ZERTUICHE - 249182	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUICHE	249182	5	12	11	0	[fmet1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:280.08, meta_modificada: 280.08}]	[fgeo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO ACATLALAHUACAN DE ALBINO ZERTUICHE, 74780 ACATLALAHUACAN DE ALBINO ZERTUICHE, ALBINO ZERTUICHE PUEBLA ENTRE Y GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 98.54033906, lat:18.50349977}]	19-09-2019	14-11-2019	462,616.50	462,616.50	462,616.50	462,616.50	462,616.50	[fctos1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-OP/AZ-FIE-09-035, contratista:GUADALUPE S.A DE C.V., convocante:ALBINO ZERTUICHE, monto:462616.5, importe_modificado:462616.5}]	[fmet1: {unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:280.08}]	[fmet2: {unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:280.08}]	(1610030/proyecto_FIN)	1610030/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610061	Proyecto de inversión	625,494.66	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625494.66, modificado:625494.66}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN COSME TONTLA DE CHOLULA DE RIVADAWA MPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA - 249321	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249323	5	15	14	0	[fmet1: {unidad_medida: metros cuadrados, meta:611.0, meta_modificada: 112.0}]	[fgeo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA CHOLULLA DE RIVADAWA CENTRO, 7290 CHOLULLA DE RIVADAWA SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 98.31484483, lat:18.09031347}]	02-10-2019	27-11-2019	625,494.66	625,494.66	625,494.66	625,494.66	625,494.66	[fctos1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSP-097-RAMOS3/25, contratista:CONSORCIO INTERESTATAL ANCOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:625494.66, importe_modificado:625494.66}]	[fmet1: {unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:112.0}]	[fmet2: {unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:112.0}]	(1610061/proyecto_FIN)	1610061/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610062	Proyecto de inversión	3,598,621.70	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598621.7, modificado:3598621.7}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE SANTA MARIA ZACATEPEC MPIO DE JUAN C BONILLA - 249324	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	249324	5	171	158	0	[fmet1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3598621.7, meta_modificada: 3598621.7}]	[fgeo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A NEXETELCO PUEBLO SANTA MARIA ZACATEPEC, 7365 SANTA MARIA ZACATEPEC, JUAN C BONILLA PUEBLA ENTRE CALLE PRIVADA DE LOS LEONES Y CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA, CALLE PRIVADA BUGAMBILIAS, lon: 98.36124045, lat:19.12731158}]	10-10-2019	10-10-2019	3,598,621.70	3,598,621.70	3,598,621.70	3,598,621.70	3,598,621.70	[fctos1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEB-20P-FIE199021, contratista:CONSTRUCORA ALDAGAMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, monto:3598621.7, importe_modificado:3598621.7}]	[fmet1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:3598621.7}]	[fmet2: {unidad_medida:Metro lineales, avance:3598621.7}]	(1610062/proyecto_FIN)	1610062/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610069	Proyecto de inversión	699,632.01	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699632.01, modificado:699632.01}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SAN FRANCISCO COMPAN MPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA - 249346	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249346	5	24	22	0	[fmet1: {unidad_medida: metros cuadrados, meta:64.26, meta_modificada: 64.26}]	[fgeo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO COMPAN, 72760 SAN FRANCISCO COMPAN, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 98.36636161, lat:19.07282453}]	04-10-2019	29-11-2019	699,632.01	699,632.01	699,632.01	699,632.01	699,632.01	[fctos1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSP-100-RAMOS3/19, contratista:LUZITA LABORATORIO, INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:699632.01, importe_modificado:699632.01}]	[fmet1: {unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:64.26}]	[fmet2: {unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:64.26}]	(1610069/proyecto_FIN)	1610069/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610077	Proyecto de inversión	2,263,736.15	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263736.15, modificado:2263736.15}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE FISSOS FRIMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ EN EL MPIO DE TLACOTEPEC DE BENO - 249364	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	249364	5	480	444	0	[fmet1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5544.0, meta_modificada: 5544.0}]	[fgeo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:PUEBLO SECCION PRIMERO CENTRO, 7568 TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ PUEBLA ENTRE Y GUIARSE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.65551777, lat:18.68180482}]	04-10-2019	10-12-2019	2,263,736.15	2,263,736.15	2,263,736.15	2,263,736.15	2,263,736.15	[fctos1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FIE-19070-19, contratista:EMILIO OLIVER MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, monto:2263736.15, importe_modificado:2263736.15}]	[fmet1: {unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:5544.0}]	[fmet2: {unidad_medida:Metro a Cuadrados, avance:5544.0}]	(1610077/proyecto_FIN)	1610077/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610139	Proyecto de inversión	1,333,607.15	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333607.15, modificado:1333607.15}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUATRO PONIENTE EN CUESTA BLANCA PERTENECIENTE AL MPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA- 250226	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	250226	5	114	106	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1019.1, meta_modificada: 1019.1}]	[geot: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE PUEBLA CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE AVENIDA DE MAVO Y CALLE CALLE 3 SUR, CALLE CALLE 4 PONIENTE, km:97.47020778, lat:18.84320044}]	19-10-2019	14-11-2019	1,333,607.15	1,333,607.15	1,333,607.15	1,333,607.15	1,333,607.15	1,333,607.15	[etot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MPB/2019-1454/19057-2019, contratista:ABEL AZARON SILVA PEREZ, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:1333607.15, importe_modificado:1333607.15}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.1}]	[1610139/proyecto_INICIO, 1610139/proyecto_FIN, 1610139/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610142	Proyecto de inversión	2,236,990.84	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236990.84, modificado:2236990.84}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS ADICIONALES EN DOMINGO ARENAS MPIO DE DOMINGO ARENAS- 250256	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	250256	5	67	62	0	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada: 28.0}]	[geot: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, km:98.45709864, lat:19.139644313}]	13-07-2019	15-08-2019	2,236,990.84	2,236,990.84	2,236,990.84	2,236,990.84	2,236,990.84	[etot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:201912197, contratista:GRUCCA CONSTRUCTORA PAGAMENTOS Y OBRAS CIVIL S.A DE CV, convocante:DOMINGO ARENAS, monto:2236990.84, importe_modificado:2236990.84}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}]	[1610142/proyecto_INICIO, 1610142/proyecto_FIN, 1610142/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610150	Proyecto de inversión	1,721,367.34	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721367.34, modificado:1721367.34}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA NORIA HIDALGO MPIO DE TEHUITZINGO- 250422	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	250422	5	447	441	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1766.52, meta_modificada: 1766.52}]	[geot: {cve_municipio:157, localidad:8, direccion:PUEBLO LA NORIA HIDALGO, 74800 LA NORIA HIDALGO ENTRE Y TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE Y NA, km:98.19441074, lat:18.321596133}]	02-02-2019	07-12-2019	1,721,367.34	1,721,367.34	1,721,367.34	1,721,367.34	1,721,367.34	[etot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:201912150, contratista:GREGGIO LEON CABRERA, convocante:TEHUITZINGO, monto:1721367.34, importe_modificado:1721367.34}]	[meta1: {unidad_medida:Lineales, avance:1766.52}]	[1610150/proyecto_INICIO, 1610150/proyecto_FIN, 1610150/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610193	Proyecto de inversión	565,938.63	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565938.63, modificado:565938.63}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON OCUPIANCIA CALZADONES EN DOMINGO ARENAS MPIO DE DOMINGO ARENAS- 250424	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	250424	5	26	24	0	[meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:50.0, meta_modificada: 50.0}]	[geot: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PUEBLO DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, km:98.4563386, lat:19.140783299}]	04-09-2019	25-10-2019	565,938.63	565,938.63	565,938.63	565,938.63	565,938.63	[etot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:201919162, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ABEL S.A DE CV, convocante:DOMINGO ARENAS, monto:565938.63, importe_modificado:565938.63}]	[meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:50.0}]	[1610193/proyecto_INICIO, 1610193/proyecto_FIN, 1610193/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610233	Proyecto de inversión	118,638.99	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118638.99, modificado:118638.99}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES MUROS FRIMES EN XALTINAM MPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ- 251509	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	251509	5	8	7	0	[meta1: {unidad_medida: metros, meta:126.33, meta_modificada: 126.33}]	[geot: {cve_municipio:202, localidad:8, direccion:BARRO SAN BERNARDO, 73664 XALTINAM XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, km:97.63305477, lat:19.975260077}]	15-07-2019	13-09-2019	118,638.99	118,638.99	118,638.99	118,638.99	118,638.99	[etot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MOV/2019-0037, contratista:CIUTEL CONSTRUCCIONES, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:118638.99, importe_modificado:118638.99}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:126.33}]	[1610233/proyecto_INICIO, 1610233/proyecto_FIN, 1610233/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610234	Proyecto de inversión	585,897.98	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585897.98, modificado:585897.98}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIEZ SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TALZOTAN MPIO DE HUEYAPAN- 251524	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN	251524	5	21	19	0	[meta1: {unidad_medida: vas, meta:10.0, meta_modificada: 10.0}]	[geot: {cve_municipio:75, localidad:32, direccion:PUEBLO LA PAQUIDA, 73937 TALZOTAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, km:97.63305477, lat:19.975260077}]	18-07-2019	12-09-2019	585,897.98	585,897.98	585,897.98	585,897.98	585,897.98	[etot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CONMP/FISE-2019/19038, contratista:Grupo Constructor Talzotán S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:585897.98, importe_modificado:585897.98}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}]	[1610234/proyecto_INICIO, 1610234/proyecto_FIN, 1610234/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610249	Proyecto de inversión	687,081.42	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687081.42, modificado:687081.42}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE OCHO DE ENERO CALLE AMANECER Y BARRANCA MARTIRES DE TLATELOLCO EN COL UNO EN HEROICA DE ZARAGOZA DE - 251708	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	251708	5	268	247	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:526.68, meta_modificada: 526.68}]	[geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE ENERO COLONIA SANTO DOMINGO, 72103 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE AMANECER Y CALLE MARTIRES DE TLATELOLCO, km:98.19851408, lat:19.115088473}]	27-09-2019	30-11-2019	687,081.42	687,081.42	687,081.42	687,081.42	687,081.42	[etot: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:035864/SISPMP-2019-70172, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:687081.42, importe_modificado:687081.42}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.68}]	[1610249/proyecto_INICIO, 1610249/proyecto_FIN, 1610249/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610256	Proyecto de inversión	1,565,032.59	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565032.59, modificado:1565032.59}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN YEHUALTEPEC MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. 251741	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	251741	5	121	112	0	[meta1: {unidad_medida: metros, meta:233.0, meta_modificada: 233.0}]	[geot: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:PUEBLO YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC, PUEBLA, ENTRE Y GUISASE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.46828425, lat:18.78388433}]	02-10-2019	10-10-2019	1,565,032.59	1,565,032.59	1,565,032.59	1,565,032.59	1,565,032.59	[etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL 20191605/022, contratista:ABEL ADAN SILVA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:1565032.59, importe_modificado:1565032.59}]	[meta1: {unidad_medida:Ctro, avance:233.0}]	1610256/proyecto_FIN, 1610256/proyecto_INICIO	1610256/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610267	Proyecto de inversión	1,089,043.58	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089043.58, modificado:1089043.58}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BUGAMBILAS EN HERMOCA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA - 251834	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	251834	5	75	70	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:573.85, meta_modificada: 573.85}]	[geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILAS COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE, 7280 HERMOCA, PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, ENTRE CALLE ENTE CALLE CALLE LOS ALCARANES, CALLE JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOCA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA, lon: 98.1292143, lat:19.03267077}]	02-10-2019	27-11-2019	1,089,043.58	1,089,043.58	1,089,043.58	1,089,043.58	1,089,043.58	[etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3083/SIS/MP-2019-70261, contratista:PROYECTOS, ESTRUCTURAS Y CIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1089043.58, importe_modificado:1089043.58}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:573.85}]	1610267/proyecto_FIN, 1610267/proyecto_INICIO	1610267/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610361	Proyecto de inversión	237,277.97	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237277.97, modificado:237277.97}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SEIS MUROS FIRMES EN HUAPALEGAN MUNICIPIO DE VICENTE SUAREZ - 251387	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE VICENTE SUAREZ	251387	5	13	12	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:512.46, meta_modificada: 512.46}]	[geot: {cve_municipio:202, localidad:4, direccion:PUEBLO HUAPALEGAN, HUAPALEGAN, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA, ENTRE Y GUISASE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.46784404, lat:18.0220581}]	09-08-2019	04-10-2019	237,277.97	237,277.97	237,277.97	237,277.97	237,277.97	[etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMVS019040, contratista:CUITEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:237277.97, importe_modificado:237277.97}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:512.46}]	1610361/proyecto_FIN	1610361/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610416	Proyecto de inversión	342,040.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342040.0, modificado:342040.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTE TECHOS FIRMES EN PAHUYATA MUNICIPIO DE VICENTE SUAREZ - 254511	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	254511	5	48	44	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada: 640.0}]	[geot: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion:BARRO PAHUYATA, 73468 PAHUYATA, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA, ENTRE Y GUISASE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.670039, lat:19.94067613}]	26-08-2019	31-10-2019	342,040.00	342,040.00	342,040.00	342,040.00	342,040.00	[etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMVS019047, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:342040.0, importe_modificado:342040.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:640.0}]	1610416/proyecto_FIN, 1610416/proyecto_INICIO	1610416/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610418	Proyecto de inversión	510,894.22	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510894.22, modificado:510894.22}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN BUENA VISTA MUNICIPIO DE HUEYAPAN - 254524	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN	254524	5	60	55	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:811.2, meta_modificada: 811.2}]	[geot: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:RANCHER IA, 0000 BUENAVISTA, HUEYAPAN PUEBLA, ENTRE Y GUISASE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.3937926, lat:19.02028833}]	19-07-2019	20-09-2019	510,894.22	510,894.22	510,894.22	510,894.22	510,894.22	[etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191149, contratista:DESARROLLO Y MODERNIZACION HERMANOS FRA S.A. DE C.V., convocante:HUEYAPAN, monto:510894.22, importe_modificado:510894.22}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:811.2}]	1610418/proyecto_FIN	1610418/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19020152920	Proyecto de inversión	480,993.91	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480993.91, modificado:480993.91}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ATEHUETZIN MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 113999	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	113999	5	473	470	0	[meta1: {unidad_medida: metros, meta:414.6, meta_modificada: 414.6}]	[geot: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO ATEHUETZIN, 73586 ATEHUETZIN, HUEYTAMALCO, PUEBLA, ENTRE Y GUISASE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.2533748, lat:20.01153339}]	24-06-2019	19-08-2019	480,993.91	480,993.91	480,993.91	480,993.91	480,993.91	[etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190197, contratista:Paolo Orobaza Garcia, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA, monto:480993.91, importe_modificado:480993.91}]	[meta1: {unidad_medida:Ctro, avance:414.6}]	1529290/proyecto_FIN, 1529290/proyecto_INICIO	1529290/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529514	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SESENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATEMAPAN - 116521	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE ATEMAPAN	116521	5	160	150	0	[meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:62.0, meta_modificada: 62.0}]	[geot: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO ATEMAPAN, 73840 ATEMAPAN, PUEBLA, ENTRE Y GUISASE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.4801414, lat:19.84855291}]	24-06-2019	19-08-2019	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	[etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA7/2019 0734/FIS/LAD, contratista:LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMAPAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:62.0}]	1529514/proyecto_FIN, 1529514/proyecto_INICIO	1529514/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401608937	Proyecto de inversión	660,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINATORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO Y BONILLA SANTA MARIA ZACATEPEC - 226453	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226453	5	25	23	0	[geot: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:3000 SANTA MARIA ZACATEPEC, JUAN C. BONILLA PUEBLA ENTRE Y META_MODIFICADA:12.0)]	26-11-2019	31-12-2019	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	[t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019, contrastata:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.693567, importe_modificado:6.693567)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance:5.0)]	[meta1: (unidad_medida: Vivienda, avance:12.0)]	1608937/proyecto_INICIO, 1608937/proyecto_FIN, 1608937/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608958	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE PUEBLA SAN BALTAZAR TETLA - 226483	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226483	5	11	9	0	[geot: (cve_municipio:114, localidad:106, direccion:COLONIA 0000 SAN BALTAZAR TETLA, PUEBLA ENTRE Y META_MODIFICADA:5.0)]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-023/58/017/2019, contrastata:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:5.0)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:5.0)]	1608958/proyecto_FIN, 1608958/proyecto_INICIO, 1608958/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608961	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE PUEBLA SAN MIGUEL CANOA - 226703	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226703	5	11	9	0	[geot: (cve_municipio:114, localidad:211, direccion:COLONIA 0000 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA ENTRE Y META_MODIFICADA:5.0)]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-023/58/017/2019, contrastata:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:5.0)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:5.0)]	1608961/proyecto_INICIO, 1608961/proyecto_FIN, 1608961/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608972	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE PUEBLA SANTA CATARINA - 226821	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226821	5	11	9	0	[geot: (cve_municipio:114, localidad:308, direccion:COLONIA 0000 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Y META_MODIFICADA:5.0)]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-023/58/017/2019, contrastata:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:5.0)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:5.0)]	1608972/proyecto_INICIO, 1608972/proyecto_FIN, 1608972/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609008	Proyecto de inversión	1,365,591.20	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365591.2, modificado:1365591.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE XICOTEPEC XICOTEPEC DE JUAREZ - 227194	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227194	5	82	78	0	[geot: (cve_municipio:157, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 XICOTEPEC DE JUAREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y META_MODIFICADA:40.0)]	27-10-2019	31-12-2019	1,365,591.20	1,365,591.20	1,365,591.20	1,365,591.20	1,365,591.20	[t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-023/58/017/2019, contrastata:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:40.0)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:40.0)]	1609008/proyecto_INICIO, 1609008/proyecto_FIN, 1609008/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609012	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TLAOLA CHICHAUXTLA - 227220	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227220	5	11	9	0	[geot: (cve_municipio:183, localidad:11, direccion:COLONIA 0000 CHICHAUXTLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE Y META_MODIFICADA:5.0)]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-023/58/017/2019, contrastata:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:5.0)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:5.0)]	1609012/proyecto_INICIO, 1609012/proyecto_FIN, 1609012/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609019	Proyecto de inversión	1,406,119.97	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406119.97, modificado:1406119.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC CIUDAD DE TLATLAHUQUEPEC - 227267	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227267	5	82	78	0	[geot: (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 CIUDAD DE TLATLAHUQUEPEC, TLATLAHUQUEPEC PUEBLA ENTRE Y META_MODIFICADA:40.0)]	27-11-2019	31-12-2019	1,406,119.97	1,406,119.97	1,406,119.97	1,406,119.97	1,406,119.97	[t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-023/58/017/2019, contrastata:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:40.0)]	[meta1: (unidad_medida:Ctro, avance:40.0)]	1609019/proyecto_INICIO, 1609019/proyecto_FIN, 1609019/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609040	Proyecto de inversión	1,705,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705000.0, modificado:200000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMINATORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO YELOLTLAHUACA SAN PEDRO YELOLTLAHUACA - 227380	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227380	5	64	60	0	[geot: (cve_municipio:81, localidad:1, direccion:0000 SAN PEDRO YELOLTLAHUACA, SAN PEDRO YELOLTLAHUACA PUEBLA ENTRE Y META_MODIFICADA:40.0)]	26-11-2019	31-12-2019	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	[t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/AGES AL-022/58/016/2019, contrastata:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.693567, importe_modificado:6.693567)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:40.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:40.0)]	1609040/proyecto_INICIO, 1609040/proyecto_FIN, 1609040/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE19040160980	Proyecto de inversión	134,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:134000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN ATZITZINTLA MPIO DE ATZITZINTLA - 248058	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	248058	5	32	35	0	[meta1: [unidad_medida:0 trol, meta:20.0, meta_modificado: 20.0]]	[geot: [cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO ATZITZINTLA, 5544, ATZITZINTLA, PUEBLA, ENTRE Y GUÍARSE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, bon: 97.32378021, lat:18.816460023]]	04-09-2019	04-12-2019	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191488, contratista:ABEL ADAN SILVA PEREZ, convocante:ATZITZINTLA, monto:134000.0, importe_modificado:134000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:20]]	[1609880/proyecto _INICIO, 1609880/proyecto_ FIN, 1609880/proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160992	Proyecto de inversión	1,421,367.34	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421367.34, modificado:1421367.34]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN SAN VICENTE BOQUIERON MPIO DE ACATLAN - 248622	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	248622	5	34	31	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificado: 17.0]]	[geot: [cve_municipio:3, localidad:5, direccion:RANCHO SAN FRANCISCO BANCOS NUEVOS, 74943 SAN VICENTE BOQUIERON, ACATLAN PUEBLA, ENTRE Y GUÍARSE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, bon: 98.5959507, lat:18.2794925]]	03-08-2019	28-09-2019	1,421,367.34	1,421,367.34	1,421,367.34	1,421,367.34	1,421,367.34	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:MAR-CMDP-FISE/20191296, contratista:PROCEMIA GRUPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1421367.34, importe_modificado:1421367.34]]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:17.0]]	[1609942/proyecto _INICIO, 1609942/proyecto_ FIN, 1609942/proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160995	Proyecto de inversión	625,494.73	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625494.73, modificado:625494.73]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN GREGORIO ZACAPACHAN MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - 248796	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	248796	5	19	17	0	[meta1: [unidad_medida:O tros, meta:11.0, meta_modificado: 11.0]]	[geot: [cve_municipio:140, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CUAPAN, 27180 SAN GREGORIO ZACAPACHAN, CHOLULA PUEBLA, ENTRE Y GUÍARSE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, bon: 98.3479572, lat:18.0220095]]	20-09-2019	15-11-2019	625,494.73	625,494.73	625,494.73	625,494.73	625,494.73	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:SEP-107-RAMOS3120, contratista:SHARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:625494.73, importe_modificado:625494.73]]	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:11.0]]	[1609975/proyecto _INICIO, 1609975/proyecto_ FIN, 1609975/proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610013	Proyecto de inversión	1,421,367.34	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421367.34, modificado:1421367.34]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA DORMITORIO EN XAYACATAN DE BRAVO MPIO DE XAYACATAN DE BRAVO - 249087	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATAN DE BRAVO	249087	5	27	25	0	[meta1: [unidad_medida:O tros, meta:212.85, meta_modificado: 212.85]]	[geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PUEBLO XAYACATAN DE BRAVO, 2930 XAYACATAN DE BRAVO, XAYACATAN DE BRAVO, ENTRE Y GUÍARSE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, bon: 97.37307462, lat:18.24295978]]	05-09-2019	11-11-2019	1,421,367.34	1,421,367.34	1,421,367.34	1,421,367.34	1,421,367.34	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191447, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CUATUICHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BRAVO, monto:1421367.34, importe_modificado:1421367.34]]	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:212.85]]	[1610013/proyecto _INICIO, 1610013/proyecto_ FIN, 1610013/proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610020	Proyecto de inversión	342,040.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342040.0, modificado:342040.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTE TECHOS FIRMES EN XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ EN EL MPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 249135	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	249135	5	39	36	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificado: 640.0]]	[geot: [cve_municipio:202, localidad:1, direccion:PUEBLO XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 7466 AHUEHUETTLA, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA, ENTRE Y GUÍARSE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, bon: 98.2192039, lat:18.21695558]]	03-10-2019	30-11-2019	342,040.00	342,040.00	342,040.00	342,040.00	342,040.00	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:MMVS201900, contratista:COMERCIALIZAD OBRAS Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:342040.0, importe_modificado:342040.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:640.0]]	[1610020/proyecto _INICIO, 1610020/proyecto_ FIN, 1610020/proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610036	Proyecto de inversión	233,750.12	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233750.12, modificado:233750.12]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRECE PISOS FIRMES EN ALIQUICA MPIO DE ALIQUICA - 249205	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ALIQUICA	249205	5	28	26	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificado: 364.0]]	[geot: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:VILLA ALIQUICA, 75180 ALIQUICA, ALIQUICA PUEBLA, ENTRE Y GUÍARSE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, bon: 97.52746381, lat:19.09728079]]	20-09-2019	15-11-2019	233,750.12	233,750.12	233,750.12	233,750.12	233,750.12	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:MDA-FISE-19116, contratista:OSVALDO PONAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALIQUICA, monto:233750.12, importe_modificado:233750.12]]	[meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:364.0]]	[1610036/proyecto _INICIO, 1610036/proyecto_ FIN, 1610036/proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610043	Proyecto de inversión	282,471.84	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidat: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282471.84, modificado:282471.84]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN SAN CRISTOBAL TEPONTLA DE CHOLULA DE RIVADAWA MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - 249227	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	249227	5	68	63	0	[meta1: [unidad_medida:O tros, meta:32.0, meta_modificado: 32.0]]	[geot: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA SAN CRISTOBAL TEPONTLA, 72765 CHOLULA DE RIVADAWA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, ENTRE Y GUÍARSE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, bon: 98.23807554, lat:19.0687741]]	19-09-2019	14-11-2019	282,471.84	282,471.84	282,471.84	282,471.84	282,471.84	[teto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:SEP-095-RAMOS119, contratista:C CARLOS URQUIO PEREZ MONTUFLY, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:282471.84, importe_modificado:282471.84]]	[meta1: [unidad_medida:Otro, avance:32.0]]	[1610043/proyecto _INICIO, 1610043/proyecto_ FIN, 1610043/proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610060	Proyecto de inversión	5,091,574.32	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5091574.32, modificado:5091574.32}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CIENTO DOS CUARTOS DORMITORIOS EN SAN NICOLAS SAN AMBRONIO LAS CANOAS ATEMPTAN ATZAJUAN Y CALA SUB MPIO DE ATEMPTAN - 249319	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPTAN	249319	5	262	242	0	[meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1224.0, meta_modificada: 1224.0}]	[geot: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:BARBDO SAN NICOLAS, 7304 SAN NICOLAS (ANIMAZCO), ATEMPTAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, km: 07.4480080, lat:19.8420887}]	05-08-2019	30-09-2019	5,091,574.32	5,091,574.32	5,091,574.32	5,091,574.32	5,091,574.32	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAP/2019/1005/FE445, contralista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LAZENTA S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPTAN, monto:5091574.32, importe_modificado:5091574.32}]	[meta1: {unidad_medida:Obra, avance:1224.0}]	[1610060/proyecto_FIN]	1610060/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610089	Proyecto de inversión	1,401,081.36	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401081.36, modificado:1401081.36}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA - 249401	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	249401	5	289	266	0	[meta1: {unidad_medida: Metro lineal, meta:1300.0, meta_modificada: 1300.0}]	[geot: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALES 5 NORTE PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO (TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE Y ENTRE CABECERA CABRETTA FEDERAL AMOZCO-ACARTE Y CALLE CALLE Y FOMENTE, EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE CABRETTA FEDERAL AMOZCO, km:97.9785246, lat:19.08118366}]	20-09-2019	18-10-2019	1,401,081.36	1,401,081.36	1,401,081.36	1,401,081.36	1,401,081.36	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/TE/FI/52/2019, contralista:ALBERTO CABILLO VIVEROS, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, monto:1401081.36, importe_modificado:1401081.36}]	[meta1: {unidad_medida:Metro, avance:1300.0}]	[1610089/proyecto_FIN]	1610089/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610092	Proyecto de inversión	754,578.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754578.00, modificado:754578.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN SAN MARTIN ATEXCAL EN EL MPIO DE ATEXCAL - 249409	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	249409	5	151	140	0	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada: 1848.0}]	[geot: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VILLA SAN MARTIN ATEXCAL, 75840 SAN MARTIN ATEXCAL, ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, km: 97.7353737, lat:18.40232877}]	01-10-2019	06-12-2019	754,578.00	754,578.00	754,578.00	754,578.00	754,578.00	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAP-DOF-FISE-INV-9-012/2019, contralista:FILIBERTO JUAREZ MENDEZ, convocante:ATEXCAL, monto:754578.00, importe_modificado:754578.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1848.0}]	[1610092/proyecto_FIN]	1610092/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610111	Proyecto de inversión	1,898,582.34	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898582.34, modificado:1898582.34}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN MORELOS CAÑADA MPIO DE CAÑADA MORELOS - 249806	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS	249806	5	261	241	0	[meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:1898582.34, meta_modificada: 1898582.34}]	[geot: {cve_municipio:99, localidad:2, direccion:PUEBLO MORELOS CAÑADA, 75300 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , km: 97.4130961, lat:18.73292409}]	09-08-2019	27-09-2019	1,898,582.34	1,898,582.34	1,898,582.34	1,898,582.34	1,898,582.34	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM-IC-24-20191259, contralista:JESUS ANGEL MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, monto:1898582.34, importe_modificado:1898582.34}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1898582.34}]	[1610111/proyecto_FIN]	1610111/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610130	Proyecto de inversión	594,502.58	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594502.58, modificado:594502.58}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR CUAUHTEMOC EN XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ MPIO DE XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ - 250062	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ	250062	5	52	48	0	[meta1: {unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:286.07, meta_modificada: 286.07}]	[geot: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:PUEBLO XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ, 73400 XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ, XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLACA CINCA EN EL PREESCOLAR CUAUHTEMOC CON CLAVE 2104000272 UBICADA EN LA CALLE, km: 97.63070276, lat:19.96666683}]	15-07-2019	30-09-2019	594,502.58	594,502.58	594,502.58	594,502.58	594,502.58	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAVS2019/052, contralista:FRANCISCO VARGAS OROPICZA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:594502.58, importe_modificado:594502.58}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:286.07}]	[1610130/proyecto_FIN]	1610130/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610141	Proyecto de inversión	5,746,863.66	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5746863.66, modificado:5746863.66}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CALAPANA ALTA SAN FELIPE SAN MARTIN DEL PROGRESO AFRICA FACHOC, JOJUPAMBO SAN MIGUEL JOJUPAMBO DEL. N. - 250252	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	250252	5	276	255	0	[meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:147.0, meta_modificada: 147.0}]	[geot: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:PUEBLO JOJUPAMBO, 7357 AFRICA SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, km: 97.7366184, lat:20.11041035}]	11-09-2019	04-12-2019	5,746,863.66	5,746,863.66	5,746,863.66	5,746,863.66	5,746,863.66	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AF-FISE/SF/10-20191682, contralista:ORIPPO EDIFICADOR GONZALEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, monto:5746863.66, importe_modificado:5746863.66}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:147.0}]	[1610141/proyecto_FIN]	1610141/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	PUE190401610145	Proyecto de inversión	837,657.24	[fTI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837657.24, modificado:837657.24}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TLUCOTETS EN HERIODA DE ZARAGOZA MPIO DE PUEBLA.- 250114	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE PUEBLA	250114	5	179	165	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada: 320.0}]	[geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE TLUCOTETALES COLONIA SAN FRANCISCO, 7200 HERIODA PUEBLA DE ZARAGOZA, (meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada: 320.0})}]	20-09-2019	30-11-2019	837,657.24	837,657.24	837,657.24	837,657.24	837,657.24	[tito1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/19071/SISPAP-2019-70176, contratacion:CONTRATAS CIVILES COLZA, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:837657.24, importe_modificado:837657.24}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Lineales, avance:320.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Lineales, avance:320.0}]	[610145/proyecto_FIN]	1610145/proyecto_FIN	1610145/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610211	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[fTI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SETENTA Y UN PISOS FIRMES DE CONCRETO EN ITZCUNTONTALCO MPIO DE ELOCHOTLAN.- 251185	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE ELOCHOTLAN	251185	5	200	185	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada: 1704.0}]	[geot: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:PUEBLO ITZCUNTONTALCO, 5920 ITZCUNTONTALCO, ELOCHOTLAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -96.9535081, lat:18.55494713}]	23-07-2019	11-09-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[tito1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MIP-CU-FSE-01-2019, contratacion:SERVIS ESCOBAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOCHOTLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1704.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1704.0}]	[610211/proyecto_FIN]	1610211/proyecto_FIN	1610211/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610259	Proyecto de inversión	1,830,819.80	[fTI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830819.8, modificado:1830819.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VINTE CUARTOS ADICIONALES EN SANTA ANA XAMMILLILCO MPIO DE HUEJOTZINGO.- 251763	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	251763	5	47	43	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada: 20.0}]	[geot: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:PUEBLO SANTA ANA XAMMILLILCO, 74169 SANTA ANA XAMMILLILCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.30357088, lat:19.02604977}]	20-09-2019	11-12-2019	1,830,819.80	1,830,819.80	1,830,819.80	1,830,819.80	1,830,819.80	[tito1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MIP-COP-R3FISE/46/2019, contratacion:VINALTA S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1830819.8, importe_modificado:1830819.8}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:20.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:20.0}]	[610259/proyecto_FIN]	1610259/proyecto_FIN	1610259/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610269	Proyecto de inversión	385,513.75	[fTI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385513.75, modificado:385513.75}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE TEPICUAMA.- 553485	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE TEPICUAMA	251845	5	12	11	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:233.4, meta_modificada: 233.4}]	[geot: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:PUEBLO TEPICUAMA, 7439 TEPICUAMA, TEPICUAMA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.44797747, lat:18.72261984}]	23-10-2019	23-12-2019	385,513.75	385,513.75	385,513.75	385,513.75	385,513.75	[tito1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:EDNT-C-TF-882-25-19, contratacion:INBA ROSA CRUZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE TEPICUAMA, monto:385513.75, importe_modificado:385513.75}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:233.4}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:233.4}]	[610269/proyecto_FIN]	1610269/proyecto_FIN	1610269/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610273	Proyecto de inversión	778,966.80	[fTI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778966.8, modificado:778966.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA IRON DE NIOS UNIDAD Y PROGRESO EN HERIODA DE ZARAGOZA M.- 251890	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE PUEBLA	251890	5	73	67	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada: 250.0}]	[geot: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA UNIDAD Y PROGRESO, 7250 HERIODA PUEBLA DE ZARAGOZA, (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada: 250.0})}]	02-10-2019	30-12-2019	778,966.80	778,966.80	778,966.80	778,966.80	778,966.80	[tito1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/19069/SISPAP-2019-70174, contratacion:BANOLSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:778966.8, importe_modificado:778966.8}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:250.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:250.0}]	[610273/proyecto_FIN]	1610273/proyecto_FIN	1610273/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610318	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[fTI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECISE CUARTOS DORMITORIOS EN ATZOMPAMPIO DE TULCINGO.- 252492	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE TULCINGO	252492	5	36	33	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:227.04, meta_modificada: 227.04}]	[geot: {cve_municipio:191, localidad:2, direccion:RANCHERIA GUADALUPE TULCINGO, 74996 ATZOMPA, TULCINGO PUEBLA ENTRE Y LOS CUARTOS DORMITORIOS EN ENCANTAN SOBRE LAS CALLES MANANTIALES DEL PARTICION, AGUALES, N ARTILLERO Y CAMINO A SAN MIGUEL LEGANDE, lon: -98.38119172, lat:18.04627449}]	11-08-2019	06-10-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	[tito1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/19069/SISPAP-2019-70174, contratacion:CEASAR DOMINGUEZ ANDRADE, convocante:TULCINGO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:227.04}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:227.04}]	[610318/proyecto_FIN]	1610318/proyecto_FIN	1610318/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	PUE190401610338	Proyecto de inversión	510,894.22	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510894.22}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN COLUSTHAN MPPO DE HUEYAPAN - 252718	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN	252718	5	71	66	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:81.2, meta_modificada: 81.2}]	[geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:BARRO BARRIO ALTO, 7392 COLUSTHAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y GUARSE CON EL FABRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.43792763, lat:19.88083771}]	18-07-2019	12-09-2019	510,894.22	510,894.22	510,894.22	510,894.22	510,894.22	[FI: {tipo_obra_obra, numero_contrato:CON/IMP/FISE-2019/19035, contratista:Paul Huerta Benavides, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:510894.22, importe_modificado:510894.22}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.11}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.11}]	1610338/proyecto_FIN	1610338/proyecto_INICIO	1610338/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610354	Proyecto de inversión	890,826.50	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890826.5, modificado:890826.5}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MICORRANTAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN MAXIMO SERDAN MPPO DE RAFAEL LARA GRAALES - 253101	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAALES	253101	5	397	367	0	[meta1: {unidad_medida: m2s sobre, meta:260.0, meta_modificada: 160.0}]	[geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:PUEBLO RAFAEL LARA GRAALES, 75000 MAXIMO SERDAN, RAFAEL LARA GRAALES PUEBLA ENTRE Y GUARSE CON EL FABRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.8238524, lat:19.2838511}]	01-10-2019	29-11-2019	890,826.50	890,826.50	890,826.50	890,826.50	890,826.50	[FI: {tipo_obra_obra, numero_contrato:MRG-CMA-SER/FISE-01C-08-2019, contratista:COMERCIALIDAD OBA ECTEMPER S DE RL DE CV, convocante:RAFAEL LARA GRAALES, monto:890826.5, importe_modificado:890826.5}]	[meta1: {unidad_medida:Calorías, avance:160.0}]	[meta1: {unidad_medida:Calorías, avance:160.0}]	1610354/proyecto_PROCESO	1610354/proyecto_FIN	1610354/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610388	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA NORIA HIDALGO MPPO DE TEHUITINGO - 254165	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEHUITINGO	254165	5	20	19	0	[meta1: {unidad_medida: tros, meta:1716.0, meta_modificada: 1716.0}]	[geo1: {cve_municipio:157, localidad:8, direccion:RANCHERIA BOQUERONGITO, 7880 LA NORIA HIDALGO, TEHUITINGO PUEBLA ENTRE Y LA UBICACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES ALDAMA MORELOS, COMEGGIDORA, MATAMOROS, P VAZQUEZ 16 DE SEPTIEMBRE Y lon: 98.19649776, lat:18.32040781}]	10-10-2019	05-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[FI: {tipo_obra_obra, numero_contrato:OPMT/2019/032, contratista:PECTOR GOMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITINGO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Calorías, avance:1716.0}]	[meta1: {unidad_medida:Calorías, avance:1716.0}]	1610388/proyecto_PROCESO	1610388/proyecto_FIN	1610388/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529324	Proyecto de inversión	999,938.55	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999938.55, modificado:999938.55}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION (RANCHO ALLENDE PRIVADA MANUEL SANTIAGO / CALLE FRANCISCO VILLAS - 114326	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	114326	5	84	71	0	[meta1: {unidad_medida: tros, meta:239.0, meta_modificada: 239.0}]	[geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION, RANCHO ALLENDE COLONIA TETELLES DE AVILA CASTILLO CENTRO, 7930 TETELLES DE AVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION RANCHO ALLENDE, lon: 97.46521247, lat:19.85433636}]	26-06-2019	14-08-2019	999,938.55	999,938.55	999,938.55	999,938.55	999,938.55	[FI: {tipo_obra_obra, numero_contrato:OSP-17720190912, contratista:RAMUNDO TEBEDA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, monto:999938.55, importe_modificado:999938.55}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.0}]	1529324/proyecto_PROCESO	1529324/proyecto_FIN	1529324/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529621	Proyecto de inversión	2,103,405.90	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103405.9, modificado:2103405.9}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANTARO EN LA CALLE DE BUSTAMANTE EN LA LOCALIDAD DE TALTENANGO - 117485	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117485	5	1267	1061	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1041.9, meta_modificada: 1041.9}]	[geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE PUEBLA TALTENANGO, 72600 TALTENANGO PUEBLA ENTRE CALLE MIRADONES Y CALLE MOTOLINA, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANTARO EN LA CALLE DE BUSTAMANTE ENTRE CALLE MIRADONES Y CALLE MOTOLINA, lon: 98.34760468, lat:19.17500981}]	26-06-2019	21-08-2019	2,103,405.90	2,103,405.90	2,103,405.90	2,103,405.90	2,103,405.90	[FI: {tipo_obra_obra, numero_contrato:20190833, contratista:CONSTRUCTORES OTIJA Y M S A DE CV, convocante:TALTENANGO, monto:2103405.9, importe_modificado:2103405.9}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:1041.9}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:1041.9}]	1529621/proyecto_PROCESO	1529621/proyecto_FIN	1529621/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1904016101821	Proyecto de inversión	565,934.01	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565934.01, modificado:565934.01}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MICORRANTAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS ZARAGOZA PUEBLA - 132590	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	132590	5	92	74	0	[meta1: {unidad_medida: m2s sobre, meta:45.0, meta_modificada: 45.0}]	[geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:PUEBLO LAS TRANCAS, 73700 LAS TRANCAS, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE Y GUARSE CON EL FABRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS MUNICIPIO DE ZARAGOZA ESTADO DE PUEBLA, lon: 97.27922946, lat:19.73044935}]	20-07-2019	16-08-2019	565,934.01	565,934.01	565,934.01	565,934.01	565,934.01	[FI: {tipo_obra_obra, numero_contrato:201911160, contratista:CONSTRUCTORES OTIJA Y M S A DE CV, convocante:ZARAGOZA, monto:565934.01, importe_modificado:565934.01}]	[meta1: {unidad_medida:Calorías, avance:45.0}]	[meta1: {unidad_medida:Calorías, avance:45.0}]	1601821/proyecto_PROCESO	1601821/proyecto_INICIO	1601821/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401608862	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[f] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054588.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE COYOMEPA SANTA MARIA COYOMEPA - 225226	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225226	5	62	58	0	[geot: {w: municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 SANTA MARIA COYOMEPA, CUETZALAN DE PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-96.98002306, lat:18.2005627}]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t] (t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/19/017/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778847567, importe_modificado:3.778847567)	[meta:1: {unidad_medida:Ctro, avance:30.0}]	[1608862/proyecto_FIN, 1608862/proyecto_PROCESO, 1608862/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608863	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[f] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054588.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO CIUDAD DE CUETZALAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225240	5	62	58	0	[geot: {w: municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-97.53282968, lat:20.01821401}]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.99	1,054,589.99	1,054,589.99	1,054,589.99	1,054,589.99	[t] (t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/19/017/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778847567, importe_modificado:3.778847567)	[meta:1: {unidad_medida:Ctro, avance:30.0}]	[1608863/proyecto_PROCESO, 1608863/proyecto_FIN, 1608863/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608864	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[f] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054588.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO TZINACAPAN - 225273	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225273	5	62	58	0	[geot: {w: municipio:42, localidad:27, direccion:COLONIA 00000 TZINACAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-97.53903746, lat:20.02880560}]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t] (t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/19/017/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778847567, importe_modificado:3.778847567)	[meta:1: {unidad_medida:Ctro, avance:30.0}]	[1608864/proyecto_PROCESO, 1608864/proyecto_FIN, 1608864/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608898	Proyecto de inversión	1,285,000.00	[f] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285000.0, modificado:275000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS M. DCSCE SEGUNDA ETAPA AQUITLA AQUITLA - 225943	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	225943	5	47	45	0	[geot: {w: municipio:24, localidad:1, direccion:00000 AQUITLA, AQUITLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-98.39687615, lat:18.19640603}]	26-11-2019	31-12-2019	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	[t] (t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/19/016/2019, contratista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC. S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.693567, importe_modificado:6.693567)	[meta:1: {unidad_medida:Vivien, da, avance:50.0}]	[1608898/proyecto_INICIO, 1608898/proyecto_PROCESO, 1608898/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608901	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[f] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054588.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN HUITZILAN - 225967	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225967	5	62	58	0	[geot: {w: municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 HUITZILAN, HUITZILAN DE SERDAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-97.69326704, lat:19.96811063}]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t] (t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/19/017/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778847567, importe_modificado:3.778847567)	[meta:1: {unidad_medida:Ctro, avance:30.0}]	[1608901/proyecto_INICIO, 1608901/proyecto_PROCESO, 1608901/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608934	Proyecto de inversión	175,765.00	[f] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS SAN NICOLAS TORBINTO - 226241	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226241	5	11	9	0	[geot: {w: municipio:81, localidad:33, direccion:COLONIA 00000 SAN NICOLAS TORBINTO, ZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-98.20465294, lat:18.55023557}]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t] (t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/19/017/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778847567, importe_modificado:3.778847567)	[meta:1: {unidad_medida:Ctro, avance:5.0}]	[1608934/proyecto_INICIO, 1608934/proyecto_PROCESO, 1608934/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608926	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[f] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054588.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE JOPLAAN JOPLAAN - 226263	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226263	5	62	58	0	[geot: {w: municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 JOPLAAN, JOPLAAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-98.84030625, lat:18.32044000}]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t] (t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/19/017/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778847567, importe_modificado:3.778847567)	[meta:1: {unidad_medida:Ctro, avance:30.0}]	[1608926/proyecto_INICIO, 1608926/proyecto_PROCESO, 1608926/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608928	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[f] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054588.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE JOPLAAN JOPLAAN - 226282	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226282	5	62	58	0	[geot: {w: municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 JOPLAAN, JOPLAAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-97.69232094, lat:20.16283141}]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t] (t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/19/017/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778847567, importe_modificado:3.778847567)	[meta:1: {unidad_medida:Ctro, avance:30.0}]	[1608928/proyecto_INICIO, 1608928/proyecto_PROCESO, 1608928/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608929	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[f] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054588.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE QUINTA QUINTA - 226335	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226335	5	62	58	0	[geot: {w: municipio:107, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 QUINTA QUINTA PUEBLA ENTRE Y NO APLICAR, lon:-97.68537885, lat:20.10212875}]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t] (t01: Bijo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/19/017/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778847567, importe_modificado:3.778847567)	[meta:1: {unidad_medida:Ctro, avance:30.0}]	[1608929/proyecto_INICIO, 1608929/proyecto_PROCESO, 1608929/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401608930	Proyecto de inversión	150,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA CUATINTICHA CUATINTICHA - 226351	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226351	5	19	40	0	(meta1: unidad_medida:0, nombre: meta:10.0, meta_modificada:30.0) (geo1: [ovm_municipio:40, localidad:2, direccion: D000 CUATINTICHA, CUATINTICHA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -98.18127471, lat:18.95126145])	26-11-2019	31-12-2019	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.69357, importe_modificado:6.69357) (meta1: unidad_medida:0, nombre: meta:10.0, meta_modificada:30.0) (geo1: [ovm_municipio:40, localidad:2, direccion: D000 CUATINTICHA, CUATINTICHA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -98.18127471, lat:18.95126145])	1608930/proyecto_FIN, 1608930/proyecto_FIN, 1608930/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401608955	Proyecto de inversión	175,765.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE PUEBLA SAN SEBASTIAN DE APARCADO - 226661	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226661	5	11	9	0	(meta1: unidad_medida:0, nombre: meta:5.0, meta_modificada:5.0) (geo1: [ovm_municipio:114, localidad:104, direccion: COLONIA 0000 SAN SEBASTIAN DE APARCADO, PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -98.16488237, lat:19.10106995])	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757)	1608955/proyecto_FIN, 1608955/proyecto_FIN, 1608955/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401608963	Proyecto de inversión	175,765.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE PUEBLA SANTA MARIA NONACATEPEC - 226731	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226731	5	11	9	0	(meta1: unidad_medida:0, nombre: meta:5.0, meta_modificada:5.0) (geo1: [ovm_municipio:114, localidad:212, direccion: COLONIA 0000 SANTA MARIA NONACATEPEC, PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -98.09823527, lat:19.09289429])	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757)	1608963/proyecto_FIN, 1608963/proyecto_FIN, 1608963/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401609053	Proyecto de inversión	175,765.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA XALACAPAN - 227430	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227430	5	11	9	0	(meta1: unidad_medida:0, nombre: meta:5.0, meta_modificada:5.0) (geo1: [ovm_municipio:207, localidad:21, direccion: COLONIA 0000 XALACAPAN, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -97.52007005, lat:19.91148872])	27-10-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757)	1609053/proyecto_FIN, 1609053/proyecto_FIN, 1609053/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401609068	Proyecto de inversión	3,410,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410000.0, modificado:3410000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA TIZICATLACOHAN TIZICATLACOHAN - 227516	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227516	5	127	121	0	(meta1: unidad_medida:0, nombre: meta:10.0, meta_modificada:100.0) (geo1: [ovm_municipio:193, localidad:1, direccion: D000 TIZICATLACOHAN TIZICATLACOHAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -98.2924244, lat:18.84144413])	26-11-2019	31-12-2019	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.69357, importe_modificado:6.69357) (meta1: unidad_medida:0, nombre: meta:10.0, meta_modificada:100.0) (geo1: [ovm_municipio:193, localidad:1, direccion: D000 TIZICATLACOHAN TIZICATLACOHAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -98.2924244, lat:18.84144413])	1609068/proyecto_FIN, 1609068/proyecto_FIN, 1609068/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401609104	Proyecto de inversión	346,840.64	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346840.64, modificado:346840.64)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LAZARO CADENAS - 229330	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229330	5	134	126	0	(meta1: unidad_medida:0, nombre: meta:65.0, meta_modificada:65.0) (geo1: [ovm_municipio:194, localidad:16, direccion: COLONIA 0000 CIUDAD DE LAZARO CADENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -97.71539406, lat:20.47153485])	05-12-2019	31-12-2019	334,424.64	334,424.64	334,424.64	334,424.64	334,424.64	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657)	1609104/proyecto_FIN, 1609104/proyecto_FIN, 1609104/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401609150	Proyecto de inversión	213,440.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA LOCALIDAD DE TATOCAC - 229780	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229780	5	82	78	0	(meta1: unidad_medida:0, nombre: meta:40.0, meta_modificada:40.0) (geo1: [ovm_municipio:207, localidad:18, direccion: COLONIA 0000 TATOCAC, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -97.56522181, lat:19.86758684])	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657)	1609150/proyecto_FIN, 1609150/proyecto_FIN, 1609150/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401609159	Proyecto de inversión	426,880.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:41599.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA - 229868	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229868	5	164	156	0	(meta1: unidad_medida:0, nombre: meta:80.0, meta_modificada:80.0) (geo1: [ovm_municipio:54, localidad:11, direccion: COLONIA 0000 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -97.3897307, lat:19.8187553])	05-12-2019	31-12-2019	411,599.56	411,599.56	411,599.56	411,599.56	411,599.56	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657)	1609159/proyecto_FIN, 1609159/proyecto_FIN, 1609159/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401609169	Proyecto de inversión	1,067,200.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO LOCALIDAD DE CIUDAD DE TETELA DE OCAÑO - 230026	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230026	5	411	389	0	(meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:200.0) (geo1: [cve_municipio:172, localidad:1, direccion:COLONA, 00000 CIUDAD DE TETELA DE OCAÑO, TETELA DE OCAÑO, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.80877074, lat:19.81820568])	05-12-2019	31-12-2019	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	(t001: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABES/AL-026/19/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]) (meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:200.0) (1609169/proyecto_inicio, 1609169/proyecto_fin, 1609169/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances			
2019	4	PUE190401609219	Proyecto de inversión	426,880.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426880.0, modificado:411599.55)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE AMOCC LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 230678	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230678	5	164	156	0	(meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:80.0) (geo1: [cve_municipio:15, localidad:11, direccion:COLONA, 00000 CASA BLANCA, AMOCC, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.12199592, lat:19.03712417])	05-12-2019	31-12-2019	411,599.55	411,599.55	411,599.55	411,599.55	411,599.55	(t001: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABES/AL-026/19/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]) (meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:80.0) (1609219/proyecto_inicio, 1609219/proyecto_fin, 1609219/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances			
2019	4	PUE190401609224	Proyecto de inversión	213,440.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ZOUQUILAN LOCALIDAD DE ACATEPEC SAN ANTONIO - 230706	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230706	5	82	78	0	(meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:40.0) (geo1: [cve_municipio:217, localidad:2, direccion:COLONA, 00000 ACATEPEC SAN ANTONIO, ZOUQUILAN, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.04473346, lat:18.36736241])	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	(t001: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABES/AL-026/19/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]) (meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:40.0) (1609224/proyecto_inicio, 1609224/proyecto_fin, 1609224/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances			
2019	4	PUE190401609227	Proyecto de inversión	213,440.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ZOUQUILAN LOCALIDAD DE XTILAMA - 230712	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230712	5	82	78	0	(meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:40.0) (geo1: [cve_municipio:217, localidad:10, direccion:COLONA, 00000 XTILAMA, ZOUQUILAN, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.03373983, lat:18.29845797])	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	(t001: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABES/AL-026/19/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]) (meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:40.0) (1609227/proyecto_inicio, 1609227/proyecto_fin, 1609227/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances			
2019	4	PUE190401609234	Proyecto de inversión	266,800.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:257249.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCTULIAN - 230809	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230809	5	103	97	0	(meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:50.0) (geo1: [cve_municipio:34, localidad:3, direccion:COLONA, 00000 SAN FRANCISCO OCTULIAN, CORONANGO, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-96.27294605, lat:18.23099121])	05-12-2019	31-12-2019	257,249.72	257,249.72	257,249.72	257,249.72	257,249.72	(t001: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABES/AL-026/19/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]) (meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:50.0) (1609234/proyecto_inicio, 1609234/proyecto_fin, 1609234/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances			
2019	4	PUE190401609237	Proyecto de inversión	186,760.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.0, modificado:18074.80)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE TLATLAQUITEPEC LOCALIDAD DE OYAMELES - 230822	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230822	5	72	68	0	(meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:35.0) (geo1: [cve_municipio:186, localidad:25, direccion:COLONA, 00000 OYAMELES, TLATLAQUITEPEC, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.53385729, lat:19.69853028])	05-12-2019	31-12-2019	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	(t001: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABES/AL-026/19/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]) (meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:35.0) (1609237/proyecto_inicio, 1609237/proyecto_fin, 1609237/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances			
2019	4	PUE190401609259	Proyecto de inversión	213,440.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMELUCAN LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TEMALAPAPA - 230992	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230992	5	82	78	0	(meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:40.0) (geo1: [cve_municipio:132, localidad:13, direccion:COLONA, 00000 SAN RAFAEL TEMALAPAPA, SAN MARTÍN TEMELUCAN, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.47345091, lat:19.29271857])	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	(t001: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABES/AL-026/19/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]) (meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:40.0) (1609259/proyecto_inicio, 1609259/proyecto_fin, 1609259/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances			
2019	4	PUE190401609260	Proyecto de inversión	213,440.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMELUCAN LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO - 231001	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	231001	5	82	78	0	(meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:40.0) (geo1: [cve_municipio:132, localidad:15, direccion:COLONA, 00000 SANTA MARÍA MOYOTZINGO, SAN MARTÍN TEMELUCAN, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.41229463, lat:19.25261656])	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	(t001: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABES/AL-026/19/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]) (meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:40.0) (1609260/proyecto_inicio, 1609260/proyecto_fin, 1609260/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances			
2019	4	PUE190401609406	Proyecto de inversión	373,520.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373520.0, modificado:360149.61)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPAPAN - 235248	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235248	5	144	136	0	(meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:70.0) (geo1: [cve_municipio:140, localidad:27, direccion:COLONA, 00000 SAN GREGORIO ZACAPAPAN, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.5446137, lat:19.05489579])	05-12-2019	31-12-2019	360,149.61	360,149.61	360,149.61	360,149.61	360,149.61	(t001: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DABES/AL-026/19/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85720657, importe_modificado:3.85720657]) (meta1: [unidades,medidas] meta_modificada:70.0) (1609406/proyecto_inicio, 1609406/proyecto_fin, 1609406/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances			

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2019	4	PUE19040160943	Proyecto de inversión	64,050.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64050.0, modificado:61512.57}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE ACATEPEC LOCAL SAN NUSTIN TUXICO - 235639	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235639	5	14	14	0	[meta1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:COLONIA 0000 SAN AGUSTIN TUXICO, ACATEPEC PUEBLA ENTRE Y +, longitud:7.0}, {lat:19.06124272}]	18-10-2019	02-12-2019	61,512.57	61,512.57	61,512.57	61,512.57	61,512.57	[t1: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:89/GSAF/06/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGAZZA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:2.707484542E7, importe_modificado:2.707484542E7}]	[meta1: {unidad_medida:CM2, avance:7.0}]	160943/proyecto_NICIO, 160943/proyecto_FIN, 160943/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160943	Proyecto de inversión	36,600.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36600.0, modificado:35150.04}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE ACATEPEC LOCAL SANTA MARIA NENETZINTLA - 235691	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235691	5	8	8	0	[meta1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:COLONIA 0000 SANTA MARIA NENETZINTLA, ACATEPEC PUEBLA ENTRE Y +, longitud:4.0}, {lat:19.04919463}]	18-10-2019	02-12-2019	35,150.04	35,150.04	35,150.04	35,150.04	35,150.04	[t1: {tipoobra:Servicios, numero_contrato:58/GSAF/06/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGAZZA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:2.707484542E7, importe_modificado:2.707484542E7}]	[meta1: {unidad_medida:CM2, avance:4.0}]	160943/proyecto_NICIO, 160943/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160923	Proyecto de inversión	579,605.16	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579605.16, modificado:579605.16}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA PRORLONGACION MARIANO MATAMOROS EN TECOMATLAN MUNICIPIO DE TECOMATLAN - 245541	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	245541	5	1385	1239	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0}, {lat:18.11137844}]	20-09-2019	15-11-2019	579,605.16	579,605.16	579,605.16	579,605.16	579,605.16	[t1: {tipoobra:Obr, numero_contrato:20191439, contratista:DIANPAMPAAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:TECOMATLAN MATAMOROS DEL CORDONAMIENTO 0000 AL GRUPO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, longitud:30.088284, lat:18.11137844}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineal, avance:108.0}]	160973/proyecto_FIN, 160973/proyecto_NICIO, 160973/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160973	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GUADALUPE MUNICIPIO DE GUADALUPE - 245741	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	245741	5	1161	1034	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.65, meta_modificada:312.65}, {lat:18.09033333}]	20-09-2019	15-11-2019	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	[t1: {tipoobra:Obr, numero_contrato:COM MOP/FE 2019/20191444, contratista:MARLU CAS CHRISTBAL, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineal, avance:312.65}]	160973/proyecto_PROCESO, 160973/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160973	Proyecto de inversión	1,144,514.10	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144514.1, modificado:1144514.10}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE GOMEZ FARAS Y CALLE CAÑADA DE NAHUAPAN Y CALLE CAÑ - 245793	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	245793	5	1385	1239	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.18, meta_modificada:672.18}, {lat:18.11495194}]	19-09-2019	14-11-2019	1,144,514.10	1,144,514.10	1,144,514.10	1,144,514.10	1,144,514.10	[t1: {tipoobra:Obr, numero_contrato:20191491, contratista:HOMEBAÑO & POSITIVA CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:TECOMATLAN, monto:1144514.1, importe_modificado:1144514.10}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineal, avance:672.18}]	160973/proyecto_NICIO, 160973/proyecto_FIN, 160973/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160933	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE SETENTA Y UN PROS FIRMES DE CONCRETO EN SAN ANTONIO CAÑADA NIPO DE SAN ANTONIO CAÑADA - 246583	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	246583	5	194	179	0	[meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}, {lat:18.50826822}]	13-07-2019	20-08-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[t1: {tipoobra:Obr, numero_contrato:NSAFCIS E/RS/20190683/OP-19, contratista:TBESA ESTIMADORA CIVIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1420.0}]	160993/proyecto_NICIO, 160993/proyecto_FIN, 160993/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401609943	Proyecto de inversión	536,138.28	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536138.28, modificado:536138.28}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA BARBARA ALMOLOYA DE CHOLULLA DE RIVADAVIA MPO DE SAN PEDRO CHOLULLA - 248633	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	248633	5	13	12	0	[meta1: {unidad_medida: tros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0}]	[geot: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA BARBARA ALMOLOYA, 72750 CHOLULLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 98.31282171, lat:19.09797901}]	20-09-2019	15-11-2019	536,138.28	536,138.28	536,138.28	536,138.28	536,138.28	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSP-098-RAMOS3151, contrato:CONDOMIO INTERESTATA ACORR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:536138.28, importe_modificado:536138.28}]	[meta1: {unidad_medida:Ctro, avance:6.0}]	1609943/proyecto_INICIO, 1609943/proyecto_FIN, 1609943/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609966	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. IGAXIYANAT DE ATLEQUIZAYAN ATLEQUIZAYAN - 248731	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN	248731	5	122	113	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:500.97, meta_modificada: 500.97}]	[geot: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:PUEBLO ATLEQUIZAYAN, 73490 ATLEQUIZAYAN, ATLEQUIZAYAN, PUEBLA ENTRE Y COLONIA IGAXIYANAT EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA, COLONIA DE NUEVA CREACION, lon: 97.82397344, lat:20.01609943}]	20-09-2019	15-11-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL/2019/036, contrato:CONSTRUCCIONE S MIBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, monto:1000000.00, importe_modificado:1000000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:500.97}]	1609966/proyecto_INICIO, 1609966/proyecto_FIN, 1609966/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609978	Proyecto de inversión	821,900.68	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821900.68, modificado:821900.68}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO DE YAUTEPELCO MPO DE XOCHAPULCO - 248832	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHAPULCO	248832	5	28	25	0	[meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta:222.75, meta_modificada: 222.75}]	[geot: {cve_municipio:200, localidad:6, direccion:BARRO CUJUTAMANNIS, 73490 YAUTEPELCO, XOCHAPULCO, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.82397344, lat:19.88172161}]	15-07-2019	27-09-2019	821,900.68	821,900.68	821,900.68	821,900.68	821,900.68	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/2019/19502, contrato:VENTRINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE XOCHAPULCO, monto:821900.68, importe_modificado:821900.68}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:222.75}]	1609978/proyecto_INICIO, 1609978/proyecto_FIN, 1609978/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609981	Proyecto de inversión	245,435.78	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245435.78, modificado:245435.78}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENTO JUAREZ EN ESPERANZA MPO DE ESPERANZA - 248849	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	248849	5	39	36	0	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:113.6, meta_modificada: 113.6}]	[geot: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE BENTO JUAREZ, PUEBLO ESPERANZA, 73500 ESPERANZA, ESPERANZA, PUEBLA ENTRE Y ORIENTE Y CALLE CALLE LA ESPERANZA, EN LA CALLE BENTO JUAREZ ENTRE LAS CALLES O ORIENTE Y 11 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, PUE, lon: 97.37528407, lat:18.85798273}]	04-10-2019	15-12-2019	245,435.78	245,435.78	245,435.78	245,435.78	245,435.78	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-AD-02A/0205, contrato:GRUPO CONSTRUCTIVO OSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:245435.78, importe_modificado:245435.78}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:113.6}]	1609981/proyecto_INICIO, 1609981/proyecto_FIN, 1609981/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609995	Proyecto de inversión	282,471.84	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282471.84, modificado:282471.84}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN SAN SEBASTIAN TEPALCATPEC DE CHOLULLA DE RIVADAVIA MPO DE SAN PEDRO CHOLULLA - 248952	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	248952	5	68	63	0	[meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados, meta:32.00, meta_modificada: 32.00}]	[geot: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIAN TEPALCATPEC, 72750 CHOLULLA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 98.32883718, lat:19.09330181}]	20-09-2019	15-11-2019	282,471.84	282,471.84	282,471.84	282,471.84	282,471.84	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSP-094-RAMOS3151, contrato:ING ALIENADO ABRILA OVINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:282471.84, importe_modificado:282471.84}]	[meta1: {unidad_medida:Ctro, avance:32.00}]	1609995/proyecto_INICIO, 1609995/proyecto_FIN, 1609995/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610008	Proyecto de inversión	249,802.43	[f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249802.43, modificado:249802.43}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FRÍMOS EN IGNACIO ALENDE MPO DE ATLEQUIZAYAN - 249062	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	San Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN	249062	5	18	17	0	[meta1: {unidad_medida: Cuadrados, meta:351.58, meta_modificada: 351.58}]	[geot: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:PUEBLO IGNACIO ALENDE (CONCEPCION), 73495 IGNACIO ALENDE (CONCEPCION), ATLEQUIZAYAN, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.81484871, lat:20.00972431}]	19-09-2019	17-10-2019	249,802.43	249,802.43	249,802.43	249,802.43	249,802.43	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL/2019/036, contrato:CONSTRUCCIONES DEL MAR HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, monto:249802.43, importe_modificado:249802.43}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:351.58}]	1610008/proyecto_INICIO, 1610008/proyecto_FIN, 1610008/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610026	Proyecto de inversión	126,886.67	[FTI. (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126886.67, modificado:126886.67)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SUR EN SAN GABRIEL, TETZOCYCAN TROS YEHUALTEPEC	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	249168	5	114	106	0	[meta1: {unidad_medida:0, troy, meta:176886.67, meta_modificada: 126886.67}]	[geo1: {w_municipio:205, localidad:6, direccion:CALLE 6 SUR PUEBLO SAN GABRIEL, TETZOCYCAN, TROS YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC, PUEBLA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE 7 ORIENTE, CALLE 8 SUR, lon: -97.70332101, lat:18.757711933}]	24-08-2019	25-10-2019	126,886.67	126,886.67	126,886.67	126,886.67	126,886.67	[título: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191315, contratista:CFE, convocante:YEHUALTEPEC, monto:126886.67, importe_modificado:126886.67}]	[meta1: {unidad_medida:Otro, avance:126886.67}]	[1610026/proyecto_FIN, 1610036/proyecto_PROCESO]	1610026/proyecto_FIN, 1610036/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610032	Proyecto de inversión	348,000.00	[FTI. (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TREINTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN EL MPIO DE COATZINGO - 249196	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	249196	5	67	62	0	[meta1: {unidad_medida:C edas, meta:35.0, meta_modificada: 35.0}]	[geo1: {w_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO COATZINGO, 74650, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECTOR, lon: -98.18152482, lat:18.619250033}]	11-09-2019	13-12-2019	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	[título: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:20191674, contratista:KALMAMANA BEBONA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:COATZINGO, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Cedás, avance:35.0}]	[1610032/proyecto_FIN, 1610032/proyecto_INICIO, 1610032/proyecto_PROCESO]	1610032/proyecto_FIN, 1610032/proyecto_INICIO, 1610032/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610035	Proyecto de inversión	282,471.84	[FTI. (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282471.84, modificado:282471.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN TLAUILLA DE CHOLULLA DE BUENAVIA MPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA - 249202	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249202	5	68	63	0	[meta1: {unidad_medida:O tros, meta:32.0, meta_modificada: 32.0}]	[geo1: {w_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA CHOLULLA DE BUENAVIA CENTRO, 72780, CHOLULLA DE BUENAVIA SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECTOR, lon: -98.34612248, lat:18.09131094}]	19-09-2019	14-11-2019	282,471.84	282,471.84	282,471.84	282,471.84	282,471.84	[título: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SSP-096 RAMOS/19, contratista:C CARLOS URDINO PÉREZ MONTIVU, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:282471.84, importe_modificado:282471.84}]	[meta1: {unidad_medida:Otro, avance:32.0}]	[1610035/proyecto_FIN, 1610035/proyecto_INICIO, 1610035/proyecto_PROCESO]	1610035/proyecto_FIN, 1610035/proyecto_INICIO, 1610035/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610039	Proyecto de inversión	2,212,456.32	[FTI. (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212456.32, modificado:2212456.32)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO DE JUAREZ MPIO DE XICOTEPEC - 249214	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC	249214	5	20698	19105	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.15, meta_modificada: 838.15}]	[geo1: {w_municipio:197, localidad:1, direccion:COLONIA XICOTEPEC DE JUAREZ CENTRO, 73080, XICOTEPEC DE JUAREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, lon: -97.8047825, lat:20.283974053}]	06-09-2019	06-12-2019	2,212,456.32	2,212,456.32	2,212,456.32	2,212,456.32	2,212,456.32	[título: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:AMF-FISE/20191435, contratista:TOMAS DIONICIO CRUZ, convocante:XICOTEPEC, monto:2212456.32, importe_modificado:2212456.32}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:838.15}]	[1610039/proyecto_FIN, 1610039/proyecto_INICIO, 1610039/proyecto_PROCESO]	1610039/proyecto_FIN, 1610039/proyecto_INICIO, 1610039/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610049	Proyecto de inversión	167,500.00	[FTI. (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167500.0, modificado:167500.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES DE SAN JUAN ALESECA MPIO DE TECAMACHALCO - 249261	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	249261	5	12	11	0	[meta1: {unidad_medida:C edas, meta:25.0, meta_modificada: 25.0}]	[geo1: {w_municipio:154, localidad:27, direccion:RANCHER O XICHICALCO, 75485, SANTIAGO ALESECA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECTOR, lon: -97.70400284, lat:18.844015277}]	04-10-2019	29-11-2019	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	[título: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MTF/2019 1483/2019, contratista:Humberto Bolaños Del Rosario, convocante:TECAMACHALCO, monto:167500.0, importe_modificado:167500.0}]	[meta1: {unidad_medida:Cedás, avance:25.0}]	[1610049/proyecto_FIN, 1610049/proyecto_PROCESO, 1610049/proyecto_INICIO]	1610049/proyecto_FIN, 1610049/proyecto_PROCESO, 1610049/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610057	Proyecto de inversión	699,632.01	[FTI. (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699632.01, modificado:699632.01)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SAN GREGORIO JACAPETEPAN MPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA - 249302	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249302	5	27	25	0	[meta1: {unidad_medida:O tros, meta:64.26, meta_modificada: 64.26}]	[geo1: {w_municipio:140, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CUAMPAN, 72760, SAN GREGORIO JACAPETEPAN, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECTOR, lon: -98.35327735, lat:19.054614613}]	27-09-2019	22-11-2019	699,632.01	699,632.01	699,632.01	699,632.01	699,632.01	[título: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SSP-103 RAMOS/19, contratista:C CARLOS URDINO PÉREZ MONTIVU, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:699632.01, importe_modificado:699632.01}]	[meta1: {unidad_medida:Otro, avance:64.26}]	[1610057/proyecto_FIN, 1610057/proyecto_PROCESO, 1610057/proyecto_INICIO]	1610057/proyecto_FIN, 1610057/proyecto_PROCESO, 1610057/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	PUE190401610068	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y AVENIDA LOS BOSQUES COL XIUPAPALCO EN APATALPAN MPIO DE ATEMAPAN - 249344	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATEMAPAN	249344	5	79	72	0	[geot: [cve_municipio:17, localidad:17, direccion:BARRO APATALPAN, 73948 APATALPAN, ATEMAPAN PUEBLA ENTRE Y EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y AVENIDA LOS BOSQUES COLONA XIUPAPALCO, LOCALIDAD DE APATALPAN, MUNICIPIO DE ATEMAPAN, coordenadas: 97 45 34 753, lat:19.80117713]]	13-07-2019	06-09-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:MA9/2019-1164795624, contrato:CAAMELA RODAS LEAL, convocante:MUNICIPIO DE ATEMAPAN, PUEBLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0]]	[metr: [unidad_medida:Metro, avance:815.58]]	[1610068/proyecto_INICIO, 1610068/proyecto_FIN, 1610068/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610073	Proyecto de inversión	699,632.01	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699632.01, modificado:699632.01]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN SANTA MARIA ACULCOXOMAC MPIO DE SAN PEDRO CHULULUA - 249354	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHULULUA	249354	5	24	22	0	[geot: [cve_municipio:140, localidad:20, direccion:PIEBLO SANTA MARIA ACULCOXOMAC, 72770 SANTA MARIA ACULCOXOMAC, SAN PEDRO CHULULUA PUEBLA ENTRE Y EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y AVENIDA LOS BOSQUES COLONA XIUPAPALCO, LOCALIDAD DE APATALPAN, MUNICIPIO DE ATEMAPAN, coordenadas: 97 45 34 753, lat:19.80117713]]	02-10-2019	27-11-2019	699,632.01	699,632.01	699,632.01	699,632.01	699,632.01	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:SSP-101-NAM03/19, contrato:LIACSTA LABORALES, INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULULUA, monto:699632.01, importe_modificado:699632.01]]	[metr: [unidad_medida:Metro, avance:64.26]]	[1610073/proyecto_INICIO, 1610073/proyecto_FIN, 1610073/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610074	Proyecto de inversión	4,560,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560000.0, modificado:4560000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CALENTADORES SOLARES EN ATEMAPAN MPIO DE ATEMAPAN - 249358	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATEMAPAN	249358	5	983	907	0	[geot: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONA ATEMAPAN, 73948 ATEMAPAN, ATEMAPAN PUEBLA ENTRE Y EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y AVENIDA LOS BOSQUES COLONA XIUPAPALCO, LOCALIDAD DE APATALPAN, MUNICIPIO DE ATEMAPAN, coordenadas: 97 45 42 356, lat:19.84118177]]	20-09-2019	15-11-2019	4,560,000.00	4,560,000.00	4,560,000.00	4,560,000.00	4,560,000.00	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:MA9/2019-1292795624, contrato:ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMAPAN, monto:4560000.0, importe_modificado:4560000.0]]	[metr: [unidad_medida:Calorias, avance:456.0]]	[1610074/proyecto_INICIO, 1610074/proyecto_FIN, 1610074/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610091	Proyecto de inversión	1,390,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1390000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CIENTO TREINTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN SAN NICOLAS ANIMAZCO MPIO DE ATEMAPAN - 249406	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATEMAPAN	249406	5	72	67	0	[geot: [cve_municipio:17, localidad:7, direccion:BARRO SAN NICOLAS, 73944 SAN NICOLAS ANIMAZCO, ATEMAPAN PUEBLA ENTRE Y EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y AVENIDA LOS BOSQUES COLONA XIUPAPALCO, LOCALIDAD DE APATALPAN, MUNICIPIO DE ATEMAPAN, coordenadas: 97 48 29 226, lat:19.84241813]]	28-09-2019	23-11-2019	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:MA9/2019-1588795624, contrato:ECOLOGIA Y PLANEACION URBANA S DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMAPAN, monto:1390000.0, importe_modificado:1390000.0]]	[metr: [unidad_medida:Calorias, avance:139.0]]	[1610091/proyecto_INICIO, 1610091/proyecto_FIN, 1610091/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610120	Proyecto de inversión	955,141.93	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955141.93, modificado:955141.93]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN VARIAS CALLES DE CUAPAXTLA DE MADERO MPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO - 249554	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUAPAXTLA DE MADERO	249554	5	104	96	0	[geot: [cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA ALDAMA PINO GUÁMEZ Y 18 DE SEPTIEMBRE PUEBLA CUAPAXTLA DE MADERO, 75420 CUAPAXTLA DE MADERO, 75420 CUAPAXTLA DE MADERO PUEBLA ENTRE Y EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y AVENIDA LOS BOSQUES COLONA XIUPAPALCO, LOCALIDAD DE APATALPAN, MUNICIPIO DE ATEMAPAN, coordenadas: 97 48 29 226, lat:19.84241813]]	24-09-2019	29-11-2019	955,141.93	955,141.93	955,141.93	955,141.93	955,141.93	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:MCM-FIS/2019/68, contrato:CONSTRUCTORA LA VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADERO, monto:955141.93, importe_modificado:955141.93]]	[metr: [unidad_medida:Metro, avance:900.0]]	[1610120/proyecto_INICIO, 1610120/proyecto_FIN, 1610120/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610133	Proyecto de inversión	1,002,335.75	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002335.75, modificado:1002335.75]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRMES EN EL MPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO - 250154	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	250154	5	30	28	0	[geot: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PIEBLO HUEHUETLAN EL CHICO, 14720 SAN JOSE CHAPULCO LA GUADALUPE HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA ENTRE Y EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y AVENIDA LOS BOSQUES COLONA XIUPAPALCO, LOCALIDAD DE APATALPAN, MUNICIPIO DE ATEMAPAN, coordenadas: 98 48 72 891, lat:18.90816113]]	17-10-2019	17-12-2019	1,002,335.75	1,002,335.75	1,002,335.75	1,002,335.75	1,002,335.75	1,002,335.75	[teto: [tipo_obra:Otro, numero_contrato:CON-HUEHUE-1786-2019/7930/01, contrato:YONANY OLMEDO CHULUA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:1002335.75, importe_modificado:1002335.75]]	[metr: [unidad_medida:Metro, avance:606.84]]	[1610133/proyecto_INICIO, 1610133/proyecto_FIN, 1610133/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610159	Proyecto de inversión	2,061,627.51	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061627.51, modificado:2061627.51))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE LOS CAMINOS CARRETERA INTERMUNICIPAL XOXCHAUHTLA EN ANILCO XOXCHAUHTLA AHUACATLAN ANILCO EN ANILCO XOXCHAUHTLA SAN FRANCISCO-250525	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	250525	5	7077	7087	0	(meta1: unidad_medida: Metros lineales, meta:2107.5, meta_modificada: 2107.5)	(geot: (cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CARRETE RA MUNICIPAL LIBRE NVA TRAMO XOXCHAUHTLA - CARRETERA INTERMUNICIPAL 100 RANCHERIA ANILCO, 7130 AHUACATLAN PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO AHUAC, lon: -97.8727, lat:20.9874463))	20-09-2019	15-11-2019	2,061,378.55	2,061,378.55	2,061,378.55	2,061,378.55	2,061,378.55	(tctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMH-CONOP-FSE-020-028/2019, contratacion:CONTRUCCION DE OBRAS A LA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:2061627.51, importe_modificado:2061627.51))	(meta1: unidad_medida:Metro s lineales, avance:2107.5)	(1610159/proyecto_ INICIO, 1610159/proyecto_ PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610171	Proyecto de inversión	2,294,315.41	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294315.41, modificado:2294315.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE NICOLAS BRAVO MPIO DE NICOLAS BRAVO -250578	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO	250578	5	156	144	0	(meta1: unidad_medida: Metros lineales, meta:2294315.41, meta_modificada: 2294315.41)	(geot: (cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALE N O APAREE EN MAPA PUEBLA NICOLAS BRAVO, 7380 NICOLAS BRAVO, NICOLAS BRAVO, CALLE CARRETERA ALZUMBILLA Y CALLE ABACOLO, lon: -91.30639871, lat:18.61598079))	11-10-2019	15-11-2019	2,294,315.41	2,294,315.41	2,294,315.41	2,294,315.41	2,294,315.41	(tctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMB-FSE-20191572019, contratacion:MARGARITA MARTINEZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO, monto:2294315.41, importe_modificado:2294315.41))	(meta1: unidad_medida:Metro s lineales, avance:2294315.41)	(1610171/proyecto_ INICIO, 1610171/proyecto_ PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610176	Proyecto de inversión	1,247,196.52	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247196.52, modificado:1247196.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE LAS TAPAS EN HUELOTZINGO MPIO DE HUELOTZINGO -250756	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUELOTZINGO	250756	5	143	132	0	(meta1: unidad_medida: Metros lineales, meta:1047.78, meta_modificada: 1047.78)	(geot: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALE LAS TAPAS BARRIO PRIMERO, 7466 HUELOTZINGO, HUELOTZINGO PUEBLA ENTRE Y CALLE LAS TAPAS EN LA LOCALIDAD DE HUELOTZINGO MUNICIPIO DE HUELOTZINGO, lon: -98.401325, lat:19.14633302))	19-09-2019	14-11-2019	1,247,196.52	1,247,196.52	1,247,196.52	1,247,196.52	1,247,196.52	(tctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP-RES-18-04/2019, contratacion:DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUELOTZINGO, monto:1247196.52, importe_modificado:1247196.52))	(meta1: unidad_medida:Metro s lineales, avance:1047.78)	(1610176/proyecto_ INICIO, 1610176/proyecto_ PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610178	Proyecto de inversión	814,729.16	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814729.16, modificado:814729.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES EN TLANCUAPAN MPIO DE PIAXTLA -250779	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	250779	5	11	10	0	(meta1: unidad_medida: Trias, meta:121.73, meta_modificada: 121.73)	(geot: (cve_municipio:113, localidad:12, direccion:PUEBLA TLANCUAPAN, 7488 PIAXTLA PUEBLA ENTRE Y CALLE GUAYES CO EL PADRON DE BIENEFICARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL ELECOTON, lon: -98.30924355, lat:18.15613084))	30-07-2019	25-08-2019	814,729.16	814,729.16	814,729.16	814,729.16	814,729.16	(tctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FSE-011/2019, contratacion:DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA, monto:814729.16, importe_modificado:814729.16))	(meta1: unidad_medida:Obra, avance:121.73)	(1610178/proyecto_ INICIO, 1610178/proyecto_ PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610205	Proyecto de inversión	1,200,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMBIBACION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA ALMA MIXTECA EN SANTO DOMINGO TONAHUXTLA MPIO DE SAN JIRO -251091	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAVACATLAN	251091	5	23	22	0	(meta1: unidad_medida: Cuadrados, meta:379.5, meta_modificada: 379.5)	(geot: (cve_municipio:127, localidad:3, direccion:PUEBLA GABINO BARRERA, 74955 SANTO DOMINGO TONAHUXTLA, SAN JERONIMO XAVACATLAN PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONAHUXTLA ENTRE CALLES MATAJANDOS E IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAVAC, lon: -97.89330897, lat:18.2067486))	18-07-2019	12-09-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	(tctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191145, contratacion:EDIFICACIONES ALPEREN S.A. DE C.V., convocante:SAN JERONIMO XAVACATLAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0))	(meta1: unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:379.5)	(1610205/proyecto_ INICIO, 1610205/proyecto_ PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610214	Proyecto de inversión	67,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	MODERNAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO PLETAS MPIO DE PALMAR DE BRAVO -251256	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	251256	5	20	19	0	(meta1: unidad_medida: Celas, meta:67000.0, meta_modificada: 67000.0)	(geot: (cve_municipio:110, localidad:16, direccion:RANCER LA ENCUCIJADA SEGUNDA SECCION, 7512 SAN FRANCISCO PLETAS PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE Y SAN JIRO, lon: -97.39244774, lat:18.82693689))	10-10-2019	14-11-2019	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	(tctot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFP/2019-1507/2019-2019, contratacion:ABEL ADAN SILVA PEREZ, convocante:PALMAR DE BRAVO, monto:67000.0, importe_modificado:67000.0))	(meta1: unidad_medida: Celas, avance:67000.0)	(1610214/proyecto_ INICIO, 1610214/proyecto_ PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	PUE190401610215	Proyecto de inversión	1,975,088.78	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975088.78, modificado:1975088.78]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIATLA EN EL MUNICIPIO DE PIATLA.- 251272	Puabla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PIATLA	251272	5	42	38	0	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.0, meta_modificada:3380.0]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975088.78, meta_modificada:1975088.78]	06-10-2019	10-10-2019	1,975,088.78	1,975,088.78	1,975,088.78	1,975,088.78	1,975,088.78	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975088.78, meta_modificada:1975088.78]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13380.0, meta_modificada:13380.0]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975088.78, meta_modificada:1975088.78]	1610213/proyecto_FIN	1610213/proyecto_FIN	1610213/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610253	Proyecto de inversión	1,623,311.87	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623311.87, modificado:1623311.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TLACHOCHUCA MUNICIPIO DE TLACHOCHUCA EN EL L. - 251227	Puabla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLACHOCHUCA	251227	5	44	41	0	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20.0, meta_modificada:20.0]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623311.87, meta_modificada:1623311.87]	05-09-2019	04-10-2019	1,623,311.87	1,623,311.87	1,623,311.87	1,623,311.87	1,623,311.87	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623311.87, meta_modificada:1623311.87]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20.0, meta_modificada:20.0]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623311.87, meta_modificada:1623311.87]	1610213/proyecto_FIN	1610213/proyecto_FIN	1610213/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610289	Proyecto de inversión	355,916.96	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355916.96, modificado:355916.96]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE NUEVE MUROS FRIMES EN XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ MUNI DE XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ - 252199	Puabla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ	252199	5	17	16	0	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378.99, meta_modificada:378.99]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355916.96, meta_modificada:355916.96]	09-08-2019	04-10-2019	355,916.96	355,916.96	355,916.96	355,916.96	355,916.96	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355916.96, meta_modificada:355916.96]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378.99, meta_modificada:378.99]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355916.96, meta_modificada:355916.96]	1610289/proyecto_FIN	1610289/proyecto_FIN	1610289/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610290	Proyecto de inversión	1,300,000.00	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CASITAS CUARTOS DORMITORIOS EN HUICONOPAN MUNI DE TEPEX DE RODRIGUEZ - 252207	Puabla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPEX DE RODRIGUEZ	252207	5	27	25	0	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, meta_modificada:1300000.0]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, meta_modificada:1300000.0]	28-08-2019	31-10-2019	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, meta_modificada:1300000.0]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, meta_modificada:1300000.0]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, meta_modificada:1300000.0]	1610290/proyecto_FIN	1610290/proyecto_FIN	1610290/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610312	Proyecto de inversión	243,299.84	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243299.84, modificado:243299.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE OBRERALE SANITARIO DE LA CALLE CAMPO DEPORTIVO EN SAN FRANCISCO LA MATA MUNI DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES - 252419	Puabla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	252419	5	390	360	0	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355.08, meta_modificada:355.08]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243299.84, meta_modificada:243299.84]	19-07-2019	24-10-2019	243,299.84	243,299.84	243,299.84	243,299.84	243,299.84	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243299.84, meta_modificada:243299.84]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355.08, meta_modificada:355.08]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243299.84, meta_modificada:243299.84]	1610312/proyecto_FIN	1610312/proyecto_FIN	1610312/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610320	Proyecto de inversión	777,648.35	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777648.35, modificado:777648.35]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRECITO EN LA PRIVADA LUIS DONALDO COLONDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REAL DE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD - 252507	Puabla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	252507	5	1211	1117	0	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721.73, meta_modificada:721.73]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777648.35, meta_modificada:777648.35]	13-07-2019	03-08-2019	777,648.35	777,648.35	777,648.35	777,648.35	777,648.35	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777648.35, meta_modificada:777648.35]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721.73, meta_modificada:721.73]	[f]t. [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777648.35, meta_modificada:777648.35]	1610320/proyecto_FIN	1610320/proyecto_FIN	1610320/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610337	Proyecto de inversión	472,166.16	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472166.16, modificado:472166.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN SAN FRANCISCO LA MATA MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES - 252692	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	252692	5	390	360	0	[meta1: unidad_medida: Metros lineales, meta:422.24, meta_modificada: 422.24]	[geot: [cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA SAN FRANCISCO LA MATA, 75039 SAN FRANCISCO LA MATA, SAN NICOLAS BUENOS AIRES ENTRE CALLE DELILIANO SAPATA Y CALLE CARRIL DE LOS CABALLOS, CALLE CAMPO DEPORTIVO EN CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon: -97.48491862, lat:19.21603612]]	02-08-2019	27-09-2019	472,166.16	472,166.16	472,166.16	472,166.16	472,166.16	[t101: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191282, contrato:GRUPO CONSTRUCTIVO DISCO S.A DE C.V., convocante:SAN NICOLAS BUENOS AIRES, monto:472166.16, importe_modificado:472166.16]	[meta1: [unidad_medida:Metro lineal, avance:422.24]]	[1610337/proyecto_INICIO, 1610337/proyecto_FIN, 1610337/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610465	Proyecto de inversión	1,834,000.00	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834000.00, modificado:1834000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MONTE HIMALAYA EN HERDICA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 255063	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	255063	5	95	87	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1121.79, meta_modificada: 1121.79]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MONTE HIMALAYA INTERIOR DE COLONIA CENTRO, 2200 HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE CALLE 118 MONTE HIMALAYA Y CALLE 51 NORTE, CALLE MONTE LA CASCADA EN LA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA UBICADA CALLE MONTE, lon: -98.21303787, lat:19.10301075]]	11-09-2019	11-11-2019	1,834,000.00	1,834,000.00	1,834,000.00	1,834,000.00	1,834,000.00	[t101: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/15064/SIPAP-2019-3017A, contrato:INCOVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1834000.00, importe_modificado:1834000.00]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1121.79]]	[1610465/proyecto_FIN, 1610465/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610944	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.00, modificado:1700000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL TECHADO PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE TIZAMAÑAN DE GALEANA - 117907	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117907	5	44	37	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:762.86, meta_modificada: 762.86]	[geot: [cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE COLONIA TIZAMAÑAN DE GALEANA, 7310 TIZAMAÑAN DE GALEANA, MEXICO ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 2 SUR, lon: -97.5407884, lat:20.0648377]]	26-06-2019	21-08-2019	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	[t101: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019042, convocante:LUIS ALBERTO CASTILLO ALVAREZ, convocante:TIZAMAÑAN DE GALEANA, monto:1700000.00, importe_modificado:1700000.00]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:762.86]]	[1529644/proyecto_FIN, 1529644/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1904016101894	Proyecto de inversión	2,150,000.00	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.00, modificado:2150000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE MAZATONAL, TATEMPAN EN LA MOHONERA YADONAHUAC - 133164	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE YADONAHUAC	133164	5	146	102	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2100.00, meta_modificada: 2100.00]	[geot: [cve_municipio:204, localidad:1, direccion:BARRO TATEMPAN, 73916 MAZATONAL, YADONAHUAC, PUEBLA ENTRE Y GUABASE CON EL PASADIZO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.4610740, lat:19.88144272]]	15-07-2019	16-09-2019	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	[t101: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191109, contrato:MANCO ARTURO BAEZ COLOMAN, convocante:YADONAHUAC, monto:2150000.00, importe_modificado:2150000.00]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:2100.00]]	[1601894/proyecto_INICIO, 1601894/proyecto_FIN, 1601894/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1904016101975	Proyecto de inversión	9,000,000.00	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.00, modificado:9000000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YADONAHUAC - 134027	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE YADONAHUAC	134027	5	655	702	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12510.00, meta_modificada: 12510.00]	[geot: [cve_municipio:204, localidad:1, direccion:COLONIA YADONAHUAC CENTRO, 73916 YADONAHUAC, YADONAHUAC, PUEBLA ENTRE Y EN LAS LOCALIDADES DE YADONAHUAC, AHUATLA, HUEHUETLA, ATENEMEN, ACOXCOXTA, FOCITLA, TEPANTLICHAN, MAZATONAL, ATETOCLOMAN, TETELTIPAN Y TENIACCO DEL MUNICIPIO DE YADONAHUAC, lon: -97.4600064, lat:19.87792778]]	15-07-2019	11-10-2019	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	[t101: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190660, contrato:GRUPO MET CAT S.A DE C.V., convocante:YADONAHUAC, monto:9000000.00, importe_modificado:9000000.00]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:12510.00]]	[1601975/proyecto_INICIO, 1601975/proyecto_FIN, 1601975/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608897	Proyecto de inversión	1,054,589.98	[FI] (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.00, modificado:1054589.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 225916	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225916	5	62	58	0	[meta1: unidad_medida: metros, meta:30.00, meta_modificada: 30.00]	[geot: [cve_municipio:72, localidad:1, direccion:COLONIA OROO, HUEHUETLA, PUEBLA ENTRE Y NOBUJICA, lon: -97.62176507, lat:20.10597036]]	21-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t101: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0485/GIES A-2019/05/17/016, contrato:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:1778475.7, importe_modificado:37789475.7]]	[meta1: [unidad_medida:Obra, avance:30.00]]	[1608897/proyecto_INICIO, 1608897/proyecto_FIN, 1608897/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401608906	Proyecto de inversión	55,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMITORIO DOS MIL DIECINUEVE Y SIGUINDA ETAPA CHALTZINGO SAN JUAN TITLA - 226041	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226041	5	2	2	0	(meta1: [unidad_medida:vivienda, meta:1.0, meta_modificada: 3.0]) (geo1: [cve_municipio:48, localidad:4, direccion: 0000 SAN JUAN TITLA, CHALTZINGO PUEBLA ENTRE Y ACCION DE VIVIENDA, lon:-98.50817347, lat:19.21773496])	26-11-2019	31-12-2019	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	(t101: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contrastista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357) (t102: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019-1, contrastista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357) (meta1: [unidad_medida:vivienda, avance:1.0]) (meta2: [unidad_medida:proyecto_FIN])	1608906/proyecto_FIN	1608906/proyecto_FIN	1608906/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608912	Proyecto de inversión	330,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:385000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMITORIO DOS MIL DIECINUEVE Y SIGUINDA ETAPA CHALTZINGO SAN NICOLAS ZEACACAYAN - 226081	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226081	5	12	12	0	(meta1: [unidad_medida:vivienda, meta:6.0, meta_modificada: 7.0]) (geo1: [cve_municipio:48, localidad:5, direccion: 0000 SAN NICOLAS ZEACACAYAN, CHALTZINGO PUEBLA ENTRE Y 6 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-98.49208827, lat:19.20648821])	26-11-2019	31-12-2019	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	(t101: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contrastista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357) (t102: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019-1, contrastista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357) (meta1: [unidad_medida:vivienda, avance:7.0]) (meta2: [unidad_medida:proyecto_FIN])	1608912/proyecto_FIN	1608912/proyecto_FIN	1608912/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608913	Proyecto de inversión	1,230,355.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230355.0, modificado:1230354.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS (ZUCAR DE MATAMOROS - 226089	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226089	5	72	68	0	(meta1: [unidad_medida:vivienda, meta:35.0, meta_modificada: 35.0]) (geo1: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 ZUCAR DE MATAMOROS, ZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.46794003, lat:18.592311])	27-11-2019	31-12-2019	1,230,354.97	1,230,354.97	1,230,354.97	1,230,354.97	1,230,354.97	(t101: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019, DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757) (t102: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019-1, DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757) (meta1: [unidad_medida:Otro, avance:35.0]) (meta2: [unidad_medida:proyecto_FIN])	1608913/proyecto_FIN	1608913/proyecto_FIN	1608913/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608916	Proyecto de inversión	175,765.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZUCAR DE MATAMOROS AYUTLA SAN FELIPE AYUT - 226107	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226107	5	11	9	0	(meta1: [unidad_medida:vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]) (geo1: [cve_municipio:85, localidad:8, direccion:COLONIA 0000 AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA, ZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.50252899, lat:18.54480960])	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	(t101: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019, DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757) (t102: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019-1, DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757) (meta1: [unidad_medida:Otro, avance:5.0]) (meta2: [unidad_medida:proyecto_FIN])	1608916/proyecto_FIN	1608916/proyecto_FIN	1608916/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608940	Proyecto de inversión	1,375,000.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DOMITORIO DOS MIL DIECINUEVE Y SEGUNDA ETAPA JUAN N MENEZ ATENAUCA - 226485	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226485	5	51	49	0	(meta1: [unidad_medida:vivienda, meta:25.0, meta_modificada: 25.0]) (geo1: [cve_municipio:92, localidad:1, direccion: 0000 ATENAUCA, JUAN N. MENEZ PUEBLA ENTRE Y 25 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon:-97.72599885, lat:18.54581767])	26-11-2019	31-12-2019	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	(t101: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contrastista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357) (t102: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019-1, contrastista:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357, importe_modificado:6.69357) (meta1: [unidad_medida:vivienda, avance:25.0]) (meta2: [unidad_medida:proyecto_FIN])	1608940/proyecto_FIN	1608940/proyecto_FIN	1608940/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608950	Proyecto de inversión	703,069.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703069.0, modificado:703059.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO SANTA MARIA DEL MONTE - 226416	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226416	5	42	38	0	(meta1: [unidad_medida:vivienda, meta:20.0, meta_modificada: 20.0]) (geo1: [cve_municipio:195, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 SANTA MARIA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.19995466, lat:18.54398551])	27-10-2019	31-12-2019	703,059.99	703,059.99	703,059.99	703,059.99	703,059.99	(t101: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019, DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757) (t102: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019-1, DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757) (meta1: [unidad_medida:Otro, avance:20.0]) (meta2: [unidad_medida:proyecto_FIN])	1608950/proyecto_FIN	1608950/proyecto_FIN	1608950/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608975	Proyecto de inversión	1,230,355.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230355.0, modificado:1230354.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TEZUITLAN TEZUITLAN - 226872	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226872	5	72	68	0	(meta1: [unidad_medida:vivienda, meta:35.0, meta_modificada: 35.0]) (geo1: [cve_municipio:174, localidad:1, direccion:COLONIA 0000 TEZUITLAN, TEZUITLAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.44070164, lat:19.82155047])	27-11-2019	31-12-2019	1,230,354.98	1,230,354.98	1,230,354.98	1,230,354.98	1,230,354.98	(t101: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019, DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757) (t102: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019-1, DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757) (meta1: [unidad_medida:Otro, avance:35.0]) (meta2: [unidad_medida:proyecto_FIN])	1608975/proyecto_FIN	1608975/proyecto_FIN	1608975/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608992	Proyecto de inversión	175,765.00	(FI) (ocio_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pre_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TEZUITLAN XOLDATENO - 227025	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227025	5	11	9	0	(meta1: [unidad_medida:vivienda, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]) (geo1: [cve_municipio:174, localidad:22, direccion:COLONIA 0000 XOLDATENO, TEZUITLAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.37221257, lat:19.82470651])	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	(t101: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019, DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757) (t102: Bipo, obra-Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/017/2019-1, DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757) (meta1: [unidad_medida:Otro, avance:5.0]) (meta2: [unidad_medida:proyecto_FIN])	1608992/proyecto_FIN	1608992/proyecto_FIN	1608992/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	PUE190401609014	Proyecto de inversión	682,795.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682795.0, modificado:82795.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE XICOTEPEC VILLA VILLA CAMACHO LA CEIBA - 227246	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227246	5	42	38	0	[g]est: [c]ve_municipio:197, localidad:29, direccion:COLONIA 00000 VILLA VILLA CAMACHO (LA CEIBA), xicotepec PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: 97.87781839, lat:20.38833490	27-10-2019	31-12-2019	682,795.00	682,795.00	682,795.00	682,795.00	682,795.00	[t]ot: Bipo obra Servicios, numero_contrato:DAB5GES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567]	[met]: [unidad_medida:Ctro] [avance:20.0]	(1609014/proyecto_PROCESO, 1609014/proyecto_FIN, 1609014/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609038	Proyecto de inversión	175,765.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TLATLAQUITEPEC OYAMELCO - 227319	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227319	5	11	9	0	[g]est: [c]ve_municipio:186, localidad:26, direccion:COLONIA 00000 OYAMELCO, TLATLAQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: 97.53206445, lat:19.69906153]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t]ot: Bipo obra Servicios, numero_contrato:DAB5GES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567]	[met]: [unidad_medida:Ctro] [avance:5.0]	(1609028/proyecto_PROCESO, 1609028/proyecto_FIN, 1609028/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609039	Proyecto de inversión	1,054,589.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054589.0, modificado:1054589.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA ZIHUATLUTLA - 227372	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227372	5	62	58	0	[g]est: [c]ve_municipio:213, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 ZIHUATLUTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: 97.88814811, lat:20.25295380]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t]ot: Bipo obra Servicios, numero_contrato:DAB5GES AL-023/58/01/2019, contratista:ION AG S. DE R.L. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.778947567, importe_modificado:3.778947567]	[met]: [unidad_medida:Ctro] [avance:30.0]	(1609039/proyecto_PROCESO, 1609039/proyecto_FIN, 1609039/proyecto_FINICIO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609062	Proyecto de inversión	385,000.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:350000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUANTROS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD DE ETAPA TLATENANGO TLATENANGO - 227480	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227480	5	14	14	0	[g]est: [c]ve_municipio:181, localidad:1000, direccion:10000 TLATENANGO, TLATENANGO PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: 97.8483615, lat:19.172566799]	26-11-2019	31-12-2019	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	[t]ot: Bipo obra Servicios, numero_contrato:DAB5GES AL-022/58/01/2019, convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:6.693567, importe_modificado:6.693567]	[met]: [unidad_medida:Vivienda] [avance:10.0]	(1609062/proyecto_PROCESO, 1609062/proyecto_FIN, 1609062/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609011	Proyecto de inversión	346,840.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346840.0, modificado:344464.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE CORONEL TITO HERNANDEZ MARIAHUA - 229303	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229303	5	134	126	0	[g]est: [c]ve_municipio:194, localidad:12, direccion:COLONIA 00000 CORONEL TITO HERNANDEZ MARIAHUA, MARA ANDREA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: 97.73815974, lat:20.457418919]	05-12-2019	31-12-2019	334,424.64	334,424.64	334,424.64	334,424.64	334,424.64	[t]ot: Bipo obra Servicios, numero_contrato:DAB5GES AL-026/58/03/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.857206567, importe_modificado:3.857206567]	[met]: [unidad_medida:Pizza] [avance:65.0]	(1609101/proyecto_PROCESO, 1609101/proyecto_FIN, 1609101/proyecto_FINICIO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609164	Proyecto de inversión	320,160.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320160.0, modificado:308699.66]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE CHEHUATLA LOCALIDAD DE COMAHUICO - 229956	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229956	5	123	117	0	[g]est: [c]ve_municipio:54, localidad:2, direccion:COLONIA 00000 COMAHUICO, CHEHUATLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: 97.4427472, lat:19.805955893]	05-12-2019	31-12-2019	308,699.66	308,699.66	308,699.66	308,699.66	308,699.66	[t]ot: Bipo obra Servicios, numero_contrato:DAB5GES AL-026/58/03/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.857206567, importe_modificado:3.857206567]	[met]: [unidad_medida:Pizza] [avance:50.0]	(1609164/proyecto_PROCESO, 1609164/proyecto_FIN, 1609164/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609180	Proyecto de inversión	213,440.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205799.78]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ACATZINHO LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VULCANIVA - 230194	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230194	5	82	78	0	[g]est: [c]ve_municipio:4, localidad:9, direccion:COLONIA 00000 SAN SEBASTIAN VULCANIVA, ACATZINHO PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: 97.7262218, lat:19.062169713]	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	[t]ot: Bipo obra Servicios, numero_contrato:DAB5GES AL-026/58/03/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.857206567, importe_modificado:3.857206567]	[met]: [unidad_medida:Pizza] [avance:40.0]	(1609180/proyecto_PROCESO, 1609180/proyecto_FIN, 1609180/proyecto_FINICIO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609193	Proyecto de inversión	186,760.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.0, modificado:18074.83]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN - 230284	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230284	5	72	68	0	[g]est: [c]ve_municipio:115, localidad:9, direccion:COLONIA 00000 PALMARITO TOCHAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: 97.4242811, lat:18.902622813]	05-12-2019	31-12-2019	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	[t]ot: Bipo obra Servicios, numero_contrato:DAB5GES AL-026/58/03/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.857206567, importe_modificado:3.857206567]	[met]: [unidad_medida:Pizza] [avance:35.0]	(1609193/proyecto_PROCESO, 1609193/proyecto_FIN, 1609193/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609218	Proyecto de inversión	800,400.00	[f]t. [c]iclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pnes3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800400.0, modificado:771749.16]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE COYOMEAPAN LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOMEAPAN - 230373	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230373	5	308	292	0	[g]est: [c]ve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA 00000 SANTA MARIA COYOMEAPAN, COYOMEAPAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: 96.9901946, lat:18.382200013]	05-12-2019	31-12-2019	771,749.16	771,749.16	771,749.16	771,749.16	771,749.16	[t]ot: Bipo obra Servicios, numero_contrato:DAB5GES AL-026/58/03/2019, contratista:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocaante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.857206567, importe_modificado:3.857206567]	[met]: [unidad_medida:Pizza] [avance:150.0]	(1609218/proyecto_PROCESO, 1609218/proyecto_FIN, 1609218/proyecto_FINICIO)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401609258	Proyecto de inversión	213,440.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13440.0, modificado:205799.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELICCAN LOCALIDAD DE SAN JUAN TUJCO - 230985	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230985	5	82	78	0	[meta1: [unidad_medida:1, meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	[geot: [cve_municipio:132, localidad:10, direccion:COLONIA 0000 SAN JUAN TUJCO SAN MARTIN TEXMELICCAN PUEBLA ENTRE Y , [lon: 98.46076336, lat:19.2603783]]	05-12-2019	31-12-2019	205,799.78	205,799.78	205,799.78	205,799.78	[t101: Bipo_obra-Servicios, numero_contrato:08AS/SES-AL-026/08/036/2019, contratos:CGRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.85770551, importe_modificado:3.85770551]	[meta1: [unidad_medida:Fuizas, avance:40.0]]	1609258/proyecto_FIN, 1609258/proyecto_FIN, 1609258/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609449	Proyecto de inversión	1,994,700.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994700.0, modificado:1915677.27]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEDORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA LOC SAN ANDRÉS AZUMIATA - 235745	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235745	5	448	424	0	[meta1: [unidad_medida:etapas, meta:238.0, meta_modificada:238.0]]	[geot: [cve_municipio:114, localidad:133, direccion:COLONIA 0000 SAN ANDRÉS AZUMIATA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y , [lon: 98.24820991, lat:18.90036365]]	18-10-2019	02-12-2019	1,915,677.27	1,915,677.27	1,915,677.27	1,915,677.27	[t101: Bipo_obra-Servicios, numero_contrato:08/CGAF-0-06/2019, contratos:INFRAESTRUCTURA SAGSAGS223 S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:2.7074845427, importe_modificado:2.7074845427]	[meta1: [unidad_medida:Calas, avance:238.0]]	1609449/proyecto_FIN, 1609449/proyecto_FIN, 1609449/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609665	Proyecto de inversión	591,793.87	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591793.87, modificado:591793.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN ANTIGUA VAL DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE VIENTE PONIENTE Y VENTIDOS PONIENTE EN ACATZINGO DE HIDALGO MUNICIPO - 244473	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	244473	5	130	120	0	[meta1: [unidad_medida:trio, meta:548.57, meta_modificada:548.57]]	[geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANTIGUA DEL FERROCARRIL PUEBLA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 TUDAMANA DE GALEANA, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 20 PONIENTE Y CALLE 22 PONIENTE, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO DIRIGERSE A LA AVENIDA DEL FERROCARRIL, [lon: 97.57415517, lat:20.06493699]]	20-10-2019	08-11-2019	591,793.87	591,793.87	591,793.87	591,793.87	[t101: Bipo_obra-Obra, numero_contrato:SDP-AD-FIE02/15, contratos:RAMAEL GUZMAN ANDRE, convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:591793.87, importe_modificado:591793.87]	[meta1: [unidad_medida:Obra, avance:548.57]]	1609665/proyecto_FIN, 1609665/proyecto_FIN, 1609665/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609729	Proyecto de inversión	1,630,470.75	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630470.75, modificado:1630470.75]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE VENTONCO CUARTOS DOMITIDOS EN SANTAGO MIAHUATLAN MUNICIPIO DE SANTAGO MIAHUATLAN - 245608	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO MIAHUATLAN	245608	5	61	55	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0]]	[geot: [cve_municipio:149, localidad:1, direccion:PUERTO SANTIAGO MIAHUATLAN, 32820 SANTAGO MIAHUATLAN, SANTAGO MIAHUATLAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CONEL PABON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, [lon: 97.45120203, lat:18.54443259]]	19-09-2019	14-11-2019	1,630,470.75	1,630,470.75	1,630,470.75	1,630,470.75	[t101: Bipo_obra-Obra, numero_contrato:AMAP-833/HS/FE-2019/395/OP-15, contratos:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELUTH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN, monto:1630470.75, importe_modificado:1630470.75]	[meta1: [unidad_medida:Vivien da, avance:25.0]]	1609729/proyecto_FIN, 1609729/proyecto_PROCESO, 1609729/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609844	Proyecto de inversión	1,113,736.15	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113736.15, modificado:1113736.15]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE GUADALUPE EN FRANCOIS BARRA RAMOS MUNICIPIO DE CHILA - 247255	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	247255	5	592	514	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:994.0]]	[geot: [cve_municipio:35, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE BANCHEIRA LA VIBRA, 74999 FRANCISCO BARRA RAMOS, CHILA PUEBLA ENTRE CALLE JUERTO SERNA Y CALLE LACAN, GUARISE CONEL PABON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, [lon: 97.1919188, lat:17.97926921]]	21-08-2019	15-09-2019	1,113,736.15	1,113,736.15	1,113,736.15	1,113,736.15	[t101: Bipo_obra-Obra, numero_contrato:SF/MCP/000/2019, contratos:GIOVANNI MARTINEZ REVES, convocante:MUNICIPIO DE CHILA, monto:1113736.15, importe_modificado:1113736.15]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.0]]	1609844/proyecto_FIN, 1609844/proyecto_PROCESO, 1609844/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609913	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE SETENTA Y UN PISOS FIRMES EN ATACAPAMPIO DE ELOKOCHTLAN - 248307	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ELOKOCHTLAN	248307	5	159	147	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0]]	[geot: [cve_municipio:61, localidad:9, direccion:PUERTO TEPETZALA, 75920 ELOKOCHTLAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CONEL PABON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, [lon: 96.97991138, lat:18.10453388]]	18-07-2019	21-09-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[t101: Bipo_obra-Obra, numero_contrato:MEP-LIC-FISE-02-2019, contratos:INDIA ARIANA OLIVARES PANAGA, convocante:MUNICIPIO DE ELOKOCHTLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.00]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.0]]	1609913/proyecto_FIN, 1609913/proyecto_PROCESO, 1609913/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401609953	Proyecto de inversión	714,851.12	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714851.12, modificado:714851.12]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DOMITIDOS EN SANTA MARIA ACUQUIMAC MPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA - 248676	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLLULA	248676	5	19	18	0	[meta1: [unidad_medida:trio, meta:128.0, meta_modificada:128.0]]	[geot: [cve_municipio:140, localidad:20, direccion:PUERTO SANTA MARIA ACUQUIMAC, 7770 SANTA MARIA ACUQUIMAC, SAN PEDRO CHOLLULA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, [lon: 98.39321597, lat:19.03463896]]	20-09-2019	15-11-2019	714,851.12	714,851.12	714,851.12	714,851.12	[t101: Bipo_obra-Obra, numero_contrato:SDP-105-NAM03/19, contratos:ESPAÑOL EN DESARROLLO HO/2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA, monto:714851.12, importe_modificado:714851.12]	[meta1: [unidad_medida:Obra, avance:128.0]]	1609953/proyecto_FIN, 1609953/proyecto_PROCESO, 1609953/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401609984	Proyecto de inversión	1,102,365.59	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102365.59, modificado:1102365.59}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE ACANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUATRO SUR EN ZARAGOZA MPIO DE ZARAGOZA - 248873	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	248873	5	513	473	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:468.84, meta_modificada: 468.84}]	[geot: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR PUEBLO ZARAGOZA, 73700 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA HIDALGO Y CALLE CALLE 9 ORIENTE, CALLE 4 SUR AVENIDA DEL MASTRO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 9 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO, lon: -97.55187106, lat:19.77092753}]	20-09-2019	15-11-2019	1,102,365.59	1,102,365.59	1,102,365.59	1,102,365.59	1,102,365.59	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191437, contrato:COMENTADO SOLUCION A DE CV, convocante:ZARAGOZA, monto:1102365.59, importe_modificado:1102365.59}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Lineales, avance:468.84}]	[1609984/proyecto_FINICO, 1609994/proyecto_FIN, 1609984/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609992	Proyecto de inversión	1,500,332.12	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500332.12, modificado:1500332.12}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN SAN ANDRES CALPAN EN EL MPIO DE CALPAN - 248937	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	248937	5	182	168	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:99.02, meta_modificada: 99.02}]	[geot: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANDRES CALPAN, 74180 SAN ANDRES CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 210PRIBBA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, lon:-98.42357151, lat:19.10478869}]	02-09-2019	29-11-2019	1,500,332.12	1,500,332.12	1,500,332.12	1,500,332.12	1,500,332.12	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191516, contrato:GRUCCA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V., convocante:CALPAN, monto:1500332.12, importe_modificado:1500332.12}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:99.02}]	[1609992/proyecto_FIN, 1609992/proyecto_PROCESO, 1609992/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609998	Proyecto de inversión	604,130.99	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604130.99, modificado:604130.99}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS FIRMS EN ERNESTO HERNANDEZ MPIO DE ZIHUATEUTLA - 248994	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA	248994	5	68	63	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada: 1120.0}]	[geot: {cve_municipio:213, localidad:2, direccion:PUEBLO ERNESTO HERNANDEZ, 73253 ERNESTO HERNANDEZ (TACONCO), ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.9688727, lat:20.31417973}]	18-07-2019	18-09-2019	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZY/CP/FISE/2019-023, contrato:GERMAN RUBIO IGUIRE, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1120.0}]	[1609998/proyecto_FIN, 1609998/proyecto_PROCESO, 1609998/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610023	Proyecto de inversión	1,009,723.16	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009723.16, modificado:1009723.16}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CIENTO DIECISEIS CALIFORNIA SOLARES DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC MPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA - 249157	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249157	5	241	223	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada: 116.0}]	[geot: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:PUEBLO SANTA MARIA ACUEXCOMAC, 27770 SANTA MARIA ACUEXCOMAC, SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-98.3870626, lat:19.20867059}]	27-09-2019	22-11-2019	1,009,723.16	1,009,723.16	1,009,723.16	1,009,723.16	1,009,723.16	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPF-111-RAM03/17, contrato:SERVICIOS EN DESARROLLO CV/2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:1009723.16, importe_modificado:1009723.16}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:116.0}]	[1610023/proyecto_FINICO, 1610023/proyecto_PROCESO, 1610023/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610037	Proyecto de inversión	480,000.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA UNION MPIO DE ZIHUATEUTLA - 249207	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA	249207	5	45	42	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada: 640.0}]	[geot: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:PUEBLO LA UNION, 73241 LA UNION, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.8711476, lat:20.26175924}]	20-07-2019	14-09-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZY/CP/FISE/2019-034, contrato:MATIAS ALEJANDRA CODONA GUINOTOS, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:640.0}]	[1610037/proyecto_FINICO, 1610037/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610046	Proyecto de inversión	750,056.73	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750056.73, modificado:750056.73}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y REPARACIONES EN PREESCOLAR TREINTA DE ABRIL EN ALTEPEX MPIO DE ALTEPEX - 249244	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEX	249244	5	108	100	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada: 86.32}]	[geot: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE COLON PUEBLO ALTEPEX, 75956 DE COLON PUEBLO ALTEPEX, ALTEPEX PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:-97.8711476, lat:20.26175924}]	27-07-2019	22-09-2019	750,056.73	750,056.73	750,056.73	750,056.73	750,056.73	[titulo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAP-DOP-85-CO-0112019, contrato:TERESA ESTRADA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEX, monto:750056.73, importe_modificado:750056.73}]	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:86.32}]	[1610046/proyecto_FINICO, 1610046/proyecto_PROCESO, 1610046/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	FUE190401610051	Proyecto de inversión	2,259,027.62	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259027.62, modificado:2259027.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL OCOTAL A CATCHAMIN EN EL OCOTAL MUNICIPIO DE AMATLAN - 249271	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN	249271	5	130	120	0		igesi: [ve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL OCOTAL CATCHAMIN MARGES EBRECHO KILOMETRO 4 + 380 COLONIA EL OCOTAL, 73164 EL OCOTAL, AMATLAN PUEBLA ENTRE Y EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL A LA LOCALIDAD DE CATCHAMIN DEL RM 0380, lon: 97.82106478, lat:20.07773151]	26-07-2019	21-09-2019	2,259,027.62	2,259,027.62	2,259,027.62	2,259,027.62	2,259,027.62	2,259,027.62	1610051/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1974.0] 1610051/proyecto_FIN	1610051/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1974.0] 1610051/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	FUE190401610058	Proyecto de inversión	1,447,473.26	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447473.26, modificado:1447473.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DECARGADA DONDICELIMAS EN PIOL DOS NORTE Y LAUREL ANDADOR UNO ANDADOR DOS Y CALLE CEDRO MPIO DE - 249311	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	249311	5	26	24	0		igesi: [ve_municipio:119, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 72805 SAN ANDRES CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA ENTRE Y EN LA CALLE LAUREL Y PROLONGACION LAUREL Y PROLONGACION ANDADOR 1, PROLONGACION ANDADOR 2 NA, lon:-98.20321244, lat:19.06286433]	20-09-2019	15-11-2019	1,447,473.26	1,447,473.26	1,447,473.26	1,447,473.26	1,447,473.26	1,447,473.26	1610058/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:296.87] 1610058/proyecto_FIN	1610058/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:296.87] 1610058/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	FUE190401610070	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.00, modificado:2500000.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OCHO ORIENTE CUATRO NORTE LAZARO CARDENAS CATEDRAL DE FEBRERO CINCO DE JUNIO DOS NORTE - 249347	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPA	249347	5	282	260	0		igesi: [ve_municipio:17, localidad:7, direccion:BARRO SAN NICOLAS, 73844 SAN NICOLAS (AHUACZCO), ATEMPA PUEBLA ENTRE Y EN LAS CALLES OCHO ORIENTE 4 NORTE, LAZARO CARDENAS, 14 DE FEBRERO, 5 DE JUNIO, 2 NORTE, PRIVADA SIN NOMBRE Y PRIVADA 6 NORTE, LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, lon: 97.45272786, lat:19.84738938]	01-08-2019	08-10-2019	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1610070/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:2012.08] 1610070/proyecto_FIN	1610070/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:2012.08] 1610070/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	FUE190401610071	Proyecto de inversión	1,469,000.00	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469000.00, modificado:1469000.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES DE TECAMACHALCO MPIO DE TECAMACHALCO - 249348	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	249348	5	493	455	0		igesi: [ve_municipio:154, localidad:1, direccion:COLONIA TECAMACHALCO CENTRO, 75480 TECAMACHALCO, PUEBLA ENTRE Y EN EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y LINCACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.738745, lat:18.88418595]	28-09-2019	23-11-2019	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1610071/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:149000.0] 1610071/proyecto_FIN	1610071/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:149000.0] 1610071/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	FUE190401610082	Proyecto de inversión	902,564.95	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902564.95, modificado:902564.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA PREESCOLAR CAL SAN DIEGO CUACHAVOTLA EN CHOLULA DE RIVADAVIA MPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - 249378	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	249378	5	34	31	0		igesi: [ve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO, 77760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA ENTRE Y EN PREESCOLAR CAC SAN DIEGO CUACHAVOTLA CON CLAVE 211EN07730 EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO C, lon: 98.23023848, lat:19.08629877]	02-10-2019	27-11-2019	902,564.95	902,564.95	902,564.95	902,564.95	902,564.95	902,564.95	1610082/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:149740] 1610082/proyecto_FIN	1610082/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:149740] 1610082/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	FUE190401610099	Proyecto de inversión	1,749,754.77	(TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749754.77, modificado:1749466.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES SUR EN DEPORTIVO LOS ALAMOS EN SAN SALVADOR EL SECO MPIO DE SAN SALVADOR EL SECO - 249434	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	249434	5	226	209	0		igesi: [ve_municipio:142, localidad:1, direccion:PIEDRA SAN SALVADOR EL SECO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO ENTRE Y EN DEPORTIVO LOS ALAMOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, lon: 97.63720849, lat:19.14794724]	14-11-2019	29-11-2019	1,749,466.98	1,749,466.98	1,749,466.98	1,749,466.98	1,749,466.98	1,749,466.98	1610099/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:619.14] 1610099/proyecto_FIN	1610099/proyecto_NICIO, [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:619.14] 1610099/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GAFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610172	Proyecto de inversión	581,949.40	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581949.4, modificado:581949.4}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES EN TECUAILITLAN MPIO DE PIAXTLA - 250680	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	250680	5	9	9	0	[meta: {unidad_medida: troy, meta:86.95, meta_modificada: 86.95}]	[geoi: {cve_municipio:113, localidad:9, direccion:PIEBLO SAN MARTIN TECUAILITLAN, PUEBLA, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABILON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.1320606, lat:18.151412493}]	27-07-2019	22-08-2019	581,949.40	581,949.40	581,949.40	581,949.40	581,949.40	[teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-OP-FISE-0102018, contratista:DESARROLLO ELECTRICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA, monto:581949.40, importe_modificado:581949.40}]	[meta: {unidad_medida:Ctro, avance:96.95}]	[1610172/proyecto_FIN]	1610172/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610184	Proyecto de inversión	714,102.02	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714102.02, modificado:714102.02}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRECE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEPETITANAPAN MPIO DE HUEYAPAN - 250837	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN	250837	5	26	24	0	[meta: {unidad_medida: troy, meta:32.0, meta_modificada: 32.0}]	[geoi: {cve_municipio:75, localidad:30, direccion:BARRO ASIATEPEC, 73358 TEPETITANAPAN, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABILON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.4132050, lat:19.88151951}]	18-07-2019	13-09-2019	714,102.02	714,102.02	714,102.02	714,102.02	714,102.02	[teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MPP-FISE-2019/19031, contratista:EDITH SANTIBAGO GILZAMAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:714102.02, importe_modificado:714102.02}]	[meta: {unidad_medida:Ctro, avance:13.01}]	[1610184/proyecto_FIN]	1610184/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610197	Proyecto de inversión	980,848.74	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980848.74, modificado:980848.74}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CENTRO CUARENTA Y UNO EN HERICIA DE ZAR - 250970	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	250970	5	109	210101	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:322.4, meta_modificada: 322.4}]	[geoi: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA CENTRO, 2000-HERICIA, PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE CALLE HANGANO ROMERO VARGAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE JOSE MA, lon: -98.13846777, lat:19.023417481}]	27-09-2019	30-11-2019	980,848.74	980,848.74	980,848.74	980,848.74	980,848.74	[teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/3070/SISPMP-2019/31275, contratista:PRODUCCION Y SUMINISTROS PEBELCO DE CUERPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:980848.74, importe_modificado:980848.74}]	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:322.41}]	[1610197/proyecto_FIN]	1610197/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610213	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SETENTA Y UN PISOS FIRMES DE CONCRETO EN TEPETZALA MPIO DE ELOKOCHTLAN - 251233	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ELOKOCHTLAN	251233	5	195	180	0	[meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada: 1704.0}]	[geoi: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:PIEBLO TEPETZALA, 75920 TEPETZALA, ELOKOCHTLAN, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABILON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.0799990, lat:18.502961181}]	02-09-2019	04-11-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-OP-FISE-04-2019, contratista:SEUS ESCOBAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ELOKOCHTLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}]	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1704.01}]	[1610213/proyecto_FIN]	1610213/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610216	Proyecto de inversión	4,173,963.70	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4173963.7, modificado:4173963.7}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS EN PROGRESO MPIO DE PIAXTLA - 251292	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	251292	5	62	58	0	[meta: {unidad_medida: troy, meta:1348.0, meta_modificada: 1348.0}]	[geoi: {cve_municipio:113, localidad:9, direccion:PIEBLO PROGRESO, 74889 PIAXTLA PUEBLA ENTRE Y, lon: -98.12301116, lat:18.03735523}]	27-10-2019	22-11-2019	4,173,963.70	4,173,963.70	4,173,963.70	4,173,963.70	4,173,963.70	[teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-OP-FISE-0112019, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA, monto:4173963.7, importe_modificado:4173963.7}]	[meta: {unidad_medida:Ctro, avance:1348.01}]	[1610216/proyecto_FIN]	1610216/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610243	Proyecto de inversión	237,277.97	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237277.97, modificado:237277.97}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SESI MUROS FIRMES EN FAMILIATA MPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 251598	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	251598	5	14	13	0	[meta: {unidad_medida: troy, meta:252.66, meta_modificada: 252.66}]	[geoi: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion:BARRO PAHUATA, 73468 PAHUATA, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABILON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.6699958, lat:19.940882193}]	15-07-2019	30-09-2019	237,277.97	237,277.97	237,277.97	237,277.97	237,277.97	[teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOV501-9088, contratista:CIUTEL CONDOMINIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:237277.97, importe_modificado:237277.97}]	[meta: {unidad_medida:Ctro, avance:252.661}]	[1610243/proyecto_FIN]	1610243/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610258	Proyecto de inversión	311,303.54	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311303.54, modificado:311303.54}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARIL DE LOS CABALLOS EN SAN FRANCISCO LA MATA MPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES - 251751	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	251751	5	300	360	0	[meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:333.91, meta_modificada: 333.91}]	[geoi: {cve_municipio:137, localidad:5, direccion:CALLE CARIL DE LOS CABALLOS SAN FRANCISCO LA MATA, SAN NICOLAS BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN NICOLAS BUENOS AIRES VENUSTIANO CARRANZ Y CALLE CALLE MORELOS, EN CA, lon: -97.46295274, lat:19.317155041}]	02-08-2019	27-09-2019	311,303.54	311,303.54	311,303.54	311,303.54	311,303.54	[teto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191283, contratista:CONSTRICION DEL PACIFICO MUMU S.A. DE C.V., convocante:SAN NICOLAS BUENOS AIRES, monto:311303.54, importe_modificado:311303.54}]	[meta: {unidad_medida:Metro lineal, avance:333.911}]	[1610258/proyecto_FIN]	1610258/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610262	Proyecto de inversión	973,361.86	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973361.86, modificado:973361.86)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN TETELLES DE AVILA CASTILLO MPJO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO - 251799	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO	251799	5	50	46	0	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973361.86, modificado:973361.86)]	13-07-2019	14-08-2019	973,361.86	973,361.86	973,361.86	973,361.86	973,361.86	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973361.86, modificado:973361.86)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973361.86, modificado:973361.86)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973361.86, modificado:973361.86)]	1610262/proyecto_INICIO, 1610262/proyecto_FIN, 1610262/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610266	Proyecto de inversión	3,939,226.58	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939226.58, modificado:3939226.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL DE LA CALLE CINCO SUR EN TLACHOCHUCA MPJO DE TLACHOCHUCA - 251817	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLACHOCHUCA	251817	5	2575	2377	0	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939226.58, modificado:3939226.58)]	27-10-2019	12-11-2019	3,939,226.58	3,939,226.58	3,939,226.58	3,939,226.58	3,939,226.58	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939226.58, modificado:3939226.58)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939226.58, modificado:3939226.58)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939226.58, modificado:3939226.58)]	1610266/proyecto_INICIO, 1610266/proyecto_FIN, 1610266/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610275	Proyecto de inversión	217,208.30	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217208.3, modificado:217208.3)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVE ORIENTE EN SAN JOSÉ CHAPAA MPJO DE SAN JOSÉ CHAPAA - 251900	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHAPAA	251900	5	61	56	0	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217208.3, modificado:217208.3)]	30-09-2019	29-11-2019	217,208.30	217,208.30	217,208.30	217,208.30	217,208.30	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217208.3, modificado:217208.3)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217208.3, modificado:217208.3)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217208.3, modificado:217208.3)]	1610275/proyecto_FIN, 1610275/proyecto_PROCESO, 1610275/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610285	Proyecto de inversión	2,010,228.43	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010228.43, modificado:2010228.43)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN SIMON CHCOMTEPEC MPJO DE TIETZENTLA - 252162	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TIETZENTLA	252162	5	463	427	0	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010228.43, modificado:2010228.43)]	02-09-2019	04-11-2019	2,010,228.43	2,010,228.43	2,010,228.43	2,010,228.43	2,010,228.43	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010228.43, modificado:2010228.43)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010228.43, modificado:2010228.43)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010228.43, modificado:2010228.43)]	1610285/proyecto_INICIO, 1610285/proyecto_FIN, 1610285/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610299	Proyecto de inversión	750,000.00	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE ILUMINACION EXISTENTE EN CALLE NAPOLES CALLE SALTIRAN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE ACUEBUCTO CALLE MEJINAS CALLE CATANIA EN - 252272	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	252272	5	42	38	0	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0)]	12-10-2019	07-12-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0)]	1610299/proyecto_INICIO, 1610299/proyecto_FIN, 1610299/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610305	Proyecto de inversión	1,437,336.83	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437336.83, modificado:1437336.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN GUADALUPE VICTORIA MPJO DE GUADALUPE VICTORIA - 252363	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	252363	5	49	46	0	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437336.83, modificado:1437336.83)]	27-09-2019	22-11-2019	1,437,336.83	1,437,336.83	1,437,336.83	1,437,336.83	1,437,336.83	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437336.83, modificado:1437336.83)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437336.83, modificado:1437336.83)]	[f1: (socio_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437336.83, modificado:1437336.83)]	1610305/proyecto_INICIO, 1610305/proyecto_FIN, 1610305/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610460	Proyecto de inversión	2,954,678.61	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472896.67, modificado:472896.67, FI) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483781.95, modificado:2474064.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACANTARILLADO SANITARIO EN AV CHAUTZINGO EN SAN ANTONIO TLATENCO EN EL MUNICIPIO DE CHAUTZINGO - 254977	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO	254977	5	87	63	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 933.2)]	[geot: (cve_municipio:48, localidad:6, direccion:AVENIDA CHAUTZINGO PUEBLO SAN ANTONIO TLATENCO, 74150 SAN ANTONIO TLATENCO, CHAUTZINGO - EN AV. CHAUTZINGO LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO EN EL MUNICIPIO DE CHAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.4880794, lat:19.17945946)]	07-10-2019	11-12-2019	2,946,961.06	2,946,961.06	2,946,961.06	2,946,961.06	2,946,961.06	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOMACP-UPN-1904), contrata:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES LA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHAUTZINGO, monto:472896.67, importe_modificado:472896.67]	[meta: (unidad_medida:Metro a lineales, avance:933.2)]	1610460/proyecto_NICIO, 1610460/proyecto_FIN, 1610460/proyecto_PROCESO	1610460/proyecto_NICIO, 1610460/proyecto_FIN, 1610460/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610474	Proyecto de inversión	2,263,736.15	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263736.15, modificado:2263736.15)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 1 EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO - 255161	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	255161	5	20	19	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 262.08)]	[geot: (cve_municipio:151, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 14798 GUADALUPE VICTORIA, TULCINGO PUEBLA ENTRE Y , EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, NUM. 51 CON CLAVE 21790511 EN LA LOCALIDAD DE SAULALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TULCINGO, lon: -98.38588652, lat:17.97993721)]	30-09-2019	29-11-2019	2,263,736.15	2,263,736.15	2,263,736.15	2,263,736.15	2,263,736.15	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191190, contrata:GREGORIO LEON CARRERA, convocante:TULCINGO, Cuadrados, monto:2263736.15, importe_modificado:2263736.15)]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:262.08)]	1610474/proyecto_NICIO, 1610474/proyecto_FIN, 1610474/proyecto_PROCESO	1610474/proyecto_NICIO, 1610474/proyecto_FIN, 1610474/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529366	Proyecto de inversión	988,989.07	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988989.07, modificado:988989.07)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TACOTALPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUETAMALCO PUEBLA - 115048	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUETAMALCO	115048	5	204	200	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 927.89)]	[geot: (cve_municipio:76, localidad:0, direccion:RANCHERIA 0000 TACOTALPA, HUETAMALCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE TACOTALPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUETAMALCO PUEBLA, lon: -97.29486258, lat:19.954131)]	24-06-2019	19-08-2019	988,989.07	988,989.07	988,989.07	988,989.07	988,989.07	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190721, contrata:Pedro Orozco), GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMALCO PUEBLA, monto:988989.07, importe_modificado:988989.07]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:927.89)]	1529366/proyecto_NICIO, 1529366/proyecto_FIN, 1529366/proyecto_PROCESO	1529366/proyecto_NICIO, 1529366/proyecto_FIN, 1529366/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529370	Proyecto de inversión	1,133,569.56	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133569.56, modificado:1133569.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 115180	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUETAMALCO	115180	5	530	505	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 878.0)]	[geot: (cve_municipio:76, localidad:71, direccion:PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR EN PUEBLO EL PROGRESO, 718AS EL PROGRESO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , EN PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO PERTENECIENTE, lon: -97.36389985, lat:20.01916598)]	24-06-2019	19-08-2019	1,133,569.56	1,133,569.56	1,133,569.56	1,133,569.56	1,133,569.56	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190725, contrata:Pedro Orozco), GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMALCO PUEBLA, monto:1133569.56, importe_modificado:1133569.56)]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:878.0)]	1529370/proyecto_NICIO, 1529370/proyecto_FIN, 1529370/proyecto_PROCESO	1529370/proyecto_NICIO, 1529370/proyecto_FIN, 1529370/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201529414	Proyecto de inversión	1,350,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.00, modificado:1350000.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CRISTOBAL COLON - 115894	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	115894	5	200	197	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 724.0)]	[geot: (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA BARRIO 0000 SAN VICENTE BODURION, ACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon: -98.06651042, lat:18.27751771)]	24-06-2019	19-08-2019	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH-CMDF-FISE/20191119, contrata:PRODEMMA GRUPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN, monto:1350000.00, importe_modificado:1350000.00)]	[meta: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:724.0)]	1529414/proyecto_NICIO, 1529414/proyecto_FIN, 1529414/proyecto_PROCESO	1529414/proyecto_NICIO, 1529414/proyecto_FIN, 1529414/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID		
2019	4	PUE190401601819	Proyecto de inversión	561,735.52	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561735.52, modificado:561735.52]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA DE DISTRIBUCION DE VARIAS CALLES LA LOCALIDAD DE OTILCO MONTAÑO MUNICIPIO DE ESPERANZA - 132136	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	132136	5	103	105	0	[geot: [cve_municipio:ES, localidad:7, direccion:AVENIDA 10 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA OTILCO MONTAÑO, 75562 OTILCO MONTAÑO, ESPERANZA PUEBLA ENTRE AVENIDA 8 MAYO Y AVENIDA 20 DE FEBRERO, ZARAGOZA CALLE 4 OTE. EN VARIAS CALLES LA LOCALIDAD DE OTILCO MONTAÑO PERTENECE AL MUNICIPIO DE ES, lon: -97.37510571, lat:18.80029943]	15-07-2019	16-09-2019	561,735.52	561,735.52	561,735.52	561,735.52	561,735.52	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-AD-037/2019, contratas:CONSTRUCTORA DEL PACIFICO MUMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:561735.52, importe_modificado:561735.52]]	[metat: [unidad_medida:Metro, avance:82.0]]	[metat: [unidad_medida:Metro, avance:82.0]]	1601819/proyecto_FIN, 1601819/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401601898	Proyecto de inversión	1,282,051.01	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282051.01, modificado:1282051.01]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COCTOPEC MUNICIPIO DE YADANAHUAC - 131188	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE YADANAHUAC	131188	5	44	47	0	[geot: [cve_municipio:204, localidad:1, direccion:RANCHERIA COCTOPEC, YADANAHUAC PUEBLA ENTRE Y EN LA LOCALIDAD DE COCTOPEC EN EL MUNICIPIO DE YADANAHUAC, lon: -97.44885858, lat:19.92658115]]	15-07-2019	16-09-2019	1,282,051.01	1,282,051.01	1,282,051.01	1,282,051.01	1,282,051.01	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:30100102, contratas:MANCO ARTURO BAEZ GUZMAN, convocante:YADANAHUAC, monto:1282051.01, importe_modificado:1282051.01]]	[metat: [unidad_medida:Puzos, avance:22.0]]	[metat: [unidad_medida:Puzos, avance:22.0]]	1601898/proyecto_FIN, 1601898/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608855	Proyecto de inversión	223,141.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223141.0, modificado:223141.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE AUALPAN CIUDAD DE AUALPAN - 225099	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	225099	5	103	97	0	[geot: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CIUDADA 00000 CIUDAD DE AUALPAN, AUALPAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -97.23912884, lat:18.1735358]]	27-11-2019	31-12-2019	223,140.99	223,140.99	223,140.99	223,140.99	223,140.99	[etot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/58/01/72015, contratas:IDN AG S. DE RL DE CV., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:37788475E7, importe_modificado:37788475E7]]	[metat: [unidad_medida:Cmros, avance:50.0]]	[metat: [unidad_medida:Cmros, avance:50.0]]	1608853/proyecto_FIN, 1608853/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608869	Proyecto de inversión	120,574.90	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120574.9, modificado:120574.9]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE HUALAHUANGO HUALAHUANGO - 225352	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR	225352	5	62	58	0	[geot: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CIUDADA 00000 HUALAHUANGO PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lon: -98.0737252, lat:20.16894431]]	27-11-2019	31-12-2019	120,574.49	120,574.49	120,574.49	120,574.49	120,574.49	[etot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-023/58/01/72015, contratas:IDN AG S. DE RL DE CV., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:37788475E7, importe_modificado:37788475E7]]	[metat: [unidad_medida:Cmros, avance:30.0]]	[metat: [unidad_medida:Cmros, avance:30.0]]	1608869/proyecto_FIN, 1608869/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608882	Proyecto de inversión	165,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:220000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA ACATE TLACAMILCO - 225725	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	225725	5	6	6	0	[geot: [cve_municipio:11, localidad:33, direccion:00000 TLACAMILCO, ACATE PUEBLA ENTRE Y 3 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon: -97.5474216, lat:19.0788442]]	26-11-2019	31-12-2019	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	[etot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contratas:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE CV., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6933E7, importe_modificado:6.6933E7]]	[metat: [unidad_medida:Vivien da, avance:4.0]]	[metat: [unidad_medida:Vivien da, avance:4.0]]	1608882/proyecto_FIN, 1608882/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401608936	Proyecto de inversión	495,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA JUAN BONILLA CUANAJUA - 226421	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	226421	5	18	18	0	[geot: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:00000 CUANAJUA, JUAN BONILLA PUEBLA ENTRE Y 9 ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS UBICACIONES, lon: -98.3238391, lat:19.11203457]]	26-11-2019	31-12-2019	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	[etot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019-1, contratas:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE CV., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6933E7, importe_modificado:6.6933E7]]	[metat: [unidad_medida:Vivien da, avance:9.0]]	[metat: [unidad_medida:Vivien da, avance:9.0]]	1608936/proyecto_FIN, 1608936/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE19040160896	Proyecto de inversión	1,155,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1175000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DONATORIO DEL DISEÑO Y SEGUNDA ETAPA NEALCAN SAN BUENAVENTURA NEALCAN - 22662	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	22662	5	43	41	0	[meta1: [unidad_medida:V meta_21.0, meta_modificada: 25.0]]	[geot: [cve_municipio:102 localid:1, direccion: 0000 SAN BUENAVENTURA NEALCAN, NEALCAN, PUEBLA ENTRE Y VARIAS UBICACIONES, lat:-98.42797007, lon:19.04862813]]	26-11-2019	31-12-2019	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	[t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA8/AGES AL-022/58/016/2019, contrato:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.69357 importe_modificado:6.693577]]	[meta1: [unidad_medida:CtroAn, avance:25.0]]	160896/proyecto_INICIO, 160896/proyecto_FIN, 160896/proyecto_PROCESO	160896/proyecto_INICIO, 160896/proyecto_FIN, 160896/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160897	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE PUEBLA SANTO TOMAS CHAUTLA - 22670	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	22670	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida:O tro, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geot: [cve_municipio:114 localid:1, direccion:COLONA 0000 SANTO TOMAS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lat:-98.14737724, lon:18.16703043]]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA8/AGES AL-023/58/017/2019, contrato:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757]]	[meta1: [unidad_medida:CtroAn, avance:5.0]]	160897/proyecto_INICIO, 160897/proyecto_FIN, 160897/proyecto_PROCESO	160897/proyecto_INICIO, 160897/proyecto_FIN, 160897/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401608973	Proyecto de inversión	1,054,590.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054590.0, modificado:1054589.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC TLACOTEPEC DE POOR - 226847	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	226847	5	62	58	0	[meta1: [unidad_medida:O tro, meta:30.0, meta_modificada: 30.0]]	[geot: [cve_municipio:145 localid:1, direccion:COLONA 0000 TLACOTEPEC DE POOR RIBO DIAZ, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lat:-96.8499447, lon:18.40262865]]	27-11-2019	31-12-2019	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	1,054,589.98	[t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA8/AGES AL-023/58/017/2019, contrato:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757]]	[meta1: [unidad_medida:CtroAn, avance:30.0]]	1608973/proyecto_INICIO, 1608973/proyecto_FIN, 1608973/proyecto_PROCESO	1608973/proyecto_INICIO, 1608973/proyecto_FIN, 1608973/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19040160889	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TEZUITLAN SAN SEBASTIAN - 22709	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	22709	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida:O tro, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geot: [cve_municipio:174 localid:19, direccion:COLONA 0000 SAN SEBASTIAN, TEZUITLAN PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lat:-97.36980482, lon:19.85475688]]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA8/AGES AL-023/58/017/2019, contrato:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757]]	[meta1: [unidad_medida:CtroAn, avance:5.0]]	160898/proyecto_INICIO, 160898/proyecto_FIN, 160898/proyecto_PROCESO	160898/proyecto_INICIO, 160898/proyecto_FIN, 160898/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609013	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TLAOLA XALTAPUXTLA - 22741	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	22741	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida:O tro, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geot: [cve_municipio:183 localid:22, direccion:COLONA 0000 XALTAPUXTLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lat:-97.97705917, lon:20.17854637]]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA8/AGES AL-023/58/017/2019, contrato:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757]]	[meta1: [unidad_medida:CtroAn, avance:5.0]]	1609013/proyecto_INICIO, 1609013/proyecto_FIN, 1609013/proyecto_PROCESO	1609013/proyecto_INICIO, 1609013/proyecto_FIN, 1609013/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609024	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE TETLAUQUITEPEC OCOYLAN DE BETANCOURT - 22738	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	22738	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida:O tro, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geot: [cve_municipio:186 localid:24, direccion:COLONA 0000 OCOYLAN DE BETANCOURT, TETLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lat:-97.2323472, lon:19.80480838]]	27-11-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA8/AGES AL-023/58/017/2019, contrato:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757]]	[meta1: [unidad_medida:CtroAn, avance:5.0]]	1609024/proyecto_INICIO, 1609024/proyecto_FIN, 1609024/proyecto_PROCESO	1609024/proyecto_INICIO, 1609024/proyecto_FIN, 1609024/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609029	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA COMALTREPEC - 22738	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	22738	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida:O tro, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geot: [cve_municipio:207 localid:5, direccion:COLONA 0000 COMALTREPEC, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lat:-97.53866024, lon:18.18138990]]	27-10-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA8/AGES AL-023/58/017/2019, contrato:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757]]	[meta1: [unidad_medida:CtroAn, avance:5.0]]	1609029/proyecto_INICIO, 1609029/proyecto_FIN, 1609029/proyecto_PROCESO	1609029/proyecto_INICIO, 1609029/proyecto_FIN, 1609029/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609043	Proyecto de inversión	175,765.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175765.0, modificado:175765.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA LAS LOMAS - 227391	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	227391	5	11	9	0	[meta1: [unidad_medida:O tro, meta:5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geot: [cve_municipio:207 localid:12, direccion:COLONA 0000 LAS LOMAS, ZACAPAXTLA PUEBLA ENTRE Y NO APLICA, lat:-97.61233281, lon:19.82664391]]	27-10-2019	31-12-2019	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	175,765.00	[t01: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA8/AGES AL-023/58/017/2019, contrato:ION AG. S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.77894757, importe_modificado:3.77894757]]	[meta1: [unidad_medida:CtroAn, avance:5.0]]	1609043/proyecto_INICIO, 1609043/proyecto_FIN, 1609043/proyecto_PROCESO	1609043/proyecto_INICIO, 1609043/proyecto_FIN, 1609043/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2019	4	PUE19040169044	Proyecto de inversión	385,000.00	(TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:prog_pre3_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:2475000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA SAN SALVADOR HUICOLTLA LA SAN SALVADOR HUICOLTLA - 227393	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227393	5	14	14	0	(meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada: 45.0]) (geot: [cve_municipio:144, localidad:, direccion:, 0000 SAN SALVADOR HUICOLTLA, SAN SALVADOR HUICOLTLA, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.7783594, lat:18.91443395])	26-11-2019	31-12-2019	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	2,475,000.00	(tlot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contrastata:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7]) (meta: [unidad_medida:vivienda, avance:45.0])	1609044/proyecto_INICIO, 1609044/proyecto_FIN, 1609044/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE19040169055	Proyecto de inversión	1,375,000.00	(TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:prog_pre3_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:4400000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DOS MIL DIECINUEVE SEGUNDA ETAPA TEPOQUINA TEPOQUINA - 227445	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA	227445	5	51	49	0	(meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada: 40.0]) (geot: [cve_municipio:146, localidad:, direccion:, 0000 TEPOQUINA, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-98.4552774, lat:18.72499753])	26-11-2019	31-12-2019	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	(tlot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-022/58/016/2019, contrastata:DESARROLLO Y SOLUCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION HC, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.6935E7, importe_modificado:6.6935E7]) (meta: [unidad_medida:vivienda, avance:40.0])	1609055/proyecto_INICIO, 1609055/proyecto_FIN, 1609055/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE19040169091	Proyecto de inversión	373,520.00	(TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:prog_pre3_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373520.0, modificado:350149.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 229161	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229161	5	144	136	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada: 70.0]) (geot: [cve_municipio:154, localidad:, direccion:, 0000 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.0288028, lat:20.50487872])	05-12-2019	31-12-2019	360,149.60	360,149.60	360,149.60	360,149.60	360,149.60	(tlot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/58/016/2019, contrastata:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]) (meta: [unidad_medida:Piezas, avance:70.0])	1609091/proyecto_INICIO, 1609091/proyecto_FIN, 1609091/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE19040169111	Proyecto de inversión	1,067,200.00	(TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:prog_pre3_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATUTLA LOCALIDAD DE ZIHUATUTLA - 229385	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229385	5	411	389	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada: 200.0]) (geot: [cve_municipio:213, direccion:, direccion:, 0000 ZIHUATUTLA, ZIHUATUTLA, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.8710171, lat:20.2534483])	05-12-2019	31-12-2019	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	(tlot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/58/016/2019, contrastata:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]) (meta: [unidad_medida:Piezas, avance:200.0])	1609111/proyecto_INICIO, 1609111/proyecto_FIN, 1609111/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE19040169116	Proyecto de inversión	1,067,200.00	(TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:prog_pre3_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067200.0, modificado:1028998.88])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE CHICHONCUAUTLA LOCALIDAD DE CHICHONCUAUTLA - 229462	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	229462	5	411	389	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada: 200.0]) (geot: [cve_municipio:49, localidad:, direccion:, 0000 CHICHONCUAUTLA, CHICHONCUAUTLA, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.93839742, lat:20.05059052])	05-12-2019	31-12-2019	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	1,028,998.88	(tlot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/58/016/2019, contrastata:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]) (meta: [unidad_medida:Piezas, avance:200.0])	1609116/proyecto_INICIO, 1609116/proyecto_PROCESO, 1609116/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE19040169228	Proyecto de inversión	213,440.00	(TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:prog_pre3_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213440.0, modificado:205786.79])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC - 230717	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230717	5	82	78	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada: 40.0]) (geot: [cve_municipio:186, localidad:, direccion:, 0000 TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.4988538, lat:19.85494558])	05-12-2019	31-12-2019	205,799.79	205,799.79	205,799.79	205,799.79	205,799.79	(tlot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/58/016/2019, contrastata:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]) (meta: [unidad_medida:Piezas, avance:40.0])	1609228/proyecto_INICIO, 1609228/proyecto_FIN, 1609228/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE19040169238	Proyecto de inversión	186,760.00	(TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad:prog_pre3_tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.0, modificado:180074.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD DE NONOCUATLA - 230831	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230831	5	72	68	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada: 35.0]) (geot: [cve_municipio:186, localidad:, direccion:, 0000 NONOCUATLA, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, ENTRE Y NO APLICA, lon:-97.51213094, lat:19.8031848])	05-12-2019	31-12-2019	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	(tlot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAB/SES AL-026/58/016/2019, contrastata:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7]) (meta: [unidad_medida:Piezas, avance:35.0])	1609238/proyecto_INICIO, 1609238/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401609240	Proyecto de inversión	186,760.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.0, modificado:18074.80)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE TATLAUQUITEPEC LOCALIDAD DE EL MIRADOR-230843	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	230843	5	72	68	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0)] [info: (cve_municipio:186, localidad:46, direccion:COLONIA ,00000 EL MIRADOR, TATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y LON: 97.51424639, lat:19.82224708)]	05-12-2019	31-12-2019	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	180,074.80	[info1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:08A565E5 AL-026/08/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:35.0)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:35.0)]	1609240/proyecto_FIN_1609240/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609416	Proyecto de inversión	240,120.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240120.0, modificado:23124.75)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA LOCALIDAD DE SANTAGO ACATLÁN-235366	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	235366	5	93	87	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0)] [info: (cve_municipio:164, localidad:24, direccion:COLONIA ,00000 SAN TIAGO ACATLÁN, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y LON: 97.98181195, lat:18.99471635)]	05-12-2019	31-12-2019	231,524.75	231,524.75	231,524.75	231,524.75	231,524.75	[info1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:08A565E5 AL-026/08/036/2019, contratas:GRUPO DORTU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, monto:3.8572065E7, importe_modificado:3.8572065E7)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:45.0)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:45.0)]	1609416/proyecto_FIN_1609416/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609689	Proyecto de inversión	1,899,999.97	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.97, modificado:1899999.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOGÉNEO DE LA CALLE CEYTE BACHILLERATO EN TENEPANGA MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN-244862	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	244862	5	462	423	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.89, meta_modificada:1108.89)] [info: (cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE CEYTE- BACHILLERATO BARRIO TENEPANGA, 3761 TENEPANGA (SANTA ELENA), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y LLEON A LA LOCALIDAD DE TENEPANGA SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN Y DIRIGIRSE A LA CALLE CEYTEBACHILLE, lon:97.77011897, lat:19.96189793)]	19-09-2019	14-11-2019	1,899,999.97	1,899,999.97	1,899,999.97	1,899,999.97	1,899,999.97	[info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAUTEM PAN-FISE2519-081, contratas:CVTETEM, CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:1899999.97, importe_modificado:1899999.97)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.89)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.89)]	1609689/proyecto_FIN_1609689/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609734	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA DOMINATORIO EN SAN MARTÍN TOTOATEPEC MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOATEPEC-245810	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOATEPEC	245810	5	26	25	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0)] [info: (cve_municipio:133, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN TOTOATEPEC, 74610 SAN MARTÍN TOTOATEPEC, SAN MARTÍN TOTOATEPEC, PUEBLA ENTRE Y GUAYASCONEJ, PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon:98.34623791, lat:18.65220571)]	19-09-2019	14-11-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	[info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT190-06, contratas:HEMERELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOATEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:13.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:13.0)]	1609734/proyecto_FIN_1609734/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609766	Proyecto de inversión	1,381,651.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381651.0, modificado:1381651.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOMINGO ARENAS EN SAN FELIPE TEOTILALCINGO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO-246447	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO	246447	5	188	172	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:633.2, meta_modificada:633.2)] [info: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS COLONIA SAN FELIPE TEOTILALCINGO, 74140 SAN FELIPE TEOTILALCINGO, SAN FELIPE TEOTILALCINGO, PUEBLA ENTRE Y CALLE DOMINGO ARENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO, lon:98.54400064, lat:19.20615523)]	27-07-2019	22-08-2019	1,381,651.00	1,381,651.00	1,381,651.00	1,381,651.00	1,381,651.00	[info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190759, contratas:VALERINTIN ANIBAL RAMOS PEREZ, convocante:SAN FELIPE TEOTILALCINGO, monto:1381651.0, importe_modificado:1381651.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:633.2)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:633.2)]	1609766/proyecto_FIN_1609766/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609835	Proyecto de inversión	2,319,812.97	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319812.97, modificado:2319812.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS-Entidades	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN ACAJETE MUPO DE ACAJETE-247147	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	247147	5	910	840	0	[meta1: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [info: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO ACAJETE, 00000 ACACITLONCO, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLES NORTE Y CALLE 4 NORTE, DOMICILIO CONOCIDO, lon:97.85998467, lat:19.11867477)]	28-06-2019	28-12-2019	2,319,812.97	2,319,812.97	2,319,812.97	2,319,812.97	2,319,812.97	[info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACA-DOP-2019-1548, contratas:INGENISA CONSULTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAJETE, monto:2319812.97, importe_modificado:2319812.97)]	[meta1: (unidad_medida:Obra, avance:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Obra, avance:1.0)]	1609835/proyecto_FIN_1609835/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401609861	Proyecto de inversión	997,055.26	[TI: {ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997055.26, modificado:997055.26}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE DRENAJE EN ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE VEINTE PONIENTE Y VEINTI DOS PONIENTE EN ACATZINGO DE HIDALGO MUNICIPIO DE 247605	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	247605	5	24	23	0	[meta1: {unidad_medida:O tros, meta:476.5, meta_modificada: 476.5}]	[geot: {cve_municipio:4, localidat:1, direccion:AVENIDA DEL FERROCARRIL INTERIOR DOMICILIO DOMICILIO ACATZINGO DE HIDALGO, 7550 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 20 PONIENTE Y CALLE 22 PONIENTE, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO DIRECCION: lon: -97.79203133, lat:18.99842704}]	26-08-2019	20-09-2019	997,055.26	997,055.26	997,055.26	997,055.26	997,055.26	[titulo: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:509-03-FISEO2/15, contratas:CONTRUCCION 98-09 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:997055.26, importe_modificado:997055.26}]	[meta1: {unidad_medida:Otro, avance:476.5}]	(1609861/proyecto_FIN, 1609861/proyecto_INICIO, 1609861/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609876	Proyecto de inversión	1,608,415.02	[TI: {ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608415.02, modificado:1608415.02}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIOS EN CHOLULA DE RIVADAVIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - 247844	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	247844	5	37	35	0	[meta1: {unidad_medida:O tros, meta:18.0, meta_modificada: 18.0}]	[geot: {cve_municipio:140, localidat:1, direccion:COLONIA CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA SAN PEDRO CHOLULA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR lon: -98.30734305, lat:19.07403751}]	20-09-2019	15-11-2019	1,608,415.02	1,608,415.02	1,608,415.02	1,608,415.02	1,608,415.02	[titulo: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:519-103-RAMOS3/15, contratas:GABRIELZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1608415.02, importe_modificado:1608415.02}]	[meta1: {unidad_medida:Otro, avance:18.0}]	(1609876/proyecto_FIN, 1609876/proyecto_INICIO, 1609876/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609918	Proyecto de inversión	1,174,209.22	[TI: {ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174209.22, modificado:1174209.22}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DOS NORTE EN TEPATLAXCO DE HIDALGO MUPO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO - 248356	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	248356	5	155	144	0	[meta1: {unidad_medida: Metro lineales, meta:1174209.22, meta_modificada: 1174209.22}]	[geot: {cve_municipio:163, localidat:1, direccion:CALLE 2 NORTE PUEBLA TEPATLAXCO DE HIDALGO, 7550 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO ENTRE CARRETERA FEDERAL AMOZOC TEPICUARY CALLE REFORMA, CALLE 4 NORTE, lon: -97.97125894, lat:19.08251303}]	26-07-2019	23-08-2019	1,174,209.22	1,174,209.22	1,174,209.22	1,174,209.22	1,174,209.22	[titulo: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:007/TE/PI SE/2019, contratas:RAUL OSWALDO OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, monto:1174209.22, importe_modificado:1174209.22}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:1174209.22}]	(1609918/proyecto_FIN, 1609918/proyecto_INICIO, 1609918/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609937	Proyecto de inversión	154,540.00	[TI: {ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154540.00, modificado:154540.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE YEHUALTEPEC - 248451	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	248451	5	94	86	0	[meta1: {unidad_medida:O tros, meta:392.0, meta_modificada: 392.0}]	[geot: {cve_municipio:205, localidat:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLA YEHUALTEPEC, 75470 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSE GONZALEZ SOTO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL KM 000 AL 0370.00 ENTRE CALLE JOSE GONZALEZ, lon: -97.85533923, lat:18.79817598}]	20-09-2019	18-11-2019	154,540.00	154,540.00	154,540.00	154,540.00	154,540.00	[titulo: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:20191177, contratas:CFE, convocante:YEHUALTEPEC, monto:154540.0, importe_modificado:154540.0}]	[meta1: {unidad_medida:Otro, avance:392.0}]	(1609927/proyecto_FIN, 1609927/proyecto_INICIO, 1609927/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609956	Proyecto de inversión	3,091,574.00	[TI: {ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091574.00, modificado:3091574.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAZALAN MUPO DE TETEA DE OCAMPO - 248690	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETEA DE OCAMPO	248690	5	64	60	0	[meta1: {unidad_medida: Metro lineales, meta:3790.0, meta_modificada: 3790.0}]	[geot: {cve_municipio:163, localidat:1, direccion:RAMONER IA, 0000 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO ENTRE Y, lon: -97.94103061, lat:19.06162177}]	20-09-2019	15-11-2019	3,091,574.00	3,091,574.00	3,091,574.00	3,091,574.00	3,091,574.00	[titulo: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:20191187, contratas:CUITEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:TETEA DE OCAMPO, monto:3091574.0, importe_modificado:3091574.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:3790.0}]	(1609956/proyecto_FIN, 1609956/proyecto_INICIO, 1609956/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401609958	Proyecto de inversión	1,768,998.61	[TI: {ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768998.61, modificado:1768998.61}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CIENTO CUARENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN SAN LORENZO ALMAGRETA EN EL MUPO DE CUATLANCINGO - 248710	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	248710	5	339	313	0	[meta1: {unidad_medida:O tros, meta:145.0, meta_modificada: 145.0}]	[geot: {cve_municipio:41, localidat:12, direccion:PUEBLA SAN LORENZO ALMAGRETA, 72740 SAN LORENZO ALMAGRETA, CUATLANCINGO PUEBLA ENTRE Y, GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR lon: -98.23126123, lat:19.14528929}]	24-09-2019	26-10-2019	1,768,998.61	1,768,998.61	1,768,998.61	1,768,998.61	1,768,998.61	[titulo: {tipo_obra:Otro, numero_contrato:2019-001, contratas:AGRAVAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, monto:1768998.61, importe_modificado:1768998.61}]	[meta1: {unidad_medida:Calentadores solares, avance:145.0}]	(1609958/proyecto_FIN, 1609958/proyecto_INICIO, 1609958/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401609960	Proyecto de Inversión	251,208.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:251208.0, modificado:351208.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENTISQUO NORTE EN ESPERANZA MPIO DE ESPERANZA - 248712	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	248712	5	58	53	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:196.4, meta_modificada: 196.4]]	[geot: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 25 NORTE PUEBLA COLONIA LA PALMA, 7350 ESPERANZA, PUEBLA ENTRE CALLE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE CALLE 2 PONIENTE, lon: -97.3849558, lat:18.863012199]]	20-09-2019	15-11-2019	251,208.00	251,208.00	251,208.00	251,208.00	251,208.00	[tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M4P-40-022/2019, contratista:R2 DESARROLLADOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:251208.0, importe_modificado:251208.00]]	[meta1: [unidad_medida:Metro lineal, avance:196.4]]	160996/proyecto_FIN, 160996/proyecto_PROCESO	160996/proyecto_FIN, 160996/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610006	Proyecto de Inversión	504,861.58	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:504861.58, modificado:504861.58]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CINCUENTA Y OCHO CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO COPAN MPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA - 249035	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULLA	249035	5	139	128	0	[meta1: [unidad_medida: Comp. San Pedro Cholulla, meta:58.0, meta_modificada: 58.0]]	[geot: [cve_municipio:140, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CUAPAN, 72760 SAN FRANCISCO COPAN SAN PEDRO CHOLULLA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLÓN DE UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.3077928, lat:19.0480993]]	20-09-2019	15-11-2019	504,861.58	504,861.58	504,861.58	504,861.58	504,861.58	[tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEP-110-RAMOS370, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IDCC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, monto:504861.58, importe_modificado:504861.58]]	[meta1: [unidad_medida:Metro lineal, avance:58.0]]	161006/proyecto_FIN, 161006/proyecto_INICIO	161006/proyecto_FIN, 161006/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610009	Proyecto de Inversión	852,626.26	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:852626.26, modificado:852626.26]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE DIECINUEVE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA DE ATLEQUIZAVAN DEL MPIO DE ATLEQUIZAVAN - 249067	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAVAN	249067	5	41	38	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1195.24, meta_modificada: 1195.24]]	[geot: [cve_municipio:80, localidad:1, direccion:PUEBLO ATLEQUIZAVAN, 73490 ATLEQUIZAVAN, PUEBLA ENTRE Y LOCALIDAD DE ATLEQUIZAVAN DEL MUNICIPIO DE ATLEQUIZAVAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.62413836, lat:20.0139206]]	20-09-2019	30-11-2019	852,626.26	852,626.26	852,626.26	852,626.26	852,626.26	[tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL/2019/D17, contratista:GEDOVANNI MOLINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAVAN, monto:852626.26, importe_modificado:852626.26]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1195.24]]	161009/proyecto_FIN, 161009/proyecto_PROCESO	161009/proyecto_FIN, 161009/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610015	Proyecto de Inversión	604,130.99	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:604130.99, modificado:604130.99]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE FISSOS FIRMES EN MAZACATLAN MPIO DE ZHUATEUTLA - 249095	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZHUATEUTLA	249095	5	80	70	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada: 1120.0]]	[geot: [cve_municipio:213, localidad:11, direccion:RANCHER IA AMRHOY SECO, 73250 MAZACATLAN, ZHUATEUTLA, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLÓN DE UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.92313436, lat:20.22430698]]	18-07-2019	18-09-2019	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	[tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZY/OP/FI/02/2019-027, contratista:GERMAN RUBIO HIGUERE, convocante:MUNICIPIO DE ZHUATEUTLA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1120.0]]	161001/proyecto_FIN, 161001/proyecto_PROCESO, 161001/proyecto_INICIO	161001/proyecto_FIN, 161001/proyecto_PROCESO, 161001/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610031	Proyecto de Inversión	604,130.99	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:604130.99, modificado:604130.99]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE FISSOS FIRMES EN TELEUTLA MPIO DE ZHUATEUTLA - 249184	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZHUATEUTLA	249184	5	77	72	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada: 1120.0]]	[geot: [cve_municipio:213, localidad:15, direccion:RANCHER IA AMRHOY SECO, 73250 TELEUTLA, ZHUATEUTLA, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLÓN DE UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.91153839, lat:20.2136111]]	14-07-2019	20-09-2019	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	604,130.99	[tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZY/OP/FI/02/2019-031, contratista:MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINONES, convocante:MUNICIPIO DE ZHUATEUTLA, monto:604130.99, importe_modificado:604130.99]]	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1120.0]]	161003/proyecto_FIN, 161003/proyecto_PROCESO, 161003/proyecto_INICIO	161003/proyecto_FIN, 161003/proyecto_PROCESO, 161003/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610040	Proyecto de Inversión	2,004,961.29	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2004961.29, modificado:2004961.29]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS ADICIONALES EN SANTA MARIA CORONANGO DEL MPIO DE CORONANGO - 249216	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	249216	5	60	55	0	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, meta:23.0, meta_modificada: 23.0]]	[geot: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRO SANTA MARIA CORONANGO, 72670 SANTA MARIA CORONANGO, CORONANGO, PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLÓN DE UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.3079204, lat:19.1247902]]	04-09-2019	29-11-2019	2,004,961.29	2,004,961.29	2,004,961.29	2,004,961.29	2,004,961.29	[tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOY/FF-005/2019, contratista:DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:2004961.29, importe_modificado:2004961.29]]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:23.0]]	161004/proyecto_FIN, 161004/proyecto_PROCESO, 161004/proyecto_INICIO	161004/proyecto_FIN, 161004/proyecto_PROCESO, 161004/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610050	Proyecto de Inversión	2,200,970.95	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pnes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2200970.95, modificado:2200970.95]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE CUANALA MPIO DE JUAN C BONILLA - 249268	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	249268	5	81	74	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2200970.95, meta_modificada: 2200970.95]]	[geot: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE PUEBLA CUANALA, 72640 CUANALA, JUAN C BONILLA PUEBLA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE XOCOMILCO, CALLE HERRADILLA, lon: -98.3110447, lat:19.11079707]]	07-08-2019	17-10-2019	2,200,970.95	2,200,970.95	2,200,970.95	2,200,970.95	2,200,970.95	[tito1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICB-DOP-FI5199014, contratista:CONSTRUCTORA ALDAMANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, monto:2200970.95, importe_modificado:2200970.95]]	[meta1: [unidad_medida:Metro lineal, avance:2200970.95]]	161005/proyecto_FIN, 161005/proyecto_PROCESO	161005/proyecto_FIN, 161005/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	PUE190401610076	Proyecto de inversión	705,513.86	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705513.86, modificado:705513.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN CENTRO DE ATENCION MUESTRA YOCUPLIN EN SAN CRISTOBAL TEPONTLA DE CHOLULA DE RIVADAVIA MPIO DE SAN PEDRO C - 249363	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	249363	5	34	31	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:46.75, meta_modificada: 46.75)]	[geot: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:COLONIA CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO, 77960 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO-CHOLULA PUEBLA ENTRE Y METROS CUADRADOS, meta:46.75, meta_modificada: 46.75)]	02-10-2019	27-11-2019	705,513.86	705,513.86	705,513.86	705,513.86	705,513.86	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:46.75)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:46.75)]	1610076/proyecto_FIN	1610076/proyecto_FIN	1610076/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610112	Proyecto de inversión	276,824.30	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276824.3, modificado:276824.3)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SITE MUJOS FRIMES EN SAN FRANCISCO OCOCTPEC MPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 248821	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	248821	5	13	12	0	[meta1: (unidad_medida: m2, meta:294.77, meta_modificada: 294.77)]	[geot: (cve_municipio:202, localidad:5, direccion:PUEBLO HUAMANTLA, 73627 SAN FRANCISCO OCOCTPEC (COCTPEC DE CARDENAS), XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -87.64783439, lat:19.26424292)]	15-07-2019	30-09-2019	276,824.30	276,824.30	276,824.30	276,824.30	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:294.77)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:294.77)]	1610112/proyecto_FIN	1610112/proyecto_FIN	1610112/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610114	Proyecto de inversión	2,031,749.28	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031749.28, modificado:2031749.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE IXTLAHUACA MPIO DE CHIGNAHUAPAN - 249868	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN	249868	5	506	467	0	[meta1: (unidad_medida: m2, meta:225.0, meta_modificada: 225.0)]	[geot: (cve_municipio:55, localidad:1, direccion:BARRO CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.82392601, lat:19.84883833)]	04-09-2019	04-11-2019	2,031,749.28	2,031,749.28	2,031,749.28	2,031,749.28	2,031,749.28	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:225.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:225.0)]	1610114/proyecto_FIN	1610114/proyecto_FIN	1610114/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610113	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN CHIMANTLA MPIO DE CHIMANTLA - 249979	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIMANTLA	249979	5	21	20	0	[meta1: (unidad_medida: m2, meta:156.09, meta_modificada: 156.09)]	[geot: (cve_municipio:59, localidad:1, direccion:INTERIOR SAN PUEBLO PRIMERA SECCION, CHIMANTLA PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.202919, lat:18.20085151)]	06-09-2019	06-11-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:156.09)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:156.09)]	1610113/proyecto_FIN	1610113/proyecto_FIN	1610113/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610149	Proyecto de inversión	1,497,147.57	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497147.57, modificado:1497147.57)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO PARA ESPACIO DEPORTIVO DEL BACHILLERATO GENERAL ESTATAL EMILIANO ZAPATA EN DOMINGO ARENAS MPIO DE DOMINGO A - 250406	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS	250406	5	151	139	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada: 450.0)]	[geot: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -98.45599527, lat:19.13972917)]	26-06-2019	28-09-2019	1,497,147.57	1,497,147.57	1,497,147.57	1,497,147.57	1,497,147.57	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:450.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:450.0)]	1610149/proyecto_FIN	1610149/proyecto_FIN	1610149/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610154	Proyecto de inversión	1,131,799.10	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131799.1, modificado:1131799.1)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PEROTE EN HERIDICA DE ZARAGOZA MPIO DE PUEBLA - 250482	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	250482	5	45	42	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:688.25, meta_modificada: 688.25)]	[geot: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:HERIDICA SAN FRANCISCO, 73000-HERIDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE HERIDICA Y CALLE GUARISE, EN LA LOCALIDAD DE HERIDICA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA UBICAR LA CALLE PEROTE ENTRE CALLE HU, lon: -98.13139981, lat:19.04191854)]	27-09-2019	30-11-2019	1,131,799.10	1,131,799.10	1,131,799.10	1,131,799.10	1,131,799.10	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:688.25)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:688.25)]	1610154/proyecto_FIN	1610154/proyecto_FIN	1610154/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610160	Proyecto de inversión	1,645,257.06	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645257.06, modificado:1645257.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE VENTICHO CUARTOS DORMITORIOS EN NICOLAS BRAVO MPIO DE NICOLAS BRAVO - 250548	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO	250548	5	140	130	0	[meta1: (unidad_medida: m2, meta:1645257.06, meta_modificada: 1645257.06)]	[geot: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO NICOLAS BRAVO, 73830 NICOLAS BRAVO PUEBLA ENTRE Y GUARISE CON EL PABLO DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: -97.30849657, lat:18.61671522)]	08-08-2019	24-10-2019	1,645,257.06	1,645,257.06	1,645,257.06	1,645,257.06	1,645,257.06	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1645257.06)]	[meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1645257.06)]	1610160/proyecto_FIN	1610160/proyecto_FIN	1610160/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401610175	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS EN ZOCQUIAPAN ZACATLHUAC SAN ANTONIO BUENAVISTA AVTODX Y EL ARENAL MPPO DE ZOCQUIAPAN - 250731	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZOCQUIAPAN	250731	5	71	65	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada: 1132.0}]	[geo1: {lugar: municipio:216, localidad:1, direccion:PUEBLO ZOCQUIAPAN, ZOCQUIAPAN, 25040}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada: 1132.0}}]	09-08-2019	14-10-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[info1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20191154, contrato:2086 EBTPAC0017 VISA, comocante:ZOCQUIAPAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1152.0}]	{1610175/proyecto _PROCESO, INICIO, 1610175/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610195	Proyecto de inversión	931,119.04	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931119.04, modificado:931119.04}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES EN VETLA MPPO DE PIAHTLA - 250957	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE PIAHTLA	250957	5	16	14	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:139.12, meta_modificada: 139.12}]	[geo1: {lugar: municipio:113, localidad:1, direccion:PUEBLO VETLA, 74887}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:139.12, meta_modificada: 139.12}}]	20-10-2019	15-11-2019	931,119.04	931,119.04	931,119.04	931,119.04	931,119.04	[info1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APP-08-FSE-615/2019, contrato:MARIO LUCAS CRISTOBAL, comocante:MUNICIPIO DE PIAHTLA, monto:931119.04, importe_modificado:931119.04}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:139.12}]	{1610195/proyecto _PROCESO, INICIO, 1610195/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610246	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE SETENTA Y UN PISOS FIRMES DE CONCRETO EN SAN ESTEBAN NECOXICALCO MPPO DE SAN ANTONIO CABADA - 251644	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CABADA	251644	5	161	149	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada: 1420.0}]	[geo1: {lugar: municipio:120, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN NECOXICALCO, 75867 SAN ESTEBAN NECOXICALCO, SAN ANTONIO CABADA, PUEBLA, FINDE Y GUARISE CON EL PADRON DE BENEFICIARIOS Y UBICACION DE VIVIENDAS DEL EJECUTOR, lon: 97.28123586, lat:18.49753911}]	26-07-2019	20-09-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[info1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC2715 EMBUJ00565VOP-19, contrato:JESUS ESCOBAR GONZALEZ, comocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CABADA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1420.0}]	{1610246/proyecto _PROCESO, INICIO, 1610246/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610251	Proyecto de inversión	910,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR CAL SAN JOSE CHIAPA EN SAN JOSE CHIAPA MPPO DE SAN JOSE - 251723	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHIAPA	251723	5	55	51	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:255.42, meta_modificada: 255.42}]	[geo1: {lugar: municipio:128, localidad:1, direccion:BARRO SAN JOSE DE CHIAPA, 75010, SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA ENTRE Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA ENTRE ANASTACDO TORRE BLANCA Y 4 SUR EN LA CAL, lon: 97.7683958, lat:19.24136195}]	08-10-2019	17-12-2019	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	[info1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FSE-INV03-20191515, contrato:MARIO LUCAS CRISTOBAL, comocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:255.42}]	{1610251/proyecto _FIN, 1610251/proyecto _INICIO, 1610251/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401610252	Proyecto de inversión	435,009.62	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435009.62, modificado:435009.62}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE ONCE MUJOS FIRMES EN ZOXTEPAN MPPO DE XOXCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 251724	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOXCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	251724	5	27	25	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:463.21, meta_modificada: 463.21}]	[geo1: {lugar: municipio:202, localidad:10, direccion:BARRO ZOXTEPAN, 73460}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:463.21, meta_modificada: 463.21}}]	15-07-2019	30-09-2019	435,009.62	435,009.62	435,009.62	435,009.62	435,009.62	435,009.62	[info1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY05019024, contrato:CIUTETL CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE XOXCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:435009.62, importe_modificado:435009.62}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:463.21}]	{1610252/proyecto _PROCESO, INICIO, 1610252/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610296	Proyecto de inversión	1,551,113.57	[FI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551113.57, modificado:1551113.57}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NUEVE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TICAL DE HERBERA - 252261	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE TICAL DE HERBERA	252261	5	57	53	0	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada: 996.0}]	[geo1: {lugar: municipio:153, localidad:11, direccion:CALLE 9 ORIENTE PUEBLO TICAL DE HERBERA, 75240}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada: 996.0}}]	02-10-2019	27-11-2019	1,551,113.57	1,551,113.57	1,551,113.57	1,551,113.57	1,551,113.57	1,551,113.57	[info1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:201915105, contrato:ALBERTO CABILDO VIVEROS, comocante:TICAL DE HERBERA, monto:1551113.57, importe_modificado:1551113.57}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:996.0}]	{1610296/proyecto _PROCESO, INICIO, 1610296/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401610323	Proyecto de inversión	1,045,242.00	(TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres], iso_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045242.0, modificado:1045242.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EVEREST EN HERDICA DE ZARAGOZA MPPO DE PUEBLA - 212524	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	212524	\$	176	162	0	(Igeo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE EVEREST COLONIA VILLA SUSANA LUPE (MONACATEPEC, 7222) HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE LA CALLE MAINTUL Y CALLE CALLE ARRIENAS DE SAN JOSE, CALLE CALLE VOLCAN CALLE EVEREST ENTRE LA CALLE MAINTUL Y CAL, km: -98.1155882, lat:19.06791046])	02-10-2019	25-12-2019	1,045,242.00	1,045,242.00	1,045,242.00	1,045,242.00	1,045,242.00	(Ictio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1865/SISMAP-2019-7017], contratista:PRODUCCION Y SUMINISTROS PETREOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1045242.0, importe_modificado:1045242.0)	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, meta:835.07, meta_modificado:835.07])	(meta1: [unidad_medida:Metro s lineales, avance:835.07])	(1610323/proyecto_FIN, 1610323/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401610464	Proyecto de inversión	503,920.52	(TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_pres], iso_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503920.52, modificado:503920.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENEIRA JEAN FRADET EN HERDICA DE ZARAGOZA MPPO DE P. 25053	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	25053	\$	204	188	0	(Igeo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ALEXANDRINA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 7230) HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE Y EN EL BACHILLERATO GENEIRA JEAN FRADET CALVE 21EBH0263, EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE, km: -98.15541092, lat:19.057222799])	04-09-2019	28-11-2019	503,920.52	503,920.52	503,920.52	503,920.52	503,920.52	(Ictio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD029/SISMAP-2019-7017], contratista:RAMOCLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:503920.52, importe_modificado:503920.52)	(meta1: [unidad_medida:Metro s cuadrados, meta:151.32, meta_modificado:151.32])	(meta1: [unidad_medida:Metro s cuadrados, avance:151.32])	(1610464/proyecto_FIN, 1610464/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances