CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO FE	CHA_TERMINO RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO PA	ADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTO	OS ESTATUS	FLUJO
2019	3	PUE190101511267	. Acción	2,944,584.91 2	#11: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidadi, prog. pres:12, po_recurso:EPERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificade:2944584.91))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOULEVARD CARMELITAS EN EL MUNICIPIO P DE PUEBLA		Puebla		Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190004	N	0	0	1000000	{geo1: {unidad_medida: {unidad_medida: hocalidacia: meta_medificada: meta_medificada: 12.07	43475	43,566.00 2,944,540.21	2,944,540.21	121,843.04	121,843.04 121	numero II contrat 43.04 convoc EST mo importe	ADO DE PUEBLA, onto:2944540.21, e_modificado:294454 0.21)}	{meta1: coscibilicos,INICIO} avance:4.13}}	cto En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190101511308	i Acción	300,000,000.00 t S	Iff: (side_recurso.2019, ramo:33, modalidedf_long_pres:12, modalidedf_long_pres:12, modalidedf_long_pres:12, modalidedf_long_pres:12, modalidedf_long_recursor_fileRalesf_lAPORTACIONES, model:3.0E8, mo		s 1012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁGUICO DE LA TRONCAL DEL PRINTÉRICO ECCLÓGICO DEL DISTRUBUCIÓN VALA ATUCACIÓN I AL CALLE UN RECONOCIONA ATUCACIÓN I AL CALLE HERDICA PERE A DEZARAGOZA, SAN PERMANDIO TIANCALANO (VIONAS DE RERNARDION TIANCALANO (VIONAS DE ANTICA CATARRIA NO LOS ARIMACIONES DE SAN ANDRÉS CHICULIA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula		Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190005	N	0	0	14340062	(meta1: [geo1: [geo1: [unidad_medda: [cve_municipio11] Metros Cuadrados, direcciono:San meta1186797, 27]) meta_modificada: [sec. [se	43490	43,575.00 271,000,819.76	271,000,819.76	123,416,016.79	123,416,016.79 1234	numero 1/3 contrat URBAI ASOCI. CONST C.V. Y ARTI convoc EST moont imports	1: (tipo_obra:Obra, _contrato:DP/LPN00 SMT-20190005, sista:CONSTRUCTORA NIQ SA. DE CV. EN IACIÓN CON RECOM TRUCCIONES S.A. DE (U CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., cante:GOBIERNO DEL IACIÓN DE PUEBLA, io:2-9264570514E8, g. modificado:2-9264 570514E8))	(meta1: iniada medida/Metr (151130R/proye os Cuadradok, INICIO) avance:93398.65))	^{cto} En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201560865	Proyecto de inversión	811,519.05 t	#1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:12, pip_recurso:FEDRALES (APORTACIONES, uBSIDIOS Y CORVENIOS). monto:811519.05, modificado:309881.56))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municípios	s IO12-FAFEF	REHABILITACION CON ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LA PAZY ADOUGO LOPEZ ENTRE CALLE CHINIZLE E NODEPROBENCIA DE LA LOCALIDAD P DE HAUTATUACA, MUNICIPOD DE HUATIATUACA PUEBLA	Puebla	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	2190355	s	432	422	0	(meta1: (geo1: (ve. municipio:70 (unidad medida: (ve. municipio:70 (undidad: li direccion-Adolfo tope:114, Centro, Pue., México, Jonmeta_modificada: 1611.5)) (meta1: (geo1: (ve. municipio:70 (ve. municipio:70 (ve. municipio:70 ve. municipio:70 (ve. municipio:70 ve. municipio:70 (ve. municipio:70 ve. municipio:	43610	43,663.00 809,881.56	809,881.56	809,881.56	809,881.56 809	numero OG.14 contrat LA CON: 81.56 S.A DE AYU	1: (tipo_obra:Obra, o_contrato:COPH/PR *1/IN-V-05/2019-03, ista:53.UMINISTRO DE STRUCCION DE DPOP E.C.V., convocante:H UNTAMIENTO DE ILATLAUCA PUEBLA, into:1619763.12, p. modificado:161976 3.12)}	[1560855/proye PROCESO, Imeta1: 1560855/proye ISSUBSTANCESO, ISSUB	to_ to_ En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201561613	: Acción	9,656,000.00 t	#II: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidadd, prog_pres:12, pop_recurso:FEDEALES (APORTACIONES, USESIDIOS Y CONVENIOS). monto:9656000.0, modificado:9656000.0])	Federativas y Municinios		REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POPICATÍFET. DE LA CARSETERA COTULA - AMERICA, DE LEM -000 DE LA MET-950 P EN LOS MUNICIPIOS DE ATUXCO Y TOCHMILCO	Puebla	Atlisco		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190474	N	0	0	5445632	(geo1: (cve_municipio:19 (cve_municipio:19 (localidad:1, direction:BMd (srcion:BMd sor juna lnes de la fruz, Santa metal modificadas Rora Chapta (localidad:1, direction:BMd (localidad:1, directi	43609	43,698.00 9,459,415.62	9,459,415.62	775,321.04	775,321.04 775	numero II contrat ES RU convoc EST mo		(meta 1: unidad_medida Xiló ketro, avance:918.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201563883	Proyecto de inversión	2,438,573.25 t	#1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidadd, prog_pres.5, prog_recurso=FEDERLES(APORTACIONES, UBSISIOLOS Y CONVENIOS). UBSISIOLOS Y CONVENIOS). 27: (cido; recurso:2019, por_recurso=STATAL, por_recurso=STATAL, por_recurso=STATAL, mod.flicado:1219286.63))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	s IO12-FAFEF	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAITA MARIA XIUCHAPA, INICIA CARRETERA PUEBLA-HUAJUAPAN DE ELDONY TERMINA EN LA LOCALIDAD DE SAITA MARIA XIUCHAPA, MUNICIPIO DE ZUICAR DE MATAMOROS	Puebla	izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20190347	N	0	0	1000	(meta1: (geo1: (unidad_medida: (eve_municipio:35; Metros localidad:39; Cuadrados, direction:0uchapa meta:2400.0, Pue_México, meta_modificada: ion-98.499994, 24000.0)) iat:18.523952])	43710	43,771.00 2,437,729.83	2,437,729.83	1,317,453.62	1,317,453.62 131:	453.62 convoc IZUCAI mo importe	e_modificado:243772 9.83)}	{meta1: {1563883/proyec nnidad_medida:Metr PROCESO, os Cuadrados, 1563883/proyec avance:12970.63}} INICIO}	cto to_ En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201565419	Proyecto de Inversión	728,680.60 t	Iff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidadi, prog. pres:12, pop_recurso=EPEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728680.6, modificado:732622.28))	33-Aportaciones Federale para Entidades , Federativas y Municípios	s IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE LEDNA VICARIO ENTRE DE SEPTEMBRE Y CALLE DE LA CRUZEN LA P LOCALIDAD DE APATTANHAIC, ESPAT PEDDO ALPATLAHUAC), CUAUTINCHAN, PUEBLA.	Puebla	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	20190599	N	0	0	800	(meta1: {geo1: (ve_municipio40 Avetros Cuadrados, meta274.99) (meta modificada: 874.99) (meta modificada: 874.99) (meta modificada: 90.0281294, lat:18.93466352)	43649	43,688.00 732,622.28	728,680.60	728,680.60	728,680.60 728	numero cont ADOLF 580.6 C AYL C m	1: (tipo_obra:Obra, o_contrato:MC-DOP- 20190599, tratista-SUSTAVO FO FLORES JIMENEZ, convocante:H. UNTAMIENTO DE ZUAUTINCHAN, honto:728680.6, e_modificado:728680 .6))	(meta1: 1565419/proyec MECIO, MECIO, MECIO, MECIO, MECIO, STATES MECIO, STATES MECIO, MECIO, STATES MECIO, ST	to_ En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201567770	Proyecto de Inversión	1,806,688.20 t		Federativas y Municinios	IO12-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORALILCO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE AQUILES SEROAN Y CALLE MARIANO CASTAREDA, DE LA LOCALIBAD DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEREA	Puebla	eteles de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	20190555	N	0	0	4471	(geo1: (geo1: (geo1: (geo1: (geo1: (geo1:), geo1: (geo1:), g	43619	43,678.00 1,806,688.20	1,805,768.20	1,805,768.20	1,805,768.20 180	768.2 CONST CV., col DE 1	1: (tipo_obra:Obra, ero_contrato:COP- 17320190555, intratista:SALIDA TRUCCIONES S.A. DE {u envocante:MUNICIPIO TETELES DE ÁVILA J.O, monto:1805768.2, e_modificado:180576 8.2}}	{meta1: (1567770/proye meta1: mstCl), midad_medida:Metr 1567770/proyec os Cuadrados, FIN, avance:1132.74} 1567770/proyec PROCESO		Validado avances
2019	3	PUE190201567774	Proyecto de Inversión	9,900,000.00 t	#1: (cldo_recurso:2019, ramo:33, modalidadd, prog_pres:12, fpo_recurso:FEDEALES (APROTACIONES, USB/SIOS Y CONVENIOS). monto:9900000.0, modificado:9900000.0)	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municípios	s IO12-FAFEF	REMINIUTACION DE PAVIMENTO ASSAUTICO EN CALLE SUR NORTE ENTRE CALLE 12 GRENTE Y CALLE NEGRETE GENTE, EN LA COCALIADO DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	Тереаса	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	20190569	N	o	0	6500	(geo1: (unidad_medida: 4 (unidad_medida: 4 (unidad_medida: 5 4 (unidad_medida: 5 (unidad	43671	43,770.00 9,900,000.00	9,706,867.40	2,912,060.22	2,912,060.22 2912	00 CONS 160.22 C.V., coi	1: (tipo_obra:Obra, nero_contrato:TP- 01905691-P-19, ntratista:EMPO TRUCTORES S.A. DE {u nvocante:MUNICIPIO DE TEPEACA, onto:9706867.4, e_modificado:970686 7.4)}	(meta): PROCESO, 1567774/proyec minidad_medida:Metr or Caudrados, avance:3361.24)) PROCESO, 1567774/proyec NOCESO, 1567774/proyec NICIO)	to_ to_ En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190201567778	Proyecto de Inversión	1,310,301.53 t	M1: (sido_recurso 2019, ramo 33, modalidad1, prog_pres 12, modalidad2, prog_pres 12, modalidad3,	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	s IO12-FAFEF	REMARKITACIÓN DEL PLENTE ATRAMTADO DE LA MYSHIDA O ORBITE, ENTRE LAS CALLE 10 Y 24 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALO, MUNICIPIO DE TECAMACHALO, PLEBÍA.	Puebla	Fecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191014	N	o	0	28679	(meta1: {geo1: {ver_manicipio:15 {unidad_medida: 4, localidad:1, dereccione/s. 9, rest. 2424.24, meta_modificada: pue, Mekros, 1248 meta_modificada: pue, Mekros, lon: 384.0})		43,724.00 1,310,301.53	1,310,301.53	1,135,183.36	1,135,183.36 1135	numero cont Constru 183.36 c convoc TE mo importe	cante:MUNICIPIO DE ECAMACHALCO, onto:1310301.53, e_modificado:131030 1.53}}	(1567778/proye (meta1: NNCIO, nidad medida:Metr 1567778/proyec os Cuadrados, PROCESO, avance:334.08) 1567778/proye INICO)	to_ En Ejecución	Validado avances
2019	3	PUE190301570820	Proyecto de inversión	594,000.00 t	#1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:12, pip_recurso:FEDRALES (APORTACIONES, uBSIDIOS Y CORVENSO); monto:594000.0, modificado:594000.0))	33-Aportaciones Federale para Entidades , Federativas y Municípios	IO12-FAFEF	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE A LA PAZA COMUNITARA DE LA MATANZA, PARTIENDO DE LA CARRETRA ZACAPAR, COLTATORO, DEL MAP PORGO DA LA MOSQUIN LA (CECALIDAD DE LA MATANZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBA,	Puebla	Coatzingo	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	20191046	N	0	0	60	(meta1: (sve.municipio:3) (unidad_medida:) localidadd:5,	43665	43,757.00 594,000.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00 311	contrati PROYEC (76.48 CD AYU	COATZINGO, nonto:594000.0, e_modificado:594000	(1570820/proye (meta1:NNICIO, NOICio, NOICIO, NOICio, NOICIO, N		Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301576217	Proyecto de Inversión	3,465,000.00 t	#II: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:12, prog_recursoFEDRALES (APORTACIONES, ALBSIDIOS Y CONVENIOS), nonto:34650000.0, modificado:3465000.0))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	s IO12-FAFEF	BEHABILITACION DEL CAMINO JOSE MARIA MORBIGOS. SANTA CECILIA TRETITAN DEL CADENAMIENTO DOD-DODA GOD-SODE HAS LOCALIDADES DISEM MARIA MORBIGOS. P SANTA CECILIA TERTITIAN DE MINICIPIO DE TIACHIGIUCA, PUEBLA	Puebla	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLACHICHUCA	20190777	S	707	659	o	(meta1: (geo1: (ounidad_medida: (cve_municipio.17 g, localidad: directonor).com (meta42250.0) (pve_municipio.17 g, localidad: directonor).com (meta4250.0) (pve_municipio.17 g) (43687	43,749.00 3,465,000.00	3,465,000.00	1,732,500.00	1,732,500.00 17	nun k con CONSTI 2500 convo	1: (tipo_obra:Obra, nero_contrato:II- MTP/20190777, https://doi.org/10.1007	(meta1: (1576217/proye midad_medida1Metr PROCESO, os Cuadrados, 1576217/proyec avance:21125.0)) INICIO)	cto to_ En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO TRIN	MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSARI E	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ RENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS GEOREFERENCIAS FE	FECHA_INICIO FECHA	A_TERMINO RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	з РИ	E1415020051668	7 Adquisición	20,556,486.86	ITT Jode, spanned M.L. rame 33, modified at jung part 13. Top, remort SERALES (APONT ACOMES, SURSON'S CONVENTION, months 2,05544888E7) months 2,05544888E7)	33-Aportaciones Federale para feedades Federative y Municipion	S IO12-FAFEF	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de inventión de Adiquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión ejecutiva CEAMPAI-Secretaria General de Goblemo		N	0	0	i	(metal: (got): (metal: (ov_municipoi1) (minder, medical: 4, localisted, loc., metal: 1, discontrol-before metal: metal: 1, discontrol-before metal: metal: 1, discontrol-before metal: metal: 1, discontrol-before metal: (got): (got): (got): metal: (got): (42123	42,393.00 20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	20497664	SetQ.2015 FIDEILCOMISU 2302, Contratista:INTEGRADORES RCQ.S.A. DE C.V., convocante:SOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto.5254952.0, importe modificado:625495 2.0, Ltt03: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/ 2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONCILITATISTS - DE R 1 DE	{meta1: {unidad_medida:Lote,	(\$36579/proyecto_P. NCIO. NCIO. S166779/proyecto_P. S166779/proyecto_P. ROCESO)		Validado avances
2019	3 PU	E1818010107560	Proyecto de inversión	15,284,471.56	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidadi, prog. pres:12, pro_recurso=EPERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS). monto:1.528447156E7, modificado:1.522213072E7]}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	Construccion De Paso Superior Vehicular En La Interseccion Del Boulevard Xonacatepec En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Y TRANSPORTES	20170387	N	0	0	0	(meta1: {geo1: (unidad_medida: {cve_municipici11 (4, localidad:, Metros, meta1.0, meta modificad:: 577.44) (meta0.7, on. 98.1975, (at:19.045277)]	43075	15,222,130.72	15,222,130.72	15,185,942.87	15,185,942.87	15185942.87	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN00 4/SIMT-20170387, contratista:LABORATORIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,		{1213020/proyecto _PROCESO, 1213020/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3 P	UE 190101511378	Proyecto de inversión	9,750,000.00	(ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDRALES (APORTACIONES, SUBSIDIO'S Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:9750000.0)}	Federativas y Municipios	I012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERN SAN PEDRO VANCUITLALPAN - SAN MATEO CODICO. COR UNA LONGUITU DE ES QUE GUARTIDO SEN KIÓMETRO PEDO AR RICIMETRO SEN KIÓMETRO DE PODO AR RICIMETRO SEN LOCALIDADES ES SAN PEDRO VANCUITLALBAN Y SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIOS DE CALPAN Y SAN NICOLÀS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190010	N	0	0	1	(meta1: (geo1: (quildad, medida: (que, manicipio:13 ketros Cuadrados, meta2:5740.0) (meta, modificada: 98.48597; lat:19.072589)	43473	43,707.00 9,750,000.00	8,990,037.50	5,238,683.85	5,238,683.85	5238683.85	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IPE00 1/SMT-20190010, contratista:SRUPO ITALO - POBLANO, S. DE R.L. DE CV., convocante:SOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2899037.5, importe_modificado:399903 7.5	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:16774.0}}	(1511378/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 P	UE 190201560776	Proyecto de inversión		(ff1: (cicle_recurso 2019, ramo:33, modalidad1, prog_rect21, modalidad1, prog_rect21, pro_recursoFEDRAES(APORTACIONES, SUBSDIOS Y CONVENIOS, SUBSDIOS Y CONVENIOS, model:1-9993898167, modificado:1-999389816E7)}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	"PROVECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERICIA MODAL. ECTRAMI, PER LA BUDILEVARO ATURCAVOTI, UIGLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDIMO TIANCAMONO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA."	l Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTE	20190022	N	0	0	54517	(meta1: (spe01: (ve. manicipio:11 op. neta7:58.18)) (spe01: (ve. manicipio:11 op. neta7:95.18) (spe01: direction-8 outleva dir	43595	43,714.00 19,993,898.16	19,993,898.16	9,007,525.16	9,007,525.16	9007525.16	(ctto1: ktpc./brs.clbra, numero_contratocOP/IPEOD S/SMT-20150022, contratista.:CONSTRUCCION ESY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.COARSY, S.A DE CV., convocantes:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto1:199938981657; importe_modificado:19993 8881657)	os Cuadrados		En Ejecución	Validado avances
2019	3 P	UE190201561437	Proyecto de inversión	44,237,557.93	IffIt (cids, resurce 2019; rame 33, modalidad; prog. prest12, tipp, resurce 710784.815 (ADRITACIONES, SUSSIONS Y CONVENIENCE AS (ADRITACIONES, monto-4.42375579817, modificadox.431004818217))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	REMODELACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DEL BOULLEVARO NIÑO POREANO, BOULEVARO ATEIXO POR PORTE A PROPERA DIVIDENTA EN ELOS MUNICIPIOS DE RAMORES CIOLLA Y NUELLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20190482	N	o	ō	1479984	[got1: [ov_mmocipio:11 9, localided:13, direction:11 (meta1: nocingo, Pue, (unidad medida: Metros 98,2773196, Cuadrados, latti 0,073196, Cuadrados, latti 0,073196, Cuadrados, latti 0,073196, direction:7,073196, direction:7,073196, direction:7,073196, p. Misco, lon- 98,2002777, lati.10.0143989)	43628	43,777.00 30,170,337.27	30,170,337.27	12,930,144.55	12,930,144.55	12930144.55	(ctto1: (tjpo_obra/Cbra, numero_contratoCPI/PEDO 7/SMT-0309482, contratista-ARQUITECTION IK MMOSBILARIA, S.A. DE CV_ CONVOCATE GOSERNO DEL ESTADO DE PIEBLA, monto-4.3100.853827, importe_modificado:4.3100 48182E7])	{meta1: {unidad_medida:Metr		En Ejecución	Validado avances
2019	3 P	UE 190201561458	Proyecto de inversión		(#11: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_prest12, prog_prest12, pro_recursor_2016_PREARS_(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944584.91, modificado.2944540.21))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	S IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOULEVARD CARMELITAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190004	N	0	0	1434062	(geo 1: (roe manicipio:11 (unidad, medida: direccioncalle 17 Metros cibloso, 8 Sur 11715A; la meta:292.49, Cahada O Paccos meta modificada: del Rio, Puebla, 792.49) Pue, Másico, (no:- 98.2565474, la 211.89923857)	43536	43,625.00 2,944,540.21	2,944,540.21	1,948,902.16	1,948,902.16	1948902.16	convocante GOBIERNO DEL	(meta1: (unidad medida:Metr		En Ejecución	Validado avances
2019	3 P	UE 190201561978	Proyecto de inversión	12.600.000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDRALES (APORTACIONES, SUBSIDIO'S YCONEMIOS), monto:1:26E7, modificado:1.234253462E7)}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	s IO12-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POPOCATÉPETA DE LA CASSISTERA CHOLULA - PASO DE CORTES, TRAMO (E-HOLLIA- AULTIZATRA, DE LAM 15-10-00 AL MO. 23-700, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS		Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190477	N	o	0	2196	(geo1: (geo1: (cve_manicipio:13 (unidad_medida: 8, localidad:2, meta-solidad:2, meta-solidad:0, meta-solidad:0, Xalitzinita, Pue, meta-modificada: México, lon:-solida:0, 98 5.057354, lat:19.07769299)	43609	43,758.00 12,342,534.62	11,653,065.68	11,653,065.68	11,653,065.68	11653065.68	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/S IMT-20190477, contratista:DSE FEDERICO ARELLANO GONZALEZ, convocante:SOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1:234253462E7, importe_modificado:1:2342 53462E7])			En Ejecución	Validado avances
2019	3 P	UE 190201564436	Proyecto de inversión		(#11 (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidadt_prog_prest12, top_recurso:2019, ramo:33, modalidadt_prog_prest2, top_recurso:500.0000, prest2, p	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	s IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA ESC. PRIMARIA ; FRANCISCO SARABIA; C.C.T. 210PR16431, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES, DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA;	ć Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ORIENTAL	20190796	N	0	0	200	(meta1: (geo1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta1390.0) Antonio Virreys, meta_modificada: Pue, México, (on- meta1390.0) (ac) (ac) (ac) (ac) (ac) (ac) (ac) (ac	43664	43,695.00 1,885,591.18	1,885,591.18	1,885,591.18	1,885,591.18	1885591.18	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratocCON- ORIENF/FAFE19015/2019, contratiata:GRUPO CONSTRUCTOR OSOCO, S.A. DE C.V., convocante:ORIENTAL PUEBLA, monto:1885591_18, importe_modificado:188559 1.18)}	(meta1:	(1564436/proyecto _INICIO, 1564436/proyecto_ FIN, 1564436/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 P	UE 190201565790	Proyecto de inversión	990,000.00	(ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO'S CVONHOIS), monto:990000.0 modificado:388510.56()	33-Aportaciones Federale para Entidades J, Federativas y Municipios	S IO12-FAFEF	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AQUILES SEROAN DEL IRM 0-000A L MO 0-195 SE, EN A PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE CHENANTIA, MUNICIPIO DE CHINANTIA, PURELA.		Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	h ayuntamiento municipal de Chinantia, Puebla	20190635	N	0	0	1420	(meta1: {cc_manicipio.59} (unidad_medida: ,localidad:1, Metros Cuadrados, serc, Piaxtla, Peu, meta	43648	43,710.00 988,510.66	988,510.66	606,115.18	606,115.18	606115.18	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP0010 7/2019, contratista:GRUPO	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:503.0}}	INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	3 P	UE 190201567534	Proyecto de inversión	4,950,000.00	(#11 (cicle_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_rest12, prog_rest12, prog_rest21, prog_rest2	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO APATIACO, IN COLONIA VISTA HERMOSA, DE LA LIDCALIDAD DE XICOTEPEC, DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	¹ Puebla	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	20190609	N	0	0		[gg01: (ver_main(c)joi:19 (ver_main(c)joi:19 (ver_main(c)joi:19 7, localidad:1, (dunidad_mediad:2) (direction(camino Metros (asi, coloretro, meta:3423.04,) (direction(c))	43648	43,738.00 4,950,000.00	4,950,000.00	2,437,482.05	2,437,482.05	2437482.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1711.0}}	{1567534/proyecto _PROCESO, 1567534/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances

O	LO TRIMES	TRE FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO FECH	A_TERMINO RECAL	DADO COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS CARPETA_F	OTOS ESTATUS	FLUJO
21	19 3	PUE 1903015	76849 Proyecto de inversión	742,500.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidadd, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742500.0, modificado:742500.0))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	PAYIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALUDAD DE PASO DE LA BARIN DEL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUE.	Z Puebla	Jonotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	JONOTLA	20190572	N	0	0	210	{unidad_medida: Metros	{geo1: {cve_municipio:88 , localidad:3, direccion:CARRET ERA TUZAMAPAN, Jonotla, Pue, México, lon: 97.57507324, lat:20.0301289}}	43678	43,738.00 74	2,500.00 742,500.	742,500.00		0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medidas.Metr os.Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
21	19 3	PUE1415020C	i 15320 Adquisición	580,151.53	ITT (cid.) grows 2014, 4 mm-13. modifiability grag graft 13. tipp, resum PERRAKE (AMPITACIONES, SUBSIGNOY CONVENSOR (SUBSIGNOY CONVENSOR MODIS 15.1) motics 90031 1.3, modificado 500351.53))	33.Aportaciones Foderales para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Choluta, Puetria	¹ Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	Comissión Ejecutiva CEAMPA-Secretaria General de Goblemo	20150424	N	0	0	1	(unidad_medida:L ote, meta:1.0, meta, medificada:	(gool: (fore_municipicn1) goolaided13; direction.Cobertu az Municipal_(loom) 98.300656, lat:19.00094(l)	42123	42,339.00 SI	580,151.53 S80,151.53	3 576,543,20	576,543.20		(ITO2) (ITO2)	4 (53485/00) (muta: 53481/00) (muta: 54811/00) (muta: 548	ecto_P En Ejecución	Validado avances
21	19 3	PUE:415020C	117118 Adquisición	2,831,790.77	(fft. (cide_recurs 2014, nee.33, modelised, log_rest2), modelised, log_rest2), modelised, log_rest2, modelised, log_rest2, modelised, log_rest2, modelised, log_rest2, log_rest2	33-Aportacioner Federale para Entidades Federativa y Municipios	I012-FAFEF	Equipamiento De la Caso De Judicia De Chaldricomula De Sennio, Pueblo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otras Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaria General de Gobierno	20159426	N	0	0	i	{unidad_medida:L ote, meta:1.0,	(geo1: (cve_municipio:45 , localidadd, direccion:Cobertu ra Municipal, lon- 97.4(s)46, lat:18.98826))	42123	42,339.00 2,83	1,790.77 2,811,790.	7 2,817,947,40	2,817,947.40		(19po, des Adquisiciones, munero, contrato-SGG- 622/2015 FIREICOMOS (19po, des Adquisiciones, montrato-SGG- 622/2015 FIREICOMOS (19po, des Adquisiciones, montrato-SGG- 622/2015 FIREICOMOS (19po, des Adquisiciones, munero, contrato-SGG- 627/2015 (19po, des Adquisiciones, munero, contrato-SGGG- 627/2015 (19po, des Adquisiciones, munero, contrato-SGGG- 627/2015 (19po, des Adquisiciones, munero, contrato-SGGGG- 627/2015 (19po, des Adquisiciones, munero, contrato-SGGGGG- 627/2015 (19po, des Adquisiciones, munero, contrato-SGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	5 (537128/pm) (metal: PROCTS (unidad medial.tots, NCO varince:10)) (537128/pm) NOO varince:10)	O, recto_l En Elecución	Validado avances
21	19 3	PUE 1901015	11304 Acción	75,000,000.00	[ff1: (side_recurso.2019, ramo33, modalidads prog_pres-12, pres-12, pres-12	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	es IO12-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LEPETAMACIO A DOTROCO TERMANPILLOO, COI UNA LONGTUD DE 43 DI RÍCOMETRO, CEL LICÓMETRO G-ODE A LIGIMETRO 43-000, EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA A VIRGEN. E LECHA, AUTOTICOS DE GUERRERIO, SOLOMEZANO, LA LIMA, LIAGOSTERA, SAN ÁNGEL LIAGOSTERA, SAN ÁNGEL LIAGOSTERA, SAN ÁNGEL RICHARDOLOSTA ELOTADIAPA, GARCHIPPIATATE [RIACHO NURVO], TENAMPILLOS INDUSTAMANO, EN LOS SINDICOSOS EN LICHARDOLOSTA, E LICHARDOL		Hueytamalco		Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA , MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190014	N	0	0	9999993	Metros Cuadrados, meta:210959.0, meta_modificada:	{geo1: {cve_municipio:76 , localidad:1, direction.Hueyta malco, Pue, México, Ion: 97.2895663, lat:19.9401027}}	43482	43,701.00 72,74	4,812.29 72,74 4 ,812.	9 56,547,988.07	56,547,988.07	56547988.07	(ctto1: (tipo_obra::Obra, numero_contrato:OP/LPNOI s/SIMT-20190014, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.274481229E7, importe_modificado:7.2744 81229E7))	(meta1: {unidad_medida:Metr {1511304/pr os Cuadrados,INICIC avance:161889.94}}	oyecto En Ejecución	Validado avances
21	19 3	PUE1902015	Proyecto de inversión	2,079,000.00	(#1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidad.j. prog. pres:12, tipo_recurso:FEDFALES (APORTACIONES, SUSSIDIO'S CONEVINOS), monto:2079000.0, modificado:2079000.0())	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municípios	IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDICACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IDESEA SORTE DE DOMINISQUEZ CCT. ZLEPROSBIC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICONCLUALTA, MUNICIPIO DE CHICONCLUALTA, PUEBLA	Puebla E	Chiconcuautta	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	19011	s	1700	1632	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:874.5, meta_modificada: 874.5}}	Secc,	43640	43,699.00 2,07	9,000.00 2,079,000.	2,079,000.00	1,166,456.52	1166456.52	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:McP/lRS, FAFE/011/2019, contratista:ViCTOR HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTIA PUUEBLA, monto:2079000.0, importe_molificado:207900 0.0}}	{meta1: {1560743/pr {unidad_medida:MetrINICIC os Cuadrados, 1560743/pro), En Ejecución yecto	Validado avances
21	19 3	PUE 1902015	Proyecto de inversión	2,762,191.83	(#1: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidadi, prog. pres:12, tipo recursorEDEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 27242194.3 modificado.276219183))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	05 1012-FAFEF 5	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO CAÑADA	Puebla	San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTES	20190581	N	0	0	2238	meta:176.49, meta_modificada: 176.49))	{geo1: {cve_municipio:12 0, localidad:1, direccion:Principa I, San Antonio Cañada, Pue, México, ion: 97.29166031, lat:18.50305208}}	43654	43,797.00 2,70	6,505.57 2,706,505.	7 2,434,195.99	2,434,195.99	2434195.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metr os, avance:157.96}}	En Ejecución	Validado avances
21	19 3	PUE 1902015	Proyecto de inversión	319,092.54	(ff1: (cido_recurso.2019, ramo.33, modalidad.j.prog_pres:12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUSSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315092.54, modificado:319092.54()	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTEBAN AVENDAÑO UBICADA ENTRE CALLE DE LAS CARRERAS Y LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHE EN LA LOCALIDAD DE CHICONILUIATIA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTIA, PUEBLA	O Puebla	Chiconcuautla	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	19015	s	1700	1632	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:306.06, meta_modificada: 306.06}}	5, Primera Secc, Chiconcuautia,	43641	43,700.00 31	9,092.54 319,092.	319,092.54	319,092.54		(ctto1: (tipo_obra::Obra, numero_contrato:MCP/AD, FAFEF/D15/2019, contratista:BAVEGA, S.A. DE C.V., convocante::MUNICIPI DE CHICONCUAUTIA PUEBLA, monto:319092.54, importe_modificado:31909.	{1560945/pr {meta1:INICO {unidad_medida:Metr 1560945/pro os Cuadrados,PROCES avance:306.06}} 1560945/pro	yecto_ En Ejecución yecto_ O,	Validado avances
21	19 3	PUE 1902015	51601 Acción	40,000,000.00	tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES.	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	es IO12-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETRA. EQUIMITA - CUETZAJAN, CON URA CONGITUD DE 11.88 KLÓMETROS, DEL RICIMETRO O-000 AL KLÓMETRO I 1869, DI NAS LOCALIDADES DE EQUIMITA, LA GLOBA, XOCOTOLO, LOS MANANTIALES, COLTIANADA SUR, KLÍMENNY CUIDAD DE CUETZAJAJA, DE RIMINECEPO DE CUETZAJAN DE LESTADO DE PROMESO, DI EL ESTADO DE VIEIRA.		Cuetzalan del Progreso		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190020	N	0	0	48494	{meta1: {unidad_medida:	{geo1: {cve_municipio:43 , localidad:1, direccion:2aragoz a 12, Centro, 73560 Cd de Cuetzalan, Pue, México, Ion: 97.5243255, lat:20.017069}}	43608	43,787.00 39,19	1,965.41 39,191,965.	35,737,831.13	35,737,831.13	35737831.13	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/(PNO) 6/3MT-2019002; contratisa:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.91919654127, importe, modificadoi:3.9191 96541E7))	{meta1: {unidad_medida:Xiló metro, avance:912.0}}	En Ejecución	Validado avances

CIC	O TRIMES	TRE FO	LIO CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO FE	CHA_TERMINO RECA	LUDADO CI	OMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
20:	9 3	PUE19020	91567764 Proyecto de inversión		[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidadd, prog_pres:12, ttpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUSBIOD'S CVONNIOS), monto:894960.0 modificado:394960.0]}	33.Aportaciones Federales para Entidades , Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE FONENTE Y CARRETERA RIBEN JARAMILLO, IN LO CIONIA CUBANTÉMOC, MUNICIPIO DE TECAMACISALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191001	N	0	o	300	Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada: 798.0}}	{geo1: {cve_municipio:15 4, localidad:32, direccion:Xalle 3 Pte. 702, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue, México, Ion:- 97.73182154, lat:18.88482799}}	43662	43,662.00 1	894,960.00	894,960.00	616,931.06	616,931.06	616931.06	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/2019 1001/2019, contratisa:JUMN MIGUEL TENORIO MORO, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, importe_modificado:394960 .0)}	(unidad_medida:Mi	{1567764/proyecto PROCESO, otr 1567764/proyecto_ INICIO, 1567764/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
20:	9 3	PUE14150:	300517482 Adquisidde	2,831,790.77	IIII. Juda promo 2314, samo 33, modalidat prog prest?, tipp, recomo FERMASI (ARDITACIONES, SUBSIGIO Y CONVINCIO), modo 281796 17, modificado 281796 17)	33 Aportaciones Federales para triticides Federativa y Municipios	I012-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Austrica De Adlises Pueblo.	^{).} Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CELAMPA-Secretaria General de Gobierno	20150425	N	o	o	1	(meta1: (unida1 medida1: ote, meta1.0, meta_modificada: 1.0)}	(geo1: (cve_municipic:19 , localidatif, direction.cobetur a Municipal; lon- 98.494168, lat.18.508848))	42123	42,339.00 2.	\$31,790.77	2,831,790,77	2,828,306.20	2,828,306.20	2828306.2	(1992.) (1992.) den 24 deguisciones, numero, contrado 505 estado 5	(metal: (unidad_medidatio avance:1.0))	(\$37579/proyecto_F NCLO, SCLO, S. SOCESO, S.	En Ejecución	Validado avances
20:	9 3	PUE 1901(D1511306 Acción	8,459,264.50	[P11: (sido precinso 2019, rames 33, modalidad 1, pieg, prest 12, SUSSIGNOS Y CONVENTIONES, SUSSIGNOS Y CONVENTION, monto 8459364.5, modificado 8156237.23]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios }	1043 FAFFF	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ORIENTE, COI UNA LONGITUD DE 115 BLÓMETROS, DEL RICÓMETRO 0-6000 AL RM 1-150, UBICADA EN I MUNICIPOD DE SAN JOSÉ CHAPA, EN EL ESTAD DE PUEBLA.		San José Chiapa		Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRASSTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190013	N	o	0	215653	meta:12535.0, meta_modificada: 12535.0})	Chiapa, Pue., México, Ion:- 97.7677154, Iat:19.2388424}}	43475	43,659.00 8,	156,237.23	8,156,237.23	2,446,871.17	2,446,871.17		contratista:INTEGRADORES RFOS & DEF. VICTOS: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/JPE00 9/SIMT-20190013, contratista:ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:SG08IERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8156237.23, importe_modificado:815623 7.23)}	{meta1: {unidad_medida:Mi os Cuadrados, avance:0.0}}	otr	En Ejecución	Validado avances
20:	9 3	PUE 1901(D1516155 Proyecto de inversión	320,586,813.40	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modallidad1, prog. pres:12, pro_recurso=EEPERLES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.205868134E8, modificado:3.205868134E8)}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BRIVA BANCOMES S.A. POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20109007	N	0	0	0	{unidad_medida:L	{geo1: {cve_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av 11 Ote 2224, Azcarate, 72501 Puebla, Pue., México, lon:- 98.1867014, lat:19.0337516}}	43466	43,830.00 206,0	504,568.41	206,604,568.41	206,604,568.41	206,604,568.41	206604568.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:to! avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
20:	9 3	PUE19020	D1563873 Proyecto de inversión	2,752,343.49	[ff1: (side recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_munciNO MAS UNO, mento:137617_14, medificade:1376171.74 ff2: (cide, recurso:2019, amen33, medification) gress, tipo_recurso:FEDFRALES (APORTACIONES, USESIDIOS'Y COUNTONS), mento:1376171.75, medificade:1373562.8]	para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVIC EN LA ESCIELA SECUNDARIA TECNICA Nº 15 CANE ELOSTROSISE EN LA LOCALIDAD DE SAM JUAN CCOMI, MUNICIPO DE ELOCAR DE MATAMOROS, PUERA.	Puebla	izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	20190318	N	0	0	250	Cuadrados, meta:980.64, meta_modificada:	{geo1: {cve_municipio:85 , localidad:14, direccion:San Juan Colón, Pue., México, lon:- 98.5583333, lat:18.5772221}}	43710	43,771.00 2,	749,734.54	2,749,734.54	824,920.36	824,920.36	824920.36	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20190318, contraitista:ALPACYC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMORIOS, monto:2749734, 54, importe_modificado:274973 4.54}}	{meta1: {unidad_medida:M os Cuadrados, avance:294.19}}	{1563873/proyecto PROCESO, 1563873/proyecto_ INICIO, 1563873/proyecto_ INICIO, 1563873/proyecto_ INICIO, PROCESO, 1563873/proyecto_ PROCESO, 1563873/proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validado avances
20:	9 3	PUE19030	Proyecto de inversión	1,485,000.00	(RT: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidadi, prog_pres12, pipo_recursoFEDPALES (APORTACIONES, SIESSOMO COMPANIO, MODEL 14850000, modificado:1485000.0))	Federativas y Municipios	IO12-FAFFF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETA HODRALICO EN LA CALLE PRINCIPA. DEL 0-00 AL 0-300 EL NI COLLIDAD DE COLONIA SAN SALVIAGOA, MINICIPA DE SALVIAGOA CAÑADA, LISTADO DE PALERA		San Antonio Cañada	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	20190681	N	0	0	208	Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:	{geo1: {cve_municipio:12 0, localidad:8, direccion:Unname d Road, Punebla, México, lon:- 97.28020191, lat:18.50431368}}	43670	43,744.00 1,	483,037.31	1,483,037.31	1,021,033.97	1,021,033.97		(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M\$AC-UNOMASUNO-FAFE-IRS-20190881-OP-19, contratia:SIGDMAR DISEROS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE \$AN ANTONIO CARADA, monto:1483037-31, importe_modificado:1483037-331);	{meta1: {unidad_medida:Mi os Cuadrados, avance:588.5}}	{1574681/proyecto_ INICIO, etr 1574681/proyecto_ PROCESO, 1574681/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
20:	9 3	PUE12150:	200514696 Adquisidde	570,117.51	Iff: Isola, recurs 2011, rame 33, modelsheld, prog. greet 17, modelsheld, prog. greet 17, prop. proceed PERRALES (MOTILACIONES, proceedings of the 18 percent (MOTILACIONES, proceedings of the 18 percent (MOTILACIONES, procedures, 2011) 12, models and proceedings of the 18 percent (MOTILACIONES, procedures, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, procedures, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, procedures, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, procedures, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, procedures, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, procedures, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, procedures, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, procedures, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, procedures, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process of the 18 percent (MOTILACIONES, 2011) 12, models and process o	Federativas y Municipios	I012-FAFEF	Equipamiento De la Casa De Justicia De Tohuscan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	CEAMPAI-Secretaria General de Gobierno	20150423	N	o	o	1	{meta1: {unidad_medida:L ote, meta:1.0, meta_medificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipic:15 6, localidad:0, direccions, lon: 97,39199, lat:18.462184}}	42123	42,339.00 !	570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336791.5	(Intal: (In	{unidad_medida:Lot	(\$34083/proyecto_I NCIO), S34085/proyecto_F N, S34085/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
20:	9 3	PUE18180.	201140792 Proyecto de inversión	900,000.00	(#11. (cido_recurso:2018, ramo:3.3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSDIDGS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:863729.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades , Federativas y Municipios	IO12-FAFFF	Proyecto integral Para La Ampliación Y Remodelación De Las Instalaciones Del Servicio Médico Forense Del Estado De Puebla.	o Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SIMT	20181143	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 73.5}}	{geo1: {cve_municipio:11 4, localidad:1, direccion:ESTADO DE PUEBLA., lon: 98.1975, lat:19.045277}}	43282	1	863,729.51	863,729.51	863,729.51	863,729.51	863729.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	os Cuadrados, avance:73.5}}	otr	En Ejecución	Validado avances
20:	9 3	PUE19010	D1511390 Proyecto de inversión	28,750,000.00	[ff1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidadi, prog_pres12, pro_recursoEPEARLES (APORTACIONES, SUBSDIGS Y CONVENIOS), monto:2.875E7, modificado:2.875E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA. ENTRONQUE CARRETERO (COVULA- COMUNEA- DOMINACIO. DE MAISTE NA CARRETERO (COVULA- UNA LONGITUD DE 11.50 NICIMETROS, DEL NICIMETRO DE 11.50 NICIMETROS, DEL LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZACATEMPA, EN EL LOCALIDAD DE SON MARTÍN ZACATEMPA, EN EL PUEBLA PUEBLA	N Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190012	N	0	0	1	Metros Cuadrados, meta:64450.55, meta_modificada:	{geo1: {cve_municipio:18 8, localidad:11, direction:5An MARTÍN ZACATEMPA, lon:- 98.572166, lat:18.892924}}	43539	43,728.00 28,	150,604.52	28,150,604.52	18,234,729.28	18,234,729.28	18234729.28	(ctto): (tipo_ooraculora, numero_contracto:OP/UPNO 4/SIMT-20190012, contratista:INTRAESTRUCTU RA, MAQUINARRAY URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocantes:SOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.81506452E7, importe_modificado:2.8150 60452E7))	{meta1: {unidad_medida:Mi os Cuadrados, avance:40764.97}}		En Ejecución	Validado avances

CICLO T	IMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_	A FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROVECTO	POBLACION_ RENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS GEOREFERENCIA	AS FECHA_INICIO F	CHA_TERMINO RECAUDAD	O COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS EST.	ATUS FLUJO
2019	3	PUE 190201559745	i Acción	52,500,000.0	[ff1: (side_recurso 2015, amo 33, modalladat, prog_pres12, amo 33, odd sided, prog_pres12, odd sided,	33-Aportaciones Federaliones, para Entidades Federativas y Municipio	% IO12-FAFEF S	REMBUTACON DE LA CABRETTRA, TACATAÍN- LA CAMBRE, TRANCI ZAPOTTIÁ, LA LA CAMBRE PARRIE TRANCI ZAPOTTIÁ, LA LA CAMBRE PARRIE TRANCI ZAPOTTIÁ, LA LA CAMBRE PARRIE TRANCISCO, DE LA MICENCIO, DE LA MICENCIO, REM LA LE LOCALIDADES CE JAPOTTIÁ, AND REMAZIO REMAZIOTTIÁ, ANDRE RECOLÓ, SAN MOSICI (CAMACIONETA, SAN MARIE ACCIÓ, SAN MOSICI (CAMACIONETA, SAN MARIE ACCIÓN,	Puebla	Gobierno de la Entidad		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTES	20190006	N	0	0	83200	(geo1: (meta1: (eve municipio:) (midad medida: direccion-Carnin Metros a ciasada des neta1-77800.36) (pedio-fros /n San meta_modificads: 37310/2-catála, 77800.36) (pedio-fros /n San Pedro Atmatis) (pedio-fros /n San (pedio-fros /n San (43577 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	43,846.00 51,020,56	3.71 \$1,020,560.71	49,242,241.05	49,242,241.05	49242241.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:75466.35))	En Ej (ocución Validado avances
2019	3	PUE 190201559752	Proyecto de inversión	300,000,000.0	(ff1: (cido_recurso 2015, ramo 33, modalidad, prog_pres12, modalidad, pres12,	33-Aportaciones Federali para Entidades Federativas y Municipio	I012-FAFEF	"NECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HORACUCO DE LA TRONCAL DEL PREFEIRO MA ATRICACIO DE LA TRONCAL DEL PREFEIRO DE LOS TREMESOR MA ATRICACTOR LA CALLE EGRACIO ZARAGOZA, EN LASI COCALIDADES DI MERICA PUEBLA DE L'ALLECTRA DEL PROPER DE L'ALLECTRA DEL PROPER SANTA CATARRIA, EN LOS MANCHES L'ALLECTROS DE SAN ANDIES CHOLURA Y PUEBLA, EN EL STANDO DE PUEBLA."	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDADA Y TRANSPORTES	20190005	N	0	0	1489056	(spo.1: (cv. manicipio): (sp. manicipio): (43581 111 a	43,730.00 271,000,81	9.76 271,000,819.76	123,416,016.79	123,416,016.79	123416016.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:93398.63}}	En Ejq	ocución Validado avances
2019	3	PUE190201559754	Proyecto de inversión	4,875,875.8	(#1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:12, by o_recurso.2019RAES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modificado.4788110.02})	33-Aportaciones Federali para Entidades Federativas y Municipio	is IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, 1 AULA DE MEDICA, SANTANICA, DIRECCIÓN Y OBRA ENTRADOR DE CONTRACTOR Y OBRA ENTRADA LA CARLO DE CONTRACACIÓN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Coxcatián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Polano para la Construcción de Espacios Educativos	20190798	N	0	0	111	(meta1: (cve_municipio:: (cve_municipio:	35 43661	43,812.00 4,788,1:	0.02 4,788,110.02	1,436,433.01	1,436,433.01	1436433.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:85.7}}	En Eje	validado ecución avances
2019	3	PUE 190201560811	Proyecto de inversión	19,854,494.6	(#11 (cido recurso 2019, ramo:33, modalidad; prog. gore:12, guide prog. prec12, guide prog. prog	33-Aportaciones Federali para Entidades Federativas y Municipio	is IO12-FAFEF	REHABILITACIÓN DE 2 RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POPOCATÉPET. DE LAS CARRETERAS E.C. (COVILA-COHUECAN), HUNQUIECHUA, DE LIM A-000A VAM. BHONNO COVULA-THEXTIFEC, DEL KIN. 0-000A V. MA-50, ON LOS MANGUIGOS DE HUNQUIECHUA Y ATLINCO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190475	N	0	0	9627	(meta1: (cve_municipiosic (cudad medida medida medida medida meta.65699.) (calidad: 1, circcion:Carret meta.65699.0) (com.98.562329 (at.18.7592385)	er 43609 i. i.	43,758.00 19,854,45	19,854,494.69	19,475,400.38	19,475,400.38	19475400.38	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/ IMT-2:0190475, contratista:GRUPO LATINOAMERICANO DE VIA TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA, monto:1.985449469E7, importe_modificado:1.985 49469E7])	S {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:64444.15}}	{1560811/proyecto	ecución Validado avances
2019	3	PUE 190201561281	: Acción	82,300,000.0	(Iff: (cido_recurso.2019, ramo.33, modalidad, prog_pres12, on to the programmer of t	33-Aportaciones Federali , para Entidades Federativas y Municipio	IO12-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN, DE LA CARRETERA DE COACHINAÑA - AGUSTIAL - TETERA DE OCAMPO, CON UNA LONGTUTO DE 45.00 BIOMETICOS, DE LIGIMETICO DE 45.00 BIOMETICOS, DE LIGIMETICO DE 4000 BIOMETICO 45-000, EN LAS COLLIDADOS ES SERBASTOPIO, LA LONGA CHEMEZATIAL E CULPANCHIGO, TONALANA, ZUYATITIA, BUENANISTA, SAM MARTÍN DEL LANGIO, SAN VICENTE, CUALCULACIMACO, TALCOMULICO, ATECONICO, CUIDAD O I TETURA DE CONTROL ACTUATO, EN LOS MUNICOS DE AGUSTIAL, LONGA LOS CONTROL DE 1000 DE 1000 DE 1000 AGUSTIA, EN LOS MUNICOS DE AGUSTIAL, CHEMINAMENTA, EN LOS MUNICOS DE AGUSTIAL CHEMINAMENTA, EN LOS MUNICOS DE AGUSTIAL CHEMINAMENTA, EN LOS MUNICOS DE AGUSTIAL CHEMINAMENTA, EN LOS MUNICOS DE AGUSTIAL SENDRO DE PUEBA.	Puebla	Aquixtia		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAO Y TRANSPORTES	20190011	N	o	0	13493	(meta1: (ve_municipios) (unidad_medida: / direction-Dhips) Cudardado, meta_3150000, meta_3150000, certo, certo, pg.8.031306, js.8.031306, js.8.03130	1, 43622 ,	43,780.00 80,956,35	l.62 80,956,391.62	38,303,492.69	38,303,492.69	38303492.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:141876.0}}	En Ej (ocución Validado avances
2019	3	PUE190201567753	Proyecto de inversión	990,000.0	(#1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres12, 0 spc_recurso=EDEALES_(APORTACIONES, SUBSIDESTS_CONVENDS, monto:990000. modificade:990000.08)	33-Aportaciones Federali , para Entidades , Federativas y Municipio	I012-FAFEF	BEHABUTACIÓN DEL PANTEÓN SAM ÁNGEL Y SAN FEUFE UBECADOS EN CALLE VECHTA CUBRERON ORDER, ENTRE 31 MORTE Y SAN MATEO SUS (BARRIO DE SAN SEBASTIAN), EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHACIO, MUNICIPO DE TECAMAHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191012	N	0	0	28679	(geo1: (ve, municipic.1: (unitad_medida: direccion.Vicent Metros Suarrio 2910, Cuadrados, Sarrio 68 sa	43663 3	43,722.00 990,00	990,000.00	643,774.59	643,774.59		(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato.MTP/201 1012/2019), contratita-PRETESA PROTECTOS ESPECIALIZADOS DE TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI DE TECAMACHALCO, monoto-990000, importe_modificado-990000)	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, D avance:83.89}}	{1567753/proyecto _PROCESO, SESF753/proyecto _NICIO, 1567753/proyecto _PROCESO)	validado avances
2019	3	PUE 190201567775	Proyecto de inversión	1,615,680.0	(#1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:12, 0 tpo_recurso:EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615680.0, modificado:1615680.0)	33-Aportaciones Federali , para Entidades Federativas y Municipio)	is IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 POMIENTE ENTRE CALLE JOSEPA DRITZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE EMILUMO ZAPATA LOCALIDAD DE LE PURISIMA DE HIDAGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191016	N	0	0	2717	(geo1: (meta1: 4, localidad-1, (unidad medidad: Metros Cuadrados, meta:1178.8,) Pfs. 112, unidade, 1178.8)) México, lon- 97.99660225, lst:18.8313264	43665	43,724.00 1,615,61	0.00 1,615,680.00	1,056,522.36	1,056,522.36	1056522.36	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/201 1016/2019, contraista:Grupo Construtor LOPMAR, S.A. d. C.V., convocante:MUNICIPI DE TECAMACHALCO, monto:1615680.0, importe_modificado:16156	{meta1: e {unidad_medida:Metr O os Cuadrados, avance:766.22}}	{1567775/proyecto _PROCESO, _En Eje _INICIO}	acución Validado avances
2019	3	PUE 190301573775	Proyecto de inversión	2,176,020.0	(#1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:12, 0 spo_recurso?EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176020.0, modificado:2176020.0)	Federativas y Municipio	IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMENTO EN LA CALLE JURREZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTEMBRE Y 6 SUI, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MANICAPO DE TICAMACIMALCO, PUBELA	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191019	N	0	O	350	\text{\(\text{\gents}\)} \text{\gents}\) \text{\(\text{\gents}\)} \text{\(\text{\gents}\)} \text{\(\text{\gents}\)} \text{\gents}\) \text{\(\text{\gents}\)} \text{\gents}\) \text{\gents}\) \text{\(\text{\gents}\)} \text{\gents}\) \text{\gents}\} \text{\gents}\) \text{\gents}\) \text{\gents}\) \text{\gents}\) \text{\gents}\} \text{\gents}\) \text{\gents}\) \text{\gents}\} \text{\gents}\) \text{\gents}\) \text{\gents}\} \text{\gents}\) \text{\gents}\} \text{\gents}\} \text{\gents}\) \text{\gents}\} \text{\gents}\} \text{\gents}\	1, 43/49	43,749.00 2,176,0:	2,176,020.00	2,117,787.11	2,117,787.11	2117787.11	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/201 1019/2019, contratista::CONSTRUCIONE Y OPERACIONES DEL CARIB GRACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2176020, importe_modificado:21760	S {meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1531.53}}	{1573775/proyecto _INICIO, 1573775/proyecto _PROCESO, 1573775/proyecto_ INICIO}	Validado / ecución Registrado avances
2019	3	PUE 190301574877	, Proyecto de inversión	4,950,000.0	(#1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:12, 0 tpp_recursoFEDRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-4950000.0, modificado-4950000.0)	33-Aportaciones Federali , para Entidades Federativas y Municipio }	IO12-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALIKO ESTAMPADO DE LA CALIE RICARDO REVES MARQUEZ ENTRE CULTA GLIERO E CALE SALENDE CALE SALENDE CALE SALENDE CALE SALENDE LAZARO CARBONAS, EN EL BARRIO DE SAN RAFAEL, EN LA COLIDADO E ACAT	Puebla	Acatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	20190888	N	0	0	650	(geo1: (vev municipio: (meta1: localidad, (unidad medida: direccion:Sicard Metros Reyes Marquez Cudarlando, 36, San Ratade, meta27710.8, 7899 Azallan direction: 2771.08) México, Jon:- 2771.08) Mexico, Jon:- 98.05190422; latil.R.20111151	lo t . 43684 le	43,742.00 4,950,01	0.00 4,950,000.00	3,017,106.64	3,017,106.64	3017106.64	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP- CMOP-FAFET/20190888, contratista:RETA ESTUDIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DI ACATLAN PUEBLA, monto-9590000.0, importe_modificado:49500 0.0)}	{unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:2632.53}}	{1574877/proyecto _PROCESO, 1574877/proyecto_ INICIO}	Validado / ecución Registrado avances
2019	3	PUE190301575854	Proyecto de inversión	1,622,859.8	Ifft. (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidadi, prog_pese12, SUSSIDICY CONVENIOS, monto-1622859.8, modificado:1622859.8)	Federativas y Municipio	I012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y PAZZA CÍVICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE QUIMAYO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMAYITAN, PUEBLA.		Quimixtián	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	20190793	S	149	148	0	(meta1: (geo1: (ver minicipio: (unidad medida: (ver minicipio: 6, localidad:18, meta451.24, meta modificad de	43696	43,755.00 486,85	7.94 486,857.94	486,857.94	485,857.94	486857.94	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R3 F1-39/19, contratista:Grupo Constructor Apparell S.A. d. C.V., convocante:MUNICIP) DE QUIMIXTIÁN PUEBLA, monto:1622859.8, importe_modificado:16228 9.8})	{unidad_medida:Metr os Cuadrados,	{1575854/proyecto _INICIO} En E)4	Validado / ecución Registrado avances

	CLO TRIN	ESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPLIESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSARI F	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS GEOREFERENCIAS	5 FECHA_INICIO FEC	HA_TERMINO RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS CARPETA	_FOTOS ESTATU	IS FLUJO
	019	3 Р	UE 190101511310			(FI1: (cido recurso2019, ramo33, modalidad), pog. pre12, pre recursoEFERSE (APORTACONES, SUSSECUE) (CONVENDO), monto 3.397, modificado 3.095897812177))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipion	IO12-FAFFF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CABRETERA DE COCAMINA, A GUISTRA, ETTERA DE CAMPO, CON LIVA LONGITO DE 45.00 CM MANO, CON LIVA LONGITO DE 45.00 CM MANO, EN LA CAMPO, EN LA CALLERANS DE LES CAMPO, EN LA CALLERANS DE LES CAMPO, EN LA CALLERANS DE LA C	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190011	N	0	0	13497	(meta1: (geo1: (unidag medida: (ove municipio:1 Metros 2, localidad:1, Cuadrados direccos:TTELO: (meta_modificads: 97.805972, 315000.0)) lat:19.816758)	43469	43,638.00 80,956,391.62	80,956,391.62	38,303,492.67	38,303,492.67	38303492.67	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IPM00 3/5/MT-20150011, contratis-3:MOVIMENTO DE TIESRAS, PAVIMENTOS, SA. DE C.V., convocante:OBGENO DEL ESTADO DE PUEBLA, montos. 30:959162E7, importe_modificado:8.0956 39162E7))	(meta1: (unidad_medida:Metr {1511310, os:Cuadrados,INII avance:143230.5})	proyecto En Ejecuc IO)	Validado avances
;	019	3 P	UE 190201559760	Proyecto de inversión	75,000,000.00	(III. (cido, recurso 2019, ramo 33, modelicade), preg. pres 12, tipo, recurso FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIO S' CONVENIDO), monte 7,517, modificado 7,27448122587])	33-Aportaciones Federalia para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	BECONSTRUCT ÓN DE LA CABETERA. HILLYTHAMALCO JA NOTORIO O TEMANPULCO. CON UNAL ONEMPTO DE O SI MIGNETTRO SI KLÓMETRO JORGO AL KLÓMETRO AL KLÓMETRO JORGO AL	L Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20190014	N	o	0	12681	(eve_municipio.2; plocalidad:1, direccion.Centro, plocalidad:1, direccion.Centro, plocalidad:1, direccion.Centro, plocalidad:1, direccion.Centro, plocalidad:1, direccion.Plocalidad:1, direccion.plocalidad:1, plocalidad:1, ploc	43609 6	43,758.00 72,744,812.29	72,744,812.29	56,547,988.07	56,547,988.07	56547988.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_meddaxMetr ox Cuadrados, avance::61953.2;}}	En Ejecuc	Validado avances
;	019	3 P	UE190201560477	Proyecto de inversión	792,000.00	(ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pre:12, tipo_recurso:EDRALS1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:792000.0 modificado:792000.0)	33-Aportaciones Federale para Entidades 3, Federativas y Municipios	05 IO12-FAFEF S	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE S SUR Y 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE ZUÁREZ, PUEBLA	Puebla	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	20190307	s	145	105	o	(meta1: (cve. manicipio:1 (unidad_medida: 8, localidad:22, directionS.alle dir	43651	43,695.00 790,295.30	790,295.30	790,295.30	790,295.30	790295.3	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RS-FAFEF- DOP-MRI-012-19, contrato:RS-FAFEF- DOP-MRI-012-19, contratista:GRUPO DE INGENEROS CONSTRUCTORES EN DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE ILJÁREZ, monto:790295-3, importo-790295-3, importo-790295-3	(1560477), [Minidad medida:Metr 1560477]((meta1: Fill 1560477)((midad medida:Metr 1560477)(avance:1008.0)) 1560477)(1560477)(Fill 156047	CIO, royecto_ I, royecto_ ESO, royecto_ IO, royecto_ royecto_ IO,	Validado dón avances
:	019	3 P	UE 190201560826	Proyecto de Inversión	5,447,141.00	(ff1: (cido_recurso 2019; ramo 33, modalidadi, ping_pre-12, modalidadi, ping_pre-12, lipo_recurso PEDENALS (APORTACIONES, SUPERALS (APORTACIONES, SAPORTAL O), modelicado 5447741.0), modelicado 5447741.0)	Federativas y Municipios	I012-FAFEF	PROVECTO INTEGRAL PARA LA REMARRIFIACIÓN DEL ALMIMIRADO PÓRILOC DEL BOULEVARIO ATUSCAVOTI, URICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Dominio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Investión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVULIDAD Y TRASPORTE	20190549	N	o	0	1485579	(geotic (geo	43647	43,733.00 5,361,228.03	5,361,228.03			o	Sin contratos nuevos en el trímestre	(meta1: (unidad_medida:Metr or, avance:0.0))	En Ejecuc	Validado avances
:	019	3 P	UE 190201560855	Proyecto de inversión	8,459,264.50	(ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidadd, prog_pre:12, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459264.5, modificado:3156237.23(Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 115 RIÚMETROS, DEL RIÚMETRO PODOL IM 11-50. INICIADA EN EL MUNICIPIO DE SAN IOSÉ CHIAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	L Puebla	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190013	N	0	0	4821	(meta1: (vaidad_medida: (ve_municipio:1.	2 <u>6</u> 43640	43,798.00 5,709,366.06	5,709,366.06			0	(ctto1: {tipo_obra:Dbra, numero_contrato:DP/JPE00 9/SMT-20190013, contratista:ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTACO DE PUEBLA, monto:3156237.23, importe_modificado:315623 7.23}}	avance:0.0)}	En Ejecuc	Validado avances
;	019	3 P	UE190201560940	Proyecto de inversión	7,850,389.7	(#1: {cido_recurso.2019, ramo:33, modalidadi, prog_pres:12, tipo_recurso.26FRALES (APORTACIONES, SUBSIDOS Y CONVENIOS, monto.7850389,77)}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EPERANADA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ELOXICHITLÁN PRETENCENTE AL MUNICIPIO DE ELOXICHITLÁN, PUEBLA.		Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190543	N	0	0	1823	(meta1: (geo1: (midad medida: (cve_municipios6 Metros localidad1, Cuadrados, Metrosone1399.08, tlan, pie., México meta_modificada: loss-95-95-9599, 3399.08) lat18.4984254()	1 i 43640	43,729.00 7,576,391.00	7,576,391.00	2,272,917.30	2,272,917.30	2272917.3	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE01 0/SIMT-20190543, contratista:CONSORCIO	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecuc	Validado avances
:	019	3 P	UE 190201561426	Proyecto de inversión	15,356,250.00	(fit: (cido recurso 2019, ramo 33, modalidadi, ping, prest2, tipo recurso FEERALIS (APORTACIONES, SUBSIDISY CONVENIENCIA, monto 1.13562587, modificado 1.33862387))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipior	IO12-FAFEF	REHABILITACIÓN DE 3 RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCAM POPICATOPITE EN LAS MATAMOROS.) - TENESTIPE DE LIM. O- 000 AL MÁS. 5-75 DE, E COUTUAL - CONHECAN) - SAM PERED DIRECTOR DE LIM. O- 000 AL MÁS. 5-75 DE, E COUTUAL - CONHECAN) - SAM PERED DIRECTOR AL CONNECTION J. SAM PAROD A LE COUTUAL A CONNECTION J. SAM DE CONNECTION D		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20190478	N	0	0	1624	(geo1: (ce, manicipo): (meta): (midad medda: (midad medda: (meta-10010):	43613	43,702.00 15,356,250.00	15,356,250.00	9,551,493.29	9,551,493.29	9551493.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:103010.0))	En Ejecuc	Vallidado don avances
:	019	3 P	UE190201561636	5 Acción	99,998,501.8	(ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_res:12, tip_c_recurso:2019, ramo:33, subsilipos y CONVENIOS), SUBSIDOS y CONVENIOS, subsilipos y CONVENIOS, modificado:9.999850185E7) modificado:9.999850185E7))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	IQ12-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO INTERIOR CALZADA ZAVALETA - CAMINO REAL A CHOLULA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA YSAN ANDRÉS CHOLULA.		Puebla		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190590	N	0	0	452659	(geo1: (meta1: (unidad_medida: Kilómetro, meta1:0000.0)) meta_modificad: 10000.0)) 10000.0)) (geo1: (ver municipion: (concepción la Concepción la Concepc	43640	43,759.00 96,957,710.23	96,957,710.23			0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Xiló metro, avance:0.0}}	En Ejecuc	Validado avances
:	019	3 P	UE190201566255	Proyecto de Inversión	2,970,000.00	[ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidadi, prog_pres:12, tipo_recurso:26FRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970000.0, modificado:2970000.0)}	Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN EXPLANADA DE CENTRO DE BACHILLERATO TECNICIÓSICO AGROPECLARIO NOUM 255 VICENTE SUÁREZ FERRE CON C.CT. 21DTAGESSE, EN L LOCALIDAD DES SAN ARMERÍS CALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN PUE.	Puebla	Calpan	Otros proyectos de linversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN PUE	20190387	N	0	O	250	(meta1: (ce, minicípio.2) (meta1: (ce, minicípio.2) (midad, medida Metros Cuadrados, meta1:180.0) (meta, modificada: 1360.0)) (meta, modificada: 1360.0) (me	1	43,718.00 2,970,000.00	2,970,000.00	1,289,959.71	1,289,959.71		(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/IP- IMASIAM/20190387, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAHISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA, monto-2965275.96, importe_modificado:297000 0.0})	(meta1: {156255, {unidad_medida:MetrNN os:Cuadrados, 156625, avance:1319.0}} PROC	10	Validado avances

	ICLO TRIN	MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ MUNICIPIO RESPONSABLE RESPONSAB	_ TIPO_PROGRAM	A_ CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES BI	NEFICIARIOS	METAS GEOREFERENCIAS FECH	CHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUI	DADO COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS C	CARPETA_FOTOS	ESTATUS FLUJO
Ī	2019	3	PUE190201567428	Proyecto de inversión	14,850,000.00	(ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidad.), prog_pre:12, tipo_recurso:FEDRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.48SE7, modificado:1.48SE7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	DEMOLIZÂNI Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OPICINAS DE GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, SALA DE CABILDO, SALA DE JUNTAS, AREA DE PRESIDENCA, SINDOCATURA, RECEPCIÓN Y ATENCIÓN, PROTECCIÓN CIVIL. TESORERA, CONTABILIDAD, OBRAP PÓBLICAS, CULTURA, ABCHYO Y SANITARIOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DESCADA EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA POLICA DE PUEBLA.	Puebla Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamenta	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	20190921	s	20000	13000	0	(geo1: (geo1: (ve. municipio51 (unidad_medida: localidad1, forecoin.Guerrer (Luadrados, o 2011, Centro, o 2011,	43677 43,799.00 14,850	.000.00 -			0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0}}	En	n Ejecución Validado avances
	1019	3	PUE190201567620	Proyecto de inversión	1,605,660.05	(#1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres:12, modalidad1, prog_pres:12, pres:12, pres:1	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	s IO12-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPANIO VALERA, ENTRE AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE CABLOS GOVAZLES MAZO, DE LA COLLUDO DE TETLES DE ÁVILA CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE TETLES DE ÁVILA CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE TETLES DE ÁVILA CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE TETLES	Puebla Teteles de A Castillo	Proyecto de ila Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	20190514	N	0	0	4471	(geo1: (meta1: (ve. municipio:17 (unidad medida: 3, localidad:1, Metros (cudardos, Egifazio Valen meta:899.6, 39, Centro, Pue., neta_modificads: México, loni- 699.6)) 97.45512486, lut:19.85847998))	43619 43,678.00 1,600	5,660.05 1,605,080.05	1,605,080.05	1,605,080.05	1605080.05	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP- 17320190514, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIC DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:1605080.05, importe_modificado:160501 0.05)}	{meta1: {unidad_medida:Metr 15i os Cuadrados, avance:599.6}} 15i	FIN.	n Ejecución Validado avances
	2019	3	PUE190201567718	Acción	1,485,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidadi, preg, pres:12, pre	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIFIES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL AUXOLTO DE E MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA	Puebla Nauzonti		Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE NAUZONTIA	20190382	N	0	0	561	(meta1: (geo1: (unidad medida: (cve municipio:10 Metros , l, localidad:3, Cuadrados, dereccion/Nauront ia, Pue, Mésico, neta_modificada: (on-97.6037352, 511.0)) lat:19.960788))	43627 43,687,00 1,48	5,000.00 1,483,526.39	1,483,526.39	889,800.00	889800	convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA, monto:1483526.39, importe_modificado:14835. 6.39}}	{unidad_medida:Metr os Cuadrados, 15: avance:489.0}}	.567718/proyecto _INICIO, _667718/proyecto_ _PROCESO)	n Ejecución Validado avances
	2019	3	PUE190201567760	Proyecto de inversión	990,070.39	(ff1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_prest12, top_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_prest2, prog_pres	Federativas y Municipios	IO12-FAFFF	REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARBA FEDERAL RODOUFO RODRIGUEZIEON, C.C.T. ZIDESGO799 DE LA LOCALURADO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	Teteles de A Puebla Castillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	20190548	N	0	0	576	(goot:	43621 43,680.00 996	3,070.39 989,340.3s	989,340.39	989,340.39	989340.39	convocante MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:Metr 15: os lineales, , avance:104.48}} 15:	FIN En	n Ejecución Validado avances
	2019	3	PUE 190301576302	Proyecto de inversión	1,485,000.00	(ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidad.), prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (ARONTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISROL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TLACHCHUCAÇA EL EMINICIPIO DE TLACHCHUCA, PUEBLA	Puebla Tlachichuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tlachichuca	20190768	s	1656	1984	0	(meta1: (geo1: unidad_medida: (vve_municipio:17 Metros 9, localidad=1, Cuadrados, direccion:13chich areta-13.0.8.1) (a.2. Pue. Métio: 0.0.97.4192087, 430.8.1) (at:19.1128157))	43587 43,749,00 1,485	5,000.00 1,485,000.00	742,500.00	742,500.00	742500	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1)- MTP/20190768, contratista:FREDY RIOS SANTAGO (PERSONA FISICA), convocante:Municipio de Tlachichuca, monto:2970000.0, importe_modificado:297001 (0.0)}	(unidad_medida:Metr os Cuadrados, 15 avance:215.41))	.576302/proyecto _INKICIO, 576302/proyecto _ PROCESO)	Validado / n Ejecución Registrado avances
	2019	3 P	UE18180201140777	Proyecto de inversión	8,644,452.69	[ff1: [cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3644452.69, modificado:8330592.62}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	s IO12-FAFEF	Iluminación De Rambias Del Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, En El Municipio De Puebla	Puebla Gobierno di Entidad	Proyecto de la Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181183	N	0	0	0 6	{geo1: {cve_municipic:11 { (unidad_media: } 4, localidad:1, direction:13 SUR, en EL MUNICIPIO EL MUNICIP	43282 2,78	1,046.59 2,784,046.59	734,830.07	734,830.07	734830.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pleza s, avance:53.13}}	En	n Ejecución Validado avances
	1019	3	PUE190101511384	Proyecto de inversión	52,500,000.00	(fft. (cids, recurs 2019, ramo23, modelidadi, prog. prest2, modelidadi, prog. prest2, stop, recurs FILERALS (ARORA ACONES, SUSSICIOS Y CONVENIENCE), motos 5.587, modificado S. (10056071E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municiplos	s IO12-FAFEF	REMABLIZACIÓN DE LA CAMPETERA. ZACATAL MA LA CULMEN. LA CLUMBE, TAMBO ZAPOTITAMA I LA CULMEN. BINTERSERMAN, CON UNA LONGUTUD DE 3.00 MÉNICIA, MAZDONITA, SAN MAGEL ADUDITA, MÉNICIA, MAZDONITA, SAN MAGEL ADUDITA, MENICIA, MAZDONITA, SAN MAGEL ADUDITA, MENICIA, MAZDONITA, SAN MAGEL ADUDITA, MENICIA, MAZDONITA, SAN MAGEL ADUDITA, MENICIA MAZDONITA, SAN MAGEL ADUDITA, MALIDONITA, PRIMERA SECCIÓN, SAN MIGGIEL DEI PROBESSO, EL PRABÁGO, TONITICOMATA LOS MANUCIPIOS ZAPOTITAMO DE MENDEZ MALIDONITA, PRUTEZAMO DE SERMON XICHITLAN DE VICENTE SUMEZ, DIN E ESTADO DE MERICA.	Puebla Gobierno di Entidad	Proyecto de la inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190006	N	0	0	10162	[meta1: [goo1: [goo1: [wilded_modds_clow_municipie21] [goo1: [wilded_mods_clow_municipie21] [goo1: [wilded_mods_clow	43467 43,729.00 51,0X	0,560.71 S1,020,560.71	49,242,241.05	49,242,241.05	49242241.05	(tto1: (tipo_obra:Obra, numero contrato.OP/I/PMOI //SIMT-20190006, contratista:OF/I/PMOI //SIMT-20190006, contratista:CONTRIBUCTOR // UBBANIZADORA CHARGES S.A. DE CV. convocante:GOBIESMOI DEL ESTADO DE IESTADO DE IESTADO DE IESTADO DE IOSTADO	{meta1: {1! {unidad_medida:Metr os Cuadrados, 15: avance:75966.0}}	.511384/proyecto PROCESO, 511384/proyecto_ INICIO}	n Ejecución Validado avances
	1019	3	PUE 190201560763	Proyecto de Inversión	8,990,037.50	IBIL (side, priumo 2019, rameci), modelidadi, preg. pres 12, modelidadi, preg. pres 12, 18p. recursor FIDERALES (APRITACIONES, SUBSICIOS Y COMPINION). monto 8890007 5, modificado 8890007 5, modificado 8890007 5.	Federativas y Municipios	I012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CAMENTRAL SAN PEDRO VANCUTALIANA SAN NATEO CONCLO. COM UNA LONGRITO DE SON GOLMETRO ES DE RECONER DO SON DEL TRADAS, EN LES SAN NATEO CORCLO, MINISPERSO EL CAMAN SAN NATEO CORCLO, EN EL ESTADO DE PARELA.	Puebla Gobierno di Entidad	Proyecto de la Inventión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVULIDAD Y TRASPORTE	20190010	N	o	0	5407	(geo.): (geo.)	41380 43,728.00 8,599	3,037 SO 8,99Q,037 SO	3,852,715.75	3,852,715.75	3852715.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_centracio/P/PMC	{meta1: {unidad_medida:Metr {1: os Cuadrados, avance:10396.39}}	.560763/joroyecto _INICIO) Er	n Ejecución Válldado avances
	2019	3 1	PUE 190201560964	Proyecto de inversión	14,511,542.55	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad3, prog, pres:12, tipo, recurso:FERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.451154255E7, modificado:1.451154255E7}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCETO HIDRÁLUICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARROS LOS UTIEREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCIÓN DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 1-200.00	Puebla Coyomeap	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190550	N	0	0	444	(meta1: (geo1: (unidad_medida: (ve_municipio:36 Jocalidad:38 J	43612 43,796.00 14,24;	1,754.48 14,242,754.48			ō	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0}}	En	n Ejecución Validado avances
	1019	3	PUE190201563869	Proyecto de inversión	9,900,000.00	(#f1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad.), prog_prest2, prest22, prest20, prest	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	Constructión de Pavimento con concreto Hidrálico de la cille Principal del 1m 0r000 al 1744.2 de la comunidad del Ejido Hueytamalco, Hueytamalco, Pue.	Puebla Hueytamal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	20190558	N	0	0	2274	{meta1: (geo1: feorimicipio:76 / (countidad medida: Metros Culadrados, Metros St. 1957.05, meta.9157.05, meta.9157	43634 43,694.00 9,88	7,986.36 9,887,986.36	6,803,603.51	6,803,603.51	6803603.51	(ctto1: (tipo_obia:Obra, numero_contrato:DOPMHP, 700/2019/01, contratista:Bolta Constructores S.A. de C.V., convocante::MUNICIPIO DE HUEYTANALCO, monto:9887986.36, importe_modificado:988791 6.36)}	{meta1: {1! {unidad_medida:Metr os Cuadrados, 15! avance:6200.0}}	.563869/proyecto _INICIO, _63889/proyecto_ PROCESO)	n Ejecución Validado avances

O	LO TRIME	STRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_	D NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_	TIPO_PROGRAMA_	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS GEOREFERE	RENCIAS FECHA_INI	DO FECHA_TERMINO RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
21	19 3	; PU	JE 190201567505		79,218,063.14	(fft. (sido , recurso 2019, ramo 23, modalidad I, prog. prest IZ prog. prest IZ tipo , recurso FEDERALES (ARORATOLONES, SUSERIOS Y CONVENTE PROSE PROFILE prog. press 19, pr		i IO12-FAFEF	BECONSTRUCCION DE LAS CALLES LATERALES DE LA RECTA CHOULIA UBICADAC EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBA, SAN ANORES CHOLUEA Y SAN PEDRO CHOLUEA		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20190024	N N	0	0	300000	(meta1: 9, localid (cve, mainic meta2: 0, localid (meta2: 0, localid (meta2: 0, localid meta2: 0, localid (meta2: 0, localid meta2: 0, localid (meta2: 0, localid meta2: 0, lo	nicipio:11 idad:1, on:Av. eeal a San Cholula 43608 23, inclingo, dico, Ion:- 31812,	43,777.00 64,129,358.35	64,129,358.35	7,167,219.56	7,167,219.56		(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I/PN00 7/SIMT-20190024, contratiats:GRIPO CONSTRUCTOR Y ARRINADORO ROL EAVITO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.770032766E7, importe modificació:7.7700 32766E7))	(meta1: (1567505/proyect (meta1: 050000) (unidad_medida.XIII) (MOVO, (unidad_medida.XIII) (MOVO, metro, avance.1.8)) PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
21	19 3	: PU	JE190201567763	Proyecto de inversión	2,176,020.00	(#ff: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalitadst_prog_prest12, modalitadst_prog_prest12, pro_recurso=EPEDRALIS_(APORTACIONES, SUBSDIOS Y CONVENIOS), monto:2176020.0, modificado:2176020.0)}	Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE EMERGERICIA Y PSICALIZACIÓN DE LA LOCALISMO DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191100	N	0	0	28679	(geo1 (cv. munic (cv.	nicipio:15 idad:1, cNaranjo navit Los Centro, 43664 i80 chalco, dico, Ion:- 43639,	43,723.00 2,176,020.00	2,176,020.00	652,806.00	652,806.00	652806	(ctto1: {tipo_obra:Dbra, numero_contrato:MTP/2019 1100/2019, contratista:EDIFICACIONES MECANICAS DE SUELO, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2176020.0, importe_modificado:217602 0.0}}	(meta1:	En Ejecución	Validado avances
21	19 3	: PU	JE190201567769	Proyecto de inversión	2,153,557.07	[ff1: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modallidad1, prog_pres:12, pro_recurso=EPERALES (APORTACIONES, SUBSDIOS Y CONVENIOS), SUBSDIOS Y CONVENIOS), modificado.2149896.02]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i IO12-FAFEF	REMBILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASSALTICO DE LA CAULE 3 SUR BRITEC CAULE 7 PONIENTE Y CAULE 11 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPRACA, MINICIPO DE TEPRACA, PUEBLA.		Тереаса	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	20190380	N	0	0	1600	(meta1: (cve_munic (unidad_medida: direccions) Metros Cuadrados, meta2831.92; 2831.92)) (meta1: (sve_munic direccions) Tahulionas, Tepeaca, Mestoc, i 97.90704 lat:18.9597	nicipio:16 idad:1, n:Calle 3 Sta Cruz 43669 a, 75200 a, Pue, s, Jon:-	43,753.00 2,149,896.02	2,149,896.02	2,131,859.88	2,131,859.88	2131859.88	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP- 2019038015-19, contraticta:SRUPO CONSTRUCTOR ORMICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA, monto:2149896.02, importe_modificado:214989 6.02}}	,,	En Ejecución	Validado avances
21	19 3	: PU	JE 190301573766	Proyecto de inversión	9,900,000.00	(H1: (cido_recurso.2019, ramo.33, modalidad1, prog_pres:12, prog_pres:12, pres:12, p	Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO RIGIDALICO DE CALLE PRINCIPAL DI CUMMATTA A CUMINTA/PARALOTAN DE EM 10-000 X 6-042 X 10 E L 100 F-35 33 34 X 12-145 S.30, QUE PARA POR LAS LOCALIDADES DE CUMMATTA, TALEZITAN, PARALOTAN, LOCALIDADES DE CUMMATTA/PARALOTAN, EN EL MUNICIPO DE CUETZA		Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/013	N	0	0	857	\text{\(\text{\mathcal{meta1:}}\) \(\text{\(\text{\mathcal{mediac}}\)}\) \(\text{\(\text{\mathcal{mediac}}\)}\) \(\text{\(\text{\mathcal{mediac}}\)}\) \(\text{\mathcal{mediac}}\) \(\mathcal{me	nicipio:43 dad:6, :Unname 43652 Puebla, o, lon:- 81557,	43,741.00 9,900,000.00	9,900,000.00	2,970,000.00	2,970,000.00	2970000	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/FAF EF/019-043/D13, contratitata:VARALTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto-9900000.0, importe_modificado:990000 0.0!} (ctto1:	(meta1: 573766/proyect NNCIO, (meta2: 573766/proyect Clunidad medida.Metr PROCESO, avance.4900.0)) (573766/proyect PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
21	19 3	: PUE	E14150200617517	7 Adquisición	2,831,790.77	Iffit joids promo 2014, same 33, modelshaft joing privat; Jones joing privat; Jones joing private; Joseph School, John School, Joh	33-Aportaciones Federales para tentidade Federaltos y Municipos	: IO12-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Audicia De Tecamachalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de inventón de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin i dentificar	Comisión Ejecutiva	20150422	N	0	0	ı	(protal: (protal: pow.man.) (protal: pow.man.) (protal: pow.man.) (protal: 4 boole on the mal.) (protal: 4 boole on the mal.) (protal: 4 boole on the pow.man.) (protal: 4 boole	nicipio:15 idad:0, :Cobertu 42123 ipal, Ion:- 8416,	42,339.60 2,831,790.77	2,811,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2828306.2	contratista:NETWORKS CONSULTINGS, DE RL. DE C.V., convocante:SOBIERNO DEL ESTADO DE PUBEILA, monto:SOF D'IBEILA, monto:SOF D'IBEILA (), ctto3: (ipo_cbra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG- S40/2015 FIDEICOMISO 2232, contratista:MTEGRADORES	(\$37622/proyecto {meta1: PROCESO, {unidad_medias.tote, avance.1.0 \$37622/proyecto, \$37622/proyecto, NOCO)	- F En Ejecución I	Validado avances
21	19 3	: PU	JE180301400656	Acción	23,500,000.00	[ff1: (cido_recurso.2018, ramo-33, modalidadd, prog_pres-12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIO'S CVORMISOS], monto-2.35E7, modificado-2.335999909E7]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i IO12-FAFEF	ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUERLA	Puebla	Puebla		Cultura y turismo	Sin identificar	SIMT	20181094	N	0	o	0	(meta1: (cve_mranic (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta5232.92, meta_modificada: S232.92)) NORTE, 98.1974 1at:19.04;	ion:14 43357 NTE 5 E, lon:- 7495,	43,506.00 17,623,701.54	17,623,701.54	17,623,701.54	17,623,701.54	17623701.54	REFI S A REFU Sin contratos nuevos en el trimestre	[1400656/proyect NOCIO, 1400656/proyect NOCIO, 1400656/proyect FIN, 1400656/proyect FIN, 1400656/proyect NOCICES, 1400656/proyect NOCICES, 1400656/proyect 14006	– En Ejecución –	Validado avances
21	19 3	; PU	JE190101516140	Proyecto de inversión	336,568,588.21	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidadi, prog_pres:12, pro_recurso:EEPRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3:3656858821E8, modificado:3.3656858821E8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	SERVICIO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BANCO INTERACCIONIS SA, JACTULAMENTE BANCHTE POR EL GOBIERNO DEL ESTADO		Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20089020	N	0	0	0	(meta 1: (cve_munic (meta 1: 4, localid (unidad_medida: 1 ote, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0, meta 1.0) (meta 2.0) (meta 2.0) (meta 2.0) (meta 2.0) (met	nicipio:11 idad:1, m:Av 11 1224, 43466 1, 72501 1, Pue., 5, Jon:-	43,830.00 262,655,551.67	262,655,551.67	262,655,551.67	262,655,551.67	262655551.7	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida.Lote, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
21	19 3	: PU	JE 190201560228	Proyecto de inversión	811,519.05	(ff1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres12, tpo_recurs/EDERALES (APORTACIONES, SUSSIDIO'S CONCENSIOS), monto:811519.05, modificado:209881.56))	Federativas y Municipios	i i012-FAFEF	REHABILITACION CON ADOQUINAMIENTO EN IL CALLE LA PAZY ADOLFO LOPEZ ENTRE CALLE CHAMIZAL E INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE HATLATIALOCA, MINIEDO DE HHATLATIALOCA, PUEBLA		Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	20190355	s	432	422	0	(meta1: (cve_munic (unidad_medida: ,localidad Metros Cuadrados, lope 214, meta1_modificadu: 98.05083 1611.5)) fue, Mésio 98.05083 lat:18.6777	o1: nicipio:70 dad:1, n:Adolfo i, Centro, dico, Ion:-	43,663.00 809,881.56	809,881.56	809,881.56	809,881.56	809881.56	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPH/PR OG.1+2/NIV-05/2039-03, contratista:SUMINISTRO DE LA CONSTRUCCION DE DPOP S.A DE C.V., convocantet! AVUNTAMENTO DE HUATILATIALCA PUEBLA, monto:161976.3.12, importe_modificado:161976-3.12)}	os Cuadrados, 1560228/proyecto avance:1611.5)) FIN, 1560228/proyecto	- En Ejecución	Validado avances
21	19 3	; PU	JE 190201560833	Proyecto de Inversión	94,217,882.11	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidadd., prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSDIDOS Y CONVENIOS), monto:9.421788211E7, modificado:9.421788211E7}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	i IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDAS Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	. Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTES	20190564	N	0	ō	105756	(meta1: (cve, munic (unidad_medida: 4, localid Metros Cuadrados, meta20832.76, meta modificada: 98.2253 20832.76)) lat:19.056	nicipio:11 idad:1, n:1a Paz, 43647 i, Pue., 43647 o, Ion:-	43,700.00 64,826,221.07	64,826,221.07			0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metr os:Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MOI	NTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_	NOMBRE	ENTIDAD_ DESCRINGABLE	MUNICIPIO_	TIPO_PROGRAMA_	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS GEOREFERENCIAS FEC	CHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS CARPET	A_FOTOS ESTA	ATUS FLUJO
2019 3	PUE190201560923		(ff1 mo 12,531,600.00 Sup mo	:: (cido_recurso 2019; rzmo:33, dalidadi, prog_prec12, recurso PETRALES (A/ONTACIONES, noto:1331617; ddficado:1234845222E7))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	REMABILITACIÓN DE LA RIZTA DE EVACUACIÓN DEL VOCAN POCACTIFET E DE LA CAMEITRA COLUMA PADO E CENTE TAMON (POSITUA NO. MUNICIPOS DE SAN PERIO CIDILIDA Y NEALTICAN		San Pedro Cholula	Proyecto de Inventión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190476	N	0	0	99414	(egeo1: (egeo1	43/58.00 12,348,452.22	12,348,452.22	7,472,659.60	7,472,659.60	7472659.6	(ttto1: (tipo_obra:Dbra, numero_contrato:DP/ADE/S MT-20190476, contratota:SRIPO CONSTRUCTOR VOSSTRUCTOR VOSSTRUCTO	(meta1: (unidal medidasAeter or Cudelados, avalece 28977.43))	En Ejec	cución Validado avances
2019 3	PUE190201561667	Proyecto de inversión	1,199,999.99 tipe	:: (cido_recurso.2018, ramo:33, dalidadi, prog_prec12, g_recursoFDERALES (APORTACIONES, SSIDICS Y CONVENDS, toc.1199999.39, modificado:327418.77))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municípios	I012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE CALIDAD UBICADO EN LA CALLE 15 ORIENTE 1623, COLONIA AZCÁRATE MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190042	N	0	0	1434062	(meta1: 4, localidad 1, dimidad metida: 4, localidad 1, dimidad metida: 0te. 103, Zona Metros 200.15) Sn Adginación de meta_modificada: Anako, Puebla, 200.15) Sn Adginación de meta_modificada: Anako, Puebla, 200.15) La 119,0130526()	43630 43,749.00 827,418.77	827,418,77				(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/E300 1/SIMT-20190042, contratita:BMF INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE, S. DE R.L. DE EC.V., convocantes:GBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto-1182026.82, importe_modificado:118202 6.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cusdrados, avance:0.0}}	En Ejec	zución Validado avances
2019 3	PUE190201565643	Proyecto de inversión	1,782,000.00 mo (cic pro (AF	: (ciclo_recurso.2019, recurso.MUNICIPAL, _g_estatal_mun:Programa Municipal, notes91000. (notificado:891000.0), ft2: _o_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, _g_recs1.1; jpo. recursor.FEDRALC ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), nto:891000.0, modificado:891000.0))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municípios	s IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	20190943	N	0	0	11744	(geo1: (queda: (que, mankcipio: 20 (unidad medida: quedida: quedad final de	43,660 43,707.00 1,782,000.00	1,782,000.00	534,600.00	534,600.00	534600	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXV5201 9022, contratista:AIFONSO AURELIO CABREAS SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	{meta1: (156564 {unidad_medida:Metr _PRC os Cuadrados, 1565643 avance:690.0}} IN	I/proyecto ICESO, En Ejec (proyecto_ CIO)	cución Validado avances
2019 3	PUE190201567728	Proyecto de inversión	mo	: (cicle_recurso2019, ramo33, dalidadd, prog_pres12, r_recursoFEDEAES (APORTACIONES, BSDIGS Y CONVENIOS), toto_3997664.46()}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFFF	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO DE LAS CALLES CLEMENTE VIERGES, MARIANO CASTAÑEDAY GUADALIPE VIERCESE EL PRIMER CLARDO DE LA LICACIADO DE TETRLES DE ÁVILA CASTILLO, MUNICIPIO DE TETRLES DE ÁVILA CASTILLO, PUERLA	: Puebla	Teteles de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	20190515	N	0	0	4471	(meta1: (cve_municipior17 (unidad_medida: 3, localidad.1, Metros direccion/calle Cuadrados, Guadalupe meta_1140.0dz. Pureors S, centro, meta_2240.0dz. Per 97,450973, 12140.0d); lat19.85875852)]	43633 43,692.00 3,957,664.46	3,953,849.45	3,953,849.45	3,953,849.45		(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP- 17320190515, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:3953894.45, importe_modificado:395389 4.45})		ICIO,	cución Validado avances
2019 3	PUE190301577039	Proyecto de Inversión	6,896,082.75 SUI	; (cido recurso 2018, ramo 33, dalidad; prog_pres12, p, enumorFDEARIGE (APPRACIONES, SISDIOSY CONVENUS), thoras 5896027.75)) dificado 5896082.75))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	PANNIETA PACÓN CON CONCRETO HERÓLILOS. BIL CALMEND DEL YIL DEL LA DOCUMBIÓ DE TAMANO CARMOS DA LA LOCALIMAN LA CRIZOSI TAMANO CARMOS DEL TAPACOTA PUEBLA.	L Puebla	Парасоуа	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA.	20190501	N	0	O	2000	(geo1: (geo1: (geo1:)	43,715,00 6,896,082,75	6,896,082.75	6,896,082.75	6,896,082.75	6896082.75	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:IP- MTP):34-2019/01- FAFF200 contratista:NMPEPUEBLA S. DE R.L. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE TLAPACCVA, PUEBLA, monto:6896082.75, importe_modificado:689608 2.75)}	1577039 1577	CESO, proyecto_ N, Termi proyecto_ CIO,	Validado / Registrado avances
2019 3	PUE190201559416	Proyecto de inversión	2,332,958.27 SUI	c: (ciclo_recurso-2019, ramo-33, dalidadd, prog_pres-12, p_ceurso-EDEABLES (APORTACIONES, SSDIGS Y CONVENIOS), nto -233-258.27, dff(cado-233)-258.27))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CAMINO ALIMENTADOR DE LA SUPER CARRETERA VIREPYES-TEZIUTLAN Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.		N	0	ō	150	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	43619 43,678.00 2,332,958.27	2,332,958.27	2,332,958.27	2,332,958.27	2332958.27	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP2019 0513FAFEF409, contratista:OSCAR CASANOVA BERRA, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:2332958.27, importe_modificado:233295 8.27)}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:2160.0}}	Termin	inado Validado avances
2019 3	PUE190201560980	Proyecto de inversión	1,029,115.78 SUI	c: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, dalidadd, prog_pres:12, r_cerurs=FEDREAE(SAPORTACIONES, sisDIOSY CONVENIOS), no:1029115.78 ddificado:1029115.78}}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	s IO12-FAFEF	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS CARRERAS UBICADA ENTRE ISNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE MARNUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE CHICONCLUALITIA, MINIGIO DE CHICONCLUALITIA, PUEBLA	E Puebla	Chiconcuautia	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	19013	S	1700	1632	0	(geo1: (commicipic/49) (unidad_medida: (commicipic/49) (localidad-1, direccion Cds. 2 raggoz 23, 2 raggoz 23, 2 raggoz 24,	43640 43,699.00 1,029,115.78	1,029,115.78	1,029,115.78	1,029,115.78	1029115.78	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/IR3/ FAFE/013/2019, contratista:EtO' MARTINEZ AMADOR, corvocante&MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA, monto:1029115.78, importe_modificado:102911 5.78}}	(unidad_medida:Metr 1560980 os Cuadrados, PRC avance:944.01)) 1560980	ICIO,	nado Validado avances
2019 3	PUE190201567406	Proyecto de inversión	1,237,500.00 tipe SUI	: (cicle_recurso:2019, ramo:33, dalidad; prog_pres:12, preurso=FEBERALES (APORTACIONES, SISDIDGY CONVENIUS), atto:1237500.0, modificado:1238045.8})	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCETO HIDRAULICO DE LA AV. MORELOS ENTRE AV. ALLENGE Y CALLE SILOS EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTILA DE MUNICIPIO DE ATZITZINTILA, PUEBLA.	Puebla	Atzitzintia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	20190374	s	103	84	0	(geo1: (cve_menicipio:23 (unidad_medi2i: _localidadid:1, decidiodid:1, decidiodid:1, decidiodid:1, decidiodid:1, decidiodid:1, decidiodid:1, decidiodid:17.85	43619 43,678.00 1,238,045.20	1,238,045.80	1,238,045.80	1,238,045.80	1238045.8	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT- LP/003/19, contratista:DANIEL COLEOTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, importe_mddficado:247610 1.98}}		i/proyecto (CESO, (proyecto Termii (IIO, (proyecto N)	nado Validado avances
2019 3	PUE190201567759	Proyecto de inversión	737,018.47 tipi	: (cido_recurso.2018, ramo:33, dalidadi, prog_pres:12, g_recursoFDERALES (APORTACIONES, SSIBIOSY CONVENUS), tno:737018.47, modificado:737018.47))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFFF	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUAMAMENTO DE LA CALLE MIGUEL RIBALCO RETIRE CALLES 31'S ORIENTE DE LA COCADO DE TECAMAMENTO SUÁREZ, MUNICIPO DE TECAMACINACIO, PUEBA.) Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191018	N	0	0	800	(meta1: (seo1: formanicipior15 (unidad medida: 4, loralidad:33, Metros direction-lose direction-lose meta-fe0.0, Sultra, Publa, meta, modificada: México, lon-640.0): 97.79458958, lat:18.8664123)	43664 43,723.00 737,018.47	737,018.47	737,018.47	737,018.47	737018.47	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/2019 1018/2019, contratista:Celerino Velárquez Velárquez (22), convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:737018.47, importe_modificado:737018	International Control of Contro	ICIO, proyecto_ proyecto_ N, proyecto_ proyecto_ CESO, proyecto_ N,	.nado Validado avances
2019 3	PUE190201559420	Proyecto de inversión	722,676.06 tips	c: (cido_recurso:2019, ramo:33, dalidadi, prog_pres:12, _recurso:FDERALES (APORTACIONES, SSIDIOSY CONVENIOS), nto:722676.06, modificado:722676.06))	Federativas y Municipios	I012-FAFEF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLES DE NAYO DEL XIA 0-000.00, EN LA 0-1000.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN INCOLAS (ANIMAZCO), MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.		N	0	0	65	(meta1: (sno1: (unidad_medida: (ve_municipio:17 (unidad_medida: (ve_municipio:17 (unidad_medidad:), (localidad: 7, (localidad	43619 43,678.00 722,676.06	722,676.06	722,676.06	722,676.06	722676.06	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP2019 0554FAFEF410, contratista:O5CAR CASANOVA BERRA, COOVOCANEAMUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:722675.06, importe_modificado:722676	(1559420 PRI (meta1: 1559420 (unidad_medida:Metr os Cuadrados, 1559420 avance:600.0}) PRIC 1559420	l/proyecto ICESO, proyecto_ IN, proyecto_ proyecto_ Termin	nado Validado avances

CICLO TI	UMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS G	GEOREFERENCIAS FE	CHA_INICIO FECHA_1	ERMINO RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTO	S ESTATUS	FLUJO
2019	3	PUE19020156534	Proyecto de inversión	1,324,710.37	ff1: (cido recurso.2019, ramo:33, notalidadi, prog. pres:5, por recursoFEDERALES (ARORTACIONES, USESIODS Y CONVENIOS). nonto:662355.18, notalidadio:662355.18), 12: (cido: recurso.2019, por _recursoESTATAL, rogestatal_ mun.AFAEF, moto:662355.19)	Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL ILLE BINTO JUAREZ CON LAVE DE CENTRO DE TRABADO ZIMÁNIGOZAV UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN.		Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	20190330	N	0	0	631	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:144.0, meta modificada:	Carmen Serdán 35, Col San Agustin, 73310	43608 4	3,668.00 1,324,710	37 1,324,710.37	1,324,710.37	1,324,710.37	1324710.37	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP-ZAC- 20190330, contratista:MEROPS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:1324710.37, importe_modificado:132471 0.37)}	(unidad_medida:Metr INICIO, os Cuadrados, 1565347/proyect avance:144.0)) PROCESO,	o_ Terminado	Validado avances
2019	3	PUE 19020156748.	Proyecto de Inversión	279,276.77 1	#fi: (cido_recurso:2019, ramo:33, nodalidad1, prog_prec12, po_recurso:FEDFALES (APRITACONES, LESSIGDS Y CONVENIOS). nonto:279276.77, modificado:279276.77)}	Federativas y Municipios	s IO12-FAFEF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON PÁSCUAL ORIZCO DEL IM 0+00000 AL 3M 0+073.00 PARTENNO DE LA CALLE ALVARO DEREGÓN, LOCALIDA JOLALPAN, MUNICIPIO JOLALPAN, PUEBLA) Puebla	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin i dentificar	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	20190807	N	0	0	3000	{meta1: {c {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta±401.5, meta_modificada: 401.5}}	(geo1:	43677	3,738.00 279,276	77 279,276.77	279,276.77	279,276.77	279276.77	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPJOL /UMU-009/2019, Contratisia:EDIFICACIONES FAYO GRUPPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOLAPAN, monto:558553.55, importe_modificado:558553.55		o_ Terminado o_	Validado avances
2019	3	PUE19020156758	Proyecto de inversión	2,378,700.10 1	ff1: (cido_recurso.2019, ramo:33, nodalidad:1, prog_pres:12, po_recursoFEDERALES (APORTACIONES, USESIDG Y CONVENIOS), nonto:2378700.1, modificado:2378700.1)}	Federativas y Municipios	S IO12-FAFEF :	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS FRESNOS ENTRE CALLE PRULEZ- Y EL RIMO 7213, EN LA LICOCALIDAD DE LA GLORIA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA.	o S Puebla	nedlet	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN	20190505	N	0	0	413	meta:1419.33, meta_modificada:	{geo1: cve_municipio:86 , localidad:39, direccion:México 1320, Puebla, México, lon:- 97.88337708, lat:20.44567224}}	43623	3,677.00 2,378,700	10 2,378,700.10	2,378,700.10	2,378,700.10	2378700.1	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP- FM20190505, Contratista:AYP EM MEXICO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:2378700.1, importe_modificado:237870 0.1)}	os Cuadrados, 1567586/proyect avance:1419.33)) FIN,	o_ Terminado	Validado avances
2019	3	PUE19030157486	3 Proyecto de Inversión	500,428.48 1	ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, nodalidad1, prog_pres:12, po_recurso:FEDERALES (ARPRTACONES, USBIODS Y CONEYNIOS), nonto:500428.48, modificado:500428.48})	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, EN ESCUELA TELESECUNDABIA IGNACIO LOPEZ RAYON CON CAVEZ 2007/0256 EN SAN LUCAS TETELETITAD, PREFINECIENTE A MUNICIPIO DE ATEXICAL, PUEBIA.	Puebla	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	19005	N	0	0	105	meta:69.0, Li meta_modificada:	direccion:San	43631 4	3,690.00 500,428	48 500,428.48	500,428.48	500,428.48	500428.48	(ctto 1: (tipo_obra: Obra; numero_contrator MAP-DOP FAFER-AD-03/2019; contratista: ASFALTOS Y TERRACERIAS MIXTECOS S.A. DE C.V., convocante:1. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL, PUEBLA, monto-500428.48; importe_modificado: 500428		O_ Terminado	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE19030157516	Proyecto de inversión	485,385.24 1	ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, nodalidad1, prog_pres:12, po_recurso:FEDERALES (APROTACIONES, USBIODS Y CONVENIOS). nonto-485385.24, modificado:485385.24))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 69 CON CLAVE 21ETROGERI EN LA LOCALUDA DE SANTIAGO NOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	19004	N	0	0	85	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada: 576.0}}	(geo1: cve_municipio:18 , localidad:3, direction:San Juan txcaquixtla - Pino Sudrez, Atexcal, Pue., México, Jon:- 97.6382463, lat:18.44981225})	43631 4	3,675.00 485,385	24 485,385.24	485,385.24	485,385.24	485385.24	AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL, PUEBLA, monto:485385.24, importe_modificado:485385 241)	(meta1: INCO, (unidad_medida:Metr 1575160/proyect or Cuadrados, PN, avance:576.0)) 1575160/proyect PROCESO)	0_ Terminado	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE19020155939	7 Proyecto de inversión	1,204,228.32	ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, nodalidadd, prog_pres:12, por_recurso=ff2eBaltS_fAPRTACIONES, USBSIDOS Y CONVENIOS], nonto:1204228.32}, nodificado:1204228.32}}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municípios	I012-FAFEF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALIE S CAMINOS ENTRE CALIE LOS PERALES Y CALIE MOREOS EN LA IOCADIO DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	o S _{Puebla}	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA		N	0	0	150	meta:1080.0, meta_modificada:	{geo1: cve_municipio:17 , localidad:4, direccion:5 Caminos, Puebla, México, lon:- 97.4154067, lat:19.83520479}}	43619	3,678.00 1,204,228	32 1,204,228.32	1,204,228.32	1,204,228.32	1204228.32	convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1204228.32, importe_modificado:120422 8.32))	{meta 1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1080.0}}	Terminado	Validado avances
2019	3	PUE19020155940	Proyecto de inversión	1,396,846.96	ff1: (cido recurso.2019, ramo:33, nodalidad1, prog_pres:12, po_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, JUSISIDIOS Y CONVENIOS), nonti:1366846-96, nodiff.cado:1396846-96)}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE REFORMAY CALLE LA SOLEDAD EN LA LICALIDAD DE TACLOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.		N	0	0	200	meta:1200.0, H meta_modificada: Pi	Hidalgo, Tacopan,	43619 4	3,678.00 1,396,846	96 1,396,846.96	1,396,846.96	1,396,846.96	1396846.96	convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1396846.96, importe_modificado:139684	(meta1:PROCESO, (unidad_medida:Metr 1559406/proyect os Cuadrados, FIN, avance:1200.0)} 1559406/proyect PROCESO)		Validado avances
2019	3	PUE19020156739	Proyecto de inversión	1,237,500.00 1	ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, nodalidadd, prog_pres:12, po_recurso:FEDEALES (APORTACIONES, UBSIDIOS Y CONVENIOS), nonto:1237500.0, modificado:1238045.8))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDA DE ATZITIZNTA DE MUNICIPIO DE ATZITIZNTA DE MUNICIPIO DE ATZITIZNTA DE MUNICIPIO DE ATZITIZNTA D	Puebla	Atzitzintia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTIA	20190369	Š	119	97	0	(unidad_medida: Metros Cuadrados, F meta:1313.15, 9 meta_modificada: Pi 1313.15))		43619	3,678.00 1,238,045	80 1,238,045.80	1,238,045.80	1,238,045.80	1238045.8	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT- LP/004/19, contratista:URBECIVIL S.A.D.E.C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:2470343.62, importe_modificado:247610 	(meta1: _INKIO, {unidad_medida:Metr_1567394/proyect os Ciuadrados, PROCESO, avance:1313.15} 1567394/proyect FIN)	0_ Terminado	Validado avances
2019	3	PUE 19020156748	Proyecto de inversión	992,143.60 1	ff1: (cido_recurso.2019, ramo:33, nodalidad1, ping_pres:12, po_recursoFEDERALES (APORTACIONES, LESSIGDS Y CONVENIOS), monto:992143.6, nodificado:992143.6))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municípios	s IO12-FAFEF	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTABAS EN CALE VENUSTANO AGRANZA ENTE CALL INDEPENDENCIA SO FEBREN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MARHALTAN, MINICIPIO DE SAN JOSÉ MARHALTAN, PUEBLA	-	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin i dentificar	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATUN, PUEBLA	20190497	N	0	D	313	{meta1: {unidad_medida: di Metros Cuadrados, meta:1060.32, meta_modificada: N 1060.32}}	tes 88, San José Miahuatlán, 75970 San José Miahuatlán, Pue.,	43617	3,661.00 992,143	50 992,143.60	992,143.60	992;143.60	992143.6	(ctto1: (tipo_obra::Obra, numero_contrato:MSIMP- IRS-15/19, contratista:IEA MOEMIERIA / OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante«MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, monto::1982041.67, importe_modificado:198428 7.2]}	{unidad medida:Metr INICIO,	o_ o_ Terminado o_	Validado avances
2019	3	PUE 19020156769	Proyecto de inversión	1,485,000.00 1	ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, nodalidad1, prog_pres:12, po_recurso:FEDFALES (ARPRTACONES, USBIODS Y CONVENIOS). nonto:1485000.0, modificado:1485000.0))	Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	ADOQUIMAMIENTO DE LA CALLE LA PAZ PONIENTE ENTRE CARRETTRA FEDRAL LAG SA INPULTO XALARA CALLE CORREGIONE ACUAL CORREGIONE LOCALIDAD DE MIDUEL NEGRET PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CLAPIAVILA DE MADERO, PUEBLA	Puebla	Cuapiaxtia de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CLAPIANTIA DE MADERO	20190811	N	o	0	200	meta:2340.0, meta_modificada:	(geo1: cve_municipio:38 ,localidad:3, direccion:México 140, Puebla, México, lon:- 97.83448577, lat:18.95355857}}	43548 4	3,672.00 1,485,000	00 1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1485000	(ctto 1: (tipo_obra::Obra, numero_contrato:MCM- UNOMASUN (2/2) 190811-19, contratista::QUIME PROVECTOS E INGENIERIA MODERNA S.A. DE CV., convocante::MUNICIPIO DE CUAPIASTI. DE MADERO PUEBLA, monto::148500.0, importe_modificado:148500	(1567695/proyec (10001) (10001	o_ ^o _ Terminado o_	Validado avances
2019	3	PUE19030157438	Proyecto de inversión	287,676.61	ff1: (cido_recurso.2019, ramo:33, nodalidad1, prog_pres:12, po_recurso?EDERALES (APORTACIONES, LESSIDGS Y CONVENIOS). nonto:287676.61, modificado:287676.61))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municípios	IO12-FAFEF	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUVENTUD DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-032 S BARRIO SAN FELIPE, LOCALIDAD ACARTLA-HUACAN DE ABBIN ZERTUCHE, MUNICIPIO ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	q O Puebla	Albino Zertuche	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE Albino Zertuche	20190892	N	0	o	1704	Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:	{geo1: cve_municipio:11 ,localidad:1, direccion:Albino Zertuche, Pue., México, Ion:- 98.541033, lat:18.0170466}}	43738	3,778.00 287,676	51 287,676.61	287,676.61	287,676.61	287676.51	(ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DU-OP- A.ZPUE-06-019, contratista:JOSE MANUEL ROJAS FEREZ, comvocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE, monto:227676.61, importe_modificado:237676.61	avance:195.0}) 1574386/proyect	O_ Terminado	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A FUENTES_FINA	ANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS F	ECHA_INICIO FECHA_	TERMINO REC	AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS EST.	ATUS FLUJO
2019	3	PUE190301574420	D Proyecto de Inversión	(#1: (cldg_recurso.20) modalidati, prog_pre 1,350,758.8 the precursoF105415 SUBSIDES Y CONVENI monto:1350758.8, mod	s:12, ES (APORTACIONES, OS),	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO E LA CALLE CENTRAL MIGUEL HIDALGO, DEL DIA D-43 12 AL IMO 4-653.00, DE LA IDCALERDO DE AVOTOCCO DE GUERREO, MINUTEDO AVOTOCCO DE GUERREO, PUEBLA		Ayotox:o de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.	20190975	N	0	0	2193	Metros	(geo1: (cve_municipio:25 , localidad:1, direccion:Central Miguel Hidalgo 98, Centro, Pue, México, lon:- 97.40506411, lat:20.09494928})	43636	43,677.00 1	,350,758.80	1,350,758.80	1,350,758.80	1,350,758.80	1350758.8	(ctto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrate: MAG- OBRAPUB- RAMOSS #AFF/7019 o1, contratista: XASE E CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., comocante: H. AVUNTAMENTO DE MUNICIPIO DE AVOTOXCO DE GUERRERO, DIEELA, monto: 1350758.8; importe_modificado: 135075 8.8)		(1574420/proyecto INCIO, 1574420/proyecto FIN, 1574420/proyecto FROCESO, 1574420/proyecto INCIO, 1574420/proyecto INCIO, 1574420/proyecto INCIO, 1574520/proyecto	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574582	Proyecto de inversión	(#11. (cido_recurso.201 modalidad3, prog_per 2,491_164.9" ybp_recursoFDERA41 3.UBSINGS Y CONVENT, modificado.2491164.9", modificado.2491164.9"	s:12, ES (APORTACIONES, OS),	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	CONSTRUCCION DE ADCQUANAMIENTO DE LA CALLE CONTRACAMENTE DESTE ADRUSS ESTADA V. CALLE POPOTEN EN LA LOCACIADO DE SAN JUAN ATENCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA	N	San Juan Atenco	Proyecto de Invessión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	20191026	N	0	0	1977	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2389.94, meta_modificada: 2389.94}}	{geo1: {cve_municipio:13 0, localidad:1, direccion:Calle del Estudiante 9, 5ta Secc, San Juan Atenco, Pue., México, ion: 97,53710389, lat:19.08406052}}	43654	43,713.00 2	.491,164.97	2,491,164.97	2,491,164.97	2,491,164.97	2491164.97	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-LP-FAFET-10/2019, CONTRACTON STRUCTORA DEL PACIFICO MUMU, S.A. DE C.V., CONVOCANTEMMONICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, monto:249116-497, importe_modificado:249116-4.97)}	{meta1: {unidad_medida:Met os Cuadrados, avance:2389.94}}	_PROCESO, 1574582/proyecto_ FIN, 1574582/proyecto_ INICIO, r 1574582/proyecto_ PROCESO, Term	Validado / Negistrado avances
2019	3	PUE190201559401	1 Proyecto de inversión	(ff1: (cido_recurso.201 modalidad.) prog_reve 1,479,709.61 \$UBSIDIOS Y CONVENI monto:1479906. modificado:1479709.61	s:12, ES (APORTACIONES, OS),	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENTIO JUAREZ DEL NM 0-7200 DA LO 0-0400.00 PL LA COALLIAD DE HUESOTENO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.) Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.		N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0}}	{geo1: {cve_municipio:17 , localidad:16, direccion:Reforma , Tacopan, Pue., México, lon:- 97.43324876, lat:19.84399496}}	43619	43,678.00 1	,479,709.61	1,479,709.61	1,479,709.61	1,479,709.61	1479709.61	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP2019 OS27FAEF406, contratista:JOSE ALBERTO RODRIGUEZ LIMON, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1479709.61, importe_modificado:147970 9.61]}	(mata1:		inado Validado avances
2019	3	PUE190201559411	Proyecto de Inversión	(#1: (cido_recurso.201 modallddd1, prog_pre tipo_recurso:FDIRALI 3,311,037.72 tipo_recurso:FDIRALI monto:1311037.72, modificado:1311037.73	s:12, ES (APORTACIONES, OS),	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS ENTRE CALLES 8 DE SEPTIEMBRE Y CRISTORAL COLON, EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.		N	0	0	80	Metros Cuadrados, meta:1019.64, meta_modificada:	(geo1: (cve_municipio:17 , localidad:4, direccion:Unname d Road, Puebla, México, Jon:- 97.41495609, lat:19.82925021)}	43619	43,678.00 1	,311,037.72	1,311,037.72	1,311,037.72	1,311,037.72	1311037.72	(ctto1:tjpo_obra:Obra, numero_contrato:MAP2019 SS3FAFEF408, contratista:OSCAR CASANOVA BERRA, convocante#MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1311037.72, importe_modificado:131103 7.72}}	{meta1: {unidad_medida:Met os Cuadrados, avance:1019.64}}	r (1559411/proyecto _PROCESO) Term	inado Validado avances
2019	3	PUE190201560860	D Proyecto de inversión	(ff1: (side, recurso 201 modalidadi, prog. pre tpo, recurso FEDEALI SUBSIDOS Y CONVENI monto: 1992716.55 modificado: 1992716.59	s:12, ES (APORTACIONES, OS),	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IOSE MARIA MORELOS URICADA BRITRE CALLE I SIDE SEPTEMBRE Y LA CALLE MANUEL AVIJA CAMACHO DE IL A LOCALIDAD DE CHICONCULHATITA, MUNICAPIO DE CHICONCULHATITA, PUPERIA	Puebla	Chiconcuautta	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	19014	s	1700	1632	0	Metros Cuadrados, meta:1112.45, meta_modificada: 1112.45))	{geo1: {ve_municipio:49 , localidad:1, direccion:Cuauhté moc 20, Primera Secc, Chiconcuautla, Pue., México, lon:- 97.94036865, lat:20.09333716}}	43640	43,699.00 1	,092,716.95	1,092,716.95	1,092,716.95	1,092,716.95	1092716.95	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:McP/IRs/ FAFE/014/2019, contratisa-JOSÉ TRINIDAD ZAMORA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHCONCUAUTIA PUEBIA, monto:1092716.95, importe_modificado:109271 6.95)}	os Cuadrados, avance:1112.45))	(1560860/proyecto _MNICIO, 1560860/proyecto_ r PROCESO, 1560860/proyecto_ FIN, 1560860/proyecto_ PROCESO)	inado Validado avances
2019	3	PUE190201561123	3 Proyecto de 3 inversión	(ff1: jcido_recurso.20) modalidadd, preg_pre 1.485,000.00 pre-cursorsFDS45 SMSSIGS5 * CONVENT scores 1.485000.0, mod	s:12, ES (APORTACIONES, OS),	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	PAVAMENTACION CON CONCRETO HIBBALILICO DE LA CALLE JAMEZ, TRAMO COPO - PHIL, NI LA LOCALIANO DE HANACALTAN MUNICIPOD DE ZAPOTITLAN DE MENGEZ PAJERIA		Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA	20190692	s	592	591	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada: 160.0}}	lat:20.00182206}, geo2:	43633	43 ,69 4. 00 1	,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1485000	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP- ZAPM/Z019-0692, contratistat.US ENRQUE HERNANDEZ BONNILA, convocantetH. AYNITAMENTO DE ZAPOTITIAN DE MENDEZ PUEBLA, monto:1485000.0, importe_modificado:148500 0.01)	{meta1: {unidad_medida:Met os lineales, avance:160.0}}	[1561123/proyecto PROCESO, r 1561123/proyecto_ INNIO, 1561123/proyecto_ FBN)	inado Validado avances
2019	3	PUE 190201565435	9 Proyecto de Inversión	(ff1: (cido_recurso.201 modalidad1, prog_pre 1,379,985.27 Bpo_recursoFEDERALI SUBSIDIOSY CORE monto:1379985.27, mc	s:12, ES (APORTACIONES, OS),	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍR DE LA CALLE ZAPATA ENTRE CALLE UNION Y CALLE BURNAYTA EN LA LOCALIDADO DE SAN JERÓNIMO ALMOLOYA, CUAUTINCHAN, PUEBLA	Puebla	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	20190617	N	0	0	900	Metros Cuadrados, meta:1574.46, meta_modificada: 1574.46))	{geo1: {cve_municipio:40 ,localidad:2, direccion:Unname d Road, San Jerónimo Almoloya, Pue., México, lon:- 98.01074982, lat:18.93354721}}	43650	43,709.00	251,177.41	251,177.41	251,177.41	251,177.41	251177.41	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-OOP- 2019061; contratista-2CRECIENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C-V_2, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN, monto-1379985.27, importe_modificado:137998	avance:1574.46))	(1565439/proyecto _INICIO, 1565439/proyecto_ r PROCESO, 1565439/proyecto_ FIN, 1565439/proyecto_ PROCESO)	inado Validado avonces
2019	3	PUE190201567610	Proyecto de inversión	(ff1: (cido_recurso:201 modalidad1, prog_pre 2,704,736.90 tlpo_recurso:FDERALI SUBSIDIOS Y COENALI monto:2704736.9, mod	s:12, ES (APORTACIONES, OS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JUAREZ ENTRE CALLE MUNICIAN Y EL RIM 1-160.0 Y DE LA CALLE MUNICIONA ENTRE CALLE JUAREZ Y EL KIM 0-107.00, EN LA LIDCALIDAD DE EJIDO MUNICIONA, MUNICIPIO DI JALPAN, PUEB	V Puebla	Jalpan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN	20190506	N	0	0	294	meta:1869.0, meta_modificada:	(geo1: (cve_municipio:86 , localidad:118, direccion:Unname d Road, Puebla, México, lon:- 97.88749695, lat:20.48631098)}	43623	43,677.00 2	,704,736.90	2,704,736.90	2,704,736.90	2,704,736.90	2704736.9	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIP- FM20190506, contratia:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A DE CV, convocaties. AVUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:2704736.9, importe_modificado:270473 6.9)	{meta1: {unidad_medida:Met os Cuadrados, avance:1869.0}}	(1567610/proyecto INICIO, 1567610/proyecto_ PROCESO, r 1567610/proyecto_ FRN, 1567610/proyecto_ PROCESO, 1567610/proyecto_ FRN)	inado Validado avances
2019	3	PUE190301573643	Proyecto de inversión	(ff1: (cido_recurso:201 modalidadd, prog_pre 456,016.40 tbprecursoTEDRAId, SUBSIDIGS Y CONVENI modificado:456016.41)	s:12, ES (APORTACIONES, OS), monto:456016.4,	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALIDEO EN LA CALLE PRANCISCO I. MADILIDO EN ENTRE CALLE DEFENSORES DE 16 DE JULIO Y CALLE GALEANA DEL RIO HOGOLOZO ALLO ONO-1048. DO. EN LA LOCALIDAD DE TEPEN DE RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE TEPEN DE		Tepexi de Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	TEPEXI DE RODRIGUEZ	20190479	N	0	0	128	Metros Cuadrados, meta:297.32, meta_modificada:	{geo1: {cve_municipio:16 9, localidad:1, direccion:Tepesi de Rodríguez, Pue., México, lon:- 97.9297331, lat:18.5842989}}	43670	43,715.00	456,016.40	456,016.40	456,016.40	456,016.40	456016.4	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTR-ODP- 11M1-2019-001, contratista:ADMINISTRACIÓ N Y CONSTRUCCIÓN DE SURÑOS S.A. DE C.V., convocante:TEPEU DE RORBIGUEZ, monto:M56016.4, importe_modificado:456016	{meta1: {unidad_medida:Met os Cuadrados, avance:297.32}}	FIN, 1573643/proyecto_ PROCESO)	Validado / Registrado avances
2019	3	PUE190301574622	Proyecto de inversión	(#11: (cido_recurso.201 modalidad3, prog_pre 895,95.0.0 t/po_recursoF2045 SJBSDIOS Y CONVENI modificado.395950.01)	s:12, ES (APORTACIONES, OS), monto:895950.0,	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEF	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE HIDAGOS DISTRE CALLE 11 ORIGINETY CALLE FRANÇOS. LA MODRISO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA	O Puebla	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	20191026	Š	40	40	0	Metros Cuadrados, meta:2236.54, meta_modificada: 2236.54))	(geo1: (cve_mxnicipio:13 o, localidad:1, direccion:Calle 11 Ote. 2, 5ta Secc, San Juan Atenco, Pue., México, lon:- 97.54229655, lat:19.08417712})	43636	43,698.00	895,950.00	895,950.00	895,950.00	895,950.00	895950	(ctto 1: (tipo _obra:Obra, numero_contrato:DDP:RS- FAFEF-09/2019, contratista:GNIZALO ENRRIQUE LUNA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, monto:1791900.0, importe_modificado:179190 0.0)}	{meta1: {unidad_medida:Met os Cuadrados, avance:2236.54}}	(1574622/proyecto INICIO, 1574622/proyecto_ PROCESO, 1574622/proyecto_ FIN, 1574622/proyecto_ FIN, 1574622/proyecto_ FIN, 1574622/proyecto_ INICIO)	Validado / Negistrado avances

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ T RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION :	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS I	FECHA_INICIO FECHA_	ERMINO RECAUDAD	O COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS FLUIO
2019 3	PUE19020156	9royecto de inversión	747,555.21 ti	f1: (cido_recurso/2019, ramo-33, odalidadd, prog_pres-12, po_recursoFEDERALES (APARTACONES, ISSIDIOS Y CONEYNIOS). onto:747555.21, modificado:750205.21}}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipion	io12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍM DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO MORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE A DRIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIALTINCHAN, PUEBLA.		Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	20190999	N	0	0	600	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada: 896.0}}	{geo1: {cve_municipio:40 , localidad:1, direccion:2v. Miguel Hidalgo Nte. 202, Segunda Secc, Cuautinchin, Pue., México, Ion:- 98.01700473, lat:18.95746518}}	43647	13,706.00 750,20	.21 750,205.21	750,205.21	750,205.21	750205.21	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP- 20190999, contratista:0+000 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., comoccante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN, monto:747555.21, importe_modificado:747555	(meta): (1565454/proyectomxCD, (unidad_medida/Metr 1565454/proyectoorCude/mida,medida/Metr 1565454/proyectoavance:#86.0)) 1565454/proyecto	Terminado Validado avances
2019 3	PUE19020156	7480 Proyecto de inversión	741,428.20 ti SI	f1: (cido_recurso:2019, ramo:33, odalidad1, prog_pres:12, po_recurso:FDERALES (APORTACIONES, ISSIDIOS Y CONVINCIS, monto:741428.2, oddficado:741428.2)}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA	Puebla	San José Miahuatlán	Sin tipo de proyecto o programa	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATIAN	20190623	N	0	0	101	Cuadrados, meta:638.4, meta_modificada:	{geo1: {cve_municipio:12 9, localidad:1, direccion:Unname d Road, Puebla, México, lon:- 97.2793852, lat:18.29806165}}	43662	i3,662.00 741,42	.20 741,428.20	741, <i>42</i> 8.20	741,428.20	741428.2	(ctto1: (tipo_obra:/Dbra, numero_contrato:MSJMP- IRS-22/19, contraits:MATERIALES LOGISTICOS DEL CENTRO S.A DE CUV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE MAHUATIAN, monto:1479350.4, importe_modificado:148285 6.4)}	(1557480/proyecto	Terminado Validado avances
2019 3	PUE19030157	4383 Proyecto de inversión	1,692,323.39 ti	f1: (cido_recurso:2019, ramo:33, odalidadd, preg_res:12, po_recurso*EDEALES (APORTACIONES, USBIDIOS Y CONVENIOS), sootificado:1692323.39)}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	s IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO LAMINADO AUTOSOPORTAME EN BABRIO DE SAN NICOLÁS LOCALIDAD ACANTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA	5 Puebla	Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE	20190919	N	0	0	1101	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_627.3, meta_modificada: 627.3}}	{geo1: {cve_municipio:11 , localidad:1, direccion:Albino Zertuche, Pue, México, lon:- 98.541033, lat:18.0170466}}	43750	13,750.00 1,692,32	1,692,323.39	1,692,323.39	1,692,323.39	1692323.39	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-OP-AZ- PUE-05-019, contratista-4-& N CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:H. AYUNTAMEN O DE ALBINO ZERTUCHE, monto:1692232.3.9, importe_modificado:169232 3.39)}	(unidad medida:Metr 1574383/proyecto	Validado / Terminado Registra do avances
2019 3	PUE19020155	9391 Proyecto de inversión	1,452,543.06 ti	f1: (cido_recurso:2019, ramo:33, odalidad.l. prog_pres:12, precurso*EDEALES (APORTACIONES, JUSTIDIOS Y CONVENIOS), ionoti-1452543.06, odificado:1452543.06)}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁLILICO DE CALLE LINDA VISTA DEL KIM - DOLODO AL MO - POZODO EN LA LOCALIDAD DE TEZHLATEPEC, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atempan C	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.		N	0	0	100	Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:	{geo1: {cve_municipio:17 , localidad:9, direccion:Unname d Road, Puebla, México, lon:- 97.45924473, lat:19.81084006}}	43614	1,452,54	1,452,543.06	1,452,543.06	1,452,543.06	1452543.06	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPZ019 OS15FAEF404, contratista:OVES DAMIAN SANTANDER LIMON, covocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1452543.06, importe_modificado:145254 3.06)}	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1200.0))	Terminado Validado avances
2019 3	PUE 19020156	Proyecto de inversión	526,599.26 ti Si	f1: (cido_recurso 2019, ramo 33, odalidad1, preg_prec 12, po_recurso FEDEALIS (APORTACIONES, URSIGIOS Y CONVENIOS). onto 526599.26, modificado 555319.91)}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CENTENARO ENTRE CALLE EMILIADA ZAPATA Y FARRACISCO IMADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 20'YATITLANAPAN PERTENCENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA,	Puebla	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	20190521	s	300	277	0	Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada: 1480.0))	{geo1: {cve_municipio:70 _localidad:14, direccion:Centena rio, San Pablo Zoyatitlanapan, Pue., México, Ion: 98.14777851, lat:18.65714241}}	43626	13,705.00 555,3±	.91 555,319.91	555,319.91	555,319.91	555319.91	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPH/PR OG. 1+1/NV-03/2019-06, contratata-SUMINISTROS DE LA CONSTRUCTON DE OPOP S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:525669-86, importe_modificado:525669	(meta1: [1560254/proyecto NNCIO.] (unidad_medida:Metr 1560254/proyecto_ox Cuadrados, PROCESO, avance:1480.0]) 1560254/proyecto_ PNI)	Terminado Validado avances
2019 3	PUE19020156	0965 Proyecto de inversión	430,074.73 ti	f1: (cido_recurso:2019, ramo:33, odalidad1, prog_pres:12, po_recurso:FEDERALES (APARTACIONES, ISSIDIOS Y CONVINCIS), onto:430074.73, modificado:430074.73)}	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS CARRERAS UBICADA ENTRE CALLE ESTERNA AVEDAÑO Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS EN LA ICOCLUDAD DE CHICONCULTATA, MUNICIPIO DO DE CHICONCUALITA, PUEBLA	Puebla	Chiconcuautia (Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	19012	s	1700	1632	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:419.21, meta_modificada: 419.21}}	{geo1: {cve_municipio:49 , localidad:1, direccion:Manuel Avila Camacho 1, Primera Secc, Chiconcuautia, Pue_México, lon: 97.94036865, lat:20.089468}}	43640	i3,699.00 430,07	.73 430,074.73	430,074.73	430,074.73	430074.73	convocante:MUNICIPIO DE	[1560965/proyecto [MICIO] [MICIO] [MICIO] [MICIO] (unidad, medida: Met 1500955/proyecto_ oc. Cuadrados, FIN, avance: 419.21)] 1500955/proyecto_ PROCESO)	Terminado Validado avances
2019 3	PUE19020156	5074 Proyecto de inversión	1,485,000.00 ti	f1: (cido_recurso:2019, ramo:33, odalidad1, prog_pres:12, po_recurso:2018ALES (APARTACIONES, ISSIDOS Y CONVINCIS), onto:1485000.0, modificado:1485000.0))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	S IO12-FAFEF	PAVIMENTACIÓN CON CONCETTO HOBALIACO EN CALLE DOCTOR CONCAZO BAUTITA O EL HODO ALO 1-10, TENTE CALLE DE EN ENERO Y CALLE BAULLATORA PARTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATINA CITALA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA	Puebla	San Felipe Teottalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FEUPE TEOTLALCINGO	19-RE02	N	0	0	1200	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada: 1040.0))	(geo1: {cve_municipio:12 2, localidad:3, direccion:Calle ignacio Zaragoza Nte. 48, Secc Cuatro, 74140 San Felipe Teotalacingo, Pue, México, lon:- 98.4952426, lat:19.23563249}}	43630	i3,691.00 1,485,00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1485000	(ctto 1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ODPMSFT /RE/JA1/19-REID; contratio:DDFMSFT /RE/JA1/19-REID; contratia:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V., comvocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FEIJIE TEOTALCINGO, monto:1485000.0, importe_modificado:148500 0.0)}	[1565074/proyecto_ MCIO_ (meta1: (meta2: (meta3: 156074/proyecto_ (unidad_medidsAMet 156074/proyecto_ oc Cuadrados, FIN. (meta3: 156074/proyecto_ 156074/proyecto_ 156074/proyecto_ MICIO]	Terminado Validado avances
2019 3	PUE 19020156	5105 Proyecto de Inversión	1,485,000.00 ti Si	ft: (ciclo_recurso.2015; ramo:33, odsilidad; prog_pres12, pp. recursoFEDEAS (APRTACONES, JISDICOS Y CONVENIOS), onto:1485000.0, modificado:1485000.0))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	4	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN PLAZA CÍVIC. EN LA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO ZUDRÓBOSOS, LUCADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO XAYACATLAN.	a. Puebla	San Jerónimo Xəyəcətidin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	19-RE03	N	0	0	85	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada: 432.0)}	direccion:PUE 455, Primera Centro, Acatlán,	43640	i3,701.00 1,485,00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1485000	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSIX /RE/FM/15-REO3, contratista VICTOR HUGO NAVA FLORES, comvocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, monto:1485000.0, importe_modificado:148500 0.0)}	1555105/proyecto	Terminado Validado avances
2019 3	PUE19020156	5982 Proyecto de inversión	4,673,103.04 ti	f1: (cido_recurso:2019, ramo:33, odalidadd, prog_pres:12, p. recurso:FEDEALES (APORTACIONES, USBIDIOS Y CONVENIOS), donto:4673103.04)	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	I012-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES DE RM 0+000.00 AU 0+520.00 FLN LA COALUBAD DE TENANTICI/YAN DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA.) · Puebla	Yaonsihuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	20190612	N	0	0	130	Cuadrados,	{geo1: {cve_municipio:20 4, localidad:15, direccion:Yaonáh uac, Pue, México, lon:97.4648056, lat:19.8695489}}	43661	l3,661.00 4,673,10	1.04 4,673,103.04	4,673,103.04	4,673,103.04	4673103.04	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-R33- FAFET-19014-2019, contratista:CoNFSTRUCCION ES TEZ CONS S.A. de C.V., convocante:YAONAHUAC, monto:4673103.04 importe_modificado:467310 3.04)}	(156982/proyecto	Terminado Validado avances
2019 3	PUE 19030156	Proyecto de inversión	1,980,000.00 ti Si	f1: (cido_recurso 2019, namo 33, odalidadd, preg_prec 12, op_recurso FDERALES (APORTACIONES, IBSIDIOS Y CONVENIOS), onto:1980000.0, modificado:1980000.0))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCETO HIDRÁULECO EN LA CALLE BENTO JUÁREZ DEL KM 0-000 AL 0-253 AG, EN LA LOCALIDAD DE HUERUERIAXTIA, MUNICIPIO DE AXUITIA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla :	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE AXUTLA	20190586	N	0	0	120	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1319.03, meta_modificada: 1319.03)}	direction:Calle 16	43650	13,710.00 1,980,00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1980000	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contra to:MAX-OP- INV5-05/19, contratista-PEDRO ALBINO SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE AXUTLA, monto:1980000, importe_modificado:198000 0.0)}	(1568672/proyecto (meta1: NICIO, (unidad_medida:Metr 1558672/proyecto_ os Cuadrados, FIN, avance:1319.03)) 1568672/proyecto_ PROCESO)	Validado / Terminado Registrado avances
2019 3	PUE19030156	8695 Proyecto de inversión	546,006.83 ti	f1: (cido_recurso:2019, ramo:33, odalidadd, preg_res:12, pc_recurso*EDEARELS (APORTACIONES, JBSIDIOS Y CONVENIOS), onto:546006.83, modificado:546006.83))	33-Aportaciones Federale para Entidades Federativas y Municipios	5 1017.64666	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE S DE MANO ENTRE CALLE CENTRE VERRABACA CE I PATAMA, EN LA LOCALIDAD DE TAXXXINCA, MUNICIPIO DE AXUTTA, ESTADO DE PUEBLA) Puebla	Axutia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE AXUTLA	20191044	N	0	0	40	Metros Cuadrados, meta:419.49, meta_modificada:	{geo1: {cve_municipio:24 , localidad:4, direccion:Unname d Road, Puebla, Médico, lon:- 98.3921814, lat:18.18238775}}	43568	13,728.00 546,00	.83 546,006.83	546,006.83	546,006.83	546006.83	(ctto1: (tipo_obra:/Dbra, numero_contrato:MAX-Op- AD-06/19, contratista*PEDRO ALBINO SEBASTIAN, convocante*MUNICIPIO DE AWUTLA, monto:\$46006.83, importe_modificado:\$46006	[155885/j/proyecto_ (meta1: PROCES), (unidad_medida:Metr 1568695/proyecto_ or Cuadrado, NRCD, avance:419.49)] 156895/j/croyecto_ PNI)	Validado / Terminado Registrado avances

CH	LO TRIMESTR	E FOLIO	CATEGO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_ PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO FEC	HA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS ESTATUS	FLUJO
20	19 3	PUE190301575	944 Proyecti inversi	de 1,485,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, preg_prest12, top_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, preg_prest2, top_recurso:5EDERALES (APORTACIONES, SUBSDIGS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0)}	33-Aportaciones Federali para Entidades Federativas y Municipio	I012-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO CON CONCRETO HIDRADULCO EN LA CALLE XIDORITONAL DEL TRAMO OPODIAL O-130, DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE BANYO, MUNICIPIO DE XIOCHIAPULCO, PUEBLA.		Xochiapulco	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	municipio de Xochiapulco Puebla	20190363	N	0	0	326	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada 780.0}}	ulco, Pue.,	43753	43,753.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1485000	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMX0/20 19/1/M101, contratista:MARTIN OROPEZA AGUILAR, convocante:MUNICIPIOP DE XOCHIAPULCO, PUE, monto:1485000.0 importe_modificado:148500 0.0}}	{unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:780.0}}	(1575944/proyecto _PROCESO, 1575944/proyecto _FIN, 	Validado / o Registrado avances
20	19 3	PUE190201565	Proyecti inversi	de 1,485,000.00	(#1: (cido_reurso 2019, ramo:33, modalidad:, prog_res:12, modalidad:, prog_res:12, modalidad:, prog_res:12, modalidad:, programming progra	33-Aportaciones Federali para Entidades Federativas y Municipio		CONSTRUCCIÓN DE TECHNOO EN PAZA CIVICA ESCULLA PREMARIA CIVICAIL IDES MARIA LENFAGIL CEZ TERROTROTRO, TAN LA GOLO DE SAN IERONIMO XAVACATIAN SECCIÓN SEGUNDA, SAN JERONIMO XAVACATIAN, PUE.		San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	19-RE01	N	0	0	82	(meta1:	{geo1: {cve_municipio:12 7, localidad:1, direccion:Telésfor o G.P., Primera Centro, San Jerónimo : Xayacatlán, Pue., México, Ion:- 97.91439414, lat:18.22129566)}	43630	43,691.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1485000	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSIX /BE/JA1/19-RE01, contratista-B&N CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocanto:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, monto1-1485000.0, importe_modificado:148500 0.0)}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:432.0}}	(1565100)royecto _INCIO. 1565100)royecto FIN, 1565100)royecto INCIO. 1565100)royecto FIN, Terminadi 1565100)royecto FROCESO, 1565100)royecto INCIO. 1565100)royecto INCIO. 1565100)royecto INCIO.	o Validado o avances
20	19 3	PUE190201565	446 Proyect: inversi	de 737,846.60	[ff1: (side_recurso2019, rame-33, modalidad1, prog_prest12, tipe_recursoFEDRALES (APORTACIONES, SUBSIDEO'S COLVINATION), monto-737846.6 modificade-740995.1)]	33-Aportaciones Federali para Entidades Federativas y Municipio	S IO12-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE 3 SUR ENTRE 7 PONENTE Y CALLE 9 PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTINCHAM, PUEBLA	Puebla	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	20190767	N	0	0	600	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada 885.0}}	Sur 707, Primera Secc,	43651	43,695.00	740,995.10	740,995.10	740,995.10	740,995.10	740995.1	(ctto): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP- 20190767, 20190767, CONSTRUCTOR POBLANO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMENTO DE CUAUTINCHAN, monto:737846.6, importe_modificado:737846	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados,	(1565446/proyecto _NNCIO, 1567446/proyecto _PROCESO, 1565446/proyecto _FIN, 1565446/proyecto _PROCESO, 1565446/proyecto _PROCESO, 1565446/proyecto _PROCESO,	o Validado o avances
20	19 3	PUE190201567	448 Proyecti inversi	de 1,236,484.63	(ff1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidadi, preg. pres:12, pres	33-Aportaciones Federal para Entidades Federativas y Municipio	S IO12-FAFEF	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMENTO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN PONIENTE ENTRE LA CALLE RAPAEL AVILA CAMACHO Y CALLE REFORMA SUR,		San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	20190643	N	0	0	92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1414.8, meta_modificada 1414.8}}	(geo1: (cve_municipio:12 4, localidad:1, direccion:1 Ma Morelos y Pavón 66, Quinta, 75880 San Gabriel : Chilac, Pue., México, Ion: 97.34968185, lat:18.3202359)}	43648	43,707.00	1,236,484.63	1,236,484.63	1,236,484.63	1,236,484.63	1236484.63	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SGCH- 20190643-IS-4, contratista:GRUPO ALSAHGUE, SA. DE C.V., convocante#WINICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:1234237.19, importe_modificado:123423 7.19)}	{unidad_medida:Metr	(1567448/proyecto INCICO, INCICO, Terminade PROCESO)	Validado o avances