

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE190101511306	Acción	8,459,264.50	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8459264.5, modificado:815637.23]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 1.15 KILOMETROS, DEL KILÓMETRO 0-H000 AL KM 1+150, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San José Chiapa		Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	2019013	N	0	0	215653	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1235.0, meta_modificado: 1235.0]] [geo1: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San José Chiapa, Pue., México, lon: 97.1677154, lat:19.2388442]]	10-01-2019	13-07-2019	8,156,237.23	8,156,237.23	6,532,850.78	6,532,850.78	6,532,850.78	6,532,850.78	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE00 90/2019/002], contratista:ADET CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:815637.23, importe_modificado:815637.23]	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:8972.53]]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190101511378	Proyecto de inversión	9,750,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:975000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: SAN PEDRO YANCUTILAPÁN - SAN MATEO OZCOLO, CON UNA LONGITUD DE 3.90 KILOMETROS DEL KILÓMETRO 0-H000 AL KILÓMETRO 3+900, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO YANCUTILAPÁN Y SAN MATEO OZCOLO, MUNICIPIOS DE CALPAN Y SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	2019010	N	0	0	1	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25740.0, meta_modificado: 25740.0]] [geo1: [cve_municipio:188, localidad:3, direccion:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon: 98.485697, lat:19.0725899]]	08-01-2019	30-08-2019	8,990,037.50	8,990,037.50	8,990,036.74	8,990,036.74	8,990,036.74	8,990,036.74	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE00 15/2017/00100], contratista:GRUPO ITALO-POLABNO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:899037.5, importe_modificado:899003.75]	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:25740.0]]	[1511378/proyecto _NICO]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190201559754	Proyecto de inversión	4,875,875.85	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4875875.85, modificado:4788110.02]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, 1 AULA DE MEDIOS, SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 03 UBICADO EN LA LOCALIDAD KACALCO, MUNICIPIO DE COCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Coccatlán	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	20190798	N	0	0	111	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:342.78, meta_modificado: 342.78]] [geo1: [cve_municipio:25, localidad:15, direccion]: Zaragoza S. Centro, 79888 Coccatlán, Pue., México, lon: 97.1472939, lat:18.2664442]]	15-07-2019	13-12-2019	4,788,110.02	4,788,110.02	3,567,249.95	3,567,249.95	3,567,249.95	3,567,249.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:329.07]]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301561667	Proyecto de inversión	1,999,999.99	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.99, modificado:1182026.82]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE CALIDAD UBICADO EN LA CALLE 15 ORIENTE 1623, COLONIA ACCAÑATE MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla		Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190042	N	0	0	1434062	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:200.15, meta_modificado: 200.15]] [geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 15 Ora. 1623, Zona Sin Asignar de Numero de Cal 39, Barrio de Acañate, Puebla, Pue., México, lon: 98.1906724, lat:19.0330526]]	14-06-2019	11-10-2019	1,182,026.82	1,182,026.82	1,124,080.42	1,124,080.42	1,124,080.42	1,124,080.42	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PE001 7/2017/001002], contratista:BAIF INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1182026.82, importe_modificado:1182026.82]	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:191.14]]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE1902015639873	Proyecto de inversión	2,752,343.40	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752343.4, modificado:1373562.8]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 13 CLAVE 2105T0915X EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLOM, MUNICIPIO DE ZUQUILA DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Istla de Matamoros	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE EDUCACION MATAMOROS	20190318	N	0	0	250	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:980.64, meta_modificado: 980.64]] [geo1: [cve_municipio:85, localidad:14, direccion:San Juan Colom, Pue., México, lon: 98.5583133, lat:18.5772221]]	02-09-2019	02-11-2019	2,749,734.54	2,749,734.54	2,749,734.54	2,749,734.54	2,749,734.54	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:20190318, contratista:APACAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZUQUILA DE MATAMOROS, monto:2749734.54, importe_modificado:2749734.54]	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:980.64]]	[1563873/proyecto _NICO]]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190201567778	Proyecto de inversión	1,310,301.53	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310301.53, modificado:1310301.53]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACION DEL PUENTE ABTAYADO DE LA AVENIDA 1 ORIENTE, ENTRE LAS CALLES 10 Y 24 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Infraestructura Economica	Urbanización	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191014	N	0	0	28679	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:84.24, meta_modificado: 84.24]] [geo1: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Av. 9 No. 42, Centro, Tecamachalco, Tecamachalco, Pue., México, lon: 97.7202658, lat:18.8737676]]	19-07-2019	16-09-2019	1,310,301.53	1,310,301.53	1,310,301.53	1,310,301.53	1,310,301.53	1,310,301.53	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTV/2019 1014/2019], contratista:Proyectos Constructivos Maxconstr, S de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1310301.53, importe_modificado:1310301.53]	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:384.0]]	[1567778/proyecto _NICO]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301576267	Proyecto de inversión	1,485,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pre15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TLACHOHUILA, EN EL MUNICIPIO DE TLACHOHUILA, PUEBLA.	Puebla	Tlachochuca	Proyecto de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	Municipio de Tlachochuca	20190768	S	1260	1690	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:430.81, meta_modificado: 430.81]] [geo1: [cve_municipio:179, localidad:14, direccion:Tlachochuca, Pue., México, lon: 97.4192087, lat:18.1318157]]	10-08-2019	11-10-2019	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:1012-FAFEP/20190768, contratista:FRED REIS SANTAMARÍA PERSONA FISICA], convocante:Municipio de Tlachochuca, monto:3970000.0, importe_modificado:2970000.00]	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:215.43]]	[1576267/proyecto _NICO]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401642555	Proyecto de inversión	2,970,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0], [TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidat: prog_pre14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0]]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA DEL CERRO COZTLA A LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA - 249751	Puebla	Zongozotla	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	249751	S	1200	920	0	[meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1006.9, meta_modificado: 1006.9]] [geo1: [cve_municipio:215, localidad:1, direccion:INTERIOR D D CDLOZTLA, ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA, PUEBLA ENTRE Y LA CAPTACION DE LA OBRA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN UN CERRO DEMONSTRANDO COZTLA DE AH SON 1500 M DE LINEALES DE TUBERIA HASTA LLEGAR A LOS 7 km-97.73005017, lat:18.97535002]]	01-08-2019	01-11-2019	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	[título: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MD000D 06/2019, contratista:CONSTRUCION E INMOBILIARIA CASEREA DE ZACATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPANTLA, monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.00]	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1069.4]]	[1642555/proyecto _NICO]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE12150200514696	Adquisición	570,117.51	[TI: [ciclo_recurso:2012_ramo:33, modalidat: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	CEAMPA-Secretaría General de Gobierno	20150423	N	0	0	1	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: 1.0]] [geo1: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:lon: 97.919399, lat:18.4621948]]	29-04-2015	01-12-2015	570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336,791.50	336,791.50	[título: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG- 638/2015 FISCOMISO 2332, contratista:MAS GEOSCIENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.013058827, importe_modificado:2.013058827], [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/2 78/2015, contratista:ETIK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6]]]	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]	[534083/proyecto_ I NICO], [534083/proyecto_ F IN], [534083/proyecto_ P NICO]]	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE19010151308	Acción	300,000,000.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pms12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E+08, modificado:3.0E+08(4E0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ATACAYÓTOTI A LA CALLE ISNOCIO ZARAGOZA EN LAS LOCALIDADES DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SAN BERNARDINO Y LANCALUNCO Y LOMA DE SANTA CATARINA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula		Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190005	N	0	0	14340062	(meta1: unidad_medida: Metros cuadrados, meta_modificada: 186797.27) (geo1: [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue, Mexico, lon: -98.3949146, lat:19.059957])	25-01-2019	20-04-2019	292,645,705.14	292,645,705.14	292,150,713.41	292,150,713.41	292,150,713.41	(teto: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/19/00 15/SMT-2019/0005, contratas:CONSTRUCTORA URBANISA S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON RECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y CONSTRUCIONES ARTIFEX S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.89447051448, importe_modificado:2.92645705148]) (meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:172824.83])	(1511308/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE19020156163	Acción	9,656,000.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pms12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9656000.0, modificado:9659415.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACION DE LA RUTA DE EVACUACION DEL VOLCAN POPocatepetl DE LA CARRETERA CUYULLA- AMEPEC, DE 6 KM D-HOJO AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE ATLIXCO Y TOCHMILCO	Puebla	Atlixco		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190474	N	0	0	5445632	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 10000.0) (geo1: [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:Bel. Sar Juano Ins de la Cruz, Santa Rosa Chapulapa, Atlixco, Pue, Mexico, lon: -98.463347, lat:18.907472])	24-05-2019	21-08-2019	9,459,415.62	9,459,415.62	9,276,265.29	9,276,265.29	9,276,265.29	(teto: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/ADRE/51 MT-2019/0474, contratas:CONSTRUCCION E S RUMBA S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9459415.62, importe_modificado:945941 5.62]) (meta: [unidad_medida:Kilom etros, avance:9806.0])	(1517770/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE19020156770	Proyecto de inversión	1,806,688.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pms12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806688.2, modificado:1806688.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE AGUILES SERIBON Y CALLE MARIANO CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE TETILES DE ÁVILA CASTILLO, MUNICIPIO DE TETILES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetiles de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETILES DE ÁVILA CASTILLO	20190555	N	0	0	4471	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1132.74) (geo1: [ove_municipio:173, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 20, Centro, Pue, México, lon: -97.6324047, lat:19.8540454])	03-06-2019	01-08-2019	1,806,688.20	1,805,768.20	1,805,768.20	1,805,768.20	1,805,768.20	(teto: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:CON- 17320190555, contratas:DAVIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convoca:MUNICIPIO DE TETILES DE ÁVILA CASTILLO, monto:1807488.2, importe_modificado:180776 8.2]) (meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1132.74]) (1567770/proyecto _INICIO)	(1567770/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE1415020017517	Adquisición	2,831,790.77	(FI) (Ciclo_recurso:2014_ramo:33, modalidad:prog_pms12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Equipamiento De La Sala De Justicia De Tecamachula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva	20190422	N	0	0	1	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1.0) (geo1: [ove_municipio:154, localidad:0, direccion:Colerun a Municipal, Puebla, México, lon: -97.728416, lat:18.884692])	29-04-2015	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	(teto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGO/AL/ 2015 FIDECOMISO 2222, contratas:NETWORKS CONSULTING S DE RL DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:74253 6.0, cto:1]) (meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0]) (537622/proyecto_ F IN, avance:1.0)	(537622/proyecto_ F IN, avance:1.0)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE19010151304	Acción	75,000,000.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pms12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.5E+07, modificado:7.2448122487)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYTAMALCO-AYOTOCO-TENAMPALCO, CON UNA LONGITUD DE 43.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+000 EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA LA VIRGEN, EL EBÉN, AYOTOCO DE GUERRERO, SOLOAGUA, LA LIMA, LANGOSTERA, SAN ANGELO CUAUQUOTIA, TAGUALPA, GACUJIPINATE (RANCHO NUEVO), TENAMPALCO Y HUAYTAMALCO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAYTAMALCO, AYOTOCO DE GUERRERO Y TENAMPALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Huaytamalco		Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190014	N	0	0	99999993	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 210959.0) (geo1: [ove_municipio:76, localidad:1, direccion:Huaytam alco, Pue, Mexico, lon: -97.2895663, lat:19.9405027])	17-01-2019	24-08-2019	72,744,812.29	72,744,812.29	70,352,406.52	70,352,406.52	70,352,406.52	(teto: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/19/00 15/SMT-2019/0014, contratas:SOULINTEC S.A. DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.2448122487, importe_modificado:7.27448 122487]) (meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:203997.35])	(1511304/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190201560763	Proyecto de inversión	8,990,037.50	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pms12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8990037.5, modificado:8990037.5)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO YANCUILITAPAN-SAN MATIAS OZOLCO, CON UNA LONGITUD DE 3.80 KILOMETROS DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 3+900, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO YANCUILITAPAN Y SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20190010	N	0	0	5407	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 25740.0) (geo1: [ove_municipio:26, localidad:3, direccion:Av 16 de Septiembre 15, San Matias Cholula, Pue, Mexico, lon: -98.5131847, lat:19.0993025])	25-04-2019	21-09-2019	8,990,037.50	8,990,037.50	8,990,036.74	8,990,036.74	8,990,036.74	(teto: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/19/00 15/SMT-2019/0010, contratas:CEPEPS (TRAO- POBLANO S. DE RL DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8990037.5, importe_modificado:89900 37.5)]) (meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:25740.0])	(1560763/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190201560849	Proyecto de inversión	2,762,191.83	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pms12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762191.83, modificado:2762191.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO CARADA	Puebla	San Antonio Carada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190581	N	0	0	228	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 176.49) (geo1: [ove_municipio:102, localidad:1, direccion:Principa l, San Antonio Carada, Pue, Mexico, lon: -97.29166831, lat:18.56305208])	08-07-2019	28-11-2019	2,706,505.57	2,706,505.57	2,507,660.81	2,507,660.81	2,507,660.81	(teto: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/ADRE/51 MT-2019/0476, contratas:OP/PO CONSTRICION Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.76219183, importe_modificado:2.7448 122487]) (meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:15706.66])	(1511304/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190201560923	Proyecto de inversión	12,531,400.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pms12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25314E+07, modificado:1.248422217)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACION DE LA RUTA DE EVACUACION DEL VOLCAN POPocatepetl DE LA CARRETERA CHOLULA-PASO DE CORTES, TRAMO CHOLULA-NUTUNTAL DE 6 KM 8+500 AL KM 16+100, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y NEALTICAN	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190476	N	0	0	99414	(meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 50160.0) (geo1: [ove_municipio:140, localidad:1, direccion:Cholula, Pue, Mexico, lon: -98.3156742, lat:19.0715049])	24-05-2019	20-10-2019	12,348,452.22	12,348,452.22	9,618,205.98	9,618,205.98	9,618,205.98	(teto: [tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/ADRE/51 MT-2019/0476, contratas:OP/PO CONSTRICION Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S DE C.V., convoca:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.248422217, importe_modificado:1.23484 52247]) (meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:39706.66])	(1511304/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE19020156389	Proyecto de inversión	9,900,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALIDAD PRECISAL DEL km 0+000 a 1+744.2 de la comunidad del Ejido Huaytamilco, Huaytamilco, Pue.	Puebla	Huaytamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HUAYTAMILCO	2019058	N	0	0	2274	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9157.05, meta_modificada: 9157.05]	[geo:1, [cve_municipio:76, localidad:60, direccion:Huaytamilco, Pue., México, lon:97.2895663, lat:19.9401027]]	18-06-2019	17-08-2019	9,900,000.00	9,887,986.36	9,887,986.36	5,964,395.91	5,964,395.91	[teto:1, tipo_obra:Obras, numero_contrato:DDPMH/7002/2019/1, contratista:Bohla Construcciones S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAYTAMILCO, monto:988798.36, importe_modificado:988798.36]	[meta:1, unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:6200.0]]	156389/proyecto_INICIO, 156389/proyecto_PROCESO		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE19020156550	Proyecto de inversión	3,960,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960000.0, modificado:3960000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFF	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL DISEÑO LOCALIDAD DE AHUATZEPÉ EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	19026	N	0	0	4366	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada: 4508.1]	[geo:1, [cve_municipio:153, localidad:2, direccion:Av. Mariano Matamoros, Ahuatzepé, Pue., México, lon:97.81325059, lat:18.80128021, geo:2, [cve_municipio:153, localidad:2, direccion:Av. Mariano Matamoros, Ahuatzepé, Pue., México, lon:97.8208417, lat:18.86164079]]	13-07-2019	13-07-2019	3,960,000.00	3,938,535.23	3,938,535.23	3,938,535.23	3,938,535.23	[teto:1, tipo_obra:Obras, numero_contrato:7HOP00-026/FAFF/15, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA ALBERS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, monto:393853.23, importe_modificado:393853.523]	[meta:1, unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:4508.1]]	156550/proyecto_INICIO, 156550/proyecto_PROCESO		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE14150200516687	Adquisición	20,556,486.86	[TI: [ciclo_recurso:2014_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20556486.86, modificado:2.0556486867]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFF	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	Comisión ejecutiva CEAMPA/Secretaría General de Gobierno	20150421	N	0	0	1	[meta:1, unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geo:1, [cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Comisariat municipal, lon:98.197495, lat:19.04899]]	01-12-2015	01-12-2015	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	[teto:1, tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDECOMISO 2232, contratista:ANTRESADROES RECSA DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:245366887, importe_modificado:245366887], [teto:2, tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDECOMISO 2232, contratista:NETWORKS RECSA DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:625495.2, importe_modificado:625495.2], [teto:3, tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG/14/2015 FIDECOMISO 2232, contratista:NETWORKS RECSA DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2944540.21, importe_modificado:2944540.21]]	[meta:1, unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1.0]]	536579/proyecto_INICIO, 536579/proyecto_FIN, 536579/proyecto_PROCESO		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE19010511267	Acción	2,944,540.21	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944540.21, modificado:2944540.21]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFF	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOULEVARD CARMELITAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	2019004	N	0	0	1000000	[meta:1, unidad_medida: Metros cubicos, meta:292.49, meta_modificada: 292.49]	[geo:1, [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Las Carmelitas, Tres Cerros, Pue., México, lon:98.248520, lat:18.994397]]	10-01-2019	11-04-2019	2,944,540.21	2,944,540.21	2,944,540.21	2,944,540.21	2,944,540.21	[teto:1, tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/ADM/31/M/2019004, contratista:DEMOVIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2944540.21, importe_modificado:2944540.21]]	[meta:1, unidad_medida:Metro Cuabicos, avance:292.49]]	1511267/proyecto_INICIO, 1511267/proyecto_PROCESO		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE19020152550	Proyecto de inversión	1,369,896.88	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456632.20, modificado:456632.20], [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213557.07, modificado:2149896.02]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALIDAD EN LAS CALLES SUR ENTRE CALLE 7 LINEA Y CALLE PROGRESO LOCALIDAD JESUS MARIA ACATLA MUNICIPIO 106400	Puebla	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA PUEBLA	106400	S	334	354	0	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada: 365.0]	[geo:1, [cve_municipio:50, localidad:3, direccion:CALLE SONORA PUEBLA JESUS MARIA ACATLA, TOSHO ACATLA, CHICHQUILA PUEBLA ENTRE CALLE LINON Y CALLE PROGRESO, CALLE SINAGUA CALLE SONORA SN NUMERO ENTRE CALLE LINON Y CALLE PROGRESO DOMICILIO CONOCIDO, lon:97.13304333, lat:18.18931510]]	07-06-2019	05-08-2019	909,813.37	909,813.37	909,813.37	909,813.37	909,813.37	[teto:1, tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCH-DG/OP-1811-19-3010033, contratista:MILLENIA ACATLA, monto:909813.37, importe_modificado:909813.37]]	[meta:1, unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:365.0]]	1552590/proyecto_INICIO, 1552590/proyecto_PROCESO, 1552590/proyecto_FIN		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE19020156789	Proyecto de inversión	2,153,557.07	[TI: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213557.07, modificado:2149896.02]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFF	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	20190380	N	0	0	1600	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2831.92, meta_modificada: 2831.92]	[geo:1, [cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur 11, Sta Cruz Tepeaca, Pue., México, lon:97.9070489, lat:18.95974821]]	23-07-2019	15-10-2019	2,149,896.02	2,149,896.02	2,149,896.02	2,149,896.02	2,149,896.02	[teto:1, tipo_obra:Obras, numero_contrato:TP-20190380-15-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA OBRECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA, monto:2149896.02, importe_modificado:2149896.02]	[meta:1, unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:2831.92]]	1567769/proyecto_INICIO, 1567769/proyecto_PROCESO, 1567769/proyecto_FIN		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE14150200517118	Adquisición	2,831,790.77	[TI: [ciclo_recurso:2014_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chichicomula De Soana, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPA/Secretaría General de Gobierno	20150426	N	0	0	1	[meta:1, unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]	[geo:1, [cve_municipio:49, localidad:0, direccion:Coahuatpec municipal, lon:97.448496, lat:18.988270]]	29-04-2015	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	[teto:1, tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-680/2015 FIDECOMISO 2232, contratista:MAA GEOCONCREX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.0130558887, importe_modificado:2.0130558887], [teto:2, tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DMG/278/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS DE ASESORIA]	[meta:1, unidad_medida:Lote, avance:1.0]]	537126/proyecto_INICIO, 537126/proyecto_PROCESO, 537126/proyecto_FIN		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTURA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	PUE19020156703	Proyecto de inversión	515,035.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, tipo_recursos:ESTATA, prog_estatal_muni:FSE, monto:257511.53, modificado:4942.35), [F2] (ciclo_recurso:2019, ramo:3), modalidad: PROG_ESTA, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257511.53, modificado:354942.15)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO QUE BENEFICHA A LA COLONIA ANJUHUITES DE L. - 11893	Puebla	Yaemshaac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YADNANHUAC	115893	S	50	50	0	[goals: (ciclo_recurso:204, localidad:25, direccion:BARRO ANJUHUITES, 7394 ANJUHUITES YADNANHUAC, PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO QUE BENEFICHA A LA COLONIA ANJUHUITES DE LA LOCALIDAD DE YADNANHUAC DEL MUNICIPIO DE YADNANHUAC, PUEBLA, lon: -97.4807946, lat:19.87946544)]	10-06-2019	10-07-2019	509,884.70	509,884.70	509,884.70	509,884.70	509,884.70	[etito: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPF-18-03-INCIO, contrato:IA-19-01-2019, convocante:EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:509884.7, importe_modificado:509884.7)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:93.0)]	(155670)/proyecto		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE19020156101	Acción	40,000,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:prog_prel2, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.007, modificado:3.919166417)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CUJUTZALAN, CON UNA LONGITUD DE 11.88 KILOMETROS, DEL KILOMETRO DHDOD A KILOMETRO 11.88 EN LAS LOCALIDADES DE EJUIHTA, LA GLOBA, KOCOCYOLA, LOS MAMANTALES, DECHAMALCO, SAN XULIAPAN Y CIUDAD DE CUJUTZALAN, EN EL MUNICIPIO DE CUJUTZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Cuatlan del Progreso	Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transportes	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190020	N	0	0	4894	[goals: (ciclo_recurso:43, localidad:1, direccion:Carretera 12, Centro, 73560 La GLOBA CUJUTZALAN, Pue, Mexico, lon: -97.524215, lat:20.017098)]	23-05-2019	18-11-2019	39,191,965.41	39,191,965.41	38,301,508.33	38,301,508.33	38,301,508.33	[etito: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/FP/00 6/SMT/20190020, contratista:AM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Y convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.919166417, importe_modificado:3.91919166417)]	[meta: (unidad_medida:Kilom, otro_avance:96.5)]	(156070)/proyecto		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE19020156383	Proyecto de inversión	2,438,573.20	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:prog_prel5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219286.62, modificado:1218443.1), [F2] (ciclo_recurso:2019, tipo_recursos:ESTATA, prog_estatal_muni:NO MAS UNO, monto:1219286.63, modificado:1219286.63)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA XUCHAPA, INDIA CARRETERA PUEBLA-HUADAJAPAN DE LEON Y TEMPAHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XUCHAPA, MUNICIPIO DE ZIUCAR DE MATAMOROS	Puebla	Jiucar de Matamoras	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIUCAR DE MATAMOROS	20190347	N	0	0	1000	[goals: (ciclo_recurso:85, localidad:39, direccion:Xuchapa, Pue, Mexico, lon: -98.49394, lat:18.523952)]	02-09-2019	02-11-2019	2,437,729.83	2,437,729.83	2,437,729.83	2,437,729.83	2,437,729.83	[etito: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:20190347, contratista:VAN HUESCA ENERGETAS convocante:MUNICIPIO DE ZIUCAR DE MATAMOROS, monto:2437729.83, importe_modificado:2437729.83)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:2400.0)]	(156383)/proyecto		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE19020156705	Proyecto de inversión	79,218,063.30	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:prog_prel2, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97380614.47, modificado:97380614.47), [F2] (ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:PROG_ESTA, prog_estatal_muni:NO MAS UNO, monto:4.9587, modificado:4.9587)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCION DE LAS CALLES LATERALES DE LA RED CAJUELA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN ANDRES CHOLULA Y SAN PEDRO CHOLULA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20190024	N	0	0	30000	[goals: (ciclo_recurso:119, localidad:1, direccion:Av. Gamma Real 3 San Andrs Cholula, Puebla, Mexico, lon: -98.281812, lat:19.0387248)]	23-05-2019	19-09-2019	77,700,327.66	77,700,327.66	34,372,653.13	34,372,653.13	34,372,653.13	[etito: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/FP/00 7/SMT/20190024, contratista:EMPRO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S.A. DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.700327667, importe_modificado:7.700327667)]	[meta: (unidad_medida:Metro, otro_avance:1.0)]	(156750)/proyecto		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE19020156774	Proyecto de inversión	9,900,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:prog_prel2, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 258 NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE NEGRETE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	Tepeaca	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	20190569	N	0	0	6500	[goals: (ciclo_recurso:164, localidad:1, direccion: Calle 258, Barrio del Centro, 7200 Tepeaca, Pue, Mexico, lon: 97.9002135, lat:18.9694952)]	25-03-2019	01-11-2019	9,900,000.00	9,706,867.40	9,706,867.40	9,706,867.40	9,706,867.40	[etito: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:TP-20190569-18, contratista:EMPRO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA, monto:9900000.0, importe_modificado:9706867.4)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:11480.31)]	(156774)/proyecto		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE19020155287	Proyecto de inversión	3,993,117.70	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:prog_prel4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113039.29, modificado:1129286.74), [F2] (ciclo_recurso:2019, tipo_recursos:MUNICIPAL, prog_estatal_muni:FSE, monto:113039.29, modificado:0), [F3] (ciclo_recurso:2019, tipo_recursos:ESTATA, prog_estatal_muni:FAFEF, monto:113039.29, modificado:1129286.75)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD OJO DE AGUA MULN - 106396	Puebla	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA PUEBLA	106396	S	481	517	0	[goals: (ciclo_recurso:50, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLA OJO DE AGUA, 7500 OJO DE AGUA, CHICHICUILA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PRIMARIA, CALLEON A CUATRO CALLES CALLE BENITO JUAREZ SIN NUMERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESCUELA PRIMARIA DOMICILIO COMOC, lon: 97.1524864, lat:19.0268781)]	05-06-2019	03-08-2019	2,258,573.49	2,258,573.49	2,258,573.49	2,258,573.49	2,258,573.49	[etito: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MCH-0010P-18-11-201009), contratista:SERVICIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE CHICHICUILA, monto:2258573.49, importe_modificado:2258573.49)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:1540.0)]	(155257)/proyecto		Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19020156625	Proyecto de inversión	2,970,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:prog_prel2, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970000.0, modificado:2970000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE TECHADO AUTOGOPORTANTE EN ESPANADA DE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 255 VICENTE SUAREZ FERREI CON C.T. 2107AZON, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN PUE.	Puebla	Calpan	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN PUE	20190387	N	0	0	250	[goals: (ciclo_recurso:36, localidad:1, direccion:Martha S. Primeros Sect, 74180 San Andrés Calpan, Pue, Mexico, lon: 98.44157096, lat:19.0102064)]	03-07-2019	10-09-2019	2,970,000.00	2,970,000.00	2,970,000.00	2,970,000.00	2,970,000.00	[etito: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MO/P-18MS/AM/20190387, contratista:EMPRO CONSTRUCTORA MAHISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA, monto:2965273.96, importe_modificado:2970000.0)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:1360.0)]	(156625)/proyecto		Terminado	Validado avances
2019	4	PUE19020156764	Proyecto de inversión	894,960.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:prog_prel2, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894960.0, modificado:894960.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONENTES Y CARRETERA RUBEN ARMILLLO EN LA COLONIA DE SAN LUCAS TETLETITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191001	N	0	0	300	[goals: (ciclo_recurso:154, localidad:32, direccion:Carle 3 Pte. 702, Centro, Tecamachalco, Pue, Mexico, lon: 97.73182154, lat:18.88482799)]	16-07-2019	16-07-2019	894,960.00	894,960.00	894,960.00	894,960.00	894,960.00	[etito: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MTP/2019-1001/2019, contratista:JUAN MIGUEL TEBRERO MOND, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:894960.0, importe_modificado:894960.0)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:798.0)]	(156776)/proyecto		Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201562495	Proyecto de inversión	499,186.28	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:prog_prel2, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499186.28, modificado:499186.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BACHILLERATO GENERAL ESTATA VICENTE SUAREZ FERREI CON CLAVE 21EHOT5019 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TETLETITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	20190346	N	0	0	62	[goals: (ciclo_recurso:18, localidad:5, direccion:Instituto Real, Puebla, Mexico, lon: 97.61707664, lat:18.35591041)]	14-06-2019	29-07-2019	499,186.28	499,186.28	499,186.28	499,186.28	499,186.28	[etito: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MAP-00P-FAFEF-AD-001/2019, contratista:SES ANTONIO HERNANDEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE ATEXCAL PUEBLA, monto:499186.28, importe_modificado:499186.28)]	[meta: (unidad_medida:Metro, avance:576.0)]	(156249)/proyecto		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	PUE190201565159	Proyecto de inversión	1,880,000.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_preg:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORENO Y CALLE FRANCISCO MONTE DE OCA EN LA LOCALIDAD DE XALTENANGO, MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, PUEBLA	Puebla	Tlatlahuquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE RUEFAPAN, PUEBLA	19037	N	0	0	600	(objet: [ove_municipio:86, localidad:78, direccion:Carretera de Tlatlaahuquepec, Pue, México, lon: -97.4946171, lat:19.8546482])	03-06-2019	28-06-2019	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	(objet: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CON/MTP/OTRES FONOS/186-19037, contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAHUQUEPEC, Puebla, monto:1980000.0, importe_modificado:198000.0])	(meta: [unidad_medida:Metro, avance:135.0])	1565159/proyecto_INICIO	1565159/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201565419	Proyecto de inversión	728,680.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_preg:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728680.0, modificado:72862.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE LEON VIGARIO ENTRE 4 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE AUPULAHUAC, SAN PEDRO AUPULAHUAC, CUAUTLICHINAN, PUEBLA.	Puebla	Cuautilichinan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLICHINAN	2019059	N	0	0	800	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.99, meta_modificada: 874.99]) (objet: [ove_municipio:40, localidad:1, direccion:Urbanización Rosal Puab, México, lon: -98.8428294, lat:18.9146633])	03-07-2019	11-08-2019	732,622.28	732,622.28	732,622.28	732,622.28	732,622.28	(objet: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MC-COP-2019059, contratista:GUSTAVO ADOQUIN SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLICHINAN, monto:728680.0, importe_modificado:728680.0])	(meta: [unidad_medida:Metro, avance:874.99])	1565419/proyecto_INICIO	1565419/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201567753	Proyecto de inversión	990,000.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_preg:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL PANTÓN SAN ÁNGEL Y SAN FELIX UBICADOS EN CALLE VICENTE GUERRERO NORTE, ENTRE 35 NORTE Y AV. SAN MATEO SUR (BARRO DE SAN SIBIRIYUAN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191012	N	0	0	28679	(objet: [ove_municipio:154, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero #10, Barro de San Sibirian, T5493, meta:129.06, meta_modificada: 129.06]) (objet: [ove_municipio:154, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero #10, Barro de San Sibirian, T5493, meta:129.06, meta_modificada: 129.06]) (objet: [ove_municipio:154, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero #10, Barro de San Sibirian, T5493, meta:129.06, meta_modificada: 129.06])	17-07-2019	14-09-2019	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	(objet: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTP/2019-100212019, contratista:PRETESA PROYECTOS ESPECIALIZADOS DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0])	(meta: [unidad_medida:Metro, avance:129.06])	1567753/proyecto_INICIO	1567753/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201561716	Proyecto de inversión	1,782,000.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_preg:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782000.0, modificado:1782000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMERA GENERAL VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE SUAREZ DEL MUNICIPIO DE XICOTILAN DE VICENTE SUAREZ	Puebla	Xicotilán de Vicente Suarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTILAN DE VICENTE SUAREZ	187352	S	17	25	0	(objet: [ove_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN FRANCISCO ICOTITEC ICOTITEC DE CADEBENAS, T5467 SAN FRANCISCO ICOTITEC DE CADEBENAS, XICOTILAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ENTRE CABRETTA HUITLAN Y CALLE SAN FRANCISCO CAMINO A XICOTILAN, lon: -97.6871021, lat:19.92538255])	19-07-2019	17-10-2019	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	(objet: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCV201902, contratista:AL FONSO AURELIO CABRESA SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTILAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1782000.0, importe_modificado:1782000.0])	(meta: [unidad_medida:Metro, avance:690.0])	1618716/proyecto_INICIO	1618716/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190101561140	Proyecto de inversión	336,568,588.58	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_preg:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.365685881E8, modificado:3.4741700746E8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	SERVICIO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BANCO INTERNACIONAL S.A. (ACTUALMENTE BANORTE) POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20089020	N	0	0	0	(objet: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 11 de Octubre, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (objet: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 11 de Octubre, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	01-01-2019	31-12-2019	347,417,007.46	347,417,007.46	347,417,007.46	347,417,007.46	347,417,007.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Lotes, avance:1.0])	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190201552588	Proyecto de inversión	3,383,183.07	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_preg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11777.68, modificado:1125461.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE CALLE ZANAGOS ENTRE CABRETTA A TOZHUIC Y CALLE CINCO DE MAYO LOCALIDAD HUANCALCO MUNICIPIO DE C. - 100397	Puebla	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	106397	S	110	976	0	(objet: [ove_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO HUANCALCO, T5096 HUANCALCO, CHICHQUILA PUEBLA ENTRE CABRETTA A TOZHUIC Y CALLE CINCO DE MAYO, meta:1326.0, meta_modificada: 1326.0]) (objet: [ove_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA SIN NUMERO ENTRE CABRETTA A TOZHUIC Y CALLE CINCO DE MAYO DOMICILIO CONCORDIO, lon: -97.60298543, lat:19.31483024])	05-06-2019	03-08-2019	2,250,802.52	2,250,802.52	2,250,802.52	2,250,802.52	2,250,802.52	(objet: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MCN-ODUOP-1821-19-20190492, contratista:HAKE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHQUILA, monto:2250802.52, importe_modificado:2250802.52])	(meta: [unidad_medida:Metro, avance:1326.0])	1552588/proyecto_INICIO	1552588/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201567621	Proyecto de inversión	1,187,918.84	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_preg:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911608.63, modificado:0.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA PRIVADA ALLENDE, ENTRE CALZONAMIENTO 1000 Y CALZONAMIENTO 0200 EN LA LOCALIDAD DENOMINADA SAN BERNARDINO CHICHQUILA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	19035-5-3 (FAFEF)	N	0	0	5061	(objet: [ove_municipio:106, localidad:3, direccion:Carretera Ignacio Zaragoza, Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0]) (objet: [ove_municipio:106, localidad:3, direccion:Carretera Ignacio Zaragoza, Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0])	22-06-2019	31-07-2019	1,187,918.84	1,187,918.84	1,187,918.84	1,187,918.84	1,187,918.84	(objet: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CM-LDOP-19035-5-3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBERTS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:1187918.84, importe_modificado:1187918.84])	(meta: [unidad_medida:Metro, avance:1200.0])	1567621/proyecto_INICIO	1567621/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201567673	Proyecto de inversión	2,176,020.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_preg:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176020.0, modificado:2176020.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE EMERGENCIA Y FISCALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191100	N	0	0	28679	(objet: [ove_municipio:154, localidad:1, direccion:Urbanización Arcos, Centro, T5486, meta:1105.88, meta_modificada: 1105.88]) (objet: [ove_municipio:154, localidad:1, direccion:Urbanización Arcos, Centro, T5486, meta:1105.88, meta_modificada: 1105.88])	18-07-2019	15-09-2019	2,176,020.00	2,176,020.00	2,176,020.00	2,176,020.00	2,176,020.00	(objet: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MTP/2019-110012019, contratista:EDIFICACIONES MECANICAS DE SUZUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2176020.0, importe_modificado:2176020.0])	(meta: [unidad_medida:Metro, avance:105.88])	1567763/proyecto_INICIO	1567763/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201570820	Proyecto de inversión	584,000.00	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_preg:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584000.0, modificado:584000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	ADDOQUINAMIENTO DE LA CALLE A LA PLAZA COMUNITARIA DE LA MATANZA, PASEO DE LA CARRETERA ZACAPALA COATZINGO, DEL KM. 0+000.00 AL KM 0+200.00 EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA.	Puebla	Coatzingo	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	20191046	N	0	0	60	(objet: [ove_municipio:31, localidad:15, direccion:Carretera Matamoros Topo de San Rodriguez, Puebla, México, lon: -98.8999279, lat:18.38027737])	19-07-2019	19-10-2019	584,000.00	584,000.00	584,000.00	584,000.00	584,000.00	(objet: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OFI/FAFEF-04/19, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTEA DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COATZINGO, monto:584000.0, importe_modificado:584000.0])	(meta: [unidad_medida:Metro, avance:600.0])	1570820/proyecto_INICIO	1570820/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190301573775	Proyecto de inversión	2,176,020.00	(FI) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176020.0, modificado:2176020.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE SÁENZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191019	N	0	0	350	(meta1: (cve_municipio:154, localidad:26, direccion:San Juan, Segunda, Santa Rosa, Pue., México, lon: 97.78141022, lat:18.87753919))	(cve_municipio:154, localidad:26, direccion:San Juan, Segunda, Santa Rosa, Pue., México, lon: 97.78141022, lat:18.87753919)	11-10-2019	11-10-2019	2,176,020.00	2,176,020.00	2,176,020.00	2,176,020.00	2,176,020.00	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M79/2019-03/03/2019, contratas:CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CAMBIE GRACIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2176020.0, importe_modificado:2176020.0))	(meta1: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:1578.9))	(1573775/proyecto_unico, 1573775/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401630863	Proyecto de inversión	1,880,343.08	(FI) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940171.54, modificado:940171.54, fi2: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940171.54, modificado:940171.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO RAMALES, ENTRE PERIFÉRICO INDOQUINTA Y CALLE RIO VALENTE, EN LA COLONIA DEL MAESTRO, EN - 204734	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	204734	S	485	380	0	(meta1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO RAMALES BARRIO 3 CIUCES LA SECC, 2999 ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE RIO VALENTE Y CARRETERA PERIFÉRICO ICAQUINTA, CARRETERA PERIFÉRICO ICAQUINTA, CALLE RIO RAMALES ENTRE CALLE RIO VALENTE Y CARRETEL, lon: 98.02796544, lat:18.22165164))	(cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO RAMALES BARRIO 3 CIUCES LA SECC, 2999 ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE RIO VALENTE Y CARRETERA PERIFÉRICO ICAQUINTA, CARRETERA PERIFÉRICO ICAQUINTA, CALLE RIO RAMALES ENTRE CALLE RIO VALENTE Y CARRETEL, lon: 98.02796544, lat:18.22165164))	01-08-2019	01-10-2019	1,880,343.08	1,880,343.08	1,880,343.08	1,880,343.08	1,880,343.08	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-CADOP-UMI/02/03/03/03, contratas:PRODEMIA GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA, monto:1880343.08, importe_modificado:1880343.08))	(meta1: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:890.0))	(1630863/proyecto_unico, 1630863/proyecto_fin, 1630863/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201550004	Proyecto de inversión	1,111,597.70	(FI) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55798.85, modificado:55798.85, fi2: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55798.85, modificado:55798.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN TERERICO - 99997	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	99997	S	30	12	0	(meta1: (cve_municipio:208, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO TEPEXICO, 7312 SAN LORENZO TEPEXICO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN EL PUEBLO DE TEPEXIC, lon: 97.9139176, lat:20.0297937))	(cve_municipio:208, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO TEPEXICO, 7312 SAN LORENZO TEPEXICO, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN EL PUEBLO DE TEPEXIC, lon: 97.9139176, lat:20.0297937))	23-05-2019	22-07-2019	1,111,597.70	1,111,597.70	1,111,597.70	1,111,597.70	1,111,597.70	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZAC20190372, contratas:RAMBA OLIVIA ROSALBA ALZOCER CARBONERA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA, monto:1111597.7, importe_modificado:1111597.7))	(meta1: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:136.28))	(1550004/proyecto_unico, 1550004/proyecto_fin, 1550004/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201550665	Proyecto de inversión	1,457,138.77	(FI) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728569.38, modificado:728569.38, fi2: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728569.38, modificado:728569.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PROLONGACIÓN LAS CIUCES ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y PISO QUINCE DE MAYO EN LA COL LA CUMBRE - 101714	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	101714	S	1788	1548	0	(meta1: (cve_municipio:208, localidad:4, direccion:CALLE INTERSEBANA BARRIO ATZINGO (LA CUMBRE), 7312 ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INTERSEBANA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE INTERSEBANA Y LIBERTAD EN EL BARRIO DE ATZINGO LA CUM, lon: 97.96218775, lat:19.98783733))	(cve_municipio:208, localidad:4, direccion:CALLE INTERSEBANA BARRIO ATZINGO (LA CUMBRE), 7312 ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INTERSEBANA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE INTERSEBANA Y LIBERTAD EN EL BARRIO DE ATZINGO LA CUM, lon: 97.96218775, lat:19.98783733))	29-05-2019	28-07-2019	1,457,138.77	1,457,138.77	1,457,138.77	1,457,138.77	1,457,138.77	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZAC20190372, contratas:CONSTRUCTORA BUCCARAMANCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA, monto:1457138.77, importe_modificado:1457138.77))	(meta1: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:899.5))	(1550665/proyecto_unico, 1550665/proyecto_fin, 1550665/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201552592	Proyecto de inversión	3,316,845.99	(FI) (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105615.33, modificado:1104718.83), fi2: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pne4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105615.33, modificado:1104718.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE LIBRAMIENTO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA RAYA LOCALIDAD SAN MARTIN COMALAPA MUNICIPIO DE - 106404	Puebla	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	106404	S	359	382	0	(meta1: (cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO SAN MARTIN COMALAPA, 7590 SAN MARTIN COMALAPA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA RAYA, CAMINO AL BOSQUE CALLE LIBRAMIENTO SIN NUMERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA RAYA DOMICILIO CONOC, lon: 96.99978301, lat:19.17409826))	(cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO SAN MARTIN COMALAPA, 7590 SAN MARTIN COMALAPA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA RAYA, CAMINO AL BOSQUE CALLE LIBRAMIENTO SIN NUMERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA RAYA DOMICILIO CONOC, lon: 96.99978301, lat:19.17409826))	10-06-2019	08-08-2019	2,209,437.66	2,209,437.66	2,209,437.66	2,209,437.66	2,209,437.66	(teto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DUJOP-1821-19-2019/05/08, contratas:IVVBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2209437.66, importe_modificado:2209437.66))	(meta1: (unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:1129.0))	(1552592/proyecto_unico, 1552592/proyecto_fin, 1552592/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE190401663826	Proyecto de inversión	6,627,808.00	[FI] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313904.0, modificado:3313904.0, FI] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313904.0, modificado:3313904.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA RICA PERTINENTE AL MUNICIPIO DE EL OCOCHTLÁN PUEBLA. 148660	Puebla	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EL OCOCHTLÁN PUEBLA	148660	5	80	70	0	[meta1] [unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 5132.00] [meta2] [unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 5132.00]	[geot] [cve_municipio:51, localidad:17, direccion:BARANCO, 7520 CAÑADA RICA, ELOCOCHTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PROL DE BÉNITO JUÁREZ Y CALLE FLORES MAGÓN DEL KM 0+307 EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA RICA, lon: -96.8196565, lat:18.51678021]	13-07-2019	04-11-2019	6,627,808.00	6,627,808.00	6,627,808.00	6,627,808.00	6,627,808.00	[letto] [tipoobra:obra, numero_contrato:MFP-UC-FAFIF-02-2019, contralista:ARIEL CASTARDA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE EL OCOCHTLÁN PUEBLA, monto:33420937.7, importe_modificado:3313904.0]	[meta1] [unidad_medida:Metros cuadrados, avance:5132.00]	1663826/proyecto_INICIO, 1663826/proyecto_FIN, 1663826/proyecto_PROCESO, 1663826/proyecto_INICIO, 1663826/proyecto_INICIO	1663826/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1902001554343	Proyecto de inversión	3,041,604.55	[FI] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062845.1, modificado:2062845.1, FI] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107779.05, modificado:2420284.47]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORES MAGÓN DEL KM CERROS TRES CERROS AL KM CERRO MAS TRESCIENTOS SETE 13049	Puebla	Huaytznalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAYTZNALCO	110439	5	172	100	0	[meta1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1842.00] [meta2] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1842.00]	[geot] [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CDLONA HUETAMALCO, 7386 HUETAMALCO HUETAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE PROL DE BÉNITO JUÁREZ Y CALLE FLORES MAGÓN DEL KM 0+307 EN LA LOCALIDAD DE HUETAMALCO MUNICIPIO DE HUETAMALCO PUEBLA, lon: -97.28237481, lat:19.84293741]	18-06-2019	30-08-2019	3,484,129.57	3,484,129.57	3,484,129.57	3,484,129.57	3,484,129.57	[letto] [tipoobra:obra, numero_contrato:CDOPAF/2007/02019/08, contralista:Ruben Sergio Landero Martinez, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMALCO, monto:3041604.55, importe_modificado:3484129.57]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.00]	1554343/proyecto_INICIO, 1554343/proyecto_FIN, 1554343/proyecto_PROCESO	1554343/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1902001556619	Proyecto de inversión	617,919.34	[FI] [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_man_fis: monto:308959.67, modificado:308959.67, FI] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308959.67, modificado:308959.67]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INSURGENTES QUE BENEFICABA A LA LOCALIDAD DE TEPANTLOYAN DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC 115690	Puebla	Yaonahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	115690	5	289	289	0	[meta1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 305.98] [meta2] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 305.98]	[geot] [cve_municipio:204, localidad:15, direccion:BARANCER LA TEPANTLOYAN, 7319 TEPANTLOYAN, YAONAHUAC PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES QUE BENEFICABA A LA LOCALIDAD DE TEPANTLOYAN DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA, lon: -97.47093936, lat:19.80887901]	24-06-2019	24-08-2019	617,919.34	617,919.34	617,919.34	617,919.34	617,919.34	[letto] [tipoobra:obra, numero_contrato:MFP-613-FISM/ESTATA-19029/2019, contralista:BARBARA RIVERA ESPINOZA, convocante:YAONAHUAC, monto:617919.34, importe_modificado:617919.34]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.98]	1556619/proyecto_INICIO, 1556619/proyecto_FIN, 1556619/proyecto_PROCESO	1556619/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1902001560945	Proyecto de inversión	319,092.54	[FI] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319092.54, modificado:319092.54]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESTEBAN AVENDÁO UBICADA ENTRE CALLE DE LAS CARRERAS Y LA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE CHONCHUALTA, MUNICIPIO DE CHONCHUALTA, PUEBLA	Puebla	Chonchaulta	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHONCHUALTA	19015	5	1700	1632	0	[meta1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 306.06] [meta2] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 306.06]	[geot] [cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Atalanda 5, Primera Secc, Chonchaulta, Pue., México, lon: -97.14718294, lat:20.09398201]	25-06-2019	23-08-2019	319,092.54	319,092.54	319,092.54	319,092.54	319,092.54	[letto] [tipoobra:obra, numero_contrato:MCP/AD/F-ARTFOS/2019, contralista:BAVEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHONCHUALTA PUEBLA, monto:319092.54, importe_modificado:319092.54]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.06]	1560945/proyecto_INICIO, 1560945/proyecto_FIN, 1560945/proyecto_PROCESO	1560945/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1902001561978	Proyecto de inversión	12,600,000.00	[FI] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12607, modificado:123425346217]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	REHABILITACIÓN DE LA RUTA DE EVALUACIÓN DEL VÍSCAN PORCOTIPELI DE LA CARRETERA CHOLULA - PASO DE CORTES, TRAMO CHOLULA VALTENTAL DEL KM. 16+100 AL KM. 21+700, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190477	N	0	0	2196	[meta1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 50160.0] [meta2] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 60160.0]	[geot] [cve_municipio:118, localidad:2, direccion:Car Paso de Cortes, Valtental, Pue., México, lon: -98.5057354, lat:19.07760299]	24-05-2019	20-10-2019	12,342,534.62	12,342,534.62	12,342,534.62	12,342,534.62	12,342,534.62	[letto] [tipoobra:obra, numero_contrato:OP/AD/CI/MT/20190477, contralista:SEF FISEUCO AMELIANO GONZALEZ, convocante:GEBHNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:123425346217, importe_modificado:123425346217]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60160.0]	1561978/proyecto_INICIO, 1561978/proyecto_FIN, 1561978/proyecto_PROCESO	1561978/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1902001562194	Proyecto de inversión	1,485,000.00	[FI] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO BARRERA C.I.T. 21PR0490, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA, MUNICIPIO DE TEPEQUILMA, PUEBLA	Puebla	Tepequima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPEQUILMA	20190361	N	0	0	126	[meta1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 473.35] [meta2] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 473.35]	[geot] [cve_municipio:166, localidad:9, direccion:Calle Reforma, San Pedro Teyuca, Pue., México, lon: -98.5030824, lat:18.75496785]	28-05-2019	20-07-2019	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	[letto] [tipoobra:obra, numero_contrato:CON/MT/20190361, contralista:CONSTRUCTORA OROBOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEQUILMA, monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.35]	1562194/proyecto_INICIO, 1562194/proyecto_FIN, 1562194/proyecto_PROCESO	1562194/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1902001565155	Proyecto de inversión	1,080,000.00	[FI] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL VAL DE LA LOCALIDAD DE TUNES DOS ALA LOCALIDAD DE COACTECN ORIENTE DEL KM 14+200 AL KM 14+800, EN LA LOCALIDAD DE COACTECN ORIENTE MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	19036	N	0	0	400	[meta1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 210.00] [meta2] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 210.00]	[geot] [cve_municipio:166, localidad:70, direccion:Cd de Tlatlauquitepec, México, lon: -97.9949471, lat:19.8546482]	03-06-2019	28-06-2019	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	[letto] [tipoobra:obra, numero_contrato:CON/MT/20190361/08, contralista:AFV DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.00]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.00]	1565155/proyecto_INICIO, 1565155/proyecto_FIN, 1565155/proyecto_PROCESO	1565155/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE1903001574681	Proyecto de inversión	1,485,000.00	[FI] [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL 0400 AL 0400 DE LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	San Antonio Cañada	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	20190681	N	0	0	208	[meta1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1003.41] [meta2] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1003.41]	[geot] [cve_municipio:120, localidad:8, direccion:Unidad Road, Puebla, México, lon: -97.2802191, lat:18.50431688]	24-07-2019	06-10-2019	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	[letto] [tipoobra:obra, numero_contrato:UACAC-UPONASUNO-FAFIF-85-20190681-OP-19, contralista:GI/0404, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, S.A. DE C.V., monto:1483037.31, importe_modificado:1485000.00]	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.41]	1574681/proyecto_INICIO, 1574681/proyecto_FIN, 1574681/proyecto_PROCESO, 1574681/proyecto_INICIO, 1574681/proyecto_INICIO	1574681/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	PUE19020154599	Proyecto de inversión	1,068,634.33	[FTI, [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91779.9, FIZ modificada:61779.9], FIZ [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106863.43, modificada:106863.43]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLAZO DEL KM CEREMONIASTRUCOS AL KM CEREMONIASTRUCOTE EN LA LO - 11888	Puebla	Hueytamalco	Municipio de Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	110888	5	172	100	0	[geot: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONA HUEYTAMALCO, ESSE HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO, PUEBLA ENTRE CALLE REVULACION Y CALLE FLORES, meta:64.0, meta_modificada: 64.0]]	18-06-2019	10-08-2019	1,068,634.33	1,068,634.33	1,068,634.33	1,068,634.33	1,068,634.33	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDPMH/2027002019.0], [contratista:Contratistas Cobtu S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, monto:221006.84, importe_modificado:106863.43]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:642.0]]	1554599/proyecto_2027002019.0	[1554599/proyecto_2027002019.0]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201565160	Proyecto de inversión	2,221,006.84	[FTI, [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222006.84, modificada:222006.84]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	DEMOLICION Y CONTRUCCION TRES AULAS DIDACTICAS Y MEJORAMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APPLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS EN LOS BANCOS DE A, B, C, D, F, Y, Y REHABILITACION DE ENTORNOS DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS, EN LA PRIMARIA ANAHUAC, CLAVE 21090604, UBICACION EN LA LOCALIDAD DE CHIQUAO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	Tlatlaquilepec	Municipio de Tlatlaquilepec, Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA		N	0	0	150	[geot: [cve_municipio:186, localidad:12, direccion:Car 4 de Tlatlaquilepec, Pab, Mexico, lon: -97.4949471, lat:19.8546482]]	06-06-2019	28-06-2019	2,221,006.84	2,221,006.84	2,221,006.84	2,221,006.84	2,221,006.84	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/NTIP/OTROS FONDOS/186-1940, contratista:ADRIAN BAEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:221006.84, importe_modificado:221006.84]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:3.0]]	1565160/proyecto_1940	[1565160/proyecto_1940]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201567375	Proyecto de inversión	1,615,680.00	[FTI, [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615680.0, modificada:1615680.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCION DE ADOSAMIENTO EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Municipio de Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191016	N	0	0	2717	[geot: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Car 4 Mitros Pta 112, la Purisima de Hidalgo, Pab, Mexico, lon: -97.7962025, lat:18.8513203]]	19-07-2019	16-09-2019	1,615,680.00	1,615,680.00	1,615,680.00	1,615,680.00	1,615,680.00	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/2019-2016/2019, contratista:Enigo Constructor COPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1615680.0, importe_modificado:161568.00]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:178.8]]	1567775/proyecto_2019-2016/2019	[1567775/proyecto_2019-2016/2019]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190301573766	Proyecto de inversión	9,900,000.00	[FTI, [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificada:9900000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUAMAYTA A CUATROMANZANAS DEL KM 09000-A-0-492.44 Y DEL KM 09-39.39 AL 2-485.50, QUE PASA POR LAS LOCALIDADES DE CUAMAYTA, TALZANTAN, PAHUATIAN Y CUATROANILONA, EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMAL DEL PROGRESO, PUEBLA.	Puebla	Cutzamal del Progreso	Municipio de Cutzamal del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-04/013	N	0	0	857	[geot: [cve_municipio:43, localidad:15, direccion:Rta. Pab, Mexico, lon: -97.4588157, lat:20.07189436]]	06-07-2019	03-10-2019	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCF/FAFE/FB19-04/013], [contratista:VIALTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMAL DEL PROGRESO, PUEBLA, monto:9900000.0, importe_modificado:9900000.00]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:1089.17]]	1573766/proyecto_19-04/013	[1573766/proyecto_19-04/013]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190301574877	Proyecto de inversión	4,950,000.00	[FTI, [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950000.0, modificada:4950000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO ESTAMPADO DE LA CALLE RICARDO BEYES RAMÍREZ ENTRE CALLE ALFREDO Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN EL BARRIO SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OCHOA, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Municipio de Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	20190888	N	0	0	650	[geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ricardo Beves Ramirez 36, San Rafael, 74949 Acatlan de Ochoa, Pab, Mexico, lon: -98.05130482, lat:18.20111151]]	07-08-2019	04-10-2019	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH-CMOP-FAFE/20190888, contratista:RETA ESTUDIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:4950000.0, importe_modificado:4950000.00]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:2771.08]]	1574877/proyecto_2019-08/88	[1574877/proyecto_2019-08/88]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201400656	Acción	23,359,999.09	[FTI, [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3357, modificada:2.335999997]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	ADECUACION Y CONSERVACION DEL CENTRO CULTURAL YARITANAL, SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Municipio de Puebla	Cultura y turismo	Sin identificar	SIMT	20181094	N	0	0	0	0	[geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:14 PONENTE 5 NORTE, lon: -98.37495, lat:19.04399]]	14-09-2018	10-02-2019	23,359,999.09	23,359,999.09	23,359,999.09	23,359,999.09	23,359,999.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:5232.92]]	1400656/proyecto_19-09/94	[1400656/proyecto_19-09/94]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201560776	Proyecto de inversión	19,993,898.16	[FTI, [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9993898167, modificada:1.9993898167]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	"PROYECTO INTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) EN EL BOULEVARD ATLACAYULTIL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABINO TLACALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA"	Puebla	San Andrés Cholula	Municipio de San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20190022	N	0	0	5437	[geot: [cve_municipio:19, localidad:13, direccion:Boulevard Atlacayultil, Puebla, Mexico, lon: -98.283855, lat:19.005279]]	10-05-2019	06-09-2019	19,993,898.16	19,993,898.16	19,993,898.16	19,993,898.16	19,993,898.16	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PROD/S/SMF/20190022, contratista:CONSTRUCCION S7 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.9993898167, importe_modificado:1.9993898167]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:7958.18]]	19993898167	[19993898167]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201561306	Proyecto de inversión	500,428.48	[FTI, [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500428.48, modificada:500428.48]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA TELECOMUNICACION IGNACIO LOPEZ RAYON CON CLAVE 21070201 EN SAN LUCAS TETLETITLAN, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	Atexcal	Municipio de Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL, PUEBLA	20190330	N	0	0	88	[geot: [cve_municipio:18, localidad:5, direccion:Calle Telcelma, Puebla, Mexico, lon: 97.62075663, lat:18.35756004]]	08-07-2019	08-07-2019	500,428.48	500,428.48	500,428.48	500,428.48	500,428.48	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAH-DOF-FAFE-AD-001/2019, contratista:ASAFIATOS Y TERACERIAS MORTICOS S.A. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL, PUEBLA, monto:500428.48, importe_modificado:500428.48]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:69.0]]	1561306/proyecto_19-07/01	[1561306/proyecto_19-07/01]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201565152	Proyecto de inversión	1,980,000.00	[FTI, [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificada:1980000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRALICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TAMALAYO A LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHIGCHITAN DEL KM 04-100 AL KM 04-085.00, EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlatlaquilepec	Municipio de Tlatlaquilepec, Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	19095	N	0	0	400	[geot: [cve_municipio:186, localidad:29, direccion:Tlatlaquilepec, Pab, Mexico, lon: -97.4949471, lat:19.8546482]]	03-06-2019	28-06-2019	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/NTIP/OTROS FONDOS/186-19035, contratista:SAUDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.00]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:216.0]]	1565152/proyecto_19-06/03	[1565152/proyecto_19-06/03]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190108151184	Proyecto de inversión	52,500,000.00	[FTI, [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.527, modificada:2.102560717]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	REHABILITACION DE LA CABRITERIA, ZACATLÁN-LA CUMBRE, TRAMO ZACOTITLÁN-LA CUMBRE (INTERSECCION), CON UNA LONGITUD DE 35.00 KILOMETROS, DEL KM. 67+000 AL KM. 102+000, EN LAS LOCALIDADES DE ZACOTITLÁN DE MÉNDEZ, NAUANTONLA, SAN RAFAEL AXOXTOTA, NAUANTONLA PRIMERA SECCION, SAN MIGUEL DEL PROGRESO, EL PARAISO, ZONTONCOMATA (CULXAPAPAN), XALTIPAC, ZACATEPAN Y XOCHTLÁN DE ROMERO RUBIO TETAMPAPAN, EN LOS MUNICIPIOS ZACOTITLÁN DE MÉNDEZ, NAUANTONLA, HUISTLILÁN DE SIERRA Y XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Municipio de Nauantonla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190006	N	0	0	10162	[geot: [cve_municipio:210, localidad:29, direccion:ZACOTITLÁN DE MÉNDEZ, Nauantonla, Pab, Mexico, lon: -97.715079, lat:20.102123]]	02-01-2019	21-09-2019	51,020,560.71	51,020,560.71	51,020,560.71	51,020,560.71	51,020,560.71	[etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PROD/S/SMF/20190006, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZACION CHAMBER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.1020560717, importe_modificado:5.1020560717]]	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:77800.36]]	1511384/proyecto_19-01/06	[1511384/proyecto_19-01/06]	Terminado	Validado avances

