

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|-------------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190101509948 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO - 18485 | Puebla | 2 | Acateno | San José Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE ACATENO | 18485 | 300 | 300 | 600 | Metros Cuadrados | 5040 | 04-03-2019 | 31-12-2019 | 4127785.91 | 4127785.91 | 4127785.91 | 4127785.91 | 4127785.91 | 4127785.91 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553429 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE CALLE JALISCO Y SONORA Y PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE PRIVADA RODOLFO - 108459 | Puebla | 4 | Acatzingo | San Sebastián Villanueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO PUE | 108459 | 275 | 225 | 500 | Metros lineales | 611 | 15-07-2019 | 20-08-2019 | 443914.3 | 443914.3 | 443914.3 | 443914.3 | 443914.3 | 443914.3 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201525723 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA - 32797 | Puebla | 10 | Ajalpan | Esperanza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA | 32797 | 348 | 231 | 579 | Otros | 1 | 16-03-2019 | 13-07-2019 | 2443878.45 | 2438755.72 | 2438755.72 | 1775145.13 | 1775145.13 | 1775145.13 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201530897 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PANTZINGO DE MORELOS MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA - 41872 | Puebla | 10 | Ajalpan | Pantzingo De Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA | 41872 | 880 | 750 | 1,630 | Otros | 8 | 29-03-2019 | 29-05-2019 | 1555696.13 | 2197514.03 | 2197514.03 | 2197514.03 | 2197514.03 | 2197514.03 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201530917 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA - 41935 | Puebla | 10 | Ajalpan | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA | 41935 | 320 | 295 | 615 | Otros | 587 | 29-03-2019 | 29-05-2019 | 543982.35 | 543982.35 | 543982.35 | 543982.35 | 543982.35 | 543982.35 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201525435 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CUJAUHTEMOC SUR ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JACARANDAS - 32051 | Puebla | 10 | Ajalpan | Ciudad De Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA | 32051 | 415 | 385 | 800 | Otros | 49 | 27-02-2019 | 07-04-2019 | 1964151.01 | 1833220.78 | 1833220.78 | 1833220.78 | 1833220.78 | 1833220.78 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549761 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN BACHILLERATO GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA LOCALIDAD ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE PU - 99133 | Puebla | 11 | Albino Zertuche | Acaxtlahuacán De Albino Zertuche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 99133 | 41 | 35 | 76 | Piezas | 67 | 15-07-2019 | 12-10-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 560408.91 | 560408.91 | 560408.91 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201531155 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI - 42673 | Puebla | 13 | Altepexi | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA | 42673 | 11100 | 10000 | 21,100 | Metros lineales | 4674.6 | 25-02-2019 | 24-06-2019 | 8430502.2 | 8430502.2 | 8430502.2 | 6606489.47 | 6606489.47 | 6606489.47 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543588 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA - 88857 | Puebla | 14 | Amixtlán | Mirasol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA | 88857 | 60 | 42 | 102 | Metros Cuadrados | 958.32 | 28-04-2019 | 28-07-2019 | 465404.12 | 465404.12 | 465404.12 | 465404.12 | 465404.12 | 465404.12 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543618 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN EL BARRIO TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBL - 88874 | Puebla | 14 | Amixtlán | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA | 88874 | 60 | 42 | 102 | Metros Cuadrados | 1207.3 | 28-04-2019 | 28-07-2019 | 596720.79 | 596720.79 | 596720.79 | 596720.79 | 596720.79 | 596720.79 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543704 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA - 88934 | Puebla | 14 | Amixtlán | Cuaautotola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA | 88934 | 120 | 80 | 200 | Metros Cuadrados | 2545.6 | 28-04-2019 | 28-07-2019 | 1239851.04 | 1239851.04 | 1239851.04 | 1239851.04 | 1239851.04 | 1239851.04 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201539280 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 56377 | Puebla | 14 | Amixtlán | Amixtlán | Otros Proyectos | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA | 56377 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 03-02-2019 | 03-03-2019 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543634 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA - 88887 | Puebla | 14 | Amixtlán | Santa Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA | 88887 | 80 | 70 | 150 | Metros Cuadrados | 1592 | 28-04-2019 | 28-07-2019 | 767598.68 | 767598.68 | 767598.68 | 767598.68 | 767598.68 | 767598.68 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543682 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN EL BARRIO SAN PEDRO PUKUXI GUADALUPANA EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN MUNIC - 88915 | Puebla | 14 | Amixtlán | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA | 88915 | 70 | 60 | 130 | Metros Cuadrados | 1236.8 | 28-04-2019 | 28-07-2019 | 613628.1 | 613628.1 | 613628.1 | 613628.1 | 613628.1 | 613628.1 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543642 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DEL CADENAMIENTO - 88891 | Puebla | 14 | Amixtlán | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA | 88891 | 90 | 75 | 165 | Metros lineales | 1400 | 28-04-2019 | 28-07-2019 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTOS | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201543696 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN EL BARRIO CURATO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA - 88926 | Puebla | 14 | Amixtlán | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA | 88926 | 60 | 40 | 100 | Metros Cuadrados | 1319 | 28-04-2019 | 28-07-2019 | 630544.9 | 630544.9 | 630544.9 | 630544.9 | 630544.9 | 630544.9 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556775 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL C DE SEIS POR OCHO PARA ZONAS C Y D PRIMARIA FEDERAL PROFESOR JESUS MERINO NIETO CLAVE CCT - 116067 | Puebla | 15 | Amozoc | Concepción Capulac (La Ex-Hacienda) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL | 116067 | 27 | 18 | 45 | Otros | 1 | 17-06-2019 | 14-09-2019 | 424944.89 | 424944.88 | 424944.88 | 424944.88 | 424944.88 | 424944.88 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555676 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO CERO MÁS TRES CEROS AL CERO MÁS QUINIENTOS VEI - 113547 | Puebla | 15 | Amozoc | Ignacio Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 113547 | 243 | 162 | 405 | Metros Cuadrados | 3640 | 08-05-2019 | 05-08-2019 | 3584841.06 | 3078516.5 | 3078516.5 | 3078516.5 | 3078516.5 | 3078516.5 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548281 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAUREL ENTRE - 95691 | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc De Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 95691 | 200 | 133 | 333 | Metros lineales | 613 | 17-06-2019 | 15-08-2019 | 698362.32 | 698362.32 | 698362.32 | 698362.32 | 698362.32 | 398362.32 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549880 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE AMOZOC PUE - 99655 | Puebla | 15 | Amozoc | Ignacio Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 99655 | 243 | 162 | 405 | Metros lineales | 1992 | 17-06-2019 | 14-09-2019 | 1626056.45 | 1626056.45 | 1626056.45 | 1626056.45 | 1626056.45 | 1625056.45 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549615 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCHO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE REFORMA - 98676 | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc De Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 98676 | 54 | 36 | 90 | Metros lineales | 133 | 26-06-2019 | 25-07-2019 | 130595.13 | 130595.13 | 130595.13 | 130595.13 | 130595.13 | 130595.13 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554594 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SAN MARTIN DEL CADENAMIENTO CERO MÁS TRES CEROS AL CERO MAS CIENTO UNO SETENTA Y CUATRO DE LA - 110875 | Puebla | 15 | Amozoc | San Martín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 110875 | 32 | 22 | 54 | Metros lineales | 99 | 26-06-2019 | 25-07-2019 | 103568.22 | 103568.22 | 103568.22 | 103568.22 | 103568.22 | 103568.22 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550071 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NARANJOS ENTRE POZO EXISTENTE Y BARRANCA COLONIA ARENAL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA - 100174 | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc De Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 100174 | 27 | 18 | 45 | Metros lineales | 185 | 26-06-2019 | 25-07-2019 | 173475.3 | 173475.3 | 173475.3 | 173475.3 | 173475.3 | 173475.3 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550149 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VIOLETAS ENTRE AVENIDA SAN JOSÉ LA LAGUNA Y PRIVADA EL ROSAL LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA - 100367 | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc De Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 100367 | 81 | 54 | 135 | Metros lineales | 204 | 26-06-2019 | 25-07-2019 | 195789.62 | 195789.62 | 195789.62 | 195789.62 | 195789.62 | 195789.62 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556182 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AZTECA ENTRE AV MANUEL ALONSO Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA AMOZOC EN - 114721 | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc De Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 114721 | 122 | 81 | 203 | Metros lineales | 401 | 17-06-2019 | 15-08-2019 | 631046.09 | 631046.09 | 631046.09 | 631046.09 | 631046.09 | 631046.09 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556440 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIRTOS ENTRE AVENIDA NACIONAL Y BARRANCA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA - 115300 | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc De Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 115300 | 57 | 38 | 95 | Metros lineales | 313 | 26-06-2019 | 25-07-2019 | 396843.58 | 396843.58 | 396843.58 | 396843.58 | 396843.58 | 396843.58 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550228 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAPULINES Y PRIVADA JOSE GUADALUPE NOLASCO LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA MUNICIPIO DE AMOZO - 100568 | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc De Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 100568 | 113 | 76 | 189 | Metros lineales | 62 | 26-06-2019 | 25-07-2019 | 150100.86 | 150100.86 | 150100.86 | 150100.86 | 150100.86 | 150100.86 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555344 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DOS Y DOCE SUR DEL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA - 112768 | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc De Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 112768 | 54 | 36 | 90 | Metros Cuadrados | 2728 | 17-06-2019 | 19-08-2019 | 3008274.26 | 3008274.26 | 3008274.26 | 3008274.26 | 3008274.26 | 3008274.26 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548933 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LOS ALAMOS ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE - 96750 | Puebla | 15 | Amozoc | Los Álamos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 96750 | 119 | 79 | 198 | Metros lineales | 1335 | 17-06-2019 | 14-09-2019 | 1163517.44 | 1163517.44 | 1163517.44 | 1163517.44 | 1163517.44 | 1163517.44 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548961 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE BUGAMBILIA DEL CADENAMIENTO CERO MÁS TRES CEROS AL CERO MAS TRECIENTOS VEINTISIETE - 96810 | Puebla | 15 | Amozoc | San Martín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 96810 | 49 | 32 | 81 | Metros lineales | 317 | 17-06-2019 | 31-08-2019 | 488418.56 | 488418.56 | 488418.56 | 488418.56 | 488418.56 | 488418.56 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201549658 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DEL CRISTO ENTRE CALLE DEL PARAISO Y PROLONGACION DE LA DOS SUR - 98791 | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc De Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 98791 | 59 | 40 | 99 | Metros lineales | 181 | 17-06-2019 | 15-08-2019 | 376260.76 | 376260.76 | 376260.76 | 376260.76 | 376260.76 | 376260.76 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556606 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SABINO ENTRE PRIVADA CHABACANO Y BARRANCA COL PINOS DEL SUR AMOZOC DE MOTA PUEBLA - 115658 | Puebla | 15 | Amozoc | Amozoc De Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 115658 | 27 | 18 | 45 | Metros lineales | 185 | 26-06-2019 | 25-07-2019 | 182698.76 | 182698.76 | 182698.76 | 182698.76 | 182698.76 | 182698.76 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541369 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION DE LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y FRONTERA EN LA LOCALIDAD DE TANHUICO - 85658 | Puebla | 17 | Atempan | Tanhuiuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 85658 | 762 | 508 | 1,270 | Metros Cuadrados | 2400 | 15-05-2019 | 15-08-2019 | 1525000 | 3019500 | 3019500 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541305 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES QUINCE DE SEPTIEMBRE MORELOS CUAHUTEMOC MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA LAS PALMAS CALA SUR - 85575 | Puebla | 17 | Atempan | Cala Sur | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA | 85575 | 274 | 166 | 440 | Metros lineales | 2175.69 | 15-05-2019 | 15-08-2019 | 1792000 | 3548160 | 3548160 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550070 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA - 100171 | Puebla | 80 | Atlequizayan | Ignacio Allende (Concepción) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA | 100171 | 108 | 107 | 215 | Otros | 5203.67 | 01-07-2019 | 28-09-2019 | 2281142.28 | 1500469.86 | 2281142.05 | 1171212.76 | 1171212.76 | 1171212.76 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201547342 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA PRIMERA ETAPA - 94370 | Puebla | 80 | Atlequizayan | Ignacio Allende (Concepción) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA | 94370 | 49 | 64 | 113 | Metros Cuadrados | 96 | 15-04-2019 | 12-08-2019 | 546070.79 | 546070.79 | 546070.79 | 406000 | 406000 | 406000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549934 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA - 99813 | Puebla | 80 | Atlequizayan | Atlequizayan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA | 99813 | 118 | 117 | 235 | Otros | 7301.4 | 01-07-2019 | 28-09-2019 | 2950714.89 | 1940895.68 | 2950714.89 | 1514993.31 | 1514993.31 | 1514993.31 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554991 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SN EN LA LOC DE HUEHUEPIAXTLA - 111909 | Puebla | 24 | Axutla | Huehuepiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE AXUTLA | 111909 | 18 | 12 | 30 | Metros Cuadrados | 358.88 | 15-05-2019 | 13-07-2019 | 240195.65 | 240195.65 | 240195.65 | 240195.65 | 228185.87 | 228185.87 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555898 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚMERO OCHENTA Y CUATRO - 114038 | Puebla | 24 | Axutla | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE AXUTLA | 114038 | 14 | 24 | 38 | Metros Cuadrados | 594 | 20-05-2019 | 18-06-2019 | 327146.04 | 327146.04 | 327146.04 | 327146.04 | 327146.04 | 327146.04 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542899 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CERO MAS CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN - 87895 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Ayotoxco De Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA | 87895 | 1400 | 1511 | 2,911 | Metros Cuadrados | 3118.4 | 27-05-2019 | 24-08-2019 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553644 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL DRENAJE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA AYOTOXCO DE GUERRERO PUE - 108934 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Buena Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA | 108934 | 50 | 70 | 120 | Metros lineales | 1452.8 | 14-06-2019 | 11-09-2019 | 1934360.58 | 1934360.58 | 1934360.58 | 1934360.58 | 1934360.58 | 1934360.58 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553150 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE CAXHUACAN - 107814 | Puebla | 29 | Caxhuacan | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN | 107814 | 55 | 45 | 100 | Metros lineales | 149.86 | 22-02-2019 | 07-05-2019 | 1812320.75 | 1812586.24 | 1812586.24 | 1812586.24 | 1812586.24 | 1812586.24 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553106 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN CAXHUACAN - 107710 | Puebla | 29 | Caxhuacan | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN | 107710 | 34 | 20 | 54 | Otros | 32.71 | 01-01-2019 | 08-02-2019 | 802740.81 | 802743.81 | 802743.81 | 802743.81 | 802743.81 | 802743.81 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553326 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 108231 | Puebla | 29 | Caxhuacan | Caxhuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN | 108231 | 43 | 36 | 79 | Metros lineales | 413 | 23-02-2019 | 08-05-2019 | 964528.91 | 959446.21 | 959446.21 | 959446.21 | 959446.21 | 959446.21 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201531594 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DIFERENTES CALLES DE CHIAUTAL DE TAPIA - 44095 | Puebla | 47 | Chiautla | Ciudad De Chiautla De Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 44095 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 02-04-2019 | 03-06-2019 | 963494.67 | 963494.67 | 963494.67 | 963494.67 | 963494.67 | 963494.67 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201531590 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINO CAÑADA GRANDE ENTRONQUE CARRETERA CHIAUTLA DE TAPIA - 44088 | Puebla | 47 | Chiautla | Cañada Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 44088 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9000 | 29-01-2019 | 28-02-2019 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201531592 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FELIPE PLIEGO - 44092 | Puebla | 47 | Chiautla | Ciudad De Chiautla De Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 44092 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 633.7 | 04-03-2019 | 04-06-2019 | 992014.21 | 992014.21 | 992014.21 | 992014.21 | 992014.21 | 992014.21 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201531596 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CARRETERA CHIAUTLA SANTA ANA TECOLAPA - 44098 | Puebla | 47 | Chiautla | Ciudad De Chiautla De Tapia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 44098 | 0 | 0 | 0 | Otros | 147 | 26-03-2019 | 03-04-2019 | 879731.69 | 879731.69 | 879731.69 | 879731.69 | 879731.69 | 879731.69 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201531598 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIANCUALPICAN - 44103 | Puebla | 47 | Chiautla | Tiancualpican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | 44103 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 10-04-2019 | 10-06-2019 | 2299215.44 | 2299215.44 | 2299215.44 | 2299215.44 | 2299215.44 | 2299215.44 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542335 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CUARTA DE CHAPULTEPEC - 86955 | Puebla | 48 | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 86955 | 300 | 420 | 720 | Metros Cuadrados | 1955.2 | 21-06-2019 | 12-09-2019 | 2021682.64 | 2021682.64 | 1980440.31 | 1980440.31 | 1922765.54 | 1922765.54 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542282 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SEGUNDA DE LOS ANGELES - 86895 | Puebla | 48 | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 86895 | 140 | 220 | 360 | Metros Cuadrados | 1550 | 21-06-2019 | 12-09-2019 | 1825821.84 | 1825821.84 | 1754432.21 | 1754432.21 | 1732575.76 | 1732575.76 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542348 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE - 86969 | Puebla | 48 | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 86969 | 280 | 340 | 620 | Metros Cuadrados | 2100 | 21-06-2019 | 12-09-2019 | 1533296.62 | 1533296.62 | 1490517.64 | 1490517.64 | 1490517.64 | 1490517.64 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541243 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE GUADALUPE - 85439 | Puebla | 48 | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 85439 | 220 | 350 | 570 | Otros | 200 | 20-06-2019 | 12-09-2019 | 1549183.28 | 1549183.28 | 1459063.36 | 1459063.36 | 1459063.36 | 1459063.36 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549751 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 99105 | Puebla | 50 | Chichiquila | La Providencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 99105 | 77 | 73 | 150 | Vivienda | 25 | 02-05-2019 | 30-07-2019 | 3843319.61 | 3843319.61 | 3843319.61 | 2406818.4 | 2406818.4 | 2406818.4 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190101507695 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 12146 | Puebla | 50 | Chichiquila | Colonia Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 12146 | 96 | 84 | 180 | Vivienda | 30 | 13-03-2019 | 10-07-2019 | 4634124.7 | 4571187.55 | 4571187.55 | 4464117.98 | 4464117.98 | 4464117.98 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190101507766 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 12322 | Puebla | 50 | Chichiquila | Tepehuacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 12322 | 96 | 84 | 180 | Vivienda | 30 | 19-03-2019 | 16-07-2019 | 4622495.38 | 2000000 | 4562645.18 | 1368793.55 | 1368793.55 | 1368793.55 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190101507866 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 12557 | Puebla | 50 | Chichiquila | San José De La Raya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 12557 | 45 | 39 | 84 | Vivienda | 14 | 15-03-2019 | 12-06-2019 | 2232473.82 | 2197822.47 | 2197822.47 | 1366968.36 | 1366968.36 | 1366968.36 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552587 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUN - 106396 | Puebla | 50 | Chichiquila | Ojo De Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 106396 | 481 | 517 | 998 | Metros Cuadrados | 1540 | 05-06-2019 | 03-08-2019 | 3393117.87 | 2258573.49 | 2258573.49 | 1268469.3 | 1268469.3 | 1268469.3 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549911 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE VEINTIUN DPBO CERO VEINTIOCHO O - 99749 | Puebla | 50 | Chichiquila | El Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 99749 | 120 | 100 | 220 | Metros lineales | 136 | 29-05-2019 | 26-08-2019 | 546841.54 | 546841.54 | 546841.54 | 459766.2 | 459766.2 | 459766.2 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552588 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A TOZIHUIC Y CALLE CINCO DE MAYO LOCALIDAD HUAXCALECA MUNICIPIO DE C - 106397 | Puebla | 50 | Chichiquila | Huaxcaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 106397 | 1105 | 976 | 2,081 | Metros Cuadrados | 1326 | 05-06-2019 | 03-08-2019 | 3383183.04 | 2250802.52 | 2250802.52 | 1269746.66 | 1269746.66 | 1269746.66 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552589 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATLAXCO MUNICIPIO DE CHICHIQUILA PUEBLA - 106399 | Puebla | 50 | Chichiquila | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 106399 | 419 | 410 | 829 | Metros Cuadrados | 1101 | 07-06-2019 | 05-08-2019 | 3386956.22 | 2254682.59 | 2254682.59 | 2029214.33 | 2029214.33 | 2029214.33 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552590 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SONORA ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE PROGRESO LOCALIDAD JESUS MARIA ACATLA MUNICIPIO - 106400 | Puebla | 50 | Chichiquila | Jesús María Acatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 106400 | 334 | 354 | 688 | Metros Cuadrados | 365 | 07-06-2019 | 05-08-2019 | 1369896.88 | 909813.37 | 909813.37 | 818832.03 | 818832.03 | 818832.03 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552592 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE LIBRAMIENTO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA RAYA LOCALIDAD SAN MARTÍN COMALAPA MUNICIPIO DE - 106404 | Puebla | 50 | Chichiquila | San Martín Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 106404 | 359 | 382 | 741 | Metros Cuadrados | 1129 | 10-06-2019 | 08-08-2019 | 3316845.99 | 2209437.66 | 2209437.66 | 662831.3 | 662831.3 | 662831.3 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201549760 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 99131 | Puebla | 50 | Chichiquila | San José De Las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 99131 | 44 | 40 | 84 | Vivienda | 17 | 24-05-2019 | 21-08-2019 | 2672103.62 | 2672103.62 | 2672103.62 | 2109851.92 | 2109851.92 | 2109851.92 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549855 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PRIMARIA Y JUZGADO - 99568 | Puebla | 50 | Chichiquila | El Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 99568 | 294 | 303 | 597 | Metros lineales | 26.8 | 27-05-2019 | 24-08-2019 | 1218177.57 | 1218177.57 | 1218177.57 | 1182996.61 | 1182996.61 | 1182996.61 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549859 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO DIRECCIÓN Y SANITARIO EN EL BACHILLERATO DIGITAL CINCUENTA Y SIETE CLAVE VEINTIÚN EBH MIL OCHO Y - 99584 | Puebla | 50 | Chichiquila | Acalocotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 99584 | 20 | 18 | 38 | Metros Cuadrados | 200 | 28-05-2019 | 24-09-2019 | 1951840.73 | 1951840.73 | 1951840.73 | 1169618.47 | 1169618.47 | 1169618.47 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190101507663 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA - 12070 | Puebla | 50 | Chichiquila | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 12070 | 160 | 140 | 300 | Vivienda | 50 | 11-03-2019 | 08-07-2019 | 7655734.39 | 7569742.12 | 7569742.12 | 6024540.19 | 6024540.19 | 6024540.19 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190101507817 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 12429 | Puebla | 50 | Chichiquila | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 12429 | 80 | 70 | 150 | Vivienda | 25 | 21-03-2019 | 18-07-2019 | 3848420.51 | 1500000 | 3798084.67 | 1139425.4 | 1139425.4 | 1139425.4 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549878 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE AULAS UN AULA UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT VEINTIÚN DPBO CIENTO SESENTA Y CUATRO 5 - 99650 | Puebla | 50 | Chichiquila | San José Acatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 99650 | 26 | 29 | 55 | Metros Cuadrados | 137 | 28-05-2019 | 25-08-2019 | 993510.01 | 993510.01 | 993510.01 | 929602.52 | 929602.52 | 929602.52 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549851 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 99557 | Puebla | 50 | Chichiquila | San Luis Esperanza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 99557 | 46 | 44 | 90 | Vivienda | 15 | 26-04-2019 | 24-07-2019 | 2290551.82 | 2290551.82 | 2290551.82 | 2290551.82 | 2290551.82 | 2290551.82 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549853 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 99559 | Puebla | 50 | Chichiquila | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 99559 | 43 | 41 | 84 | Vivienda | 14 | 30-04-2019 | 28-07-2019 | 2229326 | 2229326 | 2229326 | 2229326 | 2229326 | 2229326 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549854 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO CERO AL OCHENTA - 99564 | Puebla | 50 | Chichiquila | San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 99564 | 90 | 80 | 170 | Metros Cuadrados | 410 | 27-05-2019 | 25-07-2019 | 658877.49 | 658877.49 | 658877.49 | 658877.49 | 658877.49 | 658877.49 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550063 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DEL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE VEINTIÚN EBHO SEISCIENTOS VEINTIÚN F - 100156 | Puebla | 50 | Chichiquila | El Palmar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 100156 | 26 | 26 | 52 | Metros Cuadrados | 600 | 29-05-2019 | 26-08-2019 | 2296044.57 | 2296044.57 | 2296044.57 | 2296044.57 | 2296044.57 | 2296044.57 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553113 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA DEL MUNICIPIO DE CHICO - 107730 | Puebla | 49 | Chiconcuauhtla | Zempoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE CHICONCUAUHTLA PUEBLA | 107730 | 780 | 770 | 1,550 | Metros Cuadrados | 651 | 28-06-2019 | 26-08-2019 | 2184293.38 | 2184293.38 | 2184293.38 | 2184293.38 | 1139379.17 | 1139379.17 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552971 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO LAZARO GARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 107396 | Puebla | 49 | Chiconcuauhtla | San Lorenzo Tlaxipehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE CHICONCUAUHTLA PUEBLA | 107396 | 980 | 986 | 1,966 | Metros Cuadrados | 600 | 28-06-2019 | 26-08-2019 | 1669683.25 | 1669683.25 | 1669683.25 | 1669683.25 | 1025331.02 | 1025331.02 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553084 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR SEMPOAXOCHITL EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA DEL MUNICIPIO - 107656 | Puebla | 49 | Chiconcuauhtla | Zempoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE CHICONCUAUHTLA PUEBLA | 107656 | 780 | 770 | 1,550 | Metros Cuadrados | 247.84 | 28-06-2019 | 26-08-2019 | 1096023.37 | 1093023.37 | 1093023.37 | 1093023.37 | 1093023.37 | 1093023.37 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201528294 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIGMECATITLAN - 36644 | Puebla | 52 | Chigmecatitlán | Chigmecatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN | 36644 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 01-02-2019 | 01-03-2019 | 211742.47 | 211742.46 | 211742.46 | 211742.46 | 211742.46 | 211742.46 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552070 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIECISEIS D SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA ACAJETE TEZIUTLAN Y CALLE AZCAPOTZALCO - 105203 | Puebla | 54 | Chignautla | Coahuixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA | 105203 | 281 | 253 | 534 | Metros Cuadrados | 1836 | 15-06-2019 | 12-09-2019 | 2373751.75 | 2373751.75 | 2373751.75 | 2373751.75 | 2373751.75 | 2373751.75 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551917 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 104838 | Puebla | 54 | Chignautla | Ateta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA | 104838 | 63 | 62 | 125 | Metros Cuadrados | 1228.5 | 08-06-2019 | 21-08-2019 | 1509432.36 | 1509432.36 | 1509432.36 | 1509432.36 | 1509432.36 | 1509432.36 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201551733 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE LUCAS ENTRE CARRETERA AMOZOC TEZIUTLAN Y CALLE FRESNO - 104351 | Puebla | 54 | Chignautla | Coahuixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA | 104351 | 281 | 253 | 534 | Metros Cuadrados | 1347.42 | 08-06-2019 | 21-08-2019 | 1735322 | 1735322 | 1735322 | 1735322 | 1735322 | 1735322 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552021 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA VISTA ENTRE IGLESIA Y CAMINO A TEPEPAN - 105096 | Puebla | 54 | Chignautla | Tepepan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA | 105096 | 94 | 88 | 182 | Metros Cuadrados | 1200 | 08-06-2019 | 21-08-2019 | 1460549.4 | 1460549.4 | 1460549.4 | 1460549.4 | 1460549.4 | 1460549.4 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201538810 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA EN CALLE GIRASOLES ENTRE CARRETERA FEDERAL HUAJUAPAN ACATLÁN Y CALLE SIN NOMBRE A LLEVARSE A CABO EN LA L - 81359 | Puebla | 55 | Chila | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE CHILA | 81359 | 86 | 78 | 164 | Otros | 6 | 28-03-2019 | 28-05-2019 | 237690.02 | 237690.02 | 237690.02 | 237690.02 | 142614.01 | 142614.01 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551651 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE POZO NORIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 104149 | Puebla | 55 | Chila | La Trinidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CHILA | 104149 | 155 | 151 | 306 | Otros | 1 | 08-04-2019 | 06-07-2019 | 426189.8 | 426189.8 | 426189.8 | 426189.8 | 369736 | 369736 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549831 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CAMINO A GUADALUPE VICTORIA - 99366 | Puebla | 58 | Chilchotla | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA | 99366 | 277 | 280 | 557 | Metros lineales | 431 | 27-05-2019 | 20-07-2019 | 1635983.09 | 1635983.09 | 1635983.09 | 1635983.09 | 1211495.42 | 1211495.42 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549821 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE REFORMA ENTRE CAMINO A GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO - 99334 | Puebla | 58 | Chilchotla | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA | 99334 | 280 | 283 | 563 | Metros lineales | 756 | 27-05-2019 | 25-07-2019 | 2258246.55 | 2258246.55 | 2258246.55 | 2258246.55 | 1890369.19 | 1890369.19 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549849 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SEIS ORIENTE ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE OCHO SUR - 99552 | Puebla | 58 | Chilchotla | Rafael J. García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHILCHOTLA | 99552 | 375 | 350 | 725 | Metros lineales | 388 | 21-05-2019 | 04-07-2019 | 920290.08 | 920290.08 | 920290.08 | 920290.08 | 920290.08 | 920290.08 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551464 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE ZOQUIAPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINANTLA PUEBLA - 103669 | Puebla | 59 | Chinantla | Chinantla (Zoqueapan) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHINANTLA PUEBLA | 103669 | 764 | 656 | 1,420 | Otros | 1 | 06-05-2019 | 31-07-2019 | 634985.65 | 634985.65 | 634985.65 | 427054.39 | 427054.39 | 427054.39 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557462 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO COHUECAN PUEBLA - 117482 | Puebla | 33 | Cohuecan | San Francisco Tepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 117482 | 54 | 48 | 102 | Metros lineales | 670.02 | 11-06-2019 | 31-07-2019 | 813404.66 | 813404.66 | 813404.66 | 813404.66 | 813404.66 | 813404.66 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557497 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MADERO Y ALTAVISTA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOLCO COHUECAN PUEBL - 117583 | Puebla | 33 | Cohuecan | Los Reyes Teolco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 117583 | 56 | 37 | 93 | Metros Cuadrados | 971.68 | 17-06-2019 | 22-08-2019 | 891547.97 | 891547.97 | 891547.97 | 891547.97 | 891547.97 | 891547.97 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557532 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN MUNICIPIO DE COHUECAN PUEBLA - 117683 | Puebla | 33 | Cohuecan | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN | 117683 | 128 | 120 | 248 | Metros Cuadrados | 196.56 | 17-06-2019 | 31-07-2019 | 593452.03 | 593452.03 | 593452.03 | 593452.03 | 593452.03 | 593452.03 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201546430 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EL PEDREGAL - 67470 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA | 67470 | 3410 | 3421 | 6,831 | Metros lineales | 2518.34 | 12-03-2019 | 24-06-2019 | 4194780.49 | 5233950.95 | 5233950.95 | 5233950.95 | 5233950.95 | 5233950.95 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549686 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE SIETE PONIENTE ENTRE CALLE CINCO SUR Y CALLE NUEVE SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COYOTEPEC - 98891 | Puebla | 37 | Coyotepec | San Vicente Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 98891 | 70 | 45 | 115 | Metros Cuadrados | 1516 | 28-05-2019 | 26-07-2019 | 360979.45 | 360841.42 | 360841.42 | 360841.42 | 360841.42 | 360841.42 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549670 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE OCHO NORTE Y CALLE CINCO SUR - 98839 | Puebla | 37 | Coyotepec | Nativitas Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 98839 | 40 | 60 | 100 | Metros lineales | 628.77 | 24-05-2019 | 24-06-2019 | 334194.69 | 334194.69 | 334194.69 | 334194.69 | 334194.69 | 334194.69 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549595 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE ALCANTARRILLADO SANITARIO EN LAS CALLES CUATRO NORTE OCHO NORTE Y OCHO SUR - 98625 | Puebla | 37 | Coyotepec | San Mateo Zoyamazalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | 98625 | 24 | 26 | 50 | Metros lineales | 406.32 | 28-05-2019 | 28-06-2019 | 294825.86 | 294825.86 | 294825.86 | 294825.86 | 294825.86 | 294825.86 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551592 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LA PAZ PONIENTE ENTRE CARRETERA FEDERAL CIENTO CUARENTA SAN HIPOLITO XALAPA Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD - 103974 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Miguel Negrete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO | 103974 | 523 | 499 | 1,022 | Metros Cuadrados | 4680 | 01-06-2019 | 15-06-2019 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|-------------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201554395 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL AXUCHIL AL CUAJILOTE DEL CADENAMIENTO Y DEL CADENAMIENTO - 110520 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Axúchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE | 110520 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 10-06-2019 | 10-08-2019 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553318 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE ATZINTAN - 108220 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Ciudad De Cuetzalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 108220 | 65 | 60 | 125 | Otros | 16 | 20-04-2019 | 03-07-2019 | 1233272.71 | 1233272.71 | 1233272.71 | 1233272.71 | 1233272.71 | 1233272.71 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553367 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CHAYOQUILA - 108336 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Alahuacapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 108336 | 40 | 40 | 80 | Otros | 11 | 27-04-2019 | 25-06-2019 | 717656.19 | 717656.19 | 717656.19 | 717656.19 | 717656.19 | 717656.19 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553279 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMINO A TEPETZINTAN - 108131 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Tepetzintán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 108131 | 394 | 420 | 814 | Otros | 374 | 20-04-2019 | 03-07-2019 | 1682073.4 | 1832505.01 | 1832505.01 | 1832505.01 | 1832505.01 | 1832505.01 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553388 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TEPEYACAPAN - 108382 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Alahuacapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 108382 | 33 | 32 | 65 | Otros | 12 | 27-04-2019 | 25-06-2019 | 654311.21 | 654311.21 | 654311.21 | 654311.21 | 654311.21 | 654311.21 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543341 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA - 88542 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA | 88542 | 3108 | 2756 | 5,864 | Otros | 1 | 22-05-2019 | 25-06-2019 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | 712500 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542389 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COCOLEXTLA DE PARAJE TENANCAMILPA A CALLE COCOLEXTLA EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC MUNICIPIO DE D - 87028 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Cháhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA | 87028 | 63 | 57 | 120 | Metros lineales | 732.49 | 15-04-2019 | 29-04-2019 | 287170.16 | 287170.16 | 287170.16 | 287170.16 | 287170.16 | 287170.16 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542399 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ENTRONQUE HUEIOTZINGO CALPAN DOMINGO ARENAS DEL KM CERO OCHOCIENTOS VEINTIDÓS AL KM UNO DOSCIENT - 87038 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA | 87038 | 3934 | 3487 | 7,421 | Metros Cuadrados | 3492 | 03-06-2019 | 01-08-2019 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542426 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA PRINCIPAL HUEIOTZINGO SAN ANDRÉS CALPAN ENTRE CALLE TENANCAMILPA Y CARRETERA SAN DIEGO BUENAV - 87078 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Cháhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA | 87078 | 149 | 131 | 280 | Metros lineales | 3678.8 | 13-05-2019 | 21-06-2019 | 1431270 | 1431270 | 1431270 | 1431270 | 1431270 | 1431270 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543937 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA - 89474 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA | 89474 | 3933 | 3488 | 7,421 | Otros | 600 | 30-05-2019 | 22-06-2019 | 1427560 | 1427560 | 1427560 | 1427560 | 1427560 | 1427560 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201537034 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 78664 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Eloxochitlán | | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 78664 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 20-02-2019 | 15-03-2019 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201538547 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ZONA I PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN P - 80987 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Ojo De Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 80987 | 84 | 76 | 160 | Otros | 1036 | 06-04-2019 | 04-07-2019 | 1644031.92 | 1644031.92 | 1644031.92 | 1644031.92 | 1644031.92 | 1644031.92 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201540746 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA ZONA III PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXO - 84435 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 84435 | 98 | 78 | 176 | Otros | 1208.5 | 18-05-2019 | 15-08-2019 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201536954 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE ATEXACAPA MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 78586 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Atexcacapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 78586 | 374 | 315 | 689 | Metros Cuadrados | 79 | 25-02-2019 | 24-06-2019 | 1570730.84 | 1570730.84 | 1570730.84 | 1570730.84 | 1570730.84 | 1570730.84 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201537427 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 79247 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Laguna Seca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 79247 | 76 | 74 | 150 | Metros Cuadrados | 79.27 | 26-02-2019 | 25-06-2019 | 1444046.82 | 1444046.82 | 1444046.82 | 1444046.82 | 1444046.82 | 1444046.82 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201537542 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 79396 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Tepetzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 79396 | 131 | 133 | 264 | Metros Cuadrados | 79.27 | 26-02-2019 | 25-06-2019 | 1443203.34 | 1443203.34 | 1443203.34 | 1443203.34 | 1443203.34 | 1443203.34 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201537786 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINIA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN - 79734 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Tuxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 79734 | 108 | 103 | 211 | Metros Cuadrados | 618.24 | 23-03-2019 | 20-06-2019 | 2175545.6 | 2175545.6 | 2175545.6 | 2175545.6 | 2175545.6 | 2175545.6 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201540671 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA ZONA II PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOC - 84334 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 84334 | 100 | 95 | 195 | Otros | 1208.5 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201538379 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 80777 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Eloxochitlán | | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 80777 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 26-01-2019 | 26-03-2019 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | 316680 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201539000 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE CUABTLAJAPA MUNICI - 81640 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Cuabtlajapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 81640 | 173 | 161 | 334 | Metros Cuadrados | 591.09 | 10-04-2019 | 08-06-2019 | 2284951.94 | 2284951.97 | 2284951.97 | 2284951.97 | 2284951.97 | 2284951.97 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201536584 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DEL CAMINO TIPO E OJO DE AGUA TETZIQUITLA DEL KM CERO MÁS TRES CEROS AL KM UNO MÁS TRESCIENTOS SESENTA DE LA LOCALIDAD DE TETZI - 78066 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Tetziquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 78066 | 155 | 146 | 301 | Otros | 1360 | 04-03-2019 | 30-08-2019 | 5353415.68 | 5353415.68 | 5353415.68 | 5353415.68 | 5353415.68 | 5353415.68 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201540044 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN PUEBLA - 83271 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 83271 | 145 | 130 | 275 | Otros | 466.4 | 17-04-2019 | 15-07-2019 | 1669716.57 | 1669716.57 | 1669716.57 | 1669716.57 | 1669716.57 | 1669716.57 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201536685 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIMARIA LIC LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO UNO MUNICIPIO - 78209 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Campo Nuevo Uno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 78209 | 122 | 143 | 265 | Metros Cuadrados | 476 | 23-02-2019 | 23-05-2019 | 1991888.21 | 1991888.21 | 1991888.21 | 1991888.21 | 1991888.21 | 1991888.21 | 1991888.21 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201538415 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 80823 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Eloxochitlán | | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 80823 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 15-02-2019 | 16-04-2019 | 592760 | 592760 | 592760 | 592760 | 592760 | 592760 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201538766 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ZONA II PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN - 81293 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Ojo De Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 81293 | 85 | 77 | 162 | Otros | 1035.9 | 06-04-2019 | 04-07-2019 | 1644031.92 | 1644031.92 | 1644031.92 | 1644031.92 | 1644031.92 | 1644031.92 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201540359 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA ZONA I PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCH - 83771 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 83771 | 85 | 90 | 175 | Otros | 1208 | 03-05-2019 | 31-07-2019 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | 1940808.44 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201553678 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL LA PUERTA ESPERANZA PUE - 109009 | Puebla | 63 | Esperanza | San Manuel La Puerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA | 109009 | 74 | 84 | 158 | Metros Cuadrados | 2115.3 | 22-05-2019 | 10-07-2019 | 899214.86 | 1439186.59 | 1439186.59 | 1439186.59 | 1439186.59 | 1439186.59 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201548366 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD REYES GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE METALTOYUCA CABECERA MUNICIPAL DE FRANCISCO Z MENA PUE - 95810 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Metaltoyuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA | 95810 | 2046 | 1888 | 3,934 | Otros | 27 | 09-04-2019 | 08-05-2019 | 487901.96 | 487901.96 | 487901.96 | 487901.96 | 487901.96 | 487901.96 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201548287 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 95704 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | El Tecomate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA | 95704 | 240 | 215 | 455 | Metros lineales | 1955.56 | 27-03-2019 | 04-06-2019 | 2289365.32 | 2289365.32 | 2289365.32 | 2289365.32 | 2289365.32 | 2289365.32 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201548056 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERCO DE PIEDRA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 95383 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Cerco De Piedra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA | 95383 | 220 | 180 | 400 | Metros lineales | 1717.68 | 22-03-2019 | 04-06-2019 | 2226752.68 | 2226752.68 | 2226752.68 | 2226752.68 | 2226752.68 | 2226752.68 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201551967 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA ENTRE CALLE REFORMA Y FIN DE LA CALLE EN LA LOCLIDAD DE SAN JOSE - 104960 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | San José Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES | 104960 | 78 | 65 | 143 | Metros Cuadrados | 1644.1 | 08-05-2019 | 30-06-2019 | 1732505 | 1732500 | 1732500 | 1732500 | 1732500 | 1732500 | Validado avances | |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201551903 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y BARRANCA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 104801 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | San José Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES | 104801 | 50 | 40 | 90 | Metros Cuadrados | 1320 | 07-05-2019 | 30-06-2019 | 902792.96 | 902792.96 | 902792.96 | 902792.96 | 902792.96 | 902792.96 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552164 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PROGRESO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y MAXIMINO AVILA CAMACHO PRIVADA PROGRESO NO DOS - 105428 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | San Antonio Portezuelo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES | 105428 | 150 | 130 | 280 | Metros Cuadrados | 1736.3 | 09-05-2019 | 30-06-2019 | 1732500 | 1732500 | 1732500 | 1732500 | 1732500 | 1732500 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551836 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SEIS ORIENTE ENTRE OCHO NORTE Y DOS ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS - 104623 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | San Pablo De Las Tunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES | 104623 | 90 | 80 | 170 | Metros Cuadrados | 3100.8 | 15-05-2019 | 30-06-2019 | 2562207.04 | 2562207.04 | 2562207.04 | 2562207.04 | 2562207.04 | 2562207.04 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555122 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN LA TELESECUNDARIA IOAQUIN GARCIA ICZBALCETA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSUL - 112239 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES | 112239 | 2675 | 2459 | 5,134 | Otros | 803.25 | 21-06-2019 | 30-07-2019 | 1344710.52 | 1344710.52 | 1344710.52 | 1344710.52 | 1344710.52 | 1344710.52 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552942 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM CERO AL KM CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON QUINCE EN LA LOC - 107319 | Puebla | 66 | Guadalupe | Mixquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE | 107319 | 505 | 433 | 938 | Metros Cuadrados | 2782.97 | 07-06-2019 | 07-08-2019 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557666 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO PARA AGUAS RESIDUALES POR EL CENTRO DE SALUD DE FRANCISCO OSORNO - 117993 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Francisco Osorno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA | 117993 | 391 | 375 | 766 | Metros lineales | 183.64 | 18-02-2019 | 20-04-2019 | 1994386.3 | 1994386.3 | 1994386.3 | 1994386.3 | 1994386.3 | 1994386.3 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201530163 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE VISTA HERMOSA - 39754 | Puebla | 57 | Honey | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 39754 | 85 | 85 | 170 | Piezas | 1 | 13-05-2019 | 09-09-2019 | 344939.47 | 347596.51 | 347596.51 | 186519.83 | 186519.83 | 186519.83 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201539274 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL GALLO - 56366 | Puebla | 57 | Honey | La Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 56366 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1205.18 | 27-05-2019 | 22-11-2019 | 1300000 | 953117.49 | 953117.49 | 875600.77 | 875600.77 | 875600.77 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201539278 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CENTRO DE CHILA DE JUAREZ - 56369 | Puebla | 57 | Honey | Chila De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 56369 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 320 | 21-05-2019 | 29-10-2019 | 400000 | 859534.82 | 859534.82 | 257860.45 | 257860.45 | 257860.45 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541828 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESTACION FERROCARRIL EN AMAPOLOA - 60918 | Puebla | 57 | Honey | Amapoloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 60918 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1160 | 21-05-2019 | 01-06-2019 | 1500000 | 1483941.31 | 1483941.31 | 445182.39 | 445182.39 | 445182.39 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201530097 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA IMSS PROSPERA CHILA DE JUAREZ - 39570 | Puebla | 57 | Honey | Chila De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 39570 | 729 | 656 | 1,385 | Metros Cuadrados | 54.84 | 13-05-2019 | 21-10-2019 | 600000 | 434134.96 | 434134.96 | 434134.96 | 434134.96 | 434134.96 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201530179 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMETACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE HIDALGO Y REVOLUCION - 39804 | Puebla | 57 | Honey | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 39804 | 30 | 20 | 50 | Metros Cuadrados | 432 | 27-05-2019 | 15-11-2019 | 499000 | 518588.76 | 518588.76 | 518588.76 | 518588.76 | 518588.76 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541824 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL SALIDA A LA MAGDALENA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE CHILA - 60915 | Puebla | 57 | Honey | Rincón De Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 60915 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 21-05-2019 | 01-06-2019 | 1500000 | 1485000 | 1485000 | 1030551.64 | 1030551.64 | 1030551.64 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201539276 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PERFORACION DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO - 56367 | Puebla | 57 | Honey | Tonalixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 56367 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 21-05-2019 | 20-11-2019 | 928000 | 927362.22 | 927362.22 | 927362.22 | 508792.57 | 508792.57 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201539742 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COONIA CENTRO Y SAN PEDRO DE CHIAL DE JUAREZ - 57250 | Puebla | 57 | Honey | Chila De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 57250 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 410 | 14-05-2019 | 26-12-2019 | 1070000 | 927490.4 | 927490.4 | 278247.12 | 278247.12 | 278247.12 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201529930 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ESPACIO DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI - 39118 | Puebla | 57 | Honey | Amapoloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 39118 | 260 | 221 | 481 | Metros Cuadrados | 192 | 06-05-2019 | 05-08-2019 | 372867.75 | 371652.93 | 371652.93 | 371652.93 | 371652.93 | 351652.93 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201530081 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LA FRAGUA TONALIXCO - 39531 | Puebla | 57 | Honey | Tonalixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 39531 | 626 | 619 | 1,245 | Otros | 72 | 06-05-2019 | 20-09-2019 | 580000 | 592968.1 | 592968.1 | 473232.2 | 473232.2 | 473232.2 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201530152 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD EN RINCON DE CHILA - 39721 | Puebla | 57 | Honey | Rincón De Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 39721 | 160 | 119 | 279 | Metros Cuadrados | 200 | 27-05-2019 | 26-10-2019 | 250000 | 282474.67 | 282474.67 | 92111.78 | 92111.78 | 92111.78 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201530187 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL SALIDA A LA MAGDALENA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 39817 | Puebla | 57 | Honey | Buena Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 39817 | 833 | 735 | 1,568 | Metros Cuadrados | 1500 | 13-05-2019 | 18-11-2019 | 2000000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201539735 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ALUMBRADO PUBLICO EN ECOTURISTICO EL SABINAL - 57241 | Puebla | 57 | Honey | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 57241 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 28-05-2019 | 29-11-2019 | 380000 | 790830 | 790830 | 790830 | 790830 | 790830 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201540685 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN CON ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LA PAZ Y ADOLFO LOPEZ ENTRE CALLE CHAMIZAL E INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA - 84348 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 84348 | 434 | 420 | 854 | Metros Cuadrados | 1611.5 | 25-05-2019 | 17-07-2019 | 1623038.11 | 1619763.12 | 1619763.12 | 1619763.12 | 1619763.12 | 1619763.12 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201518628 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS AHUATEMPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA - 19758 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Ahuatempán (San Lucas Ahuatempán) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 19758 | 150 | 100 | 250 | Metros lineales | 553.5 | 18-03-2019 | 15-06-2019 | 421137.18 | 466632.77 | 466632.77 | 466632.77 | 466632.77 | 466632.77 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201540742 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA SANTA MARIA COACUACAN - 84430 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | San Miguel Cosahuatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 84430 | 195 | 190 | 385 | Metros Cuadrados | 1494.5 | 27-05-2019 | 15-07-2019 | 1162649.66 | 1162649.66 | 1162649.66 | 1162649.66 | 1162649.66 | 1162649.66 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201518664 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA - 19872 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | GOBIERNO MUNICIPAL | 19872 | 3592 | 3051 | 6,643 | Otros | 666 | 08-03-2019 | 08-06-2019 | 623568.4 | 759640.64 | 759640.64 | 759640.64 | 759640.64 | 759640.64 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551969 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LÁMINAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA - 104965 | Puebla | 72 | Huehuetla | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 104965 | 350 | 314 | 664 | Metros Cuadrados | 2655.6 | 06-06-2019 | 06-08-2019 | 1499200 | 1499200 | 1499200 | 1499200 | 1499200 | 1499200 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556701 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHUCHUT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA - 115891 | Puebla | 72 | Huehuetla | Putlunchuchut (Vista Hermosa) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 115891 | 679 | 642 | 1,321 | Otros | 1 | 24-06-2019 | 22-08-2019 | 955857.93 | 955857.93 | 955857.93 | 955857.93 | 955857.93 | 955857.93 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549539 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD D - 98466 | Puebla | 72 | Huehuetla | Lipuntahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 98466 | 778 | 706 | 1,484 | Metros Cuadrados | 298.16 | 06-05-2019 | 06-08-2019 | 876663.11 | 876663.11 | 876663.11 | 876663.11 | 876663.11 | 876663.11 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554939 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD DE CHILOCYO GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 111792 | Puebla | 72 | Huehuetla | Chilocoyo Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 111792 | 166 | 175 | 341 | Metros Cuadrados | 2151.7 | 26-06-2019 | 24-08-2019 | 1490978.98 | 1490978.98 | 1490978.98 | 1490978.98 | 1490978.98 | 1490978.98 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201545229 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM CIENTO OCHO GAGARIN - 91436 | Puebla | 72 | Huehuetla | Ozelonacaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 91436 | 667 | 659 | 1,326 | Metros Cuadrados | 137 | 01-06-2019 | 01-09-2019 | 1135454.24 | 1135454.24 | 1135454.24 | 1135454.24 | 1135454.24 | 1135454.24 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555413 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA - 112949 | Puebla | 72 | Huehuetla | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 112949 | 350 | 314 | 664 | Piezas | 25 | 11-06-2019 | 14-08-2019 | 1628809.3 | 1628809.3 | 1628809.3 | 1628809.3 | 1628809.3 | 1628809.3 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549794 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE LEACAMAN COLONIA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA - 99249 | Puebla | 72 | Huehuetla | Leacaman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 99249 | 914 | 983 | 1,897 | Metros lineales | 1002 | 21-05-2019 | 21-07-2019 | 1026404.15 | 1026404.15 | 1026404.15 | 1026404.15 | 1026404.15 | 1026404.15 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549008 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALZADA LOS FRANCISCOS ENTRE CAMINO A LA CRUZ Y PREDIO MIGUEL GARCÍA VEGA Y CONTIN - 96963 | Puebla | 72 | Huehuetla | Lipuntahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 96963 | 778 | 706 | 1,484 | Metros Cuadrados | 703 | 03-04-2019 | 03-07-2019 | 1432652.84 | 1432652.84 | 1432652.84 | 1432652.84 | 1432652.84 | 1432652.84 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554316 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C ASI COMO CISTERNA EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 110396 | Puebla | 72 | Huehuetla | Leacaman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 110396 | 914 | 983 | 1,897 | Metros Cuadrados | 137.28 | 19-06-2019 | 17-08-2019 | 1296089.03 | 1296089.03 | 1296089.03 | 1296089.03 | 1296089.03 | 1296089.03 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|--|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201554774 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN - 111382 | Puebla | 72 | Huehuetla | Leacaman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA | 111382 | 914 | 983 | 1,897 | Metros Cuadrados | 566.52 | 17-06-2019 | 15-08-2019 | 1938878.67 | 1938878.67 | 1938878.67 | 1938878.67 | 1938878.67 | 1938878.67 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556871 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO SOLAR DE POZO PROFUNDO UNO DE AGUA POTABLE EN HUEHUETLAN EL CHICO TZICATLAN - 116253 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Tzicatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 116253 | 300 | 300 | 600 | Otros | 1 | 15-04-2019 | 13-07-2019 | 2266785.3 | 2265785.3 | 2265785.3 | 2265785.3 | 2265785.3 | 2265785.3 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556783 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TZICATLAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA - 116078 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Tzicatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO | 116078 | 250 | 350 | 600 | Metros lineales | 1685 | 01-03-2019 | 28-07-2019 | 1500000 | 2250310 | 2250310 | 2250310 | 2250310 | 2250310 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553132 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 107776 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | 107776 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13 | 10-05-2019 | 18-07-2019 | 462670.84 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201553626 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HUAJUAPAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA - 108897 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | San Nicolás Huajuapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | 108897 | 114 | 100 | 214 | Metros lineales | 327 | 05-06-2019 | 20-07-2019 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201537379 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO XOCHIQUETZAL - 73723 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Santa María Atexcac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 73723 | 606 | 594 | 1,200 | Metros lineales | 277 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 1571471.06 | 1571471.06 | 1571471.06 | 471441.32 | 471441.32 | 471441.32 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533897 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SALTO DEL AGUA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN NORTE - 73947 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Santa Ana Xalmimilulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 73947 | 632 | 620 | 1,252 | Metros Cuadrados | 1381.4 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 1304336 | 1304336 | 1304336 | 1142312.53 | 1142312.53 | 1142312.53 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533631 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL PREESCOLAR NEPOPALCO - 73550 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Santa María Nepopalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 73550 | 331 | 319 | 650 | Metros Cuadrados | 74.88 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 388618.28 | 388618.28 | 388618.28 | 116585.48 | 116585.48 | 116585.48 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533710 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS - 73667 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Santa María Atexcac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 73667 | 131 | 119 | 250 | Metros lineales | 135 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 887876.54 | 887876.54 | 887876.54 | 266362.96 | 266362.96 | 266362.96 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533839 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO - 73872 | Puebla | 74 | Huejotzingo | San Miguel Tianguizolco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 73872 | 605 | 593 | 1,198 | Otros | 2716 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 1147341.85 | 1147341.85 | 1147341.85 | 1147341.85 | 1147341.85 | 1147341.85 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533653 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN PREESCOLAR TECAYEHUATZIN - 73582 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 73582 | 331 | 319 | 650 | Metros Cuadrados | 75 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 411073.16 | 411073.16 | 411073.16 | 123321.95 | 123321.95 | 123321.95 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533867 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO - 73906 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 73906 | 30 | 18 | 48 | Vivienda | 10 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 928475.46 | 928475.46 | 928475.46 | 464237.73 | 464237.73 | 464237.73 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533621 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN EL BACHILLERATO DIEGO RIVERA - 73529 | Puebla | 74 | Huejotzingo | San Mateo Capultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 73529 | 556 | 544 | 1,100 | Metros Cuadrados | 130 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 1134459.26 | 1134459.26 | 1134459.26 | 340337.78 | 340337.78 | 340337.78 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533768 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALCANFORES ENTRE AVENIDA LAS HUERTAS Y FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS SAUCES - 73771 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 73771 | 138 | 126 | 264 | Metros Cuadrados | 3563 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 3006312.88 | 3006312.88 | 3006312.88 | 901316.36 | 901316.36 | 901316.36 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533816 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE DEL MORAL ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA LOS GARCÍA - 73832 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Santa María Nepopalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO | 73832 | 181 | 169 | 350 | Metros Cuadrados | 2738 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 3488863.63 | 3488863.63 | 3488863.63 | 1045953.95 | 1045953.95 | 1045953.95 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554604 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y MÁXIMO SERDÁN EN LOCALIDAD DE HUEYTAMALC - 110896 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Xalteno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 110896 | 167 | 100 | 267 | Metros lineales | 150.55 | 18-06-2019 | 30-08-2019 | 610231.04 | 610231.04 | 610231.04 | 299013.21 | 299013.21 | 299013.21 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554599 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DEL KM CEROMASTRESCEROS AL KM CEROMASCIENTOSIETE EN LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALC - 110888 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 110888 | 172 | 100 | 272 | Metros Cuadrados | 642 | 18-06-2019 | 30-08-2019 | 1068634.33 | 1068634.33 | 1068634.33 | 534317.17 | 534317.17 | 534317.17 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201554299 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO ENTRE CALLE DOCTOR A TOXQUI F DE LARA Y CALLE XVI DE SEPTI - 110370 | Puebla | 76 | Hueytamalco | El Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 110370 | 205 | 100 | 305 | Metros Cuadrados | 360 | 23-05-2019 | 23-07-2019 | 585194.74 | 585194.74 | 585194.74 | 298640.1 | 298640.1 | 298640.1 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201558355 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDUSTRIAL DEL KM CEROMASTRESCEROS AL KM CEROMASTRESCIENTOS DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALO MUNI - 110732 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Ayahualo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 110732 | 249 | 200 | 449 | Metros Cuadrados | 1800 | 18-06-2019 | 30-08-2019 | 272794703.4 | 3027703.35 | 3027703.35 | 1525230.32 | 1525230.32 | 1525230.32 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554343 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLORES MAGÓN DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CERO MAS TRES CIENTOS SIETE - 110439 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 110439 | 172 | 100 | 272 | Metros Cuadrados | 1842 | 18-06-2019 | 30-08-2019 | 3041604.15 | 3041604.15 | 3041604.15 | 3041604.15 | 3041604.15 | 3041604.15 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554537 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN DEL KM CEROMASTRESCEROS AL KM CERO MAS CIENTODOCE SESENTA - 110750 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Conta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 110750 | 222 | 200 | 422 | Metros Cuadrados | 563 | 19-06-2019 | 30-08-2019 | 935546.23 | 935546.23 | 935546.23 | 407311.09 | 407311.09 | 407311.09 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554548 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO KM CEROMASTRESCEROS - 110772 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Montecelli | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 110772 | 490 | 400 | 890 | Metros Cuadrados | 2064 | 19-06-2019 | 30-08-2019 | 3333315.49 | 3333315.49 | 3333315.49 | 1666657.75 | 1666657.75 | 1666657.75 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554601 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV XV DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE XXI DE FEBRERO Y ESPERANZA SÁNCHEZ EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITAN GRAN - 110890 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Limontitán Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO | 110890 | 300 | 248 | 548 | Metros lineales | 594.67 | 18-06-2019 | 30-07-2019 | 3959959.06 | 3959959.06 | 3959959.06 | 2098778.3 | 2098778.3 | 2098778.3 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552310 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINCE DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL ARENAL - 105763 | Puebla | 77 | Hueytalpan | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 105763 | 82 | 74 | 156 | Otros | 1 | 23-04-2019 | 21-06-2019 | 485985.31 | 485985.31 | 485985.31 | 485985.31 | 485985.31 | 485985.31 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552324 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JOSÉ MARIA LA FRAGUA EN LA LOCALIDAD DE LA SKANSIPI - 105788 | Puebla | 77 | Hueytalpan | Skansipi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO | 105788 | 162 | 159 | 321 | Otros | 1 | 27-04-2019 | 25-07-2019 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201544459 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE NACIONAL Y CALLE CUATRO SUR ENTRE CALLE CINCO ORIENTE Y CARRETERA TEPEYAHUALCO - 90400 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Santa Ana Coapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC PUEBLA | 90400 | 200 | 150 | 350 | Metros Cuadrados | 3411.6 | 01-05-2019 | 15-05-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549564 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL BOULEVARD GRAL ANTONIO NAVA CASTILLO CARRETERA SAN JUAN IXCAQUIXTLA SANTA MARÍA NATIVITAS Y - 98530 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 98530 | 30 | 30 | 60 | Metros lineales | 2291.45 | 18-03-2019 | 05-06-2019 | 959313.72 | 1193332.03 | 1193332.03 | 1193332.03 | 1193332.03 | 1193332.03 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553816 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS CALLEJONES PRIVADOS NORTE PRIVADO SIETE NORTE PRIVADA LISANDRO CAMPOS Y CALLE DEL TEHUXTLE - 109342 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 109342 | 18 | 12 | 30 | Metros lineales | 376.2 | 02-07-2019 | 30-08-2019 | 326631.07 | 397807.02 | 397807.02 | 397807.02 | 182264.47 | 182264.47 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549184 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SOR JUANAS INES DE LA CRUZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO - 97476 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Alta Luz Cuatro Rayas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 97476 | 59 | 50 | 109 | Metros lineales | 262 | 10-04-2019 | 08-06-2019 | 413516.79 | 472303.59 | 472303.59 | 472303.59 | 472303.59 | 472303.59 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549439 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA - 98192 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Santa Cecilia Clavijero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 98192 | 20 | 20 | 40 | Metros lineales | 250 | 10-04-2019 | 08-06-2019 | 518862.73 | 561914.94 | 561914.94 | 561914.94 | 561914.94 | 561914.94 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549408 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN LOCALIDAD DE SAN JUAN - 98102 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | San Juan Nepomuceno (Rancho Chico) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 98102 | 13 | 10 | 23 | Metros lineales | 174.1 | 10-04-2019 | 08-06-2019 | 426653.57 | 426653.57 | 426653.57 | 426653.57 | 426653.57 | 426653.57 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549496 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO NAVA CASTILLO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN LA - 98360 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA | 98360 | 297 | 220 | 517 | Otros | 57.39 | 10-04-2019 | 08-06-2019 | 479442.6 | 500763.16 | 500763.16 | 500763.16 | 500763.16 | 500763.16 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201551339 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN PLAZA CÍVICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA VEINTISÉIS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RABOSO - 103215 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | San Juan Raboso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO | 103215 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 736 | 28-06-2019 | 28-08-2019 | 2196076.74 | 2196075.74 | 2196075.74 | 2196075.74 | 2086271.95 | 2086271.95 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552654 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN MUNICIPIO DE IZUCAR - 106589 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | San Lucas Colucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 106589 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 672 | 01-07-2019 | 02-09-2019 | 1001808.8 | 1001808.8 | 1001808.8 | 1001808.8 | 951718.36 | 951718.36 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552694 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLAN DE AYALA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO MUNICIPIO DE IZUCAR - 106712 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | San Nicolás Tolentino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO | 106712 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1075 | 01-07-2019 | 02-09-2019 | 2536946.02 | 2534376.73 | 2534376.73 | 2534376.73 | 2407942.89 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552729 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COL. EL JARDÍN IZUCAR DE MATAMOROS - 106804 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Izúcar De Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO | 106804 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 443.88 | 01-07-2019 | 01-08-2019 | 1101877.64 | 1101300.88 | 1101300.88 | 1101300.88 | 1005641.78 | 1005641.78 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550550 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLEJÓN DEL BESO Y CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA - 101426 | Puebla | 86 | Jalpan | Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 101426 | 431 | 287 | 718 | Metros Cuadrados | 1814 | 27-05-2019 | 27-07-2019 | 1995533.12 | 997766.56 | 997766.56 | 997766.56 | 997766.56 | 997766.56 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552600 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAN GALINDO Y CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE JUAN GALINDO Y CALLE JUAN GALINDO - 106428 | Puebla | 86 | Jalpan | La Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 106428 | 211 | 140 | 351 | Metros Cuadrados | 1989.6 | 27-05-2019 | 27-07-2019 | 2148146.67 | 1074073.33 | 1074073.33 | 1074073.33 | 1074073.33 | 1074073.33 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550670 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA - 101730 | Puebla | 86 | Jalpan | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 101730 | 394 | 262 | 656 | Otros | 1 | 28-05-2019 | 28-07-2019 | 2248889.68 | 1124444.84 | 1124444.84 | 1124444.84 | 1124444.84 | 1124444.84 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552644 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PEVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAIME NUNO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS - 106545 | Puebla | 86 | Jalpan | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 106545 | 478 | 318 | 796 | Metros Cuadrados | 1131.6 | 28-05-2019 | 28-07-2019 | 1691648.55 | 845824.28 | 845824.28 | 845824.28 | 845824.28 | 845824.28 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553232 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS NEGRAS MUNICIPIO DE JALPAN - 108023 | Puebla | 86 | Jalpan | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 108023 | 56 | 38 | 94 | Metros lineales | 257.41 | 11-06-2019 | 08-09-2019 | 564263.49 | 564263.49 | 564263.49 | 564263.49 | 564263.49 | 564263.49 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553197 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA MUNICIPIO DE JALPAN ESTADO DE PUEBLA - 107947 | Puebla | 86 | Jalpan | Apapantilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE JALPAN | 107947 | 62 | 42 | 104 | Metros lineales | 269.04 | 11-06-2019 | 08-09-2019 | 418017.81 | 418017.81 | 418017.81 | 418017.81 | 418017.81 | 418017.81 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554246 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES SUR O CAMINO A SAN LUCAS NEXTTELCO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO - 110289 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA | 110289 | 45 | 35 | 80 | Metros lineales | 195.24 | 30-04-2019 | 20-05-2019 | 358088.59 | 358088.59 | 358088.59 | 358088.59 | 358088.59 | 358088.59 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554214 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA Y CALLE HIMNO NACIONAL - 110233 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA | 110233 | 1901 | 1850 | 3,751 | Metros Cuadrados | 2629.22 | 08-07-2019 | 06-09-2019 | 3500000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | 3465000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554262 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y BAIA CALIFORNIA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 110317 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA | 110317 | 48 | 32 | 80 | Metros lineales | 490.44 | 22-05-2019 | 15-06-2019 | 676804.34 | 676804.34 | 676804.34 | 676804.34 | 676804.34 | 676804.34 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548907 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPE - 96704 | Puebla | 95 | La Magdalena Tlatlauquitepec | La Magdalena Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 96704 | 450 | 400 | 850 | Metros lineales | 966.93 | 08-05-2019 | 08-05-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201552908 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE SUA - 107228 | Puebla | 95 | La Magdalena Tlatlauquitepec | La Magdalena Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 107228 | 210 | 200 | 410 | Metros Cuadrados | 878.45 | 02-09-2019 | 31-10-2019 | 484468.93 | 484468.93 | 484468.93 | 484468.93 | 484468.93 | 484468.93 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557694 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA NORTE Y REFORMA - 118070 | Puebla | 93 | Lafragua | La Ermita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 118070 | 60 | 100 | 160 | Metros Cuadrados | 1534.04 | 14-06-2019 | 14-08-2019 | 1142896.8 | 1142896.8 | 1142896.8 | 1142896.8 | 1142896.8 | 1142896.8 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557786 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIETE NORTE ENTRE CUATRO PONIENTE Y OCHO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC - 118266 | Puebla | 93 | Lafragua | Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 118266 | 150 | 200 | 350 | Metros Cuadrados | 1267.71 | 19-06-2019 | 19-08-2019 | 1215384.45 | 1215984.45 | 1215984.45 | 1215984.45 | 1215984.45 | 1215984.45 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557838 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL PANTEON - 118349 | Puebla | 93 | Lafragua | Francisco I. Madero (El Sabinal) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 118349 | 150 | 200 | 350 | Metros lineales | 420 | 20-06-2019 | 20-08-2019 | 641669.76 | 641669.76 | 641669.76 | 641669.76 | 641669.76 | 641669.76 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201532765 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE OBREGON DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ PERTENECIENTE AL - 72178 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Los Reyes De Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA | 72178 | 128 | 122 | 250 | Metros Cuadrados | 2340 | 10-06-2019 | 14-07-2019 | 2512407.88 | 2507504.82 | 2507504.82 | 2507504.82 | 2507504.82 | 2507504.82 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549501 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC DEL MUNICIPIO DE - 98382 | Puebla | 98 | Molcaxac | Santa Cruz Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 98382 | 500 | 600 | 1,100 | Otros | 1 | 28-06-2019 | 30-08-2019 | 2295303.51 | 2295303.51 | 2295303.51 | 1752974.12 | 1752974.12 | 1752974.12 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552551 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y CONST DE ALUMBRAD - 106325 | Puebla | 100 | Naupan | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE NAUPAN | 106325 | 1300 | 1060 | 2,360 | Metros Cuadrados | 3360 | 03-06-2019 | 01-09-2019 | 6925782.81 | 6925782.81 | 6925782.81 | 2852895.14 | 2852895.14 | 2852895.14 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552545 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PROGRAMA DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA - 106311 | Puebla | 100 | Naupan | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE NAUPAN | 106311 | 600 | 650 | 1,250 | Otros | 240 | 06-05-2019 | 04-07-2019 | 1717200 | 1717200 | 1717200 | 1687900 | 1687900 | 1687900 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552563 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DE ESC PRIM FED VICENTE GUERRERO CON CLAVE DOSUNODPRDOSCUATRODOS OCHOZ EN LA LOCALIDAD DE METZTLA ARRIBA PERTENECIENTE AL M - 106353 | Puebla | 100 | Naupan | Metztla Arriba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE NAUPAN | 106353 | 50 | 25 | 75 | Otros | 5 | 13-06-2019 | 26-08-2019 | 624193.97 | 624193.97 | 624193.97 | 258540 | 258540 | 258540 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552532 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE BACHILLERATO GUILLERMO PRIETO CON CLAVE EN LA LOC INDÍGENA DE ICZOTITLA P - 106280 | Puebla | 100 | Naupan | Icztotitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE NAUPAN | 106280 | 130 | 100 | 230 | Metros Cuadrados | 587.13 | 01-04-2019 | 29-06-2019 | 2049777.66 | 2049777.66 | 2049777.66 | 2049777.66 | 2049777.66 | 2049777.66 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556612 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AV REFORMA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE Y PLAZA HIDALGO - 115675 | Puebla | 102 | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN | 115675 | 60 | 52 | 112 | Metros lineales | 354 | 12-04-2019 | 30-04-2019 | 212578.54 | 212578.54 | 212578.54 | 212578.54 | 212578.54 | 212578.54 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556891 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOS PONIENTE DEL KM AL KM EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN - 116289 | Puebla | 102 | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN | 116289 | 54 | 48 | 102 | Metros Cuadrados | 1675 | 10-06-2019 | 06-08-2019 | 1608277.13 | 1608277.13 | 1608277.13 | 482483.14 | 482483.14 | 482483.14 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557186 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PLAZA HIDALGO ENTRE CALLE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE Y CALLE DOS NORTE Y DIVERSAS CALL - 116852 | Puebla | 102 | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN | 116852 | 48 | 56 | 104 | Metros lineales | 542 | 14-06-2019 | 19-08-2019 | 866722.87 | 866722.87 | 866722.87 | 444793.06 | 444793.06 | 444793.06 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557299 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DOS PONIENTE ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y TANQUE DE AGUA - 117093 | Puebla | 102 | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN | 117093 | 6400 | 6000 | 12,400 | Metros lineales | 785 | 12-06-2019 | 15-08-2019 | 1240640.44 | 1198006.85 | 1198006.85 | 1198006.85 | 1198006.85 | 1198006.85 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551340 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL CEN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 103222 | Puebla | 104 | Nopalucan | Nopalucan De La Granja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA | 103222 | 156 | 104 | 260 | Metros Cuadrados | 224.64 | 19-06-2019 | 19-08-2019 | 1292621.02 | 1398326.9 | 1398326.9 | 1398326.9 | 1398326.9 | 1398326.9 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201547646 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CHAMIZAL - 94830 | Puebla | 105 | Ocotepc | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 94830 | 120 | 90 | 210 | Metros Cuadrados | 1086 | 05-06-2019 | 08-09-2019 | 1135288.35 | 1135288.35 | 1135288.35 | 1135288.35 | 1135288.35 | 424868.53 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548706 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDAS EN OCOTEPEC - 96275 | Puebla | 105 | Ocotepc | Ocotepc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 96275 | 280 | 210 | 490 | Celdas solares | 68 | 24-06-2019 | 10-07-2019 | 430360 | 395420 | 395420 | 395420 | 395420 | 395420 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549996 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDAS EN GUADALUPE VICTORIA - 99977 | Puebla | 105 | Ocotepc | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE OCOTEPEC | 99977 | 280 | 210 | 490 | Celdas solares | 78 | 24-06-2019 | 10-07-2019 | 430360 | 453570 | 453570 | 453570 | 453570 | 453570 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541792 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RURAL OLINTLA HUEHUETLA PROG UNO MAS UNO - 60854 | Puebla | 107 | Olintla | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 60854 | 5958 | 5670 | 11,628 | Metros Cuadrados | 8490 | 01-05-2019 | 31-10-2019 | 3348801.61 | 3347387.02 | 3347387.02 | 1874899.26 | 1874899.26 | 1874899.26 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557592 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE PUMACACHOCHUCHUT - 117833 | Puebla | 107 | Olintla | Pumacachochuchut | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 117833 | 75 | 61 | 136 | Metros lineales | 5982 | 01-04-2019 | 29-07-2019 | 2282928.38 | 2282928.38 | 2282928.38 | 2282928.38 | 2282928.38 | 2282928.38 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548493 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLS EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 70721 | Puebla | 108 | Oriental | Miravalles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | 70721 | 84 | 97 | 181 | Metros Cuadrados | 3257 | 27-05-2019 | 26-07-2019 | 1872391.32 | 1872391.32 | 1872391.32 | 1872391.32 | 1872391.32 | 1872391.32 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554739 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA COCO - 111286 | Puebla | 108 | Oriental | La Coco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE ORIENTAL | 111286 | 72 | 40 | 112 | Metros lineales | 1592 | 10-06-2019 | 08-08-2019 | 1743812.18 | 1743812.18 | 1743812.18 | 1743812.18 | 1743812.18 | 1743812.18 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556976 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA COCO MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 116452 | Puebla | 108 | Oriental | La Coco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | 116452 | 72 | 40 | 112 | Metros lineales | 1677 | 10-06-2019 | 08-08-2019 | 255928.06 | 255928.06 | 255928.06 | 255928.06 | 255928.06 | 255928.06 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548501 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSI UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESUS CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 70737 | Puebla | 108 | Oriental | Jesús Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL | 70737 | 31 | 32 | 63 | Metros Cuadrados | 721 | 27-05-2019 | 26-07-2019 | 907091 | 907091 | 907091 | 907091 | 907091 | 907091 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557375 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VIA CORTA A XOLOTLA - 117272 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Ciudad De Pahuatlán De Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN | 117272 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 10-06-2019 | 10-08-2019 | 4950000 | 4946369.7 | 4946369.7 | 4946369.7 | 4946369.7 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201540816 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE BARRANCA PONIENTE DE LA CALLE ONCE SUR A LA CALLE CUATRO SUR DE LA LOCALIDAD DE CUESTA B - 59177 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Cuesta Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 59177 | 1837 | 1811 | 3,648 | Metros lineales | 819.7 | 29-04-2019 | 12-07-2019 | 2298436.05 | 2298436.05 | 2298436.05 | 2298436.05 | 2298436.05 | 2298436.05 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201531933 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PALMAR DE BRAVO BELLA VISTA SAN ISIDRO - 45215 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Palmar De Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 45215 | 2525 | 2345 | 4,870 | Otros | 622 | 23-01-2019 | 21-02-2019 | 1912693.54 | 1912693.54 | 1912693.54 | 1912693.54 | 1912693.54 | 1912693.54 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557864 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 118393 | Puebla | 111 | Pantepec | AmelUCA | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | GOBIERNO MUNICIPAL | 118393 | 602 | 565 | 1,167 | Metros Cuadrados | 849.32 | 18-04-2019 | 01-07-2019 | 1256908.34 | 1256908.34 | 1256908.34 | 1256908.34 | 1256908.34 | 1256908.34 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557802 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 118290 | Puebla | 111 | Pantepec | Tenexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 118290 | 101 | 89 | 190 | Metros lineales | 299.57 | 25-03-2019 | 22-06-2019 | 1385459.47 | 1385459.47 | 1385459.47 | 1385459.47 | 1385459.47 | 1385459.47 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556349 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 115091 | Puebla | 113 | Pixtla | Pixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA | 115091 | 591 | 730 | 1,321 | Otros | 20 | 03-06-2019 | 03-08-2019 | 786532.55 | 786532.55 | 786532.55 | 786532.55 | 786532.55 | 786532.55 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201519334 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS POR EL BIENESTAR SOCIAL - 21601 | Puebla | 114 | Puebla | San Andrés Azumiatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21601 | 7800 | 8200 | 16,000 | Piezas | 4000 | 05-06-2019 | 07-11-2019 | 25000000 | 25000000 | 10712484 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543630 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MAR AZUL Y MAR ROJO ENTRE CALLE VENUS Y LA CALLE DE LA COLONIA MARBELLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE S - 63321 | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 63321 | 40 | 30 | 70 | Otros | 244 | 02-05-2019 | 03-07-2019 | 86565.71 | 82608.37 | 82608.37 | 82608.37 | 82608.37 | 82608.37 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201519336 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PROGRAMA MUNICIPAL DE CALENTADORES SOLARES POR EL BIENESTAR SOCIAL - 21604 | Puebla | 114 | Puebla | San Miguel Canoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21604 | 7800 | 8200 | 16,000 | Celdas solares | 4000 | 05-06-2019 | 07-11-2019 | 38589400 | 38589400 | 23999998.64 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201535687 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE EN CALLE JARDÍN DEL CLAVEL - 50177 | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS | 50177 | 124 | 100 | 224 | Metros lineales | 329.01 | 03-06-2019 | 23-08-2019 | 548205 | 274692.94 | 274600.76 | 255061.32 | 255061.32 | 255061.32 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201535638 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE LOS PINOS SN ENTRE Y - 50083 | Puebla | 114 | Puebla | San Miguel Canoa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 50083 | 1000 | 538 | 1,538 | Otros | 273 | 02-05-2019 | 03-07-2019 | 85033.94 | 133751.12 | 133751.12 | 133751.12 | 133751.12 | 133751.12 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201531433 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y PERIFERICO - 43640 | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACIÓN | 43640 | 150 | 100 | 250 | Otros | 200 | 15-03-2019 | 07-06-2019 | 71232.15 | 71232.15 | 71232.15 | 71232.15 | 71232.15 | 71232.15 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543780 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ANTONIO ALVAREZ DE LA COLONIA HEROES DELCINCODE MAYOSURDE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACA - 63480 | Puebla | 114 | Puebla | Heroica Puebla De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 63480 | 45 | 30 | 75 | Otros | 50 | 02-05-2019 | 03-07-2019 | 16492.17 | 17073.69 | 17073.69 | 17073.69 | 17073.69 | 17073.69 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543718 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE AVENIDA SAN PEDRO DE LA COLONIA SANTA MARIA XONACATEPEC DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA - 63411 | Puebla | 114 | Puebla | Santa María Xonacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 63411 | 25 | 20 | 45 | Otros | 200 | 02-05-2019 | 03-07-2019 | 107976.29 | 107901.2 | 107901.2 | 107901.2 | 107901.2 | 107901.2 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553800 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA SALA ENTRE CALLES DOS Y NUEVE ORIENTE CAMINO SAN AGUSTIN ENTRE CALLE DE LA SALA - 109306 | Puebla | 115 | Quecholac | San Simón De Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 109306 | 2580 | 2400 | 4,980 | Metros lineales | 1108 | 31-05-2019 | 29-07-2019 | 2060040.18 | 2060040.18 | 2060040.18 | 2060040.18 | 2060040.18 | 1442028.13 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553697 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CUATRO NORTE DEL KM CERO MAS CERO CERO CERO AL KM CERO MAS DOCIENTOS ENTRE CALLES SEIS ORIENTE Y CARR - 109060 | Puebla | 115 | Quecholac | Palmarito Tochapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 109060 | 8608 | 8605 | 17,213 | Otros | 1428.1 | 24-05-2019 | 22-07-2019 | 1307409.4 | 1307409.4 | 1307409.4 | 1307409.4 | 1307409.4 | 498346.31 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553019 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DIEZ NORTE ENTRE CALLE CUATRO ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO - 107496 | Puebla | 115 | Quecholac | Palmarito Tochapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 107496 | 8608 | 8605 | 17,213 | Otros | 2800 | 13-05-2019 | 11-07-2019 | 2245484.76 | 2245484.76 | 2245484.76 | 2245484.76 | 2245484.76 | 991515.59 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553296 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE NUEVE NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO T - 108173 | Puebla | 115 | Quecholac | Palmarito Tochapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 108173 | 8608 | 8605 | 17,213 | Otros | 1372.9 | 13-05-2019 | 11-07-2019 | 1447255.5 | 1521394.11 | 1521394.11 | 1521394.11 | 1521394.11 | 663179.11 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553874 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS ORIENTE ENTRE CALLES DOS Y CUATRO NORTE CALLE SEIS ORIENTE ENTRE CALLES OCHO Y DIEZ NORTE - 109467 | Puebla | 115 | Quecholac | San Simón De Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE QUECHOLAC | 109467 | 2580 | 2400 | 4,980 | Metros lineales | 1232 | 31-05-2019 | 29-07-2019 | 2145459.57 | 2145459.57 | 2145459.57 | 2145459.57 | 2145459.57 | 1501821.7 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557295 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR GUADALUPANO - 117080 | Puebla | 116 | Quimixtlán | El Mirador Guadalupeano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN | 117080 | 32 | 21 | 53 | Vivienda | 10 | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 1393902.11 | 1393902.11 | 1393902.11 | 1393902.11 | 1393902.11 | 1393902.11 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554925 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO - 111763 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Xacaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN | 111763 | 46 | 34 | 80 | Vivienda | 16 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 2082842.56 | 2082842.56 | 2082842.56 | 2082842.56 | 2082842.56 | 2082842.56 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555097 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO - 112178 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Duraznillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN | 112178 | 39 | 23 | 62 | Vivienda | 12 | 24-05-2019 | 21-08-2019 | 1638599.91 | 1638599.91 | 1638599.91 | 1638599.91 | 1638599.91 | 1638599.91 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557641 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPAN - 117939 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Jesús María Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN | 117939 | 35 | 21 | 56 | Vivienda | 10 | 07-06-2019 | 07-09-2019 | 1362913.73 | 1362913.73 | 1362913.73 | 1362913.73 | 1362913.73 | 1362913.73 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557850 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA - 118376 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Villa Hermosa (San José) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN | 118376 | 46 | 23 | 69 | Vivienda | 12 | 05-06-2019 | 02-09-2019 | 1577455.73 | 1577455.73 | 1577455.73 | 1577455.73 | 1577455.73 | 1577455.73 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTOS | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---|------------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201549183 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CUATRO PONIENTE ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y AV SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD CD DE RAFAEL LARA - 97470 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Ciudad De Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES | 97470 | 120 | 80 | 200 | Metros Cuadrados | 1228 | 14-06-2019 | 13-07-2019 | 2970000 | 1881000 | 1881000 | 1881000 | 1881000 | 1881000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552773 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 106918 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Máximo Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES | 106918 | 50 | 40 | 90 | Vivienda | 18 | 02-09-2019 | 29-11-2019 | 1800000 | 1790085.74 | 1790085.74 | 300029.72 | 300029.72 | 300029.72 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551274 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE DE TRABAJO DOSUNODJNCEROUNOTRESTRE - 103002 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 103002 | 52 | 54 | 106 | Metros Cuadrados | 74.88 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 456030.63 | 455082.65 | 455082.65 | 278975.65 | 278975.65 | 278975.65 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551318 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE TRES PONIENTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CORREDOR TURÍSTICO ACTIPAN COMAC TONANTZ - 103086 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRIFICACIONES | 103086 | 99 | 108 | 207 | Otros | 17 | 01-07-2019 | 30-12-2019 | 678302.74 | 678302.74 | 678302.74 | 678302.74 | 678302.74 | 678302.74 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551265 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALEJANDRO GARCIA CON CLAVE DOSUNODVTCEROUNOTRESOCHOT - 102981 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 102981 | 41 | 58 | 99 | Metros Cuadrados | 74.88 | 01-06-2019 | 31-08-2019 | 489255.64 | 418830.21 | 418830.21 | 418830.21 | 418830.21 | 418830.21 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551271 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRIL A CHIPOLO ENTRE AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO CERO MÁS CIENTOCINCO Y PRIMER - 102993 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | San Luis Tehuiloyocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 102993 | 22 | 23 | 45 | Metros lineales | 213 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 225394.91 | 224295.86 | 224295.86 | 67288.76 | 67288.76 | 67288.76 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551319 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CERRO PARACENOCHO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE DIECISÉI - 103091 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | San Luis Tehuiloyocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRIFICACIONES | 103091 | 46 | 49 | 95 | Otros | 22 | 01-07-2019 | 30-12-2019 | 718299.49 | 718299.49 | 718299.49 | 718299.49 | 718299.49 | 718299.49 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551258 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA REFORMA SUR ENTRE AVENIDA REFORMA SUR Y PRIVADA DE LA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE PRIVADA DE LA DIECI - 102952 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA | 102952 | 43 | 47 | 90 | Metros lineales | 887.81 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 834860.09 | 818127.64 | 818127.64 | 818127.64 | 818127.64 | 818127.64 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542181 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL CENTRO DE SAN ANTONIO CAÑADA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET - 86767 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 86767 | 1242 | 1000 | 2,242 | Otros | 128 | 18-05-2019 | 15-08-2019 | 1909650.46 | 1480000 | 1480000 | 867065 | 867065 | 867065 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542260 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA NUEVA - 86874 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 86874 | 30 | 20 | 50 | Otros | 2 | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 827115.33 | 719120.49 | 719120.49 | 560087.25 | 560087.25 | 560087.25 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542240 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET - 86834 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 86834 | 90 | 64 | 154 | Otros | 137.28 | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 1645918.43 | 1645918.43 | 1645918.43 | 917245.54 | 917245.54 | 917245.54 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542284 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CASETA DEL POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - 86898 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA | 86898 | 1500 | 1225 | 2,725 | Metros lineales | 234.61 | 24-05-2019 | 23-07-2019 | 536406.28 | 536406.28 | 536406.28 | 160921.88 | 160921.88 | 160921.88 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556751 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLES IGNACIO ALDAMA Y RAFAEL AVILA CAMACHO - 116014 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC | 116014 | 583 | 517 | 1,100 | Metros lineales | 364 | 23-04-2019 | 21-06-2019 | 1085964.3 | 1084320.25 | 1084320.25 | 1084320.25 | 1084320.25 | 1084320.25 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201539637 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EXGOBERNADOR RAFAEL ROJAS Y CALLE CINCO PONIENTE - 82677 | Puebla | 125 | San Gregorio Atzompa | San Miguel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA | 82677 | 2189 | 2189 | 4,378 | Metros lineales | 599 | 15-05-2019 | 29-05-2019 | 720594.27 | 720594.27 | 720594.27 | 720594.27 | 720594.27 | 720594.27 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|------------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201555915 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES CALLEJON DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ABASOLO INDEPENDENCIA PRIVADA NIÑOS HEROES - 114066 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | 114066 | 76 | 74 | 150 | Otros | 27 | 14-03-2019 | 11-06-2019 | 1365193.22 | 1471583.78 | 1471583.78 | 1471583.78 | 1471583.78 | 1471583.78 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555156 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CINCO DE FEBRERO - 112309 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | 112309 | 765 | 735 | 1,500 | Metros Cuadrados | 1060.3 | 01-06-2019 | 15-07-2019 | 1984287.2 | 992143.6 | 992143.6 | 992143.6 | 992143.6 | 992143.6 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555456 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA NICOLAS BRAVO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 113032 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | 113032 | 52 | 49 | 101 | Metros Cuadrados | 638.4 | 11-06-2019 | 25-07-2019 | 1482856.4 | 741428.2 | 741428.2 | 741428.2 | 741428.2 | 741428.2 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555623 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN - 113409 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | 113409 | 80 | 70 | 150 | Metros Cuadrados | 618.24 | 01-06-2019 | 15-07-2019 | 1482856.4 | 741428.2 | 741428.2 | 741428.2 | 741428.2 | 741428.2 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555766 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAMON DIAZ ORDAZ UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATENCO PUEBLA - 117770 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | San Juan Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO | 117770 | 160 | 150 | 310 | Metros lineales | 139.55 | 08-07-2019 | 22-07-2019 | 432574.23 | 432574.23 | 432574.23 | 432574.23 | 432574.23 | 432574.23 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555787 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO - 118267 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | San Juan Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO | 118267 | 500 | 500 | 1,000 | Otros | 120 | 16-07-2019 | 09-08-2019 | 486068.45 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE1902015557835 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ONCE ORIENTE Y CALLE FRANCISCO MADRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO - 118342 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | San Juan Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO | 118342 | 40 | 40 | 80 | Metros Cuadrados | 2236.54 | 20-06-2019 | 15-08-2019 | 1810000 | 1791900 | 1791900 | 1791900 | 1791900 | 1791900 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201537253 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CON CLAVE - 52977 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 52977 | 68 | 62 | 130 | Otros | 199.68 | 20-05-2019 | 20-08-2019 | 1094256.45 | 1377098.92 | 1377098.92 | 413129.68 | 413129.68 | 413129.68 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548766 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR SAN BALTAZAR TEMAXCALAC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO - 96356 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA | 96356 | 80 | 72 | 152 | Metros Cuadrados | 93.17 | 01-07-2019 | 16-08-2019 | 350978.23 | 258629.08 | 258629.08 | 258629.08 | 258629.08 | 258629.08 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201525955 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS DE PROCESO DEL RASTRO MUNICIPAL - 33200 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | San Francisco Tepeyecac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 33200 | 18460 | 17040 | 35,500 | Otros | 1 | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 3198415.42 | 3198415.42 | 3198415.42 | 3198415.42 | 3198415.42 | 3198415.42 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201547493 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 68892 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA | 68892 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 29-04-2019 | 19-06-2019 | 1184603.76 | 1187549.25 | 1187549.25 | 1187549.25 | 1187549.25 | 1187549.25 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201544433 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE DRENAIE SANITARIO EN LAS INSTALACIONES DEL CONALEP PLANTEL SAN MARTIN TEXMELUCAN CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 64542 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 64542 | 725 | 650 | 1,375 | Otros | 374 | 24-06-2019 | 26-07-2019 | 265896.6 | 265094.32 | 265094.32 | 265094.32 | 265094.32 | 265094.32 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201525687 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL P MONTES COL LA JOYA - 32741 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan De Labastida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 32741 | 21 | 19 | 40 | Otros | 40.46 | 15-04-2019 | 24-05-2019 | 274349.87 | 274349.87 | 274349.87 | 274349.87 | 274349.87 | 274349.87 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201523194 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON ADOPRETO DE LA CALLE ESCRITORES MEXICANOS Y CALLE DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR ENTRE ENTRADA A INSTITUTO - 29334 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | La Loma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 29334 | 520 | 480 | 1,000 | Metros Cuadrados | 2732.3 | 29-04-2019 | 21-06-2019 | 2532414.65 | 3045402.94 | 3045402.94 | 3045402.94 | 3045402.94 | 3045402.94 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201546264 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA CINCO DE FEBRERO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE VEINTI - 92891 | Puebla | 133 | San Martín Totoltepec | San Martín Totoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC | 92891 | 20 | 15 | 35 | Metros Cuadrados | 271.45 | 05-06-2019 | 03-07-2019 | 799442.62 | 799000 | 799000 | 799000 | 799000 | 799000 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201546318 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACIÓN VICTORIA Y CALLE MINAS ENTRE CALLE MINAS Y CALLE CINCO DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTI - 92968 | Puebla | 133 | San Martín Totoltepec | San Martín Totoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | 92968 | 20 | 20 | 40 | Metros lineales | 113 | 10-06-2019 | 05-07-2019 | 190557.38 | 190557.38 | 190557.38 | 190557.38 | 190557.38 | 190557.38 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551179 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE DOS NORTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 102798 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Benito Juárez (Mata Redonda) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 102798 | 150 | 100 | 250 | Otros | 1490 | 18-06-2019 | 02-08-2019 | 903259.96 | 903259.96 | 903259.96 | 903259.96 | 903259.96 | 903259.95 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201532441 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL JAGUEY UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 71674 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás De Los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | 71674 | 1425 | 1425 | 2,850 | Otros | 100 | 20-05-2019 | 29-06-2019 | 2502308.65 | 2494089.68 | 2494089.68 | 2494089.68 | 2494089.68 | 2494089.68 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548687 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A TEOTON ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS - 71107 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | San Pedro Yancuitlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | 71107 | 9 | 9 | 18 | Metros lineales | 161.4 | 15-05-2019 | 21-05-2019 | 127935.43 | 125914.45 | 125914.45 | 125914.45 | 125914.45 | 125914.45 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549690 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 98907 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás De Los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | 98907 | 2850 | 2850 | 5,700 | Metros lineales | 7135.4 | 10-06-2019 | 07-09-2019 | 6748402 | 6748402 | 6748402 | 6748402 | 5334488.48 | 5334488.48 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552320 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE TEACALCO Y CERRADA - 105784 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA | 105784 | 26 | 30 | 56 | Metros lineales | 267.52 | 30-04-2019 | 14-05-2019 | 301712.71 | 301712.71 | 301712.71 | 301712.71 | 301712.71 | 301712.71 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552309 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y TERCERA PRIVADA BENITO JUÁREZ - 105762 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Cholula De Rivadavia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA | 105762 | 44 | 52 | 96 | Metros lineales | 253.5 | 10-05-2019 | 24-05-2019 | 276180 | 276180 | 276180 | 276180 | 276180 | 276180 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201546762 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO - 93549 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | San Salvador El Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 93549 | 10000 | 10000 | 20,000 | Otros | 1800 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 4022098.44 | 4022098.44 | 4022098.44 | 2681398.12 | 2681398.12 | 2681398.12 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533430 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA TIPO D MAZATEOPAN CUAXUCHPA DEL KM CERO AL KM UNO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLA - 73201 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlaxotepec | San Martín Mazateopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA | 73201 | 787 | 739 | 1,526 | Metros lineales | 1000 | 23-05-2019 | 18-11-2019 | 8019176.97 | 3776077.8 | 3776077.8 | 3776077.8 | 3776077.8 | 3776077.8 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201532748 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE JOSE PETLAPA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUE - 72152 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlaxotepec | San José Pettlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA | 72152 | 264 | 262 | 526 | Metros lineales | 885 | 13-05-2019 | 11-08-2019 | 1672660.07 | 1672660.07 | 1672660.07 | 1672660.07 | 1672660.07 | 1672660.07 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201533424 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE MAZATEOPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 73190 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlaxotepec | San Martín Mazateopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA | 73190 | 71 | 78 | 149 | Otros | 30 | 13-05-2019 | 11-07-2019 | 982277.25 | 982277.25 | 982277.25 | 982277.25 | 982277.25 | 982277.25 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548282 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 70328 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlaxotepec | Tecolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA | 70328 | 108 | 105 | 213 | Otros | 43 | 13-05-2019 | 11-07-2019 | 1397119.25 | 1397119.25 | 1397119.25 | 1397119.25 | 1397119.25 | 1397119.25 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201532783 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTORES QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC - 72199 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlaxotepec | Villa Del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA | 72199 | 72 | 76 | 148 | Piezas | 30 | 13-05-2019 | 11-08-2019 | 1925663.2 | 1925663.2 | 1925663.2 | 1925663.2 | 1925663.2 | 1925663.2 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201548190 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE OVATERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 70172 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlaxotepec | Ovatero Y Atevacá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA | 70172 | 61 | 68 | 129 | Otros | 26 | 13-05-2019 | 11-07-2019 | 849263.81 | 849263.81 | 849263.81 | 849263.81 | 849263.81 | 849263.81 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201532734 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 72133 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlaxotepec | Tepexilotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA | 72133 | 113 | 110 | 223 | Otros | 44 | 13-05-2019 | 11-07-2019 | 1430190.59 | 1430190.59 | 1430190.59 | 1430190.59 | 1430190.59 | 1430190.59 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201542311 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CADENAMIENTO LOCALIDAD DE SANTA - 86926 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN | 86926 | 594 | 483 | 1,077 | Metros Cuadrados | 2430 | 24-06-2019 | 22-08-2019 | 2140397.59 | 2475000 | 2475000 | 2475000 | 2475000 | 2475000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556549 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TRECE SUR ENTRE AV HIDALGO Y CALLE CINCO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 115533 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipán | Santo Tomás Hueyotlipán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | 115533 | 125 | 120 | 245 | Otros | 535 | 26-03-2019 | 28-04-2019 | 720000 | 720000 | 720000 | 457559.82 | 457559.82 | 457559.82 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556509 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE LA VIA DEL TREN ENTRE LUCIO CABAÑAS Y CUATRO PONIENTE - 115447 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipán | San Miguel Zacaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | 115447 | 105 | 96 | 201 | Otros | 270 | 26-03-2019 | 28-04-2019 | 360000 | 360000 | 360000 | 318719.29 | 318719.29 | 318719.29 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556573 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUATRO NORTE ENTRE CALLE OCHO Y DOCE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 115590 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipán | Santo Tomás Hueyotlipán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | 115590 | 110 | 100 | 210 | Otros | 220 | 26-03-2019 | 28-04-2019 | 300000 | 300000 | 300000 | 270025.62 | 270025.62 | 270025.62 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556743 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL PREESCOLAR - 115996 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipán | Santo Tomás Hueyotlipán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | 115996 | 50 | 50 | 100 | Otros | 1 | 05-04-2019 | 05-07-2019 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556504 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115438 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipán | Santo Tomás Hueyotlipán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | 115438 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 01-03-2019 | 30-12-2019 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201546392 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECALI DE HERRERA - 93072 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Tecali De Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA | 93072 | 2671 | 2485 | 5,156 | Metros lineales | 2681.2 | 22-05-2019 | 20-06-2019 | 1449862.25 | 1449862.25 | 1449862.25 | 1449862.25 | 1449862.25 | 1449862.25 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552922 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DIECISEIS SUR ENTRE LAS CALLES VEINTIUNO Y VEINTINUEVE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO - 107267 | Puebla | 154 | Tecamachalco | La Villa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 107267 | 521 | 512 | 1,033 | Otros | 2616 | 30-06-2019 | 31-08-2019 | 2167110 | 2167110 | 2167110 | 1863185.13 | 1863185.13 | 1863185.13 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552169 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCHO SUR ENTRE AVENIDAS ONCE Y DIECINUEVE ORIENTE EN BARRIO LA VILLA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO - 105437 | Puebla | 154 | Tecamachalco | La Villa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 105437 | 14971 | 13708 | 28,679 | Metros lineales | 335.3 | 30-06-2019 | 31-08-2019 | 841500 | 841500 | 841500 | 465476.66 | 465476.66 | 465476.66 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550317 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | DESASOLVE DE COLECTOR COLECTOR PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN EL DREN VALSEQUILLO - 100788 | Puebla | 156 | Tehuacán | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 100788 | 2450 | 2450 | 4,900 | Otros | 14000 | 08-04-2019 | 30-06-2019 | 2279393.28 | 2277984 | 2277984 | 1585169.89 | 1585169.89 | 1585169.89 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550578 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL - 101497 | Puebla | 156 | Tehuacán | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 101497 | 411 | 395 | 806 | Metros lineales | 1007.7 | 14-05-2019 | 30-07-2019 | 5055719.62 | 5006259.39 | 5006259.39 | 2082706.98 | 2082706.98 | 2082706.98 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550409 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD SOCORRO ROMERO Y PROLONGACION DE LA DE MAYO - 101048 | Puebla | 156 | Tehuacán | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 101048 | 104 | 99 | 203 | Metros lineales | 303.1 | 23-04-2019 | 30-06-2019 | 208817.31 | 190034.73 | 190034.73 | 190034.73 | 190034.73 | 190034.73 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201543959 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE DOS DE ABRIL ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE - 89539 | Puebla | 157 | Tehuiztingo | Tehuiztingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO | 89539 | 2879 | 2577 | 5,456 | Metros Cuadrados | 1150.3 | 14-06-2019 | 14-08-2019 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556373 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALAPEXCO EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA - 115150 | Puebla | 159 | Teopantlán | San Francisco Jalapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 115150 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1285.7 | 28-06-2019 | 28-08-2019 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2821500 | 1984844.43 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201518850 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO LIMPIEZA Y DESASOLVE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 20376 | Puebla | 160 | Teotlalco | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO | 20376 | 560 | 440 | 1,000 | Metros lineales | 5650 | 05-02-2019 | 12-03-2019 | 483630.03 | 483630.03 | 483630.03 | 483630.03 | 483630.03 | 483630.03 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554540 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ MUNICIPIO DE TEPANCO D - 110757 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Tepanco De López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ | 110757 | 300 | 300 | 600 | Metros lineales | 1618.44 | 27-04-2019 | 25-06-2019 | 2027455.01 | 1117689.45 | 1117689.45 | 1117689.45 | 1117689.45 | 1117689.45 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201554556 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE TRES NORTE ENTRE CALLE DOS ORIENTE Y CALLE CUATRO ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DOS ORI - 110784 | Puebla | 161 | Tepanco de López | San Andrés Calacoapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ | 110784 | 500 | 500 | 1,000 | Metros Cuadrados | 1585.5 | 13-05-2019 | 11-07-2019 | 1121965.66 | 1038137.23 | 1038137.23 | 1038137.23 | 1038137.23 | 1038137.23 | 1038137.23 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554531 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRISCILIANO MARTINEZ DE LA LOCALIDAD DE CACALOAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEP - 110742 | Puebla | 161 | Tepanco de López | San Andrés Calacoapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA | 110742 | 500 | 500 | 1,000 | Metros lineales | 1424.94 | 26-04-2019 | 25-06-2019 | 1817977.25 | 1817977.25 | 1817977.25 | 1817977.25 | 1817977.25 | 1817977.25 | 1817977.25 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190101509673 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC MUNICI - 17965 | Puebla | 161 | Tepanco de López | San Bartolo Teontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA | 17965 | 200 | 200 | 400 | Metros Cuadrados | 591 | 01-03-2019 | 30-04-2019 | 1796315.25 | 1796315.25 | 1796315.25 | 1796315.25 | 1796315.25 | 1796315.25 | 1796315.25 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554477 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GENERAL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE DOS ORIENTE Y CALLE CUATRO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES C - 110647 | Puebla | 161 | Tepanco de López | San Andrés Calacoapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LOPEZ | 110647 | 500 | 500 | 1,000 | Metros Cuadrados | 1013 | 04-04-2019 | 10-06-2019 | 655577.79 | 655577.79 | 655577.79 | 655577.79 | 655577.79 | 655577.79 | 655577.79 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190101509748 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN MUNICIPIO D - 18109 | Puebla | 161 | Tepanco de López | San Andrés Calacoapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA | 18109 | 200 | 200 | 400 | Metros Cuadrados | 640 | 06-03-2019 | 03-05-2019 | 1775887.48 | 1775887.48 | 1775887.48 | 1775887.48 | 1775887.48 | 1775887.48 | 1775887.48 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550699 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA MÁRTIRES DE LA ENSEÑANZA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANGO DE RODRIGUEZ - 101820 | Puebla | 162 | Tepango de Rodríguez | Tepango De Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ | 101820 | 660 | 540 | 1,200 | Metros Cuadrados | 576 | 16-05-2019 | 15-07-2019 | 734800.37 | 734800.37 | 734800.37 | 734800.37 | 734800.37 | 734800.37 | 734800.37 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550681 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO JUAN DE LA BARRERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANGO DE RODRIGUEZ - 101762 | Puebla | 162 | Tepango de Rodríguez | Tepango De Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ | 101762 | 330 | 270 | 600 | Metros Cuadrados | 576 | 16-05-2019 | 15-07-2019 | 750199.63 | 750199.63 | 750199.63 | 750199.63 | 750199.63 | 750199.63 | 750199.63 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554086 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE MODULO DE DIEZ AULAS TIPO U DOS C EN COMPLEJO REGIONAL CENTRO PREPARATORIA TEPEACA - 109969 | Puebla | 164 | Tepeaca | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | 109969 | 336 | 224 | 560 | Metros Cuadrados | 715.18 | 03-04-2019 | 31-07-2019 | 7019371.7 | 7019371.7 | 7019371.7 | 7019371.7 | 7019371.7 | 6840160.43 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201541997 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A TECPA - 86520 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tecpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 86520 | 77 | 63 | 140 | Metros Cuadrados | 900 | 21-05-2019 | 20-07-2019 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542187 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REAL A ZACATLAN - 86770 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tonalixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 86770 | 130 | 120 | 250 | Metros Cuadrados | 1005.5 | 20-05-2019 | 18-07-2019 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541946 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A OMITLÁN - 86438 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Omitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 86438 | 32 | 28 | 60 | Metros Cuadrados | 1000 | 22-05-2019 | 20-07-2019 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541849 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A TEMPEXTLA - 86296 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tempextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 86296 | 45 | 40 | 85 | Metros Cuadrados | 1025 | 20-05-2019 | 18-07-2019 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190101509860 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 18335 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 18335 | 302 | 283 | 585 | Metros lineales | 470 | 11-03-2019 | 08-06-2019 | 1893156.69 | 1893156.69 | 1893156.69 | 1893156.69 | 1893156.69 | 1893156.69 | 1893156.69 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542110 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA SECCIÓN DE KUIZALINCO - 86681 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tlaquimpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 86681 | 73 | 65 | 138 | Metros Cuadrados | 1075 | 22-05-2019 | 20-06-2019 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201542144 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN - 86728 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tlamanca De Hernández | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 86728 | 65 | 55 | 120 | Metros Cuadrados | 1200 | 21-05-2019 | 20-07-2019 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTOS | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--|------------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201549669 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 98830 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Tonalixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA | 98830 | 113 | 102 | 215 | Metros Cuadrados | 137.28 | 13-05-2019 | 10-08-2019 | 990508.08 | 990508.08 | 990508.08 | 990508.08 | 990508.08 | 990508.08 | 990508.08 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201547930 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION MATAMOROS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CENTRO ESCOLAR - 95215 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Tepexi De Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | 95215 | 2568 | 2365 | 4,933 | Metros Cuadrados | 618.55 | 13-05-2019 | 12-07-2019 | 733191.08 | 733191.08 | 733191.08 | 733191.08 | 733191.08 | 733191.08 | 733191.08 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201547381 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO QUE CONSISTE EN LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A LOS EDIFICIOS A Y B EN EL PREESCOLAR GONZALO PALACIOS GIL - 94449 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Huajoyuca (Huajoyuca De Palacios) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | 94449 | 12 | 18 | 30 | Metros Cuadrados | 285.95 | 06-04-2019 | 20-05-2019 | 173653.3 | 173653.3 | 173653.3 | 173653.3 | 173653.3 | 173653.3 | 173653.3 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201546897 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ CCT DOS UNO E T Y CERO DOS OCHO L EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC - 93712 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | 93712 | 14 | 19 | 33 | Metros Cuadrados | 125.5 | 17-04-2019 | 17-06-2019 | 438570.8 | 438570.8 | 438570.8 | 438570.8 | 438570.8 | 438570.8 | 438570.8 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201546959 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMP DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C DOCE DE DIC ENTRE C NARCISO MENDOZA Y CONCRETO Y CALLE DOCTORES ENTRE CALLEJON DOCE DE DIC Y N MENDOZA - 93797 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Tepexi De Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | 93797 | 68 | 52 | 120 | Metros lineales | 392.7 | 03-04-2019 | 15-05-2019 | 529327.29 | 529327.29 | 529327.29 | 529327.29 | 529327.29 | 529327.29 | 529327.29 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201547611 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ - 94795 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Tepexi De Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | 94795 | 359 | 325 | 684 | Piezas | 48 | 15-04-2019 | 29-07-2019 | 1043240.11 | 1051711.98 | 1051711.98 | 1051711.98 | 1051711.98 | 1051711.98 | 1051711.98 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201547739 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE OTLALTEPEC - 94948 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | San Felipe Otlaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ | 94948 | 195 | 165 | 360 | Piezas | 48 | 15-04-2019 | 15-07-2019 | 922763.66 | 922763.66 | 922763.66 | 922763.66 | 922763.66 | 922763.66 | 922763.66 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556233 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUICO - 114836 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Chalahuico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 114836 | 80 | 54 | 134 | Metros lineales | 1456.3 | 12-06-2019 | 10-09-2019 | 1798030.6 | 1798030.6 | 1798030.6 | 1798030.6 | 1205304.65 | 1205304.65 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201554097 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE BIODIGESTORES - 109985 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Atenti Oriente | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 109985 | 282 | 188 | 470 | Piezas | 95 | 03-05-2019 | 29-09-2019 | 6276331.04 | 6276331.04 | 6276331.04 | 2880922.69 | 2880922.69 | 2880922.69 | 2880922.69 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552952 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE RED ELÉCTRICA - 107336 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Buenavista Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 107336 | 75 | 50 | 125 | Otros | 4307 | 02-04-2019 | 09-08-2019 | 4568866.06 | 4568866.06 | 4568866.06 | 4568866.06 | 4568866.06 | 4568866.06 | 4568866.06 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553922 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JUAN N MENDEZ - 109594 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | La Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 109594 | 26 | 17 | 43 | Metros Cuadrados | 81 | 18-05-2019 | 16-07-2019 | 583872.5 | 583872.5 | 583872.5 | 583872.5 | 583872.5 | 583872.5 | 583872.5 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554755 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 111326 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Xilititla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 111326 | 176 | 117 | 293 | Metros lineales | 3180.8 | 05-06-2019 | 02-09-2019 | 1980790.26 | 1980790.26 | 1980790.26 | 1980790.26 | 1980790.26 | 1980790.26 | 1980790.26 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553747 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LAS CRUCES CUXATENO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUXATENO - 109179 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Cuxateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 109179 | 154 | 103 | 257 | Metros lineales | 1000 | 22-05-2019 | 26-07-2019 | 1511982.6 | 1511982.6 | 1511982.6 | 1511982.6 | 1511982.6 | 1511982.6 | 1511982.6 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553102 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC - 107702 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Santa María La Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 107702 | 261 | 223 | 484 | Otros | 96 | 25-05-2019 | 22-08-2019 | 1230630.92 | 1230630.92 | 1230630.92 | 369189.28 | 369189.28 | 369189.28 | 369189.28 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552935 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO A XOCHITLAN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAZOLCO MU - 107297 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Tepazolco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 107297 | 29 | 44 | 73 | Metros Cuadrados | 1637.71 | 04-06-2019 | 18-07-2019 | 1610284.92 | 1985709.16 | 1985709.16 | 1985709.16 | 1985709.16 | 1985709.16 | 1985709.16 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552259 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE DE JESÚS ÁNGELES RAMÍREZ Y CALLE REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TLACUITLAPAN - 105661 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | San José Tlacuitlapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 105661 | 126 | 56 | 182 | Metros lineales | 1195.3 | 06-05-2019 | 04-06-2019 | 1401050.44 | 1401050.44 | 1401050.44 | 1401050.44 | 1401050.44 | 1401050.44 | 1401050.44 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201553210 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE - 107976 | Puebla | 177 | Tlaxcopec de Benito Juárez | Santo Nombre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUÁREZ | 107976 | 147 | 153 | 300 | Metros Cuadrados | 262.08 | 05-06-2019 | 31-08-2019 | 1616146.35 | 1616146.35 | 1616146.35 | 1616146.35 | 1616146.35 | 1616146.35 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553044 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CALLEJÓN LAS BUGAMBILIAS CALLEJÓN EL PEDREGAL CUATRO CALLEJÓN BASILIO CALLEJÓN LOS L - 107554 | Puebla | 177 | Tlaxcopec de Benito Juárez | Santa María La Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUÁREZ | 107554 | 78 | 42 | 120 | Metros lineales | 1004.35 | 18-05-2019 | 16-06-2019 | 1345256.12 | 1379320.2 | 1379320.2 | 1379320.2 | 1379320.2 | 1379320.2 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557219 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE PLAN DE AYALA A LOMA CHULA EN PLAN DE AYALA - 116910 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | Plan De Ayala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 116910 | 352 | 306 | 658 | Metros Cuadrados | 4644.3 | 15-02-2019 | 01-04-2019 | 1100577.18 | 1100577.18 | 1100577.18 | 1100577.18 | 1100577.18 | 1100577.18 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557703 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO LA CUEVA ENTRONQUE CAMINO TLACUILOTEPEC CUAXTLA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA - 118094 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | La Cueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 118094 | 120 | 80 | 200 | Metros lineales | 5400 | 30-03-2019 | 08-06-2019 | 2260533.63 | 2260533.63 | 2260533.63 | 2260533.63 | 2260533.63 | 2260533.63 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557742 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLOGICA METALICA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL JERI - 118188 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | El Jericó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 118188 | 60 | 40 | 100 | Vivienda | 16 | 09-05-2019 | 30-06-2019 | 899219.79 | 899219.79 | 899219.79 | 899219.79 | 899219.79 | 899219.79 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557877 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA AVANZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLAN - 118416 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | San Antonio Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 118416 | 120 | 80 | 200 | Metros Cuadrados | 960 | 20-06-2019 | 19-08-2019 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556879 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TECHOS CON LAMINA GALVANIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC - 116271 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | Tlaxcopec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 116271 | 59 | 40 | 99 | Metros Cuadrados | 861 | 10-02-2019 | 10-03-2019 | 401245.84 | 401245.84 | 401245.84 | 401245.84 | 401245.84 | 401245.84 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557720 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REVESTIMIENTO CAMINO LA JOYA DEL EC. PAPAOLCIPAN TLAXCO HACIA LA COMUNIDAD DE LA JOYA - 118135 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | La Joya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 118135 | 1047 | 698 | 1,745 | Metros lineales | 1400 | 20-04-2019 | 24-05-2019 | 761262.46 | 761262.46 | 761262.46 | 761262.46 | 761262.46 | 761262.46 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556693 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION CONSERVACION Y RODERAS DEL CAMINO CUAUITEPEC LA LOMA DE LA COLMENA TRAMOS CRITICOS - 115873 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | La Loma De La Colmena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC | 115873 | 517 | 536 | 1,053 | Metros lineales | 5500 | 09-02-2019 | 25-03-2019 | 1627325.24 | 1627325.24 | 1627325.24 | 1627325.24 | 1627325.24 | 1627325.24 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557558 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO Y COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAXCAL SEGUNDA ET - 117748 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | El Temaxcal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 117748 | 19 | 13 | 32 | Vivienda | 7 | 15-02-2019 | 13-03-2019 | 480127.53 | 480127.53 | 480127.53 | 480127.53 | 480127.53 | 480127.53 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557883 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALITA - 118425 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | Tlapehualita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 118425 | 120 | 80 | 200 | Metros Cuadrados | 1100 | 20-06-2019 | 19-08-2019 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557613 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA COLMENA - 117886 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | La Loma De La Colmena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 117886 | 57 | 38 | 95 | Vivienda | 21 | 25-02-2019 | 05-04-2019 | 1236049.11 | 1236049.11 | 1236049.11 | 1236049.11 | 1236049.11 | 1236049.11 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557867 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHACALAPA EN LA LOCALIDAD DE CUAUITEPEC - 118399 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | Cuauitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 118399 | 300 | 200 | 500 | Metros Cuadrados | 797 | 19-06-2019 | 18-08-2019 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557873 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL - 118410 | Puebla | 178 | Tlaxcopec | El Zacatal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 118410 | 600 | 400 | 1,000 | Metros Cuadrados | 900 | 20-06-2019 | 19-08-2019 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554446 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA INGENIERO SANDOVAL ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y PANTEON - 110610 | Puebla | 180 | Tlahuapan | San Miguel Tianguistenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 110610 | 1228 | 1100 | 2,328 | Metros lineales | 2010 | 06-06-2019 | 25-07-2019 | 942542.72 | 942542.72 | 942542.72 | 942542.72 | 942542.72 | 942542.72 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554354 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE PUENTE DE LA AUTOPISTA MEXICO PUEBLA CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA - 110453 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 110453 | 250 | 200 | 450 | Metros lineales | 1440 | 03-06-2019 | 28-06-2019 | 1501454.86 | 1501454.86 | 1501454.86 | 1501454.86 | 1501454.86 | 1501454.86 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201554364 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE PUENTE DE LA AUTOPISTA MEXICO PUEBLA CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA - 110468 | Puebla | 180 | Tliahuaпан | Santa Rita Tliahuaпан | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 110468 | 150 | 150 | 300 | Metros lineales | 712 | 05-06-2019 | 31-07-2019 | 1765417.06 | 1765417.06 | 1765417.06 | 1765417.06 | 1765417.06 | 1765417.06 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554380 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAMINO VIEJO - 110494 | Puebla | 180 | Tliahuaпан | San Martinito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 110494 | 75 | 75 | 150 | Metros lineales | 240 | 05-06-2019 | 27-06-2019 | 200377.65 | 200377.65 | 200377.65 | 200377.65 | 200377.65 | 200377.65 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555134 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA ALAMEDA Y PERIFERIA - 112263 | Puebla | 180 | Tliahuaпан | Santa Cruz Moxolahuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 112263 | 45 | 35 | 80 | Metros Cuadrados | 612 | 29-03-2019 | 02-05-2019 | 547107.86 | 547107.86 | 547107.86 | 547107.86 | 547107.86 | 547107.86 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554413 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA AVENIDA INGENIERO SANDOVAL ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y PANTEON - 110553 | Puebla | 180 | Tliahuaпан | San Miguel Tianguistenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN | 110553 | 1524 | 1500 | 3,024 | Metros lineales | 430.72 | 01-03-2019 | 29-03-2019 | 746912.84 | 746912.84 | 746912.84 | 746912.84 | 746912.84 | 746912.84 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553962 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | APORTACION PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DOCE DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUN - 109678 | Puebla | 186 | Tliahuaпан | Ocotlán De Betancourt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TLAHUAPAN | 109678 | 1468 | 1338 | 2,806 | Metros lineales | 3596 | 24-05-2019 | 28-06-2019 | 2267198.98 | 2267198.98 | 2267198.98 | 2267198.98 | 2267198.98 | 2267198.98 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553945 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | APORTACION PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO - 109642 | Puebla | 186 | Tliahuaпан | Ocotlán De Betancourt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TLAHUAPAN | 109642 | 1468 | 1338 | 2,806 | Metros lineales | 971 | 04-06-2019 | 28-06-2019 | 1581078.38 | 1581078.38 | 1581078.38 | 1581078.38 | 1581078.38 | 1581078.38 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553931 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | APORTACION PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUELÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT PERTENECIENTE - 109609 | Puebla | 186 | Tliahuaпан | Ocotlán De Betancourt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TLAHUAPAN | 109609 | 1468 | 1338 | 2,806 | Metros lineales | 1004 | 29-05-2019 | 28-06-2019 | 1222659.63 | 1222659.63 | 1222659.63 | 1222659.63 | 1222659.63 | 1222659.63 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551254 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 102947 | Puebla | 187 | Tlaxco | Dos Caminos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 102947 | 65 | 63 | 128 | Metros lineales | 3491 | 14-06-2019 | 11-09-2019 | 2269718.73 | 2717619.23 | 2717619.23 | 2717619.23 | 2717619.23 | 2183572.51 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549606 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 98656 | Puebla | 187 | Tlaxco | Tlaxco | Otros Proyectos | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 98656 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 09-03-2019 | 09-04-2019 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551273 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 102999 | Puebla | 187 | Tlaxco | Peña Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 102999 | 25 | 27 | 52 | Otros | 18 | 01-07-2019 | 30-09-2019 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555489 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A LA CLÍNICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 113103 | Puebla | 187 | Tlaxco | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 113103 | 638 | 634 | 1,272 | Metros Cuadrados | 1344 | 03-06-2019 | 01-09-2019 | 1976550 | 1976550 | 1976550 | 1976550 | 1976550 | 1976550 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551237 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 102918 | Puebla | 187 | Tlaxco | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 102918 | 165 | 155 | 320 | Metros Cuadrados | 96 | 21-05-2019 | 18-08-2019 | 577410.88 | 577410.88 | 577410.88 | 577410.88 | 577410.88 | 577410.88 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551247 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DEL ANEXO SANITARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DE ATLALPAN TLAXCO PUEBLA - 102935 | Puebla | 187 | Tlaxco | Atlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA | 102935 | 213 | 169 | 382 | Piezas | 48 | 29-05-2019 | 26-08-2019 | 377622.8 | 377622.8 | 377622.8 | 377622.8 | 377622.8 | 377622.8 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553602 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 108833 | Puebla | 188 | Tochimilco | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 108833 | 0 | 0 | 0 | Otros | 950 | 07-03-2019 | 27-05-2019 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201527573 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANOCAN MUNICIPIO DE TOCHIMI - 35683 | Puebla | 188 | Tochimilco | San Antonio Alpanocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 35683 | 260 | 240 | 500 | Metros Cuadrados | 1787 | 05-03-2019 | 09-05-2019 | 1486613.2 | 1486613.2 | 1486613.2 | 1486613.2 | 1486613.2 | 1486613.2 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541056 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO A PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 59500 | Puebla | 188 | Tochimilco | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 59500 | 5500 | 4500 | 10,000 | Otros | 1 | 12-03-2019 | 31-05-2019 | 821389 | 821389 | 821389 | 821389 | 821389 | 821389 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201553906 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE LINEAS DE RIEGO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 109568 | Puebla | 188 | Tochimilco | Santa Cruz Cuautomatitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 109568 | 1300 | 1200 | 2,500 | Otros | 100000 | 29-03-2019 | 30-05-2019 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201527596 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 35710 | Puebla | 188 | Tochimilco | Tochimilco | | Otros Proyectos | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 35710 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 18-03-2019 | 07-06-2019 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201527598 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ - 35711 | Puebla | 188 | Tochimilco | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 35711 | 120 | 110 | 230 | Metros lineales | 58 | 11-03-2019 | 12-04-2019 | 451983.65 | 451983.65 | 451983.65 | 451983.65 | 451983.65 | 451983.65 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541060 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE CERCADO CON MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA FROILAN MANJARREZ DE TOCHIMILCO - 59510 | Puebla | 188 | Tochimilco | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 59510 | 120 | 110 | 230 | Metros lineales | 230 | 11-03-2019 | 30-04-2019 | 206310.18 | 206310.18 | 206310.18 | 206310.18 | 206310.18 | 206310.18 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201527588 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CORREGIDORA BENITO JUAREZ Y CALLEJON MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO - 35697 | Puebla | 188 | Tochimilco | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 35697 | 150 | 125 | 275 | Metros lineales | 1093 | 05-03-2019 | 09-04-2019 | 1710243.84 | 1710243.84 | 1710243.84 | 1710243.84 | 1710243.84 | 1710243.84 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201527568 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LA CALLE CINCO DE MAYO Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANOCAN MUNICIPIO - 35678 | Puebla | 188 | Tochimilco | San Antonio Alpanocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO | 35678 | 260 | 240 | 500 | Metros Cuadrados | 1456 | 05-03-2019 | 09-05-2019 | 1803142.96 | 1803142.96 | 1803142.96 | 1803142.96 | 1803142.96 | 1803142.96 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549227 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHT - 97621 | Puebla | 189 | Tochtepec | San Lorenzo Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | GOBIERNO MUNICIPAL | 97621 | 450 | 350 | 800 | Metros lineales | 3067 | 17-05-2019 | 15-07-2019 | 911550.26 | 900678.09 | 900678.09 | 900678.09 | 900678.09 | 900678.09 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190101507741 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PINO SUAREZ FCO I MADERO Y AV REFORMA NORTE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VERACRUCCITO - 12271 | Puebla | 189 | Tochtepec | Ejido Veracruzito (San Felipe La Nopalera) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA | 12271 | 25 | 20 | 45 | Metros lineales | 331.28 | 13-05-2019 | 26-06-2019 | 169643.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555955 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN LA LOCALIDAD DE ATZOMPA - 114160 | Puebla | 191 | Tulcingo | Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 114160 | 150 | 150 | 300 | Otros | 1 | 15-07-2019 | 14-09-2019 | 770100.7 | 222127.6 | 222127.6 | 222127.6 | 222127.6 | 222127.6 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555637 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOS ÁNGELES CALLE PUEBLA Y CALLE SAN ANDRÉS DE LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE - 113448 | Puebla | 191 | Tulcingo | Tulcingo De Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 113448 | 100 | 100 | 200 | Otros | 1 | 19-08-2019 | 18-10-2019 | 1403752.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554213 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y ARROYO LOS TEPETATES - 110232 | Puebla | 191 | Tulcingo | Tulcingo De Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 110232 | 100 | 100 | 200 | Metros Cuadrados | 1206.52 | 06-06-2019 | 04-08-2019 | 1026003.3 | 1026003.3 | 1026003.3 | 1026003.3 | 1026003.3 | 1026003.3 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557543 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 117705 | Puebla | 191 | Tulcingo | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 117705 | 300 | 300 | 600 | Otros | 1 | 22-07-2019 | 21-09-2019 | 861356.21 | 831680.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555393 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO SUÁREZ CERRADA PINO SUÁREZ CALLE BENITO JUÁREZ PRIVADA BENITO JUÁREZ CALLE MADERO - 112889 | Puebla | 191 | Tulcingo | Tulcingo De Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 112889 | 400 | 350 | 750 | Otros | 1 | 15-07-2019 | 14-09-2019 | 483803.75 | 483803.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552509 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA PINO SUÁREZ CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 106191 | Puebla | 191 | Tulcingo | Tulcingo De Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 106191 | 1000 | 1000 | 2,000 | Otros | 410 | 08-04-2019 | 06-07-2019 | 1327718.47 | 1325268.36 | 1325268.36 | 1325268.36 | 1325268.36 | 1325268.36 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555517 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA CHASTIPAC BARRANCA TECOMATE CALLE MEDERO - 113167 | Puebla | 191 | Tulcingo | Tulcingo De Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 113167 | 200 | 200 | 400 | Otros | 1 | 15-07-2019 | 14-09-2019 | 430436 | 272021.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553284 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE MARIANO MATAMOROS - 108140 | Puebla | 191 | Tulcingo | Tulcingo De Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 108140 | 100 | 100 | 200 | Metros Cuadrados | 1366 | 06-06-2019 | 04-08-2019 | 1103996.7 | 1103996.7 | 1103996.7 | 1103996.7 | 1103996.7 | 1103996.7 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|---------|---------|---------------|-------------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201552671 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL JUAN ESCUTIA - 106642 | Puebla | 191 | Tulcingo | Tulcingo De Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 106642 | 23 | 20 | 43 | Otros | 74 | 25-06-2019 | 18-09-2019 | 548305.54 | 548305.54 | 548305.54 | 548305.54 | 548305.54 | 548305.54 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552905 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSO - 107219 | Puebla | 191 | Tulcingo | Tulcingo De Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 107219 | 23 | 20 | 43 | Otros | 74 | 25-06-2019 | 18-09-2019 | 615385.36 | 615385.36 | 615385.36 | 615385.36 | 615385.36 | 615385.36 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556814 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TELE SECUNDARIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD - 116142 | Puebla | 193 | Tzicatlayocan | Tzicatlayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TZICATLAYOCAN | 116142 | 928 | 672 | 1,600 | Metros Cuadrados | 262 | 03-06-2019 | 07-09-2019 | 2162602.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553963 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TZICATLAYOCAN A SAN ANTONIO JUAREZ - 109684 | Puebla | 193 | Tzicatlayocan | Tzicatlayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE TZICATLAYOCAN PUEBLA | 109684 | 2668 | 1932 | 4,600 | Metros Cuadrados | 2015 | 27-05-2019 | 27-07-2019 | 1485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557054 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 116585 | Puebla | 193 | Tzicatlayocan | Tzicatlayocan | Otros Proyectos | Otros Proyectos | H AYUNTAMIENTO DE TZICATLAYOCAN | 116585 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 03-06-2019 | 31-12-2019 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201557072 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 116627 | Puebla | 193 | Tzicatlayocan | Tzicatlayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE TZICATLAYOCAN | 116627 | 290 | 210 | 500 | Celdas solares | 100 | 01-07-2019 | 28-09-2019 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelación validada |
| 2019 | 3 | PUE190201556713 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO - 115921 | Puebla | 193 | Tzicatlayocan | Tzicatlayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE TZICATLAYOCAN | 115921 | 928 | 672 | 1,600 | Metros Cuadrados | 1356 | 03-06-2019 | 17-08-2019 | 2061985.15 | 618595.15 | 618595.15 | 618595.15 | 618595.15 | 618595.15 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556946 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 116393 | Puebla | 193 | Tzicatlayocan | Tzicatlayocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TZICATLAYOCAN | 116393 | 116 | 84 | 200 | Otros | 1 | 02-09-2019 | 09-11-2019 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelación validada |
| 2019 | 3 | PUE190201556857 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL ACUEXCOMAC - 116228 | Puebla | 193 | Tzicatlayocan | San Miguel Acuexcomac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE TZICATLAYOCAN | 116228 | 928 | 672 | 1,600 | Otros | 1 | 01-07-2019 | 31-08-2019 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelación validada |
| 2019 | 3 | PUE190201554982 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE - 111892 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Ciudad De Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 111892 | 6125 | 6115 | 12,240 | Metros Cuadrados | 1473.2 | 17-06-2019 | 17-08-2019 | 1133621.98 | 1133621.98 | 1133621.98 | 1133621.98 | 1133621.98 | 1133621.98 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555241 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA - 112506 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Ciudad De Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 112506 | 6125 | 6115 | 12,240 | Metros Cuadrados | 1818.81 | 20-06-2019 | 20-09-2019 | 1320269.46 | 1320269.46 | 1320269.46 | 1320269.46 | 1320269.46 | 1320269.46 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555464 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO DEL LINDERO Y LA COLONIA SANTA ANITA - 113061 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | El Lindero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 113061 | 105 | 96 | 201 | Otros | 1 | 04-07-2019 | 04-08-2019 | 2041200 | 1599399.18 | 1599399.18 | 1599399.18 | 1599399.18 | 1599399.18 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555260 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PÍPILA - 112560 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Ciudad De Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 112560 | 6125 | 6115 | 12,240 | Metros Cuadrados | 664.9 | 21-06-2019 | 21-09-2019 | 485704.18 | 485704.18 | 485704.18 | 485704.18 | 485704.18 | 485704.18 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552947 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 107327 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Otros Proyectos | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 107327 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 645000 | 580500 | 645000 | 580500 | 580500 | 580500 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555390 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DEL ESCOBAL - 112883 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | San Bartolo Del Escobal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 112883 | 588 | 530 | 1,118 | Otros | 1 | 02-07-2019 | 02-08-2019 | 1230000 | 579460.88 | 579460.88 | 579460.88 | 579460.88 | 579460.88 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555291 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ESTRELLA ROJA - 112636 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Estrella Roja | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 112636 | 275 | 250 | 525 | Otros | 1 | 30-06-2019 | 30-09-2019 | 2150651 | 2197987.01 | 2197987.01 | 2197987.01 | 2197987.01 | 2197987.01 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552975 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | MEJORAMIENTO DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA DAMIÁN CARMONA - 107403 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Ciudad De Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 107403 | 6245 | 6108 | 12,353 | Metros Cuadrados | 660 | 15-04-2019 | 15-07-2019 | 1114506.63 | 1283698.47 | 1283698.47 | 1283698.47 | 1283698.47 | 1283698.47 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555212 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL - 112424 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | El Lindero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 112424 | 215 | 254 | 469 | Metros Cuadrados | 515 | 19-06-2019 | 19-09-2019 | 556553.67 | 579663.67 | 579663.67 | 579663.67 | 579663.67 | 579663.67 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201555159 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 112313 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Jesús García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 112313 | 125 | 125 | 250 | Metros Cuadrados | 662.46 | 18-06-2019 | 18-09-2019 | 640133.59 | 640133.59 | 640133.59 | 640133.59 | 640133.59 | 640133.59 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201553080 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE UN AJUA REGIONAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 107646 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Ciudad De Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 107646 | 6245 | 6108 | 12,353 | Otros | 1 | 12-06-2019 | 12-09-2019 | 519778.81 | 519778.81 | 519778.81 | 519778.81 | 519778.81 | 519778.81 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201555334 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE EL AJENGBRE - 112751 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | El Ajengibre | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 112751 | 218 | 206 | 424 | Otros | 1 | 01-07-2019 | 01-08-2019 | 2100750 | 2178520.47 | 2178520.47 | 2178520.47 | 2178520.47 | 2178520.47 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201557287 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN UBICADO EN LA SECCION DÉCIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 117064 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Xaltipan (Sección Décima) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE XIUTETELCO | 117064 | 148 | 100 | 248 | Otros | 130 | 10-06-2019 | 30-08-2019 | 2253806.31 | 2247162.79 | 2247162.79 | 2247162.79 | 2247162.79 | 2247162.79 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201557077 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTIUNO DE MARZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SECCION QUINTA XIUTETELCO PUEBLA DEL CERO - 116652 | Puebla | 199 | Xiutetelco | San Andrés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE XIUTETELCO | 116652 | 100 | 200 | 300 | Metros Cuadrados | 1500 | 30-05-2019 | 30-08-2019 | 2136745.09 | 2133423.53 | 2133423.53 | 1408369.35 | 1408369.35 | 1408369.35 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201557339 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EN LA CALLE BENITO JUAREZ COLEL CARMEN SECCION OCTAVA XIUTETELCO PUEBLA - 117197 | Puebla | 199 | Xiutetelco | San Salvador (Naranjillo) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE XIUTETELCO | 117197 | 371 | 100 | 471 | Metros Cuadrados | 354 | 19-06-2019 | 30-08-2019 | 2008268.94 | 2008268.94 | 2008268.94 | 2008268.94 | 2008268.94 | 2008268.94 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201552584 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MIGUEL NEGRETE - 106391 | Puebla | 199 | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE XIUTETELCO | 106391 | 165 | 100 | 265 | Metros lineales | 252.03 | 15-05-2019 | 29-06-2019 | 829866.82 | 829866.82 | 829866.82 | 829866.82 | 829866.82 | 829866.82 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201552586 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR LAS PILAS TRAMO DE LA CALLE DE LAS PILAS A CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO PUEBLA - 106394 | Puebla | 199 | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE XIUTETELCO | 106394 | 4241 | 4100 | 8,341 | Otros | 332.61 | 22-05-2019 | 27-07-2019 | 1389910.65 | 1389910.65 | 1389910.65 | 1389910.65 | 1389910.65 | 1389910.65 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201552578 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VISTA HERMOSA A CHALMA - 106384 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Chalma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE XIUTETELCO | 106384 | 100 | 70 | 170 | Metros lineales | 299.18 | 04-06-2019 | 19-07-2019 | 436283.13 | 436283.13 | 436283.13 | 436283.13 | 436283.13 | 436283.13 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201557179 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL CAPULÍN - 116841 | Puebla | 199 | Xiutetelco | La Palma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE XIUTETELCO | 116841 | 230 | 190 | 420 | Otros | 354 | 08-06-2019 | 08-08-2019 | 564646.66 | 564646.66 | 564646.66 | 564646.66 | 564646.66 | 564646.66 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201557139 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EL PIRUL DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 116772 | Puebla | 199 | Xiutetelco | La Palma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE XIUTETELCO | 116772 | 230 | 190 | 420 | Metros lineales | 381.59 | 07-06-2019 | 08-08-2019 | 525388.18 | 525388.18 | 525388.18 | 525388.18 | 525388.18 | 525388.18 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201551060 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENT - 102596 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 102596 | 132 | 88 | 220 | Metros Cuadrados | 600 | 12-05-2019 | 16-06-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | PUE190201551066 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO TATEMPAN EN EL MUNICIPIO - 102605 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán De Romero Rubio (Tatempan) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 102605 | 108 | 72 | 180 | Metros Cuadrados | 608.04 | 21-05-2019 | 16-07-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551072 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE - 102616 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 102616 | 129 | 86 | 215 | Metros Cuadrados | 620 | 22-05-2019 | 17-06-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551075 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TRES DE ABRIL ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE XOCHI - 102624 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán De Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 102624 | 87 | 58 | 145 | Metros Cuadrados | 560 | 23-05-2019 | 18-07-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551079 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CADETE VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN - 102630 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 102630 | 132 | 88 | 220 | Metros Cuadrados | 775 | 23-05-2019 | 18-07-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO | |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201551069 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RURAL XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ TECORRALICAN EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN DE - 102608 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán De Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 102608 | 120 | 80 | 200 | Metros Cuadrados | 900 | 22-05-2019 | 17-07-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551080 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENT - 102631 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Zoatecpán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 102631 | 84 | 56 | 140 | Metros Cuadrados | 750 | 24-05-2019 | 19-07-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551083 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR RAÚL ISIDRO BURGOS EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA EN EL MUNICIPIO DE XOCHI - 102634 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Huahuaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 102634 | 87 | 58 | 145 | Metros Cuadrados | 740 | 24-05-2019 | 19-07-2019 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552340 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN AQUILES SERDÁN ENTRE SEIS ORIENTE Y CATORCE ORIENTE - 105835 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA | 105835 | 100 | 124 | 224 | Metros lineales | 863.53 | 20-07-2019 | 25-10-2019 | 1170026.29 | 351007.89 | 1170026.29 | 351007.89 | 351007.89 | 351007.89 | 351007.89 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552218 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA CALMECAC UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA - 105574 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA | 105574 | 128 | 180 | 308 | Otros | 1 | 08-07-2019 | 23-09-2019 | 1509719.55 | 1509719.55 | 1509719.55 | 1292287.91 | 1292287.91 | 1292287.91 | 1292287.91 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552390 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECISIETE PONIENTE ENTRE CALLE EJIDO CINCO SUR Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA TRES SUR - 105930 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA | 105930 | 18 | 10 | 28 | Metros lineales | 200 | 26-07-2019 | 26-10-2019 | 200794.43 | 60238.33 | 200794.43 | 140556.1 | 60238.33 | 60238.33 | 60238.33 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552366 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CINCO SUR ENTRE AVENIDA TRES PONIENTE Y AVENIDA CINCO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN - 105885 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA | 105885 | 46 | 50 | 96 | Metros lineales | 60 | 23-07-2019 | 23-07-2019 | 60550.02 | 60550.02 | 60550.02 | 60550.02 | 60550.02 | 60550.02 | 60550.02 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552307 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DIECISIETE PONIENTE ENTRE CALLE EJIDO CINCO SUR Y PROLONGACIÓN DE LA TRES SUR - 105758 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA | 105758 | 10 | 14 | 24 | Metros lineales | 91.6 | 13-07-2019 | 06-09-2019 | 149597.15 | 149597.15 | 149597.15 | 149597.15 | 149597.15 | 149597.15 | 149597.15 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552276 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA CINCO SUR ENTRE AVENIDA TRES PONIENTE Y AVENIDA CINCO PONIENTE - 105695 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA | 105695 | 56 | 80 | 136 | Metros lineales | 220.2 | 10-07-2019 | 20-09-2019 | 374312.56 | 374312.56 | 374312.56 | 374312.56 | 374312.56 | 374312.56 | 374312.56 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556720 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XII DE DICIEMBRE DEL KM CEROMASTRESCEROS AL CEROMASCIENTOCUARENTAYSETE LOC DE AHUHUETES - 115940 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Ahuehuetes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 115940 | 150 | 150 | 300 | Metros Cuadrados | 882 | 24-06-2019 | 24-08-2019 | 1482057.65 | 1482057.65 | 1482057.65 | 1482057.65 | 1482057.65 | 1482057.65 | 1482057.65 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556782 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES QUE BENEFICIARA A LAS LOC DE TETELTIPAN TEXUACO DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC - 116077 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 116077 | 800 | 900 | 1,700 | Metros lineales | 1009.5 | 17-06-2019 | 17-07-2019 | 760823.41 | 760479.97 | 760479.97 | 760479.97 | 760479.97 | 760479.97 | 760479.97 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556663 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XII DE DICIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA - 115802 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Ahuehuetes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 115802 | 50 | 50 | 100 | Metros lineales | 166 | 10-06-2019 | 10-07-2019 | 363776.34 | 360138.31 | 360138.31 | 360138.31 | 360138.31 | 360138.31 | 360138.31 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556619 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INSURGENTES QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TEPANTLOYAN DEL MUNICIPIO DE YAONAHUA - 115690 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Tepantloyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 115690 | 289 | 289 | 578 | Metros lineales | 305.98 | 24-06-2019 | 24-08-2019 | 617919.34 | 617919.34 | 617919.34 | 617919.34 | 617919.34 | 617919.34 | 617919.34 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556703 | 33 | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO QUE BENEFICIARA A LA COLONIA AHUEHUETES DE L - 115893 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Ahuehuetes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE YAONAHUAC | 115893 | 50 | 50 | 100 | Metros lineales | 193 | 10-06-2019 | 10-07-2019 | 515035.05 | 509884.7 | 509884.7 | 509884.7 | 509884.7 | 509884.7 | 509884.7 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201553675 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLES PINO SUAREZ Y A OBREGON EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPE EN EL MUNI - 109006 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 109006 | 69 | 45 | 114 | Metros Cuadrados | 983.5 | 23-05-2019 | 01-07-2019 | 675675 | 675675 | 675675 | 675675 | 675675 | 675675 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553797 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE CINCO NORTE DEL KM CERO MAS TRESCIENTOS SETENTA AL CERO MAS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ENTRE - 109299 | Puebla | 205 | Yehualtepec | San Gabriel Tetzoyocan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 109299 | 75 | 45 | 120 | Metros Cuadrados | 1274 | 06-06-2019 | 25-07-2019 | 779130 | 779130 | 779130 | 779130 | 779130 | 779130 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553377 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLES CENTENARIO Y AHUEHUETE EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC EN EL MUNIC - 108356 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC | 108356 | 70 | 50 | 120 | Metros Cuadrados | 1096 | 22-05-2019 | 30-06-2019 | 670725 | 670725 | 670725 | 670725 | 670725 | 670725 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552862 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA ZONA ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE ZACAPALA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA - 107119 | Puebla | 206 | Zacapala | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 107119 | 597 | 474 | 1,071 | Metros lineales | 496.16 | 10-05-2019 | 02-06-2019 | 388210.1 | 786912.12 | 786912.12 | 786912.12 | 786912.12 | 786912.12 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201540897 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA - 84685 | Puebla | 206 | Zacapala | Guadalupe Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 84685 | 47 | 41 | 88 | Otros | 496.16 | 11-06-2019 | 11-08-2019 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555732 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | UNICA APORTACIONUNO MAS UNO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AHUACATLAN - 113661 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Tatocac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 113661 | 620 | 500 | 1,120 | Metros Cuadrados | 4119.2 | 05-07-2019 | 02-09-2019 | 1621569.44 | 3243138.88 | 3243138.88 | 3243138.88 | 2575076.52 | 2575076.52 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554990 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE DRENAIE SANITARIO DE LA CALLE AHUACATITAN ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y CARRETERA ESTATAL A XOCHIAPULCO ZACAPOAXTLA - 111907 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Las Lomas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 111907 | 125 | 125 | 250 | Otros | 1831.3 | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 2293470.22 | 2293470.22 | 2293470.22 | 2293470.22 | 1758617.03 | 1758617.03 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554878 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA EL ANDADOR ABRAHAM SOSA - 111647 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 111647 | 520 | 450 | 970 | Otros | 145 | 13-05-2019 | 11-08-2019 | 1209067 | 1209068 | 1209068 | 1209068 | 362720.4 | 362720.4 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549910 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ABRAHAM DIAZ DE LA LOCALIDAD DE TATZECUALA - 99746 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Tatzecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 99746 | 50 | 61 | 111 | Otros | 6 | 08-04-2019 | 08-06-2019 | 187623.22 | 187623.22 | 187623.22 | 187623.22 | 187623.22 | 187623.22 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554661 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLES DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CUAUHTÉMOC PRIVADAS UNO Y DOS - 111028 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Xalacapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 111028 | 118 | 100 | 218 | Otros | 9 | 06-05-2019 | 04-08-2019 | 817225.42 | 817225.42 | 817225.42 | 817225.42 | 817225.42 | 817225.42 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554950 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPAXPAN DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA - 111815 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | San Francisco Zacapexpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 111815 | 2287 | 2286 | 4,573 | Metros lineales | 1898 | 20-05-2019 | 18-08-2019 | 1973856.13 | 2606261.95 | 2606261.95 | 2606261.95 | 2606261.95 | 2606261.95 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550021 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC SEGUNDA ETAPA - 100053 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | San Juan Tahitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 100053 | 77 | 70 | 147 | Vivienda | 29 | 29-04-2019 | 27-07-2019 | 1853952.17 | 1853952.17 | 1853952.17 | 1853952.17 | 1853952.17 | 1853952.17 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550067 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE XILITA - 100167 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Xilita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 100167 | 460 | 431 | 891 | Otros | 1544 | 08-04-2019 | 07-07-2019 | 2284949.85 | 2284949.85 | 2284949.85 | 2284949.85 | 2284949.85 | 2284949.85 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555452 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALE RAMIROICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC - 113024 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | San Juan Tahitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 113024 | 43 | 42 | 85 | Otros | 10 | 10-06-2019 | 07-09-2019 | 931679.87 | 931679.87 | 931679.87 | 931679.87 | 931679.87 | 931679.87 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555620 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLORES MAGON DE LA COLONIA INSURGENTES DE LA LOCALIDAD DE ATACAPAN DEL MUNICIPIO DE - 113403 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Atacpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 113403 | 775 | 775 | 1,550 | Metros lineales | 192 | 19-06-2019 | 18-07-2019 | 275441.41 | 275441.41 | 275441.41 | 275441.41 | 275441.41 | 275441.41 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201554685 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE DRENAIE SANITARIO EN LA CALLE LA LOMA ENTRE CALLES ZITLALCUAUTLA Y TALICAN EN LA LOCALIDAD DE LOS CRISTALES - 111122 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Los Cristales (Talican) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 111122 | 800 | 760 | 1,560 | Metros lineales | 618.2 | 24-04-2019 | 24-06-2019 | 729197.74 | 729197.74 | 729197.74 | 729197.74 | 729197.74 | 729197.74 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE19020155558 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION - 113266 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Xalacapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA | 113266 | 105 | 105 | 210 | Otros | 6 | 03-06-2019 | 31-08-2019 | 641571.22 | 641571.22 | 641571.22 | 641571.22 | 641571.22 | 641571.22 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550298 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPOXCUAUTLA - 100739 | Puebla | 208 | Zacatlán | Tepecuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 100739 | 43 | 31 | 74 | Metros Cuadrados | 136.28 | 23-05-2019 | 22-07-2019 | 1111597.68 | 1111597.68 | 1111597.68 | 1111597.68 | 1111597.68 | 1111597.68 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550655 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA CUAUTHEMOC UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 101686 | Puebla | 208 | Zacatlán | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 101686 | 320 | 203 | 523 | Metros Cuadrados | 52.66 | 25-05-2019 | 24-07-2019 | 845723.18 | 845723.18 | 845723.18 | 845723.18 | 845723.18 | 845723.18 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550606 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA LIC LUIS CABRERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN - 101563 | Puebla | 208 | Zacatlán | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 101563 | 150 | 79 | 229 | Metros Cuadrados | 450 | 25-05-2019 | 24-07-2019 | 1482220.32 | 1482220.32 | 1482220.32 | 1482220.32 | 1482220.32 | 1482220.32 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550639 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANUEL DOBLA NIÑOS HEROES - 101638 | Puebla | 208 | Zacatlán | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 101638 | 203 | 200 | 403 | Metros Cuadrados | 1953 | 29-05-2019 | 28-07-2019 | 2256347.61 | 2256347.61 | 2256347.61 | 2256347.61 | 2256347.61 | 2256347.61 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550416 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA TEODORO ALVAREZ BUSTAMANTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN - 101080 | Puebla | 208 | Zacatlán | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 101080 | 211 | 193 | 404 | Metros Cuadrados | 640 | 25-05-2019 | 24-07-2019 | 1628106.78 | 1628106.78 | 1628106.78 | 1628106.78 | 1628106.78 | 1628106.78 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551593 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 103984 | Puebla | 208 | Zacatlán | Popotoluico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 103984 | 15 | 10 | 25 | Metros Cuadrados | 160 | 16-04-2019 | 15-07-2019 | 307104.21 | 307104.21 | 307104.21 | 307104.21 | 307104.21 | 307104.21 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550201 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTANES JILOTZINGO - 100498 | Puebla | 208 | Zacatlán | Santa Inés Jilotingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 100498 | 93 | 50 | 143 | Metros Cuadrados | 136.28 | 23-05-2019 | 22-07-2019 | 1111597.68 | 1111597.68 | 1111597.68 | 1111597.68 | 1111597.68 | 1111597.68 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550581 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEMBRILLOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLES LOS PERALES EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA - 101501 | Puebla | 208 | Zacatlán | Jicolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 101501 | 1639 | 1512 | 3,151 | Metros Cuadrados | 1015.2 | 29-05-2019 | 28-07-2019 | 1099858.42 | 1099858.42 | 1099858.42 | 1099858.42 | 1099858.42 | 1099858.42 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201551660 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 104177 | Puebla | 208 | Zacatlán | Zoquilita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 104177 | 15 | 10 | 25 | Metros Cuadrados | 160 | 16-04-2019 | 15-07-2019 | 307104.21 | 307104.21 | 307104.21 | 307104.21 | 307104.21 | 307104.21 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549693 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y COMUNIDADES DE REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 98911 | Puebla | 208 | Zacatlán | Ayehualulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 98911 | 15 | 15 | 30 | Metros Cuadrados | 200 | 16-04-2019 | 15-07-2019 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549889 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 99676 | Puebla | 208 | Zacatlán | Tlatempa Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 99676 | 15 | 15 | 30 | Metros Cuadrados | 200 | 16-04-2019 | 15-07-2019 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550527 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL Y REHABILITACIÓN DEL SIST DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTAB - 101369 | Puebla | 208 | Zacatlán | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 101369 | 256 | 120 | 376 | Metros Cuadrados | 1316 | 29-05-2019 | 28-07-2019 | 2193593.75 | 2193593.75 | 2193593.75 | 2193593.75 | 2193593.75 | 2193593.75 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201549529 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 98441 | Puebla | 208 | Zacatlán | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN | 98441 | 15 | 15 | 30 | Metros Cuadrados | 200 | 16-04-2019 | 15-07-2019 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | 380423.51 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201544583 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | APORTACION PARA LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA CARRETERA LOS REYES METZONTLA XOCHILTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC - 90583 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Xochiltepec (San Francisco) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 90583 | 110 | 90 | 200 | Metros lineales | 772.62 | 16-05-2019 | 29-07-2019 | 989200.14 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201550227 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN RAYA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA - 100562 | Puebla | 209 | Zapotitlán | San Juan Raya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 100562 | 110 | 100 | 210 | Metros lineales | 1152 | 10-06-2019 | 08-08-2019 | 309604.5 | 309604.5 | 309604.5 | 309604.5 | 309604.5 | 309604.5 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201544424 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXCALA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN - 90348 | Puebla | 209 | Zapotitlán | San Antonio Texcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 90348 | 30 | 25 | 55 | Metros lineales | 520.31 | 14-05-2019 | 27-07-2019 | 890182.22 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201544330 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA - 90205 | Puebla | 209 | Zapotitlán | San Pedro Atzumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN | 90205 | 40 | 35 | 75 | Metros lineales | 645.25 | 13-05-2019 | 11-07-2019 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552120 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ APORTACION - 105330 | Puebla | 210 | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán De Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE MENDEZ | 105330 | 808 | 939 | 1,747 | Otros | 711.97 | 01-06-2019 | 30-07-2019 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1331682.63 | 1331682.63 | 1331682.63 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201544417 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO EN LA CALLE DIECISIETE PONIENTE ENTRE CALLE TRES SUR Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 90341 | Puebla | 211 | Zaragoza | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA | 90341 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 824 | 30-05-2019 | 30-07-2019 | 1036346.01 | 1036346.01 | 1036346.01 | 1036346.01 | 1036346.01 | 1036346.01 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201544581 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFINO TAMAYO - 90580 | Puebla | 211 | Zaragoza | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA | 90580 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 673.08 | 01-06-2019 | 01-08-2019 | 1092266.67 | 1092266.67 | 1092266.67 | 1092266.67 | 1092266.67 | 1092266.67 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556370 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 115144 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Tecpatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 115144 | 286 | 305 | 591 | Metros lineales | 2151.5 | 15-04-2019 | 15-07-2019 | 856963.36 | 856963.36 | 856963.36 | 856963.36 | 856963.36 | 856963.36 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201537609 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNION SEGUNDA ETAPA - 53569 | Puebla | 213 | Zihuateutla | La Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 53569 | 845 | 777 | 1,622 | Metros lineales | 1500 | 21-01-2019 | 21-04-2019 | 1376705.9 | 1376705.9 | 1376705.9 | 1376705.9 | 1376705.9 | 1376705.9 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201539525 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 56812 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Tenanguito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 56812 | 306 | 307 | 613 | Metros Cuadrados | 1750 | 21-01-2019 | 21-04-2019 | 1335405.31 | 1335405.31 | 1335405.31 | 1335405.31 | 1335405.31 | 1335405.31 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556829 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | APORTACION DEL PROGRAMA UNO MAS UNO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO LOMA BONITA TENANGUITO EN LOS MANGUITOS - 116176 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Los Manguitos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 116176 | 74 | 78 | 152 | Otros | 1 | 13-05-2019 | 10-08-2019 | 1619505.98 | 1619505.98 | 1619505.98 | 1619505.98 | 1619505.98 | 1619505.98 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556854 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELOLOTLA - 116224 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Telolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 116224 | 466 | 462 | 928 | Metros lineales | 1500 | 20-05-2019 | 18-08-2019 | 1303921.46 | 1303921.46 | 1303921.46 | 1303921.46 | 1303921.46 | 1303921.46 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556759 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | APORTACION DEL PROGRAMA UNO MAS UNO CONSTRUCCION DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO LOMA BONITA TENANGUITO EN LOMA BONITA - 116033 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 116033 | 168 | 175 | 343 | Otros | 1 | 13-05-2019 | 10-08-2019 | 1748997.96 | 1748997.96 | 1748997.96 | 1748997.96 | 1748997.96 | 1748997.96 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201556977 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TREINTA VIVIENDAS DIGNAS EN LAS LOCALIDADES DE TENANGUITO Y LA LAGUNA - 116455 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Tenanguito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 116455 | 140 | 120 | 260 | Vivienda | 30 | 20-05-2019 | 31-07-2019 | 1567350 | 1567350 | 1567350 | 1567350 | 1567350 | 1567350 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201539540 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EN MAZACOATLAN - 56842 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Mazacoatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 56842 | 476 | 442 | 918 | Otros | 750 | 01-03-2019 | 01-06-2019 | 1002421.47 | 1002421.47 | 1002421.47 | 1002421.47 | 1002421.47 | 1002421.47 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201553329 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACION CON CLAVE - 108236 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA | 108236 | 144 | 160 | 304 | Metros Cuadrados | 729.69 | 17-06-2019 | 15-08-2019 | 1373468.2 | 1371777.06 | 1371777.06 | 1371777.06 | 1300000 | 1300000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555196 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE INDI0 PIPILA Y CALLE NARCISO MENDOZA - 112394 | Puebla | 214 | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA | 112394 | 80 | 70 | 150 | Metros Cuadrados | 1639 | 17-06-2019 | 15-08-2019 | 1578971.64 | 1576216.4 | 1576216.4 | 1576216.4 | 1500000 | 1500000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201555617 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO - 113397 | Puebla | 214 | Zinacatepec | El Calvario (El Cerrito) | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA | 113397 | 321 | 348 | 669 | Otros | 1 | 01-07-2019 | 28-09-2019 | 1126053.84 | 1123832.24 | 1123832.24 | 0 | 0 | 0 | Validado avances |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | LOCALIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | FLUJO |
|-------|-----------|-----------------|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---|--------------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2019 | 3 | PUE190201545106 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS ÁREAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - 91252 | Puebla | 215 | Zongozotla | Zongozotla | | PRODIM | GOBIERNO MUNICIPAL | 91252 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 19-06-2019 | 28-06-2019 | 65754.59 | 65754.59 | 65754.59 | 65754.59 | 65754.59 | 65754.59 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201545120 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | EQUIPAMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LAS ÁREAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - 91271 | Puebla | 215 | Zongozotla | Zongozotla | | PRODIM | GOBIERNO MUNICIPAL | 91271 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 19-06-2019 | 28-06-2019 | 136075.54 | 201830.14 | 201830.14 | 201830.14 | 201830.14 | 201830.14 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201552277 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO DEL PAVIMENTO EXISTENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO ALVARADO TEZOZOMOC - 105696 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Ayotx | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO | 105696 | 60 | 40 | 100 | Metros Cuadrados | 840 | 07-05-2019 | 06-08-2019 | 997336.55 | 997336.55 | 997336.55 | 997336.55 | 997336.55 | 997336.55 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190101508946 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN COLONIA CENTRO - 16658 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO | 16658 | 60 | 40 | 100 | Metros lineales | 161.8 | 20-02-2019 | 22-04-2019 | 641066.12 | 641066.12 | 641066.12 | 641066.12 | 641066.12 | 641066.12 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201540532 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 84099 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 84099 | 1576 | 1289 | 2,865 | Otros | 199.24 | 25-03-2019 | 22-06-2019 | 1481456.22 | 1431824.52 | 1431824.52 | 1431824.52 | 1431824.52 | 1431824.52 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201545846 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAPNEPANTLA MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA - 92434 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Cuapnepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 92434 | 94 | 85 | 179 | Otros | 179.55 | 14-05-2019 | 12-08-2019 | 578984.47 | 572772.59 | 572772.59 | 572772.59 | 572772.59 | 572772.59 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201546710 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE DE CENTRO DE TRAB - 93483 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Xitlma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 93483 | 133 | 109 | 242 | Otros | 135.2 | 15-05-2019 | 12-08-2019 | 1188658.24 | 1188658.24 | 1188658.24 | 805188.85 | 805188.85 | 805188.85 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201547676 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL AL PANTEÓN DEL KM Y CALLE ACCESO A TELESECUNDARIA LUIS DONALDO - 94869 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Xitlma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 94869 | 784 | 710 | 1,494 | Metros Cuadrados | 2989 | 10-06-2019 | 07-09-2019 | 5000000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201547821 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TEPANZACOALCO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN - 95058 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 95058 | 234 | 216 | 450 | Metros lineales | 2898.68 | 10-06-2019 | 07-09-2019 | 2512204.67 | 1646118.62 | 1646118.62 | 1646118.62 | 1646118.62 | 1646118.62 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201546088 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO - 92693 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Xitlma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 92693 | 219 | 205 | 424 | Otros | 3 | 13-05-2019 | 10-08-2019 | 1469976.72 | 1469976.72 | 1469976.72 | 955281.36 | 955281.36 | 955281.36 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201546852 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CACALOC DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA - 93656 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Cacaloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 93656 | 70 | 65 | 135 | Piezas | 25 | 29-05-2019 | 27-08-2019 | 1424270.54 | 1424270.54 | 1424270.54 | 1285048.73 | 1285048.73 | 1285048.73 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201541020 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA PRIMERA ET - 84929 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Tepexilotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 84929 | 206 | 169 | 375 | Metros Cuadrados | 2100 | 13-05-2019 | 30-08-2019 | 3849681.73 | 4064789.79 | 4064789.79 | 4064789.79 | 4064789.79 | 4064789.79 | Validado avances |
| 2019 | 3 | PUE190201547496 | 33 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RENACIMIENTO CON CCT EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN - 94646 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN | 94646 | 116 | 102 | 218 | Metros Cuadrados | 635.4 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 1476875.45 | 1513392.45 | 1513392.45 | 1513392.45 | 1513392.45 | 1513392.45 | Validado avances |