					1	Informació	on General de	1 Proyecto									a.	vance Financiero	•					Avance	Fisico		
Clave del Proyecto	Numbre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbit	to Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutor	a Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado % Avano	e Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE00170100836338	Ampliacion De Red De Drensje Samitario De La Localidad De Santa Ines Abustempan Tercera Etaps - 3091	3091	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahustempan	Urbano	Aportacios es Federales	1004 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES ABUATEMPA PUEBLA	N Aqua y sanesmiento	En Ejecución	2017	\$1,385,548						0.00		Metros linesles	360	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativo o bien no se atendaren las información ha dise eliminada del sixtema: / Financia la información negoriada no fue validada por la chasevaciones correspondientes, por lo que la información ha side eliminada del sixtema. / Pepistros se selicitas o validación de sexuena. / Pepistros se selicitas o validación de sucumo.
PUE00170100844230	Ampliacion De Emisor Sur Para Aguas Negras San Isidro Monterrosas La Purisima San Miguel Xaltepec Jesus Nazareno 28711	MPS-201- 2017.28711	Puebla	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrozas	Rural	Aportacios es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,120,874						0.00		Netros lineales	456	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
FUE00170100844800	Rehabilitacion De Concreto Hidraulico En Prolongacion Reforma En Paraje Coyuco - 11852	11882 952017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenam	: Urbano	Aportacios es Federales	ICC4 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO APENAS PUEBI	Transportes y A vialidades	En Ejecución	2017	\$1,186,514						0.00		Metros Cuadrados	7,422	0.00		Financiar: La información reportada no revisidad es tar is aces consequencias con entre de la consequencia con esta por lo que la información ha side aliminada el asistema. / Faicia: información ha side aliminada el asistema de la entidad federativa o bien no se atendiron las chaevarciones correspondientes, por lo que la deservaciones correspondientes, por lo que la sociona de la companio de la seguina de la companio de la seguina de la supinencia nico.
FUE00170100844801	Ampliacion De Drenaje Sanitario De Privada Tiapechoo A Caile Bezans - 11896	11898 922017	Puebla	Domingo Arenaz	Chábuac	Rural	Aportacios es Federales	ICC4 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBI	Agua y A zaneaniento	En Ejecución	2017	5277,428						0.00		Metros lineales	36	0.00		Financiars La información reportada no fue validade observaciones correspondientes, por lo que la información ha sión eliminada el atuarsa. / Fisica: información ha sión eliminada del atuarsa. / Fisica: estidad federativa o bien no se stendiaron las observaciones correspondientes, por lo que la observaciones correspondientes, por lo que la significación del conservaciones correspondientes, por lo que la solución del conservaciones correspondientes, por lo que la solución del conservaciones conservaciones del conservacion
PUE17160200721040	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 157758	16021	Puebla	Jolalpan	Joisipan	Urbano	Federales	Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000 100.00	\$0	Estudio de preinversió n		100.00	100.00	Financiers: ACCION TERMINADA / Fizics: EJECUTADA / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300786988	Diferentes Localidades Del Municipio De Teriutlán Quinta Etapa Cruxada Nacional Contra 	316564	Puebla	Texiutlán	Teziutlán	Urbano	Aportacios es Federales	IOO4 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,470	\$8,470	\$8,470	\$8,470	58,470	58,470	58,470 100.00	50	Netros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiers: terminado al 100% / Fisics: terminado al 100% / Registro: solicito validación, terminada al 100%
PUE17160300789045	Ampliacion De Alscantarillado Sanitario En Prolongacion Zaragoza - 280419	16230	Puebla	Honey	Amapolos	Rural	Aportacios es Federales	1004 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTANIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,431	\$155,431	\$155,431	\$155,431	\$155,431	\$155,431	\$155,431 100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00		Financiera: obra terminada al 100 / Finica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17160300789046	Construccion De Cuartos Dormitorio En Buena Vista Tonslixco La Cumbre Y Chila De Juares - 260477	16229	Puebla	Roney	Buens Vists	Rural	es Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33-Aportaciones	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	5945,776	\$944,295	\$944,295	5944,295	\$944,295	\$944,295	5944,295 100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17160300789047	Mantenimiento A Calle Er Colonia Escolar De Chils - 260533		Puebla	Honey	Chila de Juáre	z Rural	es Federales	Distrito Federal	Obra	Federates para Entidades Federativas y Municipios 33-Aportaciones	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5118,791	\$118,791	\$118,791	\$118,791	\$118,791	\$118,791	\$118,791 100.00	\$0	Kilómetro	48	0.00		Financiera: obra terminada al 100 / Fizica: obra terminada zal 100 / Registro: SISTEMA: Pass al ziguiente nivel.
PUE17170100836262	Equipamiento De Carcamo De Hombeo En San Pedro Candelaria - 5901 Mehabilitacion Del	5901- FI.018.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Pedro Candelaria	Rural		n y de las Demarcaciones Territoriales del	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$101,402	\$101,402	\$101,402	5101,402	\$101,402	\$101,402	\$101,402 100.00	\$0	Piezas	114	0.00		Financiera: CBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: CBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: CBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE17170100836263	Sixtema De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Prolongación De La Jiscissia Ja. Fertianhta. Rehabilitacion De	2998-172000	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agus y saneamiento	En Ejecución	2017	\$454,381	\$454,381	\$454,381	5454,381	\$454,381	\$454,381	5454,381 100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: CBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: CBRA TERMINADA AL 100% / Registro: CBRA TERMINADA AL 100% PISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836294		1228	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportacios es Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Nunicipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33-Aportaciones	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	51,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904 100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,149	0.00	100.00	Financiera: NINGUNO / Fisica: NINGUNO / Registro: ninguna - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE17170100836295	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios 1221	1221	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano		n y de las Demarcaciones Territoriales del	Gasto indirecto	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5226,200	\$226,200	\$226,200	5226,200	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Estudio de preinversió n		100.00	0.00	Financiers: se tiene contratado los servicios pero el pago se realizara al recibir los proyectos elaborados / Finica: ningumo / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836333	Antonio Portezuelo - 5860		Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Nunicipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTANIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,299,448	\$1,299,448	51,299,448	\$1,299,448	51,299,448	\$1,245,090	\$1,245,090 95.82	\$0	Piezas	3,515	0.00	95.82	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Finica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE17170100836350	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica Em Diferentes Calles Del Municipio - 6039	6039	Puebla	Santo Tomás Nueyotlipan	Santo Tomás Rueyotlipan	Urbano	Federales	1004 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0 0.00	50	Netros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836351	Equipamiento Del Pozo De Agus Potable La Puerta Del Rancho - 6032	6032	Puebla	Santo Tomás Rueyotlipan	Santo Tomás Rueyotlipan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTANIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,500	\$395,500	\$395,500	\$395,500	50	\$0	\$0 0.00	\$0	Equipamient o	0	0.00	0.00	Financiera: OBPA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBPA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBPA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nival.
PUE17170100836352	Rehabilitación De Canal En La Calle Ignacio Zaragoza - 6053	6053	Puebla	Santo Tomás Rueyotlipan	Santo Tomás Rueyotlipan	Urbano	Aportacion es Federales	Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTANIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	50	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Finica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
PUE17170100836353	Construccion De Colector Sur Para Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal Tercera Etapa 6046		Puebla	Santo Tomás Rueyotlipan	Santo Tomás Rueyotlipan	Urbano	Aportacion es Federales	n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33-Aportaciones	H AYUNTAMIENTO	Agus y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,765,895	\$1,765,895	\$1,765,895	\$1,765,895	50	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera: SE ENCURITE EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: SE ENCURITE EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENCURITE EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844228	Trabajos De Mejoraniento En Aula De Computo En Jardin De Niños Jesus Teran - 11684		Puebla	Atlixco	Emiliano Zapat Nexatengo	a Rural		Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Nunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Nunicipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33-Aportaciones	MUNICIPIO DE ATLIXO	Educación	En Ejecución	2017	5788,332	5788,332	\$788,332	\$0	50	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844229	Adoquinamiento En Calle Emiliano Espata Y Calle Ignacio Allende - 11045	11045	Puebla	Atlixco	San Agustin Ruixaxtla	Rural	Aportacion es Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,999,714	51,999,714	51,999,714	\$0	50	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel. Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y
PUE17170100844253	Remodelación De La Unidad Báxica De Rehabilitación En La Localidad De Atoyatempar Segunda Etapa - 28903	28903	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Salud	En Ejecución	2017	5272,926	5272,926	\$272,926	5272,926	\$272,926	581,878	581,878 30.00	\$0	Otros	5,500	0.00	30.00	FINANCIERAMENTE AL 30% / Fisics: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SE CATALOGA COMO UNA UNIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE REGISTRAN LAS METAS COMO UNA UNIDAD QUE ES UNA UNIDAD BÁSICA DE REMAINLIFACION
PUE17170100844254	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio - 28916	28916	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportacios o es Federales	1004 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agus y sanesmiento	En Ejecución	2017	\$766,817	5766,817	\$766,817	5766,817	5766,817	\$0	\$0 0.00	\$0	Netros lineales	357	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO NO SE TIENE AVANCE FINANCIERO / Fisica: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA AN REGISTRO NO SE TIENE AVANCE TÍSICO NI FINANCIERO / Registro: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO NO SE TIENE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO POR FOTOGRÁFICO.
PUE17170100844255	Construcción De Una Auls En Preescolar Mermanos Serdan - 28953	28953	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportacios es Federales	1004 FAIS Nunicipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	5300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0 0.00	\$0	Otros	109	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO POR LO QUE NO SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO / Fisica: LA CORRA SOLO SE RECUENTRA EN REGISTRO POR LO QUE NO SE TIENE UN AVANCE FISICO / Registro: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO POR LO QUE NO SE TIENE UN AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO POR LO MISMO NO EXISTE AUN UN CONTRATO NI RECORDE POTOCADATICO.
PUE17170100844256	Construcción De Comedor Comunitario - 28936	28936	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportacios es Federales	ICO4 FAIS Nunicipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Azistencia Social	En Ejecución	2017	\$850,000	5850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0 0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO POR LO QUE NO SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO. / Fisica: LA OBRA SOLO SE RECUENTRA EN REGISTRO POR LO QUE NO SE TIENE UN AVANCE FISICO / Registro: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO POR LO QUE NO SE TIENE UN AVANCE FISICO NE FINANCIERO, POR LO MISMO NO EXISTE AUM UN CONTRATO NI REGORDE FORDEMATICO.
PUE17170100844257	Construcción De Drensje Sanitario - 28974	28974	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportacios es Federales	IOO4 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5450,000	5450,000	\$450,000	5450,000	\$450,000	\$0	\$0 0.00	\$0	Netros lineales	130	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO POR LO QUE NO SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO. / Fisica: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO POR LO QUE NO SE TIENE UN AVANCE FISICO. / Registro: LA OBRA SOLO SE ENCUENTRA EN REGISTRO POR LO QUE NO SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO, POR LO MISMO NO EXISTE CONTRATO IN REPORTE FOROGRÁFICO.
PUE17170100844258	Construccion De Cincuenta Cuartos Adicionales Para Dormitorio En La Localidad De Cañada De Colotla - 11428	11428	Puebla	Pantepec	Cañada de Colotia	Roral	Aportacios es Federales	ICC4 FAIS Municipal n y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,097,884	52,097,884	52,097,884	\$2,097,884	\$629,365	\$629,365	\$629,365 30.00	\$0	Vivienda	157	100.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Pisica: CCOMEPROCCION DE 15 CONTOS MATA LA CALERA DE ENVAET / Registro: PARA/VIVENDA, CASEMAS DE DESPANTE V CASTILLOS CON ADMEN, MURGOS DE BLOCK, PISO DE COMERTO REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA, CASEMAS DE CERPANIENTO — SISTEMA: Para al siguiente nivel.

		Información General del Proyecto Armoce Financiero Armoce Financiero Armoce Financiero												Finico													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Provecto	Entidad	1 Municipio	Localidad	Ámbit	to Tipo de	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecuto	ra Provecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado % Av	ance Reinteg	To Unidad de Medida			% Avance	Observaciones
PUE17170100844259	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Limonco - 17268	R332017-017	Puebla	Cuetzalan de Progreso	l Limonco	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal	Especifico Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	5484,633	\$484,633	5484,633 30.	00 \$0	Vivienda	171	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170100844264	Pavimento Con Concreto	33177-26651	Puebla	Chichiquila	Tizapa	Rural	Aportacion es Federales	Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Obra	Municipios 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHIQUILA PUEBLA	Transportes y	En Ejecución	2017	\$4,262,754	\$4,262,754	51,049,790	54,262,754	51,049,790	51,049,790	\$1,049,790 24.	63 \$0	Metros Cuadrados	725	0.00	100.00	Financiera: Cbrs concluids fisicamente. Pendiente finiquitar. / Fisics: Obrs concluids fisicamente. Pendiente finiquitar. / Registro: Obrs concluids
PUE17170100844265	Ridráulico - 26651 Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 26130	33165-26130	Puebla	Chichiquila	La Unión	Rural	Aportacion es	Distrito Federal IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Obra	Municipios 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	H AYUNTANIENTO MUNICIPAL DE CHICHIQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,391,760	\$1,391,760	51,391,760	\$1,391,760	51,391,760	51,391,760	\$1,391,760 100	.00 50	Otros	307	0.00	100.00	fizicamente. Pendiente finiquitar. Financiera: Obra concluida y en operación. / Fixica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación.
PUE17170100844266	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 26531	33192-26531	Puebla	Chichiquila	Vista Hermosa	Rural		Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Obra	Municipios 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas v	H AYUNTANIENTO MUNICIPAL DE CHICHIQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$198,040	5198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040 100	.00 \$0	Otros	349	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación, / Fizica:
PUE17170100844267	Rehabilitación De Camino Saca Cozechaz - 27088	33193-27088	Puebla	Chichiquila	Xochihuixtla	Rural		Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Obra	Municipios 33-Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHIQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5286,854	5286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	5286,854 100	.00 \$0	Metros lineales	223	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación, / Fizica:
PUE17170100844269	Ampliacion De Electrificacion En Calle Emiliano Espata En La Colonia Palo De Agua - 11013	11013	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano		Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Municipios 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTANIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$586,626	\$586,626	\$586,626	5586, 626	\$175,988	\$175,988	\$175,988 30.	00 \$0	Otros	26	100.00	40.00	Financiers: PAGO DE ANTICIPO / Fisics: CONSTRUCCION CALLE (DESA COMPLEMENTARIA Y COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO) / Registro: AFRETURA DE CALLA COM UNA LONGITUD DE 100 METROS (DESA COMPLEMENTARIA), CONTE, NIVELACION Y REVESTIMENTO Y COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO SISTEMBA: PARA SI siguiente nivel
PUE17170100844270	Construcción De Pavimento Con Concreto Ridraulico En Calle San Jose En La localidad De Acalmancillo - 12277	12277	Puebla	Pantepec	Acalmancillo	Rural	Aportacion es Federales	ICO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5668,273	\$668,273	\$668,273	\$668,273	\$0	\$0	\$0 O.	00 \$0	Metros Cuadrados	79	100.00	28.00	PERSONAL STATES IN OSE OTORIOS ANTICIDO NI SE REALIZO PAGO DE ESTIMACIÓN A LA FICHA / FÁRICA SE TIENE AVANCE EN LA GURA / Registro: EUCANCIÓN PARA RE INVEXACIÓN DE CALLES, COLOCACIÓN DE BARE, ELABORACIÓN DO CONCENTO HIDRÁNICO EN UNA LONGITUD DE ÓN METRO DO PAR 4 DE ANCHO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA - SISTEMA: PARA SI AIGUESTE DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE PARA SI AIGUESTE DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE PARA SI AIGUESTE DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE PARA SI AIGUESTE DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA
PUE17170100844271	Construcción De Camino Tipo Saca Comecha Primera Etapa Ec Carretera Pantepec Nuevo Carrizal A El Arroyo Del Tigre - 10620	10620	Puebla	Pantepec	Arroyo del Tig	gre Rural	Aportacion es Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Nunicipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,844,832	\$1,844,832	51,844,832	\$1,844,832	51,323,375	\$1,323,375	\$1,323,375 71.	73 \$0	Metros linesles	47	100.00	51.00	Financier, ADMITUA DE ANTICIPO 300 Y ESTIMACION UNO / Financier, ADMITUA DE 700 METROS / Registro: 0.10 MARTERIA A, 9157.90 MB DE COST EM MATERIA E, 1169.74 MA DE COORE EM MUTERIAL C, 656.66 ME DE FORMACION DE TERRADEEM, TRADO Y TRABAGO FRALIZADO RESPIRADO EL PROVENCIO - SISTEMA FRAME AS ESQUIENTE NIVER.
PUE17170100844272	Rehabilitación De Plants De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De La Ceiba Chica Municipio De Pantepec Puebla - 10673	10673	Puebla	Pantepec	Is Ceiba Chica	Roral	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Nunicipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agus y zaneamiento	En Ejecución	2017	\$373,285	\$373,285	\$373,285	5373,285	\$373,285	\$373,285	\$373,285 100	.00 \$0	Otros	468	100.00	100.00	Financies: PERMITTACION TEORIBACA; 7 seios: Primacies: PERMITTACION TEORIBACA; 7 seios: Registro: ENTRACCIÓN DE MATERIA: PRODUCTO DE MINIMACTOR, LINDETA DE LOCOS EL ALDIMAS ANAMONIO, REGISTRO: PROPERTO DE LOCATOR DE LOCATOR DE MANDOCENTA DE PARTE DE 17.77 PG, CONTROCCIÓN DE MANDOCENTA DE LOCATOR DE CONTROCADO DE ACCESSO CONTROCTO DE CONTROCADO DE CONTROCADO DE CONTROCTO. 100 PG, SUMPLISTRO F CONCRACADO DE CONTROCTO. 100 PG, SUMPLISTRO CONTROCTO. 100 PG, SUMPLISTRO F CONCRACADO DE CONTROCTOR PG, SUMPLISTRO F CONCRACAD
PUE17170100844273	Construccion De Modulo Sanitario En Bachillerato Digital No Sementa Y Nueve En La Localidad De El Poro Nonicipio De Pantepec Puebla - 10699	10699	Puebla	Pantepec	El Pozo	Rural	Aportacion ex Federalex	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Nunicipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	5736,685	\$736,685	\$736,685	5736,685	\$521,204	\$521,204	3521,204 70.	75 \$0	Piezas	44	100.00	70.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION UNO / Fisica: ORRA EM PROCESO / Registo: 46 M2 LIMPIA Y TRADO, ENCAVACIÓN EN CEPAS PARA DESPLANTE DE CIMENTACION, MAMPOSTETA DE PIEDRA 30.43 M3, CADENAS
PUE17170100844274	Construccion De Tres Aulas En Bachillerato Digital No Sementa Y Noewe En La Localidad De El Poro Municipio De Pantepec Puebla - 10690	10690	Fuebla	Pantepec	El Pozo	Roral	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,041,709	\$1,041,709	51,041,709	\$1,041,709	\$693,677	\$693,677	\$693,677 66.	59 \$0	Netros Cuadrados	44	100.00	70.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIÓN UNO / Fisica: CORA EN PROCESO / Registro: LIMPIERA DE TERRENO 199.68 M., EXCANCIO EN CERSO RADA CESTANTE DE CHENTACION, MARGOSTRAIA PARA CIMENTACIÓN 137.64 MS, CARERRAS TCANTILLOS, MORGOS DE TARIQO, RODO 118.47 MS, LOS DE CONCRETO AMBRIO 197.42 MS — SISTEMA: Pass al sigulente nivel.
PUE17170100844276	Rehabilitacion De Alcantariliado Pluvial En Col Santa Anita Segunda Etapa - 18895		Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportacion o es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EARAGOIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5496,142	5496,142	\$496,142	\$496,142	\$496,142	\$496,142	\$496,142 100	.00 \$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: CBRA TERMINADA / Fizica: CBRA TERMINADA / Registro: CBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844288	Construccion Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Oyamecalco El Cajon - 9882	9882	Puebla	Tlachichuca	Oyamecalco el Cajón	Rural		y de las Demarcaciones Territoriales del	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,167,333	\$1,167,333	51,167,333	\$1,167,333	51,167,333	51,167,333	\$1,167,333 100	.00 50	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: Cbra Terminada / Fisica: Cbra Terminada / Ragistro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa sl siguiente nivel.
PUE17170100844314	Inmpress ruceservector De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primers	17749	Puebla	Zacatlán	la Estrella	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Nunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	582,144	582,144	882,144 100	.00 50	Metros lineales	1,093	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844315	Consevacion De Caminos Zons Zap - 17296	17296	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportacion o es	y de las Demarcaciones	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EACATIAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020 100	.00 \$0	Metros lineales	1,338	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fizica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844316	Consevacion De Caminos Zons Zap - 17236	17236	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportacion o es Federales	Territoriales del Distrito Federal ICO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	8172,654 100	.00 50	Metros lineales	8,551	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844317	De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera Eleptera 17 Octobrosoros	17774	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportacion es Federales	Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EACATIAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	848,320	548,320 100	.00 \$0	Metros lineales	643	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844318	De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera	17682	Puebla	Zacatlán	Tepoxcuautla	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EACATIAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	872,480 100	.00 \$0	Metros lineales	964	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170100844319	De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera		Puebla	Zacatlán	Tlalixtlips	Rural	es Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ERCATIAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	586,976 100	.00 \$0	Metros lineales	1,160	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fizica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al ziguiente nivel.
PUE17170100844320	De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera	18076	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportacion	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ERCATIAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	598,041	598,041 100	.00 \$0	Metros lineales	1,305	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fizica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al ziguiente nivel.
PUE17170100844498	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tlattelolco Segunda Etapa - 28986	28986	Puebla	Chiconcusutl	a Tlaxco (Santia Tlaxco)	igo Rural	recerates	Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5903,807	\$903,807	\$903,807	\$903,807	\$271,142	\$271,142	\$271,142 30.	00 50	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: CBRA EN PROCESO / Fizica: CBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE ACUERDO AL PROTECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844503	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I Madero - 28994	28994	Puebla	Chiconcusutl	a Zemposla	Rural	Aportacion es Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$736,825	\$736,825	\$736,825	\$736,825	\$602,491	\$602,491	\$602,491 81.	77 50	Metros Cuadrados	130	100.00	80.00	Financiera: CBRA EN PROCESO / Fizica: CBRA EN PROCESO / Registro: CBRA EN PROCESO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - CBRA EN PROCESO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844506	Rehabilitación De Camino Saca Cozechaz - 26887	33188-26887	Puebla	Chichiquila	Rusxcaleca	Rural		1004 FAIS Nunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHIQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5813,528	\$813,528	\$813,528	5813,528	\$813,528	\$813,528	\$813,528 100	.00 \$0	Otros	2,081	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844507	Construción De Cuartos Para Baño Primera Etapa 26769	33182-26769	Puebla	Chichiquila	Rusxcaleca	Rural		y de las Demarcaciones	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHIQUILA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	519,594,660	\$19,594,660	55,878,398	\$19,594,660	55,878,398	55,878,398	\$5,878,398 30.	00 \$0	Vivienda	1,434	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844508	Rehabilitación De Camino Saca Cozechaz - 26940	33189-26940	Puebla	Chichiquila	la Providencia	Rural	Aportacion es Federales	Distrito Federal IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHIQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,195,382	\$2,195,382	52,195,382	\$2,195,382	52,195,382	52,195,382	\$2,195,382 100	.00 \$0	Otros	289	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación.
PUE17170100844572	Construcción De Dremaje Pluvial En La Calle Del Progreso - 21581	21581	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportacion o es Federales	ICC4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y sanesmiento	En Ejecución	2017	5403,652	5403,652	\$403,652	5403,652	\$403,652	\$403,652	5403,652 100	.00 \$0	Metros lineales	200			Financiera: LA CORA DE ENCUENTRA TOTALMENTE PACADA / PREJETO: DE CONSTRUTERON 164 ML CON TUBERIA DE PROLIFICIERO DE ALTA DENSIDATA CONSUMANA DE POLOS DE VISITA DIAMETRO, ASI MISMO SE CONSTRUTERON 3 POLOS DE VISITA PARA CAPTAR E ADMO PUDITA MENTA DE LO CONSTRUTERO E SE PROVISERON LOS PISOS ATECTACOS - SISTEMA: Pasa al REPUBLISMO LOS PISOS ATECTACOS - SISTEMA: Pasa al REPUBLISMO LOS PISOS ATECTACOS - SISTEMA: Pasa al REPUBLISMO LOS PISOS ATECTACOS - SISTEMA: Pasa al
FUEL7170100844573	Construcción De Drenaje Pluvial En La Prolongación De La Calle Vicente Guerrero Primera Etapa - 21311	21511	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicoláz de los Ranchos	Urbano	Aportacion o es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y sanesmiento	En Ejecución	2017	5643,991	5643,991	5643,991	5643,991	\$643,991	5643,991	5643,991 100	.00 \$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Figure 1992. A CODA DE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGALA / FRIEST LA GARA DE ENCUENTRA TERMINADA TO PERRANDO / Registro: SE CONSTRUZEGON 200 ML DE DERRAND FAUTURA CONTURBERA DE CONSTRUZEGON 200 ML DE DERRAND FAUTURA DE LA DE CIMANO DE CONTURBERA DE LA DE CIMANTRA, ANI MISMO DE CONSTRUTERON 2 VOCADA DE LA DE CIMANTRA DE LA DESTRUMBION DE CONSTRUTERON 2 VOCADA DE LA DESTRUMBION DE CONSTRUTERON 2 VOCADA DEL CONTURBENTA DE LA SIQUIANTE RIVER. DE LA SIQUIANTE RIVER. DE LA SIQUIANTE RIVER.

																Avance	Fisico										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado %	vance Reinte	ro Unidad de Medida	Población	Avance Anual	t Avance Acumulado	Observaciones
PUEL7170100844574	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Rio Chiquito - 23346	23346	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportacion es Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agus y saneamiento	En Ejecución	2017	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564 1	0.00 \$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE FAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE RECONSTRUTERON 208 M. DE DEREMANE SANITARIO COM TUBERIA DE POLITITIEMO DE ALTA DENSIDAD CORQUIADA DE 15 DE LIMATENÇO, SE CONSTRUÇADE O PODOS DE VISITA TIPO COMUN NY SE INSTALADON 12 DESCARADA DONCILIARIA = SISTEME, PERE SE AI SIGNICE SÍVEI.
PUE17170100844636	De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera		Puebla	Zacatlán	Ayebuslulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural		IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ERCATIAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5144,959	5144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959 1	0.00 \$0	Metros lineales	1,930	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fizica: LA CBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844637	Impress Plobservacron De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Primera	17661	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportacion es Federales	Distrito Federal ICO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	538,656	\$38,656 1	0.00 50	Metros lineales	514	100.00	100.00	Financiers: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Para al ziguiente nivel.
PUE17170100844642	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17190	17190	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano		1004 FAIS Nunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Nunicipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	587,449	\$87,449	\$87,449	587,449	\$87,449	587,449	\$87,449 1	0.00 \$0	Metros lineales	4,331	100.00	100.00	Financiers: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fixica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844643	Consevacion De Caminos Zons Zap - 17210	17210	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	ICO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ICO4 FAIS Municipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5134,929	5134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929 1	0.00 \$0	Metros lineales	6,683	100.00	100.00	Financiers: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844644	Consevacion De Caminos Zona Zap - 17094	17094	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	es Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	547,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	547,480	547,480 1	0.00 \$0	Metros lineales	2,351	100.00	100.00	Financiers: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisics: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844645	Zona Zap - 17012	17012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	0.8	1004 FAIS Nunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454 1	0.00 \$0	Metros lineales	6,362	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844646	De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Pri Mera	17886	Puebla	Zacatlán	Ajsjalpan (Cusmanala)		Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152 1	0.00 \$0	Metros lineales	707	100.00	100.00	Financiers: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisics: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844647	Consevacion De Caminos Zona Isp - 17152 Rehabilitacion De La Escuela Primaria Miguel	17152	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)		rederates	Distrito Federal ICO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	53-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ERCATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	583,133	\$83,133 1	0.00 \$0	Metros lineales	4,120	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844648	Ridalgo En La Comunidad De Camotepec En El Municipio De Zacatlan Dombla - 18184	18184	Puebla	Zacatlán	Canotepec	Rural	Aportacion es Federales	ICO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	5819,258	5819,258	\$387,778	\$819,258	\$387,778	\$387,778	5387,778 4	1.33 50	Metros Cuadrados	365	100.00	47.33	Financiers: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisics: LA CBRA ESTA EMEJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170100844799	Construcción De Aula Y Módulos Sanitarios En Jardin De Niños Salvador Toscano Escobedo - 11118	11118	Puebla	Atlixco	Francisco Villa			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,054,486	\$1,054,486	\$1,054,486	\$0	50	\$0	\$0	.00 \$0	Netros Cuadrados	19	100.00	0.00	Financiera: / Fixica: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Paza al ziguiente nivel.
PUE17170100844802	Construccion De Treinta Y Cinco Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De San Mi - 20506	20506	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCRITIAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,877,454	81,877,454	51,877,454	\$1,877,454	\$321,849	\$321,849	5321,849 1	7.14 \$0	Otros	175	100.00	17.14	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro:
PUE17170100844803	Localidad De San Miguel	20475	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de las	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCRITIAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$526,191	\$526,191	\$526,191 2	0.12 \$0	Otros	160	100.00	29.12	Financiers: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro:
PUE17170100844804	20475 Construccion De Treinta Y Cinco Muros Firmes Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad - 20428		Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	es Federales	Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCRITIAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,896,461	\$1,896,461	51,896,461	\$1,896,461	\$582,449	\$582,449	\$582,449 3).71 \$0	Otros	175	100.00	30.71	Financiers: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro:
PUE17170100844805	Construccion De Techado En Escuela Pre Fed Bil Jose Ma Morelos - 20811 Construccion De Treinta	20611	Puebla	Eloxochitlán	Atexacapa	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33-Aportaciones	MUNICIPIO DE ELOXOCRITIAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,680,203	\$1,680,203	51,680,203	\$1,680,203	\$833,308	\$833,308	\$833,308 4).60 \$0	Metros Cuadrados	689	100.00	49.60	Financiers: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA CBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844806	Y Cinco Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Campo Noevo Uno - 20604 CONSTRUCCION DE CAMBRO	20604	Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Uno	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCRITIAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,864,233	\$1,864,233	51,864,233	\$1,864,233	\$217,310	\$217,310	\$217,310 1	66 \$0	Otros	175	100.00	11.66	Financiers: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisics: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170100844807	Tipo E Revestido Chiapa Rancho Azul En La Localidad De Chiapa Municipio De	20592	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportacion es Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCRITIAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,958,057	\$1,958,057	51,958,057	\$1,958,057	51,173,565	\$1,173,565	\$1,173,565 5	9.94 50	Metros lineales	808	100.00	59.94	Financiers: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro:
PUE17170100844808	Construccion De Treinta Y Cuatro Nuros Firmes Pars Viviends Digna En La Localidad De Campo Nuevo - 20538 Rehabilitación De Red De		Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Dos	Rural	0.8	1004 FAIS Nunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Nunicipal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCRITIAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,704,163	\$1,704,163	51,704,163	\$1,704,163	\$221,488	\$221,488	\$221,488 1	5.00 \$0	Otros	170	100.00	13.00	Financiers: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA CBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844810	Drenaie Sanitario En	26507	Puebla	Esperanza	Ahustepec de la Preza (Ahustepec)	Rural		y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANIA PUEBLA	Agus y saneamiento	En Ejecución	2017	\$795,033	\$795,033	\$795,033	\$795,033	5418,960	\$418,960	\$418,960 5	1.70 \$0	Metros lineales	70	100.00	75.00	Financiera: OBPA EN PROCESO / Fisica: OBPA EN PROCESO / Pegistro: OBPA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844817	Rehabilitación De Los Caminos Del Municipio - 15607	15607	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportacion es Federales	y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	NONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5930,405	\$930,405	\$930,405	\$930,405	\$799,250	\$799,250	\$799,250 8	5.90 \$0	Metros lineales	2,879	100.00	85.90	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Finica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844820	Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De San Jose Niahuatlan Municipio De San Jose Niahuatlan Poebla - 21229	21229	Puebla	San Jozé Mishuatlán	San José Mishustlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Salud	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0	50	-00 \$0	Metros Cuadrados	8,016	100.00	0.00	Financiars: SOLO ES AFROSO LA CONSTRUCTION A TRAVES DE SESTON DE CABILDO Y COPLADERNI, NO HAY CONTRATO ANN. / Fisice: SOLO ES AFROSO LA CONSTRUCTION A TRAVES DE SESTON DE CABILDO Y COPLADERNI, NO HAY CONTRATO ANN. / Registro: SOLO ES AFROSO LA CONSTRUCTION À TRAVES DE SESTON DE CABILDO Y COPLADERNI, NO HAY CONTRATO ANN SESTON DE CABILDO Y COPLADERNI, NO HAY CONTRATO ANN
PUE17170100844821	Equipamiento De Poro Linea De Onduccion Y Red De Distribucion En La Localidad De San Mateo Tlacoxcalco Municipio De San Jose Miabustlan Segu - 23873	21675	Puebla	San Jozé Mishuatlán	San Mateo Tlacoxcalco	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIANUATIAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	51,220,857	\$1,220,857	\$220,000	50	50	\$0	\$0	.00 \$0	Otros	765	100.00	0.00	Pinanciers: SOLO SE APROBO LA REALIZACION DE LA OBRA, PERMITARCION DE LA OBRA, NO EXISTE CONTRATO ANN. / REALIZACION DE LA OBRA, NO EXISTE CONTRATO ANN. / Registro: SOLO SE APROBO LA REALIZACION DE LA OBRA, NO EXISTE CONTRATO AUN SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844828	Construccion De Techado En Plaza Principal De La Escuela Primaria Juventino Rosas - 11717	11717	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportacion es Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	50	\$0	\$0	.00 \$0	Netros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844829	Independencia - 11647	11647	Puebla	Atlixco	Colonia Agricola de Ocotepec (Colonia San José)	Porel	Aportacion es Federales	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,155,276	\$1,155,276	\$1,155,276	\$0	50	\$0	50	.00 \$0	Netros Cuadrados	45	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844830	Construcción De Techado En La Explanada Principal Del Jardin De Niños Atlixcayotl - 11506		Puebla	Atlixco	Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán)	Rural		Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	50	\$0	50	.00 \$0	Netros Cuadrados	42	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al ziguiente nivel.
PUE17170100844831	Adoquinamiento En Calle Niños Béroes Desde Calle Ignacio Zaragora Hasta Calle Emiliano Zapata - 11741	11741	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,969,745	\$2,969,745	52,969,745	50	50	\$0	\$0	.00 \$0	Metros Cuadrados	104	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Paza al ziguiente nivel.