

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180101061444	Rehabilitación De Techado De Área Para Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Segunda ETAP - 14532	14532	Puebla	Ahuacatlan	Tlayehualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$2,126,987	\$2,126,987	\$2,126,987	\$2,126,987	\$2,126,987	\$638,096	\$638,096	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,354	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA LLEVA EL 30% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA LLEVA EL 30% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA LLEVA EL 20% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061445	Rehabilitación Del Camino Saca Cosechas Tramo La Loma Tercera Sección Y Cuarta Sección En Xochicuautla - 14842	14842	Puebla	Ahuacatlan	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$938,874	\$938,874	\$938,874	\$938,874	\$938,874	\$757,751	\$757,751	80.71	\$0	Metros lineales	1,464	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA LLEVA UN 80.71% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA LLEVA UN 80% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA LLEVA UN 80% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061443	Rehabilitación Del Camino Tonalapa San Mateo - 14656	14656	Puebla	Ahuacatlan	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,550,680	\$1,550,680	\$1,550,680	\$1,550,680	\$1,550,680	\$1,089,263	\$1,089,263	70.24	\$0	Metros lineales	3,083	100.00	70.00	Financiera: SE LLEVA UN 70.24% DE AVANCE FINANCIERAMENTE / Física: SE LLEVA UN 70% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA LLEVA UN 80% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061309	Construcción De Un Aula De Medios En El Bachillerato General Oficial Temachtianih - 12598	12598	Puebla	Ahuazotepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$446,062	\$446,062	\$446,062	\$446,062	\$133,819	\$133,819	\$133,819	30.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	20.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061620	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Miguel Tecuitlapa - 11602	11602	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,155,887	\$2,155,887	\$2,155,887	\$2,155,887	\$646,766	\$646,766	\$646,766	30.00	\$0	Vivienda	200	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SOLO SEA A OTORGADO EL 30% DE DE ANTICIPO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SOLO SEA A OTORGADO EL 30% DE DE ANTICIPO. / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061625	Construcción De Barda En La Escuela Preescolar Indígena Benito Juárez De La Localidad De Tacopan - 11820	11820	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$311,288	\$311,288	\$311,288	\$311,288	\$93,386	\$93,386	\$93,386	30.00	\$0	Metros lineales	4,247	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE18180101061621	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario A Un Costado De La Carretera Federal Entre Las Calles Las Calles Dos Y Seis Sur Localidad De Atempan - 18485	18485	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$336,150	\$336,150	\$336,150	\$336,150	\$100,845	\$100,845	\$100,845	30.00	\$0	Metros lineales	6,457	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061627	Construcción De Barda En La Escuela Primaria Indígena Emperador Cuahutemoc De La Localidad De Tezcompan - 11787	11787	Puebla	Atempan	Tezcompan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$356,642	\$356,642	\$356,642	\$356,642	\$106,993	\$106,993	\$106,993	30.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE18180101061633	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario A Un Costado De La Carretera Federal Entre Las Calles Las Delicias Y Las Cruces - 18555	18555	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$401,725	\$401,725	\$401,725	\$401,725	\$120,517	\$120,517	\$120,517	30.00	\$0	Metros lineales	768	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE18180101061631	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria El Cuatro De La Localidad Del Cuatro - 11757	11757	Puebla	Atempan	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$409,104	\$409,104	\$409,104	\$409,104	\$122,731	\$122,731	\$122,731	30.00	\$0	Metros Cuadrados	473	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101061632	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Federal Bilingüe Cristóbal Colón De La Localidad De El Cuatro - 11645	11645	Puebla	Atempan	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$430,313	\$430,313	\$430,313	\$430,313	\$129,094	\$129,094	\$129,094	30.00	\$0	Metros Cuadrados	473	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 10%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA	
PUE18180101061622	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Cinco De Mayo Entre Las Calles Dos Y Seis Sur Localidad De Atempan - 11921	11921	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$458,748	\$458,748	\$458,748	\$458,748	\$137,624	\$137,624	\$137,624	30.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA	
PUE18180101061628	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar La Luz De La Niñez De La Localidad De Tanhuixco - 11624	11624	Puebla	Atempan	Tanhuixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$469,378	\$469,378	\$469,378	\$469,378	\$140,813	\$140,813	\$140,813	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,269	100.00	0.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 30% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA	
PUE18180101061624	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privadas Veinticuatro De Junio Y Siete De Octubre De La Localidad De Tacopan - 10749	10749	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$469,965	\$469,965	\$469,965	\$469,965	\$140,989	\$140,989	\$140,989	30.00	\$0	Piezas	130	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101061623	Mejoramiento De Aulas Y Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Juan Escutia De La Localidad De Atzacán - 11513	11513	Puebla	Atempan	Atzacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,280,178	\$1,280,178	\$1,280,178	\$1,280,178	\$384,053	\$384,053	\$384,053	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,376	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMA A INICIAR / Física: OBRA PROXIMA A INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA	
PUE17170300935275	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146606	146606	Puebla	Atlixco	San Agustín Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$162,682	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	\$165,109	100.00	\$0	Celdas solares	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA	
PUE18180101061637	Construcción De Adoquinamiento En Calle Reforma Y Calle Primavera En La Cabecera Municipal De Caltepec - 10375	10375	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$920,065	\$916,003	\$916,003	\$916,003	\$916,003	\$274,801	\$274,801	\$274,801	30.00	\$0	Metros Cuadrados	415	100.00	53.00	Financiera: OBRA CON MEZCLA DE RECURSO DE FORTAMUN (\$220,944.57) / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTECIPLO Y SE TIENE TRABAJANDO A 3 CUADRILLAS EN EL ADQUIN PARA AVANZARLE / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON DOS FONDOS, FISM 2018 \$916,002.83 Y FORTAMUN 2018 \$220,944.57 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061314	Construcción De Banquetas En La Calle Nacional De Carretera Federal Orizaba Tehuacan A Calle El Molino En El Barrio Los Fresnos - 6861	6861	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$524,671	\$524,671	\$272,576	\$524,671	\$272,576	\$272,576	\$272,576	51.95	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REPORTA OBRA EN 1ER. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101061315	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Las Sigüientes Calles Calle Jalisco Entre Calle Durango Y Calle México Calle Puebla Entre Calle - 6819	6819	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,243,455	\$1,243,455	\$799,703	\$1,243,455	\$799,703	\$799,703	\$799,703	64.31	\$0	Metros lineales	75	100.00	64.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CAPTURA DE OBRA EN TIEMPO	
PUE17170300936653	Rehabilitación De Calle Reforma Incluye Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto Hidráulico - 182174	182174-33199	Puebla	Chichiquila	Acalocotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$104,050	\$1,940,314	\$104,050	\$104,050	\$104,050	\$104,050	\$104,050	\$104,050	5.36	\$0	Metros Cuadrados	561	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Obra realizada con recursos combinados. \$104,049.60 FISM y \$1,836,264.35 FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180101061585	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Toltepan - 17457	17457	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,386	\$1,250,386	\$375,116	\$375,116	\$375,116	\$375,116	\$375,116	30.00	\$0	Metros lineales	218	100.00	30.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 30% SOLO SE PAGO ANTICIPO / Física: AVANCE FISICO AL 30% SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061374	Construcción De Puentes En La Localidad De Acoculco Alamedilla - 17113	17113	Puebla	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$466,295	\$466,295	\$466,295	\$466,295	\$466,295	\$466,295	\$466,295	100.00	\$0	Otros	1,588	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061552	Construcción De Alcantarillado Sanitario En San Antonio Matlahuacales - 16939	16939	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,002,428	\$2,002,428	\$600,728	\$600,728	\$600,728	\$600,728	\$600,728	30.00	\$0	Metros lineales	1,066	100.00	30.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 30% SOLO SE PAGO ANTICIPO / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061336	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Lazaro Cardenas Tzitla - 16638	16638	Puebla	Chignahuapan	Lázaro Cárdenas (Tzitla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	489	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061375	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Acoliuhia - 16703	16703	Puebla	Chignahuapan	Acolihua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	455	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061581	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Tenancingo - 16727	16727	Puebla	Chignahuapan	Tenancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	364	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061376	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Ciénega Larga - 17005	17005	Puebla	Chignahuapan	Ciénega Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$809,724	\$809,724	\$809,724	\$809,724	\$809,724	\$809,724	\$809,724	100.00	\$0	Kilómetro	1,013	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061377	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Coacoyunga - 16522	16522	Puebla	Chignahuapan	Coacoyunga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$900,548	\$900,548	\$900,548	\$900,548	\$900,548	\$900,548	\$900,548	100.00	\$0	Metros lineales	171	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061586	Rehabilitación Del Colector Sanitario Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 18106	18106	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,895,113	\$2,895,113	\$2,895,113	\$2,895,113	\$2,895,113	\$868,534	\$868,534	30.00	\$0	Metros lineales	4,869	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION PROPORCIONADA CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061451	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Febrero Y La Priv De La C Cinco De Febrero Ubicadas Entre C Niños Héroes Y - 12097	12097	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$173,487	\$173,487	\$173,487	\$173,487	\$173,487	\$173,487	\$173,487	100.00	\$0	Metros lineales	81	100.00	100.00	Financiera: La obra se Concluyo en tiempo y forma / Física: La obra se Concluyo en tiempo y forma / Registro: La obra se Concluyo en tiempo y forma tal y como lo marca el contrato. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101061450	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Febrero Entre Calle Niños Heroes Y C Reforma De La Cabeceza Municipal De Cuapiaxtla De - 12128	12128	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$466,385	\$466,385	\$336,159	\$336,159	\$336,159	\$336,159	\$336,159	\$336,159	72.08	\$0	Metros lineales	86	100.00	100.00	Financiera: Se han concluido con los trabajos den tiempo y forma. / Física: Se han concluido con los trabajos den tiempo y forma. / Registro: Se han concluido con los trabajos den tiempo y forma, pero debido a que la empresa no ha entregado toda la documentación correspondiente no se ha finiquitado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061449	Construccion De Calentadores Solares Dosmildieciocho Cuapiaxtla De Madero Pue - 12179	12179	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,450,000	\$1,495,523	\$520,442	\$520,442	\$520,442	\$520,442	\$520,442	\$520,442	34.80	\$0	Celdas solares	900	100.00	35.00	Financiera: la obra se continua realizando en tiempo y forma. / Física: La obra se continua realizando en tiempo y forma. / Registro: La obra se encuentra realizando en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061613	Aportacion Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Correspondiente Al Programa De Infraestructura Indigena - 8473	R332018-017	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pesmapán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA LA PAGO EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061326	Aportacion Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Correspondiente Al Programa De Infraestructura Indigena - 8779	R332018-018	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Nectepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	100.00	\$0	Piezas	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA LA PAGO EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061325	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En El Barrio El Encinal Cuetzalan Del Progreso Puebla - 9783	R332018-005	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$698,861	\$698,861	\$698,861	\$698,861	62.18	\$0	Metros Cuadrados	5,957	0.00	62.18	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061327	Aportacion Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Correspondiente Al Programa De Infraestructura Indigena - 10504	R332018-016	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	100.00	\$0	Metros lineales	1,309	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA LA PAGO EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061385	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De Xiloxuchitl Segunda Etapa - 10953	R332018-014	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxuchitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,117,654	\$1,117,654	\$1,117,654	\$1,117,654	79.67	\$0	Piezas	88	0.00	79.67	Financiera: / Física: la unidad de medida es poste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061386	Construccion De Empedrado En La Localidad De Ziltepec - 9535	R332018-004	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ziltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,658,352	\$1,658,352	\$1,658,352	\$1,172,489	\$1,172,489	\$1,172,489	\$1,172,489	\$1,172,489	70.70	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	70.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061554	Construccion De Dos Aulas Adosadas En Bachillerato Emiliano Zapata - 18554	18554 1172018	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,111,619	\$1,111,619	\$1,111,619	\$1,111,619	\$576,770	\$576,770	\$576,770	\$576,770	51.89	\$0	Metros Cuadrados	306	0.00	51.89	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE18180101061555	Mejoramiento De Lamparas De Alumbrado Publico - 18596	18596 1182018	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,196,561	\$2,196,561	\$2,196,561	\$2,196,561	\$2,196,561	\$2,196,561	\$2,196,561	\$2,196,561	100.00	\$0	Piezas	7,422	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180101061337	Rehabilitación Del Anexo Sanitarios En El Jardín De Niños Primavera - 8468	8468-FI.008.2018	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	\$421,137	100.00	\$0	Piezas	199	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18170401013202	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios En La Localidad De Jolalpan - 274055	17022	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	\$2,110,917	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	25.00	Financiera: SE PAGO EN UN ANTICIPO Y UNA ESTIMACION FINQUITO / Física: CUARTOS DORMITORIOS TERMINADOS Y AVITADOS / Registro: SOLICITO VALIDACION
PUE17170401015056	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cuahuilhuizotitla Dos Mil Diecisiete - 316355	316355	Puebla	Naupan	Cuahuilhuizotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18170401015073	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre (Segunda Etapa) - 220456	220456	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$460,063	\$508,596	\$508,596	\$508,596	\$508,596	\$508,596	\$508,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	306	0.00	100.00	Financiera: El pavimento esta pagado al 100% / Física: el pavimento esta concluido al 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061476	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Para Vivienda Digna En La Comunidad De Azumbilla - 13268	13268	Puebla	Nicolas Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,183,057	\$1,183,357	\$1,183,357	\$1,183,357	\$946,686	\$946,686	\$946,686	80.00	\$0	Vivienda	140	100.00	80.00	Financiera: AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN / Física: AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061471	Rehabilitación De Canal Para Aguas Pluviales De Uso Agrícola Ubicado En La Lateral De La Carretera Nopalucan Soltepec - 11257	11257	Puebla	Nopalucan	Eréndira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$289,567	\$289,567	\$289,567	\$289,567	\$289,567	\$289,567	\$289,567	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FISICA Y FINANCIERA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061607	33903 Servicios Integrales - 11223	11223	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$658,899	\$658,899	\$658,899	\$658,899	\$658,899	\$658,899	\$658,899	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ESTÁN TERMINADOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061608	Rehabilitación Del Pozo Parcela - 11227	11227	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$833,882	\$833,882	\$723,738	\$833,882	\$723,738	\$723,738	\$723,738	86.79	\$0	Otros	6,780	100.00	86.79	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACION
PUE18180101061344	Equipamiento E Instalación De Transformador Eléctrico En El Cárcamo De Bombeo Para La Comunidad De El Pacifico Municipio De Pantepec Puebla - 11187	11187	Puebla	Pantepec	El Pacifico Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	100.00	\$0	Otros	347	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: EQUIPAMIENTO TERMINADA / Registro: ABRAZADERA 2UH 2 PZA, SOPORTE CVI 2 PZA, TORNILLO MAQUINA 16X76 2 PZA, TRANSFORMADOR 30 KVA TIPO POSTE 3F 1 PZA, INSTALACIÓN Y PRUEBA 1 INST. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061347	Construcción De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De El Zapote Municipio De Pantepec Puebla - 11098	11098	Puebla	Pantepec	El Zapote Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,382,325	\$1,382,325	\$1,382,325	\$1,382,325	\$508,573	\$508,573	\$508,573	36.79	\$0	Metros lineales	115	100.00	40.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION 1 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMON 196.83 M3, EXCAVACION EN ROCA 84.36 M3, SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE 8 PULGADAS 829.78 M, INSTALACION DE TUBERIA 277.44 M, REGISTROS DE ALBAÑAL PARA LINEA PRINCIPAL 4 PZA, POZO DE VISITA TIPO COMON DE 1 M DE ALTURA 6 POZOS, DE 1.75 M, 1 POZO, DE 2.00 M 2 POZOS, DE 2.25 M 1 POZO, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA 10 PZA, DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE TUBO DE 6 PULGADAS Y REGISTRO DE ALBAÑAL 18 PZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101061345	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Adicionales De Cuatro Por Tres Metros Para Domicilio En La Localidad De Tenexco Municipio De Pan - 11207	11207	Puebla	Pantepec	Tenexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,090,080	\$2,090,080	\$2,090,080	\$2,090,080	\$627,024	\$627,024	\$627,024	30.00	\$0	Vivienda	190	100.00	27.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PLANTILLA DE CONCRETO 42.05 M2, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO 3.42 M3, CADENA DE DESPLANTE 159.15 M, CASTILLO DE CONCRETO 156.76 M, PISO DE CONCRETO 118.68 M2, MURO DE BLOCK DE CONCRETO 316.72 M2, DALA DE LIGA 159.19
PUE18180101061346	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Las Flores Segunda Etapa Calle Uno El Limonar Y Margá En La Localidad De El Terrero Municipio - 11022	11022	Puebla	Pantepec	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$919,175	\$919,175	\$919,175	\$919,175	\$919,175	\$919,175	\$919,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: BASE DE GRAVA CEMENTADA 1,072.47 M2, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 1,072.47 M2, INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA 4 INC, BROCALES 4, CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN 20.50 M, GUARNICIÓN DE CONCRETO 391.22 M, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 391.22 M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061343	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nuevo Jardín Municipio De Pantepec Puebla - 11115	11115	Puebla	Pantepec	Nuevo Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,430,832	\$1,430,832	\$1,430,832	\$1,430,832	\$1,163,066	\$1,163,066	\$1,163,066	81.29	\$0	Metros lineales	93	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN MATERIAL COMÚN 49.55 M3, EXCAVACIÓN EN ROCA HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD 446.13 M3, SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8 PULGADAS 528.11 M, POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.00 M 18 POZO, DE 1.75 M 1 POZO, DE 2.00 M 1 POZO, DE 3.25 M 1 POZO, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA 21 PZA, DESCARGAS DOMICILIARIAS 36 PZA, TRATAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 14,000.00 LTS 1 PZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061341	Equipamiento Mediante Programa Insumos A Tiempo Aportación - 11234	11234	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$8,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Otros	4,000	100.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN PAGADA TOTALMENTE / Física: APORTACION PARA 4000 PAQUETES DE HERRAMIENTA / Registro: CARETILLA, MOCHILA ASPERSORA, PALA CUADRADA Y MACHETE POR CADA PAQUETE. TOTAL 4000 PAQUETES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061322	Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De San Sebastián De Aparicio - 11040	11040	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$47,515,127	\$22,613,573	\$22,613,573	\$22,613,573	\$22,613,573	\$22,613,573	\$22,613,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39,548	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE / Registro: LA APORTACIÓN MUNICIPAL SE HIZO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO; SIENDO EL EJECUTOR EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061472	Rehabilitación De Los Caminos Del Municipio Tercera Etapa - 11457	11457	Puebla	San Felipe Tepatlan	Jojuapango (San Miguel Jojuapango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,104,119	\$1,104,119	\$1,104,119	\$1,104,119	\$1,005,099	\$1,005,099	\$1,005,099	91.03	\$0	Metros lineales	1,216	100.00	90.03	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061475	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De San Jerónimo Tecuanipan - 13433	13433	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$80,162	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Piezas	5,826	0.00	30.00	Financiera: SE LLEVA EJECUTADO FINANCIERA MENTE EL 30% / Física: SE LLEVA EJECUTADO EL 30% DE LA OBRA / Registro: SE LLEVA EJECUTADO EL 30% DE LA OBRA
PUE18180101061474	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa Prolongación Calle Del Panteón Emisor De La Red - 13461	13461	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,186,584	\$2,186,584	\$532,961	\$2,186,584	\$532,961	\$532,961	\$532,961	24.37	\$0	Metros lineales	1,526	100.00	24.38	Financiera: SE LLEVA EJERCIDO FINANCIERA MENTE EL 24.37% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA / Física: SE LLEVA EJERCIDO FÍSICAMENTE EL 24.38% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061473	Adoquinamiento De La Calle Puebla Entre Calle Miguel Hidalgo Y Centro De Salud Segunda Etapa - 13401	13401	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,095,461	\$1,095,461	\$847,492	\$1,095,461	\$847,492	\$847,492	\$847,492	77.36	\$0	Metros Cuadrados	2,179	100.00	77.36	Financiera: se ha ejercido el 77.36% del recurso en esta obra / Física: se lleva físicamente 1021 metros cuadrados de adoquin que corresponden al 77.36% de la obra / Registro: se lleva físicamente 1021 metros cuadrados de adoquin que corresponden al 77.36% de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936966	Programa De Techos San Matías Tlalancaleca San Matías Tlalancaleca - 187273	187273	Puebla	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$776,250	\$776,250	\$776,250	\$776,250	\$776,250	\$776,250	\$776,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300936967	Programa De Techos San Matias Tlalancaleca Juárez Coronango - 187282	187282	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$776,250	\$776,250	\$776,250	\$776,250	\$776,250	\$776,250	\$776,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE18180101061477	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Negrete Entre Av Miguel Hidalgo Y Calle Dieciséis De Septiembre En Santa Ines Ahuatemp - 10302	10302	Puebla	Santa Ines Ahuatemp	Santa Inés Ahuatemp	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$665,222	\$664,525	\$664,525	\$664,525	\$199,357	\$199,357	\$199,357	30.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO LLEVA UN AVANCE DE 58% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061468	Rehabilitación De Caminos Sacacosochas En La Cabecera Municipal De Santa Isabel Cholula - 17949	17949	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$351,140	\$351,140	\$351,140	\$351,140	\$351,140	\$351,140	\$351,140	100.00	\$0	Metros cúbicos	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE18180101061469	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Reforma Aquiles Serdan Y M Abasolo De San Pablo Ahuatempa Segunda Etapa - 18022	18022	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,611,874	\$1,611,874	\$1,611,874	\$1,611,874	\$612,501	\$612,501	\$612,501	38.00	\$0	Metros lineales	2,355	100.00	38.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE18180101061367	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Que Beneficiaria A La Localidad De Zacatepec Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez - 9609	9609-182004	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,029,118	\$1,029,118	\$1,029,118	\$1,029,118	\$1,029,118	\$308,735	\$308,735	30.00	\$0	Otros	615	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE18180101061372	Construcción De Un Aula Estructura Regional C En El Jardín De Niños Eligio Ancona - 12039	12039	Puebla	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$497,887	\$497,887	\$497,887	\$497,887	\$497,887	\$497,887	\$497,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061370	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa De La Comunidad De Chichicuautla - 12023	12023	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$860,310	\$860,310	\$860,310	\$860,310	\$692,076	\$692,076	\$692,076	80.44	\$0	Metros lineales	240	100.00	80.44	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061371	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Comunidad De Chichicuautla - 12009	12009	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,196,351	\$2,196,351	\$2,196,351	\$2,196,351	\$730,868	\$730,868	\$730,868	33.28	\$0	Metros lineales	300	0.00	33.28	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061435	Construcción De Drenaje Sanitario En La Sección Veintitrés Camino A Canteras En El Municipio De Teziutlán Puebla - 12031	R33/200/2018-02(12031)	Puebla	Teziutlan	Sección 23	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$416,886	\$416,886	\$416,886	30.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: AVANCE DEL 30% anticipo / Física: avance del 0% / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061399	Construcción De Seis Cuartos Dormitorio De Cuatro X Trececinuenta M En La Localidad Cuajca - 9361	9361	Puebla	Vicente Guerrero	Cuajca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$298,699	\$298,699	\$298,699	\$298,699	\$89,610	\$89,610	\$89,610	30.00	\$0	Vivienda	40	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101065878	Mejoramiento De Camino Rural En El Barrio De Tlachichilpa En La Localidad De Seccion Juquilita Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero - 9129	9129	Puebla	Vicente Guerrero	SECCION JUQUILITA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$307,924	\$307,924	\$307,924	\$307,924	\$92,377	\$92,377	\$92,377	30.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061402	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En El Preescolar Comunitario Indigena Conafe Con Cct En El Barrio - 9516	9516	Puebla	Vicente Guerrero	Telapatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$412,873	\$412,873	\$412,873	\$412,873	\$123,862	\$123,862	\$123,862	30.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061393	Construccion De Aula Tipo Regional C En La Escuela Primaria Comunitaria Con Clave En Santa Maria Del Monte - 10138	10138	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$442,647	\$442,647	\$442,647	\$442,647	\$132,794	\$132,794	\$132,794	30.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061398	Construccion De Una Aula Tipo Regional C En La Escuela Primaria Comunitaria Rural Con Clave En Caporalco Buenos Aires Barrio De - 9146	9146	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$480,230	\$480,230	\$480,230	\$480,230	\$144,069	\$144,069	\$144,069	30.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061401	Ampliacion Del Sistema Agua Potable Que Beneficiaria Al Barrio Los Quilahuas De La Localidad De Telapatlan - 9600	9600	Puebla	Vicente Guerrero	Telapatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$731,773	\$731,773	\$731,773	\$731,773	\$219,532	\$219,532	\$219,532	30.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061405	Mejoramiento De Camino Rural En El Barrio De Santa Fe En La Localidad De Tepetzitzi Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero - 9045	9045	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitzi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$902,922	\$902,922	\$902,922	\$902,922	\$270,876	\$270,876	\$270,876	30.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061397	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Treceincuenta M En La Localidad De Alhuaca - 9314	9314	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$999,529	\$999,529	\$999,529	\$999,529	\$299,859	\$299,859	\$299,859	30.00	\$0	Vivienda	100	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061407	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Treceincuenta M En La Localidad De Antigua Caporalco - 9338	9338	Puebla	Vicente Guerrero	Antigua Caporalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000,228	\$1,000,228	\$1,000,228	\$1,000,228	\$300,068	\$300,068	\$300,068	30.00	\$0	Vivienda	100	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061400	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Treceincuenta M En La Localidad De Cuamanco - 9466	9466	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,879	\$1,000,879	\$1,000,879	\$1,000,879	\$300,264	\$300,264	\$300,264	30.00	\$0	Vivienda	100	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061411	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Treceincuenta M En La Localidad De Tecolotla - 9412	9412	Puebla	Vicente Guerrero	Tecolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,004,133	\$1,004,133	\$1,004,133	\$1,004,133	\$301,240	\$301,240	\$301,240	30.00	\$0	Vivienda	100	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180101061396	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Los Barrios De Zacapanga Y San Miguel - 9479	9479	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,586,224	\$1,586,224	\$1,586,224	\$1,586,224	\$475,867	\$475,867	\$475,867	30.00	\$0	Metros lineales	2,900	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061406	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Acceso A Tlamanca En El Barrio De Tlamanca En La Junta Auxiliar De Tepetzitintla En El - 9547	9547	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,594,163	\$1,594,163	\$1,594,163	\$1,594,163	\$478,249	\$478,249	\$478,249	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,697	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061410	Revestimiento De La Calle Del Centro Al Barrio La Joya En La Localidad De Tlamanca - 9008	9008	Puebla	Vicente Guerrero	Tlamanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$551,622	\$551,622	\$551,622	\$551,622	\$515,403	\$515,403	\$515,403	93.43	\$0	Metros Cuadrados	1,191	100.00	93.43	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061394	Construccion De Cuarenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Santa Maria Del Monte - 9685	9685	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,991,991	\$1,991,991	\$1,991,991	\$1,991,991	\$597,597	\$597,597	\$597,597	30.00	\$0	Vivienda	201	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061409	Construccion De Cuarenta Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Tlamanca - 9205	9205	Puebla	Vicente Guerrero	Tlamanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,009,215	\$2,009,215	\$2,009,215	\$2,009,215	\$602,764	\$602,764	\$602,764	30.00	\$0	Vivienda	210	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061408	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Cuatro Caminos - 10223	10223	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,024,846	\$2,024,846	\$2,024,846	\$2,024,846	\$607,454	\$607,454	\$607,454	30.00	\$0	Vivienda	220	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/
PUE18180101061463	Construccion De Cuarenta Y Dos Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Coxcatépacapa - 9246	9246	Puebla	Vicente Guerrero	Coxcatépacapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,102,851	\$2,102,851	\$2,102,851	\$2,102,851	\$630,855	\$630,855	\$630,855	30.00	\$0	Vivienda	205	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/
PUE18180101061395	Construccion De Albergue Comunitario - 9101	9101	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,475,861	\$1,475,861	\$1,475,861	\$1,475,861	\$989,810	\$989,810	\$989,810	67.07	\$0	Otros	2,900	100.00	67.07	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061465	Rehabilitacion De Diferentes Calles En La Localidad De San Agustin Revestimiento - 6776	6776	Puebla	Xicoteppec	San Agustín Atlihuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$925,314	\$925,314	\$925,314	\$925,314	\$925,314	\$925,314	\$925,314	100.00	\$0	Metros lineales	2,265	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 2,414 METROS LINEALES DE CALLE CON REVESTIMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061466	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De San Isidro Revestimiento - 6785	6785	Puebla	Xicoteppec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,025,772	\$1,025,772	\$1,025,772	\$1,025,772	\$1,025,772	\$1,025,772	\$1,025,772	100.00	\$0	Metros lineales	523	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 2,084 METROS LINEALES DE CALLE CON REVESTIMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101061464	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De San Antonio Ocotpetlatlan Revestimiento - 6745	6745	Puebla	Xicoteppec	San Antonio Ocotpetlatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,279,998	\$1,279,998	\$1,279,998	\$1,279,998	\$1,279,998	\$1,279,998	\$1,279,998	\$1,279,998	100.00	\$0	Metros lineales	1,083	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 / Física: SE REHABILITARON 5,401 METROS LINEALES DE CALLE CON REVESTIMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061418	Ampliación De Red De Distribucion De Agua Potable En La Unidad Habitacional Dos Señorios De La Comunidad De Jicolapa - 12789	12789	Puebla	Zacatlan	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	100.00	\$0	Metros lineales	243	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061420	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En El Bachillerato General De La Comunidad De Matlahuacala - 13972	13972	Puebla	Zacatlan	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$894,422	\$894,422	\$268,327	\$894,422	\$268,327	\$268,327	\$268,327	\$268,327	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	25.30	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061488	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Lic Emilio Portes Gil - 13825	13825	Puebla	Zacatlan	Dos Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$932,733	\$932,733	\$279,820	\$932,733	\$279,820	\$279,820	\$279,820	\$279,820	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	30.36	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061419	Construcción De Un Desayundor Escolar En El Jardín De Niños Julio Verne En La Comunidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 12826	12826	Puebla	Zacatlan	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,288,498	\$1,288,498	\$386,549	\$1,288,498	\$386,549	\$386,549	\$386,549	\$386,549	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	30.00	Financiera: SOLO SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: SOLO SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO / Registro: SOLO SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061421	Rehabilitación De Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena Municipio De Zacatlan Puebla - 12909	12909	Puebla	Zacatlan	Otlatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	100.00	\$0	Metros lineales	367	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:
PUE18180101061423	Rehabilitación De Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena Municipio De Zacatlan Puebla - 12881	12881	Puebla	Zacatlan	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	100.00	\$0	Metros lineales	1,263	100.00	50.00	Financiera: la obra esta en ejecución / Física: la obra esta en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061487	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Atecxca Municipio De Saca - 12757	12757	Puebla	Zacatlan	Atecxca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,501,179	\$1,501,179	\$450,354	\$1,501,179	\$450,354	\$450,354	\$450,354	\$450,354	30.00	\$0	Metros lineales	344	100.00	31.08	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061424	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De San Miguel Tenango Municipio De Zacatlan Puebla - 13901	13901	Puebla	Zacatlan	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,009,670	\$2,009,670	\$602,901	\$2,009,670	\$602,901	\$602,901	\$602,901	\$602,901	30.00	\$0	Metros lineales	1,263	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: la obra esta en ejecución / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061490	Construcción De Primera Etapa De Bachillerato De Educación Media Superior A Distancia Emsad En La Comunidad De Eloxochitlan - 12844	12844	Puebla	Zacatlan	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$2,116,586	\$2,116,586	\$1,058,293	\$2,116,586	\$1,058,293	\$1,058,293	\$1,058,293	\$1,058,293	50.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	30.00	Financiera: SE DIO UN ANTICIPO DEL 50% / Física: SE PAGO ANTICIPO / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101061422	Construcción De Red De Atarjes Del Barrio De San Bartolo Perteneciente Al Municipio De Zacatlan Del Estado De Puebla - 12937	12937	Puebla	Zacatlan	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,170,420	\$2,170,420	\$1,124,698	\$2,170,420	\$1,124,698	\$1,124,698	\$1,124,698	\$1,124,698	51.82	\$0	Metros lineales	373	100.00	38.68	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE18180101061491	Construcción De Primera Etapa De La Escuela Secundaria Técnica Industrial Alberto Olvera Hernández - 12808	12808	Puebla	Zacatlan	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$2,111,386	\$2,111,386	\$1,458,284	\$2,111,386	\$1,458,284	\$1,458,284	\$1,458,284	\$1,458,284	69.07	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	69.07	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACION 1 / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACION 1 / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACION 1
PUE18180101061437	Construcción De Aula En Estructura Regional C En El Preescolar Zinacatepec 9886	20147	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$409,268	\$409,268	\$409,268	\$409,268	\$122,780	\$122,780	\$122,780	\$122,780	30.00	\$0	Metros Cuadrados	259	0.00	30.00	Financiera: Obra cofinanciada con participaciones 2018 / Fisica: Obra en proceso / Registro: Esta obra se encuentra cofinanciada con recursos de participaciones, por lo que su estructura financiera es: FIM-DF 2018 ...\$ 409,267.97 , PARTICIPACIONES 2018...\$ 57,599.39, con un importe total de obra de \$ 466,867.36. y con la ejecución de esta obra se busca abatir el rezago educativo de esta institución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061438	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En La Calle Prolongacion Juarez Calle Teyotzi Y Segunda Privada Teyotzi Entre Porfirio Diaz Y Calle Doroteo Arango - 10657	20129	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$607,890	\$607,890	\$607,890	\$607,890	\$607,890	\$607,890	\$607,890	\$607,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra se ha mejorado el nivel de vida de los habitantes del lugar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061439	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Callejon Juana De Arco Privada Juarez Privada Hidalgo Callejon Guerrero Callejon Del Fresn - 10598	20141	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,847,605	\$1,847,605	\$1,847,605	\$1,847,605	\$1,847,605	\$1,847,605	\$1,847,605	\$1,847,605	100.00	\$0	Metros lineales	410	0.00	100.00	Financiera: Obra financieramente terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra los beneficiarios cuentan hoy con mejor red de alcantarillado sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.