

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ejecutor	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE17170200867372	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Jerónimo Cocotlan Santa Maria Nenetzintla Y Acajete Lumina - 82777	82777	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	100.00	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAFS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867371	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Jerónimo Cocotlan Santa Maria Nenetzintla Y Acajete Lumina - 82801	82801	Puebla	Acajete	San Jerónimo Cocotlan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAFS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867370	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Jerónimo Cocotlan Santa Maria Nenetzintla Y Acajete Lumina - 82813	82813	Puebla	Acajete	San Jerónimo Cocotlan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	100.00	\$0	Otros	875	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAFS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869217	Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 85389	85389	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$505,346	\$505,346	\$505,346	\$505,346	\$505,346	\$505,346	\$505,346	100.00	\$0	Otros	6,420	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, siendo \$ 497,693.09 del fondo FISM-DF 2017 mas \$ 7,652.02 de saldo rendimientos FISM-DF 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869216	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles De Las Localidades De San Jerónimo Cocotlan Santa Maria Nenetzintla Y Acajete Lumina - 82737	82737	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$723,600	\$723,600	\$723,600	\$723,600	\$723,600	\$723,600	\$723,600	100.00	\$0	Otros	3,340	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando dividido en cuatro ZAFS por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867520	Rehabilitación Del Camino Que Conduce A La Huastequilla - 89758	89758	Puebla	Acateño	El Recuerdo (La Huastequilla)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATEÑO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$522,405	\$522,405	\$522,405	\$522,405	\$522,405	\$522,405	100.00	\$0	Metros lineales	209	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869218	Contruccion De La Segunda Etapa En Techos Para Vivienda Del Municipio De Acateño - 89396	89396	Puebla	Acateño	San José Acateño	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATEÑO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,284,254	\$1,284,254	\$603,599	\$1,284,254	\$603,599	\$603,599	\$603,599	47.00	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00	47.00	Financiera: 47% DE AVANCE AL TRIMESTRE / Física: 47% AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869220	Contruccion De Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo Entre Benito Juárez Y Zapata Y En Calle Zapata Entre Miguel Hidalgo - 62186	62186	Puebla	Acateño	San Sebastián Teteles	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$84,893	\$84,893	\$84,893	\$84,893	\$84,893	\$84,893	\$84,893	100.00	\$0	Metros lineales	34	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DEL AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869221	Contruccion De Red De Agua Potable En Calle Niños Héroes Entre Mariano Matamoros Y Av Cinco De Mayo En Calle Mariano Matamoros Allen - 62600	62600	Puebla	Acateño	San Sebastián Teteles	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$286,673	\$286,673	\$286,673	\$286,673	\$227,621	\$227,621	\$227,621	79.40	\$0	Metros lineales	270	100.00	79.40	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869219	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Privada Del Ferrocarril Entre Dos Y Cuatro Poniente - 71344	71344	Puebla	Acateño	Acateño de Hidalgo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$378,567	\$378,567	\$378,567	\$378,567	\$302,000	\$302,000	\$302,000	79.77	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868102	Mejoramiento Del Preescolar Comunitario Rural Santa Maria Atzitzintla Y Escuela Primaria Cinco De Mayo Santa Maria Atzitzintla - 54681	54681	Puebla	Acteopan	Santa Maria Atzitzintla	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$60,113	\$60,113	\$60,113	\$60,113	41.79	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	40.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868101	Mejoramiento De Preescolar Comunitario Rural Santa Maria Atzitzintla Y Escuela Primaria Cnco De Mayo En La Localidad De Santa Maria Atzitzintla - 65839	65839	Puebla	Acteopan	Santa Maria Atzitzintla	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$149,641	\$149,641	\$149,641	\$33,475	\$33,475	\$33,475	\$33,475	22.37	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	46.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868100	Adoquinamiento De La Calle Rayon Entre Calle Aldama Y Salida A Santa Maria Atzitzintla - 52059	52059	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$465,796	\$465,796	\$465,796	62.97	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868107	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario El Coate Segunda Etapa - 84115	84115	Puebla	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$180,330	\$180,330	\$180,330	30.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	45.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 45% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868106	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Clinica De San Mateo - 85231	85231	Puebla	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$197,767	\$197,767	\$197,767	30.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	45.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 45% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868110	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Tramo Dos Acacitla A Tlalcala - 83660	83660	Puebla	Ahuacatlán	Fochalcal	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$278,400	\$278,400	\$278,400	30.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	45.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 45% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 30% FINANCIERAMENTE Y UN 45% FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868103	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Centro Tramo Calle Jose Maria Morelos A La Casa Del Señor Antonio Rosa - 43737	43737	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	\$1,005,147	100.00	\$0	Metros lineales	168	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867353	Rehabilitacion De Camino Saca Coesahas En El Barrio De Rancho Nuevo De La Localidad De Tequihuacan - 76521	76521	Puebla	Ahuacatlán	Rancho Nuevo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,096,987	\$1,096,987	\$1,096,987	\$1,096,987	\$1,096,987	\$1,096,987	\$1,096,987	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Picturo	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
																	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867354	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas En El Barrio De Cuanaña Tlalacati De La Localidad De Tepehuacán - 7654	7654	Puebla	Ahuacatlán	Cuanaña	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,224,903	\$1,224,903	\$1,224,903	\$1,224,903	\$1,224,903	\$1,224,903	100.00	\$0	Metros lineales	714	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / FÍSICA: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / REGISTRO: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868105	Ampliación De Alcantarillado Sanitario La Base De Agua De San Mateo - 83991	83991	Puebla	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$418,952	\$418,952	\$418,952	30.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE / FÍSICA: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / REGISTRO: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE Y AL 40% FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868104	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coatepec - 83362	83362	Puebla	Ahuacatlán	San Jerónimo Coatepec	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$469,769	\$469,769	\$469,769	30.00	\$0	Metros lineales	1,438	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE / FÍSICA: LA OBRA ESTA AL 40% FÍSICAMENTE / REGISTRO: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868109	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Sección Cuarta - 76620	76620	Puebla	Ahuacatlán	Xochiucatlán	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	\$496,332	\$496,332	\$496,332	30.00	\$0	Metros lineales	447	0.00	45.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 30% / FÍSICA: LA OBRA ESTA AL 45% FÍSICAMENTE / REGISTRO: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 45% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868108	Construcción Del Camino Saca Cosechas De Tonlapala A San Rafael - 83738	83738	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualcingo	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$639,167	\$639,167	\$639,167	30.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE / FÍSICA: LA OBRA ESTA AL 50% FÍSICAMENTE / REGISTRO: LA OBRA ESTA AL 30% FINANCIERAMENTE Y AL 50% FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844227	Rehabilitación De Techos Dignos - 14453	14453	Puebla	Ahuacatepec	Ahuacatepec	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUACATEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,077	\$600,077	\$600,077	\$600,077	\$600,077	\$600,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / FÍSICA: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869077	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Santa Cecilia En La Cabecera Municipal De Ajalpan Del Municipio De Ajalpan - 64936	64936	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$281,475	\$281,475	\$281,475	\$281,475	\$84,442	\$84,442	\$84,442	30.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE A DADO EL ANTICIPO, FALTA LIQUIDAD / FÍSICA: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SOLO SE HA PAGADO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869078	Reemplazamiento De Canal Con Piso De Concreto Y Muros De Block Segunda Etapa En La Sociedad Unidad De Riego San Juan El Progreso De Ajalpan - 64852	64852	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$499,242	\$499,242	\$499,242	\$499,242	\$499,242	\$499,242	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / FÍSICA: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / REGISTRO: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869258	Construcción De Calle De Acceso A La Comunidad De Xala Segunda Etapa Perforamiento A Este Municipio De Ajalpan Puebla - 68676	68676	Puebla	Ajalpan	Xala	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,295,414	\$1,295,414	\$1,295,414	\$1,295,414	\$1,295,414	\$1,295,414	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 Y OPERANDO / FÍSICA: / REGISTRO: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % Y OPERANDO	
PUE17170200869267	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples Y Muro De Contención En La Finca Adolfo López Mateos En Tepepa De Zaragoza Ajalpan Puebla - 68746	68746	Puebla	Ajalpan	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,658,859	\$3,658,859	\$3,658,859	\$3,658,859	\$1,971,453	\$1,971,453	\$1,971,453	53.88	\$0	Otros	150	100.00	40.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE17170200869082	Modernización Del Camino Tipo E Mejorado Asfáltico Tlacotepec De Biar Matlatianguico Del Cuarta Etapa Del Municipio De Ajalpan Puebla - 76518	76518	Puebla	Ajalpan	Matlatianguico	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,480,572	\$4,480,572	\$4,480,572	\$4,480,572	\$2,627,914	\$2,627,914	\$2,627,914	58.65	\$0	Metros Cuadrados	879	100.00	58.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869268	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 63322	63322	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,707	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / FÍSICA: EN PROCESO DE LICITACION / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869270	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Aquiles Serdan Entre Calle Zaragoza Y Calle Manuel Gomez Mori - 85499	85499	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$449,911	\$449,911	\$449,911	30.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / FÍSICA: ESTA OBRA SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / REGISTRO: ESTA OBRA SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869269	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 85630	85630	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,918,336	\$1,918,336	\$1,918,336	\$1,918,336	\$1,918,336	\$1,918,336	100.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844819	Ampliación De Electrificación En Callejón Carmen Serdan En Colonia San Felipe Entre Tehuacán Norte Y Niños Héroes Municipio De Atlix Puebla - 21119	21119	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEXPEXI PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$162,622	\$162,622	\$162,622	\$162,622	\$162,622	\$162,622	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA TERMINADA / REGISTRO: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869273	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En Calle Once De Noviembre Primera Etapa Municipio De Atlix Puebla - 45871	45871	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEXPEXI PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$423,188	\$423,188	\$423,188	\$423,188	\$423,188	\$222,620	\$222,620	52.61	\$0	Metros Cuadrados	392	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso / FÍSICA: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869274	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En Calle Daniel González Municipio De Atlix Puebla - 45616	45616	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEXPEXI PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,262,570	\$1,262,570	\$1,262,570	\$1,262,570	\$429,573	\$429,573	34.02	\$0	Metros Cuadrados	470	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / REGISTRO: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869271	Rehabilitación De La Red Agua Potable De Las Calles Cristóbal Colón Noriente Entre Calle Prof Manuel Hernández Y Reforma Norte Calle Crist - 79745	79745	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEXPEXI PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,775,920	\$1,775,920	\$1,775,920	\$1,775,920	\$532,776	\$532,776	\$532,776	30.00	\$0	Metros lineales	1,180	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / REGISTRO: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869093	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Ignacio Zaragoza	90395	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$19,563						0.00		Metros lineales	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / FÍSICA: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / REGISTRO: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00170200869086	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Capulines	91705	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,824							0.00		Piezas	50	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN POSTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200869092	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En Privada Francisco I Madro	92012	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,421							0.00		Metros lineales	60	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200869097	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En 2da Fv 2 Sur	89908	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,626							0.00		Metros lineales	100	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200869095	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Privada Framboyan	91827	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$39,119							0.00		Metros lineales	60	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200869090	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Calle Prolongación Dos Sur Y Calle Carlos I Lote Nueve	90444	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$59,882							0.00		Metros lineales	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200869094	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Privada Faronas	91980	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,830							0.00		Metros lineales	150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200869089	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En Tercera Privada Pinos	91781	Puebla	Amozoc	San José la Laguna	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,830							0.00		Metros lineales	100	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200869098	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Ampliación Calle Del Cristo	89163	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$74,478							0.00		Metros lineales	100	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200869087	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Camino Guadalupe Rancho Guadalupe	90333	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$102,465							0.00		Metros lineales	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200869088	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Tejocones Los Angeles Y De Jesús	90239	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,260							0.00		Metros lineales	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Pasado	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
																	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00170200869091	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En Calle San Felipe	90031	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$155,894					0.00		Metros lineales	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que se eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE00170200869096	Ampliación de Red De Energía Eléctrica Calle Oaxaca, Campeche, Michoacan, Privada Michoacan Y Yucatan	89385	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$248,266					0.00		Metros lineales	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que se eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE00170200869099	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En Calle Cedro	89693	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$264,080					0.00		Metros lineales	400	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que se eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1710200869279	Mejoramiento Del Camino Tramo Centro De Cuautleco La Rinconada - 87247	87247	Puebla	Aquixtla	Cuautleco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$186,005	\$186,005	\$186,005	\$186,005	\$186,005	\$186,005	100.00	\$0	Metros lineales	142	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Física: La presente obra se encuentra físicamente terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200869278	Mejoramiento De Los Caminos Principales De Atecocco - 87319	87319	Puebla	Aquixtla	Atecocco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$275,907	\$275,907	\$275,907	\$275,907	\$275,907	\$275,907	100.00	\$0	Metros lineales	395	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200869284	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle 8 Sur Entre 7 Oriente Y Carretera Federal, Colonia Centro Municipio De Ateupan, Puebla - 90108	90108	Puebla	Ateupan	Ateupan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$174,776	\$174,776	\$174,776	\$174,776	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	528	0.00	40.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 40% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FISICO DEL 40%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA	
PUE1710200869281	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle 6 Sur Entre 9 Oriente Y Carretera Federal, Colonia Centro Municipio De Ateupan, Puebla - 90050	90050	Puebla	Ateupan	Ateupan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$372,572	\$372,572	\$372,572	\$372,572	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	528	0.00	40.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 40% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FISICO DEL 40%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA	
PUE1710200869297	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Xochipilli En La Localidad De Las Delicias - 88942	88942	Puebla	Ateupan	Las Delicias	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$383,981	\$414,816	\$414,816	\$414,816	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	767	0.00	70.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 70% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FISICO DEL 70%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA	
PUE1710200869288	Construcción De Barda Perimetral En El Kinder Xochipilli En La Localidad De San Nicolás Animazco Municipio De Ateupan Puebla - 89899	89899	Puebla	Ateupan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$383,481	\$383,481	\$383,481	\$383,481	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	704	100.00	40.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 40% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FISICO DEL 40%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA	
PUE1710200869296	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De Las Delicias - 89415	89415	Puebla	Ateupan	Las Delicias	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$401,954	\$401,954	\$401,954	\$401,954	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	767	100.00	70.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 70% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FISICO DEL 70%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA	
PUE1710200869290	Construcción De Un Aula En El Kinder Benito Juárez De Tacopan - 89079	89079	Puebla	Ateupan	Tacopan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$414,816	\$414,816	\$414,816	\$414,816	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,247	100.00	70.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 70% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FISICO DEL 70%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA	
PUE1710200869295	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas De La Localidad De Apatayuan - 89748	89748	Puebla	Ateupan	Apatayuan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$525,118	\$525,118	\$525,118	\$525,118	\$331,812	\$331,812	63.19	\$0	Metros lineales	1,700	100.00	50.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 63.19% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 50% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 63.19%, FISICO DEL 50%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA	
PUE1710200869289	Construcción De Cercado Perimetral Y Mejoramiento De Aulas En La Primaria Justo Sierra De La Localidad De Animazco Del Municipio De Ateupan - 89826	89826	Puebla	Ateupan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$829,529	\$829,529	\$829,529	\$829,529	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	704	100.00	10.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 10% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FISICO DEL 10%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA	
PUE1710200869298	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Federal Bilingüe Escuela Nacional De Huexotlen - 88730	88730	Puebla	Ateupan	Huexotlen	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$937,965	\$937,965	\$937,965	\$937,965	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	425	100.00	60.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 60% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FISICO DEL 60%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA	
PUE1710200869285	Construcción De Cuatro Aulas En La Escuela Secundaria Celerino Cano Palacios - 88849	88849	Puebla	Ateupan	Ateupan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,357,384	\$1,357,384	\$1,357,384	\$1,357,384	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,456	100.00	30.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 30% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FISICO DEL 30%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867359	Ampliación Del Sistema De Distribución De Agua Potable En La Localidad De La Colonia Solidaridad - 89076	89276	Puebla	Ateuxcal	Colonia Solidaridad	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEUXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	\$305,372	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Programa Fondo Conectivo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867357	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Nicolás Tepoxtitlán - 90291	90291	Puebla	Atexcal	San Nicolás Tepoxtitlán (Tepoxtitlán)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$548,052	\$548,052	\$548,052	\$548,052	\$548,052	\$548,052	\$548,052	100.00	\$0	Metros lineales	171	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869305	Construcción De La Línea De Distribución De Agua Potable - 58316	58316	Puebla	Atexcal	San Lucas Teteletitlán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,860	\$550,860	\$550,860	\$550,860	\$550,860	\$550,860	\$550,860	100.00	\$0	Metros lineales	81	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868366	Rehabilitación De Línea De Conducción En Área De Manantiales - 91223	91223	Puebla	Atlequizayan	Atlequizayan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,941	\$347,941	\$347,941	\$347,941	\$347,941	\$347,941	\$347,941	100.00	\$0	Otros	1,554	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN TODAS SUS PARTES / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867360	Construcción De Barda En El Kinder Jose Maria Lafraza - 90303	90303	Puebla	Atlixco	San Agustín Huixtla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$322,393	\$322,393	\$322,393	\$322,393	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	0.00	Financiera: en proceso de adjudicación / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844830	Construcción De Techo En La Exploración Principal Del Jardín De Niños Atlixcoyotl - 11506	11506	Puebla	Atlixco	Santa Ana Yancuitalpan (Chihhuacán)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869309	Aportación Para La Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Pedro Benito Juarez perteneciente Al Municipio - 85456	85456	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juarez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	100.00	\$0	Otros	3,153	100.00	100.00	Financiera: / Física: es una aportación al gobierno del estado de Puebla / Registro: es una aportación al gobierno del estado de Puebla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844228	Trabajos De Mejoramiento En Aula De Computo En Jardín De Niños Jesus Teran - 11684	11684	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata Neuatengo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$788,332	\$788,332	\$788,332	\$788,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844799	Construcción De Aula Y Módulos Sanitarios En Jardín De Niños Salvador Totomaco Escobedo - 11118	11118	Puebla	Atlixco	Francisco Villa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,054,486	\$1,054,486	\$1,054,486	\$1,054,486	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844829	Adoquinamiento En Calle Veracruz Y Calle Independencia - 11647	11647	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Coatepec (Colonia San Jose)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,155,276	\$1,155,276	\$1,155,276	\$1,155,276	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844828	Construcción De Techo En Plaza Principal De La Escuela Primaria Juvenio Rosas - 11717	11717	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,054,486	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844229	Adoquinamiento En Calle Emiliano Zapata Y Calle Ignacio Allende - 11045	11045	Puebla	Atlixco	San Agustín Huixtla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	92.81	\$0	Metros Cuadrados	1,064	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de ejecución
PUE17170200868112	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Sanitarios Con Biodegestor San Felipe Xonacayucan - 85557	85557	Puebla	Atlixco	San Felipe Xonacayucan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,708,031	\$2,708,031	\$2,708,031	\$2,708,031	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	175	100.00	0.00	Financiera: en proceso de adjudicación / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844831	Adoquinamiento En Calle Niños Héroes Desde Calle Ignacio Zaragoza Hasta Calle Emiliano Zapata - 11741	11741	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyacapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,969,745	\$2,969,745	\$2,969,745	\$2,969,745	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	25.00	Financiera: en proceso de ejecución / Física: en proceso de ejecución / Registro: en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869307	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Sanitarios Con Biodegestor San Jerónimo Caleras - 85577	85577	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,513,386	\$4,513,386	\$4,513,386	\$4,513,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	617	100.00	25.00	Financiera: en proceso de ejecución / Física: en proceso de ejecución / Registro: en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868111	Mejoramiento De Viviendas Con La Construcción De Sanitarios Con Biodegestor En San Esteban Zoapitpec - 85531	85531	Puebla	Atlixco	San Esteban Zoapitpec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,416,063	\$5,416,063	\$5,416,063	\$5,416,063	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	477	100.00	0.00	Financiera: en proceso de adjudicación / Física: en proceso de adjudicación / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869316	Barquetas De La Calle Juan De La Barrera Entre Av Miguel Alemán Y Calle Del Bachiller En La Localidad De Atzit - 49426	49426	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$639,612	\$639,612	\$639,612	\$639,612	\$639,612	\$639,612	\$639,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869315	Construcción Del Drenaje Sanitario En La Calle Rafael Moreno Valle Desde El Casa Habiendo A Santa Cruz Cuaychap - 79716	79716	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$137,512	\$137,512	\$137,512	\$137,512	\$137,512	\$137,512	\$137,512	100.00	\$0	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867373	Ampliación Y Mantenimiento De Alumbado Público En Varias Localidades De Calpan Puebla San Lucas Atlixco - 65050	65050	Puebla	Calpan	San Lucas Atlixco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$287,146	\$287,146	\$287,146	\$287,146	\$287,146	\$222,932	\$222,932	77.64	\$0	Otros	1,967	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra desarrollada en las 3 localidades con zap urbanas / Registro:
PUE17170200869330	Construcción De Recamaras Adicionales Para Combatir El Problema De Hacinamiento De Familias De Calpan Puebla El Palmar La Coocera Secca - 68816	68816	Puebla	Calpan	El Palmar (La Coocera Secca)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$307,592	\$307,592	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869325	Ampliación Y Mantenimiento De Alumbado Público En Varias Localidades De Calpan Puebla San Mateo Cozaco - 65250	65250	Puebla	Calpan	San Mateo Cozaco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$363,469	\$363,469	\$363,469	\$363,469	\$363,469	\$282,187	\$282,187	77.64	\$0	Otros	840	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra desarrollada en las 3 localidades con zap urbanas / Registro:
PUE17170200869328	Construcción De Recamaras Adicionales Para Combatir El Problema De Hacinamiento De Familias De Calpan Puebla Chahuac Colintla - 68741	68741	Puebla	Calpan	Chahuac Colintla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$369,110	\$369,110	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200869327	Construcción De Recamaras Adicionales Para Combatir El Problema De Hacinamiento De Familias De Calpan Puebla Pueblo Nuevo - 68720	68720	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$430,628	\$430,628	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Resistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867374	Construcción de Recamaras Adicionales Para Combatir El Problema De Hacinamiento De Familias De Calpan Puebla San Lucas - 68127	68127	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$553,665	\$553,665	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170200869324	Construcción de Recamaras Adicionales Para Combatir El Problema De Hacinamiento De Familias De Calpan Puebla San Mateo - 68496	68496	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$676,702	\$676,702	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170200868148	Ampliación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En Varias Localidades De Calpan Puebla San Andrés Calpan - 63968	63968	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,444,509	\$1,444,509	\$1,444,509	\$1,444,509	\$1,121,475	\$1,121,475	77.64	\$0	Otros	3,170	100.00	100.00	Financiera / Física: obra desarrollada en las 3 localidades con zap urbanas / Registro:	
PUE17170200869329	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Dolores Municipio De Calpan - 69421	69421	Puebla	Calpan	Dolores	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,885,491	\$1,885,491	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	77	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170200869323	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Y Construcción De Dos Plantas De Tratamiento En La Localidad De San Mateo Ozolco - 65338	65338	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,126,537	\$2,126,537	\$539,432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,713	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170200868146	Adoquinamiento De La Calle Miguel Hegrete Entre Calle Providencia Y Calle San Antonio - 67540	67540	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,748,213	\$2,748,213	\$2,748,213	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,952	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170200869326	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Incluye Construcción De Tanques De Almacenamiento De La Población De San Mateo Ozol - 62478	62478	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,763,284	\$2,763,284	\$2,763,284	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,713	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170200868147	Construcción De Recamara Adicional Para Combatir El Hacinamiento De Familias Del Municipio De Calpan Sn Andrés - 68074	68074	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,306,284	\$4,306,284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE17170200867410	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Comunidad De Actipán Municipio De Caltepec Pue Tercera Etapa - 50652	50652	Puebla	Caltepec	Actipán (San Isidro)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$320,104	\$320,104	\$320,104	\$320,104	\$320,104	\$320,104	100.00	\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869333	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Comunidad De Maratón Municipio De Caltepec Puebla - 51696	51696	Puebla	Caltepec	Maratón	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$354,405	\$354,405	\$354,405	\$354,405	\$106,322	\$106,322	\$106,322	30.00	\$0	Otros	37	100.00	60.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: SE ESTA EJECUTANDO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO YA SE LLEVA UN 60% DE AVANCE DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869332	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Luis Atlotitlán Caltepec Puebla - 50977	50977	Puebla	Caltepec	San Luis Atlotitlán (Atlotitlán)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,303,557	\$1,303,557	\$1,303,557	\$1,303,557	\$1,142,387	\$1,142,387	\$1,142,387	87.64	\$0	Otros	784	100.00	87.63	Financiera: SE VA PAGANDO CONFORME AVANCE DE OBRA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y REGISTRO: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE LLEVA EL AVANCE CONFORME A LO PROGRAMADO Y SE ESTA EJECUTANDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868126	Construcción De Cubierta Estructural Para El Preescolar Miguel Hidalgo - 41116	41116	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$410,000	\$410,000	\$410,000	78.29	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	78.29	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170200868127	Mejoramiento De Vivienda A Base De Lotes De Concreto Hidráulico En Camocuautla - 41191	41191	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$454,207	\$454,207	\$454,207	76.47	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	76.47	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170200868130	Rehabilitación De Camino Rural En Segunda Sección Tapayula - 41077	41077	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$654,607	\$654,607	\$654,607	\$654,607	\$465,448	\$465,448	\$465,448	71.10	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	71.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868397	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Arista Entre Calle Nezahualcoyotl Y Justo Sierra En La Cabecera Municipal De Cañada - 61549	61549	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$272,031	\$272,031	\$272,031	\$272,031	\$272,031	\$272,031	\$272,031	100.00	\$0	Metros lineales	141	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170200868400	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regularización Que Beneficiara A La Localidad De Lázaro Cárdenas - 78407	78407	Puebla	Cañada Morelos	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$128,277	\$128,277	\$128,277	30.00	\$0	Piezas	239	0.00	30.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 30%, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868396	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Arista Entre Calle Nezahualcoyotl Y Justo Sierra En La Cabecera Municipal - 61585	61585	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$462,766	\$462,766	\$462,766	\$462,766	\$462,766	\$462,766	100.00	\$0	Metros lineales	141	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:	
PUE17170200868398	Construcción De Adoquinamiento Para El Entroque De Carretera A Boca Nopal Y Carretera A Fresnal Del Municipio De Cañada Morelos Puebla - 80935	80935	Puebla	Cañada Morelos	Boca Nopal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$583,904	\$583,904	\$583,904	\$583,904	\$175,171	\$175,171	\$175,171	30.00	\$0	Metros Cuadrados	737	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 30% / Registro:
PUE17170200868401	Construcción De Baños Con Biodigestor Que Beneficiara A La Localidad De Barrio De Guadalupe - 81957	81957	Puebla	Cañada Morelos	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$707,350	\$707,350	\$707,350	\$707,350	\$212,205	\$212,205	\$212,205	30.00	\$0	Piezas	85	0.00	30.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 30% / Registro:
PUE17170200868402	Ampliación De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tanques De Regularización Que Beneficiara A La Localidad De San Cayetano - 81049	81049	Puebla	Cañada Morelos	San Cayetano	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,336,984	\$1,336,984	\$1,336,984	\$1,336,984	\$930,967	\$930,967	\$930,967	69.63	\$0	Piezas	159	0.00	69.63	Financiera / Física: SE LLEVA UN ACUMULADO DEL 69.63%, LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES / Registro:
PUE17170200868399	Construcción De Tres Aulas Dirección Biblioteca Anexo Sanitario En Bachillerato General Digital En La Localidad De Guadalupe Fresnal - 61606	61606	Puebla	Cañada Morelos	Fresnal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$1,971,722	\$1,971,722	\$1,971,722	49.41	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	49.41	Financiera: SE LLEVA UN ACUMULADO DEL 49.41%, SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física / Registro:
PUE17170200868134	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Andador Andariego En Capín En Cabuacan Puebla - 68660	68660	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$209,915	\$209,915	\$209,915	\$209,915	\$209,915	\$209,915	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Pecuero	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1710200868135	Construcción de Drenaje Sanitario En Andador Bonilla En La Colonia Bonilla En Caxhuacan Puebla - 68692	68692	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$478,713	\$478,713	\$478,713	\$478,713	\$478,713	\$478,713	\$478,713	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868133	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Veinticuatro De Febrero Y Calle Cinco De Mayo En La Col Centro Localidad De Caxhuacan - 68283	68283	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$617,633	\$617,633	\$617,633	\$617,633	\$617,633	\$617,633	\$617,633	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868136	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Las Calle Veinticuatro De Febrero Y Calle Cinco De Mayo En La Col Centro Localidad De Caxhuacan - 68186	68186	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$816,746	\$816,746	\$816,746	\$816,746	\$816,746	\$816,746	\$816,746	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 55 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868132	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Veinticuatro De Febrero Y Calle Cinco De Mayo En Caxhuacan Puebla - 68601	68601	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$535,247	\$535,247	53.82	\$0	Metros Cuadrados	3,980	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867422	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De Ciudad Serdan - 88905	88905	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,120,597	\$8,120,597	\$8,120,597	\$8,120,597	\$2,436,179	\$2,436,179	\$2,436,179	30.00	\$0	Metros lineales	4,333	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867423	Construcción De Trececientos Cuartos Adicionales En Colonia Santa Ines Municipio De Chalchicomula De Sesma Conavi - 69067	69067	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,485,825	\$16,485,825	\$16,485,825	\$16,485,825	\$824,291	\$824,291	\$824,291	5.00	\$0	Vivienda	1,200	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844266	Rehabilitación De Camino Saca Coesehas - 26531	26531	Puebla	Chichiquila	Vista Hermosa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	\$198,040	100.00	\$0	Otros	349	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844267	Rehabilitación De Camino Saca Coesehas - 27088	27088	Puebla	Chichiquila	Xochihuitla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	\$286,854	100.00	\$0	Metros lineales	223	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844506	Rehabilitación De Camino Saca Coesehas - 26887	26887	Puebla	Chichiquila	Huacalcala	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$813,528	\$813,528	\$813,528	\$813,528	\$813,528	\$813,528	\$813,528	100.00	\$0	Otros	2,081	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844265	Rehabilitación De Camino Saca Coesehas - 26130	26130	Puebla	Chichiquila	La Unión	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	\$1,391,760	100.00	\$0	Otros	307	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844505	Rehabilitación De Calles Incluye Adoquinamiento De Calle Rosita - 26812	26812	Puebla	Chichiquila	Jesús María Acatla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICQUILA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,622,365	\$1,622,365	\$1,622,365	\$1,622,365	\$1,622,365	\$1,622,365	\$1,622,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844268	Rehabilitación De Calle Principal Incluye Construcción De Esgrinado Y Buitas De Concreto - 26995	26995	Puebla	Chichiquila	Las Trincheras	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICQUILA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	\$1,943,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844508	Rehabilitación De Camino Saca Coesehas - 26940	26940	Puebla	Chichiquila	La Providencia	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICQUILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,195,382	\$2,195,382	\$2,195,382	\$2,195,382	\$2,195,382	\$2,195,382	\$2,195,382	100.00	\$0	Otros	289	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844509	Rehabilitación De Calle Principal Incluye Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 26128	26128	Puebla	Chichiquila	San José Acatla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICQUILA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,292,783	\$2,292,783	\$1,029,188	\$2,292,783	\$1,029,188	\$1,029,188	\$1,029,188	44.89	\$0	Metros Cuadrados	621	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida, pendiente de finalizar. / Física: Obra concluida, pendiente de finalizar. / Registro: Obra concluida, pendiente de finalizar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844264	Rehabilitación De Calle Principal Incluye Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 26651	26651	Puebla	Chichiquila	Tizapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICQUILA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	\$4,262,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	725	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868227	Rehabilitación Del Tren De Descarga Para Zona De Agua Potable En Tzompahuacan - 57949	57949	Puebla	Chietla	Tzompahuacan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$59,348	\$59,348	\$59,348	\$59,348	\$59,348	\$59,348	\$59,348	100.00	\$0	Otros	448	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868209	Rehabilitación Del Tanque De Captación Del Sistema De Agua Potable De Chietla - 57985	57985	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$93,731	\$93,731	\$93,731	\$93,731	\$93,731	\$93,731	\$93,731	100.00	\$0	Otros	5,626	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868225	Construcción De Alumbrado Público En Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Hidalgo Y Cuahutemoc - 70498	70498	Puebla	Chietla	Pueblo Nuevo de Porfirio Díaz	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$181,009	\$181,009	\$181,009	\$181,009	\$181,009	\$181,009	\$181,009	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868219	Construcción De Alumbrado Público En La Calle Aldama Entre San Antonio Y Tranquilino Paredes - 61100	61100	Puebla	Chietla	San Antonio Coayuca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$194,408	\$194,408	\$194,408	\$194,408	\$194,408	\$194,408	\$194,408	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868215	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Parque Infantil Entre Avenida Dieciséis De Septiembre Y Frinero De Mayo - 61181	61181	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,736	\$200,736	\$200,736	\$200,736	\$200,736	\$200,736	\$200,736	100.00	\$0	Metros lineales	29	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868210	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada De La Prolongación Saragoza Entre Prolongación Rayón Y Terminación De Calle - 60422	60422	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$249,227	\$249,227	\$249,227	\$249,227	\$249,227	\$249,227	\$249,227	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868218	Construcción De Alumbrado Público En Calle Miguel Hidalgo Entre La Calle Primavera Y Aliende - 69957	69957	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$262,777	\$262,777	\$262,777	\$262,777	\$262,777	\$262,777	\$262,777	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyugio	Programa Fondo Conyugio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ejecutor	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
																	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
PUE1717020086822	Construcción de Alumbrado Público En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Morelos Y Alvaro Obregón - 70549	70549	Puebla	Chietla	Don Roque	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,670	\$270,670	\$270,670	\$270,670	\$270,670	\$270,670	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868226	Construcción de Alumbrado Público En Calle Matamoros Y Porfirio Diaz Entre Calle Turbide Y Abasco - 70476	70476	Puebla	Chietla	San Nicolás Tenexcalco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$273,651	\$273,651	\$273,651	\$273,651	\$273,651	\$273,651	100.00	\$0	Otros	315	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868223	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo Y Benito Juárez Entre Lázaro Cárdenas Y Dieciséis De Septiembre - 70589	70589	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$276,814	\$276,814	\$276,814	\$276,814	\$276,814	\$276,814	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868212	Construcción de Alumbrado Público De La Calle Revolución Entre Calle Monterey Y AV Emiliano Zapata - 70466	70466	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$298,121	\$298,121	\$298,121	\$298,121	\$298,121	\$298,121	100.00	\$0	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868211	Construcción de Alumbrado Público En Calle AV Victoria Entre La Calle Porfirio Diaz E Independencia - 60415	60415	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$439,035	\$439,035	\$439,035	\$439,035	\$439,035	\$439,035	100.00	\$0	Otros	680	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868221	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Aldama Entre San Antonio Y Calle Tranquillo Paredes - 60405	60405	Puebla	Chietla	San Antonio Coahuca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,053	\$499,053	\$499,053	\$499,053	\$499,053	\$499,053	100.00	\$0	Metros lineales	832	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868213	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Primero De Oriente Entre Calle Once Norte Y Rosendo Ocampo - 70014	70014	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$509,007	\$509,007	\$509,007	\$509,007	\$509,007	\$509,007	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868224	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Y Benito Juárez Entre Lázaro Cárdenas Y Calle Dieciséis De Septiembre - 70564	70564	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$520,879	\$520,879	\$520,879	\$520,879	\$520,879	\$520,879	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868220	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Aldama Entre San Antonio Y Calle Tranquillo Paredes - 58186	58186	Puebla	Chietla	San Antonio Coahuca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$529,469	\$529,469	\$529,469	\$529,469	\$529,469	\$529,469	100.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868216	Construcción de Alumbrado Público En Calle Dieciséis De Septiembre Entre Primera de Mayo Y Melchor Ocampo - 61001	61001	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$565,121	\$565,121	\$565,121	\$565,121	\$565,121	\$565,121	100.00	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868229	Equipo de Pozo de Agua Potable En La Localidad De El Cascalote Lázaro Cárdenas - 57867	57867	Puebla	Chietla	El Cascalote (Lázaro Cárdenas)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$635,020	\$635,020	\$635,020	\$635,020	\$635,020	\$635,020	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868228	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Entre Aldama Y Calle San Miguel - 70354	70354	Puebla	Chietla	Viborillas de Hidalgo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$844,837	\$844,837	\$844,837	\$844,837	\$844,837	\$844,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868208	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Victoria Entre Km Ciento Ochenta Y Calle Turbide - 58154	58154	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$953,435	\$953,435	\$953,435	\$953,435	\$953,435	\$953,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868214	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Revolución Entre Calle Monterey Y AV Emiliano Zapata - 70453	70453	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,199,309	\$1,199,309	\$1,199,309	\$1,199,309	\$1,199,309	\$1,199,309	100.00	\$0	Metros lineales	375	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868217	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Dieciséis De Septiembre Entre Primera De Mayo Y Melchor Ocampo - 60432	60432	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,021,990	\$2,021,990	\$2,021,990	\$2,021,990	\$2,021,990	\$2,021,990	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869131	Ampliación De Sistema De Alcantarillado En Calles Alvaro Obregón Privada Las Torres Y Antigua Via Segunda Etapa - 90608	90608	Puebla	Chignautla	Coahuico	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$559,867	\$559,867	\$559,867	\$559,867	\$559,867	\$559,867	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO / OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA REGISTRADA, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869127	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial En La Parada El Capulín - 91446	91446	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,357,079	\$1,357,079	\$1,357,079	\$1,357,079	\$1,357,079	\$1,357,079	100.00	\$0	Metros lineales	288	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA REGISTRADA, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869129	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Teleteluguexa - 91265	91265	Puebla	Chignautla	Coahuico	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,481,629	\$1,481,629	\$1,395,368	\$1,481,629	\$1,395,368	\$1,395,368	94.18	\$0	Otros	124	0.00	94.44	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: SE SAN COLOCADO 17 DE 18 POSTES QUE INCLUYE EL PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869128	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Arteca - 90488	90488	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,648,222	\$1,648,222	\$1,648,222	\$1,648,222	\$1,648,222	\$1,648,222	100.00	\$0	Metros lineales	264	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO / OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE REGISTRADA, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869133	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tauyanapan Coahuico Segunda Etapa - 91556	91556	Puebla	Chignautla	Coahuico	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,719,632	\$2,719,632	\$1,046,887	\$2,719,632	\$1,046,887	\$1,046,887	38.49	\$0	Metros lineales	507	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE REGISTRO LA OBRA, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869134	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Parajes Segunda Etapa - 89376	89376	Puebla	Chignautla	Los Parajes (Zompantano)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,669,788	\$3,669,788	\$3,669,788	\$3,669,788	\$3,669,788	\$3,669,788	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS, SE ENTREGO Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ejecutor	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00170200869140	Ampliación de Energía Eléctrica Para El Sistema de Bombeo En La Localidad De Chila De La Sal - 87955	87955	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,620							0.00		Piezas	1,237	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PARA VALIDAR
PUE17170200869834	Ampliación de Red De Electricidad Para La Calle San Isidro Entre Calle Ejercito Mexicano Y Reforma Sur - 71222	71222	Puebla	Chilchotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$996,468	\$996,468	\$996,468	\$996,468	\$996,468	\$996,468	\$996,468	100.00	\$0	Metros Lineales	89	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869168	Construcción Y Mejoramiento De Alumbrado Público Negro De Contención Y Barandil Peatonal En Puente Del Acceso Principal A Rafael J Garcia - 80107	80107	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,084,639	\$2,084,639	\$2,084,639	\$2,084,639	\$2,084,639	\$2,084,639	\$2,084,639	100.00	\$0	Luminaria	36,875	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844814	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal A Rafa J Garcia Segunda Etapa - 25448	25448	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Transportes	En Ejecución	2017	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	\$5,920,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36,875	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100884475	Construcción Y Equipamiento De Unidad Medica Rural Umr - 25571	25571	Puebla	Chilchotla	Francisco I. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$8,498,776	\$8,498,776	\$8,498,776	\$8,498,776	\$2,549,633	\$2,549,633	\$2,549,633	30.00	\$0	Metros Cuadrados	36,875	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION PROPORCIONADA CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO Y 30% CON UN AVANCE FISICO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869170	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Guadalupe Victoria Y Camino A La Cumbre - 82742	82742	Puebla	Chilchotla	Acomotoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,421	\$80,421	\$80,421	\$80,421	\$80,421	\$80,421	\$80,421	100.00	\$0	Metros Lineales	85	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869169	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Guadalupe Victoria Y Camino A La Cumbre - 82319	82319	Puebla	Chilchotla	Acomotoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$451,968	\$451,968	\$451,968	\$451,968	\$451,968	\$451,968	\$451,968	100.00	\$0	Metros Lineales	85	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171701008844815	Rehabilitación De Colector Sanitario Drenaje Sanitario - 25868	25868	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$5,026,136	\$5,026,136	\$5,026,136	57.19	\$0	Metros Lineales	4,869	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION PROPORCIONADA CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO Y AL PAGO DE LA ESTIMACION 1, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869055	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Kowitz - 72483	72483	Puebla	Coatepec	Kowitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$436,109	\$436,109	\$436,109	72.83	\$0	Metros Lineales	92	0.00	75.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170200869058	Aportación Al Convenio De Electrificación Rural - 70064	70064	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$168,143	\$168,143	\$168,143	\$168,143	\$168,143	\$168,143	\$168,143	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869060	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Coatzingo - 70198	70198	Puebla	Coatzingo	Coatzingo (San Jose)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$324,850	\$324,850	\$324,850	\$324,850	\$324,850	\$324,850	\$324,850	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171701008844797	Construcción De Techoado En Area De Impartición De Educación Fisica En Jardín De Niños Gra! Fortino Flores Tlaseca Clave - 23531	23531	Puebla	Cohetzala	Santa Maria Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Educación	En Ejecución	2017	\$330,404	\$330,404	\$330,404	\$330,404	\$330,404	\$330,404	\$330,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA, Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869064	Red De Distribución Y Mantenimiento A La Subestación Eléctrica Del Pozo De Agua Potable De La Cabecera Municipal De Cohuecan - 88266	88266	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$391,534	\$391,534	\$391,534	\$391,534	\$391,534	\$391,534	\$391,534	100.00	\$0	Metros Lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869063	Construcción De Barda Perimetral En Bachillerato Hernandez Serdan - 89607	89607	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	En Ejecución	2017	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$221,893	\$221,893	\$221,893	50.00	\$0	Metros Lineales	78	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869061	Adquisición De La Calle Matamoros Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Nicolas Bravo - 89037	89037	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$530,067	\$530,067	\$530,067	\$530,067	\$530,067	\$530,067	\$530,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,856	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA YA SE TERMINO CON FIM, PERO ESTA EN PROCESO CON FORTAMIN, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,065,666.93, SIENDO DE FIM \$ 530,066.50 Y FORTAMIN \$ 535,600.43 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869066	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 88428	88428	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$999,731	\$999,731	\$999,731	\$999,731	\$999,731	\$999,731	\$999,731	100.00	\$0	Metros Lineales	910	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869062	Construcción De Pisos Firmes - 88706	88706	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,140,545	\$1,140,545	\$1,140,545	\$1,140,545	\$422,002	\$422,002	\$422,002	37.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	37.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869247	Construcción De Techoado En Area De Impartición De Educación Fisica En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con C.C.T 216pr163a De La Localidad De Calipan - 52801	52801	Puebla	Coxcatlan	Calipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATTAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,454,139	\$2,104,067	\$2,104,067	\$2,104,067	\$2,027,033	\$2,027,033	\$2,027,033	96.34	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00	Financiera: estimación finalizado en trámite / Física: avance captura al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1710200844439	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Callejon Viena Guerrero Entre Adolfo Lopez Mateos Y Carretera Federal Calle Emiliano Zapata Calle Fran - 11012	11012	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$642,433	\$642,433	\$642,433	\$642,433	\$642,433	\$642,433	\$642,433	100.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	100.00	Financiera: La obra tubo una modificación presupuestal pero se ejecuto en tiempo y forma. / Física: La obra tubo una ampliación de metas pero se ejecuto en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma conforme a proyecto pero durante la realizaci3n de los trabajos se encontr3 que en la esquina de la Av. Emiliano Zapata Sur y la C. De La Noria la tuber3a en que se conectar3a hab3a pasado su vida 3til ya que esta empezaba a colapsar por lo cual se solicit3 reemplazar dicha tuber3a hasta encontrar la l3nea 3til; por lo se ampliaron metas para la colocaci3n de 20.00 ml de tuber3a de 800mm sobre la Av. Emiliano Zapata Sur, con todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento
PUE1710200869248	Equipamiento De Pozo Noria - 73369	73369	Puebla	Cuatutinch3n	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,847	\$347,847	\$347,847	\$347,847	\$347,847	\$347,847	\$347,847	100.00	\$0	Otros	598	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867411	Ampliación De Red Electrica En Calle Miguel Hidalgo Sur Entre Calle Trece Pioneros Y Fuente La Hermita - 73498	73498	Puebla	Cuatutinch3n	Cuatutinch3n	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$124,639	\$124,639	\$124,639	\$124,639	\$124,639	\$124,639	\$124,639	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE1710200867412	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 73627	73627	Puebla	Cuatutinch3n	Cuatutinch3n	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,006	\$250,006	\$250,006	\$250,006	\$250,006	\$250,006	\$250,006	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SUPERVISION TERMINADA / Registro: servicio terminado
PUE1710200869249	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional C En La Primaria Redención - 73161	73161	Puebla	Cuatutinch3n	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	Educación	En Ejecución	2017	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada y operando
PUE1710200869250	Construcción Del Módulo Sanitarios Y Dirección En El Bachillerato Digital No Setenta - 68424	68424	Puebla	Cuatutinch3n	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	Educación	En Ejecución	2017	\$802,385	\$802,385	\$802,385	\$802,385	\$802,385	\$802,385	\$802,385	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869251	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Tepetzalan Segunda Etapa - 16856	16856	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Troquita)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$459,475	\$459,475	\$459,475	57.69	\$0	Vivienda	32	0.00	57.69	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869704	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Tepetzalan Chico - 67456	67456	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan Chico	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,031,031	\$1,031,031	\$1,031,031	\$1,031,031	\$1,031,031	\$1,031,031	\$1,031,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867702	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Tajkuilol Segunda Etapa - 31710	31710	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tajkuilol	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,062,246	\$1,062,246	\$1,062,246	\$1,062,246	\$1,062,246	\$1,062,246	\$1,062,246	100.00	\$0	Vivienda	41	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200844260	Mantenimiento De Camino Rural Del Tramo Tacopizacta La Primavera De La Localidad De Tacopizacta - 17073	17073	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tacopizacta	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	\$1,096,226	100.00	\$0	Metros lineales	340	0.00	100.00	Financiera: / Física: la obra ha sido terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200844259	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Limonco - 17268	17268	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limonco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$782,255	\$782,255	\$782,255	48.42	\$0	Vivienda	171	0.00	48.42	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869703	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Tzojilaco - 16937	16937	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzojilaco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,991,128	\$1,991,128	\$1,991,128	\$1,991,128	\$1,991,128	\$1,991,128	\$1,991,128	100.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HASIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869705	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Pochoco - 67416	67416	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pochoco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,075,507	\$2,075,507	\$2,075,507	\$2,075,507	\$2,075,507	\$2,075,507	\$2,075,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869252	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Xaltzinta - 42728	42728	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaltzinta	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,576,855	\$5,576,855	\$5,576,855	\$5,576,855	\$4,455,157	\$4,455,157	\$4,455,157	79.89	\$0	Vivienda	210	0.00	79.89	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200844801	Ampliación De Drenaje Sanitario De Privada Tlapachco A Calle Besana - 11898	11898	Puebla	Domingo Arenas	Ch3huac	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	100.00	\$0	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y Operando / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200844800	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Prologación Reforma En Paraje Coyuco - 11882	11882	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	\$1,186,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,422	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869100	Ampliación De Drenaje Sanitario De Ramon A Japsey - 73304	73304	Puebla	Domingo Arenas	Ch3huac	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	\$1,634,352	\$1,634,352	\$1,634,352	78.15	\$0	Metros lineales	130	0.00	71.39	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869102	Ampliación De La Red De Energía Electrica En Colonia Del Valle De El Mirador - 85199	85199	Puebla	Eloxochitl3n	El Mirador	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$694,556	\$694,556	\$694,556	\$694,556	\$694,556	\$694,556	\$694,556	100.00	\$0	Otros	374	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200844805	Construcción De Techado En Escuela Fm Fed Sil Jose Ma Morelos - 20611	20611	Puebla	Eloxochitl3n	Atzacapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	\$1,680,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	689	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE1710200844808	Construcción De Treinta Y Cuatro Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Campo Nuevo - 20538	20538	Puebla	Eloxochitl3n	Campo Nuevo Dos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,704,163	\$1,704,163	\$1,704,163	\$1,704,163	\$580,729	\$580,729	\$580,729	34.08	\$0	Otros	170	100.00	34.08	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ejecutor	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1710100844803	Construcción De Treinta Y Dos Muros Fines Para Vivienda Digna En La Localidad De San Miguel - 20475	20475	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	\$1,806,839	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE1710100844806	Construcción De Treinta Y Cinco Muros Fines Para Vivienda Digna En La Localidad De Campo Nuevo Uno - 20604	20604	Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Uno	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,864,233	\$1,864,233	\$1,864,233	\$1,864,233	\$1,216,653	\$1,216,653	\$1,216,653	\$1,216,653	65.26	\$0	Otros	175	100.00	65.26	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844802	Construcción De Treinta Y Cinco Muros Fines Para Vivienda Digna En La Localidad De San MI - 20506	20506	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,877,454	\$1,877,454	\$1,877,454	\$1,877,454	\$615,675	\$615,675	\$615,675	\$615,675	32.79	\$0	Otros	175	100.00	32.79	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE1710100844804	Construcción De Treinta Y Cinco Muros Fines Para Vivienda Digna En La Localidad De - 20428	20428	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	\$1,896,461	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro:
PUE1710100844807	Revestido Chiapa Rancho Azul En La Localidad De Chiapa Municipio De Eloxochitlan Puebla - 20592	20592	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	\$1,958,057	100.00	\$0	Metros lineales	808	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE1710200869106	Construcción De Techo De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Lic Adolfo López Mateos - 84197	84197	Puebla	Eloxochitlán	Mauclitepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,994,936	\$1,994,936	\$1,994,936	\$1,994,936	\$1,745,494	\$1,745,494	\$1,745,494	\$1,745,494	87.50	\$0	Metros Cuadrados	209	100.00	87.50	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE1710200869104	Construcción De Treinta Y Seis Baños Dignos Tipo Familiar Con Bidigestos En La Localidad De Papaloapan Ferretenciante A - 85311	85311	Puebla	Eloxochitlán	Papaloapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,997,709	\$1,997,709	\$1,997,709	\$1,997,709	\$632,871	\$632,871	\$632,871	\$632,871	31.68	\$0	Piezas	180	100.00	31.68	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE1710200869108	Construcción De Techo En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos De La Localidad De Campo Nuevo Dos - 85559	85559	Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Dos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,998,708	\$1,998,708	\$1,998,708	\$1,998,708	\$778,039	\$778,039	\$778,039	\$778,039	38.93	\$0	Metros Cuadrados	207	100.00	38.93	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE1710100844809	Revestimiento Del Camino Tipo E Primera Etapa En La Localidad De Cuabtlajapa - 20575	20575	Puebla	Eloxochitlán	Cuabtlajapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,479,791	\$4,479,791	\$4,479,791	\$4,479,791	\$2,557,401	\$2,557,401	\$2,557,401	\$2,557,401	57.09	\$0	Otros	334	100.00	57.09	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE1710200869105	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tepeyac Ferretenciante A Este Municipio De Eloxochitlan Puebla - 84083	84083	Puebla	Eloxochitlán	El Tepeyac	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,044,808	\$5,044,808	\$5,044,808	\$5,044,808	\$637,909	\$637,909	\$637,909	\$637,909	12.64	\$0	Metros lineales	163	100.00	12.64	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE1710200869184	Rehabilitación Del Camino Metlatoyuca Laberinto Distancia Mil Quinientos Metros - 49485	49485	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	\$1,500,430	100.00	\$0	Metros lineales	4,193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867448	Rehabilitación De Tanque Elevado H Diez Metros En San Pablo De Las Tunas - 84703	84703	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$55,287	\$55,287	\$55,287	\$55,287	\$55,287	\$55,287	\$55,287	\$55,287	100.00	\$0	Otros	3,162	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE1710200867447	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En San Pablo De Las Tunas - 84607	84607	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	\$1,281,463	100.00	\$0	Otros	3,162	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE010170200869193	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Sección Segunda Mixquitepec	70408	Puebla	Guadalupe	Mixquitepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$145,269								0.00		Metros lineales	723	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE010170200869191	Rehabilitación De Comedor Comunitario San Francisco Segunda Etapa	70449	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$435,820								0.00		Metros Cuadrados	327	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE010170200869190	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Guadalupe 2017	70370	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$460,129								0.00		Metros lineales	2,150	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869199	Const De Adoquinamiento En Calle Ocho Ota Ent Boes Y Catorce Nte Y Calle Catorce Nte Ent Seis Y Ocho Ota En La Localidad De Gpe Victoria - 86122	86122	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	\$1,280,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,035	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
PUE1710200869196	Const De Adoquinamiento En Calle Once Ota Ent Cuatro Y Seis Sur Y Calle Seis Sur Ent Nueve Y Once Ota Del B De Las Juanitas En Gpe Victoria - 89248	89248	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,331,551	\$1,331,551	\$399,465	\$399,465	\$399,465	\$399,465	\$399,465	\$399,465	30.00	\$0	Metros Cuadrados	704	100.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
PUE1710200869198	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles De La Localidad De Guadalupe Victoria - 86173	86173	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	\$1,673,168	100.00	\$0	Metros lineales	10,035	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ejecutor	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200869197	Construcción De Cincuenta Y Cinco Acciones De Cuarto Adicional De Vivienda En La Localidad De Guadalupe Victoria - 46203	86205	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,094,184	\$2,094,184	\$1,694,385	\$1,694,385	\$1,694,385	\$1,694,385	\$1,694,385	80.91	\$0	Vivienda	330	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869153	Ampliación De Drenaje Sanitario En Colonia Hernandez - 40368	40368	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$527,504	\$526,254	\$526,254	\$526,254	\$157,876	\$157,876	\$157,876	30.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869166	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 40130	40130	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$780,617	\$780,301	\$780,301	\$780,301	\$655,474	\$655,474	\$655,474	84.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	84.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869156	Rehabilitación De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Chila - 40273	40273	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$848,460	\$847,982	\$847,982	\$847,982	\$254,394	\$254,394	\$254,394	30.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869160	Rehabilitación De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto - 40260	40260	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,465,521	\$1,465,450	\$1,465,450	\$1,465,450	\$1,219,276	\$1,219,276	\$1,219,276	83.20	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	83.20	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869165	Construcción De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto - 40160	40160	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,542,820	\$1,542,546	\$1,542,546	\$1,542,546	\$1,362,582	\$1,362,582	\$1,362,582	88.33	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	88.33	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869246	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje De La Localidad De Quetzalpa - 81608	81608	Puebla	Huautlaucua	Quetzalpa (San Baltazar Quetzalpa)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE HUAUTLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,447,604	\$1,447,604	\$1,447,604	\$1,447,604	\$1,447,604	\$1,447,604	100.00	\$0	Metros lineales	338	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869247	Rehabilitación Del Camino Tepetzitrintla Huehuetlán El Grande - 82561	82561	Puebla	Huautlaucua	Tepetzitrintla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE HUAUTLAUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,746,260	\$1,746,260	\$1,746,260	\$1,746,260	\$1,746,260	\$1,746,260	100.00	\$0	Metros lineales	1,453	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869248	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De San Isidro De La Localidad De Tepetzitrintla - 82512	82512	Puebla	Huautlaucua	Tepetzitrintla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE HUAUTLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,129,637	\$2,129,637	\$2,129,637	\$2,129,637	\$2,041,262	\$2,041,262	\$2,041,262	95.85	\$0	Metros lineales	1,453	100.00	96.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869256	Mantenimiento De La Bomba De Las Localidades De Xonalpu - 80705	80705	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$37,436	\$37,436	\$37,436	\$37,436	\$37,436	\$37,436	100.00	\$0	Piezas	2,939	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: REPARACION DE BOMBA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869179	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Carlos I Betancourt En La Localidad De Chilcoyco Del Carmen - 84601	84601	Puebla	Huehuetla	Chilcoyco del Carmen	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2017	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869252	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Futulnichuchut Vista Hermosa - 84060	84060	Puebla	Huehuetla	Futulnichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	100.00	\$0	Metros lineales	740	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO APORTACION AL 100% / Física: OBRA AUN NO CONCLUIDA POR TEMPORAL ALTA DE LÍVIAS LOS TRABAJOS SE VAN ATRASADO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869254	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Futulnichuchut Vista Hermosa Aportación - 81079	81079	Puebla	Huehuetla	Futulnichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	100.00	\$0	Metros lineales	560	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO APORTACION AL 100% / Física: OBRA AUN NO CONCLUIDA POR TEMPORAL ALTA DE LÍVIAS LOS TRABAJOS SE VAN ATRASADO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869255	Mejoramiento De Escuela Primaria Federal Bilingue Lic Adolfo Lopez Mateos En La Localidad De Chilcoyco Guadalupe - 80777	80777	Puebla	Huehuetla	Chilcoyco Guadalupe	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2017	\$325,893	\$325,893	\$325,893	\$325,893	\$325,893	\$325,893	\$325,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869176	Convenio De Coordinación Para La Ejecución Del Programa De Insumos A Tiempo - 80998	80998	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	350	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMA FINIQUITADO / Física: ENTREGA DE ARVOS A PRODUCTORES FINALIZADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869175	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Chapultepec Cabecera Municipal Huehuetla Puebla Primera Etapa - 80931	80931	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$958,014	\$958,014	\$958,014	\$958,014	\$958,014	\$958,014	\$958,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,038	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869253	Construcción De Canal Pluvial Del Acceso Principal A La Casa De La Niñez Indígena En La Localidad De Futulnichuchut - 80830	80830	Puebla	Huehuetla	Futulnichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$968,450	\$968,450	\$968,450	\$968,450	\$968,450	\$968,450	\$968,450	100.00	\$0	Metros lineales	512	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE FINIQUITADA / Física: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869207	Mejoramiento De La Esc Primaria Federal Bilingue Miguel Hidalgo Y Castilla En La Localidad De Putaxcat - 84702	84702	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2017	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: MONTO CONTRATADO FINIQUITADO / Física: METAS ALCANZADAS Y CONCLUIDAS / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869250	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Xonalpu - 85406	85406	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$323,749	\$323,749	30.00	\$0	Vivienda	80	0.00	50.00	Financiera: OBRA PAGADA SOLO EL ANTICIPO / Física: OBRA CON UN AVANCE DEL 50% / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869181	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Chilcoyco Del Carmen Aportación - 81173	81173	Puebla	Huehuetla	Chilcoyco del Carmen	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	100.00	\$0	Piezas	180	0.00	54.00	Financiera: OBRA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE FUERA APORTACION AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 54% / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869251	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Xonalpu Centro Camino A Bachiller La Trinchera Y Camino A Los Vicentes 84150	84150	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	\$1,253,246	100.00	\$0	Piezas	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: LA CANTIDAD FINANCIERA FUE CONCLUIDA EN TIEMPO / Registro: ENVIADA A REVISIÓN Y EN SU CASO A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869178	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Majuyum - 85489	85489	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	15.00	Financiera: OBRA SOLO CONTRATADA FINANCIERAMENTE NO SE HA REALIZADO NINGUN TRABAJO / Física: SOLO SE ESTAN HACIENDO LOS TRABAJOS COMO INICIO DE LA OBRA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Pese	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200869177	Construcción De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Cinco De Mayo - 85532	85532	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	10.00	Financiera: OBRA AUN NO EJECUTADA SOLO COMPROMETIDA / Física: LA OBRA AVANZA EN PROCESO CON EL AVANCE DEL 10% / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869173	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Chapultepec Cabecera Municipal Huehuetla Puebla Segunda Etap - 84478	84478	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,538,540	\$1,538,540	80.00	\$0	Metros Cuadrados	980	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO PAGADA AL 80% / Física: LA OBRA AVANZA EN PROCESO CON EL AVANCE DEL 80% / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869174	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia El Vaino Municipio De Huehuetla Puebla - 84330	84330	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$619,621	\$619,621	30.00	\$0	Metros lineales	660	0.00	40.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: AVANCE HASTA LA FECHA DE UN 40% / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869180	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Chilcoy del Carmen Segunda Etapa Municipio De Huehuetla - 85558	85558	Puebla	Huehuetla	Chilcoy del Carmen	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	954	0.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO AUN NO PAGADA / Física: OBRA CON AVANCE DEL 15% SE ESTAN INICIANDO LOS TRABAJOS / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869182	Construcción De Unidad Médica Rural En La Localidad De Lipontahuaca Municipio De Huehuetla - 80656	80656	Puebla	Huehuetla	Lipontahuaca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA	Salud	En Ejecución	2017	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,148	0.00	90.00	Financiera: OBRA FINANCIERA MENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE AUN EN PROCESO LA SOLO SE ESTA TRABAJANDO EN EL EQUIPAMIENTO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868260	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Abasco Y Calle Venustiano Carranza - 86653	86653	Puebla	Huehuetlán el Chico	Zitacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUERTILLA EL CHICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,480,397	\$1,486,622	\$1,486,622	\$510,219	\$510,219	\$510,219	\$510,219	34.32	\$0	Metros Cuadrados	901	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868258	Rehabilitación Del Pozo Numero Uno Para Agua Potable De Huehuetlán El Chico - 86575	86575	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUERTILLA EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	\$405,594	100.00	\$0	Otros	4,742	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN	
PUE17170200868263	Construcción De Desayunador En Jardín De Niños Zitacatlán Clave - 86593	86593	Puebla	Huehuetlán el Chico	Zitacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUERTILLA EL CHICO	Educación	En Ejecución	2017	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$373,780	\$373,780	\$373,780	59.47	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868259	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Fontaine Del Barrio De San Francisco - 64147	64147	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUERTILLA EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$629,274	\$629,274	\$629,274	\$629,274	\$629,274	\$629,274	\$629,274	100.00	\$0	Metros lineales	329	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN	
PUE1717010084582	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Acceso A La Presidencia Auxiliar De San Miguel Atlapulco Municipio De Huehuetlán El Grande - 28865	28865	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$138,573	\$138,573	\$138,573	\$138,573	\$138,573	\$138,573	\$138,573	\$138,573	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868522	Adquisición De Equipo Topográfico Para La Dirección De Obras Públicas Municipio De Huehuetlán El Grande - 70570	70570	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$279,300	\$279,300	\$279,300	\$279,300	\$279,300	\$279,300	\$279,300	\$279,300	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN SE EJECUTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO / Física: LA ADQUISICIÓN SE EJECUTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO / Registro:
PUE17170200868527	Construcción De Sanitario En El Jardín De Niños Jose Angel Ceniceros En La Localidad De San Antonio Coatzepec - 68809	68809	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Antonio Coatzepec (Tierra Blanca)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA EL GRANDE	Educación	En Ejecución	2017	\$749,544	\$749,544	\$749,544	\$749,544	\$547,113	\$547,113	\$547,113	\$547,113	72.99	\$0	Piezas	480	100.00	72.99	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE17170200868525	Aportación Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiaria A La Localidad De San Juan Coatzepec Pertenece - 68599	68599	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Juan Coatzepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$865,168	\$865,168	\$865,168	\$865,168	\$865,168	\$865,168	\$865,168	\$865,168	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE17170200868526	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Atlapulco - 68827	68827	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$964,168	\$964,168	\$964,168	\$964,168	\$801,545	\$801,545	\$801,545	\$801,545	83.13	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	83.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE17170200868523	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Angustia Entre Calle Avenencia Y Calle Del Deporte En Santo Domingo Huehuetlán - 68843	68843	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUERTILLA EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,136,528	\$1,136,528	\$1,136,528	\$1,136,528	\$530,263	\$530,263	\$530,263	\$530,263	46.66	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	46.66	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
PUE17170200868266	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Doce De Octubre Entre Fray Juan De Alameda Y Pico Gonzalez Alameda - 64544	64544	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	100.00	\$0	Otros	25	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008687457	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Independencia Entre Morelos Y Reforma - 64923	64923	Puebla	Huejotzingo	San Juan Panozac	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	100.00	\$0	Otros	17	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867459	Ampliación De Red Eléctrica En Fincas Morales Entre San Martín Y Yerenos De Cultivo - 64566	64566	Puebla	Huejotzingo	San Juan Panozac	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	100.00	\$0	Otros	13	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867456	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Real A Amecameca Y Calle Del Río Entre Del Río Y Real Ameca - 64432	64432	Puebla	Huejotzingo	Santa María Neopolanco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	100.00	\$0	Otros	21	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868267	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Interoceánica Entre Vista Hermosa Y Segunda De Morelos - 64997	64997	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	100.00	\$0	Otros	25	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867455	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Real A Amecameca Y Calle Noriega Y Camino Real A Ameca - 64448	64448	Puebla	Huejotzingo	Santa María Neopolanco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	100.00	\$0	Otros	21	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868268	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Cinco De Mayo Entre Cinco De Mayo Y Agustín De Iturbide - 64523	64523	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	100.00	\$0	Otros	25	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Presupuestal	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1710200867454	Ampliación de Red Eléctrica En Camino Real A Amecameca Y Privada Los Romero Entre Los Romero Y Camino Real Ameca - 64461	64461	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopulco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2017	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	100.00	\$0	Otros	13	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION FISICA SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868269	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Del Director Entre Alejandra E Iturbide - 64534	64534	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2017	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	100.00	\$0	Otros	21	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION FISICA SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868265	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Giasoles Entre Prolongacion El Carmen O El Campo Y Terreno De Cultivo - 64254	64254	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2017	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	100.00	\$0	Otros	13	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION FISICA SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867458	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Iturbide Y Privada Cayecac Entre Iturbide Y Cayecac - 64509	64509	Puebla	Huejotzingo	San Juan Panocac Rural	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2017	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	100.00	\$0	Otros	21	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION FISICA SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868264	Ampliación de Red Eléctrica En Calle San Martín Entre Mariano Matamoros Y Cinco De Mayo - 64178	64178	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	2017	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	100.00	\$0	Otros	30	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION FISICA SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867478	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Barrio Alto Calle Luis Donaldo Colosio Perteneciente Al Municipio - 80873	80873	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2017	\$21,418	\$21,418	\$21,418	\$21,418	\$21,418	\$21,418	\$21,418	100.00	\$0	Metros lineales	427	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE SIN MODIFICACION AL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867476	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Barrio Alto Calle Luis Donaldo Colosio Perteneciente - 80929	80929	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2017	\$27,976	\$27,976	\$27,976	\$27,976	\$27,976	\$27,976	\$27,976	100.00	\$0	Metros lineales	427	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE SIN MODIFICACION AL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867468	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En La Calle Galeana Y Leonora Virarrio Localidad Hueyapan Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 82122	82122	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2017	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$197,215	\$197,215	\$197,215	30.00	\$0	Metros lineales	6,227	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SIN MODIFICACION EN CONTRATO DE OBRA - OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SIN MODIFICACION EN CONTRATO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867480	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En La Calle Reforma Y Constitución Localidad Tepetitapan Municipio De Hueyapan Puebla - 82087	82087	Puebla	Hueyapan	Tepetitapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2017	\$685,999	\$685,999	\$685,999	\$685,999	\$685,999	\$685,999	\$205,800	30.00	\$0	Metros lineales	102	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SIN MODIFICACION EN CONTRATO DE OBRA VIGENTE SIN MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867469	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Guadalupe Victoria Y Privada Venustiano Carranza Segunda - 81981	81981	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2017	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$284,926	\$284,926	\$284,926	30.00	\$0	Metros lineales	6,227	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SIN MODIFICACION EN CONTRATO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867479	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tanques De Regularización Calas De Captación Que Beneficiara A La Localidad De Barrio Alto Perten - 81900	81900	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2017	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$366,105	\$366,105	\$366,105	30.00	\$0	Metros lineales	6,227	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SIN MODIFICACION EN CONTRATO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867473	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En El Paraje Ocotitlan Sección Aires Locales Las Garzas Municipio De Hueyapan Puebla - 82013	82013	Puebla	Hueyapan	Gardenias	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2017	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$389,109	\$389,109	\$389,109	30.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SIN MODIFICACION EN CONTRATO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867470	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 80872	80872	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2017	\$648,481	\$648,481	\$648,481	\$648,481	\$648,481	\$648,481	\$648,481	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: Proyecto ejecutado en tiempo y forma tanto física como financieramente sin observaciones adicionales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1710200867471	Rehabilitación Y Embalsado Del Camino En La Calle Xometa Zacataques De Longitud - 80952	80952	Puebla	Hueyapan	Ahuatpec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2017	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	\$1,699,066	100.00	\$0	Metros lineales	975	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN MODIFICACION AL CONTRATO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867477	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Barrio Alto Perteneciente Al Municipio De Hueyapan - 81844	81844	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2017	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$564,791	\$564,791	\$564,791	\$564,791	30.00	\$0	Metros lineales	9,227	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SIN MODIFICACION AL CONTRATO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867691	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Zanzontla - 72469	72469	Puebla	Hueyamtalco	Zanzontla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAMTALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	2017	\$379,767	\$379,767	\$379,767	\$379,767	\$379,767	\$379,767	\$379,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA NO CONTO CON NINGUN ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867481	Rehabilitación De Camino En Tramo Aislados Con Material Pétreo En El Tramo Limonitan Chico Limonitan Grande - 72475	72475	Puebla	Hueyamtalco	Limonitan Chico	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAMTALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2017	\$732,991	\$732,991	\$219,897	\$732,991	\$219,897	\$219,897	\$219,897	\$219,897	30.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO SE HA DETENIDO DEBIDO AL CLIMA DEL MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867689	Construcción De Un Aula Didáctica Casada En Estructura Regional C Y Obra Exterior En El Bachillerato Digital - 91744	91744	Puebla	Hueyamtalco	Tanquespa de Azueta	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAMTALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	2017	\$780,871	\$780,871	\$423,725	\$780,871	\$423,725	\$423,725	\$423,725	\$423,725	54.26	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	54.00	Financiera: LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CABE RESALTAR QUE ES UN AULA LA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO / Fisica: LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA CUENTA CON UN 54% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, EL CONTRATO FUE REVISADO A CUANDO MENOS 5 PERSONAS Y NO CONTO CON NINGUN ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868270	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En El Tramo Camino A San Ignacio En La Localidad De Tierra Colorada Segunda Etapa - 72458	72458	Puebla	Hueyamtalco	Tierra Colorada (Kilometro 25)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAMTALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2017	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	\$1,153,206	100.00	\$0	Luminaria	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA AUN ESTA EN PROCESO / Fisica: SE REALIZARON 8 POSTES, 8 LUMINARIAS Y 8 POTOCELAS Y EN EL TRAMO SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA SE HIZO UN ANTICIPO DEL 30% SE REALIZARON 8 POSTES, 8 LUMINARIAS Y 8 POTOCELAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867690	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Zanzontla - 72466	72466	Puebla	Hueyamtalco	Zanzontla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE HUEYAMTALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	2017	\$1,497,549	\$1,497,549	\$1,497,549	\$1,497,549	\$1,497,549	\$1,497,549	\$1,497,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% CONTO CON UN ANTICIPO DE 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Fisico				Observaciones	
																	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual
PUE17170200867701	Construcción de Cuarenta y Cinco Baños Con Biodegestor En Las Localidades De El Capulin Coocajala Veinticuatro Y La Vega Veintium Baños - 74498	74498	Puebla	Itzacamaxtitlan	El Capulin Coocajala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	\$639,242	\$639,242	\$639,242	30.00	\$0	Piezas	140	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170200867659	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Colonia Maningo En La Localidad De Ixtepe Segunda Etapa - 87713	87713	Puebla	Ixtepe	Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$591,686	\$591,686	\$591,686	\$591,686	\$591,686	\$591,686	\$591,686	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y OPERANDO NORMALMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA Y TERMINADA, OPERANDO NORMALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867660	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Sapanochuchut En La Localidad De Caxtamuin - 87853	87853	Puebla	Ixtepe	Caxtamuin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTPEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,260,332	\$1,260,332	\$1,260,332	\$1,260,332	\$378,100	\$378,100	\$378,100	30.00	\$0	Metros lineales	201	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 30% HASTA EL MES DE MAYO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867658	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Ixtepe Ec San Martin Del Rio Cero Mas Conocidos Al En Uno Mas Setecientos - 87617	87617	Puebla	Ixtepe	Ixtepe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTPEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,508,795	\$1,508,795	\$1,508,795	79.08	\$0	Metros Cuadrados	3,276	100.00	79.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 79% HASTA EL MES DE MAYO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 79% HASTA EL MES DE MAYO. / Registro: LA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS COMBINADOS FISM Y PORTAMEM 2017. DICHA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 79% DENTRO DEL FONDO FISM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867663	Aportacion Al Programa Pisos Firmes Del Estado De Puebla - 81476	81476	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	359	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: PROYECTO EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867673	Construccion De Cercado Frontal De Escuela Preparatoria Simon Bolivar - 52205	52205	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2017	\$550,892	\$550,892	\$550,892	\$550,892	\$550,892	\$550,892	\$550,892	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867667	Rehabilitacion De Guarniciones Y Barquetas En La Calle Niño Revildo Entre Calle Independencia Y Melchor Ocampo - 52866	52866	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$698,415	\$698,415	\$698,415	\$698,415	\$698,415	\$698,415	\$698,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867664	Aportacion Al Programa De Cuartos Comunitarios Del Estado De Puebla - 81504	81504	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	100.00	\$0	Vivienda	259	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: PROYECTO EJECUTADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867669	Programa Municipal De Fertilizante Para Huertos Comunitarios - 82646	82646	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,128	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867674	Programa Municipal De Semilla Para Huertos Comunitarios - 82256	82256	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	3,085	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTADO POR EL ESTADO / Fisica: PROYECTO EJECUTADO POR EL ESTADO (SOLO SE APORTO) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867665	Aportacion Al Programa De Sanitario Con Biodegestor Para Viviendas Del Estado De Puebla - 81348	81348	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Vivienda	330	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867677	Construccion De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San Nicolas Tolentino - 83407	83407	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolas Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,506,461	\$1,506,461	\$0	\$1,506,461	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,862	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867662	Adornamiento De La Calle Aquiles Serdan De La Colonia Antorchita Popular Uno Primera Etapa - 79632	79632	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,788,193	\$1,788,193	\$536,458	\$1,788,193	\$536,458	\$536,458	\$536,458	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,021	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867697	Rehabilitacion De Techos Para Vivienda Zona V - 92194	92194	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	0.00	\$0	Vivienda	2,295	0.00	10.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE ENTREGA Y COLOCACION DE LOS MATERIALES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE ENTREGA Y COLOCACION DE LOS MATERIALES / Registro:
PUE17170200867696	Rehabilitacion De Techos Para Vivienda Zona IV - 92166	92166	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	0.00	\$0	Vivienda	2,440	0.00	10.00	Financiera: LA OBRA VA SE ENCUENTRA CONTRATADA Y EL PAGO SE REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017 / Fisica: LA OBRA VA SE ENCUENTRA CONTRATADA Y EL PAGO SE REALIZARA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA SE REHABILITARAN LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867679	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 92141	92141	Puebla	Jalpan	Efigenio Hernandez Santillesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	0.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	10.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE INICIO DE LOS TRABAJOS / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE INICIO DE LOS TRABAJOS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE INICIO DE LOS TRABAJOS
PUE17170200867513	Rehabilitacion De Concreto Hidraulico De Callejones Barragos Y Otras Complementarias - 64836	64836	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$563,239	\$563,239	\$563,239	\$563,239	\$563,239	\$563,239	\$563,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE LE DIO ANTIICIPIO Y SE PAGO UNA ESTIMACION / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867512	33801 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 64921	64921	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Estudio de preinversion	0	0.00	100.00	Financiera: PAGADO EN UNA SOLA ESTIMACION FINQUIITO / Fisica: SERVICIOS TERMINADOS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867515	Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Hecabaucopol Segunda Etapa - 64139	64139	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$720,628	\$720,628	\$720,628	\$720,628	\$720,628	\$720,628	\$720,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN UNA SOLA ESTIMACION FINQUIITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867517	Paneles Solares - 65441	65441	Puebla	Jolalpan	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,291,280	\$1,291,280	\$1,291,280	\$1,291,280	\$1,291,280	\$1,291,280	\$1,291,280	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA EN UNA SOLA ESTIMACION FINQUIITO / Fisica: ACCION TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ejecutor	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instituido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867514	Construcción De Puente En Calle Guerrero - 65742	65742	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,997,784	\$1,997,784	\$1,997,784	\$1,997,784	\$1,244,866	\$1,244,866	\$1,244,866	62.31	\$0	Piezas	1,135	0.00	75.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO Y SE COBRO UNA ESTIMACION / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
PUE17170200867516	Agua Potable En La Localidad De Tepemexquitla - 80770	80770	Puebla	Jolalpan	Tepemexquitla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,003,589	\$2,003,589	\$2,003,589	\$2,003,589	\$601,077	\$601,077	\$601,077	30.00	\$0	Metros	12	0.00	25.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO 30% / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
PUE17170200867717	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Veintuno De Marzo - 62085	62085	Puebla	Jopala	Zataxcáhuatl	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$781,706	\$781,706	\$781,706	\$781,706	\$781,706	\$781,706	\$781,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo / Registro: la obra se terminó de acuerdo a los conceptos de obra contratados y de acuerdo al calendario de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867715	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Jopala Y Zataxcáhuatl - 62403	62403	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,919,679	\$3,919,679	\$3,919,679	\$3,919,679	\$3,919,679	\$3,919,679	\$3,919,679	100.00	\$0	Metros lineales	2,279	100.00	100.00	Financiera: obra terminada de acuerdo a los conceptos de obra contratados / Registro: la obra se terminó de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de ejecución de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867716	Construcción De Uno Punto Ochoenta y Siete Km Del Camino Jopala Izquimpan - 62324	62324	Puebla	Jopala	Izquimpan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,351,197	\$4,351,197	\$4,351,197	\$4,351,197	\$4,351,197	\$4,351,197	\$4,351,197	100.00	\$0	Metros lineales	1,872	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y finiquitada / Fisica: obra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y DE CUERDO AL CALENDARIO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867723	Construcción De Cuarto Para Baño - 63021	63021	Puebla	Lafrauga	Saltillo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$407,916	\$407,916	\$407,916	\$407,916	\$265,146	\$265,146	\$250,999	65.00	\$0	Vivienda	30	0.00	65.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE17170200867725	Construcción De Cuarto Para Baño - 89612	89612	Puebla	Lafrauga	Francisco I. Madero (El Sabinal)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$808,006	\$797,870	\$797,870	\$797,870	\$159,574	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	54	0.00	20.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO A REALIZAR / Fisica: OBRA INICIADA / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE17170200867726	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 89249	89249	Puebla	Lafrauga	Pocitos (San Miguel)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,133,831	\$1,121,016	\$1,121,016	\$1,121,016	\$121,380	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	636	0.00	10.83	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Fisica: OBRA INICIADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867724	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 63075	63075	Puebla	Lafrauga	Saltillo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,217,851	\$1,213,803	\$1,213,803	\$1,213,803	\$1,007,457	\$1,007,457	\$974,739	83.00	\$0	Metros lineales	761	0.00	83.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE17170200868378	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Delicias Entre Primaria Y Puente - 77473	77473	Puebla	Libres	La Noria González Covarrubias	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	100.00	\$0	Metros	21	0.00	20.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE Y AL 20% FISCAMENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE Y AL 20% FISCAMENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867733	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle El Caño Humo A Ahuateno Entre Puente Los Arcos Y Pozo Nuevo - 39323	39323	Puebla	Libres	Ciudad de Libres Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	100.00	\$0	Metros	25	0.00	70.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE AL 70% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE AL 70% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE AL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868375	Ampliación De Línea Eléctrica En Calles Cinco De Mayo Nueve Norte Y Nueve Sur - 39632	39632	Puebla	Libres	San José Morelos Rural	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$117,210	\$117,210	\$117,210	\$117,210	\$117,210	\$117,210	\$117,210	100.00	\$0	Metros	44	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867732	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Camino A Los Arcos Barrio De San Juan Entre Cinco De Mayo Y Santo Tomas - 59981	59981	Puebla	Libres	Ciudad de Libres Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	100.00	\$0	Metros	21	0.00	70.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 70% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 70% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 70% AL MES DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844312	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Privada De La Ocho Norte Y Avila Cachocho Entre Centro Escolar Y Carretera Federal - 22860	22860	Puebla	Libres	Ciudad de Libres Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$218,795	\$218,795	\$218,795	\$218,795	\$218,795	\$218,795	\$218,795	\$218,795	100.00	\$0	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867731	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Las Margaritas Calle Las Bugambillas Y Calle Las Asucenas - 60451	60451	Puebla	Libres	Ciudad de Libres Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	100.00	\$0	Metros	43	0.00	70.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE AL 70% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE AL 70% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE AL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867729	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres Agob Dieciséis A Barrios De Guadalupe - 77949	77949	Puebla	Libres	Ciudad de Libres Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$32,400	\$32,400	\$32,400	8.57	\$0	Vivienda	14	0.00	8.57	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 8.57% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 8.57% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION	
PUE17170200868377	Ampliación De Línea Eléctrica En Teoloyucan Entre Rancho De Don Miguel Severino Y Pista - 60474	60474	Puebla	Libres	Teoloyucan Rural	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	100.00	\$0	Metros	26	0.00	70.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE AL 70% / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE AL 70% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE AL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867728	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres Agob Dieciséis A Barrios De San Juan Tetela Y Guadalupe - 88758	88758	Puebla	Libres	Ciudad de Libres Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$269,919	\$269,919	\$269,919	\$269,919	\$27,000	\$27,000	\$27,000	10.00	\$0	Vivienda	10	100.00	10.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 10% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 10% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867730	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres Agob Ochoenta Y Cinco Barrio De Tetela Y San Juan - 64812	64812	Puebla	Libres	Ciudad de Libres Urbano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$30,600	\$30,600	\$30,600	9.45	\$0	Vivienda	12	100.00	9.45	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 9.45% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 9.45% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Físico	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868376	Construcción de Cuartos Dormitorio Para La Localidad de San Jose La Libertad - 59778	59778	Puebla	Libres	San José la Libertad	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$459,176	\$459,176	\$459,176	\$459,176	94.51	\$0	Vivienda	18	100.00	94.51	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 95% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 95% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 95% AL MES DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867734	Construcción de Cuartos Dormitorio Para La Localidad de La Cañada - 71473	71473	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$836,306	\$836,306	\$836,306	86.07	\$0	Vivienda	36	100.00	86.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 86% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 86% AL MES DE JUNIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 86% AL MES DE JUNIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16150400604166	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En Calle Ampliación Reforma	LR15-053	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$312,589	\$312,589	\$312,589	\$312,589	\$312,589	\$312,589	\$312,589	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE CREDITO BANORAB EN 2016 SE PAGARON 10461.68 EN 2017 SE ESTAN PAGANDO 208427.30 / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE EN SEGUNDO TRIMESTRE	
PUE16150400604231	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De La Concordia De Aguiles Serdan	LR15-054	Puebla	Los Reyes de Juárez	La Concordia	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Salud	En Ejecución	2017	\$1,098,967	\$1,098,967	\$651,115	\$1,098,967	\$651,115	\$651,115	\$651,115	59.25	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE CREDITO BANORAB EN 2016 SE PAGARON 27557.58 EN 2017 SE ESTAN PAGANDO 37557.58 / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE EN SEGUNDO TRIMESTRE	
PUE16150400599566	Programa Mejoramiento De Vivienda Año 2015	LR15-058	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,953,344	\$2,500,400	\$900,000	\$2,500,400	\$900,000	\$900,000	\$900,000	35.99	\$0	Piezas	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE CREDITO BANORAB SE PAGO EN 2016 100000 Y EN 2017 SE ESTAN PAGANDO 800000 / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA REPORTADA EN 2DO TRIM. 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16150400598925	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En Calle 8 Norte, Avenida Ignacio Zaragoza, Privada Ignacio Zaragoza A Y B, Calle 8 Oriente Y Calle 8 Norte	LR15-025	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,953,344	\$478,454	\$478,454	\$478,454	\$478,454	\$478,454	\$478,454	100.00	\$0	Metros lineales	187	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE CREDITO BANORAB EN 2016 SE PAGO 34471.58 Y EN 2017 SE ESTAN PAGANDO 123982.64 / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SE REPORTO EN SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16150400604019	Programa Municipal De Recamara Adicional Año 2015	LR15-051	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,577,663	\$4,577,663	\$1,308,286	\$4,577,663	\$1,308,286	\$1,308,286	\$1,308,286	28.58	\$0	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE CREDITO BANORAB EN 2016 SE PAGARON 423982.64 SE ESTAN PAGANDO A LA FECHA 864303.99 / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: REPORTO EN SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868335	Mejoramiento De Pintura En Jardín De Niños Voltejpilli Ubicada En Cabequera Municipal - 85236	85236	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$146,977	\$146,977	\$146,977	\$146,977	\$146,977	\$146,977	\$146,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA SEGUNDO SEMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868340	Rehabilitación De Módulo Sanitario En La Primaria Braulio Rodriguez En La Localidad De Buenavista De Juárez - 87014	87014	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$321,837	\$321,837	\$321,837	\$321,837	\$321,837	\$321,837	\$321,837	100.00	\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868343	Construcción De Tejado En Preescolar Adolfo Ruiz Cortinez En La Localidad De La Concordia De Aguiles Serdan - 91851	91851	Puebla	Los Reyes de Juárez	La Concordia	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$391,584	\$391,584	\$391,584	\$391,584	\$391,584	\$391,584	\$391,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868336	Mejoramiento De Pintura En Muros Y Herreria En Escuela Primaria Melchor Ocampo Ubicada En Cabequera Municipal - 84336	84336	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$468,255	\$468,255	\$468,255	\$468,255	\$468,255	\$468,255	\$468,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	361	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA	
PUE17170200868334	Mejoramiento De Pintura Enaulas De La Escuela Juan C Bonilla Ubicada En Cabequera Municipal - 86994	86994	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	\$496,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868339	Programa Municipal De Etufas Ecologicas Año Dos Mil Diecinueve - 85056	85056	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$622,920	\$622,920	\$622,920	\$622,920	\$622,920	\$622,920	\$622,920	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868341	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En Calle Dos Sur Entre Calle Aguiles Serdan Y Av Ignacio Aliende En La Localidad De Buenavista De Jus - 84733	84733	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$799,545	\$799,545	\$799,545	\$799,545	\$799,545	\$799,545	\$799,545	100.00	\$0	Otros	1,892	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES POTE / Registro: obra reportada en segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868338	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Los Reyes De Juárez - 85121	85121	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$820,550	\$820,550	\$820,550	\$820,550	\$820,550	\$820,550	\$820,550	100.00	\$0	Otros	25,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA, UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES PIEZA / Registro: OBRA REPORTADA SEGUNDO TRIMESTRE	
PUE17170200868337	Construcción De Drenaje Pluvial En Av Hidalgo Y Calle Independencia Entre Calle Maximino Avila Camacho Y Calle Bartolome De Las Casas En Cab - 84463	84463	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros lineales	16,483	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y REPORTADA EN SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200864382	Construcción De Banqueta En Acceso Principal A San Martin Rinconada - 88073	88073	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martin Rinconada	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$410,237	\$410,237	\$410,237	\$410,237	\$410,237	\$410,237	\$410,237	\$410,237	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Fisica: OBRA concluida con 660 M2 / Registro: Favor de validar información SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869232	Ampliación de Red De Drenaje En Calle Cinco Norte Entre Av Miguel Hidalgo Y Dos Poniente En Calle Cinco Norte Entre Seis Y Ocho Poniente - 84014	84014	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$558,569	\$558,569	\$558,569	\$558,569	\$558,569	\$558,569	\$558,569	100.00	\$0	Metros lineales	111	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869411	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Veinte De Noviembre Primera Etapa - 81639	83639	Puebla	Nauzontila	Nauzontila	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZZONTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$449,924	\$449,924	\$449,924	\$449,924	\$449,924	\$449,924	\$449,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,598	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868412	Mejoramiento De Alumbrado Publico En El Camino Tepanayuehal Santaulica - 83294	83294	Puebla	Nauzontila	Santa Lucia Atiyoan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZZONTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$460,063	\$460,063	\$460,063	\$460,063	\$460,063	\$460,063	\$460,063	100.00	\$0	Otros	306	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868413	Construcción De Alumbrado Publico En El Camino La Unión - 83472	83472	Puebla	Nauzontila	La Unión	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZZONTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	\$515,417	100.00	\$0	Otros	317	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyunto - Específico	Programa Fondo Conyunto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Operativo	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE17170200868410	Construcción De Unidad Medico Rural Cuarta Etapa - 83345	83345	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	NOHONABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$486,220	\$486,220	\$1.89	\$0	Metros Cuadrados	3,598	100.00	52.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ANEXO INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869242	Ampliación De Agua Potable En La Calle Manuel J Montes Entre Octubre E Ignacio Zaragoza - 83076	83076	Puebla	Nopalucan	El Rincon Citlaltépetl	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$206,254	\$206,254	\$206,254	\$206,254	\$206,254	\$206,254	\$206,254	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE17170200869238	Ampliación De La Red De Agua Potable Prolongación Oriente Y Calle Juan Merlo De La Fuente Entre Calle 818 Nombres Y Juan Pablo Segundo - 83309	83309	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$236,819	\$236,819	\$236,819	\$236,819	\$236,819	\$236,819	\$236,819	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE17170200869243	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle J Montes Entre Calle Octubre E Ignacio Zaragoza - 83063	83063	Puebla	Nopalucan	El Rincon Citlaltépetl	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	\$359,770	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE17170200869239	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 79440	79440	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$662,999	\$662,999	\$662,999	\$662,999	\$662,999	\$662,999	\$662,999	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869241	Adoquinamiento De La Calle Octubre Entre Emiliano Zapata Y Limite P Montes Entre Emiliano Zapata Y Lazaro Cardenas - 82897	82897	Puebla	Nopalucan	El Rincon Citlaltépetl	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$387,774	\$387,774	\$387,774	30.00	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE17170200869240	Rehabilitación Del Drenaje De Alcantarillado En La Calle Noroeste Venustiano Carranza Manuel Avila Camacho Y Andador Deportivo Entre - 80116	80116	Puebla	Nopalucan	Manuel Avila Camacho (La Cima)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,455,726	\$1,455,726	\$1,455,726	\$1,455,726	\$1,455,726	\$1,455,726	\$1,455,726	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE17170200869245	Ampliación De Drenaje Sanitario - 80247	80247	Puebla	Nopalucan	Santa Cruz del Bosque	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,640,306	\$1,640,306	\$1,640,306	\$1,640,306	\$1,640,306	\$1,640,306	\$1,640,306	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE17170200869244	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Junta Auxiliares De El Rincon Citlaltépetl - 80203	80203	Puebla	Nopalucan	El Rincon Citlaltépetl	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,999,585	\$1,999,585	\$1,999,585	\$1,999,585	\$1,999,585	\$1,999,585	\$1,999,585	100.00	\$0	Metros lineales	5,323	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE17170200867522	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Scoctaman - 83213	83213	Puebla	Olintilta	Scotmáman	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CEASPUF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$369,108	\$369,108	\$369,108	\$369,108	\$369,108	\$369,108	\$369,108	100.00	\$0	Piezas	43	0.00	30.00	Financiera: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE APORTO LA OBRA AL 100% PARA LA CONSTRUCCION DE BANOS CON HIGIENISTOS Y LO RESERVA EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE CEASPUF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867521	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A Las Loc De Olintilta Ye Dos Cimas Lopez Bilibiano Hdez Y Chipahuatlá - 83192	83192	Puebla	Olintilta	Olintilta	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CEASPUF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,834,532	\$5,834,532	\$5,834,532	\$5,834,532	\$5,834,532	\$5,834,532	\$5,834,532	100.00	\$0	Metros lineales	13,000	0.00	15.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA APORTACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA APORTACION ESTA REALIZADA AL 100%, SIN EMBARGO LA ESTA SIEMPRE EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE CEASPUF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869504	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De San José Zacatepec - 76809	76809	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	100.00	\$0	Otros	125	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PAGADA AL 100% CON CFE Y EN ESPERA DE INICIO.
PUE17170200869509	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia El Pedregal - 76968	76968	Puebla	Oriental	El Pedregal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	100.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PAGADA AL 100% CON CFE Y EN ESPERA DE INICIO.
PUE17170200869502	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Jesús Carranza - 76504	76504	Puebla	Oriental	Jesús Carranza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	100.00	\$0	Otros	125	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PAGADA AL 100% CON CFE Y EN ESPERA DE INICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869505	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Frida Khalo Con Clave Dos Uno Y Tv Uno Ocho Cinco Tres E De La Localidad De San José Zacatepec - 78524	78524	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2017	\$737,580	\$737,580	\$221,274	\$737,580	\$221,274	\$221,274	\$221,274	30.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170200869501	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Santa Cruz Magdalena - 76915	76915	Puebla	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	100.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: PAGO ANTE CFE AL 100% / Física: / Registro: OBRA PAGADA AL 100% CON CFE Y EN ESPERA DE INICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869507	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Nuevo Centro De Población Tlachichuca - 76663	76663	Puebla	Oriental	Nuevo Centro de Población Tlachichuca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	100.00	\$0	Otros	225	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PAGADA AL 100% CON CFE Y EN ESPERA DE INICIO.
PUE17170200867361	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cruz Santa - 86191	86191	Puebla	Fahuatlan	Cruz Santa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	79	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
PUE17170200869519	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xilepa - 86319	86319	Puebla	Fahuatlan	Xilepa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	74	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
PUE17170200869520	Construcción De Cuarto Dormitorio En Zacapahuaya - 86443	86443	Puebla	Fahuatlan	Zacapahuaya	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	117	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION
PUE17170200869518	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aliende En Tlalcruc De Libres - 84085	84085	Puebla	Fahuatlan	Tlalcruc de Libres	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	893	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869510	Pavimentación De Techoado En Colegio De Bachilleres - 86450	86450	Puebla	Fahuatlan	Ciudad de Bahuatlan de Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$427,150	\$427,150	\$427,150	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Física: SOLO SE HA DADO ANTICIPO Y SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS PRELIMINARES DE LA OBRA / Registro: SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO Y SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS PRELIMINARES DE LA OBRA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Pecuero	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE17170200868512	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 83515	83515	Puebla	Fahustlán	Maniquetla	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUSTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$271,898	\$271,898	\$271,898	\$271,898	\$81,569	\$81,569	\$81,569	30.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA OTORGADO ANTICIPO / Física: SOLO SE HA OTORGADO ANTICIPO / Registro: SOLO SE HA OTORGADO ANTICIPO
PUE17170200868513	Pavimentación De Calle Cinco De Mayo - 84563	84563	Puebla	Fahustlán	Maniquetla	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUSTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$601,355	\$601,355	\$601,355	\$601,355	\$180,407	\$180,407	\$180,407	30.00	\$0	Metros Cuadrados	359	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Registro: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO
PUE17170200868517	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Acceso A Escuela De Bachilleres Diego Rivera - 85582	85582	Puebla	Fahustlán	San Pablo	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUSTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$187,283	\$187,283	\$187,283	30.00	\$0	Metros Cuadrados	431	100.00	0.00	Financiera: solo se ha pagado anticipo / Física: solo se ha pagado el anticipo / Registro: SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868514	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Faciotla Segunda Etapa - 83702	83702	Puebla	Fahustlán	Faciotla	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUSTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$699,424	\$699,424	\$699,424	\$699,424	\$209,827	\$209,827	\$209,827	30.00	\$0	Metros lineales	572	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Física: SOLO SE OTORGADO EL ANTICIPO / Registro: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868516	Construcción De Techoado En Escuela Primaria Bilingue - 86463	86463	Puebla	Fahustlán	San Pablo	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUSTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	312	100.00	0.00	Financiera: AIN NO SE INICIA LA OBRA / Física: AIN NO SE INICIA O CONTRATA LA OBRA / Registro: AIN NO SE CONCURSA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868511	Pavimentación De Calle De La Segunda Sección Tercera Etapa - 85496	85496	Puebla	Fahustlán	Atlantongo	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUSTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	\$450,010	\$450,010	\$450,010	30.00	\$0	Metros Cuadrados	906	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA DADO ANTICIPO / Física: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Registro: SOLO SE HA DADO ANTICIPO	
PUE17170200868515	Rehabilitación De Línea De Conducción En San Pablo - 86466	86466	Puebla	Fahustlán	San Pablo	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUSTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,178	100.00	0.00	Financiera: AIN NO SE INICIA / Física: AIN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: AIN NO SE CONCURSA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867506	Contrucción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C En El Preescolar Cri Cri En La Localidad De Progreso De Aliende - 39607	39607	Puebla	Pantepec	Progreso de Aliende (Rancho Nuevo)	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra H AYUNTAMIENTO PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$367,124	\$367,124	\$367,124	\$367,124	\$219,800	\$219,800	\$219,800	59.87	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EXCAVACION A MANO TIPO B 12.55 m ³ , MAMPOSTERIA DE PIEDRA 6.85 m ³ , CIMBRA APARENTE EN TRABE 14.12 m ² , CIMBRA P/LOSAS 31.71 m ² , MURO DE TABIQUE BOJO 61.97 m ² , FIBRE DE CONCRETO 21.33 m ² , FIBRO EN AREA EXTERIOR 12.45 M ² AFLANADOS 107.45 M ² - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867505	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C En Preescolar Juan Escutia En Mecapalapa - 39252	39252	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$595,363	\$595,363	\$595,363	\$595,363	\$364,059	\$364,059	\$364,059	61.15	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EXCAVACION A MANO TIPO B 23.12 m ³ , MAMPOSTERIA DE PIEDRA 10.39 m ³ , CIMBRA APARENTE EN TRABE 14.12 m ² , CIMBRA P/LOSAS 7.74 m ² , MURO DE TABIQUE BOJO 116.57 m ² , FIBRE DE CONCRETO 31.13 m ² , GRABACION 29.55 m ² , AFLANADO MROS 235.17 m ² , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867409	Rehabilitación De Camino Sacanocochas En La Localidad De Nueva Sabana - 10682	10682	Puebla	Pantepec	La Nueva Sabana	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$365,891	\$365,891	\$365,891	\$365,891	\$365,891	\$365,891	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: REVESTIMIENTO TERMINADO / Física: REVESTIMIENTO DE DOS TRAMOS TERMINADOS / Registro: REBATE DE CORONA 477.38 M ³ , FORMACION DE TERRAPLENES 79.64 M ³ , EXTRACCION DE MATERIAL B PARA REVESTIMIENTO 771.53 M ³ , CARGA DE LOS MATERIALES 1022.99 M ³ , OPERACION DE ACAMILLAMIENTO 1022.99 M ³ , ACABADO SUPERFICIAL 1022.99 M ³ , EN 924 METROS DE LONGITUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867408	Construcción De Nueve Cuartos Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Localidad De Cerro Verde Municipio De Pantepec - 52308	52308	Puebla	Pantepec	Cerro Verde	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$379,014	\$379,014	\$379,014	\$379,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	22	100.00	77.00	Financiera: NO SE OTORGO ANTICIPO NI SE REALIZO PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CONCRETO EN CIMENTACION 2.89 M ³ , ACERO EN CIMENTACION 105.87 KG, CADENA DE DESPLANTE 120.60 M ³ , CASTILLO DE CONCRETO 118.80 M ³ , FIBRO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA 89.91 M ³ , CADENA DE CERRAMIENTO 120.60 M ³ , MURO DE BLOQUE 239.94 M ² , TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO 170.88 M ² , MONTES DE 9 982.45 KG, INSTALACION ELECTRICA, 9 PUERTAS DE TRIPLAY Y 9 VENTANAS DE ALUMINIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100884269	Ampliación De Electrificación En Calle Emiliano Zapata En La Colonia Palo De Agua - 11013	11013	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$586,626	\$586,626	\$586,626	\$586,626	\$586,626	\$586,626	\$586,626	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINACION DE APPLICACION ELECTRICA / Registro: INSTALACION DE 1 POSTES DE CONCRETO, TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 7 MONTES PARA MEDICION, ELABORACION DE PROYECTO, Y APERTURA DE CALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100884270	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle San José En La Localidad De Acamancillo - 12277	12277	Puebla	Pantepec	Acamancillo	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$702,310	\$702,310	\$702,310	\$702,310	\$702,310	\$702,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL / Física: PAVIMENTO TERMINADO / Registro: EXCAVACION EN CAJA 478.36 m ³ , PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR 994.08 m ² , REVESTIMIENTO EN POCOS DE VENTANA 10 POCOS EN LA MODIFICACION SE REALIZO UN MURO DE MAMPOSTERIA 23.49 M ³ , BOCA DE TORRENTEA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867545	Construcción De Veinticuatro Cuartos Para dormitorio En La Localidad De La Unión - 11645	11645	Puebla	Pantepec	La Unión	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$992,224	\$992,224	\$992,224	\$992,224	\$992,224	\$992,224	100.00	\$0	Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 24 CUARTOS DORMITORIOS TERMINADOS / Registro: CONCRETO EN CIMENTACION 6.91 M ³ , ACERO EN CIMENTACION 282.33 KG, CADENA DE DESPLANTE 211.6 M ³ , CASTILLO DE CONCRETO 118.80 M ³ , FIBRO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA 239.76 M ³ , CADENA DE CERRAMIENTO 321.60 M ³ , MURO DE BLOQUE 639.84 M ² , TECHO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO 463.68 M ² , MONTES DE 1 243.98 KG, INSTALACION ELECTRICA, 24 PUERTAS DE TRIPLAY Y 24 VENTANA DE ALUMINIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100884274	Construcción De Tres Aulas En Bachillerato Digital No Sesenta Y Nueve En La Localidad De El Pozo Municipio De Pantepec Puebla - 10690	10690	Puebla	Pantepec	El Pozo	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,041,709	\$1,041,709	\$1,041,709	\$1,041,709	\$1,041,709	\$1,041,709	\$1,041,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: AULAS TERMINADAS / Registro: CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO REGIONAL C EN UN AREA DE 199.68 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867544	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Mirador En La Junta Auxiliadora Mecapalapa Perteneciente Al Municipio De - 52553	52553	Puebla	Pantepec	El Mirador	Rural	Aportación y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,210,363	\$1,210,363	\$1,210,363	\$1,210,363	\$1,008,340	\$1,008,340	\$1,008,340	83.31	\$0	Metros lineales	58	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EL PROCESO CONSISTE EN 672 M ³ DE TIERRA ASE DE 8 PULGADAS, EXCAVACIONES ENTRE 1 M Y 6.70 M DE ALTURA, EN MATERIAL COMEN EXCEPTO ROCA 947 M ³ , EXCAVACIONES EN 15 POCOS DE VISITAS, 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 1 TUBO DE 6 PULGADAS, REVESTIMIENTO DE CALLES AFECTADA 1048 M ³ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867504	Construcción de Techado En Área De Impartición De Educación Física En Bachillerato General Oficial Mecapalapa - 39075	39075	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación		En Ejecución	2017	\$1,335,447	\$1,335,447	\$1,335,447	\$1,335,447	\$1,335,447	\$1,335,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TECHADO CONCLUIDO / Registro: ZAPATAS DE CONCRETO, 13 COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM DE DIAMETRO, CONTRAPARABRIS, CANALOS, ESTRUCTURA Y 706 M2 DE TECHADO AUTOSOPORTANTE, 6 LUMINARIAS, 2 PORTERIAS CON TABLEROS Y 278 M2 DE AMPLIACION DE CONCRETO EN CANCHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844271	Construcción De Camino Tipo Saca Cochea Primera Etapa En Carretera Pantepec Nuevo Carrizal A El Arroyo Del Tigre - 10620	10620	Puebla	Pantepec	Arroyo del Tigre Rural	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos		En Ejecución	2017	\$1,844,832	\$1,844,832	\$1,844,832	\$1,844,832	\$1,844,832	\$1,844,832	100.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: APERTURA TERMINADA / Registro: DESMUNTE 1.16 HA., CORTE EN MATERIAL A 21,350.25 M3, EN MATERIAL B 15,257.46 M3, Y EN MATERIAL C 1,940.93 M3, FORMACION DE TERRAPIENES 1,538.12 M3, EN OBRAS CONSTITUIDAS DE 1360 METROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867546	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario En La Colonia Veintiocho De Abril Municipio De Pantepec Puebla - 68946	68946	Puebla	Pantepec	28 de Abril	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento		En Ejecución	2017	\$1,924,809	\$1,924,809	\$1,924,809	\$1,924,809	\$577,443	\$577,443	\$577,443	30.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	40.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO A OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EL PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 964.83 M RED DE ATARJEAS CON TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DOBLE PARED HERMETICA R=12 DE 20 CM DE DIAMETRO, 21 POZOS DE VISITA TIPO COMEN, 31 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (CAMA DE TERAPIAS, DESBARRIDOS, BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 14000 LTRS, LIECHO DE SECADO DE LODOS, POZO DE ABSORCION, ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO, MURO DE CONTENCIÓN, ANDAONES Y REVERTIMIENTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844258	Construcción De Cincuenta Cuartos Adicionales Para Dormitorio En La Localidad De Cañada de Colotla - 11428	11428	Puebla	Pantepec	Cañada de Colotla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda		En Ejecución	2017	\$2,097,884	\$2,097,884	\$2,097,884	\$2,097,884	\$2,097,884	\$2,097,884	100.00	\$0	Vivienda	157	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINACION DE 50 CUARTOS DORMITORIO / Registro: CONCRETO EN CIMENTACION 14.40 M3, ACERO EN CIMENTACION 588.19 KG, CADERNA DE DESPLANTE 670 ML, CASTILLO DE CONCRETO 660 M3, FIBRO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA 449.50 M2, MURO DE BLOQUE 1333 M2, TESCO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO 966 M2, MONTONES DE 3 5463.60 KG, INSTALACION ELECTRICA, PUERTA DE TRIPPLY Y VENTANA DE ALUMINIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867407	Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio En La Localidad De Las Palmas - 39627	39627	Puebla	Pantepec	Las Palmas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda		En Ejecución	2017	\$2,098,966	\$2,098,966	\$2,098,966	\$2,098,966	\$1,710,223	\$1,710,223	\$1,710,223	81.48	\$0	Vivienda	171	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EL PROYECTO CONSISTE EN: CONCRETO EN CIMENTACION 14.40 M3, ACERO EN CIMENTACION 588.19 KG, CADERNA DE DESPLANTE 670 ML, CASTILLO DE CONCRETO 660 M3, FIBRO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA 449.50 M2, MURO DE BLOQUE 1333 M2, TESCO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO 966 M2, MONTONES DE 3 5463.60 KG, INSTALACION ELECTRICA, 50 PUERTAS DE TRIPPLY Y 50 VENTANAS DE ALUMINIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867549	Adoquinamiento De La Calle Primera Carreras La Cantera Entre La Calle La Cantera Y Calle Francisco Garcia - 76069	76069	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Transportes y vialidades		En Ejecución	2017	\$115,038	\$115,038	\$115,038	\$115,038	\$115,038	\$115,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA OBRA AL 100% TANTO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS / Física: SE REALIZO LA OBRA AL 100% SIN PROBLEMAS FISICO FINANCIERO Y SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE CAPTURA LA OBRA SIN PROBLEMAS DE EJECUCION, FINANCIERAMENTE, AVANCE Y SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867551	Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza Entre Calle Los Naranjos Y Calle La Cantera - 76057	76057	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Transportes y vialidades		En Ejecución	2017	\$367,254	\$367,254	\$367,254	\$367,254	\$367,254	\$367,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA OBRA AL 100% TANTO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS / Física: SE REALIZO LA OBRA AL 100% SIN PROBLEMAS FISICO FINANCIERO Y SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE REALIZO LA OBRA Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% TANTO FISICA Y FINANCIERAMENTE, SIN PROBLEMAS DE ELABORACION Y SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867548	Contruccion de Vado Y Pavimento En Calle Rosales Entre Calle Justo Sierra Y Avenida Cinco De Mayo - 76078	76078	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Transportes y vialidades		En Ejecución	2017	\$403,016	\$403,016	\$403,016	\$403,016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	49.63	\$0	Otros	327	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA OBRA AL 100% TANTO FISICA Y FINANCIERAMENTE SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS / Física: SE REALIZO LA OBRA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 50% / Registro: LA OBRA SE EJECUTA FINANCIERAMENTE AL 49.63% Y FISICAMENTE ESTA AL 100%, SIN RECLAMO U OBSERVACION DE LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867550	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rosales Entre Barranca Los Naranjos Y Avenida Cinco De Mayo - 76030	76030	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Transportes y vialidades		En Ejecución	2017	\$414,738	\$414,738	\$414,738	\$414,738	\$414,738	\$414,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: SE ELABORO OBRA AL 100% TANTO FINANCIERA Y FISICAMENTE, SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS / Física: SE REALIZO LA OBRA AL 100% SIN PROBLEMAS DE EJECUCION / Registro: SE REALIZO LA OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE, SIN OBSERVACIONES DE LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867552	Construcción De Baños - 85224	85224	Puebla	Pixtla	Santa Maria	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Vivienda		En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA PODRIA NO SE ASIGNO Y SE CONTRATÓ / Física: NO SE HA ASIGNADO LA OBRA Y ESTA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: LA OBRA NO SE HA CONTRATADO Y NO SE HA ASIGNADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867547	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Pixtla - 85180	85180	Puebla	Pixtla	Pixtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Vivienda		En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1,037	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE HA ASIGNADO / Física: LA OBRA NO SE HA ASIGNADO / Registro: LA OBRA NO SE HA ASIGNADO Y SOLO SE TIENE COMPROMETIDO EL MONTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867554	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Hidalgo - 89889	89889	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades		En Ejecución	2017	\$898,529	\$898,529	\$898,529	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867553	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Independencia - 89550	89550	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades		En Ejecución	2017	\$1,183,827	\$1,183,827	\$1,183,827	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867414	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Benito Juárez - 89638	89638	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades		En Ejecución	2017	\$2,393,057	\$2,393,057	\$2,393,057	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867555	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Tanque Elevado Ubicado En La Colonia José De Marzo De La J A La Resurrección - 87712	87712	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento		En Ejecución	2017	\$2,414,609	\$2,414,609	\$2,414,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,400	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Programa Fondo Conectivo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ejecutor	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
PUE17170200867559	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela De Nivel Básico Y Medio Superior En El Estado De Puebla - 85479	85479	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,001,616	\$5,001,616	\$0	\$5,001,616	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,369	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO DE COLABORACION EN PROCESO / Fisica: 5001616.46 / Registro: CONVENIO DE COLABORACION EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867557	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco I Madero - 89781	89781	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes	En Ejecución	2017	\$12,392,768	\$12,392,768	\$12,392,768	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,469	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867556	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela De Nivel Básico Y Medio Superior En El Estado De Puebla - 85583	85583	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$13,100,837	\$13,100,837	\$0	\$13,100,837	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	9,622	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO DE COLABORACION EN PROCESO / Fisica: CONVENIO DE COLABORACION EN PROCESO / Registro: CONVENIO DE COLABORACION EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867561	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela De Nivel Básico Y Medio Superior En El Estado De Puebla - 85563	85563	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$17,536,411	\$17,536,411	\$0	\$17,536,411	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	19,372	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO DE COLABORACION EN PROCESO / Fisica: CONVENIO DE COLABORACION EN PROCESO / Registro: CONVENIO DE COLABORACION EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867560	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela De Nivel Básico Y Medio Superior En El Estado De Puebla - 85573	85573	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$24,254,301	\$24,254,301	\$0	\$24,254,301	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	22,860	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO DE COLABORACION EN PROCESO / Fisica: CONVENIO DE COLABORACION EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867558	Colocación De Colectores De Captación De Agua Pluvial Para Vivienda - 84184	84184	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,800,000	\$80,800,000	\$0	\$80,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8,795	100.00	0.00	Financiera: en proceso de convenio de colaboración / Fisica: en proceso de convenio de colaboración / Registro: en proceso de convenio de colaboración - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867431	O Coxvii Construcción De Setalectica En Calle Tres Sur Entre Secundaria Técnica Agronomía Ho Seis Y Calle Cinco Poniente - 43533	43533	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$111,633	\$111,633	\$111,633	\$111,633	\$111,633	\$111,633	\$111,633	\$111,633	100.00	\$0	Otros	10,216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867426	Coxvix Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Prolongación De La Privada A Barrio De Cuadalupe - 90113	90113	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$349,052	\$349,052	\$349,052	\$349,052	\$349,052	\$349,052	\$349,052	\$349,052	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867435	O Coxvix Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Ctra Tecamachalco Cañada Entre Vereda Y Tres Sur Vereda Entre Ctra Te - 68120	68120	Puebla	Quecholac	Froylán C. Manjarrez	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$394,380	\$394,380	\$394,380	\$394,380	\$394,380	\$394,380	\$394,380	\$394,380	100.00	\$0	Metros lineales	1,855	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867433	O Coxvix Ampliación De Red De Agua Potable Que Beneficiara A Las Calles Doce De Diciembre Camino Real Llanada Sin Nombre Y Las Flores - 75026	75026	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$412,857	\$412,857	\$412,857	\$412,857	\$412,857	\$412,857	\$412,857	\$412,857	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867430	O Coxvix Adoquinamiento En Calle Benito Juárez Entre Av Juárez Y Capilla de Las Animas - 42589	42589	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$570,614	\$570,614	\$570,614	\$570,614	\$570,614	\$570,614	\$570,614	\$570,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868680	O Coxvix Adoquinamiento En La Calle Cuatro Oriente Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Calle Cuatro Norte - 75118	75118	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$579,953	\$579,953	\$579,953	\$579,953	\$579,953	\$579,953	\$579,953	\$579,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867428	O Coxviii Parte Ii Rehab De Colector Sanitario En Calle Tres Nc Entre Av P Díaz Y Calle Ocho Pce Calle Tres Sur Entre Av P Díaz Y Calle Cinco - 42554	42554	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$861,977	\$861,977	\$861,977	\$861,977	\$861,977	\$861,977	\$861,977	\$861,977	100.00	\$0	Metros lineales	10,216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 20213 MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE DIVIDIO EN DOS PARTES: PARTE 931,186.55 Y PARTE II \$861,976.73. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867434	O Coxviii Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C Y Sistema En La Escuela Primaria Benito Juárez Con Clave - 43744	43744	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2017	\$867,511	\$867,511	\$867,511	\$867,511	\$867,511	\$867,511	\$867,511	\$867,511	100.00	\$0	Piezas	396	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867429	O Coxviii Parte I Rehab De Colector Sanitario En Calle Tres Nc Entre Av P Díaz Y Calle Ocho Pce Calle Tres Sur Entre Av P Díaz Y Calle Cinco - 42567	42567	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$931,187	\$931,187	\$931,187	\$931,187	\$931,187	\$931,187	\$931,187	\$931,187	100.00	\$0	Metros lineales	10,216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA 20213 MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$1,793,163.28 DE DIVIDIO EN DOS PARTES: PARTE 931,186.55 Y PARTE II \$861,976.73. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867432	O Coxvix Rehabilitación De Colector Sanitario Que Beneficia A La Calle Camino Real Entre Calles Cinco Y Nueve Sur De La Lca La Compañía De J - 84352	84352	Puebla	Quecholac	La Compañía	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	\$1,158,372	100.00	\$0	Metros lineales	2,526	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867436	O Coxvi Mejoramiento De Escuela Fructuoso Nicolás Bravo Con Clave - 43328	43328	Puebla	Quecholac	Progreso de Madero	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	\$1,171,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	387	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868681	O Coxv Demolición Y Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave - 42990	42990	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	\$1,425,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	976	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868323	Construcción De Un Aula Y Cercado Perimetral En El Bachillerato General Oficial Fernando Montes De Oca - 82163	82163	Puebla	Quimixtlán	Xacacomulco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$831,198	\$831,198	\$831,198	\$831,198	\$249,359	\$249,359	\$249,359	\$249,359	30.00	\$0	Otros	75	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868685	Demolición Y Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez - 80859	80859	Puebla	Quimixtlán	Santa Cruz Caballito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$846,861	\$846,861	\$846,861	\$846,861	\$846,861	\$846,861	\$846,861	\$846,861	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% y funcionando / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, EN FUNCIONALIDAD A LA FECHA.
PUE17170200868322	Demolición Y Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Prof. Lizardo Labastida Navarrete - 81342	81342	Puebla	Quimixtlán	El Triunfo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$984,516	\$984,516	\$984,516	\$984,516	\$984,516	\$984,516	\$984,516	\$984,516	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA AL 100% EN AVANCE FINANCIERO / Fisica: LA OBRA SE ENCUESTRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868324	Demolición Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Primaria Rafael Cortes Hernández - 81557	81557	Puebla	Quimixtlán	Xacacomulco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$993,848	\$993,848	\$993,848	\$993,848	\$298,154	\$298,154	\$298,154	\$298,154	30.00	\$0	Otros	145	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Programa Fondo Conectivo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Pausa	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instituido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
PUE17170200868687	Demolicion y Construcción de Cuatro Aulas En La Escuela Primaria Biliques Vicente Guerrero - 81500	81500	Puebla	Quimixtlán	Rincón de los Reyes	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Educación	En Ejecución	2017	1,950,016	1,950,016	1,950,016	1,950,016	1,950,016	1,950,016	100.00	0	Otros	158	100.00	100.00		Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FINALIZADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCIONALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
PUE17170200868691	Construcción de Cinco y Cinco Sanitarios Con Bioidigestores En La Localidad De Maqueyitos - 80700	80700	Puebla	Quimixtlán	Maqueyitos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	84,798,125	84,798,125	84,798,125	84,798,125	1,439,438	1,439,438	30.00	0	Piezas	341	100.00	30.00		Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
PUE17170200868825	Construcción de Sanitarios Con Bioidigestores En La Localidad De Alto Lucero - 80740	80740	Puebla	Quimixtlán	Alto Lucero	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	86,407,516	86,407,516	86,407,516	86,407,516	1,922,255	1,922,255	30.00	0	Piezas	416	100.00	10.00		Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
PUE17170200868934	Construcción de Pisos Fines Dos Mil Diez Y Siete - 82866	82866	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	81,185,825	81,185,825	81,185,825	81,185,825	81,185,825	81,185,825	100.00	0	Otros	675	100.00	100.00		Financiera: aportación realizada al 100% / Física: / Registro: LA APORTACIÓN QUE LE CORRESPONDA AL MUNICIPIO FUE REALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.							
PUE17170200868836	Construcción de Cuartos Dormitorio Dos Mil Diez Y Siete - 82845	82845	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	1,964,200	1,964,200	1,964,200	1,964,200	1,964,200	1,964,200	100.00	0	Vivienda	450	100.00	0.00		Financiera: LA APORTACIÓN QUE LE CORRESPONDA AL MUNICIPIO FUE REALIZADA AL 100% / Física: / Registro: LA APORTACIÓN QUE LE CORRESPONDA AL MUNICIPIO FUE REALIZADA AL 100%							
PUE17170200868935	Construcción De Techos Dos Mil Diez Y Siete - 82802	82802	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	83,415,500	83,415,500	83,415,500	83,415,500	83,415,500	83,415,500	100.00	0	Otros	990	100.00	0.00		Financiera: LA APORTACIÓN QUE LE CORRESPONDA AL MUNICIPIO FUE REALIZADA AL 100% / Física: / Registro: LA APORTACIÓN QUE LE CORRESPONDA AL MUNICIPIO FUE REALIZADA AL 100%							
PUE17170200869223	Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación De Luminarias En El Municipio De San Felipe Teotlalcingo - 84617	84617	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	Cobertura municipal	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	363,080	363,080	363,080	363,080	363,080	363,080	100.00	0	Otros	5,000	0.00	100.00		Financiera: PAGO DE FACTURA 001312, ACCIÓN CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: ACCIÓN TERMINADA, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
PUE17170200869224	Sustitución De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De La Población De San Juan Tiale Municipio De San Felipe Teotlalcingo Pue - 85022	85022	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Juan Tiale	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	855,328	855,946	855,946	855,946	0	0	0	0	Otros	715	0.00	10.00		Financiera: OBRA SIN AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
PUE17170100884817	Rehabilitación De Los Caminos Del Municipio - 15607	15607	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	893,405	893,405	893,405	893,405	893,405	893,405	893,405	100.00	0	Metros lineales	2,879	100.00	100.00		Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
PUE17170200868930	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Adolfo López Mateos - 85260	85260	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojupango (San Miguel Jojupango)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Educación	En Ejecución	2017	1,463,298	1,463,298	1,463,298	1,463,298	8650,000	8650,000	6650,000	44.42	0	Metros Cuadrados	66	100.00	44.00		Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE17170100884820	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De San Jose Miahuatlán Municipio De San Jose Miahuatlán Pue - 21229	21229	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLÁN	Salud	En Ejecución	2017	81,000,000	81,000,000	8220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	8,016	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO EXISTE VALIDACION POR DEPENDENCIAS NORMATIVAS / Registro: SOLO SE AVANZO LA CONSTRUCCION, NO EXISTE AUN LA VALIDACION POR PARTE DE DEPENDENCIAS NORMATIVAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869276	Equipamiento De Pozo Línea De Conducción Y Red de Distribución En La Localidad De San Mateo Tlacoacalco Municipio De San Jose Miahuatlán Pue - 86679	86679	Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacoacalco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	81,061,387	81,061,387	8318,416	81,061,387	8318,416	8318,416	8318,416	30.00	0	Otros	765	100.00	28.57		Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LOS TRABAJOS ESTAN EN PROCESO, / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SOLO SE AVANZO EL ANTICIPA A LA CONTRATISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE17170200869275	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Oficial Miguel Hidalgo En La Cabecera Municipal De San Jose Mia - 86689	86689	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2017	81,274,158	81,274,158	8382,247	81,274,158	8382,247	8382,247	8382,247	30.00	0	Metros lineales	515	100.00	10.00		Financiera: solo se a otorgado el anticipo a la empresa / Física: solo se ha realizado la demolición de los muros y comenzado en la parte frontal de la escuela / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN UN AVANCE APROXIMADO DEL 10% DEL TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE17170200869277	Construcción De Adoquinamiento Y Empedrado En La Calle Libertad Entre La Calle Nacional Calle Correidora Calle Jose Maria Morales Y Calle - 86693	86693	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	81,566,509	81,566,509	81,045,918	81,566,509	81,045,918	81,045,918	81,045,918	66.77	0	Metros Cuadrados	972	100.00	85.00		Financiera: A LA EMPRESA YA SE LE PAGO UNA ESTIMACION, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, / Física: LA OBRA CASI ESTA TERMINADA, / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EN UN AVANCE FÍSICO DEL 85%, SOLO SE PAGO UNA ESTIMACION AL CONTRATISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE17170200868473	Entuba Miento De La Línea De Conducción En La Unidad De Riego Para El Desarrollo Rural Moyotzingo No Uno De P R De R L - 86228	86228	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	8188,000	8180,000	8180,000	8180,000	8180,000	8180,000	100.00	0	Metros lineales	64	0.00	100.00		Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO REALIZADO MEDIANTE CONVENIO, PROYECTO CONCLUIDO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
PUE17170200868463	Ampliación De Electrificación De La Calle Colinas Sur Entre Calle Profesor A Rivera S Calle Llano Grande - 86358	86358	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	8290,000	8290,000	8290,000	8290,000	8290,000	8290,000	100.00	0	Metros lineales	30	0.00	100.00		Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO REALIZADO MEDIANTE CONVENIO, PROYECTO CONCLUIDO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
PUE17170200868448	Construcción De Una Aula Didácticas Y Una Biblioteca En Estructura U Dos C En La Telesecundaria Lucio Cabañas Barrios - 86206	86206	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2017	81,355,044	8677,522	8677,522	8677,522	8677,522	8677,522	6677,522	100.00	0	Metros Cuadrados	231	0.00	0.00		Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION, EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION FINANCIERAMENTE AL 100%, PROYECTO PARTE DEL PROGRAMA PESOS A PESO NIVEL BASICO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE17170200868459	Ampliación De Red Electrificación En Diferentes Calles De La Localidad De San Juan Tunco - 86549	86549	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tunco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	81,957,318	81,957,318	81,957,318	81,957,318	8587,195	8587,195	8587,195	30.00	0	Metros lineales	170	0.00	0.00		Financiera: PAGO DEL 30% DE ANTICIPA / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION, / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
PUE17170200868444	Construcción De Techo De Fibrocemento Dos Mil Diez Y Siete - 87563	87563	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	83,105,000	83,105,000	83,105,000	83,105,000	83,105,000	83,105,000	100.00	0	Metros Cuadrados	900	0.00	0.00		Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO CUMPLIDO CON SU APORTACION FINANCIERAMENTE AL 100%, PROYECTO EN PROCESO A CARGO DE SEEREC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.						
PUE17170200868449	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U Dos C Adosada Taller Industria Del Vestido Y Taller Soldadura Y Forja Sac Tec - 86142	86142	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2017	84,680,922	82,340,461	82,340,461	82,340,461	82,340,461	82,340,461	82,340,461	100.00	0	Metros Cuadrados	268	0.00	0.00		Financiera: APORTACION REALIZADA POR EL MUNICIPIO AL 100% / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION, EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION FINANCIERAMENTE AL 100%, PROYECTO PARTE DEL PROGRAMA PESOS A PESO NIVEL BASICO 2017					

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE1710200868460	Demolicion y Construccion De Doce Aulas Didacticas En Estructura U Dos C En Escuela Primaria Miguel Hidalgo 86164	86164	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Texco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,353,856	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION. EL MUNICIPIO CUMPLIO CON SU APORTACION FINANCIERAMENTE AL 100%, PROYECTO PARTE DEL PROGRAMA PESOS A PESO NIVEL BÁSICO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868472	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Del Progreso - 21581	21581	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$403,652	\$403,652	\$403,652	\$403,652	\$403,652	\$403,652	\$403,652	100.00	\$0	Metros Lineales	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE CONSTRUERON 104 ML CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORUGADA DE 24 DE DIAMETRO, ASI MISMO SE CONSTRUERON 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN Y UN REGISTRO CON BIELLA PARA CAPTAR EL AGUA PLUVIAL HACIA EL COLECTOR. SE REPARARON LOS PISOS AFECTADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868474	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Rio Chiquito - 23346	23346	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	\$491,564	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE RECONSTRUYERON 208 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORUGADA DE 13 DE DIAMETRO. SE CONSTRUERON 6 POZOS DE VISITA TIPO COMUN Y SE INSTALARON 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868473	Construcción De Drenaje Pluvial En La Prolongación De La Calle Vicente Guerrero Primera Etapa - 21511	21511	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$643,991	\$643,991	\$643,991	\$643,991	\$643,991	\$643,991	\$643,991	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE CONSTRUERON 208 ML DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORUGADA DE 24 DE DIAMETRO. ASI MISMO SE CONSTRUERON 2 POZOS DE VISITA TIPO COMUN Y UNA ALCAANTARILLA PARA CAPTAR EL AGUA PLUVIAL HACIA EL COLECTOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868483	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle B Oriente - 84033	84033	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltixtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$863,498	\$863,498	\$863,498	\$863,498	\$863,498	\$863,498	\$863,498	\$863,498	100.00	\$0	Metros Lineales	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE CONSTRUERON 711 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORUGADA DE 13 DE DIAMETRO. SE CONSTRUERON 17 POZOS DE VISITA TIPO COMUN NY SE INSTALARON 40 DESCARGAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868482	Ampliación De Colector Sanitario A Un Costado Del Rio Alamosa Desde El Cipres Hasta El Verde - 83896	83896	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,114,312	\$2,114,312	\$2,114,312	\$2,114,312	\$2,114,312	\$2,114,312	\$2,114,312	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 743 ML DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORUGADA DE 13 DE DIAMETRO Y SE CONSTRUERON 23 POZOS DE VISITA TIPO COMUNAS COMO SE ENCOFRARON 10 ML DE TUBERIA CON CONCRETO F C= 250 KVC/CM Y REFORZADO CON AGUO FIBRADO KVC/CM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868484	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 84153	84153	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlanpan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	\$1,257,340	\$1,257,340	\$1,257,340	59.03	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	59.03	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: EL PROYECTO CONSISTE DEL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE 3199.39, 791.21 Y 3952.05 M. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD=26 DE 4, 3 Y 2, RESPECTIVAMENTE, ASI MISMO SE INSTALARON 45 TOMAS DOMICILIARIAS Y DEMAS PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868489	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Fovisa Dos Fuentes Entre Calle Dos Fuentes Y Cerrada - 55049	55049	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaulia Rural	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	\$153,259	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 55049-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DOS FUENTES ENTRE CALLE DOS FUENTES Y CERRADA - 55049.MONTO TOTAL DE LA OBRA \$15,258.32; FORTAMUN 2015 \$177.89; FISM 2015 \$309.08; FISM 2016 \$1,414.84; FORTAMUN 2016 \$406.19; FISM 2017 \$13,288.32 - OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJERCUTA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868492	Ampliación De Electrificación De La Calle Jose Maria Morelos Entre Disencelas De Septiembre Y Ricardo Flores Magón - 55327	55327	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachpan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	\$224,513	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: (1 SISTEMA) OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 55327-1706-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE DISENCELAS DE SEPTIEMBRE Y RICARDO FLORES MAGON - 55327. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$224,513. OBRA EJERCIDA AL 100% (1 SISTEMA) OBRA A CARGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PUE1710200868494	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre C Niño Perdido Y Guerrero - 54884	54884	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachpan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	\$288,443	100.00	\$0	Metros lineales	251	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 54884-1704-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE C NIÑO PERDIDO Y GUERRERO - 54884. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$288443.47 - OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJERCUTA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE1710200868490	Rehabilitación Y Ampliación De La Infraestructura Sanitaria En La Junta Auxiliar De San Juan Tlaulia - 54993	54993	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaulia Rural	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	100.00	\$0	Metros lineales	251	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 54993-17037-REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAULIA - 54993. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$549,562 - OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJERCUTA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE1710200868488	Ampliación De Drenaje Pluvial En La Calle Seis Sur Entre Boulevard Cholula Huejotzingo Y Calle Sieste Oriente - 56998	56998	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlaulia Rural	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	\$708,698	100.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 56998-17014-AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SEIS SUR ENTRE BOULEVARD CHOLULA HUEJOTZINGO Y CALLE SIESTE ORIENTE - 56998. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$708697.88 - OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJERCUTA AL 100% - SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868486	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 55109	55109	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$963,461	\$963,461	\$963,461	\$963,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 0% / Física: AVANCE FISICO 0% / Registro: 55109-1704-33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 55109. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$963461.7 - AVANCE FINANCIERO 0%; AVANCE FISICO 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868487	Mejoramiento En Losas De Azotea De Aulas Impermeabilizante De Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 55220	55220	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,092,632	\$2,092,632	\$2,092,632	\$2,092,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO 0% / Física: AVANCE FÍSICO 0% / Registro: 55220-1042-MEJORAMIENTO EN LOSAS DE AZOTEA DE AULAS IMPERMEABILIZANTE DE VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - 55220. FONDO FISM MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2092631.76 AVANCE FINANCIERO 0% AVANCE FÍSICO 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868494	Rehabilitación De Plaza Cívica En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 92185	92185	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	Yeloixtlahuaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$153,148	\$153,148	\$153,148	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	842	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Física: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868493	Ampliación De Red Eléctrica Calles Guadalupe Victoria - 91601	91601	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,452	\$234,452	\$234,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	842	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y FINANCIAMIENTO - SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868495	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sección Cuarta A Agua Zarca Entre Calle Salda Sección Cuarta Y Calle Agua Zarca - 91995	91995	Puebla	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Agua Zarca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,127,787	\$1,127,787	\$978,216	\$978,216	\$978,216	\$978,216	\$578,216	\$1,27	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y FINANCIAMIENTO. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868422	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Privada Morelos - 87623	87623	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868419	Instalación De Poste De Energía Eléctrica En Calle Parque Guatemac Entre Parque Central Y Carr A San Martín - 87538	87538	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,188	\$67,188	\$67,188	\$67,188	\$67,188	\$67,188	\$67,188	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868420	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad - 87760	87760	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$729,715	\$729,715	\$729,715	\$729,715	\$218,914	\$218,914	\$218,914	30.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868423	Ampliación De Res De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad - 87936	87936	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Atritzintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$752,847	\$752,847	\$752,847	\$752,847	\$225,854	\$225,854	\$225,854	30.00	\$0	Otros	450	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868421	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad - 87855	87855	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$364,677	\$364,677	\$364,677	30.00	\$0	Otros	650	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868925	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Privada Javier Mina Entre Carretera Federal Y Calle Javier Mina - 85907	85907	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$90,945	\$90,945	\$90,945	\$90,945	\$90,945	\$90,945	\$90,945	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: ME UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA ES 1 ESTRUCTURA UNIDIRECCIONAL / Registro: EN ESTA OBRA FUE UN PAGO QUE SE LE REALIZO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA MISMA ESTRUCTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868924	Construcción De Módulo Sanitario Tipo Regional C En Jardín De Niños Miguel Hidalgo - 85916	85916	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXTOLA	Educación	En Ejecución	2017	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$280,673	\$280,673	\$280,673	30.00	\$0	Piezas	174	100.00	50.00	Financiera: / Física: EN ESTE CASO NUESTRO ACUMULADO ES DE 5 PORQUE UTILIZAMOS LA UNIDAD DE MEDIDA OTROS LO CUAL ES MODULO SANITARIO Y VAMOS FÍSICAMENTE YA A UN 30% - EN ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA 1 MODULO SANITARIO LO CUAL EN ACUMULADO FUE 150 PORQUE YA VAMOS EN UN AVANCE FÍSICO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868923	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Dieciséis - 85812	85812	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$163,683	\$163,683	\$163,683	16.67	\$0	Vivienda	100	100.00	16.67	Financiera: / Física: VA A EJECUTAR EL ESTADO / Registro: EN ESTA OBRA SE A TRABAJAN PERO A PESO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO LO CUAL NOSOTROS COMO MUNICIPIO VAMOS A REPORTAR \$82,100.00 QUE EQUIVALE AL 5% Y OTRA CANTIDAD TOTAL APORTARÁ EL ESTADO Y AL MISMO TIEMPO EL ESTADO VA A EJECUTAR Y NOSOTROS COMO MUNICIPIO SOLO APORTAMOS EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868425	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Los Tramos De Las Calles Narciso Mendoza Veinte De Noviembre - 83892	83892	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$509,180	\$509,180	\$509,180	\$509,180	\$509,180	\$509,180	\$509,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada en tiempo y forma al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868424	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Localidad De Santa Ines Ahuatempan Segunda Etapa - 83696	83696	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,478,514	\$1,478,514	\$1,478,514	\$1,478,514	\$1,426,391	\$1,426,391	\$1,426,391	96.47	\$0	Metros lineales	400	100.00	96.47	Financiera: esta obra tendrá modificación por ampliación de metas / Física: esta obra tendrá modificación de metas y recursos / Registro: esta obra tendrá modificación de metas y recursos obra en proceso
PUE17170100844538	Ampliación De La Red De Electrificación De La Calle Primera De Zaragoza A Entre Calle Zaragoza Y Privada Zaragoza - 28840	28840	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$0	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,899	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844541	Ampliación De La Red De Electrificación De La Calle Promoción Zaragoza Entre Calle Zaragoza Y Libramiento Norte Santa Isabel Cholula - 28769	28769	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$0	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,899	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844544	Conversión De La Red De Electrificación De Alta Tensión A Baja Tensión En Calle Antigua Camino A Atlixco Y Límites Con Escuela Telesecundari - 28866	28866	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozauca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,332	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844543	Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Amílcar Sección Entre Calle Emiliano Zapata Y Barranca - 29379	29379	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozauca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$220,000	\$220,000	\$0	\$220,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,098	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844539	Rehabilitación De Caminos Sacacoches En La Cabeza Municipal Y Juntas Auxiliares Del Municipio De Santa Isabel Cholula - 28716	28716	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$345,000	\$345,000	\$0	\$345,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8,040	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 0% SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Específico	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200868239	Ampliación de Electrificación Privada Quiénes de Septiembre No Uno Entre Dieciséis De Septiembre Y - 91086	91086	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$52,535	\$52,535	\$52,535	\$52,535	\$52,535	\$52,535	\$52,535	100.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020084546	Ampliación de Electrificación En Calle Forvenir Entre Rancho El Paraiso Y Calle Reforma - 17596	17596	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	\$194,231	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170200868238	Ampliación de Electrificación En Calle Serdan No Cincuenta Entre Josefa O De Dominguez Y Oaxaca - 91177	91177	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$237,066	\$237,066	\$237,066	\$237,066	\$237,066	\$237,066	\$237,066	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868529	Construcción De Puente Alcantarilla En Avenida Ignacio Zaragoza - 85808	85808	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$118,378	\$118,378	\$118,378	\$118,378	\$118,378	\$118,378	\$118,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170200868530	Reposición de Equipos De Bombeo De Los Pozos De Agua Potable De La Cabecera Municipal - 85807	85807	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$225,135	\$223,335	\$223,335	\$223,335	\$223,335	\$223,335	\$223,335	100.00	\$0	Flezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170200868531	Rehabilitación De Los Pozos De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 85804	85804	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$260,855	\$259,054	\$259,054	\$259,054	\$259,054	\$259,054	\$259,054	100.00	\$0	Flezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE17170200869126	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Seis Sur Y Ultima Para Calle Seis Sur Entre Juárez Y Diecinueve/1026-86981	86981	Puebla	Tecamachalco	San Mateo rlaixpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$165,371	\$165,371	\$165,371	\$0	\$0	Otros	32	0.00	25.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869123	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Dieciséis Norte Sur Entre Cinco Y Seis Oriente En El Barrio De San José - 17012 - 58614	58614	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$724,725	\$724,725	\$724,725	\$724,725	\$724,725	\$724,725	\$724,725	100.00	\$0	Metros Lineales	420	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869124	Construcción De Módulo Sanitario En El Jardín De Niños Abraham Lincoln En La Localidad De La Purísima De Hidalgo - 17018 - 72732	72732	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$756,977	\$756,977	\$756,977	\$756,977	\$227,093	\$227,093	\$227,093	30.00	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	15.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869122	Adoquinamiento De La Calle Treinta Y Uno Norte Entre Avenida Vicente Guerrero Y Calle Dos Poniente Y Privada De La Calle Treinta Y Uno Norte - 17011 - 49314	49314	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,854,009	\$1,854,009	\$1,854,009	\$1,854,009	\$1,854,009	\$1,854,009	\$1,854,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	331	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867444	Construcción De Aula Regional En Jardín De Niños Campanitas Junta Auxiliadora De San Nicolás Teztizintla - 55509	55509	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$358,741	\$356,778	\$356,778	\$356,778	\$107,033	\$107,033	\$107,033	30.00	\$0	Otros	280	0.00	0.00	Financiera: LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867443	Construcción De Un Aula Regional En Escuela Valle De Tehuacan Colonia Del Valle - 55733	55733	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$379,146	\$377,195	\$377,195	\$377,195	\$113,158	\$113,158	\$113,158	30.00	\$0	Otros	152	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867441	Construcción De Aula Regional En Escuela Primaria Doce De Octubre Colonia Lázaro Cárdenas - 55823	55823	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$432,111	\$429,950	\$429,950	\$429,950	\$128,985	\$128,985	\$128,985	30.00	\$0	Otros	199	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867440	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Unidad Antorchista - 63090	63090	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$461,044	\$457,404	\$457,404	\$457,404	\$137,221	\$137,221	\$137,221	30.00	\$0	Metros Lineales	244	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: / Registro: SE INICIARON LOS PRELIMINARES DE LA OBRA, A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACIÓN, EL REPORTE DE MEDIDAS REALIZADAS EN LOS TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867446	Construcción De Módulo Sanitario En Centro De Educación Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez Junta Auxiliadora De Santa Ana Teloxtoec - 63020	63020	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teloxtoec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$798,202	\$794,478	\$794,478	\$794,478	\$238,343	\$238,343	\$238,343	30.00	\$0	Otros	107	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867437	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria Liberación Junta Auxiliadora De San Nicolás Teztizintla - 69219	69219	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$885,394	\$882,128	\$882,128	\$882,128	\$264,638	\$264,638	\$264,638	30.00	\$0	Otros	687	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867445	Rehabilitación De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliadora De San Marcos Necoxtla - 65374	65374	Puebla	Tehuacán	San Marcos Necoxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$916,694	\$916,694	\$916,694	\$916,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	432	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO HA PRESENTADO Solicitud PARA PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS PROPIOS Y FIDUCIARIOS, MONTOS CONSIDERADOS EN EL TOTAL DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867438	Construcción De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Pacheco Y Calle Chihuahua Colonia Tehuacanec - 63018	63018	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,114,245	\$3,110,245	\$3,110,245	\$3,110,245	\$933,073	\$933,073	\$933,073	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,648	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: A LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867442	Const De Adoquinamiento En Calle Hilaño Medina Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Cuarenta Y Tres Sur Calle Cuarenta Y Tres Sur Entre Cal - 55387	55387	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,153,923	\$3,150,783	\$3,150,783	\$3,150,783	\$945,235	\$945,235	\$945,235	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Programa Fondo Conectivo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1710200867439	Construcción de Adoquinamiento En Calle Honora Entre Calle Jalisco Y Calle Placita Calle Quezotero Entre Privada Puerto Ballarta Y Calle Co - 6184	63184	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,481,573	\$3,477,153	\$3,477,153	\$3,477,153	\$1,043,146	\$1,043,146	\$1,043,146	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,844	0.00	0.00	Financiera: LA FECHA DE CAPTURA EN EL SISTEMA SE REALIZO EL PAGO DEL 30 % DEL ANTIPO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868184	Construcción de Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad de Teopantlan Municipio de Teopantlan - 91135	91135	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,447	\$170,447	\$0	\$170,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868186	Construcción de Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad de Teopantlan Municipio de Teopantlan - 91219	91219	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,447	\$170,447	\$0	\$170,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868187	Construcción de Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad de Teopantlan Municipio de Teopantlan - 91294	91294	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,447	\$170,447	\$0	\$170,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868185	Construcción de Seis Cuartos Dormitorio En La Localidad de Teopantlan Municipio de Teopantlan - 90972	90972	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,894	\$340,894	\$0	\$340,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	19	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868188	Mejoramiento Del Sistema de Electrificación En Avenida Nacional - 67800	67800	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$677,070	\$677,070	\$507,778	\$677,070	\$507,778	\$507,778	\$507,778	75.00	\$0	Otros	111	100.00	80.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO (16 POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867608	Construcción De Tanque Superficial De Agua Potable En La Localidad De San Andres Cacaolapan - 63253	63253	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaolapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$748,710	\$748,710	\$748,710	56.42	\$0	Otros	3,500	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867606	Construcción de Adoquinamiento En La Calle Siete Norte De La Localidad de Tepanco de Lopez - 63818	63818	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,743,766	\$1,743,766	\$1,743,766	\$1,743,766	\$1,523,130	\$1,307,825	\$1,307,825	75.00	\$0	Metros Cuadrados	445	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867609	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Calles Seis Norte Y Cuatro Poniente En La Localidad de San Andres Cacaolapan - 63250	63250	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaolapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,099,414	\$2,099,414	\$2,099,414	\$2,099,414	\$2,099,414	\$1,330,019	100.00	\$0	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE EN PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100864281	Rehabilitación De La Escuela Primaria Matrices De La Enseñanza Segunda Etapa - 21692	21692	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,217,372	\$1,217,372	\$1,217,372	\$1,217,372	\$1,217,372	\$1,217,372	\$1,217,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	435	100.00	100.00	Financiera: la obra esta paga / Física: la obra esta ejecutada al 100% físicamente / Registro: la obra esta ejecutada al 100 por ciento se cumplió con las metas del proyecto y es una obra hecha dentro de la zona urbana - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867617	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Cuarta Sección - 81958	81958	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cuarta Sección	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	\$1,951,958	100.00	\$0	Metros lineales	1,122	100.00	100.00	Financiera: La obra esta pagada al 100% / Física: la obra esta concluida físicamente / Registro: la obra esta concluida físicamente y financieramente al 100 se cumplieron con las metas establecidas por el proyecto es una obra realizada en una sección con 2 grados de rezago.
PUE1710200867621	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo Canino B - 67265	67265	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	16,085	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra se ha concluido al 100% y se encuentra operando adecuadamente / Registro: la obra se ha concluido al 100% y se encuentra operando adecuadamente CON EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO SE ENCUENTRA EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867619	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En La Calle Ocho Poniente Entre Segunda Privada De La Cinco Norte Y Nueve Norte - 66872	66872	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,100	\$135,100	\$135,100	\$135,100	\$135,100	\$135,100	\$135,100	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA REALIZADO POR ADMINISTRACION DIRECTA Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%. SE REALIZO LA COLOCACION DE 298 METROS LINEALES DE TUBERIA REFORZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867620	Ampliación de Red Eléctrica De La Calle Ampliación Tres Sur Entre Pazo Santa Cruz Y Tres Sur - 66792	66792	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$217,880	\$217,880	\$217,880	\$217,880	\$217,880	\$217,880	\$217,880	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Registro: LA OBRA DE RED ELÉCTRICA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% SE COLOCO 200 METROS LINEALES DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867618	Ampliación Mantenimiento Y Rehabilitación Del Camino Rural Tepatlaxco Tepico Segunda Etapa - 66670	66670	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	\$1,066,046	100.00	\$0	Metros lineales	16,085	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Registro: LA OBRA DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y NIVELACION DE TERRAPLEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867624	Ampliación de Red de Agua Potable En La Privada Benito Juárez Poniente Entre Calle Benito Juárez Poniente Y Calle Reforma Poniente - 71785	71785	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$51,447	\$51,447	\$0	\$51,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867622	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Privada Benito Juárez Poniente Entre Calle Benito Juárez Poniente Y Calle Reforma Poniente - 71556	71556	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,521	\$152,521	\$0	\$152,521	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	37	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867644	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 57016	57016	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$97,440	\$97,440	\$97,440	50.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE1710200867629	Acción de Red Eléctrica En Privada Reforma Entre Calle Reforma Poniente Y Cerrada Y Calle Reforma Poniente Entre Francisco I Madero Y - 60400	60400	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	100.00	\$0	Otros	31	100.00	5.00	Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867645	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 56922	56922	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$247,776	\$247,776	\$123,888	\$247,776	\$123,888	\$123,888	\$123,888	50.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	50.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
																	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170200867626	Construcción De Pavimento Con Adoquero En Calle Baja California Norte Entre Calle Michoacan Y Calle Mexico Poniente - 59816	59816	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$312,399	\$312,399	\$93,720	\$312,399	\$93,720	\$93,720	\$93,720	30.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	85.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867623	Construcción De Guarniciones En La Calle Cinco De Mayo Entre Guerrero Y Cerrada Privada Cinco De Mayo Entre Calle Cinco De Mayo Y Cerrada - 72599	72599	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$313,689	\$313,689	\$94,107	\$313,689	\$94,107	\$94,107	\$94,107	30.00	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	72.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867630	Construcción De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Licenciado Alvaro Galvez Y Fuentes - 59169	59169	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017		\$425,643	\$425,643	\$273,071	\$425,643	\$273,071	\$273,071	\$273,071	64.15	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	90.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867632	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Con Equipo Hidromecánico En Diferentes Calles De La Localidad - 59999	59999	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	100.00	\$0	Metros lineales	2,253	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE17170200867628	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C En El Jardin De Niños Xochitl - 59058	59058	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017		\$451,678	\$451,678	\$280,215	\$451,678	\$280,215	\$280,215	\$280,215	62.04	\$0	Otros	65	100.00	88.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867641	Construcción De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Secundaria General Netzahualcoyotl - 71879	71879	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017		\$457,385	\$457,385	\$0	\$457,385	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	282	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867635	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Santiago A Catlan - 71431	71431	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$472,973	\$472,973	\$0	\$472,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,882	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867633	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Cuatro Oriente Entre Calle Diez Sur Y Via Del Perrocarri Y Calle Comercio Sur Entre Cuatro Orilan - 58760	58760	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Izoayapetlayoca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$607,948	\$607,948	\$182,385	\$182,385	\$182,385	\$182,385	\$182,385	\$182,385	30.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867647	Construcción De Pavimento Con Adoquero En La Calle Cinco Oriente Entre La Calle Cinco Sur Y Calle Tres Sur Y Calle Cinco Oriente - 72352	72352	Puebla	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$712,082	\$712,082	\$0	\$712,082	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867625	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Chapas Y Calle Juárez Entre Caño Grande Y Calle Monterrey Calle Oaxaca Entre Calle Tabasco Y Calle Hl 71122	71122	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$775,250	\$775,250	\$775,250	\$775,250	\$775,250	\$775,250	\$775,250	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867627	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Miguel Negrete - 58456	58456	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017		\$886,540	\$886,540	\$494,400	\$886,540	\$494,400	\$494,400	\$494,400	55.77	\$0	Metros Cuadrados	356	100.00	75.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867646	Construcción De Pavimento Con Adoquero En La Calle Matamoros Entre Calle Cinco De Mayo Y Calle Adolfo Lopez Mateos En La Localidad De Guadalupe Calderón - 72770	72770	Puebla	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$933,468	\$933,468	\$0	\$933,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867634	Construcción De Pavimento Con Adoquero En La Calle Nacional Entre Calle Morales Y Calle Veinte De Noviembre - 72240	72240	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	403	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867642	33901 Subcontratación De Servicios Con Tercecos - 71381	71381	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,210,500	\$1,210,500	\$0	\$1,210,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867643	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En La Cabecera Municipal - 71302	71302	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,869,998	\$1,869,998	\$1,869,998	\$1,869,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,925	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO POR LICITAR / Física: PROYECTO POR LICITAR / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867631	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De Diez Metros Cúbicos Para El Mejoramiento De Vivienda - 58565	58565	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochilteneango	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,886,554	\$1,886,554	\$565,966	\$1,886,554	\$565,966	\$565,966	\$565,966	\$565,966	30.00	\$0	Piezas	155	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867636	Adoquinamiento De La Calle Allende Segunda Etapa Entre Calle Morales Y Primavera Heróica De La Independencia - 89280	89280	Puebla	Tepeamaxico	San Juan Catorce	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$193,200	\$193,200	69.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	72.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO COMPARE CALENDARIO DE EJECUCION / Registro: OBRE EN PROCESO DE ACUERDO A CALENDARIO DE EJECUCION. SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867643	Construcción De Drenaje Pluvial En Omtilán - 85958	85958	Puebla	Tepeztintla	Omtilán	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$168,206	\$168,206	\$168,206	\$168,206	\$168,206	\$168,206	\$168,206	100.00	\$0	Metros lineales	313	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867638	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Calle Ninos Heroes - 85843	85843	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$280,253	\$280,253	\$280,253	\$280,253	\$280,253	\$280,253	\$280,253	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA FISICA Y FISICAMENTE TERMINADA, PAGADA Y SE ENCUENTRA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867643	Mantenimiento De La Casa De Salud En La Localidad De Xicalahuatlá - 86119	86119	Puebla	Tepeztintla	Xicalahuatlá	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017		\$285,349							0.00	\$0	Metros Cuadrados	451	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867645	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Jose Lopez Portillo Colonia Moras Clikoocexo - 86016	86016	Puebla	Tepeztintla	Xochilcaeco (San Baltazar)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	30.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA PERO AUN SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyunto	Programa Fondo Conyunto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Resistido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867640	Construcción De Drenaje En Tepetzintla - 85946	85946	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$355,000	\$355,000	82.53	\$0	Metros lineales	400	0.00	82.53	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 82% PAGADO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LEVANDO UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 82% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867684	Construcción De Doce Baños Con Bidigestores Tipo Familiar - 85985	85985	Puebla	Tepetzintla	Teapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$491,680	\$491,680	\$491,680	\$491,680	\$491,680	\$443,980	\$443,980	90.30	\$0	Otros	48	0.00	90.30	Financiera: FÍSICAMENTE SE LLEVA PAGADO UN 90.30% DEL MONTO TOTAL / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LEVANDO UN AVANCE DEL 90.30% / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LEVANDO UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867650	Rehabilitación Del Camino A Tlacoatepec - 85686	85686	Puebla	Tepetzintla	Tlananca de Hernández	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$149,896	\$149,896	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 30% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA Y EN OPERACIÓN PERO FINANCIERAMENTE SE LLEVA PAGADO UN 30%
PUE17170200867651	Rehabilitación Del Camino De Hueyatlajko Tepezila - 85866	85866	Puebla	Tepetzintla	Tlananca de Hernández	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$505,682	\$505,682	\$505,682	\$505,682	\$505,682	\$505,682	\$505,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867646	Construcción De Muro De Contención En Bachillerato Digital - 86111	86111	Puebla	Tepetzintla	Tonalixco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$249,483	\$249,483	40.00	\$0	Otros	107	0.00	40.00	Financiera: OBRA FÍSICAMENTE LLEVA UN AVANCE PAGADO DEL 40% / Física: OBRA FÍSICAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 40% DE CONSTRUCCIÓN / Registro: OBRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, LLEVA UN AVANCE DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867653	Ampliación De La Red De Agua Potable Tercera Etapa - 85997	85997	Puebla	Tepetzintla	Tlananca de Hernández	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$699,747	\$699,747	\$699,747	\$699,747	\$699,747	\$699,747	\$699,747	100.00	\$0	Metros lineales	315	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867644	Construcción De Un Comedor En La Esc Primaria Hermenegildo Galeana - 86061	86061	Puebla	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$610,932	\$610,932	85.47	\$0	Metros Cuadrados	244	0.00	85.47	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA PAGADO EL 85.47% DEL MONTO TOTAL / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LEVANDO UN AVANCE DEL 85.47% / Registro: OBRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 85.47% ENCOUNTERADO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867647	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 86101	86101	Puebla	Tepetzintla	Tlaquimpa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$890,453	\$890,453	\$890,453	\$890,453	\$890,453	\$267,136	\$267,136	30.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	30.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVANDO UN AVANCE DEL 30% / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 30% / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, LEVANDO UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867648	Reconstrucción Línea De Conducción Y Alimentación De Agua Potable En Tempepla Segunda Etapa - 85691	85691	Puebla	Tepetzintla	Tempepla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$851,440	\$851,440	89.54	\$0	Metros lineales	239	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA PAGADO UN 89.54% DEL MONTO TOTAL / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 89.54% Y FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867642	Rehabilitación Del Camino San Simon Chicometepec Castellanoyan Hueyatlajko - 85701	85701	Puebla	Tepetzintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$405,916	\$405,916	40.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	40.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 40% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA FÍSICAMENTE DE ENCUENTRA CONCLUIDA, PERO FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
PUE17170200867649	Construcción De Sistema De Agua Potable - 86008	86008	Puebla	Tepetzintla	Tenantitla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	\$769,712	\$769,712	69.75	\$0	Metros lineales	929	0.00	69.75	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 69.75% DEL MONTO TOTAL / Física: OBRA FÍSICAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LEVANDO UN AVANCE DEL 69.75% / Registro: OBRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, LEVANDO UN AVANCE DEL 69.75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867639	Rehabilitación De Alumbrado Publico Municipal - 85962	85962	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$550,000	\$550,000	43.14	\$0	Otros	10,240	0.00	43.12	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 43.14% / Física: OBRA FÍSICAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, LEVANDO UN AVANCE DEL 43.14% / Registro: OBRA EN PROCESO DE SUMINISTRO DE MATERIAL LEVANDO UN AVANCE DEL 43.12% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867637	Construcción De Drenaje Con Planta De Tratamiento En Anasco - 86083	86083	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$598,823	\$598,823	40.00	\$0	Metros lineales	1,253	0.00	40.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA EN UN 40% / Física: OBRA FÍSICAMENTE LLEVANDO UN AVANCE DE OBRA DEL 40% / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LEVANDO UN AVANCE DEL 40% TAMPO FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867654	Rehabilitación Del Camino De Teapa Tlananca de Hernández - 85878	85878	Puebla	Tepetzintla	Tlananca de Hernández	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,068,019	\$1,068,019	63.92	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE PAGADO DEL 63.92% / Física: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 63.92% Y FÍSICAMENTE CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867652	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En El Barrio De Tlachmal En La Localidad De Tlananca De Hernan - 86038	86038	Puebla	Tepetzintla	Tlananca de Hernández	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$1,424,030	\$1,424,030	66.88	\$0	Metros lineales	100	0.00	66.88	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO AL IDO. TRIMESTRE DEL 66% / Física: OBRA FÍSICAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO LEVANDO UN AVANCE DEL 66.88% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867580	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Sustitución De Cercado Perimetral En La Primaria Licenciado Benito Juárez Con Clave De Centro De Trabajo De - 59857	59857	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Cañada Xóchitl Sección Segunda	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJÍ DE RODRÍGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$383,377	\$383,377	\$383,377	\$383,377	\$383,377	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867489	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Dos De Abril Y Carretera Que Beneficiara A Esa Cauceara - 46723	46723	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Tepeji de Rodríguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJÍ DE RODRÍGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$393,089	\$393,089	\$393,089	\$393,089	\$393,089	\$117,927	\$117,927	30.00	\$0	Metros lineales	4,494	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso financiero / Física: obra terminada al 100% físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867491	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Agua Santa Ana Fortenciente Al Municipio De Tepeji De Rodríguez - 59412	59412	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJÍ DE RODRÍGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$572,465	\$572,467	\$572,467	\$572,467	\$572,467	\$473,646	\$473,646	82.71	\$0	Metros lineales	186	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867578	Rehabilitación Del Preescolar Lazaro Cardenas Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En La Localidad De Las Yeguas Tepeji De Rodriguez Puebl - 59793	59793	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Las Yeguas (San Isidro)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJÍ DE RODRÍGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$590,126	\$590,126	\$590,126	\$590,126	\$590,126	\$306,576	\$306,576	51.95	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE17170200867577	Adquisición De La Calle Dos Oriento Entre Calle Emiliano Zapata Y Siete Sur En La Localidad De San Pablo Amejaltepec Del Municipio De - 59786	59786	Puebla	Tepeji de Rodríguez	San Pablo Amejaltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJÍ DE RODRÍGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$592,817	\$592,817	\$592,817	\$592,817	\$592,817	\$344,634	\$344,634	58.13	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ejecutor	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867493	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Enrique C Robles Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Local - 8789	87089	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Huejotpan (San Antonio)	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$234,841	\$234,841	30.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE17170200867487	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Tanque De San Sebastian Al Tanque San Pedro Barrio San Pedro - 46649	46649	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$872,048	\$872,048	\$872,048	\$872,048	\$872,048	\$261,614	\$261,614	30.00	\$0	Metros lineales	615	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE17170200867494	Rehabilitación De La Primaria Benito Juárez Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Localidad De Morallillo Tepexi De Rodríguez Puebla - 59696	59696	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Morallillo	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,139,335	\$1,139,335	\$1,139,335	\$1,139,335	\$1,139,335	\$924,297	\$924,297	81.13	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE17170200867490	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Guadalupe Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Agua De La Luna - 59832	59832	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Agua de la Luna	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,607,590	\$1,607,590	\$1,607,590	\$1,607,590	\$1,607,590	\$482,277	\$482,277	30.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867486	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Ramos De La Calle Victoria A Barranca En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rod - 46661	46661	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,713,697	\$1,713,697	\$1,713,697	\$1,713,697	\$1,713,697	\$1,528,995	\$1,528,995	89.22	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867488	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Captaion Del Chorro Barrio San Sebastian En La Cabecera Municipal De Tepexi - 46620	46620	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,846,557	\$1,846,557	\$1,846,557	\$1,846,557	\$1,846,557	\$973,289	\$973,289	52.71	\$0	Metros lineales	615	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867586	33903 Servicios Integrales - 51035	51035	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867593	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Para La Localidad De Itzoteno - 47891	47891	Puebla	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$395,465	\$395,465	\$395,465	\$395,465	\$395,465	\$395,465	\$395,465	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
PUE17170200867592	Mejoramiento De Aulas Que Consiste En El Suministro Y Colocación De Impermeabilizante Sustitución De Cubierta Red Eléctrica Puertas Ve - 47892	47892	Puebla	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$689,217	\$689,217	\$689,217	\$689,217	\$689,217	\$689,217	\$689,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867601	Construcción De Módulo De Dirección Sanitario En Estructura Regional C Y Cisterna En La Escuela Primaria Dieciocho De Marzo - 47893	47893	Puebla	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$905,960	\$905,960	\$905,960	\$905,960	\$905,960	\$905,960	\$905,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867581	Ampliación Eléctrica En Media Tensión Aérea Línea Y Red De Distribución Clínico De Mayo Y Calle Siete De Marzo Segunda Etapa - 49717	49717	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$943,707	\$943,707	\$943,707	\$943,707	\$943,707	\$943,707	\$943,707	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867582	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tepeyahualco Tercera Etapa - 49721	49721	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,793,201	\$3,793,201	\$3,793,201	\$3,793,201	\$2,079,648	\$2,079,648	\$2,079,648	54.83	\$0	Metros Cuadrados	1,406	0.00	54.83	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO
PUE17170200867594	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 49705	49705	Puebla	Tepeyahualco	Jalaspasco de Barrietas	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$165,567	\$165,567	\$165,567	\$165,567	\$165,567	\$165,567	\$165,567	100.00	\$0	Metros lineales	1,034	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867598	Construcción De Pavimento A Base De Adoquín De La Calle Bandera Nacional Entre Reforma Y Boulevard - 49690	49690	Puebla	Tepeyahualco	Techachalco	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$293,997	\$293,997	\$293,997	\$293,997	\$293,997	\$293,997	\$293,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867600	Rehabilitación De Camino Sacacochas En La Localidad De Xaltipanapa - 51026	51026	Puebla	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$804,763	\$804,763	\$804,763	\$804,763	\$804,763	\$804,762	\$804,762	100.00	\$0	Metros lineales	1,034	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
PUE17170200867584	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tepeyahualco Cuarta Etapa - 51020	51020	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$819,945	\$819,945	\$819,945	\$819,945	\$819,945	\$819,945	\$819,945	100.00	\$0	Metros lineales	1,406	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200867602	33903 Servicios Integrales - 83315, Pago De Realización De Estudios Y Evaluación Para Los Proyectos De Drenaje Sanitario De Municipio De Tetela De Ocampo	83315	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$415,958							0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00170200867603	33903 Servicios Integrales - 83298, Pago De Realización De Estudios Y Evaluación Para Los Proyectos De Agua Potable Del Municipio De Tetela De Ocampo	83298	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$606,056							0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170200867607	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Tateno - 83264	83264	Puebla	Tetela de Ocampo	Tateno	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$905,348							0.00	\$0	Metros lineales	209	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00170200867103	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Cuxateno - 83238	83238	Puebla	Tetela de Ocampo	Cuxateno	Rural	Aportación y de las Entidades Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,934,196							0.00	\$0	Metros lineales	251	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00170200867105	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En El Barrio De Agumila - 82216	82216	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,052,671							0.00		Metros lineales	224	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100%, PERO EN LO CONVENCIO SÓLO SE A PARADO EL 30% DEL ANTICIPO	
PUE00170200867104	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En El Barrio De Talpixcar En La Localidad De San Nicolás - 83381	83381	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,064,764							0.00		Metros lineales	299	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844322	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Del Carcamo De Buata Primera Etapa - 28563	28563	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	\$349,786	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867870	Programa De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciséis - 86557	86557	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GORENDO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,642,000	\$9,821,000	\$9,821,000	\$9,821,000	\$9,821,000	\$9,821,000	\$9,821,000	100.00	\$0	Otros	1,956	0.00	100.00	Financiera: Aportación (ism 2017) \$9,821,000.00 (aportación realizada al 100%) gobierno del estado \$9,821,000.00. / Física: aportación al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844285	Construcción De Techoado Area De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Diego A Bermudez De Castro En La Localidad De Agua Dulce - 30710	30710	Puebla	Tilapa	Agua Dulce	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844286	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Cuexpala Tercera Etapa - 30661	30661	Puebla	Tilapa	Cuexpala (San Bartolo Cuexpala)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844284	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Agua Dulce Segunda Etapa - 30646	30646	Puebla	Tilapa	Agua Dulce	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	100.00	\$0	Metros lineales	141	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868080	Construcción De Techoado En Escuela Telesecundaria Estatal Manuel Ávila Camacho - 92313	92313	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	\$1,498,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
PUE17170100844377	Mejoramiento Del Sistema De Alumbreado Público En El Boulevard Alvarez Obregon - 28954	28954	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,122,339	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	100.00	\$0	Otros	8,908	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% (SE COLOCARON 120 LAMPARAS) / Registro:	
PUE17170100844385	Construcción De Andador En La Localidad De El Temascal - 28721	28721	Puebla	Tlaxcopec de El Temascal	El Temascal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$459,603	\$459,603	\$459,603	\$459,603	\$459,603	\$459,603	\$459,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868082	Construcción de un Aula en La Escuela Preescolar Francisco Márquez De La Localidad de Cuauhtepc Municipio de Tlaxco - 87729	87729	Puebla	Tlaxcopec de Cuauhtepc	Cuauhtepc	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$464,492	\$464,492	\$464,492	\$464,492	\$464,492	\$464,492	\$464,492	0	100.00	\$0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE Y TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844379	Construcción De Guarniciones Con Concreto Hidráulico De La Calle Hacia El Barrio Guerrero - 28757	28757	Puebla	Tlaxcopec de Iztatlán	Iztatlán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$467,049	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868083	Construcción Del Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 87668	87668	Puebla	Tlaxcopec de Cuauhtepc	Cuauhtepc	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$467,292	\$467,292	\$467,292	\$467,292	\$467,292	\$467,292	\$467,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868086	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacio De La Vivienda En La Localidad El Saltillo 91210	91210	Puebla	Tlaxcopec de El Saltillo	El Saltillo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$511,545	\$511,545	\$480,780	\$511,545	\$511,545	\$280,780	\$280,780	54.89	\$0	Vivienda	45	100.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868089	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacio De La Vivienda En La Localidad El Cujolite - 90434	90434	Puebla	Tlaxcopec de El Cujolite	El Cujolite	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$625,222	\$625,222	\$384,107	\$625,222	\$625,222	\$384,107	\$384,107	61.44	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO Y FÍSICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844381	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Papalotipan - 28727	28727	Puebla	Tlaxcopec de Papalotipan	Papalotipan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$709,277	\$709,277	\$709,277	\$709,277	\$709,277	\$709,277	\$709,277	\$709,277	100.00	\$0	Otros	1,056	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868090	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De Dos Arroyos - 90353	90353	Puebla	Tlaxcopec de Dos Arroyos	Dos Arroyos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$343,444	\$343,444	44.46	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO Y TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844378	Ampliación De Techoado En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Niños Héroes Segunda Etapa - 28738	28738	Puebla	Tlaxcopec de Tlaxcopec	Tlaxcopec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$987,407	\$987,407	\$987,407	\$987,407	\$987,407	\$987,407	\$987,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200868081	Construcción De Techos De Losa De Concreto Armado Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa - 90510	90510	Puebla	Tlaxcopec de Tlaxcopec	Tlaxcopec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,105,023	\$1,105,023	\$860,284	\$1,105,023	\$1,105,023	\$860,284	\$860,284	77.85	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	68.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100844386	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De El Zacatal - 28864	28864	Puebla	Tlaxcopec de El Zacatal	El Zacatal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,258,325	\$1,258,325	\$1,258,325	\$1,258,325	\$1,258,325	\$1,258,325	\$1,258,325	100.00	\$0	Vivienda	115	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ejecutor	Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Rescatado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE1710200868087	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En San Antonio Segunda Etapa - 90480	90480	Puebla	Tlacuilotepec	San Antonio Acatlan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACLUILOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,022,731	\$1,377,502	\$1,377,502	\$522,731	\$522,731	37.95	\$0	Metros Cuadrados	243	100.00	71.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844383	Pavimentación de Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La Calle Principal - 28791	28791	Puebla	Tlacuilotepec	El Rincón	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,429,394	\$1,429,394	\$1,429,394	\$1,429,394	\$1,429,394	\$1,429,394	\$1,429,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	618	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868088	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De San Juan Tihucacán - 90460	90460	Puebla	Tlacuilotepec	San Juan Tihucacán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,455,276	\$1,455,276	\$736,583	\$1,455,276	\$1,455,276	\$436,583	\$436,583	30.00	\$0	Vivienda	92	100.00	65.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844380	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Tercera Etapa En La Localidad De El Jerico - 28880	28880	Puebla	Tlacuilotepec	El Jerico	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC FUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,607,031	\$1,607,031	\$1,069,848	\$1,607,031	\$1,069,848	\$1,069,848	\$1,069,848	66.57	\$0	Vivienda	165	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Fisica: FISCAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE Y TERMINADA FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868084	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De El Muñeco - 88506	88506	Puebla	Tlacuilotepec	El Muñeco (Cristo Rey)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,852,959	\$1,852,959	\$883,465	\$1,852,959	\$1,852,959	\$883,465	\$883,465	47.68	\$0	Vivienda	150	100.00	33.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844382	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Papalotipán - 28709	28709	Puebla	Tlacuilotepec	Papalotipán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,955,800	\$1,955,800	\$1,955,800	\$1,955,800	\$1,955,800	\$1,955,800	\$1,955,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,058	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710100844384	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En La Localidad De San Andres - 28811	28811	Puebla	Tlacuilotepec	San Andres	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC FUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,010,418	\$2,010,418	\$1,859,357	\$2,010,418	\$1,859,357	\$1,859,357	\$1,859,357	92.49	\$0	Vivienda	165	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868085	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De El Rincón - 91267	91267	Puebla	Tlacuilotepec	El Rincón	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$1,634,345	\$1,634,345	80.50	\$0	Vivienda	124	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EN PROCESO Y FISCAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868028	Ampliación De Barda Perimetral En Jardín De Niños Alfonso Reyes - 61432	61432	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$90,210	\$90,210	\$90,210	\$90,210	\$90,210	\$90,210	\$90,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%	
PUE1710200868027	Evaluación De Consistencia Y Resultados De Los Fondos FISM Y Forteam Ejercicio Fiscal 2015-2016	61615	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$174,055	\$174,055	\$174,055	\$174,055	\$174,055	\$174,055	\$174,055	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADO FISICA Y FINANCIERA HASTA AL 100%	
PUE1710200868024	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Vicente Guerrero, Privada Los Pinos Y Calle Nicolas Bravo.	64873	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$257,083	\$257,083	\$257,083	\$257,083	\$257,083	\$257,083	\$257,083	100.00	\$0	Metros Lineales	187	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868030	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Aldama Entre Calle Juan N Mendez Y Calle Benito Juárez - 61390	61390	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$378,334	\$378,334	\$378,334	\$378,334	\$378,334	\$378,334	\$378,334	100.00	\$0	Otros	330	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868029	Construcción De La Dirección Del Bachillerato Fernando Montes De Oca - 61396	61396	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros Cuadrados	313	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN VALIDACION / Fisica: OBRA EN VALIDACION / Registro: OBRA EN VALIDACION	
PUE1710200868026	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Emiliano Zapata Y Privada Venustiano Carranza - 60883	60883	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Metros lineales	369	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADA, ESTA EN PROCESO DE VALIDACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: OBRA NO INICIADA	
PUE1710200868023	Pavimentación Con Adocreto De La Calle Juan N Mendez Entre Calle Vicente Guerrero Y Real De San Pedro - 64920	64920	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$870,278	\$870,278	\$870,278	\$870,278	\$0	\$0	\$0	\$0.00	\$0	Metros Cuadrados	758	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200868031	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Aldama, Tumbido Y Nicolas Bravo Entre Calle Benito Juárez Y Calle Real - 60423	60423	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,132,761	\$2,132,761	\$2,132,761	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Metros lineales	1,857	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION	
PUE1710200868034	Construcción De Barda Perimetral En El Bachillerato General Jose Vasconcelos En El Municipio De Tlanepantla - 85129	85129	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$119,766	\$119,766	\$119,766	\$119,766	\$119,766	\$119,766	\$119,766	100.00	\$0	Metros Lineales	350	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
PUE1710200867681	Ampliación De Energía Eléctrica En Av Atlixco Entre Calle Abasco Y Burtamante - 75872	75872	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$65,094	\$65,094	\$65,094	\$65,094	\$65,094	\$65,094	\$65,094	100.00	\$0	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: Obra ejercida y ejecutada al 100%. El municipio solo aporla, la ejecución la realiza la Comisión Federal de Electricidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867683	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Moya Camino Real Y Callejon Carrizal De La Localidad De Santo Domingo Ayoiticha - 66191	66191	Puebla	Tlapanalá	Ayoiticha	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$101,014	\$101,014	\$101,014	\$101,014	\$101,014	\$101,014	\$101,014	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: Obra ejercida y ejecutada al 100%. El municipio solo aporla, la ejecución la realiza la Comisión Federal de Electricidad, con un importe total de \$ 101,014.96, siendo de FISM 2016 \$ 400,000.00 y FISM 2017 \$ 101,014.96. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867680	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Entusias Regional C En El Preescolar Plan De Ayaal En La Cabeza Municipal Aportación - 75901	75901	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRATIVO PORLANO PARA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	0.00	Financiera: APORTACION REALIZADA AL 100% / Fisica: APORTACION REALIZADA AL 100% / Registro: El municipio solo aporla, la ejecución la realizara el Gobierno del Estado a través de CARCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867688	Ampliación De Energía Eléctrica En Calles Sin Nombre En La Localidad De San Luis Chalma - 66171	66171	Puebla	Tlapanalá	San Luis Chalma	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$394,526	\$394,526	\$394,526	\$394,526	\$394,526	\$394,526	\$394,526	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: Obra ejercida y ejecutada al 100%. El municipio solo aporla, la ejecución la realiza la Comisión Federal de Electricidad, con un importe total de \$ 144,526.23, siendo de FISM 2016 \$ 150,000.00 y FISM 2017 \$ 394,526.23. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo financiero	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Resistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblacion	Avance Anual
PUE1710200867686	Construcción de Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Primaria Francisco Javier Mina En La Localidad de Coatepec Aportación - 75944	75944	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRATIVO FORLANO PARA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	100.00	0.00	Financiera: APORTACION REALIZADA AL 100%. / Fisica: APORTACION REALIZADA AL 100%. / Registro: El municipio solo aportara, la ejecución la realiza el Gobierno del Estado a través de CAPCH. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867721	Mejoramiento de Aulas En La Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez" C.C.T. 214pr132iv En La Localidad de Loma Bonita, En El Municipio de Tlaxco, Puebla. - 86812	86812	Puebla	Tlaxco	Loma Bonita	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$242,995	\$242,995	\$242,995	\$242,995	\$242,995	\$242,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERA MENTE EN MAYO DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867718	Mejoramiento Del Comedor Escolar De La Telesecundaria Claudio Bernard Clave 21evr0951, En La Localidad de Cuaxtla, En El Municipio de Tlaxco - 86837	86837	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$347,245	\$347,245	\$347,245	\$347,245	\$104,174	\$104,174	30.00	\$0	Metros Cuadrados	589	0.00	20.00	Financiera: SE HA PAGADO DEL ANTICIPO POR EL 30% / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 30% Y FISICO DEL 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867719	Mejoramiento Del Comedor Escolar De La Primaria Justo Sierra Clave 214pr0949g, De La Localidad de Cuaxtla, En El Municipio de Tlaxco - 86857	86857	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$385,529	\$385,529	\$385,529	\$385,529	\$115,659	\$115,659	30.00	\$0	Metros Cuadrados	589	0.00	20.00	Financiera: EL AVANCE ES DEL 30% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO. / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y CON UN AVANCE FISICO DEL 20% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868075	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria Cadete Juan Escutia C.C.T. 21evr0788, De La Localidad de El Álamo, En El Municipio de Tlaxco - 86846	86846	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$118,026	\$118,026	30.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	10.00	Financiera: EL AVANCE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 30% / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 10% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868076	Construcción De Techado En El Area De Impartición De Educación Física (Plaza Civica) En El Preescolar Francisco Villa Clave 214ec0503a, De La Localidad De El Álamo En El Municipio De Tlaxco, P - 86824	86824	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$169,814	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% Y FISICAMENTE UN 20%
PUE1710200868113	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Avenida Principal Tlaxima Segunda Etapa En La Localidad De Tochtepec Municipio De Tochtepec - 88456	88456	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$157,858	\$157,858	\$157,858	\$157,858	\$157,858	\$157,858	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868117	Mejoramiento De Aula En Kinder Yolot Si Con Clave Cct Veintiuno Ejn Once Cincuenta Y Cuatro B De La Localidad De San Lorenzo Ometepc Municipi - 69611	69611	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepc	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$440,119	\$440,119	\$440,119	\$440,119	\$440,119	\$440,119	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% (1 AGUA) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868116	Aportación Capose Construcción De Tres Aulas Didácticas Dirección Servicio Sanitarios En Estructura Regional C - 66754	66754	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetalcatecho	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	100.00	\$0	Otros	120	100.00	1.00	Financiera: OBRA POR CONVENIO DE COLABORACION PERO A PESO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO FISICAMENTE FINANCIERAMENTE AL 100% OBRA POR CONVENIO DE COLABORACION.
PUE1710200868115	Construcción De Sanitarios En El Bachillerato Oficial Carlos Montiel Con Clave De La Localidad De San Bartolome Tepetalcatecho - 66459	66459	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetalcatecho	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$828,453	\$828,453	\$828,453	\$828,453	\$828,453	\$828,453	100.00	\$0	Piezas	318	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868114	Mejoramiento De Esc Sec Gral Pate Guadalupe Victoria Con Clave Veintinueve Das Oero Cerro Coehua Y Uno D - 66838	66838	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$878,662	\$878,662	\$878,662	\$878,662	\$878,662	\$878,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	488	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200868124	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Dieciséis De Septiembre Tercera Etapa	31932	Puebla	Totaltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOTEPEC DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Fisica: / Registro: adoquinamiento de 582.00 m2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867769	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio La Coyotera De La Localidad De Alhuaca - 59532	59532	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$104,872	\$104,872	\$104,872	\$104,872	\$104,872	\$104,872	100.00	\$0	Metros lineales	165	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867788	Construcción De Cuartos Dormitorio Y Cuarto Para Cocina En La Localidad De Tulimanca - 35966	35966	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimanca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$178,506	\$178,506	\$178,506	\$178,506	\$178,506	\$178,506	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE1710200867765	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Santa Maria Del Monte - 36057	36057	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$231,325	\$231,325	\$231,325	\$231,325	\$231,325	\$231,325	100.00	\$0	Metros lineales	254	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE1710200867770	Construcción De Cuartos Dormitorio Cuarto Para Baño Cuarto Para Cocina En La Localidad De Alhuaca - 36002	36002	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$233,428	\$233,428	\$233,428	\$233,428	\$233,428	\$233,428	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE1710200867789	Construcción De Cuartos Dormitorio Cuarto Para Cocina En La Localidad De Campo Chico - 35993	35993	Puebla	Vicente Guerrero	Campo Chico	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$270,282	\$270,282	\$270,282	\$270,282	\$270,282	\$270,282	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE1710200867776	Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C En El Bachillerato General Oficial Juan Aldama Con Clave De Centro De Trabajo - 36481	36481	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$351,360	\$351,360	\$351,360	\$351,360	\$351,360	\$351,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE1710200867786	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Caporalco Antiguo - 36189	36189	Puebla	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$359,469	\$359,469	\$359,469	\$359,469	\$359,469	\$359,469	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Peseiro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867790	Construcción De Diez Cuartos Domicilios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Tecolotla - 36462	36462	Puebla	Vicente Guerrero	Tecolotla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$454,979	\$454,979	\$454,979	\$454,979	\$454,979	\$454,979	\$454,979	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867772	Construcción De Ocho Cuartos Domicilios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Las Praderas - 36037	36037	Puebla	Vicente Guerrero	Las Praderas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$522,011	\$522,011	\$522,011	\$522,011	\$522,011	\$440,282	\$440,282	84.34	\$0	Vivienda	48	0.00	84.34	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACIÓN / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867774	Construcción De Techado En Explanada De Frescosal Vasco De Quiroga Con Clave En La Localidad De San Bernardino Lagunas - 35860	35860	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$539,685	\$539,175	\$539,175	\$539,175	\$539,175	\$524,174	\$524,174	97.22	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	97.22	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACIÓN / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867767	Revestimiento De Calles De La Localidad De Santa María Del Monte - 36118	36118	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$558,363	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,910	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867782	Mantenimiento De Camino Rural Del Barrio De Atampa En La Localidad De Tepetitziñtla Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero Puebla - 48402	48402	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitziñtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$813,749	\$812,936	\$812,936	\$812,936	\$812,936	\$243,881	\$243,881	30.00	\$0	Otros	307	0.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACIÓN / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867766	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Constitución - 35947	35947	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$832,707	\$832,707	\$832,707	\$832,707	\$832,707	\$832,707	\$832,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACIÓN / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE16160300786774	Construcción De Veinte Cuartos Domicilios De Treinta Y Cinco X Treinta Y Cinco En La Localidad De Teipatlan - 318749	318749-16070	Puebla	Vicente Guerrero	Teipatlan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$843,230	\$842,427	\$842,427	\$842,427	\$842,427	\$842,427	\$842,427	100.00	\$0	Vivienda	110	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867771	Construcción De Veinte Cuartos Domicilios De Cuatro X Tres Cincuenta W En La Localidad De Duraznotla - 36438	36438	Puebla	Vicente Guerrero	Duraznotla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$617,929	\$617,929	65.97	\$0	Vivienda	100	0.00	65.97	Financiera: / Físico: / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867773	Revestimiento De Calles En La Localidad De San Bernardino Lagunas - 48384	48384	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$945,594	\$1,010,067	\$1,010,067	\$1,010,067	\$1,010,067	\$1,010,067	\$1,010,067	\$1,010,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,282	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE17170200867764	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria General Vicente Guerrero Con Clave Ubicado En La Localidad - 35930	35930	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,043,837	\$1,039,962	\$1,039,962	\$1,039,962	\$1,039,962	\$1,039,962	\$1,039,962	\$1,039,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACIÓN / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE17170200867780	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Mezamalcoyoti Con Clave Ubicada En La Localidad De Teipatlan - 35947	59467	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitziñtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,101,556	\$1,018,601	\$1,018,601	\$1,018,601	\$1,018,601	\$1,018,601	\$1,018,601	\$1,018,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867784	Construcción De Cuarenta Cuartos Domicilios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Yahualtzingo - 35900	35900	Puebla	Vicente Guerrero	Yahualtzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,811,050	\$1,811,050	\$1,811,050	\$1,811,050	\$1,811,050	\$1,485,914	\$1,485,914	82.05	\$0	Vivienda	200	0.00	82.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACIÓN / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867785	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria Miguel Alemán Valdez Con Clave - 36221	36221	Puebla	Vicente Guerrero	Yahualtzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,891,498	\$1,891,498	\$1,891,498	\$1,891,498	\$1,891,498	\$1,467,912	\$1,467,912	77.61	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	77.61	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACIÓN / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867781	Construcción De Cuarenta Cuartos Domicilios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Tepetitziñtla - 59610	59610	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitziñtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,913,626	\$1,913,626	\$1,913,626	\$1,913,626	\$1,913,626	\$574,088	\$574,088	30.00	\$0	Vivienda	180	0.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACIÓN / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867775	Construcción De Sesenta Y Un Baños Tipo Familias Con Biogestor Para Vivienda En La Localidad De San Bernardino Lagunas - 35914	35914	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$1,552,836	\$1,552,836	54.09	\$0	Piezas	244	0.00	54.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACIÓN / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867768	Ampliación De Colector En Av Guerrero Fuente - 36095	36095	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,889,067	\$2,889,067	\$2,889,067	\$2,889,067	\$2,889,067	\$1,825,253	\$1,825,253	63.18	\$0	Metros lineales	2,910	0.00	63.18	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACIÓN / Físico: SE REMITE AVANCE FÍSICO PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE17170200867783	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Zona Norte Que Beneficiara A La Localidad De Tepetitziñtla Municipio De Vicente Guerrero - 40521	40521	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitziñtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,001,500	\$5,001,500	\$5,001,500	\$5,001,500	\$5,001,500	\$3,820,928	\$3,820,928	76.40	\$0	Metros lineales	3,512	0.00	76.40	Financiera: obra en proceso / Físico: obra en proceso / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200867763	Pavimentación de Concreto Hidráulico En Av Guerrero Oriente Puente Prieta - 40339	40539	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,910	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE17170200867787	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De Tulimanc - 36503	36503	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimanc	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,860,572	\$10,860,572	\$10,860,572	\$10,860,572	\$10,860,572	\$6,954,059	\$6,954,059	64.03	\$0	Metros lineales	1,183	0.00	64.03	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE17170200867779	Construcción De Tres Aulas Con Estructura Regional C En Escuela Bachillerato Digital No Con Cct De La Localidad De Te - 59432	59432	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetititlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$224,713	\$224,713	\$224,713	\$224,713	\$224,713	\$224,713	\$224,713	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA DEL EJERCICIO 2016 con marca de fim 2016 y 2017 / Física: OBRA concluida al 100% / Registro: OBRA REALIZADA CON CONVINCION DE RECURSOS FIM 2017 Y FIM 2016, FIM 2017 \$224,713. SE REMITE PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868189	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Barranca Del Sauce Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Benito Juárez - 66950	66950	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	100.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA de instalación eléctrica en proceso / Física: Nada más se realizó el pago a CFE sobre la ampliación en espera de construcción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868971	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Antonio Julián Zapata Y Privada Linda Vista - 66811	66811	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$294,420	\$294,420	\$294,420	\$294,420	\$294,420	\$294,420	\$294,420	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868919	Construcción De Tanque De Regulación Para Agua Potable - 67555	67555	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$113,006	\$113,006	\$113,006	30.00	\$0	Otros	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868970	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En Telesecundaria Vicente Suarez - 47268	47268	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$339,253	\$339,253	\$339,253	88.30	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	88.28	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689709	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Niños Héroes - 47265	47265	Puebla	Xiutetelco	Atecatx	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689714	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Regional En Escuela Telesecundaria Manuel Ávila Camacho - 47271	47271	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Barajillo)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$339,193	\$339,193	\$339,193	88.28	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	88.28	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689718	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Regional En El Preescolar Filakatepetzin - 66853	66853	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$116,767	\$116,767	\$116,767	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689710	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar Comunitario Ricardo Flores Magon - 37208	37208	Puebla	Xiutetelco	Barrio Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$256,718	\$256,718	\$256,718	64.39	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	64.39	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689720	Construcción De Cercado En Preescolar Primero de Marzo - 70454	70454	Puebla	Xiutetelco	La Reforma	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$128,334	\$128,334	\$128,334	30.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689708	Rehabilitación De Telesecundaria México - 66778	66778	Puebla	Xiutetelco	Atecatx	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$550,253	\$550,253	\$550,253	72.59	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	72.59	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689701	Techado En Área De Inparticipación De Educación Física En Jardín de Niños Xochitl - 75596	75596	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$239,292	\$239,292	\$239,292	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689712	Rehabilitación General En La Telesecundaria Benito Juárez - 70438	70438	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$258,187	\$258,187	\$258,187	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689704	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Xiutetelco - 62773	62773	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$292,375	\$292,375	\$292,375	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689713	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Prof Gonzalo Méndez Avendaño - 62707	62707	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$292,375	\$292,375	\$292,375	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Camino Al Pantón Del Cadenamiento - 62802	62802	Puebla	Xiutetelco	San Martín	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$311,438	\$311,438	\$311,438	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689706	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza Norte - 39809	39809	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$341,748	\$341,748	\$341,748	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689703	Construcción De Pavimento Hidráulico De Calle Narciso Méndez Entre Calle Mariano Matamoros Y Aquiles Serdán Cincos de Febrero - 66753	66753	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$367,905	\$367,905	\$367,905	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689702	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Leona Vicario - 70425	70425	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	\$1,430,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171702008689705	Adoquinamiento En Las Calles Xochitl Y Tenochtitlan - 47261	47261	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$444,332	\$444,332	\$444,332	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE17170200868716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Carmen - 74934	34934	Puebla	Xiutelcelco	San Salvador (Maranjillo)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTELCELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$493,520	\$493,520	\$493,520	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868725	Rehabilitación De La Red De Alimentación Principal De Villa Del Cinco De Mayo - 86950	86950	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAFULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$158,963	\$158,963	\$158,963	55.56	\$0	Metros lineales	620	100.00	55.00	Financiera: LA OBRA SE FINQUITO EN EL MES DE JULIO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, SE REPORTA LO EJECUTADO HASTA LA PRIMERA ESTIMACION / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO FORMA FÍSICAMENTE, Y FINANCIERA MENTE SE FINQUITO EN EL MES DE JUNIO POR LO QUE SE REPORTARA AL 100 EN EL TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868723	Ampliación De Drenaje En Sección Segunda En Villa Cinco De Mayo - 86938	86938	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAFULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$612,817	\$612,817	\$612,817	\$612,817	\$145,000	\$145,000	\$145,000	23.66	\$0	Metros lineales	694	100.00	23.00	Financiera: EL FINQUITO SE PAGO EN EL MES DE JULIO, POR LO QUE SE REPORTARA AL 100% EN TERCER TRIMESTRE. / Física: EL TOTAL DE ML PARA LA OBRA ES DE 694 ML, EN LA PRIMERA ESTIMACION SE EJECUTARON 159 ML. / Registro: EL CONTRATO CONCLUYO EN EL MES DE JUNIO, POR LO QUE EL FINQUITO SE PAGA EN EL MES DE JUNIO, Y SE REPORTARA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE.
PUE17170200868724	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica No Veintitres - 86970	86970	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAFULCO	Educación	En Ejecución	2017	\$810,863	\$810,863	\$557,425	\$810,863	\$557,425	\$557,425	\$557,425	68.74	\$0	Otros	346	100.00	68.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA CONSITE EN PROCESO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE17170200867796	Ampliación De Drenaje En La Colonia Iilita A Tatalantlan - 57965	57965	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuastla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,234,266	\$1,234,266	\$1,234,266	\$1,234,266	\$1,234,266	\$1,234,266	\$1,234,266	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867795	Ampliación De Drenaje Sanitario Talzintlan Atatenzo - 58493	58493	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuastla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,590,895	\$1,590,895	\$1,590,895	\$1,590,895	\$1,590,895	\$1,590,895	\$1,590,895	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867564	Contrucción Del Sistema De Maneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tacuitapan Perteneciente Al Municipio De Xochitlan De Vicente Suare - 57938	57938	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tacuitapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,379,120	\$356,868	\$356,868	\$356,868	\$356,868	\$356,868	\$356,868	100.00	\$0	Otros	107	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA / Física: SE REALIZO APORTACION AL PROGRAMA PROFI / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867794	Contrucción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Amatitan Perteneciente Al Municipio De Xochitlan De Vicente Suare - 57875	57875	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,611,638	\$391,746	\$391,746	\$391,746	\$391,746	\$391,746	\$391,746	100.00	\$0	Otros	282	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867793	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Amatitan Perteneciente Al Municipio De Xochitlan De Vicente Suare E - 57900	57900	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,413,591	\$662,039	\$662,039	\$662,039	\$662,039	\$662,039	\$662,039	100.00	\$0	Otros	282	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE REALIZO UNA APORTACION AL PROGRAMA PROFI / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170200868732	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Dieciséis De Septiembre Y Carril A Rancho Chico En La Localidad De San Mateo Tlacuicomo 2 Etapa- 87920	87920	Puebla	Yehualtepec	San Mateo Tlacuicomo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$464,415						0.00		Metros Cuadrados	155	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00170200868320	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Refugio Barragan Totonaco Adorada En San Miguel Zozutla - 88863	88863	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$855,253						0.00		Metros Cuadrados	210	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867573	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Favon - 88577	88577	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitliapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$96,846	\$96,846	\$96,846	\$96,846	\$96,846	\$96,846	\$96,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868736	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Abasco Y Rehabilitación De Pozos De Visita - 88822	88822	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$110,120	\$110,120	\$110,120	\$110,120	\$110,120	\$110,120	\$110,120	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868734	Construcción De Línea De Conducción De Agua Forable Comatepec - 88426	88426	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$167,875	\$167,875	\$167,875	\$167,875	\$167,875	\$167,875	\$167,875	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867570	Construcción De Seis Cuartos Para Baño - 88479	88479	Puebla	Zacapala	El Pitahaya	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$192,069	\$192,069	\$192,069	\$192,069	\$192,069	\$192,069	\$192,069	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867572	Mantenimiento De Aulas En Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero - 88927	88927	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitliapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	67	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100%, no devengada por falta de recursos / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867576	Construcción De Diez Cuartos Para Baño - 88524	88524	Puebla	Zacapala	Rancho Nuevo los Navarros	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$89,269	\$89,269	\$89,269	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	70.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867569	Construcción De Diez Cuartos Para Baño - 88327	88327	Puebla	Zacapala	Ojo de Agua	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$320,116	\$320,116	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867803	Construcción De Bordo De Mampostería Para Retención De Agua - 88270	88270	Puebla	Zacapala	Xinteca (Santa Cruz Federnales)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$320,460	\$320,460	\$320,460	\$320,460	\$320,460	\$320,460	\$320,460	100.00	\$0	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
																Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200867574	Construcción De Bordo Para Retencion De Agua En Barranca El Timbre - 88197	88197	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$355,210	\$355,210	\$355,210	\$355,210	\$355,210	\$355,210	\$355,210	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100%, el avance corresponde a metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867568	Construcción De Dieciséis Cuartos Para Baño - 88139	88139	Puebla	Zacapala	El Negroito	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$546,970	\$546,970	\$546,970	\$546,970	\$546,970	\$546,970	\$546,970	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868735	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Juan Gomez Camacho - 88762	88762	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$177,363	\$177,363	\$177,363	30.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	50.00	Financiera: obra en proceso, avance correspondiente al anticipo / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867575	Construcción De Dos Aulas Tipo Capece En Escuela Bachiller Estatal Digital No Cuenta Cuenta Y Seis - 87058	87518	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$653,110	\$653,110	\$653,110	\$653,110	\$653,110	\$653,110	\$653,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867806	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Andador Fidencio Molina - 62997	62997	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$194,464	\$194,464	\$58,339	\$194,464	\$58,339	\$58,339	\$58,339	30.00	\$0	Metros Lineales	95	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE REPORTADO ES PAGO DEL ANTICIPO, NO SE HA PAGADO NINGUNA ESTIMACION / Fisica: NO HAY AVANCE FISICO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONTRATADA Y SOLO SE HA RECIBIDO EL PAGO DE ANTICIPO, NO HAY AVANCE FISICO POR LO TANTO NO PUEDE FOTOS EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867819	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Permaço y Carretera Tabicac Zacapoxtla Col Tacumul - 62798	62798	Puebla	Zacapoxtla	San Juan Tabicac	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$722,357	\$722,357	\$722,357	\$722,357	\$355,195	\$355,195	\$355,195	49.17	\$0	Metros Lineales	60	0.00	49.17	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso, se ha pagado una estimación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867812	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Puerta De Loreto y Guadalupe Calle Camino A La Opa Primera Sección - 62269	62269	Puebla	Zacapoxtla	Comaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$879,676	\$879,676	\$879,676	\$879,676	\$446,823	\$446,823	\$446,823	50.79	\$0	Metros Lineales	100	0.00	50.79	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso se tiene solo avance de pago de estimación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867810	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Libramiento Fuente Y Calle Doce De Octubre - 62849	62849	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,104,031	\$1,104,031	\$331,209	\$1,104,031	\$331,209	\$331,209	\$331,209	30.00	\$0	Metros Lineales	160	0.00	0.00	Financiera: el avance presentado es el pago de solo el anticipo / Registro: obra en proceso / Fisica: no hay avance fisico. / Registro: no hay estimaciones solo pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867817	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Huaytano Y Calle Camino Las Lomas Cinco De Mayo - 62124	62124	Puebla	Zacapoxtla	Las Lomas	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,243,169	\$1,243,169	\$1,243,169	\$1,243,169	\$629,637	\$629,637	\$629,637	50.65	\$0	Metros Lineales	85	0.00	50.65	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867820	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Y Calle Tatomacac Centro - 62700	62700	Puebla	Zacapoxtla	Tatomacac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,941,037	\$1,941,037	\$1,941,037	\$1,941,037	\$991,391	\$991,391	\$991,391	51.08	\$0	Metros Lineales	190	0.00	51.08	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso
PUE17170200867808	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Prolongación El Fresno - 62978	62978	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$311,165	\$311,165	\$311,165	\$311,165	\$311,165	\$311,165	\$311,165	100.00	\$0	Metros Lineales	300	100.00	100.00	Financiera: obra finalizada / Fisica: obra terminada físicamente / Registro: esta obra fue finalizada en el mes de marzo, no tuvo anticipo, se reporta en este trimestre porque en el trimestre anterior no fueron cargadas las mids - obra terminada y finalizada
PUE17170200867814	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C Para Primaria Luis donaldo Colacio Huerta - 60455	60455	Puebla	Zacapoxtla	La Libertad	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$482,608	\$482,608	\$144,782	\$482,608	\$144,782	\$144,782	\$144,782	30.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	0.00	Financiera: el avance capturado corresponde al pago del 30% de anticipo / Fisica: NO HAY AVANCE FISICO / Registro: LA OBRA SOLO PRESENTA UN PAGO DEL ANTICIPO REALIZADO EN MES DE ABRIL, EN MAYO Y JUNIO NO TIENE OTRO MOVIMIENTO
PUE17170200867823	Construcción De Mercado Perimetral En Preescolar Juan Escutia - 60418	60418	Puebla	Zacapoxtla	Tatomacac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$584,985	\$584,985	\$175,495	\$584,985	\$175,495	\$175,495	\$175,495	30.00	\$0	Metros Lineales	69	100.00	0.00	Financiera: el avance capturado es pago de anticipo / Fisica: solo se tiene un anticipo no hay avance fisico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867822	Construcción De Mercado Perimetral De La Escuela Primaria Judith Sanchez De Catedano - 60425	60425	Puebla	Zacapoxtla	Tatomacac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$646,634	\$646,634	\$193,990	\$646,634	\$193,990	\$193,990	\$193,990	30.00	\$0	Metros Lineales	69	100.00	0.00	Financiera: avance capturado corresponde al pago del 30% de anticipo / Fisica: no se reporta avance fisico / Registro: esta obra solo presenta avance en pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867816	Construcción De Mercado Perimetral De La Telesecundaria Cuahutemoc - 60824	60824	Puebla	Zacapoxtla	Las Lomas	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$703,834	\$703,834	\$703,834	\$703,834	\$703,834	\$703,834	\$703,834	100.00	\$0	Metros Lineales	209	100.00	100.00	Financiera: obra finalizada en mes de junio / Fisica: obra terminada físicamente / Registro: obra terminada y finalizada
PUE17170200867815	Construcción De Mercado Perimetral En Bachillerato General Oficial Pray Pedro de García - 60801	60801	Puebla	Zacapoxtla	Las Lomas	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$910,536	\$910,536	\$910,536	\$910,536	\$910,536	\$910,536	\$910,536	100.00	\$0	Metros Lineales	65	100.00	100.00	Financiera: obra finalizada / Fisica: obra terminada físicamente / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867813	Construcción De Un Aula Y Biblioteca En Estructura Regional C Para Preescolar Angelica Castro De La Fuente - 60440	60440	Puebla	Zacapoxtla	Comaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$943,693	\$943,693	\$283,108	\$943,693	\$283,108	\$283,108	\$283,108	30.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: el avance registrado corresponde al 30% del anticipo / Fisica: obra en proceso, no se tiene comprobación de avance fisico / Registro: obra en proceso solo se tiene anticipo
PUE17170200867811	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 63028	63028	Puebla	Zacapoxtla	Comaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,142,540	\$1,142,540	\$342,762	\$1,142,540	\$342,762	\$342,762	\$342,762	30.00	\$0	Metros Lineales	3,250	100.00	0.00	Financiera: el avance capturado corresponde al pago del anticipo / Fisica: no hay avance fisico reportado / Registro: obra con solo reporte de comprobación de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867821	Construcción De Alcantarillado Sanitario De Ojtinakal A Cuahutenanco - 63413	63413	Puebla	Zacapoxtla	Tatomacac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,044,191	\$2,044,191	\$2,044,191	\$2,044,191	\$1,055,745	\$1,055,745	\$1,055,745	51.65	\$0	Metros Lineales	600	100.00	51.65	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867807	Demolición Y Construcción De Cuatro Aulas En Estructura Regional U Para La Escuela Secundaria Cinco De Mayo De Mil Obchocientos Sesenta Y Dos - 63047	63047	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,493,656	\$2,493,656	\$748,097	\$2,493,656	\$748,097	\$748,097	\$748,097	30.00	\$0	Metros Cuadrados	832	100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO PRESENTADO NO ES PAGO QUE EL PAGO DEL ANTICIPO / Fisica: NO SE TIENE AVANCE FISICO / Registro: LA OBRA SOLO PRESENTA PAGO DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867828	Ampliación De Alcantarillado Sanitario - 64428	64428	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,638,437	\$2,638,437	\$791,531	\$2,638,437	\$791,531	\$791,531	\$791,531	30.00	\$0	Metros Lineales	1,115	100.00	0.00	Financiera: el avance que se captura corresponde al anticipo de esta obra / Fisica: no existe avance fisico / Registro: esta obra presenta solo el anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867805	Demolición De Cuatro Aulas Y Construcción De Cuatro Aulas Bilingües Y Aula De Medios En Estructura De Para Preescolar Zacapoxtla - 63056	63056	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,444,923	\$3,444,923	\$1,033,477	\$3,444,923	\$1,033,477	\$1,033,477	\$1,033,477	30.00	\$0	Metros Cuadrados	412	100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO PRESENTADO NO ES PAGO DEL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Fisica: NO EXISTE AVANCE FISICO / Registro: ESTA OBRA SOLO TIENE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones			
								Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado
								1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,927,389	\$3,927,389	\$1,178,217	\$3,927,389	\$1,178,217	\$1,178,217	\$1,178,217	30.00	\$0	Otros		2,334	100.00	0.00
PUE17170200867825	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 69654	69654	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,927,389	\$3,927,389	\$1,178,217	\$3,927,389	\$1,178,217	\$1,178,217	\$1,178,217	\$1,178,217	30.00	\$0	Otros	2,334	100.00	0.00	Financiera: el avance registro corresponde al pago de anticipo / Fisica: no hay reporte de avance fisico / Registro: obra en proceso - se recibió solo la comprobación de un anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867809	Construcción De Recamaras Adicionales Para Diferentes Localidades Del Municipio De Zacapoxtla Dos Mil Diecisiete - 63525	63525	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	\$3,651,321	\$3,651,321	\$3,651,321	\$3,651,321	40.00	\$0	Vivienda	1,250	100.00	40.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868757	Construcción De Electrificación No Convencional Energia Solar Paneles En La Comunidad De San Miguel Tenango Atzingo Y Foxcuatzingo - 45853	45853	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,001	\$34,001	\$34,001	\$34,001	\$34,001	\$34,001	\$34,001	\$34,001	100.00	\$0	Piezas	4	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200867845	Construcción De Electrificación No Convencional Energia Solar Paneles En La Comunidad De San Miguel Tenango Atzingo Y Foxcuatzingo - 45663	45663	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,004	\$136,004	\$136,004	\$136,004	\$136,004	\$136,004	\$136,004	\$136,004	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200867843	Construcción De Electrificación No Convencional Energia Solar Paneles En La Comunidad De San Miguel Tenango Atzingo Y Foxcuatzingo - 45872	45872	Puebla	Zacatlán	Foxcuatzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,006	\$204,006	\$204,006	\$204,006	\$204,006	\$204,006	\$204,006	\$204,006	100.00	\$0	Piezas	27	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200867746	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66180	66180	Puebla	Zacatlán	Tinixtlioca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	100.00	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867838	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65505	65505	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	100.00	\$0	Piezas	14	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868696	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65392	65392	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	100.00	\$0	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867850	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66082	66082	Puebla	Zacatlán	Tlalixtlipa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200868699	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66299	66299	Puebla	Zacatlán	La Loma	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	100.00	\$0	Piezas	19	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868742	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64117	64117	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	\$11,306	100.00	\$0	Piezas	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868695	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65347	65347	Puebla	Zacatlán	Cuatitlilco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,828	\$15,828	\$15,828	\$15,828	\$15,828	\$15,828	\$15,828	\$15,828	100.00	\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867856	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65419	65419	Puebla	Zacatlán	Huilotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$18,089	\$18,089	100.00	\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867840	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65547	65547	Puebla	Zacatlán	Mexilixtli	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,350	\$20,350	\$20,350	\$20,350	\$20,350	\$20,350	\$20,350	\$20,350	100.00	\$0	Piezas	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867844	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65996	65996	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	100.00	\$0	Piezas	35	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868700	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65954	65954	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868762	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65305	65305	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	\$22,611	100.00	\$0	Piezas	39	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867851	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66205	66205	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	100.00	\$0	Piezas	37	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867853	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65099	65099	Puebla	Zacatlán	Izoquitla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	100.00	\$0	Piezas	43	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867830	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 63966	63966	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,395	\$29,395	\$29,395	\$29,395	\$29,395	\$29,395	\$29,395	\$29,395	100.00	\$0	Piezas	56	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867835	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65444	65444	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	100.00	\$0	Piezas	66	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867848	Programa Municipal De Estudios Ecologicos En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66042	66042	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	100.00	\$0	Piezas	65	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE17170200868697	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65474	65474	Puebla	Zacatlan	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	\$33,917	100.00	\$0	Piezas	37	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867852	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 66264	66264	Puebla	Zacatlan	Xoxonacatlá	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,178	\$36,178	\$36,178	\$36,178	\$36,178	\$36,178	100.00	\$0	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868743	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64205	64205	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$38,439	\$38,439	\$38,439	\$38,439	\$38,439	\$38,439	100.00	\$0	Piezas	64	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867839	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60914	60914	Puebla	Zacatlan	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$38,847	\$38,847	\$38,847	\$38,847	\$38,847	\$38,847	100.00	\$0	Metros lineales	384	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868739	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64975	64975	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	100.00	\$0	Piezas	73	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868759	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 65210	65210	Puebla	Zacatlan	Camotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	\$45,222	100.00	\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867747	Adquisición De Bomba En El Carcamo De Bombo En La Comunidad De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan Puebla - 87648	87648	Puebla	Zacatlan	Eloxochitlan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$48,435	\$48,435	\$48,435	\$48,435	\$48,435	\$48,435	100.00	\$0	Otros	227	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868753	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Jicolapa Y Eloxochitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55420	55420	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868756	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Jicolapa Y Eloxochitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55338	55338	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	\$48,498	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868751	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 63521	63521	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,267	\$54,267	\$54,267	\$54,267	\$54,267	\$54,267	100.00	\$0	Piezas	102	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868750	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 63471	63471	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,789	\$58,789	\$58,789	\$58,789	\$58,789	\$58,789	100.00	\$0	Piezas	108	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868740	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64924	64924	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	100.00	\$0	Piezas	104	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868694	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60975	60975	Puebla	Zacatlan	Tlachaloya	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$64,745	\$64,745	\$64,745	\$64,745	\$64,745	\$64,745	100.00	\$0	Metros lineales	73	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868744	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64269	64269	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$65,572	\$65,572	\$65,572	\$65,572	\$65,572	\$65,572	100.00	\$0	Piezas	106	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867831	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 63634	63634	Puebla	Zacatlan	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	100.00	\$0	Piezas	114	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868692	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60760	60760	Puebla	Zacatlan	Atexca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	100.00	\$0	Metros lineales	374	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867846	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Camino A Las Escuelas En La Comunidad De San Miguel Tenango En El Municipio De Zacatlan - 46059	46059	Puebla	Zacatlan	San Miguel Tenango	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$83,083	\$83,083	\$83,083	\$83,083	\$83,083	\$83,083	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868741	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64895	64895	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,922	\$85,922	\$85,922	\$85,922	\$85,922	\$85,922	100.00	\$0	Piezas	184	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867836	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60736	60736	Puebla	Zacatlan	Matlahuacala	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$94,960	\$94,960	\$94,960	\$94,960	\$94,960	\$94,960	100.00	\$0	Metros lineales	599	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867842	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60849	60849	Puebla	Zacatlan	Falos Calidos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	100.00	\$0	Metros lineales	259	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867833	Construcción De Recamaras Adicionales En Zona De Atención Prioritaria En Jicolapa Y Eloxochitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55305	55305	Puebla	Zacatlan	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$145,493	\$145,493	\$145,493	\$145,493	\$145,493	\$145,493	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868758	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60674	60674	Puebla	Zacatlan	Ayotla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$151,072	\$151,072	\$151,072	\$151,072	\$151,072	\$151,072	100.00	\$0	Metros lineales	556	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
																	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
PUE17170200867857	Conservación y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 61954	61954	Puebla	Zacatlán	San Isidro Atotonilco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	100.00	\$0	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200868698	Conservación y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60880	60880	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$185,603	\$185,603	\$185,603	\$185,603	\$185,603	\$185,603	100.00	\$0	Metros lineales	597	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868690	Conservación y Mantenimiento De Caminos Zona Alta - 60937	60937	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$189,919	\$189,919	\$189,919	\$189,919	\$189,919	\$189,919	100.00	\$0	Metros lineales	2,364	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200867744	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Alta Marginacion En Zacatepa Zompaxtla Y Zoquiula En El Municipio De Zacatlan - 56911	56911	Puebla	Zacatlán	Zompaxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$247,245	\$247,245	\$247,245	\$247,245	\$247,245	\$247,245	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200867847	Mejoramiento Y Equipamiento De La Casa Del Niño Indígena De La Junta Auxiliar De Santiago Tepeixco - 78718	78718	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$360,531	\$360,531	\$360,531	\$360,531	\$360,531	\$360,531	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868747	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Atención Prioritaria En Ayehualulco Cuautlulco Y San Bartalo En El Municipio De Zacatlan - 51173	51173	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$378,142	\$378,142	\$378,142	\$378,142	\$378,142	\$378,142	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868748	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Atención Prioritaria En Jicolapa Y Xicochitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55477	55477	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$387,981	\$387,981	\$387,981	\$387,981	\$387,981	\$387,981	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868749	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Media Marginacion En Ajajalpan Y Ayehualulco Segunda Seccion En El Municipio De Zacatlan - 54976	54976	Puebla	Zacatlán	Ajajalpan (Cuamana)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$488,653	\$488,653	\$488,653	\$488,653	\$488,653	\$488,653	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868745	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Atención Prioritaria En Ayehualulco Cuautlulco Y San Bartalo En El Municipio De Zacatlan - 50967	50967	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868746	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Atención Prioritaria En Ayehualulco Cuautlulco Y San Bartalo En El Municipio De Zacatlan - 51133	51133	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	\$538,125	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200868754	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Atención Prioritaria En Atzingo (La Cumbre) Puebla - 50030	50030	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$582,105	\$582,105	\$582,105	\$582,105	\$582,105	\$582,105	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867837	Ampliación De Red De Distribución Línea De Conducción Y Construcción De Un Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Metepec - 78384	78384	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$587,473	\$587,473	\$587,473	\$587,473	\$587,473	\$587,473	100.00	\$0	Metros lineales	314	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867743	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Alta Marginacion En Zacatepa Zompaxtla Y Zoquiula En El Municipio De Zacatlan - 56854	56854	Puebla	Zacatlán	Zacatepa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$642,837	\$642,837	\$642,837	\$642,837	\$642,837	\$642,837	100.00	\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868738	Construcción De Bards Perimetral En La Escuela Secundaria Anexo A La Normal Oficial Lic Benito Juárez - 79146	79146	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$795,125	\$795,125	\$238,537	\$795,125	\$238,537	\$238,537	30.00	\$0	Metros lineales	159	100.00	10.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170108844648	Rehabilitación De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Camotepec En El Municipio De Zacatlan Puebla - 18184	18184	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$819,258	\$819,258	\$819,258	\$819,258	\$819,258	\$819,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200867834	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Atención Prioritaria En Jicolapa Y Xicochitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55150	55150	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$824,460	\$824,460	\$824,460	\$824,460	\$824,460	\$824,460	100.00	\$0	Vivienda	77	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200868693	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Media Marginacion En Ajajalpan Y Ayehualulco Segunda Seccion En El Municipio De Zacatlan - 54931	54931	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$977,307	\$977,307	\$977,307	\$977,307	\$977,307	\$977,307	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867854	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Alta Marginacion En Zacatepa Zompaxtla Y Zoquiula En El Municipio De Zacatlan - 56948	56948	Puebla	Zacatlán	Zoquiula	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,087,878	\$1,087,878	\$1,087,878	\$1,087,878	\$1,087,878	\$1,087,878	100.00	\$0	Vivienda	102	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868737	Construcción De Coneder En La Escuelasecundaria Juan Escutia En La Colonia Niños Heroes Xicochitlan 78970	78970	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,185,791	\$1,185,791	\$355,737	\$1,185,791	\$355,737	\$355,737	30.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	17.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868755	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Atención Prioritaria En Atzingo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 49893	49893	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,358,244	\$1,358,244	\$1,358,244	\$1,358,244	\$1,358,244	\$1,358,244	100.00	\$0	Vivienda	126	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170200867745	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Alta Marginacion En Tepetla En El Municipio De Zacatlan - 56983	56983	Puebla	Zacatlán	Tepetla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,529,570	\$1,529,570	\$1,529,570	\$1,529,570	\$1,529,570	\$1,529,570	100.00	\$0	Vivienda	151	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868752	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Josefa Ortega De Dominguez - 50593	50593	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,529,914	\$1,529,914	\$1,529,914	\$1,529,914	\$1,529,914	\$1,529,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Pacuro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1710200867841	Construcción de Línea de Conducción Carcamo de Bombeo y Tanque de Almacenamiento En La Comunidad de Palos Caídos Municipio De Zacatlan Pue - 87448	87448	Puebla	Zacatlán	Palos Caídos	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,538,940	\$1,538,940	\$661,682	\$1,538,940	\$661,682	\$661,682	\$661,682	43.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	43.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867849	Captación de Red de Conducción y Tanque de Almacenamiento Que Beneficiara A La Localidad de Tetelancingo Del Municipio de Zacatlan Pue - 88065	88065	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,155,839	\$1,916,616	\$1,155,839	\$1,155,839	\$1,155,839	60.31	\$0	Metros lineales	284	100.00	60.31	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro:	
PUE1710200868671	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo E Cruz Tilla San Lorenzo - 56408	56408	Puebla	Zacatlán	Cruztilta	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,961,522	\$1,961,522	\$980,762	\$1,961,522	\$980,762	\$980,762	\$980,762	50.00	\$0	Metros lineales	766	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Fisica: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro:	
PUE1710200867713	Construcción de Recamaras Adicionales En Zona de Alta Marginación En Tlaltempa Buenavista En El Municipio De Zacatlan - 55024	55024	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,961,762	\$1,961,762	\$1,961,762	\$1,961,762	\$1,961,762	\$1,961,762	\$1,961,762	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
PUE1710200868673	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zapotilla Cuaculla De Cuatro Km Pertencientes Al Municipio De Zacatlan - 45558	45558	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,448,659	\$2,448,659	\$2,448,659	\$2,448,659	\$2,448,659	\$2,448,659	\$2,448,659	100.00	\$0	Metros lineales	1,288	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$2,448,659.14 Y FORTAMUN \$954,695.78 / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867832	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad de Jicolapa Municipio De Zacatlan Estado De Puebla - 46886	46886	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,852,123	\$2,852,123	\$975,637	\$2,852,123	\$975,637	\$975,637	\$975,637	34.21	\$0	Metros lineales	1,576	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867855	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zapotilla Popotuhilico De Cuatro Km De Longitud Pertencientes Al Municipio De Zacatlan - 46769	46769	Puebla	Zacatlán	Zapotilla	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,548,674	\$3,548,674	\$600,000	\$3,548,674	\$1,317,015	\$600,000	\$600,000	16.91	\$0	Metros lineales	622	100.00	41.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867750	Construcción De Dos Aulas En El Bachillerato General Digital De Estanueña Segunda Etapa - 68026	68026	Puebla	Zapotitlán	Estanueña	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: LA EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% DE ACUERDO AL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867748	Construcción De Acopinamiento En El Primer Cuadrante De La Cabeza Municipal De Zapotitlan Puebla - 71535	71535	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$316,362	\$316,362	\$316,362	\$316,362	\$316,362	54.07	\$0	Metros Cuadrados	2,700	100.00	10.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y ES DE DOS FONDOS / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ES DE DOS FONDOS FISM \$85148.76 Y FORTAMUN 46931.34 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867749	Rehabilitación De Agua Potable En El Primer Cuadrante De La Cabeza Municipal De Zapotitlan Salinas - 71610	71610	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,626,841	\$12,626,841	\$12,626,841	\$12,626,841	\$12,626,841	\$12,626,841	\$12,626,841	100.00	\$0	Metros lineales	2,700	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867524	Construcción De Canal Pluvial Entre Av Hidalgo Y Calle Juárez Primera Etapa - 88043	88043	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$274,052	\$274,052	\$274,052	\$274,052	\$82,216	\$82,216	\$82,216	30.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: SE REALIZAN TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE VADO SOBRE AV. 5 DE MAYO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867533	Ampliación Y Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Gerardo Murillo Y Asadores Tuxtla - 85346	85346	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$595,119	\$595,119	\$595,119	\$595,119	\$485,858	\$485,858	\$485,858	81.64	\$0	Metros lineales	233	100.00	86.70	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867530	Hidroalúatico Tramo Av Juárez Libramiento Primera Etapa - 85502	85502	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlán	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$669,611	\$669,611	\$669,611	\$669,611	\$548,755	\$548,755	\$548,755	81.95	\$0	Metros Cuadrados	1,055	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SIN FINIQUITAR / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA DIN FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867529	Construcción De Desayunador En La Telesecundaria Vicente Riva Palacio En La Localidad de Nanacatlán - 85371	85371	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlán	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$852,714	\$852,714	\$852,714	\$852,714	\$255,814	\$255,814	\$255,814	30.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867532	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Línea de Conducción De Agua Potable Xochitlasec Tuxtla Tercera Etapa - 85403	85403	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,592,044	\$1,592,044	\$1,592,044	\$1,592,044	\$477,613	\$477,613	\$477,613	30.00	\$0	Metros lineales	2,219	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710200867541	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Las Trancas - 63880	63880	Puebla	Zaragoza	Las Trancas	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,158	\$438,158	\$333,000	\$333,000	\$333,000	\$333,000	\$333,000	\$333,000	76.00	\$0	Otros	1,000	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867542	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Al Porvenir Y Sobre El Libramiento - 56017	56017	Puebla	Zaragoza	Porvenir	Rural	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$557,590	\$557,590	\$557,590	\$557,590	\$557,590	\$557,590	\$557,590	\$557,590	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867536	Ampliación De La Red De Electrificación En Calles Juan Escutia Lopez Rayon Alameda Y Privadas Lopez Rayon Y Abata En Aqeb Setenta Y Seis - 85214	85214	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexxtlioyan	Urbano	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$219,932	\$219,932	\$219,932	\$219,932	30.00	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera: avance de 30% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867754	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Diag Centenario Lateral Carretera Federal Y Privadas Benito Juárez Pino Suárez San Antonio Tre - 85238	85238	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexxtlioyan	Urbano	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$233,171	\$233,171	\$233,171	\$233,171	30.00	\$0	Metros lineales	185	100.00	30.00	Financiera: avance 30% / Fisica: avance 30% / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867543	Ampliación de Drenaje Sanitario de Las Calles Dieciséis De Septiembre Reforma Y Privada Porfirio Díaz En La Localidad de Santiago Zautla - 85188	85388	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$303,395	\$303,395	\$303,395	\$303,395	37.99	\$0	Metros lineales	65	100.00	0.00	Financiera: avance del 30% / Fisica: avance físico / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867753	Ampliación De La Red De Electrificación En Calles Carranza Josefa Ortíz Diag Centenario Madero Y Zaragoza Y Privadas Juan Escutia Colosio Y - 85353	85353	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexxtlioyan	Urbano	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$239,602	\$239,602	\$239,602	\$239,602	30.00	\$0	Otros	47	100.00	0.00	Financiera: avance del 30% / Fisica: avance físico / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867755	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Perceper Av Morelos Tre De Mayo Y Privada Tre De Mayo En El Barrio De Tihupan De La Localida - 85037	85037	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexxtlioyan	Urbano	Aportación y de las Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$323,516	\$323,516	\$323,516	\$323,516	30.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	50.00	Financiera: AVANCE AL 30% / Fisica: AVANCE DEL 50% / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
																	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
PUE17170200867751	Construcción de Tres Aulas Didácticas En Estructura U Dos C En La Escuela Primaria Emilio Carranza Clave Veintuno D P R Dos Ocho Cuatero Se - 84476	84476	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,286,801	\$1,286,801	\$1,286,801	\$1,286,801	\$1,286,801	\$1,286,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Físico: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867752	Construcción de Tres Aulas Didácticas Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En El Bachillerato Digital No Ciento Treinta - 83731	83731	Puebla	Zautla	Rosa de Castilla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$548,609	\$548,609	\$548,609	30.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	30.00	Financiera: AVANCE DEL 30% AL TRIMESTRE / Físico: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867757	Rehabilitación Del Camino Tramo Zihuateutla Ocomantla - 90262	90262	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$911,588	\$911,588	\$911,588	\$911,588	\$911,588	\$911,588	\$911,588	100.00	\$0	Metros lineales	1,124	100.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867759	Construcción de Tres Aulas Tipo Regional En Bachillerato General En Telocitla - 90185	90185	Puebla	Zihuateutla	Telocitla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,655	\$1,150,655	\$1,150,655	\$1,150,655	\$1,150,655	\$1,150,655	100.00	\$0	Otros	928	100.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867760	Construcción de Muro de Contención En Escuela Primaria Leonel Lechuga Segunda Etapa - 90079	90079	Puebla	Zihuateutla	Tenanguito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,068,890	\$2,068,890	\$2,068,890	\$2,068,890	\$2,068,890	\$2,068,890	100.00	\$0	Metros lineales	613	100.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200867761	Construcción de Muro de Contención En Escuela Primaria Leonel Lechuga Primera Etapa - 87223	87223	Puebla	Zihuateutla	Tenanguito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,129,066	\$2,129,066	\$2,129,066	\$2,129,066	\$2,129,066	\$2,129,066	100.00	\$0	Metros lineales	613	100.00	100.00	Financiera: / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300787047	Ampliación de Electrificación En La Calle Prolongación Reforma Zinacatepec Puebla - 289430	20099	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización	En Ejecución	2017	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	\$132,878	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Físico: Obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787036	Construcción de Alumbrado Publico En La Avenida Aquiles Serrán Entre Alvarez Y Francisco I Madero - 327224	20107	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$760,549	\$561,681	\$561,681	\$561,681	\$561,681	\$561,681	\$561,681	100.00	\$0	Otros	900	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en beneficio de la comunidad, brindando seguridad a los peatones durante la noche. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867877	Ampliación de Drenajes En Andadores Tres De Mayo La Cruz Durango Sinaloa Hemosillo Zacatal Y Plata - 63564	63564	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,381,068	\$1,381,068	\$833,812	\$1,381,068	\$833,812	\$833,812	\$833,812	60.37	\$0	Metros lineales	1,105	100.00	60.37	Financiera: ninguna / Físico: ninguna / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867878	Construcción de Cercado Perimetral En El Centro De Educación Preescolar Rosanillo Con Clave 210011000 En El Barrio Mixtla De La Localidad De Zoquitlán - 88016	88016	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	\$114,467	100.00	\$0	Metros lineales	82	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: SE CONSTRUYERON 71 M DE CERCADO PERIMETRAL / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867655	Construcción de Muro de Contención Y Obras Complementarias En La Localidad De Tepepa De Zaragoza (Segunda Etapa) - 88329	88329	Puebla	Zoquitlán	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$611,447	\$611,447	\$611,447	\$611,447	\$611,447	\$611,447	\$611,447	100.00	\$0	Metros lineales	427	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: AVANCE FISICO AL 100% SE CONSTRUYERON 34 METROS DE MURO DE CONTENCIÓN Y CUBIERTA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867881	Construcción de 20 Sanitarios Con Biodepositores En La Localidad De Oztópulo (Segunda Etapa) - 87809	87809	Puebla	Zoquitlán	Oztópulo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,066,015	\$1,066,015	\$1,066,015	\$1,066,015	\$1,066,015	\$1,066,015	\$1,066,015	100.00	\$0	Piezas	96	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: SE CONSTRUYERON 20 BAÑOS EN OZTOPULO / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867882	Construcción de 35 Sanitarios Con Biodepositores En El Barrio Abatepec De La Localidad De Xitlana (Segunda Etapa) - 64094	64094	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,828,533	\$1,828,533	\$1,828,533	\$1,828,533	\$1,828,533	\$1,828,533	\$1,828,533	100.00	\$0	Piezas	168	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Físico: se construyeron 35 baños en barrio abatepec de xitlana / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867883	Construcción de 40 Sanitarios Con Biodepositores En La Localidad De Zoquitlán En El Estado De Puebla - 63954	63954	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,102,577	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	\$1,177,653	\$1,177,653	\$1,177,653	56.01	\$0	Piezas	192	0.00	100.00	Financiera: ESTIMACION FINQUIETO EN TRAMITE / Físico: AVANCE FISICO AL 100% SE CONSTRUYERON 40 BAÑOS EN XITLANA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867879	Construcción de 40 Sanitarios Con Biodepositores En La Localidad De Acatepec (Segunda Etapa) En La Localidad De Acatepec Municipio De Zoquitlán En El Estado De Puebla - 63551	63551	Puebla	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,106,044	\$2,106,044	\$2,106,044	\$2,106,044	\$2,106,044	\$2,106,044	\$2,106,044	100.00	\$0	Piezas	192	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: SE CONSTRUYERON 40 SANITARIOS EN ACATEPEC / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.