

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUEO0180101061379	Construcción De Agua Potable De Fluacuelán Dos Mil Dieciocho - 6022	31809 6022	Puebla	Tepetzintla	Omitlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5943,447							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUEO0180101061380	Construcción De Techumbre En La Iglesia Católica - 13763	31801 13763	Puebla	Tepetzintla	Tonalixco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	8792,801							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUEO0180101061381	Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento - 6210	31812 6210	Puebla	Tepetzintla	Tlaquimpa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	6675,617							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR LO CUAL SOLAMENTE SE REALIZO LA APORTACIÓN
PUEO0180101061382	Aportación Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable - 694	31811 6094	Puebla	Tepetzintla	Tlaquimpa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	6115,441							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR LO CUAL SOLAMENTE SE REALIZO LA APORTACIÓN
PUEO0180201108829	Construcción De Drenaje Sanitario Colector Al Palenque - 126649	126649	Puebla	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	61,601,841							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUEO0180201109294	Sustitución De Luminarias En Varias Localidades Del Municipio De Ahuatlan - 114961	114961	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	6523,927							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUEO0180201109295	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuatro Sur En La Localidad De Ahuatlan - 114992	114992	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	6571,106							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUEO0180201109296	Construcción De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Del Municipio De Ahuatlan - 114918	114918	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	6903,097							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUEO0180201109297	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Patlanoyas Del Municipio Deahuatlan - 107862	107862	Puebla	Ahuatlán	Patlanoyas (San Salvador Patlanoyas)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	6698,423							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUEO0180201109298	Mantenimiento De Caminos Saca Cosechas Ahuatlan Patlanoyas - 107968	107968	Puebla	Ahuatlán	Patlanoyas (San Salvador Patlanoyas)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	6289,790							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUEO0180201109299	Adoquinamiento Del Callejón Del Carrizo Entre Calle Arroyo Seco Y Calle Lopez Portillo En La Localidad De Tejaluca - 107987	107987	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	6800,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUEO0180201109300	Adoquinamiento De La Calle Cinco De Mayo Segunda Etapa Entre Calle Cinco De Mayo Primera Etapa Y Calle Sn - 107774	107774	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	6299,194							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109306	Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 74632	74632	Puebla	Atexcal	Agua el Gabriel	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$735,657							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109307	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Solidaridad - 74737	74737	Puebla	Atexcal	Colonia Solidaridad	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$482,587							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109420	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos En El Municipio De Calpan San Lucas Atzala - 118228	118228	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$144,205							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109421	Ampliación De Red Eléctrica San Lucas Atzala Pw Monterrey C Atzala Pw Cinco De Mayo C Nueva Colonia San Lucas Atzala Entre Morelos Y Loma - 117839	117839	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$513,782							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109422	Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar Calpan San Lucas Atzala - 118186	118186	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$277,200							0.00		Ceidas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109447	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Ciprés Entre Calle Bugambillas Y Carretera Internacional Ubicada En La Localid - 98545	98545	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,339,124							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109448	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Monterrey Entre Calle Veinte De Noviembre Y Camino A Los Hobos Ubicada - 99211	99211	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,000,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109449	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Bugambillas Entre Calle Pedro Loyola Y Ciprés Ubicada En La Localidad De Acatl - 98253	98253	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,662,408							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109452	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Bernardo Del Municipio De Acatlán Puebla - 39052	39052	Puebla	Acatlán	San Bernardo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$856,296							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109453	Ampliación De La Red Energía Eléctrica Para Casas Habitación En Las Calle Coco Del Cerril Libertad Y Linda Vista De La Localidad De El Tecom - 132685	132685	Puebla	Acatlán	Tecomate	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$477,065							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109454	Ampliación De La Red Energía Eléctrica Para Casas Habitación En Las Insurgentes Y Cuarto Sierra De La Localidad De Tianguistengo Del Municipi - 132865	132865	Puebla	Acatlán	Tianguistengo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$438,250							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109456	Construcción De Tercera Etapa Red De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Chapulco Municipio De Chapulco Puebla - 139039	139039	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$550,866							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109457	Ampliación De Red De Agua Potable En El Barrio El Diamante Municipio De Chapulco - 139101	139101	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$735,455							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109458	33903 Servicios Integrales - 129326	129326	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$125,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109459	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Chapulco Municipio De Chapulco Puebla - 101936	101936	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,661,338							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109460	Ampliación De Red De Agua Potable Sobre Carretera Tehuacán Orizaba Entre Calle Nacional Y Calle El Molino En El Barrio Los Fresnos - 104008	104008	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109461	Ampliación De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad De Puente Colorado Municipio De Chapulco Puebla - 138987	138987	Puebla	Chapulco	Puente Colorado	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$337,406							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109462	Ampliación De Energía Eléctrica Para La Conexión Del Pozo De Agua Potable De La Localidad De Puente Colorado Municipio De Chapulco Puebla - 101932	101932	Puebla	Chapulco	Puente Colorado	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$650,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109464	Rehabilitación De Pozo Tlatica En Chiautla De Tapia - 124171	124171	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109465	Rehabilitación De Drenaje En Callejon Dos Sur Y Callejon Seis Poniente - 124092	124092	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$180,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109466	Rehabilitación De Pozo Los Tamarindos En Chiautla - 123885	123885	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$240,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109467	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle 01 De Mayo Entre Calle Reforma Y Calle Poniente En La Cabecera Municipal De Chiautla De - 120116	120116	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$411,216							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109470	Rehabilitación De Alumbrado Público En Chiautla Y Sus Localidades - 120258	120258	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$430,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109475	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Entre Calle Reforma Y Calle Poniente En La Cabecera Municipal De Chiautla De Tapia - 114847	114847	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$290,690							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109476	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 115061	115061	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$499,000							0.00		Estudio de preinversión	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109477	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Municipio De Chiautla - 114892	114892-2018-02	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109483	Rehabilitación De Drenaje En La Localidad De Cruz Verde - 123779	123779	Puebla	Chiautla	Cruz Verde	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$420,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109484	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Varias Localidades Tzalizin - 124684	124684	Puebla	Quimixtlán	Tzalizin	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$564,255							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109486	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Ramon Serrano Entre Las Calles Leonor Castro Y Rafael Alducin Y Calle Acorzregidora Entre - 129234	129234	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$230,421							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109487	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ramon Serrano Entre Las Calles Leonor Castro Y Rafael Alducin Y Calle Acorzregidora Entre - 129155	129155	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$744,605							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109488	Construcción De Techos Fijos Para Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal San Nicolás Buenos Aires Puebla - 129356	129356	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,769,298							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109489	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Privada Aquiles Serdan Numero Tres De La Cabecera Municipal De San - 129288	129288	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$248,182							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109490	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Escuela Federal Primaria Adolfo Lopez Mateos En La Cabecera Municipal De San Nicolás Buenos - 127116	127116	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Educación	En Ejecución	2018	\$500,303							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109491	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 127167	127167	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$69,200							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109492	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Privada Aquiles Serdan Numero Tres De La Carrera Municipal De San Nicolás Buenos Aires Puebla - 127059	127059	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,149,722							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109514	Rehabilitación De La Línea De Conducción De La Línea Potable En Varias Calles De La Localidad De Atzala - 136639	136639	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$785,360							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109515	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Luis Donald Colosio - 136597	136597	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109516	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad De Atzala - 136771	136771	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,895							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109529	Construcción De Barda Perimetral En El Bachillerato De La Comunidad De Acatepec Caltepec Pue - 32402	32402	Puebla	Caltepec	Acatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$598,031							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PU000180201109533	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Actipan Perteneciente Al Municipio De Caltepec Pue - 81080	81080	Puebla	Caltepec	Actipan (San Isidro)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$226,346							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109536	Construcción De Cuatro Para Baño Con Sistema De Saneamiento Con Tanque Séptico En La Comunidad De La Compañía Caltepec Pue - 133859	133859	Puebla	Caltepec	La Compañía	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$636,842							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109537	Rehabilitación Y Mantenimiento De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Ranchería Pala Perteneciente Del Municipio De Coxcatlan - 92049	92049 18001	Puebla	Coxcatlán	Pala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,185,789							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito se revise y valide captura
PU000180201109538	Rehabilitación De Red De Distribución Calle Zaragoza Entre Benito Juárez Y Calle Justo Sierra - 92050	92050 18004	Puebla	Coxcatlán	San José Tilapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,266,810							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PU000180201109539	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias Que Beneficiara A La Localidad De Ahuatlan Del Municipio De Cuautempam Pue - 134989	134989	Puebla	Cuautempam	Ahuatlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$725,400							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109542	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Cuatro Poniente - 99832	99832	Puebla	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$658,262							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109546	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle La Coquera Camino Al Albergue Y Calle Obregón - 99994	99994	Puebla	Cuatutinchán	Santa Cruz Alpuyeca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$834,751							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109558	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De La Providencia - 8250	R332018-015	Puebla	Cuetzalan del Progreso	La Providencia	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,179,013							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109559	Rehabilitación Del Camino Colonia Independencia Zautla - 30020	30020	Puebla	Cuyoaco	Independencia	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109560	Construcción De Piso Firme - 29112	29112	Puebla	Cuyoaco	San Andrés Payuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109561	Construcción De La Presidencia Auxiliar De San Andres Payuca - 30123	30123	Puebla	Cuyoaco	San Andrés Payuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,800,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109562	Nivelación De Terrenos Para La Construcción De Viviendas En Tetepongo Cuyoaco - 29144	29144	Puebla	Cuyoaco	Tetepongo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,192,059							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109563	Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Tetepongo Cuyoaco - 28119	28119	Puebla	Cuyoaco	Tetepongo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,285,191							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109564	Construcción De Fosas Sépticas Para Vivienda En Tetepongo Cuyoaco - 28230	28230	Puebla	Cuyoaco	Tetepongo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109565	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Lic Benito Juárez En El Valle - 29173	29173	Puebla	Cuyoaco	El Valle	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109566	Construcción De Tanque Elevado Para Suministrar Agua A Las Colonias Navarro Y Nueva Santa Ines En La Localidad De Ciudad Serdan Municipio De - 137576	137576	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,620,563							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109567	Suministro Y Colocación De Quinientos Ochenta Tinacos Para Las Localidades De Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma Pue - 126733	126733	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$881,385							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109568	Construcción De Guarderías En Colonia Navarro En Colonia Navarro Y Colonia Nueva Santa Ines Municipio De Chalchicomula De Sesma Pue - 120526	120526	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,106,444							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109569	Ampliación De Red Eléctrica Alumbrado Público No Convencional En Calle Manuel M Flores Entre Prolongación De Calle Cinco Poniente Y Av Jose - 125008	125008	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$680,823							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109570	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Desarolve En Las Localidades De Ciudad Serdan Sanfrancisco Cuautlaningo Colonia La Gloria Santa - 117929	117929	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$252,531							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109572	Construcción Terraplen Para El Mejoramiento De La Vivienda En Colonia Santa Ines Quinta Sección En La Localidad De Ciudad Serdan Municipio D - 114544	114544	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,380,791							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109573	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Nueva Colonia Santa Ines Municipio De Chalchicomula De Sesma Conavi - 114298	114298	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,110,120							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109575	Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Nueva Colonia Santa Ines Municipio De Chalchicomula De Sesma Conavi - 105680	105680	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$447,601							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109576	Construcción De Unidad Médica Cruz Roja En Ciudad Serdan Municipio De La Heroína Chalchicomula De Sesma Pue - 101516	101516	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución	2018	\$14,770,472							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109578	Construcción De Red Subterránea En Media Y Baja Tensión En Colonia Nueva Santa Ines Y Colonia Navarro En Ciudad Serdan Municipio De Chalchic - 99550	99550	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,621,239							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109579	Construcción De Tanque Superficial En La Localidad De Jesus Maria Municipio De Chalchicomula De Sesma - 137828	137828	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Jesus Maria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$365,500							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109584	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 20765	20765	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$90,000							0.00		Lote	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109585	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 19628	19628	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$999,991							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109587	0 Cclxxviii Construcción De Casa De Salud - 20769	20769	Puebla	Quecholac	Francisco I. Madero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Salud	En Ejecución	2018	\$736,005							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109589	0 Cclxxix Rehab De Drenaje Sanitario En Calle Veinte Norte Entre Camino Nacional Y Prolongación De Calle Catorce Norte - 71235	71235	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,996,420							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109592	0 Cclxxxvi Construcción De Un Módulo Sanitario Tipo U Uno C Y Cisterna Para Escuela Secundaria General Artículo Tercero Con Clave - 20543	20543	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,070,049							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109615	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Carrada De Zaragoza - 137500	137500	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,002,057							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109616	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 126325	126325	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109617	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa En La Zap Urbana - 126321	126321	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,321,878							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109618	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa En La Zap Urbana - 126310	126310	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,321,878							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109620	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Zap Urbana Tercera Etapa - 120626	120626	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,321,878							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109622	Ampliación De Red De Distribución Y Baja Tensión En La Localidad De Cuetzalingo - 126373	126373	Puebla	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,000,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109624	Ampliación De Red De Distribución Y Baja Tensión En La Localidad De Huixtlacuautla - 137540	137540	Puebla	Chiconcuautla	Huixtlacuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109662	Construcción De Círculo Aulas Módulo Sanitario Y Escalera En Estructura En Escuela Telesec Leona Vicario Junta Aux De Sta Catarina Otzoloitepec	66211-18036	Puebla	Tehuacán	Santa Catarina Otzoloitepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$5,444,005							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109665	Ampliación De La Electrificación En Calle Nochián - 120099	120099	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$400,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109666	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 120200	120200	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$475,378							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109667	Construcción De Dos Aulas Adosadas En Estructura U Dos En La Primaria Gabino Barreda - 120088	120088	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,266,450							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109668	Ampliación De La Electrificación Calle Cuatro Sur - 120565	120565	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$108,343							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109669	Construcción De Captadores De Agua Pluvial En Diferentes Comunidades Del Municipio - 120204	120204	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$335,047							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109670	Construcción De Barda Perimetral En Esc Telesec Felipe Angeles - 114786	114786	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$935,596							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109671	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 120141	120141	Puebla	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chicocuilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,819,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109672	Equipamiento Del Pozo De Agua Potable - 120559	120559	Puebla	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chicocuilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109673	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 120186	120186	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$170,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109674	Construcción De Cunetas En Carretera Acceso A La Junta Auxiliar De Santiago Tenango - 120573	120573	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$303,239							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109675	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 120191	120191	Puebla	General Felipe Ángeles	Guadalupe Analco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,700,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109687	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 126253	126253	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$137,750							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109688	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 126028	126028	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,112,867							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109689	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 126280	126280	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$196,156							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109690	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 126101	126101	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$154,280							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PU00180201109713	Mejoramiento De Caic Centro De Atencion Infantil Comunitario En La Zap Urbana En La Localidad De Hueytamalco - 133182	133182	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$163,797							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109714	Impartición De Cursos De Capacitación Y Actualización Para La Formación De Servidores Públicos Municipales - 132021	132021	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$708,353							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109719	Bacheo Con Carpeta Asfáltica En El Tramo Hueytamalco Coapal Grande Localidad Hueytamalco - 120301	120301	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109724	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De El Anayal - 133456	133456	Puebla	Hueytamalco	El Anayal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000,000							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109725	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Conta - 132933	132933	Puebla	Hueytamalco	Conta	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,165,900							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109726	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Coapal Grande - 133383	133383	Puebla	Hueytamalco	Coapal Grande	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$766,680							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109727	Construcción De Techado Estructural En El Área De Impartición Física De La Escuela Primaria Federal Lázaro Cárdenas - 120385	120385	Puebla	Hueytamalco	Limontitán Grande	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,300,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109730	Rehabilitación De La Descarga De La Red De Alcantarillado Sanitario - 93082	31810 93082	Puebla	Tepeztintla	Ejido el Milagro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$196,778							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRANDO EN FUNCIONAMIENTO A ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PU00180201109734	Construcción De Red De Agua Potable Encalle Niño Artillero - 139164	139164	Puebla	Tepeuxco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEUXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$311,494							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109735	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes - 137700	137700	Puebla	Tepeuxco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEUXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$746,807							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109736	Construcción De Cuartos Adicionales En Calmecca - 138950	138950	Puebla	Tepeuxco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEUXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,625,145							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109737	Rehabilitación De Camino Saca Coscecha Las Pias - 139038	139038	Puebla	Tepeuxco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEUXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$908,369							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109738	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Narciso Mendoza - 138472	138472	Puebla	Tepeuxco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEUXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$672,427							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201109742	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle San Mateo Calle Del Sol Calle Niños Héroes Calle Corregidora Y Calle Cruz De Lino - 137886	137886	Puebla	Tepeuxco	San Mateo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEUXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,254,361							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109743	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 138628	138628	Puebla	Tepecco	San Mateo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,973,225							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109744	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Correidora - 137574	137574	Puebla	Tepecco	San Mateo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$613,199							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109745	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle San Mateo - 132940	132940	Puebla	Tepecco	San Mateo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,124,263							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109746	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Niños Héroes - 133464	133464	Puebla	Tepecco	San Mateo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$634,467							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109747	Rehabilitacion De Caminosca Coeschas La Joya - 138084	138084	Puebla	Tepecco	La Joya (Barranca del Ixtul)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$844,779							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109764	Rehabilitacion De Calles Internas En La Colonia Nueva Esperanza - 74384	74384	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,997,942							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201109765	Ampliacion De Red Electrica Distribucion Y Baja Tension Cerrada De La Calle Miguel Hidalgo - 74792	74792	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,197,365							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, NO DEJA CARGAR LOS DATOS DEL CONTRATO ME ENITE UNA LEYENDE QUE SE DEBE CHECAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201109766	Rehabilitación Del Camino Techolotla Acyoytitla - 96519	96519	Puebla	Jalpan	Acyoytitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,910,573							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OBRA FICICAMENTE, NO DEJA CARGAR LOS DATOS DEL CONTRATO ME ENITE UNA LEYENDE QUE SE DEBE CHECAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201109779	Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados Con Material Pétreo En El Camino Principal El Mixate San Angel Cuaucocta - 132418	132418	Puebla	Hueytamalco	El Mixiate	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$331,223							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109780	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Ejido Hueytamalco - 133031	133031	Puebla	Hueytamalco	Ejido Hueytamalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$900,000							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109781	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades Del Pueblillo Faxta Lomas De Arena Tilapa Y Tilapa Ch - 120317	120317	Puebla	Hueytamalco	El Pueblillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,966,360							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109786	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 56234	56234	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$211,791							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109799	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle El Páfila En La Localidad De Mecapalapa Pantepec Puebla - 100172	100172	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$371,397							0.00		Metros Lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109806	Ampliación De Energía Eléctrica En Calles Reforma Poniente Calle Veintiseis De Diciembre Y Calle Veinte De Noviembre - 78877	78877	Puebla	Tricatlacoyan	Tricatlacoyan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRICATLACOYAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,120,316							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109807	Construcción De Vestibulo Baños Dignos En La Localidad De San Miguel Acuecomac - 103256	103256	Puebla	Tzicatlacoyan	San Miguel Acuecomac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRICATLACOYAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,552,620							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109808	Ampliación De Energía Eléctrica En Calles La Mesita Asambleas Y Maravillas Barrio Maravillas Segunda Etapa - 78766	78766	Puebla	Tricatlacoyan	San Antonio Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRICATLACOYAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,749,992							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109809	Construcción De Techado En Telesecundaria Emiliano Zapata - 78916	78916	Puebla	Tzicatlacoyan	San Bernardino Tepehene	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TRICATLACOYAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,495,992							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109810	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 28188	28188	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$566,357							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109812	Rehabilitación Del Camino Que Conduce Coyoles Tonalapa - 124510	124510	Puebla	Acateno	Tonalapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$331,555							0.00		Metros Lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109813	Rehabilitación Del Camino Que Conduce Al Uvero Municipio De Acateno - 125058	125058	Puebla	Acateno	El Uvero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$295,364							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109815	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 140196	140196	Puebla	Juan N. Méndez	Atenayuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$430,608							0.00		Estudio de preinversión	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109816	Construcción Y Mejoramiento De Bardas Del Bachillerato Albert Einstein En La Localidad De Atenayuca Municipio De Ju - 138107	138107	Puebla	Juan N. Méndez	Atenayuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	\$1,661,210							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109817	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Av Dos Sur Y Av Dos Norte Entre Av Dos Oriente Y Av Cuatro Sur - 138162	138162	Puebla	Juan N. Méndez	Atenayuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$632,466							0.00		Metros Lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109818	Rehabilitación De Camino Sacacoches En La Localidad De Animas De Guadalupe Municipio De Juan N Méndez - 138535	138535	Puebla	Juan N. Méndez	Ánimas Guadalupe	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$821,334							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109819	Construcción De Desayunador En La Escuela Primaria De La Localidad De Guadalupe Victoria Municipio De Juan N Méndez - 138422	138422	Puebla	Juan N. Méndez	Guadalupe Victoria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	\$1,688,950							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109820	Reposición De Pozo Profundo En La Localidad De San Jerónimo Zoyatlitanapan Municipio De Juan N Méndez - 138279	138279	Puebla	Juan N. Méndez	San Jerónimo Zoyatlitanapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,273,261							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PU000180201109821	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento De La Localidad De Garzones De Municipio De Acatlán Puebla - 39012	39012	Puebla	Acatlán	Garzones (Santa Gertrudis)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,625,526							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109835	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Prolongación De La Diez Norte Zaragoza Puebla - 87805	87805	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$287,542							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109836	Construcción De Techumbre En Área De Explanada Deportiva En Jardín De Niños Arcoiris En Zaragoza Puebla - 88774	88774	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$671,916							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109837	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Siete Poniente Entre Cinco Y Siete Sur - 88771	88771	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$187,857							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109838	Mejoramiento Con Impermeabilizante En Aulas De La Escuela Secundaria Metzahuacocoyotl Cct En El Municipio De Zaragoza - 25233	25233	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$450,368							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109839	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada San Antonio - 25229	25229	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$504,150							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109840	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ocho Oriente Entre Diez Y Doce Norte - 25228	25228	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$311,184							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109841	Construcción De Cunetas Y Embalsitrado Del Camino De Acceso Al Sallitilo Por San Isidro - 88776	88776	Puebla	Zaragoza	San José Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$504,641							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU000180201109846	Sustitución De Válvulas En Red De Distribución De Agua En Av Nacional De Petalcingo - 58108	18008	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$237,854							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PU000180201109847	Construcción De Barda Y Fachada En Secundaria General Mexico - 58093	18007	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$696,377							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PU000180201109848	Programa Municipal De Cuarto Dormitorio En El Mezquital - 58122	18010	Puebla	Petalcingo	Mezquital (Sección Quinta El Mezquital)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$426,000							0.00		Vivienda	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PU000180201109849	Construcción De Comedor Comunitario En San José Texcalapa - 58081	18003	Puebla	Petalcingo	San José Texcalapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,676,995							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PU000180201109850	Construcción De Barda En Telesecundaria Lázaro Cárdenas En Texcalapa De Juárez - 113609	18004	Puebla	Petalcingo	Texcalapa de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$461,379							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109851	Construcción De Techado En Primaria Ignacio Zaragoza En Texcalapa De Juarez - 58068	18002	Puebla	Petalcingo	Texcalapa de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,215,055							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201109869	Mejoramiento De Casa De Salud De Xocoyolapan - 137547	XVS-R33-2018-029-137547	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xocoyolapan (Santa Isabel)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Salud	En Ejecución	2018	\$424,793							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201109871	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Varias Localidades - 138259	XVS-R33-2018-027-138259	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$78,205							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: RFC del convocante: MOVESOLIMEX Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UCIO7022082 Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 08 DE MAYO 2018 Numero de procedimiento: MXYV-R33-OPC-022-2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACION A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 08 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,304.70 Numero del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/f/resultado-de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201109873	Adquisición De Fertilizantes Para Productores Agrícolas Del Municipio De Xochitlan Todos Santos Puebla - 122931	122931	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$756,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109878	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 39114	39114	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$365,100							0.00		Lote	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109888	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores Que Beneficiara A La Localidad De Tepeyahualco La Jarocha Zona B - 119752	119752	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,364,439							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109892	Construcción De Tanque De Regularización Y Ampliación De Agua Potable Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Chichicuautla - 119767	119767	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,042,606							0.00		Metros cúbicos	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109893	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar En La Colonia Nueva De La Localidad Del Puerte De La Unión Segunda Etapa - 119764	119764	Puebla	Tepeyahualco	El Puerte de la Unión	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$931,703							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109894	Ampliación Electrica De La Red De Distribución En La Localidad Del Puerte De La Unión - 119757	119757	Puebla	Tepeyahualco	El Puerte de la Unión	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$943,274							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109896	Construcción De Comedor Estructura Regional C Para Zonas A Y B En La Escuela Telesecundaria De San Jose Itzoteno - 119773	119773	Puebla	Tepeyahualco	Itzoteno (San Miguel)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,259,500							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109900	Ampliación Electrica De La Red De Distribución En La Localidad De Mancuernas - 119755	119755	Puebla	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$350,000							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00180201109903	Ampliación Eléctrica De La Red De Distribución En La Localidad De Tezontepac - 119742	119742	Puebla	Tepeyahualco	Tezontepac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,333,731							0.00		Metros Lineales	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109904	Construcción De Comedor Estructura Regional C Para Zonas A Y B En La Escuela Telesecundaria Cantona - 119744	119744	Puebla	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,259,330							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109914	Mejoramiento De Aulas En Localidades De Chignahuapan - 47510	47510	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$359,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109915	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 47277	47277	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,772,861							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109916	Construcción De Aulas En La Primaria Benito Juárez - 47657	47657	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,811,544							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109917	Adquisición De Hardware Para El Departamento De Horas Publicas - 47455	47455	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$461,770							0.00		Equipamiento	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109918	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Barrio De Teconchila - 43853	43853	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,450,000							0.00		Metros Lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109919	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Arnulfo Pérez H - 44751	44751	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$870,356							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109920	Construcción De Comedor En La Escuela Lorenzo Rivera - 44559	44559	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$870,356							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109921	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Benito Juárez - 43912	43912	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$870,357							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109922	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Barrio De Teconchila Los Cables - 43745	43745	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,000							0.00		Metros Lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109923	Ampliación De Electrificación En Localidades Del Municipio - 47012	47012	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,784,397							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109925	Construcción De Aulas En El Kinder Lorenzo Rivera - 45365	45365	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$2,180,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109926	Equipamiento De Tanque De Agua Potable En El Municipio - 43511	43511	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,180,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00180201109930	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Chignahuapan - 46724	46724	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,872,854							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109935	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Luis Moya - 117574	117574	Puebla	Chignahuapan	Cruz Colorada	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$409,147							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109939	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De El Paredón - 61145	61145	Puebla	Chignahuapan	El Paredón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,863,328							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109942	Ampliacion De Linea De Agua Potable En Diferentes Calles De La Comunidad De Santa Cruz - 135658	135658	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$923,522							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109943	Pavimentación De Calle Principal En La Comunidad De Santa Cruz - 135606	135606	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$748,524							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109948	Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De Maravillas - 135392	135392	Puebla	Teotlalco	Las Maravillas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$890,315							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109951	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 30092	30092	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109952	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 30078	30078	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$216,630							0.00		Vehiculos	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109958	Mplacion De La Red De Agua Potable En El Municipio De Tepango De Rodriguez Segunda Etapa - 118780	118780	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,739,792							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109959	Colector Pluvial De La Calle El Tule - 118788	118788	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,504,865							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109960	Ampliacion De La Red De Electrica Para La Bomba De Agua - 118784	118784	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$950,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109965	Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Tres Sur Camino A Santa Maria - 137322	137322	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,198,257							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109966	Ampliación De Red Electrica En Calle Diez Norte Y Privada De La Diez Norte - 111080	111080	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$279,838							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% se han terminado con los conceptos de tendido de cable con la cantidad de con 267 metros de tendido de cable, se tomaron recursos debido ha que la población exige el suministro de luz que es necesario para la gente. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109967	Adquisición De Material Electrico Para Alumbrado Publico - 112234	112234	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$153,272							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La adquisición de material se ha suministrado e instalado con un avance físico del 100%, se instalaron 155 postes, para el mejoramiento de la población debido ha que existe inseguridad en la población por esta razón se tomaron recursos de este fondo con la finalidad de dar mayor seguridad a la gente principalmente por las noches. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201109968	Ampliacion De Red Electrica En Prolongacion De La TRES Peniente Entre Diagonal Nueve Sur Y Callejon Reforma - 112168	112168	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$210,985							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra se ha concluido y se ha terminado con la colocación de 220.00 metros lineales de cable de alta y baja tensión al 100%, se tomaron recursos de este fondo debido a las exigencias de la población con contar un servicio de suma importancia para la gente la obra se ha terminado al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201109984	Ampliacion De Electrificación En Prolongacion Guadalupe - 101689	101689	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$28,699							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109986	Ampliacion De Electrificación En Ferrocarriles - 101622	101622	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$139,574							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201109987	Construcción De Unidad Medica Rural De Tepetzintla Tercera Etapa - 116051	31856 116051	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	\$2,131,500							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LLEVANDO UN AVANCE DEL 67.43 A ESTE TRIMESTRE
PUE00180201109988	Rehabilitación De Techos Dignos En Tepetzintla - 111902	31841 111902	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO A ESTE TRIMESTRE
PUE00180201109989	Rehabilitación De La Calle Niños Héroes Y Obras Complementarias Segunda Etapa - 111824	31819 111824	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$137,256							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ESTE TRIMESTRE, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUE00180201109990	Construcción De Unidad Medica Rural De Tepetzintla Segunda Etapa - 92626	31806 92626	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	\$1,380,000							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO A ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201109994	Construcción De Sanitarios En Preescolar En La Localidad De Xochitlaxco - 111852	31837 111852	Puebla	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$137,557							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO A ESTE TRIMESTRE

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201109997	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Tonalixco - 111910	31843 111910	Puebla	Tepeztintla	Tonalixco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$12,000							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra física y financieramente terminada al 100% encontrándose en funcionamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110060	Ampliacion De Red Electrica Distribucion Y Baja Tension - 83585	83585	Puebla	Jalpan	Agua Linda	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,195,346							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE EN PROCESO, NOTARNO DEJA CARGAR LOS DATOS DEL CONTRATO ME EMITE UNA LEYENDA QUE SE DEBE CHECAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION
PUE00180201110061	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Petrolera - 72596	72596	Puebla	Jalpan	Apapantilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,199,404							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE EN PROCESO, NOTARNO DEJA CARGAR LOS DATOS DEL CONTRATO ME EMITE UNA LEYENDA QUE SE DEBE CHECAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110062	Sustitución De Dos Julias Y Construcción De Dirección Y Sanitarios En La Esc Primaria Ignacio M Altamirano - 74495	74495	Puebla	Jalpan	Piedras Negras	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,790,656							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE EN PROCESO NOTARNO DEJA CARGAR LOS DATOS DEL CONTRATO ME EMITE UNA LEYENDA QUE SE DEBE CHECAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110063	Ampliacion De Red Electrica Distribucion Y Baja Tension - 83632	83632	Puebla	Jalpan	El Piñal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,197,133							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE EN PROCESO, NOTA : NO DEJA CARGAR LOS DATOS DEL CONTRATO ME EMITE UNA LEYENDA QUE SE DEBE CHECAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110064	Construccion De Puente Peatonal De Acceso A La Telesecundaria - 100748	100748	Puebla	Jalpan	Los Pinos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$582,820							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISCAMENTE, NOTA: NO DEJA CARGAR LOS DATOS DEL CONTRATO ME EMITE UNA LEYENDA QUE SE DEBE CHECAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110065	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada La Victoria Colonia Los Tepetzates - 129778	129778	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanalá PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$598,124							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTA OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110066	Adquisición De Antiguo Camino A Aztla Entre Carretera A Atlixco Localidad De Tlapanalá - 130129	130129	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanalá PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,025,507							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201110067	33902 Proyectos Para Prestación de Servicios - 131431	131431	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$270,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SERVICIO EN PROCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110068	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Santo Domingo Localidad De Tlapanalá - 131144	131144	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$826,069							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110069	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Ayuntamiento Localidad De Tlapanalá - 130937	130937	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$571,901							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110070	Ampliación De Agua Potable En Privada La Victoria Colonia Los Tepetates - 130014	130014	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$226,511							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110072	Ampliación De Energía Eléctrica En Privada Matamoros Entre Camino A Huaguechula Y Calle Matamoros - 130525	130525	Puebla	Tlapanalá	Santo Domingo Ayotlilcha	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$92,714							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110074	Ampliación De Energía Eléctrica En Privada Las Flores Entre Calle Las Flores Y Lázaro Cárdenas - 130305	130305	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$79,524							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110075	Ampliación De Energía Eléctrica En Callejón Privado Entre Calle Revolución - 130648	130648	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$11,857							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA LA 100%, POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110085	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Teteyahuacalco - 120569	120569	Puebla	Hueytamalco	Teteyahuacalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,757,728							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110086	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Tlacuilolapa - 120776	R3318019	Puebla	Hueytamalco	Tlacuilolapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,943,699							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110088	Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados Con Material Pétreo En El Camino Principal Montecelli Dos Ríos Nuevo - 120273	120273	Puebla	Hueytamalco	Montecelli	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,700,426							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110097	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Tipo Profundo La Joya Y Red De Distribución - 137563	137563-2018-003	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,885,968							0.00		Lote	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00180201110099	Construcción De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Agua Dulce - 138489	138489	Puebla	Tilapa	Agua Dulce	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,275,365							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110100	Construcción De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa En La Localidad De Cuexpala - 138365	138365	Puebla	Tilapa	Cuexpala (San Bartolo Cuexpala)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,150,289							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110102	33903 Servicios Integrales - 132905	132905	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,720,531							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110106	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional En Bachillerato Lazaro Cardenascon Clave En La Localidad De Calpaneria Atezquil - 105323	105323	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Calpaneria Atezquilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,177,119							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110116	Pago De Estudios Y Elaboración De Proyectos - 29217	29217	Puebla	Cuyoaco	Cuyoaco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$594,741							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110117	Construcción De Bordos Para Cultivos Agrícolas En Diferentes Localidades Del Municipio - 30170	30170	Puebla	Cuyoaco	Cuyoaco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110118	Mejoramiento De Salon De Usos Múltiples En La Cabecera Municipal - 131666	131666	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Diaz	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,848,271							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110119	Construcción De La Clínica Insa En La Cabecera - 127439	127439	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Diaz	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Salud	En Ejecución	2018	\$3,394,164							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110123	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 83934	83934	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Diaz	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$300,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110124	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 83924	83924	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Diaz	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$119,480							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110129	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De La Cumbre - 127264	127264	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	La Cumbre	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$540,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110139	Equipamiento De La Casa De Salud De Ovatero - 127385	127385	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Ovatero y Ateaxca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Salud	En Ejecución	2018	\$260,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110150	Ampliación De La Red De Electrificación De La Localidad De Villa Del Rio - 46226	46226	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Villa del Rio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,287,661							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110152	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Jardin Y Calle Las Flores Magon En El Barrio De San Miguel En El Municipio De Tulcingo - 126731	126731	Puebla	Tulcingo	San Miguel	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$975,091							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PU00180201110153	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Barrio De San Isidro Del Municipio De Tulcingo De Valle Puebla - 126666	126666	Puebla	Tulcingo	Santa Cruz	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$329,285							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110193	Mejoramiento Del Camino Jopala Izquimpan De La Localidad De Izquimpan Perteneciente Al Municipio De Jopala - 138898	138898	Puebla	Jopala	Izquimpan	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,889,609							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de obra - la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de obra.
PU00180201110212	Construcción De Cuartos Dormitorio - 120456	120456	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$275,500							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110214	Construcción De Cuarto Para Baño - 120394	120394	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$891,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110216	Construcción De Barda Perimetral Y Muro De Contención En La Primaria Avdo Obregon Clave Dprp - 120057	120057	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Educación	En Ejecución	2018	\$560,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110223	Construcción De Cuarto Para Baño - 120227	120227	Puebla	Lafragua	Las Trancas (Santa Cruz)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$392,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110224	Construcción De Cuarto Para Baño - 120103	120103	Puebla	Lafragua	Vista Hermosa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$315,717							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110226	Construcción De Cuartos Dormitorio - 120374	120374	Puebla	Lafragua	La Ermita	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$280,500							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110227	Construcción De Cuarto Para Baño - 120124	120124	Puebla	Lafragua	Loma Bonita (Santa Cruz)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$396,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110252	Aportación A La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Clara - 116283	116283	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ES UNA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,723,696							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110253	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Calle Tres De Mayo Primera Y Segunda Privada Tres De Mayo De La Colonia La Purísima Concepción - 12032	12032	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$476,285							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110254	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Jardines De Santa Clara - 11962	11962	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,194,200							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110255	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Prolongación Seis De Enero Entre Calle Seis De Enero Y Calle Primera De Enero - 11622	11622	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$470,182							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201110256	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Carmen Tercera Etapa - 11850	11850	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,916,533							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110257	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Paraíso - 11746	11746	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,156,618							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110258	Ampliación De Electrificación Santiago Coltzingo Camino A Puertes Gil E Ignacio Zaragoza - 125606	125606	Puebla	Ocoyucan	Santiago Coltzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL MUNICIPIO LE PAGARA A CPE PARA QUE EJECUTE LA OBRA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$357,521							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110259	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Atlilco Entre Calle Miguel Hidalgo Y Cademamiento Cero Mas Ciento Sesenta Y Seis - 105971	105971	Puebla	Ocoyucan	Santiago Coltzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$184,067							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110260	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes De Chapultepec Entre Calle Agustín Pérez Y Calle Josefita Ortiz De Domínguez - 136618	136618	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihúapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$479,211							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110262	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Bernardino Chalchihúapan - 101682	101682	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihúapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,029,960							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110263	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Ricardo Flores Magon Entre Calle Miguel Jiménez Y Carretera A Chalchihúapan - 68309	68309	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihúapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$240,923							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110264	Rehabilitación De Caminos Sacasochas Del Ejido De Puertes Gil - 104159	104159	Puebla	Ocoyucan	Emilio Puertes Gil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,521,350							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110265	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calle Juan N Méndez Entre Calle Benito Juárez Y Calle Puebla - 136983	136983	Puebla	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$525,797							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110266	Ampliación De La Red Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo Entre Calle Independencia Y Fin De Calle - 135525	135525	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$166,985							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110267	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación De Calle San Juan Del Cad Cero Mas Tres Cerros Al Cero Mas Trescientos Ochenta Ycinco - 105587	105587	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$561,915							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110268	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Tercera Privada Emiliano Zapata Entre Fin De Privada Y Calle Emiliano 2 - 101471	101471	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$319,508							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110269	Construcción De Desayunador En Estructura Regional Ce Seis Por Ocho Metros En El Jardín De Niños Calmecac - 104420	104420	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$979,013							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110270	Ampliación De La Red Drenaje Sanitario En Calle Atlilco Del Pozo Existente Al Cademamiento Cero Mas Cuatrocientos Veinte - 66455	66455	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$893,961							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201110271	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle San Miguel Entre Calle De La Jua Y Cademamiento Cero Mas Ciento Cinco - 67605	67605	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$173,427							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110272	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privadas Manzanalino Uno Dos Y Tres Entre Carretera Amuistia Y Fin De Privadas - 66103	66103	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$456,048							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110273	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Prolongacion Bugambillas Entre Carretera Federal Atlilco En Trece Cinco Y Calle Dos Oriente - 137089	137089	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$371,020							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110274	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada Santa Clara Entre Calle Buenavista Y Fin De Privada - 134218	134218	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$481,417							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110276	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Texila Entre Calle Tre De Mayo Y Tulipanes Y Calle Tulipanes Entre Cinco M - 103620	103620	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$744,543							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110277	Construcción De Techado En Plaza Civica Del Bachillerato General Oficial Profra Rosario Graciela Hidalgo Moreno - 101354	101354	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,567,882							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110278	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada Buenavista Entre Calle Buenavista Y Fin De Privada - 63018	63018	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,276,203							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110279	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Cerrito - 63081	63081	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$881,640							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110280	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada De Los Pinos Y Calle Emiliano Zapata Entre Calle Tomohioc Y Final De Pri - 64237	64237	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$434,731							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110282	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Entre Calle Benito Juárez Y Cademamiento Cero Mas Trescientos Noventa Y Siete - 104324	104324	Puebla	Ocoyucan	San Hipólito Achiapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$374,283							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110296	Construcción De Muro De Contención En El Bachillerato Aquiles Serdan En La Localidad De San Pedro Atzumba Municipio De Zapotitlan Puebla - 127520	127520	Puebla	Zapotitlán	San Pedro Atzumba	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$372,672							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110298	Construcción De Barda Perimetral En El Bachillerato Aquiles Serdan En La Localidad De San Pedro Atzumba Municipio De Zapotitlan Puebla - 127563	127563	Puebla	Zapotitlán	San Pedro Atzumba	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$127,810							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110338	Construcción De Techos A Base De Láminas De Fibrocemento En El Encinal - 112669	112669	Puebla	Venustiano Carranza	El Encinal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$337,254							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110345	Construcción De Siete Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De San Luis Del Pino - 112483	112483	Puebla	Vicente Guerrero	San Luis del Pino	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$349,166							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PU00180201110346	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Alvaro Obregón Barrio La Vaquería - 112637	112637	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$249,200							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110349	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Trece cincuenta M En La Localidad De Teotlalco De Hidalgo - 112432	112432	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$497,920							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110352	Ampliación De Energía Eléctrica De Varias Calles Del Barrio Tulimán Dos - 110522	110522	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,171,920							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110353	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Campo Chico - 110493	110493	Puebla	Vicente Guerrero	Campo Chico	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$500,784							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110354	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Texala - 112394	112394	Puebla	Vicente Guerrero	Texala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$496,250							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110357	Construcción De Piso Firme En Xochiapulco - 138733	138733	Puebla	Xochiapulco	Xochitonal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,438							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110359	Construcción De Piso Firme En Xochiapulco - 136766	136766	Puebla	Xochiapulco	Cuautecomac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,438							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110361	Construcción De Techo Firme En Xochiapulco - 136076	136076	Puebla	Xochiapulco	Cuatamanís	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$234,617							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110363	Construcción De Techo Firme En Xochiapulco - 136517	136517	Puebla	Xochiapulco	Zapotán de Xahuatenango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,693							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110364	Construcción De Piso Firme En Xochiapulco - 136883	136883	Puebla	Xochiapulco	Xaltampa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$15,263							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201110366	Construcción De Techos De Lmina Galvanizada En Varias Localidades - 027-138802	XV9-R33-2018-027-138802	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$78,205							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: RFC del convocante: MXV850101NRA Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UC1070220RNC Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 18 DE MAYO 2018 Número de procedimiento: MXV9-R33-OPC-022-2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACIÓN A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 18 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,904.70 Número del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/r/esultado-de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PU00180201110367	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 133508	XV8-R33-2018-012-133508	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$520,000							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PU00180201110368	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 126902	XV8-R33-2018-010-126902	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$69,600							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PU00180201110369	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Varias Localidades - 138111	XV8-R33-2018-027-138111	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$117,308							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: RFC del convocante: MOVESOLIDINA Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UC107022086 Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 28 DE MAYO 2018 Número de procedimiento: MXV8-R33-ORC-022-2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACIÓN A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 28 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,004.70 Número del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlancvcentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/r/resultado-de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PU00180201110370	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Localidades De Zoateopan Y Huahuaxtla - 137166	XV8-R33-2018-020-137166	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$362,157							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PU00180201110371	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Suarez - 137783	XV8-R33-2018-030-137783	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$214,048							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA PROYA A FINIQUITARSE
PU00180201110372	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cuauhtemoc Junto Al Campo Loc Huahuaxtla - 137817	XV8-R33-2018-031-137817	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$150,058							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA PROYA A FINIQUITARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PU00180201110376	Suministro Y Colocación De Alumbrado Publico En La Entrada De Huahuaxtla Dependiente Al Municipio De Xochitlan De Vicente Suarez Puebla - 126769	XV8-R33-2018-011-126769	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,838,953							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PU00180201110377	Rehabilitación De Andador Rlotepc Huahuaxtla - 22374	XV8-R33-2018-007-22374	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE SUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$190,533							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE00180201110379	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Varias Localidades - 138420	XVS-R33-2018-027-138420	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcan	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,859							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: RFC del convocante: MXV850101NHA Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UC1070220RN2 Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 28 DE MAYO 2018 Número de procedimiento: MXVS-R33-OPC-022-2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACION A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 28 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,904.70 Número del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/r/esultado-de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110380	Rehabilitación De Escuela Primaria Federal Bilingue Ignacio Manuel Altamirano - 134647	XVS-R33-2018-019-134647	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcan	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$294,800							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110382	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Varias Localidades - 138516	XVS-R33-2018-027-138516	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$254,167							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: RFC del convocante: MXV850101NHA Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UC1070220RN2 Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 28 DE MAYO 2018 Número de procedimiento: MXVS-R33-OPC-022-2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACION A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 28 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,904.70 Número del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/r/esultado-de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110383	Mejoramiento De Casa De Salud En La Localidad De San Francisco Ocotepc - 137901	XVS-R33-2018-028-137901	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocotepc (Ocotepc de Cárdenas)	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Salud	En Ejecución	2018	\$449,692							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110384	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Varias Localidades - 138469	XVS-R33-2018-027-138469	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocotepc (Ocotepc de Cárdenas)	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$58,654							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: RFC del convocante: MXV850101NHA Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UC1070220RN2 Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 28 DE JULIO 2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACION A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 28 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,904.70 Número del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/r/esultado-de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201110385	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Varias Localidades - 138572	XVS-R33-2018-027-138572	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cusacuchpan)	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$156,411							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: INFORMACION ENVIADA - RFC del convocante: MOVESOL101NA Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UC1070220R82 Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 28 DE MAYO 2018 Número de procedimiento: MXVS-R33-OPC-022-2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACION A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 28 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,904.70 Número del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado=de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110386	Construcción De Sanitarios Con Biogestor En Xaltipac - 137288	XVS-R33-2018-022-137288	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$662,865							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110388	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Varias Localidades - 138683	XVS-R33-2018-027-138683	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalxochitlan	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$39,103							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: TERMINADA - RFC del convocante: MXVS0101NHA Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UC1070220R82 Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 28 DE MAYO 2018 Número de procedimiento: MXVS-R33-OPC-022-2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACION A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 28 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,904.70 Número del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado=de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE
PUE00180201110389	Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Localidades De Zoateopan Y Hualxuctlan - 136991	XVS-R33-2018-020-136991	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$590,887							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110390	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Interserrana Y Calle Benito Juárez En El Barrio De Apolican Perteneciente Al Municipio - 133871	XVS-R33-2018-018-133871	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$715,480							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201110391	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Varias Localidades - 138213	XV8-R33-2018-027-138213	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Zoateopan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$117,308							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: RFC del convocante: MXV850101NNA Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UC1070220R2 Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 28 DE MAYO 2018 Número de procedimiento: MXV8-R33-OPC-022-2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACION A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 28 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,904.70 Número del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/r/esultado-de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201110392	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Zoateopan Perteneciente Al Muni - 126520	XV8-R33-2018-009-126520	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Zoateopan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,412,939							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZO APORTACION AL PROGRAMA PROII - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201110394	Ampliacion De Drenaje Sanitario En El Barrio De Tschichil - 22443	XV8-R33-2018-006-22443	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Zoateopan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$407,697							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201110395	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Varias Localidades - 138357	XV8-R33-2018-027-138357	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Chicuasencuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,859							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: RFC del convocante: MXV850101NNA Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UC1070220R2 Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 28 DE MAYO 2018 Número de procedimiento: MXV8-R33-OPC-022-2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACION A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 28 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,904.70 Número del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/r/esultado-de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE
PUE00180201110396	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Chicuasencuautla - 133533	XV8-R33-2018-016-133533	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Chicuasencuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$301,319							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201110397	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En Chicuasencuautla - 134374	XV8-R33-2018-017-134374	Puebla	Xochitlan de Vicente Suarez	Chicuasencuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$441,999							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00180201110409	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada I Zaragoza - 125316	125316	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,601,223							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110410	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Dieciseis de Septiembre - 125188	125188	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$759,022							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE00180201110411	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Col Coyotan - 125108	125108	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,475,231							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110420	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Col El Carmen - 124210	124210	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,225,311							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110426	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Col Chilipahuacta - 125381	125381	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tlahitic	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$785,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110428	Onstruccion De Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Abraham Sosa - 122946	122946	Puebla	Zacapoaxtla	Tetoxcac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,373,628							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110429	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Col Sierragco - 125588	125588	Puebla	Zacapoaxtla	Tetoxcac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$850,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110430	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Col Ojtimaxal - 125640	125640	Puebla	Zacapoaxtla	Tetoxcac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$780,010							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110431	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Colonia Kolsiccan - 100075	100075	Puebla	Zacapoaxtla	Tetoxcac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,351,075							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110435	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Col Hiqueco - 125509	125509	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110436	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Col Lomago Xalacapan - 125463	125463	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110437	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Colonia Zalazarco - 101237	101237	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$472,947							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110445	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Col Centro Cohuatzalpan - 101340	101340	Puebla	Zacapoaxtla	Cohuatzalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,411,522							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110566	Ampliación De Red Elctrica En Las Arboledas - 131473	131473	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$285,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110567	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tepeyac Del Barrio De Xoloco - 131572	131572	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,601,855							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110589	Construccion De Piso Firme En El Municipio De Zinacatepec Puebla - 134029	134029	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,135,561							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201110590	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Nueva España - 134366	134366	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,330,657							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110595	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Privada Zaragoza Uno Privada Zaragoza Privada Libertad Calle Emiliano Zapata Privada Reforma - 56977	56977	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,915,985							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110596	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Constantino Reyes Valerio - 48650	48650	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,108,768							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110598	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias Del Andador Peatonal De La Calle Aquiles Serdan Entre Narciso Mendoza Y Calle Indio P - 50753	50753	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,123,792							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110600	Viviendas Con Techo De Concreto - 34080	34080	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$884,115							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110621	Construcción De 35 Sanitarios Con Biodigestores En El Barrio Ahuatepec De La Localidad De Xitlana (Tercera Etapa) Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 109584	109584 MZF-00P-2018-04	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,003,347							0.00		Piezas	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110809	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Melchor Ocampo - 91927	91927	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,530,991							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110810	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez - 91163	91163	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,382,018							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110811	Construcción De Una Aula En Estructura Regional En El Bachillerato General Emad Ignacio Zaragoza - 92634	92634	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	En Ejecución	2018	\$546,088							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110812	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Acceso Al Bachillerato - 91886	91886	Puebla	Tlaola	Cuamila	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,696,722							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110813	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nuevo Hidalgo - 92432	92432	Puebla	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$322,188							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110814	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlatlapango - 91941	91941	Puebla	Tlaola	Tlatlapango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$741,077							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110815	Conservación De Camino Rural La Gallera Tlatlapanala - 92337	92337	Puebla	Tlaola	Tlatlapanala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,150,859							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201110816	Construcción De Dos Aulas En El Bachillerato Digital - 92699	92699	Puebla	Tlaola	Titzicazapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	En Ejecución	2018	998,002							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110817	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Xochinacatlan - 91902	91902	Puebla	Tlaola	Xochinacatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	693,551							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110818	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlatzohuiloya - 92759	92759	Puebla	Tlaola	Tlatzohuiloya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	489,354							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110819	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlatzohuiloya - 92586	92586	Puebla	Tlaola	Tlatzohuiloya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,987,104							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110820	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Omar Herrera - 135600	135600	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,563,525							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110821	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Chahuella Y Cda Chahuella - 136248	136248	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,914,650							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110822	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Acala - 136000	136000	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,878,535							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110823	Pavimentación De La Calle Zaragoza En La Localidad De Ahuacatlaya - 136471	136471	Puebla	Tlapacoya	Ahuacatlaya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,395,562							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110846	Construcción De Techos Para Vivienda - 67025	67025	Puebla	Tlatlauquitepec	Mezatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1,134,332							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110868	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tlaxco En El Municipio De Tlaxco - 107868	107868	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,200,998							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110873	Construcción De La Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Localidad De El Álamo - 107899	107899	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,394,144							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110874	Construcción De La Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Localidad De Buena Vista - 107963	107963	Puebla	Tlaxco	Buena Vista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,394,144							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110879	Construcción De Barda Perimetral En El Bachillerato Oficial Lic. Jesús Reyes Heróles Con Clave De Trabajo - 130290	130290	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAOCOPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	1,407,342							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110890	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 128953	128953	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	De Rojas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOCOPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	670,919							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE00180201110891	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Morelos Y Emiliano Zapata - 129871	129871	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San José Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	536,947							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110894	Ampliación De Agua Potable En Varias Calles - 140260	140260	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	425,484							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110901	Construcción De Casa De Salud - 133020	133020	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Francisco Esperilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Salud	En Ejecución	2018	1,296,617							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110902	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria María Montessori Cct - 135973	135973	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Santa María La Alta	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	679,648							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110908	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En El Preescolar México Con Cct - 135604	135604	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Guadalupe	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	1,795,613							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110910	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 133431	133431	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San José Valsequillo Sección Tercera	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,989,785							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110911	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Cuarta Etapa En La Localidad De Tlacuilotepec - 116084	116084	Puebla	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,826,337							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110923	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Dos Arroyos - 121980	121980	Puebla	Tlacuilotepec	Dos Arroyos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	874,164							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110925	Construcción De Línea De Conducción De La Captación Del Manantial Puente Colorado A Tanque De Regularización - 133531	133531	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	496,272							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110927	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 124907	124907	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe las Dalias	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	423,741							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110942	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 130582	130582	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	140,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA ACCIÓN PRESENTA EL 60% FINANCIERAMENTE Y EL 60 FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201110108	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle La Mercedes En El Barrio Sagrado Corazón De Jesús En El Municipio De Tulcingo Puebla - 130128	130128	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	253,871							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201110109	Rehabilitación De Luminarias Solares En Diversas Calles En La Localidad De Tulcingo De Valle - 126891	126891	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	280,500							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201111020	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Moctezuma Entre Calle Bonifacio Valle Y Privada Mariano Matamoros En El Municipio De Tulcingo - 128005	128005	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$301,790							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111021	Rehabilitación Y Desasolve De Barranca De Tulcingo De Valle Perteneciente Al Municipio De Tulcingo - 128249	128249	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,145,982							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111022	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 128245	128245	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$372,709							0.00		Estudio de preinversión	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111023	Adoquinamiento De La Privada Pino Zuarez Entre Calle Pino Zuarez Y Calle Santa Cruz En La Localidad De Tulcingo De Valle En El Municipio De - 127963	127963	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$507,352							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111024	Regulación Del Sistema De Agua Potable En Calle Hermanos Serdan Calle Deportiva Privada La Deportiva Privada Pino Suarez En El Municip - 126222	126222	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$207,716							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111025	Adoquinamiento De La Calle Aldama En La Localidad De Tulcingo De Valle Perteneciente Al Municipio De Tulcingo Puebla - 127918	127918	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$761,377							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111026	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En El Barrio De San Miguel En La Localidad De Tulcingo De Valle Municipio De Tulcingo Pua - 125975	125975	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$193,720							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111027	Adoquinamiento De La Calle Aldama En La Localidad De Tulcingo De Valle Perteneciente Al Municipio De Tulcingo Puebla - 127895	127895	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$357,592							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111028	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Barranca El Tecamate Entre Calle Lopez Portillo Y Calle Adolfo Lopez Mateos En El Municipio D - 126535	126535	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$779,010							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111029	Rehabilitación De Paso Peatonal Plaza De La Juventud Las Casetas En La Localidad De Tulcingo De Valle Puebla - 127811	127811	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$488,050							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111030	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Jardines Calle Rosas Y Calle Violetas En El Municipio De Tulcingo Puebla - 127805	127805	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$286,461							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111031	Construcción De Pavimento De Hidráulico En Priv Benito Juárez Entre Calle Benito Juárez Y Priv Belizario Domínguez En El Municipio De Tulci - 128116	128116	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$529,561							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111032	Ampliación De Electrificación De Energía Renovable Solar En Diversas Calles Colonia Agua Azul De La Localidad De Tulcingo De Valle Pue - 126830	126830	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$432,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111034	Rehabilitación De Equipo De Bombeo En El Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Zaragoza De La Luz Perteneciente Al Municipio De - 126375	126375	Puebla	Tulcingo	Zaragoza de la Luz	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$120,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111035	Construcción De Recamara Adicionales En Camocuautla - 83579	83579	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CAMOCCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$633,398							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111040	Construcción De Recama Adicional En San Bernardino - 84341	84341	Puebla	Camocuautla	San Bernardino	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$316,720							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111041	Construcción De Recamara Adicional En Tapayula - 86135	86135	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$253,376							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111091	Suministro Y Colocación De Quinientos Cincuenta Y Cuatro Fincas Para Las Localidades De Ciudad Serdan Municipio De Chalchicomula De Sesma P - 126859	126859	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlaningo (El Barrio)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$841,875							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111092	Adoquinamiento De Plaza Civicas En Zonas De Escuelas En La Localidad De San Francisco Cuautlaningo Municipio De Chalchicomula De Sesma - 120847	120847	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlaningo (El Barrio)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,865,514							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111093	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Desazolve En Las Localidades De Ciudad Serdan San Francisco Cuautlaningo Colonia La Gloria Santa - 118084	118084	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlaningo (El Barrio)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$453,895							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111094	Rehabilitación De Instalaciones En El Preescolar Profesor Saul Rodiles En La Localidad De San Martin Ojo De Agua Del Municipio De Chalchicomula - 119905	119905	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Martin Ojo de Agua	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución	2018	\$661,718							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111099	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Colonia Chiltepetl Tlancualpican Chiauula Puebla - 120040	120040	Puebla	Chiauula	Tlancualpican	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111172	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varios Calles En La Localidad De Calpan Municipio De Calpan - 121274	121274	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,452,198							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111173	Construcción De Baños Con Calefactor Solas Para El Municipio De Calpan San Andres Calpan - 118316	118316	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,404,644							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111174	Ampliación San Andres Calpan C San Andres Josefa Ortiz De Dominguez Miguel Negrete Diaz Y Seis De Septiembre Ignacio Zaragoza Pv Pino Suarez - 118014	118014	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$769,294							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111175	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan San Andres Calpan - 118269	118269	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,235,170							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111176	Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar Calpan San Andres Calpan - 118156	118156	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,480,500							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111178	Adoquinamiento De Av De Las Cajas Entre Calle Santa Maria Y Calle San Juan Entre Calle San Antonio Y Calle Alvaro Obregon En San Andres Calp - 99728	99728	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,674,768							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111189	Mejoramiento De Aulas En El Preescolar Tlaltenatzí - 137657	137657	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111190	Construccion De Cuartos Para Baño - 126336	126336	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia - 137591	137591	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111193	Ampliacion De Red De Distribucion Y Baja Tension En La Localidad De Tlaxco - 126399	126399	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,000,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111195	Ampliacion De Red De Distribucion Y Baja Tension En La Calle Diez De Agosto - 137565	137565	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,000,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111196	Construcción De Baños Con Biodegestores - 138097	138097	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,157,594							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111192	Construcción De Biblioteca En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 126354	126354	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$700,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111309	Rehabilitación De Techo Firme - 99895	99895	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICHIQUILA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$820,584							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111312	Rehabilitación De Techo Firme Segunda Etapa - 99968	99968	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICHIQUILA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,251,286							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111350	Construccion Del Segundo Piso Del Palacio Municipal Que Se Utilizara Para Área Cultural Y Artesanal Del Municipio De Tenampulco - 128187	128187	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$858,208							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111351	Construcción De Vivienda Digna En Convenio Con Insus Para Tenampulco - 128258	128258	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$400,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201111352	Construccion Del Parque El Cristo Y Mejoramiento De Diversas Áreas Publicas Ubicadas En El Municipio De Tenampulco - 128101	128101	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,419,544							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111353	Rehabilitación De Techo Digno Suministrando Lomita Galvanizada - 122941	122941	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111354	Equipamiento De Fertilizantes Y Insumos A Tiempo Para El Campo De Tenampulco - 121517	121517	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111355	Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Las Localidades Del Tenampulco - 121286	121286	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$674,329							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111356	Rehabilitación Del Colector De Aguas Residuales En Tenampulco Punto Denominado El Metro - 108973	108973	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$368,807							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111357	Construcción De Rampas De Concreto En Calle Reforma De La Colonia Morelos - 123230	123230	Puebla	Tenampulco	Colonia Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$433,694							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111358	Construcción De Sanitarios En El Bachillerato Aquiles Serdan En La Localidad De El Chacal - 116261	116261	Puebla	Tenampulco	El Chacal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Educación	En Ejecución	2018	\$414,123							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111359	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Línea De Conducción En La Localidad Del Chacal - 121233	121233	Puebla	Tenampulco	El Chacal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$479,103							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111360	Mejoramiento De La Casa De Salud En La Localidad De Jicarillo - 122821	122821	Puebla	Tenampulco	El Jicarillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Salud	En Ejecución	2018	\$149,342							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111361	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Jicarillo - 121366	121366	Puebla	Tenampulco	El Jicarillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,787,478							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111362	Mejoramiento De Instalación Eléctrica En El Preescolares - 123057	123057	Puebla	Tenampulco	La Lima	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111363	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De La Lima - 116198	116198	Puebla	Tenampulco	La Lima	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$677,438							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111364	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Poza Verde - 109055	109055	Puebla	Tenampulco	Poza Verde	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,109,393							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111365	Rehabilitación De Caminos Y Brechas Saca Coerchias Renta De Maquinaria - 123593	123593	Puebla	Tenampulco	Tenampulco Viejo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$858,208							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111366	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Tecajetes - 123418	123418	Puebla	Tenampulco	El Tecajete	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$553,758							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111368	Reconstrucción De Losas En Seis Aulas Tipo Regional C En La Escuela Primaria El Pensador Mexicano - 129862	129862	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,162,676							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111377	Ampliación De Energía Eléctrica Calle Soyatepec - 96571	96571	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,441,777							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111378	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Tempanzola - 96535	96535	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapexco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$420,665							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111385	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Zaps Urbanas De Xicoteppec - 122020	122020	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,984,188							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111387	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Xicoteppec De Juarez - 26242	26242	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juarez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,561,277							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111388	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Xicoteppec De Juarez - 24032	24032	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,014,922							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111389	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De Xicoteppec De Juarez - 21435	21435	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juarez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,762,919							0.00		Ceidas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111390	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Xicoteppec De Juarez - 22793	22793	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,702,399							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111393	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Ahuaxintitla - 27155	27155	Puebla	Xicoteppec	Ahuaxintitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$141,070							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111394	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Ahuaxintitla - 26056	26056	Puebla	Xicoteppec	Ahuaxintitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$67,661							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111395	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Ahuaxintitla - 23474	23474	Puebla	Xicoteppec	Ahuaxintitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$64,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111396	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Atequexquiltla - 27094	27094	Puebla	Xicoteppec	Atequexquiltla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$125,396							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111397	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Atequexquiltla - 26020	26020	Puebla	Xicoteppec	Atequexquiltla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$38,664							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111399	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Atequexquiltla - 23431	23431	Puebla	Xicoteppec	Atequexquiltla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$59,200							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111399	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Gilberto Camacho - 26684	26684	Puebla	Xicoteppec	Gilberto Camacho	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$94,047							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111400	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Gilberto Camacho - 24299	24299	Puebla	Xicoteppec	Gilberto Camacho	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$67,661							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111401	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Gilberto Camacho - 22910	22910	Puebla	Xicoteppec	Gilberto Camacho	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$89,600							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111402	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De Gilberto Camacho - 21479	21479	Puebla	Xicoteppec	Gilberto Camacho	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$83,725							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111403	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Ixtepec - 26743	26743	Puebla	Xicoteppec	Ixtepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$78,372							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111404	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Ixtepec - 23200	23200	Puebla	Xicoteppec	Ixtepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111405	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Jalapilla - 26723	26723	Puebla	Xicoteppec	Jalapilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$78,372							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111406	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Jalapilla - 23062	23062	Puebla	Xicoteppec	Jalapilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$24,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111407	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De El Jonote - 27235	27235	Puebla	Xicoteppec	El Jonote	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$31,349							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111408	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec En La Localidad De El Jonote - 23835	23835	Puebla	Xicoteppec	El Jonote	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$16,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111409	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Los Limones - 26657	26657	Puebla	Xicoteppec	Los Limones	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$47,023							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111410	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Los Limones - 22882	22882	Puebla	Xicoteppec	Los Limones	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$35,200							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111411	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Mecatlan - 27312	27312	Puebla	Xicoteppec	Mecatlan de las Flores	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$125,396							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111412	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Mecatlan De Las Flores - 23854	23854	Puebla	Xicoteppec	Mecatlan de las Flores	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$32,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111413	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepes En La Localidad De Mecatlan De Las Flores - 26109	26109	Puebla	Xicotepes	Mecatlan de las Flores	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$77,327							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111414	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepes En La Localidad De Monte Grande - 27190	27190	Puebla	Xicotepes	Monte Grande de Zaragoza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$31,349							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111415	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepes En La Localidad De Monte Grande - 26067	26067	Puebla	Xicotepes	Monte Grande de Zaragoza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,330							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111416	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepes En La Localidad De Monte Grande - 23528	23528	Puebla	Xicotepes	Monte Grande de Zaragoza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$28,800							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111417	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepes En La Localidad De Nactanca Grande - 27009	27009	Puebla	Xicotepes	Nactanca Grande	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$94,047							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111418	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepes En La Localidad De Nactanca Grande - 24470	24470	Puebla	Xicotepes	Nactanca Grande	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$57,996							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111419	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepes En La Localidad De Nactanca Grande - 23254	23254	Puebla	Xicotepes	Nactanca Grande	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$38,400							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111420	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepes En La Localidad De Los Naranjos - 27353	27353	Puebla	Xicotepes	Los Naranjos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$15,674							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111421	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepes En La Localidad De Los Naranjos - 23876	23876	Puebla	Xicotepes	Los Naranjos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111422	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepes En La Localidad De San Antonio Ocopetlatlan - 27437	27437	Puebla	Xicotepes	San Antonio Ocopetlatlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$235,117							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111423	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepes En La Localidad De San Antonio Ocopetlatlan - 23951	23951	Puebla	Xicotepes	San Antonio Ocopetlatlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$80,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111424	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De San Antonio Ocopetlatlan - 21593	21593	Puebla	Xicotepes	San Antonio Ocopetlatlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$62,794							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111425	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepes En La Localidad De Las Pilas - 27001	27001	Puebla	Xicotepes	Las Pilas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$125,396							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111426	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepes En La Localidad De Las Pilas - 24411	24411	Puebla	Xicotepes	Las Pilas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,330							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111427	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepetl En La Localidad De Las Pilas - 23216	23216	Puebla	Xicotepetl	Las Pilas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$54,400							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111428	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepetl En La Localidad De Rancho Nuevo Comunidad - 26709	26709	Puebla	Xicotepetl	Rancho Nuevo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$47,023							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111429	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepetl En La Localidad De Rancho Nuevo Comunidad - 24327	24327	Puebla	Xicotepetl	Rancho Nuevo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$28,998							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111430	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepetl En La Localidad De Rancho Nuevo Comunidad - 23052	23052	Puebla	Xicotepetl	Rancho Nuevo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$14,400							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111431	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepetl En La Localidad De San Agustín Atlahuacán - 27418	27418	Puebla	Xicotepetl	San Agustín Atlahuacán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$313,490							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111432	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepetl En La Localidad De San Agustín Atlahuacán - 23910	23910	Puebla	Xicotepetl	San Agustín Atlahuacán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$84,800							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111433	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De San Agustín Atlahuacán - 21585	21585	Puebla	Xicotepetl	San Agustín Atlahuacán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$62,794							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111434	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepetl En La Localidad De San Lorenzo - 26734	26734	Puebla	Xicotepetl	San Lorenzo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$109,721							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111435	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepetl En La Localidad De San Lorenzo - 23989	23989	Puebla	Xicotepetl	San Lorenzo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$49,600							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111436	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepetl En La Localidad De San Lorenzo - 24367	24367	Puebla	Xicotepetl	San Lorenzo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$67,661							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111437	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepetl En La Localidad De San Pedro Itztlá - 27368	27368	Puebla	Xicotepetl	San Pedro Itztlá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$188,094							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111438	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepetl En La Localidad De San Pedro Itztlá - 26124	26124	Puebla	Xicotepetl	San Pedro Itztlá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$144,989							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111439	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepetl En La Localidad De San Pedro Itztlá - 23890	23890	Puebla	Xicotepetl	San Pedro Itztlá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$80,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111440	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De San Pedro Itztlá - 21577	21577	Puebla	Xicotepetl	San Pedro Itztlá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPETL PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$104,656							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE0018020111441	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Santa Cruz Grande - 27247	27247	Puebla	Xicotepec	Santa Cruz Grande	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$31,349							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111442	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De Santa Cruz Grande - 23845	23845	Puebla	Xicotepec	Santa Cruz Grande	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111443	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Santa Cruz Grande - 26081	26081	Puebla	Xicotepec	Santa Cruz Grande	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$19,332							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111444	Construccion De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Santa Rita - 26364	26364	Puebla	Xicotepec	Santa Rita	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$282,141							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111445	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Santa Rita - 24277	24277	Puebla	Xicotepec	Santa Rita	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$144,989							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111446	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De Santa Rita - 22828	22828	Puebla	Xicotepec	Santa Rita	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$16,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111447	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Rita - 21461	21461	Puebla	Xicotepec	Santa Rita	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$104,656							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111448	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Tepapatlaxco - 24441	24441	Puebla	Xicotepec	Tepapatlaxco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,330							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111449	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De Tepapatlaxco - 23224	23224	Puebla	Xicotepec	Tepapatlaxco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111450	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De El Tepetate - 27040	27040	Puebla	Xicotepec	El Tepetate	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$109,721							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111451	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De El Tepetate - 21570	21570	Puebla	Xicotepec	El Tepetate	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41,863							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111452	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De El Tepetate - 23329	23329	Puebla	Xicotepec	El Tepetate	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$40,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111453	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Tlapehuala - 27392	27392	Puebla	Xicotepec	Tlapehuala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$78,372							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111454	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De Tlapehuala - 23903	23903	Puebla	Xicotepec	Tlapehuala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$33,600							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE0018020111455	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De Tlapehuala - 21580	21580	Puebla	Xicotepēc	Tlapehuala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41,863							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111456	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepēc En La Localidad De Tlaxcalantongo - 27060	27060	Puebla	Xicotepēc	Tlaxcalantongo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$282,141							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111457	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De Tlaxcalantongo - 21574	21574	Puebla	Xicotepēc	Tlaxcalantongo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$133,960							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111458	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepēc En La Localidad De Tlaxcalantongo - 25989	25989	Puebla	Xicotepēc	Tlaxcalantongo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$96,659							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111459	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepēc En La Localidad De Tlaxcalantongo - 23337	23337	Puebla	Xicotepēc	Tlaxcalantongo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$60,800							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111460	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepēc En La Localidad De Tulancinguillo - 24340	24340	Puebla	Xicotepēc	Tulancinguillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,666							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111461	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepēc En La Localidad De Tulancinguillo - 23056	23056	Puebla	Xicotepēc	Tulancinguillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$16,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111462	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepēc En La Localidad De Villa Ávila Camacho - 26282	26282	Puebla	Xicotepēc	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$924,795							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111463	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepēc En La Localidad De Villa Ávila Camacho - 24055	24055	Puebla	Xicotepēc	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$289,978							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111464	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepēc En La Localidad De Villa Ávila Camacho - 22815	22815	Puebla	Xicotepēc	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$345,600							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111465	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De Villa Ávila Camacho - 21459	21459	Puebla	Xicotepēc	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$586,074							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111466	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepēc En La Localidad De El Cajón - 27029	27029	Puebla	Xicotepēc	El Cajón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$94,047							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111467	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepēc En La Localidad De El Cajón - 24656	24656	Puebla	Xicotepēc	El Cajón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,330							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111468	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepēc En La Localidad De El Cajón - 23316	23316	Puebla	Xicotepēc	El Cajón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$28,800							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE0018020111469	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De San Antonio Tlaxcalantongo - 27066	27066	Puebla	Xicotepec	San Antonio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$31,349							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111470	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De San Antonio Tlaxcalantongo - 21576	21576	Puebla	Xicotepec	San Antonio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$12,559							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111471	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De San Antonio Tlaxcalantongo - 26001	26001	Puebla	Xicotepec	San Antonio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$38,664							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111472	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De San Antonio Tlaxcalantongo - 23363	23363	Puebla	Xicotepec	San Antonio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$19,200							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111473	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De Santa Cruz Chica - 23921	23921	Puebla	Xicotepec	Santa Cruz Chica	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$41,600							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111474	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Cruz Chica - 21590	21590	Puebla	Xicotepec	Santa Cruz Chica	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41,863							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111475	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Nactanca Ejido - 27017	27017	Puebla	Xicotepec	Ejido de Nactanca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$94,047							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111476	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Nactanca Ejido - 24643	24643	Puebla	Xicotepec	Ejido de Nactanca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$57,996							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111477	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De Nactanca Ejido - 23298	23298	Puebla	Xicotepec	Ejido de Nactanca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$36,800							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111478	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Rancho Nuevo Ejido - 24700	24700	Puebla	Xicotepec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$78,372							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111479	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Rancho Nuevo Ejido - 24311	24311	Puebla	Xicotepec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$38,664							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111480	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De Rancho Nuevo Ejido - 23048	23048	Puebla	Xicotepec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$33,600							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111481	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De Rancho Nuevo Ejido - 21491	21491	Puebla	Xicotepec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$62,794							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111482	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De El Porvenir - 26633	26633	Puebla	Xicotepec	El Porvenir Ejido	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$125,396							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111483	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De El Porvenir - 22860	22860	Puebla	Xicotepec	El Porvenir Ejido	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$20,800							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111484	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De El Porvenir - 21463	21463	Puebla	Xicotepec	El Porvenir Ejido	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41,863							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111512	Rehabilitación Segunda Etapa De Drenaje Sanitario En La Barranca De Pozo Existente A Descarga Del Tramo De Calle Reforma A Calle Matamoros E - 138686	138686	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$805,333							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111514	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Barranca De Pozo Existente A Descarga Del Tramo De Calle Reforma A Calle Matamoros En Santa Isabel - 135801	135801	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,588,025							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111518	Construcción De Drenaje Y Alcantarillado En El Paraje De La Primera Y Segunda De Matamoros En San Pablo Ahuatempan Puente Las Palomas - 136563	136563	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$960,469							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111520	Construcción De Cerca Perimetral Panteón Municipal - 138427	138427	Puebla	Santa Isabel Cholula	Colonia Tlampa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$65,506							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111523	Ampliación De Electrificación En Calle Tres Sur Mil Quinientos Cinco entre Quince Pie Y Aldama Pie - 33941	33941	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$43,471							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111528	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Enrique Martínez En La Localidad De Cacaloxuchitl - 61779	61779	Puebla	Huauquechula	Cacaloxuchitl	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$972,579							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111530	Programa Municipal De Equipamiento Con Calentadores Solares A Viviendas Del Municipio De Huauquechula Primera Etapa - 61776	61776	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,899,167							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111534	Aportación Para La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Nicolás Atlalpan Del Municipio De Huastlaxiaca Puebla - 136854	136854	Puebla	Huastlaxiaca	San Nicolás Atlalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111538	Aportación Para La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepanacitla Del Municipio De Huastlaxiaca Puebla - 136721	136721	Puebla	Huastlaxiaca	Tepanacitla (Gadalupe Tepanacitla)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111539	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Del Centro Y Callejones Sin Nombre De La Localidad De Tepetzitziñtla - 140235	140235	Puebla	Huastlaxiaca	Tepetzitziñtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,570,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111540	Aportación Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara Al Barrio San Antonio Localidad De Tepetzitziñtla Pertene - 136358	136358	Puebla	Huastlaxiaca	Tepetzitziñtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$487,459							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111541	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetzitziñtla Del Municipio De Huastlaula Puebla - 136593	136593	Puebla	Huastlaula	Tepetzitziñtla Rural		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$550,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111542	Aportación Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Que Beneficiara Al Barrio Del Carmen De La Localidad De Tep - 135856	135856	Puebla	Huastlaula	Tepetzitziñtla Rural		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$648,448							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111543	Rehabilitación En Tramos Críticos De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo II Al Tanque Nuevo En La Localidad De Tepetzitziñtla - 130653	130653	Puebla	Huastlaula	Tepetzitziñtla Rural		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTLAULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$258,038							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111546	Aportación Para La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tochmatziñtla Del Municipio De Huastlaula Puebla - 136797	136797	Puebla	Huastlaula	Tochmatziñtla Rural		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111613	Rehabilitación De Techos Dignos Cuarta Etapa - 104606	104606	Puebla	San Felipe Tepatlán	Altica Rural		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$256,842							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111615	Implementos Agrícolas Para El Mejoramiento Del Sector Primario En Varias Localidades - 128836	128836	Puebla	Francisco Z. Mena	La Paha Rural		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020111616	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 120154	120154	Puebla	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo Urbano		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,700,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111617	Ampliación De La Electrificación En Fvieda Cinco De Mayo - 114732	114732	Puebla	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo Urbano		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$134,808							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111618	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De San Antonio Portezuelo Con Tubería De Pvc De Dos Pulgadas - 114836	114836	Puebla	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo Urbano		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,560,345							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111619	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio - 120162	120162	Puebla	General Felipe Ángeles	San José Buenavista Rural		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,020,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111621	Construcción De Techos De Lamina Pintro En El Municipio De Xicotepec En La Localidad De Los Arroyos - 26694	26694	Puebla	Xicotepec	Los Arroyos Rural		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$31,349							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111622	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepec En La Localidad De Los Arroyos - 23045	23045	Puebla	Xicotepec	Los Arroyos Rural		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$14,400							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111624	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares En La Localidad De Morelos - 21582	21582	Puebla	Xicotepec	Morelos Rural		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41,863							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111625	Rehabilitación De Las Aulas Con El Suministro Y Aplicación De Impermeabilizante En La Escuela Primaria De Coyay Y Bachillerato De Bienvenido - 133670	133670	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$289,176							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111626	Ampliación De Embovedado Para Aguas Mixtas Denominado El Zarco - 135654	135654	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$472,917							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111627	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana - 134281	134281	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,050,124							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111628	Ampliación De Embovedado Para Aguas Mixtas Denominado Justo Sierra - 135599	135599	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$359,179							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111629	Ampliación Con Concreto Hidráulico De Andadores Denominados La Joya Y Carranza - 135076	135076	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyay	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$235,041							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111630	Construcción De Embovedado Para Aguas Pluviales En La Sección Joya Dos Los Carmonas - 132139	132139	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyay	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$697,423							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111631	Rehabilitación De Alicatillado Sanitario En Cuanixtepec - 131570	131570	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cuanixtepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$387,813							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111632	Construcción De Un Anexo Sanitario En El Preescolar Angélica Castro De La Fuente - 135995	135995	Puebla	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramirez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$275,550							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111633	Ampliación De Embovedado Denominado San Agustín Y Tramo De Andador Tatuti - 135521	135521	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$367,888							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111634	Ampliación De La Red Eléctrica A Un Costado Del Camino Principal Que Conduce A La Pila - 134947	134947	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$881,490							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111635	Construcción De Un Aula En El Preescolar Emiliano Zapata - 133191	133191	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$617,212							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111636	Ampliación De Drenaje Sanitario Denominado El Zecna Segunda Etapa - 133576	133576	Puebla	Hermenegildo Galeana	El Zecna	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$422,577							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111637	Ampliación De Embovedado Para Aguas Mixtas En El Costado De La Localidad De Agua Zarca Segunda Etapa - 135800	135800	Puebla	Hermenegildo Galeana	Agua Zarca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$513,683							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111638	Ampliación De Embovedado Para Aguas Mixtas A Un Costado De La Escuela Primaria - 133104	133104	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,998,848							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111639	Ampliación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Denominada La Joya - 132831	132831	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$594,098							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111640	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria - 134684	134684	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$627,658							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111641	Rehabilitación Del Camino Tramo San Antonio H Galeana Rumbo Al Río De Buenos Aires - 135434	135434	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111642	Ampliación De Pavimento Con Concreto Hidráulico A Un Costado De La Escuela Primaria Pedro Vélez - 131824	131824	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$198,443							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111643	Ampliación De La Red Eléctrica En El Barrio Del Plan - 135874	135874	Puebla	Hermenegildo Galeana	El Plan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$507,125							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111644	Ampliación De Andador Denominado Camino Principal Primera Etapa - 135159	135159	Puebla	Hermenegildo Galeana	El Plan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$282,278							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111645	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 130991	130991	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Fábrica	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$590,502							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111648	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportación - 66530	66530	Puebla	Huaquechula	Huaquechula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,016,670							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111649	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 61790	61790	Puebla	Huaquechula	Huaquechula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$815,780							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111662	Demolición Y Construcción De Cubre Finacos E Impermeabilización De Tres Aulas En Esc Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 66349	66349	Puebla	Huaquechula	Morelos Matilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$279,922							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111669	Ampliación De Red Eléctrica En La Privada Mexpanpan Loc Teteltipan - 67593	67593	Puebla	Yaonahuac	Teteltipan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$59,915							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111674	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Morelos En Yehualtepec - 125173	125173	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$603,714							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020111675	Construcción De Alcantarilla Pluvial En La Calle Guatemala Y Callejón Del Sapo En La Localidad De Ocotlán De Venustiano Carranza Municipio - 124821	124821	Puebla	Yehualtepec	Ocotlán de Venustiano Carranza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$498,787							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111676	Adoquinamiento De La Calle Guatemala Entre Calle Mosterama Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De Ocotlan De Venustiano Car - 100938	100938	Puebla	Yehualtepec	Ocotlán de Venustiano Carranza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$950,163							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020111677	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Unidad Deportiva Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Ocotlan De Venustiano Carranza - 100206	100206	Puebla	Yehualtepec	Ocotlán de Venustiano Carranza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,035,874							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020111678	Equipamiento De Pozo Denominado Jaguey Cura - 110936	110936	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$385,257							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020111679	Construcción De Tres Aulas Dedicadas En Estructura Regional C En La Primaria Benito Juárez En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan - 105140	105140	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$411,057							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020111680	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan	102679	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,615,321							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020111681	Construcción De Barda Perimetral En Esc Telesecundaria Antonio Jose De Sucre En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan - 100845	100845	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$895,300							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020111682	Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Carlos Bassauri En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan - 100521	100521	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,183,530							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020111683	Construcción De Barda Perimetral En Esc Prim Benito Juárez En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan - 100765	100765	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$932,161							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020111684	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Padre Mario Entre Aquiles Serdán Y Cerro Calle Padre Filiberto Entre Aquiles Serdán Y Porfirio Díaz - 102316	102316	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$571,970							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020111685	Ampliación De Deseño En Callejon Nuevo Juan Alvarez Entre Calle Zaragoza Y Porfirio Diaz En La Localidad De Zozutla - 101240	101240	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$90,652							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020111691	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Tlahuitompa - 125322	125322	Puebla	Quiximtlán	Tlahuitompa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$454,803							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111692	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Siete Poniente Y Privada De La Siete Poniente - 138133	138133	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$567,205							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111693	Mejoramiento De La Línea De Conducción Del Canal En La Cinco Poniente - 138253	138253	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$485,824							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111694	Construcción De Aula Adicional A Secundaria Ruben Osorio - 138974	138974	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111695	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtémoc E Iturbide - 138048	138048	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$732,164							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111696	Pavimentación De La Privada Nueva Norte Y Avenida Del Ferrocarril - 138846	138846	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$188,888							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111697	Construcción De Cuarto Dormitorio - 139095	139095	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,979,608							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111698	Pavimentación De La Av Ferrocarril Y Privada De La Siete Sur Y Nueva Sur Col Centro - 138449	138449	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$730,206							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111699	Construcción De Tejado En Secundaria Belisario Domínguez Con Clave De Trabajo Dosmaldesacorunodosochon En La Localidad De Los Reyes De Juárez - 128700	128700	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$595,700							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111713	Construcción De Aula Para Computo En Estructura Unoc En La Secundaria Técnica Numero Treinta Y Dos Con Clave De Centro De Trabajo Veintiuno - 134871	134871	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,834,372							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111714	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Veinticuatro De Febrero Entre Avenida Veinticuatro De Febrero Y Calle De Beasna - 129085	129085	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$638,831							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111718	Perforación De Pozo Profundo Uno Para Agua Potable En San Francisco Acatepec - 51264	51264	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,874,662							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111720	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Doce Sur Camino A San Antonio Cacaletepec Entre Calle Niños Heroes Y Calle Nicolas Bravo - 128788	128788	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,398,077							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111726	Rehabilitación De Techos Dignos Cuarta Etapa - 104437	104437	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Martín del Progreso (La Punta)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$342,456							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111727	Rehabilitación De Techos Dignos Cuarta Etapa - 104479	104479	Puebla	San Felipe Tepatlán	Xochimilco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$128,421							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111728	Rehabilitación De Techos Dignos Cuarta Etapa - 104581	104581	Puebla	San Felipe Tepatlán	Xochicugtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$128,421							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111729	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Cinco De Mayo Entre Niños Heroes E Ignacio Aldama Del Municipio De San Gabriel Chilac Puebla - 138085	138085	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$416,537							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111730	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Rafael Avila Camacho Entre Calle San Juan Oble Y Calle Nicolas Bravo - 139428	139428	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,020,546							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111731	Construcción De Barda Perimetral Y Piso De Concreto Hidráulico En Centro De Capacitación Y Desarrollo En San Gabriel Chilac Puebla - 138742	138742	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Educación	En Ejecución	2018	\$353,468							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111732	Construcción De Alumbrado Publico De La Calle Rafael Avila Camacho Entre La Calle Vicente Guerrero Y Calle Ignacio Allende - 138517	138517	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,730,052							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111733	Rehabilitación De Luminarias En Alumbrado Publico En Bulevar Mariano Matamoros Fuente En San Gabriel Chilac Puebla - 139265	139265	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$154,992							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111734	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Ignacio Aldama Entre Rafael Avila Camacho Y Nicolas Bravo Calle Nicolas Bravo Entre - 138140	138140	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$934,390							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111735	Construcción De Recamara Adicional En Zona De Atención Prioritaria Segunda Etapa En El Municipio De San Gabriel Chilac Puebla - 138884	138884	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,146,962							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111736	Ampliación - 139208	139208	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111737	Construcción De Adoquinamiento De La Calzada Guadalupe Y Obras Complementarias En El Municipio De San Gabriel Chilac - 138622	138622	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$815,961							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111738	Construcción De Tanques De Almacenamiento En La Localidad De San Gabriel Chilac Del Municipio De San Gabriel Chilac Puebla - 139016	139016	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,175,657							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111739	Construcción De Casetas Baños Con Biodigestores En La Junta Auxiliar De San Juan Atzingo Municipio De San Gabriel Chilac Puebla - 139089	139089	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,154,203							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111740	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De San Juan Atzingo Tercera Etapa En San Gabriel Chilac Puebla - 139176	139176	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111742	33903 Servicios Integrales - 134937	134937	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$106,900							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111744	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Constitución Entre Calle Francisco Javier Mina Y Feivada Sin Nombre En La Localidad De San G - 123989	123989	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,050,228							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111748	Ampliacion de Red De Energia Electrica En Varias Localidades Del Municipio - 139047	139047	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAVACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,738,942							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111749	Adquisición De Luminarias Para Alumbrado Público Del Municipio - 138069	138069	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAVACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,138,230							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111750	Adquisición De Kit De Femenas Solares Para Viviendas - 138239	138239	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Gabino Barreda	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAVACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$672,800							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111751	Construcción De Puente Peatonal En La Localidad De Barranca Salada - 138460	138460	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Barranca Salada	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAVACATLAN	Transportes	En Ejecución	2018	\$1,138,230							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111752	Rehabilitación De Captación De Agua Potable En La Localidad De La Huertilla - 137656	137656	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	La Huertilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAVACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111753	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Col Lacruz - 138671	138671	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	La Cruz	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAVACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111754	Implementación De Alumbrado Publico En El Parque De Cabezera Municipal Y Pantoneo De San Jose Chiapa - 135554	135554	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$900,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111755	Ampliación De Una Línea Eléctrica Monofásica En Tramo De Metros Aproximadamente Con Un Transformador De En La Cal - 135759	135759	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111756	Adquisición De Lámparas Para El Mejoramiento De Alumbrado Público Del Municipio De San Jose Chiapa - 135395	135395	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,100,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111757	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Para Mejoras De Vivienda - 134454	134454	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,634,220							0.00		Ceidas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111758	33962 Proyectos Para Prestación De Servicios - 131036	131036	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$199,868							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111759	Rehabilitación De Sanitarios De La Esc Jardín De Niños Jose Ruben Romero - 135851	135851	Puebla	San José Chiapa	San José Ozumba	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Educación	En Ejecución	2018	\$26,537							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111760	Rehabilitación De Sanitarios Primaria Escuela Justo Sierra De San Jose Ozumba - 135024	135024	Puebla	San José Chiapa	San José Ozumba	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Educación	En Ejecución	2018	\$172,280							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111761	Rehabilitación De Sanitarios Tele Secundaria Escuela Graciela Hidalgo Moreno De Nuevo Vicencio San Jose Chiapa - 135348	135348	Puebla	San José Chiapa	Nuevo Vicencio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Educación	En Ejecución	2018	\$235,924							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111762	Rehabilitación De Sanitarios Primaria Escuela Emiliano Zapata De Nuevo Vicencio San José Chiapa - 135292	135292	Puebla	San José Chiapa	Nuevo Vicencio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Educación	En Ejecución	2018	\$186,688							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111810	Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Adicionales En El Municipio De San Juan Atenco - 101265	101265	Puebla	San Juan Atenco	Tres Cruces Ocoatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$280,327							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA
PUE0018020111811	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Estructura Regional C En El Preescolar El Porvenir Ubicado En La Cabeecera Municipal - 121272	121272	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,044,417							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111821	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Copila - 34536	34536	Puebla	Naupan	Copila	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,237,507							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111822	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Chachahuantla - 34548	34548	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,237,507							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111823	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Izoztitla - 34489	34489	Puebla	Naupan	Izoztitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,237,507							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111824	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tenextitla - 34585	34585	Puebla	Naupan	Tenextitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$928,130							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111825	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Alambique - 34385	34385	Puebla	Naupan	Alambique	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$618,753							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111826	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cozolapa - 34507	34507	Puebla	Naupan	Cozolapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$618,753							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111829	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Veinte De Noviembre Segunda Etapa - 78361	78361	Puebla	Nauzonitla	Nauzonitla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$508,596							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111831	Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Nauzonitla Segunda Etapa - 78429	78429	Puebla	Nauzonitla	Cuahutepahuatl de Sanito Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,774,276							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111832	Construcción De Pisos Firmes En El Municipio De Nauzonitla - 78443	78443	Puebla	Nauzonitla	San Rafael Axolotla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$570,031							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111833	Construcción De Alumbrado Público En El Camino Nauzonitla San Rafael - 78323	78323	Puebla	Nauzonitla	San Rafael Axolotla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$856,786							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111836	Construcción De Veintinueve Cuartos Comunitarios Para Vivienda Digna En La Comunidad De Nicolás Bravo Dos Mil Dieciséis - 52644	52644	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$969,359							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111849	Revestimiento En El Camino Principal De La Zona Alta Del Municipio - 133134	133134	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Zacatilhucic	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,186,477							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111854	Ampliación De La Red De Electrificación De La Localidad De La Guacamaya - 127309	127309	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	La Guacamaya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,408,632							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111858	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De La Garrapata - 127348	127348	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	La Garrapata	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$135,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111862	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Tepozapa - 132200	132200	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tepozapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,431,207							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111863	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Yovalastoc - 127479	127479	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Yovalastoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,650,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111865	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Coyomeatl - 127152	127152	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Coyomeatl	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$540,044							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111867	Servicios Para La Realización De Planes Programas Y Reglamentos - 124026	124026	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$254,000							0.00		Estudio de preinversión	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111887	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De San Lucas Atoyatenco - 24925	24925	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111888	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle La Piedad Entre Gasoducto - 24532	24532	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$378,450							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111890	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De San Lucas Atoyatenco - 24716	24716	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111892	Convenio Colaboración Peso A Peso Nivel Básico Dos Mil Diez Y Ocho Aportación - 25216	25216	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$4,500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111893	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario De La Calle Ismael Ronderos Entre Carretera Federal Mexico Puebla - 24505	24505	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,008,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111895	Elaboración De Proyecto Del Atlas De Riesgo Para El Municipio De San Martín Texmelucan - 25754	25754	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$755,680							0.00		Lote	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111896	Instalación Eléctrica En El Cendi San Martín - 25209	25209	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111897	Convenio Colaboración Para Electrificaciones Con C F E - 23821	23821	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$850,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111898	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Del Carril A La Ciénega - 24809	24809	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$725,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111899	Ampliación De Red De Agua Potable Del Camino A La Ciénega - 24992	24992	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$195,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111900	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Cinco De Mayo - 24798	24798	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$435,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111902	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Cuarta Privada Francisco I Madero - 24780	24780	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$145,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111903	Construcción De Drenaje Sanitario De La Privada Plutarco Elías Calles - 24763	24763	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$145,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111904	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Privada San Martín - 24752	24752	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$435,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111905	Ampliación De Red De Agua Potable Del Camino A San Juan - 24981	24981	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$312,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111907	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada San Martín - 23209	23209	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111908	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Prolongación Cinco De Mayo - 23332	23332	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111910	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Privada Francisco I Madero - 23350	23350	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111911	Ampliación De Red Eléctrica Del Carril A San Francisco Entre El Rastro Municipal Y Calle Popocatepetl - 23393	23393	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$650,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111912	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Cinco De Febrero - 23222	23222	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$287,500							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PEU00180201111913	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Privada San Juan - 23314	23314	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111914	Red De Agua Potable De La Calle Melquiades Calixto - 24879	24879	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$78,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111915	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle San Jose - 24904	24904	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$195,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111916	Red De Agua Potable De La Calle Las Palmas - 24853	24853	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$156,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111917	Red De Agua Potable De La Calle General Manuel P Montes - 24891	24891	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$78,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111918	Red De Agua Potable De La Calle Indios Verdes - 24843	24843	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$312,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111919	Red De Agua Potable De La Calle El Ajal - 24829	24829	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$234,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111925	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Guadalupe Victoria - 22847	22847	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$370,563							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111926	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Revolución - 23174	23174	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$323,922							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111927	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Veracruz - 22819	22819	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$202,967							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111928	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada De Los Pinos - 23169	23169	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$172,714							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111929	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Ventana Y Privada San Francisco - 22721	22721	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$431,331							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111930	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De San Rafael Tlanalapan - 24940	24940	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PEU00180201111931	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Juan Aldama Francisco Villa Y Poni Benito Juárez Entre Calle Division Del Norte Y Calle - 24332	24332	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,175,066							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111932	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Tercera Privada De Plan De Ayalá En El Barrio - 24477	24477	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$290,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111934	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle México Entre Calle Oaxaca Y Calle Chihuahua - 24293	24293	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111935	Construcción De Drenaje Sanitario De La Privada Ignacio Allende Entre Privada Uno De División Del Norte Y Calle Ignacio Allende - 24315	24315	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$145,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111936	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Alvarado Entre Prolongación Francisco I Madero - 24030	24030	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$285,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111938	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De San Baltazar Temascalac - 23948	23948	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$515,465							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111939	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Puebla Entre Calle Chihuahua Y Calle Prolongación Francisco I Madero - 24256	24256	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,720,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111942	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Nicolás Bravo Entre Nicolás Bravo Y Calle Revolución - 24245	24245	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$515,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111943	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Pino Suarez Entre Puerta Del Sol Y Calle Indios Verdes - 24001	24001	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111944	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Reforma Sur Entre Diez Y Seis De Septiembre Y Vías Del Ferrocarril - 23929	23929	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$980,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111945	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De San Baltazar Temascalac - 24952	24952	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111946	Construcción De Drenaje Sanitario De La Privada Escobar Entre Calle Veinte De Noviembre Y Calle Luis Donaldo Colosio - 23969	23969	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$245,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111947	Construcción De Drenaje Sanitario De La Privada Santos Entre Calle Las Flores Y Calle Veinte De Noviembre - 23983	23983	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$265,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111948	Construcción De Electrificación De La Prolongación Linda Vista Entre Calle Las Nicolás Bravo Y Calle Revolución - 23694	23694	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111949	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Privada Luis Donaldo Colosio Entre Calle La Hadera Ursula Galvan Y Calle Esmeralda - 23637	23637	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$270,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111950	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Privada Cerón Entre Calle Vochimalzi Y Calle Manuel Avila Camacho - 23589	23589	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moytzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111951	Construcción De Electrificación De La Calle Esmeralda Entre Calle Luis Donald Colosio Y Calle Madera - 23794	23794	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moytzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111952	Construcción De Electrificación De La Calle Alvarado Entre En Calle Prolongación Francisco I Madero - 23755	23755	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moytzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111953	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Reforma - 127171	127171	Puebla	San Martin Totoltepec	San Martin Totoltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$176,557							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111954	Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Cinco De Mayo - 127012	127012	Puebla	San Martin Totoltepec	San Martin Totoltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$236,729							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111955	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada Cinco De Febrero - 126916	126916	Puebla	San Martin Totoltepec	San Martin Totoltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$58,381							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111956	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Reforma Sur - 127338	127338	Puebla	San Martin Totoltepec	San Martin Totoltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$236,084							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111957	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable - 127297	127297	Puebla	San Martin Totoltepec	San Martin Totoltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$126,521							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111958	Ampliación De Drenaje Sanitario Fuera De Zona De Atención Prioritaria En La Localidad De San Matias - 136869	136869	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$518,322							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111959	Ampliación De Drenaje Sanitario En Zona De Atención Prioritaria Ageb Cero Cero Cuarenta Y Cuatro Priv Santa Cecilia Carreon Tepetates - 134325	134325	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,080,710							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111960	Ampliación De Drenaje Sanitario En Zona De Atención Prioritaria Ageb Cero Cero Tres A Privada Domingo Arenas Miradores Sn Matias De La Luz - 134014	134014	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$433,371							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111961	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Carril A Bella Vista Entre Calle Valle Nacional Y Calle San Juan De La Localidad De - 134870	134870	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,104,460							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111962	Construcción De Techo Fime En Zonas De Atención Prioritaria Agen Cero Cero Cuarenta Y Cuatro De La Localidad De San Matias Tlalancaleca - 132226	132226	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$814,485							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111963	Construcción De Techo Firme En Zonas De Atención Prioritaria Ageb Cero Cero Tres A De San Matias Tlalancaleca - 129403	129403	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$953,152							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020111964	Construcción De Techo Firme Fuera De Zona De Atención Prioritaria En La Localidad De San Matias Tlalancaleca - 128705	128705	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$721,203							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111965	Construcción De Techo Firme En Zonas De Atención Prioritaria Agen Cero Cero Cincuenta Y Nueve En La Localidad De Juarez Coronaco - 132949	132949	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,239,845							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111966	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Sarabia Entre Calle Siete De Enero Y Terrenos De Cultivo De La Localidad De Juárez Cor - 123027	123027	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$513,613							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020111968	Perforación De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Chautla De Arenas - 122626	122626	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Antonio Chautla de Arenas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,331,431							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020112019	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Trece Sur Entre Y Trece Poniente En La Localidad De San Salvador El Seco - 135558	135558	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$164,106							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020112020	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Quince Sur Entre Tres Y Siete Poniente Y Privada Quince Sur Entre Quince Sur Y Limite - 135080	135080	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$401,753							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020112021	Mejoramiento De Sanitarios En El Preescolar Alvaro Obregón En La Localidad De San Salvador El Seco - 135610	135610	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2018	\$189,874							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE0018020112022	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Cinco Oriente Entre Doce Y Catorce Sur En La Localidad De San Salvador El Seco - 134321	134321	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$62,164							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE0018020112023	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cinco Oriente Entre Doce Y Catorce Sur En La Localidad De San Salvador El Seco - 135409	135409	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$141,331							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE0018020112024	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Quince Sur Entre Tres Y Siete Poniente Y Privada Quince Sur Entre Quince Sur Y Limite - 135157	135157	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$599,651							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y CONCLUIDA
PUE0018020112025	Rehabilitación De Drenaje De La Calle Trece Sur Entre Once Y Trece Poniente En La Localidad De San Salvador El Seco - 135476	135476	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$269,199							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE0018020112026	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Salvador El Seco Desasolve De Red Primera Etapa - 135311	135311	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$161,588							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201112027	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 135996	135996	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$650,817							0.00		Estudio de preinversión	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE00180201112028	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Doctores En La Localidad De San Salvador El Seco - 135211	135211	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$219,043							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA
PUE00180201112052	Mejoramiento Del Jardín De Niños Octavio Paz De Oriental - 41870	41870	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2018	\$845,143							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112057	Construcción De Treinta Y Tres Techos Dignos Para Viviendas A Base De Ladrillo Tercera Etapa En Nuevo Centro De Población Tlachichuca De Orient - 41710	41710	Puebla	Oriental	Nuevo Centro de Población Tlachichuca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$945,477							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112069	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 134825	134825	Puebla	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$604,579							0.00		Estudio de preinversión	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112070	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Ixtolco De Morelos - 133895	133895	Puebla	Cuautempan	Ixtolco de Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,459,016							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112071	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Santa Elena Municipio De Cuautempan Pue - 137116	137116	Puebla	Cuautempan	Tenepanipia (Santa Elena)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,111,691							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112072	Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad - 136592	136592	Puebla	Cuautempan	Tlapacholoya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,712,152							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112074	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Atalpan Y Cedral Atalpan - 76593	R332018-032	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cedral Atalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$420,200							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112075	Ampliación De Electrificación En Calle Tulipanes Y Margaritas Col Jardines De Miahuatlan Entre Gardénias Y Margaritas Y Tulipanes Y Cielos - 31315	31315	Puebla	Santiago Miahuatlán	Villa Alegria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$140,344							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112076	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 137789	137789	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$411,240							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112077	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Sacacosochas En Varias Localidades Del Municipio De Huehuetlan El Grande - 138653	138653	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$705,064							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112078	Línea De Conducción De Agua Potable En Huehuetlan El Grande - 138750	138750	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,692,751							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00180201112080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Santo Domingo Huehuetlán - 138453	138453	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$700,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112081	Construcción De Paso Vehicular En Barranca - 138565	138565	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$430,645							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112082	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal - 122747	122747	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,881,682							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112083	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 123610	123610	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$95,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112084	Construcción De Puente Peatonal En El Canal De Valsequillo En San Miguel Zacuala - 123729	123729	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	San Miguel Zacuala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$700,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112085	Perforación Y Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable En San Mateo Soltepec - 122702	122702	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,085,256							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112086	Rehabilitación De Caminos Rurales De Acceso A Comunidades De Tecali De Herrera - 133472	133472	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$987,751							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112087	33382 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 135135	135135	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$45,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112088	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Chapultepec Entre Avenida Dieciséis De Septiembre Y Cinco De Mayo - 72007	72007	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$487,825							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112089	Ampliación De Electrificación En Diferentes Calles De La Localidad De San Buenaventura Tlananuca Tecali De Herrera Puebla - 137862	137862	Puebla	Tecali de Herrera	San Buenaventura Tlananuca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,259,389							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112090	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Emiliano Zapata Avenida Díaz Ordaz Y Privada Emiliano Zapata - 138177	138177	Puebla	Tecali de Herrera	La Trinidad Tlanquismanalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,185,075							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112091	Reposición De Pozo Profundo De Agua Potable De Uso Público Urbano En La Localidad De La Trinidad Tlanquismanalco - 72583	72583	Puebla	Tecali de Herrera	La Trinidad Tlanquismanalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,340,882							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112198	Construcción De Techado Plaza Cívica En El Preescolar Leona Vicario - 125132	125132	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$617,764							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112200	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Varias Localidades Ahuatla - 124625	124625	Puebla	Quimixtlán	Ahuatla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$225,702							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201112208	Construcción De Sanitarios Con Biogestores En Varias Localidades Mexquexcan - 124891	124891	Puebla	Quimixtlán	Nexquexcan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$112,851							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112233	Construcción De Techos De Laminas Pintro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Tranca De Fierro - 27082	27082	Puebla	Xicoteppec	Tranca de Fierro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$15,674							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112234	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Tranca De Fierro - 23389	23389	Puebla	Xicoteppec	Tranca de Fierro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112237	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Vicente Lombardo Tolezano - 100718	100718-18046	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$384,225							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112247	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Cuixtlahuac - 100791	100791-18047	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$384,225							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112251	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Carmen - 90479	90479-18041	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$714,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112264	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 136590	136590	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$110,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112265	Construcción De Fiso Fime En Xochiapulco - 136866	136866	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$30,526							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112272	Construcción De Fiso Fime En Xochiapulco - 138811	138811	Puebla	Xochiapulco	Ixehuaco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$15,263							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112273	Construcción De Fiso Fime En Xochiapulco - 136712	136712	Puebla	Xochiapulco	La Manzanilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$86,490							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112276	Construcción De Techo Fime En Xochiapulco - 136473	136473	Puebla	Xochiapulco	Yautetelco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$93,847							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112277	Construcción De Fiso Fime En Xochiapulco - 136898	136898	Puebla	Xochiapulco	Tahuixticpacma (Tatampa)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$15,263							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112528	Construcción De Unidad Médica Rural Umr Segunda Etapa - 19127	19127	Puebla	Chilchotla	Francisco I. Madero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CRILCHOTLA	Salud	En Ejecución	2018	\$2,085,675							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201112591	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Rosa - 40370	40370	Puebla	Chignahuapan	Santa Rosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$856,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201113170	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 123527	123527-FISM/005/2018	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$221,481							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113172	Ampliación De Vado Las Iguanas - 123232	123232-FISM/003/2018	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$244,968							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201113178	Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Comunidad De Santa Monica A La Red Existente De Santa Maria - 139042	139042	Puebla	Cohetzala	Santa Maria Cohetzala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,451							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113182	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 57217	57217	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$454,902							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201113183	Rehabilitación De Aulas En El Bachillerato Hermanos Serdan - 57249	57249	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$572,261							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201113184	Rehabilitación De Aulas En La Telesecundaria Ignacio Ramirez - 57238	57238	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$382,683							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201113186	Rehabilitación De Las Líneas De Conducción De Agua Potable Tercera Etapa De La Localidad De Los Reyes Teolco - 101020	101020	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$495,746							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201113187	Rehabilitación De La Casa De Salud De Teolco - 101130	101130	Puebla	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Salud	En Ejecución	2018	\$235,599							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201113189	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Niño Artillero Entre Emiliano Zapata y Calle Principal En El Peñón Municipio De Ahuehuetitla - 98532	98532	Puebla	Ahuehuetitla	San Vicente el Peñón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO CON CFE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$17,052							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201113190	Adquisición De Tubería Para Ampliación De Líneas De Conducción De Agua Potable De La Calle Ocho Poniente - 106265	106265	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$19,245							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ADQUISICION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PU00180201113191	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Zaragoza Entre Calle Independencia Y Calle Dos Norte En Sección Segunda En El Municipio De Ahuehuetlil - 98980	98980	Puebla	Ahuehuetlil	Ahuehuetlil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO CON CFE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$18,709							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PU00180201113192	Estufas Ecológicas En El Municipio En Convenio Con El Gobierno Del Estado - 99307	99307	Puebla	Ahuehuetlil	Ahuehuetlil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,000							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: APROBACION REALIZADA AL 100% POR EL MUNICIPIO, LA ACCIONES LAS EJECUTARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PU00180201113193	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 5n Entre Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De San Isidro O Sección Tercera Municipio De - 98090	98090	Puebla	Ahuehuetlil	Ahuehuetlil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITLIL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$420,857							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PU00180201113194	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle Diec De Septiembre Y Calle Sacasapan En San Isidro Municipio De Ahuehuetlil - 99098	99098	Puebla	Ahuehuetlil	Ahuehuetlil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO CON CFE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$38,562							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PU00180201113195	Adquisición De Material De Bloque Para Apoyo A La Vivienda En Materia De Construcción En El Municipio De Ahuehuetlil - 98256	98256	Puebla	Ahuehuetlil	Ahuehuetlil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITLIL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ADQUISICION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PU00180201113196	Construcción De Quince Acciones De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal Y Localidades - 99192	99192	Puebla	Ahuehuetlil	Ahuehuetlil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITLIL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$600,530							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PU00180201113197	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tres De Mayo Entre Sección Primera Y Calle Tres De Mayo En El Municipio De Ahuehuetlil - 99171	99171	Puebla	Ahuehuetlil	Ahuehuetlil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO CON CFE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$57,071							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PU00180201113203	Ampliación De Drenaje Sanitario En Amixtlán - 131459	131459	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,050,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PU00180201113246	Construcción De Veintiseis Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Atiocuabtitla Zona I Pertenciente Al Municipio De Eloxco - 26914	26914	Puebla	Eloxochitlán	Atiocuabtitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,595,931							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PU00180201113247	Construcción De Veintiseis Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Atiocuabtitla Zona I Pertenciente Al Municipio De Eloxco - 26898	26898	Puebla	Eloxochitlán	Atiocuabtitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,595,931							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PU00180201113248	Construcción De Acceso De Concreto Hidráulico A Unidad Médica En La Localidad De Itzucuintonalco Municipio De Eloxochitlán En El Estado De - 26878	26878	Puebla	Eloxochitlán	Itzucuintonalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$298,863							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201113254	Construcción De Veintidós Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Chiapa Barrio Tlahuitompa Perteneciente A Este Municip - 92456	92456	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,288,104							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113255	Construcción De Veintiseis Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Chiapa - 91339	91339	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,522,305							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113256	Construcción De Veinticinco Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Chiapa Barrio Tlascamtitla Perteneciente A - 92433	92433	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,463,755							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113257	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Nueva En La Localidad De Loma Bonita Municipio De Eloxochitlan Puebla - 26891	26891	Puebla	Eloxochitlán	Loma Bonita	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$796,555							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113258	Construcción De Techoado En Plaza Cívica De La Primaria Federal Hermenegildo Galeana Con - 42807	42807	Puebla	Eloxochitlán	Cañada Rica	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$2,105,861							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113259	Revestimiento Del Camino Tipo E En La Localidad De Cañada Rica - 42607	42607	Puebla	Eloxochitlán	Cañada Rica	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,092,187							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113260	Construcción De Casa En La Localidad De El Crucero Municipio De Eloxochitlan En El Estado De Puebla - 90475	90475	Puebla	Eloxochitlán	El Crucero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	\$1,413,310							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113261	Construcción De Veinte Baños Dignos Tipo Familiar En La Localidad De Buena Vista Tercera Etapa - 26785	26785	Puebla	Eloxochitlán	Buena Vista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,192,376							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113267	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Teotlalco - 135275	135275	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,252,426							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113268	Ampliación De Línea De Conducción Y Red De Potable En Varias Calles De La Localidad De Teotlalco - 135345	135345	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$935,420							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113269	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Pozo Teotlalco - 135203	135203	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$349,843							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113362	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable En Calle Cuauhtemoc - 132956	132956	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,144,695							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113363	Construcción De Muro En Calle Anahuac - 132782	132782	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$706,777							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113365	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 129269	129269	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$690,000							0.00		Estudio de preinversión	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201113367	Construcción De Banquetas En Calle Venustiano Carranza De La Localidad De Coahuixco - 134601	134601	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$73,285							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113368	Construcción De Baños Con Bidigeetor - 134176	134176	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,905,545							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113370	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciséis De Septiembre Y Calle Tecabras - 135126	135126	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,644,463							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113371	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Lazaro Cardenas - 135876	135876	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,191,568							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113373	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Pino Suarez - 133924	133924	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$593,250							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113375	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion De Dieciséis De Septiembre - 135787	135787	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,184,158							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113376	Electrificacion En Antigua Via Calle Linda Vista Y Calle Luis Donaldo Colosio - 130231	130231	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$892,251							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113377	Construcción De Aula Didáctica En Tele Secundaria Vicente Lombardo Toldano - 132534	132534	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$496,873							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113379	Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Colonias Loma Bonita Y Seccion Terceca De La Localidad De Chignautla - 133356	133356	Puebla	Chignautla	Chignautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10,183,444							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113380	Pavimentacion De Calle Privada De Nardos Seccion Terceca - 124115	124115	Puebla	Chila	Chila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$140,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113381	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Chila - 124172	124172	Puebla	Chila	Chila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113382	Pavimentacion De Calle De Acceso A Unidad Deportiva La Tortuga - 124073	124073	Puebla	Chila	Chila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113383	Ampliacion De Electrificación En Calle Camino A San Isidro - 123995	123995	Puebla	Chila	Chila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$50,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113384	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Chila - 117296	117296	Puebla	Chila	Chila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$400,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201113385	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Claveles Sección Primera Chila - 117169	117169	Puebla	Chila	Chila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113386	Ampliacion De Electrificación En Callejon Claveles El Alamito - 117710	18203	Puebla	Chila	Chila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$84,047							0.00		Otros	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113387	Rehabilitación De Caminos - 117343	117343	Puebla	Chila	Chila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113388	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Calle Doncellas - 117530	117530	Puebla	Chila	Chila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113389	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Cerro De La Cruz - 117477	117477	Puebla	Chila	Chila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$50,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113390	Equipamiento De Bomba Sumergible En El Pozo De Agua Potable De Las Sidras - 123972	123972	Puebla	Chila	Las Sidras	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$80,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113391	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Francisco Ibarra Ramos - 123500	123500	Puebla	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113392	Construcción De Barda Perimetral En Bachillerato De Francisco Ibarra Ramos - 117744	117744	Puebla	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113393	Ampliación De Electrificación En Calle Ignacio Garagoza - 117587	117587	Puebla	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$37,655							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113394	Construcción De Sanitarios En Telesecundaria De San Jose Chapultepec - 123854	123854	Puebla	Chila	San José Chapultepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113395	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Independencia Nacional - 123628	123628	Puebla	Chila	La Trinidad	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113396	Ampliacion De Electrificación En Pozo De Agua Potable La Virgen - 117622	117622	Puebla	Chila	La Virgen	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$71,936							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113397	Mejoramiento De La Escuela Conafe En La Pedrera - 123754	123754	Puebla	Chila	Santiago la Pedrera	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113402	Andador En Calle De La Escuela Primaria Diecisiete De Noviembre En Honey - 38320	38320	Puebla	Honey	Honey	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00180201113404	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 38291	38291	Puebla	Honey	Honey	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$304,000							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113406	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 29596	29596	Puebla	Honey	Honey	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$230,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113408	Construcción De Cuartos Dormitorio En Viviendas De Honey Y Amapoloa - 28066	28066	Puebla	Honey	Honey	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$550,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113411	Ampliación De Red Sanitaria En Calle A Tonalixco En Amapoloa - 28285	28285	Puebla	Honey	Amapoloa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$230,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113416	Rehabilitación De Casa De Salud En La Cumbre Del Manzano - 28300	28300	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Salud	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113417	Aportación A La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chila De Juárez Pertenciente Al Municipio De Honey Pue - 131341	131341	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,363,359							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113420	Mantenimiento A Camino Del Rincon Del Manzano En Chila De Juárez - 42342	42342	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$180,189							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113422	Construcción De Cuartos Dormitorio En Chila Y La Cumbre - 38283	38283	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$400,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113425	Construcción De Terraplen En Predio Comunitario En Huehuetlilla - 42306	42306	Puebla	Honey	Huehuetlilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000							0.00		Metros cúbicos	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113427	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Magdalena Y El Rincon - 38289	38289	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$800,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113428	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Centro - 28376	28376	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113429	Pisos Firmes De Concreto En Viviendas En El Manzano - 28419	28419	Puebla	Honey	El Manzano	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$27,480							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113430	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Manzano Y Huehuetlilla - 28394	28394	Puebla	Honey	El Manzano	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$700,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113431	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tonalixco Y Vista Hermosa - 29545	29545	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$400,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201113432	Sustitución De Equipo De Bombeo En Pozo Profundo De Agua Potable En Tonalixco - 28437	28437	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113437	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata En La Sección Primera Del Municipio De Tehuiztzingo - 139651	139651	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$499,530							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113438	33903 Servicios Integrales - 139650	139650	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$235,560							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113439	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Tehuiztzingo - 139561	139561	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,174,396							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113440	Construcción De Adoquinamiento De La Privada Los Pozos En La Sección Cuarta Del Municipio De Tehuiztzingo - 139642	139642	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$253,275							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113441	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Bernardino García En La Sección Cuarta Del Municipio De Tehuiztzingo - 139638	139638	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Educación	En Ejecución	2018	\$550,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113442	Construcción De Segunda Etapa De Corredor Gastronomico En Tehuiztzingo - 139617	139617	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,052,794							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113443	Equipamiento De Pozo Con Panel Solar En La Sección Segunda De La Localidad De Tehuiztzingo Municipio De Tehuiztzingo - 139222	139222	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$999,059							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113444	Ampliación De Red De Electrificación En Diferentes Localidades Del Municipio De Tehuiztzingo - 139610	139610	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,680,660							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113445	Construcción De Drenaje Pluvial En La Carretera Teclutla En La Localidad De Tehuiztzingo - 139550	139550	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$428,761							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113447	Sistema De Potabilización Con Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Atopolitlán Municipio De Tehuiztzingo - 139527	139527	Puebla	Tehuiztzingo	Atopolitlán (Santa Cruz Atopolitlán)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,857,069							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113448	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Noria Hidalgo Municipio De Tehuiztzingo - 139589	139589	Puebla	Tehuiztzingo	La Noria Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,356,950							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113449	Equipamiento De Pozo Con Panel Solar En La Localidad De Tecolutla Municipio De Tehuiztzingo - 139602	139602	Puebla	Tehuiztzingo	Tecolutla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,585,981							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113491	Construcción De Piso Firme En La Colonia Barrio De Las Flores - 137231	137231	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$798,679							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020113492	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 137229	137229	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$115,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020113495	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Dos De Abril En Metlatoyuca Municipio De Francisco 2 Mena Puebla - 129194	129194	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$234,896							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020113496	Implementos Agrícolas Para El Mejoramiento Del Sector Primario En Metlatoyuca - 128685	128685	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113500	Ampliación De Electrificación En Camino Al Mirador En Guadalupe - 33612	33612	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$75,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113501	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Tepeyac En Guadalupe - 33593	18206	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$147,244							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113502	Ampliación De Electrificación Calle Libertadores - 33668	33668	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$35,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113503	Construcción De Cuarto Dormitorio Adicional - 33663	33663	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,600,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113504	Construcción De Dos Salas Y Anexo En Bachillerato Digital Jehuital - 33646	33646	Puebla	Guadalupe	San Isidro Jehuital	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,230,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113505	Ampliación De Electrificación Calle Constitución - 33690	33690	Puebla	Guadalupe	Mixquitepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$75,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113506	Ampliación De Electrificación Calle Leandro Valle - 33682	33682	Puebla	Guadalupe	Mixquitepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$80,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113507	Ampliación De Electrificación Calle Adolfo Lopez Mateos - 33676	33676	Puebla	Guadalupe	Mixquitepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$95,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113508	Rehabilitación De Pozo Noria En San Antonio Chiltepec - 33581	33581	Puebla	Guadalupe	San Antonio Chiltepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$273,564							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113509	Ampliación De Electrificación Calle De Las Manzanas - 33711	33711	Puebla	Guadalupe	Berrio San Rafael	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$80,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201113510	Ampliacion De Electrificación Calle Camino A La Peña - 33703	33703	Puebla	Guadalupe	Barrio San Rafael	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$90,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113511	Ampliacion De Electrificación Calle Mucio Bravo - 33726	33726	Puebla	Guadalupe	Barrio San Rafael	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$75,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113512	Ampliacion De Electrificación Calle Sn Rafael - 33719	33719	Puebla	Guadalupe	Barrio San Rafael	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$110,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113513	Ampliacion De Electrificación Calle Luis Donald Colosio - 33713	33713	Puebla	Guadalupe	Barrio San Rafael	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$95,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113514	Ampliacion De Electrificación Calle San Francisco - 33735	33735	Puebla	Guadalupe	Barrio San Rafael	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$95,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113534	Ampliacion De Energia Electrica Que Conduce Al Pozo De Agua De La Localidad De San Antonio Cuautla Aportacion - 94183	94183	Puebla	Huauquechula	San Antonio Cuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,385,327							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113535	Aforo Electrico Para Pozo De Agua Potable En San Antonino Cuautla - 66488	66488	Puebla	Huauquechula	San Antonio Cuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$48,720							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113536	Rehabilitacion De La Carretera La Venta San Diego El Organal Con Una Long De Cinco Km En El Municipio De Huauquechula Puebla Aportacion - 61786	61786	Puebla	Huauquechula	San Diego el Organal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,066,885							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113537	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Privada Jose Maria Morelos En La Localidad De San Juan Vallarta - 61780	61780	Puebla	Huauquechula	San Juan Vallarta	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$64,239							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113542	Rehabilitacion De Línea De Línea De Conduccion Tanque De Gas Y Caseta De Control En La Localidad De Santa Cruz Yancuitlalpan - 61783	61783	Puebla	Huauquechula	Santa Cruz Yancuitlalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,179,766							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113547	Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Melchor Ocampo En La Localidad De Soledad Morelos - 66497	66497	Puebla	Huauquechula	Soledad Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$552,081							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113548	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Privada Camino Real Entre Benito Juarez Y Camino Real - 61778	61778	Puebla	Huauquechula	Soledad Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$172,637							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113549	Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Manuel Doblado En La Localidad De Teacalco De Dorantes - 66428	66428	Puebla	Huauquechula	Teacalco de Dorantes (San José Teacalco)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$565,691							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113568	Contruccion De La Octava Etapa En Techos Para Vivienda Del Municipio De Acateno - 125164	125164	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,356,488							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201113569	Construcción De Muro De Contención En El Jardín De Niños Helen Keller Ubicado En La Cabecera Municipal De Acateno - 124635	124635	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Educación	En Ejecución	2018	\$600,540							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113570	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 125019	125019	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$130,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113571	Rehabilitación De Calles Y Camino Que Conduce A La Nueva Esperanza - 124234	124234	Puebla	Acateno	La Nueva Esperanza (Plácido Ríos)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$355,325							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113572	Contruccion De La Septima Etapa En Techos Para Vivienda Del Municipio De Acateno - 124877	124877	Puebla	Acateno	San José Acateno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,560,780							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113574	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En El Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez En El Municipio De - 138666	138666	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$701,294							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113575	Rehabilitación De Anexo Sanitario En El Jardín De Niños Mexcoacalco De La Localidad De San Esteban Mexcoacalco Perteneciente Al Municipio De - 133932	133932	Puebla	San Antonio Cañada	San Esteban Mexcoacalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$517,455							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113576	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Colonia La Lobera Perteneciente A Este Municipio De San Antonio Cañada Puebla - 134368	134368	Puebla	San Antonio Cañada	Colonia la Lobera	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,371,108							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113577	Ampliación De Drenaje En La Calle Emiliano Zapata Entre Allende Y Barranca - 51212	51212	Puebla	San Diego la Mesa Tochimiltingo	Tochimiltingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$195,971							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180201113578	Pavimentación Con Adoquero De La Calle Amolocayan Entre Allende Y Calle Benito Juárez Primera Etapa - 51226	51226	Puebla	San Diego la Mesa Tochimiltingo	Guadalupe Amolocayan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$318,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113579	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Guadalupe Amolocayan Perteneciente Al Municipio De S - 51222	51222	Puebla	San Diego la Mesa Tochimiltingo	Guadalupe Amolocayan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$784,362							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180201113580	Ampliación De Drenaje En Calle Niños Heroes De Chapultepec Entre Benito Juárez Y Barranca - 51224	51224	Puebla	San Diego la Mesa Tochimiltingo	San Bartolomé Chimalhuacán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$424,148							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00180201113581	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Blanco Entre Centenario E Hidalgo - 51209	51209	Puebla	San Diego la Mesa Tochimiltingo	Ampliación de San Diego la Mesa Tochimiltingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$285,830							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201113582	Ampliación De Drenaje Sanitario En Primera Privada De Belisario Domínguez Norte Y Francia - 88206	88206	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$746,798							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020113583	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 79554	79554	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$251,000							0.00		Lote	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113584	Ampliación De Rede Electrica En Calle Francisco I Madero Y Calle Sin Nombre - 79172	79172	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$339,668							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113585	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Francisco I Madero Y Benito Juarez - 79512	79512	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,503,566							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113587	Ampliacion De Red Electrica San Felipe En Calle Independencia Y Calle Belisario Dominguez Entre Barranca Achichipilco Y Calle Emiliano Zapat - 79371	79371	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$248,708							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113588	Adquisición De Material Electrico Para Rehabilitación De Luminarias En El Municipio De San Felipe Teotlalcingo - 79493	79493	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$340,553							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113589	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Benito Juarez La Localidad De San Juan Tlale - 79255	79255	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Juan Tlale	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113590	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles En San Matias Atzala Limon Tlale Montezuma Priv Adolfo Lopez Mateos Heroes De La Rep - 79422	79422	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Matias Atzala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113598	Rehabilitación De Techumbres - 34077	34077	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,242,908							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113599	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Municipio De Huitzilán De Serdán - 34051	34051	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,722,240							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113600	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 34050	34050	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$712,648							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113601	Red De Distribución De Agua Potable - 34098	34098	Puebla	Huitzilán de Serdán	El Paraiso	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$303,972							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113603	Tanque De Distribución De Agua Potable - 34085	34085	Puebla	Huitzilán de Serdán	Pilactitán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$675,000							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113657	Ampliación De Drenaje Pluvial Av Mexico Puebla - 81121	81121	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$12,600,351							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113658	Ampliación De Red De Agua Potable Av Mexico Puebla - 81147	81147	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$815,255							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020113659	Ampliación De Drenaje Sanitario En Av Mexico Puebla - 81086	81086	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,521,112							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113660	Pavimentación De Av Mexico Puebla - 81184	81184	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,560,151							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113661	Rehabilitación Y Mantenimiento De Línea De Conducción Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata del Municipio De Coxcatlan-112955	112955 18015	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,441,095							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA:
PUE0018020113662	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable De La Colonia Emiliano Zapata Y Colonia El Pedregal En La Localidad El Pedregal Del Municipio De Coxcatlan - 115264	115264 18017	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,314,262							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113663	Perforación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad El Pedregal Municipio De Coxcatlan Puebla - 112682	112682 18014	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,701,226							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113664	Rehabilitación Y Mejoramiento De Sistema De Agua Potable De La Localidad Donato Bravo Izquierdo Municipio De Coxcatlan Puebla - 115444	115444 18019	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,655,840							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA:
PUE0018020113665	Construcción De Adoquinamiento En Calle Plan De Ayala Entre Calle 18 De Noviembre Y Calle Insurgentes Y Obras Complementarias Del Paseo Cuna Del Maiz, De La Localidad De Coxcatlan - 115380	115380 18018	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$689,720							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113666	Construcción De Adoquinamiento En Camino Al Calvario De La Colonia Pala De La Localidad Pala Del Municipio De Coxcatlan Puebla - 112495	112495 18013	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,122							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113667	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Abasolo Entre Calles Prolongación Narciso Mendoza Y Cinco De Mayo Y Calle Indio Pipila Entre Calles 5 De Mayo Y Donato Bravo Izquierdo - 101796	101796 18006	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$497,806							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113668	Ampliación De Electrificación En Calle José María Morelos Entre Calle Aristo De La Vega Y Casera Para El Rebozabeo Del Sistema De Agua Potable - 101821	101821 18011	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$31,886							0.00		Metros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR APORTACION CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE EN EL ENTE EJECUTOR EL PAGO SE REALIZO EL 30 DE ENERO DE 2018 CON RECURSOS DEL FONDO FISM-DF 2018 EL MUNICIPIO PAGO EL 100% DEL MONTO DE LA OBRA QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 31885.60 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE0018020113669	Construccion De 35 Recamaras Adicionales (Cuarto-Dormitorio) En El Municipio De Coxcatlan Puebla - 101820	101820 18010	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,559,778							0.00		Vivienda	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PUE0018020113670	Construccion De Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C En El Bachillerato Rosario Castellanos C.C.T. 21ebho788m Ubicado En La Localidad De Calipan En El Municipio De Coxcatlan Puebla - 113547	113547 18016	Puebla	Coxcatlán	Calipan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$963,258							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113671	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Leona Vicario En La Localidad De Calipan - 111172	111172 18012	Puebla	Coxcatlán	Calipan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$408,375							0.00		Metros lineales	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PUE0018020113672	Construccion De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En El Preescolar Manuel M. Ponce C.C.T. 21d90015v Ubicado En La Localidad De Calipan, Coxcatlan, Puebla - 101816	101816 18009	Puebla	Coxcatlán	Calipan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$881,924							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PUE0018020113673	Construcción De Cancha En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Federal Bilingüe Emiliano Zapata C.C.T. 21d9b0742a En La Localidad De Ocotlamanic- 101805	101805 18007	Puebla	Coxcatlán	Ocotlamanic	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$429,116							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PUE0018020113678	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Barrio Eliotepéc De La Localidad De Xalpatzingo - 52040	R332018-007	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalpatzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,111,885							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE0018020113695	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Calle Aldama En Barrio San Felipe Y Callejon Pacheco Barrio San Miguel - 127788	127788	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$251,580							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113714	Adoquinamiento De La Calle Prolongación Nueve Oriente Entre Calle Francisco Y Madero Y Calle Niños Heroes De Chapultepec - 108139	108139	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$756,140							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0018020113715	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Oficial Profesor Ramon Diaz Ordaz En La Cabecera Municipal - 100936	100936	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Educación	En Ejecución	2018	\$834,251							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: en espera de validación por entidad federativa
PUE0018020113716	Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Adicionales En El Municipio De San Juan Atenco - 101056	101056	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$672,786							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - en espera de validación por entidad federativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0018020113717	Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Adicionales En El Municipio De San Juan Atenco - 101248	101248	Puebla	San Juan Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$616,720							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00180201113718	Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Adicionales En El Municipio De San Juan Atenco - 101171	101171	Puebla	San Juan Atenco	San José Guerrero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$616,720							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - en espera de validación por entidad federativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201113744	Ampliación De Líneas De Distribución De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De Cumbres De Chicometepec - 74501	74501	Puebla	Atexcal	Las Cumbres de Chicometepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$330,227							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113746	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Teteletitlan - 74942	74942	Puebla	Atexcal	San Lucas Teteletitlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$408,668							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113748	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina Tehuixtla - 74692	74692	Puebla	Atexcal	Santa Catarina Tehuixtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$596,872							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113762	Construcción De Techos Fines Para Cuartos Dormitorio En La Localidad De Emilio Portes Gil Del Municipio De San Nicolás Buenos Aires Puebla - 129529	129529	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	Emilio Portes Gil	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,769,298							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113763	Construcción De Techos Fines Para Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De El Municipio De San Nicolás Buenos Aires Puebla - 129440	129440	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Francisco la Mata	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,769,298							0.00		Otros	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113768	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Iturbide Entre Av Cuattemoc Y Av Miguel Alemán En La Localidad De Paso Carretas Del Mun - 103802	103802	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$437,193							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113769	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Priv Miguel Alemán Y Calle Iturbide Entre Av Cuattemoc Y Calle Miguel Alemán Y Calle Sn - 78267	78267	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,187,178							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113780	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Texmalaquilla Del Municipio - 131602	131602	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Texmalaquilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,750,434							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113783	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Desde El Nacimiento Los Ojitos Hasta Ciento Treinta Y Cinco Mts - 48133	48133	Puebla	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$245,505							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00180201113785	Construcción De Fosas Sépticas En La Cabecera Municipal De Axutla Y Sus Localidades - 89951	89951	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$201,756							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00180201113786	Construcción De Cisternas Para Captación De Agua Potable En La Cabecera Municipal Y Sus Localidades - 89759	89759	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$299,799							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PU00180201113787	Construccion De Techos Dignos En Localidades Y Municipio De Akutla Puebla - 88828	88828	Puebla	Akutla	Akutla	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AKUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$741,855							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJERCIDA Y RECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PU00180201113788	Adoquinamiento De La Calle Huitzuc Entre Av Juárez Y Calle Independencia En La Localidad De Tlaxixinca Akutla - 88821	88821	Puebla	Akutla	Tlaxixinca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AKUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$245,000							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PU00180201113789	Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar Calpan San Mateo Ozolco - 118044	118044	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$441,000							0.00		Celdas solares	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201113790	Construccion De Baños Con Calentador Solar Para El Municipio De Calpan San Mateo Ozolco - 118301	118301	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$267,551							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201113791	Construccion De Cuarto Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan - 118202	118202	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$937,329							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201113793	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Localidad De San Mateo Ozolco - 103715	103715	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,187,967							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201113794	Adoquinamiento De La Calle Ayala Entre Calle Hidalgo Y Calle Del Río En La Localidad De San Mateo Ozolco Municipio De Calpan Pue - 100018	100018	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$880,369							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201113795	Adoquinamiento De Calle Zaragoza Entre Calle Independencia Y Calle Itzacihuatl En La Localidad De San Mateo Ozolco - 99798	99798	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$356,446							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201113796	Construccion De Cuarto Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan Pueblo Nuevo - 118239	118239	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$432,614							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201113797	Construccion De Un Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Dolores Calpan - 118333	118333	Puebla	Calpan	Dolores	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,614,864							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201113798	Construccion De Cuarto Dormitorio Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan El Palmar - 118256	118256	Puebla	Calpan	El Palmar (La Ocotera Seca)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$432,614							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201113799	Construccion De Cuarto Para Baño Con Sistema De Saneamiento Con Tanque Septico En La Cabecera Municipal De Caltepec Pue - 134361	134361	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$464,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PU00180201113800	Ampliacion Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Manantial El Cedro En La Cabecera Municipal De Caltepec - 80974	80974	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$533,988							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE00180201113801	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Cabecera Municipal De Caltepec Pue - 81183	81183	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$300,357							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00180201113803	Construcción De Cuarto Para Baño Con Sistema De Saneamiento Con Tanque Séptico En La Comunidad De Zotolín Caltepec Pue - 134089	134089	Puebla	Caltepec	Zotolín	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$580,000							0.00		Vivienda	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE17170300936300	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiápan Puebla - 128611	128611	Puebla	Zoquiápan	Zoquiápan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$169,451							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la obra de techos para viviendas se han concluido al 100%, con un avance físico al cierre de este trimestre al 100% se aplicaron recursos de este fondo debido a que la población de escasos recursos no cuenta con un techo digno, además de que es una de las prioridades del municipio en atender a la gente con escasos recursos para tener una vivienda digna. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18170300936932	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 124614	124614	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO AL 100% / Física: NIVEL FISICO AL 100% / Registro:	
PUE18170401012922	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Colonia Nueva Santa Ines Y Colonia Navarro De La Localidad De Ciudad Serdán Municip - 299151	299151	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$789,269	\$789,269	\$789,269	\$789,269	\$789,269	\$789,269	\$789,269	\$789,269	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: FISICAMENTE AL 100% / Registro:
PUE18170401015073	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre (Segunda Etapa) - 220456	220456	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$460,063	\$508,596	\$508,596	\$508,596	\$508,596	\$508,596	\$508,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: EL PAVIMENTO ESTA AL 100% / Física: EL PAVIMENTO ESTA TERMINADO AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101061309	Construcción De Aula De Medios En El Bachillerato General Oficial Temachtianih - 12598	12598	Puebla	Ahuazotepc	Laguna Seca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPCC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$446,062	\$571,829	\$373,819	\$571,829	\$373,819	\$373,819	\$373,819	\$373,819	65.37	\$0	Metros Cuadrados	100.00	65.37	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061310	Adquisición De Calle Siete De Enero - 8748	8748	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,010,678	\$1,010,678	\$1,010,678	\$1,009,965	\$521,209	\$521,209	\$521,209	\$521,209	51.57	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE18180101061311	Adquisición De Calle Miguel Hidalgo - 8715	8715	Puebla	Atlixco	Guadalupe Huexocapcan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,270,276	\$2,270,276	\$2,270,276	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN VALORACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061312	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bravío Rodríguez - 8790	8790	Puebla	Atlixco	San Agustín Huixtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$495,036	\$482,447	\$482,447	\$482,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061324	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En El Rancho Los Cabrera - 18069	18069	Puebla	Cuayuca de Andrade	Los Cabrera (El Guajolote)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$728,241	\$985,022	\$432,863	\$985,022	\$985,022	\$432,863	\$432,863	\$432,863	43.94	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE18180101061325	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio El Social Cuetzalan Del Progreso Puebla - 9783	R332018-005	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	\$1,124,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061326	Aportación Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Correspondiente Al Programa De Infraestructura Indígena - 8779	R332018-018	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Nectepc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	\$234,280	100.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: LA APORTACION ESTA PAGADA AL 100 / Física: LA OBRA LA PAGO EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: LA OBRA LA PAGO EL GOBIERNO DEL ESTADO, PERO AUN NO SE TIENEN FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061327	Aportación Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Correspondiente Al Programa De Infraestructura Indígena - 10504	R332018-016	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepeitán Reyeshoptan de Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	\$806,690	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: LA APORTACIÓN ESTA PAGADA AL 100 / Física: LA OBRA LA PAGO EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061328	Bacheo En Carretera Pemacahualc Quecholac - 16822	16822	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$499,932	\$499,932	\$499,932	\$499,932	\$499,932	\$499,932	\$499,932	\$499,932	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061329	Construcción De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Ejercicio Mxviii - 16385	16385	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,522,626	\$1,522,626	\$1,522,626	\$1,522,626	\$1,522,626	\$1,522,626	\$1,522,626	\$1,522,626	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180101061330	Adoquinamiento En Calle Cuatro Norte Entre Calle Dos Oriente Y Calle Benito Juárez - 16640	16640	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,203,145	\$1,203,145	\$1,203,145	\$1,203,145	\$1,203,145	\$1,203,145	\$1,203,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061331	Construcción De Techo Firme - 16191	16191	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,990,471	\$1,990,471	\$1,990,471	\$1,990,471	\$1,990,471	\$1,990,471	\$1,990,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061334	Amp De Red De Agua Potable Que Benef A Las Calles Veinte Nte Prol De La Catorce Nte Y Veinticuatro Nte De La Loc De Palmarito - 13795	13795	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,988,241	\$2,149,454	\$2,149,454	\$2,149,454	\$2,149,454	\$2,149,454	\$2,149,454	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061338	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños María Garibay - 8485	8485-FI.014.2018	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$499,950	\$499,950	\$499,950	\$499,950	\$499,950	\$499,950	\$499,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE18180101061339	Rehabilitación De Las Calles Del Centro De Xicalahuatla - 5818	31805 5818	Puebla	Tepezintla	Xicalahuatla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$290,120	\$290,120	\$290,120	\$290,120	\$290,120	\$290,120	\$290,120	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061340	Rehabilitación Del Camino De La Sección De Hialgo De Xicalahuatla - 5703	31804 5703	Puebla	Tepezintla	Xicalahuatla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$730,366	\$730,366	\$730,366	\$730,366	\$730,366	\$730,366	\$730,366	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180101061342	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ameluca Desde E C Ameluca Ejido Del Tablón Al Techado De Salón De Usos Múltiples En La Local - 11138	11138	Puebla	Pantepec	Ameluca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,423,961	\$1,423,961	\$1,423,961	\$1,423,961	\$1,423,961	\$1,423,961	\$1,423,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON FISM / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN CAJA 594.88 M3, BASE DE GRAVA CEMENTADA 1,729.00 M2, PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO 1729.00 M2, GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE 494.00 ML.
PUE18180101061343	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nuevo Jardín Municipio De Pantepec Puebla - 11115	11115	Puebla	Pantepec	Nuevo Jardín	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,430,832	\$1,430,832	\$1,430,832	\$1,430,832	\$1,430,832	\$1,430,832	\$1,430,832	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL COMÚN 49.55 M3, EXCAVACION EN ROCA HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD 446.13 M3, SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8 PULGADAS 528.11 M, POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.00 M 18 POZO, DE 1.75 M 1 POZO, DE 2.00 M 1 POZO, DE 3.25 M 1 POZO, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA 21 PZA, DESCARGAS DOMICILIARIAS 36 PZA, TRATAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 14,000.00 LTS 1 PZA. - EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL COMÚN 49.55 M3, EXCAVACION EN ROCA HASTA 2 METROS DE PROFUNDIDAD 446.13 M3, SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8 PULGADAS 528.11 M, POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.00 M 18 POZO, DE 1.75 M 1 POZO, DE 2.00 M 1 POZO, DE 3.25 M 1 POZO, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA 21 PZA, DESCARGAS DOMICILIARIAS 36 PZA, TRATAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 14,000.00 LTS 1 PZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061345	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Adicionales De Cuatro For Tres Metros Para Dormitorio En La Localidad De Tenexco Municipio De Pan - 11207	11207	Puebla	Pantepec	Tenexco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,090,080	\$2,090,080	\$2,090,080	\$2,090,080	\$2,090,080	\$2,090,080	\$2,090,080	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PAGADA TOTALMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PLANTILLA DE CONCRETO 155.76 M2, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO 12.67 M3, CADENA DE DESPLANTE 589.60 M, CASTILLO DE CONCRETO 80.80 M, PISO DE CONCRETO 439.56 M2, MURO DE BLOQUE DE CONCRETO 1173.04 M2, DALA DE LIGA 589.60 M, MONTONES PARA TECHUMBRE 4807.37 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 850.08 M2, INSTALACION ELÉCTRICA, PUERTA Y VENTANA EN LOS CUARENTA Y CUATRO CUARTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061347	Construcción De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De El Zapote Municipio De Pantepec Puebla - 11098	11098	Puebla	Pantepec	El Zapote	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,382,325	\$1,382,325	\$1,382,325	\$1,382,325	\$1,382,325	\$1,382,325	\$1,382,325	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN 196.83 M3, EXCAVACION EN ROCA 84.36 M3, SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE 8 PULGADAS 829.78 M, INSTALACION DE TUBERÍA 277.44 M, REGISTROS DE ALBAÑAL PARA LINEA PRINCIPAL 4 PZA, POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1 M DE ALTURA 6 POZOS, DE 1.75 M 1 POZO, DE 2.00 M 2 POZOS, DE 2.25 M 1 POZO, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA 10 PZA, DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUDE TUBO DE 6 PULGADAS Y REGISTRO DE ALBAÑAL 18 PZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061348	Construcción De Camino Base Coschua Tejería El Jobo De Setecientos Cuarenta Metros Primera Etapa - 11157	11157	Puebla	Pantepec	El Jobo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$974,052	\$974,052	\$974,052	\$974,052	\$974,052	\$974,052	\$974,052	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: DESMONTES PARA DENSIDAD DE VEGETACION 0.74 HA, CORTE EN MATERIAL B 1700.11 M3, CORTE EN MATERIAL C 896.32 M3, FORMACION EN LA PARTE DE TERRAPLENES Y SUS CURVAS DE SOBREAÑO CONSTRUIDAS CON MATERIAL NO COMPACTABLE 218.85 M3. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061367	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Zacatepec Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodrigue - 9609	9609-182004	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Zacatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,029,118	\$1,029,118	\$1,029,118	\$1,029,118	\$1,029,118	\$308,735	\$308,735	30.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso financiero / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA EN PROCESO FAVOR DE VALIDAR Y SE CAMBIA LA UNIDAD PORQUE ES 1 POZO A EQUIPAR

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101061368	Perforación De Pozo Profundo Para Servicios De Agua Potable Que Beneficiaria A La Localidad De Cañada Mora Pertenciente Al Municipio De Tepe - 9537	9537-182002	Puebla	Tepepi de Rodriguez	Cañada Mora	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEPI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,315,567	\$1,315,567	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,286	\$996,286	75.73	\$0	Piezas	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101061369	Ampliacion Electrica De La Red De Distribucion Para La Cabeza Municipal De Tepeyahualco Puebla - 11937	11937	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,626,029	\$1,626,029	\$1,626,029	\$1,626,029	\$1,406,361	\$1,406,361	\$1,406,361	86.49	\$0	Metros lineales	0.00	86.49	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101061370	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Primera Etapa De La Comunidad De Chichicuautla - 12023	12023	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$860,310	\$860,310	\$860,310	\$860,310	\$860,310	\$860,310	\$860,310	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101061373	Ampliacion Electrica De La Red De Distribucion En La Comunidad De San Jose Alchichica - 11983	11983	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,856,820	\$1,856,820	\$1,856,820	\$1,856,820	\$1,164,442	\$1,164,442	\$1,164,442	62.71	\$0	Metros lineales	0.00	62.71	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101061378	Ampliacion De Drenaje En Avenida Benito Juarez - 13805	31802 13805	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$128,409	\$128,409	\$128,409	\$128,409	\$128,409	\$128,409	\$128,409	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180101061383	Rehabilitación De Las Calles Del Centro De Tlamanca De Hernández - 13697	31816 13697	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,257,683	\$1,257,683	\$1,257,683	\$1,257,683	\$1,257,683	\$1,257,683	\$1,257,683	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180101061384	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles Huguabilla Y Hernández De La Localidad De Tzojiaco - 11054	R332018-020	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzojiaco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,599,467	\$1,599,467	\$1,599,467	\$1,599,467	\$1,599,467	\$1,599,467	\$1,599,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: la obra esta terminada / Registro:
PUE18180101061385	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Xiloxuchitl Segunda Etapa - 10953	R332018-014	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxuchitl	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,402,833	\$1,402,833	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE18180101061386	Construcción De Empedrado En La Localidad De Ziltotec - 9535	R332018-004	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ziltotec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,658,352	\$1,658,352	\$1,658,352	\$1,658,352	\$1,658,352	\$1,658,352	\$1,658,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro:
PUE18180101061391	Rehabilitación Del Camino Tramo Loma Bonita La Pagua - 17899	17899	Puebla	Zihuateutla	Loma Bonita	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,790,636	\$1,790,636	\$1,790,636	\$1,790,636	\$1,790,636	\$1,790,636	\$1,790,636	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: pagado al 100 por ciento / Fisica: operando al 100 por ciento / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101061392	Rehabilitación Y Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Pinos - 17935	17935	Puebla	Zihuateutla	Los Pinos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,820,932	\$1,820,932	\$1,766,308	\$1,820,932	\$1,820,932	\$1,766,308	\$1,766,308	97.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: OPERANDO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180101061393	Construcción De Aula Tipo Regional C En La Escuela Primaria Comunitaria Rural Con Clave En Santa María Del Monte - 10138	10138	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$442,647	\$442,647	\$442,647	\$442,647	\$442,647	\$442,647	\$442,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/
PUE18180101061395	Construcción De Albergue Comunitario - 9101	9101	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,475,861	\$1,531,056	\$1,531,056	\$1,531,056	\$1,531,056	\$1,531,056	\$1,531,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/
PUE18180101061396	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Los Barrios De Zacapanga Y San Miguel - 9479	9479	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,586,224	\$1,586,224	\$1,586,224	\$1,586,224	\$1,222,007	\$1,222,007	\$1,222,007	77.04	\$0	Metros lineales	100.00	77.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061397	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Trescientocuenta M En La Localidad De Alhuaca - 9314	9314	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$999,529	\$999,529	\$999,529	\$999,529	\$299,859	\$299,859	\$299,859	30.00	\$0	Vivienda	100.00	40.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061398	Construcción De Una Aula Tipo Regional C En La Escuela Primaria Comunitaria Rural Con Clave En Caporalco Buenos Aires Barrio De - 9146	9146	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$480,230	\$480,230	\$480,230	\$480,230	\$144,069	\$144,069	\$144,069	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/
PUE18180101061399	Construcción De Seis Cuartos Dormitorio De Cuatro X Trescientocuenta M En La Localidad Cuaque - 9361	9361	Puebla	Vicente Guerrero	Cuaque	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$298,699	\$348,483	\$348,483	\$348,483	\$348,483	\$348,483	\$348,483	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180101061400	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Trececinuenta M En La Localidad De Cuamanco - 9466	9466	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamanco	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,879	\$1,000,879	\$1,000,879	\$1,000,879	\$521,304	\$521,304	\$521,304	\$2.08	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061401	Ampliación Del Sistema Agua Potable Que Beneficiaria Al Barrio Los Quishus De La Localidad De Telpatlán - 9600	9600	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$731,773	\$731,773	\$731,773	\$731,773	\$219,532	\$219,532	\$219,532	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/
PUE18180101061402	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Comunitario Indígena Conafe Con Oct En El Barrio - 9516	9516	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$412,873	\$412,873	\$412,873	\$412,873	\$299,002	\$299,002	\$299,002	72.42	\$0	Metros Cuadrados	100.00	72.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061404	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Ierces De Independencia Entre Calle Miquel Hídalgo Y Calle Nicolás Bravo Y Calle Nicolás Bravo - 9064	9064	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hídalgo	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,806,900	\$1,806,877	\$1,806,877	\$1,806,877	\$1,806,877	\$1,806,877	\$1,806,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE
PUE18180101061405	Mejoramiento De Camino Rural En El Barrio De Santa Fe En La Localidad De Tepetzitziñtla Tepetzitziñtla Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero - 9045	9045	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitziñtla Urbano	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$902,922	\$902,922	\$902,922	\$902,922	\$902,922	\$902,922	\$902,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE
PUE18180101061406	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Acceso A Plananca En El Barrio De Plananca En La Junta Auxiliar De Tepetzitziñtla En El - 9547	9547	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitziñtla Urbano	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,594,163	\$1,593,562	\$1,593,562	\$1,593,562	\$1,593,562	\$1,593,562	\$1,593,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/
PUE18180101061407	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Trececinuenta M En La Localidad De Antigua Caporalco - 9338	9338	Puebla	Vicente Guerrero	Antigua Caporalco	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000,228	\$1,000,228	\$1,000,228	\$1,000,228	\$300,068	\$300,068	\$300,068	30.00	\$0	Vivienda	100.00	40.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061408	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Cuatro Caminos - 10223	10223	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,024,846	\$2,024,846	\$2,024,846	\$2,024,846	\$607,454	\$607,454	\$607,454	30.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061409	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Tulimánca - 9205	9205	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimánca	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,009,215	\$2,009,215	\$2,009,215	\$2,009,215	\$602,764	\$602,764	\$602,764	30.00	\$0	Vivienda	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061410	Revestimiento De La Calle Del Centro Al Barrio La Joya En La Localidad De Tulimánca - 9008	9008	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimánca	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$551,622	\$662,779	\$662,779	\$662,779	\$662,779	\$662,779	\$662,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE
PUE18180101061411	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Trececinuenta M En La Localidad De Tecolotla - 9412	9412	Puebla	Vicente Guerrero	Tecolotla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,004,133	\$1,004,133	\$1,004,133	\$1,004,133	\$301,240	\$301,240	\$301,240	30.00	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180101061419	Construcción De Un Desayunador Escolar En El Jardín De Niños Julio Verne En La Comunidad De Jicolapa Municipio De Zacatlán - 12826	12826	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,288,498	\$1,288,498	\$1,288,498	\$1,288,498	\$1,288,498	\$1,288,498	\$1,288,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061420	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En El Bachillerato General De La Comunidad De Metlahuacal - 13972	13972	Puebla	Zacatlán	Matlahuacal	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$894,422	\$894,422	\$630,845	\$894,422	\$630,845	\$630,845	\$630,845	70.53	\$0	Metros Cuadrados	100.00	70.85	Financiera: la obra esta en ejecución / Fisica: la obra esta en ejecución / Registro: la obra esta en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061421	Rehabilitación De Accesos A Las Comedidades De La Zona Indígena Municipio De Zacatlán Puebla - 12909	12909	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061422	Construcción De Red De Atarjeas Del Barrio De San Bartolo Perteneciente Al Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla - 12937	12937	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,170,420	\$2,170,420	\$1,124,698	\$2,170,420	\$1,124,698	\$1,124,698	\$1,124,698	51.82	\$0	Metros lineales	100.00	51.82	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180101061423	Rehabilitación De Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena Municipio De Zacatlan Puebla - 12881	12881	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	\$392,988	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180101061424	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De San Miguel Tenango Municipio De Zacatlan Puebla - 13901	13901	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	\$2,009,670	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061432	Construcción De Una Aula En Preescolar Ignacio Manuel Altamirano Clave Desunodocerotresieteccho - 12454	R33/200/2018-04(12454)	Puebla	Teziutlán	Mexcalcuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061433	Construcción De Tejado De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Licurgo Clave Dosunoetvoctrosieteseis em En La Junta Aux - 12444	R33/200/2018-03(12444)	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$710,510	\$710,510	\$710,510	\$710,510	\$710,510	\$710,510	\$710,510	\$710,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061434	Rehabilitación De La Primaria Vicente Guerrero Clave Dosunodgrunostesiesiaci nnot En San Miguel Capulines - 12462	R33/200/2018-06(12462)	Puebla	Teziutlán	San Miguel Capulines	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$379,051	\$379,051	\$379,051	\$379,051	\$379,051	\$379,051	\$379,051	\$379,051	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: solicito validación
PUE18180101061435	Construcción De Drenaje Sanitario En La Sección Vecindades Camino A Canteras En El Municipio De Teziutlán Puebla - 12031	R33/200/2018-02(12031)	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061437	Construcción De Aula En Estructura Regional C En El Preescolar Zinacatepec - 0886	20147	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$409,268	\$408,703	\$408,703	\$408,703	\$408,703	\$408,703	\$408,703	\$408,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra los alumnos de esta institución educativa encuentran mejor espacio educativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061442	Construcción De Cinco Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 11243	11243	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$2,206,779	\$2,206,779	\$2,206,779	\$2,206,779	\$662,034	\$662,034	\$662,034	\$662,034	30.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE (5 AULAS) / Registro:
PUE18180101061443	Rehabilitación Del Camino Saca Coesechas Tramo Tonalesa San Mateo - 14656	14656	Puebla	Ahuacatlán	Tlacoatepec (San Mateo)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,550,680	\$1,550,680	\$1,550,680	\$1,550,680	\$1,550,680	\$1,550,680	\$1,550,680	\$1,550,680	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE18180101061444	Rehabilitación De Tejado De Área Para Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Segunda Etap - 14532	14532	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualcingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$2,126,987	\$2,126,987	\$2,126,987	\$2,126,987	\$2,126,987	\$2,126,987	\$2,126,987	\$2,126,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra al 100% financieramente / Fisica: la obra esta al 100% fisicamente / Registro: la obra esta al 100% fisicamente y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061445	Rehabilitación Del Camino Saca Coesechas Tramos La Loma Tercera Sección Y Cuarta Sección En Xochicuautla - 14842	14842	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$938,874	\$938,874	\$938,874	\$938,874	\$938,874	\$938,874	\$938,874	\$938,874	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061446	Demolición Del Edificio A En La Secundaria Presidente Guadalupe Victoria Clave Ubicada En La Cabeza Municipal De Tochtepec - 17643	17643	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	\$285,011	\$37,068	\$27,801	\$37,068	\$27,801	\$27,801	\$27,801	\$27,801	75.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL REALIZADA AL 75% / Fisica: FISCAMENTE REALIZADA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061447	Construcción Del Edificio A Que Consiste En Cuatro Aulas Didácticas Un Laboratorio Polifuncional Taller De Computo Dirección Y Módulo Sanit - 17917	17917	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	\$5,766,449	\$749,979	\$562,485	\$749,979	\$562,485	\$562,485	\$562,485	\$562,485	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 75% / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061448	Ampliación De Energía Eléctrica En Rancho Lima Calle Trece Poniente De La Localidad De San Martín Caltenco Municipio De Tochtepec Puebla - 16383	16383	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$817,502	\$817,502	\$817,502	\$817,502	\$621,405	\$621,405	\$621,405	\$621,405	76.01	\$0	Otros	100.00	76.01	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
PUE18180101061449	Construcción De Calentadores Solares Domidieciocho Cuapixtla De Madero Pue - 12179	12179	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,450,000	\$1,495,522	\$1,316,060	\$1,316,060	\$1,316,060	\$1,316,060	\$1,316,060	\$1,316,060	88.00	\$0	Celdas solares	100.00	76.00	Financiera: La obra se continua ejecutando en tiempo y forma. / Fisica: La obra se continua ejecutando en tiempo y forma. / Registro: La obra se continua ejecutando conforme al proyecto contratado; suministrando los Calentadores solares en diversas locaciones del municipio de Cuapixtla de Madero; Pue. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101061450	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Febrero Entre Calle Niños Heroes Y C Reforma De La Cabezera Municipal De Cuapiaxtla De - 12128	12128	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$466,385	\$466,385	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se ejecuto en tiempo y forma. / Física: La obra se ejecuto en tiempo y forma. / Registro: La obra se ejecuto en tiempo y forma siguiendo las especificaciones marcadas en el proyecto contratado.
PUE18180101061452	Construcción De Cuartos De Vivienda Y Sanitario Con Fosa Septica En La Localidad De Cusyuca De Andrade - 17761	17761	Puebla	Cusyuca de Andrade	San Pedro Cusyuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$301,792	\$307,663	\$307,663	\$307,663	\$307,663	\$307,663	\$307,663	\$307,663	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061463	Construcción De Cuarenta Y Dos Cuartos Dormitorios De Cuatro X Trea cincuenta M En La Localidad De Coxcatteapachapa - 9246	9246	Puebla	Vicente Guerrero	Coxcatteapachapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,102,851	\$2,102,851	\$2,102,851	\$2,102,851	\$859,040	\$859,040	\$859,040	\$859,040	40.85	\$0	Vivienda	100.00	40.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061469	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Reforma Aquiles Serdan Y W Abasco De San Pablo Ahuatempa Segunda Etapa - 18022	18022	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,611,874	\$1,611,874	\$1,611,874	\$1,611,874	\$1,412,501	\$1,412,501	\$1,412,501	\$1,412,501	87.63	\$0	Metros lineales	100.00	88.00	Financiera: PAGO FALTANTE PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061472	Rehabilitación De Los Cuartos De Vivienda Tercera Etapa - 11457	11457	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojupango (San Miguel Jojupango)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,104,119	\$1,104,119	\$1,104,119	\$1,104,119	\$1,104,119	\$1,104,119	\$1,104,119	\$1,104,119	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061473	Adoquinamiento De La Calle Puebla Entre Calle Miguel Hidalgo Y Centro De Salud Segunda Etapa - 13401	13401	Puebla	San Jerónimo Tecuánipan	San Jerónimo Tecuánipan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,095,461	\$1,095,461	\$1,095,461	\$1,095,461	\$1,095,461	\$1,095,461	\$1,095,461	\$1,095,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061474	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa Proyección Calle Del Panteón Emisor De La Red - 13461	13461	Puebla	San Jerónimo Tecuánipan	San Miguel Papaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,186,584	\$2,186,584	\$1,702,769	\$2,186,584	\$1,702,769	\$1,702,769	\$1,702,769	\$1,702,769	77.87	\$0	Metros lineales	100.00	77.87	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 77.87% / Física: SE LLEVA EJERCIDO FÍSICAMENTE EL 77.87% / Registro: LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 77.87%
PUE18180101061475	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De San Jerónimo Tecuánipan - 13433	13433	Puebla	San Jerónimo Tecuánipan	San Jerónimo Tecuánipan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061476	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Para Vivienda Digna En La Comunidad De Azumillilla - 13268	13268	Puebla	Nicolás Bravo	Azumillilla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,183,057	\$1,183,057	\$1,183,057	\$1,183,057	\$1,183,057	\$1,183,057	\$1,183,057	\$1,183,057	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Acciones terminadas y entregadas a las familias beneficiadas / Física: Acciones terminadas y entregadas a las familias beneficiadas / Registro: Se solicita validación del 2do trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061477	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Negrete Entre Av Miguel Hidalgo Y Calle Discipula De Septiembre En Santa Ines Ahuatemp - 10302	10302	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$665,222	\$664,525	\$664,525	\$664,525	\$664,525	\$664,525	\$664,525	\$664,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061487	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Ateuxa Municipio De Zaca - 12757	12757	Puebla	Zacatlán	Ateuxa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,501,179	\$1,501,179	\$1,350,603	\$1,501,179	\$1,350,603	\$1,350,603	\$1,350,603	\$1,350,603	89.97	\$0	Metros lineales	100.00	89.97	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061488	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Lic Emilio Portes Gil - 13825	13825	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$932,733	\$932,733	\$681,236	\$932,733	\$681,236	\$681,236	\$681,236	\$681,236	73.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	73.38	Financiera: la obra esta en ejecución / Física: la obra esta en ejecución / Registro: la obra esta en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061489	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Las Lajas Primera Sección Municipio De Zacatlán Puebla - 13738	13738	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud	En Ejecución	2018	\$886,276	\$886,276	\$515,928	\$886,276	\$515,928	\$515,928	\$515,928	\$515,928	58.21	\$0	Metros Cuadrados	100.00	58.21	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE18180101061490	Construcción De Primera Etapa De Bachillerato De Educación Media Superior A Distancia Smad En La Comunidad De Bixocochilan - 12844	12844	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$2,116,586	\$2,116,586	\$1,888,146	\$2,116,586	\$1,888,146	\$1,888,146	\$1,888,146	\$1,888,146	89.21	\$0	Metros Cuadrados	100.00	89.27	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE18180101061491	Construcción De Primera Etapa De La Escuela Secundaria Técnica Industrial Alberto Olvera Hernandez - 12808	12808	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$2,111,386	\$2,111,386	\$2,062,325	\$2,111,386	\$2,062,325	\$2,062,325	\$2,062,325	\$2,062,325	97.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	97.71	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061552	Construcción De Primera Etapa De Sanitario En San Antonio Matlahuacales - 16939	16939	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,002,428	\$2,002,428	\$2,002,428	\$2,002,428	\$2,002,428	\$2,002,428	\$2,002,428	\$2,002,428	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180101061553	Construcción De Módulo De Sanitarios Y Dirección En Jardín De Niños Salvador Toscano Escobedo - 8970	8970	Puebla	Atlixco	Francisco Villa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$717,149	\$717,149	\$717,149	\$717,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: EN PROCESO
PUE18180101061554	Construcción De Dos Aulas Adosadas En Bachillerato Emiliano Zapata - 18554	18554	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,111,619	\$1,111,619	\$1,111,619	\$1,111,619	\$1,111,619	\$1,111,619	\$1,111,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061556	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad De Ahuatepec De La Presa - 10971	10971	Puebla	Esperanza	Ahuatepec de la Presa (Ahuatepec)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$339,849	\$339,849	\$339,849	\$339,849	\$339,849	\$339,849	\$339,849	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061580	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Tencuix Tramo Tencuix La Loma - 8344	R332018-008	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tencuix	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,845,594	\$1,845,594	\$1,845,594	\$1,845,594	\$1,845,594	\$1,845,594	\$1,845,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro:
PUE18180101061582	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Gloria Primera Sección - 17049	17049	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: AVANCE FISICA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061583	Construcción De Una Aula Didáctica En Escuela Secundaria José María La Fragua De La Localidad De Santiago Aiaeseca - 11731 - 18004	11731	Puebla	Tecamachalco	Santiago Aiaeseca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$554,172	\$554,172	\$554,172	\$554,172	\$395,527	\$395,527	\$395,527	71.37	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061584	Construcción De Módulo Sanitario Adosado En Escuela Primaria Amado Nervo En La Localidad De La Soledad - 11818 - 18005	11818	Puebla	Tecamachalco	La Soledad	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$765,481	\$765,481	\$765,481	\$765,481	\$499,049	\$499,049	\$499,049	65.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061585	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Toltepan - 17457	17457	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,386	\$1,250,386	\$1,250,386	\$1,250,386	\$1,250,386	\$1,250,386	\$1,250,386	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061586	Rehabilitación Del Colector Sanitario Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 18106	18106	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,895,113							0.00	\$0	Metros lineales	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE18180101061588	Construcción De Adecuamiento En Av Dieciséis Septiembre Entre Av Veinte De Noviembre Y Av Reforma - 10886	10886	Puebla	Esperanza	Otilio Montaño	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$911,812	\$911,812	\$911,812	\$911,812	\$911,812	\$911,812	\$911,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061589	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De San Antonio De Abajo - 10807	10807	Puebla	Esperanza	San Antonio de Abajo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$696,684	\$696,684	\$696,684	\$696,684	\$696,684	\$696,684	\$696,684	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO DE AGUA POTABLE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061608	Rehabilitación Del Pozo Parcela - 11227	11227	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$833,882	\$833,882	\$833,882	\$833,882	\$833,882	\$833,882	\$833,882	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061609	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino Al Barrio De La Cruz Blanca En La Localidad De Tenaxtepec - 10848	R332018-010	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenaxtepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$865,797	\$865,797	\$865,797	\$865,797	\$865,797	\$865,797	\$865,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE18180101061610	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Barrio De Talzintán De La Localidad De Tepetzintán - 10151	R332018-006	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzintán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,913,445	\$1,913,445	\$1,913,445	\$1,913,445	\$1,913,445	\$1,913,445	\$1,913,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro:
PUE18180101061611	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino Al Barrio De Molinago En La Localidad De Xacuhuta - 10693	R332018-009	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xacuhuta	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$767,603	\$767,603	\$767,603	\$767,603	\$767,603	\$767,603	\$767,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro:
PUE18180101061612	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio De Elotepec De La Localidad De Xalpatzingo - 8618	R332018-007	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalpatzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,111,885	\$2,111,885	\$2,111,885	\$2,111,885	\$2,111,885	\$2,111,885	\$2,111,885	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro:
PUE18180101061613	Aportación Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Al Programa De Infraestructura Indígena - 8473	R332018-017	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pesmapán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA LA PAJO EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180101061620	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Miguel Tecuila - 11602	11602	Puebla	Altepec	San Miguel Tecuila	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,155,887	\$2,155,887	\$2,155,887	\$2,155,887	\$2,155,887	\$2,155,887	\$2,155,887	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA SOLICITACION PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101061621	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Tres Oriente Entre Las Calles Dos Y Seis Sur Localidad De Atempan - 18485	18485	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$336,150	\$336,150	\$336,150	\$336,150	\$100,845	\$100,845	\$100,845	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DE 30% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FÍSICO DE 100% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 100%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA	
PUE18180101061622	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Cinco De Mayo Entre Las Calles Dos Y Seis Sur Localidad De Atempan - 11921	11921	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$458,748	\$458,748	\$458,748	\$458,748	\$458,748	\$458,748	\$458,748	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN	
PUE18180101061623	Mejoramiento De Aulas Y Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Juan Escutia De La Localidad De Atzacán - 11513	11513	Puebla	Atempan	Atzacán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,280,178	\$1,280,178	\$1,280,178	\$1,280,178	\$384,053	\$384,053	\$384,053	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DE 30% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FÍSICO DE 100% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 100%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101061624	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privadas Veinticuatro De Junio Y Siete De Octubre De La Localidad De Tacopan - 10749	10749	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$469,965	\$469,965	\$469,965	\$469,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DE 95% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DE 95% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 95%, FÍSICO DEL 95%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101061625	Construcción De Barda En La Escuela Preescolar Indígena Benito Juárez De La Localidad De Tacopan - 11820	11820	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$311,288	\$311,288	\$311,288	\$311,288	\$311,288	\$311,288	\$311,288	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN	
PUE18180101061627	Construcción De Barda En La Escuela Primaria Indígena Emperador Cuahutemoc De La Localidad De Tecoman - 11787	11787	Puebla	Atempan	Tecoman	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$356,642	\$356,642	\$356,642	\$356,642	\$356,642	\$356,642	\$356,642	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN	
PUE18180101061628	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar La Luz De La Niñez De La Localidad De Tehuixco - 11624	11624	Puebla	Atempan	Tehuixco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$469,378	\$469,378	\$469,378	\$469,378	\$469,378	\$469,378	\$469,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN	
PUE18180101061630	Aportación Para La Construcción Del Sistema De Saneamiento De La Localidad De El Cuatro - 18633	18633	Puebla	Atempan	El Cuatro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$596,462	\$596,462	\$596,462	\$596,462	\$596,462	\$596,462	\$596,462	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN	
PUE18180101061631	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria El Cuatro De La Localidad Del Cuatro - 11757	11757	Puebla	Atempan	El Cuatro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$409,104	\$409,104	\$409,104	\$409,104	\$409,104	\$409,104	\$409,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN	
PUE18180101061632	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Bilingüe Cristóbal Colón De La Localidad De El Cuatro - 11645	11645	Puebla	Atempan	El Cuatro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$430,313	\$430,313	\$430,313	\$430,313	\$430,313	\$430,313	\$430,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN	
PUE18180101061633	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario A Un Costado De La Carretera Federal Entre Las Calles Las Delicias Y Las Cruces - 18555	18555	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$401,725	\$401,725	\$401,725	\$401,725	\$401,725	\$401,725	\$401,725	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN	
PUE18180101061634	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar Indígena Emiliano Zapata - 8772	8772	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocotepéc (Colonia San José)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$521,619	\$521,619	\$521,619	\$521,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101061635	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Cri Cri - 8903	8903	Puebla	Atlixco	San Juan Tejaucua	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$799,084	\$799,084	\$799,084	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de valoración	
PUE18180101061636	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños María Montessori - 8827	8827	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$413,741	\$413,741	\$413,741	\$413,741	\$124,122	\$124,122	\$124,122	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: en proceso de finiquito / Física: / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101061637	Construcción De Adoquinamiento En Calle Reforma Y Calle Primavera En La Cabecera Municipal De Caltepec - 10375	10375	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$920,065	\$913,845	\$913,845	\$913,845	\$913,845	\$913,845	\$913,845	\$913,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO. DEDUCTIVA / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180101065878	Mejoramiento De Camino Rural En El Barrio De Tlachichilpa En La Localidad De Sección Juquilita Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero - 9129	9129	Puebla	Vicente Guerrero	SECCIÓN JUQUILITA	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$307,924	\$307,924	\$307,924	\$307,924	\$307,924	\$307,924	\$307,924	\$307,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201108826	Ampliación De Línea De Red Eléctrica Sección La Loma - 125688	125688	Puebla	Tetela de Ocampo	Cupancingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$724,171	\$724,171	\$724,171	\$724,171	\$724,171	\$724,171	\$724,171	\$724,171	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 450.00 METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE18180201108827	Construcción De La Línea De Conducción Y Tangue De Almacenamiento - 122706	122706	Puebla	Tetela de Ocampo	La Lagunilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,159,334	\$7,159,334	\$7,159,334	\$7,159,334	\$4,113,319	\$4,113,319	\$4,113,319	\$4,113,319	57.45	\$0	Metros lineales	100.00	57.45	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201108828	Mantenimiento Y Conservación Del Camino Tonalapa Rancho Viejo En La Localidad De Rancho Viejo - 124996	124996	Puebla	Tetela de Ocampo	Rancho Viejo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$983,404	\$983,404	\$983,404	\$983,404	\$983,404	\$983,404	\$983,404	\$983,404	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 5.73 KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE18180201108830	Ampliación De Línea De Red Eléctrica Sección Temonteno - 126496	126496	Puebla	Tetela de Ocampo	Tonalapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$782,414	\$782,414	\$782,414	\$782,414	\$782,414	\$782,414	\$782,414	\$782,414	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 550.00 METROS LINEALES. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE18180201108831	Ampliación De Línea De Red Eléctrica - 35034	35034	Puebla	Tetela de Ocampo	Xilitetitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$184,111	\$184,111	\$184,111	\$184,111	\$184,111	\$184,111	\$184,111	\$184,111	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 490.00 METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE18180201108832	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Camino El Fresno Xonocuautila En La Localidad De Xonocuautila - 123683	123683	Puebla	Tetela de Ocampo	Xonocuautila	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,680,145	\$1,680,145	\$1,680,145	\$1,680,145	\$1,680,145	\$1,680,145	\$1,680,145	\$1,680,145	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 9.60 KILOMETROS / Registro: EN EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL CONTRATO EN EL APARATO DE TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE SELECCIONO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION YA QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 23 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
PUE18180201109301	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 103397	103397	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,857,557	\$2,857,557	\$2,857,557	\$2,857,557	\$857,267	\$857,267	\$857,267	\$857,267	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	10.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109302	Mantenimiento De Los Baños De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 102617	102617	Puebla	Ahuazotepec	San Antonio Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$448,719	\$448,719	\$448,719	\$448,719	\$448,719	\$448,719	\$448,719	\$448,719	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS QUE ES EL AREA QUE SE LE VA A DAR MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109303	Construcción De Techado En El Preescolar José Luis Rodríguez Alconedo - 103141	103141	Puebla	Ahuazotepec	Laguna Seca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$472,799	\$472,799	\$472,799	\$472,799	\$472,799	\$472,799	\$472,799	\$472,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109304	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Santo Tomás Otlattepec - 74006	74006	Puebla	Atexcal	Santo Tomás Otlattepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$396,834	\$396,824	\$396,824	\$396,824	\$396,824	\$396,824	\$396,824	\$396,824	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109305	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Nicolás Tepoxtitlán Segunda Etapa - 74279	74279	Puebla	Atexcal	San Nicolás Tepoxtitlán (Tepoxtitlán)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$531,516	\$531,516	\$531,516	\$531,516	\$531,516	\$531,516	\$531,516	\$531,516	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITA VALIDACION
PUE18180201109308	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133780	133780	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,424	\$290,424	\$290,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109309	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133838	133838	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,424	\$290,424	\$290,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109310	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133560	133560	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,424	\$290,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109311	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132922	132922	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,424	\$290,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201109312	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133747	133747	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,424	\$290,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109313	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133697	133697	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,424	\$290,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109314	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130057	130057	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,074	\$450,074	\$450,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109315	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132796	132796	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,424	\$290,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109316	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 131383	131383	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$765,126	\$765,126	\$0	\$765,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109317	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130383	130383	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$270,044	\$270,044	\$270,044	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109318	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 131322	131322	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$135,022	\$135,022	\$135,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109319	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130903	130903	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$360,059	\$360,059	\$360,059	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109320	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130224	130224	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$135,022	\$135,022	\$135,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109321	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130115	130115	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$180,030	\$180,030	\$180,030	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109322	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130323	130323	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$135,022	\$135,022	\$135,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109323	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130746	130746	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$315,052	\$315,052	\$315,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109324	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 131136	131136	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$405,067	\$405,067	\$405,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109325	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132692	132692	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,424	\$290,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109326	Ampliación De Electrificación En Calle Prolongacion Vicente Guerrero - 127890	127890	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$492,994	\$492,994	\$492,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109327	Ampliación Y Dotación De Electricidad En Escuela Secundaria Técnica Numero Setenta Y Dos - 128949	128949	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$88,670	\$88,670	\$88,670	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109328	Aportación Para El Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mil Dieciocho - 125419	125419	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,000,000	\$9,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: es una aportación al gobierno del estado de Puebla
PUE18180201109329	Construcción De Barda Y Rehabilitación De Aulas En Primaria Ignacio Ramirez - 125610	125610	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$154,328	\$154,328	\$154,328	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109331	Rehabilitación Estructural En Escuela Antonio Serrano - 109525	109525	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,271,320	\$1,271,320	\$1,271,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201109343	Adoquinamiento De Calle Antiquo Camino A Metepec Entre Av El Leon Y El Ameal Y Doquinamiento De La Calle Adueducto Entre Calle Antiquo Cami - 111269	111269	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,902,210	\$1,451,105	\$1,451,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109349	Adoquinamiento De Calle Ignacio Manuel Altamirano Entre Calle Alvaro Obregon Y Calle Ignacio Zaragoza En La Colonia Valle Sur - 111156	111156	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,603,767	\$801,884	\$801,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109376	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132521	132521	Puebla	Atlixco	Almazantla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$232,339	\$232,339	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109378	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132387	132387	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata los Molinos	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$174,255	\$174,255	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109380	Adoquinamiento De Calle Independencia Primera Etapa - 109885	109885	Puebla	Atlixco	San Agustín Huixtla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,748,481							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109381	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129957	129957	Puebla	Atlixco	San Agustín Ixtahuixtla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,074	\$450,074	\$450,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109382	Ampliación De Electrificación En Calle Benito Juárez - 129097	129097	Puebla	Atlixco	San Agustín Ixtahuixtla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$16,263	\$16,263	\$16,263	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109385	Construcción De Una Banda Perimetral En Escuela Telesecundaria Nicolás Bravo En Palmar De Bravo - 84225	84225	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2018	\$365,474	\$365,474	\$365,474	\$365,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109386	Obra Tres Construcción De Planta De Tratamiento Bellavista - 84911	84911	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$975,359	\$975,359	\$975,359	\$975,359	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA POR FINIQUITARSE / Fisica: OBRA POR FINIQUITARSE / Registro: ESTA OBRA NUMERO MPB-18003 ESTA DIVIDA EN DOS FOLIOS MIDS POR EL TIPO DE OBRA CON EL CONTRATO ES EL NUMERO MPP-FISM2018/003 Y ESTA POR LA CANTIDAD DE \$3,138,173.50 EL PRIMER FOLIO ES 84911 DE MONTO \$975,359.75 Y EL SEGUNDO FOLIO ES EL 85430 DE MONTO \$ 2,162,814.75 EL CUAL NOS DA LA CANTIDAD DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109387	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles Calles Zaragoza Nte Entre Calle A San Juan Tepalcuala Y Calle Hidalgo - 83258	83258	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$620,800	\$620,800	\$620,800	\$620,800	\$186,240	\$186,240	\$186,240	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FALTA FINIQUITAR / Fisica: OBRA EN PROCESO FALTA FINIQUITAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109388	Obra Tres Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Bellavista - 85430	85430	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,162,815	\$2,162,815	\$2,162,815	\$2,162,815	\$2,162,815	\$2,162,815	\$2,162,815	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NUMERO MPB-18003 ESTA DIVIDA EN DOS FOLIOS MIDS POR EL TIPO DE OBRA CON EL CONTRATO ES EL NUMERO MPP-FISM2018/003 Y ESTA POR LA CANTIDAD DE \$3,138,173.50 EL PRIMER FOLIO ES 84911 DE MONTO \$975,359.75 Y EL SEGUNDO FOLIO ES EL 85430 DE MONTO \$ 2,162,814.75 EL CUAL NOS DA LA CANTIDAD DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109389	Adoquinamiento En Calle Melchor Osampo Entre Dos Oriente Y Centro De Salud - 84406	84406	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,578,727	\$4,578,727	\$4,578,727	\$4,578,727	\$1,373,618	\$1,373,618	\$1,373,618	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109390	Construcción De Cuatro Aulas En Estructura Regional Tipo C En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 52496	52496	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,541,099	\$1,541,099	\$1,541,099	\$1,541,099	\$1,541,099	\$1,541,099	\$1,541,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109391	Construcción De Un Techado Metalico En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo San Isidro Monterrosas - 84279	84279	Puebla	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrosas	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,257,546	\$1,257,546	\$1,257,546	\$1,257,546	\$377,264	\$377,264	\$377,264	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109392	Construcción De Un Comedor Comunitario Con Estancia De Día Casa Del Abuelo - 38431	38431	Puebla	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrosas	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,450,860	\$1,450,860	\$1,450,860	\$1,450,860	\$1,450,860	\$1,450,860	\$1,450,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109393	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Dos Norte Entre Carretera Xaltepéc Palmirito Y Calle Diez Poniente - 103290	103290	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$240,205	\$240,205	\$240,205	\$240,205	\$72,061	\$72,061	\$72,061	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201109394	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Dos Sur Entre Avenidas Manuel Avila Camacho Y Camino Nacional - 103166	103166	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$611,134	\$611,134	\$611,134	\$611,134	\$183,340	\$183,340	\$183,340	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109395	Ampliación De Red Eléctrica En Avenida Cinco De Mayo Entre Diez Y Doce Poniente - 92690	92690	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$242,061	\$242,061	\$242,061	\$242,061	\$72,618	\$72,618	\$72,618	30.00	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109396	Adoquinamiento En Calle Tres Sur Entre Av Tres Pte Y Carretera Temachalco Cañada Mozcos - 38748	38748	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,108,430	\$2,108,430	\$2,108,430	\$2,108,430	\$2,108,430	\$2,108,430	\$2,108,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109397	Ampliación De Red Eléctrica En Avenida Cinco Poniente Entre Calle Trece Sur Y Calle Quince Sur - 102977	102977	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$387,214	\$387,214	\$387,214	\$387,214	\$116,164	\$116,164	\$116,164	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109398	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Catorce Sur Y Privada De La Catorce Sur Entre Calle Catorce Sur Y Calle Doce Sur - 102738	102738	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$290,226	\$290,226	\$290,226	\$290,226	\$87,068	\$87,068	\$87,068	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109399	Ampliación De Red Eléctrica En Prolongación Trece Sur Entre Avenida Cuatro Poniente Y Ultima Casa - 102233	102233	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$429,789	\$429,789	\$429,789	\$429,789	\$128,937	\$128,937	\$128,937	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109400	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Seis Sur Entre Avenida Tres Oriente Y Avenida Siete Oriente - 98397	98397	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$398,153	\$398,153	\$398,153	\$398,153	\$119,446	\$119,446	\$119,446	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109401	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tres Sur Y Cinco Sur Entre Av Cuatro Poniente Y Ultima Casa - 93079	93079	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$936,312	\$936,312	\$936,312	\$936,312	\$280,894	\$280,894	\$280,894	30.00	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109402	Adoquinamiento En La Avenida Vicente Guerrero Entre Dos Y Seis Norte - 69814	69814	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,765,590	\$1,765,590	\$1,765,590	\$1,765,590	\$529,677	\$529,677	\$529,677	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	85.00	Financiera: OBRA ESTA POR TERMINARSE Y FALTA PAGAR FINIQUITO / Física: OBRA ESTA POR TERMINARSE Y FALTA PAGAR FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109403	Construcción De Barda Perimetral En Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla - 69598	69598	Puebla	Palmar de Bravo	Los Reyes Altamira	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2018	\$706,036	\$706,036	\$706,036	\$706,036	\$211,811	\$211,811	\$211,811	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGAR ESTIMACIÓN FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109404	Obra Trece Ampliación De Drenaje Sanitario Santa Cruz Monterrozas - 84763	84763	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrozas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$261,679	\$261,679	\$261,679	\$261,679	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109405	Obra Trece Construcción De Planta De Tratamiento Santa Cruz Monterrozas - 84529	84529	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrozas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,502,884	\$1,502,884	\$1,502,884	\$1,502,884	\$529,369	\$529,369	\$529,369	35.22	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109406	Construcción De Una Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Federal Juan Escutia En La Localidad De Tehuitzo - 52463	52463	Puebla	Palmar de Bravo	Tehuitzo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2018	\$677,503	\$677,503	\$677,503	\$677,503	\$203,251	\$203,251	\$203,251	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA SOLO FALTA FINIQUITAR YA QUE ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109409	Construcción De Guarniciones En Calle Veintion Poniente Entre Calle Siete Sur Y Reforma Sur Entre Veintion Y Quince Poniente Y D - 96351	96351	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$501,820	\$501,820	\$501,820	\$501,820	\$501,820	\$501,820	\$501,820	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE18180201109410	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Veintion Oriente Y Seis Sur Entre Calle Cuatro Sur Y Drenaje Existente - 78431	78431	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$244,981	\$244,981	\$244,981	\$244,981	\$244,981	\$244,981	\$244,981	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en dos zaps por ubicación.
PUE18180201109411	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Veintion Oriente Y Seis Sur Entre Calle Cuatro Sur Y Drenaje Existente - 78421	78421	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$244,981	\$244,981	\$244,981	\$244,981	\$244,981	\$244,981	\$244,981	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en dos zaps por ubicación.
PUE18180201109412	Construcción De Guarniciones En Calle Siete Oriente Entre Calle Seis Sur Y Limite Con Ocotitlan - 79438	79438	Puebla	Acajete	Santa María Nenetztintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$304,674	\$304,674	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201109413	Ampliación De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 63042	63042	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$443,064	\$443,064	\$443,064	\$443,064	\$443,064	\$443,064	\$443,064	\$443,064	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en cinco zaps por ubicación.
PUE18180201109414	Equipamiento De Pozo De Agua Potable Complemento - 107844	107844	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$767,437	\$767,437	\$767,437	\$767,437	\$767,437	\$767,437	\$767,437	\$767,437	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE18180201109415	Equipamiento Del Rebombé De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco - 107871	107871	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$108,344	\$108,344	\$108,344	\$108,344	\$108,344	\$108,344	\$108,344	\$108,344	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE18180201109416	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Juan Tepulco Pertenciente Al Municipio De Acajete E - 79278	79278	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,365,929	\$804,889	\$804,889	\$804,889	\$804,889	\$804,889	\$804,889	\$804,889	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: La aportación se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La obra se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 804,889.35, teniendo un monto total de la obra de \$ 548* 365,928.98, en la modalidad 15-15-70, en coinvertián tripartita con la Comisián Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Gobierno del Estado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
PUE18180201109417	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Juan Tepulco Pertenciente Al Municipio De Acajete E - 79338	79338	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,365,929	\$804,889	\$804,889	\$804,889	\$804,889	\$804,889	\$804,889	\$804,889	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 804,889.34, teniendo un monto total de la obra de \$ 548* 365,928.98, en la modalidad 15-15-70, en coinvertián tripartita con la Comisián Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Gobierno del Estado, estando dividido en dos ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
PUE18180201109418	Ampliación De Alumbrado Publico En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 63046	63046	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$156,375	\$156,375	\$156,375	\$156,375	\$156,375	\$156,375	\$156,375	\$156,375	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en cinco zaps por ubicación.
PUE18180201109419	Construcción De Un Anexo Sanitario En Estructura Regional C En La Primaria Jose Maria Morelos - 121037	121037	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$934,057	\$934,057	\$934,057	\$934,057	\$280,217	\$280,217	\$280,217	\$280,217	30.00	\$0	Piezas	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109446	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Manuel Doblado Barrio De San Luis Del Municipio De Acatlan - 98091	98091	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,823,698	\$1,823,698	\$1,823,698	\$1,823,698	\$1,715,194	\$1,715,194	\$1,715,194	\$1,715,194	94.05	\$0	Otros	100.00	55.00	Financiera: / Física: LAS LLUVIAS OCASIONARON UN RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL 2o. TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109450	Ampliación De Línea De Distribución Del Barrio De San Gabriel Segunda Etapa Del Municipio De Acatlan - 38973	38973	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,454,405	\$1,454,405	\$1,454,405	\$1,454,405	\$1,294,420	\$1,294,420	\$1,294,420	\$1,294,420	89.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION DEL 2o. TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109451	Construcción De Techado Para Impartición De Educación Física Y Actividades Culturales Escolares En Esplanada Publica De La Localidad De El Barrio De Santiago Ilimacingo. - 98040	98040	Puebla	Acatlán	Ilimacingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,827,565	\$1,827,565	\$1,827,565	\$1,827,565	\$1,827,565	\$1,827,565	\$1,827,565	\$1,827,565	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: UN TECHADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION 2o. TRIMESTRE 2018.
PUE18180201109455	Construcción De Techado Para Impartición De Educación Física Y Actividades Culturales Escolares En Esplanada Publica De La Localidad De Tianguistengo - 97332	97332	Puebla	Acatlán	Tianguistengo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,772,407	\$1,772,407	\$1,772,407	\$1,772,407	\$1,772,407	\$1,772,407	\$1,772,407	\$1,772,407	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: UN TECHADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL 2o. TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109463	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Colector Vista Hermosa Segunda Etapa - 123685	123685-2017-07	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$272,494	\$272,494	\$272,494	\$272,494	\$272,494	\$272,494	\$272,494	\$272,494	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PAGO DE LA OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Física: ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PAGO DE LA OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PAGO DE LA OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2017, LA OBRA SOLO SE TERMINO FISCAMENTE, Y NO FINANCIERAMENTE, EL SISTEMA NO PERMITIÓ CARGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201109468	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Municipio De Chiautla - 120245	120249-2018-09	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109469	Rehabilitación De Sistema De Rebombos San Juan - 120238	120238-2018-07	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201109471	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calle Cuatro Poniente - 120054	120054-2018-08	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$444,621	\$444,621	\$444,621	\$444,621	\$444,621	\$444,621	\$444,621	\$444,621	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109472	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle 2 Oriente - 115019	115019-2018-06	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$416,508	\$416,508	\$416,508	\$416,508	\$416,508	\$416,508	\$416,508	\$416,508	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109473	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Calle Cuatro Poniente - 114989	114989-2018-04	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$303,239	\$303,239	\$303,239	\$303,239	\$303,239	\$303,239	\$303,239	\$303,239	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109474	Rehabilitación De Caminos En Chiautla - 114916	114916-2018-03	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201109485	Construcción De Sanitarios Con Saneamiento En La Localidad De Papalotla - 42924	42924	Puebla	Quimixtlán	Papalotla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,818,707	\$8,409,728	\$8,409,728	\$8,409,728	\$4,862,097	\$4,862,097	\$4,862,097	\$4,862,097	57.82	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA FÍSICAMENTE Y ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
PUE18180201109493	Adoquianamiento En Calle Prolongacion Cuahutemoc Primera Etapa De Avenida Caleta - 110904	110904	Puebla	Atlixco	San Diego Acapulco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,681,656	\$1,340,828	\$1,340,828	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109494	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133622	133622	Puebla	Atlixco	Lomas de San Juan Tejaluca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,424	\$290,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109495	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130020	130020	Puebla	Atlixco	Lomas de San Juan Tejaluca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$270,044	\$270,044	\$270,044	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201109496	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Para Alimentación A Campus Busp - 110283	110283	Puebla	Atlixco	Lomas de San Juan Tejaluca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$527,863	\$527,863	\$527,863	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109497	Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable En Itepec - 131706	131706	Puebla	Atlixco	Itepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,690,289	\$772,067	\$772,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109499	Contrucción De Drenaje En Calle Ocho Norte Entre Cuatro Oriente Y Prolongación De Las Tres Oriente - 111344	111344	Puebla	Atlixco	Itepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$772,067	\$772,067	\$772,067	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109502	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ocho Sur Entre Calle Benito Juárez Y Cinco Poniente - 133575	133575	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$124,345	\$124,345	\$124,345	\$124,345	\$124,345	\$124,345	\$124,345	\$124,345	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: APORTACION FINANCIERA DEL CONVOCANTE AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, APORTACION FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109503	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Callejón Aldama - 133788	133788	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$134,582	\$134,582	\$134,582	\$134,582	\$134,582	\$134,582	\$134,582	\$134,582	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: APORTACION FINANCIERA DEL CONVOCANTE AL 100% / Física: APORTACION FISICA DEL CONVOCANTE AL 100% OBRA EN PROCESO / Registro: APORTACION FISICA DEL CONVOCANTE AL 100% OBRA CON COINVERSIÓN Y CONVENIO CON LA FEDERACION Y EL ESTADO
PUE18180201109504	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Varias Calles Del Municipio - 135591	135591	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$1,550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA FINANCIERAMENTE Y EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA FÍSICAMENTE Y EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109505	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Aldama A Tratadora De Aguas Residuales - 134402	134402	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$217,904	\$217,904	\$217,904	\$217,904	\$217,904	\$217,904	\$217,904	\$217,904	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: APORTACION FINANCIERA DEL CONVOCANTE AL 100% / Física: APORTACION FISICA DEL CONVOCANTE AL 100% OBRA EN PROCESO / Registro: APORTACION FISICA DEL CONVOCANTE AL 100% OBRA CON COINVERSIÓN Y CONVENIO CON LA FEDERACION Y EL ESTADO
PUE18180201109506	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Del Pozo Y Estrada Mateos - 134160	134160	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$155,649	\$155,649	\$155,649	\$155,649	\$155,649	\$155,649	\$155,649	\$155,649	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: APORTACION FINANCIERA DEL CONVOCANTE AL 100% / Física: APORTACION FISICA DEL CONVOCANTE AL 100% / Registro: APORTACION FISICA DEL CONVOCANTE AL 100% OBRA CON COINVERSIÓN Y CONVENIO CON LA FEDERACION Y EL ESTADO
PUE18180201109507	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Manantiales A Tratadora De Aguas Residuales - 134471	134471	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	\$106,248	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: APORTACION FINANCIERA DEL CONVOCANTE AL 100% / Física: APORTACION FISICA DEL CONVOCANTE AL 100% / Registro: APORTACION FINANCIERA DEL CONVOCANTE AL 100% APORTACION FISICA DEL CONVOCANTE AL 100% OBRA CON COINVERSIÓN Y CONVENIO CON LA FEDERACION Y EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201109508	Rehabilitación De Olla Y Colector De Captación De Agua Pluvial En Varias Calles Del Municipio - 135869	135869	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$914,780							0.00		Otros	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201109509	Ampliación De Red De Electrificación En Varias Calles Del Municipio - 135305	135305	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION
PUE18180201109510	Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 135030	135030	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: APORTACION FINANCIERA DEL CONVOCANTE AL 100% / Física: APORTACION FISICA DEL CONVOCANTE AL 100% / Registro: OBRA CON COINVERSION Y CONVENIO CON LA FEDERACION Y EL ESTADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201109511	Adoquinamientos De Calles Ocho Sur Doce Norte Y Aldama - 135673	135673	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$961,930	\$961,930	\$961,930	\$961,930	\$961,930	\$658,238	\$658,238	68.43	\$0	Metros Cuadrados	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201109512	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 134918	134918	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$935,500	\$935,500	\$935,500	\$935,500	\$935,500	\$511,774	\$511,774	54.71	\$0	Celdas solares	100.00	54.71	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201109513	Construcción De Bordos Para Campos De Cultivo En Varias Calles Del Municipio - 136006	136006	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$161,931	\$511,774	\$0	\$511,774	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION SE ENVIA PARA REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201109526	Construcción De Trece Cuartos Adicionales Para Dormitorios En La Localidad De El Zapotal Puebla - 25215	25215	Puebla	Pantepec	El Zapotal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$617,519	\$617,519	\$617,519	\$617,519	\$617,519	\$617,519	\$617,519	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PLANTILLA DE CONCRETO 46.02 M2, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO 3.74 M3, CADENA DE DESPLANTE 174.20 M, CASTILLO DE CONCRETO 171.60 M, PISO DE CONCRETO 129.87 M2, MURO DE BLOCK DE CONCRETO 346.58 M2, DALA DE LIGA 174.20 M, MONTEMES PARA TECHUMBRE 1420.54 KG, LAMINA DE FIBROCEMENTO 251.16 M2, INSTALACION ELECTRICA, PUERTA Y VENTANA EN LOS TRECE CUARTOS
PUE18180201109527	Construcción De Electrificación No Convencional En Ocho Viviendas Con Paneles Solares En La Comunidad De El Jonote - 101499	101499	Puebla	Pantepec	El Jonote	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$526,004	\$526,004	\$526,004	\$526,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	36.00	Financiera: NO SE OTORGO ANTICIPO Y NO SE HA RECIBIDO ESTIMACION ALGUNA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Panel Solar Policristalino 250W marca Perlight 2 PZA, Inversor de corriente Onda modificada marca Epcom 1000W 1 PZA Batería de ciclo Profundo 12V 115Ah marca Cale Solar 2 PZA Sistema de montaje para módulos fotovoltaicos Everest 1 PZA Controlador de carga solar PWM 24V 30amp Marca EP Solar 1 PZA Centro de Carga con interruptor termomagnético 20amp 1 PZA Foco LED 15W con socket (equivalente incandescente 100W) con apagador 3 PZA Material eléctrico 1 LOTE Y contacto duplex 2 PZA POR CADA VIVIENDA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201109528	Construcción De Doce Cuartos Para Dormitorios En La Localidad De Le Ojite Municipio De Pantepec Puebla - 121446	121446	Puebla	Pantepec	El Ojite	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$570,031	\$570,031	\$570,031	\$570,031	\$171,009	\$171,009	\$171,009	30.00	\$0	Vivienda	100.00	25.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PLANTILLA DE CONCRETO 10.62 M2, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO 0.87 M3, CADENA DE DESPLANTE 40.20 M, CASTILLO DE CONCRETO 39.40 M, PISO DE CONCRETO 29.97 M2, MURO DE BLOCK DE CONCRETO 79.98 M2, DALA DE LIGA 40.20 M. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201109530	Ampliación De La Red De Electrificación En Barrio Palo Blanco Perteneciente A La Localidad De Acatepec Caltepec Pue - 32246	32246	Puebla	Caltepec	Acatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$776,805	\$774,927	\$774,927	\$774,927	\$655,379	\$655,379	\$655,379	84.57	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AUN NO SE PAGA EL FINQUIETO. / Física: OBRA CONCLUIDA, 20 POSTES DE CONCRETO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201109531	Construcción De Cuarto Para Baño Con Sistema De Saneamiento Con Tanque Septico En La Comunidad De San Juan Acatitlan Caltepec Pue - 32370	32370	Puebla	Caltepec	San Juan Acatitlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$580,000	\$578,546	\$578,546	\$578,546	\$578,546	\$173,564	\$173,564	30.00	\$0	Vivienda	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201109534	Construcción De Cuarto Para Baño Con Sistema De Saneamiento Con Tanque Septico En La Comunidad De Atecocco Caltepec Pue - 32324	32324	Puebla	Caltepec	Atecocco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$464,000	\$463,757	\$463,757	\$463,757	\$463,757	\$139,127	\$139,127	30.00	\$0	Vivienda	100.00	25.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, CONSTRUCCION DE 8 BAÑOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201109535	Construcción De Cuarto Para Baño Con Sistema De Saneamiento Con Tanque Septico En La Comunidad De Coatepec Caltepec Pue - 133322	133322	Puebla	Caltepec	Coatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$580,000	\$578,546	\$578,546	\$578,546	\$578,546	\$173,564	\$173,564	30.00	\$0	Vivienda	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201109541	Construcción De Estufas Ecologicas Aportación - 99791	99791	Puebla	Cuatitlán	Cuatitlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$152,500	\$152,501	\$152,501	\$152,501	\$152,501	\$152,501	\$152,501	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
PUE18180201109543	Construcción De Un Aula Anexa En La Telesecundaria Antonio Van Dick Clave - 92058	92058	Puebla	Cuatitlán	San Jerónimo Almoloya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$454,991	\$454,991	\$454,991	\$454,991	\$454,991	\$454,991	\$454,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operado

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180201109544	Ampliación de Red Alcantarillado Sanitario En Calles Francisco Villa Francisco I Madero Calle Diecisiete De Septiembre Buena Vista Y Privada - 83183	83183	Puebla	Cuatutinchán	San Jerónimo Almoloya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,278,401	\$1,278,401	\$1,278,401	\$1,278,401	\$1,278,401	\$1,278,401	\$1,278,401	\$1,278,401	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109545	Construcción De Aula Y Anexo Dirección Sanitarios En La Telesecundaria Nueva Creación - 92330	92330	Puebla	Cuatutinchán	Alpatláhuac (San Pedro Alpatláhuac)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,164,380	\$1,164,380	\$1,164,380	\$1,164,380	\$1,164,380	\$898,205	\$898,205	77.14	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra en proceso financieramente	
PUE18180201109547	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Carmen Serdan - 92381	92381	Puebla	Cuatutinchán	Santa Cruz Alpuyecá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$454,994	\$454,994	\$454,994	\$454,994	\$454,994	\$454,994	\$454,994	\$454,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando físicamente mas financieramente esta en proceso
PUE18180201109549	Proyecto Integral A Precio Alzado Ampl Red Agua Potable Y Drenaje Sanitario En San Sebastian De Aparicio Y Drenaje Sanitario En Acumista - 135108	135108	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,973,551	\$6,973,551	\$6,973,551	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE18180201109550	Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De San Sebastian De Aparicio Municipio De Puebla - 131204	131204	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA DE SALUD		En Ejecución	2018	\$38,301,554	\$13,400,000	\$13,400,000	\$13,400,000	\$13,400,000	\$13,400,000	\$13,400,000	\$13,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	42.00	Financiera: AFORTACION MUNICIPAL FISMDF 13,400,000.00 / Física: AFORTACION MUNICIPAL FISMDF 13,400,000.00 / Registro: AFORTACION MUNICIPAL FISMDF 13,400,000.00 OBRA EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE SALUD, COSTO TOTAL DE LA OBRA \$38,301,554.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109552	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Colonias San Miguel Xonacatepec Y Jardines De San Jose Xonacatepec - 135418	135418	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,192,784	\$2,192,784	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE PLANEACION / Física: EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109553	Equipamiento De Pozo Profundo Y Línea De Conducción De Agua Potable De La Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec - 136130	136130	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,191,905	\$3,191,905	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE PLANEACION / Física: EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109555	Perforación De Pozo Profundo En La Junta Auxiliar De San Pedro Zacachimalpa - 136440	136440	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$984,829	\$984,829	\$984,829	\$960,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109557	Mantenimiento De Camino Rural Tramo La Galería Tacopisasta - 87319	R332018-023	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tacopisasta	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,967,983	\$1,967,983	\$1,967,983	\$1,967,983	\$1,967,983	\$1,967,983	\$1,967,983	\$1,967,983	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE18180201109571	Reconstrucción De Pavimento Hidráulico En Calle Cuatro Sur Entre Calle Nueve Oriente Y Calle San Cayetano En La Localidad De Ciudad Serdan M - 117021	117021	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,108,060	\$1,108,060	\$1,108,060	\$1,108,060	\$1,108,060	\$1,108,060	\$1,108,060	\$1,108,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: físicamente al 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109574	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Manuel M Flores Entre Prolongación De Calle Cinco Poniente Y Av Jose Maria Morelos Y Pavon En - 111351	111351	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$741,047	\$741,047	\$741,047	\$741,047	\$741,047	\$741,047	\$741,047	\$741,047	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109577	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Manuel M Flores Entre Calle San Nombre Y Av Jose Maria Morelos Y Pavon En Ciudad Serdan Munic - 99132	99132	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$313,623	\$313,023	\$313,023	\$313,023	\$313,023	\$313,023	\$313,023	\$313,023	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109580	O Cclxxv Rehabilitación De Alumbrado Público Segunda Etapa En El Municipio De Quecholac - 77563	77563	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,700,419	\$4,700,419	\$4,700,419	\$4,700,419	\$4,700,419	\$4,700,419	\$4,700,419	\$4,700,419	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109581	O Cclxxv Construcción De Techo Fijado Segunda Etapa - 72034	72034	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,025,450	\$2,025,450	\$2,025,450	\$2,025,450	\$2,025,450	\$2,025,450	\$2,025,450	\$2,025,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109582	O Cclxxvii Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diecisiete He Entre Juárez Y Camino Cotztila En La Loc De Quecholac - 24727	24727	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$86,937	\$86,937	\$86,937	\$86,937	\$86,937	\$86,937	\$86,937	\$86,937	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109583	O Cclxxv Adoquinamiento En Calle Siete Oriente Entre Calles Cuatro Y Seis Sur - 20486	20486	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,253,790	\$1,499,762	\$1,499,762	\$1,499,762	\$1,499,762	\$1,499,762	\$1,499,762	\$1,499,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201109586	Celkxá Adoquinamiento En Calle Cuatro Norte Entre Calles Dos y Cuatro Oriente - 19513	19513	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,314,297	\$1,314,297	\$1,314,297	\$1,314,297	\$1,314,297	\$1,314,297	\$1,314,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109588	O Celkxki Rehabilitación De Escuela Primaria Federal Lic Benito Juárez Clave - 23606	23606	Puebla	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,054,509	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	\$1,240,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109590	O Celkxiv Adoquinamiento En Privada De Pantecón Nuevo Entre Pantecón Y Carretera Quecholac Palmarito Tochapan - 21028	21028	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,295,888	\$1,295,888	\$1,295,888	\$1,295,888	\$1,295,888	\$1,295,888	\$1,295,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109591	O Celkxv Revestimiento De Camino Nacional Entre Carretera Quecholac Palmarito Tochapan Y Calle Nueva Norte - 22758	22758	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$939,375	\$939,375	\$939,375	\$939,375	\$939,375	\$939,375	\$939,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109602	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo Entre Limite Predial Y Pavimento Calle Independencia Entre Calle Constitución Y Calle - 21175	21175	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,997,079	\$2,017,924	\$2,017,924	\$2,017,924	\$2,017,924	\$2,017,924	\$2,017,924	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109603	Ampliación De Línea De Red De Agua Potable En Diversas Calles De San Lorenzo Chiautzingo - 22976	22976	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,406,673	\$1,406,673	\$1,406,673	\$1,406,673	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109604	Ampliación De Red De Energía En Diversas Calles De San Lorenzo Chiautzingo - 21504	21504	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,956,441	\$1,885,681	\$1,885,681	\$1,885,681	\$1,885,681	\$1,885,681	\$1,885,681	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109605	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 21460	21460	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$297,179	\$297,179	\$297,179	\$297,179	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION	
PUE18180201109606	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De San Lorenzo Chiautzingo - 22899	22899	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,163,467	\$2,163,467	\$2,163,467	\$2,163,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109607	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable De Sesenta Días Cubierta De Capacidad Y Línea De Conducción Con Tubería De Pvc Hidra - 22892	22892	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$971,374	\$971,374	\$971,374	\$971,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109608	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juárez Clave - 21307	21307	Puebla	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,537,655	\$1,621,607	\$1,621,607	\$1,621,607	\$1,621,607	\$1,621,607	\$1,621,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109609	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De San Agustín Atzompa - 22962	22962	Puebla	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION	
PUE18180201109610	Construcción De Dos Aulas Didácticas Explanada Y Barda Perimetral En Bachillerato General Digital - 21367	21367	Puebla	Chiautzingo	San Juan Tetla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,772,801	\$1,889,569	\$1,889,569	\$1,889,569	\$1,889,569	\$1,307,886	\$1,307,886	69.22	\$0	Otros	100.00	69.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109611	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Bello Atardecer Entre Calle Las Huertas Y Limite Predial En La Localidad De San Nicolás Zecalacoaya - 21126	21126	Puebla	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoaya	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,321,499	\$1,321,499	\$1,321,499	\$1,321,499	\$1,321,499	\$1,321,499	\$1,321,499	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109612	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Junta Auxiliar De San Antonio Tlatenco - 28319	28319	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,120,000	\$871,052	\$871,052	\$871,052	\$871,052	\$871,052	\$871,052	\$871,052	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201109613	Ampliación De Red De Energía En Diversas Calles De San Antonio Tlatenco - 21550	21550	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,003,383	\$2,003,383	\$2,003,383	\$2,003,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201109614	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Perifoneo Das Entre Avenida Chiautzingo Y Privada - 21537	21537	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,052,900	\$2,052,900	\$2,052,900	\$2,052,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201109619	Construcción De Puente Alcantarilla En La Calle Ruiz Cortines - 120522	120522	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$419,672	\$419,672	\$419,672	\$419,672	\$419,672	\$419,672	\$419,672	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE18180201109621	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 120567	120567	Puebla	Chiconcuautla	Cosamalopan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$514,064	\$514,064	\$514,064	\$514,064	\$154,219	\$154,219	\$154,219	30.00	\$0	Vivienda	100.00	15.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 15% / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE18180201109623	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 120572	120572	Puebla	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$734,377	\$734,377	\$734,377	\$734,377	\$220,313	\$220,313	\$220,313	30.00	\$0	Vivienda	100.00	20.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 20% / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109626	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Rosario Junta Auxiliadora De Santa María Copan - 105056	105056-18121	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,592,737	\$2,592,737	\$2,592,737	\$2,592,737	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: la obra aun no ha iniciado / Física: la obra aun no ha iniciado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109627	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Benito Juárez Junta Auxiliadora De San Lorenzo Teotipilco - 105503	105503	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$379,537	\$379,537	\$379,537	\$379,537	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: la obra aun no ha iniciado, el avance se reportará en el tercer trimestre / Física: la obra aun no ha iniciado, el avance se reportará en el tercer trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109628	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Hermita Junta Auxiliadora De San Lorenzo Teotipilco - 105111	105111-18109	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,134,917	\$1,130,655	\$1,130,655	\$1,130,655	\$339,197	\$339,197	\$339,197	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: EL AVANCE FISICO DE LA OBRA SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109629	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro Junta Auxiliadora De San Diego Chalma - 83759	83759-18094	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,047,407	\$2,043,357	\$2,043,357	\$2,043,357	\$613,007	\$613,007	\$613,007	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109630	Construcción De Muro De Contención En Faccionamiento El Molino - 83643	83643-18069	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$53,291	\$51,241	\$51,241	\$51,241	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE SE REPORTARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109631	Const De Adoquinamiento En C 9 Nte Entre Calzada Las Palmas Y C Calzada De Mayo C Segunda De Mayo Entre C Nueve Nte Y Prop Priv Col Obse - 83798	83798-18040	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,087,171	\$1,081,311	\$1,081,311	\$1,081,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: LOS AVANCES SE REPORTARAN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201109632	Construcción De Aula De Usos Múltiples En Escuela Secundaria Técnica Cincuenta Y Siete En La Junta Auxiliadora De San Nicolás Tetitziántla - 78372	78372-18092	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$742,674	\$737,712	\$737,712	\$737,712	\$221,314	\$221,314	\$221,314	30.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201109633	Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Volotsei Villas Agua Blanca - 78444	78444-18073	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$620,443	\$617,230	\$617,230	\$617,230	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201109634	Construcción De Adoo En C Balderas Entre C San Jose Tschapa Y Prop Privada Priv Del Ejecuto Entre C Adolfo Lopez Mateos Y C Balderas San Jo - 78504	78504-18060	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,852,203	\$1,847,953	\$1,847,953	\$1,847,953	\$554,386	\$554,386	\$554,386	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - EL RFC DEL CONTRATISTA ES R G050928UBA, EN EL ALFA DEL CONTRATO NO ACEPTA EL CARACTER
PUE18180201109635	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Cutitlahuc Junta Auxiliadora De San Diego Chalma - 78430	78430-18088	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$858,919	\$855,914	\$855,914	\$855,914	\$256,774	\$256,774	\$256,774	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201109636	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Junta Auxiliadora De San Lorenzo Teotipilco - 78669	78669-18093	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$407,633	\$404,336	\$404,336	\$404,336	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: EL AVANCE SE REPORTARÁ EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201109637	Construcción De Aula Regional En Preescolar Hermanos Serdan Colonia Puebla - 78473	78473	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$377,939	\$377,939	\$377,939	\$377,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109638	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Junta Auxiliadora De San Diego Chalma - 73551	73551-18099	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$759,309	\$756,459	\$756,459	\$756,459	\$226,937	\$226,937	\$226,937	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201109639	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Junta Auxiliadora De San Pedro Acociquaco - 73748	73748-18101	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,485,198	\$2,481,612	\$2,481,612	\$2,481,612	\$744,484	\$744,484	\$744,484	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201109640	Ampliación De Electrificación En Privada Del Sol De La Colonia Socotilla De La Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 73925	73925	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$84,962	\$84,962	\$84,962	\$84,962	\$84,962	\$84,962	\$84,962	\$84,962	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Fisica: OBRA EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro:
PUE18180201109641	Amp De Electríf En Calle Veinticuatro Ote Av Las Torres Priv Av Las Torres Primera Priv De La Once Y Quince Nte Col Emiliano Zapata - 74008	74008-18090	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$198,159	\$198,159	\$198,159	\$198,159	\$198,159	\$198,159	\$198,159	\$198,159	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Fisica: OBRA EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro:
PUE18180201109642	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Colonia Resurrección - 68385	68385-18100	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,982,238	\$2,977,935	\$2,977,935	\$2,977,935	\$893,380	\$893,380	\$893,380	\$893,380	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Fisica: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201109643	Construcción De Adoquinamiento En Calle Guadalupe Victoria Calle La Paz lra Y 2da Privada De Calle La Paz Calle Nito Perdido Col Aeropuerto - 66602	66602-18046	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,141,661	\$2,134,821	\$2,134,821	\$2,134,821	\$640,446	\$640,446	\$640,446	\$640,446	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Fisica: EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109644	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Privada Los Fresnos Calle Bugambillas Calle Carretera Romonte Colonia Constituyentes - 67322	67322-18059	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$703,215	\$669,693	\$669,693	\$669,693	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: RENUNCIA AL ANTICIPO, LA ESTIMACION SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA EN PROCESO, EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201109645	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De La Quinta Sección Colonia La Purísima - 66984	66984-18041	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,037,166	\$1,032,303	\$1,032,303	\$1,032,303	\$739,880	\$739,880	\$739,880	\$739,880	71.67	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: EL PAGO DEL FINQUITO SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE18180201109646	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Manuel De Mier Y Teran En La Colonia Santiago Tula - 67150	67150-18062	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,012,884	\$1,008,757	\$1,008,757	\$1,008,757	\$1,008,757	\$1,008,757	\$1,008,757	\$1,008,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109647	Construcción De Adoquinamiento En Calle Emiliano Zapata Entre Calle Puerto Escondido Y Calle Clínco De Mayo Colonia Santa Catalina De Siena - 67420	67420-18082	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$673,253	\$669,387	\$669,387	\$669,387	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109648	Construcción De Adoquinamiento En Calle Veintiuno Oriente Entre Calle Camino Viejo A San Diego Y Calle Al Sotolin Colonia Purísima - 67538	67538-18045	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$719,115	\$715,634	\$715,634	\$715,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA EN PROCESO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109649	Construcción De Adoquinamiento En Calle Michoacan Entre Calle 32 Sur Y Calle Chihuahua Sur Col Mexico - 21556	21556-18034	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,898,384	\$2,892,739	\$2,892,739	\$2,892,739	\$2,071,491	\$2,071,491	\$2,071,491	\$2,071,491	71.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109650	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia - 21551	21551-18032	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Fisica: OBRA EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109651	Ampliación De Electrificación En Calle 17 Oriente Entre Veintiuno Sur Y Prolongación De La 17 Oriente De La Col La Purísima - 21452	21452-18014	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$283,860	\$283,860	\$283,860	\$283,860	\$283,860	\$283,860	\$283,860	\$283,860	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Fisica: OBRA EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109652	Const De Adoq En Calle 24 Pte Entre Av. Via Puebla Y Av. Ramón Caballero Priv. 20 Pte Entre Calle 26 Pte Y Calle 22 Pt - 21565	21565-18038	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,641,980	\$1,634,557	\$1,634,557	\$1,634,557	\$822,178	\$822,178	\$822,178	\$822,178	50.30	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE18180201109654	Const De Adoquinamiento En C Gpe Victoria Entre Av Division Del Norte Y Colonia La Victoria Otilio Montaño Entre C Gpe Victoria Y C Belisario - 83863	83863-18074	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,318,516	\$1,314,164	\$1,314,164	\$1,314,164	\$394,249	\$394,249	\$394,249	\$394,249	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS
PUE18180201109655	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Colonia La Victoria Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 74525	74525-18106	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,504,799	\$1,501,343	\$1,501,343	\$1,501,343	\$450,403	\$450,403	\$450,403	\$450,403	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Fisica: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201109656	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Rosalío Castellanos Junta Auxiliar De Magdalena Cusayucatepec - 78711	78711-18091	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cusayucatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$2,494,698	\$2,486,578	\$2,486,578	\$2,486,578	\$745,973	\$745,973	\$745,973	30.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:	
PUE18180201109657	Construcción De Sanitarios Con Biogestor En La Colonia Los Olivos Junta Auxiliar De Magdalena Cusayucatepec - 74598	74598-18102	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cusayucatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,976,317	\$3,972,722	\$3,972,722	\$3,972,722	\$1,191,817	\$1,191,817	\$1,191,817	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL RFC DEL CONTRATISTA ES R G05092808A	
PUE18180201109658	Construcción De Techado En Carcha De Usos Múltiples De La Escuela Telessecundaria Santiago Ramon Y Cajal En La Junta Auxiliar De San Cristóbal - 67244	67244-18055	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,335,332	\$1,330,680	\$1,330,680	\$1,330,680	\$1,330,680	\$1,330,680	\$1,330,680	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS	
PUE18180201109659	Ampliación De Red De Alcantarillas Sanitario En La Colonia Juquilita Dos - 78905	78905-18107	Puebla	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,643,525	\$1,637,070	\$1,637,070	\$1,637,070	\$491,121	\$491,121	\$491,121	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS	
PUE18180201109660	Construcción De Sanitarios Con Biogestor En La Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxtoc - 104851	104851-18104	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teloxtoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,547,477	\$1,543,384	\$1,543,384	\$1,543,384	\$463,015	\$463,015	\$463,015	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso, se realizo el pago del 30% de Anticipo / Física: OBRA EN PROCESO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109661	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Benito Juárez Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxtoc - 78657	78657-18087	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teloxtoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$941,309	\$938,263	\$938,263	\$938,263	\$281,479	\$281,479	\$281,479	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:	
PUE18180201109663	Rehabilitación De Calles Incluye Construcción De Huellas De Concreto Hidráulico Y Empedrado En Calle El Durazno Y Calle Victoria - 86554	86554	Puebla	Chichiquila	Xochimilco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,516,361	\$3,516,361	\$3,085,413	\$3,516,361	\$3,085,413	\$3,085,413	\$3,085,413	87.74	\$0	Metros Cuadrados	100.00	96.52	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109664	Construcción De Cuartos Dormitorio - 98081	98081-33236	Puebla	Chichiquila	San Diego del Palmar	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,886,551	\$1,886,551	\$565,965	\$1,886,551	\$565,965	\$565,965	\$565,965	\$565,965	30.00	\$0	Vivienda	0.00	53.85	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109676	Construcción De Barda Perimetral En Telessecundaria Antonio Cas - 125150	125150	Puebla	Huejotzingo	San Luis Coyotzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$858,204	\$858,204	\$858,204	\$858,204	\$573,494	\$573,494	\$573,494	66.82	\$0	Otros	100.00	66.82	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
PUE18180201109677	Ampliación De Red Eléctrica En Camino A San Miguel Entre Camino Real A Aneacameca Y San Miguel - 117930	117930	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$271,210	\$271,210	\$271,210	\$271,210	\$271,210	\$271,210	\$271,210	\$271,210	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201109678	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Pinos Entre Sur Y Oriente - 117978	117978	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$101,188	\$101,188	\$101,188	\$101,188	\$101,188	\$101,188	\$101,188	\$101,188	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201109679	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Independencia Entre Reforma Y Morelos - 118422	118422	Puebla	Huejotzingo	San Juan Panozac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$47,880	\$47,880	\$47,880	\$47,880	\$47,880	\$47,880	\$47,880	\$47,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201109680	Ampliación De Red Eléctrica En Los Frenos Entre Cinco De Mayo Y Camino Al Campo - 118336	118336	Puebla	Huejotzingo	San Juan Panozac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$146,373	\$146,373	\$146,373	\$146,373	\$146,373	\$146,373	\$146,373	\$146,373	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201109681	Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Jaguey Entre Los Pinos Y Jaguencillo - 122064	122064	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$78,048	\$78,048	\$78,048	\$78,048	\$78,048	\$78,048	\$78,048	\$78,048	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109682	Ampliación De Red Eléctrica En Privada San Miguel Entre Carretera Federal Tianguistenco Huejotzingo Y El Pozo - 121211	121211	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$47,227	\$47,227	\$47,227	\$47,227	\$47,227	\$47,227	\$47,227	\$47,227	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201109683	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Pinos Entre Camil De San Miguel Y Carretera Real A Nepopualco - 117136	117136	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$81,019	\$81,019	\$81,019	\$81,019	\$81,019	\$81,019	\$81,019	\$81,019	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201109684	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Reforma Entre Camino Real Aneacameca Y Atras De La Iglesia - 118470	118470	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$41,267	\$41,267	\$41,267	\$41,267	\$41,267	\$41,267	\$41,267	\$41,267	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201109685	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Aliende Entre Carretera Federal Huejotzingonepopalco Y Calle Benito Juárez - 117025	117025	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$101,462	\$101,462	\$101,462	\$101,462	\$101,462	\$101,462	\$101,462	\$101,462	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109686	Ampliación De Red Eléctrica En Carril De San Miguel Entre Guadalupe Victoria Y Los Pinos - 117885	117885	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$130,327	\$130,327	\$130,327	\$130,327	\$130,327	\$130,327	\$130,327	\$130,327	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109691	Coinversión Para La Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Tres Norte Sur Entre Privada Tres Norte Y Calle Miguel Negrete Poniente En - 124215	124215	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: CONVENIO FIRMADO CON GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109692	Coinversión Para La Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Colon Poniente Entre Calle Nueve Norte Sur Y Calle Tres Norte Sur En La Cab - 124413	124413	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109693	Construcción De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De San Cristóbal Hidalgo - 129434	129434	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$456,057	\$456,057	\$456,057	\$456,057	\$456,057	\$456,057	\$456,057	\$456,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Terminado Física y Financieramente / Física: Terminado Física y Financieramente / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109696	Mejoramiento De Viviendas Con Calentadores Solares En La Localidad De San Cristóbal Hidalgo - 128822	128822	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$180,402	\$180,402	\$180,402	\$180,402	\$180,402	\$180,402	\$180,402	\$180,402	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109697	Equipamiento De Viviendas Con Estufas Ecológicas Ahoradoras De Leña En San Francisco Buenavista - 128602	128602	Puebla	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$199,698	\$199,698	\$199,698	\$199,698	\$199,698	\$199,698	\$199,698	\$199,698	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109698	Mejoramiento De Aulas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Francisco I Madero De San Francisco Buenavista - 125194	125194	Puebla	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$302,521	\$302,521	\$302,521	\$302,521	\$302,521	\$302,521	\$302,521	\$302,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109699	Construcción De Barda Perimetral En El Lado Oriente En La Escuela Primaria Francisco I Madero De San Francisco Buenavista - 125852	125852	Puebla	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$253,074	\$253,074	\$253,074	\$253,074	\$253,074	\$253,074	\$253,074	\$253,074	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109700	Rehabilitación De Espacio De Uso Múltiples En La Cabecera Municipal - 128016	128016	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,999,857	\$1,999,857	\$1,999,857	\$1,999,857	\$1,999,857	\$500,161	\$500,161	25.01	\$0	Metros Cuadrados	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109701	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Ocampo Pertenecienteal Municipio De Hueyapan Puebla - 128526	128526	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$965,622	\$965,622	\$965,622	\$965,622	\$965,622	\$289,687	\$289,687	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109702	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 128692	128692	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$532,685	\$532,685	\$532,685	\$532,685	\$532,685	\$532,685	\$532,685	\$532,685	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109703	Rehabilitación De Jardín De Niños David Ortiz Landero Segunda Etapa En El Municipio De Hueyapan Puebla - 123644	123644	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$809,177	\$809,177	\$809,177	\$809,177	\$809,177	\$809,177	\$809,177	\$809,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109704	Remodelación De Baños Y Retejado De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En El Municipio De Hueyapan Puebla - 123924	123924	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,211,591	\$1,211,591	\$1,211,591	\$1,211,591	\$1,211,591	\$1,211,591	\$1,211,591	\$1,211,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109705	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle San Andrés Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 128276	128276	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,297,004	\$1,297,004	\$1,297,004	\$1,297,004	\$1,297,004	\$389,101	\$389,101	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201109706	Ampliación De Energía Eléctrica En Barrio Alto En La Calle Miramontes Prolongación Ignacio Zaragoza Privada Tepayac Privada Los Pinos Calle - 127939	127939	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,689,711	\$1,689,711	\$1,689,711	\$1,689,711	\$1,689,711	\$1,669,621	\$1,669,621	98.81	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE QUEDANDO UN ROLO PAGO PARA SER TERMINADA FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109707	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Bravo Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 128350	128350	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,803,862	\$1,803,862	\$1,803,862	\$1,803,862	\$1,803,862	\$541,159	\$541,159	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109708	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara Al Barrio De Talconapan De La Localidad De Tanamocyan Perteneciente Al Municipio De - 123813	123813	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$280,555	\$280,555	\$280,555	\$280,555	\$280,555	\$280,555	\$280,555	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109709	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Ahustepec Calles Miguel Hidalgo Dieciséis De Septiembre Privada Cinco De Mayo Perte - 128388	128388	Puebla	Hueyapan	Ahustepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,395,302	\$1,395,302	\$1,395,302	\$1,395,302	\$1,395,302	\$1,368,405	\$1,368,405	98.07	\$0	Metros lineales	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109710	Rehabilitación De Alcantarilla En La Localidad Cinco De Febrero En La Localidad De Nexpan Del Municipio De Hueyapan Puebla - 127967	127967	Puebla	Hueyapan	Nexpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$174,141	\$174,141	\$174,141	\$174,141	\$174,141	\$174,141	\$174,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109712	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Barrio De Talzintán En La Localidad De Nexpan Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 128468	128468	Puebla	Hueyapan	Talzintán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,354,186	\$1,354,186	\$1,354,186	\$1,354,186	\$1,354,186	\$1,301,180	\$1,301,180	96.09	\$0	Metros lineales	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109715	Aportación Para La Construcción De Estufas Ecológicas En El Municipio De Hueytamalco - 128402	128402	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU 100% TANTO FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109716	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 128682	R3318010	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,062,530	\$1,062,530	\$1,062,530	\$1,062,530	\$1,062,530	\$1,062,530	\$1,062,530	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: SE REALIZARON 10 PROYECTOS / Registro: LA OBRA EN TOTAL SE REALIZARON 10 PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109717	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Francisco Sarabia Zap Urbana Segunda Etapa - 128509	R3318015	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,781,000	\$2,781,000	\$2,781,000	\$2,781,000	\$2,753,190	\$2,753,190	\$2,753,190	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	99.00	Financiera: LA OBRA SIGUE EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO YA CASI ESTA EN TERMINO SOLO SE ESTAN TERMINANDO CON LAS BANQUETAS Y DETALLES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109718	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Calle Francisco Sarabia Entre La Plaza De La Constitución Y Calle Rosas Moreno -	R3318009	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,862,450	\$1,862,450	\$1,862,450	\$1,862,450	\$1,862,450	\$1,862,450	\$1,862,450	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA CON UN TOTAL DE 800M / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON UN TOTAL DE 800M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109720	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Zap Urbana Pon Mecates En Obra De Descarga Localidad Xalteno - 120600	R3318014	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$979,499	\$979,499	\$979,499	\$979,499	\$979,499	\$979,499	\$979,499	\$979,499	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON UN TOTAL DE 450M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109721	Rehabilitación De Alumbrado Público Calle Dignos Con Biorreactor En La Zap Urbana Localidad Hueytamalco - 120787	R3318023	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,115,632	\$1,315,632	\$1,315,632	\$1,315,632	\$940,421	\$940,421	\$940,421	71.48	\$0	Metros	0.00	71.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO SE HAN REALIZADO 71% DE METROS DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109722	Mantenimiento De Aulas En Preescolares En La Localidad De Hueytamalco - 120561	R318011	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$870,770	\$870,770	\$870,770	\$870,770	\$870,770	\$870,770	\$870,770	\$870,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE TERMINO / Registro: SE REALIZO LA OBRA CON 950.00M 2 DE MANTENIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109728	Construcción De Baños Dignos Con Biorreactor En La Localidad De Mecatepetl - 120295	R3318008	Puebla	Hueytamalco	Mecatepetl	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,666,028	\$1,666,028	\$1,666,028	\$1,666,028	\$1,666,028	\$1,666,028	\$1,666,028	\$1,666,028	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON SATISFACCION CON UN TOTAL DE 30 BAÑOS FUE UNA ADQUISICION A CUANDO MENOS 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109729	Instalación De Paneles Solares Para Sistema De Bombeo En Xicalahuatlá - 111926	31844 111926	Puebla	Tepetzintla	Xicalahuatlá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	\$299,280	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201109748	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Tepeji De Rodriguez Y Sus Localidades Dos Mil Dieciocho Del Municipio De Tepeji De Rod - 116268	116268-182032	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,881,942	\$1,881,942	\$984,324	\$984,324	\$984,324	\$961,426	\$961,426	11.09	\$0	Metros lineales	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DEBE SER P2AS / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109749	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Juebo Sierra perteneciente Al Municipio De Tepeji De Rodriguez Puebla - 93420	93420-182008	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,994,454	\$1,237,217	\$1,237,217	\$1,237,217	\$1,237,217	\$1,237,217	\$1,237,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109750	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso Al Hospital Perteneciente Al Municipio De Tepeji De Rodriguez Puebla - 93567	93567-182014	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,469,209	\$1,469,209	\$1,469,209	\$1,469,209	\$1,469,209	\$1,333,674	\$1,333,674	90.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR
PUE18180201109751	Pago Por Elaboracion Y Tramite De Estudios De Impacto Ambiental Relacionados A Obra Publica 2018 (Gastos Indirectos), En El Municipio De Tepeji De Rodriguez, Puebla, 33903 Servicios Integrales - 93559	93559-182012	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$396,673	\$396,673	\$396,673	\$396,673	\$396,673	\$23,035	\$23,035	5.81	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR
PUE18180201109752	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Matamoros En La Calle Calle Guadalupe A Calle Nueva En La Localidad De Agua De La - 93456	93456-182010	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Agua de la Luna	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,630,212	\$1,630,212	\$1,630,212	\$1,630,212	\$1,630,212	\$786,310	\$786,310	48.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109753	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Aldama En La Localidad De Almolonga Municipio De Tepeji De Rodriguez Puebla - 115525	115525-182016	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,183,346	\$1,183,346	\$1,183,346	\$1,183,346	\$1,183,346	\$772,996	\$772,996	65.32	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR
PUE18180201109754	Suministro Y Colocacion De Cercado Perimetral Asi Como Terminacion De Gastos Civiles En El Bachillerato Digital Numero Cienno Cinco Con Clave - 115960	115960-182022	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Chapultepec (Gasto Domingo)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$652,475	\$652,475	\$652,475	\$652,475	\$652,475	\$521,927	\$521,927	79.99	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso financiero / Física: obra en proceso financiero / Registro: obra en proceso, favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109755	Suministro Y Colocacion De Cercado Perimetral En El Telebachillerato Comunitario Numero Cuatro Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En La - 115829	115829-182028	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Las Flores	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$396,336	\$396,336	\$396,336	\$396,336	\$396,336	\$118,901	\$118,901	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR
PUE18180201109756	Adoquinamiento De La Av Adolfo López Mateos Entre Honorable Galeana Y Av Gonzalo Palacios Gil En La Localidad De Huajuycua Del Municipio - 115554	115554-182018	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Huajuycua (Huajuycua de Palacios)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,492,518	\$1,492,518	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$447,755	\$447,755	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR
PUE18180201109757	Onstruccion De Fosa Séptica Pozo De Absorción Y Rehabilitación De Sanitarios En El Presenciar Cercado Estrada Con Clave De Centro De Tr - 115648	115648-182024	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Morallillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$207,996	\$207,996	\$207,996	\$207,996	\$207,996	\$62,399	\$62,399	30.00	\$0	Piezas	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109761	Rehabilitacion De Colector Pluvial En Calle Revolucion En Colonia Centro De Izuacar De Matamoros - 108213	108213	Puebla	Izuacar de Matamoros	Izuacar de Matamoros	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,142,832	\$2,195,088	\$2,195,088	\$2,195,088	\$658,526	\$658,526	\$658,526	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE18180201109782	Construccion De Baños Dignos Con Biodegestor En La Localidad De El Pueblillo - 120267	R3318003	Puebla	Hueytamalco	El Pueblillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,665,959	\$1,665,959	\$1,665,959	\$1,665,959	\$1,665,959	\$1,665,959	\$1,665,959	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: SE REALIZARON 30 PIEZAS DE BAÑOS COMPLETOS / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% CON UN TOTAL DE 30 BAÑOS DIGNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109783	Construcción De Baños Dignos Con Biodegestor En La Localidad De San Antonio Del Sol - 120550	R3318018	Puebla	Hueytamalco	San Antonio del Sol	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,327,655	\$1,327,655	\$1,327,655	\$1,327,655	\$1,327,655	\$1,327,655	\$1,327,655	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: SE REALIZARON 22 BAÑOS DIGNOS / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON LA REALIZACION DE 22 BAÑOS DIGNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109787	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad A De La Fabrica - 132067	132067	Puebla	Ixtacamaxtitl an	La Fábrica	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$388,155	\$388,155	\$388,155	\$388,155	\$388,155	\$388,155	\$388,155	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201109788	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Zacatepec - 105644	105644	Puebla	Ixtacamaxtitl An	Zacatepec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,806,485	\$1,806,485	\$1,806,485	\$1,806,485	\$1,806,485	\$1,806,485	\$1,806,485	\$1,806,485	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109789	Construcción De Tejado En Cancha De Usomúltiples En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Con Clave En La Localidad De Minatitlan - 131678	131678	Puebla	Ixtacamaxtitl An	Minatitlán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,524,381	\$1,524,381	\$1,524,381	\$1,524,381	\$457,314	\$457,314	\$457,314	\$457,314	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109790	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 106694	106694	Puebla	Ixtacamaxtitl An	El Potrero	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$151,617	\$151,617	\$151,617	\$151,617	\$151,617	\$151,617	\$151,617	\$151,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109791	Construcción De Caja De Captación Y Tanque De Almacenamiento De Treinta Metros Cúbicos En La Localidad De Solinco - 122269	122269	Puebla	Ixtacamaxtitl An	Solinco	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$294,258	\$297,508	\$297,508	\$297,508	\$297,508	\$297,508	\$297,508	\$297,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109792	Ampliación Eléctrica En Calle Ciro Aldama En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla - 96801	96801	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$148,850	\$148,850	\$148,850	\$148,850	\$148,850	\$148,850	\$148,850	\$148,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: SERVICIOS PARA ENERGÍA ELÉCTRICA / Registro: CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO 18 M, DEMOLICIÓN DE CONCRETO 0.81 M3, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN 0.47 M3, EXCAVACIÓN EN ROCA 2.73 M3, PAVIMENTO DE CONCRETO 4.05 M2, GUARNICIÓN DE CONCRETO 28.30 M, PINTURA EN GUARNICIÓN 28.30 M, MURETE PARA CONECTORES MÚLTIPLES 1 PEA, REGISTRO DE CONCRETO ARMADO 2 PEA, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 3 KG, CABLE TRIPLEX 60 M, CONECTOR RIMETÁLICO 2 PEA, CONECTOR DERIVADOR 8 TERMINALES 3 PEA, TUBO PAD ANARANA DE 51 MM 40 M, TUBO PAD NEGRO DE 78 MM 8 M, VARILLA DE TIERRA 3 PEA, CENTRO MODULAR DE MEDICIÓN 1 PEA, INTERRUPTOR MONOFÁSICO 6 PEA, PROYECTO Y GESTIONES ANTE CFE 1 SERVICIO.
PUE18180201109793	Equipamiento Con Ciento Ochenta Estufas Ecológicas En La Comunidad De Agua Linda - 67081	67081	Puebla	Pantepec	Agua Linda	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$690,948	\$690,948	\$690,948	\$690,948	\$207,284	\$207,284	\$207,284	\$207,284	30.00	\$0	Piezas	100.00	44.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO POR EL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: 79 BULTOS DE CEMENTO , 79 BULTOS DE CAL, 237 BOTES DE ARENA, 475 BOTES DE ARENA, 78 M2 DE MALLA ELECTROSOLDADA, 5544 PARIQUE ROJO, 1584 BLOCK, 475 BOTES DE TEZONTE, 475 KG DE SAL, 45 KG DE VARILLA DE 3/8, 79.20 M2 DE CIMBRA, 80 EQUIPAMIENTOS DE ESTUFAS INCLIVE COMALES, TUBOS, COCO Y CARBUCHO.
PUE18180201109794	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Principal De La Comunidad De Ameluca Municipio De Pantepec Puebla - 100012	100012	Puebla	Pantepec	Ameluca	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$608,348	\$608,348	\$608,348	\$608,348	\$182,504	\$182,504	\$182,504	\$182,504	30.00	\$0	Otros	100.00	40.00	Financiera: ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Abrazadera UC PZA 2.00 Abrazadera UH PZA 4.00 Abrazadera UL PZA 2.00 Abrazadera 2BS PZA 18.00 de Alisador 18PCL PZA 6.00 Alisador 3R PZA 4.00 Alisador Tipo Carrete IC PZA 18.00 Alambre de Al. Suave Cal. 4 284 KG 2.00 Alambre de Cu. Des. Cal. 4 swg KG 19.00 Ancla cónica C3 PZA 4.00 Bastidor B3 PZA 7.00 Cable de Al. 1+1 Cal. 6 AWG Para acometida M 600.00 Cable de Cu. Cal. 1/0 AWG forrado M 30.00 Cable de Cu. Cal. 8 AWG forrado Para preparación de acometida M 100.00 Cable para retienda AG-5/16 M 48.00 Conductor Múltiple 2+1 1/0-3 AWG M 200.00 Conector bimetalico 1/0-1/0 AWG PZA 15.00 Conector bimetalico 2-4 AWG PZA 4.00 Conector estribo PZA 4.00 Conector IEC 6 viss PZA 12.00 Conector linea viva perico PZA 4.00 Cortacircuitos Fusible 27 kv PZA 4.00 Concreto PT200 PZA 4.00 Guardacabo G1 PZA 4.00 Guardalinea corta Cal. 2 swg ACSR PZA 3.00 Guardalinea larga Cal. 3/0 swg ACSR PZA 3.00 Listón Fusible de 1 Amp. PZA 2.00 Listón Fusible de 2 Amp. PZA 2.00 Murete de medición monofásico con interruptor PZA 15.00 Perno ancla 1PA PZA 4.00 Poste de concreto PCN-12C-750 PZA 2.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109795	Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Para Dormitorio En La Comunidad De El Tablon La Planada En El Municipio De Pantepec Puebla - 127944	127944	Puebla	Pantepec	El Tablón (La Planada)	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,193,662	\$2,193,662	\$2,193,662	\$2,193,662	\$658,099	\$658,099	\$658,099	\$658,099	30.00	\$0	Vivienda	100.00	30.43	Financiera: ANTICIPO 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PLANTILLA DE CONCRETO 49.65 M2, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO 4.03 M3, CADENA DE DESPLANTE 187.57 M, CASTILLO DE CONCRETO 184.77 M, PISO DE CONCRETO 139.84 M2, MURO DE BLOCK DE CONCRETO 373.18 M2, DALA DE LIGA 187.57 M.
PUE18180201109796	Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Limonar Pantepec Puebla - 73065	73065	Puebla	Pantepec	El Limonar	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,185,095	\$2,185,095	\$2,185,095	\$2,185,095	\$655,528	\$655,528	\$655,528	\$655,528	30.00	\$0	Vivienda	100.00	40.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PLANTILLA DE CONCRETO 63.72 M2, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO 5.18 M3, CADENA DE DESPLANTE 241 M, CASTILLO DE CONCRETO 197.57 M, PISO DE CONCRETO 179 M2, MURO DE BLOCK DE CONCRETO 479.88 M2, DALA DE LIGA 241.20 M.
PUE18180201109797	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Cuauhtemoc En La Junta Auxiliar De Mecapalapa Pantepec Puebla - 99685	99685	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$481,402	\$481,402	\$481,402	\$481,402	\$241,734	\$241,734	\$241,734	\$241,734	50.21	\$0	Metros Cuadrados	100.00	45.32	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN UNO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EXCAVACIÓN EN CEPA 7.16 M3, MURO DE PIEDRA 11.45 M3, BASE DE GRAVA 582 M2, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR 242.50 M2, JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CM 76.88 M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109798	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela De Educación Secundaria Fed Tomas Alva Edison En Mecapalapa - 99684	99684	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,443,304	\$1,443,304	\$1,443,304	\$1,443,304	\$480,716	\$480,716	\$480,716	\$480,716	33.31	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, BORDOS Y COLUMNAS DE 40 CM DE DIAMETRO Y 6.40 METROS DE ALTO EN 13 ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CANCHA DEPORTIVA EN ÁREA 30.76 M2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, 30 M DE ESCALON DE CONCRETO, UNA BOCA DE TORRENTE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 6 PARA BACIÑA DE AGUA FLUVIAL 82.80 M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201109800	Ampliación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle El Pipila Entre Barranca Y Acceso A El Mirador En Mecapalapa Pantepec Puebla - 100353	100353	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y visalidades	En Ejecución	2018	\$1,063,769	\$1,063,769	\$1,063,769	\$1,063,769	\$319,131	\$319,131	\$319,131	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: 211.65 M3 DE EXCAVACION EN CAJA, 476 M2 DE BARR, 476 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, 161 ML DE JUNTA DE DILATACION DE 5 CM, 136 ML DE GUARNICION DE CONCRETO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109801	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle El Pipila En La Localidad De Mecapalapa Pantepec Puebla - 99808	99808	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$371,397	\$371,397	\$371,397	\$371,397	\$371,397	\$371,397	\$371,397	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 15.56 M3, EXCAVACION EN ROCA 140.20 M3, TUBERIA DE 8 ADS DE DIAMETRO ADS 166.07 M, POZO DE VISITA DE 1.25 METROS 5 PZA, POZO DE VISITA DE 1.50 M DE ALTURA 1 PZA, TAPAS Y BROCALES DE CONCRETO 6 PZA, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUDE REGISTRO, TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 2 PARA REHABILITAR DOS LINEAS PARALELAS 340 M, 20 TOMA DOMICILIARIAS.	
PUE18180201109802	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Cusubtemoc En La Junta Auxiliador De Mecapalapa Municipio De Pantepec Puebla - 97287	97287	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$293,819	\$293,819	\$293,819	\$293,819	\$293,819	\$293,819	\$293,819	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 67.49 M3, EXCAVACION EN ROCA 28.39 M3, TUBERIA DE 8 ADS 137.74 M, POZO DE VISITA DE 1 METRO DE ALTURA 4 PZA, BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO 4 PZA, 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBO ADS 18 INCLUDE REGISTRO, TUBERIA HIDRAULICA DE PVC DE 2 120 M, 31 TOMAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109803	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada Hidalgo En La Junta Auxiliador De Mecapalapa Municipio De Pantepec Puebla - 96874	96874	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$152,603	\$152,603	\$152,603	\$152,603	\$152,603	\$152,603	\$152,603	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 5.82 M3, EXCAVACION EN ROCA 28.39 M3, TUBO DE 8 ADS 110.30 M, POZO DE VISITA DE 1 METRO DE ALTURA 5 PZA, 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE ADS DE 6 INCLUDE REGISTRO, 35.66 M2 DE REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109804	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Las Caseras En La Junta Auxiliador De Mecapalapa Municipio De Pantepec Puebla - 52758	52758	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$385,025	\$385,025	\$385,025	\$385,025	\$385,025	\$385,025	\$385,025	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TUBERIA DE 8 ADS 118.00 ML, EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 113.07 M3, EXCAVACION EN ROCA 12.57 M3, POZO DE VISITA DE 1 M 1 POZO, POZO DE VISITA DE 1.25 M 2 POZOS, POZO DE VISITA DE 1.50 M 1 POZO, TAPAS Y BROCALES DE CONCRETO 5 PZA, 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPOSICION DE CONCRETO 9.72 M3, TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2 PARA AGUA POTABLE 95 M, TOMA DOMICILIARIA 18, REPOSICION DE CONCRETO EN RED DE AGUA POTABLE 15 M3. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109805	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Abasco Colonia Division Oeste En La Localidad De Progreso De Allende - 96973	96973	Puebla	Pantepec	Progreso de Allende (Rancho Nuevo)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$48,005	\$48,005	\$48,005	\$48,005	\$48,005	\$48,005	\$48,005	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 39.98 M3, EXCAVACION EN ROCA 17.13 M3, TUBERIA DE 8 ADS 54 M, POZO DE VISITA DE 1.75 METROS DE PROFUNDIDAD 1 POZO, RENIVELACION DE POZOS 2 INCREMENTOS, BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO 3 PZA.	
PUE18180201109814	Construcción De Techado Metálico En La Cancha De Usos Múltiples Del Bachillerato Digital Numero Ciento Sesenta Y Tres De Insurgentes - 124353	0518(124353)	Puebla	Acateño	Ejido Insurgentes Socialistas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,278,225	\$1,278,225	\$1,278,225	\$1,278,225	\$656,367	\$656,367	\$656,367	51.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	53.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109822	Construcción De Línea De Conducción, Equipamiento En Pozo Tipo Moria En La Localidad De San Isidro Ilimacingo Municipio De Acatlan Puebla - 38953	38953	Puebla	Acatlán	San Isidro Ilimacingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,657,881	\$1,657,881	\$1,657,881	\$1,657,881	\$1,657,881	\$1,657,881	\$1,657,881	100.00	\$0	Otros	0.00	65.00	Financiera: / Física: LAS LLUVIAS OCASIONARON UN RETRASO EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION 2o. TRIM. 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109824	Transformación De Café Para Darle Valor Agregado En El Municipio De Olintla Equipamiento - 86801	86801	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$445,198	\$445,198	\$445,198	\$445,198	\$445,198	\$445,198	\$445,198	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCION ESTA TERMINADA AL 100% CON LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO A LOS 18 BENEFICIARIOS	
PUE18180201109825	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Olintla Vicente Guerrero Dimas Lopez Bibiano Herna - 86224	86224	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,114,700	\$2,114,700	\$2,114,700	\$2,114,700	\$2,114,700	\$2,114,700	\$2,114,700	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL 100% / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: EL MPO INICIÓ EL 01/08 AL PROGRAMA, SIN EMBARGO CASPUE SE QUEN LO EJECUTA Y A LA FECHA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION CON UN AVANCE DEL 60%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201109826	33903 Servicios Integrales - 87213	87213	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$766,604	\$766,604	\$766,604	\$766,604	\$766,604	\$766,604	\$766,604	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO DE LA EST 01 FINIQUITO / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCION ESTA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE	
PUE18180201109827	Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia Santiago - 86246	86246	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,745,841	\$1,745,841	\$1,745,841	\$1,745,841	\$1,745,841	\$1,745,841	\$1,745,841	\$1,745,841	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO QUE INCL. LA EST. 01 Y 02 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109828	Adquisición Y Suministro De Bomba De Agua Potable Para La Fabrica - 84569	84569	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$209,389	\$209,389	\$209,389	\$209,389	\$209,389	\$209,389	\$209,389	\$209,389	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA O ACCION TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, ADEMÁS ESTA EN OPERACION.
PUE18180201109829	Rehabilitación De Techos Firmes Suministro De Laminas Galvanizada Zinc Alum Cal Aym Segunda Etapa - 84686	84686	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,912,805	\$1,912,805	\$1,912,805	\$1,912,805	\$1,912,805	\$1,912,805	\$1,912,805	\$1,912,805	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201109830	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De Chipahuatlán - 86190	86190	Puebla	Olintla	Chipahuatlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$867,473	\$867,473	\$867,473	\$867,473	\$867,473	\$867,473	\$867,473	\$867,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO DE LA EST 01 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109831	Rehabilitación De Los Diferentes Caminos De Terracería Con Balastro En El Municipio - 86274	86274	Puebla	Olintla	Vicente Guerrero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,088,334	\$1,088,334	\$1,088,334	\$1,088,334	\$1,088,334	\$1,088,334	\$1,088,334	\$1,088,334	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA EST 01 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109832	Construcción De Drenaje Sanitario En El Camino Principal De Vicente Guerrero Santa Catarina - 87215	87215	Puebla	Olintla	Vicente Guerrero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,992,973	\$1,992,973	\$1,992,973	\$1,992,973	\$1,992,973	\$1,992,973	\$1,992,973	\$1,992,973	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA EST 01 Y 02 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE
PUE18180201109833	Construcción De Tres Tanques De Agua Potable Y Línea De Conducción La Escalera Musing Y Bachillerato - 86715	86715	Puebla	Olintla	Vicente Guerrero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$911,585	\$911,585	\$911,585	\$911,585	\$911,585	\$911,585	\$911,585	\$911,585	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA EST 01 Y 02 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109834	Rehabilitación De Los Diferentes Caminos De Terracería Con Balastro En El Municipio Segunda Etapa - 86850	86850	Puebla	Olintla	Lacapan Camalagne	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,105,258	\$1,105,258	\$1,105,258	\$1,105,258	\$1,105,258	\$1,105,258	\$1,105,258	\$1,105,258	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA EST 01 FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE
PUE18180201109842	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Localidad De Santiago Zautla - 132065	132065(18012)	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$786,227	\$786,227	\$786,227	\$786,227	\$568,106	\$568,106	\$568,106	\$568,106	72.26	\$0	Otros	0.00	75.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109843	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Las Calles Juan N Mendez Faustino Nava Contreras Dieciséis De Septiembre Y Colector - 131522	131522(18011)	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$817,307	\$817,307	\$817,307	\$817,307	\$245,192	\$245,192	\$245,192	\$245,192	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: avance al trimestre / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109844	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De Acatzacata - 134306	134306(18016)	Puebla	Zautla	Acatzacata	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$737,214	\$737,214	\$737,214	\$737,214	\$221,164	\$221,164	\$221,164	\$221,164	30.00	\$0	Otros	0.00	60.00	Financiera: avance al trimestre / Física: avance al trimestre / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109845	Ampliación De Electrificación En Calles Jose Ma Morales Rafael Avila Camacho Y Avenida Emiliano Zapata Tramo Uno Y Dos - 137825	137825(18037)	Puebla	Zautla	Contla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,191,387	\$1,191,387	\$1,191,387	\$1,191,387	\$357,416	\$357,416	\$357,416	\$357,416	30.00	\$0	Otros	0.00	35.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION
PUE18180201109852	Programa Municipal De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciocho - 136550	136550	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$43,976,000	\$43,976,000	\$43,976,000	\$43,976,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: EL CONTRATO SE FIRMO EL 20 DE JUNIO DE 2018 / Física: EL CONTRATO SE FIRMO EL 20 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL CONTRATO SE FIRMO EL 20 DE JUNIO DE 2018
PUE18180201109853	Ampliación De La Red De Alumbrado Publico Del Municipio De Puebla - 136806	136806	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$16,965,195	\$16,965,195	\$16,965,195	\$16,965,195	\$13,572,156	\$13,572,156	\$13,572,156	\$13,572,156	80.00	\$0	Otros	100.00	2.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109854	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle Del Paraíso - 135652	135652	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10,063,159	\$10,225,727	\$10,225,727	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE18180201109855	Programa Municipal De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Dieciocho - 135454	135454	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$37,679,468	\$37,679,468	\$37,679,468	\$37,679,468	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: EL CONTRATO SE FIRMO EL 20 DE JUNIO DE 2018 / Física: EL CONTRATO SE FIRMO EL 20 DE JUNIO DE 2018 / Registro: EL CONTRATO SE FIRMO EL 20 DE JUNIO DE 2018
PUE18180201109856	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Zona Auxiliar Santa Maria Xonacatepec - 135959	135959	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,285,619	\$5,285,619	\$5,285,619	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE18180201109857	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Auxiliario San Sebastian De Aparicio - 135245	135245	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,709,744	\$1,851,163	\$1,851,163	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE18180201109858	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Guadalupe Hidalgo - 134754	134754	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,628,312	\$2,628,312	\$2,628,312	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109859	Proyecto Integral A Precio Alzado Por Tiempo Determinado Para La Construcción De Colector Sanitario En Calle Interior Norte C - 135023	135023	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,930,983	\$2,930,983	\$2,930,983	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109861	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Nogales Y Calle Emiliano Zapata - 46158	46158	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,093,994	\$9,093,994	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE PLANEACION / Física: EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE180201109862	33302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 42018	42018	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$883,302	\$883,302	\$883,302	\$874,537	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	2.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE180201109863	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Diversas Calles En La Zona Nororiental Del Municipio De Puebla - 42016	42016	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,040,417	\$5,897,667	\$5,897,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE180201109864	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Diversas Calles De La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 42014	42014	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$7,840,514	\$9,250,299	\$9,250,299	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE180201109865	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Ciruelos Calle Ocho De Diciembre Y Calle Santa Maria De La J A La Resurreccion - 42013	42013	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,541,562	\$5,455,609	\$5,455,609	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE180201109866	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Diversas Calles De La Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacan - 42012	42012	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$8,844,708	\$8,844,708	\$8,844,708	\$8,577,338	\$2,573,201	\$2,573,201	\$2,573,201	29.09	\$0	Metros Cuadrados	100.00	5.50	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE180201109867	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle A Oriente De La Dieciséis De Sept D De La Dieciséis De Sept Pte Y Calle F De La - 42011	42011	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,607,672	\$6,607,672	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE PLANEACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE180201109870	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Varias Localidades - 138743	XV8-R33-2018-027-138743	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xocoyolapan (Santa Isabel)	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	\$78,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: RFC del convocante: MXV850101NHA Convocante: GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC del contratista: UC10702202N2 Contratista: URBE CIVIL S.A. DE C.V. Monto del contrato: \$ 1,466,349.00 Firma del contrato: 28 DE MAYO 2018 Número de procedimiento: MXV8-R33-OPC-022-2018 Tipo de procedimiento de contratación: INVITACION A 5 PERSONAS Fecha de conclusión según el contrato: 28 DE JULIO 2018 Tipo de contratación: OBRA Descripción del contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Anticipo: \$ 439,904.70 Número del contrato: FISM-2018-019 Liga al contrato: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/r esultado-de-adjudicaciones Estatus del contrato: VIGENTE
PUE180201109872	Programa Insumos A Tiempo Dos Mil Dieciocho - 128128	128128	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE180201109874	Sdrot Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dosmil Dieciocho Mpio Xochitlan Todos Santos - 123609	123609	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - OBRA TERMINADA AL 100%
PUE180201109875	Ampliacion Y Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Xochitlan Perteneciente Al Municipio De Xochitlan Todos - 122508	122508	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,959,112	\$1,959,112	\$1,959,112	\$1,959,112	\$1,959,112	\$587,734	\$587,734	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE180201109877	Construcción De Centro Para El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad En El Municipio De Xochitlan Todos Santos Puebla - 57771	57771	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	\$2,393,919	\$2,393,919	\$2,393,919	\$2,393,919	\$2,393,919	\$2,393,919	\$2,393,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE180201109879	Construcción De Ocho Cuartos Para Baño - 124315	124315	Puebla	Zacapala	El Negroito	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$295,130	\$295,130	\$295,130	\$295,130	\$88,539	\$88,539	\$88,539	30.00	\$0	Vivienda	100.00	25.00	Financiera: corresponde al 30% de anticipo / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE180201109880	Construcción De Emisor En Sistema De Drenaje Sanitario - 122073	122073	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlapan	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,103,525	\$2,103,525	\$2,103,525	\$2,103,525	\$1,970,949	\$1,970,949	\$1,970,949	93.70	\$0	Metros lineales	100.00	93.00	Financiera: avance correspondiente a la estimación 4 / Fisica: obra en proceso conforme a convenio modificatorio en tiempo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE180201109881	Mantenimiento De Aula Tipo Capcee En Escuela Bachiller Ciento Cuarenta Y Seis - 122864	122864	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2018	\$239,804	\$239,804	\$239,804	\$239,804	\$239,804	\$239,804	\$239,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201109882	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Lopes Mateos Y Calle Benito Juárez - 124473	124473	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$290,414	\$290,414	\$290,414	\$290,414	\$290,414	\$290,414	\$290,414	\$290,414	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109883	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Benito Juárez Y Calle Adolfo Lopez Mateos - 118204	118204	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$942,856	\$942,856	\$942,856	\$942,856	\$252,410	\$252,410	\$252,410	\$252,410	26.77	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: obra en proceso, el avance corresponde a la estimación 1 / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109884	Construcción De Fosa Septica Y Pozo De Absorción Así Como Rehabilitación General En La Telesecundaria Rembrant Con Clave De Centro De Trabajo - 116820	116820-182040	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tula	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,006,933	\$1,006,933	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$302,080	\$302,080	\$302,080	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, LAS METAS SON M2 / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109885	Construcción De Un Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C Así Como Cisterna Y Pozo De Absorción En El Preescolar María Montessori Con - 117269	117269-182042	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Colonia Morelos (Pie de Vaca)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$221,988	\$221,988	\$221,988	\$221,988	\$221,988	\$221,988	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2 / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109886	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda Que Beneficiara A La Localidad De Rancho Alegre Del Municipio - 116186	116186-182030	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Rancho Alegre	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,319,868	\$1,319,868	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$395,960	\$395,960	\$395,960	30.00	\$0	Vivienda	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109887	Construcción De Electrificación No Convencional A Base De Paneles Solares - 119738	119738	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,451,958	\$1,451,958	\$1,451,958	\$1,451,958	\$914,597	\$914,597	\$914,597	\$914,597	62.99	\$0	Piezas	0.00	62.99	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE18180201109889	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Bioidigestores Que Beneficiara A La Localidad De Tepeyahualco - 119751	119751	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,197,607	\$2,197,607	\$2,197,607	\$2,197,607	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	31.40	\$0	Piezas	0.00	31.40	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109890	Construcción De Un Aula Tipo Estructura Regional "C" En El Bachillerato General "Cuauhtémoc" Clave "21ebh0165h" De La Localidad De Tepeyahualco, Pue. - 117658	117658	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$475,913	\$475,913	\$475,913	\$475,913	\$475,913	\$475,913	\$475,913	\$475,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
PUE18180201109891	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Comunidad De Chichicuautla - 119791	119791	Puebla	Tepeyahualco	Chichicuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,440,855	\$2,440,855	\$2,440,855	\$2,440,855	\$2,440,855	\$2,440,855	\$2,440,855	\$2,440,855	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109895	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Rehabilitación De Pozo Profundo En La Localidad Del Fuerte De La Unión - 119746	119746	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,064,000	\$1,064,000	\$1,064,000	\$1,064,000	\$319,200	\$319,200	\$319,200	\$319,200	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: SE PAGA EL ANTICIPO DEL 30% / Física: SE PAGA EL ANTICIPO DEL 30% / Registro: SE PAGA EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA
PUE18180201109897	Construcción De Pavimento A Base De Adoquín De La Calle Decisiva De Septiembre De La Localidad De Jalapasco - 119776	119776	Puebla	Tepeyahualco	Jalapasco de Barrientos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$823,134	\$823,134	\$823,134	\$823,134	63.32	\$0	Metros Cuadrados	100.00	63.32	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE18180201109898	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua - 119737	119737	Puebla	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
PUE18180201109899	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 119761	119761	Puebla	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$189,400	\$189,400	\$189,400	\$189,400	\$189,400	\$189,400	\$189,400	\$189,400	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109901	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Techachalco - 119745	119745	Puebla	Tepeyahualco	Techachalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,555,601	\$1,555,601	\$1,555,601	\$1,555,601	\$806,152	\$806,152	\$806,152	\$806,152	51.82	\$0	Metros lineales	100.00	51.82	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109902	Ampliación Eléctrica De Red De Distribución En La Localidad De Tetipanapa - 119739	119739	Puebla	Tepeyahualco	Tetipanapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,939,569	\$1,939,569	\$1,939,569	\$1,939,569	\$581,871	\$581,871	\$581,871	\$581,871	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: SE OTORGA EL 30% DE ANTICIPO / Física: SE OTORGA EL 30% DE ANTICIPO / Registro: SEN PAGA EL ANTICIPO DE LA OBRA - SE PAGA EN ANTICIPO DEL 30%

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201109905	Construcción Del Sistema De Red De Drenaje Pluvial En La Sección El Eden - 122146	122146	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,235,965	\$1,235,965	\$1,235,965	\$1,235,965	\$1,006,420	\$1,006,420	\$1,006,420	81.43	\$0	Otros	100.00	81.43	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO EN EL APARTADO DE TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE SELECCIONÓ INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCIÓN YA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 23 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
PUE18180201109913	Construcción De Puente En El Barrio Tecochchila - 60695	60695	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	\$117,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109924	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle Romero Vargas - 39329	39329	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$848,060	\$848,060	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	90.00	Financiera: EL CONTRATISTA RENUNCIÓ AL ANTICIPO Y AUN NO SE A PAGADO NINGUNA ESTIMACION. / Física: AVANCE DEL 90% LA OBRA ESTÁ EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109927	Equipamiento De Deposito O Tanque De Agua Potable Dinacos - 38049	38049	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$780,001	\$780,001	\$780,001	\$780,001	\$780,001	\$780,001	\$780,001	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109928	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Romero Vargas - 39270	39270	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,181,888	\$1,181,888	\$354,566	\$354,566	\$354,566	\$354,566	\$354,566	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO DEL 30% / Física: AVANCE 0 SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109929	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle Romero Vargas - 39200	39200	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$301,023	\$301,023	\$200,815	\$200,815	\$200,815	\$200,815	\$200,815	66.71	\$0	Metros lineales	100.00	66.71	Financiera: NO SE PAGO ANTICIPO SOLO SE PAGO 1 ESTIMACION. / Física: AVANCE FÍSICO AL 66.71% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109931	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 37843	37843	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,150,002	\$2,150,002	\$2,150,002	\$2,150,002	\$2,150,002	\$2,150,002	\$2,150,002	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109932	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Acoaculco - 38670	38670	Puebla	Chignahuapan	Acoaculco (Alamedilla)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$916,828	\$916,828	\$916,828	\$916,828	\$916,828	\$916,828	\$916,828	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109933	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Acoaculco - 37565	37565	Puebla	Chignahuapan	Acoaculco (Alamedilla)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109934	Construcción De Aula En El Bachillerato Lorenzo Rivera Galindo - 39527	39527	Puebla	Chignahuapan	Calínega Larga	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$428,579	\$428,579	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	70.00	Financiera: SOLO SE INICIO LA OBRA NO SE DIO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109936	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Cuautelolulco - 116657	116657	Puebla	Chignahuapan	Cuautelolulco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$875,055	\$875,055	\$875,055	\$875,055	\$875,055	\$875,055	\$875,055	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109937	Construcción De Puente En La Localidad De La Gloria Segunda Sección - 37332	37332	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Segunda Sección)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$442,887	\$442,887	\$442,887	\$442,887	\$442,887	\$442,887	\$442,887	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109938	Construcción De Unidad Médica En La Localidad Matlahuacales De Aquiles Serdán - 36533	36533	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2018	\$725,558	\$725,558	\$725,558	\$725,558	\$725,558	\$725,558	\$725,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109940	Construcción De Puente En La Localidad De El Paredón - 37412	37412	Puebla	Chignahuapan	El Paredón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$489,208	\$489,208	\$489,208	\$489,208	\$489,208	\$489,208	\$489,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCES FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109941	Rehabilitación De Caminos En La Localidad De Jonuco Pedernales - 46298	46298	Puebla	Chignahuapan	Jonuco Pedernales	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,350,603	\$1,350,603	\$1,350,603	\$1,350,603	\$1,350,603	\$1,350,603	\$1,350,603	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109953	Construcción De Adoquinamiento En Calle Dos Oriente Poniente Entre Av Miguel Hidalgo Y Vicente Guerrero - 29218	29218	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaolpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,466,318	\$2,569,965	\$2,569,965	\$2,569,965	\$2,569,965	\$2,569,965	\$2,569,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109954	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle San Salvador De La Localidad De San Bartolo Teontepec Municipio De Tepanco De Lopez Pue - 30049	30049	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$584,998	\$584,998	\$584,998	\$584,998	\$584,998	\$584,998	\$584,998	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201109955	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles M De La Torre Calle Garibaldi Y Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Tepango De Rodriguez - 118776	118776	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$700,687	\$700,687	\$700,687	\$700,687	\$584,215	\$584,215	\$584,215	83.38	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: la obra solo se ha pagado anticipo y estimación / Física: Solo se lleva el 50 por ciento de avance y ha habido retrasos en obra por lluvias / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109956	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telescondaria Miguel Ramos Arizpe Clave - 118764	118764	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Educación	En Ejecución	2018	\$768,526	\$768,526	\$768,526	\$768,526	\$768,526	\$768,526	\$768,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra esta pagada en su totalidad / Física: la obra se ha concluido cumpliendo con las metas del proyecto / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109957	Rehabilitación De Cerca Perimetral Impemobilizante Y Pintura En Escuela Preescolar Indígena Kanath Kanan - 118746	118746	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Educación	En Ejecución	2018	\$681,474	\$681,474	\$681,474	\$681,474	\$681,474	\$681,474	\$681,474	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha finiquitado / Física: la obra se concluyó de acuerdo a lo proyectado cumpliendo las metas del proyecto / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109961	Ampliación De Alcantarillado Sanitario - 94022	94022	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$995,763	\$995,763	\$995,763	\$995,763	\$995,763	\$995,763	\$995,763	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109962	Rehabilitación Del La Calle Benito Juárez Primera Etapa - 93981	93981	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$674,412	\$674,412	\$674,412	\$674,412	\$674,412	\$674,412	\$674,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha finiquitado en su totalidad / Física: la obra se ha concluido de acuerdo al proyecto / Registro: se envía para su validación
PUE18180201109963	Construcción De Andadores En Diferentes Secciones - 90954	90954	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$775,588	\$775,588	\$775,588	\$775,588	\$775,588	\$775,588	\$775,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ha pagado en su totalidad / Física: la obra se ha concluido cumpliendo con lo planeado en el proyecto / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109964	Ampliación De Drenaje Sanitario Cuarta Sección Segunda Etapa Perteneciente Al Municipio De Tepango De Rodriguez - 118760	118760	Puebla	Tepango de Rodriguez	Cuarta Sección Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$887,319	\$887,319	\$887,319	\$887,319	\$887,319	\$887,319	\$887,319	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada concluida / Física: obra concluida de acuerdo a las metas del proyecto / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109969	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Con Revestimiento De Asfalto En El Ejido De San Hipólito Xochiltanango Municipio De Tepeaca - 131779	131779	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltanango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,988,819	\$674,858	\$674,858	\$674,858	\$674,858	\$674,858	\$674,858	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Terminado Física y Financiamiento / Física: Terminado Física y Financiamiento / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE18180201109970	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Seis Oriente Entre La Calle Dieciséis De Septiembre Y Calle Benito Juárez - 126371	126371	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltanango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$562,864	\$562,864	\$562,864	\$562,864	\$562,864	\$562,864	\$562,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109971	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Para El Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De San Hipólito Xochiltanango - 123328	123328	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltanango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,873,148	\$1,873,148	\$1,873,148	\$1,873,148	\$1,873,148	\$1,873,148	\$1,873,148	100.00	\$0	Piezas	100.00	25.00	Financiera: Financiamiento 100% / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE18180201109972	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Calle Placuela Entre Calle Chiapas Y Faldas Del Cerro En San Hipólito Xochiltanango - 124623	124623	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltanango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,255,773	\$1,255,773	\$1,255,773	\$1,255,773	\$1,255,773	\$1,255,773	\$1,255,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109973	Mejoramiento De Viviendas Con Calentadores Solares En La Localidad De San José Carpinteros - 129707	129707	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$902,011	\$902,011	\$902,011	\$902,011	\$902,011	\$902,011	\$902,011	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109974	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Jose Maria Pino Suarez Entre Calle Juan Aldama Y Calle Constitución - 126283	126283	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodriguez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$504,463	\$504,463	\$504,463	\$504,463	\$504,463	\$504,463	\$504,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109975	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Aquiles Serdán De San Lorenzo La Joya De Rodriguez - 124844	124844	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodriguez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$447,373	\$447,373	\$447,373	\$447,373	\$447,373	\$447,373	\$447,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109976	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Diecinueve Sur Entre La Calle Tres Poniente Y Calle Adolfo Lopez Mateos En Santiago Aca - 130310	130310	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$501,722	\$501,722	\$501,722	\$501,722	\$501,722	\$501,722	\$501,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Terminado Física y Financiamiento / Física: Terminado Física y Financiamiento / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201109977	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Diecinueve Sur Y Privada A Los Castillos Entre Carretera Eceohome Santa María Oxtotipán Y Terrenos De - 131042	131042	Puebla	Tepeaca	Santa María Oxtotipán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$667,262	\$667,262	\$667,262	\$667,262	\$667,262	\$667,262	\$667,262	\$667,262	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE18180201109978	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Jose María Morelos Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Ignacio Zaragoza - 111273	111273	Puebla	Tepeaxcalco	San Felipe Tepeaxcalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEAXCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$304,739	\$304,739	\$304,739	\$304,739	\$304,739	\$304,739	\$304,739	\$304,739	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA EL 24 DE ABRIL DE 2018 / Registro: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA CONCLUIDA EL 25 DE ABRIL. SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109980	Rehabilitación De Camino Saca cosechas De Los Parajes Acatepec La Joya Y Del Camino De San Felipe Tepeaxcalco A San Pedro Xhustepec - 25225	25225	Puebla	Tepeaxcalco	San Felipe Tepeaxcalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEAXCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE EL 12 DE MARZO / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA CONCLUIDA EL 12 DE MARZO. SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109981	Adquisición Del Boulevard Miguel Hidalgo Cuarta Etapa En El Municipio De Tepeaxcalco Puebla - 25265	25265	Puebla	Tepeaxcalco	San Felipe Tepeaxcalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEAXCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$430,736	\$430,736	\$430,736	\$430,736	\$430,736	\$430,736	\$430,736	\$430,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA EL 25 DE ABRIL / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE EL 24 DE ABRIL. SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109982	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Pino Suarez Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Ignacio Zaragoza - 25258	25258	Puebla	Tepeaxcalco	San Felipe Tepeaxcalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEAXCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$284,125	\$284,125	\$284,125	\$284,125	\$284,125	\$284,125	\$284,125	\$284,125	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA EL 30 DE MARZO / Registro: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE EL 30 DE MARZO, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109991	Instalación De Paneles Solares Para Sistema De Bombeo Para La Localidad De Caxtlepaniloyán - 140735	31859 140735	Puebla	Tepeztintla	Chicomtepec (San Simón)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$480,524	\$480,524	\$480,524	\$480,524	\$480,524	\$480,524	\$480,524	\$480,524	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201109992	Rehabilitación De Cajas De Distribución De Agua Potable En Caxtlepaniloyán - 111844	31833 111844	Puebla	Tepeztintla	Chicomtepec (San Simón)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$137,200	\$137,200	\$137,200	\$137,200	45.73	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.73	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 45.73% A ESTE TRIMESTRE / Física: SE LLEVA UN AVANCE DEL 45.73% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, LLEVANDO UN AVANCE FINANCIERO DEL 45.73% A ESTE TRIMESTRE
PUE18180201109993	Construcción De Redes De Agua Potable Y Tanques En La Localidad De Omitlán - 111881	31838 111881	Puebla	Tepeztintla	Omitlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$976,482	\$976,482	\$976,482	\$976,482	\$487,996	\$487,996	\$487,996	\$487,996	49.97	\$0	Metros lineales	0.00	49.97	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 49.97% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, LLEVANDO UN AVANCE DEL 49.97% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, LLEVANDO HASTA ESTE TRIMESTRE EL 49.97% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109995	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Xochitlaxco - 105164	31818 105164	Puebla	Tepeztintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$111,004	\$111,004	\$111,004	\$111,004	\$111,004	\$111,004	\$111,004	\$111,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201109996	Rehabilitación Del Camino Principal De La Localidad De Apixaco - 111834	31828 111834	Puebla	Tepeztintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$775,710	\$775,710	\$775,710	\$775,710	\$775,710	\$775,710	\$775,710	\$775,710	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO A ESTE TRIMESTRE
PUE18180201109999	Construcción De Drenaje Sanitario - 112856	31851 112856	Puebla	Tepeztintla	Tenantitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$392,520	\$392,520	\$392,520	\$392,520	\$392,520	\$392,520	\$392,520	\$392,520	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201110000	Rehabilitación De La Calle Principal En La Localidad De Tlachichimal - 105039	31817 105039	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$529,411	\$529,411	\$529,411	\$529,411	\$529,411	\$529,411	\$529,411	\$529,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO A ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110001	Construcción De Desayunador Escolar En El Preescolar Pedro Moreno - 93454	31814 93454	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$640,094	\$640,094	\$640,094	\$640,094	\$420,047	\$420,047	\$420,047	\$420,047	65.62	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 65.62% A ESTE TRIMESTRE / Física: OBRA EN PROCESO LLEVANDO UN AVANCE DEL 65.62% A ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LLEVANDO UN AVANCE DEL 65.62% A ESTE TRIMESTRE
PUE18180201110002	Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico En Viviendas De La Localidad De Ocotlamanic Del Municipio De Zoquitlán En El Estado De Puebla - 113607	113607 MZP-DOP-2018-14	Puebla	Zoquitlán	Ocotlamanic	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100%; SE BENEFICIO A 36 VIVIENDAS / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110003	Construcción De 8 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Tepantitla Municipio De Zoquitlán Estado De Puebla - 110031	110031 MZP-DOP-2018-09	Puebla	Zoquitlán	Tepantitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$715,364	\$715,364	\$715,364	\$715,364	\$131,396	\$131,396	\$131,396	\$131,396	18.37	\$0	Piezas	0.00	46.15	Financiera: / Física: SE HAN CONSTRUÍDO 6 BAÑOS DE LOS 13 PLANIADOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201110004	Construcción Del Sistema de Agua Potable En La Localidad de Trancas (Segunda Etapa) - 127888	127888 MSP-DOP-2018-23	Puebla	Zoquitlán	Trancas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,428,359	\$2,428,359	\$2,428,359	\$2,428,359	\$1,128,866	\$1,128,866	\$1,128,866	46.49	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTIMACION FINIQUITO EN REVISIÓN / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110005	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Metzahuacoyotl Con Clave 21dph0788w De La Localidad De Quetzaltotoc - 127917	127917 MSP-DOP-2018-24	Puebla	Zoquitlán	Quetzaltotoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$662,866	\$662,866	\$662,866	\$662,866	\$662,866	\$662,866	\$662,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110006	Rehabilitación General En La Escuela Primaria Ignacio Aldama Con Clave 21dph0802z En La Localidad De Tepequepa (Segunda Etapa) Del Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 114627	114627 MSP-DOP-2018-16	Puebla	Zoquitlán	Tepequepa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: obra terminada se beneficio a 50 alumnos / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110007	Rehabilitación De Alcantarillado Urbano En El Estado De Puebla - 130162	130162	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$430,102	\$430,102	\$430,102	\$430,102	\$430,102	\$430,102	\$430,102	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA AL MES DE MAYO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110008	Construcción De Mil Cuatrocientos Treinta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Ixtepec Municipio De Ixtepec Puebla - 129124	129124	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,629,875	\$1,629,875	\$1,629,875	\$1,629,875	\$1,629,875	\$1,629,875	\$1,629,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA AL MES DE MAYO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110009	Aportación Para La Construcción De Diecinueve Acciones De Cuartos Dormitorio Con Cocina Y Baño En La Localidad De Ixtepec - 130301	130301	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,689,918	\$1,689,918	\$1,689,918	\$1,689,918	\$889,430	\$889,430	\$889,430	52.63	\$0	Vivienda	100.00	52.63	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 52.63% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA AL MES DE MAYO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110010	Techado De Cancha Para Impartición De Educación Física En La Localidad De San Martín Municipio De Ixtepec Puebla - 128991	128991	Puebla	Ixtepec	San Martín	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,361,019	\$1,361,019	\$1,361,019	\$1,361,019	\$1,361,019	\$1,361,019	\$1,361,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA AL MES DE MAYO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110011	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Takatzáps Municipio De Ixtepec Puebla - 130052	130052	Puebla	Ixtepec	Takatzáps	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,546,255	\$1,546,255	\$1,546,255	\$1,546,255	\$1,546,255	\$1,546,255	\$1,546,255	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA AL MES DE MAYO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110012	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Takatzáps Municipio De Ixtepec Puebla - 129268	129268	Puebla	Ixtepec	Takatzáps	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,116,201	\$1,116,201	\$1,116,201	\$1,116,201	\$1,116,201	\$1,116,201	\$1,116,201	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% (11 POSTES) / Registro: LA OBRA AL MES DE MAYO ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110013	Aportación Para La Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodegestores En La Localidad De Zecnachuchut Municipio De Ixtepec Pue - 130524	130524	Puebla	Ixtepec	Zecnachuchut	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$104,544	\$104,544	\$104,544	\$104,544	\$104,544	\$104,544	\$104,544	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA OBRA AL MES DE MAYO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100 %, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110014	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De 2 - 130693	130693	Puebla	Ixtepec	Zecnachuchut	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$116,160	\$116,160	\$116,160	\$116,160	\$116,160	\$116,160	\$116,160	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% (1 CAJA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL) / Registro: AL MES DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. ESTA OBRA SE REALIZO CON CONVENIO ENTRE EL CEAS, CONAGUA Y H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110020	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial Del Fraccionamiento El Jardín - 108170	108170	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,199,401	\$2,198,501	\$2,198,501	\$2,198,501	\$659,550	\$659,550	\$659,550	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE18180201110021	Construcción De Colector Pluvial En Calle Benito Juárez En La Colonia La Joya - 108145	108145	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,125,847	\$1,125,847	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110026	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Nicolas Bravo Entre Boulevard Eje Poniente Y Calle Diecinueve De Septiembre - 108268	108268	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,360,219	\$1,507,555	\$1,507,555	\$1,507,555	\$452,266	\$452,266	\$452,266	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110027	Desazolve De La Red De Alcantarillado Sanitario En Izucar De Matamoros - 108247	108247	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,186,365	\$2,186,365	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110029	Adoquinamiento De Calle Ignacio Allende Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Violetas - 108309	108309	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,098,840	\$2,098,840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110030	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Del Chamiza Entre Calle Bugambillas Y Calle Vereda - 101711	101711	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,308,696	\$1,307,181	\$1,307,181	\$1,307,181	\$392,154	\$392,154	\$392,154	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	40.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
PUE18180201110031	Mantenimiento De Los Caminos Sacacosochas En Las Localidades De Abelardo Vista Hermosa Las Minas Las Casitas Los Amates - 32295	32295	Puebla	Izúcar de Matamoros	Abelardo L. Rodriguez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,199,061	\$2,198,716	\$2,198,716	\$2,198,716	\$2,198,716	\$2,198,716	\$2,198,716	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Terminado Física y Financieramente / Física: Terminado Física y Financieramente / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110032	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Aguacate - 108280	108280	Puebla	Izúcar de Matamoros	El Aguacate	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$856,139	\$856,139	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110037	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De San Felipe Ayutla - 101705	101705	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,199,781	\$2,197,622	\$2,197,622	\$2,197,622	\$978,870	\$978,870	\$978,870	44.54	\$0	Metros lineales	100.00	45.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110038	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Juan Colón - 108067	108067	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Colón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,669,081	\$1,666,917	\$1,666,917	\$1,666,917	\$392,154	\$392,154	\$392,154	23.53	\$0	Metros lineales	100.00	25.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110043	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xaltianguis - 101630	101630	Puebla	Izúcar de Matamoros	Xaltianguis	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,193,585	\$2,193,585	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110045	Rehabilitación De La Calle Abraham Lincoln Entre Calle Tres De Febrero Y Calle Cuauhtemoc En La Localidad De Matzac - 111646	111646	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$402,160	\$402,160	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110046	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Gabriela Mistral Entre Calle Cinco De Febrero Y Calle Cuauhtemoc - 111580	111580	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,590,478	\$1,590,478	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110049	Adoquinamiento De La Calle Abraham Lincoln Entre Calle San Mombre Y Calle Cuauhtemoc En La Localidad De Matzac - 108319	108319	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,021,594	\$4,021,594	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110050	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Manuel La Parota - 108293	108293	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Manuel la Parota	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$688,240	\$688,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
PUE18180201110051	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De San Sebastián Puctla - 108229	108229	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Sebastián Puctla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,107,915	\$1,128,504	\$1,128,504	\$1,128,504	\$338,551	\$338,551	\$338,551	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
PUE18180201110054	Mantenimiento De Los Caminos Sacacosochas En Las Localidades De San Carlos Cuahuatle San Francisco El Sauc Los Limones - 32111	32111	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Carlos Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,195,002	\$2,193,769	\$2,193,769	\$2,193,769	\$2,193,769	\$2,193,769	\$2,193,769	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Terminado Física y Financieramente / Física: Terminado Física y Financieramente / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
PUE18180201110058	Adoquinamiento De La Calle Mariano Matamoros Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Calle Cinco De Febrero En La Localidad De San Nicolás - 108327	108327	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,640,319	\$2,640,319	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110059	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Molinillo - 108287	108287	Puebla	Izúcar de Matamoros	El Molinillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$479,781	\$479,781	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110084	Construcción De Baños Dignos Con Biogestor En La Localidad De Tcootalpa - 28718	R3318005	Puebla	Hueytamalco	Tcootalpa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$999,576	\$999,575	\$999,575	\$999,575	\$999,575	\$999,575	\$999,575	\$999,575	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA CON UN TOTAL DE 18 BAÑOS / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA CON UN TOTAL DE 18 BAÑOS DIGNOS / Registro: LA OBRA SE TERMINÓ EN FECHA DEL CONTRATO CON UN TOTAL DE 18 BAÑOS DIGNOS COMPLETOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201110087	Construcción De Baños Dignos Con Biodegestor En La Localidad De Tonameyoco - 120439	R3318016	Puebla	Hueytamalco	Tonameyoco	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$777,358	\$777,358	\$777,358	\$777,358	\$777,358	\$777,358	\$777,358	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: SE REALIZARON 14 BAÑOS / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON UN TOTAL DE 14 BAÑOS DIGNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110089	Construcción De Baños Dignos Con Biodegestor En La Localidad De La Soledad - 120531	R3318017	Puebla	Hueytamalco	La Soledad	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$629,788	\$629,788	\$629,788	\$629,788	\$629,788	\$629,788	\$629,788	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: SE REALIZARON 11 BAÑOS DIGNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110090	Construcción De Baños Dignos Con Biodegestor En La Localidad De Loma Bonita - 120761	R3318013	Puebla	Hueytamalco	Loma Bonita	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,374,053	\$1,374,053	\$1,374,053	\$1,374,053	\$687,029	\$687,029	\$687,029	50.00	\$0	Piezas	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN 50% DE SU EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN 50% DE SU EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CON UN TOTAL DE 21 BAÑOS DIGNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110091	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Calles De Cuatixtecoma - 116626	116626	Puebla	Ixcamilla de Guerrero	Cuatixtecoma	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,886,150	\$1,886,150	\$1,886,150	\$1,886,150	\$1,886,150	\$1,886,150	\$1,886,150	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110092	Rehabilitación De Pozo Tipo Moria Equipo De Bombeo Y Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De Linderos Del Sur - 116161	116161	Puebla	Ixcamilla de Guerrero	Linderos del Sur	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,001,214	\$1,001,214	\$1,001,214	\$1,001,214	\$1,001,214	\$1,001,214	\$1,001,214	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110093	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Tlaxcamilla Municipio De Ixcamilla De Guerrero Puebla - 116067	116067	Puebla	Ixcamilla de Guerrero	Tlaxcamilla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$184,850	\$184,850	\$184,850	\$184,850	\$184,850	\$184,850	\$184,850	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110095	Perforación De Pozo Para Suministro De Agua Potable En La Localidad De La Villa Tercera Sección Segunda Etapa - 106311	106311	Puebla	Tianguismanalco	Ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas Segunda Sección	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,896,632	\$1,896,632	\$1,896,632	\$1,896,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION
PUE18180201110101	Construcción De Techumbre En Escuela Telescoyularia En La Comunidad De Derramadero Tlilapa - 138061	138061-2018-004	Puebla	Tlilapa	Derramadero	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,129,603	\$1,129,603	\$1,129,603	\$1,129,603	\$1,129,603	\$1,129,603	\$1,129,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110103	Rehabilitación Del Camino Analco Texocuilxpan Del Km Cero Al Tres Mas Setecientos Cincuenta Con Una Longitud De Tres Setecientos Cincuenta Mts - 132681	132681	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Analco (Chancuagco)	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,928,816	\$6,928,816	\$6,928,816	\$6,928,816	\$6,928,816	\$6,928,816	\$6,928,816	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% -
PUE18180201110104	Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional Bachillerato Lázaro Cárdenas Con Clave En La Localidad De Calpanería Atezquilla - 133260	133260	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Calpanería Atezquilla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,177,119	\$1,177,119	\$1,177,119	\$1,177,119	\$1,177,119	\$1,177,119	\$1,177,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110105	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Sección El Durazno - 121561	121561	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Calpanería Atezquilla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$670,204	\$670,204	\$670,204	\$670,204	\$670,204	\$670,204	\$670,204	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100%
PUE18180201110107	Construcción De Tanque De Requalización Superficial De Mampostería De Diez Metros Cúbicos Sección El Durazno - 106313	106313	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Calpanería Atezquilla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$149,240	\$149,240	\$149,240	\$149,240	\$149,240	\$149,240	\$149,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% -
PUE18180201110108	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primero De Mayo Segunda Etapa En La Localidad De Atezquilla Cuapazola - 106219	106219	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Atexquilla Cuapazola	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,034,395	\$1,034,395	\$1,034,395	\$1,034,395	\$1,034,395	\$1,034,395	\$1,034,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110109	Construcción De Techada En Cancha De Usos Múltiples En Bachillerato General Juan Aldama Con Clave En La Localidad De Huixcolotla - 132321	132321	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Huixcolotla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,528,362	\$1,528,362	\$1,528,362	\$1,528,362	\$917,017	\$917,017	\$917,017	60.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110110	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Rural Tatempango Con Clave En La Localidad De Tatempango - 128352	128352	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Tatempango	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,506,137	\$1,506,137	\$1,506,137	\$1,506,137	\$1,506,137	\$1,506,137	\$1,506,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201110111	Red De Conducción De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Tateno En El Municipio De Ixtacamaxtitlan - 122574	122574	Puebla	Ixtacamaxtitlan	Tateno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,925,946	\$1,925,946	\$1,925,946	\$1,925,946	\$1,925,946	\$1,925,946	\$1,925,946	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110112	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Tatocxa - 131929	131929	Puebla	Ixtacamaxtitlan	Tatocxac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$386,160	\$386,160	\$386,160	\$386,160	\$386,160	\$386,160	\$386,160	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110113	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De La Unión Ejido Mexcaltepec - 121282	121282	Puebla	Ixtacamaxtitlan	La Unión Ejido Mexcaltepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$523,906	\$523,906	\$523,906	\$523,906	\$523,906	\$523,906	\$523,906	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110114	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Acayucan - 133110	133110	Puebla	Ixtacamaxtitlan	Acayucan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$929,503	\$929,503	\$929,503	\$929,503	\$278,851	\$278,851	\$278,851	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110115	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Capolitic - 132919	132919	Puebla	Ixtacamaxtitlan	Capolitic	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110120	Demolicion Y Construcción De Tres Aulas Y Módulo Sanitario En La Telesecundaria Brigida Garcia En La Localidad De Tlacotepec De Porfirio Diaz - 81999	81999	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Diaz	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$2,224,330	\$2,149,427	\$2,149,427	\$2,149,427	\$759,361	\$759,361	\$759,361	35.33	\$0	Metros Cuadrados	100.00	67.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110121	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tlacotepec De Porfirio Diaz - 82204	82204	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Diaz	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,076,065	\$1,076,065	\$1,076,065	\$1,076,065	\$524,911	\$524,911	\$524,911	48.78	\$0	Metros Cuadrados	100.00	49.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110122	Construcción De Diezete Baños Con Biodegestor En La Localidad De Tlacotepec De Porfirio Diaz - 83542	83542	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Diaz	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$949,305	\$949,305	\$949,305	\$949,305	\$191,874	\$191,874	\$191,874	20.21	\$0	Vivienda	100.00	21.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110125	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Buena Vista De Cuauhtemoc Segunda Etapa - 82053	82053	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Buena Vista de Cuauhtemoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$809,984	\$809,984	\$809,984	\$809,984	\$502,956	\$502,956	\$502,956	62.09	\$0	Metros Cuadrados	100.00	62.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110126	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 83939	83939	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Buena Vista de Cuauhtemoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$86,046	\$147,854	\$147,854	\$147,854	\$147,854	\$147,854	\$147,854	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O
PUE18180201110127	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 84979	84979	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Cuaxuchpa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$49,554	\$77,818	\$77,818	\$77,818	\$77,818	\$77,818	\$77,818	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110128	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 133485	133485	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	La Cumbre	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$37,828	\$37,828	\$37,828	\$37,828	\$37,828	\$37,828	\$37,828	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110130	Construcción De Aula En La Secundaria Comunitaria Indígena En La Localidad De Libres Ubicado En El Municipio De San Sebastián Tlacotepec Pue - 81898	81898	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Libres	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$531,688	\$531,688	\$531,688	\$531,688	\$531,688	\$531,688	\$531,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110131	Construcción De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Primaria Yotsa A De La Localidad De Libres - 81560	81560	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Libres	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$448,519	\$448,519	\$448,519	\$448,519	\$448,519	\$448,519	\$448,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O
PUE18180201110132	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De San Martín Mazateopan - 83366	83366	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	San Martín Mazateopan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,888,039	\$1,888,039	\$1,888,039	\$1,888,039	\$1,875,447	\$1,875,447	\$1,875,447	99.33	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110133	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85091	85091	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	San Martín Mazateopan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$49,554	\$70,036	\$70,036	\$70,036	\$70,036	\$70,036	\$70,036	\$70,036	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110134	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 134854	134854	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Maratzongo de Guerrero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$68,591	\$68,591	\$68,591	\$68,591	\$68,591	\$68,591	\$68,591	\$68,591	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110135	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Maratzongo De Guerrero Segunda Etapa - 82172	82172	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Maratzongo de Guerrero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,057,424	\$1,057,424	\$1,057,424	\$1,057,424	\$1,019,631	\$1,019,631	\$1,019,631	96.43	\$0	Metros Cuadrados	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110136	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Naranjastitla - 127360	127360	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Naranjastitla de Victoria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$539,734	\$539,734	\$539,734	\$539,734	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110137	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Naranjastitla De Victoria - 83849	83849	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Naranjastitla de Victoria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,214,543	\$2,214,543	\$2,214,543	\$2,214,543	\$2,201,354	\$2,201,354	\$2,201,354	99.40	\$0	Metros lineales	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O	
PUE18180201110138	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 135158	135158	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Ovatera y Ateasca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	\$26,348	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110140	Construcción De Veinte Baños Con Biodegestor En La Localidad De Tentziantla - 83468	83468	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Tentziantla (San Marcos)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$951,334	\$951,334	\$951,334	\$951,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O	
PUE18180201110141	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tentziantla Segunda Etapa - 82191	82191	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Tentziantla (San Marcos)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$799,957	\$799,957	\$799,957	\$799,957	\$785,938	\$785,938	\$785,938	98.25	\$0	Metros Cuadrados	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110142	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85151	85151	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Teololulco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$49,554	\$70,036	\$70,036	\$70,036	\$70,036	\$70,036	\$70,036	\$70,036	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110143	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85196	85196	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Tepetla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$49,554	\$77,818	\$77,818	\$77,818	\$77,818	\$77,818	\$77,818	\$77,818	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110144	Construcción De Camino Tipo E Tlaxciltla El Mirador Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlaxotepec - 85270	85270	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Tlaxciltla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,104,604	\$4,104,604	\$4,104,604	\$4,104,604	\$4,066,586	\$4,066,586	\$4,066,586	\$4,066,586	99.07	\$0	Metros lineales	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110145	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85230	85230	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Tlaxciltla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$49,554	\$93,381	\$93,381	\$93,381	\$93,381	\$93,381	\$93,381	\$93,381	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110146	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 84617	84617	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	El Mirador	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$90,280	\$116,727	\$116,727	\$116,727	\$116,727	\$116,727	\$116,727	\$116,727	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110147	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De El Mirador - 83573	83573	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	El Mirador	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$270,069	\$270,069	\$270,069	\$270,069	\$216,831	\$216,831	\$216,831	\$216,831	80.29	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1818020110148	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Carlos De Lineo De La Localidad De Villa Del Rio - 51047	51047	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Villa del Rio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$932,745	\$932,745	\$932,745	\$932,745	\$357,029	\$357,029	\$357,029	38.28	\$0	Metros Cuadrados	100.00	39.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020110149	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Villa Del Rio - 51131	51131	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Villa del Rio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$811,791	\$811,791	\$811,791	\$811,791	\$803,819	\$803,819	\$803,819	99.02	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020110151	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integración Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85246	85246	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Vista Hermosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$49,554	\$62,254	\$62,254	\$62,254	\$62,254	\$62,254	\$62,254	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020110154	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cabeecera Municipal De Tuzamapan De Galeana Puebla - 122905	122905	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO TUZAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,733,122	\$1,733,122	\$1,733,122	\$1,733,122	\$1,733,122	\$1,733,122	\$1,733,122	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	45.00	Financiera: APORTACIÓN AL 100% REALIZADA. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO.	
PUE1818020110156	Construcción De línea Conducción De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Reyes De Vallarta - 123243	123243	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Reyes de Vallarta	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO TUZAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,556,874	\$1,556,874	\$1,556,874	\$1,556,874	\$1,556,874	\$1,556,874	\$1,556,874	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	20.00	Financiera: APORTACIÓN AL 100% REALIZADA. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO.	
PUE1818020110158	Ampliación De Unidad Medica En La Localidad De Tetelilla De Islas Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla - 122180	122180	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de Islas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO TUZAMAPAN DE GALEANA	Salud	En Ejecución	2018	\$1,877,535	\$1,863,343	\$563,261	\$1,863,343	\$563,261	\$563,261	\$563,261	\$563,261	30.23	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. ESTA OBRA SE PAGO CON INTERESES FISM 2015 LA CANTIDAD DE \$ 6518.29, INTERESES FISM 2016 \$ 7674.77, TOTAL \$ 14 193.06
PUE1818020110159	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta - 122448	122448	Puebla	Tuzamapan de Galeana	El Zorrillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO TUZAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$669,109	\$669,109	\$669,109	\$669,109	\$669,109	\$669,109	\$669,109	\$669,109	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: APORTACIÓN AL 100% REALIZADA. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO.
PUE1818020110165	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlán Puebla - 55637	55637	Puebla	Zacatlán	Tlaltempe Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110166	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En La Morena - 112455	112455	Puebla	Venustiano Carranza	La Morena	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$436,446	\$436,446	\$436,446	\$436,446	\$436,446	\$436,446	\$436,446	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION	
PUE1818020110167	Construcción De Piso Digno Para Viviendas En Nuevo Cabellal - 113366	113366	Puebla	Venustiano Carranza	Nuevo Cabellal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$346,785	\$346,785	\$346,785	\$346,785	\$346,785	\$346,785	\$346,785	\$346,785	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NO DEJA GUARDAR CONTRATO. SOLICITA VALIDACION
PUE1818020110168	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En El Ojite - 112535	112535	Puebla	Venustiano Carranza	El Ojite	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$396,769	\$396,769	\$396,769	\$396,769	\$396,769	\$396,769	\$396,769	\$396,769	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR NORMAS DE LAS MIDS
PUE1818020110169	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En El Tepeyac - 112488	112488	Puebla	Venustiano Carranza	El Tepeyac (Coyula)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$357,092	\$357,092	\$357,092	\$357,092	\$357,092	\$357,092	\$357,092	\$357,092	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR NORMAS DE LAS MIDS - SOLICITA VALIDACION
PUE1818020110170	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En Las Palmitas - 112916	112916	Puebla	Venustiano Carranza	Las Palmitas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$654,669	\$654,669	\$654,669	\$654,669	\$654,669	\$654,669	\$654,669	\$654,669	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: obra terminada / Registro: SOLICITA VALIDACION NO DEJA GUARDAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110171	Construcción De Piso Digno Para Viviendas En Las Palmitas - 114209	114209	Puebla	Venustiano Carranza	Las Palmitas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: NO DEJA AGREGAR CONTRATO SOLICITA VALIDACION
PUE1818020110172	Construcción De Piso Digno Para Viviendas En La Libertad - 113245	113245	Puebla	Venustiano Carranza	La Libertad	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	\$277,428	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR NORMAS DE LAS MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110186	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Ecatlán Municipio De Jonotla Puebla - 78680	78680	Puebla	Jonotla	Ecatlán (Santiago Ecatlán)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEASPOE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$330,948	\$330,948	\$330,948	\$330,948	\$330,948	\$330,948	\$330,948	\$330,948	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA POR APORTACION AL PROGRAMA PROII 2018 / Física: OBRA EN PROCESO, OBRA CONTRATADO POR PARTE DEL CEAS PUEBLA / Registro: OBRA EN PROCESO, APORTACION AL PROII 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110187	Revestimientos Del Camino Jonotla Ecatlán Del Mz Cerro Al Dos Mas Novecientos - 78838	78838	Puebla	Jonotla	Ecatlán (Santiago Ecatlán)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$474,565	\$474,565	\$474,565	\$474,565	\$474,565	\$474,565	\$474,565	\$474,565	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN. SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110188	Revestimientos Del Camino Rayo Xilochochit Del Mz Cerro Al Dos Mas Quinientos - 84344	84344	Puebla	Jonotla	San Antonio Rayón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$471,046	\$471,046	\$471,046	\$471,046	\$471,046	\$471,046	\$471,046	\$471,046	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN. SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110189	Construcción Del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa - 84722	84722	Puebla	Jonotla	Tecpantzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	658,115	658,115	658,115	658,115	658,115	658,115	658,115	658,115	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA, CUMPLIDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110190	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa - 85233	85233	Puebla	Jonotla	Tepetitlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,023,721	\$1,023,721	\$1,023,721	\$1,023,721	\$516,154	\$516,154	\$516,154	50.42	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO, POR LO QUE NO SE A FINIQUITADO FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN UN 50% AUN ESTAN EN PROCESO LOS TRABAJOS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110191	Construcción De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 84813	84813	Puebla	Jonotla	Tepetzinatan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,788,415	\$1,788,415	\$1,788,415	\$1,788,415	\$1,788,415	\$1,788,415	\$1,788,415	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN, SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110192	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 85162	85162	Puebla	Jonotla	Colonia Limonar	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$755,776	\$755,776	\$755,776	\$755,776	\$755,776	\$755,776	\$755,776	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN, SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110194	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Sur Entre Calle Vicente Guerrero Y Camino Real A Ocopepetatila - 101723	101723-18201	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$606,922	\$606,922	\$606,922	\$606,922	\$606,922	\$606,922	\$182,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FALTA PAGAR LA ESTIMACION FINIQUITO / Física: / Registro: LA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE SE ESPERA LA RECEPCION	
PUE18180201110195	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Claudio Bernard Clave 21etv00951 De La Localidad De Cuaxtla, En El Municipio De Tlaxco - 101945	101945-18204	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$673,707	\$673,707	\$673,707	\$673,707	\$673,707	\$375,953	\$375,953	55.80	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO	
PUE18180201110213	Construcción De Un Aula En El Bachillerato Marcelino Sánchez Montes Clave Ehhop - 119973	119973	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Educación	En Ejecución	2018	\$431,787	\$431,787	\$367,000	\$431,787	\$367,000	\$251,252	\$251,252	58.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	85.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE18180201110215	33903 Servicios Integrales - 120008	120008	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$82,371	\$82,371	\$82,371	\$82,371	\$82,371	\$24,711	\$24,711	30.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO. / Física: PROYECTO TERMINADO. / Registro: PROYECTO TERMINADO.	
PUE18180201110217	Construcción De Muro De Contención De La Calle Revolución Entre Hidalgo Y Zapata Segunda Etapa - 118913	118913	Puebla	Lafragua	Saltillo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,484,118	\$1,484,118	\$1,484,118	\$1,484,118	\$1,484,118	\$1,264,409	\$1,264,409	85.20	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% .	
PUE18180201110218	Construcción De Cuarto Para Baño - 120024	120024	Puebla	Lafragua	Agua de la Mina	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$389,972	\$389,972	\$156,000	\$389,972	\$156,000	\$116,992	\$116,992	30.00	\$0	Vivienda	100.00	40.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110219	Construcción De Cuarto Para Baño - 119978	119978	Puebla	Lafragua	Cuauhtémoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,476,373	\$1,476,373	\$1,107,000	\$1,476,373	\$1,107,000	\$442,912	\$442,912	30.00	\$0	Vivienda	100.00	75.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO. / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110220	Construcción De Cuarto Para Baño - 119111	119111	Puebla	Lafragua	Francisco I. Madero (El Sabinal)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,476,373	\$1,476,373	\$1,400,000	\$1,476,373	\$1,400,000	\$882,369	\$882,369	59.77	\$0	Vivienda	100.00	95.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE18180201110221	Construcción De Cuarto Para Baño - 119969	119969	Puebla	Lafragua	Pocitos (San Miguel)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,377,868	\$1,377,868	\$1,212,000	\$1,377,868	\$1,212,000	\$823,337	\$823,337	59.75	\$0	Vivienda	100.00	88.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110222	Construcción De Cuarto Para Baño - 120010	120010	Puebla	Lafragua	Tlanalapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$390,460	\$390,460	\$215,000	\$390,460	\$215,000	\$141,340	\$141,340	36.20	\$0	Vivienda	100.00	55.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE18180201110225	Construcción De Cuartos Dormitorio - 120018	120018	Puebla	Lafragua	Los Capulines	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$373,663	\$373,663	\$270,000	\$373,663	\$270,000	\$262,325	\$262,325	70.20	\$0	Vivienda	100.00	72.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110228	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 119986	119986	Puebla	Lafragua	San Isidro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$877,432	\$877,432	\$515,000	\$877,432	\$515,000	\$263,230	\$263,230	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	59.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE18180201110229	Adoquinamiento De La Calle Escobedo Entre Calle Correidores Y Calle Dos De Abril Y La Calle Francisco Cabrera Entre La Calle Dos De Abril Y - 120604	120604	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,523,756	\$761,878	\$761,878	\$761,878	\$228,563	\$228,563	\$228,563	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: EL DIA 20 DE JUNIO SE REALIZO UN PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO. / Física: EL DIA 20 DE JUNIO SE REALIZO UN PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO. / Registro: EL DIA 20 DE JUNIO SE REALIZO UN PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110230	Adoquinamiento De Calle Cristóbal Colón Entre Calle Juárez Y Calle Sin Nombre - 120813	120813	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$521,842	\$260,921	\$260,921	\$260,921	\$78,276	\$78,276	\$78,276	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: EL DIA 20 DE JUNIO SE REALIZO UN PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO. / Física: EL DIA 20 DE JUNIO SE REALIZO UN PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO. / Registro: EL DIA 20 DE JUNIO SE REALIZO UN PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110231	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Ciudad De Libres - 120654	120654	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,174,584	\$587,292	\$587,292	\$587,292	\$176,188	\$176,188	\$176,188	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: EL DIA 20 DE JUNIO SE REALIZO UN PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO. / Fisica: EL DIA 20 DE JUNIO SE REALIZO UN PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO. / Registro: EL DIA 20 DE JUNIO SE REALIZO UN PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110232	Construcción De Techo Firme Con Losas De Concreto Armado En Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Dos - 111697	111697	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$58,890	\$58,890	\$58,890	\$58,890	\$58,890	\$58,890	\$58,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110233	Construcción De Techo Firme Con Losas De Concreto Armado En Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ochenta Y Cinco - 111778	111778	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$279,341	\$279,341	\$279,341	\$279,341	\$279,341	\$279,341	\$279,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110234	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Nueve A - 84423	84423	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$516,215	\$516,215	\$516,215	\$516,215	\$516,215	\$516,215	\$516,215	100.00	\$0	Vivienda	100.00	10.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110235	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Cuarenta - 83286	83286	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110236	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ochenta Y Cinco - 78466	78466	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110237	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Dieciseis A - 74949	74949	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	\$172,072	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110238	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Veintuno - 66063	66063	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$229,429	\$229,429	\$229,429	\$229,429	\$229,429	\$229,429	\$229,429	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110239	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Cincuenta Y Cinco - 64858	64858	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$344,143	\$344,143	\$344,143	\$344,143	\$344,143	\$344,143	\$344,143	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110240	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Ageb Ciento Dos - 63850	63850	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$516,215	\$516,215	\$516,215	\$516,215	\$516,215	\$516,215	\$516,215	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% A MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% A MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% A MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110241	Construcción De Una Techumbre Para La Escuela Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler Clave - 52482	52482	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$859,094	\$859,094	\$859,094	\$859,094	\$749,551	\$749,551	\$749,551	87.25	\$0	Metros Cuadrados	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE DEI 87% Y FISICAMENTE AL 65% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110242	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Intersección De Calles Entre Pantoneo Municipal Y Brecha - 36419	36419	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$210,539	\$210,539	\$210,539	\$210,539	\$210,539	\$210,539	\$210,539	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110243	Ampliación De Línea Eléctrica En Camino Real A Toluca Barrio San Juan Entre Camino Real A Toluca Y Puente Los Arcos - 28748	28748	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$131,723	\$131,723	\$131,723	\$131,723	\$131,723	\$131,723	\$131,723	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE ABRIL DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE ABRIL DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE ABRIL DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110244	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Ahuateno - 108221	108221	Puebla	Libres	Ahuateno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$344,143	\$344,143	\$344,143	\$344,143	\$263,945	\$263,945	\$263,945	76.70	\$0	Vivienda	100.00	77.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 77% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 77% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 77% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110245	Ampliación De Línea Eléctrica En Colonia Alvaro Obregón Entre Manuel Avila Camacho Y Carr Federal Tezuitlan Acaxtete - 28497	28497	Puebla	Libres	Alvaro Obregón (San Francisco)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$133,127	\$133,127	\$133,127	\$133,127	\$133,127	\$133,127	\$133,127	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: esta accion se encuentra terminada al 100% al es de abril de 2018 / Fisica: esta accion se encuentra terminada al 100% al es de abril de 2018 / Registro: esta accion se encuentra terminada al 100% al es de abril de 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110246	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Ayeuhualco - 111618	111618	Puebla	Libres	Ayeuhualco (San Martin)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$573,572	\$573,572	\$573,572	\$573,572	\$444,522	\$444,522	\$444,522	77.50	\$0	Vivienda	100.00	77.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 77% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 77% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 77% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110247	Adoquinamiento De La Calle Aidana En La Localidad De Guadalupe Victoria Ocotepc Puebla - 76777	76777	Puebla	Ocotepc	Guadalupe Victoria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$262,671	\$262,671	\$262,671	\$262,671	\$262,671	\$262,671	\$262,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180201110248	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De Ochenta Mil Litros Y Caseta De Cloración En La Localidad De El Mirador Ocotepéc - 76806	76806	Puebla	Ocotepéc	El Mirador (San Francisco)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA TANQUE. / Registro: OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.	
PUE18180201110249	Adquisición De La Calle Eugenio Castañeda En La Localidad De Tetemí Ocotepéc Puebla - 76788	76788	Puebla	Ocotepéc	Tetemi	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$717,098	\$717,098	\$717,098	\$717,098	\$717,098	\$717,098	\$717,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.	
PUE18180201110250	Mejoramiento De Losa De Concreto En La Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad De Buenos Aires - 101695	101695	Puebla	Ocotepéc	Buenos Aires	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$193,572	\$193,572	\$193,572	\$193,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110251	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De San Nicolás Contla - 101690	101690	Puebla	Ocotepéc	San Nicolás Contla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Salud	En Ejecución	2018	\$588,911	\$588,911	\$429,905	\$588,911	\$429,905	\$429,905	\$429,905	73.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE18180201110284	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlán Puebla - 47204	47204	Puebla	Zacatlán	La Mesa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110285	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlán Puebla - 46805	46805	Puebla	Zacatlán	Huachinancingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110286	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Bosque De La Localidad De Eloxochitlán Municipio De Zacatlán Puebla - 60819	60819	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$851,303	\$851,303	\$425,651	\$851,303	\$425,651	\$425,651	\$425,651	50.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110287	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Nacional Norte En La Localidad De Zapotitlán Salinas Zapotitlán Puebla - 127327	127327	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$354,683	\$354,683	\$314,474	\$314,474	\$314,474	\$314,474	\$314,474	88.66	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra esta físicamente terminada y financieramente al 89% / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110289	Segunda Etapa De Tanque De Agua Potable En La Colonia La Huerta Perteneciente Al Municipio De Zapotitlán Pue - 33064	33064	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$392,902	\$392,902	\$392,902	\$392,902	\$392,902	\$392,902	\$392,902	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro:	
PUE18180201110290	Construcción De Un Aula Tipo Regional En El Bachillerato General Digital En La Localidad De Estanzuela Segunda Etapa - 33053	33053	Puebla	Zapotitlán	Estanzuela	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$166,541	\$166,541	\$166,541	\$166,541	\$166,541	\$166,541	\$166,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110291	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Los Reyes Metzontla Perteneciente Al Municipio De Zapotitlán Puebla - 127460	127460	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,159,785	\$1,159,785	\$469,639	\$469,639	\$469,639	\$469,639	\$469,639	40.49	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:	
PUE18180201110293	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De San Antonio Texcala Municipio De Zapotitlán Puebla - 33103	33103	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$74,415	\$73,450	\$73,450	\$73,450	\$73,450	\$73,450	\$73,450	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110294	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De San Antonio Texcala Perteneciente Al Municipio De Zapotitlán Puebla - 33154	33154	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$244,349	\$243,499	\$243,499	\$243,499	\$243,499	\$243,499	\$243,499	\$243,499	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
PUE18180201110295	Construcción Del Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Y Tanque De Distribución En La Localidad De San Juan Raya - 33174	33174	Puebla	Zapotitlán	San Juan Raya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$673,538	\$673,538	\$673,538	\$673,538	\$673,538	\$673,538	\$673,538	\$673,538	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180201110297	Construcción De Biblioteca En El Sacilicatero General Aquiles Serdan En La Localidad De San Pedro Atumba Zapotitlan Puebla - 127381	127381	Puebla	Zapotitlán	San Pedro Atumba	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$531,320	\$531,320	\$215,704	\$215,704	\$215,704	\$215,704	\$215,704	\$215,704	40.60	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
PUE18180201110299	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De San Francisco De Xochiltepec Municipio De Zapotitlan Puebla - 34224	34224	Puebla	Zapotitlán	Xochiltepec (San Francisco)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$694,309	\$694,309	\$694,309	\$694,309	\$694,309	\$694,309	\$694,309	\$694,309	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110300	Construcción De Red De Conducción De Agua Potable Y Rehabilitación De Tanque En La Colonia Ejido Guadalupe Perteneciente Al Municipio De Zap - 34104	34104	Puebla	Zapotitlán	Ejido Guadalupe	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$980,218	\$980,218	\$980,218	\$980,218	\$980,218	\$980,218	\$980,218	\$980,218	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
PUE18180201110309	Ampliación De Electrificación En Calles Dieciséis De Mayo Loma Bonita Miguel Hidalgo Juan C Bonilla Y Juárez - 138518	138518 (18041)	Puebla	Zautla	Chilapa de Guerrero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,410,287	\$1,410,287	\$1,410,287	\$1,410,287	\$423,086	\$423,086	\$423,086	\$423,086	30.00	\$0	Otros	0.00	35.00	Financiera: avance al trimestre / Física: avance al trimestre / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110310	Ampliación De Electrificación En Calles Dieci De Septiembre Cln De Mayo Francisco Villa Benito Juárez Y Privadas Cl De Mayo Y Guillermo Prie - 138024	138024 (18038)	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$970,884	\$970,884	\$970,884	\$970,884	\$291,265	\$291,265	\$291,265	\$291,265	30.00	\$0	Otros	0.00	35.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110311	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Del Maratón Cuauhtémoc A La Sección Cuauhtémoc Que Beneficiara A La Loma - 132314	132314 (18013)	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$425,878	\$425,878	\$425,878	\$425,878	\$230,705	\$230,705	\$230,705	\$230,705	54.17	\$0	Metros lineales	0.00	90.00	Financiera: avance al trimestre / Física: avance al trimestre / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110312	Construcción De Un Aula De Medios Y Módulo De Sanitarios En Estructura U Dos C En La Escuela Primaria Emilio Carranza Con Clave Dos Uno Dpr - 131067	131067 (18010)	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,415,598	\$1,415,598	\$1,415,598	\$1,415,598	\$727,512	\$727,512	\$727,512	\$727,512	51.39	\$0	Otros	0.00	60.00	Financiera: AVANCE DE TRABAJOS AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE (ANEXO SANITARIO Y AULA DE MEDIOS) / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110313	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Mariano Sacobedo Clave Dos Uno Dpr Cerro Ocho Siete Tres - 135929	135929 (18024)	Puebla	Zautla	Huitzitzilapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$379,061	\$379,061	\$379,061	\$379,061	\$113,718	\$113,718	\$113,718	\$113,718	30.00	\$0	Otros	0.00	45.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110314	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Telebachillerato Comunitario No Cincuenta Y Nueve Con Clave Dos Uno Dtk - 136926	136926 (18032)	Puebla	Zautla	Ixtactenango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$752,317	\$752,317	\$752,317	\$752,317	\$225,695	\$225,695	\$225,695	\$225,695	30.00	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: avance al trimestre / Física: avance al trimestre / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110315	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De Jalcomulco - 136561	136561 (18027)	Puebla	Zautla	Jalcomulco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$872,844	\$872,844	\$872,844	\$872,844	\$261,853	\$261,853	\$261,853	\$261,853	30.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110316	Ampliación De Electrificación En Av Ignacio Zaragoza Calles Dieciséis De Septiembre Cinc De Mayo El Duraznal Privadas Chavacano Vista Hermos - 139202	135202 (18018)	Puebla	Zautla	Santa Inés Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,369,139	\$1,369,139	\$1,369,139	\$1,369,139	\$756,821	\$756,821	\$756,821	\$756,821	55.28	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE DEL 100% FISICO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110317	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De Cootzingo - 136420	136420 (18026)	Puebla	Zautla	Cootzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$737,139	\$737,139	\$737,139	\$737,139	\$221,142	\$221,142	\$221,142	\$221,142	30.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE DEL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110318	Ampliación De Electrificación En Calle El Fresno De La Localidad De Pantijacán - 138376	138376 (18040)	Puebla	Zautla	Pantijacán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$220,061	\$220,061	\$220,061	\$220,061	\$66,018	\$66,018	\$66,018	\$66,018	30.00	\$0	Otros	0.00	35.00	Financiera: avance al trimestre / Física: avance al trimestre / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201110319	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Francisco I Madero Con Clave Dos Uno Dph Cero Uno Seis Ochoo - 136137	136137(18025)	Puebla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$823,219	\$823,219	\$823,219	\$823,219	\$470,896	\$470,896	\$470,896	57.20	\$0	Otros	0.00	70.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110320	Construcción De Barda Perimetral Lado Oeste En El Preescolar Emiliano Zapata Con Clave Dos Uno Dos Dcc Cero Seis Cuatro Cero Z - 135672	135672(18023)	Puebla	Zautla	San Isidro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$222,968	\$222,968	\$222,968	\$222,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110321	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Morelos Juan Pablo Colosio Y Privadas Juan Pablo Colosio Y Flores Magón Tihuapa - 136741	136741(18031)	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$950,843	\$950,843	\$950,843	\$950,843	\$285,253	\$285,253	\$285,253	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	70.00	Financiera: avance al trimestre / Física: avance al trimestre / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110322	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A Las Privadas Vicente Guerrero Jose Miranda Aguirre San Melgar Y Matamoros En La Aqeb Setenta - 134140	134140(18015)	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$469,023	\$469,023	\$469,023	\$469,023	\$140,707	\$140,707	\$140,707	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance al trimestre / Física: terminado al 100% / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110323	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Avila Camacho Y Privadas Tausontac Felipe Calderon Hernan Cortes Y Sin Nombre Age - 132779	132779(18014)	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$334,625	\$334,625	\$334,625	\$334,625	\$100,387	\$100,387	\$100,387	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance al trimestre / Física: terminado al 100% físicamente / Registro: solicito validacion
PUE18180201110324	Ampliación De Electrificación En Calles Cinco De Mayo Dieciseis De Septiembre Sin Nombre Av Gonzalez Ortega Av San Mateo Oriente Y Priv Mora - 137100	137100(18033)	Puebla	Zautla	Tenampulco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$972,571	\$972,571	\$972,571	\$972,571	\$291,771	\$291,771	\$291,771	30.00	\$0	Otros	0.00	35.00	Financiera: avance al trimestre / Física: avance al trimestre / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110325	Ampliación De Electrificación En Las Calles Colosio Hidalgo Juarez Dieciseis De Septiembre Seis De Enero Y Privada Cinco De Mayo - 137281	137281(18035)	Puebla	Zautla	El Tepeyac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,122,026	\$1,122,026	\$1,122,026	\$1,122,026	\$336,608	\$336,608	\$336,608	30.00	\$0	Otros	0.00	35.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110326	Ampliación De Electrificación En Calles Apanteno Miguel Hidalgo Veinte De Noviembre Emiliano Zapata Cuauhtemoc Mina Trece De Mayo Y Carretera - 138144	138144(18039)	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,181,603	\$1,181,603	\$1,181,603	\$1,181,603	\$354,481	\$354,481	\$354,481	30.00	\$0	Otros	0.00	35.00	Financiera: avance al trimestre / Física: avance al trimestre / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110327	Construcción De Un Aula De Computo Y Biblioteca En Estructura Regional C En El Bachillerato Fray Pedro De Gante Con Clave Dos Uno Ehh Cero - 135475	135475(18022)	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$639,231	\$639,231	\$639,231	\$639,231	\$399,475	\$399,475	\$399,475	62.49	\$0	Otros	0.00	60.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION
PUE18180201110328	Construcción De Barda Perimetral Del Lado Norte Y Lado Oeste De La Escuela Telesecundaria Manuel Dehido Con Clave Dos Uno Etv Cero Cinco Un - 130610	130610(18009)	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$455,971	\$455,971	\$455,971	\$455,971	\$455,971	\$455,971	\$455,971	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO 100% / Física: TERMINADO 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110329	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Captación Conducción Y Regularización Del Manantial Tompico Segunda Etapa - 137444	137444(18036)	Puebla	Zautla	San Andrés Yahuttlalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,052,981	\$1,052,981	\$1,052,981	\$1,052,981	\$315,894	\$315,894	\$315,894	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	10.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110330	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Andrés Yahuttlalpan - 134635	134635(18017)	Puebla	Zautla	San Andrés Yahuttlalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$719,778	\$719,778	\$719,778	\$719,778	\$215,933	\$215,933	\$215,933	30.00	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: AVANCE AL TRIMESTRE / Física: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110332	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuauquepica La Cumbre - 126701	126701	Puebla	Zihuateutla	Cuauquepica (La Cumbre)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,752,089	\$1,752,089	\$1,305,306	\$1,752,089	\$1,752,089	\$1,305,306	\$1,305,306	74.50	\$0	Metros lineales	100.00	70.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201110333	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Gabriela Mistral - 124948	124948	Puebla	Zihuateutla	Lagunillas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,451,552	\$1,451,552	\$1,331,944	\$1,451,552	\$1,451,552	\$1,331,944	\$1,331,944	91.76	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
PUE18180201110334	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación En Preescolar Nezahualcoyotl - 126638	126638	Puebla	Zihuateutla	Ocomantla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$696,916	\$696,916	\$150,000	\$696,916	\$696,916	\$150,000	\$150,000	21.52	\$0	Otros	100.00	88.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110335	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telescuandaria Cuauhtemoc - 126688	126688	Puebla	Zihuateutla	Ocomantla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$306,080	\$306,080	\$150,000	\$306,080	\$306,080	\$150,000	\$150,000	49.01	\$0	Otros	100.00	88.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110336	Rehabilitación De Red De Atarjeas Y Fosa Séptica Del Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tenanguito - 126215	126215	Puebla	Zihuateutla	Tenanguito	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,842,183	\$1,842,183	\$1,542,183	\$1,842,183	\$1,842,183	\$1,542,183	\$1,542,183	83.71	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AUN ESTA PROCESO FINANCIERO / Física: OPERANDO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110337	Construcción De Un Aula Regional Tipo C En La Escuela Telescuandaria Cadete Juan De La Barrera - 125831	125831	Puebla	Zihuateutla	La Unión	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$485,380	\$485,380	\$145,614	\$485,380	\$485,380	\$145,614	\$145,614	30.00	\$0	Otros	100.00	33.33	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110339	Construcción De Techo En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Guadalupe Borja De Diaz Ordaz Con Cct - 106879	106879	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,263,495	\$1,263,495	\$1,263,495	\$1,263,495	\$1,263,495	\$1,263,495	\$1,263,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE PROYECTO.
PUE18180201110340	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Pedro Ahuatlampa - 109244	109244	Puebla	Vicente Guerrero	San Pedro Ahuatlampa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$499,688	\$499,688	\$499,688	\$499,688	\$194,096	\$194,096	\$194,096	38.84	\$0	Vivienda	100.00	90.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180201110341	Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Caporalco Buenos Aires - 110377	110377	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,274,984	\$1,274,984	\$1,274,984	\$1,274,984	\$382,495	\$382,495	\$382,495	30.00	\$0	Vivienda	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180201110342	Construcción De Veinticinco Sanitarios Con Bidógenos Para Vivienda En La Localidad De Ciénega - 107637	107637	Puebla	Vicente Guerrero	Ciénega Grande de Fátima	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,230,127	\$1,230,127	\$1,230,127	\$1,230,127	\$588,157	\$588,157	\$588,157	47.81	\$0	Piezas	100.00	50.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180201110343	Construcción De Catorce Sanitarios Con Biogestores Que Beneficiará A La Localidad De Cuca Pertenciente Al Municipio De Vicente Guerrero - 106943	106943	Puebla	Vicente Guerrero	Cuajica	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$678,851	\$678,851	\$678,851	\$678,851	\$570,860	\$570,860	\$570,860	84.09	\$0	Piezas	100.00	80.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180201110344	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo Municipio De Vicente Guerrero - 107582	107582	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$583,890	\$583,890	\$583,890	\$583,890	\$583,890	\$583,890	\$583,890	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: APORTACION AL GOB. DEL ESTADO AL 100% / Física: APORTACION AL GOB. DEL ESTADO / Registro: APORTACION AL GOB. DEL ESTADO PARA QUE REALICE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA. SE REPORTAN IMPORTES FINANCIEROS PARA SU VALIDACION
PUE18180201110347	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Telpatlán - 107049	107049	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,007,085	\$2,007,085	\$2,007,085	\$2,007,085	\$819,443	\$819,443	\$819,443	40.83	\$0	Vivienda	100.00	40.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180201110348	Rehabilitación De Dos Aulas Tipo Rural C En La Escuela Preescolar Comunitaria Rural Con Clave Ubicado En Loma Manzana Loca - 106997	106997	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$365,562	\$365,562	\$365,562	\$365,562	\$130,763	\$130,763	\$130,763	35.77	\$0	Metros Cuadrados	100.00	35.77	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180201110350	Construcción De Sesenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Trece Cincuenta M En La Localidad De Tepetzintzintla - 107097	107097	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzintzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,035,401	\$3,035,401	\$3,035,401	\$3,035,401	\$1,728,866	\$1,728,866	\$1,728,866	56.96	\$0	Vivienda	100.00	56.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180201110355	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Aauximica - 110053	110053	Puebla	Vicente Guerrero	Aauximica	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$504,447	\$504,447	\$504,447	\$504,447	\$194,096	\$194,096	\$194,096	38.48	\$0	Vivienda	100.00	90.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.
PUE18180201110356	Construcción De Piso Físico En Xochiapulco - 136833	136833	Puebla	Xochiapulco	La Rosa de Castilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,140	\$66,140	\$66,140	\$66,140	\$66,140	\$66,140	\$66,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Física: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110358	Construcción De Techo Fime En Xochiapulco - 136284	136284	Puebla	Xochiapulco	Xochitonal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$46,923	\$46,923	\$46,923	\$46,923	\$46,923	\$46,923	\$46,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITONAL ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Física: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITONAL ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITONAL ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110360	Construcción De Techo Fime En Xochiapulco - 135665	135665	Puebla	Xochiapulco	Cuautepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$75,078	\$75,078	\$75,078	\$75,078	\$75,078	\$75,078	\$75,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Física: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110362	Construcción De Techo Fime En Xochiapulco - 135423	135423	Puebla	Xochiapulco	San José	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$140,770	\$140,770	\$140,770	\$140,770	\$140,770	\$140,770	\$140,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Física: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110365	Construcción De Techo Fime En Xochiapulco - 136198	136198	Puebla	Xochiapulco	Xaltampa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$28,154	\$28,154	\$28,154	\$28,154	\$28,154	\$28,154	\$28,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE XALTAMPA ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Física: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE XALTAMPA ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE XALTAMPA ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110373	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Xaltahuacal - 137446	XVS-R33-2018-026-137446	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$195,210	\$195,210	\$195,210	\$195,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	90.00	Financiera: OBRA PRONTA A FINIQUITARSE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA PRONTA A FINIQUITARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110374	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Maravillas - 137397	XVS-R33-2018-025-137397	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$311,754	\$311,754	\$311,754	\$311,754	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	90.00	Financiera: OBRA PRONTA A FINIQUITARSE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA, PRONTA A FINIQUITARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110375	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Tanipa - 131995	XVS-R33-2018-014-131995	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$263,965	\$263,965	\$263,965	\$263,965	\$263,965	\$263,965	\$263,965	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110378	Rehabilitación De Brecha Tanipa A Paiegaco - 22413	XVS-R33-2018-008-22413	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$455,028	\$455,028	\$455,028	\$455,028	\$455,028	\$455,028	\$455,028	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110381	Ampliación De Drenaje Sanitario En Pahuta Segunda Etapa - 137344	XVS-R33-2018-023-137344	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuta	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,426,022	\$1,426,022	\$1,426,022	\$1,426,022	\$1,426,022	\$1,426,022	\$1,426,022	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110387	Ampliación De Drenaje Sanitario En Xalticpac - 126911	XVS-R33-2018-013-126911	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xalticpac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$851,500	\$851,500	\$851,500	\$851,500	\$851,500	\$851,500	\$851,500	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110400	Mantenimiento De Caminos Rurales - 122818	122818	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$625,340	\$2,084,467	\$2,084,467	\$2,084,467	\$1,146,457	\$1,146,457	\$1,146,457	55.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110401	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veinticinco De Abril Zacapoaxtla - 99993	99993	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,420,540	\$1,420,540	\$1,420,540	\$1,420,540	\$1,420,540	\$1,420,540	\$1,420,540	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110402	Rehabilitación De Diferentes Instituciones Educativas Del Municipio De Zacapoaxtla - 91196	91196	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,887,205	\$1,887,205	\$1,887,205	\$1,887,205	\$874,950	\$874,950	\$874,950	46.36	\$0	Otros	0.00	46.36	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO Y CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110403	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Esc Prim Manuel Ascension Zacapoaxtla - 88626	88626	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,137,841	\$1,137,841	\$341,352	\$1,137,841	\$341,352	\$341,352	\$341,352	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: LA CAPTURA REALIZADA CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE TIENE DE LA OBRA SOLO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110404	Construcción De Recamaras Adicionales Para Diferentes Localidades Del Municipio De Zacapoaxtla - 74716	74716	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,019,447	\$6,019,447	\$1,805,834	\$6,019,447	\$1,805,834	\$1,805,834	\$1,805,834	30.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: EL 30% CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110405	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ahuacatlán - 125242	125242	Puebla	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,231,315	\$4,231,315	\$1,269,395	\$4,231,315	\$1,269,395	\$1,269,395	\$1,269,395	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110406	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Bachillerato Ignacio Zaragoza Ahuacatlán - 74675	74675	Puebla	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$887,358	\$887,358	\$266,207	\$887,358	\$266,207	\$266,207	\$266,207	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: LO CAPTURADO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110407	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Col Totiltepec Atzacpan - 91635	91635	Puebla	Zacapoaxtla	Atzacpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,402,967	\$3,402,967	\$1,020,890	\$3,402,967	\$1,020,890	\$1,020,890	\$1,020,890	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180201110408	Construcción De Tres Aulas Modulo De Dirección Y Se En Estructura Uc Para El Telebachillerato Comunitarios Atzacpan - 74682	74682	Puebla	Zacapoaxtla	Atzacpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$3,668,197	\$3,668,197	\$1,100,459	\$3,668,197	\$1,100,459	\$1,100,459	\$1,100,459	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110412	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Jose Ma Morelos - 78958	78958	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$532,193	\$532,193	\$532,193	\$532,193	\$461,057	\$461,057	\$461,057	86.63	\$0	Metros lineales	0.00	86.63	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110413	Construcción De Cercado Perimetral En La Esc Sec Julian Carrilla Comaltepec - 73755	73755	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,184,366	\$1,184,366	\$1,184,366	\$1,184,366	\$1,184,366	\$1,184,366	\$1,184,366	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110414	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C Para Telesecundaria Fernando Benitez Cuaculco - 74630	74630	Puebla	Zacapoaxtla	Cuaculco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$643,362	\$643,362	\$193,009	\$643,362	\$193,009	\$193,009	\$193,009	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110415	Construcción De Cercado Perimetral En Telesecundaria Eugenio Castañeda Sanchez Pco I Madero - 91361	91361	Puebla	Zacapoaxtla	Francisco I. Madero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$655,943	\$655,943	\$196,783	\$655,943	\$196,783	\$196,783	\$196,783	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110416	Demolicion Y Construcción De Tres Aulas En Estructura Regional C Para La Telesecundaria Judith Sanchez Zamitis Gonzalo Bautista - 73680	73680	Puebla	Zacapoaxtla	Gonzalo Bautista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,246,156	\$1,246,156	\$1,246,156	\$1,246,156	\$1,246,156	\$1,246,156	\$1,246,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110417	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Miguel Hidalgo Y Calle Veintuno De Marzo Primera Seccion Ixtacapan - 78442	78442	Puebla	Zacapoaxtla	Ixtacapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$970,681	\$970,681	\$970,681	\$970,681	\$861,900	\$861,900	\$861,900	88.79	\$0	Metros lineales	0.00	88.79	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110418	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Las Palmas - 78980	78980	Puebla	Zacapoaxtla	Jilotepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,215,829	\$1,215,829	\$364,749	\$1,215,829	\$364,749	\$364,749	\$364,749	\$364,749	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: CORRESPONDE AL 30 POR CIENTO DEL ANTICIPO DE LA OBRA. / Física: SOLO SE TIENE EL ANTICIPO NO HAY AVANCE / Registro: LO CAPTURADO CORRESPONDE AL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110419	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Los Reyes - 78917	78917	Puebla	Zacapoaxtla	Jilotepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$979,944	\$1,215,829	\$364,749	\$1,215,829	\$364,749	\$364,749	\$364,749	\$364,749	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110421	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Esc Prim Martires De La Enseñanza La Libertad - 74603	74603	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,315,353	\$1,315,353	\$1,315,353	\$1,315,353	\$1,315,353	\$1,315,353	\$1,315,353	\$1,315,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110422	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Esc Prim Venustiano Carranza Las Lomas - 88634	88634	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$887,399	\$887,399	\$266,220	\$887,399	\$266,220	\$266,220	\$266,220	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110423	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C Para Telesecundaria Jose Maria Anaya El Molino - 91430	91430	Puebla	Zacapoaxtla	El Molino	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$489,837	\$489,837	\$146,951	\$489,837	\$146,951	\$146,951	\$146,951	\$146,951	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110424	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Entre Camino A Iahuacapan Y Avenida Principal Colonia Centro Nexticapan - 78456	78456	Puebla	Zacapoaxtla	Nexticapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,591,356	\$1,580,262	\$474,078	\$1,580,262	\$474,078	\$474,078	\$474,078	\$474,078	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110425	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Telesecundaria Nicolas Paganini El Progreso - 74386	74386	Puebla	Zacapoaxtla	El Progreso	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$998,499	\$998,499	\$299,550	\$998,499	\$299,550	\$299,550	\$299,550	\$299,550	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110427	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Ramonco - 78898	78898	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$813,572	\$813,572	\$813,572	\$813,572	\$739,061	\$739,061	\$739,061	\$739,061	90.84	\$0	Metros lineales	0.00	90.84	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110432	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Segunda Seccion Tatoxcac - 91604	91604	Puebla	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,042,502	\$5,042,502	\$1,512,751	\$5,042,502	\$1,512,751	\$1,512,751	\$1,512,751	\$1,512,751	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110433	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Telesecundaria Abraham Diaz Tatzcuala - 74535	74535	Puebla	Zacapoaxtla	Tatzcuala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$903,735	\$903,735	\$271,120	\$903,735	\$271,120	\$271,120	\$271,120	\$271,120	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110434	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Texcoyoahuac - 93341	93341	Puebla	Zacapoaxtla	Texcoyoahuac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$767,595	\$2,558,649	\$767,595	\$2,558,649	\$767,595	\$767,595	\$767,595	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110438	Mejoramiento Y Servicios Basicos En La Escuela Primaria Sargento Mariano Xilot Xalacapan - 75469	75469	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$2,183,245	\$2,183,245	\$2,183,245	\$2,183,245	\$1,895,959	\$1,895,959	\$1,895,959	86.84	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.84	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110439	Ampliacion De Red De Energia Electrica Entre Carretera Xalticpaczacapoaxtla Y Camino A Colonia Tatempan Xalticpac - 78432	78432	Puebla	Zacapoaxtla	Xalticpac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$555,419	\$555,419	\$555,419	\$555,419	\$480,706	\$480,706	\$480,706	86.55	\$0	Metros lineales	0.00	86.55	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110440	Ampliacion De Red De Energia Electrica Entre Carretera Xochitpepxalacapan Col Primera Seccion Xochitepec - 79301	79301	Puebla	Zacapoaxtla	Xochitepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$641,349	\$641,349	\$641,349	\$641,349	\$569,088	\$569,088	\$569,088	88.73	\$0	Metros lineales	0.00	88.73	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110441	Mejoramiento Y Servicios Basicos En La Escuela Primaria Federal Cushtemec Xochitepec - 74192	74192	Puebla	Zacapoaxtla	Xochitepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,353,329	\$1,353,329	\$1,353,329	\$1,353,329	\$1,353,329	\$1,353,329	\$1,353,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110442	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Cinco De Mayo Col Primera Seccion San Francisco Zacapexpan - 78365	78365	Puebla	Zacapoaxtla	San Francisco Zacapexpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,079,247	\$1,079,247	\$323,774	\$1,079,247	\$323,774	\$323,774	\$323,774	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110443	Ampliacion De Red De Energia Electrica Entre Camino A Zacapexpan Y Camino A Napanatan Col Tatempan Segunda Seccion San Francisco Zacapexpan - 78735	78735	Puebla	Zacapoaxtla	San Francisco Zacapexpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,254,676	\$1,254,676	\$376,403	\$1,254,676	\$376,403	\$376,403	\$376,403	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110444	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Primaria Profesor Fausto Molina Betancourt Heroes Del Cinco De Mayo - 74559	74559	Puebla	Zacapoaxtla	Heroes del Cinco de Mayo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$918,340	\$918,340	\$275,502	\$918,340	\$275,502	\$275,502	\$275,502	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110446	Rehabilitacion De Canal Pluvial En Calle Vicente Guerrero Seccion Primera - 101297	101297	Puebla	Zacapoaxtla	Xilitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$979,611	\$979,611	\$293,883	\$979,611	\$293,883	\$293,883	\$293,883	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE TIENE EL ANTICIPO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110447	Ampliacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De La Estrella - 97488	97488	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$579,179	\$579,179	\$173,754	\$579,179	\$173,754	\$173,754	\$173,754	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física: ESTÁ EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTÁ EN EJECUCION - LA OBRA ESTÁ EN EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110448	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlán Puebla - 47376	47376	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110449	Rehabilitacion De Aulas Para La Escuela Primaria Basilio Badillo En La Comunidad De Hueyapan Municipio De Zacatlán - 61037	61037	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110450	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlán Puebla - 46758	46758	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110451	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Primero De Mayo De La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlán Puebla - 88485	88485	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$463,958	\$463,958	\$419,053	\$463,958	\$419,053	\$419,053	\$419,053	90.32	\$0	Metros lineales	100.00	90.32	Financiera: LA OBRA ESTÁ EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTÁ EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTÁ EN EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110452	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlán Puebla - 47129	47129	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110453	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jilutzingo Municipio De Zacatlán Puebla - 60941	60941	Puebla	Zacatlán	Jilutzingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,103,944	\$1,103,944	\$885,765	\$1,103,944	\$885,765	\$885,765	\$885,765	80.24	\$0	Metros lineales	100.00	80.24	Financiera: LA OBRA ESTÁ EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTÁ EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTÁ EN EJECUCION - LA OBRA ESTÁ EN EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110454	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlán Puebla - 47524	47524	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1818020110455	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 49406	49406	Puebla	Zacatlán	Metepex Segunda Sección	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110456	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 49176	49176	Puebla	Zacatlán	Metlaxixtla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110457	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 49465	49465	Puebla	Zacatlán	Otlatlán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110458	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52000	52000	Puebla	Zacatlán	Palos Caídos	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110459	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 51932	51932	Puebla	Zacatlán	Popotohuico	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110460	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 51911	51911	Puebla	Zacatlán	Poxcuatzingo	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110461	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52164	52164	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110462	Construcción De Red De Atarjes Para La Comunidad De San Miguel Tenango Municipio De Zacatlan Puebla - 60759	60759	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$825,611	\$825,611	\$412,806	\$825,611	\$412,806	\$412,806	\$412,806	50.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE1818020110463	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53728	53728	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110464	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55176	55176	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110465	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55531	55531	Puebla	Zacatlán	Tepeaxautla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110466	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55659	55659	Puebla	Zacatlán	Tetelcingo	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110467	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55592	55592	Puebla	Zacatlán	Tlalixtliapa	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110468	Contrucción De Carcamo De Bombeo Para Agua Potable Y Suministro Y Colocación De Bomba Sumbible En La Comunidad De Tlatempa - 85351	85351	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$452,479	\$452,479	\$336,297	\$452,479	\$336,297	\$336,297	\$336,297	74.32	\$0	Otros	100.00	74.31	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE1818020110469	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55608	55608	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110470	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56388	56388	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110471	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55681	55681	Puebla	Zacatlán	Tulimán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE1818020110472	Mejoramiento De Aulas En Prescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53632	53632	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Hochtlimpe	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110473	Rehabilitación De Agua Potable Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Xoconacatlá Perteneciente Al Municipio De Zacatlan Puebla - 75742	75742	Puebla	Zacatlán	Xoconacatlá	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,367,904	\$1,367,904	\$602,540	\$1,367,904	\$602,540	\$602,540	\$602,540	44.05	\$0	Metros lineales	100.00	44.31	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110474	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 55970	55970	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
PUE18180201110475	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56287	56287	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201110476	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56417	56417	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
PUE18180201110477	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46673	46673	Puebla	Zacatlán	Huilotepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201110555	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 35008	35008	Puebla	Tetela de Ocampo	Jalacingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,125,444	\$1,125,444	\$1,125,444	\$1,125,444	\$1,125,444	\$1,125,444	\$1,125,444	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EN EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL CONTRATO EN EL APARTADO DE TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE SELECCION INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION YA QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 23 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.	
PUE18180201110556	Ampliación De Línea De Red Eléctrica - 126129	126129	Puebla	Tetela de Ocampo	Acatlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,219,573	\$2,219,573	\$2,219,573	\$2,219,573	\$2,016,573	\$2,016,573	\$2,016,573	90.85	\$0	Otros	100.00	90.85	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO CON 1,517.20 METROS LINEALES DE AVANCE. / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE18180201110557	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 125274	125274	Puebla	Tetela de Ocampo	Loma Bonita	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$341,110	\$341,110	\$341,110	\$341,110	\$341,110	\$341,110	\$341,110	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 515.84 METROS. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
PUE18180201110558	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 126282	126282	Puebla	Tetela de Ocampo	Las Besanas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,387,972	\$1,387,972	\$1,387,972	\$1,387,972	\$416,392	\$416,392	\$416,392	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO CON 1,005.77 METROS. / Registro: EN EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL CONTRATO EN EL APARTADO DE TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE SELECCION INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION YA QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 23 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201110559	Ampliación De Línea De Red Eléctrica Sección El Ocotal - 126035	126035	Puebla	Tetela de Ocampo	Tamunanco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$490,561	\$490,561	\$490,561	\$490,561	\$490,561	\$490,561	\$490,561	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 292.00 METROS LINEALES DE AVANCE. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
PUE18180201110560	Construcción Del Sistema De Red De Drenaje Pluvial En El Circuito Chapultepec - 125899	125899	Puebla	Tetela de Ocampo	Tamunanco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,071,583	\$2,071,583	\$2,071,583	\$2,071,583	\$621,475	\$621,475	\$621,475	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO CON 94.09 METROS LINEALES DE AVANCE. / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE18180201110561	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Privada Seis Oriente - 35035	35035	Puebla	Tetela de Ocampo	Tamunanco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$478,933	\$478,933	\$478,933	\$478,933	\$478,933	\$478,933	\$478,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO.	
PUE18180201110563	Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal De Teteles De Avila Castillo - 23176	23176	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,309,531	\$1,309,531	\$1,193,452	\$1,193,452	\$1,193,452	\$1,193,452	\$1,193,452	\$1,193,452	91.14	\$0	Luminaria	0.00	91.14	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110564	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Huixta - 23243	23243	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	\$705,523	\$705,523	\$705,523	\$705,523	\$211,657	\$211,657	\$211,657	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE18180201110565	Construcción De Cuartos Dormitorios Dos Mil Dieciocho En Diferentes Localidades Del Municipio De Teziutlán Tercera Etapa - 131757	(R33/200/2018-05)131757	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,973,354	\$9,973,354	\$9,973,354	\$9,973,354	\$9,973,354	\$9,973,354	\$9,973,354	\$9,973,354	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110568	Mejoramiento De Casas De Salud En Varias Localidades Del Municipio De Teziutlán Puebla - 127848	R33/200/2018-10(127848)	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	\$381,423	\$430,088	\$430,088	\$430,088	\$430,088	\$430,088	\$430,088	\$430,088	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: FIMA 2018 381423.38, INTERESES FISM 48665.02 / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110569	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Independencia San Juan Acateno En El Municipio De Teziutlán Puebla - 127883	R33/200/2018-13(127883)	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,238,984	\$1,238,984	\$1,238,984	\$1,238,984	\$371,695	\$371,695	\$371,695	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	40.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: AVANCE AL TRIMESTRE / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201110570	Construcción De Línea De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Sebastián Sección Segunda perteneciente Al Municipio De Teziut - 127824	R33/200/2018-01(127824)	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,054,109	\$2,054,109	\$2,054,109	\$2,054,109	\$2,054,109	\$2,054,109	\$2,054,109	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FISM 308116.38, CEASPU 308116.37, CONAGUA 1437476.41 / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
PUE18180201110572	Ampliación De Suministro Eléctrico En Zapote Sección Veinte De Bugambilias - 127554	R33/200/2018-07(127554)	Puebla	Teziutlán	Xoloateno	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$30,158	\$30,158	\$30,158	\$30,158	\$30,158	\$30,158	\$30,158	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110573	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez Sección Tercera San Sebastián - 127893	R33/200/2018-15(127893)	Puebla	Teziutlán	San Sebastián (Sección Tercera)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$798,292	\$798,292	\$798,292	\$798,292	\$239,488	\$239,488	\$239,488	30.00	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: avance al trimestre / Fisica: avance al trimestre / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110574	Construcción De Cuatro Dormitorios Para Viviendas Con Rezago Social - 105030	105030	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,198,956	\$3,198,956	\$3,198,956	\$3,198,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110575	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Ocho Poniente Entre Cinco Y Siete Norte - 108810	108810	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$180,460	\$180,460	\$180,460	\$180,460	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110576	Adquisición De La Calle Nueva Poniente Y Cinco Sur - 105071	105071	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,484,069	\$1,484,069	\$1,484,069	\$1,484,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110577	Mantenimiento De Alumbrado Público Para Las Localidades Del Municipio De Tianguismanalco - 106504	106504	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$597,637	\$597,637	\$597,637	\$597,637	\$184,674	\$184,674	\$184,674	30.90	\$0	Luminaria	0.00	34.40	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Fisica: OBRA EN EJECUCION / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110578	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Nueva Poniente - 107768	107768	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$84,849	\$84,849	\$84,849	\$84,849	\$84,849	\$84,849	\$84,849	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTIMACION EN REVISION / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110579	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Doce Poniente - 108656	108656	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$183,203	\$183,203	\$183,203	\$183,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110580	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Prolongación Dos Oriente - 108503	108503	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$296,411	\$296,411	\$296,411	\$296,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110581	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Nueva Poniente - 107389	107389	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$379,853	\$379,853	\$379,853	\$379,853	\$379,853	\$379,853	\$379,853	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110582	Suministro E Instalación De Calentadores Solares Para Viviendas Con Rezago Social - 103888	103888	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,120,528	\$2,120,528	\$2,120,528	\$2,120,528	\$2,120,528	\$1,732,114	\$1,732,114	\$1,732,114	81.68	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: ESTIMACION FINIQUITO EN REVISION, OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION
PUE18180201110583	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Nueva Oriente Entre Calle Dos Sur Y Cuatro Sur - 107712	107712	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$164,269	\$164,269	\$164,269	\$164,269	\$164,269	\$164,269	\$164,269	\$0	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTIMACION EN REVISION / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110584	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Siete Poniente - 107090	107090	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,949	\$200,949	\$200,949	\$200,949	\$200,949	\$200,949	\$200,949	\$0	100.00	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTIMACION EN REVISION / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110585	Construcción De Canal A Base De Mampostería Para Redireccionar Descarga - 104137	104137	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$509,508	\$509,508	\$509,508	\$509,508	\$509,508	\$509,508	\$509,508	\$509,508	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION
PUE18180201110586	Estudios Y Proyectos (Regularización De Descargas Y Títulos De Concesión Tercera Etapa) - 102999	102999	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$361,751	\$361,751	\$361,751	\$361,751	\$108,525	\$108,525	\$108,525	\$108,525	30.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO, EN EJECUCION / Fisica: EN EJECUCION / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION
PUE18180201110587	Construcción De Cisternas Para Viviendas Con Rezago Social - 104305	104305	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$600,438	\$600,438	\$600,438	\$600,438	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100.00	48.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Fisica: OBRA EN EJECUCION / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110588	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Jose María Bautista Entre Manuel Ávila Camacho Y José María Morelos - 109155	109155	Puebla	Tianguismanalco	San Pedro Atlixco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$334,558	\$334,558	\$334,558	\$334,558	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION	
PUE18180201110591	Aportación Al Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa Dos Mil Dieciocho - 130684	130684	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,320,136	\$564,159	\$564,159	\$564,159	\$564,159	\$564,159	\$564,159	\$564,159	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Aportación total / Fisica: Aportación terminada / Registro: Esta acción a sido cumplida por parte del Municipio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201110593	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 59135	59135	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORGANIZAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$457,900	\$152,501	\$152,501	\$152,501	\$152,501	\$152,501	\$152,501	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: Aportación cumplida / Física: la aportación esta realizada por el mpio. al 100 % / Registro: Esta acción será contratada por la secretaria de desarrollo rural, sustentabilidad y ordenamiento territorial del estado de Puebla, el municipio dió cumplimiento a la aportación convenida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110594	Construcción De Colectores Pluvial En Sección Rectangular En La Calle Aquiles Serdan Entre Indio Pipila Y Narciso Mendoza - 51876	20159	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,825,818	\$1,825,818	\$1,825,818	\$1,825,818	\$1,825,818	\$1,825,818	\$1,825,818	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra, los beneficiarios se ven protegidos a causa del escurrimiento pluvial, ya que esta obra se encargará de desalojar dichas aguas fuera de la zona urbana. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110597	Rehabilitación Del Puente Vehicular Y Obras Complementarias En La Calle Alvarez Y Rio Tehuacan En El Municipio De Zinacatepec Puebla - 48965	20151	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,518,356	\$1,518,356	\$455,507	\$455,507	\$455,507	\$455,507	\$455,507	30.00	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en físicamente en proceso / Registro: Con la ejecución de esta obra, los habitantes del municipio mejorarán el acceso, puesto que a causa de los sismos presentados, este puente quedó colapsado, y con su rehabilitación volverán a tener un acceso digno. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110601	Construcción De Cuartos Para Cocinas - 34533	34533	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,794,714	\$1,794,714	\$0	\$1,794,714	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA ADENAS SE CONTRATO Y ES SIN ANTICIPO / Física: SE EMPEZO LA OBRA EL DIA 07 DE JULIO POR LO QUE NO TIENE AVANCE TODAVIA / Registro: ESTA OBRA SE CONTRATO EL DIA 07 DE JULIO DE 2018 POR LO QUE NO SE TIENE AVANCE FISICO TODAVIA Y NO HAY ANTICIPO EN ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110602	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 34079	34079	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$175,800	\$175,800	\$175,800	\$175,800	\$175,800	\$175,800	\$175,800	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110603	Construcción De Umr Fecera Ripa Ubicada En El Municipio De Zongozotla - 33784	33784	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Salud	En Ejecución	2018	\$1,305,210	\$1,305,210	\$652,605	\$1,305,210	\$652,605	\$652,605	\$652,605	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: esta obra se equipara como ultima etapa de la u.m.r / Física: consta de equipamiento y servicio de subestacion electrica a la u.m.r.(3era.etapas) lleva un 50% / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110604	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Allende - 33803	33803	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,337,226	\$1,337,226	\$905,321	\$1,337,226	\$905,321	\$905,321	\$905,321	67.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	67.70	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110605	Construcción De Cuartos Adicionales - 34042	34042	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$828,400	\$828,400	\$828,400	\$828,400	\$828,400	\$828,400	\$828,400	100.00	\$0	Vivienda	0.00	90.00	Financiera: NINGUNO / Física: ninguno / Registro: SOLO FALTA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTOS Y LA COLOCACION DE VENTANAS.
PUE18180201110606	Ampliación De Drenaje Sanitario Zotic Andadores Zuñiga Libramiento Malinche Jaime Nuno Higueray Libramiento Sección Ii - 23395	23395	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,684,944	\$1,684,944	\$1,684,944	\$1,684,944	\$1,684,944	\$1,684,944	\$1,684,944	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110608	Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Amatlan - 97708	97708	Puebla	Zoquiapan	Amatlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$222,055	\$22,055	\$22,055	\$22,055	\$22,055	\$22,055	\$22,055	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	20.00	Financiera: LA APORTACION DE LA OBRA SE HA REALIZADO AL 100% / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE HA REALIZADO LA APORTACION AL 100%, LA OBRA ES EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110609	Construcción De Tres Aulas Y Modulo De Direccion Y Sanitario En El Bachillerato Digital - 92768	92768	Puebla	Zoquiapan	Amatlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$791,564	\$791,564	\$791,564	\$791,564	\$791,564	\$791,564	\$791,564	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: la obra tiene un avance físico del 100%, se ha terminado y se encuentra operando. / Registro: la obra se ha concluido y terminado al 100% y se encuentra operando, se tomaron recursos de este fondo debido a la necesidad de los alumnos que no contaban con un espacio propio y digno para su educación, la intención es mejorar la calidad de la educación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110611	Aportación Para La Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De El Arenal - 97452	97452	Puebla	Zoquiapan	El Arenal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,184	\$750,184	\$750,184	\$750,184	\$750,184	\$750,184	\$750,184	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: la aportación para la obra se ha concluido al 100% / Física: / Registro: la obra está en proceso se ha dado la aportación al 100%, cabe señalar que la obra esta a cargo de la secretaria de infraestructura ceaspe del gobierno del estado de Puebla. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110612	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores En Los Barrios Paseo Juárez Y Xicala De La Localidad De Zoquitlan Mpio. De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 110419	110419 MZP-DOP-208-12	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,561,693	\$2,561,693	\$2,561,693	\$2,561,693	\$2,561,693	\$2,561,693	\$2,561,693	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE CONSTRUYERON 45 BANCOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110613	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Acatepec (Tercera Etapa), Mpio. De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 109138	109138 MZP-DOP-2018-02	Puebla	Zoquitlan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,494,876	\$2,494,876	\$2,494,876	\$2,494,876	\$1,706,136	\$1,706,136	\$1,706,136	68.39	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: est finiquito en revision / Física: se construyeron 45 sanitarios en acatepec / Registro: solicito se revise y valide captura
PUE18180201110614	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cacaloc (Barrio Loma) - 123680	123680 MZP-DOP-2018-01	Puebla	Zoquitlan	Cacaloc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,044,919	\$5,044,919	\$5,044,919	\$5,044,919	\$5,044,919	\$5,044,919	\$5,044,919	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance financiero al 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110615	Construcción De 1 (Una) Aula de Computo En El Bachillerato General Oficial Frida Kahlo Con Clave 21abn082y De La Localidad De Cacaloc, Del Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 123961	123961 MZP-DOP-2018-17	Puebla	Zoquitlan	Cacaloc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$931,701	\$931,701	\$931,701	\$931,701	\$700,022	\$700,022	\$700,022	75.13	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN REVISION / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%, SE BENEFICIO A 49 ALUMNOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110616	Construcción 34 Sanitarios Con Biodegestores En El Barrio Tlacotal De La Localidad De Cacaloc (Segunda Etapa) Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 110030	110030 MZP-DOP-2018-08	Puebla	Zoquitlan	Cacaloc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,855,221	\$1,855,221	\$1,855,221	\$1,855,221	\$1,650,120	\$1,650,120	\$1,650,120	88.94	\$0	Piezas	0.00	83.00	Financiera: FINIQUITO EN REVISION / Fisica: SE HAN CONSTRUIDO 30 BAÑOS DE LOS 34 PLANADOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110617	Construcción De 9 Sanitarios Con Biodegestores En El Barrio Vitziquitla De La Localidad De Cacaloc (Segunda Etapa) Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 109888	109888 MZP-DOP-2018-07	Puebla	Zoquitlan	Cacaloc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$515,400	\$515,400	\$515,400	\$515,400	\$515,400	\$515,400	\$515,400	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: se construyeron 9 baños con biodegestor / Registro: SOLICITO se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110618	Construcción De 16 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Izhupa (Cuarta Etapa) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 109802	109802 MZP-DOP-2018-06	Puebla	Zoquitlan	Izhupa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$888,045	\$888,045	\$888,045	\$888,045	\$888,045	\$888,045	\$888,045	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FISICO AL 100% / Fisica: SE CONSTRUYERON 16 SANITARIOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110619	Construcción De 42 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Oztopolco (Tercera Etapa) Mpio. De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 110748	110748 MZP-DOP-2018-10	Puebla	Zoquitlan	Oztopolco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,448,337	\$2,448,337	\$2,448,337	\$2,448,337	\$739,124	\$739,124	\$739,124	30.19	\$0	Piezas	0.00	90.00	Financiera: ESTIMACION 2 EN REVISION / Fisica: 38 BAÑOS CONSTRUIDOS DE LOS 42 PLANADOS INICIALMENTE / Registro: SOLICITO se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110620	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Tepexilolita, Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 109629	109629 MZP-DOP-2018-05	Puebla	Zoquitlan	Tepexilolita	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,258,681	\$2,258,681	\$2,258,681	\$2,258,681	\$1,420,916	\$1,420,916	\$1,420,916	62.91	\$0	Piezas	0.00	90.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO Y EST 1 / Fisica: SE HAN CONSTRUIDO 36 BAÑOS DE LOS 90 PLANADOS / Registro: SOLICITO se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110622	Construcción De 40 Sanitarios Con Biodegestores En La Localidad De Xitlana (Tercera Etapa), Mpio. De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 109334	109334 MZP-DOP-2018-03	Puebla	Zoquitlan	Xitlana	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,532,881	\$2,532,881	\$2,532,881	\$2,532,881	\$1,612,416	\$1,612,416	\$1,612,416	63.66	\$0	Piezas	0.00	63.00	Financiera: ESTIMACION FINIQUITO EN REVISION / Fisica: AVANCE FISICO AL 63% SE HAN CONCLUIDO 28 BAÑOS DE LOS 45 PLANADOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110803	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Liceaga Privada De Zaragoza - 68080	68080-2018-07	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$230,863	\$230,863	\$230,863	\$230,863	\$230,863	\$230,863	\$230,863	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA MENTE / Fisica: METAS EJERCIDAS AL 100% / Registro: OBSERVACION ATENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110804	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Miradores Allende Y Galeana - 68143	68143-2018-08	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$547,361	\$547,361	\$547,361	\$547,361	\$547,361	\$547,361	\$547,361	\$547,361	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA / Fisica: METAS EJERCIDAS AL 100% / Registro: OBSERVACION ATENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110805	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Juan Pablo Segundo Y Privada Venustiano Carranza - 68199	68199-2018-10	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$167,350	\$167,350	\$167,350	\$167,350	\$167,350	\$167,350	\$167,350	\$167,350	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% DE MANERA SATISFACTORIA / Fisica: METAS EJERCIDAS AL 100% / Registro: OBSERVACION ATENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110806	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De Camargo Y Privada Administración De Las Dependencias Y Entidades - 68269	68269-2018-06	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA / Fisica: OBSERVACION ATENDIDA / Registro: OBSERVACION ATENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110807	Mejoramiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Tlaltenango Puebla 2018 - 67967	67967-2018-01	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA DE MANERA SATISFACTORIA / Fisica: META EJERCIDA AL 100% / Registro: OBSERVACION ATENDIDA
PUE18180201110808	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Privada Francisco Villa Y Privada Juan Pablo Segundo - 68260	68260-2018-11	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,069	\$200,069	\$200,069	\$200,069	\$200,069	\$200,069	\$200,069	\$200,069	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA DE MANERA SATISFACTORIA / Fisica: META EJERCIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBSERVACION ATENDIDA
PUE18180201110839	Construcción De Muro De Contención En La Calle Reforma Norte - 114689	114689	Puebla	Tlaltlauquepec	Ciudad de Tlaltlauquepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$957,151	\$957,151	\$957,151	\$957,151	\$957,151	\$957,151	\$957,151	\$957,151	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: M3. OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180201110840	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Manuel M Vargas - 65969	65969	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$382,801	\$382,801	\$382,801	\$382,801	\$382,801	\$382,801	\$382,801	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110841	Aperturas Para La Construcción Del Sistema De Saneamiento Proli - 64041	64041	Puebla	Tlatlauquitepec	Acamalots	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEASPUE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$637,397	\$637,397	\$637,397	\$637,397	\$637,397	\$637,397	\$637,397	100.00	\$0	Piezas	100.00	50.00	Financiera: APORTACION PAGADA AL 100%. OBRA EJECUTADA POR CEASPUE / Física: OBRA EN PROCESO. UNIDAD DE MEDIDA: BARROS. OBRA EJECUTADA POR LA CEASPUE. EL AYO. HICO APORTACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110842	Rehabilitación De Camino De Terracería Jamencillos Cuacualaxtla - 65505	65505	Puebla	Tlatlauquitepec	Cuacualaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,014,126	\$2,014,126	\$2,014,126	\$2,014,126	\$2,014,126	\$2,014,126	\$2,014,126	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110843	Construcción De Techumbre En La Esc Prim Bilingüe Emiliano Zapata - 66432	66432	Puebla	Tlatlauquitepec	Gómez Oriente	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,297	\$1,000,297	\$1,000,297	\$1,000,297	\$1,000,297	\$1,000,297	\$1,000,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE18180201110844	Rehabilitación Del Camino De Terracería Huaxtla Tejería - 134269	134269	Puebla	Tlatlauquitepec	Huaxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$835,383	\$835,383	\$835,383	\$835,383	\$835,383	\$835,383	\$835,383	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110845	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vicente Suarez - 66502	66502	Puebla	Tlatlauquitepec	El Carmen Iliita	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$833,671	\$833,671	\$833,671	\$833,671	\$833,671	\$360,318	\$360,318	43.22	\$0	Metros lineales	100.00	80.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110847	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Rafaela Betancourt - 135085	135085	Puebla	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$754,000	\$511,138	\$511,138	\$511,138	\$511,138	\$226,200	\$226,200	44.25	\$0	Metros Cuadrados	100.00	90.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM-PORTAMUN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM \$ 511,138.27 Y PORTAMUN \$ 442,861.73 MONTO TOTAL ASIGNADO. \$ 754,000.00. SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110848	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable En San Antonio La Cumbre Imatlacayo Y El Retiro Cuarta Etapa - 110148	110148	Puebla	Tlatlauquitepec	Oyameles	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,198,730	\$1,198,730	\$1,198,730	\$1,198,730	\$1,198,730	\$649,094	\$649,094	54.15	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110849	Rehabilitación Del Saneamiento Sanitario En La Calle Benito Juárez - 65719	65719	Puebla	Tlatlauquitepec	Oyameles	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$943,041	\$943,041	\$943,041	\$943,041	\$943,041	\$943,041	\$943,041	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110850	Construcción De Adoquianamiento De La Calle Dieciséis De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Portes Gil - 66456	66456	Puebla	Tlatlauquitepec	Oyameles	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: OBRA PAGADA CON FISM AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM \$ 1,300,000.00 Y PORTAMUN \$ 1,744,905.26 MONTO TOTAL ASIGNADO. \$ 3,044,905.26. SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110851	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Lúpita Molina Reyes - 65561	65561	Puebla	Tlatlauquitepec	Plan de Guadalupe	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$729,551	\$729,551	\$729,551	\$729,551	\$729,551	\$590,646	\$590,646	80.96	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110852	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodegestor - 110382	110382	Puebla	Tlatlauquitepec	Tehuacío	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,422,857	\$1,422,857	\$1,422,857	\$1,422,857	\$1,422,857	\$426,857	\$426,857	30.00	\$0	Piezas	100.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / UNIDAD DE MEDIDA: PZAS. (BARROS) / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110853	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 110028	110028	Puebla	Tlatlauquitepec	Tepichicán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,349,527	\$1,349,527	\$1,349,527	\$1,349,527	\$1,349,527	\$404,858	\$404,858	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	40.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE18180201110854	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 66511	66511	Puebla	Tlatlauquitepec	Tatauzoquico	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,195,863	\$2,195,863	\$2,195,863	\$2,195,863	\$2,195,863	\$1,118,172	\$1,118,172	50.92	\$0	Metros lineales	100.00	75.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE18180201110855	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 109935	109935	Puebla	Tlatlauquitepec	Tainacantepic	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,196,873	\$2,196,873	\$2,196,873	\$2,196,873	\$2,196,873	\$1,316,857	\$1,316,857	59.94	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE18180201110856	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 109855	109855	Puebla	Tlatlauquitepec	Tincuileapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,156,396	\$1,156,396	\$1,156,396	\$1,156,396	\$1,156,396	\$772,940	\$772,940	66.84	\$0	Metros lineales	100.00	65.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110857	Construcción De Techos Para Vivienda En Ocozona Tozanco Vista Hermosa Y Xopanaco - 78477	78477	Puebla	Tlatlauquitepec	Xonocauautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$998,940	\$998,940	\$998,940	\$998,940	\$998,940	\$998,940	\$998,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201110858	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Teodomiro Méndez Col Tozanco - 66119	66119	Puebla	Tlatlauquitepec	Xonocauautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$408,320	\$408,320	\$408,320	\$408,320	\$408,320	\$408,320	\$408,320	\$408,320	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110859	Construcción De Techos Para Vivienda En Aconcutia Palpizahuac Centro Norte Y Sur De Xonocauautla Meta - 65443	65443	Puebla	Tlatlauquitepec	Xonocauautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	\$2,012,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180201110860	Construcción De Empedrado Atalpa El Rastro - 130743	130743	Puebla	Tlatlauquitepec	Atalpa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$705,649	\$705,649	\$705,649	\$705,649	\$705,649	\$705,649	\$705,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE18180201110861	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños México - 65603	65603	Puebla	Tlatlauquitepec	El Mirador	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$735,565	\$735,565	\$735,565	\$735,565	\$735,565	\$592,298	\$592,298	80.52	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201110862	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 66484	66484	Puebla	Tlatlauquitepec	Teziutlanapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$671,027	\$671,027	\$671,027	\$671,027	\$671,027	\$288,200	\$288,200	42.95	\$0	Metros lineales	100.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201110863	Construcción De Techos Para Vivienda - 67056	67056	Puebla	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,650,781	\$1,650,781	\$1,650,781	\$1,650,781	\$1,650,781	\$1,650,781	\$1,650,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE18180201110864	Construcción De Empedrado En Calle Acocogta Tepantziol - 65927	65927	Puebla	Tlatlauquitepec	Acocogta	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	\$457,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110865	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodegestor - 108528	108528	Puebla	Tlatlauquitepec	Tepetzintla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,256,745	\$1,256,745	\$1,256,745	\$1,256,745	\$1,256,745	\$377,024	\$377,024	30.00	\$0	Piezas	100.00	80.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO. UNIDAD DE MEDIDA :PIEZAS (BAÑOS) / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE18180201110866	Construcción De Empedrado En La Av Dignos Tipo Familiar Segunda Etapa - 65526	65526	Puebla	Tlatlauquitepec	Xacuenco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	\$799,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM \$ 799,289.78 Y FORTAMIN \$ 799,289.78 MONTO TOTAL ASIGNADO. \$ 1,598,579.56. SE SOLICITA VALIDACION. - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201110867	Construcción De Un Comedor En La Esc Prim Lazaro Cardenas - 109677	109677	Puebla	Tlatlauquitepec	Atioyan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,015,584	\$1,015,584	\$1,015,584	\$1,015,584	\$1,015,584	\$440,968	\$440,968	43.42	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE18180201110869	Construcción De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Aumentar La Dotación En La Cabeza Municipal De Tlaxco, En El Estado De Puebla, Tercera Etapa - 101969	101969-18205	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,192,396	\$2,192,396	\$2,192,396	\$2,192,396	\$1,325,314	\$1,325,314	\$1,325,314	60.45	\$0	Metros lineales	0.00	43.50	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO	
PUE18180201110870	Construcción De Aula Didáctica En El Preescolar Luis G. Urbina Clave 21djn0302m, De La Localidad De Tlaxco, En El Municipio De Tlaxco - 101828	101828-18202	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$747,804	\$747,804	\$747,804	\$747,804	\$747,804	\$523,316	\$523,316	69.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO	
PUE18180201110871	Construcción De Muro De Contención En El Bachillerato General Lic. Benito Juárez C.C.T. 21ebn0155a De La Cabeza Municipal De Tlaxco, En El Estado De Puebla - 103810	103810-18206	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,431,947	\$1,431,947	\$1,431,947	\$1,431,947	\$429,584	\$429,584	\$429,584	\$429,584	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE18180201110872	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria José Garibaldi Clave 21ebn0155a De La Localidad De Acalman, En El Municipio De Tlaxco - 101943	101943-18203	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$582,051	\$582,051	\$582,051	\$582,051	\$582,051	\$582,051	\$582,051	\$582,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE18180201110880	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Calle Antes Puebla Desde Carril San Felix Hasta Colector Existente - 108564	108564	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,214,674	\$1,214,674	\$1,214,674	\$1,214,674	\$1,214,674	\$1,214,674	\$1,214,674	\$1,214,674	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE18180201110881	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Cinco Poniente Y Veinte De Noviembre Entre La Avenida Aranzazu Y Boulevard Juárez - 94107	94107	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$7,577,418	\$7,577,418	\$7,577,418	\$7,577,418	\$6,508,160	\$6,508,160	\$6,508,160	\$6,508,160	85.89	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE18180201110882	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cinco De Febrero Calle Hidalgo Y Dren Seco - 93971	93971	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,709,595	\$1,709,595	\$1,709,595	\$1,709,595	\$1,709,595	\$1,709,595	\$1,709,595	\$1,709,595	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE18180201110883	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Comunitario Un Nuevo Amanecer - 130865	130865	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	José Huerta (Sección 17)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$431,358	\$431,358	\$431,358	\$431,358	\$284,658	\$284,658	\$284,658	\$284,658	65.99	\$0	Otros	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE1818020110884	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Federal Guadalupe Victoria Con Clave Escolar = 111054	111054	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$1,246,631	\$1,246,631	\$1,246,631	\$1,246,631	\$373,989	\$373,989	\$373,989	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1818020110885	Construcción De Barda Perimetral En El Bachillerato Digital Número Ochoenta Y Uno - 101474	101474	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$2,174,603	\$2,174,603	\$2,174,603	\$2,174,603	\$1,596,036	\$1,596,036	\$1,596,036	73.39	\$0	Otros	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1818020110886	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Avenida La Estación Entre La Calle Adolfo López Mateos Y Avenida Desviación F Calle Los Pinos - 111691	111691	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Los Marias	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$735,002	\$735,002	\$735,002	\$735,002	\$735,002	\$735,002	\$735,002	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (14 DESCARGAS) / Registro:	
PUE1818020110887	Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle Central Y Calle Cinco De Mayo - 115587	115587	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Los Marias	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$610,618	\$610,618	\$610,618	\$610,618	\$610,618	\$610,618	\$610,618	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (9 DESCARGAS) / Registro:	
PUE1818020110888	Adquisición E Instalación E Transformador De Agua Potable Kva En El Pozo De Agua Potable - 139836	139836	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Pericotepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$177,828	\$177,828	\$177,828	\$177,828	\$177,828	\$177,828	\$177,828	\$177,828	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA / Registro:
PUE1818020110889	Reposición De Pozo Para Agua Potable Y Equipamiento - 11278	11278	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Pericotepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,077,331	\$3,077,331	\$3,077,331	\$3,077,331	\$923,199	\$923,199	\$923,199	30.00	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1818020110892	Construcción De Pisos Dignos - 125572	125572	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	San José Tlacuitlapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,003,570	\$2,003,570	\$2,003,570	\$2,003,570	\$601,071	\$601,071	\$601,071	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1818020110893	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Vicente Guerrero Ignacio Allende Iturbide Independencia Decisión De Septiem - 105070	105070	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	San Lucas el Viejo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,271,955	\$2,271,955	\$2,271,955	\$2,271,955	\$2,271,955	\$2,271,955	\$2,271,955	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (28 DESCARGAS) / Registro:	
PUE1818020110895	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Ocho Sur Entre Siete Oriente Y Diagonal Guerrero - 127800	127800	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$478,822	\$478,822	\$478,822	\$478,822	\$478,822	\$478,822	\$478,822	\$478,822	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (27 TOMAS) / Registro:
PUE1818020110896	Construcción De Techo Digno - 124025	124025	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,755,005	\$1,755,005	\$1,755,005	\$1,755,005	\$526,501	\$526,501	\$526,501	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1818020110897	Construcción De Techos Digno - 124871	124871	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,661,153	\$1,661,153	\$1,661,153	\$1,661,153	\$498,346	\$498,346	\$498,346	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1818020110898	Construcción De Pisos Dignos - 125858	125858	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,925,951	\$1,925,951	\$1,925,951	\$1,925,951	\$577,785	\$577,785	\$577,785	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1818020110899	Equipamiento De Pozo Y Línea De Conducción A Tanque Existente - 101494	101494	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,356,575	\$7,356,575	\$7,356,575	\$7,356,575	\$4,833,447	\$4,833,447	\$4,833,447	65.70	\$0	Metros lineales	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE1818020110900	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cuatro Sur Entre Nueve Oriente Y Trece Seco - 103736	103736	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoayalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$238,667	\$238,667	\$238,667	\$238,667	\$238,667	\$238,667	\$238,667	\$238,667	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110903	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Ávila Camacho Entre Calle Independencia Y Calle Nuevo Progreso Canal Seco Entre Real De M - 117511	117511	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,548,445	\$1,548,445	\$1,548,445	\$1,548,445	\$1,111,260	\$1,111,260	\$1,111,260	71.77	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE (33 DESCARGAS) / Registro:	
PUE1818020110904	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Semillas Y Calle Pinos - 104667	104667	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$305,012	\$305,012	\$305,012	\$305,012	\$305,012	\$305,012	\$305,012	\$305,012	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE1818020110905	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Varias Calles De La Colonia San Rafael - 99476	99476	Puebla	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Tlacuitlapan (La Estación y los Carrasco)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,193,966	\$2,193,966	\$2,193,966	\$2,193,966	\$2,193,966	\$2,193,966	\$2,193,966	\$2,193,966	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201110906	Construcción De Alumbrado Publico En Plaza Comunitaria Los Carrasco - 99464	99464	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacuítlan (La Estación y los Carrasco)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$702,515	\$702,515	\$702,515	\$702,515	\$702,515	\$702,515	\$702,515	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (13 PIEZAS) / Registro:
PUE18180201110907	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional Tipo C En La Primaria Federal Benito Juárez - 135073	135073	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Benito Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$424,396	\$424,396	\$424,396	\$424,396	\$127,319	\$127,319	\$127,319	30.00	\$0	Otros	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE18180201110909	Construcción De Techos Dignos - 117816	117816	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Antonio Tlacuítlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,052,373	\$1,052,373	\$1,052,373	\$1,052,373	\$315,712	\$315,712	\$315,712	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE18180201110912	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa - 117644	117644	Puebla	Tlacuilotepec	La Cueva	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,686,844	\$1,686,844	\$1,686,844	\$1,686,844	\$1,686,844	\$1,686,844	\$1,686,844	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110913	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa - 116491	116491	Puebla	Tlacuilotepec	El Muñeco (Cristo Rey)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,993,542	\$1,993,542	\$1,993,542	\$1,993,542	\$1,993,542	\$1,993,542	\$1,993,542	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110914	Rehabilitación Y Conservación Del Camino Papalotipán A Río Panhuatlán - 122911	122911	Puebla	Tlacuilotepec	Papalotipán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes	En Ejecución	2018	\$1,826,337	\$1,826,337	\$1,826,337	\$1,826,337	\$1,826,337	\$1,826,337	\$1,826,337	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110915	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Tercera Etapa En La Localidad De El Rincon - 125625	125625	Puebla	Tlacuilotepec	El Rincon	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,718,000	\$1,718,000	\$1,718,000	\$1,718,000	\$1,718,000	\$1,718,000	\$1,718,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110916	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De San Andres - 125717	125717	Puebla	Tlacuilotepec	San Andrés	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,744,760	\$1,744,760	\$1,744,760	\$1,744,760	\$1,744,760	\$558,323	\$558,323	32.00	\$0	Vivienda	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110917	Rehabilitación Y Conservación Del Camino Tacubaya San Antonio - 122077	122077	Puebla	Tlacuilotepec	San Antonio Acatlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes	En Ejecución	2018	\$1,519,568	\$1,519,568	\$1,519,568	\$1,519,568	\$1,519,568	\$1,519,568	\$1,519,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110918	Construcción De Techado En El Area De Impartición Fisica En La Escuela Primaria Bilingue El Tajin De La Localidad De San Pedro Petlacotla - 124311	124311	Puebla	Tlacuilotepec	San Pedro Petlacotla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,445,286	\$1,445,286	\$1,445,286	\$1,445,286	\$1,445,286	\$1,445,286	\$1,445,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110919	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Y Construcción De Losas De Concreto Armado Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda - 125667	125667	Puebla	Tlacuilotepec	Temaxcalapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,540,025	\$1,540,025	\$1,540,025	\$1,540,025	\$1,540,025	\$462,007	\$462,007	30.00	\$0	Vivienda	100.00	68.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110920	Pavimentación De Calle Que Conduce A La Colonia La Reforma - 122233	122233	Puebla	Tlacuilotepec	Tlilttepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes	En Ejecución	2018	\$542,424	\$542,424	\$542,424	\$542,424	\$542,424	\$542,424	\$542,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110921	Construcción Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle El Sombrero De La Casa De Salud A La Escuela Primaria - 124632	124632	Puebla	Tlacuilotepec	Plan de Ayala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes	En Ejecución	2018	\$1,451,916	\$1,451,916	\$1,451,916	\$1,451,916	\$1,451,916	\$1,451,916	\$1,451,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110922	Construcción Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal De Plan De Ayala A Loma - 124575	124575	Puebla	Tlacuilotepec	Plan de Ayala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes	En Ejecución	2018	\$1,999,194	\$1,999,194	\$1,999,194	\$1,999,194	\$1,999,194	\$599,758	\$599,758	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE Y TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110926	Ampliación De Las Calles Los Alcanfores Priv Los Alcanfores Y Camino A San Jose - 135840	135840	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$697,871	\$697,871	\$697,871	\$697,871	\$494,054	\$494,054	\$494,054	70.79	\$0	Otros	100.00	71.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201110928	Ampliación De Las Calles Av Nacional Rio La Virgen Libertad E Ing Sandoval - 134817	134817	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tlanguistenco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$666,761	\$666,761	\$666,761	\$666,761	\$382,303	\$382,303	\$382,303	57.34	\$0	Otros	100.00	57.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1818020110929	Ampliación De Las Calles Tlajuana Chihuahua Mexico Y Puebla Y Chihuahua Sobre Camino A Comisariado Ejidal - 135401	135401	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Itzapalucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$946,633	\$946,633	\$946,633	\$946,633	\$701,510	\$701,510	\$701,510	74.11	\$0	Otros	100.00	74.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso.
PUE1818020110930	Ampliación De La Calle P Montes - 135679	135679	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Moxolahuac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$339,895	\$339,895	\$339,895	\$339,895	\$253,564	\$253,564	\$253,564	74.60	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110931	Ampliación De Las Calles B Juarez Y Diez De Mayo - 135263	135263	Puebla	Tlahuapan	Santa Maria Texmelucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$250,751	\$250,751	\$250,751	\$250,751	\$178,194	\$178,194	\$178,194	71.06	\$0	Otros	100.00	71.00	Financiera: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Física: Obra físicamente y financieramente en proceso. / Registro: Obra físicamente y financieramente en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110932	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Real Entre Miana Calle Y Calle La Soledad - 124749	124749	Puebla	Tlahuapan	El Pipirin	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$264,526	\$264,526	\$264,526	\$264,526	\$264,526	\$264,526	\$264,526	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% Obra con modificación presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110938	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Cuicacalli Clave - 129002	129002	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$606,025	\$606,025	\$606,025	\$606,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110939	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos Acteopan - 119361	119361	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$562,082	\$562,082	\$562,082	\$562,082	\$488,309	\$488,309	\$488,309	86.87	\$0	Metros lineales	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1818020110940	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Plaza Civica De Acteopan Puebla - 119261	119261	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$881,499	\$881,449	\$881,449	\$881,449	\$881,449	\$881,449	\$881,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1818020110941	Construcción De Desayunador Escolar En El Jardín De Niños Benito Juárez - 119512	119512	Puebla	Acteopan	San Felipe Teotla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$631,859	\$631,859	\$631,859	\$631,859	\$220,787	\$220,787	\$220,787	34.94	\$0	Metros Cuadrados	100.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1818020110943	Rehabilitación De La Calle Miguel Hidalgo Y Cinco De Mayo En Ahuacatlán - 125803	125803	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,498,001	\$1,498,001	\$1,498,001	\$1,498,001	\$1,498,001	\$1,498,001	\$1,498,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110944	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Tratamiento A Base De Biodigestores Que Beneficiara A La Localidad De Tlayehualancingo - 128543	128543	Puebla	Ahuacatlán	Tlayehualancingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,698,394	\$1,698,394	\$1,698,394	\$1,698,394	\$1,698,394	\$1,698,394	\$1,698,394	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110945	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Gregorio Torres Quintero - 125720	125720	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,204,691	\$1,204,691	\$1,204,691	\$1,204,691	\$513,718	\$513,718	\$513,718	42.64	\$0	Metros Cuadrados	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 42.64% FINANCIERAMENTE / Física: PRESENTA UN AVANCE DEL 60% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 43% FINANCIERAMENTE Y UN 60% FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110946	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Ixtlahuaca - 124768	124768	Puebla	Ahuacatlán	Anasco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,327,175	\$1,327,175	\$1,327,175	\$1,327,175	\$703,380	\$703,380	\$703,380	53.00	\$0	Metros lineales	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 53% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA LLEVA UN 80% FINANCIERAMENTE DE AVANCE / Registro: LA OBRA PRESENTA UN 53% FINANCIERAMENTE Y UN 80% FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110947	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Tramo Sitlala Almacoya En La Localidad De Pochalcatl - 129523	129523	Puebla	Ahuacatlán	Pochalcatl	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,215,367	\$1,215,367	\$1,215,367	\$1,215,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA NO PRESENTA NI UN AVANCE FINANCIERO / Física: LA OBRA PRESENTA EL 80% AVANCE FINANCIERO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 80% Y FINANCIERAMENTE 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110948	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Sección Fila - 124911	124911	Puebla	Ahuacatlán	Pochalcatl	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,853,274	\$1,853,274	\$1,853,274	\$1,853,274	\$555,982	\$555,982	\$555,982	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN 30% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA PRESENTA UN 60% DE AVANCE FISICO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 30% FINANCIERAMENTE Y EL 60% FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110995	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129767	129767	Puebla	Atlixco	Juan Uvera	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,074	\$450,074	\$450,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020110997	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129626	129626	Puebla	Atlixco	La Sabana (San Juan La Sabana)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$405,067	\$405,067	\$405,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE1818020110998	Construcción De Tejado En La Escuela Primaria Federal Lázaro Cárdenas - 122622	122622	Puebla	Atlixco	La Sabana (San Juan La Sabana)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$532,031	\$532,031	\$532,031	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111000	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132465	132465	Puebla	Atlixco	Ex-Hacienda San Agustín	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$174,255	\$174,255	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1818020111002	Ampliación De Electrificación En Calle De Las Delicias Moyotzingo Con Rumbo Al Paraje - 111546	111546	Puebla	Atlixco	Las Lomas de Acozacopan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$105,112	\$105,112	\$105,112	\$105,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111005	Suministro Y Colocación De Quinientos Acciones Dentro Del Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mil Dieciocho - 113577	113577	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: AVANCE DEL 30% DE LA APORTACION MUNICIPAL. / Física: SE AVANZA ACCIONES EN PROCESO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
PUE1818020111006	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles Calle Cinco Norte Entre Dos Y Tres Poniente Tres Norte Entre Dos Poniente Y Cinco De Mayo A - 114972	114972	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$365,860	\$365,860	\$365,860	\$365,860	\$365,860	\$365,860	\$365,860	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: 1 APORTACION REALIZADA. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
PUE1818020111009	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas En La Secundaria Juan De Dios Peza Clave Veintunoetweroventic cuatro Doce - 114734	114734	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	\$187,120	\$24,337	\$18,252	\$24,337	\$18,252	\$18,252	\$18,252	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 75% / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111010	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral Mejoramiento General Que Consiste Aplicación De Impermeabilizante Sustitución De Aplanados Y L - 114149	114149	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,216,732	\$158,247	\$118,685	\$158,247	\$118,685	\$118,685	\$118,685	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 75% / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111011	Mejoramiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Sustitución De Pisos Y Luminarias En Los Edificios A B C Y D - 17886	17886	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,241,002	\$969,631	\$727,224	\$969,631	\$727,224	\$727,224	\$727,224	75.00	\$0	Otros	100.00	75.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 75% / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111012	Segunda Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Calles De La Localidad De San Martín Caltenco Municipio De Tochtepec - 129854	129854	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$989,338	\$989,338	\$989,338	\$989,338	\$989,338	\$989,338	\$989,338	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
PUE1818020111013	Segunda Etapa Para La Construcción De Desayunador En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Helen Hernández Palacio Con Clave Veintin - 13118	13118	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$470,704	\$470,704	\$470,704	\$470,704	\$470,704	\$470,704	\$470,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
PUE1818020111014	Construcción De Dieciséis Recamaras Adicionales De Cuatro Puntos Setenta Por Tres Puntos Cincuenta Metros - 40579	40579	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,112,157	\$1,041,666	\$1,041,666	\$1,041,666	\$408,173	\$408,173	\$408,173	39.18	\$0	Vivienda	100.00	39.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 39.18% / Física: 39% DE AVANCE FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 16 RECAMARAS
PUE1818020111015	Construcción De Diez Baños Con Biódigestor - 40046	40046	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$477,019	\$475,781	\$475,781	\$475,781	\$475,781	\$475,781	\$475,781	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111016	33902 Proyectos Para Reparación De Servicios - 40039	40039	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$86,798	\$86,798	\$86,798	\$86,798	\$86,798	\$86,798	\$86,798	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FISICO / Registro: ELABORACION DE 3 PROYECTOS
PUE1818020111017	Adoquinamiento De La Calle Dieciséis De Septiembre Entre La Calle Independencia Y Calle Hidalgo - 40462	40462	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$549,881	\$435,648	\$435,648	\$435,648	\$435,648	\$435,648	\$435,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: AL 100% FISICO / Registro: ADOQUINAMIENTO DE 480 M2
PUE1818020111036	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Tercera Sección - 73661	73661	Puebla	Camocuautila	Camocuautila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$403,451	\$403,451	\$403,451	\$403,451	\$403,451	\$403,451	\$403,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.
PUE1818020111037	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Primera Etapa - 66468	66468	Puebla	Camocuautila	Camocuautila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTILA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$402,671	\$402,671	\$402,671	\$402,671	\$402,671	\$402,671	\$402,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.
PUE1818020111038	Rehabilitación De Alumbrado Público - 66405	66405	Puebla	Camocuautila	Camocuautila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTILA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$276,796	\$276,796	\$276,796	\$276,796	\$276,796	\$276,796	\$276,796	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.
PUE1818020111039	Construcción De Comedor En El Bachillerato Sor Juana Inés De La Cruz - 64579	64579	Puebla	Camocuautila	Camocuautila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTILA	Educación	En Ejecución	2018	\$668,482	\$668,482	\$668,482	\$668,482	\$668,482	\$668,482	\$668,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1818020111042	Construcción De Recamaras Adicionales En Tapayula - 63864	63864	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$593,427	\$593,427	\$593,427	\$593,427	\$593,427	\$593,427	\$593,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.
PUE1818020111043	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En La Colonia Rejaban Colonia Benilla Y La Loma Municipio De Caxhuacan Puebla - 138252	138252	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,447,104	\$1,447,104	\$1,447,104	\$1,447,104	\$1,447,104	\$1,447,104	\$1,447,104	100.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111044	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En El Andador Allende En Capin En Caxhuacan Puebla - 138470	138470	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$316,162	\$316,162	\$316,162	\$316,162	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE1818020111045	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En El Andador Allende En Capin En Caxhuacan Puebla - 138693	138693	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$310,360	\$310,360	\$310,360	\$310,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE1818020111046	Construccion De Mil Seiscientos Ochenta Metros Cuadrados De Techos De Concreto Para Viviendas En El Municipio De Caxhuacan Puebla - 138605	138605	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,157,520	\$2,157,520	\$2,157,520	\$2,157,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE1818020111047	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Guas Residuales De Coatepec Tercera Etapa - 119407	119407	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$593,721	\$593,721	\$593,721	\$593,721	\$593,721	\$593,721	\$593,721	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% .
PUE1818020111048	Rehabilitación De Línea De Conducción En Cabrera Municipal - 119494	119494	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,084,705	\$1,084,705	\$696,951	\$1,084,705	\$673,106	\$673,106	\$673,106	62.05	\$0	Metros lineales	100.00	65.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE1818020111050	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Sobre Carretera Acobran Ixcaxquitla San Vicente Coyotepec - 117909	117909	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$924,088	\$924,088	\$924,088	\$924,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111051	Construccion De Dos Aulas Tipo Regional Para Telebachillerato Comunitario Numero Diecisiete - 64751	64751	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$632,770	\$632,770	\$632,770	\$632,770	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111052	Rehabilitación De Línea De Distribución De Agua Potable En Calle Dos Norte Entre Calle Dos Oriente Y Avenida Maximino Avila Camacho - 33809	33809	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$159,419	\$159,419	\$159,419	\$159,419	\$159,419	\$159,419	\$159,419	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111053	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Vicente De Coyotepec - 19834	19834	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$169,185	\$169,185	\$169,185	\$169,185	\$169,185	\$169,185	\$169,185	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE1818020111054	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Seis Norte Y Calle Dos Oriente Nativitas Cuautempan - 87945	87945	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$355,417	\$355,417	\$0	\$355,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA AUTORIZADA Y EN PROCESO DE ADJUDICACION SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111055	Adoquinamiento De La Calle Cinco Oriente Entre Calle Seis Sur Y Carretera A Ixcaxquitla Nativitas Cuautempan - 52711	52711	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$632,770	\$632,770	\$632,770	\$632,770	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111056	Rehabilitación De Línea De Distribución De Agua Potable En Avenida Juárez Y Avenida Ayuntamiento San Mateo Zoyamazalco - 19846	19846	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$241,827	\$241,827	\$241,827	\$241,827	\$241,827	\$241,827	\$241,827	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111095	Construcción De Puente Vehicular En Calle Central En La Localidad De San Martín Ojo De Agua Municipio De Chalchicomula De Sesma Puebla - 92999	92999	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Martín Ojo de Agua	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,927,341	\$1,927,341	\$1,927,341	\$1,927,341	\$1,927,341	\$1,927,341	\$1,927,341	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111169	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Uruapan Municipio De Ayototxo De Guerrero Pue - 56366	56366	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Uruapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,108,753	\$2,108,753	\$2,108,753	\$2,108,753	\$2,108,753	\$2,108,753	\$2,108,753	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111170	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Copales Ayototxo De Guerrero Pue - 62654	62654	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Copales	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$937,900	\$937,900	\$937,900	\$937,900	\$633,588	\$633,588	\$633,588	67.55	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1818020111171	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Quebradora Municipio De Ayototeco De Guerrero Pue - 56430	56430	Puebla	Ayototeco de Guerrero	La Quebradora	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,112,209	\$2,112,209	\$2,112,209	\$2,112,209	\$2,112,209	\$2,112,209	\$2,112,209	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111284	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 120558	120558	Puebla	Chiconcuautla	Itzaszoquitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$514,064	\$514,064	\$514,064	\$514,064	\$154,219	\$154,219	\$154,219	30.00	\$0	Vivienda	100.00	15.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA ESTA AL 15% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO
PUE18180201111285	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 120599	120599	Puebla	Chiconcuautla	Macuilacatla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$587,502	\$587,502	\$587,502	\$587,502	\$176,250	\$176,250	\$176,250	30.00	\$0	Vivienda	100.00	20.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA ESTA FÍSICAMENTE AL 20% / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE18180201111286	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 120605	120605	Puebla	Chiconcuautla	Palzoquitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$587,502	\$587,502	\$587,502	\$587,502	\$176,250	\$176,250	\$176,250	30.00	\$0	Vivienda	100.00	20.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: SOLO SE LLEVA EL 20% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111287	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 120607	120607	Puebla	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,064,847	\$1,064,847	\$1,064,847	80.56	\$0	Vivienda	100.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Física: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111288	Construcción De Techado En El Telebachillerato - 120549	120549	Puebla	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,454,654	\$1,454,654	\$1,454,654	\$1,454,654	\$1,454,654	\$1,454,654	\$1,454,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FÍSICAMENTE AL 100% DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO
PUE18180201111291	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 120502	120502	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,064,847	\$1,064,847	\$1,064,847	80.56	\$0	Vivienda	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO
PUE18180201111294	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 120611	120611	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,064,847	\$1,064,847	\$1,064,847	80.56	\$0	Vivienda	100.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO
PUE18180201111297	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 120529	120529	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$954,690	\$954,690	\$954,690	72.22	\$0	Vivienda	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111298	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 122526	122526	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$440,626	\$440,626	\$440,626	\$440,626	\$132,188	\$132,188	\$132,188	30.00	\$0	Vivienda	100.00	15.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO
PUE18180201111299	Plantación Con Concreto Hidráulico En La Calle Tejocote Segunda Etapa - 120545	120545	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,111,116	\$1,111,116	\$1,111,116	\$1,111,116	\$1,111,116	\$1,111,116	\$1,111,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111300	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 120614	120614	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,064,847	\$1,064,847	\$1,064,847	80.56	\$0	Vivienda	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CONFORME AL PROYECTO CONTRATADO
PUE18180201111301	Plantación Con Concreto Hidráulico En La Calle Serrano - 120539	120539	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,020,333	\$1,020,333	\$1,020,333	\$1,020,333	\$1,020,333	\$1,020,333	\$1,020,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111303	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 120624	120624	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$514,064	\$514,064	\$514,064	\$514,064	\$154,219	\$154,219	\$154,219	30.00	\$0	Vivienda	100.00	30.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO
PUE18180201111304	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 120619	120619	Puebla	Chiconcuautla	Zempolpa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,321,878	\$1,064,847	\$1,064,847	\$1,064,847	80.56	\$0	Vivienda	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO
PUE18180201111305	Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 120562	120562	Puebla	Chiconcuautla	Benito Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$514,064	\$514,064	\$514,064	\$514,064	\$154,219	\$154,219	\$154,219	30.00	\$0	Vivienda	100.00	15.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA ESTA AL 15% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE18180201111307	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 120601	120601	Puebla	Chiconcuautla	Mimtitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$514,064	\$514,064	\$514,064	\$514,064	\$154,219	\$154,219	\$154,219	30.00	\$0	Vivienda	100.00	20.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA ESTA FÍSICAMENTE AL 20% / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO
PUE18180201111308	Construcción De Cuartos Dormitorios - 121799	121799	Puebla	Chiconcuautla	Itlantlaxcali	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$293,751	\$293,751	\$293,751	\$293,751	\$88,125	\$88,125	\$88,125	30.00	\$0	Vivienda	100.00	10.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO
PUE18180201111310	Construcción De Cuartos Para Baño Y Sanitarios Con Hidropot - 97892	97892	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,692,913	\$5,692,913	\$1,707,874	\$5,692,913	\$1,707,874	\$1,707,874	\$1,707,874	30.00	\$0	Piezas	100.00	50.85	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111311	Construcción De Cuartos Dormitorio - 97710	97710	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA DE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,154,389	\$3,154,389	\$946,317	\$3,154,389	\$946,317	\$946,317	\$946,317	30.00	\$0	Vivienda	100.00	45.45	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1818020111313	Construcción De Cuartos Dormitorio - 99836	99836-33239	Puebla	Chichiquila	Atlaxco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,577,795	\$1,577,795	\$473,339	\$1,577,795	\$473,339	\$473,339	\$473,339	30.00	\$0	Vivienda	0.00	54.54	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso.
PUE1818020111314	Construcción De Cuartos Dormitorio - 98457	98457-33235	Puebla	Chichiquila	Dos Rios	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,154,678	\$2,154,678	\$646,403	\$2,154,678	\$646,403	\$646,403	\$646,403	30.00	\$0	Vivienda	0.00	46.66	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111315	Construcción De Cuartos Para Baño Segunda Etapa - 86720	86720-33226	Puebla	Chichiquila	Huaxcaleca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,048,307	\$14,048,307	\$3,422,327	\$14,048,307	\$3,422,327	\$3,422,327	\$3,422,327	24.36	\$0	Vivienda	0.00	29.60	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111316	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 98550	98550	Puebla	Chichiquila	Nenehuaca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,978,897	\$2,978,897	\$0	\$2,978,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100.00	61.40	Financiera: Obra en proceso. No se realizó ningún pago a la fecha de corte. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Pendiente finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111317	Rehabilitación De Calle Para El Acceso A La Escuela Primaria Alvaro Obregón - 86630	86630-33169	Puebla	Chichiquila	Ojo de Agua	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$8,550,700	\$8,550,700	\$7,602,010	\$8,550,700	\$7,602,010	\$7,602,010	\$7,602,010	88.91	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. Pendiente finiquitar. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Pendiente finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111318	Construcción De Barda Perimetral En Primaria General Rafael Serrano - 124224	124224	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,078,523	\$1,078,523	\$1,078,523	\$1,078,523	\$1,078,523	\$1,078,523	\$1,078,523	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE1818020111319	Pavimentación Con Falso De Adoctró En El Callejón El Refugio Ubicado En Santa Ana Xalmimilulco - 124081	124081	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$256,100	\$256,100	\$256,100	\$256,100	\$256,100	\$256,100	\$256,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111320	Construcción De Banqueta En Callejón Del Nopalito - 123773	123773	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$591,236	\$591,236	\$591,236	\$591,236	\$591,236	\$591,236	\$591,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111321	Construcción De Pavimento Con Adoctró En La Privada Santa Cruz Entre Avenida Río Xochiac Y Calle Santa Cruz - 124373	124373	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$924,792	\$924,792	\$924,792	\$924,792	\$924,792	\$924,792	\$924,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111322	Ampliación De Red Eléctrica En Segunda Privada De Santa María Entre Santa María Y Real A San Mateo - 118436	118436	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$94,638	\$94,638	\$94,638	\$94,638	\$94,638	\$94,638	\$94,638	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111323	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Río Xochiac Entre Real De La Posta Y Río Xochiac - 118265	118265	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$63,568	\$63,568	\$63,568	\$63,568	\$63,568	\$63,568	\$63,568	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE1818020111367	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Porfirio Díaz Entre Calle Río Colorado Y Cerro - 134960	134960	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$774,894	\$774,894	\$774,894	\$774,894	\$774,894	\$774,894	\$774,894	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111369	Rehabilitación De Colector Principal En El Municipio De Teopantlán De Localiza En Río Colorado Entre Av Nacional Y Porfirio Díaz - 129690	129690	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$759,374	\$759,374	\$759,374	\$759,374	\$759,374	\$759,374	\$759,374	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111370	Mejoramiento De Línea Trifásica En Calle Milenio Y Calle Corregidora Municipio De Teopantlán - 115435	115435	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$311,520	\$311,520	\$311,520	\$311,520	\$311,520	\$311,520	\$311,520	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111371	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Entre Calle Matamoros Y Agua Salada - 115373	115373	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$80,122	\$80,122	\$80,122	\$80,122	\$80,122	\$80,122	\$80,122	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111372	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Av Nacional Entre Calle Reforma Y Morelos - 115463	115463	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$134,991	\$134,991	\$134,991	\$134,991	\$134,991	\$134,991	\$134,991	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE1818020111373	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cuauhtémoc Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Niños Héroes - 115458	115458	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$748,347	\$748,347	\$748,347	\$748,347	\$748,347	\$748,347	\$748,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111374	Adquisición De Calle Cinco De Febrero Entre Calle Águila Y Calle De Septiembre - 115448	115448	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$304,047	\$304,047	\$304,047	\$304,047	\$304,047	\$304,047	\$304,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111375	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Escuela Preescolar Justo Sierra - 115406	115406	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$40,492	\$40,492	\$40,492	\$40,492	\$40,492	\$40,492	\$40,492	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180201111376	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Río Colado Inicia Calle Porfirio Díaz A La Laguna De Oxidación - 119551	115051	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$371,640	\$371,640	\$371,640	\$371,640	\$371,640	\$371,640	\$371,640	\$371,640	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111379	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Entre Calle Soledad Y Calle Gleanna En La Localidad De San Sebastian Tenango - 121697	121697	Puebla	Teopantlán	San Sebastián Tenango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$164,775	\$164,775	\$164,775	\$164,775	\$164,775	\$164,775	\$164,775	\$164,775	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111382	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Ojo De Agua - 110119	110119	Puebla	Vicente Guerrero	Ojo de Agua	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	\$509,522	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/
PUE18180201111383	Construcción De Quince Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Jose Los Pinos - 110328	110328	Puebla	Vicente Guerrero	San José los Pinos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$773,593	\$773,593	\$773,593	\$773,593	\$232,078	\$232,078	\$232,078	\$232,078	30.00	\$0	Vivienda	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111384	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Xayacatlán De Bravo Quinta Etapa - 138262	138262	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$992,651	\$992,651	\$992,651	\$992,651	\$833,902	\$833,902	\$833,902	\$833,902	84.01	\$0	Vivienda	100.00	80.00	Financiera: OBRA PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111386	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Juárez Revestimiento - 116782	116782	Puebla	Xicotepēc	Xicotepēc de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$348,425	\$348,425	\$348,425	\$348,425	\$348,425	\$348,425	\$348,425	\$348,425	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: SE REVESTIRAN 685 METROS LINEALES DE CALLES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111391	Rehabilitación De Camino San Pedro Ahuaxintitla Revestimiento - 116950	116950	Puebla	Xicotepēc	Ahuaxintitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,751,470	\$2,751,470	\$2,751,470	\$2,751,470	\$2,751,470	\$2,751,470	\$2,751,470	\$2,751,470	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: SE REVESTIRAN 3480 METROS LINEALES DE CAMINO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180201111392	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Ahuaxintitla Revestimiento - 121249	121249	Puebla	Xicotepēc	Ahuaxintitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$278,688	\$278,688	\$278,688	\$278,688	\$278,688	\$278,688	\$278,688	\$278,688	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: SE REVESTIRAN 511 METROS LINEALES DE CALLES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111485	Apoyo A Productores Para La Adquisición De Infraestructura Para El Procesamiento De Café - 139296	139296-18212	Puebla	Huehuetla	Ocelonacatlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$36,450	\$36,450	\$36,450	\$36,450	\$36,450	\$36,450	\$36,450	\$36,450	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FINIQUITADA / Física: EJECUTARA EL PRODUCTOR / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111486	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 86814	86814-33229	Puebla	Chichiquila	Emitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,123,688	\$2,123,688	\$637,106	\$2,123,688	\$637,106	\$637,106	\$637,106	\$637,106	30.00	\$0	Piezas	0.00	44.12	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111487	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia San Juan - 86684	86684	Puebla	Chichiquila	San Juan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$648,938	\$648,938	\$0	\$648,938	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	44.65	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111492	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Altamirano El Calvario Entre Calle El Mirador Y El Calvario - 73622	73622	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,070,762	\$1,070,762	\$1,070,762	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE18180201111495	Construcción De Guarniciones De La Calle Lorenzo Cue Calle Alejandro Peña Boulevard Rosendo Ocampo Y Calle Rosendo Ocampo Entre Calle Cinco - 73406	73406	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$984,824	\$984,824	\$984,824	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE18180201111496	Construcción De Alumbrado Publico De La Calle Lorenzo Cue Calle Alejandro Peña Boulevard Rosendo Ocampo Y Calle Rosendo Ocampo Entre Calle - 73471	73471	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,994,802	\$1,994,802	\$1,994,802	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111497	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Alejandro Peña Entre Calle Diez Oriente Y Ocho Norte - 72539	72539	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,534,677	\$1,534,677	\$1,534,677	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111498	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Rosendo Ocampo Entre Calle Seis Oriente Y Diez Oriente - 72525	72525	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,524,645	\$1,524,645	\$1,524,645	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE18180201111499	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Lorenzo Cue Entre Calle José María Martínez Y Alejandro Peña - 72109	72109	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,183,671	\$2,183,671	\$2,183,671	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201111500	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Rosendo Ocampo Entre Calle Jose Maria Martinez Y Calle Selis Oriente - 72472	72472	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,556,187	\$1,556,187	\$1,556,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Fisica: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE18180201111501	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Rosendo Ocampo Entre Calle Oriente Tres Y Calle Oriente Cinco - 20408	20408	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,194,331	\$2,194,331	\$2,194,331	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE18180201111502	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Rosendo Ocampo Entre Calle Oriente Cinco Y Calle Oriente Diez - 20495	20495	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,054,654	\$2,054,654	\$2,054,654	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE18180201111503	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Alejandro Peña Entre Oriente Diez Y Calle Ocho Norte - 20535	20535	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,018,532							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE18180201111504	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Rosendo Ocampo Entre Calle Jose Maria Martinez Y Calle Oriente Tres - 20337	20337	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,132,347	\$2,132,347	\$2,132,347	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111508	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Emiliano Zapata Clave Veintiluno Ejin Quiñientos Cuarenta Y Cinco J - 73694	73694	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$603,384	\$603,384	\$603,384	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE18180201111509	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Calles Del Municipio Segunda Etapa - 93958	93958	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,656,364	\$1,656,364	\$1,246,845	\$1,656,364	\$910,909	\$910,909	\$910,909	\$4.99	\$0	Metros lineales	100.00	53.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201111510	Adquisición De Calle Independencia Tercera Etapa - 100869	100869	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$311,711	\$311,711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso de validación / Fisica: la obra se encuentra en proceso de validación / Registro: se envía para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111511	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Diferentes Calles Del Municipio - 32922	32922	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201111513	Ampliación De Puente Vehicular Xalame Segunda Etapa - 134104	134104	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,295,606	\$2,295,606	\$2,295,606	\$2,295,606	\$2,295,606	\$2,295,606	\$2,295,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada 810 m2 de carpeta asfáltica / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111515	Construcción Con Pavimento Asfáltico De La Calle Zaragoza De La Comisaría Ejidal - 135516	135516	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$354,532	\$354,532	\$354,532	\$354,532	\$354,532	\$354,532	\$354,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111519	Construcción De Drenaje Y Alcantarilla En El Paraje El Huexocatl - 134532	134532	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$671,632	\$671,632	\$671,632	\$671,632	\$342,315	\$342,315	\$342,315	50.97	\$0	Metros	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO LLEVA UN 60% DE AVANCE / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE18180201111524	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De San Andrés Arrealco - 73407	73407-18105	Puebla	Tehuacán	San Andrés Arrealco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,504,799	\$1,501,342	\$1,501,342	\$1,501,342	\$450,403	\$450,403	\$450,403	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SE REALIZO EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO, EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2018 / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS
PUE18180201111525	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Colonia Jardines De Guadalupe Junta Auxiliador De Magdalena Cuayucatepec - 74493	74493-18103	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,982,238	\$2,978,778	\$2,978,778	\$2,978,778	\$893,634	\$893,634	\$893,634	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: EL AVANCE SE REPORTARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:
PUE18180201111532	Construcción De La Estructura De Cruce De Barranca Para La Línea De Descarga Del Drenaje Sanitario De La Localidad De Huatlatlauca - 130918	130918	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$221,175	\$221,175	\$221,175	\$221,175	\$221,175	\$221,175	\$221,175	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201111533	Construcción De Aulas Regionales En La Localidad De Alvaro Obregón Huatlatlauca Pue - 135458	135458	Puebla	Huatlatlauca	Álvaro Obregón Ejido	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$792,436	\$793,918	\$792,436	\$792,436	\$395,058	\$395,058	\$395,058	49.76	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111535	Equipamiento Y Rehabilitación De Línea De Conducción En Tramos Críticos Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Nicolás Atlalpan - 130502	130502	Puebla	Huatlatlauca	San Nicolás Atlalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$486,251	\$419,182	\$419,182	\$419,182	\$419,182	\$419,182	\$419,182	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201111536	Rehabilitación De La Línea De Descarga Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Nicolás Atlalpan - 130716	130716	Puebla	Huatlatlauca	San Nicolás Atlalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$177,325	\$177,325	\$177,325	\$177,325	\$177,325	\$177,325	\$177,325	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION	
PUE18180201111537	Adoquinamiento De Calle Cinco De Mayo Del Adoquin Existente Al Cadenamiento Cero Mas Terceto Sereeta De La Localidad De Emiliano Zapata - 130794	130794	Puebla	Huatlatlauca	Emiliano Zapata	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,175,881	\$1,175,881	\$1,175,881	\$1,175,881	\$1,175,881	\$1,175,881	\$1,175,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION	
PUE18180201111547	Adoquinamiento De La Calle Cinco De Mayo Entre Calle Cuauhtemoc Y Privada De Los Tuxiles En La Localidad De Tochimatzintla - 130308	130308	Puebla	Huatlatlauca	Tochimatzintla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,124,061	\$1,124,061	\$1,124,061	\$1,124,061	\$1,124,061	\$1,124,061	\$1,124,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201111549	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Los Cerros Dieciocho De Marzo En La Colonia El Petró	18031	Puebla	Huauclanango	Huauclanango	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$492,655	\$492,655	\$492,655	\$492,655	\$412,388	\$412,388	\$412,388	83.71	\$0	Metros	0.00	83.71	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO	
PUE18180201111550	Construcción De Red Eléctrica En La Comunidad De Las Colonias De Hidalgo En La Calle Ponciano Maldonado	18027	Puebla	Huauclanango	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,196,204	\$2,196,204	\$2,196,204	\$2,196,204	\$2,050,894	\$2,050,894	\$2,050,894	93.38	\$0	Metros	0.00	93.38	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO	
PUE18180201111551	Ampliación De Red Eléctrica De La Comunidad De Cuacuila	18035	Puebla	Huauclanango	Cuacuila	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,196,064	\$2,709,972	\$2,709,972	\$2,709,972	\$1,774,464	\$1,774,464	\$1,774,464	65.48	\$0	Metros	0.00	65.48	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201111552	Construcción De Red Eléctrica En La Comunidad De Matlaluca	18029	Puebla	Huauclanango	Matlaluca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,290,658	\$1,290,658	\$1,290,658	\$1,290,658	\$968,304	\$968,304	\$968,304	75.02	\$0	Metros	0.00	75.02	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201111553	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Papatlalpa	18033	Puebla	Huauclanango	Papatlalpa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$765,030	\$765,030	\$765,030	\$765,030	\$574,190	\$574,190	\$574,190	75.05	\$0	Metros	0.00	75.05	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO	
PUE18180201111554	Ampliación De Red Eléctrica De La Localidad De Papasolaco Segunda Etapa	18036	Puebla	Huauclanango	Papasolaco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,198,244	\$2,678,901	\$2,678,901	\$2,678,901	\$1,899,732	\$1,899,732	\$1,899,732	70.91	\$0	Metros	0.00	70.91	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO	
PUE18180201111555	Construcción De Red Eléctrica En La Comunidad De Tenohuatlan 2da Etapa	18028	Puebla	Huauclanango	Tenohuatlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,070,406	\$1,070,406	\$1,070,406	\$1,070,406	\$822,916	\$822,916	\$822,916	76.88	\$0	Metros	0.00	76.88	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201111556	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Xopanapa	18032	Puebla	Huauclanango	Xopanapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCLANANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,196,525	\$2,344,692	\$2,344,692	\$2,344,692	\$1,664,108	\$1,664,108	\$1,664,108	70.97	\$0	Metros	0.00	70.97	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201111560	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavón - 139410	139410-18217	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2018	\$975,115	\$975,115	\$975,115	\$975,115	\$975,115	\$881,763	\$881,763	\$881,763	90.43	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: PAGADO EL 90% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111561	Mantenimiento De La Bomba De Agua Potable De La Localidad De Xonalpu - 138736	138736-18205	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$40,800	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE18180201111562	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Trinchera Segunda Etapa - 139029	139029-18208	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,658,723	\$1,658,723	\$1,658,723	\$1,658,723	\$1,489,025	\$1,489,025	\$1,489,025	89.77	\$0	Metros	0.00	80.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 90% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201111563	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Trinchera Segunda Etapa - 139217	139217-18210	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111564	Apoyo A Productores Para La Construcción De Bodega Para La Transformación De Café - 139256	139256-18211	Puebla	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111565	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Kuwikchuchut - 138845	138845-18206	Puebla	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$945,185	\$945,185	\$945,185	\$945,185	\$945,185	\$945,185	\$945,185	\$945,185	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111566	Apoyo A Productores De Pimentas Gordas Injertada - 139336	139336-18214	Puebla	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$55,846	\$55,847	\$55,847	\$55,847	\$55,847	\$55,847	\$55,847	\$55,847	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN FINIQUITADA / Física: EJECUTA EL PRODUCTOR / Registro: OBRA ENVIADA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1818020111577	Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Huesito Entre Calle La Cañada Y Carr Fed Mex Pue - 123389	123389	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$75,443	\$75,443	\$75,443	\$75,443	\$75,443	\$75,443	\$75,443	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111578	Construcción De Una Aula En Preescolar Del Centro Escolar - 125304	125304	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$818,237	\$818,237	\$818,237	\$818,237	\$593,700	\$593,700	\$593,700	72.56	\$0	Otros	100.00	87.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE1818020111579	Construcción De Aula En Primaria Del Centro Escolar Prof Enrique Martínez Márquez - 125461	125461	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$770,302	\$770,302	\$770,302	\$770,302	\$677,377	\$677,377	\$677,377	87.94	\$0	Otros	100.00	87.94	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE1818020111580	Ampliación De Red Eléctrica En Calle San Bruno En Fraccionamiento Valle De San Miguel - 125656	125656	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$666,477	\$666,477	\$666,477	\$666,477	\$666,477	\$666,477	\$666,477	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111581	Rehabilitación Integral En Preescolar Martín González Varques - 125519	125519	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$915,381	\$915,381	\$915,381	\$915,381	\$915,381	\$915,381	\$915,381	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111582	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Avenida La Vega En Colonia Santa Elena - 125860	125860	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,045,274	\$2,045,274	\$2,045,274	\$2,045,274	\$2,045,274	\$2,045,274	\$2,045,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111583	Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Potrillo Entre Las Vegas Y Carr Mex Pue - 118039	118039	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$124,433	\$124,433	\$124,433	\$124,433	\$124,433	\$124,433	\$124,433	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE1818020111584	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Las Maravillas Entre La Vega Y Santa Elena - 118293	118293	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$93,546	\$93,546	\$93,546	\$93,546	\$93,546	\$93,546	\$93,546	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111585	Ampliación De Red Eléctrica En Segunda Privada De Tomatlilla Entre Del Pino Y Sor Juana Ines - 118233	118233	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$115,068	\$115,068	\$115,068	\$115,068	\$115,068	\$115,068	\$115,068	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111586	Ampliación De Red Eléctrica En Privada San Carlos Entre Sta Cruz Y Del Pino - 118203	118203	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$73,458	\$73,458	\$73,458	\$73,458	\$73,458	\$73,458	\$73,458	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111587	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Juárez Y Balderas Entre Cienega Ines Y Mariano Escobedo - 118158	118158	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$115,068	\$115,068	\$115,068	\$115,068	\$115,068	\$115,068	\$115,068	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111588	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Mochtezuma Entre Carr Antigua Alíxco Y La Soledad - 118248	118248	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$25,967	\$25,967	\$25,967	\$25,967	\$25,967	\$25,967	\$25,967	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111589	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 125976	125976	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atezacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,516,165	\$1,516,165	\$1,516,165	\$1,516,165	\$1,516,165	\$1,516,165	\$1,516,165	100.00	\$0	Metros Lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE1818020111590	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Reforma Entre Camino Real De Atezacac Y Puente De Atezacac - 118457	118457	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atezacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$146,105	\$146,105	\$146,105	\$146,105	\$146,105	\$146,105	\$146,105	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111591	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Nogales Entre Zaragoza Sur Y Carretera Federal Mex Pue - 123315	123315	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$55,339	\$55,339	\$55,339	\$55,339	\$55,339	\$55,339	\$55,339	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111592	Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Espinal Entre Benito Juárez Y San Agustín - 123152	123152	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$74,817	\$74,817	\$74,817	\$74,817	\$74,817	\$74,817	\$74,817	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE1818020111593	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cienega Entre Benito Juárez Y San Agustín - 122421	122421	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$65,360	\$65,360	\$65,360	\$65,360	\$65,360	\$65,360	\$65,360	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111594	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 86252	86252	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$525,476	\$525,476	\$525,476	\$525,476	\$525,476	\$525,476	\$525,476	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111595	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle El Calvario Segunda Etapa Localidad Zitlala Hueytlalpan Puebla - 92048	92048	Puebla	Hueytlalpan	Zitlala	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,556,713	\$1,556,713	\$1,556,713	\$1,556,713	\$1,556,713	\$1,556,713	\$1,556,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1818020111596	Construcción De Sanitarios En Bachillerato General Digital Numero Uno Tres Siete - 89561	89561	Puebla	Hueytlalpan	El Arenal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111597	Ampliación De La Red De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De El Crucero Municipio De Hueytlalpan Puebla - 91244	91244	Puebla	Hueytlalpan	El Crucero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,561,942	\$1,561,942	\$1,561,942	\$1,561,942	\$1,561,942	\$1,561,942	\$1,561,942	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111598	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable En Las Localidades El Cuyo La Garza Y Zitlala Del Municipio De Hueytlalpan - 90807	90807	Puebla	Hueytlalpan	El Cuyo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,499,540	\$3,499,540	\$3,499,540	\$1,732,182	\$1,732,182	\$1,732,182	\$1,732,182	49.50	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Fisica: OBRA FISICAMENTE EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111612	Aportación A La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Altica - 103585	103585	Puebla	San Felipe Tepatlán	Altica	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$834,587	\$834,587	\$834,587	\$834,587	\$834,587	\$834,587	\$834,587	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LACCION ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA ACCION ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111614	Rehabilitación De Techos Dignos Tercera Etapa - 104404	104404	Puebla	San Felipe Tepatlán	La Guadalupana	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$256,842	\$256,842	\$256,842	\$256,842	\$90,000	\$90,000	\$90,000	35.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	35.40	Financiera: la obra esta en proceso / Fisica: la obra esta en proceso / Registro: LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS DIGNOS TERCERA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,712,278.78 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MIDIS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 200.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPANA SE BENEFICIAN A 36.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111620	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Duraznotla - 116848	116848	Puebla	Xicotepc	Duraznotla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$655,694	\$655,694	\$655,694	\$655,694	\$655,694	\$655,694	\$655,694	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL SEGUNDO TRIMESTRE / Fisica: SE REVESTIRAN 1050 METROS LINEALES DE CALLES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111623	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De La Morelos - 117056	117056	Puebla	Xicotepc	Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$323,414	\$323,414	\$323,414	\$323,414	\$323,414	\$323,414	\$323,414	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL SEGUNDO TRIMESTRE / Fisica: SE REVESTIRAN 652 METROS LINEALES DE CALLES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111663	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa Que Beneficiara A La Calle Cinco Caminos De La Localidad De Yaonahuc Puebla - 65934	65934	Puebla	Yaonahuc	Yaonahuc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$448,827	\$448,827	\$134,648	\$448,827	\$448,827	\$134,648	\$134,648	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE A CUBIERTO EL ANTICIPO / Fisica: A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y SOLO SE A PAGADO EL ANTICIPO
PUE1818020111664	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De Docientos Techos Firmes - 61644	61644	Puebla	Yaonahuc	Yaonahuc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,506,803	\$1,506,803	\$1,206,803	\$1,506,803	\$1,506,803	\$1,206,803	\$1,206,803	80.09	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SE HA PAGADO UN ANTICIPO Y UNA ESTIMACION / Fisica: AUN NO SE SUMINISTRAN DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL / Registro: A ESTE TRIMESTRE AUN NO SON SUMINISTRADOS LOS TECHOS PERO SE A PAGADO EL ANTICIPO Y UNA ESTIMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111665	Construcción De Cincuenta Y Cinco Estufas Ecologicas Ahorradoras De Leña En La Comunidad De Yaonahuc Municipio De Yaonahuc Puebla - 64874	64874	Puebla	Yaonahuc	Yaonahuc	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$175,958	\$175,958	\$0	\$175,958	\$175,958	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRA PAGAR / Fisica: A ESTE TRIMESTRE NO HAY AVANCE FISICO / Registro: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE PAGA EL ANTICIPO NO HAY AVANCE FISICO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111666	Ampliación De La Unidad Medico Rural De Atococoyan Localidad Perteneciente Al Municipio De Yaonahuc Puebla - 66645	66645	Puebla	Yaonahuc	Atococoyan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Salud	En Ejecución	2018	\$691,875	\$691,875	\$207,562	\$691,875	\$691,875	\$207,562	\$207,562	30.00	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Fisica: A ESTE TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 30% / Registro: A ESTE TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 50% Y SOLO SE HA PAGADO EL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111667	Mejortamiento De Los Sanitarios En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio - 65746	65746	Puebla	Yaonahuc	Mazatonal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Educación	En Ejecución	2018	\$388,154	\$388,154	\$116,446	\$388,154	\$388,154	\$116,446	\$116,446	30.00	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: OBRA AL 30% UNICAMENTE SE A PAGADO EL ANTICIPO / Fisica: A ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO SU EJECUCION / Registro: A ESTE TRIMESTRE FISICAMENTE SE LLEVA UN AVANCE DEL 90%; Y SOLO SE A CUBIERTO EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1818020111668	Construcción De Un Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Haza Tonal - 66108	66108	Puebla	Yaonahuc	Mazatonal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$398,585	\$398,585	\$119,576	\$398,585	\$398,585	\$119,576	\$119,576	30.00	\$0	Otros	0.00	50.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA PAGAR EL 30% DEL ANTICIPO / Fisica: A ESTE TRIMESTRE LLEVA UN AVANCE DEL 50% / Registro: A ESTE TRIMESTRE LLEVA UN AVANCE DEL 30 FINANCIERA MENTE Y FISICAMENTE AL 50%
PUE1818020111670	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Privada Sin Nombre De La Localidad De Contzintzintán - 61651	61651	Puebla	Yaonahuc	Contzintzintán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$713,278	\$713,228	\$213,968	\$713,228	\$713,228	\$213,968	\$213,968	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SE PAGA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% / Fisica: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA SAL 100% FINANCIERA-MENTE SOLO SE APAGADO EL ANTICIPO
PUE1818020111671	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Privada Cinco De Febrero Localidad De Atemeya - 67329	67329	Puebla	Yaonahuc	Atemeya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$316,698	\$316,698	\$280,147	\$316,698	\$316,698	\$280,147	\$280,147	88.46	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO \$9509.52 Y UNA ESTIMACION POR \$ 185,137.34 / Fisica: A ESTE TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 80 / Registro: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE A PAGADO EL ANTICIPO Y SE LLEVA UN AVANCE DEL 80% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE1818020111672	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Independencia En La Localidad De Atemeya Pertenece Al Municipio De Yaonahuauc Puebla - 64402	64402	Puebla	Yaonahuauc	Atemeya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$288,136	\$288,136	\$288,136	\$288,136	\$288,136	\$288,136	\$288,136	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111673	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Tramo De Los Berros A La Comunidad De Tepantlioyan - 65512	65512	Puebla	Yaonahuauc	Tepantlioyan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$303,487	\$303,487	\$91,046	\$303,487	\$303,487	\$91,046	\$91,046	30.00	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE A PAGADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% / Física: A ESTE TRIMESTRE PRESENTA UN 80% FISCAMENTE / Registro: A ESTE TRIMESTRE FISCAMENTE SE LLEVA EL 80% Y SOLO SE A CUBIERTO EL PAGO DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111686	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento En Socelo - 76800	76800	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$262,879	\$323,341	\$323,341	\$323,341	\$323,341	\$258,673	\$258,673	80.00	\$0		100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Física: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA TANQUE. / Registro: OBRA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.	
PUE1818020111687	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Tlanepantla - 89345	89345	Puebla	Quimixtlán	Tlanepantla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,044,771	\$2,499,176	\$2,499,176	\$2,499,176	\$1,114,000	\$1,114,000	\$1,114,000	44.57	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA FISICAMENTE Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111688	Construcción De Sanitarios Con Rincón Toxihuic - 46310	46310	Puebla	Quimixtlán	Toxihuic	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,665,641	\$4,665,641	\$4,665,641	\$4,665,641	\$3,874,248	\$3,874,248	\$3,874,248	83.04	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA FISICAMENTE Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111689	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Miguel Hidalgo - 33082	33082	Puebla	Quimixtlán	Xacaxmulco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,550,562	\$1,550,562	\$1,550,562	\$1,550,562	\$1,550,562	\$1,550,562	\$1,550,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111690	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Comunitaria Rural - 45942	45942	Puebla	Quimixtlán	Ahuacatic	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,154,640	\$1,154,640	\$1,154,640	\$1,154,640	\$1,154,640	\$1,154,640	\$1,154,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111700	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle De La Amistad Y Calle Palmilla Oriente En La Localidad De San Juan Acozac - 121707	121707	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$550,817	\$550,817	\$550,817	\$550,817	\$550,817	\$550,817	\$550,817	\$550,817	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN SEGUNDO SEMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111701	Construcción De Techado En Jardín De Niños Gabriela Miral Con Clave Desunodjndocustroneue y En La Localidad De Vicente Guerrero - 97664	97664	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$266,000	\$266,000	\$266,000	\$266,000	\$266,000	\$266,000	\$266,000	\$266,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111702	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Dr Gonzalo Baez Camero Entre Hidalgo Peniente Y Centro Deportivo - 62458	62458	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,152,064	\$1,152,064	\$1,152,064	\$1,152,064	\$1,152,064	\$1,152,064	\$1,152,064	\$1,152,064	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, LA UNIDAD ESPECIFICA ES PORTE / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111703	Construcción De Modulo Sanitario Y Dirección En Jardín De Niños Yolajpili Oct Desunodjndocustroneue y En La Localidad De Los Reyes De Juár - 47887	47887	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$495,255	\$495,255	\$495,255	\$495,255	\$495,255	\$495,255	\$495,255	\$495,255	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, ES MODULO SANITARIO COMPLETO Y UNA DIRECCION / Registro: OBRA REPORTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111704	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Porvenir Entre Calle Manuel Avila Camacho Y Ultima Casa - 49331	49331	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$829,046	\$829,046	\$608,714	\$829,046	\$608,714	\$608,714	\$608,714	\$608,714	73.42	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML. / Registro: OBRA REPORTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111705	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Progreso Entre Calle La Amistad Y La Loma En La Localidad De San Juan Acozac - 48740	48740	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,691,363	\$2,691,363	\$2,691,363	\$2,691,363	\$2,691,363	\$2,691,363	\$2,691,363	\$2,691,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111706	Construcción De Techado En Jardín De Niños Concepción Guevara Arriaga Con Clave Djnccerountreresochoe En La Localidad De San Juan Acozac - 45969	45969	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$311,514	\$311,514	\$311,514	\$311,514	\$311,514	\$311,514	\$311,514	\$311,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111707	Mantenimiento De Fozo De Agua Potable En Cabecera Municipal De Los Reyes De Juárez - 49929	49929	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$511,167	\$511,167	\$511,167	\$511,167	\$511,167	\$511,167	\$511,167	\$511,167	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA, PARA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111708	Construcción De Techado En Preescolar Adolfo López Mateos Con Clave Desunodjndocustroneuee 1aj En La Localidad De Los Reyes De Juárez - 47121	47121	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$181,705	\$181,705	\$181,705	\$181,705	\$181,705	\$181,705	\$181,705	\$181,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN 2DO TRIM 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1818020111709	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Delas Calles La Amistad Entre Calles Progreso Y Jazmin La Menes Entre Calles Amistad Y Republica De - 45932	45932	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$234,987	\$234,987	\$234,987	\$234,987	\$234,987	\$234,987	\$234,987	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111710	Construcción De Techado En Jardín De Niños Rafael Delgado Con Clave De Trabajo Dosunodjceocrocincounoun y En La Localidad De Benito Juárez - 97872	97872	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111711	Mejoramiento En Escuelas De Los Diferentes Niveles De Educación Basica En El Municipio De Los Reyes De Juárez - 47554	47554	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$336,750	\$336,750	\$336,750	\$336,750	\$336,750	\$336,750	\$336,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA EN 2DO TRIM 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111712	Construcción De Techado En Jardín De Niños Marco Tulio Ciceron Con Clave De Trabajo Dosunodjceocrocincounoun et En La Localidad De Santiago Ac - 128253	128253	Puebla	Los Reyes de Juárez	Santiago Aczac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2018	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REPORTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111715	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Avenida Camino Real A San Andrés Entre Radial A Zapata Y Carretera Federal Pueblaatlaxco - 128298	128298	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,964,663	\$2,964,663	\$2,964,663	\$2,964,663	\$889,399	\$889,399	\$889,399	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111716	Ampliación De Alcantarillado Pluvial En Avenida Camino Real A San Andrés Entre Radial A Zapata Y Carretera Federal Puebla Atlaxco - 128604	128604	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,597,369	\$5,597,359	\$1,679,208	\$1,679,208	\$1,679,208	\$1,679,208	\$1,679,208	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AL TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111719	Construcción De Drenajes Sanitarios Colectores Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andrés Cholula Puebla Comac Tonantz - 51259	51259	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,248,855	\$1,248,855	\$1,248,855	\$1,248,855	\$374,657	\$374,657	\$374,657	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111721	Substitución Y Construcción De Seis Aulas Didacticas Y Escaleras En Estructura Adosada En Estructura Blandina Torres De Marín C C T Dosunoepru - 51267	51267	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2018	\$4,101,816	\$4,101,816	\$1,722,959	\$1,722,959	\$1,722,959	\$1,722,959	\$1,722,959	42.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111722	Construcción Del Sistema De Drenajes Sanitarios Colectores Y Emisor Para La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo Municipio De San Andr - 51257	51257	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,455,355	\$2,455,355	\$2,455,355	\$2,455,355	\$736,606	\$736,606	\$736,606	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111723	Construcción De Dos Aulas Didacticas Adosada En Estructura Udosac En El Bachillerato Blandina Torres De Marín Cct Dosunoepru - 25322	25322	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,448,863	\$1,448,863	\$1,448,863	\$1,448,863	\$434,659	\$434,659	\$434,659	30.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AL TRIMESTRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111724	Rehabilitación De Techos Dignos Tercera Etapa - 104248	104248	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojupango (San Miguel Jojupango)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$496,561	\$496,561	\$496,561	\$496,561	\$174,000	\$174,000	\$174,000	35.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	35.04	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS TERCERA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,712,278.78 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 200.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JOJUPANGO SE BENEFICIAN A 58.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111725	Rehabilitación De Techos Dignos Tercera Etapa - 104310	104310	Puebla	San Felipe Tepatlán	Pachoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$256,842	\$256,842	\$256,842	\$256,842	\$90,000	\$90,000	\$90,000	35.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	35.04	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS TERCERA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,712,278.78 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MDS POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 200.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE PACHOC SE BENEFICIAN A 30.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111741	Rehabilitación Del Preescolar Casa Centro De Asistencia Infantil Comunitaria - 134551	134551	Puebla	San Gregorio Atzacpa	San Gregorio Atzacpa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZACPA	Educación	En Ejecución	2018	\$124,590	\$103,090	\$103,090	\$103,090	\$103,090	\$103,090	\$103,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZA FISM \$103,089.77 Y RECURSOS FISCALES \$21,500.00 / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1818020111743	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Gobernador Rafael Rojas Localidad De San Gregorio Atzacpa - 123688	123688	Puebla	San Gregorio Atzacpa	San Gregorio Atzacpa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZACPA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$380,734	\$380,734	\$380,734	\$380,734	\$380,734	\$380,734	\$380,734	\$380,734	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111746	Reencarpamiento De Calle Cinco Poniente Entre Siete Sur Y Calle Dieciséis De Septiembre En La Loc De Chipilo De Francisco Javier Mina - 123293	123293	Puebla	San Gregorio Atzacpa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZACPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$877,866	\$534,499	\$534,499	\$534,499	\$534,499	\$534,499	\$534,499	\$534,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZA CON FISM \$534,499.60 Y FORTAMUN \$313,367.46 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111764	Rehabilitación De Alumbrado Publico Del Municipio De Ixcamilpa De Guerrero - 115976	115976	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$114,882	\$114,882	\$114,882	\$114,882	\$114,882	\$114,882	\$114,882	\$114,882	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN, POR SU APOYO, ATENCIÓN Y COMPENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111768	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De El Organal - 116415	116415	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	El Organal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución	2018	\$881,344	\$881,344	\$881,344	\$881,344	\$881,344	\$881,344	\$881,344	\$881,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN, POR SU APOYO, ATENCIÓN Y COMPENSIÓN GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111771	Ampliación De Línea Eléctrica En Barrio De Cuautzotz Pimes Sección - 107082	107082	Puebla	Libres	Cuautzotzco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,227	\$300,227	\$300,227	\$300,227	\$300,227	\$300,227	\$300,227	\$300,227	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111772	Construcción De Techo Firme Con Losas De Concreto Armado En Viviendas Para La Localidad De Cuautzotzco - 78493	78493	Puebla	Libres	Cuautzotzco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$242,801	\$242,801	\$242,801	\$242,801	\$242,801	\$242,801	\$242,801	\$242,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111773	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Cuautzotzco - 29807	29807	Puebla	Libres	Cuautzotzco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$278,653	\$278,653	\$278,653	\$278,653	\$278,653	\$278,653	\$278,653	\$278,653	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111774	Ampliación De Línea Eléctrica En Por La Parada De Ferrocarril La Naha Dos Oriente Entre Cinco Norte Y Por Secundaria - 79077	79077	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$94,348	\$94,348	\$94,348	\$94,348	\$94,348	\$94,348	\$94,348	\$94,348	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111775	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telescuelas Abraham Castellanos Con Clave - 74919	74919	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$229,811	\$229,811	\$229,811	\$229,811	\$160,929	\$160,929	\$160,929	\$160,929	70.03	\$0	Otros	100.00	70.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 70% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 70% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 70% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111776	Construcción De Techo Firme Con Losas De Concreto Armado En Viviendas Para La Localidad De San Jose Morelos - 65741	65741	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$702,108	\$702,108	\$702,108	\$702,108	\$702,108	\$702,108	\$702,108	\$702,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111777	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Jose Morelos - 29893	29893	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$557,306	\$557,306	\$557,306	\$557,306	\$557,306	\$557,306	\$557,306	\$557,306	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111778	Construcción De Techo Firme Con Losas De Concreto Armado En Viviendas Para La Localidad De Nuevo Mexico El Sabinal - 78511	78511	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$988,568	\$988,568	\$988,568	\$988,568	\$799,077	\$799,077	\$799,077	\$799,077	80.83	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 80% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 80% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 80% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111779	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Tarsicuri Con Clave - 74767	74767	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$224,847	\$224,847	\$224,847	\$224,847	\$160,929	\$160,929	\$160,929	\$160,929	71.57	\$0	Otros	100.00	71.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 71% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 71% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 71% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111780	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Nuevo Mexico - 32899	32899	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$724,497	\$724,497	\$724,497	\$724,497	\$724,497	\$724,497	\$724,497	\$724,497	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111781	Construcción De Techo Firme Con Losas De Concreto Armado En Viviendas Para La Localidad De El Progreso - 38986	38986	Puebla	Libres	Progreso	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$247,665	\$247,665	\$247,665	\$247,665	\$247,665	\$247,665	\$247,665	\$247,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111782	Ampliación De Línea Eléctrica En El Jaguey Entre Seis Norte Y Camino A Loma Bonita - 36436	36436	Puebla	Libres	Progreso	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$72,487	\$72,487	\$72,487	\$72,487	\$72,487	\$72,487	\$72,487	\$72,487	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE MAYO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111783	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Progreso - 28792	28792	Puebla	Libres	Progreso	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$557,306	\$557,306	\$557,306	\$557,306	\$557,306	\$557,306	\$557,306	\$557,306	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Física: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1818020111784	Adoquinamiento De La Calle Dos Sur Entre Calle Fresina Y Nueve Oriente Y Calle Cuarenta Y Tres Oriente - 36369	36369	Puebla	Libres	San Carlos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,068,371	\$1,068,371	\$1,068,371	\$1,068,371	\$1,068,371	\$1,068,371	\$1,068,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111785	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Carlos - 33242	33242	Puebla	Libres	San Carlos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$613,036	\$613,036	\$613,036	\$613,036	\$613,036	\$613,036	\$613,036	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111786	Ampliacion De Linea Electrica En Privada Del Carmen Pasando Jaguey - 61083	61083	Puebla	Libres	San Martin	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$148,591	\$148,591	\$148,591	\$148,591	\$148,591	\$148,591	\$148,591	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111787	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Nicolas Bravo Vicente Suarez Niños Héroes Y Privada Niños Héroes Aquiles Serdán Juan Escutia Y Ve - 100681	100681	Puebla	La Magdalena	La Magdalena Tlatlaquitepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAQUITEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$911,317	\$911,317	\$911,317	\$911,317	\$911,317	\$565,753	\$565,753	62.08	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada al 100 % físicamente pero financieramente se finalizara en el mes de julio, mas sin embargo la obra esta operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111788	Adoquinamiento De Calle Venustiano Carranza Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Ignacio Aliende - 100751	100751	Puebla	La Magdalena	La Magdalena Tlatlaquitepec	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAQUITEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$309,770	\$309,770	\$309,770	\$309,770	\$309,770	\$309,770	\$309,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111812	Construccion De Adoquinamiento En Calle Arenal En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos Puebla - 100924	100924-18010	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,235,447	\$2,235,447	\$2,235,447	\$2,235,447	\$1,941,597	\$1,941,597	\$1,941,597	86.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso / Fisica: Se tiene el 100% del piso de concreto colocado, pero la obra sigue en proceso / Registro:
PUE1818020111813	Rehabilitación Y Desasosie Del Canal Pluvial Denominado Barranca El Volcan Desde Carretera Cañada Morelos Tecamachalco Hasta - 101274	101274-18014	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,496,220	\$1,496,220	\$1,496,220	\$1,496,220	\$1,496,220	\$1,496,220	\$1,496,220	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE1818020111814	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Av Perrocarill Entre Entre Calle Mariano Escobedo Y Calle Sin Nombre En La Cabecera Municipal - 93205	93205-18006	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$689,126	\$689,126	\$689,126	\$689,126	\$689,126	\$689,126	\$689,126	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE1818020111815	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles En La Localidad De Cañada Morelos Pue - 92992	92992-18004	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$491,475	\$491,475	\$491,475	\$491,475	\$491,475	\$491,475	\$491,475	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra terminada al 100% y operando / Fisica: La obra se encuentra terminada al 100% física y financieramente. / Registro:
PUE1818020111816	Segunda Etapa De La Construccion De Baño Con Biodigestor Que Beneficiara A La Localidad De Cerro Gordo - 101003	101003-18012	Puebla	Cañada Morelos	Cerro Gordo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,359,480	\$1,359,480	\$1,359,480	\$1,359,480	\$407,844	\$407,844	\$407,844	30.00	\$0	Otros	0.00	30.00	Financiera: ANTICIPO 30% / Fisica: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% / Registro:
PUE1818020111817	Segunda Etapa De La Rehabilitación Y Ampliación Y Complementos Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Garcias - 101180	101180-18013	Puebla	Cañada Morelos	Garcias	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,522,606	\$2,522,606	\$2,522,606	\$2,522,606	\$1,097,957	\$1,097,957	\$1,097,957	43.52	\$0	Metros lineales	0.00	43.52	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN 1, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: Obra en proceso / Registro:
PUE1818020111818	Segunda Etapa De La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Antonio Soledad - 100746	100746-18008	Puebla	Cañada Morelos	San Antonio Soledad	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,872,851	\$1,872,851	\$1,872,851	\$1,872,851	\$1,850,357	\$1,850,357	\$1,850,357	98.80	\$0	Metros lineales	0.00	99.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso. / Fisica: La obra se encuentra en proceso / Registro:
PUE1818020111819	Tercera Etapa De La Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Obra Complementaria Que Beneficiara A La Localidad De San Jose Ixtapa - 100844	100844-18009	Puebla	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,222,194	\$1,222,194	\$1,222,194	\$1,222,194	\$403,398	\$403,398	\$403,398	33.01	\$0	Metros lineales	0.00	33.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso, se pago la estimación 1 correspondiente a esa obra / Fisica: La obra se encuentra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111827	Construcción De Adoquin En La Prolongación De La Calle Aliende - 78410	78410	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$171,604	\$171,604	\$171,604	\$171,604	\$171,604	\$171,604	\$171,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111828	Construcción De Techos Fimes En El Municipio De Nauzontla Primera Etapa - 78402	78402	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,641,249	\$1,641,249	\$1,641,249	\$1,641,249	\$1,641,249	\$1,641,249	\$1,641,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SE ANEXA INFORMACION PARA SU VALIDACION. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SE ANEXA INFORMACION PARA SU VALIDACION. / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201111830	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 78424	78424	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111834	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Municipio De Nealtican Dos Mil Dieciocho - 38612	38612	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$73,355	\$73,355	\$73,355	\$73,355	\$73,355	\$73,355	\$73,355	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Físico: NIVEL FISICO TERMINADO / Registro:
PUE18180201111835	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Dieciocho De Noviembre Entre Cinco Pte Y Nueve Pte - 38521	38521	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$929,909	\$929,909	\$929,909	\$929,909	\$929,909	\$929,909	\$929,909	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Físico: NIVEL FISICO TERMINADO / Registro:
PUE18180201111848	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 134958	134958	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Zacatepec de Bravo	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$32,411	\$32,411	\$32,411	\$32,411	\$32,411	\$32,411	\$32,411	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111850	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Sanitario En Estructura Regional C En Preescolar Vicente Guerrero Ubicado En La Localidad De Zacatil - 83232	83232	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Zacatlilhuic	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$408,763	\$408,763	\$408,763	\$408,763	\$170,760	\$170,760	\$170,760	41.77	\$0	Metros Cuadrados	100.00	42.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111851	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Zacatlilhuic - 83180	83180	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Zacatlilhuic	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$681,729	\$681,729	\$681,729	\$681,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA POR CUESTIONES SOCIALES / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111852	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Ojo De Agua - 127324	127324	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Ojo de Agua	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$219,558	\$219,558	\$219,558	\$219,558	\$217,999	\$217,999	\$217,999	99.29	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111853	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 135234	135234	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	La Guacamaya	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$49,496	\$49,496	\$49,496	\$49,496	\$49,496	\$49,496	\$49,496	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111855	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De La Guacamaya - 83441	83441	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	La Guacamaya	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$459,697	\$459,697	\$459,697	\$459,697	\$458,865	\$458,865	\$458,865	99.82	\$0	Metros Cuadrados	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111856	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tepexilolita - 82115	82115	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Tepexilolita	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,074,569	\$1,139,690	\$1,139,690	\$1,139,690	\$1,139,690	\$1,139,690	\$1,139,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111857	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Primera Etapa - 85012	85012	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Playa Nueva	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$49,554	\$62,254	\$62,254	\$62,254	\$62,254	\$62,254	\$62,254	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O
PUE18180201111859	Mejoramiento De Aulas En Preescolares Comunitarios Para Su Integracion Al Programa Aula De Medios Unete En Varias Localidades Segunda Etapa - 135051	135051	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Tecolotepec	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$35,337	\$35,337	\$35,337	\$35,337	\$35,337	\$35,337	\$35,337	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111860	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tecolotepec - 82147	82147	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Tecolotepec	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,078,378	\$1,078,378	\$1,078,378	\$1,078,378	\$1,048,457	\$1,048,457	\$1,048,457	97.23	\$0	Metros Cuadrados	100.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111861	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Tecolotepec - 83797	83797	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Tecolotepec	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,877,153	\$2,877,153	\$2,877,153	\$2,877,153	\$2,754,435	\$2,754,435	\$2,754,435	95.73	\$0	Metros lineales	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201111864	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Camino Tipo E Tramo Barrio Guadalupe Xonotl En La Localidad De Tlaxotepec De Porfirio Diaz - 83711	83711	Puebla	San Sebastián Tlaxotepec	Xonotl	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,295,927	\$2,295,927	\$2,295,927	\$2,295,927	\$2,277,817	\$2,277,817	\$2,277,817	99.21	\$0	Otros	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1818020111866	Construcción De Techo Firme Para Vivienda En El Municipio De Santa Ines Ahuatempan - 133791	133791	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,698,524	\$1,698,524	\$1,698,524	\$1,698,524	\$1,525,691	\$1,525,691	\$1,525,691	89.82	\$0	Metros Cuadrados	100.00	89.82	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: obra en proceso	
PUE1818020111868	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Los Barrios De Santa Ines Y San Antonio Tierra Colorada En La Localidad De Santa Ines Ahuatempan - 120988	120988	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$863,900	\$863,900	\$863,900	\$863,900	\$259,170	\$259,170	\$259,170	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso solo se agapado el 30 de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111872	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Atanacio Villamil Ortega Y Calle Ejercito De Oriente Entre Calle Insurgentes Y Calle Ejerci - 89917	89917	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,238,100	\$1,238,100	\$1,238,100	\$1,238,100	\$371,430	\$371,430	\$371,430	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: solo se pago 30% de anticipo / Registro: obra en proceso solo se agapado el 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111873	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Localidad De Santa Ines Ahuatempan Tercera Etapa - 90551	90551	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,236,217	\$1,236,217	\$1,236,217	\$1,236,217	\$1,236,217	\$1,236,217	\$1,236,217	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111874	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Ines Ahuatempan Cuarta Etapa - 90123	90123	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,135,314	\$1,240,230	\$1,240,230	\$1,240,230	\$1,240,230	\$1,240,230	\$1,240,230	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: esta obra sufre modificación / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada se modifico se contrato por \$1,135,314.18 y se pago por un monto de \$1,240,230.82 terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111875	Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado Para El Servicio De Agua Potable Que Beneficiara La Localidad De San Juan Nepomuceno - 121011	121011	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$397,615	\$397,615	\$397,615	\$397,615	\$397,615	\$397,615	\$397,615	\$397,615	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: aportación al gobierno del estado / Física: aportación al gobierno del estado / Registro: aportación del municipio Santa Ines Ahuatempan, al gobierno del estado de Puebla al programa (progra) 2018, la cantidad \$ 397,615.12, y por participaciones \$ 27,994.82 2018 el municipio aporte por todo \$ 527,902.13
PUE1818020111878	Aportación Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Las Minas - 89126	89126	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Las Minas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$499,907	\$499,907	\$499,907	\$499,907	\$499,907	\$499,907	\$499,907	\$499,907	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: aportación del municipio / Física: aportación al municipio a la secretaria de finanzas / Registro: aportación al municipio a la secretaria de finanzas y administración ejecutara CBAEPUE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111879	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Piedra Parada Segunda Etapa - 89996	89996	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Loma Piedra Parada	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$993,756	\$993,756	\$993,756	\$993,756	\$565,411	\$565,411	\$565,411	56.90	\$0	Metros lineales	100.00	56.90	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso se lleva 59.60% de avance cobrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111884	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio Dos Mil Diecisecho - 20603	20603	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$865,778	\$865,778	\$865,778	\$865,778	\$865,778	\$865,778	\$865,778	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO.	
PUE1818020111885	Rehabilitación Y Mantenimiento De Plaza Comunitaria - 20730	20730	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$191,572	\$191,572	\$191,572	\$191,572	\$191,572	\$191,572	\$191,572	\$191,572	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE1818020111886	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar Miguel Hidalgo - 20783	20783	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA AUTORIZADA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA AUTORIZADA EN PROCESO DE LICITACION SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
PUE1818020111889	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Febrero Entre Calle Fibanucle Y Misma Calle - 24412	24412	Puebla	San Martin Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$219,771	\$219,771	\$219,771	\$219,771	\$219,771	\$219,771	\$219,771	\$219,771	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE POLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111891	Proyectos Topograficos Y Estudios Geotecnicos De Obras Del Fondo Fism 2018	25734	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,133,520	\$1,133,520	\$1,133,520	\$1,133,520	\$1,133,520	\$1,133,520	\$1,133,520	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 55 LABORATORIOS, PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDOS AL 100%, SE REMITE POLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111894	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Girasoles Entre Calle La Pedrera Y Calle Pinos - 24964	24964	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$87,160	\$87,160	\$87,160	\$87,160	\$87,160	\$87,160	\$87,160	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDOS AL 100%, SE REMITE POLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111901	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Rosario - 24739	24739	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$885,336	\$885,336	\$885,336	\$885,336	\$265,601	\$265,601	\$265,601	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CON EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR DEL MUNICIPIO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO FISICAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCION, FINANCIERAMENTE CON EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR, SE REMITE POLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1818020111906	Construcción De Techado En Escuela Primaria "República De Argentina" Con Clave 21993131 - 25202	25202	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,437,355	\$1,437,355	\$1,437,355	\$1,437,355	\$1,437,355	\$1,437,355	\$1,437,355	\$1,437,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDOS AL 100%, SE REMITE POLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201111909	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Privada Atlatepa Entre Calle Concejil Y Calle Atlatepa - 23188	23188	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$155,855	\$155,855	\$155,855	\$155,855	\$155,855	\$155,855	\$155,855	\$155,855	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111920	Rehabilitación Del Módulo De Sanitarios En La Primaria Mariano Matamoros Con Clave De Centro De Trabajo 21dpr0314j - 25190	25190	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$547,312	\$547,312	\$547,312	\$547,312	\$474,584	\$474,584	\$474,584	\$474,584	86.71	\$0	Metros Cuadrados	0.00	86.71	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111921	Construcción Del Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Huiltilihuitl Con Clave 21djn0463a - 25188	25188	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$979,570	\$979,570	\$979,570	\$979,570	\$903,779	\$903,779	\$903,779	\$903,779	92.26	\$0	Metros Cuadrados	0.00	92.26	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: PROYECTO FISCAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111922	Construcción De Techado En El Bachillerato "David Alfaro Siqueiros" Con Clave 21ebh0794x - 25195	25195	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,408,967	\$1,408,967	\$1,408,967	\$1,408,967	\$1,408,967	\$1,408,967	\$1,408,967	\$1,408,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111923	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Tierra Bendita Ubicada A Un Costado De La Presa Derivadora San Juan Molino - 24371	24371	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$272,891	\$272,891	\$272,891	\$272,891	\$272,891	\$272,891	\$272,891	\$272,891	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111924	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle La Cruz Entre Calle Quince De Mayo Y Calle Adolfo López Mateos - 24357	24357	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$615,894	\$615,894	\$615,894	\$615,894	\$615,894	\$615,894	\$615,894	\$615,894	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111933	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Caño Blanco Entre Carretera Federal del México Puebla Y Calle Plan De Ayala - 24972	24972	Puebla	San Martin Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$81,117	\$81,117	\$81,117	\$81,117	\$81,117	\$81,117	\$81,117	\$81,117	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDOS AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111937	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Privada Morelos Entre Calle Morelos Y Calle Los Ranchos - 23892	23892	Puebla	San Martin Texmelucan	San Baltazar Temascalac (La Ciénega)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$865,980	\$865,980	\$865,980	\$865,980	\$865,980	\$865,980	\$865,980	\$865,980	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111940	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Entre Calle Rivapalacios Y Calle Zaragoza - 24251	24251	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$741,030	\$1,564,281	\$1,564,281	\$1,564,281	\$469,284	\$469,284	\$469,284	\$469,284	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CON EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111941	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco I Madero Entre Calle Leona Vicario Y Calle Niño Perdidio - 24247	24247	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$675,116	\$675,116	\$675,116	\$675,116	\$202,535	\$202,535	\$202,535	\$202,535	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CON EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON EL 30% DE ANTICIPO REGISTRADO EN CUENTAS POR COBRAR, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111967	Impermeabilización De Edificio Norte Del Preescolar Vauzeicu De La Localidad De Juárez Coronaco Del Municipio De San M - 112731	112731	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$66,355	\$66,353	\$66,353	\$66,353	\$66,353	\$66,353	\$66,353	\$66,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111974	Ampliación De Drenaje Sanitario Sobre Paso De Cortes Entre La Calle Se De Abril Y Calle Del Progreso - 95722	95722	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,253,594	\$1,253,594	\$1,253,594	\$1,253,594	\$1,253,594	\$1,253,594	\$1,253,594	\$1,253,594	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 707.80 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15 Y 10 PULGADAS; SE CONSTRUYERON 18 POZOS DE VISITA TIPO COMUN, 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SE REPIUSO EL PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111975	Rehabilitación Del Sistema Multiple De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 96046	96046	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$645,251	\$645,251	\$645,251	\$645,251	\$645,251	\$645,251	\$645,251	\$645,251	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE REHABILITARON 258.80 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 18, 12 Y 10 PULGADAS; SE CONSTRUYERON 11 POZOS DE VISITA TIPO COMUN, 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SE REPIUSO EL PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201111976	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle S Poniente - 96191	96191	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitziñtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$455,097	\$455,097	\$455,097	\$455,097	\$455,097	\$455,097	\$455,097	\$455,097	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE CONSTRUYERON 310.00 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10 PULGADAS; SE CONSTRUYERON 10 POZOS DE VISITA TIPO COMUN Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1818020111977	Mejoramiento General De La Primaria Benito Juárez En Santiago Xalitlintla Municipio De San Nicolás De Los Ranchos Puebla - 96251	96251	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitlintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA APORTACIÓN SE ENCUENTRA REALIZADA Y EN ESPERA DE QUE EL EJECUTOR INICIE LOS TRABAJOS RESPECTIVOS / Registro: MEJORAMIENTO QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE FIEGOS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS; EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 21DFR03240, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITLINTLA, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA; EN ESTA OCASIÓN EL EJECUTOR ES EL CAPCE Y SE ESPERA A QUE PASEN SUS TIEMPOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111978	Ampliación De Drenaje Sanitario Sobre Paso De Cortes Y Calle G Norte - 96293	96293	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitlintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,609,029	\$1,609,029	\$1,609,029	\$1,609,029	\$1,609,029	\$1,609,029	\$1,609,029	\$1,609,029	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 1265.00 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10 PULGADAS; SE CONSTRUYERON 30 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 40 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO 14 ML DE ENCOFRADO PARA CRUCE DE RIOCÓN CONCRETO ARMADO REFORZADO CON VARILLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111979	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle S Oriente - 95674	95674	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitlintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$120,605	\$120,605	\$120,605	\$120,605	\$120,605	\$120,605	\$120,605	\$120,605	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 200 ML CON LA COLOCACIÓN DE 4 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111980	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Prolongación De La Calle Jiménez - 95619	95619	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,490	\$231,490	\$231,490	\$231,490	\$231,490	\$231,490	\$231,490	\$231,490	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 300 ML CON LA COLOCACIÓN DE 6 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 25 KV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111981	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Camino A Calpan - 95545	95545	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$214,844	\$214,844	\$214,844	\$214,844	\$214,844	\$214,844	\$214,844	\$214,844	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 225 ML CON LA COLOCACIÓN DE 6 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 15 KV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111982	Rehabilitación De Sistema Múltiple De Drenaje Sanitario En Yancuitlalpan - 95961	95961	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$354,338	\$354,338	\$354,338	\$354,338	\$354,338	\$354,338	\$354,338	\$354,338	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE REHABILITARON 151.00 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15 Y 8 PULGADAS; SE CONSTRUYERON 11 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SE REPUISO EL PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111983	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Oyamel - 95437	95437	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$240,491	\$240,491	\$240,491	\$240,491	\$240,491	\$240,491	\$240,491	\$240,491	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 130 ML CON LA COLOCACIÓN DE 4 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 25 KV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111984	Rehabilitación De Reparo Con Empedrado En La Calle Las Animas Segunda Etapa - 96116	96116	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$138,893	\$138,893	\$138,893	\$138,893	\$138,893	\$138,893	\$138,893	\$138,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE REHABILITARON 234.00 M2 DE REPAZO CON EMPEDRADO JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y DENTELLONES DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111985	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Barrio De San Francisco - 87402	87402	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$254,752	\$254,752	\$254,752	\$254,752	\$254,752	\$254,752	\$254,752	\$254,752	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FÍSICO / Registro: rehabilitación de 203.72 ml de tubería de hierro galvanizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111986	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Francisco I Madero - 72570	72570	Puebla	San Pablo Anicano	Mixquihlicco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$494,887	\$494,887	\$494,887	\$494,887	\$494,887	\$494,887	\$494,887	\$494,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Física: AL 100% FÍSICO / Registro: pavimentación con concreto hidráulico de 286.20 m2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111987	Construcción De Techos Fírmes En El Municipio De San Pablo Anicano - 120669	120669	Puebla	San Pablo Anicano	San Rafael (La Palma)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$211,108	\$211,108	\$211,108	\$211,108	\$63,332	\$63,332	\$63,332	\$63,332	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: SE PAGO SOLO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: AUN NO SE TIENE AVANCE FÍSICO / Registro: construcción de 5 techos en la comunidad de san rafael la palma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111988	Construcción De Techos Fírmes En El Municipio De San Pablo Anicano - 121046	121046	Puebla	San Pablo Anicano	El Nanchito	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$33,611	\$33,611	\$33,611	\$33,611	\$10,083	\$10,083	\$10,083	\$10,083	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: AUN NO SE TIENE AVANCE FÍSICO / Registro: construcción de 1 techo en la comunidad de el nanchito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111990	Construcción De Cuartos Dormitorios - 77916	77916	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,789,088	\$1,789,088	\$0	\$1,789,088	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: AVANCE FÍSICO DEL 0 % / Registro: 18055-77916 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 77916. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,789,087.78; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCIÓN; AVANCE FÍSICO DEL 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111991	Construcción De Cuartos Dormitorios - 78371	78371	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$894,544	\$894,544	\$352,805	\$894,544	\$352,805	\$352,805	\$352,805	\$352,805	39.44	\$0	Vivienda	100.00	40.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL39.43 % / Física: AVANCE FÍSICO DEL 40 % / Registro: 18058-78371 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 78371. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 894,544.06; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL39.43 %; AVANCE FÍSICO DEL 40 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111992	Construcción De Cuartos Dormitorios - 78357	78357	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,789,088	\$1,789,088	\$1,015,924	\$1,789,088	\$1,015,924	\$1,015,924	\$1,015,924	\$1,015,924	56.78	\$0	Vivienda	100.00	60.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 56.78 % / Física: AVANCE FÍSICO DEL 60 % / Registro: 18057-78357 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 78357. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,789,087.78; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 56.78 %; AVANCE FÍSICO DEL 60 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020111993	Construcción De Cuarto Para Baños - 77783	77783	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$744,966	\$744,966	\$520,482	\$744,966	\$520,482	\$520,482	\$520,482	\$520,482	69.87	\$0	Vivienda	100.00	70.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 69.86 % / Física: AVANCE FÍSICO DEL 70 % / Registro: 18052-77783 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS - 77783. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 744,966.15; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 69.86 %; AVANCE FÍSICO DEL 70 %

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1818020111994	Construcción De Cuartos Dormitorios - 77929	77929	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,789,088	\$1,789,088	\$0	\$1,789,088	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18056-77929 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 77929. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,789,087.78; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE1818020111995	Construcción De Cuarto Para Baños - 76694	76694	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,489,906	\$1,489,906	\$771,541	\$1,489,906	\$771,541	\$771,541	\$771,541	\$771,541	51.78	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 51.78 % / Fisica: AVANCE FISICO DEL 50 % / Registro: 18050-76694 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS - 76694. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,489,905.5; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 51.78 %; AVANCE FISICO DEL 50 %
PUE1818020111996	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 76190	76190	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$102,435	\$102,435	\$102,435	\$102,435	\$102,435	\$102,435	\$102,435	\$102,435	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	50.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 99.99 % / Fisica: AVANCE FISICO DEL 50 % / Registro: 18087-76190 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 76190. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 102,435.36; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 99.99 %; AVANCE FISICO DEL 100 %
PUE1818020111997	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 76239	76239	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$228,814	\$228,814	\$105,422	\$228,814	\$105,422	\$105,422	\$105,422	\$105,422	46.07	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 46.07 % / Fisica: AVANCE FISICO DEL 50 % / Registro: 18029-76239 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 76239. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 228,814.29; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 46.07 %; AVANCE FISICO DEL 50 %
PUE1818020111998	Construcción De Cuarto Para Baños - 76719	76719	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,489,906	\$1,489,906	\$0	\$1,489,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18051-76719 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS - 76719. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,489,905.5; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE1818020111999	Mejoramiento De La Vivienda Paneles Solares En Cuartos Para Baños - 76423	76423	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,006,182	\$2,006,182	\$0	\$2,006,182	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18038-76423 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PANELES SOLARES EN CUARTOS PARA BAÑOS - 76423. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 2,006,181.55; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE1818020112000	Construcción De Cuarto Para Baños - 76609	76609	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,489,906	\$1,489,906	\$0	\$1,489,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18049-76609 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS - 76609. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,489,905.5; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE1818020112001	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 76174	76174	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$256,088	\$256,088	\$256,088	\$256,088	\$256,088	\$256,088	\$256,088	\$256,088	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100 % / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100 % / Registro: 18021-76174 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 76174. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 256,088.43; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 100 %; AVANCE FISICO DEL 100 %
PUE1818020112002	Ampliacion De Infraestructura Sanitaria En La Calle De Las Flores Entre Calle Del Venadito Y Calle Hidalgo Pozo Existente - 47957	47957	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$453,810	\$453,810	\$453,810	\$453,810	\$453,810	\$453,810	\$453,810	\$453,810	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100 % / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100 % / Registro: 18058-47957 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE DEL VENADITO Y CALLE HIDALGO POZO EXISTENTE - 47957. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 453,810.37; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 100 %; AVANCE FISICO DEL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020112003	Mejoramiento De Bandas Perimetrales En Varias Escuelas - 48017	48017	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2018	\$204,803	\$204,803	\$0	\$204,803	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18067-48017 MEJORAMIENTO DE BANDAS PERIMETRALES EN VARIAS ESCUELAS - 48017. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 204,803.08; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE1818020112004	Ampliacion De Red Electrica En Varias Juntas Auxiliares Del Municipio De San Pedro Cholula - 47663	47663	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$593,490	\$593,490	\$593,490	\$593,490	\$593,490	\$593,490	\$593,490	\$593,490	100.00	\$0	Otros	100.00	60.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100 % / Fisica: AVANCE FISICO DEL 60 % (3 DE 5 AMPLIACION DE RED) / Registro: 18064-47663 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - 47663. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 593,490.03; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 100 %; AVANCE FISICO DEL 100 % (5 AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020112005	Construcción De Barda Perimetral En El Bachiller Diego Rivera - 46914	46914	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,128,721	\$1,128,721	\$0	\$1,128,721	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18022-46914 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLER DIEGO RIVERA - 46914. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,128,720.61; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE1818020112006	Ampliacion De Red Electrica En La Privada Revolucion Entre Calle Teziutlan Y Calle Teziutlan - 47065	47065	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$18,226	\$18,226	\$18,226	\$18,226	\$18,226	\$18,226	\$18,226	\$18,226	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 100 % / Fisica: AVANCE FISICO DEL 100 % (1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA) / Registro: 18046-47065 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIVADA REVOLUCION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE TEZIUTLAN - 47065. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 18,225.51; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 100 %; AVANCE FISICO DEL 100 % (1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA)
PUE1818020112008	Construcción De Cuartos Dormitorios - 77881	77881	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acoxcomac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,789,088	\$1,789,088	\$0	\$1,789,088	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18053-77881 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 77881. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,789,087.78; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020112009	Construcción De Cuarto Para Baños - 76460	76460	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acoxcomac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,489,906	\$1,489,906	\$0	\$1,489,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18047-76460 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS - 76460. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,489,905.5; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201112010	Mejoramiento De La Vivienda Paneles Solares En Cuartos Para Baños - 76322	76322	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,997,892	\$1,997,892	\$0	\$1,997,892	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18036-76322 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PANELES SOLARES EN CUARTOS PARA BAÑOS - 76322. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1 997,891.55; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112011	Ampliacion De Infraestructura Sanitaria En La Privada Cinco De Mayo - 72577	72577	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,163,024	\$1,163,024	\$0	\$1,163,024	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18036-72577 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA PRIVADA CINCO DE MAYO - 72577. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1 163,024.03; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE18180201112012	Ampliacion De Infraestructura Sanitaria E Hidraulica En Calle Lagunas - 47265	47265	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,041,176	\$2,041,176	\$694,000	\$2,041,176	\$694,000	\$694,000	\$694,000	\$694,000	34.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 33.99 % / Fisica: AVANCE FISICO DEL 30 % / Registro: 18060-47265 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA E HIDRAULICA EN CALLE LAGUNAS - 47265. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 2 041,176.11; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 33.99 %; AVANCE FISICO DEL 30 %
PUE18180201112013	Ampliacion De Infraestructura Sanitaria En La Privada Porfirio Diaz - 47799	47799	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,324,531	\$1,324,531	\$0	\$1,324,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18063-47799 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA PRIVADA PORFIRIO DIAZ - 47799. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1 324,531.26; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE18180201112014	Mejoramiento De La Vivienda Paneles Solares En Cuartos Para Baños - 76387	76387	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristobal Teponilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,997,892	\$1,997,892	\$0	\$1,997,892	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18037-76387 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PANELES SOLARES EN CUARTOS PARA BAÑOS - 76387. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1 997,891.55; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE18180201112015	Construccion De Cuartos Dormitorios - 77900	77900	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,789,088	\$1,789,088	\$0	\$1,789,088	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18054-77900 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 77900. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1 789,087.78; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE18180201112016	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez - 78380	78380	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2018	\$117,260	\$117,260	\$0	\$117,260	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18061-78380 MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 78380. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 117,259.56; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112017	Construccion De Cuarto Para Baños - 76596	76596	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,489,906	\$1,489,906	\$0	\$1,489,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: AVANCE FISICO DEL 0 % / Registro: 18048-76596 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS - 76596. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1 489,905.57; FONDO FISM, AVANCE FINANCIERO DEL 0 %, CONTRATADO EN PROCESO DE EJECUCION; AVANCE FISICO DEL 0 %
PUE18180201112051	Elaboración De Un Programa Presupuestario En El Cual Se Asignan Los Recursos Del Fism Implementando La Metodología Del Marco Lógico - 107251	107251	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$140,000	\$280,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	50.00	\$0	Piezas	0.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Fisica: SERVICIO EN PROCESO 1 PROGRAMA. / Registro: EN PROCESO.
PUE18180201112053	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Jesus N Herino Con Clave Dos Uno Dos Cero Uno Cero Cuatro X De Oriental - 41735	41735	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2018	\$2,144,877	\$2,225,257	\$2,225,257	\$2,225,257	\$2,225,257	\$2,225,257	\$2,225,257	\$2,225,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112054	Construcción De Cincuenta Y Nueve Techos Dignos Para Las Viviendas A Base De Lamina Tercera Etapa En San Antonio Virreyes De Oriental - 41518	41518	Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,399,142	\$1,399,142	\$1,399,142	\$1,399,142	\$1,399,142	\$1,399,142	\$1,399,142	\$1,399,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112055	Construcción De Treinta Y Nueve Techos Dignos Para Las Viviendas A Base De Lamina Tercera Etapa En Jesus Carranza De Oriental - 41641	41641	Puebla	Oriental	Jesus Carranza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,666,250	\$1,666,250	\$999,819	\$1,666,250	\$999,819	\$999,819	\$999,819	\$999,819	60.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE EFIMINACION. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: PAGO POR FINIQUITO Y CON AVANCE FISICO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112056	Construcción De Cincuenta Y Cuatro Techos Dignos Para Las Viviendas A Base De Lamina Tercera Etapa En Zacatepec De Oriental - 41566	41566	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,532,937	\$1,532,937	\$1,532,937	\$1,532,937	\$1,532,937	\$1,532,937	\$1,532,937	\$1,532,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.
PUE18180201112058	Construccion De Dos Aulas Direccion Con Baños En Estructura Regional C Del Preescolar Citlali En Pahuatlán De Valle - 131870	131870	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,150,000	\$1,197,520	\$1,197,520	\$1,197,520	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: esta en proceso de contratación. / Fisica: aun no inicia la obra / Registro: aun no se inicia la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201112059	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Ahílla - 134578	134578	Puebla	Pahuatlán	Ahílla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: en proceso de contratación / Física: obra en proceso de Contratación / Registro: obra en proceso de contratación
PUE18180201112060	Aportación Para La Construcción De Quinientos Cuartos Dormitorio - 129674	129674	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,356,363	\$4,356,363	\$4,356,363	\$4,356,363	\$4,356,363	\$4,356,363	\$4,356,363	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: aportación al 100% / Física: aportación por parte del municipio / Registro: APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DE 500 CUARTOS DORMITORIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE18180201112062	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En Bachillerato Digital - 130890	130690	Puebla	Pahuatlán	Atlantongo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,182,167	\$1,182,167	\$1,182,167	\$1,182,167	\$1,182,167	\$1,182,167	\$1,182,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE18180201112063	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En Cuauanuetla - 138526	138526	Puebla	Pahuatlán	Cuauanuetla de la Paz	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION
PUE18180201112064	Construcción De Comedor En Escuela Telesecundaria Aquiles Serdán - 129331	129331	Puebla	Pahuatlán	Cuauanuetla de la Paz	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION	
PUE18180201112065	Construcción De Cuatro Aulas Dirección Bases En Bachillerato Jose Vasconcelos - 129070	129070	Puebla	Pahuatlán	Cuauanuetla de la Paz	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$4,448,396	\$4,448,397	\$4,448,397	\$4,448,397	\$2,669,038	\$2,669,038	\$2,669,038	60.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112066	Techo de Cancha En Escuela Primaria Indígena Luis Donaldo Colzaco Huerta - 130965	130965	Puebla	Pahuatlán	San Fabrito	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE18180201112068	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Xochimilco - 134406	134406	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PLANEACION / Física: OBRA EN PLANEACION / Registro: OBRA EN PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201112073	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Atalpan Y Cedral Atalpan - 76490	R332018-032	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Atalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$420,200	\$420,200	\$420,200	\$420,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA PAGO DE ANTICIP / Registro:
PUE18180201112196	O Cclvxxvii Rehab De Red De Agua Pot En Calle Reforma More Carretera Cuatro Y Nueve Sur Calle De La Sala Entre Calle Moz Y Calle Nueve O - 13748	71748	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,256,002	\$1,256,002	\$1,256,002	\$1,256,002	\$1,256,002	\$1,256,002	\$1,256,002	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112197	O Cclxxxiii Rehabilitación De Adoquinamiento En Calle Cinco De Mayo Calle Hidalgo Y B Juárez Entre Calle Quebrada Y Camino Nacional - 13180	19180	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$928,139	\$928,139	\$928,139	\$928,139	\$928,139	\$928,139	\$928,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112199	Construcción De Sanitarios Con Bidet/Water en La Localidad De Ahuacapan - 94827	94827	Puebla	Quimixtlán	Ahuacapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,319,810	\$5,319,810	\$5,319,810	\$5,319,810	\$3,811,196	\$3,811,196	\$3,811,196	71.64	\$0	Piezas	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112201	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Ahuatlá - 115895	115895	Puebla	Quimixtlán	Ahuatlá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,052,410	\$1,052,410	\$1,052,410	\$1,052,410	\$1,052,410	\$1,052,410	\$1,052,410	100.00	\$0	Otros	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: CFE A SUMINISTRADO EL MATERIAL A LA LOCALIDAD, EN LA SEXTA CLAUDIA DEL CONVENIO CFE ESTABLECE QUE CUENTA CON 180 DIAS PARA LA EJECUCION A PARTIR DE LA FECHA DE PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112202	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Los Pinos - 40780	40780	Puebla	Quimixtlán	Ahuatlá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$691,333	\$691,333	\$691,333	\$691,333	\$691,333	\$691,333	\$691,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112203	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre Entre Adoquín Existente Y Carretera Alta Luz Y Rincon De Los Reyes - 92084	92084	Puebla	Quimixtlán	Alta Luz	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,025,188	\$1,025,188	\$1,025,188	\$1,025,188	\$307,556	\$307,556	\$307,556	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA FISICAMENTE Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
PUE18180201112204	Construcción De Sanitarios Con Bidet/Water En La Localidad De Analco - 93729	93729	Puebla	Quimixtlán	Analco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,409,072	\$4,409,072	\$4,409,072	\$4,409,072	\$2,930,276	\$2,930,276	\$2,930,276	66.46	\$0	Piezas	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
PUE18180201112205	Construcción De Un Aula Modulo Sanitario Y Dirección En Escuela Secundaria Rural - 96275	96275	Puebla	Quimixtlán	Canoajapan (San José)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,708,634	\$1,708,634	\$1,708,634	\$1,708,634	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112206	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Hacia Duraznillo - 92479	92479	Puebla	Quimixtlán	Jesús María Comalapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,805,945	\$3,805,945	\$3,805,945	\$3,805,945	\$1,141,784	\$1,141,784	\$1,141,784	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
PUE18180201112207	Construcción De Planta De Tratamiento En Jesús María Comalapa - 87900	87900	Puebla	Quimixtlán	Jesús María Comalapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$952,748	\$952,748	\$952,748	\$952,748	\$601,171	\$601,171	\$601,171	63.10	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA FISICAMENTE Y EN OPERACION / Física: OBRA FINALIZADA Y EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201112209	Construcción De Aula En Preescolar Josefa Ortiz De Dominguez - 44564	44564	Puebla	Quimixtlán	Patlanalan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$640,750	\$640,750	\$640,750	\$640,750	\$640,750	\$640,750	\$640,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201112210	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Conhuiztla - 40330	40330	Puebla	Quimixtlán	Conhuiztla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,490,358	\$2,490,358	\$2,490,358	\$2,490,358	\$2,227,940	\$2,227,940	\$2,227,940	89.46	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA FISCAMENTE Y ACCIONES EN OPERACION / Fisica: OBRA FINALIZADA Y ACCIONES EN OPERACION / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION	
PUE18180201112211	Construcción De Dos Aulas Modulo Sanitario Y Dirección En Escuela Secundaria Rural - 48512	48512	Puebla	Quimixtlán	Limontitla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$2,492,088	\$2,492,088	\$2,492,088	\$2,492,088	\$1,920,528	\$1,920,528	\$1,920,528	77.06	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA FISCAMENTE Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION	
PUE18180201112212	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Tepelihuacan - 92158	92158	Puebla	Quimixtlán	Tepelihuacan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,129,036	\$1,241,935	\$1,241,935	\$1,241,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA FISCAMENTE Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: OBRA FINALIZADA FISCAMENTE Y ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION	
PUE18180201112213	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 45377	45377	Puebla	Zacatlán	Ateuxca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112214	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46510	46510	Puebla	Zacatlán	Ejido Tuliman (Potrero de Quetzalape)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112215	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52205	52205	Puebla	Zacatlán	San Joaquin Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112216	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 44667	44667	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112217	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46308	46308	Puebla	Zacatlán	Canautla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112218	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46549	46549	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112219	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46476	46476	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112220	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47036	47036	Puebla	Zacatlán	Jicolapa Ejido	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112221	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47284	47284	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112222	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47464	47464	Puebla	Zacatlán	La Loma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112223	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 47948	47948	Puebla	Zacatlán	Metepc Primera Sección	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112224	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52043	52043	Puebla	Zacatlán	Rancho Nuevo (Wacacamille)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112225	Concepcion De Caminos Con Los Dos Grados Mas Altos De Retazo Social Del Municipio De Zacatlan Puebla - 56661	56661	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$320,284	\$320,284	\$276,535	\$320,284	\$276,535	\$276,535	\$276,535	\$276,535	86.34	\$0	Metros lineales	100.00	86.32	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112226	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 52243	52243	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112227	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53784	53784	Puebla	Zacatlán	Santa Cruz Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112228	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 53181	53181	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201112229	Rehabilitación De Sanitarios En La Telescudaría Jose Vasconcelos Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Localidad De El Progreso - 115706	115706-182026	Puebla	Tepexi de Rodriguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$477,870	\$477,870	\$477,870	\$477,870	\$477,870	\$143,361	\$143,361	30.00	\$0	Piezas	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DEBE SER M2 / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDARLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112230	Construcción De Barda Perimetral E Impermeabilización De Aulas En El Preescolar Ernesto Elordy Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En La - 115579	115579-182020	Puebla	Tepexi de Rodriguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$285,485	\$285,485	\$285,485	\$285,485	\$285,485	\$85,645	\$85,645	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	60.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso, favor de validar
PUE18180201112231	Construcción De Tanque Elevado Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - El Progreso San Antonio - 93295	93295-182006	Puebla	Tepexi de Rodriguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,620,309	\$1,620,309	\$1,620,309	\$1,620,309	\$1,620,309	\$872,552	\$872,552	53.85	\$0	Piezas	0.00	95.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112232	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En La Telescudaría Fray Pedro De Gante Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En Loc - 116586	116586-182036	Puebla	Tepexi de Rodriguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$890,626	\$890,626	\$890,626	\$890,626	\$890,626	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, FAVOR DE VALIDAR
PUE18180201112238	Mejoramiento De Unidad Medica Rural Insa Xiutetelco - 100667	100667-18044	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	\$1,509,012	\$1,509,012	\$1,509,012	\$1,509,012	\$754,506	\$754,506	\$754,506	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO / Física: SOLO SE PAGA ANTICIPO / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112239	Mejoramiento De Bachillerato General Oficial Frida Kahlo - 24461	24461-18016	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,050,549	\$1,050,549	\$1,050,549	\$1,050,549	\$1,006,783	\$1,006,783	\$1,006,783	95.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	95.83	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112240	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Neily - 60974	60974-18030	Puebla	Xiutetelco	Atecac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$967,842	\$967,842	\$967,842	\$967,842	\$290,352	\$290,352	\$290,352	30.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA / Física: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112241	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria Bilingue Venustiano Carranza - 49922	49922-18028	Puebla	Xiutetelco	Atecac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$340,825	\$340,825	\$340,825	88.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	88.70	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112242	Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos - 34106	34106-18017	Puebla	Xiutetelco	Atecac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112243	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Principal Xalitipan Atecac - 19488	19488-18004	Puebla	Xiutetelco	Atecac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,724,790	\$5,724,790	\$5,724,790	\$5,724,790	\$5,724,790	\$5,724,790	\$5,724,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112244	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 60924	60924-18032	Puebla	Xiutetelco	Berrio Chiquito	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,125,701	\$1,125,701	\$1,125,701	\$1,125,701	\$710,392	\$710,392	\$710,392	63.11	\$0	Metros lineales	0.00	63.11	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112245	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Jose Obon Morales - 62413	62413-18031	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$874,966	\$874,966	\$874,966	\$874,966	\$262,490	\$262,490	\$262,490	30.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO / Física: SOLO SE PAGA ANTICIPO / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112246	Construcción De Modulo De Tres Aulas Didácticas Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En Bachillerato Sor Juana Inés De La Cruz - 24443	24443-18015	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,950,858	\$1,950,858	\$1,950,858	\$1,950,858	\$693,574	\$693,574	\$693,574	35.55	\$0	Metros Cuadrados	0.00	35.55	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112248	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Santa Margarita - 100565	100565-18043	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,506,919	\$1,506,919	\$1,506,919	\$1,506,919	\$753,460	\$753,460	\$753,460	50.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO / Física: SOLO SE PAGA ANTICIPO / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112249	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Cinco De Febrero - 67323	67323-18035	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$398,445	\$398,445	\$398,445	\$398,445	\$398,445	\$398,445	\$398,445	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112250	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Tulipanes Y Apolinar - 67157	67157-18034	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$821,438	\$821,438	\$821,438	\$821,438	\$246,431	\$246,431	\$246,431	30.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO / Física: SOLO SE PAGA ANTICIPO / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112252	Construcción De Cercado En Bachillerato General Oficial Aldo Viveros Valera - 67168	67168-18037	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,060,925	\$1,060,925	\$1,060,925	\$1,060,925	\$829,570	\$829,570	\$829,570	78.19	\$0	Metros lineales	0.00	78.19	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112253	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Independencia - 34892	34892-18026	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$115,267	\$115,267	\$115,267	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA / Física: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto									Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201112254	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Tomaquilapa San Francisco - 34124	34124-18018	Puebla	Xiutetelco	Tomaquilapa	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,835,122	\$3,835,122	\$3,835,122	\$3,835,122	\$3,835,122	\$3,835,122	\$3,835,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112255	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C En Telescudalpan Antonio Julián Zapata - 102451	103453-18048	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Educación	En Ejecución	2018	\$897,642	\$897,642	\$897,642	\$897,642	\$269,293	\$269,293	\$269,293	30.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO / Fisica: SOLO SE PAGA ANTICIPO / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112256	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv Antonio Julián Zapata Y Priv Guadalupans - 100454	100454-18042	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,988,400	\$1,988,400	\$1,988,400	\$1,988,400	\$1,988,400	\$1,988,400	\$1,988,400	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112257	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada San Isidro - 62456	62456-18033	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$595,789	\$595,789	\$595,789	\$595,789	\$178,737	\$178,737	\$178,737	30.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA / Fisica: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112258	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Puebla Linda Vista Y Privada Guadalupana - 60780	60780-18029	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$863,953	\$863,953	\$863,953	\$863,953	\$259,186	\$259,186	\$259,186	30.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA / Fisica: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA / Registro: SOLO SE PAGA ANTICIPO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112259	Construcción De Cercado En Primaria Licenciado Vicente Lombardo Toledano - 67545	67545-18036	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$474,596	\$474,596	\$474,596	\$474,596	\$362,792	\$362,792	\$362,792	76.44	\$0	Metros lineales	0.00	76.44	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112260	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Telescudalpan Niños Héroes - 34888	34888-18025	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112261	Construcción De Baños Ecológicos En Primaria Fortino Gómez Salazar - 34249	34249-18022	Puebla	Xiutetelco	Ejido San José	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$340,841	\$340,841	\$340,841	\$340,841	\$340,841	\$340,841	\$340,841	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112262	Techado En Area De Impartición De Educación Física En Primaria Cuauhtemoc - 49905	49905-18027	Puebla	Xiutetelco	San Martin	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$950,143	\$950,143	\$950,143	\$950,143	\$950,143	\$950,143	\$950,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112263	Construcción De Baños Ecológicos En El Preescolar El Milagro - 34230	34230-18021	Puebla	Xiutetelco	El Milagro	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$340,841	\$340,841	\$340,841	\$340,841	\$340,841	\$340,841	\$340,841	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112266	Construcción De Techo Fime En Xochiapulco - 136119	136119	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,770	\$149,770	\$149,770	\$149,770	\$149,770	\$149,770	\$149,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Fisica: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112267	Construcción De Piso Fime En Xochiapulco - 136638	136638	Puebla	Xochiapulco	Atzalán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$162,583	\$162,583	\$162,583	\$162,583	\$162,583	\$162,583	\$162,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Fisica: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112268	Construcción De Techo Fime En Xochiapulco - 135545	135545	Puebla	Xochiapulco	Atzalán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$93,847	\$93,847	\$93,847	\$93,847	\$93,847	\$93,847	\$93,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE ATZALÁN ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Fisica: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE ATZALÁN ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE ATZALÁN ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112269	Mejoramiento De Camino De Acceso A La Localidad De Atzalán - 59495	59495	Puebla	Xochiapulco	Atzalán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,092,701	\$1,092,701	\$1,092,701	\$1,092,701	\$820,349	\$820,349	\$820,349	75.08	\$0	Metros	0.00	75.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112270	Construcción De Piso Fime En Xochiapulco - 138859	138859	Puebla	Xochiapulco	Cuaximaloyán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$91,578	\$91,578	\$91,578	\$91,578	\$91,578	\$91,578	\$91,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Fisica: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112271	Construcción De Techo Fime En Xochiapulco - 135989	135989	Puebla	Xochiapulco	Cuaximaloyán	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$281,541	\$281,541	\$281,541	\$281,541	\$281,541	\$281,541	\$281,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE CUAXIMALOYAN ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Fisica: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE CUAXIMALOYAN ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE CUAXIMALOYAN ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112274	Construcción De Techo Fime En Xochiapulco - 135594	135594	Puebla	Xochiapulco	La Manzanilla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$159,540	\$159,540	\$159,540	\$159,540	\$159,540	\$159,540	\$159,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Fisica: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112275	Construcción De Piso Fime En Xochiapulco - 136810	136810	Puebla	Xochiapulco	Yautetelco	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$76,315	\$76,315	\$76,315	\$76,315	\$76,315	\$76,315	\$76,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Fisica: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS PISOS EN LA LOCALIDAD ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112278	Construcción De Techo Fime En Xochiapulco - 136396	136396	Puebla	Xochiapulco	Tahuixtlihuapa (Tatampa)	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$46,923	\$46,923	\$46,923	\$46,923	\$46,923	\$46,923	\$46,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE LA TATAMPA ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Fisica: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE LA TATAMPA ESTÁN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TECHOS EN LA LOCALIDAD DE LA TATAMPA ESTÁN TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201112287	Dotación De Implementos Comunitarios Para El Campo - 118235	118235	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$276,715	\$276,715	\$276,715	\$276,715	\$276,715	\$276,715	\$276,715	\$276,715	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100%, corresponde a un lote de herramienta de diferentes tipos para el campo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112288	Construcción De Quince Cuartos Para Dormitorio - 134161	134161	Puebla	Zacapala	Guadalupe Hidalgo	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$669,189	\$585,980	\$585,980	\$585,980	\$276,215	\$276,215	\$276,215	47.14	\$0	Vivienda	100.00	75.00	Financiera: obra en proceso avance correspondiente a la estimación no.1 / Física: obra en proceso / Registro: la obra presenta una modificación presupuestal por un importe de \$ 669,189.12 el cual se registrara al termino de la obra en el cuarto trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201112292	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia La Guadalupea Municipio De Zacatlan Puebla - 95947	95947	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$251,650	\$251,650	\$175,738	\$251,650	\$175,738	\$175,738	\$175,738	69.83	\$0	Metros lineales	100.00	70.80	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201112293	Construcción De Carcamo De Bombeo Y Línea De Conducción Sanitaria En La Descarga Tres En La Agua Posicitonaveve Del Municipio De Zacatlan - 78189	78189	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,987,571	\$1,987,571	\$896,552	\$1,987,571	\$896,552	\$896,552	\$896,552	45.11	\$0	Metros lineales	100.00	45.20	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201112294	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56376	56376	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	\$30,355	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201112295	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56337	56337	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112296	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56308	56308	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	\$60,711	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112297	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 44644	44644	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112298	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 45506	45506	Puebla	Zacatlán	Atotonilco	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112299	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 45646	45646	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112300	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 45723	45723	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112301	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46380	46380	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
PUE18180201112302	Conservación De Caminos Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Del Municipio De Zacatlan Puebla - 56553	56553	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$640,567	\$640,567	\$551,275	\$640,567	\$551,275	\$551,275	\$551,275	\$551,275	86.06	\$0	Metros lineales	100.00	86.32	Financiera: la obra esta en ejecución / Física: la obra esta en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112303	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46452	46452	Puebla	Zacatlán	Cruztitla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112304	Mejoramiento De Aulas En Preescolares En El Municipio De Zacatlan Puebla - 46415	46415	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	\$15,178	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201112292	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Yerba - 60900	60900	Puebla	Chignahuapan	La Yerba	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,036,992	\$1,036,992	\$1,036,992	\$1,036,992	\$1,036,992	\$1,036,992	\$1,036,992	\$1,036,992	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FísICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113171	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Municipio De Coatzacoahuila - FISM/001/2018	122962	Puebla	Coatzacoahuila	Coatzacoahuila	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATZACOAHUILA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$505,861	\$505,861	\$505,861	\$505,861	\$505,861	\$505,861	\$505,861	\$505,861	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE DOS FONDOS / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE DOS FONDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113173	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Cacerera Municipal - 123365	123365-FISM/004/2018	Puebla	Coatzacoahuila	Coatzacoahuila	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATZACOAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,234,095	\$2,234,095	\$1,675,571	\$2,234,095	\$1,675,571	\$1,675,571	\$1,675,571	\$1,675,571	75.00	\$0	Metros lineales	0.00	75.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE18180201113175	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Zaragoza - 123155	123155-FISM/002/2018	Puebla	Coatzacoahuila	Zaragoza	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATZACOAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$165,281	\$165,281	\$165,281	\$165,281	\$165,281	\$165,281	\$165,281	\$165,281	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201113179	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Acceso Al Platamar Cuarta Etapa - 139118	139118-2018-002	Puebla	Cohetzala	El Platamar (San José el Platamar)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$644,528	\$644,528	\$644,528	\$644,528	\$644,528	\$644,528	\$644,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y NO FINANCIERA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE, LA OBRA ES DE DOS FONDOS, LA OBRA ESTA EN PROCESO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113198	Construcción De Concreto Hidráulico De Pavimento Y Guarniciones - 1810801	1810801	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION
PUE18180201113199	Evaluación De Consistencia Y Resultados Del Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal (Fiam) Y Del Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios (Fortamun)	1810401	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$54,000	\$54,000	33.25	\$0	Estudio de preinversión	0.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113200	Servicios De Consultoría Administrativa Para La Operación Del Fiam - 1810301	1810301	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION
PUE18180201113201	Construcción De Techos Dignos Dos Mil Dieciocho - 1810701	1810701	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION
PUE18180201113202	Atlas De Riesgos Del Municipio De Amixtlán, Puebla. - 1830101	1830101	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$77,195	\$77,195	\$77,195	\$77,195	\$77,195	\$77,195	\$77,195	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION
PUE18180201113204	Construcción De Red De Agua Potable En La Guadalupeana - 1810901	1810901	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113205	Rehabilitación De Techos Dignos Dos Mil Dieciocho - 1811002	1811002	Puebla	Amixtlán	Cacochón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$286,304	\$286,304	\$286,304	\$286,304	\$286,304	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113206	Construcción De Comedor Escolar En Telescudriaria Manuel Ávila Camacho - 1810203	1810203	Puebla	Amixtlán	Cuatutotola	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$609,784	\$609,784	\$609,784	\$609,784	\$609,784	\$609,784	\$609,784	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113207	Construcción De Aula En Bachillerato Digital Nueve Ciento Setenta - 1810504	1810504	Puebla	Amixtlán	El Cocotal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$372,391	\$372,391	\$372,391	\$372,391	\$372,391	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION
PUE18180201113208	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para Varias Obras Del Municipio De Amozoc Del Ejercicio 2018	136930	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FISICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 10 PROYECTOS. SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113209	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Av. Nacional	136899	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FISICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113210	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 22 Sur	139070	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$38,617	\$38,617	\$38,617	\$38,617	\$38,617	\$38,617	\$38,617	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FISICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113211	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada 15 A Poniente	138651	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$111,928	\$111,928	\$111,928	\$111,928	\$111,928	\$111,928	\$111,928	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FISICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113212	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Los Azomates	133279	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$48,946	\$48,946	\$48,946	\$48,946	\$48,946	\$48,946	\$48,946	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FISICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113213	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 17 Oriente Sn	138832	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$40,294	\$40,294	\$40,294	\$40,294	\$40,294	\$40,294	\$40,294	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FISICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113214	Ampliación De Red De Alcantarillado Pluvial En Calle 8 Sur	133678	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$719,994	\$719,994	\$719,994	\$719,994	\$215,998	\$215,998	\$215,998	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	70.00	Financiera: ESTA OBRA PRESENTA UN 30% DE AVANCE FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA PRESENTA UN 70% EN AVANCE FISICO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO CON CONTRATO VIGENTE A LA FECHA. SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113215	Adoquinamiento De La Calle 11 Oriente	133526	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$810,790	\$810,790	\$810,790	\$810,790	\$810,790	\$810,790	\$810,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FISICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201113216	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Segunda Privada 5 Fuente	138990	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$23,680	\$23,680	\$23,680	\$23,680	\$23,680	\$23,680	\$23,680	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113217	Adoquinamiento De La Privada Noble	129834	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$260,822	\$260,822	\$260,822	\$260,822	\$260,822	\$260,822	\$260,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113218	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 10 Oriente	132357	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$253,879	\$253,879	\$253,879	\$253,879	\$253,879	\$253,879	\$253,879	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113219	Adoquinamiento De La Calle 21 De Marzo	132502	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,219,734	\$1,219,734	\$1,219,734	\$1,219,734	\$1,219,734	\$1,219,734	\$1,219,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113220	Sustitución De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle 12 Sur	131997	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$367,333	\$367,333	\$367,333	\$367,333	\$367,333	\$367,333	\$367,333	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113221	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Salvador Chachapa	113958	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,325,237	\$1,325,237	\$1,325,237	\$1,325,237	\$1,325,237	\$1,325,237	\$1,325,237	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113222	Construcción De 3 Aulas Anexo Sanitario Escuelas Dirección Provisional En Estructura U2c Escuela Secundaria Técnica No. 147 C.C.T. 21st0204e	113252	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Educación	En Ejecución	2018	\$3,390,845	\$3,390,845	\$3,390,845	\$3,390,845	\$2,033,898	\$2,033,898	\$2,033,898	59.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UN 59.98 POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA AL ROVENTA POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 59.98 DE AVANCE FINANCIERO, Y UN 90% DE AVANCE FÍSICO. SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113223	Construcción Del Alcantarillado Sanitario En Col Ampliación Vallertito	114212	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,188,360	\$2,188,360	\$2,188,360	\$2,188,360	\$1,094,180	\$1,094,180	\$1,094,180	50.00	\$0	Metros lineales	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50 POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN 50 POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, CON UN AVANCE DEL 50% . SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113224	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varías Calles De La Colonia El Sabinial	112846	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$603,469	\$603,469	\$603,469	\$603,469	\$603,469	\$603,469	\$603,469	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113225	Sustitución De Red De Alcantarillado Sanitario En Col El Carmen 1ra Sección	113698	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,319,470	\$1,319,470	\$1,319,470	\$1,319,470	\$1,319,470	\$1,319,470	\$1,319,470	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113226	Perforación De Pozo Profundo En San Mateo Mercedal 2da Etapa (Ampliación Ademado Y Afroz)	112350	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,008,071	\$2,008,071	\$2,008,071	\$2,008,071	\$2,008,071	\$2,008,071	\$2,008,071	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN.
PUE18180201113228	Mantenimiento Del Pozo Profundo No Uno En El Paraje La Floresta Reparación De Bomba Desinstalación E Instalación	136713	Puebla	Amozoc	Vallarta	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$110,200	\$110,200	\$110,200	\$110,200	\$110,200	\$110,200	\$110,200	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: OBRA ESTA TERMINADA AL 100% A NIVEL FÍSICO, UNIDAD DE MEDIDA UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN - LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113229	Perforación De Pozo Profundo En La Ex Hacienda Concepción Capulac 2da Etapa (Ampliación Ademado Y Afroz)	112453	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Urbano Hacienda)	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,650,753	\$1,650,753	\$1,650,753	\$1,650,753	\$1,650,753	\$1,650,753	\$1,650,753	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113230	Adoquinamiento De La Avenida Las Torres Entre Carril De San Bartolo Y Calle Nacional Norte	136445	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,562,301	\$2,562,301	\$2,562,301	\$2,562,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: ESTA OBRA ES DE FONDOS COMBINADOS, NO SE DIO ANTICIPO DE FIMS-DF, SOLO FORTAMUN. / Física: ESTA OBRA TIENE UN 40% DE AVANCE FÍSICO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO, ES UNA OBRA CON FONDOS COMPARTIDOS FIMS-DF Y FORTAMUN, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE 15,245,874.81, DE FIMS-DF \$ 2,562,300.80 Y FORTAMUN \$ 12,683,574.01, POR LO QUE SE TRATA DE UNA LICITACIÓN NACIONAL. SE SOLICITA VALIDACIÓN.
PUE18180201113231	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Avenida Las Torres Col Casa Blanca	133944	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,194,589	\$2,194,589	\$2,194,589	\$2,194,589	\$2,194,589	\$2,194,589	\$2,194,589	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113232	Adoquinamiento De La Cerrada Lirios	126450	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$383,842	\$383,842	\$383,842	\$383,842	\$383,842	\$383,842	\$383,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO A NIVEL FÍSICO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113233	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio = 132638	132638	Puebla	Atlixco	San Isidro Acoacapan	Rural	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,424	\$290,424	\$0	\$290,424	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180201113234	Ampliación De Electrificación En Calle Cinco Oriente Entre Calle Benito Juárez Y Camino A San Isidro - 128068	128068	Puebla	Atlixco	San Isidro Acoapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$19,539	\$19,539	\$19,539	\$19,539	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicación	
PUE18180201113239	Construcción De Red De Agua Potable De Camino A Buenavista - 113792	113792	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$714,957	\$714,957	\$714,957	\$714,957	\$214,487	\$214,487	\$214,487	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE18180201113241	Construcción De Deposito De Agua Potable En Cerrada Matamoros - 91446	91446	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$426,608	\$426,608	\$426,608	\$426,608	\$426,608	\$426,608	\$426,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE18180201113242	Construcción De Tanque De Almacenamiento - 55800	55800	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$497,226	\$497,226	\$497,226	\$497,226	\$497,226	\$497,226	\$497,226	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE18180201113244	Construcción De Drenaje Sanitario En Chahuac De La Capilla A Pozo Exikente - 32624	32624	Puebla	Domingo Arenas	CHAHUAC	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,181,340	\$1,181,340	\$1,181,340	\$1,181,340	\$1,181,340	\$1,181,340	\$1,181,340	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: MAS 30,235.43 REND.FINAN.2017 TOTAL DE OBRA 1,211,575.66 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE18180201113245	Construcción De Veinte Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Eloxochitlan - 26455	26455	Puebla	Eloxochitlan	Eloxochitlan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,164,255	\$1,164,255	\$1,164,255	\$1,164,255	\$1,164,255	\$1,164,255	\$1,164,255	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:	
PUE18180201113249	Construcción De Veinte Baños Dignos Tipo Biodigestor En La Localidad De El Mirador - 26383	26383	Puebla	Eloxochitlan	El Mirador	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,163,130	\$1,163,130	\$1,163,130	\$1,163,130	\$1,163,130	\$1,163,130	\$1,163,130	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113250	Construcción De Veintisiete Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Xonotipan Zona II Perteneciente Al Municipio De Eloxoch - 26861	26861	Puebla	Eloxochitlan	Xonotipan de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,592,421	\$1,592,421	\$1,592,421	\$1,592,421	\$1,592,421	\$1,592,421	\$1,592,421	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:	
PUE18180201113251	Construcción De Veintiseis Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Xonotipan Zona I Perteneciente Al Municipio De Eloxochit - 26852	26852	Puebla	Eloxochitlan	Xonotipan de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,533,119	\$1,533,119	\$1,533,119	\$1,533,119	\$1,533,119	\$1,533,119	\$1,533,119	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113252	Construcción De Veinticinco Muros Firmes Para Vivienda Digna Zona II - 26850	26850	Puebla	Eloxochitlan	Zacacoapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,494,434	\$1,494,434	\$1,494,434	\$1,494,434	\$1,494,434	\$1,494,434	\$1,494,434	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113253	Construcción De Veinticinco Muros Firmes Para Vivienda Digna - 26829	26829	Puebla	Eloxochitlan	Zacacoapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,494,434	\$1,494,434	\$1,494,434	\$1,494,434	\$1,494,434	\$1,494,434	\$1,494,434	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro:	
PUE18180201113264	Construcción De Cuartos Para Cocina En El Municipio De Esperanza - 120681	120681	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113265	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Municipio De Esperanza - 119867	119867	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	\$1,441,313	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113266	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Esperanza - 120977	120977	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$230,610	\$230,610	\$230,610	\$230,610	\$230,610	\$230,610	\$230,610	\$230,610	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113347	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Huaxtitan - 93054	R332018-035	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Huaxtitan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$568,520	\$568,520	\$568,520	\$568,520	\$364,710	\$364,710	\$364,710	64.15	\$0	Vivienda	0.00	64.15	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro:	
PUE18180201113348	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Sebastopol - 38646	38646	Puebla	Chignahuapan	Sebastopol	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,012,892	\$2,012,892	\$2,012,892	\$2,012,892	\$2,012,892	\$2,012,892	\$2,012,892	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113349	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Tziltla - 39089	39089	Puebla	Chignahuapan	Tziltla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	90.00	Financiera: RENUNCIO AL ANTICIPO LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: AVANCE FISICO AL 90% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201113350	Adoquinamiento De La Calle Veintinueve Sur Entre Calle Siete Y Nueve Poniente En El Barrio De San Sebastian. - 135573 - 18036	135573	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$404,529	\$404,529	\$404,529	\$404,529	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	35.00	Financiera: AL CIERRE DEL TRIMESTRE NO SE EFECTUO PAGO. / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DICHO PROYECTO NO TIENE AVANCE FINANCIERO. DUELO A QUE EL CONTRATISTA NO TRAMITA NINGUN PAGO, FISICAMENTE EL PROYECTO YA TIENE UN AVANCE, EL CUAL SE REPORTA EN ESTE TRIMESTRE. PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113351	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 101647 - 18010	101647	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	0.00	70.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (SERVICIOS DE CONSULTORIA). PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE HACE MENCIÓN QUE SE ELABORO UNA FE DE ERRORES PARA LA MODIFICACION DEL NOMBRE DE LA ACCION. PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113352	Construcción De Una Aula Didáctica En Jardín De Niños Coyulahuqui En La Localidad De Francisco Villa. - 111270 - 18032	111270	Puebla	Tecamachalco	Francisco Villa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$404,684	\$404,684	\$404,684	\$404,684	\$121,405	\$121,405	\$121,405	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	10.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113353	Adoquinamiento De La Calle Dos Oriente Entre Av Allende Y Benito Juárez En La Localidad De La Purísima De Hidalgo. - 135379 - 18034	135379	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,136,198	\$1,136,198	\$1,136,198	\$1,136,198	\$340,859	\$340,859	\$340,859	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	35.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113354	Construcción De Una Aula Adosada En Escuela Primaria República De Argentina En La Localidad De San Antonio La Portilla. - 70365 - 18012	70365	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$363,560	\$363,560	\$363,560	\$363,560	\$224,571	\$224,571	\$224,571	61.77	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: PROYECTO EN PRO DE EJECUCION. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113355	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Reforma Y Cinco Norte Calle Tres Norte Y Dos Poniente Calle Sin Nombre Ejido Tecolco Y Priv. De La 6 Fomente. - 104431 - 18025	104431	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$709,578	\$709,578	\$709,578	\$709,578	\$212,873	\$212,873	\$212,873	30.00	\$0	Otros	0.00	60.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113356	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Kabah En La Localidad De San Mateo Tlaxipán. - 70359 - 18014	70359	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxipán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$357,722	\$357,722	\$357,722	\$357,722	\$357,722	\$357,722	\$357,722	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113357	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Telesecundaria Jean Piaget En La Localidad De San Mateo Tlaxipán - 70353 - 18006	70353	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxipán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$805,827	\$805,827	\$805,827	\$805,827	\$471,980	\$471,980	\$471,980	58.57	\$0	Metros Cuadrados	0.00	90.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113358	Adoquinamiento De La Calle Doce Oriente Entre Calle Cinco De Mayo Y Jardín De Niños Monte Alban En La Localidad De Santiago Alesseca - 107972 - 18029	107972	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alesseca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,019,559	\$1,019,559	\$1,019,559	\$1,019,559	\$305,868	\$305,868	\$305,868	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	69.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113359	Reposición De Pozo Profundo De Uso Público Urbano De La Localidad De Xochimilco. - 79522 - 18022	79522	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,325,904	\$1,325,904	\$1,325,904	\$1,325,904	\$397,771	\$397,771	\$397,771	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	50.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113360	Pavimentación De La Calle Privada Juan N Méndez En Teotlalpan - 38363	38363	Puebla	Chignahuapan	Teotlalpan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$494,428	\$494,428	\$494,428	\$494,428	\$494,428	\$494,428	\$494,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113361	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Toltepan Libramiento - 38520	38520	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113364	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Mirador - 130284	130284	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$145,375	\$145,375	\$145,375	\$145,375	\$145,375	\$145,375	\$145,375	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra concluida físicamente / Registro: se solicita revisión para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113366	Rehabilitación De Muro Y Plaza Cívica De La Escuela Tele Secundaria Federal Juan Rulfo De La Localidad De Analco - 131201	131201	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,111,982	\$1,111,982	\$500,000	\$1,111,982	\$1,111,982	\$1,111,982	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se finiquitara dentro del próximo periodo / Fisica: obra concluida físicamente / Registro: se solicita revisión para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE18180201113369	Rehabilitación De Puente Y Construcción De Muros De Contención Para Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza Segunda Etapa - 130054	130054	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,335,005	\$2,335,005	\$2,335,005	\$2,335,005	\$2,335,005	\$2,335,005	\$2,335,005	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se finiquito dentro del periodo / Física: la obra consistió en la construcción de un puente / Registro: se solicita revisión y validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113372	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De Antigua Via - 132503	132503	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,105,077	\$1,303,652	\$1,303,652	\$1,303,652	\$1,303,652	\$1,303,652	\$1,303,652	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada dentro del periodo / Física: obra concluida físicamente / Registro: se solicita revisión y validación de folio
PUE18180201113374	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Texztepec - 133054	133054	Puebla	Chignautla	Sosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$589,184	\$589,184	\$589,184	\$589,184	\$589,184	\$589,184	\$589,184	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113378	Construcción De Tachado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 131729	131729	Puebla	Chignautla	Yopi	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,010,258	\$1,010,258	\$1,010,258	\$1,010,258	\$1,010,258	\$1,010,258	\$1,010,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada en el periodo / Física: obra concluida / Registro: se solicita revisión y validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113401	Pavimento De Calle Independencia En Honey - 18223	18223	Puebla	Honey	Honey	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$549,450	\$400,474	\$400,474	\$400,474	\$337,234	\$337,234	\$337,234	84.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	84.21	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113403	Rehabilitación De Cercado Perimetral En Pteroclar Geogorio De Gente En Honey - 38315	18210	Puebla	Honey	Honey	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2018	\$237,952	\$237,526	\$237,526	\$237,526	\$135,373	\$135,373	\$135,373	56.99	\$0	Metros lineales	0.00	56.99	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113405	Construcción De Andador En Calle Del Petrarill En Honey - 38308	18208	Puebla	Honey	Honey	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$172,181	\$171,635	\$171,635	\$171,635	\$51,491	\$51,491	\$51,491	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113407	Terminación Del Colector Sanitario Sur - 27976	18216	Puebla	Honey	Honey	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$467,056	\$467,006	\$467,006	\$467,006	\$467,006	\$467,006	\$467,006	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113409	Construcción De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Honey Y La Cumbre - 27979	18204	Puebla	Honey	Honey	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$771,327	\$770,672	\$770,672	\$770,672	\$770,672	\$770,672	\$770,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113410	Pavimentación En Calle Principal A Honey En Amapola - 29531	18207	Puebla	Honey	Amapola	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$318,570	\$318,238	\$318,238	\$318,238	\$318,238	\$318,238	\$318,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113412	Rehabilitación De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Amopola Y Buena Vista - 28087	18214	Puebla	Honey	Amapola	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$565,640	\$564,911	\$564,911	\$564,911	\$440,510	\$440,510	\$440,510	77.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	77.98	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113413	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Amopola Y El Manzano - 28099	18209	Puebla	Honey	Amapola	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2018	\$208,766	\$204,126	\$204,126	\$204,126	\$204,126	\$204,126	\$204,126	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Física: en unidad de medida le puso otros por que son postes y no hay una unidad que se refiera a postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113414	Tachado Del Área De Impartición De Educación Física En Tele Secundaria - 38337	18213	Puebla	Honey	Buena Vista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2018	\$915,493	\$915,268	\$915,268	\$915,268	\$274,580	\$274,580	\$274,580	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113415	Pavimentación Con Concreto En Colonia Islas En La Cumbre Del Manzano - 42302	18219	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$407,943	\$407,940	\$407,940	\$407,940	\$122,382	\$122,382	\$122,382	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113421	Construcción De Muro De Protección En Barrio San Pedro De Chila De Juárez - 42339	18211	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2018	\$60,359	\$60,309	\$60,309	\$60,309	\$60,309	\$60,309	\$60,309	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113423	Arrendamiento De Maquinaria Para Mantenimiento Al Camino De Santa Monica - 23217	18206	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$275,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: la obra en unidad de medida se puso otros, por que no hay una unidad de medida para ello / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113424	Aportación En Materiales Para El Mantenimiento A Red De Agua Potable En El Rincon Del Manzano - 28350	18212	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$16,878	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro:
PUE18180201113426	Rehabilitación De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En La Magdalena - 42294	18205	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$899,882	\$877,714	\$877,714	\$877,714	\$677,632	\$677,632	\$677,632	77.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	77.20	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113433	Tercera Etapa De Red De Drenaje Sanitario En Tonalixco - 27972	18201	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$704,597	\$704,580	\$704,580	\$704,580	\$704,580	\$704,580	\$704,580	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180201113434	Construcción De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Tonalixico Y Chila - 28128	18203	Puebla	Honey	Tonalixico	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,388,389	\$1,360,403	\$1,360,403	\$1,360,403	\$1,360,403	\$1,360,403	\$1,360,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113435	Construcción De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Vista Hermosa Y El Rincon - 38296	18215	Puebla	Honey	Vista Hermosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2018	\$205,687	\$205,269	\$205,269	\$205,269	\$205,269	\$61,581	\$61,581	\$61,581	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113436	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Secundaria En Vista Hermosa - 29492	18202	Puebla	Honey	Vista Hermosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2018	\$400,649	\$400,649	\$400,649	\$400,649	\$276,753	\$276,753	\$276,753	69.08	\$0	Metros lineales	0.00	69.08	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113477	Rehabilitación Del Techo En El Preescolar Cuilaahuac En El Municipio De Huehuetla - 138656	138656-18204	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2018	\$633,090	\$633,090	\$633,090	\$633,090	\$633,090	\$633,090	\$633,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113478	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En La Calle Diecisei De Septiembre En La Cabecera Municipal De Huehuetla - 136400	13640017229	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,330,907	\$1,330,907	\$1,330,907	\$1,330,907	\$1,330,907	\$1,330,907	\$1,330,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: REHABILITACION FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113479	Rehabilitación De Líneas De Distribución De Agua Potable En La Segunda Avenida De Los Deportes - 138967	138967-18207	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$77,715	\$77,715	\$77,715	\$77,715	\$77,715	\$77,715	\$77,715	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113480	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Real En La Cabecera Municipal De Huehuetla Puebla - 138390	138390-18202	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,749,859	\$1,749,859	\$1,749,859	\$1,749,859	\$1,749,859	\$1,749,859	\$1,749,859	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA REVISION	
PUE18180201113481	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Detrás De La Presidencia Municipal - 138455	138455-18203	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$37,039	\$37,039	\$37,039	\$37,039	\$37,039	\$37,039	\$37,039	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113482	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Diecisei De Septiembre En La Cabecera Municipal De Huehuetla Puebla - 138218	138218-18201	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$448,561	\$448,561	\$448,561	\$448,561	\$448,561	\$448,561	\$448,561	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113483	Apoyo A Productores Al Vejar Agregado De La Pimienta Gorda Injertada - 139321	139321-18213	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	\$44,227	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FINIQUITADA / Física: EJECUTA EL PRODUCTOR / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113484	Aportación Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Lipuntahuaca - 139150	139150-18209	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$897,012	\$897,012	\$897,012	\$897,012	\$897,012	\$897,012	\$897,012	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FINIQUITADA / Física: APORTACION CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113485	Construcción De Un Comedor Y Un Aula En Escuela Primaria Leona Vicario En La Localidad De Lipuntahuaca - 139365	139365-18216	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,590,180	\$1,593,742	\$1,593,742	\$1,593,742	\$1,593,742	\$652,767	\$652,767	40.96	\$0	Piezas	0.00	80.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 40% DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113489	Construcción De Techo En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Ramon Diaz Ordaz Clave - 120984	120984	Puebla	Esperanza	Santa Catarina los Reyes	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,150,001	\$1,150,001	\$1,150,001	\$1,150,001	\$1,150,001	\$1,150,001	\$1,150,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113490	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Emisor En La Localidad De San Jose Esperanza - 127192	127192	Puebla	Esperanza	San José Esperanza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$527,569	\$527,569	\$527,569	\$527,569	\$527,569	\$527,569	\$527,569	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113493	Ampliación De La Red De Drenaje En La Colonia La Raya En La Localidad De Metlatoyuca Municipio De Francisco 2 Mena Puebla Segunda Etapa - 137198	137198	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,196,243	\$2,196,243	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE18180201113494	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Nicolas Bravo En La Localidad De Metlatoyuca Municipio De Francisco 2 Mena Pu - 129420	129420	Puebla	Francisco 2. Mena	Metlatoyuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$294,621	\$294,621	\$294,621	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE18180201113515	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 129601	129601	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201113516	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Guadalupe Victoria Puebla - 124918	124818	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,145,393	\$1,145,393	\$1,145,393	\$1,145,393	\$1,145,393	\$1,145,393	\$1,145,393	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113517	Suministro Y Colocación De Docientos Calentadores Solares En La Localidad De Guadalupe Victoria - 124914	124914	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,641,999	\$1,641,999	\$1,641,999	\$1,641,999	\$1,641,999	\$1,641,999	\$1,641,999	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
PUE18180201113518	Construcción De Cincuenta Acciones De Cuarto Adicional De Vivienda En La Localidad De Guadalupe Victoria - 125047	125047	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
PUE18180201113519	Construcción De Adoquinamiento En Calle Ocho Norte Entre Cuatro Y Seis Oriente En La Localidad De Guadalupe Victoria - 124443	124443	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$818,475	\$818,475	\$818,475	\$818,475	\$818,475	\$818,475	\$818,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113520	Construcción De Adoquinamiento En Calle Seis Sur Entre Calle Once Y Trece Oriente De La Localidad De Guadalupe Victoria - 124692	124692	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$748,190	\$748,190	\$748,190	\$748,190	\$748,190	\$748,190	\$748,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113556	Construcción De Un Aula En Estructura U Uno C En La Escuela Telesecundaria Carlos Pereyra Con Clave De Trabajo - 113132	113132	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$552,925	\$552,925	\$552,925	\$552,925	\$552,925	\$552,925	\$552,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE18180201113557	Equipamiento Del Rebombeo De Agua Potable Para El Barrio De San Juan En El Municipio De Acajete - 107785	107785	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE18180201113558	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Entre Calle Ayuntamiento Y Drenaje Existente - 104520	104520	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$978,500	\$978,500	\$978,500	\$978,500	\$978,500	\$978,500	\$978,500	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE18180201113559	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable Pozo Numero Dos - 78413	78413	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$662,667	\$662,667	\$662,667	\$662,667	\$662,667	\$662,667	\$662,667	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE18180201113560	Ampliación De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave De Trabajo - 79423	79423	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$475,410	\$475,410	\$475,410	\$475,410	\$475,410	\$475,410	\$475,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE18180201113561	Ampliación De Alumbrado Público En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 63040	63040	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$384,423	\$384,423	\$384,423	\$384,423	\$384,423	\$384,423	\$384,423	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en cinco zaps por ubicación.
PUE18180201113562	Ampliación De Alumbrado Público En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 63037	63037	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$215,016	\$215,016	\$215,016	\$215,016	\$215,016	\$215,016	\$215,016	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en cinco zaps por ubicación.
PUE18180201113563	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Cadete Fernando Montes De Oca Con Clave - 107808	107808	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$720,132	\$720,132	\$720,132	\$720,132	\$720,132	\$720,132	\$720,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE18180201113564	Ampliación De Alumbrado Público En Las Diferentes Calles De Las Localidades Del Municipio Luminarias Tipo Ov Quince Y Led - 63044	63044	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$592,923	\$592,923	\$592,923	\$592,923	\$592,923	\$592,923	\$592,923	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en cinco zaps por ubicación.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201113565	Mejoramiento Con Asfalto De Las Calles Diecinueve De Septiembre Y Reforma En La Localidad De Apango De Zaragoza - 63024	63024	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,170,372	\$5,170,372	\$5,170,372	\$5,170,372	\$5,170,372	\$5,170,372	\$5,170,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE18180201113566	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Las Flores Entre Calle Reforma Y Calle Agrarista Y En Calle Diecinueve Oriente Entre Calle Tres No - 79396	79396	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$278,308	\$278,308	\$278,308	\$278,308	\$278,308	\$278,308	\$278,308	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en dos zaps por ubicación.
PUE18180201113567	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Las Flores Entre Calle Reforma Y Calle Agrarista Y En Calle Diecinueve Oriente Entre Calle Tres No - 79375	79375	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$278,308	\$278,308	\$278,308	\$278,308	\$278,308	\$278,308	\$278,308	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en dos zaps por ubicación.
PUE18180201113573	Contruccion De La Sexta Etapa En Techos Para Viviendas Del Municipio De Acateno - 117837	118(117837)	Puebla	Acateno	San José Acateno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,070,733	\$2,070,733	\$2,070,733	\$2,070,733	\$2,070,733	\$2,070,733	\$2,070,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113591	Rehabilitación De Techos Dignos Tercera Etapa - 104344	104344	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$171,228	\$171,228	\$171,228	\$171,228	\$60,000	\$60,000	\$60,000	35.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	35.04	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS DIGNOS TERCERA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,712,278.78 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MISMA POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 200.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPATLAN SE BENEFICIAN A 20.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113592	Rehabilitación De Techos Dignos Tercera Etapa - 104193	104193	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$530,806	\$530,806	\$530,806	\$530,806	\$186,000	\$186,000	\$186,000	35.04	\$0	Metros Cuadrados	100.00	35.04	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA REHABILITACION DE TECHOS DIGNOS TERCERA ETAPA FUE CONTRATADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,712,278.78 PERO COMO EN ESTA OBRA SE BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES SE REPORTA EN LA MISMA POR CADA LOCALIDAD BENEFICIADA EN TOTAL EN ESTA ETAPA SE CONSIDERAN 200.00 PERSONAS BENEFICIADAS PERO PARA LA LOCALIDAD DE AFRICA SE BENEFICIAN A 62.00 PERSONAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113596	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Kajalan Del Municipio De Hueytlalpan Puebla - 104314	104314	Puebla	Hueytlalpan	Cajalán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$556,011	\$556,011	\$556,011	\$556,011	45.65	\$0	Metros lineales	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE18180201113597	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Xanatl Tercera Etapa Hueytlalpan Puebla - 103928	103928	Puebla	Hueytlalpan	Xanatl	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,707,488	\$1,707,488	\$1,707,488	\$1,707,488	\$1,707,488	\$1,707,488	\$1,707,488	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE18180201113610	Ampliación De Energia Electrica En Calle Dos Sur Entre Nueve Y Once Oriente Carretera Tepeacac Junto Al Pozo Y Hotel Carretera Tepeacac - 123343	123343	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$897,854	\$897,854	\$897,854	\$897,854	\$897,854	\$897,854	\$897,854	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113612	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Bachillerato General Oficial Emiliano Zapata - 113256	113256	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtitepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$962,000	\$962,000	\$962,000	\$962,000	\$288,600	\$288,600	\$288,600	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Se envia información a revisión y validación (NOTA: LA OBRA TIENE UN IMPORTE TOTAL DE 1,097,251.67, LA CUAL SE COMPONE DE DOS ESTRUCTURAS FINANCIERAS, DE FISM 2018 ES LA CANTIDAD DE \$962,000.00 Y DE FORTAMIN 2018 ES LA CANTIDAD DE \$125,251.67 (POR LO QUE DICHA OBRA APARECE EN FISM Y FORTAMIN PERO CON SUS RESPECTIVO MONTO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113613	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Num - 39648	39648	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtitepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,209,146	\$1,209,146	\$1,209,146	\$1,209,146	\$624,246	\$624,246	\$624,246	51.63	\$0	Metros Cuadrados	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: De envia información a revisión y validación (nota: el nombre correcto de la obra es : CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 68 CON C.C.T. 21D5F0071P) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113614	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Chihuahua Entre Avenida Defensores De La Republica Y Lindero - 40045	40045	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtitepec	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,343,656	\$1,343,656	\$1,343,656	\$1,343,656	\$763,271	\$763,271	\$763,271	56.81	\$0	Metros Cuadrados	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: Se envia información a revisión y validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE18180201113615	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Alejandro Fleming - 39593	39593	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,788	\$1,100,788	\$1,100,788	\$1,100,788	\$721,684	\$721,684	\$721,684	65.56	\$0	Metros Cuadrados	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Se envia información a revisión y validación (NOTA: el nombre correcto de la obra es : CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALEJANDRO FLEMING CON C.C.T. 21ETV0190P) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE18180201113616	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Independencia De La Localidad De San Luis Tehuizotla - 53081	53081	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$246,494	\$246,494	\$246,494	\$246,494	\$246,494	\$246,494	\$246,494	\$246,494	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100 % / Física: ACCION POR APORTACION. APORTACION AL 100 % / Registro: Se envía información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113617	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Miguel Hídalgo - 23979	23979	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,065,361	\$1,065,361	\$1,065,361	\$1,065,361	\$1,065,361	\$1,065,361	\$1,065,361	\$1,065,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada al 100 % / Registro: Se envía información a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113633	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Todo El Municipio - 131086	131086	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$998,567	\$998,567	\$998,567	\$998,567	\$998,567	\$998,567	\$998,567	\$998,567	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113634	Ampliación De Electrificación En Calle Diecisiete Norte - 106938	106938	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$322,666	\$322,666	\$96,800	\$322,666	\$96,800	\$96,800	\$96,800	\$96,800	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113635	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Aportación - 107954	107954	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: FUE UNA APORTACION ESTA AL 100% / Física: FUE UNA APORTACION QUEDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113636	Ampliación De Electrificación En Calle Tres Norte - 102273	102273	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$205,424	\$205,424	\$61,627	\$205,424	\$61,627	\$61,627	\$61,627	\$61,627	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113638	Ampliación De Electrificación En Calle Diez Norte Y Calle Sin Nombre - 104598	104598	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$364,935	\$364,935	\$109,481	\$364,935	\$109,481	\$109,481	\$109,481	\$109,481	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201113639	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre - 104556	104556	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$481,424	\$481,424	\$144,427	\$481,424	\$144,427	\$144,427	\$144,427	\$144,427	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201113640	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Catorce Poniente - 84536	84536	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	\$161,862	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201113641	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Catorce Poniente - 84620	84620	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$299,817	\$299,817	\$299,817	\$299,817	\$299,817	\$299,817	\$299,817	\$299,817	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201113642	Ampliación De Electrificación En Calle Nicolás Regules - 84998	84998	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$41,149	\$41,149	\$41,149	\$41,149	\$41,149	\$41,149	\$41,149	\$41,149	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201113643	Ampliación De Electrificación En Calle - 77166	77166	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$275,764	\$275,764	\$275,764	\$275,764	\$275,764	\$275,764	\$275,764	\$275,764	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201113644	Construcción De Modulo De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Benito Juárez - 102987	102987	Puebla	Nopalucan	Manuel Ávila Camacho (La Cima)	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$799,917	\$799,917	\$490,336	\$799,917	\$490,336	\$490,336	\$490,336	\$490,336	61.30	\$0	Otros	100.00	61.30	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201113645	Construcción De Salón De Usos Múltiples - 128712	128712	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$942,292	\$942,292	\$282,688	\$942,292	\$282,688	\$282,688	\$282,688	\$282,688	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113646	Ampliación De Agua Potable En La Calle De Septiembre - 82805	82805	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$309,297	\$309,297	\$309,297	\$309,297	\$309,297	\$309,297	\$309,297	\$309,297	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113647	Ampliación De Adoquinamiento En Calle Francisco I Madero Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Cuauhtemoc Segunda Etapa - 84839	84839	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,005	\$1,500,005	\$1,500,005	\$1,500,005	\$1,500,005	\$1,500,005	\$1,500,005	\$1,500,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201113648	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Hermanos Sardan Calle Sin Nombre Y Limite De La Comunidad - 78072	78072	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$111,526	\$111,526	\$111,526	\$111,526	\$111,526	\$111,526	\$111,526	\$111,526	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113649	Construcción De Modulo De Sanitarios Jardín De Niños Alfonso Reyes - 102842	102842	Puebla	Nopalucan	Santa Cruz del Boque	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$786,547	\$786,547	\$235,964	\$786,547	\$235,964	\$235,964	\$235,964	\$235,964	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE18180201113650	Ampliación De Electrificación En Calle Venusiano Carranza - 109581	109581	Puebla	Nopalucan	Santa María Itayucan	Urbano	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$244,940	\$244,940	\$244,940	\$244,940	\$244,940	\$244,940	\$244,940	\$244,940	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1818020113651	Ampliación de Red De Drenaje De La Calle Cinco Norte - 84362	84362	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Istiyucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$398,873	\$398,873	\$398,873	\$398,873	\$398,873	\$398,873	\$398,873	\$398,873	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE1818020113652	Ampliación De Electrificación En Privada Cinco De Mayo Y Limite De La Comunidad - 85176	85176	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Istiyucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$39,654	\$39,654	\$39,654	\$39,654	\$39,654	\$39,654	\$39,654	\$39,654	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE1818020113653	Ampliación De Drenaje Sanitario En Av Ignacio Zaragoza Entre Barranca El Duraznilo Y Pozo Maxaipa - 77968	77968	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Istiyucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$574,093	\$574,093	\$574,093	\$574,093	\$574,093	\$574,093	\$574,093	\$574,093	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE1818020113654	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cinco Norte - 84504	84504	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Istiyucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$167,515	\$167,515	\$167,515	\$167,515	\$167,515	\$167,515	\$167,515	\$167,515	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113655	Ampliación De Electrificación En Calle Nueve Norte - 85220	85220	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Istiyucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$43,831	\$43,831	\$43,831	\$43,831	\$43,831	\$43,831	\$43,831	\$43,831	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE1818020113656	Adquisición De La Calle Norte - 77560	77560	Puebla	Nopalucan	Santa Maria Istiyucan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113675	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 92130	92130	Puebla	Cuatquichán	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATQUICHAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,802,227	\$1,802,227	\$1,802,227	\$1,802,227	\$1,802,227	\$1,002,903	\$1,002,903	55.65	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra terminada / Registro: obra terminada físicamente y financieramente en proceso ya que se finiquitara en el mes de julio.	
PUE1818020113676	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Motolinia - 92083	92083	Puebla	Cuatquichán	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATQUICHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$454,190	\$454,190	\$454,190	\$454,190	\$454,190	\$454,190	\$454,190	\$454,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113677	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Colector Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De - 86753	R332018-022	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tsinacapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,648,925	\$4,648,925	\$4,648,925	\$4,648,925	\$4,648,925	\$4,648,925	\$4,648,925	\$4,648,925	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
PUE1818020113679	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Tenango - 33955	R332018-011	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenango	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,901,072	\$4,901,072	\$4,901,072	\$4,901,072	\$4,046,029	\$4,046,029	\$4,046,029	\$4,046,029	82.55	\$0	Vivienda	0.00	82.55	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113680	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Xochical - 86248	R332018-012	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xochical	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,400,912	\$4,400,912	\$4,400,912	\$4,400,912	\$3,763,172	\$3,763,172	\$3,763,172	\$3,763,172	85.51	\$0	Vivienda	0.00	85.51	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro:
PUE1818020113682	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Quetzapa - 32677	R332018-013	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Quetzapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,618,808	\$2,618,808	\$2,618,808	\$2,618,808	\$2,223,659	\$2,223,659	\$2,223,659	\$2,223,659	84.91	\$0	Vivienda	0.00	84.91	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113683	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Zaragoza Progreso Y Privada Progreso - 129673	129673	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,391,150	\$1,391,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA APENAS SE INICIO / Registro:
PUE1818020113684	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Doce De Octubre Norte Y Primera Segunda Tercera Y Cuarta Privada Doce De Octubre - 129935	129935	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$723,425	\$723,425	\$723,425	\$723,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE INICIO A FINALES DEL MES DE JUNIO / Física: / Registro:
PUE1818020113693	Ampliación De Energía Eléctrica En Varias Calles De Acaxtlahuacán De Albino Zertuche - 128288	128288	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$223,211	\$223,211	\$223,211	\$223,211	\$223,211	\$223,211	\$223,211	\$223,211	100.00	\$0	Otros	100.00	80.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE1818020113694	Ampliación De Drenaje En Varias Calles De Acaxtlahuacán De Albino Zertuche - 127238	127238	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,089,419	\$1,089,419	\$1,089,419	\$1,089,419	\$677,088	\$677,088	\$677,088	\$677,088	62.15	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113698	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Aquiles Serdan Y Calle Comercio Fuente Entre Portales Y Calle Francisco Ignacio Madero - 122029	122029	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,473,524	\$1,074,960	\$322,488	\$1,074,960	\$322,488	\$322,488	\$322,488	\$322,488	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SOLO SE A PAGADO ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA SOLVENTACION PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113699	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Jalapasco - 121647	121647	Puebla	Aljojuca	Jalapasco el Grande	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,335,842	\$1,335,842	\$1,335,842	\$1,335,842	\$1,335,842	\$1,335,842	\$1,335,842	\$1,335,842	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA SOLVENTACION PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1818020113700	Construcción De Guarniciones Y Adoquinamiento En Calle Guadalupe Victoria Segunda Etapa Municipio De Altepeix Puebla - 35473	35473	Puebla	Altepeix	Altepeix	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$842,090	\$358,579	\$358,579	\$358,579	\$186,013	\$186,013	\$186,013	\$186,013	51.88	\$0	Metros Cuadrados	100.00	51.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113701	Construcción De Piso Firme Dosmil Dieciocho En El Municipio De Altepeix Puebla - 35677	35677	Puebla	Altepeix	Altepeix	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,107,156	\$2,107,156	\$2,107,156	\$2,107,156	\$1,805,466	\$1,805,466	\$1,805,466	\$1,805,466	85.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113702	Construcción De Adoquinamiento En Calle Amado Nuevo Entre Calle Juan Santiago V Calle Miguel Hidalgo Poniente En El Municipio De Altepeix - 35627	35627	Puebla	Altepeix	Altepeix	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$336,368	\$336,368	\$336,368	\$336,368	\$336,368	\$336,368	\$336,368	\$336,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113703	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Insurgentes Poniente En El Municipio De Altepeix Puebla - 35557	35557	Puebla	Altepeix	Altepeix	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$269,974	\$269,974	\$269,974	\$269,974	\$269,974	\$269,974	\$269,974	\$269,974	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113704	Construcción De Fozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Municipio De Altepeix Puebla - 41623	41623	Puebla	Altepeix	Texcalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEXI PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,554,746	\$1,554,746	\$1,554,746	\$1,554,746	\$466,424	\$466,424	\$466,424	\$466,424	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1818020113705	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De San Jose Miahuatlán Municipio De San Jose - 124176	124176	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,043,831	\$2,043,831	\$2,043,831	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: el recurso solo se aprobó, no existe contrato, se espera que en el próximo trimestre se ejecute. / Física: el recurso solo se aprobó, no existe contrato, se espera que en el próximo trimestre se ejecute. / Registro: la obra solo se aprobó, no existe contrato, se espera se ejecute en el próximo trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113706	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Jose Miahuatlán Municipio De San Jose Miahuatlán Puebla - 122789	122789	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,213	\$200,213	\$200,213	\$200,213	\$200,213	\$200,213	\$200,213	\$200,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. ACTUALMENTE LOS FISCOS SON USADOS POR LOS BENEFICIARIOS. DE MANERA QUE HUBO UNA MEJORA EN SU VIVIENDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113707	Construcción De Sarda Perimetral En La Escuela Primaria Federal Bilingue Emperador Cuauhtemoc Clave En San Jose Miahuatlán Pueb - 121775	121775	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$2,039,876	\$1,897,114	\$1,897,114	\$1,897,114	\$1,897,114	\$1,897,114	\$1,897,114	\$1,897,114	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SE PLANEARON LAS FECHAS DE TERMINO PARA QUE ESTUVIERA TERMINADA LA OBRA, ANTES DE QUE EL PERSONAL DE LA ESCUELA ESTUVIERA DE VACACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113708	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Francisco Villa En La Localidad De San José Miahuatlán Municipio De San José Miahuatlán Pu - 121285	121285	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$195,877	\$195,877	\$195,877	\$195,877	\$195,877	\$195,877	\$195,877	\$195,877	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y BRINDANDO SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y BRINDANDO SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ACTUALMENTE BRINDA SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA CALLE.
PUE1818020113709	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De De San Jeronimo Acochitlan Municipio De Sa - 122278	122278	Puebla	San José Miahuatlán	San Jerónimo Acochitlan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,401,047	\$1,401,047	\$1,401,047	\$1,401,047	\$420,314	\$420,314	\$420,314	\$420,314	30.00	\$0	Vivienda	100.00	30.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO, LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO, LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO, LA OBRA ESTA EN PROCESO, SE SOLICITA LA REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113710	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Aauxco Municipio De San José Miahuatlán Segunda Etapa - 122586	122586	Puebla	San José Miahuatlán	San José Aauxco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,143,372	\$2,143,372	\$1,182,170	\$2,143,372	\$643,012	\$643,012	\$643,012	\$643,012	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	40.00	Financiera: SOLO SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO A LA EMPRESA, LOS TRABAJOS SE ESTAN EJECUTANDO. / Física: SOLO SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO A LA EMPRESA, LOS TRABAJOS SE ESTAN EJECUTANDO. / Registro: SE SOLICITA LA REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1818020113711	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De San Mateo Tlacoacalco Municipio De San Jos - 123990	123990	Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacoacalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,052,145	\$1,055,562	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE APROBÓ EL RECURSO, SE INICIARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE. / Física: SOLO SE APROBÓ EL RECURSO, SE INICIARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE. / Registro: SOLO SE APROBÓ EL RECURSO, SE INICIARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
PUE1818020113712	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Mateo Tlacoacalco Pertenece Al Municipio De San José Miahuatlán Puebla - 121589	121589	Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacoacalco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$756,526	\$756,526	\$756,526	\$756,526	\$756,526	\$756,526	\$756,526	\$756,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y LAS MEJORAS EN LOS ESPACIOS A LA VIVIENDA SE REPLEIA EN CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE APLICARON.
PUE1818020113713	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Benito Juárez Entre Calle Narezal Y Calle Jose Maria Morelos Y Pavon En La Localidad De San Pe - 122139	122139	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Teutilán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$850,278	\$850,278	\$850,278	\$850,278	\$518,307	\$518,307	\$518,307	\$518,307	60.96	\$0	Metros Cuadrados	100.00	80.00	Financiera: SE HA REALIZADO EL PAGO A LA EMPRESA DEL ANTICIPO Y DE UNA ESTIMACIÓN, LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: SE HA REALIZADO EL PAGO A LA EMPRESA DEL ANTICIPO Y DE UNA ESTIMACIÓN, LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA LA REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201113719	Suministro e Instalación De Estufas Ecológicas Del Programa Estatal Dos Mil Dieciocho - 123323	123323	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$305,000	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	\$101,667	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra en proceso con un avance del 0% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113720	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 123484	123484	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra financiera y físicamente al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113722	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Allende - 56332	56332	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$443,938	\$443,938	\$443,938	\$443,938	\$443,938	\$443,938	\$443,938	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra financiera y físicamente al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113723	Mejoramiento Del Camino Principal De Ayocuantla - 56371	56371	Puebla	Aquixtla	Ayocuantla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$432,556	\$432,556	\$432,556	\$432,556	\$432,556	\$432,556	\$432,556	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Física: La presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: La presente obra se encuentra financiera y físicamente al 100% por lo que se le solicita su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113724	Programa Dos Mil Dieciocho De Construcción De Techos Firmes Zapos Urbanos En El Municipio De Atempan - 24379	24379	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$13,125,776	\$13,125,776	\$13,125,776	\$13,125,776	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN INICIAR CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA SIN INICIAR CON UN AVANCE FÍSICO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE18180201113725	33903 Servicios Integrales - 18862	18862	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$596,691	\$596,691	\$596,691	\$596,691	\$596,691	\$596,691	\$596,691	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113726	Programa Dos Mil Dieciocho De Construcción De Techos Firmes Zapos Rurales En El Municipio De Atempan - 19320	19320	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,676,699	\$6,676,699	\$6,676,699	\$6,676,699	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN INICIAR CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA SIN INICIAR CON UN AVANCE FÍSICO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FÍSICO DEL 0%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE18180201113727	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada El Figue Sobre Calleles Sur En La Localidad De Atempan - 19212	19212	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$926,210	\$926,210	\$926,210	\$926,210	\$926,210	\$926,210	\$926,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113728	Pavimentación De La Calle Veintuno De Marzo De La Localidad De Cala Norte - 21523	21523	Puebla	Atempan	Cala Norte	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,100,961	\$2,100,961	\$2,100,961	\$2,100,961	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	12.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 0% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 12% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FÍSICO DEL 12%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE18180201113729	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Camino Al Cristo Y Las Pilas De La Localidad De Cala Sur - 102290	102290	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$700,469	\$700,469	\$700,469	\$700,469	\$210,141	\$210,141	\$210,141	30.00	\$0	Otros	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DE 30% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 50% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 96%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE18180201113730	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Localidad De Las Canoas Municipio De Atempan - 19074	19074	Puebla	Atempan	Las Canoas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$243,053	\$243,053	\$243,053	\$243,053	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DE 94% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FÍSICO DE 100% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0%, FÍSICO DEL 100%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113731	Construcción De Techado En El Preescolar Las Canoas De La Localidad De Las Canoas Municipio De Atempan - 18947	18947	Puebla	Atempan	Las Canoas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$318,815	\$318,815	\$318,815	\$318,815	\$318,815	\$318,815	\$318,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
PUE18180201113732	Construcción De Línea De Conducción De La Red De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Las Canoas Y San Ambrosio - 18877	18877	Puebla	Atempan	Las Canoas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,656,234	\$1,656,234	\$1,656,234	\$1,656,234	\$1,521,296	\$1,521,296	\$1,521,296	91.85	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DE 91.85% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FÍSICO DE 100% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 91.85%, FÍSICO DEL 100%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE18180201113733	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Octavio Paz De La Localidad De Tacapan - 102494	102494	Puebla	Atempan	Tacapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$297,028	\$297,028	\$297,028	\$297,028	\$235,125	\$235,125	\$235,125	79.16	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DE 79.16% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FÍSICO DE 100% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 79.16%, FÍSICO DEL 100%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA
PUE18180201113734	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Ocotilan Privada Los Ocotles Los Gallos Y Rodríguez De La Localidad De Tacapan - 102200	102200	Puebla	Atempan	Tacapan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,045,568	\$1,045,568	\$1,045,568	\$1,045,568	\$313,670	\$313,670	\$313,670	30.00	\$0	Otros	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DE 30% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Física: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DE 85% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FÍSICO DEL 85%. SE SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201113735	Mejoramiento De Los Centros De Salud De Las Comunidades De Atzacan Y Tacopan - 19028	19028	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2018	\$582,637	\$582,637	\$582,637	\$582,637	\$317,256	\$317,256	\$317,256	54.45	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DE 54.45% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FISICO DE 100% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 54.45%, FISICO DEL 100%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA	
PUE18180201113736	Mejoramiento De Aulas Y Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Indígena Ignacio Zaragoza De La Localidad De Apatauyan - 18816	18816	Puebla	Atempan	Apatauyan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,469,589	\$1,469,589	\$1,469,589	\$1,469,589	\$1,469,589	\$1,469,589	\$1,469,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113738	Revestimiento Del Camino Rural Que Conduce A La Localidad Del Cuatro - 19105	19105	Puebla	Atempan	El Cuatro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$210,697	\$210,697	\$210,697	\$210,697	\$210,697	\$210,697	\$210,697	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
PUE18180201113739	Construcción De Techo En El Preescolar Indígena Xochalkonet De La Localidad De Huexoteno - 18983	18983	Puebla	Atempan	Huexoteno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$338,010	\$338,010	\$338,010	\$338,010	\$338,010	\$338,010	\$338,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
PUE18180201113740	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Privada Los Perales Y Doce De Diciembre Localidad De San Ambrosio - 102154	102154	Puebla	Atempan	San Ambrosio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,205,920	\$1,205,920	\$1,205,920	\$1,205,920	\$361,776	\$361,776	\$361,776	30.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DE 30% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FISICO DE 100% A LA FECHA DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%, FISICO DEL 100%. SE SOLICITA VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113741	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable E La Localidad De San Martín Atexcál Reposición De Pozo - 124191	124191	Puebla	Atexcál	San Martín Atexcál	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,420,178	\$1,420,178	\$710,089	\$710,089	\$710,089	\$710,089	\$710,089	\$710,089	50.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113742	Construcción De Techo En La Plaza Cívica Del Bachiller Georgina Huerta De Duran En La Localidad De San Martín Atexcál - 74533	74533	Puebla	Atexcál	San Martín Atexcál	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,426,235	\$1,426,235	\$1,426,235	\$1,426,235	\$1,426,235	\$1,426,235	\$1,426,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113743	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San Martín Atexcál - 74139	74139	Puebla	Atexcál	San Martín Atexcál	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$418,758	\$418,758	\$418,758	\$418,758	\$418,758	\$418,758	\$418,758	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113745	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Francisco Resurgimiento - 11318	11318	Puebla	Atexcál	San Francisco Resurgimiento	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$335,105	\$335,105	\$335,105	\$335,105	\$335,105	\$335,105	\$335,105	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201113747	Construcción De Techo En La Plaza Cívica De La Telesecundaria Francisco Resurgimiento - 74666	74666	Puebla	Atexcál	San Lucas Teteletitlán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$358,002	\$358,002	\$214,801	\$214,801	\$214,801	\$214,801	\$214,801	\$214,801	60.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113749	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129891	129891	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,074	\$450,074	\$450,074	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113750	Ampliación De Electrificación En Calle Morelos - 128254	128254	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,979	\$3,979	\$3,979	\$3,979	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201113751	Ampliación De Electrificación En Calle Mariano Matamoros - 128821	128821	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,192	\$10,192	\$10,192	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113754	Impermeabilización Y Rehabilitación De Sanitarios En Primaria Felipe Ayala - 82829	82829	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$378,141	\$378,141	\$378,141	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201113755	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129843	129843	Puebla	Atlixco	San Juan Portezuelo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$225,037	\$225,037	\$225,037	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201113756	Ampliación De Tubería De Drenaje Sanitario En Campus Basp De La Localidad De Atlixco Puebla - 110674	110674	Puebla	Atlixco	San Juan Tejaluca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,079,219	\$2,079,219	\$2,079,219	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación
PUE18180201113757	Construcción De Techo En Bachillerato General Oficial Antonio Garfias - 111486	111486	Puebla	Atlixco	San Juan Tejaluca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$2,132,026								0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE18180201113765	Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Loc De Atzitzintla Zap Terminación Cero Cuarenta Y Cinco - 134863	134863	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$125,050	\$125,050	\$125,050	\$125,050	\$125,050	\$125,050	\$125,050	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113766	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Priv Miguel Aleman Y Calle Huizote Entre Cuattemoc Y Miguel Aleman Y Calle Hacia La Bar - 111604	111604	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,478,576	\$1,478,576	\$1,478,576	\$1,478,576	\$1,478,576	\$1,478,576	\$1,478,576	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113770	Reposición De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Atzitzintla Cabral Pertenece Al Municipio De Atzitzintla Pue - 72090	72090	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,132,526	\$1,132,526	\$1,132,526	\$1,132,526	\$1,132,526	\$1,132,526	\$1,132,526	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113771	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Red De Alumbrado Publico En La Av Corregidora Desde El Cese Hasta Portico De Entrada En Atzitzint - 55182	55182	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,247,812	\$2,247,812	\$2,247,812	\$2,247,812	\$2,247,812	\$843,751	\$843,751	37.54	\$0	Metros lineales	100.00	37.54	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: ESTA OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE18180201113772	Rehabilitación De Las Instalaciones De La Escuela Telesecundaria Ernesto Garcia Cabral De La Localidad De Atzitzintla Pue - 51056	51056	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2018	\$529,073	\$529,073	\$529,073	\$529,073	\$529,073	\$529,073	\$529,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
PUE18180201113773	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio Para Viviendas Con Resago Social En Atzitzintla Pue - 40455	40455	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$194,692	\$194,692	\$194,692	\$194,692	\$194,692	\$194,692	\$194,692	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113774	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle De La Aurora Desde Corregidora Hasta Juan De La Barrera Y Guarniciones Y Banquetas Del - 31654	31654	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$577,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
PUE18180201113775	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Atzitzintla Segunda Etapa Pertenece Al Munic - 29513	29513	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,841,339	\$1,841,339	\$1,841,339	\$1,841,339	\$1,841,339	\$1,841,339	\$1,841,339	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
PUE18180201113776	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio Para Viviendas Con Resago Social En Localidades Huiloapan De Atzitzintla Puebla - 37988	37988	Puebla	Atzitzintla	San Juan Huiloapan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$973,460	\$973,460	\$973,460	\$973,460	\$973,460	\$973,460	\$973,460	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
PUE18180201113777	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Llanito Verde De La Localidad De Paso Carretas Pertenece A Atzitzintla - 52587	52587	Puebla	Atzitzintla	Paso Carretas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$140,360	\$140,360	\$140,360	\$140,360	\$140,360	\$140,360	\$140,360	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100%
PUE18180201113778	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Plan De Capulin Pertenece Al Municipio De Atzitzintla Puebla - 37437	37437	Puebla	Atzitzintla	Plan del Capulin	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$959,137	\$959,137	\$959,137	\$959,137	\$959,137	\$959,137	\$959,137	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113779	Ampliación Del Drenaje En El Camino A Sn Miguel Semas Y Privada En Entre El Salon Social Y Calle Gustavo Diaz Ordaz En La Localidad De Santa - 41288	41288	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Cuyachapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$199,594	\$199,594	\$199,594	\$199,594	\$199,594	\$199,594	\$199,594	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113781	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio Para Viviendas Con Resago Social En Santa Cruz Texmalaquilla De Atzitzintla Pue - 40805	40805	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Texmalaquilla	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$146,019	\$146,019	\$146,019	\$146,019	\$146,019	\$146,019	\$146,019	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180201113782	Ampliacion De Red Eléctrica En La Calle Benito Juárez Desde Calle De Acceso Principal Hasta Calle Vicente Guerrero En La Loc De Toluca - 57854	57854	Puebla	Atzitzintla	Toluca	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$248,572	\$248,572	\$248,572	\$248,572	\$248,572	\$248,572	\$248,572	\$248,572	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180201113784	Construcción De Trece Cuartos Dormitorio Para Viviendas Con Rezago Social En Sn Antonio El Alto De Atzitzintla Pue - 39626	39626	Puebla	Atzitzintla	San Antonio el Alto (Rancho Montiel)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$632,749	\$632,749	\$632,749	\$632,749	\$632,749	\$632,749	\$632,749	\$632,749	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
PUE18180201113802	Construcción De Cuarto Para Baño Con Sistema De Saneamiento Con Tanque Septico En La Comunidad De San Luis Atlotitlán Caltepec Pue - 132873	132873	Puebla	Caltepec	San Luis Atlotitlán (Atlotitlán)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,160,000	\$1,157,345	\$1,157,345	\$1,157,345	\$1,157,345	\$347,203	\$347,203	30.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180201131453	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios De Cuatro X Trececinuenta M En La Localidad De Buena Vista - 110149	110149	Puebla	Vicente Guerrero	BUENA VISTA	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$509,522	\$506,816	\$506,816	\$506,816	\$506,816	\$506,816	\$506,816	\$506,816	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/
PUE18180201131467	Construcción De Sesenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De La Sección Juquila - 110435	110435	Puebla	Vicente Guerrero	SECCIÓN JUQUILITA	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,063,174	\$3,063,174	\$3,063,174	\$3,063,174	\$1,821,022	\$1,821,022	\$1,821,022	59.45	\$0	Vivienda	100.00	60.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Física: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.	