

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE15150400608599	Construcción de Aula En Secundaria Comunitaria Indígena, Clave 21ks0023, En La Localidad De San Juan Raya, Del Municipio De Zapotitlán, Puebla.	MZF-2015-023	Puebla	Zapotitlán	San Juan Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$560,828	\$565,758	\$565,758	\$565,758	\$565,758	\$565,758	\$565,758	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y REPORTADA EN SU EJERCICIO CORRESPONDIENTE / Fisica: OBRA TERMINADA Y REPORTADA EN SU EJERCICIO CORRESPONDIENTE / Registro:	
FUE1515040061390	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Zaragoza, Del Municipio De Zapotitlán, Puebla (Primera Etapa).	MZF-2015-025	Puebla	Zapotitlán	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$256,123	\$255,773	\$255,773	\$255,773	\$255,773	\$255,773	\$255,773	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 Y REPORTADA EN SU EJERCICIO CORRESPONDIENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 Y REPORTADA EN SU EJERCICIO CORRESPONDIENTE / Registro:	
FUE16150400589566	Programa Mejoramiento De Vivienda Año 2015	LRJ15-058	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,953,344	\$2,500,400	\$1,651,882	\$2,500,400	\$1,651,882	\$1,651,882	\$1,651,882	66.06	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA CREDITO BANCARAS, EN 2016 SE PAGAN 100000 Y EN 2017 1551882.46, OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN 4TO TRIM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE16150400604019	Programa Municipal De Recamara Adicional Año 2015	LRJ15-051	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,577,663	\$4,577,663	\$2,500,823	\$4,577,663	\$2,500,823	\$2,500,823	\$2,500,823	54.63	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA CREDITO BANCARAS EN 2016 SE PAGARON 42392.64 EN 2017 SE ESTAN PAGANDO 2076840.10 / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA CAPTURADA CON AVANCE EN 4TO TRIM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE16160200699529	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Alambique - 178883	178883	Puebla	Naupan	Alambique	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$444,354	\$444,354	\$444,354	\$444,354	\$444,354	\$444,354	\$444,354	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE16160200710475	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tlaxpanaloya - 178908	178908	Puebla	Naupan	Tlaxpanaloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$555,432	\$555,432	\$555,432	\$555,432	\$555,432	\$555,432	\$555,432	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE16160200726675	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cozolapa - 178918	178918	Puebla	Naupan	Cozolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$555,432	\$555,432	\$555,432	\$555,432	\$555,432	\$555,432	\$555,432	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Fisica: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE16160300786583	33903 Servicios Integrales - 366194	366194	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$280,140	\$281,880	\$281,880	\$281,880	\$281,880	\$281,880	\$281,880	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINA / Fisica: ACCION TERMINADA (15 ESTUDIOS) / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE16160300787884	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Naupan Segunda Etapa - 361658	361658	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE16160300787887	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Copila Segunda Etapa - 361931	361931	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	\$1,107,966	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Fisica: LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE16160300787892	Demolicion Y Construcción De Tres Aulas Tipo Regional En Escuela Primaria Justo Sierra En La Localidad De Tenextitla - 359801	359801	Puebla	Naupan	Tenextitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$994,662	\$994,662	\$994,662	\$994,662	\$994,662	\$994,662	\$994,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE16160300789171	Perforación Y Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable De Benito Juárez - 346931	346931	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,997,706	\$1,983,590	\$1,983,590	\$1,983,590	\$1,983,590	\$1,983,590	\$1,983,590	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA FUE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE16160300809003	Red De Agua Potable Del Rio Ahuizoc - 189277	189277	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,416,858	\$1,888,814	\$1,888,814	\$1,888,814	\$1,888,814	\$1,888,814	\$1,888,814	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA	
FUE1716100623756	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 5588	5588	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$456,404	\$481,091	\$481,091	\$481,091	\$481,091	\$481,091	\$481,091	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170100834260	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Segunda Privada Morelos - 5876	5876- FI.-008.-2017	Puebla	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, FUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,880	\$57,880	\$57,880	\$57,880	\$57,880	\$57,880	\$57,880	\$57,880	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170100834262	Equipamiento De Cerámico De Bombo En San Pedro Candelaria - 5901	5901- FI.-018.-2017	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pedro Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$101,402	\$101,402	\$101,402	\$101,402	\$101,402	\$101,402	\$101,402	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170100834263	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Prolongación De La Dieciséis De Septiembre De Calle Carlos B Zet - 2998	2998-172000	Puebla	Tepeki de Rodriguez	Tepeki de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEKI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$454,381	\$454,381	\$454,381	\$454,381	\$454,381	\$454,381	\$454,381	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170100834294	Rehabilitación De Pavimento Hídraulico Calle Dieciséis De Septiembre Segunda Etapa - 1228	1228	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	\$1,152,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Fisica: ninguno / Registro: obra validado en tiempo y forma en trimestres pasados, obra que se encuentra terminada físicamente y totalmente pagado	
FUE17170100842695	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 1221	1221	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	\$226,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: acción pagado totalmente / Fisica: proyectos recibidos y ejecutados / Registro: obra o acción recibida y ejecutada físicamente	
FUE17170100834333	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En San Antonio Portezuelo - 5860	5860- FI.-004.-2017	Puebla	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,299,448	\$1,299,448	\$1,299,448	\$1,299,448	\$1,299,448	\$1,299,448	\$1,299,448	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170100834340	33903 Servicios Integrales - 3477	3477	Puebla	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$310,908	\$310,908	\$310,908	\$310,908	\$310,908	\$310,908	\$310,908	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTOS ENTREGADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170100844228	Trabajos De Mejoramiento En Aula De Computo En Jardín De Niños Jesus Perez - 11684	11684	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata Necateango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$788,332	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA	
FUE17170100844229	Adoquinamiento En Calle Emiliano Zapata Y Calle Ignacio Allende - 11045	11045	Puebla	Atlixco	San Agustín Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	\$1,999,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: FINANZIQUADA / Fisica: / Registro: EJECUTADA WEN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170100844253	Remodelación De La Unidad Básica De Rehabilitación En La Localidad De Atoyatempa Segunda Etapa - 28903	28903	Puebla	Atoyatempa	Atoyatempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Salud	En Ejecución	2017	\$272,926	\$272,926	\$272,926	\$272,926	\$272,926	\$272,926	\$272,926	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro: LA OBRA PARA ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170100844254	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio - 28916	28916	Puebla	Atoyatempa	Atoyatempa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$766,817	\$766,817	\$766,817	\$766,817	\$766,817	\$766,817	\$766,817	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro: LA OBRA PARA ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1710100844259	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Limonco - 17268	R32017-017	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limonco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	\$1,615,445	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844314	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Primera Etapa - 17749	17749	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	\$82,144	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE1710100844315	Conservacion De Caminos Zona Zap - 17296	17296	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	\$27,020	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE1710100844316	Conservacion De Caminos Zona Zap - 17236	17236	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	\$172,654	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE1710100844317	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Primera Etapa - 17774	17774	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	\$48,320	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844318	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Primera Etapa - 17774	17682	Puebla	Zacatlán	Tepecuautla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	\$72,480	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE1710100844319	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Primera Etapa - 18120	18120	Puebla	Zacatlán	Tlaxiiltipa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	\$86,976	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844320	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Primera Etapa - 18076	18076	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	\$98,041	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE1710100844380	Construccion De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En La Tercera Etapa En La Localidad De El Jerico - 28880	28880	Puebla	Tlaxiiltipa	El Jerico	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,607,031	\$1,607,031	\$1,607,031	\$1,607,031	\$1,607,031	\$1,607,031	\$1,607,031	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844384	Construccion De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En La Localidad De San Andres - 28811	28811	Puebla	Tlaxiiltipa	San Andrés	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,010,418	\$2,010,418	\$2,010,418	\$2,010,418	\$2,010,418	\$2,010,418	\$2,010,418	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844438	Adornamiento De La Calle Carmen Berdan Entre Carretera Palomas Tlapa Y Calle Cristo Rey - 29339	29339	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,085,701	\$1,085,701	\$1,085,701	\$1,085,701	\$1,085,701	\$1,085,701	\$1,085,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844498	Favimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tlalatelco Segunda Etapa - 28986	28986	Puebla	Chiconcuauhtla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUHTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$903,807	\$903,807	\$903,807	\$903,807	\$903,807	\$903,807	\$903,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844503	Favimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I Madero - 28994	28994	Puebla	Chiconcuauhtla	Zempala	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUHTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$736,825	\$736,825	\$736,825	\$736,825	\$736,825	\$736,825	\$736,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
PUE1710100844509	Rehabilitacion De Calle Principal Incluye Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico - 26128	26128-33162	Puebla	Chichiquila	San José Acatlá	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,292,783	\$2,292,783	\$2,292,783	\$2,292,783	\$2,292,783	\$2,292,783	\$2,292,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. Obra realizada con combinación de fondos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844551	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle El Calvario Localidad Zitlala - 22680	22680	Puebla	Hueytlalpan	Zitlala	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,126,862	\$2,126,862	\$2,126,862	\$2,126,862	\$2,126,862	\$2,126,862	\$2,126,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE1710100844568	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 30746	30746	Puebla	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$495,828	\$495,828	\$495,828	\$495,828	\$495,828	\$495,828	\$495,828	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra s e encuentra financieramente al 100% / Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN FINANCIERA HENTZ AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844576	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE Fco G12 Bocanegra Nueva Rosita El Manchito Y Cuahulte Seg Eta - 29396	29396	Puebla	San Pablo Anicano	Francisco González Bocanegra	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$446,743	\$446,743	\$446,743	\$446,743	\$446,743	\$446,743	\$446,743	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 529.99 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844577	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE Fco G12 Bocanegra Nueva Rosita El Manchito Y Cuahulte Seg Eta - 29436	29436	Puebla	San Pablo Anicano	Santa Cruz Cusulote	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$308,466	\$308,466	\$308,466	\$308,466	\$308,466	\$308,466	\$308,466	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 346 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO.
PUE1710100844578	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE Fco G12 Bocanegra Nueva Rosita El Manchito Y Cuahulte Seg Eta - 29452	29452	Puebla	San Pablo Anicano	Nueva Rosita	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$202,098	\$202,098	\$202,098	\$202,098	\$202,098	\$202,098	\$202,098	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 240 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844583	Ampliacion De Red De Agua Potable En Soltepec - 22106	22106	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$147,022	\$235,835	\$235,835	\$235,835	\$235,835	\$235,835	\$235,835	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844636	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Primera Etapa - 17839	17839	Puebla	Zacatlán	Ayehualulco Segunda Sección (El Tecajete)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	\$144,959	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE1710100844637	Limpieza Y Conservacion De Caminos En Las Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Primera Etapa - 17661	17661	Puebla	Zacatlán	Dos Cerritos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	\$38,656	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844638	Rehabilitacion De Bomba De Red Principal De Villa Del Cinco De Mayo - 29917	29917	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHIAFULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA
PUE1710100844642	Conservacion De Caminos Zona Zap - 17190	17190	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	\$87,449	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710100844643	Conservacion De Caminos Zona Zap - 17210	17210	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	\$134,929	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170100844644	Conservación De Caminos Zona Zap - 17094	17094	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	\$47,480	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE17170100844645	Conservación De Caminos Zona Zap - 17012	17012	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	\$128,454	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844646	Limpieza Y Conservación De Caminos En Las Comarcas Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Pri Mera Etnaps - 17886	17886	Puebla	Zacatlán	Ajaljalpan (Cumanana)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	\$53,152	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE17170100844647	Conservación De Caminos Zona Zap - 17152	17152	Puebla	Zacatlán	Atringo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	\$83,133	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844796	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Naia Segunda Etapa En La Comunidad De Santa Maria Coetzala - 30370	30370-2017-006	Puebla	Cohetzala	Santa Maria Coetzala	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,269	\$220,269	\$220,269	\$220,269	\$220,269	\$220,269	\$220,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS DE LA OBRA A TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844799	Construcción De Aula Y Módulos Sanitarios En Jardín De Niños Salvador Toscano Escobedo - 11118	11118	Puebla	Atlixco	Francisco Villa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,054,486	\$436,579	\$436,579	\$436,579	\$436,579	\$436,579	\$436,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: SOLO SE EJECUTO EL AULA / Registro: SOLO SE EJECUTO EL AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844810	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Varías Calles De La Localidad De Ahuatepec De La Fresa - 26507	26507	Puebla	Esperanza	Ahuatepec de la Fresa (Ahuatepec)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$795,033	\$795,033	\$795,033	\$795,033	\$795,033	\$795,033	\$795,033	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844815	Rehabilitación De Colector Sanitario Drenaje Sanitario - 25868	25868	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	\$8,789,149	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO
PUE17170100844828	Construcción De Techado En Plaza Principal De La Escuela Primaria Juvenalia Rosas - 11717	11717	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,171,074	\$1,171,074	\$1,171,074	\$1,171,074	\$1,171,074	\$1,171,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA
PUE17170100844829	Adoquinamiento En Calle Veracruz Y Calle Independencia - 11647	11647	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocotepéc (Colonia San José)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,155,276	\$1,052,686	\$1,052,686	\$1,052,686	\$1,052,686	\$1,052,686	\$1,052,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844830	Construcción De Techado En La Esplanada Principal Del Jardín De Niños Atlixcoayotl - 11506	11506	Puebla	Atlixco	Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacán)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$231,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867356	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Santo Tomas Otaltepec - 90114	90114	Puebla	Atexcal	Santo Tomas Otaltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,141	\$350,141	\$350,141	\$350,141	\$350,141	\$350,141	\$350,141	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170200867360	Construcción De Barda En El Kinder Jose Maria Lafraña - 90303	90303	Puebla	Atlixco	San Agustín Huixtatlá	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$322,393	\$401,638	\$401,638	\$401,638	\$401,638	\$401,638	\$401,638	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867362	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Dos Poniente Entre Calle Once Norte Y Quince Norte - 8824	8824	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$911,759	\$911,759	\$911,759	\$911,759	\$911,759	\$911,759	\$911,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867363	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Seis Poniente Entre Calle Once Y Quince Norte - 88258	88258	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$885,082	\$885,082	\$885,082	\$885,082	\$885,082	\$885,082	\$885,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867364	Ampliación De Emisor Sur Para Aguas Negras San Isidro Monterrozas La Purisima San Miguel Xaltepec Jesus Nazareno - 51937	51937	Puebla	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrozas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$756,606	\$756,606	\$756,606	\$756,606	\$756,606	\$756,606	\$756,606	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-201/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-003/17 DE MONTO DE \$ 4,050,163.29 SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 2 FOLIO MIDS EL PRIMERO FOLIO 51937 CON MONTO DE \$ 756,606.68, SEGUNDA FRACCIÓN CON FOLIO 51998 CON MONTO DE \$ 3,293,556.61, LA SUMA DE ESTOS DOS FOLIOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y SE OTORGO 30% DE ANTICIPO POR UN MONTO DE \$1,215,048.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867365	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Sanitario En El Barrio Del Señor De La Misericordia - 65003	65003	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$107,410	\$107,410	\$107,410	\$107,410	\$107,410	\$107,410	\$107,410	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-211/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-003/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,623,974.91 SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIO MIDS, EL PRIMERO FOLIO 65003 DE MONTO \$ 107,409.97, SEGUNDO FOLIO 65566 DE MONTO \$ 1,036,158.82, TERCER FOLIO 65602 DE MONTO \$ 275,204.98 Y CUARTO FOLIO \$ 205,201.14 LA SUMA DE LOS 4 FOLIOS NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y ESTA OBRA SE OTORGO ANTICIPO DEL 30% DE MONTO \$ 487,192.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867366	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Sanitario En El Barrio Del Señor De La Misericordia - 65628	65628	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$205,201	\$205,201	\$205,201	\$205,201	\$205,201	\$205,201	\$205,201	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-211/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-003/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,623,974.91 SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIO MIDS, EL PRIMERO FOLIO 65003 DE MONTO \$ 107,409.97, SEGUNDO FOLIO 65566 DE MONTO \$ 1,036,158.82, TERCER FOLIO 65602 DE MONTO \$ 275,204.98 Y CUARTO FOLIO \$ 205,201.14 LA SUMA DE LOS 4 FOLIOS NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y ESTA OBRA SE OTORGO ANTICIPO DEL 30% DE MONTO \$ 487,192.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867367	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Sanitario En El Barrio Del Señor De La Misericordia - 65602	65602	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$275,205	\$275,205	\$275,205	\$275,205	\$275,205	\$275,205	\$275,205	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-211/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPB-003/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,623,974.91 SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIO MIDS, EL PRIMERO FOLIO 65003 DE MONTO \$ 107,409.97, SEGUNDO FOLIO 65566 DE MONTO \$ 1,036,158.82, TERCER FOLIO 65602 DE MONTO \$ 275,204.98 Y CUARTO FOLIO \$ 205,201.14 LA SUMA DE LOS 4 FOLIOS NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y ESTA OBRA SE OTORGO ANTICIPO DEL 30% DE MONTO \$ 487,192.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170200867368	Ampliación de Alcantarillado Sanitario Sanitario En El Barrio Del Señor De La Misericordia - 65566	65566	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,036,159	\$1,036,159	\$1,036,159	\$1,036,159	\$1,036,159	\$1,036,159	\$1,036,159	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MSP-211/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MSP-003/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,623,974.91 SE ENCUENTRA FRACIONADA EN 4 FOLIOS MIDS, EL PRIMER FOLIO ASÍLO DE MONTON DE MONTO \$ 107,493.97, SEGUNDO FOLIO DE MONTO \$ 1,036,159.82, TERCER FOLIO 65602 DE MONTO \$ 275,204.98 Y CUARTO FOLIO \$ 205,201.14 LA SUMA DE LOS 4 FOLIOS NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y ESTA OBRA SE OTURGO ANTICIPO DEL 30% DE MONTO \$ 487,192.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200867369	Ampliacion De Emisor Sur Para Aguas Negras San Isidro Monterrocas La Purisima San Miguel Caltepec Jesus Nazarano - 51998	51998	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,293,558	\$3,293,558	\$3,293,558	\$3,293,558	\$3,293,558	\$3,293,558	\$3,293,558	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MSP-201/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MSP-001/17 DE MONTO DE \$ 4,050,163.29 SE ENCUENTRA FRACIONADA EN 2 FOLIOS MIDS EL PRIMER FOLIO 51937 CON MONTO DE \$ 756,605.68, SEGUNDA FRACCIÓN CON FOLIO 51998 CON MONTO DE \$ 3,293,557.61, LA SUMA DE ESTOS DOS FOLIOS NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO Y SE OTURGO 30% DE ANTICIPO POR UN MONTO DE \$1,215,048.99	
FUE17170200867373	Ampliación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En Varias Localidades De Calpan Puebla San Lucas Atzala - 65095	65095	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$287,146	\$287,146	\$287,146	\$287,146	\$287,146	\$287,146	\$287,146	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA COLUCIDA Y FINIQUITADA / Fisica: PROYECTO TERMINADO EN SU TOTALIDAD / Registro:	
FUE17170200867413	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños La Gran Tenochtitlan - 87071	87071	Puebla	Cuatutínchán	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATUTINCHAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$449,853	\$449,853	\$449,853	\$449,853	\$449,853	\$449,853	\$449,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200867414	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Benito Juárez - 89638	89638	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatlá	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,393,057	\$2,393,057	\$2,393,057	\$2,345,443	\$2,312,659	\$2,312,659	\$2,310,640	96.64	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. TIENE UNA RETENCIÓN POR ATRASO DE 2018.71 / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:	
FUE17170200867427	Cocxki Construcción De Unidad Medica Rural En La Localidad De Quecholac - 85284	85284	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Salud	En Ejecución	2017	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	\$5,798,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200867437	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria Liberación Junta Auxiliar De San Nicolás Tezizintla - 69219	69219-17026	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$885,394	\$882,182	\$882,182	\$882,182	\$882,182	\$882,182	\$882,182	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
FUE17170200867438	Construcción De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Pachuca Y Calle Chihuahua Colonia Tehuantepec - 63058	63058-17030	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,110,245	\$3,110,245	\$3,110,245	\$3,110,245	\$3,110,245	\$3,110,245	\$3,110,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.	
FUE17170200867439	Construcción De Adoquinamiento En Calle Sonora Entre Calle Jalisco Y Calle Tlaxcala Calle Querstaro Entre Privada Puerto Ballarta Y Calle Co - 63184	63184-17032	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,481,573	\$3,477,153	\$3,477,153	\$3,477,153	\$3,477,153	\$3,477,153	\$3,477,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
FUE17170200867441	Construcción De Aula Regional En Escuela Primaria Doce De Octubre Colonia Lázaro Cárdenas - 55825	55825-17021	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$432,111	\$429,950	\$429,950	\$429,950	\$429,950	\$429,950	\$429,950	\$429,950	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
FUE17170200867443	Construcción De Un Aula Regional En Escuela Valle De Tehuacan Colonia Del Valle - 55733	55733-17020	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$379,146	\$364,165	\$364,165	\$364,165	\$364,165	\$364,165	\$364,165	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA REPORTADA FISICAMENTE TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro:	
FUE17170200867444	Construcción De Aula Regional En Jardín De Niños Campanitas Junta Auxiliar De San Nicolás Tezizintla - 55509	55509-17019	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$358,741	\$342,726	\$342,726	\$342,726	\$342,726	\$342,726	\$342,726	100.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD EN EL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.	
FUE17170200867446	Construcción De Módulo Sanitario En Centro de Educación Preescolar Indígena Josefa Ortiz De Domínguez Junta Auxiliar De Santa Ana Teloxtoac - 63020	63020-17022	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teloxtoac	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$798,202	\$859,582	\$859,582	\$859,582	\$859,582	\$859,582	\$859,582	\$859,582	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
FUE17170200867451	Rehabilitación De Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En Santa Ursula Chiconquiac - 84755	84755-FI.021.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$215,020	\$215,020	\$215,020	\$215,020	\$215,020	\$215,020	\$215,020	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200867454	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Real A Amecameca Y Calle Del Rio Entre Del Rio Y Real Ameca - 64461	64461	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	\$71,194	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200867455	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Real A Amecameca Y Calle Noriega Y Camino Real A Ameca - 64448	64448	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	\$40,031	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200867456	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Real A Amecameca Y Calle Del Rio Entre Del Rio Y Real Ameca - 64432	64432	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	\$37,090	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
FUE17170200867457	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Independencia Entre Morelos Y Reforma - 64923	64923	Puebla	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	\$20,686	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710200867458	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Iturbide Y Privada Cayecac Entre Iturbide Y Cayecac - 64509	64509	Puebla	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$97,906	\$97,906	\$97,906	\$97,906	\$97,906	\$97,906	\$97,906	\$97,906	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867459	Ampliación de Red Eléctrica En Prolongación Morelos Entre San Martín Y Terrenos De Cultivo - 64566	64566	Puebla	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	\$21,130	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867460	Coinvertion Al Programa de Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete En Viviendas Del Municipio De Tepeaca - 80953	80953	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,985,104	\$6,992,552	\$6,992,552	\$6,992,552	\$6,992,552	\$6,992,552	\$6,992,552	\$6,992,552	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867464	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 57016	57016	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	\$194,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867465	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 56922	56922	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$247,776	\$247,776	\$247,776	\$247,776	\$247,776	\$247,776	\$247,776	\$247,776	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867468	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En La Calle Galeana Y Zona Vicario Localidad Hueyapan Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 82122	82122	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$657,384	\$657,384	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada fisicamente / Registro: Obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867469	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Guadalupe Victoria Y Privada Venustiano Carranza Sección Segunda - 81981	81981	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$949,752	\$949,752	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada fisicamente / Registro: Obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867472	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero La Localidad De Nexpanperteneciente Asl Municipio De Hueyapan Puebla - 82137	82137	Puebla	Hueyapan	Nexpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$944,057	\$944,057	\$944,057	\$944,057	\$944,057	\$944,057	\$944,057	\$944,057	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada fisicamente / Registro: Obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867473	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En El Paraje Coottitan Sección Diez Localidad Las Gardías Municipio De Hueyapan Puebla - 82013	82013	Puebla	Hueyapan	Gardenias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	\$1,297,029	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada fisicamente / Registro: Obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867477	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Barrio Alto Perteneciente Al Municipio De Hueyapan - 81844	81844	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	\$1,882,637	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada fisicamente / Registro: Obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867479	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tanques De Regularización Cajas De Captación Que Beneficiara A La Localidad De Barrio Alto Berzen - 81900	81900	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	\$1,220,349	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada fisicamente / Registro: Obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867480	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En La Calle Reforma y Constitución Localidad Tepetitánpan Municipio De Hueyapan Puebla - 82087	82087	Puebla	Hueyapan	Tepetitánpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$685,999	\$685,999	\$682,999	\$685,999	\$685,999	\$685,999	\$685,999	\$685,999	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada fisicamente / Registro: Obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867483	Mantenimiento De La Casa De Salud En La Localidad De Xicalahuatla - 86119	31725 86119	Puebla	Tepetitánpan	Xicalahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETITAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$285,349	\$285,349	\$285,349	\$285,349	\$285,349	\$285,349	\$285,349	\$285,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE, ENCONTRANDOC EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867484	Construcción De Doce Baños Con Bidgetaciones Tipo Familiar - 85985	31715 85985	Puebla	Tepetitánpan	Tecpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETITAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$491,680	\$491,680	\$491,680	\$491,680	\$491,680	\$47,699	\$47,699	\$47,699	9.70	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOC EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867486	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Ramos En La Calle Victoria A Barranca En La Cabecera Municipal De Tepeji De Rod - 46661	46661-172010	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,713,697	\$1,961,262	\$1,961,262	\$1,961,262	\$1,961,262	\$1,961,262	\$1,961,262	\$1,961,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE1710200867487	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Tanque De San Sebastián Al Tanque San Pedro Barrio San Pedro - 46649	46649-172008	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$872,048	\$892,662	\$892,662	\$892,662	\$892,662	\$892,662	\$892,662	\$892,662	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE1710200867488	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Captación Del Chorro Barrio San Sebastián En La Cabecera Municipal De Tepeji - 46620	46620-172006	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,846,557	\$1,493,905	\$1,493,905	\$1,493,905	\$1,493,905	\$1,493,905	\$1,493,905	\$1,493,905	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE1710200867489	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Dos de Abril Y Carretera Que Beneficiara A Esa Cabecera - 46723	46723-172002	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Tepeji de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$333,322	\$333,322	\$333,322	\$333,322	\$333,322	\$333,322	\$333,322	\$333,322	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867490	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Guadalupe Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Agua De La Luna - 59832	59832-172022	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Agua de la Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,607,590	\$1,572,239	\$1,572,239	\$1,572,239	\$1,572,239	\$1,572,239	\$1,572,239	\$1,572,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE1710200867491	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Agua Santa Ana Perteneciente Al Municipio De Tepeji De Rodriguez - 59412	59412-172012	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$572,465	\$715,480	\$715,480	\$715,480	\$715,480	\$715,480	\$715,480	\$715,480	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE1710200867493	CONSTRUCCION DE COMODO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE C REBSAMEN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 87088	87089-172018	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Huejapan (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	\$782,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE1710200867494	Rehabilitación De La Primaria Benito Juárez Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Localidad De Morallillo Tepeji De Rodriguez Puebla - 59696	59696-172014	Puebla	Tepeji de Rodriguez	Morallillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,139,335	\$1,238,331	\$1,238,331	\$1,238,331	\$1,238,331	\$1,238,331	\$1,238,331	\$1,238,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE1710200867495	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De Huajotzingo - 81797	81797	Puebla	Isúcar de Matamoros	Huajotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ISUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,331	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	\$60,052	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710200867496	Rehabilitación De Techos Para Vivienda Zona Iv - 92166	92166	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA
FUE1710200867497	Rehabilitación De Techos Para Vivienda Zona V - 92194	92194	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	\$1,995,200	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA
FUE1710200867507	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San Juan Tricatlacoyan - 86627 - 17005	86627	Puebla	Tricatlacoyan	Tricatlacoyan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TRICATLACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	\$1,253,498	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO
FUE1710200867511	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 58596	58596	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$495,155	\$495,155	\$495,155	\$495,155	\$495,155	\$495,155	\$495,155	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION
FUE1710200867513	Rehabilitación De Concreto Hidráulico De Callejon Zaragoza Y Obras Complementarias - 64836	17021	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$563,239							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867516	Agua Potable En La Localidad De Tepemexquitla - 80770	17024	Puebla	Jolalpan	Tepemexquitla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,003,589							0.00		Metros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
FUE1710200867518	Rehabilitación Del Camino Que Conduce A Arenales En La Localidad De Arenales - 89580	89580	Puebla	Acateno	Arenales	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$372,513	\$372,513	\$372,513	\$372,513	\$372,513	\$372,513	\$372,513	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867526	Construcción De Techumbre Para Plaza Cívica Cobape Miguel Mariano Lobato Segunda Etapa - 87669	87669	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$545,240							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867529	Construcción De Desayunador En La Telesecundaria Vicente Riva Palacio En La Localidad De Nancatlán - 85371	85371	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nancatlán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$852,714							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
FUE1710200867530	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Tramo Av Juárez Libramiento Primera Etapa 85500	85502	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nancatlán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$669,611							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867533	Ampliación Y Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calle General Murrillo Y Andadores Tuxtla - 85346	85346	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$595,119							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
FUE1710200867536	Ampliación Y Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Callejon Anexo Las Laminas Tuxtla - 85126	85126	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$620,007							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
FUE1710200867541	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Las Trancas - 65880	65880	Puebla	Zaragoza	Las Trancas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,158	\$438,158	\$438,158	\$438,158	\$438,158	\$438,158	\$438,158	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2. / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867543	Ampliación De Drenaje Sanitario De Las Calles Dieciséis De Septiembre Reforma Y Privada Porfirio Díaz En La Localidad De Santiago Zautla - 85388	85388	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$798,672	\$798,672	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867548	Construcción De Vado Y Pavimento En Calle Rosales Entre Calle Justo Sierra Y Avenida Cinco De Mayo - 76078	76078	Puebla	Xiactla	Xiactla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FIAXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$403,016	\$403,016	\$403,016	\$403,016	\$403,016	\$403,016	\$403,016	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867553	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Independencia - 89950	89950	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,183,827	\$1,183,827	\$1,183,827	\$1,164,322	\$742,052	\$742,052	\$721,011	62.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: ADMINISTRATIVO TIENE RETENCION POR ATRASO DE 21041.27 / Física: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE1710200867554	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Hidalgo - 89889	89889	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$886,529	\$886,197	\$886,197	\$886,197	\$886,197	\$886,197	\$886,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1710200867558	Programa De Captadores De Agua Pluvial 2017 - 84184	84184	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,548,528	\$80,548,528	\$80,548,528	\$80,548,528	\$80,548,528	\$80,548,528	\$80,548,528	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA DE ACUERDO AL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE / Registro: EXISTE UNA ECONOMIA DE CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CERO CENTAVOS PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y DE SESENTA MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE1710200867565	Rehabilitacion De Camino Sacacoches Para Productores Agricolas En El Municipio De Xochitlan Todos Santos Puebla - 43740	43740	Puebla	Xochitlan Todos Santos	Xochitlan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOXITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	\$1,793,030	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE1710200867567	Aplicacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Avenida Higinio Aguilar Entre Universidad A Distancia Campus Xochitlan Y Carretera Estatal - 36310	36310	Puebla	Xochitlan Todos Santos	Xochitlan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOXITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE1710200867572	Mantenimiento De Aulas En Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero - 88927	88927	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitopan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$197,110	\$197,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867576	Construcion De Diez Cuartos Para Bano - 88524	88524	Puebla	Zacapala	Rancho Nuevo los Navarros	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$297,561	\$297,561	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867577	Adoquinamiento De La Calle Oriente Entre Calle Emiliano Zapata Y Siete Sur En La Localidad De San Pablo Ameyaltepec Del Municipio De - 59786	59786-172020	Puebla	Tepexi de Rodriguez	San Pablo Ameyaltepec	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$592,817	\$736,938	\$736,938	\$736,938	\$736,938	\$736,938	\$736,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
PUE1710200867578	Rehabilitacion Del Preescolar Lázaro Cardenas Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En La Localidad De Las Yeguas De Rodriguez Puebl - 59733	59733-172016	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Las Yeguas (San Isidro)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$590,126	\$611,616	\$611,616	\$611,616	\$611,616	\$611,616	\$611,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867580	Rehabilitacion De "Fisla" Civica Y Sustitucion De Cercado Perimetral En La Primaria Licenciado Benito Juárez Con Clave De Centro De Trabajo UB - 59857	59857-172024	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Cañada Xochitl Segunda	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$383,377	\$538,328	\$538,328	\$538,328	\$538,328	\$538,328	\$538,328	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
PUE1710200867605	Rehabilitacion De Escuela Secundaria En La Localidad De Tepanco De Lopez - 65832	65832	Puebla	Tepanco de Lopez	Tepanco de Lopez	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$796,995	\$796,995	\$796,995	\$796,995	\$796,995	\$796,995	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE1710200867606	Construcion De Adoquinamiento En La Calle Siete Norte De La Localidad De Tepanco De Lopez - 63818	63818	Puebla	Tepanco de Lopez	Tepanco de Lopez	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,743,766	\$1,902,418	\$1,902,418	\$1,902,418	\$1,902,418	\$1,902,418	\$1,902,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE1710200867607	Aplicacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero De La Localidad De Francisco I Madero - 63783	63783	Puebla	Tepanco de Lopez	Francisco I. Madero	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,451,602	\$1,439,090	\$1,439,090	\$1,439,090	\$1,439,090	\$1,439,090	\$1,439,090	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE1710200867608	Construcion De Tanque Superficial De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Cacaolapan - 63253	63253	Puebla	Tepanco de Lopez	San Andrés Cacaolapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	\$1,326,998	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE1710200867611	Aplicacion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero De La Localidad De San Bartolo Teonatepec - 63823	63823	Puebla	Tepanco de Lopez	San Bartolo Teonatepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$476,902	\$396,782	\$396,782	\$396,782	\$396,782	\$396,782	\$396,782	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE1710200867612	Construcion De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Distribucion Del Agua Potable En La Colonia Miguel Hidalgo - 65813	65813	Puebla	Tepanco de Lopez	Miguel Hidalgo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,146,835	\$3,412,557	\$3,412,557	\$3,412,557	\$3,412,557	\$3,412,557	\$3,412,557	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE1710200867629	Acción De Red Eléctrica En Fivinda Reforma Entre Calle Reforma Fontaine Y Cerrada Y Calle Reforma Fontaine Entre Francisco I Madero Y - 60400	60400	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochitlanango	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	\$235,733	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE1710200867636	Adoquinamiento De La Calle Alende Segunda Eapa Entre Calle Morelos Y Primaria Heroes De La Independencia - 89280	89280	Puebla	Tepeaxcalco	San Juan Oatzoq	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$560,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867637	Construcción De Drenaje Con Planta De Tratamiento En Anasco - 31722 86083	31722 86083	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	\$1,497,057	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE ANTERIOR, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867639	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Municipal - 85962	31714 85962	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$1,274,840	\$724,840	\$724,840	56.86	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN OPERACION
PUE1710200867640	Construcción De Drenaje En Tepeztintla - 85946	31712 85946	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	\$430,151	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUE1710200867641	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 85944	31710 85944	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Fisica: ACCION FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE / Registro: ACCION FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867642	Rehabilitacion Del Camino San Simon Chicometepec Caxtlapanalayan Hueyatlajko - 85701	31703 85701	Puebla	Tepeztintla	Chicometepec (San Simon)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	\$1,014,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867644	Construcción De Un Comedor En La Esc Primaria Hermenegildo Galeana - 86061	31720 86061	Puebla	Tepeztintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200867645	Aplicacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Jose Lopez Portillo Colonia Moras Clixcoococo - 86016	31718 86016	Puebla	Tepeztintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	\$397,209	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1717020086746	Construcción De Muro De Contención En Bachillerato Digital - 86111	31724 86111	Puebla	Tepetzintla	Tonalixco	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	\$623,708	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE PAGADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN OPERACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1717020086747	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 86101	31723 86101	Puebla	Tepetzintla	Tlaquipa	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$890,453	\$890,453	\$890,453	\$890,453	\$890,453	\$282,270	\$282,270	31.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN OPERACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1717020086748	Reconstrucción Líneas De Conducción Y Alimentación De Agua Potable En Tempextla Segunda Etapa - 85691	31702 85691	Puebla	Tepetzintla	Tempextla	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$950,930	\$950,930	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO DESDE EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1717020086749	Construccion De Sistema De Agua Potable - 86008	31717 86008	Puebla	Tepetzintla	Tenantitla	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	\$1,103,460	\$333,748	\$333,748	30.25	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%, ENCONTRANDOSE EN OPERACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1717020086752	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Y Planta de Tratamiento En El Barrio de Tlaximilán En La Localidad de Tlamanca de Hernández - 86038	31719 86038	Puebla	Tepetzintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	\$2,129,160	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1717020086754	Rehabilitación Del Camino De Tapa Hueyaltzajlo Tlamanca - 85878	31707 85878	Puebla	Tepetzintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	\$1,670,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717020086762	Adoquinamiento De La Calle Aquiles Serran De La Colonia Antochca Popular Uno Primera Etapa - 79629	79632	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,789,193	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	\$1,787,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086763	Aportación Al Programa Pisos Fijos Del Estado De Puebla - 81476	81476	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,059,337	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	\$529,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100%(EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO) / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100%(EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086764	Aportación Al Programa De Cuartos Dormitorios Del Estado De Puebla - 81504	81504	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,964,200	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	\$982,100	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO (TERMINADO 100%) / Fisica: PROYECTO EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO (TERMINADO 100%) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717020086766	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle El Jardín Entre Carretera Federal A Oaxaca Y Calle De Las Rosas - 76819	76819	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,193,357	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	\$3,184,070	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717020086768	Aplicación De La Red de Alcantarillado Sanitario De La Calle Del Campesino En La Localidad De Agua Escondida - 81032	81032	Puebla	Izúcar de Matamoros	Agua Escondida (Santa Cruz Agua Escondida)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$461,684	\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	\$461,336	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086769	Programa Municipal De Fertilizante Para Huertos Comunitarios - 82646	82646	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086770	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De El Casahuate - 81703	81703	Puebla	Izúcar de Matamoros	El Casahuate	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$53,349	\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	\$55,913	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086771	Rehabilitación De Red de Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Colucan - 91826	91826	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$878,301	\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	\$876,257	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086772	Aplicación De La Red de Alcantarillado Sanitario De La Colonia Santo Niño De Atocha - 84097	84097	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,132,217	\$2,132,217	\$2,132,217	\$2,132,217	\$2,132,217	\$2,132,217	\$2,132,217	\$2,132,217	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086774	Programa Municipal De Semilla Para Huertos Comunitarios - 82256	82256	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086775	Rehabilitación De La Red de Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Carlos Buenavista - 82677	82677	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Carlos Buenavista	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,132,776	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	\$2,132,050	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086776	Construcción De Pozo Artesiano En La Localidad De San Francisco - 81639	81639	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Francisco	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,368	\$51,797	\$51,797	\$51,797	\$51,797	\$51,797	\$51,797	\$51,797	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086777	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San Nicolás Tolentino - 83407	83407	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	\$1,506,461	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717020086779	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 92141	92141	Puebla	Jalpan	Efigenio Hernández Santillán	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	\$1,995,293	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717020086780	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Preescolar Plan De Ayaia En La Cabecera Municipal Aportación - 75901	75901	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRATIVO FORJANO PARA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	\$292,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% POR CAPCEE / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% POR CAPCEE / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, el municipio solo aporata, la ejecución la realiza el Gobierno del Estado a través de CAPCEE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717020086786	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Primaria Francisco Javier Mina En La Localidad De Coatepec Aportación - 75944	75944	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRATIVO FORJANO PARA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	\$560,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% POR CAPCEE / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% POR CAPCEE / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, el municipio solo aporata, la ejecución la realiza el Gobierno del Estado a través de CAPCEE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717020086794	Aplicación De La Red Eléctrica En La Localidad De Capulapan De Las Aguas - 75059	75059	Puebla	Itzacamaxtlián	Capulapan de las Aguas	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITZACAMAXTLIÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	\$1,396,267	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1710200867697	Construcción De Comedor Comunitario En Tepecuahuico El Llancete - 74463	74463	Puebla	Ixtacamaxtlán	Tepecuahuico (El Llancete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$968,880	\$968,880	\$968,880	\$968,880	\$968,880	\$968,880	\$968,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867700	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Guadalupe - 51198	51198	Puebla	Ixtacamaxtlán	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$951,370	\$951,370	\$951,370	\$951,370	\$951,370	\$951,370	\$951,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867701	Construcción De Cuarenta Y Cinco Baños Con Biodigestor En Las Localidades De El Capulín Ocojala Veinticuatro Y La Vega Veintitun Baños - 74498	74498	Puebla	Ixtacamaxtlán	El Capulín Ocojala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	\$2,130,807	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867718	Mejoramiento Del Comedor Escolar De La Telesecundaria Claudio Bernard Clave 21et0951, En La Localidad De Cuaxtla, En El Municipio De Tlaxco - 86837	86837-17103	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$347,245	\$347,245	\$347,245	\$347,245	\$347,245	\$347,245	\$347,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 21 DE AGOSTO DEL 2017, Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867719	Mejoramiento Del Comedor Escolar De La Primaria Justo Sierra Clave 21dpr0696, De La Localidad De Cuaxtla, En El Municipio De Tlaxco - 86857	86857-17105	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$385,529	\$385,529	\$385,529	\$385,529	\$385,529	\$385,529	\$385,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 21 DE AGOSTO DEL 2017 Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867720	Rehabilitación Del Camino Rural Altamira - Loma Bonita Del Km 0 000 Al 3 031.90, En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla - 89965	89965-17107	Puebla	Tlaxco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$704,473	\$704,473	\$704,473	\$704,473	\$704,473	\$704,473	\$704,473	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867722	CONSTRUCCION DE BARRA PERimetral En La Escuela Primaria Rural Francisco I. Madero Clave 21kpr0959 De La Localidad De Dos Caminos, En El Municipio De Tlaxco. Puebla - 87330	87330-17108	Puebla	Tlaxco	Dos Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$432,564	\$432,564	\$432,564	\$432,564	\$432,564	\$432,564	\$432,564	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 15 DE NOVIEMBRE Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867723	Construcción De Cuarto Para Baño - 63021	63021	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$407,916	\$407,916	\$407,916	\$407,916	\$407,916	\$407,916	\$407,916	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867724	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 63075	63075	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,217,851	\$1,213,803	\$1,213,803	\$1,213,803	\$1,213,803	\$1,213,803	\$1,213,803	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO.
PUE1710200867725	Construcción De Cuarto Para Baño - 89612	89612	Puebla	Lafregua	Francisco I. Madero (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$808,006	\$797,870	\$797,870	\$797,870	\$797,870	\$797,870	\$797,870	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO.
PUE1710200867726	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 89249	89249	Puebla	Lafregua	Pocitas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,133,831	\$1,121,016	\$1,121,016	\$1,121,016	\$1,121,016	\$1,121,016	\$1,121,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO.
PUE1710200867727	Construcción De Una Techumbre Para La Escuela Jardín De Niños Paraíso Infantil Clave - 89365	89365	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$746,193	\$746,193	\$746,193	\$746,193	\$746,193	\$746,193	\$746,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 - ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
PUE1710200867729	Construcción De Cuartos Domiciliario Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Ciento Cuarenta Barrio De Guadalupe - 77949	77949	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867730	Construcción De Cuartos Domiciliario Para La Localidad De La Ciudad De Libres Ageb Ochenta Y Cinco Barrio De Teob y San Juan - 84812	84812	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867731	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Las Mercedes Calle Las Bugambilias Y Calle Las Ausencas - 60451	60451	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	\$312,953	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867732	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Camino A Los Arcos Barrio De San Juan Entre Ciento De Mayo Y Santo Tomas - 59981	59981	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2017 - ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867733	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle El Caño Rumbo A Ahuateno Entre Puente Los Arcos Y Pozo Nuevo - 39323	39323	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	\$80,600	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867734	Construcción De Cuartos Domiciliario Para La Localidad De La Cañada - 71473	71473	Puebla	Libres	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE AGOSTO DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867735	Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Camino Principal El Mirador Hacia La Localidad De San Nicolás Contla - 67275	67275	Puebla	Cotepec	El Mirador (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$850,000	\$873,841	\$873,841	\$873,841	\$873,841	\$873,841	\$873,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867737	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Para La Localidad De San Nicolás Contla - 67180	67189	Puebla	Cotepec	San Nicolás Contla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,200,145	\$2,127,526	\$2,127,526	\$2,127,526	\$2,127,526	\$2,127,526	\$2,127,526	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA EQUIPAMIENTO DE POZO / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO.
PUE1710200867738	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San Nicolás Contla - 66470	66470	Puebla	Cotepec	San Nicolás Contla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$82,900	\$82,900	\$82,900	\$82,900	\$82,900	\$82,900	\$82,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES POGO. / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO.
PUE1710200867739	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Privada Vicente Guerrero Entre Calles Heroes De Mazonari Y Calle Vicente Guerrero - 68701	68701	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$692,504	\$691,963	\$691,963	\$691,963	\$691,963	\$691,963	\$691,963	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200867748	Construcción De Adoquinamiento En El Primer Cuadrante De La Cabecera Municipal De Zapotitlán Puebla - 71535	71535	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	\$585,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ES DE DOS FONDOS FISM 585140.76 Y FONTAMIN 469391.34

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710200867749	Rehabilitación de Agua Potable En El Primer Cuadrante De La Cabecera Municipal de Zapotitlán Salinas - 71610	71610	Puebla	Zapotitlán	Salinas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro:
FUE1710200867752	Rehabilitación de "Tres Aulas" Didácticas Módulo de Dirección y Sanitarios En Estructura Regional C En El Bachillerato Digital Mo Ciento Treinta - 83731	83731	Puebla	Zautla	Rosa de Castilla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	\$1,828,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867753	Rehabilitación de "La Red" de Electrificación En Calles Carranza Joséfa Ortiz Diag Centenario Madero Y Zaragoza y Privadas Juan Escutia Colosio Y - 85238	85238	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatiloyan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	\$1,011,317	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867754	Aplicación de Drenaje Sanitario En Las Calles Diag Centenario Lateral Carretera Federal y Privadas Benito Juárez Pino Suarez San Antonio Tre - 85238	85238	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatiloyan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$777,235	\$777,235	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867755	Aplicación de Drenaje Sanitario En Las Calles Tecometp Av Morelos Tre De Mayo Y Privada Tr De Mayo En El Barrio De Tihuanep De La Localidad - 85037	85037	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatiloyan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	\$1,078,392	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867756	Aplicación de La Red de Electrificación En Calles Juan Escutia Lopez Rayon y Ahuata En Avh Setenta Y Seis - 85214	85214	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatiloyan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$733,106	\$733,106	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1710200867758	Rehabilitación Del Camino Tramo La Laguna Acatlán - 88919	88919	Puebla	Zihuatcutla	Acatlán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATCUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,154,462	\$2,154,462	\$2,154,462	\$2,154,462	\$2,154,462	\$2,154,462	\$2,154,462	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA FUE EJECUTADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO / Registro: LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ASIGNADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867768	Aplicación de Colector En Av Guerrero Posiente - 36095	36095	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,889,067	\$2,887,375	\$2,887,375	\$2,887,375	\$2,887,375	\$2,887,375	\$2,887,375	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867771	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Duraznolta - 36438	36438	Puebla	Vicente Guerrero	Duraznolta	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	\$936,709	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867772	Construcción De Once Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Las Praderas - 36037	36037	Puebla	Vicente Guerrero	Las Praderas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$522,011	\$569,457	\$569,457	\$569,457	\$569,457	\$569,457	\$569,457	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867774	Construcción De Techado En Eplanada De Preescolar Vasco De Quiroga Con Clave En La Localidad De San Bernardino Lagunas - 35860	35860	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$539,685	\$539,175	\$539,175	\$539,175	\$539,175	\$539,175	\$539,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867775	Construcción De Sesenta Y Un Baños Tipo Familiar Con Balcón Para Vivienda En La Localidad De San Bernardino Lagunas - 35914	35914	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	\$2,871,069	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867778	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Hermenegildo Galeana Clave En La Localidad De Tepatlán Vicente - 59585	59585	Puebla	Vicente Guerrero	Tepatlán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,022,480	\$1,013,366	\$1,013,366	\$1,013,366	\$1,013,366	\$1,013,366	\$1,013,366	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867781	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Tepetzitintla - 59610	59610	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,913,626	\$2,055,090	\$2,055,090	\$2,055,090	\$2,055,090	\$2,055,090	\$2,055,090	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867782	Mantenimiento De Camino Rural Del Barrio De Atempa En La Localidad De Tepetzitintla Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero Puebla - 48402	48402	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$813,749	\$707,302	\$707,302	\$707,302	\$707,302	\$707,302	\$707,302	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867783	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Zona Norte Que Beneficia A La Localidad De Tepetzitintla Municipio De Vicente Guerrero - 40524	40524	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,001,500	\$4,576,428	\$4,576,428	\$4,576,428	\$4,576,428	\$4,576,428	\$4,576,428	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867784	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Yahualtzingo - 35900	35900	Puebla	Vicente Guerrero	Yahualtzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,811,050	\$1,807,276	\$1,807,276	\$1,807,276	\$1,807,276	\$1,807,276	\$1,807,276	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867785	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria Miguel Alemán Valdez Con Clave - 36221	36221	Puebla	Vicente Guerrero	Yahualtzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,891,498	\$1,621,819	\$1,621,819	\$1,621,819	\$1,621,819	\$1,621,819	\$1,621,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867787	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De Tullimanc - 36503	36503	Puebla	Vicente Guerrero	Tullimanc	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,860,572	\$10,860,572	\$10,860,572	\$10,860,572	\$8,804,973	\$8,804,973	\$8,804,973	81.07	\$0	Metros lineales	0.00	81.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANIEROS PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITEN AVANCES PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867805	Demolición De Cuatro Aulas Y Construcción De Cuatro Aulas Biblioteca Y Aula De Medios En Estructura Uc Para Preescolar Zacapoaxtla - 63056	63056	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,444,923	\$3,444,923	\$3,444,923	\$3,444,923	\$3,444,923	\$3,444,923	\$3,444,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y finiquitada / Fisica: obra terminada físicamente / Registro: obra terminada y finiquitada - entregada a los beneficiarios para brindar una mejor calidad de educación a los alumnos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867806	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En Andador Fidencio Molina - 62997	62997	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$194,464	\$194,464	\$194,464	\$194,464	\$194,464	\$194,464	\$194,464	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867807	Demolición Y Construcción De Cuatro Aulas En Estructura Regional U Para La Escuela Secundaria Cinc De Mayo De Mil Ochocientos Sesenta Y Dos - 63047	63047	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,493,656	\$2,493,656	\$2,493,656	\$2,493,656	\$2,493,656	\$2,493,656	\$2,493,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA CON EL FIN DE AYUDAR AL DESARROLLO EDUCATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710200867809	Construcción De Recamaras Adicionales Para Diferentes Localidades Del Municipio De Zacapoaxtla Dos Mil Diecisiete - 63525	63525	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	\$9,128,303	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS.- CON EL FIN DE DAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, YA QUE AYUDAR A RESERVAR EL FRIO LA LAGUNA, TIENDO UN LUGAR MAS COMO A DONDE VIVIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200867810	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En Calle Libramiento Poniente Y Calle Doce De Octubre - 62849	62849	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,104,031	\$1,104,031	\$1,104,031	\$1,104,031	\$1,104,031	\$1,104,031	\$1,104,031	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA.- ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, BRINDANDO UNA MAYOR SEGURIDAD EN EL CAMINO A SUS HOGARES Y MEJOR ILUMINACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200867811	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 63028	63028	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,142,540	\$1,142,540	\$1,142,540	\$1,142,540	\$1,142,540	\$1,142,540	\$1,142,540	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA REALIZADA CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS - obra terminada y finiquitada entregada a los beneficiarios con el fin de dar un mejor servicio de agua potable y no sufran de escapes por falta de mantenimiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200867812	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Puente De Loreto Y Guadalupe Calle Camino A La Ura Primera Seccion - 62269	62269	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$879,676	\$1,083,037	\$1,083,037	\$1,083,037	\$1,083,037	\$1,083,037	\$1,083,037	\$1,083,037	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada fisicamente / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD E ILUMINACION A SU COLONIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867813	Construccion De Un Aula Y Biblioteca En Estructura Regional C Para Preescolar Angelica Castro De La Fuente - 60440	60440	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$943,693	\$943,693	\$943,693	\$943,693	\$943,693	\$943,693	\$943,693	\$943,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FUE ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA CON EL FIN DE AYUDAR AL DESARROLLO INTELLECTUAL SOCIAL Y CULTURAS DE LOS ESTUDIANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867814	Construccion De Un Aula En Estructura Regional C Para Primaria Luis Donato Coloso Murrieta - 60455	60455	Puebla	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$482,608	\$482,608	\$482,608	\$482,608	\$482,608	\$482,608	\$482,608	\$482,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y PAGADA ENTREGADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS Y DAR UN MEJOR ESPACIO PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867817	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En Calle Libramiento Y Calle Camino Las Lomas Cinco De Mayo - 62124	62124	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,243,169	\$1,358,148	\$1,358,148	\$1,358,148	\$1,358,148	\$1,358,148	\$1,358,148	\$1,358,148	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA FUE ENTREGADA EN CON FIN DE DAR UNA MAYOR SEGURIDAD Y PROTECCION A LOS BENEFICIARIOS Y ASI SATISFACE SUS NECESIDADES BASICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867818	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Camino A Talchichic - 64457	64457	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	\$1,961,646	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada fisicamente / Registro: obra terminada y finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867819	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Pezanco Y Carretera Tahitic Zacapoaxtla Col Tacomal - 62798	62798	Puebla	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$722,357	\$790,974	\$790,974	\$790,974	\$790,974	\$790,974	\$790,974	\$790,974	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA FISICAMENTE.- PARA BRINDAR MEJOR ILUMINACION A LAS CALLES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867820	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En Calle Sanitiano Zapata Y Calle Tatroxacc Centro - 62700	62700	Puebla	Zacapoaxtla	Tatroxacc	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,941,037	\$1,950,945	\$1,950,945	\$1,950,945	\$1,950,945	\$1,950,945	\$1,950,945	\$1,950,945	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA.- FUE ENTREGADA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ENN SU COMUNIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867821	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Ojitalanal A Chahuteneaco - 63413	63413	Puebla	Zacapoaxtla	Tatroxacc	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,044,191	\$2,286,706	\$2,286,706	\$2,286,706	\$2,286,706	\$2,286,706	\$2,286,706	\$2,286,706	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA CON EL FIN DE DAR MAYOR PROTECCION A LOS ALUMNOS DENTRO DE LA ESCUELA.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867822	Construccion De Cercado Sanitario De Ojitalanal A Primaria Judith Sanchez De Castañeda - 60425	60425	Puebla	Zacapoaxtla	Tatroxacc	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$646,634	\$646,634	\$646,634	\$646,634	\$646,634	\$646,634	\$646,634	\$646,634	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA CON EL FIN DE DAR MAYOR PROTECCION A LOS ALUMNOS DENTRO DE LA ESCUELA.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867823	Construccion De Cercado Perimetral En Preescolar Juan Escobedo - 60418	60418	Puebla	Zacapoaxtla	Tatroxacc	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$584,985	\$731,128	\$731,128	\$731,128	\$731,128	\$731,128	\$731,128	\$731,128	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y PAGADA EN SU TOTALIDAD/ OBRA TERMINADA EL FIN DE RESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y SERVIR PARA DELIMITAR EL ESPACIO DE LA ESCUELA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867824	Construccion De Una Biblioteca En Estructura Regional C Para Jardin De Niños Francisco I Madero - 69682	69682	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$494,421	\$458,243	\$458,243	\$458,243	\$458,243	\$458,243	\$458,243	\$458,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA. REALIZADA CON EL FIN DE AYUDAR EN EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867825	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 69654	69654	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	\$3,927,389	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS/ DISMINUIR LAS ENFERMEDADES; MEJOR UTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES; SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS POBLADORES.- OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867826	Construccion De Biblioteca En Estructura Regional C Para Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos - 60865	60865	Puebla	Zacapoaxtla	Xilitla	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$492,994	\$492,994	\$492,994	\$492,994	\$492,994	\$492,994	\$492,994	\$492,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS CON EL FIN DE AYUDAR EN EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867828	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario - 64428	64428	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	\$2,638,437	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES - OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA REALIZADA CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.- Y REDUCIR EL NUMERO DE ENFERMEDADES AL OCNTRAR CON UN ALCANTARILLADO ADECUADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867829	Demolicion De Cuatro Aulas Construcción De Un Aula Y Biblioteca En Estructura Regional C Para La Escuela Primaria Sargento Mariano Xilot - 63807	63807	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$854,248	\$923,546	\$923,546	\$923,546	\$923,546	\$923,546	\$923,546	\$923,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FUE ENTREGADA PARA BENEFICIO DE LOS NIÑOS CON EL FIN DE AFORZAR Y BRINDAR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL - OBRA TERMINADA ENTREGADA CON EL FIN DE APOYAR EN EL DESARROLLO EDUCATIVO/ SOCIAL Y CULTURAL DE LOS PEQUEÑOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867832	Ampliacion Del sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidadde Jicolapa Municipio De Zacatlan Estado De Puebla - 46886	46886	Puebla	Zacatlan	Jicolapa	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,252,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	\$2,852,123	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% \$2,852,122.57 del fin y \$400,000.00 del fortam. Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867841	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CUMITALDE DE PALOS CAIDOS Municipio De Zacatlan Pue - 87448	87448	Puebla	Zacatlan	Palos Caídos	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	\$1,538,940	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710200867849	Capación de Red de Conducción Y Tanque de Almacenamiento Que Beneficiara A La Localidad de Tetelcingo Del Municipio De Zacatlan Pue - 88065	88065	Puebla	Zacatlan	Tetelcingo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	\$1,916,616	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867855	Apertura Del Camino Rural Tipo Te Zoquitla Popotuhico De Cuatro Km De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 46749	46749	Puebla	Zacatlan	Zoquitla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	\$3,548,674	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
FUE1710200867877	Ampliacion De Drenajes En Andadores Tres De Mayo La Cruz Durango Sinaloa Hermosillo Zacatal Y Plata - 63564	63564	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,381,068	\$1,381,068	\$1,381,068	\$1,381,068	\$1,381,068	\$1,381,068	\$1,381,068	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra con recursos 2 de \$8,239.43 y 2017 de \$1,372,828.07 dando un total \$1,381,067.50 / Fisica: obra ejecutada en tiempo y forma / Registro: obra validado en trimestres anteriores en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200867883	Construccion De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad de Atitlana (Segunda Etapa) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 63954	63954 MZF-DOP-2017-02	Puebla	Zoquitlan	Xitlana	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	\$2,102,578	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE CONSTRUYERON 40 BANOS EN XITLANA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868023	Pavimentacion Con Adocreto De La Calle Juan N Mendez Entre Calle Vicente Guerrero Y Real De San Pedro - 64920	64920-2017-14	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,410,278	\$870,278	\$870,278	\$870,278	\$870,278	\$870,278	\$870,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro:
FUE1710200868031	REHABILITACION DEL SISTEMA DE Alcantarillado Sanitario De Las Calles Aldama Iturbide Y Nicolas Bravo Entre Calle Benito Juárez Y Calle Real De San Pedro - 60423	60423-2017-18	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	\$2,131,403	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisica: METAS TERMINADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE
FUE1710200868075	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria Codete Juan Rosales C. U. T. 21870789, De La Localidad De El Alamo, En El Municipio De Tlaxco - 86846	86846-17104	Puebla	Tlaxco	El Alamo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$393,420	\$393,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868076	CONSTRUCCION DE "TECNOLOGIA EN" Área De Impartición De Educación Física (Plaza Civica) En El Preescolar Francisco Villa Clave 21dc0503n, De La Localidad De El Alamo En El Municipio De Tlaxco, P. - 86824	86824-17102	Puebla	Tlaxco	El Alamo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$566,047	\$566,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868078	Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica En Calle Dies Y Seis De Sepúlveda Entre Calle Josefina Ortiz De Domínguez Y Carretera Blanca - 92311	92311	Puebla	Tlaxcopec	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$133,848	\$133,848	\$133,848	\$133,848	\$133,848	\$133,848	\$133,848	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710200868081	Construcción De Techos De Losa De Concreto Armado Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa - 90510	90510	Puebla	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	\$1,105,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868084	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De El Muñeco - 88506	88506	Puebla	Tlaxiotepec	El Muñeco (Cristo Rey)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	\$1,852,959	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868085	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De El Rincon - 91247	91247	Puebla	Tlaxiotepec	El Rincon	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	\$2,030,178	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868086	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacio De La Vivienda En La Localidad El Saltillo - 91210	91210	Puebla	Tlaxiotepec	El Saltillo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$511,545	\$511,545	\$511,545	\$511,545	\$511,545	\$511,545	\$511,545	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868087	Fuimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En San Antonio Segunda Etapa - 90480	90480	Puebla	Tlaxiotepec	San Antonio Acatlan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	\$1,377,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868088	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De San Juan Tihucan - 90460	90460	Puebla	Tlaxiotepec	San Juan Tihucan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	\$1,455,276	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868089	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De El Cojolite - 90434	90434	Puebla	Tlaxiotepec	El Cojolite	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$625,222	\$625,222	\$625,222	\$625,222	\$625,222	\$625,222	\$625,222	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868090	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad De Dos Arroyos - 90353	90353	Puebla	Tlaxiotepec	Dos Arroyos	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	\$772,453	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868100	Adopnamiento De La Calle Rayon Entre Calle Aldama Y Salida A Santa Maria Atzitzintla - 52059	52059	Puebla	Actopan	Actopan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTOPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$739,711	\$739,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868101	Mejoramiento De Preescolar Comunitario Rural Santa Maria Atzitzintla Y Escuela Primaria Cinco De Mayo En La Localidad De Santa Maria Atzit - 65839	65839	Puebla	Actopan	Santa Maria Atzitzintla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$149,641	\$149,641	\$149,641	\$149,641	\$149,641	\$149,641	\$149,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
FUE1710200868102	Mejoramiento Del Preescolar Comunitario Rural Santa Maria Atzitzintla Y Escuela Primaria Cinco De Mayo Santa Maria Atzitzintla - 54681	54681	Puebla	Actopan	Santa Maria Atzitzintla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	\$143,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
FUE1710200868104	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coaltepec - 83362	83362	Puebla	Ahuacatlan	San Jerónimo Coaltepec	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	\$1,565,896	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE1710200868105	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario La Base De Agua De San Mateo - 83991	83991	Puebla	Ahuacatlan	Tlaxcopec (San Mateo)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	\$1,396,508	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868106	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Clínica De San Mateo - 85231	85231	Puebla	Ahuacatlan	Tlaxcopec (San Mateo)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$659,222	\$659,222	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100 % FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868107	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario El Ococe Segunda Etapa - 84115	84115	Puebla	Ahuacatlan	Tlaxcopec (San Mateo)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$601,099	\$601,099	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200868108	Construcción Del Camino Saca Cosechas De Tonalapa A San Rafael - 83738	83738	Puebla	Ahuacatlán	Playehuelancin go	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	\$2,130,557	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868109	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Sección Cuarta - 76620	76620	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	\$1,654,439	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868110	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tramo Dos Acostillas A Zitlala - 83660	83660	Puebla	Ahuacatlán	Pochilcatl	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$928,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868111	Mejoramiento De Viviendas Con La Construcción De Sanitarios Con Biodegestor En San Esteban Zoapiltepec - 85531	85531	Puebla	Atlixco	San Esteban Zoapiltepec	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,416,063	\$4,754,776	\$4,754,776	\$4,754,776	\$4,754,776	\$4,754,776	\$4,754,776	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868116	Aportación Capcees Construcción De Tres Aulas Diácticas Dirección Servicios Sanitarios En Estructura Regional C - 66754	66754	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlacaltech co	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	\$638,876	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % (APORTACION FAIS MUNICIPAL) / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO. (OTRA AULA) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
PUE17170200868126	Construcción De Cubierta Estructural Para El Precolector Miguel Hidalgo - 41116	41116	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$523,686	\$523,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868127	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidráulico En Camocuautla - 41191	41191	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$593,962	\$593,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.
PUE17170200868128	3390 Servicios Integrales - 41189	41189	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	\$130,921	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: PROYECTOS TERMINADOS / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868130	Rehabilitación De Camino Rural Para Dormitorio En La Localidad De San Pedro Tapayula - 41077	41077	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$654,607	\$654,607	\$654,607	\$654,607	\$654,607	\$654,607	\$654,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA AVANCE TOTAL DE FIRM Y FORTAMUN, / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868132	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Veinticuatro De Febrero Y Calle Cinco De Mayo En Caxhuacan Puebla - 68601	68601	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$994,581	\$994,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100% / Fisica: obra física terminada al 100% / Registro: obra terminada física y financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868138	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Siete Sur Entre Ignacio Zaragoza Y Tres Puente Barrio La Candelaria - 82600	82600	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$154,386	\$154,386	\$154,386	\$154,386	\$154,386	\$154,386	\$154,386	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERA TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868139	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Cinco Oriente Entre Seis Sur Y Carretera A Ixcapitla Huixtla Cuautempan - 82915	82915	Puebla	Coyotepec	Huixtla Cuautempan	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$131,283							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE17170200868148	Almuerzo Publico En Varias Localidades De Calpan Puebla San Andres Calpan - 63968	63968	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,444,509	\$1,444,509	\$1,444,509	\$1,444,509	\$1,444,509	\$1,444,509	\$1,444,509	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGADO Y EN OPERACION / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO Y PAGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868153	Construcción De Trece Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De San Pedro Cuayuca - 40117	40117	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$709,470	\$709,470	\$709,470	\$709,470	\$709,470	\$709,470	\$709,470	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
PUE17170200868184	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlán Municipio De Teopantlán - 91135	91135	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868185	Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlán Municipio De Teopantlán - 90972	90972	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,894	\$340,894	\$340,894	\$340,894	\$340,894	\$340,894	\$340,894	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868186	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlán Municipio De Teopantlán - 91219	91219	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868187	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlán Municipio De Teopantlán - 91294	91294	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	\$170,447	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868188	Mejoramiento Del Sistema De Electrificación En Avenida Nacional - 67800	67800	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$677,070	\$677,070	\$677,070	\$677,070	\$677,070	\$677,070	\$677,070	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170200868189	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle Barranca Del Sauce Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Benito Juárez - 66950	66950	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	\$21,154	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868192	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Bulvar Benito Juárez Entre Calle Mina Y Privada De Las Flores - 81076	81076	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$303,953	\$303,953	\$303,953	\$303,953	\$303,953	\$303,953	\$303,953	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA TOTALMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: AMPLIACION DE 225 M. DE RED DE ALCANTARILLO SANITARIO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868193	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Xicotepec De Juárez - 81593	81593	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	\$1,337,748	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA TOTALMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: REVESTIMIENTO DE 3,073 M. DE CALLES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868197	Rehabilitación De La línea de Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xicotepec De Juárez De La Planta Potabilizado - 81197	81197	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA TOTALMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: REVESTIMIENTO DE 395 M. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868198	Rehabilitación De Camino Del Zapalita A Deviación Cerro De Los Limones - 80309	80309	Puebla	Xicotepec	Los Limones	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	\$3,897,038	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA TOTALMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: REVESTIMIENTO DE 6,946 M. DE CAMINO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868199	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Monte Grande - 80293	80293	Puebla	Xicotepec	Monte Grande de Zaragoza	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$326,914	\$326,914	\$326,914	\$326,914	\$326,914	\$326,914	\$326,914	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA TOTALMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: REVESTIMIENTO DE 737.00 M. DE CALLES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170200868200	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De San Antonio - 80237	80237	Puebla	Xicotepec	San Antonio Ocopetlatlán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	\$1,330,263	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL TERCER TRIMESTRE / Fisica: REVESTIMIENTO DE 2,544.00 M. DE CALLES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868201	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Las Pilas - 80272	80272	Puebla	Xicotepec	Las Pilas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$551,692	\$551,692	\$551,692	\$551,692	\$551,692	\$551,692	\$551,692	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA TOTALMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: REVESTIMIENTO DE 1,283.00 M. DE CALLES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868202	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En Francisco Villa Entre Calle G Díaz Ordaz Y Guadalupe Victoria En La Localidad De Villa Avila Casa - 81365	81365	Puebla	Xicotepec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,492	\$151,492	\$151,492	\$151,492	\$151,492	\$151,492	\$151,492	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA TOTALMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: AMPLIACION DE 144 M. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868206	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Santa Cruz Chica - 80342	80342	Puebla	Xicotepec	Santa Cruz Chica	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$180,694	\$180,694	\$180,694	\$180,694	\$180,694	\$180,694	\$180,694	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA TOTALMENTE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: REVESTIMIENTO DE 391 M. DE CALLES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868230	Ampliación De Drenaje De La Calle Cuatro Norte Entre Dieciséis Y dieciocho Oriente Entre Cuatro Y Seis Norte Col Guadalupe - 90641	90641	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$213,650	\$213,650	\$213,650	\$213,650	\$213,650	\$213,650	\$213,650	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: terminada / Registro: OBRA TERMINADA
FUE17170200868231	Aplicación De Electrificación En Calle Quince Poniente En Barrio Santa Clara Entre De Dieciséis De Septiembre Y Cinco De Febrero - 90567	90567	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$86,594	\$86,594	\$86,594	\$86,594	\$86,594	\$86,594	\$86,594	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868233	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Diagonal Miguel Hidalgo Entre Once Sur Y Quince Sur - 81709	81709	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$480,705	\$480,705	\$480,705	\$480,705	\$480,705	\$229,360	\$229,360	47.71	\$0	Metros lineales	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO EN PROXIMA CONCLUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868234	Rehabilitación De Pozo Guadalupe Uno De La Localidad De Santiago Miahuatlan - 90437	90437	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$539,857	\$539,857	\$539,857	\$539,857	\$539,857	\$539,857	\$539,857	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
FUE17170200868235	Adoquinamiento Calle Palafox - 90301	90301	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$187,004	\$187,004	\$187,004	\$187,004	\$187,004	\$187,004	\$187,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868237	Aplicación De Electrificación En Calle Nayarit Y Pó Colima Entre Nayarit Y Colima - 90284	90284	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868243	Aportación Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Copalcoatlán Parteniente Al Muni. - 82598	82598	Puebla	Huautlaluca	Copalcoatlán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUTLALUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$519,944	\$519,944	\$519,944	\$519,944	\$519,944	\$519,944	\$519,944	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SOLO ES APORTACION DEL 15% DEL TOTAL DE LA OBRA QUEDANDO ESTA TERMINADA Y AL 100% / Fisica: SOLO ES APORTACION DEL 15% DEL TOTAL DE LA OBRA QUEDANDO ESTA TERMINADA / AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION
FUE17170200868250	Construcción De Cuartos Adicionales En La Localidad De Xonalpu - 85406	8540617218	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	\$1,079,162	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: SE ALCANZO EL 100% / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
FUE17170200868252	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Putlunchuchut Vista Hermosa - 84690	8406017211	Puebla	Huehuetla	Putlunchuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	\$168,792	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: APORTACION enviada a revisión / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868254	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Putlunchuchut Vista Hermosa Aportación - 81079	8107917209	Puebla	Huehuetla	Putlunchuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	\$211,315	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868263	Construcción De Desayunador En Jardín De Niños Tricatlán Clave 86593	86593	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tricatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Educación	En Ejecución	2017	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$628,568	\$628,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868264	Aplicación De Red Eléctrica En Calle San Martín Entre Mariano Matamoros Y Cinco De Mayo - 64178	64178	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	\$271,558	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868265	Aplicación De Red Eléctrica En Calle Diosceles Entre Prologacion El Carmen O El Campo Y Terreno De Cultivo - 64254	64254	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	\$130,457	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868266	Aplicación De Red Eléctrica En Privada Doce De Octubre Entre Fray Juan De Alameda Y Fco Gonzalez Alameda - 64544	64544	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	\$9,283	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170200868267	Aplicación De Red Eléctrica En Calle Itzacatlán Entre Vista Hermosa Y Segunda De Morelos - 64997	64997	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atezacac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$32,948	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	\$38,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170200868268	Aplicación De Red Eléctrica En Privada Cinco De Mayo Entre Cinco De Mayo Y Agustín De Iturbide - 64523	64523	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atezacac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	\$47,874	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868269	Aplicación De Red Eléctrica En Calle Del Director Entre Alejandra E Iturbide - 64534	64534	Puebla	Huejotzingo	Santa María Atezacac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	\$87,715	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170200868311	Aplicación De La Red de Drenaje Sanitario Que Beneficiara Als Calle Ignacio Allende - 69449	69449	Puebla	Yaonahuc	Yaonahuc	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAONAHUAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$197,353	\$197,353	\$197,353	\$197,353	\$197,353	\$197,353	\$197,353	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUBMISTRO Y COLOCACION DE 143.59 MC DE COLECTOR PRINCIPAL CON TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PÉD) SOBRES PARED HERMÉTICA M-12 DE 20CMS. DE DIÁMETRO, 8 FODOS DE VISITA Y 6 DESCAJAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200868312	Aplicación De La Red de Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad Del Cruceo Parteniente Al Municipio De Yaonahuc Puebla - 65014	65014	Puebla	Yaonahuc	Yaonahuc	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,478	\$430,478	\$430,478	\$430,478	\$430,478	\$430,478	\$430,478	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUBMISTRO E INSTALACION DE 234.00 Y 6.00 M DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. RD-26 DE 1/2" 3" DE DIÁMETRO RESPECTIVAMENTE, CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE CONCRETO ARMADO 10 CM3 DE CAPACIDAD, 25 TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
FUE1710200869313	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Abasco Primera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Mohonera - 6947	6947	Puebla	Yaonahuc	Yaonahuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$245,405	\$245,405	\$245,405	\$245,405	\$245,405	\$245,405	\$245,405	\$245,405	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERA-MENTE / Física: OBRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE 98.00 M DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DOBLE PARED HERMETICA C-16 DE 20 CM DE DIAMETRO, 3 POCOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869314	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En La Calle Ahuehuetes De La Localidad De Mazatlan En El Municipio De Yaonahuc Puebla - 68970	68970	Puebla	Yaonahuc	Yaonahuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$654,939	\$654,939	\$654,939	\$654,939	\$654,939	\$654,939	\$654,939	\$654,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERA-MENTE / Física: OBRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 600 M2 LA CALLE AHUEHUETES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869323	Construccion De Un Aula Y Cercado Perimetral En El Bachillerato General Oficial Fernando Montes De Oca - 82163	82163	Puebla	Quimixtlán	Xacaxomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$831,198								0.00		Otros	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FINALIZADA Y REPORTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE EN EL 3ER TRIMESTRE	
FUE1710200869324	Demolicion Y Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Primaria Rafael Cortes Hernandez - 81557	81557	Puebla	Quimixtlán	Xacaxomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$993,848									0.00		Otros	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FINALIZADA Y REPORTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE EN EL 3ER TRIMESTRE
FUE1710200869325	Construccion De Sanitarios Con Bioldigestores En La Localidad De Alto Lucero - 80740	80740	Puebla	Quimixtlán	Alto Lucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,407,516									0.00		Piezas	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200869345	Construccion De Techos Dos Mil Diez Y Siete - 82802	82802	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,831,000	\$3,415,500	\$3,415,500	\$3,415,500	\$3,415,500	\$3,415,500	\$3,415,500	\$3,415,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869346	Construccion De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diez Y Siete - 82845	82845	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,928,400	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869347	Construccion De Un Aula Didactica Y Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C En El Preescolar Roberto Owen - 82619	82619	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilooyacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,289,350	\$1,284,146	\$1,284,146	\$1,284,146	\$1,284,146	\$1,284,146	\$1,284,146	\$1,284,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869348	Construccion De Tres Aulas Didacticas Modulo De Sanitarios Y Modulo De Escaleras En Estructura Udoec En La Escuela Primaria Leonia Vicoariz - 82559	82559	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Taxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,799,453	\$3,620,913	\$3,620,913	\$3,620,913	\$3,620,913	\$3,620,913	\$3,620,913	\$3,620,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869349	Construccion De Dos Aulas Didacticas De Computo Y Modulo De Escaleras En Estructura Udoec En El Bachillerato Guillermo Haro - 31877	31877	Puebla	San Andrés Cholula	Tonantzintla (Santa Maria Tonantzintla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,220,665	\$3,212,092	\$3,212,092	\$3,212,092	\$3,212,092	\$3,212,092	\$3,212,092	\$3,212,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869350	Construccion De Techado En Escuela Telesecundaria Adolfo López Mateos - 82620	82620	Puebla	San Felipe Tepatlán	Jojuapango (San Miguel Jojuapango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	\$1,463,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO FISICA: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % FÍSICAMENTE Y FINANCIERA MENTE Y FUNCIONANDO. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO	
FUE1710200869373	33903 Servicios Integrales - 71708	71708	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: ACCION FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL SE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MEMO, POR SU ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869374	Rehabilitacion De Planta Tratadora De Aguas Residuales - 71595	71595	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$314,489	\$314,489	\$314,489	\$314,489	\$314,489	\$314,489	\$314,489	\$314,489	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL SE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MEMO, POR SU ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869376	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Jose La Libertad - 59778	59778	Puebla	Libres	San José La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869377	Ampliacion De Linea Electrica En Teoloyucan Entre Rancho De Don Miguel Revencelo Y Pista - 60474	60474	Puebla	Libres	Teoloyucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	\$529,333	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869378	Ampliacion De Linea Electrica En Calle Delicias Entre Primaria Y Fuente - 77473	77473	Puebla	Libres	La Morla Gonzalez Covarrubias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869399	Construccion De Tres Aulas Direccion Biblioteca Anexo Sanitario En Bachillerato General Digital En La Localidad De Guadalupe Frenal - 61606	61606-17010	Puebla	Cañada Morelos	Guadalupe Frenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	\$3,990,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869400	Construccion Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regularizacion Que Beneficiara A La Localidad De Lazaro Cárdenas - 78407	78407-17012	Puebla	Cañada Morelos	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	\$427,591	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869410	Construccion De Unidad Medios Rural Cuarta Etapa - 83345	83345	Puebla	Nauzonilla	Nauzonilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZONTILLA	Salud	En Ejecución	2017	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710200869414	Ampliacion Alcantarillado Sanitario En Calle Trece Norte - 65119	65119	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	\$1,742,572	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Física: NIVEL FISICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710200868415	Ampliación Alcantarillado Sanitario En Prolongación Ocho Orientales - 65104	65104	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	\$1,673,171	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Fisica: NIVEL FÍSICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868416	Adoquinamiento De La Calle Nicolás Bravo Segunda Etapa - 73609	73609	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$541,208	\$541,208	\$541,208	\$541,208	\$541,208	\$541,208	\$541,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
FUE1710200868417	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios Para Vivienda Digna En La Comunidad De Nicolás Bravo - 72393	72393	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,117,496	\$1,117,496	\$1,117,496	\$1,117,496	\$1,117,496	\$1,117,496	\$1,117,496	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: CUARTOS TERMINADOS Y ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS / Fisica: CUARTOS TERMINADOS Y ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS / Registro: CUARTOS TERMINADOS Y ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868418	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica En La Calle Los Tabacos - 74228	74228	Puebla	Nicolás Bravo	Los Tabacos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$65,386	\$65,386	\$65,386	\$65,386	\$65,386	\$65,386	\$65,386	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE1710200868420	Ampliación Derred De Drenaje Sanitario En Veredas Calles De La Localidad - 87760	87760	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$729,715	\$729,715	\$729,715	\$729,715	\$729,715	\$729,715	\$729,715	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868423	Ampliación De Res de Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad - 87936	87936	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Asistintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$752,847	\$752,847	\$752,847	\$752,847	\$752,847	\$752,847	\$752,847	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE1710200868424	Ampliación De La Red de Agua Potable De La Localidad De Santa Ines Ahuatempan Segunda Etapa - 83696	83696	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,478,514	\$1,704,676	\$1,704,676	\$1,704,676	\$1,704,676	\$1,704,676	\$1,704,676	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada
FUE1710200868428	Rehabilitación De Planta De Tratamiento - 90600	90600	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$361,945	\$361,945	\$361,945	\$361,945	\$361,945	\$361,945	\$361,945	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.
FUE1710200868448	Construcción De Una Aula Didácticas Y Una Biblioteca En Estructura U Dos C En La Telesecundaria Tlucio Cobahnas Barrientos - 86206	86206	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,355,044	\$677,522	\$677,522	\$677,522	\$677,522	\$677,522	\$677,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%, FISICAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCION A CARGO DE CAPCEE, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE1710200868449	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U Dos C Adonada Taller Industria Del Vestido Y Taller Soldadura Y Forja Sec Tec - 86142	86142	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,680,922	\$2,340,461	\$2,340,461	\$2,340,461	\$2,340,461	\$2,340,461	\$2,340,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA POR EL MUNICIPIO AL 100% / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: APORTACION REALIZADA POR EL MUNICIPIO AL 100%, FISICAMENTE PROYECTO A CARGO DE CAPCEE, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE1710200868460	Demolición Y Construcción De Doce Aulas Didácticas En Estructura U Dos C En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 86164	86164	Puebla	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,353,856	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	\$3,176,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%, FISICAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCION A CARGO DE CAPCEE, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE1710200868484	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 84153	84153	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Tancuiltilpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	\$2,129,891	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SUBMINISTRARON E INSTALACION \$789,38, 797,21 Y 3952.05 M. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE 4, 3 Y 2, RESPECTIVAMENTE, ASI MISMO, SE INSTALARON 45 TOMAS DOMICILIARIAS Y DEMAS PIEZAS ESPECIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868495	Fuimentación Con Concreto Hidráulico Sección Cuarta A Agua Yoloixtlahuaca Cuarta Y Calle Agua Zarca - 91995	91995	Puebla	San Pedro Yoloixtlahuaca	San José Agua Zarca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOIXTLAHUACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$432,567	\$578,216	\$578,216	\$578,216	\$578,216	\$578,216	\$578,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868501	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Santa Cruz Magdalena - 76915	76915	Puebla	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	\$739,138	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710200868502	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Jesús Carranza - 76504	76504	Puebla	Oriental	Jesús Carranza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	\$689,623	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710200868504	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De San José Zacatepec - 76809	76809	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	\$369,440	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710200868505	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Friso Whalo Con Clave Dos Uno E Tv Cerco Ocho Cinco Tres E De La Localidad De San José Zacatepec - 70524	70524	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2017	\$737,580	\$737,580	\$737,580	\$737,580	\$737,580	\$737,580	\$737,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710200868506	Equipamiento De Cuatrocientas Viviendas Con Estufas Ecológicas En Oriental Localidad San José Zacatepec - 54610	54610	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$251,513	\$251,513	\$251,513	\$251,513	\$251,513	\$251,513	\$251,513	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710200868507	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Nuevo Centro De Población Tlachichuca - 76663	76663	Puebla	Oriental	Nuevo Centro de Población Tlachichuca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	\$1,908,467	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710200868508	Equipamiento De Cuatrocientos Estufas Ecológicas En Oriental Local Nueva Centro de Población Tlachichuca - 52087	52087	Puebla	Oriental	Nuevo Centro de Población Tlachichuca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$261,376	\$261,376	\$261,376	\$261,376	\$261,376	\$261,376	\$261,376	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO, EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN EL TRIMESTRE PASADO. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710200868509	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia El Fedregal - 76968	76968	Puebla	Oriental	El Fedregal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	\$446,742	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710200868510	Construcción De Techo En Colegio De Bachilleres - 86450	86450	Puebla	Fahuatlán	Ciudad de Fahuatlán de Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	\$1,423,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
FUE1710200868511	Fuimentación De Calle De La Segunda Sección Tercera Etapa - 85496	85496	Puebla	Fahuatlán	Atlantongo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	\$1,500,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
FUE1710200868512	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 83515	83515	Puebla	Fahuatlán	Mamiguetla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$271,898	\$271,898	\$271,898	\$271,898	\$271,898	\$271,898	\$271,898	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: 178.25 M2 DE TUBERIA DE PVD DE 8 Y 10 POCOS DE 10 DOMICILIARIAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200868513	Pavimentación De Calle Cinco De Mayo - 84563	84563	Puebla	Pahuatlán	Maniquetla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$601,355	\$601,355	\$601,355	\$601,355	\$601,355	\$601,355	\$601,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Física: OBRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Registro: OBRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	
PUE17170200868514	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Paciotla Segunda Etapa - 83702	83702	Puebla	Pahuatlán	Paciotla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$699,424	\$699,424	\$699,424	\$699,424	\$699,424	\$699,424	\$699,424	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	
PUE17170200868515	Rehabilitación De Línea De Conducción En San Pabito - 84466	84466	Puebla	Pahuatlán	San Pabito	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,894,100	\$1,894,100	\$1,894,100	\$1,894,100	\$1,894,100	\$1,894,100	\$1,894,100	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170200868517	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Acceso A Escuela De Bachilleres Diego Rivera - 85582	85582	Puebla	Pahuatlán	San Pabito	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$624,276	\$624,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170200868518	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Allende En Tlalacruz De Libres - 84085	84085	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	\$1,173,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170200868519	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xilepa - 86319	86319	Puebla	Pahuatlán	Xilepa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170200868520	Construcción De Cuarto Dormitorio En Zacapehuaya - 86443	86443	Puebla	Pahuatlán	Zacapehuaya	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE17170200868532	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle San Jose De Xilober A Calle Dieciséis Septiembre Cfe - 86378	86378	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$215,070	\$215,070	\$215,070	\$215,070	\$215,070	\$215,070	\$215,070	\$215,070	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868533	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Abasco De Fontson A Casa De Familia Torres Avalos Cfe - 86409	86409	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$146,025	\$146,025	\$146,025	\$146,025	\$146,025	\$146,025	\$146,025	\$146,025	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868534	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre De Carretera Obregón A Casa De Fam Medina Cfe - 86401	86401	Puebla	Soltepec	Libertad Alvaro Obregón	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$277,843	\$277,843	\$277,843	\$277,843	\$277,843	\$277,843	\$277,843	\$277,843	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868535	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Juárez De Tulesecundaria A Campo De Beisbol Cfe - 86348	86348	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$115,548	\$115,548	\$115,548	\$115,548	\$115,548	\$115,548	\$115,548	\$115,548	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868536	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Rincón De Marina Del Deposito A Casa Familia Cruz Peralta Cfe - 86302	86302	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$48,345	\$48,345	\$48,345	\$48,345	\$48,345	\$48,345	\$48,345	\$48,345	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868537	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Rincón De Casa De Sr Angel Flores A Casa De Sr Agustín Hernández Cfe - 86290	86290	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$98,826	\$98,826	\$98,826	\$98,826	\$98,826	\$98,826	\$98,826	\$98,826	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868538	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles La Rumorosa Y Los Chopos De Baranzquilla A Calle Sin Nombre Cfe - 86239	86239	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$214,950	\$214,950	\$214,950	\$214,950	\$214,950	\$214,950	\$214,950	\$214,950	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868539	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre De Barrancas A Casa De Sr Felipe Perez Cfe - 86238	86238	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$96,382	\$96,382	\$96,382	\$96,382	\$96,382	\$96,382	\$96,382	\$96,382	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868540	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Rincón De Calle Sin Nombre Hacia El Cerro Cfe - 86112	86112	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$135,771	\$135,771	\$135,771	\$135,771	\$135,771	\$135,771	\$135,771	\$135,771	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868541	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre De Calle Tehuacan A Casa De Sr Eugenio Perez Jara Cfe - 86139	86139	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,293	\$67,293	\$67,293	\$67,293	\$67,293	\$67,293	\$67,293	\$67,293	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868682	O Conexiv Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 87508	87509	Puebla	Quecholac	San José Tuxiapán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	\$1,781,063	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868691	Construcción De Cincuenta Y Cinco Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Maguyitos - 80700	80700	Puebla	Quixtlatlán	Maguyitos	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIXTLATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,798,125							0.00		Piezas	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FINALIZADA Y REPORTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE	
PUE17170200868701	Techado En Área De Participación De Educación Física En Jardín De Niños Xochitl - 75596	75596 - 17043	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	\$797,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868703	Construcción De Pavimento Hidráulico De Calle Narciso Mendoza Entre Calle Mariano Matamoros Y Aquiles Serdán Cinco De Febrero - 66753	66753 - 17020	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	\$1,226,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868704	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Xiutetelco - 62773	62773 - 17007	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868705	Adoquinamiento En Las Calles Xochitl Y Tenochtitlan - 47261	47261 - 17016	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	\$1,481,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1710200868706	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza Norte - 3869	39809 - 17018	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	\$1,139,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868707	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En Telesecundaria Vicente Suarez - 47268	47268 - 17022	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868708	Rehabilitación De Telesecundaria Mexico - 66778	66778 - 17029	Puebla	Xiutetelco	Atecas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	\$758,018	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868710	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar Comunitario Ricardo Flores Magón - 37208	37208 - 17015	Puebla	Xiutetelco	Barrio Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	\$398,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868711	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Dr Santiago Levi Algazi - 70462	70462 - 17042	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$237,400	\$237,400	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868712	Rehabilitación General En La Telesecundaria Benito Juárez - 70438	70438 - 17038	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	\$860,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868713	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Prof Gonzalo Múzquiz Avendado - 62707	62707 - 17006	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	\$974,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868714	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Regional En Escuela Telesecundaria Manuel Ávila Camacho - 47271	47271 - 17023	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868715	Mantenimiento De Centro De Salud - 35128	35128 - 17013	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$485,522	\$485,522	\$485,522	\$485,522	\$485,522	\$485,522	\$485,522	\$485,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Carmen - 34934	34934 - 17011	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	\$1,645,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868718	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Regional En El Preescolar Piskatpetzin - 68853	68853 - 17032	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$389,225	\$389,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868719	Construcción De Tanque De Regulación Para Agua Potable - 67555	67555 - 17035	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$376,687	\$376,687	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868720	Construcción De Cercado En Preescolar Primero De Marzo - 70454	70454 - 17041	Puebla	Xiutetelco	La Reforma	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$427,779	\$427,779	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Camino Al Pantón Del Cadenamiento - 62802	62802 - 17014	Puebla	Xiutetelco	San Martín	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	\$1,038,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868722	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Tramo Salida A Rosa Chica - 86907	86907	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$167,701	\$167,701	\$167,701	\$167,701	\$167,701	\$167,701	\$167,701	\$167,701	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868723	Ampliación De Drenaje En Sección Segunda En Villa Cinco De Mayo - 86938	86938	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$612,817	\$612,817	\$612,817	\$612,817	\$612,817	\$612,817	\$612,817	\$612,817	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868724	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica No Veintitres - 86970	86970	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Educación	En Ejecución	2017	\$810,863	\$810,863	\$810,863	\$810,863	\$810,863	\$810,863	\$810,863	\$810,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA PERO SE FINIQUIO AL FINAL DEL EJERCICIO / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA PERO SE FINIQUIO AL FINAL DEL EJERCICIO.
PUE1710200868725	Alimentación De La Red De Alimentación Principal De Villa Del Cinco De Mayo - 86950	86950	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$286,117	\$286,117	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA PERO SE FINIQUIO AL FINAL DEL EJERCICIO / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868726	Alimentación De Acceso A La Localidad De Atzalan Segunda Etapa - 86932	86932	Puebla	Xochiapulco	Atzalan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$875,833	\$875,833	\$875,833	\$875,833	\$875,833	\$875,833	\$875,833	\$875,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA
PUE1710200868727	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Localidad De Atzalan - 86926	86926	Puebla	Xochiapulco	Atzalan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$212,954	\$212,954	\$212,954	\$212,954	\$212,954	\$212,954	\$212,954	\$212,954	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA
PUE1710200868735	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Juan Gómez Camacho - 89762	89762	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$591,210	\$591,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1710200868737	Construcción De Comedor En La Escuela Telesecundaria Juan Escutillas En La Colonia Niños Héroes Elochichilan - 78870	78870	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	\$1,185,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE1710200868738	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial Lic Benito Juárez - 79146	79146	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	\$795,125	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE1710200868761	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo E Cruz Titla San Lorenzo - 56408	56408	Puebla	Zacatlán	Crustitla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	\$1,961,522	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
PUE1710200868935	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas Segunda Etapa - 79189	79189	Puebla	Chilchotla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	\$1,494,463	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE1710200869055	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Kunit - 72483		Puebla	Coatepec	Kunit	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$598,771	\$598,771	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA 2 BUDGETESTOS / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869057	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Cuahuemoc - 70283	70283-FISM-005-2017	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$178,400	\$178,400	\$178,400	\$178,400	\$178,400	\$178,400	\$178,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869063	Construcción De Barda Perimetral En Bachillero Hermanos Serdan - 89607	89607	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	En Ejecución	2017	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	\$443,786	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869065	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Ahuatelco - 89769	89769	Puebla	Cohuecan	San Andrés Ahuatelco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869071	Aplicación De Electrificación En Privada Francisco I Madero Entre Guillermo Prieto Y Javier Mina Del Barrio De Gonzalisco Ajalpan Puebla - 75326	75326	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$99,794							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869076	Aplicación De Electrificación En La Calle Sin Nombre Barrio Gonzalisco Entre Prolongación Guillermo Prieto Y Prolongación Javier Mina - 64988	64988	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$243,082							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869077	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Santa Cecilia En La Cabecera Municipal De Ajalpan Del Municipio De Ajalpan - 64936	64936	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$281,999							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869082	Modernización Del Camino Tipo E Mejorado Azumbilla Placotepec De Díaz Mazatlanquico Del Cuarta Etapa Del Municipio De Ajalpan Puebla - 76518	76518	Puebla	Ajalpan	Mazatlanquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,482,420							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la obra esta al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869086	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle Capulines	91705-020-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,824	\$21,824	\$21,824	\$21,824	\$21,824	\$21,824	\$21,824	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN POSTE / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869087	Aplicación De Red de Energía Eléctrica En Camino Guadalupe Rancho Guadalupe	90333-025-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$102,465	\$102,465	\$102,465	\$102,465	\$102,465	\$102,465	\$102,465	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869088	Aplicación De Red de Energía Eléctrica En Calle Tejocotes Los Angeles Y De Jesús	90239-022-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,260	\$150,260	\$150,260	\$150,260	\$150,260	\$150,260	\$150,260	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869089	Aplicación De Red de Energía Eléctrica En Tercera Privada Pinos, San José La Laguna.	91781-021-2017	Puebla	Amozoc	San José la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869090	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Calle Prolongación Des Sur Y Calle Carlos I Lotse Nueva	90444-014-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$59,882	\$59,882	\$59,882	\$59,882	\$59,882	\$59,882	\$59,882	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869091	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle San Felipe	90031-013-2017	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$155,894	\$155,894	\$155,894	\$155,894	\$155,894	\$155,894	\$155,894	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869092	Aplicación De Red de Energía Eléctrica En Privada Francisco I Madero	92012-028-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,421	\$23,421	\$23,421	\$23,421	\$23,421	\$23,421	\$23,421	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: OBRA CARGADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869093	Aplicación De Red de Energía Eléctrica En Privada Ignacio Zaragoza	90395-012-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$19,563	\$19,563	\$19,563	\$19,563	\$19,563	\$19,563	\$19,563	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869094	Aplicación De Red de Energía Eléctrica En Privada Farosones	91980-027-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	\$67,830	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710200869095	Aplicación De Red de Energía Eléctrica En Privada Framboyan	91827-023-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$39,119	\$39,119	\$39,119	\$39,119	\$39,119	\$39,119	\$39,119	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170200869096	Ampliación de Red De Energía Eléctrica Calle Oaxaca, Camacho, Michoacán, Privada Michoacán Y Yucatan	89385-008-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$248,266	\$248,266	\$248,266	\$248,266	\$248,266	\$248,266	\$248,266	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869097	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En 2da P V 2 Sur	88908-006-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$25,626	\$25,626	\$25,626	\$25,626	\$25,626	\$25,626	\$25,626	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869098	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En Ampliación Calle Del Cristo	89163-007-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$74,478	\$74,478	\$74,478	\$74,478	\$74,478	\$74,478	\$74,478	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869099	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Cedro	89693-017-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$264,080	\$264,080	\$264,080	\$264,080	\$264,080	\$264,080	\$264,080	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO DESDE EL TRIMESTRE PASADO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869100	Ampliación De Drenaje Sanitario De Ramon A Jaquey - 73304	73304 972017	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	\$2,091,414	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869101	Construcción De Unidad Medica En La Localidad De Itzucintlanco Municipal De Eloxochitlan En El Estado De Puebla - 85445	85445	Puebla	Eloxochitlan	Itzucintlanco	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,815,981	\$1,815,981	\$1,815,981	\$1,815,981	\$1,815,981	\$1,815,981	\$1,815,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
FUE17170200869103	Construcción De Veintiseis Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodegestor En La Localidad De Papaloapan Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan - 85586	85586	Puebla	Eloxochitlan	Papaloapan	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,429,083	\$1,429,083	\$1,429,083	\$1,429,083	\$1,429,083	\$1,429,083	\$1,429,083	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869124	Construcción De Modulo Sanitario En El Jardin De Niños Abraham Lincoln En La Localidad De La Purisima De Hidalgo - 72732-17018	72732	Puebla	Tecamachalco	La Purisima de Hidalgo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$756,977	\$756,977	\$756,977	\$756,977	\$756,977	\$756,977	\$756,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869126	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Seis Sur Y Ultima Casa Calle Seis Sur Entre Juárez Y Diecinueve - 86981 - 17026	86981	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$551,238	\$551,238	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170200869135	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipal Chila - 69160	17221	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$221,331	\$221,331	\$221,331	\$221,331	\$221,331	\$221,331	\$221,331	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869136	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 69159	17225	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$497,653	\$497,653	\$497,653	\$497,653	\$497,653	\$497,653	\$497,653	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869137	Equipamiento Con Bomba De Agua Potable Pozo La Cañada - 69161	17222	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$77,546	\$77,546	\$77,546	\$77,546	\$77,546	\$77,546	\$77,546	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:	
FUE17170200869138	Adopnimiento De La Calle San Miguel E Hidalgo Entre Calle Zaragoza Y Av Benito Juárez Y Calle Tres Sur Entre Calle Zaragoza Y Calle Indep - 87580	87580	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$770,846	\$192,711	\$192,711	\$192,711	\$192,711	\$192,711	\$192,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINAMIENTO / Fisica: SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINAMIENTO / Registro: DE ESTA OBRA SOLO SE CONCLUYO LA PARTE EJECUCION POR EL FONDO FISM POR \$385,422.95	
FUE17170200869139	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 87840	87840	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$58,476	\$58,476	\$58,476	\$58,476	\$58,476	\$58,476	\$58,476	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: EL PROYECTO FUE ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: PARA VALIDAR	
FUE17170200869140	Ampliación De Energía Eléctrica Para El Sistema De Bombeo En La Localidad De Chila De La Sal - 87935	87935	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,619	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE CAPTURA NUEVAMENTE YA QUE NO FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: SE CAPTURA NUEVAMENTE YA QUE NO FUE VALIDADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. / Registro: PARA VALIDAR	
FUE17170200869141	Construcción De Ochenta Estufas Ecologicas En El Municipio De Chila De La Sal - 87703	87703	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,667	\$70,667	\$70,667	\$70,667	\$70,667	\$70,667	\$70,667	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION FUE UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: SE REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: ESTA OBRA LA EJECUTA DIRECTAMENTE EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL MUNICIPIO SOLO REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE.	
FUE17170200869142	Construcción De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Honey - 42681	17214	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$565,640	\$565,630	\$565,630	\$565,630	\$565,630	\$565,630	\$565,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869143	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 42679	17203	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$554,675	\$551,855	\$551,855	\$551,855	\$551,855	\$551,855	\$551,855	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869148	Construcción De Techos Y Pisos De Concreto En Viviendas De Amapola - 46004	17216	Puebla	Honey	Amapola	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$376,247	\$375,699	\$375,699	\$375,699	\$375,699	\$375,699	\$375,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869149	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Zaragoza Etapa Final - 46008	17208	Puebla	Honey	Amapola	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$129,174	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,772	\$128,772	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869150	Construcción De Cuartos Dormitorio En Viviendas De Amapola - 46006	17211	Puebla	Honey	Amapola	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$559,241	\$558,747	\$558,747	\$558,747	\$558,747	\$558,747	\$558,747	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869151	Construcción De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En Buena Vista - 42678	17213	Puebla	Honey	Buena Vista	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,109	\$257,059	\$257,059	\$257,059	\$257,059	\$257,059	\$257,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170200869154	Construcción De Techos De Vivienda Con Losa De Concreto En La Cumbre - 40347	17222	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$385,664	\$385,619	\$385,619	\$385,619	\$385,619	\$385,619	\$385,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200869155	Rehabilitación De Espacio De Comedor Comunitario En El Barrio Huelmo De Chila - 49665	17221	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$510,144	\$509,719	\$509,719	\$509,719	\$352,916	\$352,916	\$352,916	69.24	\$0	Metros Cuadrados	0.00	69.24	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869156	Rehabilitación De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Chila - 40273	17207	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$848,460	\$847,982	\$847,982	\$847,982	\$847,982	\$847,982	\$847,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869157	Construcción De Cuartos Dormitorio Y De Sanitario En Viviendas De Huehuetlilla - 41794	17209	Puebla	Honey	Huehuetlilla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$606,824	\$606,017	\$606,017	\$606,017	\$606,017	\$606,017	\$606,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869158	Construcción De Techado En Area De impartición De Educación Física En Escuela Primaria Francisco Sarabia - 46013	17220	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$932,623	\$920,758	\$920,758	\$920,758	\$920,758	\$920,758	\$920,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869159	Construcción De Cuartos Adicionales En Varias Localidades Del Municipio - 46010	17225	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,189,766	\$1,188,720	\$1,188,720	\$1,188,720	\$356,616	\$356,616	\$356,616	30.00	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: obra de dos fondos, esta en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869161	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Colonia Mirandas - 40281	17218	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$316,524	\$314,510	\$314,510	\$314,510	\$314,510	\$314,510	\$314,510	\$314,510	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869162	Construcción De Cuartos Dormitorio Losas Y Pisos En Viviendas De El Manzano - 40730	17215	Puebla	Honey	El Manzano	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$606,041	\$605,688	\$605,688	\$605,688	\$605,688	\$605,688	\$605,688	\$605,688	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869163	Construcción De Losas De Concreto Y Cuartos Dormitorio En Viviendas De El Rincon - 42685	17210	Puebla	Honey	Rincón de Chila	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución	2017	\$319,789	\$319,730	\$319,730	\$319,730	\$319,730	\$319,730	\$319,730	\$319,730	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869164	Pavimentación Con Concreto Hídrulico En Calle Principal A Magdalena Segunda Etapa - 46012	17219	Puebla	Honey	Rincón de Chila	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$502,314	\$502,061	\$502,061	\$502,061	\$502,061	\$502,061	\$502,061	\$502,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en tiempo y forma / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869173	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Chapultepec Cabecera Municipal Huehuetla Puebla Segunda Etap - 84478	8447817215	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	\$1,923,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869174	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia El Yajal Municipio De Huehuetla Puebla - 84330	8433017213	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	\$2,065,402	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869177	Construcción De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Cinco De Mayo - 85532	8553217225	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	\$1,919,118	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869178	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Mujuyum - 85489	8548917224	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	\$1,479,668	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE17170200869180	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De Chilcoyoc Del Carmen Segunda Etapa Municipio De Huehuetla - 85558	8555817226	Puebla	Huehuetla	Chilcoyoc del Carmen	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	\$3,990,328	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE17170200869181	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Chilcoyoc Del Carmen Aportación - 81173	8117317210	Puebla	Huehuetla	Chilcoyoc del Carmen	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	\$1,103,839	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE17170200869182	Construcción De Unidad Medico Rural En La Localidad De Lipuntahuaca Municipio De Huehuetla - 80656	8065616250	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Salud	En Ejecución	2017	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	\$5,457,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869190	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Guadalupe 2017	17203	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$460,129	\$460,129	\$460,129	\$460,129	\$460,129	\$460,129	\$460,129	\$460,129	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869191	Rehabilitación De Comedor Comunitario San Francisco Segunda Etapa	17206	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	\$435,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869192	Rehabilitación De Dos Aulas En Jardín De Niños En Jahuital	17225	Puebla	Guadalupe	San Isidro Jahuital	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$285,973	\$285,973	\$285,973	\$285,973	\$285,973	\$285,973	\$285,973	\$285,973	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869193	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Sección Segunda Mixquitepec	17204	Puebla	Guadalupe	Mixquitepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$145,269	\$145,269	\$145,269	\$145,269	\$145,269	\$145,269	\$145,269	\$145,269	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869194	Rehabilitación De Red De Distribución Sistema De Agua Potable En Chiltepec	17230	Puebla	Guadalupe	San Antonio Chiltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$273,790	\$273,790	\$273,790	\$273,790	\$273,790	\$273,790	\$273,790	\$273,790	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869195	Ampliación De Electrificación Calle Mucio Bravo Y Calle Ejidal En Vista Hermosa	17218	Puebla	Guadalupe	Vista Hermosa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$135,346	\$135,346	\$135,346	\$135,346	\$135,346	\$135,346	\$135,346	\$135,346	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869196	Const De Adoquinateo En Calle Once Ote Ent Cuatro Y Seis Sur Y Calle Seis Sur Ent Nove Y Once Ote Del 8 De Las Justias En Ope Victoria - 89248	89248	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	\$1,331,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VUELVE A COLOCAR LA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE SE DEBE VOLVER A SOLICITAR LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO
PUE17170200869197	Construcción De Cincuenta Y Cinco Acciones De Cuarto Adicional De Vivienda En La Localidad De Guadalupe Victoria - 86205	86205	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	\$2,094,184	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VUELVE A COLOCAR LA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE SE DEBE VOLVER A SOLICITAR LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869218	Construcción De La Segunda Etapa En Techos Para Viviendas Del Municipio De Acateno - 89396	89396	Puebla	Acateno	San José Acateno	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	\$1,284,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200869225	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 85373	85373	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,088,782	\$4,088,782	\$4,088,782	\$4,088,782	\$4,088,782	\$4,088,782	\$4,088,782	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869228	Construcción De Muro De Contención Para Protección De Pavimento Itz'ala Kajalan - 39086	39086	Puebla	Hueytlalpan	Cajalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$813,153	\$406,577	\$406,577	\$406,577	\$406,577	\$406,577	\$406,577	\$406,577	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
PUE17170200869241	Adoquinamiento De La Calle Octubre Entre Emiliano Zapata Y Limite P Montes Entre Emiliano Zapata Y Lazaro Cardenas - 82897	82897	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltepétl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	NOPALUCAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	\$1,292,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO
PUE17170200869246	Construcción De Escuela Secundaria Nueva Creación Con Clave Aportación - 82984	82984	Puebla	Nopalucan	Santa María Tacyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	\$1,799,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA SE AFIRMO AL GOBIERNO DEL ESTADO, SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE17170200869247	CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREA DE SEPARACION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T ZIPIPICILGA DE LA LOCALIDAD DE CALIXTLAN - 52801	52801 17003	Puebla	Coxcatlán	Calipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	\$2,518,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100%, SE BENEFICIO A 400 ALUMNOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PUE17170200869251	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Tepetzalan Segunda Etapa - 16856	R332017-009	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Troquita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$796,450	\$796,450	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869254	Construcción De Módulo Sanitario Tipo Regional Para Niños Miguel Hígalgo - 85916	85916	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	\$935,578	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869267	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples Y Muro De Contención En La Primaria Adolfo López Mateos En Tepepa De Zaragoza Ajalpan Puebla - 68746	68746	Puebla	Ajalpan	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,659,413							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: la obra se encuentra al 100% en su etapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200869268	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 63322	63322	Puebla	Albino Zertuche	Acantlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$135,011	\$135,011	\$135,011	\$135,011	\$135,011	\$135,011	\$135,011	\$135,011	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869270	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Aquiles Serdan Entre Calle Zaragoza Y Calle Manuel Gomez Mori - 85499	85499	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	\$1,499,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869271	Rehabilitación De La Red Agua Potable De Las Calles Cristóbal Colón Poniente Entre Calle Prof Manuel Hernandez Y Reforma Norte Calle Crist - 79745	79745	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEIXI PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,775,920	\$1,902,196	\$1,902,196	\$1,902,196	\$1,902,196	\$1,902,196	\$1,902,196	\$1,902,196	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ASOCIATIVAMENTE
PUE17170200869272	Servicios De Consultoria Administrativa Para La Operación Del Fism 2017	79892	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE17170200869273	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN CALLE OCHO DE NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA Municipio De Altepeixi Puebla - 45871	45871	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$408,137	\$407,799	\$407,799	\$407,799	\$407,799	\$407,799	\$407,799	\$407,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170200869274	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN CALLE DANIEL GONZALEZ MUNICIPIO DE ALTEPEIXI PUEBLA - 45616	45616	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,262,570	\$1,259,295	\$1,259,295	\$1,259,295	\$1,259,295	\$1,259,295	\$1,259,295	\$1,259,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170200869276	Equipamiento De Fono Línea De Conducción Y Red De Distribución En La Localidad De San Mateo Tlacoacalco Municipio De San Jose Miahuatlan Seg - 86679	86679	Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacoacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,061,387	\$1,086,585	\$1,086,585	\$1,086,585	\$1,086,585	\$1,086,585	\$1,086,585	\$1,086,585	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FINIQUITADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: LOS TRABAJOS YA ESTAN CONCLUIDOS Y FINIQUITADOS. / Registro: SE SOLICITA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION.
PUE17170200869277	Construcción De Adoquinamiento Y Empedrado En La Calle Libertad Entre La Calle Nacional Calle Corregidora Calle Jose Maria Morelos Y Calle - 86695	86695	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	\$1,566,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO DESDE EL TERCER TRIMESTRE LA OBRA ESTA PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA DESDE EL TERCER TRIMESTRE LA INFORMACION SE VA VERIFICANDO PARA SU AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869281	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle 6 Sur Entre 9 Oriente Y Carretera Federal, Colonia Centro Municipio De Atempan, Puebla - 90050	90050	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$372,572	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170200869283	Programa Domil Dies Y Siete De Construcción De Techos Pirmes En El Municipio De Atempan Puebla - 90015	90015	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,748,600	\$9,746,600	\$9,746,600	\$9,746,600	\$9,746,600	\$9,746,600	\$9,746,600	\$9,746,600	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869284	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle 8 Sur Entre 7 Oriente Y Carretera Federal, Colonia Centro Municipio De Atempan, Puebla - 90108	90108	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$174,776	\$208,620	\$208,620	\$208,620	\$208,620	\$208,620	\$208,620	\$208,620	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170200869285	Construcción De Cuatro Aulas En La Escuela Secundaria Celerino Cano Palacios - 88849	88849	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,352,725	\$1,397,101	\$1,397,101	\$1,397,101	\$1,397,101	\$1,397,101	\$1,397,101	\$1,397,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170200869288	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL KINDER MOCHIPITRIAN DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ANIMAZO MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 89899	89899	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$383,481	\$623,948	\$623,948	\$623,948	\$623,948	\$623,948	\$623,948	\$623,948	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170200869289	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE ANIMAZO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN. - 89826	89826	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$829,529	\$851,774	\$851,774	\$851,774	\$851,774	\$851,774	\$851,774	\$851,774	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710200869290	Construcción De Un Aula En El Kinder Benito Juárez De Tacopan - 89079		Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE1710200869295	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas De La Localidad De Apatayau - 89748	89748	Puebla	Atempan	Apatayau	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$525,118	\$522,499	\$522,499	\$522,499	\$522,499	\$522,499	\$522,499	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE1710200869296	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De Las Delicias - 89415	89415	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$356,894	\$356,894	\$356,894	\$356,894	\$356,894	\$356,894	\$356,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE1710200869297	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Xochipilli En La Localidad De Las Delicias - 8942	8942	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	\$383,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE1710200869298	Contrucción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Federal Bilingüe Escudo Nacional de Huekoten - 88730	88730	Puebla	Atempan	Huekoten	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$937,965	\$934,726	\$934,726	\$934,726	\$934,726	\$934,726	\$934,726	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE1710200869300	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Prolongación De La Calle Tres Oriente - 90334	90334	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$468,274	\$468,274	\$468,274	\$468,274	\$468,274	\$468,274	\$468,274	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
FUE1710200869302	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Cumbres De Chicometepec - 89603	89603	Puebla	Atexcal	Las Cumbres de Chicometepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,461	\$550,461	\$550,461	\$550,461	\$550,461	\$550,461	\$550,461	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
FUE1710200869303	Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Primaria Ignacio Ramírez De La Localidad De Santiago Nopala - 90401	90401	Puebla	Atexcal	Santiago Nopala	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	\$1,055,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
FUE1710200869304	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 16 De Septiembre, En La Localidad De San Francisco Resurgimiento - 90494	90494	Puebla	Atexcal	San Francisco Resurgimiento	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$290,055	\$290,055	\$290,055	\$290,055	\$290,055	\$290,055	\$290,055	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710200869306	Equipamiento De Pozo Y Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable, En La Localidad De Santa Catarina Tehuixtla - 89786	89786	Puebla	Atexcal	Santa Catarina Tehuixtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,238	\$450,238	\$450,238	\$450,238	\$450,238	\$450,238	\$450,238	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710200869307	Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Sanitarios Con Biodegradador San Jerónimo Caleras - 85577	85577	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO FUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,513,386	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710200869321	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ayotocxo De Guerrero Municipio De Ayotocxo De Guerrero Pue - 64102	64102	Puebla	Ayotocxo de Guerrero	Ayotocxo de Guerrero	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCXO DE GUERRERO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$748,004	\$748,004	\$748,004	\$748,004	\$748,004	\$748,004	\$748,004	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710200869325	Ampliación Y Mantenimiento De Alumbrado Público En Varias Localidades De Calpan Puebla San Mateo Ozolco - 62520	62520	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$363,469	\$363,469	\$363,469	\$363,469	\$363,469	\$363,469	\$363,469	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:	
FUE1710200869331	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Caltepec Puebla - 60587	60587	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$905,069	\$1,019,836	\$1,019,836	\$1,019,836	\$1,019,836	\$1,019,836	\$1,019,836	\$1,019,836	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y PAGADA / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300935244	Mejoramiento De Los Baños De La Escuela Primaria Justo Sierra - 182167	182167	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$558,831	\$558,831	\$558,831	\$558,831	\$558,831	\$558,831	\$558,831	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO	
FUE1710300935245	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 182153	182153	Puebla	Ahuazotepec	Laguna Seca	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,048,681	\$1,048,681	\$1,048,681	\$1,048,681	\$1,048,681	\$1,048,681	\$1,048,681	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERA MENTE ESTA AL 100 % Y FUNCIONANDO	
FUE1710300935246	Mejoramiento De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Y De La Escuela Telesecundaria Juan Rulfo - 182217	182217	Puebla	Ahuazotepec	Tejamaniles	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$178,170	\$178,170	\$178,170	\$178,170	\$178,170	\$178,170	\$178,170	\$178,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: en los momentos contables sólo reporto el capital del ejercicio 2017 que corresponde a un importe de \$ 178,169.94 y la estructura financiera de la obra es la siguiente: \$ 178,169.94 capital del ejercicio 2017, \$ 7,476.33 intereses del fiam del ejercicio 2016, \$ 4,185.28 intereses del fortamun del ejercicio 2016, con un importe total de la obra de \$ 189,821.55
FUE1710300935247	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Cuarta Etapa - 182254	182254	Puebla	Ahuazotepec	San Miguel Ayotla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$600,041	\$600,041	\$600,041	\$600,041	\$600,041	\$600,041	\$600,041	\$600,041	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
FUE1710300935248	Construcción De Los Sistemas De Agua Potable De Chichicaxtla Segunda Etapa - 148306	148306	Puebla	Aquixtla	Chichicaxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	\$1,364,315	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300935249	Mejoramiento De Los Caminos Principales Tramo San Alfonso Chichicaxtla - 148665	148665	Puebla	Aquixtla	San Alfonso	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$439,462	\$439,462	\$439,462	\$439,462	\$439,462	\$439,462	\$439,462	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300935250	Rehabilitación De Los Sistemas De Agua Potable De Tlaltempa - 148598	148598	Puebla	Aquixtla	Tlaltempa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$683,780	\$683,780	\$683,780	\$683,780	\$683,780	\$683,780	\$683,780	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710300935251	Rehabilitación De Los Sistemas De Agua Potable De Fachuquilla - 149156	149156	Puebla	Aquixtla	Fachuquilla	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$596,204	\$596,204	\$596,204	\$596,204	\$596,204	\$596,204	\$596,204	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% DE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935252	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Agua El Gabriel - 198364	198364	Puebla	Atexcal	Agua el Gabriel	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$794,083	\$794,083	\$794,083	\$794,083	\$794,083	\$794,083	\$794,083	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, SOLICITA VALIDACIÓN	
FUE1710300935255	Ampliación De Drenaje Sanitario En San Diego Atlixco - 186220	186220	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$484,770	\$799,858	\$799,858	\$799,858	\$799,858	\$799,858	\$799,858	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935256	Trabajos De Mejoramiento En Escuela Primaria Rural Federal Alvaro Obregón - 186144	186144	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$830,352	\$830,352	\$830,352	\$830,352	\$830,352	\$830,352	\$830,352	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935263	Aportación Para El Programa Estatal De Construcción De Piso Firme Dosmil Diecisiete - 176019	176019	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,952,750	\$1,976,375	\$1,976,375	\$1,976,375	\$1,976,375	\$1,976,375	\$1,976,375	\$1,976,375	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935265	Aportación Para El Programa Estatal De Colocación De Techos Dosmil Diecisiete - 176071	176071	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,726,000	\$1,863,000	\$1,863,000	\$1,863,000	\$1,863,000	\$1,863,000	\$1,863,000	\$1,863,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935267	Aportación Al Programa De Mejoramiento De Viviendas Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 176633	176633	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,981,620	\$3,535,560	\$3,535,560	\$3,535,560	\$3,535,560	\$3,535,560	\$3,535,560	\$3,535,560	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935271	Trabajos De Mejoramiento De Aula De Usos Múltiples Preescolar Jesus Terán - 144766	144766	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata Nexatengo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$789,319	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	\$578,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935272	Aportación Para La Obra Alcantarillado Sanitario En Guadalupe Huecoacupan - 151043	151043	Puebla	Atlixco	Guadalupe Huecoacupan	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$901,857	\$901,857	\$901,857	\$901,857	\$901,857	\$901,857	\$901,857	\$901,857	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ES UN SISTEMA / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935276	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Guillermo Alvarez Montiel - 161331	161331	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,450	\$1,267,951	\$1,267,951	\$1,267,951	\$1,267,951	\$1,267,951	\$1,267,951	\$1,267,951	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
FUE1710300935277	Construcción De Techado De La Plaza Cívica De La Primaria Ignacio Comonfort - 152133	152133	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	\$1,941,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
FUE1710300935278	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Cinco Sur Entre Carretera Tecamachalco Cañada Y Calle Once Poniente - 111783	111783	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$249,438	\$249,438	\$249,438	\$249,438	\$249,438	\$249,438	\$249,438	\$249,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
FUE1710300935279	Ampliación De Electrificación En La Calle Once Oriente Entre Diez Y Nove Sur - 113189	113189	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$71,025	\$71,025	\$71,025	\$71,025	\$71,025	\$71,025	\$71,025	\$71,025	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935280	Ampliación De Electrificación En La Calle Ocho Poniente Entre Once Y Trece Norte - 113627	113627	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$117,826	\$117,826	\$117,826	\$117,826	\$117,826	\$117,826	\$117,826	\$117,826	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS
FUE1710300935281	Aplicación De Electrificación En La Calle Privada De La Seis Norte Entre Seis Oriente Y Ocho Oriente - 112552	112552	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$110,961	\$110,961	\$110,961	\$110,961	\$110,961	\$110,961	\$110,961	\$110,961	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS
FUE1710300935282	Construcción De Cuatro Aulas Regionales Tipo C En La Escuela Primaria Horacio Gomez Carro - 151991	151991	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	\$1,323,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
FUE1710300935283	Ampliación De Electrificación En La Calle Dos Oriente Entre Calle Seis Y Ocho Norte - 112732	112732	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$66,797	\$66,797	\$66,797	\$66,797	\$66,797	\$66,797	\$66,797	\$66,797	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS
FUE1710300935284	Ampliación De Electrificación En La Calle Prolongación Dos Norte Entre Calle Miramontes Y Calle Ocho A Oriente - 112929	112929	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$655,687	\$655,687	\$655,687	\$655,687	\$655,687	\$655,687	\$655,687	\$655,687	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935285	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 166265	166265	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	\$37,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300935286	Construcción De Barda Perimetral En El Bachillerato General Oficial Lazaro Cardenas Del Rio - 152327	152327	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,467,409	\$1,739,362	\$1,739,362	\$1,739,362	\$1,739,362	\$1,739,362	\$1,739,362	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
FUE17170300935287	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 162880	162880	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Chica Filetas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$207,949	\$207,949	\$207,949	\$207,949	\$207,949	\$207,949	\$207,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-239/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SERGIOS Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9MO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 32VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 33VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 34VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 35VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 36VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 37VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 38VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 39VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 40VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 41VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 42VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 43VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 44VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 45VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 46VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 47VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 48VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 49VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 50VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 51VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 52VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 53VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 54VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 55VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 56VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 57VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 58VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 59VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 60VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 61VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 62VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 63VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 64VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 65VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 66VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 67VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 68VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 69VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 70VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 71VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 72VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 73VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 74VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 75VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 76VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 77VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 78VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 79VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 80VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 81VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 82VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 83VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 84VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 85VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 86VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 87VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 88VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 89VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 90VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 91VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 92VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 93VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 94VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 95VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 96VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 97VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 98VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 99VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 100VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 101VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 102VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 103VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 104VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 105VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 106VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 107VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 108VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 109VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 110VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 111VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 112VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 113VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 114VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 115VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 116VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 117VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 118VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 119VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 120VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 121VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 122VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 123VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 124VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 125VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 126VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 127VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 128VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 129VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 130VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 131VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 132VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 133VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 134VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 135VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 136VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 137VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 138VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 139VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 140VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 141VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 142VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 143VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 144VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 145VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 146VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 147VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 148VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 149VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 150VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 151VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 152VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 153VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 154VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 155VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 156VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 157VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 158VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 159VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 160VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 161VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 162VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 163VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 164VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 165VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 166VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 167VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 168VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 169VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 170VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 171VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 172VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 173VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 174VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 175VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 176VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 177VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 178VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 179VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 180VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 181VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 182VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 183VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 184VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 185VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 186VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 187VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 188VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 189VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 190VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 191VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 192VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 193VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 194VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 195VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 196VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 197VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 198VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 199VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 200VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 201VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 202VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 203VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 204VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 205VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 206VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 207VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 208VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 209VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 210VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 211VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 212VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 213VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 214VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 215VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 216VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 217VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 218VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 219VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 220VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 221VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 222VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 223VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 224VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 225VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 226VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 227VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 228VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 229VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 230VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 231VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 232VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 233VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 234VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 235VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 236VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 237VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 238VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 239VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 240VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 241VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 242VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 243VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 244VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 245VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 246VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 247VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 248VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 249VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 250VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 251VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 252VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 253VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 254VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 255VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 256VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 257VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 258VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 259VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 260VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 261VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 262VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 263VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 264VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 265VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 266VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 267VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 268VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 269VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 270VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 271VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 272VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 273VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 274VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 275VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 276VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 277VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 278VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 279VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 280VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 281VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 282VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 283VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 284VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 285VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 286VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 287VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 288VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 289VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 290VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 291VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 292VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 293VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 294VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 295VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 296VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 297VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 298VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 299VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 300VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 301VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 302VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 303VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 304VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 305VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 306VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 307VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 308VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 309VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 310VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 311VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 312VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 313VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 314VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 315VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 316VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 317VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 318VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 319VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 320VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 321VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 322VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 323VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 324VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 325VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 326VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 327VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 328VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 329VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 330VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 331VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 332VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 333VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 334VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 335VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 336VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 337VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 338VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 339VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 340VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 341VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 342VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 343VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 344VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 345VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.53, 346VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 347VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 348VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUR17170300935294	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 156962	156962	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,659	\$48,659	\$48,659	\$48,659	\$48,659	\$48,659	\$48,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDEKSOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, FORTALEZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157447 DE MONTO \$ 71,276.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,036.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,800.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221285 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 255,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,214.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 239,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 1,240,017.33 Y SI HUBO ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 372,005.20
FUR17170300935295	Construccion De Bards Perimetral En Escuela Telesecundaria Niños Heroes - 143927	143927	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,419,817	\$1,419,817	\$1,419,817	\$1,419,817	\$1,419,817	\$1,419,817	\$1,419,817	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUR17170300935296	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad - 104346	104346	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$320,550	\$320,550	\$320,550	\$320,550	\$320,550	\$320,550	\$320,550	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro: EL CONSECUTIVO DE NUMERO DE OBRA CON QUE SE IDENTIFICA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO ES EL NO. MPB-216/2017 Y CON CONTRATO NO. CONT-MPB-008/17 DE MONTO \$ 1,240,017.33; ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIOS MIDS YA QUE PASA POR ZAP DIFERENTES, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES PRIMER FOLIO MIDS NO. 100481 CON UN MONTO DE \$ 35,824.00, SEGUNDO FOLIO MIDS NO. 100455 CON UN MONTO DE \$ 191,434.50, TERCER FOLIO MIDS NO. 100481 CON UN MONTO DE \$ 692,208.86 Y CUARTO FOLIO MIDS NO. 104346 CON UN MONTO DE \$ 320,549.97 LA SUMA ESTOS NO DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 1,240,017.33 Y SI HUBO ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 372,005.20
FUR17170300935297	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 100481	100481	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$692,209	\$692,209	\$692,209	\$692,209	\$692,209	\$692,209	\$692,209	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro: EL CONSECUTIVO DE NUMERO DE OBRA CON QUE SE IDENTIFICA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO ES EL NO. MPB-216/2017 Y CON CONTRATO NO. CONT-MPB-008/17 DE MONTO \$ 1,240,017.33; ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIOS MIDS YA QUE PASA POR ZAP DIFERENTES, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES PRIMER FOLIO MIDS NO. 100481 CON UN MONTO DE \$ 35,824.00, SEGUNDO FOLIO MIDS NO. 100455 CON UN MONTO DE \$ 191,434.50, TERCER FOLIO MIDS NO. 100481 CON UN MONTO DE \$ 692,208.86 Y CUARTO FOLIO MIDS NO. 104346 CON UN MONTO DE \$ 320,549.97 LA SUMA ESTOS NO DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 1,240,017.33 Y SI HUBO ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 372,005.20
FUR17170300935298	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 100455	100455	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$191,435	\$191,435	\$191,435	\$191,435	\$191,435	\$191,435	\$191,435	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro: EL CONSECUTIVO DE NUMERO DE OBRA CON QUE SE IDENTIFICA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO ES EL NO. MPB-216/2017 Y CON CONTRATO NO. CONT-MPB-008/17 DE MONTO \$ 1,240,017.33; ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIOS MIDS YA QUE PASA POR ZAP DIFERENTES, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES PRIMER FOLIO MIDS NO. 100481 CON UN MONTO DE \$ 35,824.00, SEGUNDO FOLIO MIDS NO. 100455 CON UN MONTO DE \$ 191,434.50, TERCER FOLIO MIDS NO. 100481 CON UN MONTO DE \$ 692,208.86 Y CUARTO FOLIO MIDS NO. 104346 CON UN MONTO DE \$ 320,549.97 LA SUMA ESTOS NO DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 1,240,017.33 Y SI HUBO ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 372,005.20
FUR17170300935299	Ampliación De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad - 100380	100380	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35,824	\$35,824	\$35,824	\$35,824	\$35,824	\$35,824	\$35,824	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro: EL CONSECUTIVO DE NUMERO DE OBRA CON QUE SE IDENTIFICA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO ES EL NO. MPB-216/2017 Y CON CONTRATO NO. CONT-MPB-008/17 DE MONTO \$ 1,240,017.33; ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRACCIONADA EN 4 FOLIOS MIDS YA QUE PASA POR ZAP DIFERENTES, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES PRIMER FOLIO MIDS NO. 100481 CON UN MONTO DE \$ 35,824.00, SEGUNDO FOLIO MIDS NO. 100455 CON UN MONTO DE \$ 191,434.50, TERCER FOLIO MIDS NO. 100481 CON UN MONTO DE \$ 692,208.86 Y CUARTO FOLIO MIDS NO. 104346 CON UN MONTO DE \$ 320,549.97 LA SUMA ESTOS NO DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 1,240,017.33 Y SI HUBO ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 372,005.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUR17170300935300	Ampliación De Electrificación En La Calle Camino Nacional Entre Guadalupe Enriquez Y Santa Cruz Monterrozas - 113691	113691	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrozas	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$148,485	\$148,485	\$148,485	\$148,485	\$148,485	\$148,485	\$148,485	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA POR CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935301	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 162561	162561	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$555,194	\$555,194	\$555,194	\$555,194	\$555,194	\$555,194	\$555,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FÍSICA: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.99, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 32VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 33VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 34VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 35VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64
PUE17170300935302	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 162543	162543	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$153,335	\$153,335	\$153,335	\$153,335	\$153,335	\$153,335	\$153,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FÍSICA: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.99, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 32VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 33VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 34VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 35VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64
PUE17170300935303	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 162434	162434	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	FÍSICA: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.99, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 32VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 33VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 34VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64, 35VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 17,754.64

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300935320	Programa Paso a Paso En Infraestructura Educativa Dos Mil Diecisiete Aportación - 144605	144605	Puebla	Acaxtla	Santa María Nenetzintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAXTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	792,678	8396,339	8396,339	8396,339	8396,339	8396,339	8396,339	8396,339	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISMOP, por \$ 396,339.96, teniendo un monto total de la obra de \$ 792,677.91, en la modalidad 50-50, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en cuatro ZAFAP por su ubicación.
PUE17170300935324	Construcción De Pavimento De Concreto Estampado En La Calle Libertad Del Municipio De Acatlan- 196995	196995	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	\$1,877,812	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1040.07 M2 DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935325	Construcción de Obras Complementarias (Nivelación de Tierras) Para El Centro de Espacio Cultural Y Deportivo Del Barrio De Las Nieves - 180259 *Opa-2017-035	180259	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	\$1,665,914	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: 1.3 HECTAREAS DE NIVELACION DE TIERRA. OBRA TERMINADA / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935326	Apertura De Caminos Para El Centro de Espacio Cultural Y Deportivo Del Barrio De Las Nieves Municipio De Acatlan Puebla - 180221 *Opa-2017-011	180221	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$986,944	\$986,944	\$986,944	\$986,944	\$986,944	\$986,944	\$986,944	\$986,944	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: CONCEPTO: APERTURA DE CAMINOS. OBRA TERMINADA / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935327	Ampliación De Red Eléctrica En M Y B Et Enlace Barranca Al Centro de Espacio Cultural Y Deportivo Barrio De Las Nieves Munic - 175146 *Opa-2017-017	175146	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$441,252	\$441,252	\$441,252	\$441,252	\$441,252	\$441,252	\$441,252	\$441,252	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: METROS LINEALES DE AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935328	Ampliación De Red Eléctrica En M Y B Et Enlace Barranca Xantara Barrio De Las Nieves Municipio De Acatlan Puebla - 175165 *Opa-2017-023	175165	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$433,853	\$433,853	\$433,853	\$433,853	\$433,853	\$433,853	\$433,853	\$433,853	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: METROS LINEALES DE AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935330	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Barrio De Tres Cruces Segunda Sección - 117746	117746	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$526,235	\$526,235	\$526,235	\$526,235	\$526,235	\$526,235	\$526,235	\$526,235	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: DRENAJE SANITARIO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935331	Construcción De Pozo Tipo Moria Del Predio Demosio Nuchitlan Del Barrio De Las Nieves Municipio De Acatlan - 117624 *Opa-2017-038	117624	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$621,765	\$621,765	\$621,765	\$621,765	\$621,765	\$621,765	\$621,765	\$621,765	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: UN POZO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935332	Ampliación De Red Eléctrica En Camino A Boqueron Del Municipio De Acatlan Puebla- 117693	117693	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$526,230	\$526,230	\$526,230	\$526,230	\$526,230	\$526,230	\$526,230	\$526,230	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: RED ELÉCTRICA / Registro: 4o. TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935336	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Baranca La Chinaca Entre Del Barrio De San Luis En La Localidad De Acatlan - 108980	108980	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,646,565	\$1,646,565	\$1,646,565	\$1,646,565	\$1,646,565	\$1,646,565	\$1,646,565	\$1,646,565	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 857.24 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUZO SANITARIO CORRIJIDO DE POLIETILENO TIPO N-12 / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935337	Ampliación Drenaje En Bella Vista En La Localidad De Acatlan De Osorio - 109024 *Opa-2017-030	109024	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,509,836	\$1,509,836	\$1,509,836	\$1,509,836	\$1,509,836	\$1,509,836	\$1,509,836	\$1,509,836	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935338	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUANTEMEN TENOCHTILAN ENTRE ITHUILCAMA E IKILIXOCHITL DEL BARRIO DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO - 109058 *Opa-2017-031	109058	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$767,694	\$767,694	\$767,694	\$767,694	\$767,694	\$767,694	\$767,694	\$767,694	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935347	Ampliación De Drenaje Sanitario En Colonia Magisterial Segunda Etapa - 113372	113372-2017-03	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$947,663	\$947,663	\$947,663	\$947,663	\$947,663	\$947,663	\$947,663	\$947,663	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935349	33903 Servicios Integrales - 113410	113410-2017-04	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935350	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diferentes Puntos De Chiautla - 113400	113400-2017-02	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935351	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Villa De Las Flores - 113391	113391-2017-08	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$510,315	\$510,315	\$510,315	\$510,315	\$510,315	\$510,315	\$510,315	\$510,315	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935355	Rehabilitación De Aulas Sanitarias Y Barda En Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 144333	144333	Puebla	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL IXITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$389,837	\$389,837	\$389,837	\$389,837	\$389,837	\$389,837	\$389,837	\$389,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE HA CONCLUIDO LA OBRA CON RECURSO FISM Y PARTICIPACIONES / Fisica: SE REGISTRA UN AVANCE AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE A INFORMACION
PUE17170300935361	Drenaje Sanitario En Calle Camino Real A San Diego Acapulco Entre Boulevard Y Camino Real A Huauquechula - 142390	142390	Puebla	Atlixco	San Diego Acapulco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$543,258	\$540,372	\$540,372	\$540,372	\$540,372	\$540,372	\$540,372	\$540,372	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935362	Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Francisco I Medero Entre Boulevard Ferrocarriles Y Camino Real A Huauquechula - 142572	142572	Puebla	Atlixco	San Diego Acapulco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$805,960	\$671,387	\$671,387	\$671,387	\$671,387	\$671,387	\$671,387	\$671,387	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935363	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Estatal Nissann 90234	90234	Puebla	Atlixco	San Alfonso	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$432,652	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	\$431,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935365	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 88586	88586	Puebla	Atlixco	El León	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$727,198	\$726,838	\$726,838	\$726,838	\$726,838	\$726,838	\$726,838	\$726,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935368	Aportación Para La Construcción De Módulo Sanitario Tipo II Y Rehabilitación De Módulo Sanitario En El Edificio A En El Preescolar Jovita Noc - 141685	141685	Puebla	Atlixco	La Trinidad Tepango	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	\$1,038,852	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Fisica: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA HA REQUERIDO EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935372	Construcción De Un Aula En El Centro de Atención Múltiple Nueva Creación Cam - 202551	202551	Puebla	Atoyatepam	Atoyatepam	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEPAM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 % / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710300935374	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Hermanos Serdán - 201192	201192	Puebla	Atoyatepam	Atoyatepam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEPAM	Educación	En Ejecución	2017	\$269,618	\$269,618	\$269,618	\$269,618	\$269,618	\$269,618	\$269,618	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZA EN EL PROGRAMA PESO A PESO Y SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE LA APORTACIÓN / Fisica: LA OBRA SE REALIZA EN EL PROGRAMA PESOS A PESO Y SE ENCUENTRA ÚNICAMENTE TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Registro: LA OBRA SE REALIZA BAJO EL PROGRAMA PESO A PESO Y SE ENCUENTRA ÚNICAMENTE TERMINADA FINANCIERAMENTE LA APORTACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935377	Ampliación De Red De Agua Potable En Varios Colles Del Municipio De Atoyatepam - 198877	198877	Puebla	Atoyatepam	Atoyatepam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100 % / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935382	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Venustiano Carranza Triángulo y Lázaro Cárdenas - 122054	122054	Puebla	Fantepec	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FANTEPEC FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	\$1,337,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN CAJA 303.50 M3, BASE DE GRAVA CEMENTADA 1796.70 M2, 1950.19 M2 DE MOVIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RE NIVELACION DE 2 POZOS DE VISITA, 619.74 M DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935383	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Acatatepec Municipio De Caltepec Pue - 130007	130007	Puebla	Caltepec	Acatatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$836,662	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	\$887,214	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935384	Ampliación De La Electrificación En La Comunidad De Acacitlán Municipio De Caltepec Pue - 159375	159375	Puebla	Caltepec	San Juan Acacitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$539,083	\$528,242	\$528,242	\$528,242	\$528,242	\$528,242	\$528,242	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935385	Construcción De Cuartos Para Baños Con Sistema De Saneamiento Con Tanque Séptico En La Comunidad De Atecoxc Pueblo De Caltepec Puebla - 167180	167180	Puebla	Caltepec	Atecoxc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,550	\$366,849	\$366,849	\$366,849	\$366,849	\$366,849	\$366,849	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935386	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Comunidad De Coatepec Municipio De Caltepec Pue - 54662	54662	Puebla	Caltepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$705,000	\$703,144	\$703,144	\$703,144	\$703,144	\$703,144	\$703,144	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935387	Rehabilitación De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Plan De Ayutla En La Comunidad De La Compañía - 157489	157489	Puebla	Caltepec	La Compañía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$250,468	\$250,468	\$250,468	\$250,468	\$250,468	\$250,468	\$250,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935388	Ampliación Y Construcción De Cancha Y Techado Estructural En Área De Impartición De Educación Física En Bachillerato General Pedro De Gante Con Clave 24680398 - 135503	199503 17006	Puebla	Coxcatlán	San José Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	\$2,762,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro:	
FUE1710300935390	Ampliación Del Drenaje Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Cerro Verde Ejecatepec - 129702	129702	Puebla	Cuatempam	Cerro Verde (Ejecatepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAATEMPAM FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,882,930	\$3,882,930	\$3,882,930	\$3,882,930	\$3,882,930	\$3,882,930	\$3,882,930	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935392	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Tres Norte Dos Y Cuatro Poniente - 183530	183530	Puebla	Cuauintinchan	Cuauintinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUQUINCHAN FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$555,980	\$555,980	\$555,980	\$555,980	\$555,980	\$555,980	\$555,980	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA	
FUE1710300935393	Comedor Jardín De Niños Carlos Castillo - 181252	181252	Puebla	Cuauintinchan	Cuauintinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUQUINCHAN FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$480,421	\$480,421	\$480,421	\$480,421	\$480,421	\$480,421	\$480,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935395	Construcción De Estufas Ecológicas Aportación - 163840	163840	Puebla	Cuauintinchan	Cuauintinchan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUQUINCHAN FUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935396	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Nueva Creación - 164483	164483	Puebla	Cuauintinchan	Alpatláhuac (San Pedro Alpatláhuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUQUINCHAN FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$954,132	\$954,132	\$954,132	\$954,132	\$954,132	\$954,132	\$954,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935397	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Reforma Carretera Puebla Tecoali Y Privada El Sabino - 171320	171320	Puebla	Cuauintinchan	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUQUINCHAN FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$292,880	\$292,880	\$292,880	\$292,880	\$292,880	\$292,880	\$292,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935398	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Benito Juárez Entre Esperanza Y Depósito De Agua Potable - 164430	164430	Puebla	Cuauintinchan	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUQUINCHAN FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,126	\$360,126	\$360,126	\$360,126	\$360,126	\$360,126	\$360,126	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada	
FUE1710300935399	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero Entre Privada Del Parque Y Francisco I Madero - 165439	165439	Puebla	Cuauintinchan	Concepción Pardiñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUQUINCHAN FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,900,430	\$1,365,950	\$1,365,950	\$1,365,950	\$1,365,950	\$1,365,950	\$1,365,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935401	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 165404	165404	Puebla	Cuauintinchan	Huecoacoalo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUQUINCHAN FUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$171,258	\$171,258	\$171,258	\$171,258	\$171,258	\$171,258	\$171,258	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935402	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 151212	151212 17-01	FISM- Puebla	Cuauintinchan	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUQUINCHAN FUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	\$358,411	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PAGADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935406	Adoquinamiento De La Calle Berlin Entre Calle Munich Y Calle Hamburg - 151219	151219 17-02	FISM- Puebla	Cuauintinchan	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUQUINCHAN FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	\$1,354,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935411	Ampliación Y Rehabilitación Del Alcantarillado En La Localidad De San Andrés Azumiatla - 181930	181930	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,967,917	\$20,261,846	\$20,261,846	\$20,261,846	\$12,472,591	\$12,472,591	\$12,472,591	61.56	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO/OTROERA ADITIVA EL PROYECTO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300935412	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ixtotliatla Privé De Los Alcañafores San Andrés Azumiatla - 180073	180073	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$519,055	\$519,055	\$519,055	\$519,055	\$519,055	\$519,055	\$519,055	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:	
FUE1710300935413	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Arboledas De Analco Ampliación San Andrés Azumiatla - 179041	179041	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$252,674	\$252,674	\$252,674	\$252,674	\$252,674	\$252,674	\$252,674	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:	
FUE1710300935420	Ampliación De Alcantarillado En La Localidad De San Sebastián De Aparicio - 181954	181954	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,741,575	\$12,109,195	\$12,109,195	\$12,109,195	\$12,109,195	\$7,647,122	\$7,647,122	\$7,613,441	63.15	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: RETENCION DE ATRASO 33680.85 OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO PROYECTO CON ADITIVA FÍSICA: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
FUE1710300935429	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Cuiluhac En La Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec - 185042	185042	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$54,046	\$54,046	\$54,046	\$54,046	\$54,046	\$54,046	\$54,046	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935434	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Inauguradas En El Municipio De Puebla Pue - 181972	181972	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,589,122	\$1,989,414	\$1,989,414	\$1,953,464	\$586,039	\$586,039	\$586,039	29.46	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE1710300935435	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Cerrada Los Pinos Col Santa María Xonacatepec - 179016	179016	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$54,480	\$54,480	\$54,480	\$54,480	\$54,480	\$54,480	\$54,480	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935436	Aplicación De Red Eléctrica De Localiza En Privada Girasoles Entre San Pedro Y Barranca Col Santa María Xonacatepec Municipio De Puebla - 179010	179010	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$84,187	\$84,187	\$84,187	\$84,187	\$84,187	\$84,187	\$84,187	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935437	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En Privada Guadalupe Entre San Pedro Y Cerrada Encinos Colonia Santa María Xonacatepec Del M - 178974	178974	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$100,562	\$100,562	\$100,562	\$100,562	\$100,562	\$100,562	\$100,562	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935438	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada María Isabel Colonia Santa María Xonacatepec - 179036	179036	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$112,768	\$112,768	\$112,768	\$112,768	\$112,768	\$112,768	\$112,768	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935439	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Privada Margaritas Colonia Santa María Xonacatepec - 179031	179031	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935440	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar Santo Tomas Chautla - 183250	183250	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$403,594	\$403,594	\$403,594	\$403,594	\$403,594	\$403,594	\$403,594	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935444	Construcción De Comedores Escolares En Los Preescolares Jardín De Niños Emilia Ferrerizo Jardín De Niños Quioxtepec Jardín De Niños Moyox - 169545	169545	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,568,093	\$5,568,093	\$5,568,093	\$5,401,682	\$1,620,505	\$1,620,505	\$1,620,505	29.10	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935447	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad San Pedro Zacachimlpa Calle Primero De Octubre Municipio De Puebla - 183040	183040	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimlpa	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$31,211	\$31,211	\$31,211	\$31,211	\$31,211	\$31,211	\$31,211	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935448	Aplicación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad San Pedro Zacachimlpa Calle Sabidos Municipio De Puebla - 183081	183081	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimlpa	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,159	\$12,054	\$12,054	\$12,054	\$12,054	\$12,054	\$12,054	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935450	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Prolongación De La Calle Miguel Alvarado Que Beneficiara A - 171105	R332017-052	Puebla	Cuetzalan	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	\$7,166,339	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTAR TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935451	Programa De Cuartos Dormitorio Aportación Municipal - 123835	R332017-042	Puebla	Cuetzalan	Ciudad de del Progreso Cuetzalan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	\$2,474,892	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA APORTACION ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935452	Construcción De Colector Pluvial Que Beneficiara A La Localidad De Cuetzalan En El Barrio De Cuapexh - 95729	R332017-044	Puebla	Cuetzalan	Ciudad de del Progreso Cuetzalan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$925,608	\$925,608	\$925,608	\$925,608	\$925,608	\$925,608	\$925,608	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935453	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Fotolan En La Localidad De Ayoztzinapan Cuetzalan Del Progreso - 143021	R332017-061	Puebla	Cuetzalan	Ayoztzinapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	\$1,311,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935455	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Galera Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 120294	R332017-048	Puebla	Cuetzalan	La Galera	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	\$1,992,768	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935457	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Nectepex Primera Etapa - 171276	R332017-053	Puebla	Cuetzalan	Hectepex	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	\$4,795,140	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935458	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza Clave En La Localidad De Fahpatápan - 48465	R332017-007	Puebla	Cuetzalan	Fahpatápan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2017	\$669,586	\$669,586	\$669,586	\$669,586	\$669,586	\$669,586	\$669,586	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935460	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Bautistago De La Localidad De Tepetitán Reyeshogan Segunda Etapa - 16769	R332017-008	Puebla	Cuetzalan	Tepetitán Reyeshogan de Hidalgo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	\$1,799,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935482	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 103484	103484	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,591,725	\$1,591,725	\$1,591,725	\$1,591,725	\$1,591,725	\$1,591,725	\$1,591,725	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935488	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Once Ote Entre Calles Trece Y Seis Sur - 122727	122727	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$332,426	\$332,426	\$332,426	\$332,426	\$332,426	\$332,426	\$332,426	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935490	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Cabecera Municipal - 197432	197432	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,258,655	\$1,258,655	\$1,258,655	\$1,258,655	\$1,258,655	\$1,258,655	\$1,258,655	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935491	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Acoapactla - 198038	198038	Puebla	Chiconcuautla	Acoapactla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$511,197	\$511,197	\$511,197	\$511,197	\$511,197	\$511,197	\$511,197	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935492	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cosamalapan - 197520	197520	Puebla	Chiconcuautla	Cosamalapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300935493	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cuetzalango - 197589	197589	Puebla	Chiconcuautla	Cuetzalango	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,460,533	\$1,460,533	\$1,460,533	\$1,460,533	\$1,460,533	\$1,460,533	\$1,460,533	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710300935497	Construcción De Techado En Telesecundaria Julio Verne C.C.T. 2letv0215h, Junta Auxiliara De San Diego Chama.	143488-17065	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,165,217	\$1,161,276	\$1,161,276	\$1,161,276	\$1,161,276	\$1,161,276	\$1,161,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935498	Construcción De Aula En Telesecundaria Julio Verne Junta Auxiliara De San Diego Chama - 143427	143427-17046	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$442,563	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	\$464,280	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
FUE1710300935499	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Pastor Rouaix Junta Auxiliara De San Diego Chama - 143485	143485-17047	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,233,515	\$1,228,393	\$1,228,393	\$1,228,393	\$1,228,393	\$1,228,393	\$1,228,393	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida.
FUE1710300935500	Construcción De Aula Regional En Jardín De Niños Frida Kahlo Inspectoría De San Vicente Ferrer - 143499	143499-17067	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$372,348	\$370,597	\$370,597	\$370,597	\$370,597	\$370,597	\$370,597	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935501	Ampliación Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia Iii - 143496	143496-17051	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$643,450	\$622,513	\$622,513	\$622,513	\$622,513	\$622,513	\$622,513	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935502	Construcción De Dos Aulas Regionales En Escuela Primaria Rosario Castellanos Fraccionamiento Villas Agua Blanca - 143474	143474-17078	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$610,109	\$603,036	\$603,036	\$603,036	\$603,036	\$603,036	\$603,036	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935503	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Santa Cecilia Ii - 143494	143494-17057	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$139,522	\$137,398	\$137,398	\$137,398	\$137,398	\$137,398	\$137,398	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935504	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Resurrección - 139691	139691-17089	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,056,256	\$2,043,873	\$2,043,873	\$2,043,873	\$2,043,873	\$2,043,873	\$2,043,873	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935505	Construcción De Adquisición En Calle Cedros Entre Luis Donaldo Colosio Y Calle Hortensia, Calle Hortensia Entre Calle Pablanes Y Calle Cedros, Callejuela Entre Calle Gardemía Y Calle Hortensia.	139296-17041	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,032,531	\$4,335,222	\$4,335,222	\$4,335,222	\$4,335,222	\$4,335,222	\$4,335,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935506	Convenio De Aportación Para El Programa De Saneamiento Con Biodigestor Para Viviendas Del Estado De Puebla - 139733	139733-17073	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN / Física: OBRA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN / Registro:
FUE1710300935507	Construcción De Electrificación No Convencional En Calle Camino Al Carrero Colonia Aeropuerto - 139719	139719-17088	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,110,163	\$2,105,151	\$2,105,151	\$2,105,151	\$2,105,151	\$2,105,151	\$2,105,151	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA INFORMACION REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DE LA OBRA, SE REALIZO LA MODIFICACION CORRESPONDIENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE
FUE1710300935508	Amp De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col Granjas De Guadalupe Junta Aux De Sta Maria Coapa - 139716	139716-17056	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,386,295	\$3,699,422	\$3,699,422	\$3,699,422	\$3,699,422	\$3,699,422	\$3,699,422	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935509	Construcción De Dos Aulas Regionales En Escuela Primaria Braulio Rodríguez Junta Auxiliara De San Pedro Acapulco - 139688	139688-17063	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$659,455	\$655,502	\$655,502	\$655,502	\$655,502	\$655,502	\$655,502	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935510	Construcción De Techado En Escuela Primaria Jose Vasconcelos Colonia Vista Hermosa - 139683	139683-17064	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$990,444	\$986,189	\$986,189	\$986,189	\$986,189	\$986,189	\$986,189	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935511	Ampliación De Electrificación En Segunda Privada De Dieciséis Fontes Y Fraccionamiento Monarca Tehuacan Puebla - 139403	139403-17049	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,653	\$23,653	\$23,653	\$23,653	\$23,653	\$23,653	\$23,653	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935512	Rehabilitación De Colector De Captación De Agua Pluvial En Calle Siete Norte Equina Con Calle Seis Oriente Colonia Santiago Tula - 143493	143493-17079	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$156,403	\$155,150	\$155,150	\$155,150	\$155,150	\$155,150	\$155,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935513	Construcción De Modulo Sanitario En Cprescolar Calmecac Junta Auxiliara De San Nicolás Tuxtla - 139891	139891-17004	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$863,270	\$844,544	\$844,544	\$844,544	\$844,544	\$844,544	\$844,544	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935514	Convenio De Aportación Para El Programa De Captadores De Agua Pluvial - 139734	139734-17074	Puebla	Tehuacán	Rancho Cabras (San Salvador Ozolotepec)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,309,916	\$5,309,916	\$5,309,916	\$5,309,916	\$5,309,916	\$5,309,916	\$5,309,916	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION CON EL H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN
FUE1710300935518	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Benito Juárez Junta Auxiliara De Magdalena Cuayucatepec - 139711	139711-17072	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$653,264	\$649,612	\$649,612	\$649,612	\$649,612	\$649,612	\$649,612	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935519	Aportación Para La Construcción De Cuartos Dormitorio - 139680	139680-17060	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,374,460	\$13,374,460	\$13,374,460	\$13,374,460	\$13,374,460	\$13,374,460	\$13,374,460	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA A CARGO DE GOBIERNO DEL ESTADO / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION CON EL H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN
FUE1710300935526	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Progreso Junta Auxiliara De San Cristóbal Tepetopan - 139730	139730-17076	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,189,258	\$5,182,613	\$5,182,613	\$5,182,613	\$5,182,613	\$5,182,613	\$5,182,613	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300935527	Construcción De Dos Aulas Regionales En Preescolar Juan De Zumárraga Junta Auxiliara De Santa Cruz Acapa - 143461	143461-17066	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$614,300	\$610,878	\$610,878	\$610,878	\$610,878	\$610,878	\$610,878	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300935528	Ampliación De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliares De Santa Cruz Acapa - 139706	139706-17062	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$402,237	\$398,995	\$398,995	\$398,995	\$398,995	\$398,995	\$398,995	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE17170300935529	Construcción De Muro De Contención En Calle Principal - 182189	182189-33190	Puebla	Chichiquila	El Mirador	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	21.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. OBRA realizada con fondos combinados. / Fisica: OBRA EN PROCESO. OBRA realizada con fondos combinados. / Registro: OBRA realizada con fondos combinados. / FISM 2017: \$21,080.00, INTERESES FISM 2017: \$76,018.42, INTERESES PORTAMUN 2017: \$17,299.88 Y OTROS FONDOS \$1,479,055.81. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935531	Aportación Al Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Dieciséis - 179739	179739-FI.025.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$335,047	\$335,047	\$335,047	\$335,047	\$335,047	\$335,047	\$335,047	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: ES APORTACIÓN, EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO. SON 12 COLECTORES DE AGUA PLUVIAL PARA BENEFICIAR A 12 FAMILIAS
FUE17170300935533	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Comunidades Del Municipio Prodder Dos Mil Quince - 179706	179706-FI.031.2015	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$243,231	\$243,231	\$243,231	\$243,231	\$243,231	\$243,231	\$243,231	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935536	Adquirimiento De La Calle Fortuado - 179660	179660-FI.022.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Candelaria Portuuelo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	\$2,131,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935541	Aportación Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria De Santiago Tenango - 179651	179651	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Educación	En Ejecución	2017	\$3,697,588	\$1,848,794	\$1,848,794	\$1,848,794	\$1,848,794	\$1,848,794	\$1,848,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO Y ESTA EN PROCESO / Fisica: EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO Y ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE QUIEN EJECUTA LA APORTACION DEL MUNICIPIO ESTA AL 100 Y SIGUE EN EJECUCION - OBRA EN PROCESO FISICAMENTE - EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO EN CONVENIO Y SE ENCUENTRA LA OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935543	Equipamiento De Pozo De Guadalupe Analco 5307	5907-FI.019.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Analco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$214,822	\$214,822	\$214,822	\$214,822	\$214,822	\$214,822	\$214,822	100.00	\$0	Fiezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935544	Construcción De Bardoado Perimetral De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Segunda Etapa - 5889	5889-FI.012.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Analco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$190,246	\$190,246	\$190,246	\$190,246	\$190,246	\$190,246	\$190,246	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
FUE17170300935546	CONSTRUCCION DE PLANTA DE Tratamiento Para Aguas Residuales Cuaupeyoc Ahuatepec Que Beneficiara A La Localidad De Ahuatepec Pertenciente - 190119	190119	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$516,803	\$516,803	\$516,803	\$516,803	\$516,803	\$516,803	\$516,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA terminada financieramente / Fisica: OBRA terminada financieramente / Registro: OBRA terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935547	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Privada Cinco De Mayo De La Localidad De Nexpan Pertenciente Al Municipio De Hue. - 194472	194472	Puebla	Hueyapan	Nexpan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,533	\$800,533	\$800,533	\$800,533	\$800,533	\$800,533	\$800,533	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA terminada financieramente / Fisica: OBRA terminada financieramente / Registro: OBRA terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935548	Rehabilitación Y Embalsado De Camino Cinco De Febrero De Derechos Sesenta M De Longitud En La Localidad De Nexpan Pertenciente Al Munic - 194895	194895	Puebla	Hueyapan	Nexpan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	\$321,422	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA terminada financieramente / Fisica: OBRA terminada financieramente / Registro: OBRA terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935549	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Catrocede Febrero Calle Veinti Cuatro De Diciembre Y Andador Los Pinos Sección Sexta - 194423	194423	Puebla	Hueyapan	Tanamocayan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,672	\$1,500,672	\$1,500,672	\$1,500,672	\$1,500,672	\$1,500,672	\$1,500,672	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA terminada financieramente / Fisica: OBRA terminada financieramente / Registro: OBRA terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935550	CONSTRUCCION DE PLANTA DE Tratamiento Para Aguas Residuales Xalapa Tanamocayan Que Beneficiara A La Localidad De Tanamocayan En El Municipio - 189559	189559	Puebla	Hueyapan	Tanamocayan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$530,186	\$530,186	\$530,186	\$530,186	\$530,186	\$530,186	\$530,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA terminada financieramente / Fisica: OBRA terminada financieramente / Registro: OBRA terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935551	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Taintzin En El Municipio De Hueyapan Puebla - 194696	194696	Puebla	Hueyapan	Taitzintan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,921,882	\$1,921,882	\$1,921,882	\$1,921,882	\$1,921,882	\$1,921,882	\$1,921,882	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA terminada financieramente / Fisica: OBRA terminada financieramente / Registro: OBRA terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935553	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A Las Calles San Andres Dieciséis De Septiembre Privada Las Lomas Y Chapultepec De La Local - 197060	197060	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$753,843	\$753,843	\$753,843	\$753,843	\$753,843	\$753,843	\$753,843	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA terminada financieramente / Fisica: OBRA terminada financieramente / Registro: OBRA terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935554	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Coyotepec Puebla - 194838	194838	Puebla	Hueyapan	Coyotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$705,280	\$705,280	\$705,280	\$705,280	\$705,280	\$705,280	\$705,280	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA terminada financieramente / Fisica: OBRA terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935562	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende - 145848	145848	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPECCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$490,439	\$490,439	\$490,439	\$490,439	\$490,439	\$490,439	\$490,439	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE17170300935563	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Guadalupe Victoria Dos De Abril Porfirio Díazin Nombre De La Cabece - 184219	184219-172046	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$794,308	\$784,710	\$784,710	\$784,710	\$784,710	\$784,710	\$784,710	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE17170300935564	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Tepexi De Rodríguez Y Sus Localidades Del Municipio De Tepexi De Rodríguez Pue - 183630	183630-172042	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	\$1,696,749	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE17170300935566	Rehabilitación De Aulas En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Localidad De Agu - 142222	142222-172028	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$610,709	\$763,331	\$763,331	\$763,331	\$763,331	\$763,331	\$763,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE17170300935567	Rehabilitación General En La Primaria Dieciocho De Marzo Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Localidad De Almolonga Tepexi - 197111	197111-172036	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$973,324	\$1,217,428	\$1,217,428	\$1,217,428	\$1,217,428	\$1,217,428	\$1,217,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
FUE17170300935568	Construcción De Plaza Cívica Y Muro Perimetral En El Servicio Educativo Preescolar Comunitario Conafe Ubicado En La Loc - 179643	179643-172026	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Cañada Coyote	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,911	\$516,783	\$516,783	\$516,783	\$516,783	\$516,783	\$516,783	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1170300935572	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Mozota - 187038	R3317039	Puebla	Hueytamalco	Mozota	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYETAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$721,824	\$721,824	\$721,824	\$721,824	\$721,824	\$721,824	\$721,824	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA CUENTA CON 13 BIODIGESTORES CON REGISTRO DE CARBONES ACTIVADOS RECONOCIDO 153 M2 DE BLOQUE DE CONCRETO, 47.84 M2 DE LOSA PLANA DE CONCRETO CON RESISTENCIA F-C-200 RD/C/M2, 124.80 ML DE CASTILLOS DE CONCRETO, 13 JUEGOS DE BAÑO LAVABO Y WC - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
FUE1170300935574	Construccion De Fisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 202967	202967	Puebla	Palmar de Bravo	Encrucijada Segunda Sección	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$130,225	\$130,225	\$130,225	\$130,225	\$130,225	\$130,225	\$130,225	\$130,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MFB-229/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MFB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEKSOEL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES SAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL IER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 259,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,888.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 239,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 113,942.00, 32VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 33VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 34VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 35VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 36VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 37VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 38VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 39VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 40VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 41VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 42VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 43VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 44VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 45VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 46VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 47VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 48VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 49VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 50VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 51VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 52VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 53VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 54VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 55VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 56VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 57VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 58VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 59VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 60VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 61VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 62VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 63VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 64VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 65VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 66VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 67VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 68VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 69VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 70VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 71VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 72VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 73VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 74VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 75VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 76VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 77VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 78VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 79VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 80VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 81VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 82VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 83VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 84VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 85VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 86VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 87VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 88VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 89VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 90VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 91VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 92VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 93VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 94VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 95VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 96VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 97VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 98VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 99VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 100VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 101VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 102VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 103VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 104VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 105VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 106VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 107VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 108VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 109VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 110VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 111VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 112VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 113VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 114VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 115VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 116VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 117VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 118VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 119VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 120VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 121VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 122VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 123VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 124VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 125VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 126VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 127VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 128VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 129VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 130VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 131VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 132VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 133VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 134VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 135VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 136VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 137VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 138VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 139VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 140VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 141VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 142VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 143VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 144VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 145VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 146VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 147VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 148VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 149VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 150VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 151VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 152VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 153VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 154VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 155VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 156VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 157VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 158VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 159VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 160VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 161VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 162VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 163VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 164VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 165VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 166VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 167VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 168VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 169VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 170VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 171VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 172VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 173VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 174VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 175VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 176VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 177VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 178VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 179VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 180VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 181VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 182VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 183VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 184VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 185VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 186VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 187VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 188VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 189VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 190VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 191VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 192VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 193VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 194VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 195VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 196VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 197VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 198VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 199VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 200VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 201VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 202VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 203VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 204VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 205VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 206VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 207VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 208VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 209VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 210VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 211VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 212VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 213VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 214VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 215VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 216VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 217VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 218VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 219VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 220VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 221VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 222VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 223VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 224VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 225VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 226VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 227VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 228VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 229VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 230VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 231VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 232VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 233VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 234VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 235VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 236VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 237VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 238VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 239VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 240VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 241VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 242VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 243VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 244VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 245VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 246VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 247VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 248VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 249VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 250VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 251VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 252VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 253VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 254VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 255VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 256VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 257VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 258VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 259VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 260VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 261VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 262VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 263VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 264VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 265VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 266VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 267VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 268VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 269VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 270VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 271VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 272VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 273VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 274VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 275VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 276VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 277VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 278VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 279VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 280VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 281VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 282VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 283VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 284VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 285VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 286VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 287VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 288VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 289VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 290VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 291VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 292VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 293VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 294VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 295VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 296VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 297VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 298VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 299VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 300VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 301VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 302VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 303VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 304VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 305VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 306VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 307VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 308VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 309VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 310VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 311VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 312VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 313VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 314VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 315VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 316VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 317VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 318VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 319VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 320VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 321VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 322VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 323VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 324VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 325VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 326VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 327VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 328VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 329VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 330VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 331VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 332VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 333VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 334VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 335VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 336VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 337VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 338VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 339VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 340VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 341VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 342VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 343VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 344VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 345VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 346VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 347VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 348VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 349VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 350VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 351VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 352VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 41,876.06, 353VO FOLIO ES 255139 DE MONTO \$ 4

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300935585	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable - 163517	163517	Puebla	Pantepec	La Ceiba Chica	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,294,284	\$1,294,284	\$1,294,284	\$1,294,284	\$1,294,284	\$1,294,284	\$1,294,284	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: CÁRCAMO, CASTERA DE CONTROL, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION, INSTALACION ELECTRICA / Registro: TREN DE DESCARGA, EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE POZO Y CÁRCAMO DE BOMBO, EQUIPO ELECTROMECANICO CONSISTENTE EN BOMBA DE 10 HP, AVANZADOS A TENSION, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 5 POSTES TIPO C.F.E. Y 100 ML DE LINEA, MURTE TIPO C.F.E., CASTERA DE CONTROL, LINEA DE CONDUCCION DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 1/8", TANQUE DE REGULACION DE 40 M3, CERCA PERIMETRAL EN TANQUE Y CÁRCAMO
FUE17170300935588	Construcción De Pavimento Hídrológico En Calle Principal Primera Etapa - 165305	165305	Puebla	Pantepec	El Terrero	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,301,628	\$1,301,628	\$1,301,628	\$1,301,628	\$1,301,628	\$1,301,628	\$1,301,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN CAJA 556.93 M3, BASE 1620 M2, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 1620 M2, GUARNICION 540 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935591	Rehabilitación Del Alumbrado Público En El Municipio De Venustiano Carranza Tercera Etapa - 58516	58516	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$541,523	\$541,523	\$541,523	\$541,523	\$541,523	\$541,523	\$541,523	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA (SON LIMINARIAS) / Registro: SOLICITA VALIDACION
FUE17170300935609	Construcción Del Sistema De Distribución De Agua Potable En Las Localidades De Guadalupe Amatitlan Municipio De Acatlan Puebla - 110627	110627	Puebla	Acatlán	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,146,625	\$2,146,625	\$2,146,625	\$2,146,625	\$2,146,625	\$2,146,625	\$2,146,625	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935610	Construcción De Línea De Distribución En La Localidad De Amate Ximilán Del Municipio De Acatlán Puebla - 114859	114859	Puebla	Acatlán	Amate Redondo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,956,325	\$1,956,325	\$1,956,325	\$1,956,325	\$1,956,325	\$1,956,325	\$1,956,325	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935613	Ampliación De Drenaje Sanitario En Prolongación Calle Colegio - 149940	149940	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,625	\$360,625	\$360,625	\$360,625	\$360,625	\$360,625	\$360,625	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO CORRESPONDIENTE A LA EST 01 FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE
FUE17170300935614	3390 Servicios Integrales - 146719	146719	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: SERVICIO PAGADO TOTALMENTE / Fisica: SERVICIO TERMINADO I ENTREGADO / Registro: SERVICIO TERMINADO Y ENTREGADO AL 100%
FUE17170300935615	3390 Servicios Integrales - 146716	146716	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: SERVICIO PAGADO AL 100 / Fisica: SERVICIO TERMINADO / Registro: SERVICIO TERMINADO Y ENTREGADO AL 100%
FUE17170300935616	Equipamiento Del Cárcamo De Bombeo El Zap Y Lincayen - 146725	146725	Puebla	Olintla	Cartin	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$123,026	\$123,026	\$123,026	\$123,026	\$123,026	\$123,026	\$123,026	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO CORRESPONDIENTE AL 100% / Fisica: ADQUISICION TERMINADA AL 100% / Registro: ADQUISICION TERMINADA Y ENTREGADA AL 100%
FUE17170300935619	Ampliación De Vivienda Recamaras Adicionales - 146703	146703	Puebla	Olintla	Scotamán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,360,000	\$5,360,000	\$5,360,000	\$5,360,000	\$5,360,000	\$5,360,000	\$5,360,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	90.00	Financiera: PAGO ÚNICO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
FUE17170300935620	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Av Cincó De Mayo Carretera Tecamachalco Xochitlan Seis Oriente Fuente Ocho Oriente Y Beni - 117201-17046	117201	Puebla	Tecamachalco	José María Pino Suárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$463,152	\$463,152	\$463,152	\$463,152	\$463,152	\$463,152	\$463,152	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935621	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Prol De La Tres Sur Entre Veintuno Pte Y Camino El Lindero Y Entre Friv Dos De La Tres Sur - 180882-17051	180882	Puebla	Tecamachalco	El Morallillo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. SE REGISTRA EL ACUMULADO REAL EJECUTADO. / Registro: SE HACE LA CORRECCION EN EL REGISTRO DEL ACUMULADO EN EL AVANCE FÍSICO, YA QUE POR ERROR EN EL TERCER TRIMESTRE SE REGISTRO EL ACUMULADO POR 627.50 METROS LINEALES, SIENDO LO REAL ADECUADO 617.50 METROS LINEALES. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935622	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación De La Tres Sur Entre Camino Lindero Y Segunda Privada De La Tres Sur Camino Lindero - 111107-17044	111107	Puebla	Tecamachalco	El Morallillo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$754,580	\$754,580	\$754,580	\$754,580	\$754,580	\$754,580	\$754,580	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935623	Sustitución De Lámparas De Alumbrado Público De Luz Convencional A Lámparas De Energía Solar Faneles Solares En Las Calles Revolución In - 181806	181806	Puebla	Tecomatlán	Oloamatlán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	\$627,710	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935624	Sustitución De Lámparas De Alumbrado Público De Luz Convencional A Lámparas De Energía Solar Faneles Solares En Calles Aquiles Serdan - 182264	182264	Puebla	Tecomatlán	San Miguel de Lozano	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$744,580	\$744,580	\$744,580	\$744,580	\$744,580	\$744,580	\$744,580	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE17170300935629	Rehabilitación De Drenaje Fluvial En Calle Melguita - 106770	106770	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$609,687	\$609,687	\$609,687	\$609,687	\$609,687	\$609,687	\$609,687	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935630	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De El Bailillo Calle Seis Norte - 100687	100687	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$426,765	\$426,765	\$426,765	\$426,765	\$426,765	\$426,765	\$426,765	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935631	Construcción De Barda Perimetral Lado Este Y Sur Del Preescolar Planeri Clave Veintuno D J N Cerro Cerro Setenta O - 191151	191151	Puebla	Zautla	Zautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$225,630	\$225,630	\$225,630	\$225,630	\$225,630	\$225,630	\$225,630	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION
FUE17170300935632	Construcción De Barda Perimetral Lado Norte De La Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave Veintio D T Y Cerro Cerro Noventa Y - 189600	189600	Puebla	Zautla	Zautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$320,730	\$329,730	\$329,730	\$329,730	\$329,730	\$329,730	\$329,730	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300935633	Construcción De Cincuenta Cuartos Adicionales De Cuatro For Tres Metros Para Dormitorio En La Colonia Santa Cruz Municipio De Pantepec Pueb - 142034	142034	Puebla	Pantepec	Santa Cruz	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	\$2,108,009	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: 50 CUARTOS PARA DORMITORIO TERMINADOS / Registro: CONCRETO EN CIMENTACION 14.40 M3, ACERO PARA CIMENTACION 589.19 KG, CERRAJERIA DE DESPLANTE 670 ML, CASTILLO DE CONCRETO 660 ML, PISO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 499.50 M2, MUROS DE BLOQUE 1313 M3, CERRAJERIA DE CERRAMIENTO 670 ML, TIECHO DE FIBROCEMENTO SOPORTADO CON MONTENES DE 3 966 M2, PUERTA DE TRIPPLAY, VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACION ELECTRICIA CON UN FOCO, ABRIGADOR Y CONTACTO POR CUARTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935634	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro	123733	Puebla	Pantepec	San Pedro	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	\$1,929,716	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: DRENAJE TERMINADO, CRUCE DE ARRIBO Y REVESTIMIENTO DE CALLES / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 1511.50 M3, EXCAVACION EN ROCA 647.80 M3, TUBERIA CORRUGADA DE 8 118.70 ML, POZO DE VISITA DE 1 M 11 POZOS, DE 1.25 M 2 POZOS, 1 POZO DE 1.50 M, 1 POZO DE VISITA DE 2.0 M, 1 POZO DE VISITA DE 3.5 M, 1 POZO DE 3.75 M, 6 POZOS DE 5 M, 4 CAJAS DE CALDA AGUADA, 37 DESBARRA DOMICILIARIAS, CRUCE DE ARRIBO A BASE TUBO DE ACERO DE 9, MUROS DE MANIFESTERIA EN UNA LONGITUD E 36.5 ML, REVESTIMIENTO DE CALLES AFECTADAS POR LA INTRODUCCION DEL DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935635	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De El Coyul - 163551	163551	Puebla	Pantepec	El Coyul	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$710,282	\$710,282	\$710,282	\$710,282	\$710,282	\$710,282	\$710,282	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 260.62 M3, EXCAVACION EN ROCA 173.75 M3, TUBO PVC HIDRAULICO 2 1034.20 ML, 5 VALVULAS DE BLOCIONAMIENTO, 5 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, 55 TOMAS DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CUBETA DE CLORACION, CERCADO EN AREA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ROTARIE DE MANIFESTERIA	
PUE17170300935637	Construccion De Barda Perimetral En Secundaria General Mexico Segunda Etapa - 100950	17003	Puebla	Petlalingo	Petlalingo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$912,166	\$912,166	\$912,166	\$912,166	\$912,166	\$912,166	\$912,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935639	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio En El Limon 2017 - 101027	17006	Puebla	Petlalingo	El Limón	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935642	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio En San Antonio Tierra Colorada 2017 - 101039	17007	Puebla	Petlalingo	San Antonio Tierra Colorada	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935643	Mejoramiento De Sanitarios En Primaria Tierra Y Libertad En San Jose Texcalapa - 100990	17004	Puebla	Petlalingo	San Jose Texcalapa	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$248,705	\$248,705	\$248,705	\$248,705	\$248,705	\$248,705	\$248,705	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935645	Empedrado De Calle Luis Echeverria En Salitrillo - 202635	17013	Puebla	Petlalingo	Santa Gertrudis Salitrillo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,168,124	\$1,168,124	\$1,168,124	\$1,168,124	\$1,168,124	\$1,168,124	\$1,168,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935646	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Las Calles Yniscuatro De Febrero Y Tepayac En Texcalapa De Juarez - 158003	17011	Puebla	Petlalingo	Texcalapa de Juarez	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,419,000	\$1,419,000	\$1,419,000	\$1,419,000	\$1,419,000	\$1,419,000	\$1,419,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935649	Programa Municipal De Cuartos Dormitorio En Ejido San Antonio Tierra Colorada 2017 - 101007	17005	Puebla	Petlalingo	Ejido San Antonio Tierra Colorada	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935651	Programa Municipal De Cuarto Dormitorio En Barrio De Santa Cruz - 139803	17008	Puebla	Petlalingo	Santa Cruz (Barrio de Santa Cruz)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935652	Mejoramiento De Pozo Y Red De Conduccion - 85047	85047	Puebla	Pixtla	Atempa	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida fisica y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935653	Lote De Equipo Para Rehabilitacion De Pozo - 84997	84997	Puebla	Pixtla	Tecuautitlán	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$517,668	\$517,668	\$517,668	\$517,668	\$517,668	\$517,668	\$517,668	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida fisica y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300935660	Ampliacion De Red De Energia Electrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacan - 183192	183192	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$34,406	\$34,546	\$34,546	\$34,546	\$34,546	\$34,546	\$34,546	\$34,546	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935661	Ampliacion De Red De Energia Electrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras - 183172	183172	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$277,703	\$277,703	\$277,703	\$277,703	\$277,703	\$277,703	\$277,703	\$277,703	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935662	Construccion De Drenaje Y Saneamiento En La Localidad De Santa Maria Tzocuilac La Cantera Municipio De Puebla - 184732	184732	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,685,307	\$14,164,580	\$14,164,580	\$13,810,429	\$4,143,129	\$4,143,129	\$4,143,129	\$4,143,129	29.25	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935664	Ampliacion De Red De Energia Electrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183242	183242	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$355,587	\$355,587	\$355,587	\$355,587	\$355,587	\$355,587	\$355,587	\$355,587	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935665	Ampliacion De Red De Energia Electrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Sebastian De Aparicio - 183194	183194	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$319,107	\$319,107	\$319,107	\$319,107	\$319,107	\$319,107	\$319,107	\$319,107	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935666	Ampliacion De Red De Energia Electrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183239	183239	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$394,229	\$394,229	\$394,229	\$394,229	\$394,229	\$394,229	\$394,229	\$394,229	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935668	Ampliacion De Red De Energia Electrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183219	183219	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$313,042	\$313,042	\$313,042	\$313,042	\$313,042	\$313,042	\$313,042	\$313,042	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935669	Ampliacion De Red De Energia Electrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Sebastian De Aparicio - 183202	183202	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$86,603	\$110,164	\$110,164	\$110,164	\$110,164	\$110,164	\$110,164	\$110,164	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710300935670	Construcción de Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle A Oriente - 179826	179826	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,015,836	\$2,015,836	\$2,015,836	\$1,960,714	\$1,085,861	\$1,085,861	\$1,085,861	53.87	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE1710300935675	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliars San Baltazar Campeche - 183154	183154	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$44,431	\$46,158	\$46,158	\$46,158	\$46,158	\$46,158	\$46,158	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935676	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Cerrada Girasoles En La Junta Auxiliars Santa Maria Xonacatepec - 185123	185123	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$33,233	\$33,233	\$33,233	\$33,233	\$33,233	\$33,233	\$33,233	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935680	Construcción de Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias - 178909	178909	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,649,643	\$1,649,643	\$1,649,643	\$1,606,726	\$482,018	\$482,018	\$482,018	29.22	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE1710300935682	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cinco Norte Y Privada Clinco Norte Barrio De Santa Catarina - 180003	180003	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$325,591	\$325,591	\$325,591	\$325,591	\$325,591	\$325,591	\$325,591	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935684	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rosario La Huerta Municipio De Puebla - 181965	181965	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,235,705	\$1,235,705	\$1,235,705	\$1,211,305	\$1,090,379	\$1,090,379	\$1,090,379	88.24	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE1710300935687	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad Av La Fragua Prol Miguel Hidalgo San Francisco Totinéhucan - 180116	180116	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,487	\$23,487	\$23,487	\$23,487	\$23,487	\$23,487	\$23,487	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935689	Puente Alcantarilla En Colonia Los Alamos Vista Hermosa - 181978	181978	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,822,954	\$3,983,403	\$3,983,403	\$3,903,948	\$3,063,094	\$3,063,094	\$3,028,282	76.90	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO/OTIENE RETENCION POR ATRASO 34812.67 / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300935690	Ampliación De Alcantarillado En La Colonia San José Xalpatla - 181975	181975	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,859	\$680,859	\$680,859	\$651,100	\$426,008	\$426,008	\$426,008	62.57	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE1710300935693	Construcción de Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle José María Morelos Y Pavon - 180098	180098	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,064,477	\$2,402,875	\$2,402,875	\$2,402,875	\$600,437	\$600,437	\$600,437	24.99	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300935701	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PRIMARIA FEDERAL MATUTINA FRANCISCO I MADERO PRIMARIA FEDERAL MATUTINA GRAL LÁZAR - 185462	176562	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,629,246	\$4,629,246	\$4,629,246	\$4,559,088	\$1,367,727	\$1,367,727	\$1,367,727	29.55	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE1710300935703	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Gordenias Colonia Santa Maria Xonacatepec - 179026	179026	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$51,885	\$51,885	\$51,885	\$51,885	\$51,885	\$51,885	\$51,885	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935707	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En Veintiseis Y Veintiocho Sur Colonia Amalquilla Entre Tres Orientes - 179001	179001	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$362,719	\$362,719	\$362,719	\$362,719	\$362,719	\$362,719	\$362,719	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE1710300935708	Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Educación Escuela Secundaria Ingeniero Pastor Roual - 169552	169552	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,822,817	\$2,822,817	\$2,822,817	\$2,748,885	\$1,175,553	\$1,175,553	\$1,164,198	41.64	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE TIENE UNA RETENCION POR ATRASO DE 11354.98 OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300935710	Construcción De Colector Pluvial En Calles Porfirio Diaz Benito Juárez Allende Franco Javier Mina Y Camino A Francisco Villa En La Loc - 164013	164013	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,173,027	\$8,149,257	\$8,149,257	\$8,149,257	\$3,925,806	\$3,925,806	\$3,796,019	48.17	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO/PROYECTO TENDRA UNA ADITIVA / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300935711	Colector Pluvial En La Colonia Bosques De San Sebastian Del Municipio De Puebla - 163869	163869	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,903,864	\$16,206,764	\$16,206,764	\$16,206,764	\$5,971,644	\$5,971,644	\$5,971,644	36.85	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO/PROYECTO CON ADITIVA / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300935712	Construcción de Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Veintitres De Mayo Y Calle Veintiocho De Octubre - 151371	151371	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,740,827	\$2,171,720	\$2,171,720	\$2,171,720	\$511,281	\$511,281	\$511,281	23.54	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO APLICARA ADITIVAS AL PROYECTO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300935713	Proyectos de Pavimentación En Priv Ignacio Mariscal Calle Lucio Cabanas Tepeaca Sur Jose Moror Y Pavon Azucena Y Otras - 158272	158273	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$898,144	\$897,718	\$897,718	\$897,718	\$897,718	\$897,718	\$897,718	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300935714	Construcción de Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco I Madero - 150053	150053	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$12,392,768	\$12,392,768	\$12,392,768	\$12,144,686	\$7,568,295	\$7,568,295	\$7,568,295	61.07	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300935715	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Tanque Elevado Ubicado En La Colonia Dos De Marzo De La A La Resurrección - 149208	149208	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,414,609	\$1,685,074	\$1,685,074	\$1,685,074	\$1,685,074	\$1,685,074	\$1,685,074	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
FUE1710300935719	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Talchichil Xocoyolapan - 128834	XVS-R33-2017-019-128834	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xocoyolapan (Santa Isabel)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$936,718	\$936,718	\$936,718	\$936,718	\$936,718	\$936,718	\$936,718	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300935721	AGRICULTURA DE SEMILLA HABERERA DE MAIZ PARA HUERTOS COMUNITARIOS DE PRODUCTORES AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DEL MUNICIPIO DE KOCH - 163000	161920	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$413,500	\$413,500	\$413,500	\$413,500	\$413,500	\$413,500	\$413,500	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - OBRA TERMINADA AL 100%
FUE1710300935722	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles En La Localidad De Xochitlan Municipio De Xochitlan Todos Santos Puebla - 160558	160558	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$530,559	\$530,559	\$530,559	\$530,559	\$530,559	\$530,559	\$530,559	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
FUE1710300935723	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles En La Localidad De Xochitlan Municipio De Xochitlan Todos Santos Puebla - 160644	160644	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$296,137	\$296,137	\$296,137	\$296,137	\$296,137	\$296,137	\$296,137	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE1710300935724	Sdrot. Programa Estatal de Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Municipio de Xochitlán Todos Santos - 132227	132227	Puebla	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%		
PUE1710300935725	Adquisición de Luminarias Para El Mejoramiento de Alumbrado Publico En La Localidad de Xochitlán Municipio De Xochitlán Todos Santos Puebla - 112671	112671	Puebla	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$211,485	\$211,485	\$211,485	\$211,485	\$211,485	\$211,485	\$211,485	\$211,485	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%	
PUE1710300935727	Construccion de Tres Cuartos Para Bano - 88687	88687	Puebla	Zacapala	El Pozo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,345	\$96,345	\$96,345	\$96,345	\$96,345	\$96,345	\$96,345	\$96,345	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710300935728	Mantenimiento de Escuela Telesecundaria Mariano Jimenez - 88875	88875	Puebla	Zacapala	San Mateo Mixiapa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	\$238,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710300935729	Adoquinamiento de Calle Siete Sur Entre Calle Dos Oriente y Calle Sin Nombre En La Localidad De San Pablo Ameyaltepec Del Municipio - 183434	183434-172040	Puebla	Tepeki de Rodriguez	San Pablo Ameyaltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEKI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$391,745	\$391,745	\$391,745	\$391,745	\$391,745	\$391,745	\$391,745	\$391,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO	
PUE1710300935730	Perforacion de Pozo Profundo Para Servicios de Agua Potable En La Localidad de Zacatepec Perteneciente Al Municipio de Tepeki de Rodriguez - 184150	184150-172044	Puebla	Tepeki de Rodriguez	Zacatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEKI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,518	\$1,103,518	\$1,103,518	\$1,103,518	\$1,103,518	\$1,103,518	\$1,103,518	\$1,103,518	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO	
PUE1710300935731	Construccion de Sanitarios Ecológicos Secos Primera Etapa Que Beneficiara A La Localidad de Colonia Morelos (Pie de Vaca) Perteneciente - 139834	139834-172034	Puebla	Tepeki de Rodriguez	Colonia Morelos (Pie de Vaca)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEKI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$249,184	\$299,960	\$299,960	\$299,960	\$299,960	\$299,960	\$299,960	\$299,960	\$299,960	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
PUE1710300935732	Rehabilitación De La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave De Centro De Trabajo Ubicando En La Localidad De Loma Cajón - 179823	179823-172032	Puebla	Tepeki de Rodriguez	Loma Cajón	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEKI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$723,226	\$733,542	\$733,542	\$733,542	\$733,542	\$733,542	\$733,542	\$733,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO	
PUE1710300935733	Proyecto Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De El Puente De La Unión, Municipio De Tepeyahualco	199752	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$114,075	\$114,075	\$114,075	\$114,075	\$114,075	\$114,075	\$114,075	\$114,075	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE1710300935734	Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 199741	199741	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	\$333,332	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE1710300935737	Ampliación de Líneas Eléctricas de Media Tensión Para Las Calles Ampliación Papalapan y Dos De Abril - 147220	147220	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	\$1,336,160	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE1710300935738	Construccion de Sistema de Saneamiento A Base De Biodigestores - 147172	147172	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	\$1,867,721	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENO	
PUE1710300935740	Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Potable Que Beneficia La Localidad de Chichicauautla San Miguel Itirote y Techachalco - 47890	47890	Puebla	Tepeyahualco	Chichicauautla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	\$145,864	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: obra terminada trimestre anterior / Fisica: obra terminada trimestre anterior / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710300935741	Construccion de Baños Dignos Tipo Familiar Seccion Dos - 147121	147121	Puebla	Tepeyahualco	El Puente de la Unión	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$546,511	\$546,511	\$546,511	\$546,511	\$546,511	\$546,511	\$546,511	\$546,511	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE1710300935742	Construccion de Baños Dignos Tipo Familiar Seccion Uno - 147102	147102	Puebla	Tepeyahualco	El Puente de la Unión	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$543,021	\$543,021	\$543,021	\$543,021	\$543,021	\$543,021	\$543,021	\$543,021	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710300935743	Construccion de Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Primaria Escudron Docentes Uno - 199711	199711	Puebla	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	\$1,247,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN POR CIENO - LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA	
PUE1710300935744	Construccion de Pavimento A Base De Adoplin De La Calle Fray Cervando Entre Vicente Guerrero Y Calle Libertad - 49672	49672	Puebla	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$568,602	\$568,602	\$568,602	\$568,602	\$568,602	\$568,602	\$568,602	\$568,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE1710300935748	Mejoramiento de Pozo Profundo de Agua Potable En La Localidad de Jalapasco de Barrientos - 147367	147367	Puebla	Tepeyahualco	Jalapasco de Barrientos	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$256,956	\$256,956	\$256,956	\$256,956	\$256,956	\$256,956	\$256,956	\$256,956	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE1710300935749	Ampliación de Red Eléctrica Para Las Calles Angel Cortina Josefa Ortiz Los Carriles Y lateral Cinco De Mayo - 189733	189733	Puebla	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	\$1,529,717	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA	
PUE1710300935751	Rehabilitación De Planta De Tratamiento En San Jose Alchichica - 147320	147320	Puebla	Tepeyahualco	San Jose Alchichica	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE1710300935752	Construccion de Servicio Sanitario En El Jardín De Niños Xocoyotlán De La Localidad de Juan Sarabia Pizarro - 147053	147053	Puebla	Tepeyahualco	Juan Sarabia Pizarro (San Nicolás)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$464,458	\$464,458	\$464,458	\$464,458	\$464,458	\$464,458	\$464,458	\$464,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE1710300935753	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 199745	199745	Puebla	Tepeyahualco	Techachalco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$858,422	\$858,422	\$858,422	\$858,422	\$858,422	\$858,422	\$858,422	\$858,422	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710300935754	Rehabilitación De Caminos Sacacochas En La Localidad De Techachalco - 147242	147242	Puebla	Tepeyahualco	Techachalco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$295,883	\$295,883	\$295,883	\$295,883	\$295,883	\$295,883	\$295,883	\$295,883	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	
PUE1710300935756	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 199716	199716	Puebla	Tepeyahualco	Tetipapaná	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$460,509	\$460,509	\$460,509	\$460,509	\$460,509	\$460,509	\$460,509	\$460,509	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1710300935757	Rehabilitación En La Línea De Construcción de Agua Potable Segunda Etapa - 49708	49708	Puebla	Tepeyahualco	Tezontepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	\$1,490,401	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170300935758	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Xaltipanapa - 147273	147273	Puebla	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$309,851	\$309,851	\$309,851	\$309,851	\$309,851	\$309,851	\$309,851	\$309,851	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935768	Pavimentación De La Calle Juan M Méndez En Teocuilpan - 188852	188852	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	\$1,520,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935805	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Piedra Ancha - 152215	152215	Puebla	Chignahuapan	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$793,580	\$793,580	\$793,580	\$793,580	\$793,580	\$793,580	\$793,580	\$793,580	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935807	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Agua Potable En La Localidad De Tepanco De López - 131819	131819	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$955,317	\$446,688	\$446,688	\$446,688	\$446,688	\$446,688	\$446,688	\$446,688	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
FUE17170300935808	Rehabilitación De Alumbrado Publico Segunda Etapa En La Localidad De Tepanco De López - 131817	131817	Puebla	Tepanco de López	Tepanco de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$399,827	\$399,827	\$399,827	\$399,827	\$399,827	\$399,827	\$399,827	\$399,827	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
FUE17170300935811	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cuatro Norte De La Localidad De San Andrés Cacaloapan - 131813	131813	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$949,946	\$979,254	\$979,254	\$979,254	\$979,254	\$979,254	\$979,254	\$979,254	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
FUE17170300935812	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA MUNICIPIO DE TEPANCO - 18886	38886	Puebla	Tepanco de López	San Luis Temalacayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,086,592	\$2,236,260	\$2,236,260	\$2,236,260	\$2,236,260	\$2,236,260	\$2,236,260	\$2,236,260	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
FUE17170300935814	Pavimentación De La Calle El Tule - 190802	190802	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE RODRIGUEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$929,679	\$650,775	\$650,775	\$650,775	\$650,775	\$650,775	\$650,775	\$650,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra esta finiquitada / Fisica: la obra esta concluida / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935815	Ampliación De La Red de Agua Potable En La Primera Sección 189963	189963	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$646,142	\$646,142	\$646,142	\$646,142	\$646,142	\$452,299	\$452,299	\$452,299	70.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: se ha finiquitado la obra al 100 por ciento / Fisica: se ha concluido la obra cumpliendo las metas establecidas en el proyecto / Registro: se envia para su validacion
FUE17170300935823	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 188484	188484	Puebla	Tepeaca	Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$886,540	\$886,540	\$886,540	\$886,540	\$886,540	\$886,540	\$886,540	\$886,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170300935824	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE DIEZ METROS CUBICOS PARA EL MANEJO DE VIVIENDAS - 189373	189373	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	\$1,999,697	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170300935826	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 189956	189956	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935828	Aportación Para La Construcción De Tres Aulas Diurnas En El Municipio De Tepetzintla Del Programa Peso A Peso - 191665	31726 191665	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$709,155	\$709,155	\$709,155	\$709,155	\$709,155	\$709,155	\$709,155	\$709,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE PERIODO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935829	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Tepetzintla - 191194	31729 191194	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$457,767	\$457,767	\$457,767	\$457,767	\$457,767	\$307,767	\$307,767	\$307,767	67.23	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935831	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE Tlacuelan - 191330	31738 191330	Puebla	Tepetzintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$502,600	\$502,600	\$502,600	\$502,600	\$502,600	\$201,040	\$201,040	\$201,040	40.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERA TUVO UN AVANCE DEL 40% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE TUVO UN AVANCE DE ESTE PERIODO DEL 40% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO, ENCONTRANDOSE EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935832	CONSTRUCCION DE VEINTE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA SECCION HUAYTAYO DE LA LOCALIDAD DE Tlamanca De Hernández - 191273	31733 191273	Puebla	Tepetzintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$806,912	\$806,912	\$806,912	\$806,912	\$806,912	\$484,041	\$484,041	\$484,041	59.99	\$0	Piezas	0.00	59.99	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE E ESTE TRIMESTRE DEL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935833	CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL EN EL BARRIO Acoxohuil - 191120	31727 191120	Puebla	Tepetzintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$307,099	\$307,099	\$307,099	\$307,099	\$307,099	\$122,099	\$122,099	\$122,099	39.76	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN ESTE TRIMESTRE TUVO UN AVANCE DEL 39.76% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TUVO UN AVANCE DEL 39.76% EN ESTE TRIMESTRE POR LO CUAL QUEDA CONCLUIDA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE ENCONTRANDOSE CONCLUIDA Y EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935834	Rehabilitación De Comedor Escolar En Primaria De Tlamanca - 31705 191435	31705 191435	Puebla	Tepetzintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935835	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE Tepetitlan (Barrio De Tepepa Laguna) Del Municipio De Zoquitlan, Puebla - 151967	151967 MZP-DOP-2017-37	Puebla	Zoquitlan	Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	\$2,594,680	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% BENEFICIO A 66 VIVIENDAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935836	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Potable De Las Localidades De Cacaloc Trancas Y Tepantitla (Tepantitla) - 174252	174252 MZP-DOP-2017-20	Puebla	Zoquitlan	Tepantitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$794,621	\$794,621	\$794,621	\$794,621	\$794,621	\$794,621	\$794,621	\$794,621	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; 1283M DE TUBERIA CON 20 TOMAS DOMICILIARIAS EN TEPANTITLA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - ESTA CAPTURA PERTENECE A UNA OBRA INTEGRAL DEMONINADA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CACALOC, TRANCAS Y TEPANTITLA EN DIVISION DE CAPTURA EN 3 DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA DEBIDO A QUE EL SISTEMA MDS 2017 ASI LO REQUIERE, PARA ESTA LOCALIDAD DE TEPANTITLA SE EJERCIO UN TOTAL DE \$794,620.75; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,812,535.33 COLOCANDO UN TOTAL DE 3708.57 M DE TUBERIA GALVANIZADA Y 90 TOMAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935837	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE Tepantitla Del Municipio De Zoquitlan Puebla (segunda Etapa) - 174782	174782 MZP-DOP-2017-21	Puebla	Zoquitlan	Tepantitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	\$3,255,229	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE CONSTRUYO UNA PLANTA DE TRATAMIENTO CON UNA SUPERFICIE DE 1674M2 / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170300935838	Construcción de 60 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Puebla (Tepepa de Zaragoza) - 189194	189194 MZF-DOP-2017-42	Puebla	Zoquitlán	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$430,885	\$430,885	\$430,885	\$430,885	\$430,885	\$430,885	\$430,885	\$430,885	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100%; se construyeron 5 cuartos adicionales / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN; BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (23 RECAMARAS), CAZAPAPA (11 RECAMARAS), CITLALAN (11 RECAMARAS), COXICLAPELA (10 RECAMARAS) Y TEPEPA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.68; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$430,885.00. - solicitado se revise y valide captura
FUE17170300935839	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Potable de Las Localidades de Cacaloc, Trancas y Tepanatica (Trancas) - 166496	166496 MZF-DOP-2017-20	Puebla	Zoquitlán	Trancas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$812,249	\$812,249	\$812,249	\$812,249	\$812,249	\$812,249	\$812,249	\$812,249	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100%; 1457.51m de tubería galvanizada y 37 tomas domiciliarias / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CACALOC, TRANCAS Y TEPANATICA, SE DIVIDIO LA CAPTURA EN 3 DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA DESDE A QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE, PARA ESTA LOCALIDAD DE TRANCAS EJERCIO UN TOTAL DE \$812,249.78; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,812,535.33 COLOCANDO UN TOTAL DE 3708.57 M DE TUBERIA GALVANIZADA Y 90 Tomas Domiciliarias; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-IP-2017. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170300935840	Construcción De 21 Sanitarios Con Biogestores En El Barrio Xala De La Localidad De Cacaloc Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla- 114981	134981 MZF-DOP-2017-06	Puebla	Zoquitlán	Xala	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	\$1,096,576	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100%; se construyeron 21 sanitarios en cacaloc barrio xala / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935841	Rehabilitación General De La Escuela Primaria Federal Servando Teresa De Mier Con Clave C.T. 218907210 De La Localidad De Xicala Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla - 138736	179736 MZF-DOP-2017-11	Puebla	Zoquitlán	Xicala	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$798,424	\$798,424	\$798,424	\$798,424	\$798,424	\$798,424	\$798,424	\$798,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100% / Registro: SOLICITO DE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170300935842	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Plan De Guadalupe - 154161	154161	Puebla	Ixtacamaxtlán	Plan de Guadalupe	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$935,980	\$935,980	\$935,980	\$935,980	\$935,980	\$935,980	\$935,980	\$935,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935843	Construcción De Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Ixtepecc - 178811	178811	Puebla	Ixtepecc	Ixtepecc	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPECC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	\$1,515,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935844	Construcción De Banquetas En La Calle El Jardin Entre Avenida Oaxaca Y Carretera Internacional A Oaxaca - 199798	199798	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	\$722,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170300935850	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial Del Fraccionamiento Fresnos - 145062	145062	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$927,538	\$927,104	\$927,104	\$927,104	\$927,104	\$927,104	\$927,104	\$927,104	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170300935852	Adquisición De Multifuncionales Y Equipo De Computo Prodim - 144964	144964	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	\$479,417	100.00	\$0	Computadoras	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935853	Aportación Al Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa - 109229	109229	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,864,813	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	\$3,311,038	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% (APORTACION) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935858	Construcción De Adopnamiento Y Guarniciones De La Calle Agua Azul En La Colonia Agua Azul - 109246	109246	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,569	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	\$1,466,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935861	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Arboledas En La Localidad De Matzac - 144907	144907	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	\$897,818	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170300935862	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Sacacochas En Las Localidades De San Carlos El Casahuate San Francisco El Sauce Los Limones - 109278	109278	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Manuel la Parota	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,104,959	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	\$2,104,424	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935866	Adopnamiento De La Calle 11 Oriente Entre Calle Vii Sur Y X De Abril De La Localidad De San Juan Raboso - 109257	109257	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,571,052	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	\$1,568,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170300935870	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Sacacochas En Las Localidades De Abasardos Vista Hermosa Las Minas Las Casitas Los Amates Mexqu - 109283	109283	Puebla	Izúcar de Matamoros	Vista Hermosa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,131,565	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	\$2,128,693	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935871	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Carretera Cuetzalan San Antonio Rayon De La Localidad De Chauta - 42237	R332017-020	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chauta	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$515,685	\$515,685	\$515,685	\$515,685	\$515,685	\$515,685	\$515,685	\$515,685	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935872	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 198720	198720	Puebla	Jalpan	La Gloria	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,131,781	\$2,131,781	\$2,131,781	\$2,131,781	\$2,131,781	\$2,131,781	\$1,908,971	\$1,908,971	89.55	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% SOLO ESTA PENDIENTE EL PAGO AL 100% FINANCIERO / Fisica: FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% SOLO ESTA PENDIENTE EL PAGO AL 100% FINANCIERO / Registro: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935873	Ampliación Del sistema De Alcantarillado Sanitario - 92118	92118	Puebla	Jalpan	Jesús Camas Valdés	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	\$1,955,303	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300935876	Programa Estatal De Estudios Ecologicos Aportación - 179021	179021	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% POR SRSOT. / Fisica: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% POR SRSOT. / Registro: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% POR SRSOT. EL MUNICIPIO SOLO REALIZO LA APORTACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300935877	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De Independencia Y Valladolid - 179035	179035	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,408	\$23,408	\$23,408	\$23,408	\$23,408	\$23,408	\$23,408	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935880	Construccion De Baños Dignos Con Biodegestores En La Localidad De El Mangal - 187057	R317040	Puebla	Hueytamalco	El Mangal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA CUENTA CON 16 BIODEGESTORES CON REGISTRO DE TANQUE POCO RECIDADO 139.47 M2 DE MODO DE BLOQUE DE CONCRETO, 40.88 M2 DE LOSA PLANA DE CONCRETO CON RESISTENCIA F'c = 200 KG/CM2, 105.60 M2 DE CASTILLOS DE CONCRETO, JUEGOS DE BAÑO LAVADO Y WC Y ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935883	Diagnostico Y Video De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De La Mesa - 51289	51289	Puebla	Itzacamaxtitlán	La Mesa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,560	\$47,560	\$47,560	\$47,560	\$47,560	\$47,560	\$47,560	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA AL 100% / Fisica: ACCIÓN REALIZADA AL 100% / Registro: ACCIÓN REALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935884	Mejoramiento De Unidad Médica En La Localidad De Lagunilla Federales - 154098	154098	Puebla	Itzacamaxtitlán	Lagunilla Federales	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$909,054	\$909,054	\$909,054	\$909,054	\$909,054	\$909,054	\$909,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935885	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Gilberto Bosques En La Localidad De Tateno - 154007	154007	Puebla	Itzacamaxtitlán	Tateno	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$929,690	\$929,690	\$929,690	\$929,690	\$929,690	\$929,690	\$929,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100%
FUE17170300935886	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 154188	154188	Puebla	Itzacamaxtitlán	Tatocac	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	\$1,167,873	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA REALIZADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935887	Construcción De Línea De Conducción En La Localidad De Tenamigtic - 154063	154063	Puebla	Itzacamaxtitlán	Tenamigtic	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$927,713	\$927,713	\$927,713	\$927,713	\$927,713	\$927,713	\$927,713	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE17170300935888	Mejoramiento De Instalaciones De Bachillerato - 154171	154171	Puebla	Itzacamaxtitlán	Tentzoncuahuigtic	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$735,316	\$735,316	\$735,316	\$735,316	\$735,316	\$735,316	\$735,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935889	Construcción De Comedor Estructura Regional Alizada Y Obra Exterior En Bachillerato Juan Crisostomo Bonilla - 153958	153958	Puebla	Itzacamaxtitlán	Texcucuxipan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$956,573	\$956,573	\$956,573	\$956,573	\$956,573	\$956,573	\$956,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935892	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Xiloxuchitl - 95713	R332017-043	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxuchitl	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,292,820	\$1,292,820	\$1,292,820	\$1,292,820	\$1,292,820	\$1,292,820	\$1,292,820	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935893	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Anaticac - 57106	R332017-032	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Anaticac	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,248,002	\$1,248,002	\$1,248,002	\$1,248,002	\$1,248,002	\$1,248,002	\$1,248,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935894	Modificación De Intalacion Comunidad Los Planes Ubicada En El Municipio De Francisco Z Mena Pue - 183976	183976	Puebla	Francisco Z. Mena	Los Planes	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,388,147	\$1,388,147	\$1,388,147	\$1,388,147	\$1,388,147	\$1,388,147	\$1,388,147	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
FUE17170300935897	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buena Vista De Cuauhtémoc - 118981	118981	Puebla	San Sebastián Tlaxcopec	Buena Vista de Cuauhtémoc	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,851,731	\$1,851,027	\$1,851,027	\$1,851,027	\$1,851,027	\$1,851,027	\$1,851,027	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/0
FUE17170300935898	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Cuaucho Lomas De Guadalupe - 119029	119029	Puebla	San Sebastián Tlaxcopec	Cuaucho	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$819,038	\$818,311	\$818,311	\$818,311	\$818,311	\$818,311	\$818,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935899	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo D La Falga Cuaucho De Uno Punto Dos Km De Longitud Perteneiente Al Municipio De San Sebas - 118694	118694	Puebla	San Sebastián Tlaxcopec	Cuaucho	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,014,521	\$7,007,808	\$7,007,808	\$7,007,808	\$7,007,808	\$7,007,808	\$7,007,808	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/0
FUE17170300935901	CONSTRUCCION DE TECHOS Y CERRAMA EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO BADILO C C T Veintinueve de Septiembre En La Localidad De Naranjastilla - 119386	119386	Puebla	San Sebastián Tlaxcopec	Naranjastilla de Victoria	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,838,642	\$1,837,410	\$1,837,410	\$1,837,410	\$1,837,410	\$1,837,410	\$1,837,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
FUE17170300935902	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Ovatero - 118993	118993	Puebla	San Sebastián Tlaxcopec	Ovatero y Atexaca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,799,979	\$1,795,302	\$1,795,302	\$1,795,302	\$1,795,302	\$1,795,302	\$1,795,302	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/0
FUE17170300935904	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tentziantla - 119238	119238	Puebla	San Sebastián Tlaxcopec	Tentziantla (San Marcos)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,082,823	\$1,096,760	\$1,096,760	\$1,096,760	\$1,096,760	\$1,096,760	\$1,096,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/0
FUE17170300935905	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tentziantla - 119343	119343	Puebla	San Sebastián Tlaxcopec	Tentziantla (San Marcos)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,474,005	\$2,472,715	\$2,472,715	\$2,472,715	\$2,472,715	\$2,472,715	\$2,472,715	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
FUE17170300935907	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tepetla - 119242	119242	Puebla	San Sebastián Tlaxcopec	Tepetla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXCOPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$542,314	\$540,343	\$540,343	\$540,343	\$540,343	\$540,343	\$540,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
FUE17170300935912	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De La Junta Poza Larga Primera Etapa Perteneiente Al Municipio De Tuzampan De Galeana - 171628	171628	Puebla	Tuzamapan de Galeana	La Junta Poza Larga	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,110,165	\$1,110,165	\$1,110,165	\$1,110,165	\$1,110,165	\$1,110,165	\$1,110,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935913	Alumbrado Publico Con Paneles Solares En La Localidad De Ricardo Flores Magón del Municipio De Tuzampan De Galeana Puebla - 171695	171695	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$804,415	\$804,415	\$804,415	\$804,415	\$804,415	\$804,415	\$804,415	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300935914	Rehabilitación De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria Ignacio Allende - 150504	150504	Puebla	Venustiano Carranza	Coronel Tito Hernández (María Andrea)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2017	\$407,962	\$455,051	\$455,051	\$455,051	\$455,051	\$455,051	\$455,051	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA ES UN CERCADO PERIMETRAL DE ESCUELA / Registro: SOLICITA VALIDACION
FUE17170300935915	CONSTRUCCION DE TECHOS A BASE DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO EN GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 149281	149281	Puebla	Venustiano Carranza	General Ignacio Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$539,851	\$539,851	\$539,851	\$539,851	\$539,851	\$539,851	\$539,851	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIES)

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300935916	Construcción De Piso Digno En La Localidad De General Ignacio Zaragoza - 14923	14923	Puebla	Venustiano Carranza	General Ignacio Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$379,964	\$379,964	\$379,964	\$379,964	\$379,964	\$379,964	\$379,964	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11728 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935917	Construcción De Estufas Ecologicas Para La Comunidad De La Morena - 201829	201829	Puebla	Venustiano Carranza	La Morena	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,266	\$113,266	\$113,266	\$113,266	\$113,266	\$113,266	\$113,266	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE UNA OBRA GENERAL)
PUE17170300935918	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En La Morena - 144082	144082	Puebla	Venustiano Carranza	La Morena	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$282,779	\$282,779	\$282,779	\$282,779	\$282,779	\$282,779	\$282,779	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935919	Construcción De Piso Digno En La Localidad De La Morena - 143140	143140	Puebla	Venustiano Carranza	La Morena	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,989	\$113,989	\$113,989	\$113,989	\$113,989	\$113,989	\$113,989	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11728 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935920	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En Nuevo Cabellal - 143612	143612	Puebla	Venustiano Carranza	Nuevo Cabellal	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$231,365	\$231,365	\$231,365	\$231,365	\$231,365	\$231,365	\$231,365	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935921	Construcción De Piso Digno En La Localidad De Nuevo Cabellal - 142946	142946	Puebla	Venustiano Carranza	Nuevo Cabellal	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,984	\$170,984	\$170,984	\$170,984	\$170,984	\$170,984	\$170,984	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11728 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935922	Construcción De Piso Digno En La Localidad De El Ojite - 149291	149291	Puebla	Venustiano Carranza	El Ojite	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$208,980	\$208,980	\$208,980	\$208,980	\$208,980	\$208,980	\$208,980	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11728 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935923	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En El Ojite - 143596	143596	Puebla	Venustiano Carranza	El Ojite	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$462,730	\$462,730	\$462,730	\$462,730	\$462,730	\$462,730	\$462,730	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935924	Construcción De Estufas Ecologicas Para La Comunidad De Tumbadero Del Escobal - 201860	201860	Puebla	Venustiano Carranza	Tumbadero Escobal	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,388	\$94,388	\$94,388	\$94,388	\$94,388	\$94,388	\$94,388	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (PRESTEBE A UNA OBRA EN GENERAL)
PUE17170300935925	Construcción De Estufas Ecologicas Para La Localidad De San Bartolo Del Escobal - 149135	149135	Puebla	Venustiano Carranza	San Bartolo del Escobal	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$207,654	\$207,654	\$207,654	\$207,654	\$207,654	\$207,654	\$207,654	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE UNA OBRA QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935926	Construcción De Piso Digno En La Localidad De El Tepeyac - 142213	142213	Puebla	Venustiano Carranza	El Tepeyac (Coysila)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,987	\$132,987	\$132,987	\$132,987	\$132,987	\$132,987	\$132,987	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA (ES PARTE DE LA OBRA 11728 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935927	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En El Tepeyac - 143581	143581	Puebla	Venustiano Carranza	El Tepeyac (Coysila)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$154,243	\$154,243	\$154,243	\$154,243	\$154,243	\$154,243	\$154,243	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935928	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En Las Palmitas - 143651	143651	Puebla	Venustiano Carranza	Las Palmitas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,122	\$77,122	\$77,122	\$77,122	\$77,122	\$77,122	\$77,122	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935929	Construcción De Piso Digno En La Localidad De Las Palmitas - 142972	142972	Puebla	Venustiano Carranza	Las Palmitas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$303,971	\$303,971	\$303,971	\$303,971	\$303,971	\$303,971	\$303,971	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11728 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935930	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Agua Fria De La Localidad Venustiano Carranza - 58397	58397	Puebla	Venustiano Carranza	Agua Fria	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,262,054	\$1,262,054	\$1,262,054	\$1,262,054	\$1,262,054	\$1,262,054	\$1,262,054	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935931	Ampliación De La Red De Eléctrica De La Colonia Los Marañones - 150463	150463	Puebla	Venustiano Carranza	La Libertad	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$805,651	\$805,651	\$805,651	\$805,651	\$805,651	\$805,651	\$805,651	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada es una ampliación / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935932	Construcción De Estufas Ecologicas Para La Localidad De La Libertad - 133654	133654	Puebla	Venustiano Carranza	La Libertad	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,572	\$158,572	\$158,572	\$158,572	\$158,572	\$158,572	\$158,572	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE UNA OBRA QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935933	Construcción De Estufas Ecologicas Para La Comunidad De Villa De Guadalupe - 202026	202026	Puebla	Venustiano Carranza	Villa de Guadalupe	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$67,960	\$67,960	\$67,960	\$67,960	\$67,960	\$67,960	\$67,960	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE UNA OBRA QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935934	Construcción De Piso Digno En La Localidad De Villa De Guadalupe - 149349	149349	Puebla	Venustiano Carranza	Villa de Guadalupe	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,984	\$170,984	\$170,984	\$170,984	\$170,984	\$170,984	\$170,984	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11728 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935935	Construcción De Estufas Ecologicas Para La Localidad De Estrella Roja - 149153	149153	Puebla	Venustiano Carranza	Estrella Roja	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$188,776	\$188,776	\$188,776	\$188,776	\$188,776	\$188,776	\$188,776	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA (ES PARTE DE UNA OBRA QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935936	Construcción De Piso Digno En La Localidad De Santa Anita - 149187	149187	Puebla	Venustiano Carranza	Santa Anita	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$417,960	\$417,960	\$417,960	\$417,960	\$417,960	\$417,960	\$417,960	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11728 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935937	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En Santa Anita - 143858	143858	Puebla	Venustiano Carranza	Santa Anita	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,536	\$128,536	\$128,536	\$128,536	\$128,536	\$128,536	\$128,536	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935939	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 177884	177884	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$268,156	\$268,156	\$268,156	\$268,156	\$268,156	\$268,156	\$268,156	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUIÓ AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935941	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En El Plan De Guadalupe - 147802	147802	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$410,483	\$410,483	\$410,483	\$410,483	\$410,483	\$410,483	\$410,483	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUIADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA, SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935942	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Juan N Mendez - 104855	104855	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$351,286	\$351,286	\$351,286	\$351,286	\$351,286	\$351,286	\$351,286	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUIADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300935943	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Miguel Hidalgo Y Callejon Allende - 104906	104906	Puebla	Jonotla	San Antonio Rayón	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$770,898	\$770,898	\$770,898	\$770,898	\$770,898	\$770,898	\$770,898	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUIÓ AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300935944	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En La Mojenera y Camino A Tecuantepec - 104867	104867	Puebla	Jonotla	San Antonio Rayón	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$858,236	\$858,236	\$858,236	\$858,236	\$858,236	\$858,236	\$858,236	\$858,236	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935945	Rehabilitacion Del Sistema de Agua Potable Primera Etapa - 147811	147811	Puebla	Jonotla	Tepeetitlan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	\$1,537,099	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935946	Contruccion De La Red De Agua Potable - 104921	104921	Puebla	Jonotla	Colonia Tiburcio Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$619,395	\$619,395	\$619,395	\$619,395	\$619,395	\$619,395	\$619,395	\$619,395	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935947	Construccion De La Red De Agua Potable Primera Etapa - 147785	147785	Puebla	Jonotla	Tepeztinat	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	\$1,123,379	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935951	Rehabilitacion De Anexo Sanitario En El Bachillerato General Oficial Wenceslao Victoria Soto - 181662	181662	Puebla	Jopala	Buenos Aires	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$928,840	\$928,840	\$928,840	\$928,840	\$928,840	\$928,840	\$928,840	\$928,840	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: La obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados
PUE17170300935952	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A Cuamxalco - 181637	181637	Puebla	Jopala	Cuamxalco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	\$1,996,275	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y finiquitada / Fisica: obra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935954	Rehabilitacion Del Camino Patla El Encinal - 181525	181525	Puebla	Jopala	El Encinal	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	\$1,937,756	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: La obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de ejecución de obra
PUE17170300935955	Construccion De La Primera Etapa De La Clínica De Salud De La Localidad De Patla - 181772	181772	Puebla	Jopala	Patla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra correspondiente a la primera etapa esta concluida / Fisica: terminada la primera etapa / Registro: La obra esta terminada en su primera etapa de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935956	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A Tecuanta - 181491	181491	Puebla	Jopala	Tecuantia (Los Reyes)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	\$1,717,659	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada segun conceptos contratados / Fisica: obra terminada segun el calendario de ejecucion de la obra / Registro: La obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de ejecución de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935960	Rehabilitacion De Dos Aulas En La Esc. Prim Benito Juárez - 181603	181603	Puebla	Jopala	Zatacahuatl	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$737,665	\$737,665	\$737,665	\$737,665	\$737,665	\$737,665	\$737,665	\$737,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y segun el calendario de obra
PUE17170300935961	Rehabilitacion De Comedor Escolar En La Esc. Primaria Miguel Hidalgo - 181467	181467	Puebla	Jopala	San Francisco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$535,286	\$535,286	\$535,286	\$535,286	\$535,286	\$535,286	\$535,286	\$535,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: La obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados
PUE17170300935983	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Cabecera Municipal Av Tochimilco Y Jerusalem - 181495	181495	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	\$2,597,880	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935984	Ampliacion De Red de Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Cabecera Municipal Av Ignacio Zaragoza y Av Matamoros - 181479	181479	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	\$2,591,125	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935985	Aportación Para Operación y Funcionamiento de Unidad Móvil De Salud - 181514	181514	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Salud	En Ejecución	2017	\$935,371	\$935,371	\$935,371	\$935,371	\$935,371	\$935,371	\$935,371	\$935,371	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Fisica: VEHICULO SUMINISTRADO / Registro: SOMINISTRADO AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935986	Ampliación De Red de Drenaje Sanitario En Callejon Del Coco Calle Benito Juárez Av Miguel Hidalgo y Callejon Sin Nombre - 180929	180929	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	\$1,296,334	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO/ OBRA TERMINADA/ OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935987	Ampliacion De Red de Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Cabecera Municipal Jerusalem y Av Ignacio Zaragoza - 182365	182365	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	\$2,608,124	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935988	Rehabilitacion De Techo Firme Con Laminas Metalicas En El Municipio Segunda Fase - 182358	182358	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$879,034	\$879,034	\$879,034	\$879,034	\$879,034	\$879,034	\$879,034	\$879,034	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935989	Construccion De Techo En Area De Impartición De Educación De Educación Fisica En Jardin de Niños Vasco De Gama - 133290	133290	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	\$1,434,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935990	Rehabilitación De Techo Firme Con Láminas Metalicas En El Municipio Primera Fase - 133248	133248	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	\$2,053,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935991	33003 Servicios Integrales - 133241	133241	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	100.00	\$0	Estudio de preinversion	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: ELABORACION DE PROYECTOS AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935992	Construccion De Concreto Asfáltico De La Calle Cinco De Mayo Entre Carretera Federal y Terreno - 181590	181590	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpancoan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	\$1,202,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935993	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza y Primaria Tierra y Libertad - 181544	181544	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpancoan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,131,541	\$2,131,541	\$2,131,541	\$2,131,541	\$2,131,541	\$2,131,541	\$2,131,541	\$2,131,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935994	Rehabilitacion De Concreto Hidráulico De La Calle Santa Cruz Huaypan Segunda Etapa - 181598	181598	Puebla	Tochimilco	Santa Cruz Cuautemtilpa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	\$2,650,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935995	Mejoramiento De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Aquiles Serdan y Preescolar Mariano Matamoros - 181646	181646	Puebla	Tochimilco	Gudalupe Cuilotepec (Santa Catarina Cuilotepec)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	\$1,671,631	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935996	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Magdalena Yancuitalpan - 181646	181646	Puebla	Tochimilco	La Magdalena Yancuitalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	\$1,054,521	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710300935997	Rehabilitación de Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Santiago Tochimilco De Terrenos A Deposito De Agua - 181636	181636	Puebla	Tochimilco	Santiago Tochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	\$1,316,687	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935998	Rehabilitación de Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Santiago Tochimilco De Manantiales A Barranca - 181625	181625	Puebla	Tochimilco	Santiago Tochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	\$1,800,872	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300935999	Construcción De Techo En Areas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez - 181606	181606	Puebla	Tochimilco	Santiago Tochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	\$1,669,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936000	33903 Servicios Integrales - 139542	139542	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$371,189	\$371,189	\$371,189	\$371,189	\$371,189	\$371,189	\$371,189	\$371,189	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: PROYECTOS TERMINADOS / Registro: PROYECTOS TERMINADOS FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936001	Construcción De Cuarto Para Baño - 139507	139507	Puebla	Lafregua	Tlanalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	\$349,311	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936002	Construcción De La Red De Alcantarillado - 167493	167493	Puebla	Lafregua	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	\$1,252,502	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%. OPERANDO.
FUE1710300936003	Adoquinamiento De La Calle Barranca Rio Grande Y Privada Entre Calle Corredera Y Calle Cinco De Mayo - 185002	185002	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936005	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Los Arcos - 160978	160978	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	\$138,205	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936006	Adoquinamiento De La Calle Cinco De Mayo Entre Calle Santo Tomas Y Puente - 160907	160907	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	\$1,284,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936007	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Apeb Cliente Veintinueve - 151409	151409	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$593,823	\$593,823	\$593,823	\$593,823	\$593,823	\$593,823	\$593,823	\$593,823	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936008	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra Con Clave - 152125	152125	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$418,917	\$418,917	\$418,917	\$418,917	\$418,917	\$418,917	\$418,917	\$418,917	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936009	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres - 152465	152465	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	\$971,710	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936011	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Apeb Nueva A - 154221	154221	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936012	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Apeb Cliente Dos - 151779	151779	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	\$431,871	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936013	Adoquinamiento De La Calle Trece Sur Entre Calle Trece Fontaine Y Calle Camino Santo Tomas - 129134	129134	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$796,277	\$796,277	\$796,277	\$796,277	\$796,277	\$796,277	\$796,277	\$796,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936014	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Apeb Cliente Cincuenta Y Cinco - 130928	130928	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,790	\$701,790	\$701,790	\$701,790	\$701,790	\$701,790	\$701,790	\$701,790	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936015	Adoquinamiento De La Calle Ocho Fontaine Entre Calle Nueva Norte Y Calle Once Norte - 130834	130834	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$244,452	\$244,452	\$244,452	\$244,452	\$244,452	\$244,452	\$244,452	\$244,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936016	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Carretera Federal Amoco Tezcuilan - 151368	151368	Puebla	Libres	(San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	\$1,284,977	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936018	Construcción De Biblioteca En El Jardín De Niños Fray Julian Garcés - 188666	188666	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$455,495	\$452,431	\$452,431	\$452,431	\$452,431	\$452,431	\$452,431	\$452,431	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE1710300936019	Ampliación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Segunda Privada Victor Puebla Entre Calle Victor Puebla Y Cerrada - 159440	159440	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$393,648	\$383,004	\$383,004	\$383,004	\$383,004	\$383,004	\$383,004	\$383,004	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE1710300936020	Substitución De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Calle Morelos Y Calle Allende - 138038	138038	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,061,515	\$1,153,495	\$1,153,495	\$1,153,495	\$1,153,495	\$1,153,495	\$1,153,495	\$1,153,495	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936021	Ampliación De La Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Barranquilla Entre Calle Chilipil y Calle Cholulla - 99962	99962	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$879,033	\$870,172	\$870,172	\$870,172	\$870,172	\$870,172	\$870,172	\$870,172	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE1710300936022	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Privada Fermín Montes Entre Calle Fermín Montes Y Cerrada A Bachillerato Emiliano Zapata - 191105	191105	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,284,664	\$1,283,546	\$1,283,546	\$1,283,546	\$1,283,546	\$1,283,546	\$1,283,546	\$1,283,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE1710300936023	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Acticoyacatl Desde Calle Angeles - 184566	184566	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$532,586	\$514,175	\$514,175	\$514,175	\$514,175	\$514,175	\$514,175	\$514,175	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1710300936024	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario y Agua Potable En Calle Cristo Rey Hacia El Cerro De San Fir de Adoquiamiento 121800	121800	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihupán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$232,754	\$232,384	\$232,384	\$232,384	\$232,384	\$232,384	\$232,384	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1710300936025	Construcción D Eun Desayunador En Estructura Regional C Y Clustras En El Preescolar Yum Kax - 68747	68747	Puebla	Ocoyucan	Emilio Portes G1	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$749,494	\$747,015	\$747,015	\$747,015	\$747,015	\$747,015	\$747,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1710300936027	Construcción De Barda Perimetral En Bachillerato General Oficial Francisco Villa - 172336	172336	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,702	\$1,998,354	\$1,998,354	\$1,998,354	\$1,998,354	\$1,998,354	\$1,998,354	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1710300936028	Ampliación De La Red Drenaje Sanitario Prolongación De La Calle Independencia Entre Calle Independencia Y Carretera Arumstia - 170402	170402	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,370,712	\$1,428,378	\$1,428,378	\$1,428,378	\$1,428,378	\$1,428,378	\$1,428,378	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1710300936030	Ampliación De Red de Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle De La Luz Entre Fanteon Viejo Y Fanteon Nuevo - 121229	121229	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,050,083	\$1,101,737	\$1,101,737	\$1,101,737	\$1,101,737	\$1,101,737	\$1,101,737	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1710300936031	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Hidalgo Entre Calle Atlilco Y Privada Atlilco - 112188	112188	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,490,717	\$1,485,065	\$1,485,065	\$1,485,065	\$1,485,065	\$1,485,065	\$1,485,065	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1710300936032	Construcción De Techado En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 183494	183494	Puebla	Ocoyucan	La Pastoria	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,432,765	\$1,429,755	\$1,429,755	\$1,429,755	\$1,429,755	\$1,429,755	\$1,429,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1710300936033	Ampliación De Red De Agua Potable Y Clustras En Calle Tomohio - 159710	159710	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temochtita	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,577,525	\$1,573,625	\$1,573,625	\$1,573,625	\$1,573,625	\$1,573,625	\$1,573,625	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300936034	Construcción De Dos Aulas Y Módulo Sanitario Tipo Regional C En La Telesecundaria Rafael Avila Camacho - 121118	121118	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temochtita	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,589,581	\$1,621,816	\$1,621,816	\$1,621,816	\$1,621,816	\$1,621,816	\$1,621,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1710300936035	Construcción De Barda En Escuela Primaria Benito Juárez - 164066	164066	Puebla	Ocoyucan	Santa Cruz Hidalgo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,273,740	\$1,271,475	\$1,271,475	\$1,271,475	\$1,271,475	\$1,271,475	\$1,271,475	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra concluida / Fisica: la obra se encuentra concluida / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1710300936036	Construcción De Casa De Salud En Esquina De Calle Vicente Guerrero Y Calle Niño Perdido - 125643	125643	Puebla	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,108,496	\$1,108,219	\$1,108,219	\$1,108,219	\$1,108,219	\$1,108,219	\$1,108,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra concluida / Fisica: la obra se encuentra concluida / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300936037	Construcción De Desayunador En Estructura Regional C Seis Por Ocho Mts En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo - 159659	159659	Puebla	Ocoyucan	Tercera Sección de Santa Clara Ocoyucan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$807,564	\$805,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	\$805,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra concluida / Fisica: la obra se encuentra concluida / Registro: Se solicita validación
PUE1710300936038	Construcción De Casa De Salud En Calle Benito Juárez Entre Emiliano Zapata Y Salinas De Gortari - 130466	130466	Puebla	Ocoyucan	Diez de Abril	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,257,467	\$1,294,122	\$1,294,122	\$1,294,122	\$1,294,122	\$1,294,122	\$1,294,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra concluida / Fisica: la obra se encuentra ejecutada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300936039	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Solar Paneles En Las Comidades De Ayotla Metepec Y Santa Martha - 130710	130710	Puebla	Zacatlán	Santa Martha	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	\$33,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300936040	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuauhtlillo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 130912	130912	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	\$134,630	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE1710300936043	Construcción De Sistema De Agua Potable Línea de Conducción Y Equipamiento Electrónico En San Juan Rays Segunda Etapa - 68272	68272	Puebla	Zapotitlán	San Juan Rays	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$281,867	\$281,867	\$281,867	\$281,867	\$281,867	\$281,867	\$281,867	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro:
PUE1710300936044	Construcción De Adoquiamiento En Las Calles De La Cofradía Y De La Escuela Primaria En La Localidad De San Francisco Xochiltepec - 68926	68926	Puebla	Zapotitlán	Xochiltepec (San Francisco)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$476,941	\$476,941	\$476,941	\$476,941	\$476,941	\$476,941	\$476,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE1710300936045	Aportación Para La Construcción De Sistema De Agua Potable Colonia El Manantial Perteneciente A San Pedro Atumba - 71497	71497	Puebla	Zapotitlán	El Manantial	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,313,180	\$354,883	\$354,883	\$354,883	\$354,883	\$354,883	\$354,883	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE REALIZO LA APORTACION Y LA EJECUTA EL ESTADO / Fisica: SE REALIZO LA APORTACION AL 100% / Registro:
PUE1710300936046	Construcción Y Equipamiento De Tanque De Almacenamiento Y Carcano De Bombeo En La Localidad De San Pablo Netitlan Segunda Etapa - 68083	68083	Puebla	Zapotitlán	San Pablo Netitlan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:
PUE1710300936047	Construcción De Dispensario Medico Modelo Tipo Imss En La Unidad Medica Rural Numero Ciento Cuarenta Y Uno De La Localidad De Jalcomulco - 191664	191664	Puebla	Zautla	Jalcomulco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$923,756	\$923,756	\$923,756	\$923,756	\$923,756	\$923,756	\$923,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validación, terminado al 100%
PUE1710300936048	Construcción De Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En El Preescolar María Montessori Clave Veintiuno Djn Dos Uno Sei - 183370	191370	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexstilloyan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$690,360	\$690,360	\$690,360	\$690,360	\$690,360	\$690,360	\$690,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300936049	Construcción De Dispensario Medico Modelo Tipo Imss En La Unidad Medica Rural Numero Ciento Cuarenta Y Dos De La Localidad De Tlamanca - 191726	191726	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$893,880	\$893,880	\$893,880	\$893,880	\$893,880	\$893,880	\$893,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300936050	Construcción De Fuente Alcantarilla Ubicada En El Km Cuatro Mas Cuatrocientos Camino Rural Zautla Atemoloni Ocoyupilla Localidad De Atemoloni - 191853	191853	Puebla	Zautla	Atemoloni	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	\$1,943,305	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300936052	Adquisición De Materiales Para La Construcción De Cuarenta Viviendas En La Localidad De Ocoamantla - 87337	87337	Puebla	Zihuatueula	Ocoamantla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATUEULA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto de acuerdo al expediente contratado / Fisica: / Registro: la obra fue ejecutada de acuerdo al expediente técnico contratado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300936053	Construcción De Techos A Base De Ladrillos De Fibrocemento En El Encinal - 143704	143704	Puebla	Venustiano Carranza	El Encinal	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$231,365	\$231,365	\$231,365	\$231,365	\$231,365	\$231,365	\$231,365	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA OBSERVACION (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIO POR LAS REGLAS DE LAS MIDS) - solicita validación (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIO POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936054	Construcción De Piso Digno En La Localidad De El Encinal - 143040	143040	Puebla	Venustiano Carranza	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,991	\$94,991	\$94,991	\$94,991	\$94,991	\$94,991	\$94,991	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11728 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936055	Construcción De Canal De Aguas Pluviales Segunda Etapa En La Colonia Ampliación Huasteco - 149428	149428	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,323,521	\$12,692,109	\$12,692,109	\$12,692,109	\$12,692,109	\$12,692,109	\$12,692,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION
PUE17170300936056	Construcción De Piso Digno En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 149206	149206	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,993	\$75,993	\$75,993	\$75,993	\$75,993	\$75,993	\$75,993	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11728 QUE SE DIVIDIÓ POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
PUE17170300936057	Rehabilitación De Red de Distribución De Agua Potable En Las Calles Ignacio Zaragoza Do De Diciembre y Aquiles Serdan - 119984	119984	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170300936060	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Santa María Del Monte Cuarta Etapa - 128618	128618	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$856,854	\$746,512	\$746,512	\$746,512	\$746,512	\$746,512	\$746,512	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936061	Construcción De Cuarenta y Cuatro Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Santa María Del Monte - 128608	128608	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,130,916	\$2,276,206	\$2,276,206	\$2,276,206	\$2,276,206	\$2,276,206	\$2,276,206	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936062	Construcción De Ochocientas Noventa Y Siete Estufas Ecológicas En Las Localidades De Santa María Del Monte - 128504	128504	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	\$841,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936063	Construcción De Ocho Sanitarios Con Biogestor Para Vivienda En La Localidad De San Jose Cuamancillo Del Municipio De Vicente Guerrero - 128471	128471	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamancillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$360,855	\$360,855	\$360,855	\$360,855	\$360,855	\$360,855	\$360,855	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936064	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De San Jose Cuamancillo - 128477	128477	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamancillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$921,656	\$921,656	\$921,656	\$921,656	\$921,656	\$921,656	\$921,656	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936065	Construcción De Ochocientos Noventa Y Siete Estufas Ecológicas En Las Localidades - 128549	128549	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936066	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta M En La Localidad De Telpatlan - 128557	128557	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,958,101	\$1,952,596	\$1,952,596	\$1,952,596	\$1,952,596	\$1,952,596	\$1,952,596	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936068	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Tepetzitlan Segunda Sección De Tepetzitlan Barrio De Tlachichilpa Del Km - 175732	175732	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$791,480	\$883,513	\$883,513	\$883,513	\$883,513	\$883,513	\$883,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936069	Construcción De Ochocientos Noventa Y Siete Estufas Ecológicas En Las Localidades - 128515	128515	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$832,300	\$832,300	\$832,300	\$832,300	\$832,300	\$832,300	\$832,300	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936070	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Antigua Capozalco - 128460	128460	Puebla	Vicente Guerrero	Antigua Capozalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$74,694	\$74,694	\$74,694	\$74,694	\$74,694	\$74,694	\$74,694	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936071	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Porfirio Cordero Perez - 128045	XVS-R33-2017-017-128045	Puebla	Kochitlán de Vicente Suárez	Huahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$374,290	\$374,290	\$374,290	\$374,290	\$374,290	\$374,290	\$374,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936072	Mejoramiento De La Casa De Salud De Huapalegan - 129381	XVS-R33-2017-020-129381	Puebla	Kochitlán de Vicente Suárez	Huapalegan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Salud	En Ejecución	2017	\$423,875	\$423,875	\$423,875	\$423,875	\$423,875	\$423,875	\$423,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936073	Mejoramiento De La Casa De Salud De Xicalcochico - 129587	XVS-R33-2017-023-129587	Puebla	Kochitlán de Vicente Suárez	Xicalcochico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Salud	En Ejecución	2017	\$355,425	\$355,425	\$355,425	\$355,425	\$355,425	\$355,425	\$355,425	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936074	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Sección De Tres Cuartos De Apalan - 128804	XVS-R33-2017-018-128804	Puebla	Kochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,120,538	\$1,120,538	\$1,120,538	\$1,120,538	\$1,120,538	\$1,120,538	\$1,120,538	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936075	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Xantolco - 128950	XVS-R33-2017-022-128950	Puebla	Kochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$373,465	\$373,465	\$373,465	\$373,465	\$373,465	\$373,465	\$373,465	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936076	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio De Loma Bonita - 128865	XVS-R33-2017-021-128865	Puebla	Kochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$688,366	\$688,366	\$688,366	\$688,366	\$688,366	\$688,366	\$688,366	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936077	Mantenimiento De Caminos Rurales - 122073	122073	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,049,184	\$2,049,184	\$2,049,184	\$2,049,184	\$2,049,184	\$2,049,184	\$2,049,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.- DANDO UN BENEFICIO A LOS POBLADORES BRINDANDO UNA MEJOR COMUNICACION CON LA CIUDAD YA QUE AYUDA A QUE PUEDAN TRANSPORTARSE PARA IR A SU TRABAJO, ESCUELA O POR LA COMPRA DE SUS VIVIERES.- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936080	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C Para Jardín De Niños Francisco Javier Mina - 122083	122083	Puebla	Zacapoxtla	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$458,221	\$458,221	\$458,221	\$458,221	\$458,221	\$458,221	\$458,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS PARA EL APLICIO DE SU DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y CULTURAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300936081	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo Colonia Primera Sección - 62897	62897	Puebla	Zacapoaxtla	El Molino	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$691,700	\$691,700	\$691,700	\$691,700	\$406,758	\$406,758	\$406,758	58.81	\$0	Metros lineales	0.00	58.81	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SE TIENE EL PAGO DE ESTIMACION 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936082	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Colonia Primera Sección - 70011	70011	Puebla	Zacapoaxtla	El Molino	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,784,667	\$1,784,667	\$1,784,667	\$1,784,667	\$912,836	\$912,836	\$912,836	51.15	\$0	Metros lineales	0.00	51.15	Financiera: PAGO DESTINACION 1 LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE17170300936083	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C Para Telesecundaria Federal Alvaro Galvez Y Fuentes - 82225	82225	Puebla	Zacapoaxtla	Hexticoapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$473,462	\$473,462	\$473,462	\$473,462	\$473,462	\$473,462	\$473,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: LA OBRA FUE ENTREGADA Y FINIQUITADA.- DICHA OBRA FUE ENTREGADA PARA BENEFICIO DE LOS ALUMNOS CON EL FIN DE ALFABETIZAR, EDUCAR, INFORMAR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936084	Rehabilitación De Red de Distribución de Agua Potable - 77880	77880	Puebla	Zacapoaxtla	Hexticoapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,035,147	\$3,035,147	\$3,035,147	\$3,035,147	\$3,035,147	\$3,035,147	\$3,035,147	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.- FUE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS.- PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA Y SATISFACER SUS NECESIDADES - OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936085	Construcción De Cercado Parimetal Del Preescolar Calmecac - 60922	60922	Puebla	Zacapoaxtla	Tatzecuala	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	\$488,462	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS PEQUEÑOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936086	Construcción De Red de Alcantarillado Sanitario - 65573	65573	Puebla	Zacapoaxtla	Texcoyohuac	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,205,678	\$8,205,678	\$8,205,678	\$8,205,678	\$2,922,967	\$2,922,967	\$2,922,967	35.62	\$0	Metros lineales	100.00	35.62	Financiera: obra en proceso.- el pago capturado corresponde a estimación 1 / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936087	Ampliación De Red de Energía Eléctrica Entre Calle Principal A Xitlapeac Y Camino A Insurgencias Col. Xitlapeac - 61583	61583	Puebla	Zacapoaxtla	Santa Cruz Xaltetela	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,608,011	\$1,608,011	\$1,608,011	\$1,608,011	\$864,885	\$864,885	\$864,885	53.79	\$0	Metros lineales	0.00	53.79	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936088	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Calle Dos Caminos Col. Primera Sección - 62857	62857	Puebla	Zacapoaxtla	Xaltlapeac	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$577,388	\$577,388	\$577,388	\$577,388	\$326,338	\$326,338	\$326,338	56.50	\$0	Metros lineales	0.00	56.50	Financiera: El AVANCE PRESENTADO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACION 1 / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936090	Ampliación De Alcantarillado Sanitario - 72136	72136	Puebla	Zacapoaxtla	Xochitepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$565,523	\$565,523	\$565,523	\$565,523	\$565,523	\$565,523	\$565,523	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y ENTREGADA A LOS POBLADORES CON EL FIN DE AYUDAR EN LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936091	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 64415	64415	Puebla	Zacapoaxtla	Xochitepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,385,426	\$1,385,426	\$1,385,426	\$1,385,426	\$1,385,426	\$1,385,426	\$1,385,426	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA CON FIN DE REDUCIR EL NUMERO DE ENFERMEDADES; PROPORCIONAR AGUA LIMPIA QUE PUEDE SER REUTILIZADA; ELIMINAR OLORES Y DE ESA FORMA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936092	Demolición Y Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Juan B Alcantara - 60893	60893	Puebla	Zacapoaxtla	Sacapepan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,153,771	\$1,153,771	\$1,153,771	\$1,153,771	\$1,153,771	\$1,153,771	\$1,153,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936093	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Camino A San Francisco Y Carretera Federal Mazapazaraigoza - 61595	61595	Puebla	Zacapoaxtla	Mazapa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,234,247	\$1,234,247	\$1,234,247	\$1,234,247	\$1,234,247	\$1,234,247	\$1,234,247	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada ficamente / Registro: obra terminada y finiquitada.- fue entregada para brindar una mejor calidad de vida a los pobladores brindando una mayor seguridad e iluminación de su colonia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936094	Rehabilitación De Agua Potable Mazapa Gonzalo Bautista - 72110	72110	Puebla	Zacapoaxtla	Mazapa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,160,579	\$3,160,188	\$3,160,188	\$3,160,188	\$936,872	\$936,872	\$936,872	29.65	\$0	Metros lineales	0.00	29.65	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936095	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En La Calle El Mirador Y Entrada Principal A Cohuatzalpan - 61575	61575	Puebla	Zacapoaxtla	Cohuatzalpan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,003,762	\$2,334,457	\$2,334,457	\$2,334,457	\$2,334,457	\$2,334,457	\$2,334,457	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada ficamente / Registro: la obra fue terminada ficamente y pagada en su totalidad, dicha obra tuvo modificación presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936096	Construcción De Alcantarillado Sanitario - 64406	64406	Puebla	Zacapoaxtla	Xilitla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,606	\$1,200,606	\$1,200,606	\$1,200,606	\$1,200,606	\$1,200,606	\$1,200,606	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA REALIZADA CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936097	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Asesoría Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 64503	64503	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936098	Programa De Techos Aportación - 199240	199240	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936099	Programa De Techos Aportación - 199346	199346	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	\$31,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:	
PUE17170300936100	Programa De Piso Firme Aportación - 202454	202454	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	\$79,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936101	Programa De Cuartos Dormitorio Aportación - 197443	197443	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936102	Programa De Cuartos Dormitorio Aportación - 197336	197336	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	\$389,722	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936106	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Chaurillico Ekoxochitlan Mezquilita Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178045	178045	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	\$460,677	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936107	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166261	166261	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710300936108	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Las Calles de Elokoohilán Atzingo y Cuauhtlanco En El Municipio De Zacatlán Puebla - 130821	130821	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	\$141,041	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE1710300936110	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128967	128967	Puebla	Zacatlán	Jilotingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE1710300936111	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66567	66567	Puebla	Zacatlán	Las Lajas (Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	\$27,133	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936112	Mantenimiento Instalacion De Energia Electrica Del Pozo De Agua Fofabla De La Comunidad De Maquixtla - 129243	129243	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	\$198,277	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936113	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128536	128536	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	\$80,397	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE1710300936114	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66596	66596	Puebla	Zacatlán	Hanacamilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	\$13,567	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:	
FUE1710300936115	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 166935	166935	Puebla	Zacatlán	Ocicatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936116	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 167058	167058	Puebla	Zacatlán	Palos Caidos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE1710300936117	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 167126	167126	Puebla	Zacatlán	Popotuhilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE1710300936118	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66896	66896	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	\$9,044	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:	
FUE1710300936119	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66776	66776	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	\$42,961	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936120	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 167892	167892	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936121	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128896	128896	Puebla	Zacatlán	Tepeicko	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	\$52,353	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936122	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 167221	167221	Puebla	Zacatlán	Tetelancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936123	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66821	66821	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	\$24,872	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:	
FUE1710300936124	Programa Municipal De Estufas Ecologicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66855	66855	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	\$70,095	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:	
FUE1710300936125	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 167268	167268	Puebla	Zacatlán	Xonocla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE1710300936126	Rehabilitación De Agua Potable Primera Etapa Para La Localidad De Xoxonacatla Del Municipio De Zacatlán Puebla - 133231	133231	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	\$1,229,006	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936127	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128990	128990	Puebla	Zacatlán	Xoxonacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936128	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 168062	168062	Puebla	Zacatlán	Yehusla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936129	Construcción De Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 166820	166820	Puebla	Zacatlán	Huiloitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	\$41,250	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE1710300936130	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129212	129212	Puebla	Zacatlán	Huiloitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	\$265,257	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936131	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128505	128505	Puebla	Zacatlán	San Isidro Atononilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	\$321,590	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300936230	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtemoc Entre Calle Nigmatom Y Hermita - 183245	R33/200/2017-13(183245)	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$655,821	\$655,821	\$655,821	\$655,821	\$655,821	\$655,821	\$655,821	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%	
FUE1710300936231	Rehabilitación Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo En El Municipio De Teziutlán Puebla - 183199	183199	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,502,102	\$1,251,051	\$1,251,051	\$1,251,051	\$1,251,051	\$1,251,051	\$1,251,051	\$1,251,051	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% APORTACIÓN FISE 2016 50%(1251051.00) / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710300936234	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Juárez En El Municipio De Teziutlán Puebla - 183221	R33/200/2017-08 (183221)	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,289,002	\$644,501	\$644,501	\$644,501	\$644,501	\$644,501	\$644,501	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% (FISM 2017 644500.91) / FISE 2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2016.2016 644500.91) / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936235	Aportación Para El Programa Pisos A Piso En Infraestructura Educativa - 186129	R33/200/2017-05 (186129)	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,576,096							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936236	Construcción De Colector Pluvial Xalame Juan Pablo II En El Municipio De Teziutlán - 186038	186038	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,912,775	\$5,912,775	\$5,912,775	\$5,912,775	\$5,912,775	\$5,912,775	\$5,912,775	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936237	Programa De Cuartos Dormitorios Dos Mil Diecisiete - 186290	R33/200/2017-04 (186290)	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,642,000							0.00		Otros	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% (EJECUTO EL GOBIERNO DEL ESTADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936240	Construcción De Una Aula En Preescolar Chapultepec Clave - 183240	R33/200/2017-11 (183240)	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936242	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria Carlos I Betancourt - 183229	R33/200/2017-9 (183229)	Puebla	Teziutlán	Ixticapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$643,532	\$643,532	\$643,532	\$643,532	\$643,532	\$643,532	\$643,532	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936243	Construcción De Drenaje Sanitario En Mexcalcuautla En La Calle Del Bachillerato - 186002	186002	Puebla	Teziutlán	Mexcalcuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$915,798	\$915,798	\$915,798	\$915,798	\$915,798	\$915,798	\$915,798	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936244	Rehabilitación De Escuelas Primaria José María Morelos Y Favos En San Diego Banda Perimetral Y Tejado De Acceso Principal - 186147	186147	Puebla	Teziutlán	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$374,078	\$374,078	\$374,078	\$374,078	\$374,078	\$374,078	\$374,078	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validacion, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936245	Construcción De Una Aula En Preescolar Guadalupe Victoria Clave - 183234	R33/200/2017-10 (183234)	Puebla	Teziutlán	San Juan Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936248	Construcción De Banda Perimetral En Frimera Rafael Ramírez Clave - 183243	R33/200/2017-12 (183243)	Puebla	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936256	Mantenimiento De Alumbrado Publico Para Las Localidades Del Municipio De Tianguismanalco - 124909	124909	Puebla	Tianguismana lco	Coahuila Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$580,587	\$580,587	\$580,587	\$580,587	\$580,587	\$580,587	\$580,587	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION
FUE1710300936264	Estudios Y Proyectos (Regularización De Descargas Y Títulos De Concesión Segunda Etapa) - 122840	122840	Puebla	Tianguismana lco	Tianguismanalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$340,795	\$340,795	\$340,795	\$340,795	\$340,795	\$340,795	\$340,795	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SERVICIO TERMINADO / Física: SERVICIO TERMINADO / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION
FUE1710300936290	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 128880	20132	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$530,000	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	100.00	\$0	Piezas	0.00	21.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Esta obra se encuentra ejecutada a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, por lo que Municipio solo realizó su aportación respectiva, actualmente se encuentra en proceso.
FUE1710300936296	Construcción De Una Segunda Etapa Ubicada En El Municipio De Zongozotla - 164504	164504	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,058,906	\$2,058,906	\$2,058,906	\$2,058,906	\$2,058,906	\$2,058,906	\$2,058,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagado totalmente / Física: obra terminado / Registro: obra totalmente terminado y validado en el trimestre anterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936298	Ampliación De Drenajes En Andadores Tres De Mayo La Cruz Durango Sinaloa Hermosillo Zacatal Y Plata - 164433	164433	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,381,068	\$1,381,068	\$1,381,068	\$1,381,068	\$1,381,068	\$1,381,068	\$1,381,068	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: se pago con recursos remanentes fism 2016 89,239.43 mas recursos fism 2017 51372828.07 / Física: obra ejecutada y terminada en tiempo y forma / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936300	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128611	128611	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$169,451							0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: HASTA EL CIERRE DE ESTE CUARTO TRIMESTRE LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MATERIAL ESTRUCTURAL PTR CALIBRE 14 Y LANCHA DE FIBROCEMENTO NOTA ACLARATORIA SE TOMARON RECURSOS DE ESTOS FONDO DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD PARA REHABILITAR SUS TECHOS, YA QUE LA GENTE ES DE RECURSOS RECURSOS POR ESTA RAZON SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ESPERANDO SEA TOMADO ENCUESTA DICHA INFORMES Y QUEDANDO SOLVENTADO LA OBSERVACION REALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
FUE17170300936301	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 127898	127898	Puebla	Zoquiapan	Amatlán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$818,866							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% SE UTILIZO MATERIAL ESTRUCTURAL PFR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO NOTA ACILARATORIA SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO FISM-DF DESIADO A QUE LA GENTE ES DE ESCASOS RECURSO DEDICADA AL CAMPO Y NO CUENTA CON LO SUFICIENTE PARA REHABILITAR SUS TECHOS POR ESTA RAON SE TOMARON DE LOS RECURSOS ANTES MENCIONADO Y DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REZAGOS SOCIALES EN MATERIA DE VIVIENDA ASI COMO ESTA OBRA ES PARTE INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA CON NUMERO DE OBRA 2017) CON ESTO INFORMACION SE DA POR TERMINADO AL 100% ESPERAMOS CONTAR CON SU VALIOSO APOYO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUE17170300936306	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128263	128263	Puebla	Zoquiapan	Zacatlilhuic	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,232							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO Y CONCLUIDO AL 100% CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MATERIAL ESTRUCTURAL PFR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO NOTA ACILARATORIA SE TOMARON RECURSOS DE FISM-DF DESIADO A QUE LA POBLACION DE ESCASOS RECURSO DEDICADO AL CAMPO QUE NO CUENTAN CON LO SUFICIENTE PARA LA REHABILITACION DE SUS TECHOS QUE ESTAN EN MALAS CONICIONES POR ESTA RAON SE OBLIGO A TOMAR DE LOS RECURSOS ANTES MENCIONADOS ASI MISMO SE MANIFIESTA QUE ESTE ES PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LA OBRA NUMERO 2017) DENOMINADO CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA CON ESTA INFORMACION INDICADA SE ENCUENTRA CUBIERTA AL 100% ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO PARA QUE SE VALIDADA.		
FUE17170300936309	Construcción De Techos Fijos Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 128172	128172	Puebla	Zoquiapan	Ayotax	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,626							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO LOS TECHOS SE REALIZARON CON MATERIAL DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO Y EN ESPERA QUE CON ESTE REPORTE LA OBRA AL TRIMESTRE QUEDA CONCLUIDO Y CERRADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUE17170300936310	Construcción De 60 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Puebla (Zoquitlan) - 188169	188169 MZF-DOP-2017-42	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,982,071	\$1,982,071	\$1,982,071	\$1,982,071	\$1,982,071	\$1,982,071	\$1,982,071	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE CONSTRUYERON 23 RECAMARAS ADICIONALES / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN CON NUMERO DE CONTRATO MZF-IP-42/17; LA CUAL BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (23 RECAMARAS), ACATEPEC (11 RECAMARAS), XITLAMA (11 RECAMARAS), COYOLAR (10 RECAMARAS) Y TEPEPA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.68; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$1,982,071.00; - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA		
FUE17170300936311	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios Estudios De Mecanica De Suelos En Diferentes Obras Del Ejercicio 2017 En Localidades Del Municipio De Zoquitlan - 178133	178133 MZF-DOP-2017-35	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$233,348	\$233,348	\$233,348	\$233,348	\$233,348	\$233,348	\$233,348	\$233,348	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE REALIZARON 12 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936312	Rehabilitación General En La Escuela Primaria Renacimiento Clave 21dpr2661e De La Localidad De Zoquitlan (segunda Etapa) Puebla - 152080	152080 MZF-DOP-2017-10	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	\$2,395,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 257 ALUMNOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936313	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Zoquitlanacuacul perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla - 149632	149632 MZF-DOP-2017-19	Puebla	Zoquitlan	Zoquitlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	\$4,247,196	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 118 VIVIENDAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936314	Construcción De 60 Recamaras Adicionales Para Las Localidades De San Pablo Zoquitlan Puebla (Acatepec) - 188466	188466 MZF-DOP-2017-42	Puebla	Zoquitlan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; 11 RECAMARAS EN ACATEPEC / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN CON NUMERO DE CONTRATO MZF-IP-42/17; LA CUAL BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (23 RECAMARAS), ACATEPEC (11 RECAMARAS), XITLAMA (11 RECAMARAS), COYOLAR (10 RECAMARAS) Y TEPEPA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.68; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE ACATEPEC SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$947,946.84; - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300936315	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable de las Localidades de Cacaloc, Trancas y Tepanatlilla (Cacaloc) - 166235	166235 MZF-DOP-2017-20	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,205,666	\$2,205,666	\$2,205,666	\$2,205,666	\$2,205,666	\$2,205,666	\$2,205,666	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; 968M DE TUBERIA GALVANIZADA Y 35 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE CACALOC, TRANCAS Y TEPANATLILLA, CON NUMERO DE CONTRATO MEF-18-40/17; SE DIVIDIO LA CAPTURA EN 3 DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA DEBIDO A QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; PARA ESTA LOCALIDAD DE CACALOC SE EJERCIO UN TOTAL DE \$2,205,665.76; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,812,535.33 COLOCANDO UN TOTAL DE 3704.57 M DE TUBERIA GALVANIZADA Y 90 TOMAS DOMICILIARIAS. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936316	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Cacaloc (Barrio Apitopepec) Del Municipio De Zoquitlan, Puebla - 151841	151841 MZF-DOP-2017-38	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,347,539	\$1,347,539	\$1,347,539	\$1,347,539	\$1,347,539	\$1,347,539	\$1,347,539	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 72 HABITANTES / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936317	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan (Cacaloc) - 92933	92933 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE CONSTRUYERON 15 ESTUFAS EN CACALOC / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MEF-18-40/17; HOMRE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUITLAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), CACALOC (15 ESTUFAS), TEPANATLILLA (20 ESTUFAS), TEPANATLILLA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MIDS 2017; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$45,000.00 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936318	Construcción De 7 Sanitarios Con Bioldigestores En El Barrio Vitziquitilla De La Localidad De Cacaloc Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 64950	64950 MZF-DOP-2017-05	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$363,987	\$363,987	\$363,987	\$363,987	\$363,987	\$363,987	\$363,987	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE CONSTRUYERON 7 BANOS EN CACALOC BARRIO VITZIQUITILLA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170300936319	Construcción De 20 Baños Con Bioldigestores En El Barrio Tlacotal De La Localidad De Cacaloc Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 64837	64837 MZF-DOP-2017-04	Puebla	Zoquitlán	Cacaloc	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,040,446	\$1,040,446	\$1,040,446	\$1,040,446	\$1,040,446	\$1,040,446	\$1,040,446	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% SE CONSTRUYERON 20 BANOS EN CACALOC BARRIO TACOTAL / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936320	Construcción De 60 Recamaras Adicionales Para las Localidades De San Pablo Zoquitlan (Coyulapa) - 188900	188900 MZF-DOP-2017-42	Puebla	Zoquitlán	Coyulapa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$861,770	\$861,770	\$861,770	\$861,770	\$861,770	\$861,770	\$861,770	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE CONSTRUYERON 10 RECAMARAS ADICIONALES EN COYULAPA / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MEF-18-42/17, LA CUAL BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (12 RECAMARAS), ACATEPEC (11 RECAMARAS), XITLAMA (11 RECAMARAS), COYULAPA (10 RECAMARAS) Y TERREFA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.68; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE COYULAPA SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$861,770.00 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170300936321	Construcción De 30 Sanitarios Con Bioldigestores En La Localidad De Izhuppa (Terceza Etapa) Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 149535	149535 MZF-DOP-2017-07	Puebla	Zoquitlán	Izhuppa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	\$1,850,538	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% SE CONSTRUYERON 35 BANOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936322	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tepexioltla (Barrio De Malanahuatl) Del Municipio De Zoquitlan, Puebla - 151773	151773 MZF-DOP-2017-36	Puebla	Zoquitlán	Tepexioltla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	\$2,605,014	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; 4209M DE TUBERIA PARA BENEFICIAR A 87 PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936323	Construcción De 30 Sanitarios Con Bioldigestores En La Localidad De Xaltepec Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla - 65646	65646 MZF-DOP-2017-08	Puebla	Zoquitlán	Xaltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	\$1,596,662	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% SE CONSTRUYERON 30 SANITARIOS / Registro:
FUE17170300936324	Construcción De 11 Cuartos Adicionales En Xitlana / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN, LA CUAL BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (23 RECAMARAS), ACATEPEC (11 RECAMARAS), XITLAMA (11 RECAMARAS), COYULAPA (10 RECAMARAS) Y TERREFA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.68; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE XITLAMA SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$947,946.84 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - EL NUMERO DE CONTRATO DE LA OBRA ES MEF-18-42/17 HOMRE SE CONSTRUYERON 60 RECAMARAS DISTRIBUIDAS EN 5 LOCALIDADES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	193508 MZF-DOP-2017-12	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$900,494	\$900,494	\$900,494	\$900,494	\$900,494	\$900,494	\$900,494	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: MODULO SANITARIO ADOSADO A LA BATERIA EXISTENTE 6 DE NIÑAS Y 4 DE NIÑOS CON 2 MINGITORIOS; 69.72M2 / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936325	Construcción De 60 Recamaras Adicionales Para las Localidades De San Pablo Zoquitlan (Xitlana) - 188553	188553 MZF-DOP-2017-42	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	\$947,947	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE CONSTRUYERON 11 CUARTOS ADICIONALES EN XITLAMA / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 60 RECAMARAS ADICIONALES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ZOQUITLAN, LA CUAL BENEFICIA A 5 LOCALIDADES LAS CUALES SON: ZOQUITLAN (23 RECAMARAS), ACATEPEC (11 RECAMARAS), XITLAMA (11 RECAMARAS), COYULAPA (10 RECAMARAS) Y TERREFA DE ZARAGOZA (5 RECAMARAS); EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO ES DE \$5,170,619.68; LA CAPTURA SE REALIZO POR LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO SOLICITA EL SISTEMA MIDS 2017; PARA ESTA LOCALIDAD DE XITLAMA SE CONTEMPLA UNA INVERSION DE \$947,946.84 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - EL NUMERO DE CONTRATO DE LA OBRA ES MEF-18-42/17 HOMRE SE CONSTRUYERON 60 RECAMARAS DISTRIBUIDAS EN 5 LOCALIDADES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936326	Rehabilitación General Del Preescolar Anahuc Clave 21dcd080f De La Localidad De Xitlana Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla - 152124	152124 MZF-DOP-2017-13	Puebla	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$651,592	\$651,592	\$651,592	\$651,592	\$651,592	\$651,592	\$651,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%, SE REHABILITO 2 AULAS Y 1 ANEXO SANITARIO / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170300936394	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Emiliano Zapata Y Privada Venustiano Carranza - 136789	136789-2017-06	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$445,605	\$445,605	\$445,605	\$445,605	\$445,605	\$445,605	\$445,605	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936395	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Varios Calles Del Municipio De Tlaltenango - 135743	135743-2017-19	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$218,016	\$218,016	\$218,016	\$218,016	\$218,016	\$218,016	\$218,016	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936396	Bahillero De La Dirección Del Bahillero Fernando Montes Del Oca - 137169	137169-2017-15	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$387,016	\$387,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisica: METAS EJECUTADAS SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300936397	Ampliación de Red de Agua Potable En Calle Juan N Mendez y Calle Real De San Pedro - 117032	137032-2017-16	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,147	\$170,147	\$170,147	\$170,147	\$170,147	\$170,147	\$170,147	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936398	Ampliación De Electrificación - 114383	114383	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAGUA PUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$724,524	\$724,524	\$724,524	\$724,524	\$724,524	\$724,524	\$724,524	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
FUE17170300936399	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Gallera - 114395	114395	Puebla	Tlaola	La Gallera	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAGUA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$810,223	\$810,223	\$810,223	\$810,223	\$810,223	\$810,223	\$810,223	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
FUE17170300936400	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Tlattepepang - 114412	114412	Puebla	Tlaola	Tlattepepang	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAGUA PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,392,469	\$1,392,469	\$1,392,469	\$1,392,469	\$1,392,469	\$1,392,469	\$1,392,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
FUE17170300936401	Ampliación De Alcantarillado Sanitario - 111533	111533	Puebla	Tlaola	Tlatlapanela	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAGUA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,843,399	\$1,843,399	\$1,843,399	\$1,843,399	\$1,843,399	\$1,843,399	\$1,843,399	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
FUE17170300936402	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Libertad - 111479	111479	Puebla	Tlaola	Xaltapexutla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAGUA PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,128,050	\$2,128,050	\$2,128,050	\$2,128,050	\$2,128,050	\$2,128,050	\$2,128,050	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936403	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Xochinancactlan Aportación - 111500	111500	Puebla	Tlaola	Xochinancactlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,715,749	\$1,157,362	\$1,157,362	\$1,157,362	\$1,157,362	\$1,157,362	\$1,157,362	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936404	Construcción De Treinta Recamaras Adicionales - 107322	107322	Puebla	Tlapacoyá	Tlapacoyá	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyá	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,975,877	\$1,975,877	\$1,975,877	\$1,975,877	\$1,975,877	\$1,975,877	\$1,975,877	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936405	Rehabilitación Del Camino Tlapacoyá Ahuacatlaysa - 107194	107194	Puebla	Tlapacoyá	Ahuacatlaysa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyá	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,998,545	\$1,998,545	\$1,998,545	\$1,998,545	\$1,998,545	\$1,998,545	\$1,998,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936406	Construcción De Veinticinco Recamaras Adicionales - 107502	107502	Puebla	Tlapacoyá	Tlamaya Chico	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyá	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,655,160	\$1,655,160	\$1,655,160	\$1,655,160	\$1,655,160	\$1,655,160	\$1,655,160	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936408	33903 Servicios Integrales - 176666	176666	Puebla	Tlatlaquitepec	Ciudad de Tlatlaquitepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	\$128,760	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO. ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936409	33903 Servicios Integrales - 166780	166780	Puebla	Tlatlaquitepec	Ciudad de Tlatlaquitepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936410	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Hermanos Sardan Y Avenida Reforma 161486	161486	Puebla	Tlatlaquitepec	Ciudad de Tlatlaquitepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	\$671,822	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRE TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936411	Construcción De Techos Para Vivienda - 107875	107875	Puebla	Tlatlaquitepec	Acamolota	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	\$745,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936412	Construcción De Empedrado De La Calle Principal Del Bachillerato A La Casa De Salud - 76950	76950	Puebla	Tlatlaquitepec	Calatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	\$1,534,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE17170300936413	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor 170141	170141	Puebla	Tlatlaquitepec	Coatectzin	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	\$687,045	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936414	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 170182	170182	Puebla	Tlatlaquitepec	Cuaculaxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	\$1,593,758	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE17170300936415	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 162477	162477	Puebla	Tlatlaquitepec	San José Chagchaltzin	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	\$1,077,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE17170300936416	Construcción De Techumbre En La Esc. Telesse Manuel Gomez Pedraza - 108067	108067	Puebla	Tlatlaquitepec	Chicucaco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	\$1,145,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936417	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 73725	73725	Puebla	Tlatlaquitepec	Chililistipan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	\$1,497,781	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936418	Construcción De Barda Perimetral Y Muro De Contención En La Escuela Telesse Manuel Avila Camacho - 166526	166526	Puebla	Tlatlaquitepec	Gómez Oriente	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$974,377	\$974,377	\$974,377	\$974,377	\$974,377	\$974,377	\$974,377	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE17170300936419	Construcción De Empedrado En Avenida Benito Juárez - 121438	121438	Puebla	Tlatlaquitepec	Huaxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	\$2,009,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM-FORTAMUN / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS TENIENDO UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 2,122,332.50 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM \$2,009,924.08 Y FORTAMUN \$ 112,408.42
FUE17170300936420	Construcción De Techos Para Vivienda - 77898	77898	Puebla	Tlatlaquitepec	Mazatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	\$1,698,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE17170300936421	Construcción De Techos Para Vivienda - 123692	123692	Puebla	Tlatlaquitepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	\$1,455,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936422	Ampliación De Energía Eléctrica En Sección Septima Oriente Calles Miguel Hidalgo Ignacio Zaragoza Cinco De Mayo Reforma Jose Ma Morelos Vein - 86175	86175	Puebla	Tlatlaquitepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	\$2,001,664	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300936423	Construcción De Techos Para Vivienda - 162864	162864	Puebla	Tlatlaquistepec	Tamalayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	\$2,103,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
PUE17170300936424	Construccion De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 68113	68113	Puebla	Tlatlaquistepec	Tehuixtlan del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	\$1,995,625	100.00	\$0	Metros Lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936425	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Bioldigestor - 162913	162913	Puebla	Tlatlaquistepec	Tehuacgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	\$2,014,898	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170300936426	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Bioldigestor - 73733	73733	Puebla	Tlatlaquistepec	Tepehichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	\$1,190,561	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936427	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Francisco Sarabia - 159630	159630	Puebla	Tlatlaquistepec	Tochimpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170300936428	Construccion De Empedrado En Avenida Francisco T. Madero - 107290	107290	Puebla	Tlatlaquistepec	Xonococautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	\$1,802,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936429	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 125927	125927	Puebla	Tlatlaquistepec	Xomiasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	\$1,894,241	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170300936430	Construccion De Un Comedor En La Escuela Primaria Aquiles Serdan - 173030	173030	Puebla	Tlatlaquistepec	Xmatlaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	\$841,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936431	Construccion De Un Comedor En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 196975	196975	Puebla	Tlatlaquistepec	Teziutlanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	\$840,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936432	Construccion De Alcantarillado Sanitario y Planta De Tratamiento Segunda Etapa - 129433	129433	Puebla	Tlatlaquistepec	Gómez Poniente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	\$2,031,144	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936433	Construccion De Empedrado En Calle Acoocga Tepanzotl - 73727	73727	Puebla	Tlatlaquistepec	Acoocga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	\$2,131,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936435	Construccion De Techos Para Vivienda - 115917	115917	Puebla	Tlatlaquistepec	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	\$763,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936436	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Bilingue Venustiano Carranza - 90013	90013	Puebla	Tlatlaquistepec	Fablogoco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	\$961,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936437	Construccion De Techos Para Vivienda - 115868	115868	Puebla	Tlatlaquistepec	Quezapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	\$357,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936438	Construccion De Empedrado Camino A Hueyucapan - 150077	150077	Puebla	Tlatlaquistepec	Hueyucapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	\$1,319,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170300936439	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles San Carlos San Luis Priv Miguel Alameda Priv Jose Betancourt Y Priv Manzanos - 11538	11538	Puebla	Tlatlaquistepec	Salvadorco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	\$1,613,192	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936441	Rehabilitacion Del Camino Rural Tlaxco - El Arroyo, Del Km 0 000 Al Km 2 210 En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla - 184551	184551-17109	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$409,038	\$409,038	\$409,038	\$409,038	\$409,038	\$409,038	\$409,038	\$409,038	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936442	Mejoramiento De La Banda Perimetral De La Escuela Primaria (Miguel Alemán) Clave 21ep0525m De La Localidad De Buena Vista, En El Municipio De Tlaxco, Puebla - 184364	184364-17106	Puebla	Tlaxco	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$298,872	\$298,872	\$298,872	\$298,872	\$298,872	\$298,872	\$298,872	\$298,872	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO AL 100%
PUE17170300936444	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Rafael Ayala - 198089	198089	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$407,173	\$407,173	\$407,173	\$407,173	\$407,173	\$407,173	\$407,173	\$407,173	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: ESTA OBRA FUE TERMINADA AL 100 EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL / Registro:
PUE17170300936445	Construccion De Un Aula Didáctica En Estructura Regional Tipo C En La Escuela Primaria Lic Benito Juárez - 195731	195731	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$443,979	\$443,979	\$443,979	\$443,979	\$443,979	\$443,979	\$443,979	\$443,979	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170300936446	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Prolongación División Rama1 Cinco Y Privada Rama1 de Canal - 196892	196892	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	\$1,102,848	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170300936447	Mejoramiento Del Sistema De Alumbrado Público En El Boulevard Alvaro Obregón - 192803	192803	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Tlaxcopec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	\$2,852,037	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRES / Registro:
PUE17170300936448	Construccion De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Vicente Guerrero - 199170	199170	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	José Huerta (Sección 17)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$445,140	\$445,140	\$445,140	\$445,140	\$445,140	\$445,140	\$445,140	\$445,140	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170300936449	Construccion De Un Módulo De Sanitario En Estructura Regional De Tipo A En La Primaria Vicente Y Sistema En La Telesecundaria Guillermo - 198581	198581	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Los Marías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$940,183	\$940,183	\$940,183	\$940,183	\$940,183	\$940,183	\$940,183	\$940,183	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170300936450	Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción - 198395	198395	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Pazoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	\$1,924,618	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300936451	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De San José Buenavista - 192742	192742	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San José Buenavista	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$612,858	\$612,858	\$612,858	\$612,858	\$612,858	\$612,858	\$612,858	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936452	Rehabilitación Y Reequipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable - 198394	198394	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San José Tlaxcutlapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,368,060	\$1,368,060	\$1,368,060	\$1,368,060	\$1,368,060	\$1,368,060	\$1,368,060	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936453	Construcción De Guarniciones De Concreto En Varias Calles - 94956	94956	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San José Tlaxcutlapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,050,222	\$1,050,222	\$1,050,222	\$1,050,222	\$1,050,222	\$1,050,222	\$1,050,222	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936454	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En La Primería Rafael Ramírez - 198521	198521	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Juan Zacabasco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,878,299	\$1,878,299	\$1,878,299	\$1,878,299	\$1,878,299	\$1,878,299	\$1,878,299	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936455	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 193076	193076	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Palmillas (La Columna)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,113,991	\$2,113,991	\$2,113,991	\$2,113,991	\$2,113,991	\$2,113,991	\$2,113,991	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA /
FUE17170300936456	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 198209	198209	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,814,038	\$1,814,038	\$1,814,038	\$1,814,038	\$1,814,038	\$1,814,038	\$1,814,038	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936457	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ocho Poniente Trece Norte Y Ocho Sur - 193824	193824	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	\$1,979,631	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936459	Adoquinamiento De La Calle Ocho Poniente Entre Once Y Nueve Norte - 196663	196663	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	\$1,169,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936460	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar La Primavera - 196523	196523	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$412,154	\$412,154	\$412,154	\$412,154	\$412,154	\$412,154	\$412,154	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936461	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cuatro Sur Entre Seis Sur E Independencia - 193390	193390	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$19,350	\$19,350	\$19,350	\$19,350	\$19,350	\$19,350	\$19,350	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936462	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 94692	94692	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	\$3,043,897	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936463	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Cinco Poniente Entre Las Calles Independencia Y Tres Sur - 93362	93362	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$696,890	\$696,890	\$696,890	\$696,890	\$696,890	\$696,890	\$696,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936464	Adquisición E Instalación De Transformador De Setenta Y Cinco Kva En El Pozo Número Dos - 95065	95065	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$82,681	\$82,681	\$82,681	\$82,681	\$82,681	\$82,681	\$82,681	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (SE COMPRO UN TRANSFORMADOR) / Registro: OBRA TERMINADA (SE COMPRO UN TRANSFORMADOR) /
FUE17170300936465	Construcción De Un Desayunador En El Preescolar Netzahualcoyotl - 93608	93608	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	\$1,095,864	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936466	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Xibutina - 198151	198151	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Martín Esperilla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$697,059	\$697,059	\$697,059	\$697,059	\$697,059	\$697,059	\$697,059	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936467	Construcción De Tanque De Regulación De Cien Metros Cúbicos Y Rehabilitación De Tanque De Regulación Existente - 199277	199277	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Martín Esperilla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$595,387	\$595,387	\$595,387	\$595,387	\$595,387	\$595,387	\$595,387	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936468	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Segunda De Reforma Bicentenario Tres Oriente Cuatro Sur Reforma Y Calle Tepetatera - 196718	196718	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	\$1,218,858	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936469	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Seis Poniente Entre Siete Norte Y Diez Sur De Septiembre - 195245	195245	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	\$4,392,741	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936470	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Dieciséis De Septiembre Carril Sozuela Cinco De Mayo Privada Roman Primera Privada Roma - 199103	199103	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tecalzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	\$1,579,729	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936472	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Las Calles Defensores De La República Las Flores Y Águilas - 198400	198400	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxcutlapan (La Estación y los Carrascos)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	\$1,004,288	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936473	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles - 198373	198373	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	\$1,965,438	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: ESTA OBRA SE INFORMO AL 100 EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936474	Perforación De Pozo Profundo A Siete Cuarenta Metros Para Agua Potable - 192954	192954	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	\$1,908,628	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936475	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa - 93183	93183	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	\$1,496,329	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936477	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre Entre Calles Los Oriens Y Planta Tratadora - 198919	198919	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	El Mirador	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$861,899	\$861,899	\$861,899	\$861,899	\$861,899	\$861,899	\$861,899	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA /
FUE17170300936478	Sustitución De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria Jose María Luis Mora - 195435	195435	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Cuatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$848,727	\$848,727	\$848,727	\$848,727	\$848,727	\$848,727	\$848,727	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBRA TERMINADA -

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170300936479	Construcción de Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De Teteloloya - 197557	197557	Puebla	Tlaxiotepec	Teteloloya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$555,184	\$555,184	\$555,184	\$555,184	\$555,184	\$555,184	\$555,184	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936480	Construcción de Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Tercera Etapa En La Localidad De El Zacatal - 197663	197663	Puebla	Tlaxiotepec	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	\$1,670,264	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936481	Construcción De Centro De Rehabilitación Física Y Progreso Comunitario - 174628	174628	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2017	\$4,411,833	\$4,408,705	\$4,408,705	\$4,408,705	\$1,322,611	\$1,322,611	\$1,322,611	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financieramente en proceso. / Fisica: Obra física y financieramente en proceso. / Registro: Obra física y financieramente en proceso.	
FUE17170300936483	Construcción De Techo Pyme En San Juan Cuauhtémoc - 160393	160393	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$465,554	\$465,554	\$465,554	\$465,554	\$465,554	\$465,554	\$465,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Fisica: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100%	
FUE17170300936484	Construcción De Techo Pyme En San Miguel Tlanguistenco - 176620	176620	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tlanguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$700,496	\$700,496	\$700,496	\$700,496	\$700,496	\$700,496	\$700,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Fisica: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936486	Ampliación De Red Eléctrica De Las Calles Morelos Linda Tarde C San Lucas A San Rafael Itapalapa Palmas Nuevo León Acapulco Monterrey Y Durango, En La Localidad De San Rafael Itapalapan. - 165478	165478	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Itapalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	\$1,548,039	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Fisica: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100%
FUE17170300936489	Construcción De Techo En La Escuela Secundaria Técnica No. 62 Clave: C180060 - 164764	164764	Puebla	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$852,542	\$852,542	\$852,542	\$852,542	\$852,542	\$852,542	\$852,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Fisica: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100%	
FUE17170300936490	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio López Rayón Clave - 174879	174879	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$323,915	\$323,915	\$323,915	\$323,915	\$323,915	\$323,915	\$323,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
FUE17170300936492	Substitución Y Construcción De Tien Aulas Y Anexo Sanitario En La Escuela Bachillerato General Oficial Ignacio Rosa - 194998	194998	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,816,842	\$1,816,842	\$1,816,842	\$1,816,842	\$1,816,842	\$1,816,842	\$1,816,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra esta al 100% financieramente / Fisica: la obra esta al 100% físicamente / Registro: la obra esta al 100% físicamente y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936493	Instalación Y Mantenimiento De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 109752	109752	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: LA ACCION ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA ACCION ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: LA ACCION ESTA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936494	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Coaltepec - 189691	189691	Puebla	Ahuacatlán	San Jerónimo Coaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,172	\$200,172	\$200,172	\$200,172	\$200,172	\$200,172	\$200,172	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE	
FUE17170300936495	Ampliación De Drenaje Sanitario En San Marcos Elocochitlán Sobre La Carretera Interserrana - 187334	187334	Puebla	Ahuacatlán	San Marcos Elocochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$809,055	\$809,055	\$809,055	\$809,055	\$809,055	\$809,055	\$809,055	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936496	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Elocochitlán Tramo Cruce Telesecundaria - 186903	186903	Puebla	Ahuacatlán	San Marcos Elocochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$799,704	\$799,704	\$799,704	\$799,704	\$799,704	\$799,704	\$799,704	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE	
FUE17170300936497	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tramo Cba Invernadero - 187288	187288	Puebla	Ahuacatlán	San Marcos Elocochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,595	\$800,595	\$800,595	\$800,595	\$800,595	\$800,595	\$800,595	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936498	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tonalapa (Santa Bárbara) - 187278	187278	Puebla	Ahuacatlán	Tonalapa (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$575,736	\$575,736	\$575,736	\$575,736	\$575,736	\$575,736	\$575,736	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936499	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Tramo Zitzala Caltepec - 188237	188237	Puebla	Ahuacatlán	Pochalcatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,532,703	\$1,532,703	\$1,532,703	\$1,532,703	\$1,532,703	\$1,532,703	\$1,532,703	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: la obra esta terminada al 100% físicamente y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936500	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Tulcingo - 181721	181721	Puebla	Tochimilco	San Lucas Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,809,024	\$1,809,024	\$1,809,024	\$1,809,024	\$1,809,024	\$1,809,024	\$1,809,024	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3 / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO	
FUE17170300936510	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Martín Zacatepa Terrenos De Tepanapa A Deposito - 181676	181676	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,125,005	\$2,125,005	\$2,125,005	\$2,125,005	\$2,125,005	\$2,125,005	\$2,125,005	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936511	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Martín Zacatepa Manantial A Terrenos De Cuilotepec - 181655	181655	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,647,998	\$2,647,998	\$2,647,998	\$2,647,998	\$2,647,998	\$2,647,998	\$2,647,998	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936512	Rehabilitación De Agua Potable En Varias Calles De Localidad De San Martín Zacatepa Terrenos De Cuilotepec A Terrenos De Tepanapa - 181666	181666	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,129,887	\$2,129,887	\$2,129,887	\$2,129,887	\$2,129,887	\$2,129,887	\$2,129,887	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936513	Construcción De Pavimento Asfáltico De Calle La Calle Barranquilla - 96587	96587	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,131,513	\$2,131,513	\$2,131,513	\$2,131,513	\$2,131,513	\$2,131,513	\$2,131,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE. OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936515	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Cinco Norte Sur Tres Poniente Calle Juárez Hidalgo Cinco De Mayo Y Tre - 166481	166481	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,976,796	\$1,976,796	\$1,976,796	\$1,976,796	\$1,976,796	\$1,976,796	\$1,976,796	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
FUE17170300936517	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Aljibes Entre La Calle Porfirio Díaz Norte Y Av Independencia Sur De La Localidad De - 166875	166875	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlacaltechco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
FUE17170300936520	Ampliación De Electrificación En Avenida Micos Heroes De Chapultepec Entre Calle Independencia Y Barranca El Zapote - 187197	187197	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$329,484	\$329,484	\$329,484	\$329,484	\$329,484	\$329,484	\$329,484	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO INSTALACION DE 9 POSTES / Registro: INSTALACION DE 9 POSTES	

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170300936522	3380 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 186521	186521	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$51,103	\$51,103	\$51,103	\$51,103	\$51,103	\$51,103	\$51,103	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Fisica: al 100% fisico / Registro: elaboracion de 3 proyectos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936525	Construccion De Linea De Conduccion A Tanque De Almacenamiento Para Escuela Secundaria Tecnica Humero Diecillo - 186829	186829	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Barrio San Miguel	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$294,630	\$294,630	\$294,630	\$294,630	\$294,630	\$294,630	\$294,630	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Fisica: al 100% fisico / Registro: linea de conduccion 546 m	
FUE17170300936529	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Plaza De La Juventud Las Casas En La Localidad De Tulcingo De Valle - 117256	117256	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$481,001	\$240,501	\$240,501	\$240,501	\$240,501	\$240,501	\$240,501	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO	
FUE17170300936530	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Carretera Palomas Tlapa Entre Calle Emiliano Zapata Y Barranca En La Localidad De Tulcingo De Valle Pu - 117253	117253	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,986,052	\$1,493,026	\$1,493,026	\$1,493,026	\$1,085,701	\$1,085,701	\$1,085,701	72.72	\$0	Metros lineales	100.00	75.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO	
FUE17170300936531	Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Entre La Calle Bonifacio Valle Y Calle Belisario - 117241	117241	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$987,982	\$329,327	\$329,327	\$329,327	\$329,327	\$329,327	\$329,327	\$329,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936535	Construccion De Recamaras Adicionales En Camocuautla - 157393	157393	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$831,770	\$831,770	\$831,770	\$831,770	\$831,770	\$831,770	\$831,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.	
FUE17170300936536	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidraulico En Camocuautla segunda Etapa - 157949	157949	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$318,568	\$318,568	\$318,568	\$318,568	\$318,568	\$318,568	\$318,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.	
FUE17170300936537	Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En Cuarta Seccion Camocuautla - 157984	157984	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	\$166,673	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.	
FUE17170300936538	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidraulico En Taxcoy y San Bernardino - 157795	157795	Puebla	Camocuautla	San Bernardino	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	\$243,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. EL CONTRATO DE ESTA OBRA ES EL MISMO QUE EL NUMERO DE MISO 157851 DE LA LOCALIDAD DE TAXCOY, PERO AL REALIZAR LA CAPTURA EN MISO SE DIVIDIO EN 2, POR LINEAMIENTOS DE SEDESOL.	
FUE17170300936539	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidraulico En Tapayula - 157612	157612	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$446,312	\$446,312	\$446,312	\$446,312	\$446,312	\$446,312	\$446,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.	
FUE17170300936540	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidraulico En Taxcoy y San Bernardino - 157851	157851	Puebla	Camocuautla	Katlucu (Taxcoy)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,570	\$104,570	\$104,570	\$104,570	\$104,570	\$104,570	\$104,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. EL CONTRATO DE ESTA OBRA ES EL MISMO QUE EL NUMERO DE MISO 157795 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO, PERO AL REALIZAR LA CAPTURA EN MISO SE DIVIDIO EN 2, POR LINEAMIENTOS DE SEDESOL.	
FUE17170300936541	Mejoramiento De Vivienda A Base De Techo De Laminas En La Comunidad De La Pila - 154819	154819	Puebla	Camocuautla	La Pila	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$348,980	\$348,980	\$348,980	\$348,980	\$348,980	\$348,980	\$348,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO.	
FUE17170300936542	Construccion De Mil Cuadrosientos Noventa Metros Cuadrados De Techos De Concreto En Treinta Y Dos Viviendas De Caxhuacan Puebla - 190184	190184	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,130,590	\$2,130,590	\$2,130,590	\$2,130,590	\$2,130,590	\$2,130,590	\$2,130,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100% / Fisica: obra fisica al 100% / Registro: obra terminada fisica y financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936543	Construccion De Bovedicos Cuarenta Punto Cinco Metros Cuadrados De Muros De Block En Quince Viviendas De Caxhuacan Puebla - 190004	190004	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$749,666	\$749,666	\$749,666	\$749,666	\$749,666	\$749,666	\$749,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100% / Fisica: obra fisica al 100% / Registro: obra terminada fisica y financiera al 100%	
FUE17170300936544	3390 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 181819	181819	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$198,916	\$198,916	\$198,916	\$198,916	\$198,916	\$198,916	\$198,916	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: ESTUDIOS Y PROYECTOS TERMINADOS AL 100% / Fisica: ESTUDIOS Y PROYECTOS TERMINADOS AL 100% / Registro: ESTUDIOS Y PROYECTOS TERMINADOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936545	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 155699	155699	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Fisica: SERVICIO TERMINADO. / Registro: ACCIÓN AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936546	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Coatepec Segunda Etapa - 155480	155480	Puebla	Coatepec	Coatepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$407,605	\$407,605	\$407,605	\$407,605	\$407,605	\$407,605	\$407,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936562	Mejoramiento En Centro De Salud San Vicente Coyotepec - 199051	199051	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$237,786	\$237,786	\$237,786	\$237,786	\$237,786	\$237,786	\$237,786	\$237,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION
FUE17170300936563	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio - 188781	188781	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$332,773	\$332,773	\$332,773	\$332,773	\$332,773	\$332,773	\$332,773	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936565	Construccion De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Financiera Benito Juarez Ubicada En La Localidad De San Mateo Zoyamazalco - 187174	187174	Puebla	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$616,955							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
FUE17170300936566	Programa Estatal De Estufas Biologicas Dos Mil Diecisiete - 199588	199588	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La aportación del municipio se realizó en tiempo y forma. / Fisica: La aportación del municipio para las 100 acciones se realizó en tiempo y forma. / Registro: La aportación por parte del municipio de Cuapixtla de Madero para que el Gobierno del Estado realice las 100 acciones del proyecto se realizó en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936568	Construccion De Calentadores Solares Dos Mil Diecisiete - 199675	199675	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$791,480	\$790,522	\$790,522	\$790,522	\$790,522	\$790,522	\$790,522	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: la obra se realizó en tiempo y forma y con el monto referido al contrato. / Fisica: la obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: la obra se realizó en tiempo y forma conforme al contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300936571	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Priv De La Reforma Entre AV Reforma Oriente Y C Benito Juarez Oriente Tercera Priv Francisco I Madero - 186484	186484	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$766,419	\$713,522	\$713,522	\$713,522	\$713,522	\$713,522	\$713,522	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto en tiempo y forma. / Fisica: La obra se realizó en tiempo y forma conforme a lo pactado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710300936573	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Primera y Segunda Fivada De La C Poo 1 Madero Entre Alvaro Obregon Y C A Obregon Priv Galena Y La Primera Fivra - 100403	100403	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$374,139	\$374,139	\$374,139	\$374,139	\$374,139	\$374,139	\$374,139	\$374,139	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizo en tiempo y forma. / Fisica: La obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936574	Construcción de Biblioteca En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec Segunda Etapa - 100308	100308	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2017	\$277,091	\$277,091	\$277,091	\$277,091	\$277,091	\$277,091	\$277,091	\$277,091	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizo en tiempo y forma. / Fisica: La obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936575	Ampliación de Drenaje Sanitario En C Alvaro Obregon Entre Priv A Obregon Y C A Obregon Priv Galena Entre Benito Juárez Y Niños Héroes - 100260	100260	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$457,220	\$457,220	\$457,220	\$457,220	\$457,220	\$457,220	\$457,220	\$457,220	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizo en tiempo y forma. / Fisica: La obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936593	Mejoramiento de Electrificación No Convencional Mediante Energía Solar Fotovoltaica En La Localidad De La Lagunilla - 197548	197548	Puebla	Ayotaco de Guerrero	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCO DE GUERRERO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$398,877	\$398,877	\$398,877	\$398,877	\$398,877	\$398,877	\$398,877	\$398,877	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936599	Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Pedro Municipio De Cuayuca De Andrade Puebla - 110335	110335	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,795	\$600,795	\$600,795	\$600,795	\$600,795	\$600,795	\$600,795	\$600,795	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936600	Construcción De Techado En Bachillerato Luis Donald Colosio Murrieta - 109853	109853	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	\$1,116,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936637	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Ixtaczoquitla - 197988	197988	Puebla	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936638	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Falzoquitla - 197630	197630	Puebla	Chiconcuautla	Falzoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$949,366	\$949,366	\$949,366	\$949,366	\$949,366	\$949,366	\$949,366	\$949,366	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936639	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino A Tele Secundaria - 197366	197366	Puebla	Chiconcuautla	Falzoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	\$1,829,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936640	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Tlalhuapan - 197488	197488	Puebla	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	\$1,460,563	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936641	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Plaltenango - 197405	197405	Puebla	Chiconcuautla	Plaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936642	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Tlaxco - 197863	197863	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936643	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Loma - 197617	197617	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$584,226	\$584,226	\$584,226	\$584,226	\$584,226	\$584,226	\$584,226	\$584,226	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936644	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De San Lorenzo - 197461	197461	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936645	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Toxtla - 197672	197672	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936646	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Zacatepec - 197542	197542	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936647	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Localidad De Zempoala - 197645	197645	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936648	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Benito Juárez - 197561	197561	Puebla	Chiconcuautla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936649	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Mimitla - 198026	198026	Puebla	Chiconcuautla	Mimitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$876,338	\$876,338	\$876,338	\$876,338	\$876,338	\$876,338	\$876,338	\$876,338	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE1710300936650	Rehabilitación De Techo Firme Primera Etapa 2017 - 182156	182156-33203	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHIQUILA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$982,520	\$982,520	\$982,520	\$982,520	\$982,520	\$982,520	\$982,520	\$982,520	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Adquisición concluida. / Fisica: Adquisición concluida. / Registro: Adquisición concluida.
FUE1710300936651	Construcción De Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 148640	148640-33187	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	\$6,217,525	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA concluida y en operación. / Fisica: OBRA concluida y en operación. / Registro: OBRA concluida y en operación. OBRA realizada con combinación de recursos. Fism 2017: \$6,217,525.00 y Aportación de beneficiarios por \$132,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936652	Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades - 148966	148966-33186	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	\$4,957,120	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA concluida y en operación. / Fisica: OBRA concluida y en operación. / Registro: OBRA concluida y en operación.
FUE1710300936653	Rehabilitación De Calle Reforma Incluye Construcción De Empedrado Y Bueles De Concreto Hidráulico - 182174	182174-33199	Puebla	Chichiquila	Acaloocitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$104,050	\$1,940,314	\$104,050	\$104,050	\$104,050	\$104,050	\$104,050	\$104,050	5.36	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA concluida y en operación. OBRA realizada con fondos combinados. / Fisica: OBRA concluida y en operación. OBRA realizada con fondos combinados. / Registro: OBRA concluida y en operación. Esta obra se realizo con fondos combinados, Fism: \$104,049.40 y Fortamun: \$1,836,264.95. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936654	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Juan Aldama - 148563	148563-33176	Puebla	Chichiquila	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$395,567	\$395,567	\$395,567	\$395,567	\$395,567	\$395,567	\$395,567	\$395,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA concluida y en operación. / Fisica: OBRA concluida y en operación. / Registro: OBRA concluida y en operación. OBRA realizada con fondos combinados.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300936655	Construcción De Cuartos Para Baño Primera Etapa - 153762	153762-33182	Puebla	Chichiquila	Huaxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,602,825	\$20,602,825	\$20,602,825	\$20,602,825	\$20,602,825	\$20,602,825	\$20,602,825	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Presentó modificación presupuestal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936656	Construcción De Sanitarios Con Biodegestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 148954	148954-33157	Puebla	Chichiquila	Ojo de Agua	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,975,378	\$4,975,378	\$4,975,378	\$4,975,378	\$4,975,378	\$4,975,378	\$4,975,378	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936682	Rehabilitación De Camino Sacacochas En El Municipio De Teopantlán - 202488	202488	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$418,203	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936684	Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 202774	202774	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$26,999	\$26,999	\$26,999	\$26,999	\$26,999	\$26,999	\$26,999	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936689	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Pueblo Viejo Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Prolongación Alhondiga - 191567	191567	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$137,303	\$137,303	\$137,303	\$137,303	\$137,303	\$137,303	\$137,303	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936690	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Cuauhtemoc Entre Calle Cuauhtemoc Uno Y Calle Niños Héroes - 191222	191222	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$314,179	\$314,179	\$314,179	\$314,179	\$314,179	\$314,179	\$314,179	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936692	Ampliación De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Cruz Tolu Entre Calle Rio Colorado Y Cerro - 191344	191344	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$101,878	\$101,878	\$101,878	\$101,878	\$101,878	\$101,878	\$101,878	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936693	Ampliación De Red Eléctrica Calle Rio Colorado Entre Aldama Y Calle Centenario - 186878	186878	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$391,611	\$391,611	\$391,611	\$391,611	\$391,611	\$391,611	\$391,611	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936694	Ampliación De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Cruz Tolu Entre Calle Prolongación Alhondiga Y Calle Pueblo Viejo - 191485	191485	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,969	\$151,969	\$151,969	\$151,969	\$151,969	\$151,969	\$151,969	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936695	33302 Servicios Estadísticos Y Operativos - 178594	178594	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$220,718	\$220,718	\$220,718	\$220,718	\$220,718	\$220,718	\$220,718	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936696	Ampliación De Red Eléctrica Calle Rio Colorado Municipio De Teopantlan - 154326	154326	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$304,597	\$304,597	\$304,597	\$304,597	\$304,597	\$304,597	\$304,597	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936697	Construcción De Sanitarios Regional Tipo C En Bachillerato General Oficial Aquiles Serdan - 155617	155617	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$774,242	\$195,633	\$195,633	\$195,633	\$195,633	\$195,633	\$195,633	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936698	Mejoramiento De Red Eléctrica Camino A Huehuetlan Y Calle Luis Donald Colosio - 154339	154339	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$363,006	\$363,006	\$363,006	\$363,006	\$363,006	\$363,006	\$363,006	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936699	Ampliación De Red Eléctrica Calle La Paz Municipio De Teopantlan - 144692	144692	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$234,336	\$234,336	\$234,336	\$234,336	\$234,336	\$234,336	\$234,336	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936700	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Miraval Al Bachillerato Digital No Treinta Y Tres - 75282	75282	Puebla	San Francisco Jalapeco		Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$240,093	\$240,093	\$240,093	\$240,093	\$240,093	\$240,093	\$240,093	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936701	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xonacatlan - 199603	199603	Puebla	Teopantlán	Xonacatlan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936702	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Hacienda - 199596	199596	Puebla	Teopantlán	La Hacienda	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$113,631	\$69,647	\$69,647	61.29	\$0	Vivienda	100.00	60.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936703	Construcción De Ochocientos Noventa Y Siete Estufas Ecológicas En Las Localidades - 128546	128546	Puebla	Vicente Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100 TAMPO FISICO COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936705	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Putaxcat Red De Aterajas - 198643	19964317239	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	\$2,005,447	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936707	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Diferente Calles Del Municipio - 441786	441786	Puebla	Chimicatitlán	Chimicatitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMICATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,054,573	\$1,054,573	\$1,054,573	\$1,054,573	\$1,054,573	\$1,054,573	\$1,054,573	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936708	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Municipio De Chimicatitlan - 141713	141713	Puebla	Chimicatitlán	Chimicatitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMICATITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$99,709	\$99,709	\$99,709	\$99,709	\$99,709	\$99,709	\$99,709	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936709	Construcción De Alcantarillado Sanitario - 147099	147099	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuastepa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,099,951	\$274,988	\$274,988	\$274,988	\$274,988	\$274,988	\$274,988	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION
FUE17170300936710	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Carmen Serdan Entre Barranca Y Final De Calle - 119209	119209	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acazualta	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	\$1,069,014	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936716	Construcción De Techos De Fibrocemento - 169609	169609	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$776,250	\$388,125	\$388,125	\$388,125	\$388,125	\$388,125	\$388,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
FUE17170300936717	Construcción De Recamaras Adicionales - 169603	169603	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$785,680	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: aportación al 100 / Física: aportación al 100 / Registro: obra terminada

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300936718	Ampliación De Electrificación Del Sistema De Agua Potable En La Trinidad C Alemi Mpio Santiago Miahuatlán Puebla - 169594	169594	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$362,380	\$362,380	\$362,380	\$362,380	\$362,380	\$362,380	\$362,380	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: terminada / Registro: terminada
PUE17170300936719	Construcción De Adoquinarmento En Calle Trece Poniente Entre Calle Quince De Septiembre Y Privada Trece Ptre - 169558	169558	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$751,177	\$751,177	\$271,815	\$271,815	\$271,815	\$271,815	\$271,815	36.19	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936720	Construcion De Pisos Pirmes - 169620	169620	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$553,385	\$276,693	\$276,693	\$276,693	\$276,693	\$276,693	\$276,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: aportacion / Fisica: terminada / Registro: terminada
PUE17170300936721	Ampliacion De Electrificación En Calle Comitan No Uno Entre Comitan Y Los Cabos - 95038	95038	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$176,754	\$176,754	\$176,754	\$176,754	\$176,754	\$176,754	\$176,754	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936723	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos De La Localidad De San Lucas Ahuatempan - 188609	188609	Puebla	Huatlátlauca	Ahuatempan (San Lucas Ahuatempan)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$270,515	\$270,515	\$270,515	\$270,515	\$270,515	\$270,515	\$270,515	100.00	\$0	Metros Lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936726	Rehabilitacion Del Tanque Antiguo De Agua Potable En La Localidad De Temexquixtla - 188970	188970	Puebla	Huatlátlauca	Temexquixtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$148,729	\$148,729	\$148,729	\$148,729	\$148,729	\$148,729	\$148,729	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936729	Reparación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tochmazitla - 188305	188305	Puebla	Huatlátlauca	Tochmazitla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,285	\$57,285	\$57,285	\$57,285	\$57,285	\$57,285	\$57,285	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936734	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda	17039	Puebla	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	\$3,985,940	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE17170300936735	Construcción De Techo De Usos Múltiples De La Escuela Primaria 5 De Mayo 2da Etapa	17010	Puebla	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$807,805	\$807,805	\$807,805	\$807,805	\$807,805	\$807,805	\$807,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Fisica: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936740	REHABILITACION DE LA CALLE ALBERTO JIMENEZ, HIDALGO, ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO LERA FLORA	17042	Puebla	Huauclínango	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	\$3,658,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936750	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALICANTARILLADO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE TENANGO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE HUAUCLINANGO 2da Etapa	17030	Puebla	Huauclínango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	\$70,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE17170300936751	Construcción De Techo Metalico De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" Clave: 21dps21320	17024	Puebla	Huauclínango	Teopancingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,193,653	\$1,193,653	\$1,193,653	\$1,193,653	\$1,193,653	\$1,193,653	\$1,193,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Fisica: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936753	Construcción De 2 Aulas Y Anexo (Dirección Y Sanitarios) En La Esc. Tele Sec. Quetzalcoatl En La Loc. De Tlalmaya	17019	Puebla	Huauclínango	Tlalmaya	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,817,030	\$1,817,030	\$1,817,030	\$1,817,030	\$1,817,030	\$1,817,030	\$1,817,030	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936754	Ampliación De La Red De Alicantarillado Sanitario En Xaltepec Entre La Calle Benito Juárez Y La Calle Independencia	17036	Puebla	Huauclínango	Xaltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,034	\$850,034	\$850,034	\$850,034	\$850,034	\$850,034	\$850,034	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936755	Construcción De Techo De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Técnica "Eziquiel Xaxi" Con Clave C.C.T.21est00112	17025	Puebla	Huauclínango	Xaltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCLINANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,174,130	\$1,174,130	\$1,174,130	\$1,174,130	\$1,174,130	\$1,174,130	\$1,174,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936756	Construcción De Un Aula Didáctica En Sist Reg C Y Mejoramiento De Aulas En El Preescolar Indígena Guadalupe Victoria - 198542	19854217230	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2017	\$799,766	\$799,766	\$799,766	\$799,766	\$799,766	\$799,766	\$799,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936757	Equipamiento De Bodega Para Transformación De Pimienta Gorda - 199313	19831317221	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936758	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Chilocoayo Guadalupe - 199013	199013	Puebla	Huehuetla	Chilocoayo Guadalupe	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$29,208	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936759	Adquisición De Infraestructura Para El Procesamiento De Cafe - 198319	19831917223	Puebla	Huehuetla	Kovik Chuchut	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	\$39,748	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE17170300936766	Ampliación Del Sistema De Alicantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Xalteno Primera Etapa - 187000	83317025	Puebla	Hueytamalco	Xalteno	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	\$2,131,347	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA CUENTA CON 770 ML DE SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DESAREADOR, 21 FOCOS DE VISITA Y 21 BRUCALES, 21 DISCARGAS COMUNITARIAS Y ACTUALMENTE ESTA TERMINADA
PUE17170300936770	Construcción De Drenaje Pluvial Para El Área De La Localidad De Hueytlalpan - 100334	100334	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	\$2,895,515	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION
PUE17170300936797	Rehabilitación De Las Aulas De La Escuela Preescolar Acacam Xaxi Clave - 188216	188216	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Educación	En Ejecución	2017	\$368,536	\$368,536	\$368,536	\$368,536	\$368,536	\$368,536	\$368,536	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170300936798	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Denominado El Zarro Y Rehabilitación De Los Tanques De Almacenamiento - 188493	188493	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$387,857	\$387,857	\$387,857	\$387,857	\$387,857	\$387,857	\$387,857	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170300936799	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Nigromante - 189338	189338	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$397,207	\$397,207	\$397,207	\$397,207	\$397,207	\$397,207	\$397,207	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300936800	Ampliación De Embovedado Para Aguas Mixtas En La Calle Nigromante - 189971	189971	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$454,649	\$454,649	\$454,649	\$454,649	\$454,649	\$454,649	\$454,649	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300936801	Construcción de Andador En La Calle Denominada Motolinía - 189709	189709	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$164,345	\$164,345	\$164,345	\$164,345	\$164,345	\$164,345	\$164,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936803	Construcción De Un Curvo De Conexión De Concreto Armado Sobre La Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Justo Sierra - 99228	99228	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Educación	En Ejecución	2017	\$994,278	\$994,278	\$994,278	\$994,278	\$994,278	\$994,278	\$994,278	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936804	Ampliación De Drenaje Sanitario Por La Carretera Principal - 188614	188614	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyay	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILLO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$467,213	\$467,213	\$467,213	\$467,213	\$467,213	\$467,213	\$467,213	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936805	Ampliación De Embovedado Para Aguas Pluviales En La Joya - 190025	190025	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyay	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILLO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$454,251	\$454,251	\$454,251	\$454,251	\$454,251	\$454,251	\$454,251	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936806	Ampliación De Embovedado Para Aguas Pluviales Por La Esmeralda - 188418	188418	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyay	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILLO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,078,415	\$1,078,415	\$1,078,415	\$1,078,415	\$1,078,415	\$1,078,415	\$1,078,415	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936807	Construcción de Andador de Concreto Denominado Cuanixtepec - 99474	99474	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cuanixtepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$324,646	\$324,646	\$324,646	\$324,646	\$324,646	\$324,646	\$324,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936808	Ampliación De Drenaje Sanitario Denominado La Loma - 99414	99414	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cuanixtepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936809	Construcción de Alumbrado Público En La Techumbre De La Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio - 189453	189453	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Educación	En Ejecución	2017	\$140,283	\$140,283	\$140,283	\$140,283	\$140,283	\$140,283	\$140,283	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936810	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Niños Heroes de Chapultepec - 189065	189065	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILLO GALEANA	Educación	En Ejecución	2017	\$798,747	\$798,747	\$798,747	\$798,747	\$798,747	\$798,747	\$798,747	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936811	Construcción de Andador Denominado Rumbo Al Pantón - 189594	189594	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936812	Ampliación De Embovedado Para Aguas Mixtas Por La Colonia La Parcela - 188273	188273	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILLO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	\$1,998,100	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936813	Construcción De Un Aula En La Escuela Denominada Nueva Creación - 189397	189397	Puebla	Hermenegildo Galeana	Lacanuy	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Educación	En Ejecución	2017	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936815	Ampliación De Drenaje Sanitario Denominado La Pila Segunda Etapa - 99621	99621	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$204,587	\$204,587	\$204,587	\$204,587	\$204,587	\$204,587	\$204,587	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936816	Construcción de Andador Con Concreto Hidráulico En El Manantial - 99535	99535	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Vialidades y transportes	En Ejecución	2017	\$231,007	\$231,007	\$231,007	\$231,007	\$231,007	\$231,007	\$231,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936817	Ampliación De Drenaje Sanitario Denominado El Zegna Segunda Etapa - 99513	99513	Puebla	Hermenegildo Galeana	El Zegna	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,124,503	\$1,124,503	\$1,124,503	\$1,124,503	\$1,124,503	\$1,124,503	\$1,124,503	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936818	Construcción De Andador Por El Camino Principal - 189660	189660	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$148,254	\$148,254	\$148,254	\$148,254	\$148,254	\$148,254	\$148,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936819	Ampliación De Embovedado Para Aguas Mixtas Por La Calle Veintidós De Febrero - 188709	188709	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILLO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	\$506,553	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936820	Ampliación De Embovedado Para Aguas Pluviales Junto Al Templo - 99184	99184	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$534,869	\$534,869	\$534,869	\$534,869	\$534,869	\$534,869	\$534,869	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936821	Favimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador Denominado Pedro Velaz - 188829	188829	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILLO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$257,252	\$257,252	\$257,252	\$257,252	\$257,252	\$257,252	\$257,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936822	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Centro De La Población - 189248	189248	Puebla	Hermenegildo Galeana	La China	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILLO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,598,347	\$1,598,347	\$1,598,347	\$1,598,347	\$1,598,347	\$1,598,347	\$1,598,347	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170300936823	Favimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 99561	99561	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Fábrica	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILLO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$430,122	\$430,122	\$430,122	\$430,122	\$430,122	\$430,122	\$430,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936824	3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 109307	109307	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$377,275	\$377,275	\$377,275	\$377,275	\$377,275	\$377,275	\$377,275	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936825	3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 109303	109303	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$815,780	\$815,780	\$815,780	\$815,780	\$815,780	\$815,780	\$815,780	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936826	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En San Juan Huilucio Segunda Etapa - 108897	108897	Puebla	Huauquechula	San Juan Huilucio (Huilucio)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$305,729	\$305,729	\$305,729	\$305,729	\$305,729	\$305,729	\$305,729	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300936827	Rehabilitación Del Preescolar Isaac Ochoherena - 109104	109104	Puebla	Huauquechula	Martín Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$662,694	\$662,694	\$662,694	\$662,694	\$662,694	\$662,694	\$662,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
FUE1710300936828	Construcción De Aula En Preescolar Indígena Cepi Arteca - 108991		Puebla	Huaquechula	Morelos Matlala	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUACHECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$746,855	\$746,855	\$746,855	\$746,855	\$746,855	\$746,855	\$746,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936829	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Las Flores De Morelos Matlala - 109129	109129	Puebla	Huaquechula	Morelos Matlala	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUACHECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1710300936831	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 167611	167611	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$232,581	\$232,581	\$232,581	\$232,581	\$232,581	\$232,581	\$232,581	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ELABORACION DE 6 PROYECTOS TÉCNICOS DE DIFERENTES OBRAS PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936832	Rehabilitación De La Biblioteca Municipal - 161163	161163	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$155,054	\$155,054	\$155,054	\$155,054	\$155,054	\$155,054	\$155,054	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL) - ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936833	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cinco Caminos Segunda Rta - 161157	161157	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$627,599	\$627,599	\$627,599	\$627,599	\$627,599	\$627,599	\$627,599	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TREN DE 519 M. DE RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HEAD) DE 20 CM DE DIÁMETRO, 21 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936834	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 165708	165708	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,160	\$146,160	\$146,160	\$146,160	\$146,160	\$146,160	\$146,160	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHOS DE 21 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE YAONAHUAC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936835	Construcción De Aula En Escuela Primaria Octavo Par Con Clave De Centro De Trabajo - 161454	161454	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAONAHUAC	Educación	En Ejecución	2017	\$394,231	\$394,231	\$394,231	\$394,231	\$394,231	\$394,231	\$394,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: CONSTRUCCIÓN DE 48 M2 PARA UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVO PAR CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DFB9002 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936836	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166162	166162	Puebla	Yaonáhuac	Ahuata	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% TERMINADA / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHOS DE 60 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AHUATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936838	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166916	166916	Puebla	Yaonáhuac	Atotocoyan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 36 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE ATOTOCOYAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936839	Ampliación De La Red De La Red De Drenaje Sanitario Que Beneficiara Al Camino A Teteltilpan - 161651	161651	Puebla	Yaonáhuac	Atotocoyan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$177,454	\$177,454	\$177,454	\$177,454	\$177,454	\$177,454	\$177,454	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE 177.46 M. DE RED DE ATARJEAS DON TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HEAD) DOBLE PARED HERMÉTICA N-12 DE 20 CM. DE DIÁMETRO, 5 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936840	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166267	166267	Puebla	Yaonáhuac	Mazatonal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHOS DE 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TATEPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936841	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166802	166802	Puebla	Yaonáhuac	Ocoatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 20 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE OCOATEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936842	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166537	166537	Puebla	Yaonáhuac	Talcozaman	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA A 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 12 TECHOS DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TALCOZAMAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936843	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 165741	165741	Puebla	Yaonáhuac	Teteltilpan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHOS DE 32 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TETELTILPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936844	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Nopanpan De La Localidad De Teteltilpan - 161102	161102	Puebla	Yaonáhuac	Teteltilpan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$617,228	\$617,228	\$617,228	\$617,228	\$617,228	\$617,228	\$617,228	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE 608.66 Y 20.45 M DE RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HEAD) DOBLE PARED HERMÉTICA N-12 Y ACERO ASTM A-53 DE 20 CM. DE DIÁMETRO RESPECTIVAMENTE, 18 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936845	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166355	166355	Puebla	Yaonáhuac	Tatepan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SE SUMINISTRO TECHOS PARA 10 VIVIENDAS OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936846	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 167447	167447	Puebla	Yaonáhuac	Texuaco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 13 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEXUACO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936847	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 166659	166659	Puebla	Yaonáhuac	Contitzintán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 12 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TALCOZAMAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936848	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Tepantlioyan - 164929	164929	Puebla	Yaonáhuac	Tepantlioyan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$193,623	\$193,623	\$193,623	\$193,623	\$193,623	\$193,623	\$193,623	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: REHABILITACION DE 612.62 Y 73.31 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERÍA HELIOPLÁSTICA P.V.C. RD-26 Y FIERRO GALVANIZADO CÉDULA = 40 DE 2 1/2 DE DIÁMETRO RESPECTIVAMENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN LA CAPACION Y EN EL TRANCHE DE REGULARIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936849	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Docientos Diez Techos Firmes - 167486	167486	Puebla	Yaonáhuac	Hueytepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD E HUEYTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936866	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario De La Calle Real En La Localidad De Ocoatepec - 186393	186393	Puebla	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,641	\$384,718	\$384,718	\$384,718	\$384,718	\$384,718	\$384,718	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUILTO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300936867	Construcción De Casa De Salud Dispensario Médico En La Localidad De La Concepción - 201856	201856	Puebla	Quimixtlán	La Concepción	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,043,912							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936868	Construcción Segunda Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario y Planta De Tratamiento Tipo Rafa En La Localidad De La Raya - 199410	199410	Puebla	Quimixtlán	La Raya	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,727,932							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936869	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Raya - 188246	188246	Puebla	Quimixtlán	La Raya	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,606							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FINALIZADA Y REPORTADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERA MENTE EN EL 3ER TRIMESTRE	
PUE17170300936870	Construcción Segunda Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario Planta De Tratamiento Tipo Rafa En La Localidad De Tlahuicompa - 202007	202007	Puebla	Quimixtlán	Tlahuicompa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,970,488							0.00		Otros	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300936890	Construcción De Captadores de Agua Fluvial Dos Mil Diez y Siete - 154032	154032	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,360,757	\$2,680,379	\$2,680,379	\$2,680,379	\$2,680,379	\$2,680,379	\$2,680,379	\$2,680,379	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936891	Construcción de Banitarios Con Biodigestor Para Viviendas Del Estado De Puebla Dos Mil Diez y Siete - 153784	153784	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936892	Ampliación De Alcantarillado Fluvial En Av Veinticuatro De Febrero Y Calle Atoyatempan Entre Calle Tlatlauguitepec y Privada Sendero Platan - 154237	154237	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,992,981	\$1,996,490	\$1,996,490	\$1,996,490	\$1,996,490	\$1,996,490	\$1,996,490	\$1,996,490	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936893	Ampliación De Alcantarillado Fluvial En Calle Benito Juárez Calle Jose Maria Morelos Av Reforma Sur Y Av Hombres Ilustres En La Localidad De - 154105	154125	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,207,746	\$6,603,873	\$6,603,873	\$6,603,873	\$6,603,873	\$6,603,873	\$6,603,873	\$6,603,873	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936894	Construcción De Un Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C En El Preescolar Quequetzalli - 105515	105515	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2017	\$848,232	\$837,177	\$837,177	\$837,177	\$837,177	\$837,177	\$837,177	\$837,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936897	Construcción De Drenajes Sanitarios Colectores Del Sistema De Saneamiento Almoloya En Las Localidades De San Luis Tehuilyocan San Andres Ch - 154311	154311	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilyocan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,705,357	\$7,352,678	\$7,352,678	\$7,352,678	\$7,352,678	\$7,352,678	\$7,352,678	\$7,352,678	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936898	Construcción De Un Aula Didáctica Y Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Victor Hugo - 199293	199293	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,305,707	\$1,359,086	\$1,359,086	\$1,359,086	\$1,359,086	\$1,359,086	\$1,359,086	\$1,359,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936904	Ampliación De Alcantarillado Fluvial En Av Doce Sur Camino Real A Santa Clara Entre Dc Wenceslao Macip Y Av Independencia Y Av Independenci - 154218	154218	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,064,284	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936906	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 154722	154722	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$81,178	\$81,178	\$81,178	\$81,178	\$81,178	\$81,178	\$81,178	\$81,178	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% SE REALIZA CON DOS FONDOS FISM \$81,177.82 Y FORTAMUN \$38,822.18 TOTAL \$120,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936907	Construcción De Cuartas Dormitorio Para La Localidad De San Jose Morelos - 178159	178159	Puebla	Libres	San José Morelos	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$755,774	\$755,774	\$755,774	\$755,774	\$755,774	\$755,774	\$755,774	\$755,774	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936908	Construcción De Cuartas Dormitorio Para La Localidad De Nuevo Mexico El Sabinal - 186401	186401	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,025,694	\$1,025,694	\$1,025,694	\$1,025,694	\$1,025,694	\$1,025,694	\$1,025,694	\$1,025,694	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936909	Construcción De Cuartas Dormitorio Para La Localidad De El Progreso - 164978	164978	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$647,807	\$647,807	\$647,807	\$647,807	\$647,807	\$647,807	\$647,807	\$647,807	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936910	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Entre Carretera Federal Libres Teztlitlan Y Camino Real - 160965	160965	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$146,791	\$146,791	\$146,791	\$146,791	\$146,791	\$146,791	\$146,791	\$146,791	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936911	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pedro - 170239	170239	Puebla	Libres	San Pedro	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$854,801	\$854,801	\$854,801	\$854,801	\$854,801	\$854,801	\$854,801	\$854,801	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936912	Construcción De Cuartas Dormitorio Para La Localidad De Tehuatzingo - 165828	165828	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936924	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Mina Entre Calle Metzahuacoyotl Y Justo Sierra En La Cabecera Municipal - 133756	133794-17029	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$509,700	\$509,700	\$509,700	\$509,700	\$509,700	\$509,700	\$509,700	\$509,700	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710300936925	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En La Calle Mina Entre Calle Netzahuacoyotl Y Juan Sierra En La Cabezera Municipal De Cañada Mo - 133674	133674-17028	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$348,170	\$348,170	\$348,170	\$348,170	\$348,170	\$348,170	\$348,170	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
FUE1710300936927	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad de Santa Soledad Que Beneficiaria A La Localidad de Santa Cruz Soledad - 133541	133541-17027	Puebla	Cañada Morelos	Santa Cruz Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$574,191	\$574,191	\$574,191	\$574,191	\$574,191	\$574,191	\$574,191	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
FUE1710300936929	Aportación Para Servicio de Energía Eléctrica En Privada Domingo Arenas Entre Domingo Arenas y Mexico Del Municipio de Nealtican - 124451	124451	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$53,124	\$53,124	\$53,124	\$53,124	\$53,124	\$53,124	\$53,124	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Fisica: NIVEL FINANCIERO TERMINADO.(AFORTACION) / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300936931	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Municipio de Nealtican - 124324	124324	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$76,707	\$76,707	\$76,707	\$76,707	\$76,707	\$76,707	\$76,707	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Fisica: NIVEL FINANCIERO TERMINADO. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300936946	Adoquinamiento De Prolongación Morelos Entre Calle Rio Santa Elena Y Misma Prolongación - 200416	200416	Puebla	San Salvador el Verde	Anaico de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Anaico)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,421,536	\$1,421,536	\$1,421,536	\$1,421,536	\$1,421,536	\$1,421,536	\$1,421,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE1710300936947	Construcción De Un Módulo de Sanitarios En Estructura C Y Cisternas En Preescolar Itzacahuatl - 200361	200361	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyucastilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Educación	En Ejecución	2017	\$880,063	\$880,063	\$880,063	\$880,063	\$880,063	\$880,063	\$880,063	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE1710300936948	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad de San Lucas El Grande - 200481	200481	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,331,433	\$1,331,433	\$1,331,433	\$1,331,433	\$1,331,433	\$1,331,433	\$1,331,433	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE1710300936949	Ampliación De De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad - 200534	200534	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,283,889	\$1,283,889	\$1,283,889	\$1,283,889	\$1,283,889	\$1,283,889	\$1,283,889	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA E TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE1710300936955	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Pipila Entre Calle Jose Gonzales Soto Y Manuel Acuña - 173543	173543	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$704,810	\$804,810	\$804,810	\$804,810	\$804,810	\$804,810	\$804,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada hubo un error a la captura en la mido pero ya se corrigió.
FUE1710300936956	Aportación Del Municipio Al Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa Construcción De Comedor Equipado En Primaria Emiliano Zapata - 174173	174173	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,166,569	\$583,284	\$583,284	\$583,284	\$583,284	\$583,284	\$583,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: aportación del municipio a cappe / Fisica: importe municipal / Registro: aportación por municipio a la dependencia de cappe para la construcción de un comedor del programa pesos a peso.
FUE1710300936957	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Subestación Para Cárcamo De Bombo Chicolcoatl Para El Sistema de Agua Potable Segunda Etapa - 174151	174151	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,248,721	\$1,248,721	\$1,248,721	\$1,248,721	\$1,248,721	\$1,248,721	\$1,248,721	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y funcionando / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada se retraso un poco por el mal tiempo que hubo, se encuentra funcionando. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300936958	Aportación Del Municipio Al Programa Peso A Peso A Infraestructura Educativa Construcción Comedor Equipado Telesecundaria Modesto Vidal - 173028	173028	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,156,161	\$1,036,836	\$1,036,836	\$1,036,836	\$1,036,836	\$1,036,836	\$1,036,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: aportación del municipio es al 100% le corresponde cappe construir / Fisica: el municipio solo hizo la aportación y cappe es el que contrata y esta en proceso su construcción / Registro: obra que apporto el municipio de Santa Ines Ahuatempan, Puebla llevan un avace de 30% de la construcción. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300936959	Construcción Del Sistema de Agua Potable En La Localidad de Loma Piedra Parada - 174228	174228	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Loma Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$749,461	\$888,081	\$888,081	\$888,081	\$888,081	\$888,081	\$888,081	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada se realizo modificación se contrato por \$749,461.24 y quedo con el monto \$ 888,081.19.
FUE1710300936971	Ampliación De Colector Sanitario A Un Costado Del Rio Alseesca Del Verde A Los Molinos - 175405	175405	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,692,068	\$1,692,068	\$1,692,068	\$1,692,068	\$1,692,068	\$1,692,068	\$1,692,068	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 581 ML DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COBRGADA DE 18 DE DIAMETRO Y SE CONSTRUERON 8 POCOS DE VISITA TIPO COMUN, ASI COMO SE ENCOFRARON 20 M3 DE TUBERIA CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 Y REFORZADO CON ACERO Fy=4200 KG/CM2 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300936972	Ampliación De La Red de Energía Eléctrica En El Municipio de San Nicolás de los Ranchos - 175488	175488	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$902,381	\$402,978	\$402,978	\$402,978	\$402,978	\$402,978	\$402,978	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 269 METROS DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS EN LAS CALLES 8 SUR, DE SANTIAGO XALTIZINTLA, LA PRADERA Y LAS FLORES DE SAN PEDRO YANCUILTALPAN ASI COMO EN LA CORRECCION Y MULLIATL EN LA CABEZERA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300936973	Rehabilitación De Sistema Multiple De Drenaje Sanitario - 175346	175346	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$260,533	\$260,533	\$260,533	\$260,533	\$260,533	\$260,533	\$260,533	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO LA CUAL CONSTO DE LA REHABILITACION DE 93 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y LA RECONSTRUCCION DE 12 POCOS DE VISITA TIPO COMUN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300936976	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Hidalgo - 175196	175196	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltizintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	\$490,644	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE AMPLIARON 209 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10 DE DIAMETRO, SE CONSTRUERON 8 POCOS DE VISITA TIPO COMUN CON BRACAL Y TAPA, SE INSTALARON 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SE REPUZO EL PAVIMENTO AFECTADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300936979	Construcción De Museo De Contención En Esquina De Las Calles La Libertad Y Francisco I Madero - 175278	175278	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$134,185	\$134,185	\$134,185	\$134,185	\$134,185	\$134,185	\$134,185	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE CONSTRUYERON 47.04 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN DE TIENDA BARRA CON CIMENTOS CALZADA-ARENA PROF. 1:1:6, Y SE REPUYERON PISOS DE ADQUIN Y GUARNICIONES AFECTADAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300936982	Rehabilitación De Sistema de Agua Potable En San Cristóbal Entre Calle Rio Grizalva Y Calle Rio - 91679	91679	Puebla	San Pedro Yeloxtitlahuaca	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOXTITLAHUACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,617,962	\$1,617,962	\$1,617,962	\$1,617,962	\$1,617,962	\$1,617,962	\$1,617,962	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: la obra se encuentra concluida fisica y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300936984	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Varias Calles En La Localidad de San Salvador El Seco - 187958	187958	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,062,968	\$2,062,968	\$2,062,968	\$2,062,968	\$2,062,968	\$2,062,968	\$2,062,968	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710300936986	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Doce Sur Entre Tres Y Cinco Oriente - 180659	180659	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$130,343	\$130,343	\$130,343	\$130,343	\$130,343	\$130,343	\$130,343	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936988	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calle Doce Sur Entre Tres Y Cinco Oriente - 184058	184058	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$142,969	\$142,969	\$142,969	\$142,969	\$142,969	\$142,969	\$142,969	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936990	Rehabilitación De Red De Agua Potable Varias Calles En La Localidad De San Salvador El Seco - 180333	180333	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$898,602	\$898,602	\$898,602	\$898,602	\$898,602	\$898,602	\$898,602	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936994	Mejoramiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Salvador El Seco Suministro Y Colocación De Bombas - 166570	166570	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$273,894	\$273,894	\$273,894	\$273,894	\$273,894	\$273,894	\$273,894	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936996	Construcción De Techado En Plaza Cívica En Escuela Secundaria Federal Diecinueve De Noviembre Ckt Segunda Etapa - 107352	107352	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,192,502	\$2,385,003	\$2,385,003	\$2,385,003	\$2,385,003	\$2,385,003	\$2,385,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CONTEMPLA DOS FONDOS \$1,192,501.72 DE FISM 2017 Y \$1,192,501.72 DE FORTAMUN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936997	Mejoramiento De Sanitarios En El Preescolar Plutarco Elias Calles Ckt - 106177	106177	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2017	\$342,420	\$342,420	\$342,420	\$342,420	\$342,420	\$342,420	\$342,420	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936998	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Salvador El Seco Desarrollo De Red Primera Etapa - 108619	108619	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300936999	Construcción De Una Aula En Estructura U Dos C En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 108719	108719	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2017	\$349,700	\$349,700	\$349,700	\$349,700	\$349,700	\$349,700	\$349,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937000	Mejoramiento De Sanitarios En Preescolar Jose Maria Iglesias Ckt - 107276	107276	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2017	\$334,650	\$334,650	\$334,650	\$334,650	\$334,650	\$334,650	\$334,650	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937015	Equipoamiento De Cuatrocientas Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En Oriental - 146222	146222	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$51,780	\$51,780	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710300937016	Equipoamiento De Cuatrocientas Vivendas Con Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En Oriental - 146175	146175	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	\$29,590	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO, EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN EL 3ER. TRIM. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937017	Equipoamiento De Cuatrocientas Vivendas Con Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En Oriental - 146136	146136	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN EL 3ER. TRIM. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710300937018	Equipoamiento De Cuatrocientas Vivendas Con Estufas Ecológicas En Oriental - 146063	146063	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN EL 3ER TRIM / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710300937019	Equipoamiento De Cuatrocientas Vivendas Con Estufas Ahorradoras De Leña En Oriental - 146189	146189	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,795	\$14,795	\$14,795	\$14,795	\$14,795	\$14,795	\$14,795	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937021	Equipoamiento De Cuatrocientas Vivendas Con Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En Oriental - 146159	146159	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	\$12,329	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710300937022	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Carlos Fellicer - 141676	141676	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,024,901	\$1,024,901	\$1,024,901	\$1,024,901	\$1,024,901	\$1,024,901	\$1,024,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710300937024	Equipoamiento De Cuatrocientas Vivendas Con Estufas Ecológicas En Oriental localidad San Antonio Virreyes - 137387	137387	Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$216,991	\$216,991	\$216,991	\$216,991	\$216,991	\$216,991	\$216,991	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN EL 3ER. TRIM. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710300937025	Equipoamiento De Cuatrocientas Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En Oriental Localidad Jesus Carranza - 145971	145971	Puebla	Oriental	Jesus Carranza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,043	\$69,043	\$69,043	\$69,043	\$69,043	\$69,043	\$69,043	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO EN EL 3 TRIM EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA EN EL MOSTO. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937026	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Luis Donald Colosio - 141697	141697	Puebla	Oriental	Jesus Carranza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,005,723	\$1,005,723	\$1,005,723	\$1,005,723	\$1,005,723	\$1,005,723	\$1,005,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE1710300937028	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Panuatlan	149955	Puebla	Fahuatlán	Ciudad de Fahuatlán de Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,766,328	\$1,766,328	\$1,766,328	\$1,766,328	\$1,766,328	\$1,766,328	\$1,766,328	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE - OBRA CONCLUIDA - OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
FUE1710300937033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Quetzicoatl - 149941	149941	Puebla	Fahuatlán	Xolotla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,867,695	\$1,867,695	\$1,867,695	\$1,867,695	\$1,867,695	\$1,867,695	\$1,867,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710300937035	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acceso A Soyatla Iv Etapa - 149846	149846	Puebla	Fahuatlán	Soyatla de Guerrero	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$823,514	\$823,514	\$823,514	\$823,514	\$823,514	\$823,514	\$823,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
FUE1710300937036	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 130287	130287	Puebla	Cauatempan	San Esteban Cauatempan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAUATEMPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$568,413	\$568,413	\$568,413	\$568,413	\$568,413	\$568,413	\$568,413	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
FUE1710300937037	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Libramiento - 129905	129905	Puebla	Cauatempan	Tenepanigía (Santa Elena)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAUATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,812,718	\$2,812,718	\$2,812,718	\$2,812,718	\$2,812,718	\$2,812,718	\$2,812,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
FUE1710300937041	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Atemolón - 95822	R332017-040	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Atemolón	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,161,792	\$2,161,792	\$2,161,792	\$2,161,792	\$2,161,792	\$2,161,792	\$2,161,792	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300937046	Adoquinamiento De Calle Alvaro Obregon De Meiga A Doscientos M - 167741		Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,262,439	\$1,262,439	\$1,262,439	\$1,262,439	\$1,262,439	\$1,262,439	\$1,262,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937050	Ampliación De La Red de drenaje Sanitario En Calle La Palma De Calle Manuel Avila Camacho Hasta Venustiano Carranza - 139371	139371	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,127,959	\$1,127,959	\$1,127,959	\$1,127,959	\$1,127,959	\$1,127,959	\$1,127,959	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937051	Demolicion Y Construcción De Cuatro Aulas Tipo Regional C En La Escuela Primaria Rural Federalizada Lazaro Cardenas - 131902	131902	Puebla	Soltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC FUE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	\$1,699,036	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: SE DEMOLIERON Y CONSTRUYERON 4 AULAS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937052	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable En Barrio Juárez - 191028	191028	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	\$1,179,011	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: SE REALIZO UN EQUIPAMIENTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937053	Ampliación De Alcantarillado Calle Tres Y Cinco Poniente En El Barrio De Analc - 184277	184277	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$626,115	\$626,115	\$626,115	\$626,115	\$626,115	\$626,115	\$626,115	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937054	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Rafael Cortes Poniente Entre Calle Cinco Y Nueve Norte Y Calle Cuatro Sur En La Localidad De 185362	185362	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,550	\$950,550	\$950,550	\$950,550	\$950,550	\$950,550	\$950,550	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EN ESPERA VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937055	Construcción De Pavimento Con Adosado En La Avenida Rafael Cortes Oriente Entre Calle Seis Norte Y Calle Tres Oriente En El Municipio De Te - 185092	185092	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,532,087	\$1,581,247	\$1,581,247	\$1,581,247	\$1,581,247	\$1,581,247	\$1,581,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EN ESPERA VALIDACION ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937056	Ampliación Y Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En Diferentes De La Localidad De Abascopec - 184574	184574	Puebla	Tecali de Herrera	Abascopec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,025,715	\$1,025,715	\$1,025,715	\$1,025,715	\$1,025,715	\$1,025,715	\$1,025,715	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EN ESPERA VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937163	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Reforma Entre Av Ayuntamiento Y Carr A Chichiquila - 201964	201964	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$550,254							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937165	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Leona Vicario - 199623	199623	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$579,386							0.00		Otros	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
FUE17170300937166	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Ignacio Aldama - 188744	188744	Puebla	Quimixtlán	Ahuacita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$564,501							0.00		Otros	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FINALIZADA Y REPORTADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937167	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez - 198534	198534	Puebla	Quimixtlán	Patlanalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$568,864							0.00		Otros	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FINALIZADA Y REPORTADA AL 100%, FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE
FUE17170300937168	Construcción Segunda Etapa Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Tipo Rafa En La Localidad De Duraznillo - 199464	199464	Puebla	Quimixtlán	Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,101,427							0.00		Otros	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
FUE17170300937169	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 166416	166416	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937170	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Atexca Municipio De Zacatlán Puebla - 130539	130539	Puebla	Zacatlán	Atexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud	En Ejecución	2017	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	\$850,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE17170300937171	Programa Municipal De Estufas Ecológicas En Comunidades Y Zona De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlán Puebla - 66630	66630	Puebla	Zacatlán	San Joaquin Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	\$4,522	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
FUE17170300937172	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán Puebla - 168439	168439	Puebla	Zacatlán	Chautuilco Ejido (El Viveco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937173	Construcción De Electrificación No Convencional Energia Solar Paneles En Las Comunidades De Ajotla Metzepa Y Santa Martha - 130671	130671	Puebla	Zacatlán	Metepa Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE17170300937174	Mantenimiento A Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Alta - 128755	128755	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	\$140,695	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
PUE17170300937175	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129000	129000	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	\$17,451	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937176	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 129010	129010	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Chiltotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	\$13,088	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
PUE17170300937177	CONSTRUCCION DEL MÓDULO DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚMERO CIENTO VEINTE CON CLAVE DE CENTRO - 142326	142326-172030	Puebla	Tepeki de Rodríguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEKI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$892,689	\$944,021	\$944,021	\$944,021	\$944,021	\$944,021	\$944,021	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO	
PUE17170300937179	Mantenimiento Y Rehabilitación De Dos Aulas En El Preescolar Los Grillos - 128152	128152	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$180,645	\$180,645	\$180,645	\$180,645	\$180,645	\$180,645	\$180,645	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937180	Adoquinamiento De La Calle Altamirano Entre Av Zapata y Calle Porfirio Diaz - 125264	125264	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$486,207.41 CON RECURSO DE PRIM (\$300,000.00), FORTAMUN (\$125,491.72) Y PARTICIPACIONES (\$60,715.69). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937181	Rehabilitación De Los Equipos De Bombeo De La Cabecera Municipal - 121019	121019	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$184,626	\$184,626	\$184,626	\$184,626	\$184,626	\$184,626	\$184,626	\$184,626	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937182	Construcción De Techo Digno - 125268	125268	Puebla	Xicotlán	Coacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICOTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300937186	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2017 - 125160	125160 - 17046	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,838	\$133,838	\$133,838	\$133,838	\$133,838	\$133,838	\$133,838	\$133,838	100.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937187	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle El Calvario - 123992	123992 - 17044	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$954,165	\$954,165	\$954,165	\$954,165	\$954,165	\$954,165	\$954,165	\$954,165	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937188	Construcción De Techo Firme - 122854	122854 - 17040	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937189	Aportación Para El Programa Piso Firme 2017 - 122845	122845 - 17039	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$332,031	\$332,031	\$332,031	\$332,031	\$332,031	\$332,031	\$332,031	\$332,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937190	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 34995	34995 - 17012	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	\$3,117,429	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937193	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2017 - 125472	125472 - 17046	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,687	\$93,687	\$93,687	\$93,687	\$93,687	\$93,687	\$93,687	\$93,687	100.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937194	Aportación Para El Programa Techos 2017 - 122857	122857 - 17040	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	\$341,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937195	Aportación Para El Programa Piso Firme 2017 - 122847	122847 - 17039	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	\$300,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937198	Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2017 - 125536	125536 - 17046	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	\$117,777	100.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937199	Aportación Para El Programa Techos 2017 - 122859	122859 - 17040	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$279,450	\$279,450	\$279,450	\$279,450	\$279,450	\$279,450	\$279,450	\$279,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937200	Aportación Para El Programa Piso Firme 2017 - 122848	122848 - 17039	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,110	\$158,110	\$158,110	\$158,110	\$158,110	\$158,110	\$158,110	\$158,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937201	Aportación Para El Programa Piso Firme 2017 - 125571	125571 - 17046	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,363	\$96,363	\$96,363	\$96,363	\$96,363	\$96,363	\$96,363	\$96,363	100.00	\$0	Piezas	0.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Fisica: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION Y SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710300937202	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 66967	17033	Puebla	Xiuteteclco	San Martin	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,701,761	\$1,701,761	\$1,701,761	\$1,701,761	\$1,701,761	\$1,701,761	\$1,701,761	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937203	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar El Milagro - 67776	17036	Puebla	Xiuteteclco	El Milagro	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937207	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuaukimaloyan - 188731	188731	Puebla	Xochiapulco	Cuaukimaloyan	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$506,216	\$506,216	\$506,216	\$506,216	\$506,216	\$506,216	\$506,216	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937208	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ixehuaco - 188820	188820	Puebla	Xochiapulco	Ixehuaco	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$990,743	\$990,743	\$990,743	\$990,743	\$990,743	\$990,743	\$990,743	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA PERO SE FINIQUITO AL FINAL DEL EJERCICIO / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA PERO SE FINIQUITO AL FINAL DEL EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937251	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197592	197592	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937252	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197637	197637	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	\$701,500	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937253	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197556	197556	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	\$116,917	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937254	Programa De Piso Firme Aportacion - 201593	201593	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	\$221,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937255	Programa De Piso Firme Aportacion - 202477	202477	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	\$63,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937256	Programa De Techos Aportacion - 198965	198965	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	\$372,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937257	Programa De Techos Aportacion - 198602	198602	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	\$714,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937258	Programa De Techos Aportacion - 198539	198539	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937259	Programa De Piso Firme Aportacion - 202087	202087	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937260	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197938	197938	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937261	Programa De Piso Firme Aportacion - 201918	201918	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937262	Programa De Piso Firme Aportacion - 202247	202247	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	\$252,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937263	Programa De Piso Firme Aportacion - 202194	202194	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	\$189,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937264	Programa De Techos Aportacion - 199372	199372	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	\$62,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937265	Programa De Techos Aportacion - 198793	198793	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	\$683,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937266	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197879	197879	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	\$272,806	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937267	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197739	197739	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	\$233,833	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937268	Programa De Techos Aportacion - 198875	198875	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	\$403,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937270	Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Lic Luis Cabrera Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 187723	187723	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	\$1,183,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937273	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuauhtlucio Xicochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178514	178514	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	\$57,585	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937274	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuauhtlucio Xicochitlan Maquixtla Y Jicolapa Municipio De Zacatlan Puebla - 178279	178279	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	\$158,358	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710300937275	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Las Comunidades De Cuauhtilco Eloxochitlan Mamiatla Y Ziclagua Municipio De Zacatlan Puebla - 178385	178385	Puebla	Zacatlan		Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	\$43,188	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937276	Construcción de Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165972	165972	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE1710300937277	Construcción de Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165510	165510	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	\$13,750	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE1710300937278	Construcción de Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165434	165434	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE1710300937279	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Cuauhtilco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130995	130995	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	\$102,575	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937280	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuauhtilco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130877	130877	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	\$213,698	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937281	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuauhtilco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130868	130868	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	\$106,849	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE1710300937282	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Segunda Privada De Josefa Ortiz De Dominguez - 127329	127329	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	\$362,260	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937283	Construcción De Benavanderos Escolar En El Jardin De Niños Bertha Von Glumer En La Comunidad De Cuauhtilco - 127521	127521	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	\$1,185,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE1710300937284	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En La Calle Juan Francisco Lucas Entre Las Calle Juan C Bonilla Y Carmen Serdan - 127610	127610	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	\$633,495	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937285	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197480	197480	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	\$155,889	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937286	Programa De Cuartos Dormitorio Aportacion - 197527	197527	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	\$77,944	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937287	Programa De Techos Aportacion - 199091	199091	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937288	Programa De Piso Firme Aportacion - 202380	202380	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	\$142,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937289	Programa De Piso Firme Aportacion - 202321	202321	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937290	Programa De Techos Aportacion - 199148	199148	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro:
FUE1710300937294	Construcción de Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 165385	165385	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE1710300937295	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Las Calles De Eloxochitlan Atzingo Y Cuauhtilco En El Municipio De Zacatlan Puebla - 130795	130795	Puebla	Zacatlan	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	\$158,137	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937296	Rehabilitación De La Casa De Saludn La Comunidad De Ayotla En El Municipio De Zacatlan Puebla - 187568	187568	Puebla	Zacatlan	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud	En Ejecución	2017	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	\$274,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro:
FUE1710300937297	Construcción de Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166512	166512	Puebla	Zacatlan	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	\$19,250	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937298	Construcción de Electrificación No Convencional Energia Solar Paneles En Las Comunidades De Ayotla Metzapa Y Santa Martha - 130630	130630	Puebla	Zacatlan	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710300937299	Rehabilitación De Los Accesos A Las Comunidades De La Zona Indígena - 128938	128938	Puebla	Zacatlan	Cruttitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	\$61,079	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REGISTRO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE1710300937300	Construcción de Estufas Ecologicas En Comunidades Con Los Grados Alto Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlan Puebla - 166608	166608	Puebla	Zacatlan	Cuacuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	\$68,750	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE1710300937391	Aplicación de Red de Electricidad Para La Calle Manuel Avila Canacho Entre La Calle Seis Oriente Y Plutarco Elias Calles - 185369	185369	Puebla	Chilchotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$180,809	\$180,809	\$180,809	\$180,809	\$180,809	\$180,809	\$180,809	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
FUE17170300937394	Rehabilitación De Red de Distribución de Agua Potable Y Tomas Domicilias Segundas Etapa - 93185	93185	Puebla	Chilchotla	La Providencia	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,428,493	\$1,428,493	\$1,428,493	\$1,428,493	\$1,428,493	\$1,428,493	\$1,428,493	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO
FUE17170300937402	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Santa Rosa - 180000	180000	Puebla	Chignahuapan	Santa Rosa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,005,953	\$2,005,953	\$2,005,953	\$2,005,953	\$2,005,953	\$2,005,953	\$2,005,953	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937632	Pavimentación De Calle Reforma Entre Carretera A Coatingo Y Calle cinco de Mayo - 69939	69939-FISM-001-2017	Puebla	Coatingo	Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$477,658	\$477,658	\$477,658	\$477,658	\$477,658	\$477,658	\$477,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, NO SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937633	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Cuautla Atlixco - 144581	144581	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINAR, IMPORTE TOTAL DE OBRA DE \$1,500,000.00, CON RECURSO DE FISM (\$500,000.00), FORTAMEN (\$500,000) Y PARTICIPACIONES MUNICIPALES (\$500,000). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937634	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Cohuecan - 144456	144456	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$536,650	\$536,650	\$536,650	\$536,650	\$536,650	\$536,650	\$536,650	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937635	Construcción De Pisos Firmes - 144422	144422	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,303,258	\$1,303,258	\$1,303,258	\$1,303,258	\$1,303,258	\$1,303,258	\$1,303,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937636	Techado De Cancha De Usos Múltiples Del Jardín De Niños Centeol - 144518	144518	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapecco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	En Ejecución	2017	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	\$557,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937637	Rehabilitación De Pozo Profundo Artesiano De La Calle Cuautla De San Felipe Cuapecco - 144503	144503	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapecco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$418,144	\$418,144	\$418,144	\$418,144	\$418,144	\$418,144	\$418,144	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937638	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Principal Y Calle Privada Justo Sierra Y Calle José María Morelos - 182284	182284	Puebla	Ahuastetla	Temaxcales	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUASTETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$652,988	\$652,988	\$652,988	\$652,988	\$652,988	\$652,988	\$652,988	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
FUE17170300937641	Construcción De Veinte Acciones Del Programa De Cuartos Domiciliares Dos Mil Diecisiete - 143779	143779	Puebla	Ahuastetla	Ahuastetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: APORTACION REALIZADA AL 100%, EL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZO LA OBRA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937642	Construcción De Fosa Séptica - 143824	143824	Puebla	Ahuastetla	Ahuastetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUASTETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$25,845	\$25,845	\$25,845	\$25,845	\$25,845	\$25,845	\$25,845	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937643	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Independencia Entre Zaragoza Y Cinco De Mayo Ahuastetla Puebla - 136836	136836	Puebla	Ahuastetla	Ahuastetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUASTETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$323,950	\$323,950	\$323,950	\$323,950	\$323,950	\$323,950	\$323,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937644	Adquisición De Bomba Sumergible Para Agua Potable - 137761	137761	Puebla	Ahuastetla	San Vicente el Peñon	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUASTETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$39,034	\$39,034	\$39,034	\$39,034	\$39,034	\$39,034	\$39,034	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: ADQUISICION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: ADQUISICION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937647	Ampliación De Electrificación En Avenida Insurgentes Entre Altopos Y Carretera Federal Col Altos De Bellavista Pantzingo De Morelos - 65065	65065	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$220,465							0.00		Otros	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937650	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Juana Ines De La Cruz En La Localidad De San José Buena Vista Ajalpan Puebla - 65418	65418	Puebla	Ajalpan	Buenavista	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$383,136							0.00		Otros	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937661	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Colonias El Carmen Y El Carmen 2da Sección	199523-072-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,007,188	\$2,007,188	\$2,007,188	\$2,007,188	\$2,007,188	\$2,007,188	\$2,007,188	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:
FUE17170300937662	Mantenimiento Del Pozo Profundo En El Pasaje San Mateo (Adquisición De Bomba y Maniobras)	191733-010-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO. / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y CARGADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937663	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Capulín	192527-035-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$192,679	\$192,679	\$192,679	\$192,679	\$192,679	\$192,679	\$192,679	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: OBRA CARGADA Y TERMINADA EL TRIMESTRE ANTERIOR POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937664	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Pinos	192305-036-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$101,598	\$101,598	\$101,598	\$101,598	\$101,598	\$101,598	\$101,598	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: OBRA CARGADA Y TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937665	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Privada Hernandez	191886-032-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$40,334	\$40,334	\$40,334	\$40,334	\$40,334	\$40,334	\$40,334	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: OBRA CARGADA Y TERMINADA EL TRIMESTRE ANTERIOR POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300937666	Perforación De Pozo Profundo Pasaje San Juan (Ampliación, Ademó y Aforo)	186730-041-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,516,516	\$1,516,516	\$1,516,516	\$1,516,516	\$1,516,516	\$1,516,516	\$1,516,516	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA FUE CARGADA Y TERMINADA EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710300937667	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En Calle Orquídeas - 191919	191919-033-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$85,627	\$85,627	\$85,627	\$85,627	\$85,627	\$85,627	\$85,627	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: OBRA FUE CARGADA Y TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937668	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para La Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Animas Y La Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En El Centro Histórico De Amozoc. Jda. Etana	192572	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO, UNIDAD DE MEDIDA UN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937669	Construcción De Módulo Sanitario En La Escuela Telesecundaria Gabino Barreda Clave - 21ecv06101	192495-074-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Educación	En Ejecución	2017	\$746,760	\$746,760	\$746,760	\$746,760	\$746,760	\$746,760	\$746,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:	
FUE1710300937670	Aplicación de Red de Alcantarillado Sanitario De La Calle Animas Entre Via Y Carretera Federal Col Las Animas	192432-069-2017	Puebla	Amozoc		Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,012,380	\$1,012,380	\$1,012,380	\$1,012,380	\$1,012,380	\$1,012,380	\$1,012,380	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937671	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En Privada Los Duraznos	192357-046-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$79,233	\$79,233	\$79,233	\$79,233	\$79,233	\$79,233	\$79,233	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937672	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En Privada 3 Sur Y Cerrada 3 Sur Sn	192385-054-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$24,924	\$24,924	\$24,924	\$24,924	\$24,924	\$24,924	\$24,924	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937673	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En Calle Gardemias	192334-045-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$42,435	\$42,435	\$42,435	\$42,435	\$42,435	\$42,435	\$42,435	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERADO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937674	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Y Hermanos Serdan	191787-026-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$430,552	\$430,552	\$430,552	\$430,552	\$430,552	\$430,552	\$430,552	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: OBRA CARGADA Y TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937675	Perforación De Pozo Profundo La Via Fase 2 (Ampliación, Ademado Y Afre)	184673-009-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,397,681	\$1,397,681	\$1,397,681	\$1,397,681	\$1,397,681	\$1,397,681	\$1,397,681	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA FUE CARGADA Y TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937676	Perforación De Pozo Profundo (Fase Exploratoria) En El Paraje Rancho San Juan	186601-005-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$951,440	\$951,440	\$951,440	\$951,440	\$951,440	\$951,440	\$951,440	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: OBRA CARGADA Y TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937681	Aplicación de Red De Energía Eléctrica En Calle Carriz	192411-056-2017	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$104,122	\$104,122	\$104,122	\$104,122	\$104,122	\$104,122	\$104,122	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937682	Aplicación de Red De Energía Eléctrica En Calle Miguel Hidalgo Oriente	191844-031-2017	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$100,947	\$100,947	\$100,947	\$100,947	\$100,947	\$100,947	\$100,947	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: OBRA CARGADA Y TERMINADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937689	Construcción De Aula En Jardín De Niños Salvador Toscano Escobedo - 184986	184986	Puebla	Atlixco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$437,478	\$436,579	\$436,579	\$436,579	\$436,579	\$436,579	\$436,579	\$436,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300937700	Aplicación De La Energía Eléctrica Para Casa De Salud En La Localidad De Amarilla - 167328	167328	Puebla	Eloxochitlán	Amatitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$895,420	\$895,420	\$895,420	\$895,420	\$895,420	\$895,420	\$895,420	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
FUE1710300937701	Construcción De Veinticinco Marcos Firmes para Vivienda Rigna En La Localidad De Atlaquia - 167422	167422	Puebla	Eloxochitlán	Atlaquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,411,939	\$1,411,939	\$1,411,939	\$1,411,939	\$1,411,939	\$1,411,939	\$1,411,939	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
FUE1710300937704	Adoquinamiento De La Calle Girasoles - 178980	178980	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$356,443	\$356,443	\$356,443	\$356,443	\$356,443	\$356,443	\$356,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE DE \$ 466,116.74, DE LOS CUALES \$ 356,443.34 SON DE FIM Y \$ 109,673.40 SON DE FORTAMUN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937705	Reposición de Equipo de Bombeo En El Pozo De La Laguna - 158816	158816	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$472,201	\$472,201	\$472,201	\$472,201	\$472,201	\$472,201	\$472,201	\$472,201	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300937706	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En La Localidad De San Mateo Oxtocla - 158945	158945	Puebla	Epatlán	San Mateo Oxtocla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$901,338	\$901,338	\$901,338	\$901,338	\$901,338	\$901,338	\$901,338	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937708	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Doce Oriente Y Priv De La Diez Fuentes En Colonia Ferrocarril - 199413	199413	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$684,530	\$684,530	\$684,530	\$684,530	\$684,530	\$684,530	\$684,530	\$684,530	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300937712	Aportación Para La Construcción De Cuartos Dormitorios En El Municipio De Esperanza Puebla - 110114	110114	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,178,520	\$1,178,520	\$1,178,520	\$1,178,520	\$1,178,520	\$1,178,520	\$1,178,520	\$1,178,520	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN PAGADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN / Registro: LA APORTACIÓN ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1710300937764	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Acceso Al Preescolar De La Localidad De Cozamalomiá - 112847	R332017-045	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cozamalomiá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$464,351	\$464,351	\$464,351	\$464,351	\$464,351	\$464,351	\$464,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937765	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En La Localidad De Kapola - 67571	R332017-041	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Kapola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$472,232	\$472,232	\$472,232	\$472,232	\$472,232	\$472,232	\$472,232	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937766	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino A La Localidad De Tatabuictaltipán - 57116	R332017-033	Puebla	Cuetzalan del Progreso an	Tatabuictaltipán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,286,545	\$1,286,545	\$1,286,545	\$1,286,545	\$1,286,545	\$1,286,545	\$1,286,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE1710300937767	Aplicación de Red De Energía Eléctrica En La Carretera Cuetzalan Cacapostola De La Localidad De La Vigas - 42295	R332017-028	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$626,733	\$626,733	\$626,733	\$626,733	\$626,733	\$626,733	\$626,733	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300937768	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Fahustahu - 42282	R32017-026	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Fahustahu	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$713,645	\$713,645	\$713,645	\$713,645	\$713,645	\$713,645	\$713,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937772	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Tenancingo - 179784	179784	Puebla	Chignahuapan	Tenancingo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937774	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Tenextla - 152140	152140	Puebla	Chignahuapan	Tenextla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,110,021	\$1,110,021	\$1,110,021	\$1,110,021	\$1,110,021	\$1,110,021	\$1,110,021	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937786	Construcción De Agua Potable En La Localidad De Faxtla - 179657	179657	Puebla	Chignahuapan	Faxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$851,382	\$851,382	\$851,382	\$851,382	\$851,382	\$851,382	\$851,382	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937787	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Veinte De Noviembre Y Avenida Adolfo Lopez Mateos - 185513	185513	Puebla	Tecali de Herrera	Ahuatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$296,135	\$296,135	\$296,135	\$296,135	\$296,135	\$296,135	\$296,135	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA	
PUE17170300937788	Adquisición De Equipo Multifuncional Para La Dirección De Obras Publicas - 186240-17061	186240	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: ACCION REALIZADA POR MEDIO DE PRODIM, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937789	Adoquinamiento De La Calle Seis Oriente Entre Dieciocho Y Veinticuatro Norte En Barrio San José - 181109-17025	181109	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,044,323	\$1,044,323	\$1,044,323	\$1,044,323	\$1,044,323	\$1,044,323	\$1,044,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937790	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 181230-17009	181230	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (SERVICIOS DE CONSULTORIA). / Registro: ACCION TERMINADA AL 100%. SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937791	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Dieciocho Sur Entre Calle Nueva Oriente Y M Hidalgo En El Barrio San José - 158340-17054	158340	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$416,128	\$416,128	\$416,128	\$416,128	\$416,128	\$416,128	\$416,128	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937792	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Dieciséis Norte Entre Calle Cinco Y Seis Oriente En El Barrio De San José - 120402-17013	120402	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$246,955	\$246,955	\$246,955	\$246,955	\$246,955	\$246,955	\$246,955	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937793	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Seis Norte Entre Av Miguel Hidalgo Y Calle Dos Oriente - 120392-17038	120392	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$52,722	\$52,722	\$52,722	\$52,722	\$52,722	\$52,722	\$52,722	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937794	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Seis Norte Entre Av Miguel Hidalgo Y Calle Dos Oriente - 120395-17037	120395	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,593	\$126,593	\$126,593	\$126,593	\$126,593	\$126,593	\$126,593	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937795	Adoquinamiento De La Calle Veinte Norte Entre Dos Oriente Y Barranca - 117193-17020	117193	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$899,065	\$899,065	\$899,065	\$899,065	\$899,065	\$899,065	\$899,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937796	Construcción De Modulo Sanitario Adosado En Escuela Primaria Gabino Vazquez En El Barrio De San Antonio - 117229-17034	117229	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$720,529	\$720,529	\$720,529	\$720,529	\$720,529	\$720,529	\$720,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937797	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Universidad Tecnológica En El Barrio La Villa - 111114-17043	111114	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$153,249	\$153,249	\$153,249	\$153,249	\$153,249	\$153,249	\$153,249	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937798	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Arbolera Y Barranca Entre Privada Jaguay Blanco Y Calle De La Barranca En La Localidad De La Puris - 122207-17053	122207	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,626,314	\$1,626,314	\$1,626,314	\$1,626,314	\$1,626,314	\$1,626,314	\$1,626,314	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170300937799	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle E Papate M Hidalgo Privada Dos Oriente Privada José María Morelos Y Camino A Rancho Las Flores - 113286-17021	113286	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$653,970	\$653,970	\$653,970	\$653,970	\$653,970	\$653,970	\$653,970	\$653,970	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170300937800	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Vicente Guerrero Once Sur San Isidro Uno Tres Oriente Y Camino A San Baltazar En La Localid - 186066-17066	186066	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$579,102	\$579,102	\$579,102	\$579,102	\$579,102	\$579,102	\$579,102	\$579,102	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170300937801	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Once Sur Y San Isidro Dos En La Localidad De San Antonio La Fortilla - 132378-17030	132378	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Fortilla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$591,117	\$591,117	\$591,117	\$591,117	\$591,117	\$591,117	\$591,117	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937802	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Tres Mte Entre Seis Y Ocho Pte Seis Sur Entre Carretera Pco Villa Y Priv De La Seis Sur Cln - 158576-17052	158576	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$887,280	\$887,280	\$887,280	\$887,280	\$887,280	\$887,280	\$887,280	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937803	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Seis Norte Ocho Norte Diez Norte Y Diez Oriente En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan - 158301-17062	158301	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$618,067	\$618,067	\$618,067	\$618,067	\$618,067	\$618,067	\$618,067	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937804	Construcción De Biblioteca Y Dirección En Bachillerato General Emiliano Zapata En La Localidad De San Mateo Tlaxiapan - 117230-17032	117230	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$849,325	\$849,325	\$849,325	\$849,325	\$849,325	\$849,325	\$849,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937805	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco Oriente Y Privada De La Cinco Oriente Entre Cuatro Y Seis Sur En La Localidad De Sa - 117209-17010	117209	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,701	\$198,701	\$198,701	\$198,701	\$198,701	\$198,701	\$198,701	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937806	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Kinder José Manuel Páez Causarón En La Localidad De Santa Rosa - 117214-17033	117214	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$657,885	\$657,885	\$657,885	\$657,885	\$657,885	\$657,885	\$657,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: EN DICHO PROYECTO SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL POR MENOS UN CENTAVO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937807	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Diez Norte Privada De La Diez Norte Entre Diez Y Doce Ote Priv De La Doce Ote Av Cinc - 122273-17045	122273	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alesseca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$421,576	\$421,576	\$421,576	\$421,576	\$421,576	\$421,576	\$421,576	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937808	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Veintidós Sur Entre Tres Y Nueve Poniente Once Poniente Hasta Diecisiete Sur Camino Diagonal Die - 117243-17042	117243	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alesseca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$353,946	\$353,946	\$353,946	\$353,946	\$353,946	\$353,946	\$353,946	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937809	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Diez Norte Entre Dos Y Cuatro Oriente Diez Sur Entre M Avila C Y Cinco Oriente Prolongación Tres - 117239-17041	117239	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alesseca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$211,932	\$211,932	\$211,932	\$211,932	\$211,932	\$211,932	\$211,932	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937810	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Seis Poniente Entre Av Revolución Y Reforma En La Localidad De Xochimilco - 181079-17057	181079	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$321,988	\$321,988	\$321,988	\$321,988	\$321,988	\$321,988	\$321,988	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937811	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Revolución Y Calle Cinco Norte Entre Div Del Mte Pte Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Xoch - 180985-17056	180985	Puebla	Tecamachalco	Xochimilco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$735,211	\$735,211	\$735,211	\$735,211	\$735,211	\$735,211	\$735,211	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937817	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Toltepan - 183293	183293	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,447,656	\$1,447,656	\$1,447,656	\$1,447,656	\$1,447,656	\$1,447,656	\$1,447,656	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937818	Construcción De Red De Agua Potable En Toltepan - 183323	183323	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$513,419	\$513,419	\$513,419	\$513,419	\$513,419	\$513,419	\$513,419	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937823	Construcción De Edificio En Área De Impartición De Educación Física Para Bachillerato General Oficial Fray Pedro De Gante - 198015	198015	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,473,779	\$2,454,329	\$2,454,329	\$2,454,329	\$2,454,329	\$2,454,329	\$2,454,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SE SOLICITA REVISION Y VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937825	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Diagonal Zaragoza - 197786	197786	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$613,735	\$613,735	\$613,735	\$613,735	\$613,735	\$613,735	\$613,735	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SE SOLICITA REVISION Y VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937827	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Federal General Lazaro Cardenas Del Rio - 197687	197687	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$538,726	\$538,726	\$538,726	\$538,726	\$538,726	\$538,726	\$538,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SOLICITO REVISION Y VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937829	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Conde La Estancia Blanca - 201318	17212	Puebla	Chila	Estancia Blanca (Rancho La Estancia Blanca)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$341,327	\$341,327	\$341,327	\$341,327	\$341,327	\$341,327	\$341,327	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170300937830	Empedrado De La Calle Camino A Ixtilan Seccion Tercera Chila - 200681	17205	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$398,221	\$398,221	\$398,221	\$398,221	\$398,221	\$398,221	\$398,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1710300937831	Mantenimiento De Red de Drenaje Sanitario En Chila De Las Flores - 201304	17220	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$793,777	\$793,777	\$793,777	\$793,777	\$793,777	\$793,777	\$793,777	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937832	Ampliaciones De Electricaciones En Chila - 200917	17203	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$651,412	\$651,412	\$651,412	\$651,412	\$651,412	\$651,412	\$651,412	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES 17203, 17217, 17218 Y 17219 CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ACCIONES CONCLUIDAS Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937833	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable En Las Sidras - 200976	17215	Puebla	Chila	Las Sidras	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
PUE1710300937834	Rehabilitacion Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 200835	17208	Puebla	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,614	\$598,614	\$598,614	\$598,614	\$598,614	\$598,614	\$598,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
PUE1710300937835	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Francisco Ibarra Ramos Y Las Sidras - 201051	17224	Puebla	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$311,773	\$311,773	\$311,773	\$311,773	\$311,773	\$311,773	\$311,773	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937836	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Techo Municipal - 200874	17209	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CHILA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$535,355	\$535,355	\$535,355	\$535,355	\$535,355	\$535,355	\$535,355	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937837	Construccion De 2 Aulas En Telesecundaria De Nueva Creacion En San Jose Chapultepec - 201098	17226	Puebla	Chila	San Jose Chapultepec	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CHILA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$793,840	\$793,840	\$793,840	\$793,840	\$793,840	\$793,840	\$793,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
PUE1710300937838	Construccion De Muro De Contencion Para Aguas Pluviales 2da Etapa Los Vazquez - 200793	17216	Puebla	Chila	Santa Ana los Vazquez	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CHILA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,011	\$499,011	\$499,011	\$499,011	\$499,011	\$499,011	\$499,011	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
PUE1710300937839	Equipamiento Con Bomba De Agua Potable Pozo La Virgen - 201287	17223	Puebla	Chila	La Virgen	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$65,064	\$65,064	\$65,064	\$65,064	\$65,064	\$65,064	\$65,064	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937840	Equipamiento Con Bomba De Agua Potable Pozo Rancho Sarabia - 201059	17213	Puebla	Chila	Sarabia	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$19,226	\$19,226	\$19,226	\$19,226	\$19,226	\$19,226	\$19,226	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: BOMBA ADQUIRIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937843	Mejoramiento De Instalaciones Y Ampliación De La Red de Electricación En Varias Localidades - 97875	17217	Puebla	Honey	La Cumbre del Mazarzo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2017	\$544,757	\$519,877	\$519,877	\$519,877	\$519,877	\$519,877	\$519,877	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937844	Ampliación De Red de Electricidad Para La Calle Hídrico En La Primera Sección Del Barrio De Guadalupe - 196782	196782	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$999,598	\$999,598	\$999,598	\$999,598	\$999,598	\$999,598	\$999,598	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO
PUE1710300937847	Alumbrado Publico Para Diferentes Localidades Del Municipio de Chilchotla Mantenimiento - 185050	185050	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,033,120	\$2,033,120	\$2,033,120	\$2,033,120	\$2,033,120	\$2,033,120	\$2,033,120	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO
PUE1710300937848	Ampliación De Red de Electricidad Para La Calle Gustavo Díaz Ordaz Entre Trece Oriente Y Once Poniente En El Barrio Del Corazón De Jesús - 186191	186191	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,268,815	\$1,268,815	\$1,268,815	\$1,268,815	\$1,268,815	\$1,268,815	\$1,268,815	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937849	Rehabilitación De Agua Potable En Línea De Conducción Red de Distribución Y Tomas Domiciliarias Segunda Etapa - 196705	196705	Puebla	Chilchotla	Acomocotla	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,710,602	\$2,710,602	\$2,710,602	\$2,710,602	\$2,710,602	\$2,710,602	\$2,710,602	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937868	Construccion De Un Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez En El Municipio De Huehuetla - 198633	198633	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937869	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Jaime Torres Bodet En La Cabecera Municipal - 198567	198567	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,348,822	\$1,348,822	\$1,348,822	\$1,348,822	\$1,348,822	\$1,348,822	\$1,348,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937870	Rehabilitacion De Concreto Hidráulico En La Calle Dieciséis De Septiembre En La Cabecera Municipal Huehuetla Puebla - 198402	198402	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,994,560	\$3,994,560	\$3,994,560	\$3,994,560	\$3,994,560	\$3,994,560	\$3,994,560	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937871	Apoyo A Productores Del Programa De Cerdos Y Carnecería - 198398	198398	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE1710300937872	Estructura Productiva Para La Comercialización De Mojarra Tilapia - 198396	198396	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE1710300937873	Infraestructura Productiva Para El Procesamiento De Finaleta Gordá - 198303	198303	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: APOYO CONCLUIDO EN EL TRIMESTRE PASADO / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE1710300937874	Programa De Techos - 198259	198259	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	\$1,552,500	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: APORTACION REALIZADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710300937875	Construccion Del Drenaje Sanitario Alcantarilla De Alivio En La Calle Camino Real En La Cabecera Municipal De Huehuetla - 198939	198939	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$690,400	\$690,400	\$690,400	\$690,400	\$690,400	\$690,400	\$690,400	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE1710300937876	Estufas Ecologicas - 198900	198900	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$529,998	\$529,998	\$529,998	\$529,998	\$529,998	\$529,998	\$529,998	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FINIQUITADA / Fisica: CONVENIO CONCLUIDO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300937879	Adquisición De Infraestructura Para El Procesamiento De Cafe - 198316	19831617222	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$35,200	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: APORTACION CONCLUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE17170300937880	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Est Reg C Sim B Y Mejoramiento De Las Aulas En La Escuela Telesecundaria Vicente Suarez - 199232	19823217214	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,247,818	\$1,247,818	\$1,247,818	\$1,247,818	\$1,247,818	\$1,247,818	\$1,247,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937881	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilcoyoc Del Carmen - 199059	19905919236	Puebla	Huehuetla	Chilcoyoc del Carmen	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$33,136	\$33,136	\$33,136	\$33,136	\$33,136	\$33,136	\$33,136	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937882	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Leacamán Loma Dos - 1996491	19964917240	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937883	Construcción De Adoquinos En Calle Principal De Acceso A La Localidad De Guadalupe Potrereros - 109857	109857	Puebla	Esperanza	Guadalupe Potrereros	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,890,233	\$1,890,233	\$1,890,233	\$1,890,233	\$1,890,233	\$1,890,233	\$1,890,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937885	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Del Parque De San Manuel La Puerta - 109929	109929	Puebla	Esperanza	San Manuel la Puerta	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$176,441	\$176,441	\$176,441	\$176,441	\$176,441	\$176,441	\$176,441	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937891	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 139776	139776	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$659,712	\$659,712	\$659,712	\$659,712	\$659,712	\$659,712	\$659,712	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170300937892	Escuela Bachillerato David Alfaro Siqueiros Loc De Jalisco Municipio De Francisco Z Mena - 153483	153483	Puebla	Francisco Z. Mena	Jaltocan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$58,110	\$58,110	\$58,110	\$58,110	\$58,110	\$58,110	\$58,110	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170300937894	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Santa Cruz	17216	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$235,470	\$235,470	\$235,470	\$235,470	\$235,470	\$235,470	\$235,470	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro:
PUE17170300937895	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Guadalupe Pozo Las Flores Y La Pastora	17213	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$453,163	\$453,163	\$453,163	\$453,163	\$453,163	\$453,163	\$453,163	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro:
PUE17170300937896	Construcción De Muro De Contención En Terreno De Usos Múltiples En Santa Cruz Segunda Etapa	17208	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$243,745	\$243,745	\$243,745	\$243,745	\$243,745	\$243,745	\$243,745	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro:
PUE17170300937897	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Estampado En Calle Tepeyac Segunda Etapa	17210	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,422,442	\$1,422,442	\$1,422,442	\$1,422,442	\$1,422,442	\$1,422,442	\$1,422,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro:
PUE17170300937898	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Rafael La Paz Equipo De Bombeo	17211	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$136,520	\$136,520	\$136,520	\$136,520	\$136,520	\$136,520	\$136,520	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro:
PUE17170300937899	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Guadalupe	17207	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$217,415	\$217,415	\$217,415	\$217,415	\$217,415	\$217,415	\$217,415	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937900	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Vista Hermosa Y La Agricultura	17212	Puebla	Guadalupe	Vista Hermosa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$421,723	\$421,723	\$421,723	\$421,723	\$421,723	\$421,723	\$421,723	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937901	Rehabilitación Sanitarios Escuela Telesecundaria En El Limón	17214	Puebla	Guadalupe	El Limón (San Miguel)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$310,415	\$310,415	\$310,415	\$310,415	\$310,415	\$310,415	\$310,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937902	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Las Flores Guadalupe Santa Ana	17223	Puebla	Guadalupe	Colonia Las Flores	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$957,326	\$957,326	\$957,326	\$957,326	\$957,326	\$957,326	\$957,326	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro:
PUE17170300937903	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 190922	190922	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$614,800	\$614,800	\$614,800	\$614,800	\$614,800	\$614,800	\$614,800	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VUELVE A COLOCAR LA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE SE DEBE VOLVER A SOLICITAR LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO
PUE17170300937904	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En El Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio En La Localidad De Guadalupe Victoria - 190965	190965	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$441,965	\$441,965	\$441,965	\$441,965	\$441,965	\$441,965	\$441,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VUELVE A COLOCAR LA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE SE DEBE VOLVER A SOLICITAR LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO
PUE17170300937905	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Vías Calle De La Localidad De Guadalupe Victoria Puebla - 191235	191235	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,570,402	\$1,570,402	\$1,570,402	\$1,570,402	\$1,570,402	\$1,570,402	\$1,570,402	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VUELVE A COLOCAR LA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE SE DEBE VOLVER A SOLICITAR LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO
PUE17170300937906	Techo de Cancha de la Escuela Primaria Carlos B Zetina En La Localidad De Guadalupe Victoria - 191126	191126	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,026,614	\$1,026,614	\$1,026,614	\$1,026,614	\$1,026,614	\$1,026,614	\$1,026,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VUELVE A COLOCAR LA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE SE DEBE VOLVER A SOLICITAR LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO
PUE17170300937938	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria De Belisario Domínguez - 109097	109097	Puebla	Huauquechula	San Juan Vallarta	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$994,753	\$994,753	\$994,753	\$994,753	\$994,753	\$994,753	\$994,753	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE17170300937939	Rehabilitación De La Baja Tensión Para El Pozo Del Sistema De Agua Potable En San Pedro Contla - 109119	109119	Puebla	Huauquechula	San Pedro Contla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE17170300937940	Ampliación Y Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Santa Ana Coatepec Segunda Etapa - 108081	108081	Puebla	Huauquechula	Santa Ana Coatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	\$198,312	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
PUE17170300937941	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Aquiles Serdan - 109059	109059	Puebla	Huauquechula	Santa Ana Coatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$519,875	\$519,875	\$519,875	\$519,875	\$519,875	\$519,875	\$519,875	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170300937942	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juárez - 109029	109029	Puebla	Huaquechula	Santiago Tetla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,002,808	\$1,002,808	\$1,002,808	\$1,002,808	\$1,002,808	\$1,002,808	\$1,002,808	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
PUE17170300937944	Rehabilitación De La Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 109140	109140	Puebla	Huaquechula	Tronconal	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,498,478	\$876,755	\$876,755	\$876,755	\$876,755	\$876,755	\$876,755	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
PUE17170300937946	Construcción De Módulo Sanitarios Dirección En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 109090	109090	Puebla	Huaquechula	La Venta	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$923,383	\$923,383	\$923,383	\$923,383	\$923,383	\$923,383	\$923,383	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
PUE17170300937965	Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa Dos Mil Diecisiete Aportación - 144616	144616	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$952,712	\$476,356	\$476,356	\$476,356	\$476,356	\$476,356	\$476,356	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF, por \$ 476,356.79, teniendo un monto total de la obra de \$ 952,711.59, en la modalidad 50-50, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación.	
PUE17170300937966	Programa Peso A Peso En Infraestructura Educativa Dos Mil Diecisiete Aportación - 145212	145212	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$471,715	\$235,857	\$235,857	\$235,857	\$235,857	\$235,857	\$235,857	\$235,857	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF, por \$ 235,857.30, teniendo un monto total de la obra de \$ 471,714.61, en la modalidad 50-50, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en cuatro ZAPS por su ubicación.
PUE17170300938004	Adquisición De Un Multifuncional Para Las Areas Administrativas De La Presidencia Municipal - 187076	187076	Puebla	San Diego la Mesa	Tochimilzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$28,422	\$28,422	\$28,422	\$28,422	\$28,422	\$28,422	\$28,422	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: SE ejecuto al 100% / Física: Se ejecuto al 100% / Registro:	
PUE17170300938005	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 186236	186236	Puebla	San Diego la Mesa	Tochimilzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,632	\$42,632	\$42,632	\$42,632	\$42,632	\$42,632	\$42,632	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300938006	Equipamiento Para la Provisión De Internet En La Escuela Primaria Doctor Gonzalo Bautista - 198340	198340	Puebla	San Diego la Mesa	Tochimilzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE	Educación	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO AL 100% / Física: SE CONCLUYO AL 100% / Registro:	
PUE17170300938038	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Once Sur Entre Cuatro y Seis Poniente Calle Nueva Norte Entre Dos y Seis Poniente Calle Siete - 189482	189482	Puebla	Mixtla	San Francisco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,334	\$599,334	\$599,334	\$599,334	\$599,334	\$599,334	\$599,334	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION	
PUE17170300938040	Construcción De Comedor Desayunador Escolar En La Escuela Primaria Juan Crisostomo Bonilla - 199772	199772	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	\$1,098,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE MANDA INFORMACION A REVISION Y VALIDACION	
PUE17170300938041	Mejoramiento De La Línea De Conducción Y De La Bomba Del Manantial Tres Choros En La Localidad De Molcaxac - 160577	160577	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$663,643	\$663,643	\$663,643	\$663,643	\$663,643	\$663,643	\$663,643	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE MANDA INFORMACION A REVISION Y VALIDACION	
PUE17170300938042	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Tres Horas Entre Av Cinco De Mayo Y Seis Poniente - 160602	160602	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$206,617	\$206,617	\$206,617	\$206,617	\$206,617	\$206,617	\$206,617	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE MANDA INFORMACION A REVISION Y VALIDACION	
PUE17170300938043	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Abel Bautista Reyes Ubicada En La Cabeecera Municipal De Molcaxac - 148684	148684	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$626,009	\$626,009	\$626,009	\$626,009	\$626,009	\$626,009	\$626,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA POR APORTACION Y ESTA PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE MANDA INFORMACION A REVISION Y VALIDACION	
PUE17170300938044	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En San Andres Minahuapan - 199777	199777	Puebla	Molcaxac	San Andrés Minahuapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$774,549	\$774,549	\$774,549	\$774,549	\$774,549	\$774,549	\$774,549	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada al 100 % / Física: obra terminada / Registro: se manda información a revisión y validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE17170300938045	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Preescolar Aurora Palacios De La Huerta - 124910	124910	Puebla	Molcaxac	San Andrés Minahuapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$472,643	\$472,643	\$472,643	\$472,643	\$472,643	\$472,643	\$472,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA INFORMACION A REVISION Y VALIDACION	
PUE17170300938046	Construcción De Comedor Desayunador Escolar En El Preescolar Aurora Palacios De La Huerta - 114336	114336	Puebla	Molcaxac	San Andrés Minahuapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$739,440	\$739,440	\$739,440	\$739,440	\$739,440	\$739,440	\$739,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada / Registro: se envia información a revisión y validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE17170300938047	Construcción De Tres Aulas Dirección y Serv Sanitarios En Estructura Res En El Bachillerato Digital - 160545	160545	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Educación	En Ejecución	2017	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	\$2,012,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada al 100 % / Física: obra terminada / Registro: se manda información a revisión y validación el contrato tuvo un incremento	
PUE17170300938048	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Estado De Veracruz - 124936	124936	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$479,605	\$479,605	\$479,605	\$479,605	\$479,605	\$479,605	\$479,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE MANDA INFORMACION A REVISION Y VALIDACION	
PUE17170300938049	Construcción De Comedor Desayunador Escolar En La Escuela Telesecundaria Nueva Creación - 124946	124946	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	\$1,275,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada al 100 % / Física: obra terminada / Registro: SE MANDA INFORMACION A REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE17170300938050	Construcción De Comedor Desayunador Escolar En El Jardín De Niños Estado De Veracruz En La Localidad De San Luis Tehu - 115378	114379	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$741,709	\$741,709	\$741,709	\$741,709	\$741,709	\$741,709	\$741,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE MANDA INFORMACION A REVISION Y VALIDACION	
PUE17170300938068	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Para Las Localidades De La Loma Y La Trinidad Perteneciente Al Municipio De Nopalucan - 170522	170522	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$822,571	\$822,571	\$822,571	\$822,571	\$822,571	\$822,571	\$822,571	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION	
PUE17170300938069	Construcción De Veintiocho Acciones De Mejoramiento de Vivienda En Las Comunidades De Santa Cruz Del Bosque Nopalucan De La Granja - 134993	134993	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE17170300938070	Ampliación De Electrificación En Boulevard Rafael Mendez Moreno Entre Siete Poniente Y Última Vivienda Lado Sur - 135178	135178	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$87,270	\$87,270	\$87,270	\$87,270	\$87,270	\$87,270	\$87,270	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710300938071	Ampliación de Electrificación En Calle Venustiano Carranza De La Población Del Rincón Citlaltépetl - 168100	168100	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938072	Mejoramiento De Módulo Sanitario En Las Intersecciones Entre Camino Apasapano Y Prolongación Hermanos Serdan Y Camino Nacional Con Calle A - 168306	168306	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$166,532	\$166,532	\$166,532	\$166,532	\$166,532	\$166,532	\$166,532	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN	
FUE1710300938073	Construcción De Dos Aulas En Bachillerato General Oficial Andres Saturnino Rosario - 135083	135083	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$879,476	\$879,476	\$879,476	\$879,476	\$879,476	\$879,476	\$879,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN	
FUE1710300938075	Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda En Las Comunidades De Colonia Obrera Santa María Itziyucan El Rincón Citlaltépetl Y Man - 134725	134725	Puebla	Nopalucan	Santa María Itziyucan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN	
FUE1710300938083	Ampliación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable En Calle Juárez Y Calle Aristeo De La Vega De La Mancha Urbana De Coxcatlan Puebla - 139164	139164 17010	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,855,382	\$2,855,382	\$2,855,382	\$2,855,382	\$2,855,382	\$2,855,382	\$2,855,382	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISÉ Y VALIDE CAPTURA	
FUE1710300938084	Ampliación Y Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Calle Juárez Y Calle Aristeo De La Vega De La Mancha Urbana De Coxcatlan Puebla - 138823	138823 17011	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,070,578	\$2,070,578	\$2,070,578	\$2,070,578	\$2,070,578	\$2,070,578	\$2,070,578	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISÉ Y VALIDE CAPTURA	
FUE1710300938085	Construcción De Línea De Conducción Tanque De Regulación Y Red De Distribución En Colonia La Soledad Municipio De Coxcatlan Puebla - 138656	138656 17009	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,901,081	\$5,901,081	\$5,901,081	\$5,901,081	\$5,901,081	\$5,901,081	\$5,901,081	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISÉ Y VALIDE CAPTURA	
FUE1710300938086	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Ampliación De Boulevard Principal Y Camino Venta Salada Entre Ampliación De Boulevard Principal Y Calle Carmen Serdan - 135767	135767 17008	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$907,937	\$907,937	\$907,937	\$907,937	\$907,937	\$907,937	\$907,937	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISÉ Y VALIDE CAPTURA	
FUE1710300938087	Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable En Ampliación De Boulevard Principal Y Camino Venta Salada Entre Ampliación De Boulevard Principal Y Calle Carmen Serdan - 135628	135628 17007	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,793	\$215,522	\$215,522	\$215,522	\$215,522	\$215,522	\$215,522	\$215,522	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISÉ Y VALIDE CAPTURA
FUE1710300938090	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tacapan - 61505	R332017-035	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tacapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,596,046	\$1,596,046	\$1,596,046	\$1,596,046	\$1,596,046	\$1,596,046	\$1,596,046	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938091	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Barrio Tzicoullan De La Localidad De Tepetzintán - 114937	R332017-034	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzintán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,271,974	\$1,271,974	\$1,271,974	\$1,271,974	\$1,271,974	\$1,271,974	\$1,271,974	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938092	Construcción De Un Aula En Estructura Regional Tipo C En La Escuela Primaria Indígena De Nueva Creación Con Cct De La Localidad De Tzicoullan - 175400	R332017-069	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzicoullan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$552,086	\$552,086	\$552,086	\$552,086	\$552,086	\$552,086	\$552,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938094	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En El Barrio De Calzadón De La Localidad De Tzinacapan - 170917	R332017-062	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,605,159	\$2,605,159	\$2,605,159	\$2,605,159	\$2,605,159	\$2,605,159	\$2,605,159	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938095	Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De Vista Hermosa - 160359	R332017-063	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Vista Hermosa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Salud	En Ejecución	2017	\$872,742	\$872,742	\$872,742	\$872,742	\$872,742	\$872,742	\$872,742	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938097	Construcción De Colector Pluvial En La Calle Francisco I Madero De La Localidad De Yohualichan - 172496	R332017-066	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$707,239	\$707,239	\$707,239	\$707,239	\$707,239	\$707,239	\$707,239	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938098	Mejoramiento De Módulo Sanitario En La Escuela Primaria Federal Francisco I Madero De La Localidad De Yohualichan - 170713	R332017-055	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$503,209	\$503,209	\$503,209	\$503,209	\$503,209	\$503,209	\$503,209	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938099	Construcción De Techos Fijos En La Junta Auxiliar De Yohualichan - 121132	R332017-031	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,173,009	\$3,173,009	\$3,173,009	\$3,173,009	\$3,173,009	\$3,173,009	\$3,173,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938100	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Primaria Indígena Santos Degollado De La Localidad De Tepetzalan Tzoultá - 180379	R332017-070	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzalan (Troquita)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2017	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	\$449,894	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938101	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino A La Localidad De Atecolahuá Perteneciente A La Junta Auxiliar De Xocoyolo - 120316	R332017-049	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Atecolahuá	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$458,199	\$458,199	\$458,199	\$458,199	\$458,199	\$458,199	\$458,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938102	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Cruz - 175310	R332017-068	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santa Cruz Tatempa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$774,820	\$774,820	\$774,820	\$774,820	\$774,820	\$774,820	\$774,820	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino A La Localidad De Santa Cruz Tatempa Perteneciente A La Junta Auxiliar De Xocoyolo - 171542	R332017-065	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santa Cruz Tatempa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$579,720	\$579,720	\$579,720	\$579,720	\$579,720	\$579,720	\$579,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938104	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Preescolar Nonemilipepa De La Localidad De Tuzamapan Xiloxochico - 142949	R332017-057	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tuzamapan Xiloxochico	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2017	\$463,547	\$463,547	\$463,547	\$463,547	\$463,547	\$463,547	\$463,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938105	Construcción De Una Aula Estructura U Dos C En Escuela Primaria Benito Juárez - 198684	198684	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$422,410	\$422,410	\$422,410	\$422,410	\$422,410	\$422,410	\$422,410	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: ES UN MÓDULO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710300938110	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Avenida Morales Entre Calle Allende Oriente Y Avenida Serdan - 121055	121055	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,188	\$155,188	\$155,188	\$155,188	\$155,188	\$155,188	\$155,188	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
FUE17170300938111	Construcción De Sistema De Agua Potable En Xochicontla - 146853	146853	Puebla	Albino Zertuche	Xochicontla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$897,271	\$897,271	\$897,271	\$897,271	\$897,271	\$897,271	\$897,271	\$897,271	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
FUE17170300938113	Ampliación De Energía Eléctrica En Carretera A Xicolan Barrio San Miguel - 121056	121056	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche (San Miguel)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$88,772	\$88,772	\$88,772	\$88,772	\$88,772	\$88,772	\$88,772	\$88,772	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938114	Sustitución De Tres Aulas Didácticas En Estructura U Uno C En La Telesecundaria Enrique Pazosleri - 202733	202733	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,776,149	\$1,719,562	\$1,719,562	\$1,719,562	\$1,719,562	\$1,719,562	\$1,719,562	\$1,719,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN	
FUE17170300938115	Ampliación De Línea Y Subestación Y Eléctrica En Media Tensión Calles Cinco Y Siete Oriente De La Localidad De San Miguel Tecuitlapa - 202748	202748	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$577,928	\$577,928	\$577,928	\$577,928	\$577,928	\$577,928	\$577,928	\$577,928	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN	
FUE17170300938116	Construcción De Bardo Perimetral Lado Sur Y Poniente En Escuela Primaria America Del Municipio De Altepexi Puebla - 200597	200597	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$476,921	\$404,716	\$404,716	\$404,716	\$404,716	\$404,716	\$404,716	\$404,716	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
FUE17170300938117	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Xaltepex En El Municipio De Altepexi - 132251	132251	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$354,137	\$354,137	\$354,137	\$354,137	\$354,137	\$354,137	\$354,137	\$354,137	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
FUE17170300938118	Construcción De Un Aula Y Una Biblioteca En Estructura U Uno C En Bachillerato Oficial Emiliano Zapata - 132298	132298	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$923,268	\$967,426	\$967,426	\$967,426	\$967,426	\$967,426	\$967,426	\$967,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
FUE17170300938119	Construcción De Planta Fertilizadora En Deposito Cristo Rey En El Municipio De Altepexi - 105123	105123	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,441,064	\$1,461,430	\$1,461,430	\$1,461,430	\$1,461,430	\$1,461,430	\$1,461,430	\$1,461,430	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938121	Construcción De Piso Firme En Apeb No Cero Diez Apeb No Cero Cero Siete Ocho Y Apeb Cero Cero Seis Tres En La Localidad De San Jose Mia - 187603	187603	Puebla	San José Miahuatlan	San José Miahuatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,233,370	\$1,277,680	\$1,277,680	\$1,277,680	\$1,277,680	\$1,277,680	\$1,277,680	\$1,277,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FINIQUITADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION	
FUE17170300938123	Ampliación Alcantarillado Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre La Calle Aquiles Sordán Y Calle Matamoros En La Localidad De San Jose - 190649	190649	Puebla	San José Miahuatlan	San José Miahuatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,092	\$125,041	\$125,041	\$125,041	\$125,041	\$125,041	\$125,041	\$125,041	\$125,041	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra esta finiquitada y esta en funcionamiento / Fisica: la obra esta finiquitada y esta en funcionamiento / Registro: se solicita revisión y en su caso la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938124	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Calpanojtli Entre Calle Veinte De Noviembre Y Francisco Villa En La Localidad De San Jose - 190570	190570	Puebla	San José Miahuatlan	San José Miahuatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$138,000	\$116,166	\$116,166	\$116,166	\$116,166	\$116,166	\$116,166	\$116,166	\$116,166	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, NO SE CARGARON MAS FOTOS, POR QUE EL SISTEMA NO LO PERMITIA. SE SOLICITA LA REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938125	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Prolongacion Chapultepec En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De San Jose Miahu - 185677	185677	Puebla	San José Miahuatlan	San José Miahuatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$186,021	\$172,925	\$172,925	\$172,925	\$172,925	\$172,925	\$172,925	\$172,925	\$172,925	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938127	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco Villa En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De San Jose M - 185093	185093	Puebla	San José Miahuatlan	San José Miahuatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$495,823	\$479,423	\$479,423	\$479,423	\$479,423	\$479,423	\$479,423	\$479,423	\$479,423	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938128	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Prolongacion Chapultepec En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De Sa - 186366	186366	Puebla	San José Miahuatlan	San José Miahuatlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$505,906	\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$521,608	\$521,608	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938135	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Privada Misperos Alda - 191531-024-2017	191531-024-2017	Puebla	Amozoc	La Ocotera	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE NOTIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$89,322	\$89,322	\$89,322	\$89,322	\$89,322	\$89,322	\$89,322	\$89,322	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: OBRA TERMINADA Y CARGADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938138	Rehabilitación Del Alumbado Publico En Todo El Municipio - 148088	148088	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938139	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Parte Poniente De Aquixtla - 148242	148242	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$297,277	\$297,277	\$297,277	\$297,277	\$297,277	\$297,277	\$297,277	\$297,277	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938140	Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Del Programa Estatal Dos Mil Diecisiete - 149284	149284	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$238,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100%, A LO QUE SE REFIERE A LA APORTACIÓN DEL MUNICIPIO. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 0.00%, EL ESTADO NO A EMPEZADO CON LA EDUCACIÓN DE ESTA OBRA. / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE AL 0.00%, A UN NO INICIA EL ESTADO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS, SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION	
FUE17170300938141	Mejoramiento Del Camino Tramo La Alda A La Rinconada De Atexcac - 148779	148779	Puebla	Aquixtla	Atexcac	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$372,462	\$372,462	\$372,462	\$372,462	\$372,462	\$372,462	\$372,462	\$372,462	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938142	Equipamiento De Vivienda Con Deposito De Almacenamiento Para Agua Potable - 170265	170265	Puebla	Aquixtla	Ayocuantla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938144	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Seis Sur Entre Carretera Federal Estatal Dos Mil Diecisiete - 161037	161037	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATAMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	\$183,890	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170300938146	Rehabilitación De la Red de Agua Potable De La Calle Cuatro Sur Entre Calles Once Y Trece Oriente Colonia Centro - 161044	161044	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,664	\$47,664	\$47,664	\$47,664	\$47,664	\$47,664	\$47,664	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE17170300938147	Rehabilitación De la Red de Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Tres Sur Entre Calles Once Y Trece Poniente Colonia Centro Centro - 161040	161040	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,659	\$140,659	\$140,659	\$140,659	\$140,659	\$140,659	\$140,659	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE17170300938148	Rehabilitación De la Red de Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Cuatro Sur Entre Carretera Federal Y Calle Tres Oriente - 159677	159677	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$232,787	\$232,787	\$232,787	\$232,787	\$232,787	\$232,787	\$232,787	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938151	Construcción De Comedor Escolar En El Kinder Pedro Vejar Gomez - 158806	158806	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$841,968	\$841,968	\$841,968	\$841,968	\$841,968	\$841,968	\$841,968	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE17170300938160	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Donaldo Colosio Entre Calle Juárez Y Privada Gardenias De La Localidad De Tacopan - 158434	158434	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,273,239	\$1,273,239	\$1,273,239	\$1,273,239	\$1,273,239	\$1,273,239	\$1,273,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE17170300938161	Construcción De Nbaños En La Tecnica Setenta De Tacopan - 158956	158956	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$672,579	\$672,579	\$672,579	\$672,579	\$672,579	\$672,579	\$672,579	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE17170300938162	Revestimiento De Camino Rural En La Localidad De Tanhuico Municipio De Atempan - 158402	158402	Puebla	Atempan	Tanhuico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$892,048	\$892,048	\$892,048	\$892,048	\$892,048	\$892,048	\$892,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938165	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Regularización De La Red de Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Apatayuan - 158355	158355	Puebla	Atempan	Apatayuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	\$1,555,507	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION	
FUE17170300938168	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Callejón De Alvaro Entre Dos Y Cuatro Oriente - 198375	198375	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,555	\$100,555	\$100,555	\$100,555	\$100,555	\$100,555	\$100,555	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938169	Construcción De Techoado En Plaza Cívica En La Escuela Primaria Juvenito Rosas - 186068	186068	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Calcaes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$949,134	\$1,171,074	\$1,171,074	\$1,171,074	\$1,171,074	\$1,171,074	\$1,171,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FINQUIETADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170300938171	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Jerónimo Coyula - 183879	183879	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,307,863	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
FUE17170300938174	Rehabilitación De Techo De Laminas En Viviendas Del Siniestro Granizada Atlixpa En San Jerónimo Coyula - 186250	186250	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$356,687	\$348,981	\$348,981	\$348,981	\$348,981	\$348,981	\$348,981	\$348,981	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: finiquitada / Fisica: un lote de laminas (455 piezas) / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938180	Ampliación De Electrificación En Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Conquista Y Calle Veracruz - 142194	142194	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocottepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,852	\$150,852	\$150,852	\$150,852	\$150,852	\$150,852	\$150,852	\$150,852	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938181	Drenaje De La Calle Frente Al Kinder Entre Calle Prolongación Ignacio Zaragoza Y Privada Zaragoza En La Localidad De San Juan Tejaluca - 141482	141482	Puebla	Atlixco	San Juan Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$306,922	\$306,347	\$306,347	\$306,347	\$306,347	\$306,347	\$306,347	\$306,347	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938188	Aportación Para El Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete - 177468	177468	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,934,595	\$4,467,298	\$4,467,298	\$4,467,298	\$4,467,298	\$4,467,298	\$4,467,298	\$4,467,298	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Fisica: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
FUE17170300938189	Aportación Al Programa De Sanitarios Con Biodegestores Para Viviendas Del Estado De Puebla Dosmil Diecisiete - 176769	176769	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
FUE17170300938190	Aportación Para La Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Pedro Benito Juárez Perteneciente Al Municipio - 175410	175410	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,744,804	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	\$561,721	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Fisica: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938192	Construcción De Aula De Medios Educativos Primaria Juan Urberr - 186109	186109	Puebla	Atlixco	Santa Ana Venustalpan (Chilhuacán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,607,847	\$1,350,581	\$1,350,581	\$1,350,581	\$1,350,581	\$1,350,581	\$1,350,581	\$1,350,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: FINQUIETADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938194	Construcción De Techoado En La Explanada Principal Del Jardín De Niños Atliaxayotl - 140465	140465	Puebla	Atlixco	Santa Ana Venustalpan (Chilhuacán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$235,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	\$231,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINQUIETADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938197	Aportación Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Y Ue En La Secundaria Técnica Numero Ciento Treinta Y Cuatro - 141668	141668	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	\$1,292,137	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
FUE17170300938198	Aportación Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U Ie En El Telebachillerato Comunitario Num Sesenta Y Tres - 141655	141655	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$822,182	\$822,182	\$822,182	\$822,182	\$822,182	\$822,182	\$822,182	\$822,182	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Fisica: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938204	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Cincuenta Y Un Estufas Ecológicas En Atzitzintla Zap Cuarenta Y Cinco - 194460	194460	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,526	\$147,526	\$147,526	\$147,526	\$147,526	\$147,526	\$147,526	\$147,526	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938205	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Sesenta Y Nueve Estufas Ecológicas En Atzitzintla Zap Cincuenta Y Tres - 178874	178874	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$228,521	\$228,521	\$228,521	\$228,521	\$228,521	\$228,521	\$228,521	\$228,521	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
FUE17170300938209	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Cuarenta Y Un Estufas Ecológicas En San Juan Huiloapan Del Municipio De Atzitz - 171063	171063	Puebla	Atzitzintla	San Juan Huiloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$118,599	\$118,599	\$118,599	\$118,599	\$118,599	\$118,599	\$118,599	\$118,599	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
FUE17170300938215	Ampliación De La Red De Drenaje De La Calle Del Camino A Sesma A La Calle Gustavo Diaz Ordaz En Santa Cruz Chuyachapa	154928	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Chuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$471,729	\$587,312	\$587,312	\$587,312	\$587,312	\$587,312	\$587,312	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%	
FUE17170300938220	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción De Diferentes Estancias Ecológicas En La Localidad De San Juanero Del Municipio De Atzit - 165574	165574	Puebla	Atzitzintla	San Juanero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938221	Construcción De Una Acción De Cuatro Desayunador En Jardín De Niños Silvestre Bevelas En El Municipio De Axutla - 125164	125164	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$491,720	\$491,720	\$491,720	\$491,720	\$491,720	\$491,720	\$491,720	\$491,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA LA 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA LA 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA LA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938222	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia En La Cabecera Municipal De Axutla - 106281	106281	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938224	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Rafael Avila Camacho Ayotocxo De Guerrero Pue - 197479	197479	Puebla	Ayotocxo de Guerrero	Ayotocxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCXO DE GUERRERO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$569,838	\$569,838	\$569,838	\$569,838	\$569,838	\$569,838	\$569,838	\$569,838	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938226	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Margarita Maza De Juárez Buena Vista Ayotocxo De Guerrero Pue - 40177	40177	Puebla	Ayotocxo de Guerrero	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCXO DE GUERRERO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$616,702	\$616,702	\$616,702	\$616,702	\$616,702	\$616,702	\$616,702	\$616,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. DESDE EL TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938227	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Winston Churchill Buena Vista Ayotocxo De Guerrero Pue - 40234	40234	Puebla	Ayotocxo de Guerrero	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCXO DE GUERRERO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	\$1,148,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. TERMINADA DESDE EL TERCER TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938231	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Y Construcción De Dos Plantas De Tratamiento En La Localidad De San Mateo Ozolco - 193236	193236	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	\$2,126,537	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Registro:
FUE17170300938232	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Incluye Construcción De Tanque De Almacenamiento De La Población De San Mateo Ozol - 185374	185374	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	\$2,766,827	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SIFRO MODIFICACIONES Y SE PAGO CON LOS INTERESES GENERADOS / Fisica: OBRAS EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACION / Registro:
FUE17170300938233	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Plan De San Miguel Municipio De Caltepec Puebla - 157646	157646	Puebla	Caltepec	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$595,387	\$466,381	\$466,381	\$466,381	\$466,381	\$466,381	\$466,381	\$466,381	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE PAGADA INTERESES 2016, INTERESES 2017 Y FISM 2017 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300938234	Rehabilitación De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria De La Comunidad De Zotolín - 155737	155737	Puebla	Caltepec	Zotolín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$418,105	\$417,653	\$417,653	\$417,653	\$417,653	\$417,653	\$417,653	\$417,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300952763	Construcción De Drenaje En Calle Seis Oriente Y Calle La Via De La Localidad De La Magdalena Acoacapan - 142149	142149	Puebla	Atlixco	Acoacapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$518,210	\$483,523	\$483,523	\$483,523	\$483,523	\$483,523	\$483,523	\$483,523	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170300953561	Construcción De Ochocientos Noventa Y Siete Estufas Ecológicas En Las Localidades - 128533	128533	Puebla	Vicente Guerrero	BUENA VISTA	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012616	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Del Municipio De Ahuatlán - 288176	288176	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	\$2,183,706	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: se ha concluido la obra al 100% / Fisica: se han concluido trabajos al 100% / Registro: OBTENIENDO RESULTADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AHUATLAN
FUE17170401012620	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Patlanoyaa - 288510	288510	Puebla	Ahuatlán	Patlanoyaa (San Salvador Patlanoyaa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$476,313	\$479,429	\$479,429	\$479,429	\$479,429	\$479,429	\$479,429	\$479,429	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE HA CONCLUIDO AL 100% / Fisica: SE HA TERMINADO LA OBRA AL 100% / Registro: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PATLANOYAA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012621	Construcción Y Equipamiento De Un Pozo Noria En La Inspección Del Rodeo - 288482	288482	Puebla	Ahuatlán	San José el Rodeo (El Rodeo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	\$1,093,510	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE HA EJERCIDO AL 100% / Fisica: SE HA TERMINADO LA OBRA AL 100% / Registro: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO
FUE17170401012622	Construcción De Un Pozo Noria En La Inspección De La Sábila - 288435	288435	Puebla	Ahuatlán	La Sábila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$754,225	\$754,225	\$754,225	\$754,225	\$754,225	\$754,225	\$754,225	\$754,225	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE HA CONCLUIDO AL 100% / Fisica: SE HA EJECUTADO LOS TRABAJOS AL 100% / Registro: CONSTRUCCION DE UN POZO NORIA EN LA INSPECCION DE LA SABILA
FUE17170401012623	Adoquinamiento De La Calle Cinco De Mayo Primera Etapa En San Lucas Tejaluca - 336528	336528	Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,204,599	\$1,204,599	\$1,204,599	\$1,204,599	\$1,204,599	\$630,535	\$630,535	\$630,535	52.34	\$0	Metros Cuadrados	100.00	52.34	Financiera: SE EJECUTARA LA OBRA EN EL 2018 / Fisica: LA OBRA SE TERMINARA EN 2018 / Registro: ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO IRA ETAPA EN SAN LUCAS TEJALUCA
FUE17170401012626	Construcción Y Equipamiento De Un Pozo Noria En La Inspección De Lagunillas Del Municipio De Ahuatlan - 288240	288240	Puebla	Ahuatlán	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$122,357	\$122,357	\$122,357	\$122,357	\$122,357	\$122,357	\$122,357	\$122,357	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: se ha terminado la obra / Fisica: / Registro: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO NORIA EN LA INSPECCION DE LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE AHUATLAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012628	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 241582	241582	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	\$1,257,500	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO
FUE17170401012629	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 241343	241343	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	\$1,467,270	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO
FUE17170401012632	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Principal - 182276	182276	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$729,703	\$729,703	\$729,703	\$729,703	\$729,703	\$729,703	\$729,703	\$729,703	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
FUE17170401012633	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Reforzado De La Calle Principal - 181984	181984	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$996,028	\$996,028	\$996,028	\$996,028	\$996,028	\$996,028	\$996,028	\$996,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO
FUE17170401012635	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 241162	241162	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$772,405	\$772,405	\$772,405	\$772,405	\$772,405	\$772,405	\$772,405	\$772,405	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012645	Ampliación De Electrificación En La Sección El Mal Paso De Coayuca - 329623	329623	Puebla	Aquixtla	Coayuca	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$370,960	\$370,960	\$370,960	\$370,960	\$370,960	\$370,960	\$370,960	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012647	Construcción De La Línea De Construcción Del Sistema De Agua Potable - 331255	331255	Puebla	Aquixtla	Ilostepec	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,136,215	\$1,163,838	\$1,163,838	\$1,163,838	\$1,163,838	\$1,163,838	\$1,163,838	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, SIN EMBARGO CABE HACER MENCIÓN QUE ESTA OBRA FUE EJERCIDA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE FORMA: FISM 2017: \$1,136,215.74; INTERESES FISM 2017 \$12,290.77; REINTEGRO DEL PROGRAMA ESTATAL ESTUFAS ECOLOGICAS 2015 \$5,241.19 E INTERESES GENERADOS POR REINTEGRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS 2015 \$10,089.89, HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$1,163,837.59, SE ACLARA TAMBIÉN QUE EN EL SISTEMA DE LA MIDS ESTA OBRA SOLO FUE REPORTADO EL MONTO CORRESPONDIENTE AL FISM 2017 YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR LOS MONTOS EXTRAORDINARIOS PERO EN LAS OBSERVACIONES SE ESPECIFICÓ LO CORRESPONDIENTE. OTRA OBSERVACIÓN QUE SE ASIENTA ES QUE ESTA OBRA FUE LA ÚLTIMA QUE SE CAPTURÓ EN EL SISTEMA DE LAS MIDS Y CON LA CUAL SE CERRÓ EL TECHO FINANCIERO, PERO NO HAY UN DETALLE QUE EL TECHO FINANCIERO QUE SE MANEJO EN EL SISTEMA FUE DE \$8,676,383.63 Y EL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL FUE DE \$8,676,384.00 MONTO EN EL CUAL ESTE AJUSTAMIENTO SE BASÓ PARA LA ASIGNACIÓN DE OBRAS MISMO QUE FUE EJECUTADO AL 100%, SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012648	Construcción De Quince Sanitarios Con Biodigestor En Tlachiapa - 241230	241230	Puebla	Aquixtla	Tlachiapa	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,180	\$813,180	\$813,180	\$813,180	\$813,180	\$813,180	\$813,180	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012652	Sustitución De Drenaje En Avenida Acapulco - 278311	278311	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,419							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012653	Techoado En La Plaza Cívica Del Cbtis Numero Dieciséis - 278239	278239	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	\$202,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012654	Aportación Para La Construcción Del Colector Fluvial Del Boulevard Niños Héroes Y Paseo De Los Fresnos - 277268	277268	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$68,825,953	\$10,323,893	\$10,323,893	\$10,323,893	\$10,323,893	\$10,323,893	\$10,323,893	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Fisica: / Registro: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012656	Adoquinamiento En Calle Arenal - 278132	278132	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata Naxatengo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$933,323	\$933,323	\$933,323	\$933,323	\$933,323	\$933,323	\$933,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012657	Construcción De Cuartos Dormitorio En Cruz Santa - 336854	336854	Puebla	Pahuatlán	Cruz Santa	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012658	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable Unidad Deportiva - 284973	284973	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$598,779	\$598,779	\$598,779	\$598,779	\$598,779	\$598,779	\$598,779	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012659	Construcción De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292490	292490	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,055	\$64,055	\$64,055	\$64,055	\$64,055	\$64,055	\$64,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO COM-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SIENEGOS Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL LES FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51 , 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 82375.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 174008.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.95. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012660	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292461	292461	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	\$37,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ES UNA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPH-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51 , 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
FUE17170401012661	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292484	292484	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,874	\$182,874	\$182,874	\$182,874	\$182,874	\$182,874	\$182,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPH-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51 , 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05
FUE17170401012662	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292472	292472	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,337	\$102,337	\$102,337	\$102,337	\$102,337	\$102,337	\$102,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPH-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51 , 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05.
FUE17170401012663	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Diferentes Calles - 271632	271632	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$486,946	\$486,946	\$486,946	\$486,946	\$486,946	\$486,946	\$486,946	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
FUE17170401012664	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De Las Localidades La Purisima Cuenta Blanca Palmar De Bravo Y Cuacmapalan - 264171	264171	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$333,388	\$333,388	\$333,388	\$333,388	\$333,388	\$333,388	\$333,388	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012665	Construccion De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260335	260335	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO COM-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDEBOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34
PUE17170401012666	Construccion De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260369	260369	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO COM-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDEBOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34
PUE17170401012667	Construccion De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260435	260435	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO COM-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDEBOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012675	Construccion De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 237868	237868	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,437,858	\$1,437,858	\$1,437,858	\$1,437,858	\$1,437,858	\$1,437,858	\$1,437,858	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-02/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDOS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 24832 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282600 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34
PUE17170401012676	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 233048	233048	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$487,462	\$487,462	\$487,462	\$487,462	\$487,462	\$487,462	\$487,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-239/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-02/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDOS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 19,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.83, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 133,134.54, 8VO FOLIO ES 162565 DE MONTO \$ 553,193.75, 9MO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,483.29, 12VO FOLIO ES 241066 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 132378 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202867 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.76, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.02, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 248,350.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.81, 27VO FOLIO ES 254166 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254714 DE MONTO \$ 617,784.64, 31VO FOLIO ES 235508 DE MONTO \$ 617,784.64, 32VO FOLIO ES 235508 DE MONTO \$ 617,784.64, 33VO FOLIO ES 235508 DE MONTO \$ 617,784.64, 34VO FOLIO ES 235508 DE MONTO \$ 617,784.64, 35VO FOLIO ES 235508 DE MONTO \$ 617,784.64
PUE17170401012677	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292638	292638	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$695,961	\$695,961	\$695,961	\$695,961	\$695,961	\$695,961	\$695,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDOS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5VO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9MO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 184651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012678	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292644	292644	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	\$72,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDOS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5VO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9MO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 184651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012679	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Cuacnopalan - 286862	286862	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$831,364	\$831,364	\$831,364	\$831,364	\$831,364	\$831,364	\$831,364	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LO OBRA NO. MPB-246/2017 DE CONTRATO COMT-MPB-038/17 DE MONTO CONTRATO DE \$ 1,611,747.93 SE FRACCIONAN EN 3 FOLIOS MIDS PRIMER FOLIO 286862 DE MONTO \$ 831,363.90 SEGUNDO FOLIO 286925 DE MONTO \$ 197,056.38 Y TERCER FOLIO 286961 DE MONTO \$ 583,327.26
FUE17170401012680	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Cuacnopalan - 286961	286961	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$583,327	\$583,327	\$583,327	\$583,327	\$583,327	\$583,327	\$583,327	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LO OBRA NO. MPB-246/2017 DE CONTRATO COMT-MPB-038/17 DE MONTO CONTRATO DE \$ 1,611,747.93 SE FRACCIONAN EN 3 FOLIOS MIDS PRIMER FOLIO 286862 DE MONTO \$ 831,363.90 SEGUNDO FOLIO 286925 DE MONTO \$ 197,056.38 Y TERCER FOLIO 286961 DE MONTO \$ 583,327.26
FUE17170401012681	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Cuacnopalan - 286925	286925	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$197,056	\$197,056	\$197,056	\$197,056	\$197,056	\$197,056	\$197,056	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LO OBRA NO. MPB-246/2017 DE CONTRATO COMT-MPB-038/17 DE MONTO CONTRATO DE \$ 1,611,747.93 SE FRACCIONAN EN 3 FOLIOS MIDS PRIMER FOLIO 286862 DE MONTO \$ 831,363.90 SEGUNDO FOLIO 286925 DE MONTO \$ 197,056.38 Y TERCER FOLIO 286961 DE MONTO \$ 583,327.26
FUE17170401012682	Construccion De Cuartos Adicionales Dornitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 273123	273123	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA Para el SISTEMA Nivel.
FUE17170401012683	Construccion De Cuartos Adicionales Dornitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 273233	273233	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO COMT-MPB-024/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGO UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SERDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES SAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. LES FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA:
FUE17170401012684	Construccion De Cuartos Adicionales Dornitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 273286	273286	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO COMT-MPB-024/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGO UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SERDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES SAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. LES FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012685	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 273307	273307	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251843 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA:
FUE17170401012686	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 273172	273172	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251843 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA:
FUE17170401012687	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De Las Localidades La Furtísima Cuesta Blanca Palmar De Bravo Y Cuacnopalan - 264415	264415	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$313,756	\$313,756	\$313,756	\$313,756	\$313,756	\$313,756	\$313,756	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012688	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 265393	265393	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,673	\$108,673	\$108,673	\$108,673	\$108,673	\$108,673	\$108,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-229/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,234.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157147 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162463 DE MONTO \$ 477,206.80, 6TO FOLIO ES 162484 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241084 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 153278 DE MONTO \$ 113,941.82, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225605 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 143,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 139,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,416.81, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,784.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 61,033.28, 32VO FOLIO ES 255130 DE MONTO \$ 546,514.08, 33VO FOLIO ES 255130 DE MONTO \$ 546,514.08, 34VO FOLIO ES 255130 DE MONTO \$ 546,514.08, 35VO FOLIO ES 255130 DE MONTO \$ 546,514.08

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado				
PUE17170401012689	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 254346	254346	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,299	\$170,299	\$170,299	\$170,299	\$170,299	\$170,299	\$170,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100%	100%	100%	
PUE17170401012690	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 255141	255141	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,323	\$105,323	\$105,323	\$105,323	\$105,323	\$105,323	\$105,323	\$105,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100%	100%	100%
PUE17170401012691	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 255068	255068	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$61,913	\$61,913	\$61,913	\$61,913	\$61,913	\$61,913	\$61,913	\$61,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100%	100%	100%

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado					
PUE17170401012692	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 254744	254744	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$617,755	\$617,755	\$617,755	\$617,755	\$617,755	\$617,755	\$617,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100%	100%	100%	100%	
PUE17170401012693	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 254410	254410	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,579	\$299,579	\$299,579	\$299,579	\$299,579	\$299,579	\$299,579	\$299,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100%	100%	100%	100%
PUE17170401012694	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 255114	255114	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$97,795	\$97,795	\$97,795	\$97,795	\$97,795	\$97,795	\$97,795	\$97,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100%	100%	100%	100%

1000 / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-239/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES SAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,134.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 32VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 33VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 34VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 35VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 36VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 37VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 38VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 39VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 40VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 41VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 42VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 43VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 44VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 45VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 46VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 47VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 48VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 49VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 50VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 51VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 52VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 53VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 54VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 55VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 56VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 57VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 58VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 59VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 60VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 61VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 62VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 63VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 64VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 65VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 66VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 67VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 68VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 69VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 70VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 71VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 72VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 73VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 74VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 75VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 76VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 77VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 78VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 79VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 80VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 81VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 82VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 83VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 84VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 85VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 86VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 87VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 88VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 89VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 90VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 91VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 92VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 93VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 94VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 95VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 96VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 97VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 98VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 99VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 100VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 101VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 102VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 103VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 104VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 105VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 106VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 107VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 108VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 109VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 110VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 111VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 112VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 113VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 114VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 115VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 116VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 117VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 118VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 119VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 120VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 121VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 122VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 123VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 124VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 125VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 126VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 127VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 128VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 129VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 130VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 131VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 132VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 133VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 134VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 135VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 136VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 137VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 138VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 139VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 140VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 141VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 142VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 143VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 144VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 145VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 146VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 147VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 148VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 149VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 150VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 151VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 152VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 153VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 154VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 155VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 156VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 157VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 158VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 159VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 160VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 161VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 162VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 163VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 164VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 165VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 166VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 167VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 168VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 169VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 170VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 171VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 172VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 173VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 174VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 175VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 176VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 177VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 178VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 179VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 180VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 181VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 182VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 183VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 184VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 185VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 186VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 187VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 188VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 189VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 190VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 191VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 192VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 193VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 194VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 195VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 196VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 197VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 198VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 199VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 200VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 201VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 202VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 203VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 204VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 205VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 206VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 207VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 208VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 209VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 210VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 211VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 212VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 213VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 214VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 215VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 216VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 217VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 218VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 219VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 220VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 221VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 222VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 223VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 224VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 225VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 226VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 227VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 228VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 229VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 230VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 231VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 232VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 233VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 234VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 235VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 236VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 237VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 238VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 239VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 240VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 241VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 242VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 243VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 244VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 245VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 246VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 247VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 248VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 249VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 250VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 251VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 252VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 253VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 254VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 255VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 256VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 257VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 258VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 259VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 260VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 261VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 262VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 263VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 264VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 265VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 266VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 267VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 268VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 269VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 270VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 271VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 272VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 273VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 274VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 275VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 276VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 277VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 278VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 279VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 280VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 281VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 282VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 283VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 284VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 285VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 286VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 287VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 288VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 289VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 290VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 291VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 292VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 293VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 294VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 295VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 296VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 297VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 298VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 299VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 300VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 301VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 302VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 303VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 304VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 305VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 306VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 307VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 308VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 309VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 310VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 311VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 312VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 313VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 314VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 315VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 316VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 317VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 318VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 319VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,134.54, 320VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 321VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 322VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 323VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 324VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 325VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 326VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 327VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 328VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 329VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 330VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 331VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 332VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 333VO FOLIO ES 2259

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012695	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 254654	254654	Puebla	Palmar de Bravo	Cuauapalan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$426,912	\$426,912	\$426,912	\$426,912	\$426,912	\$426,912	\$426,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-239/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 32VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 33VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 34VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 35VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 36VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 37VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 38VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 39VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 40VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 41VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 42VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 43VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 44VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 45VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 46VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 47VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 48VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 49VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 50VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 51VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 52VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 53VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 54VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 55VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 56VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 57VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 58VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 59VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 60VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 61VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 62VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 63VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 64VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 65VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 66VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 67VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 68VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 69VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 70VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 71VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 72VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 73VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 74VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 75VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 76VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 77VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 78VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 79VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 80VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 81VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 82VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 83VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 84VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 85VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 86VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 87VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 88VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 89VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 90VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 91VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 92VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 93VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 94VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 95VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 96VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 97VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 98VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 99VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 100VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 101VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 102VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 103VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 104VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 105VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 106VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 107VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 108VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 109VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 110VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 111VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 112VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 113VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 114VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 115VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 116VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 117VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 118VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 119VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 120VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 121VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 122VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 123VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 124VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 125VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 126VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 127VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 128VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 129VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 130VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 131VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 132VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 133VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 134VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 135VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 136VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 137VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 138VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 139VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 140VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 141VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 142VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 143VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 144VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 145VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 146VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 147VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 148VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 149VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 150VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 151VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 152VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 153VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 154VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 155VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 156VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 157VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 158VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 159VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 160VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 161VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 162VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 163VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 164VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 165VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 166VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 167VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 168VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 169VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 170VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 171VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 172VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 173VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 174VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 175VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 176VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 177VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 178VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 179VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 180VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 181VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 182VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 183VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 184VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 185VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 186VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 187VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 188VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 189VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 190VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 191VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 192VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 193VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 194VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 195VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 196VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 197VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 198VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 199VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 200VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 201VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 202VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 203VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 204VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 205VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 206VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 207VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 208VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 209VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 210VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 211VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 212VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 213VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 214VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 215VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 216VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 217VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 218VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 219VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 220VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 221VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 222VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 223VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 224VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 225VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 226VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 227VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 228VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 229VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 230VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 231VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 232VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 233VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 234VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 235VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 236VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 237VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 238VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 239VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 240VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 241VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 242VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 243VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 244VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 245VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 246VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 247VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 248VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 249VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 250VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 251VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 252VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 253VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 254VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 255VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 256VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 257VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 258VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 259VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 260VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 261VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 262VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 263VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 264VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 265VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 266VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 267VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 268VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 269VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 270VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 271VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 272VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 273VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 274VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 275VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 276VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 277VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 278VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 279VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 280VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 281VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 282VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 283VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 284VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 285VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 286VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 287VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 288VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 289VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 290VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 291VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 292VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 293VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 294VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 295VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 296VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 297VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 298VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 299VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 300VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 301VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 302VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 303VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 304VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 305VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 306VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 307VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 308VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 309VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 310VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 311VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 312VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 313VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 314VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 315VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 316VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 317VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 318VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 319VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 320VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 321VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 322VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 323VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 324VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 325VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 326VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 327VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 328VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 329VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 330VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 331VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 332VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 333VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 334VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 335VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 336VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 337VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 338VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 339VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 340VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 341VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 342VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 343VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 153,334.54, 344VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 345VO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 346VO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 347VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 348VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 349VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 350VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 351VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 352VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 353VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 354VO FOLIO ES 225113 DE MONTO \$ 41,876.06, 355VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 356VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 357VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 358VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 359VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 360VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012699	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292505	292505	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$646,026	\$646,026	\$646,026	\$646,026	\$646,026	\$646,026	\$646,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-210/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 096.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES CAS, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,026.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012700	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292563	292563	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$470,298	\$470,298	\$470,298	\$470,298	\$470,298	\$470,298	\$470,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-210/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 096.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES CAS, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,026.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05.
FUE17170401012701	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292568	292568	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,414	\$162,414	\$162,414	\$162,414	\$162,414	\$162,414	\$162,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-210/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5, 192, 096.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1, 557, 629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES CAS, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,026.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05.
FUE17170401012702	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 285309	285309	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES CAS, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260155 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260355 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260445 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285367 DE MONTO \$ 1,129,745.34

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012703	Mantenimiento De La Red de Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De Las Localidades La Furzima Cuesta Blanca Palmar de Bravo y Cuacnopalan - 264457	264457	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$276,331	\$276,331	\$276,331	\$276,331	\$276,331	\$276,331	\$276,331	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
FUE17170401012704	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 241485	241485	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$884,914	\$884,914	\$884,914	\$884,914	\$884,914	\$884,914	\$884,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-259/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, FOBBEZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 15747 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 16265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 108,317.78, 17VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 18VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.16 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, FOBBEZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251847 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 11VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 12VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 13VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 15VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273246 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282503 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34
FUE17170401012705	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 241064	241064	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$258,468	\$258,468	\$258,468	\$258,468	\$258,468	\$258,468	\$258,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-259/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, FOBBEZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 15747 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 16265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 108,317.78, 17VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 18VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.16 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, FOBBEZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251847 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 11VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 12VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 13VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 15VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273246 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282503 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34
FUE17170401012706	Construccion De Cuartos Adicionales Domicilios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 248192	248192	Puebla	Palmar de Bravo	Encrucijada Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-254/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.16 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, FOBBEZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251847 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 11VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 12VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 13VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 15VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273246 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282503 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012711	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292609	292609	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$355,503	\$355,503	\$355,503	\$355,503	\$355,503	\$355,503	\$355,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPH-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGO UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON \$ Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 640,051.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292416 DE MONTO \$ 162415.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 81275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740981.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.61, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05.
FUE17170401012712	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Jesus Nazareno - 283199	283199	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$437,108	\$437,108	\$437,108	\$437,108	\$437,108	\$437,108	\$437,108	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-241/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPH-032/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,627,891.73 ESTA FRACCIONADA EN 3 PARTES EN EL SFU CON LOS FOLIOS SIGUIENTES: EL PRIMER FOLIO NO. 282674 DE MONTO \$ 687,638.39, SEGUNDO FOLIO NO. 283199 DE MONTO \$ 437,107.74 Y TERCER FOLIO NO. 283307 DE MONTO DE \$ 503,145.60 LA SUMATORIA NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO
FUE17170401012713	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Jesus Nazareno - 282674	282674	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$687,638	\$687,638	\$687,638	\$687,638	\$687,638	\$687,638	\$687,638	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-241/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPH-032/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,627,891.73 ESTA FRACCIONADA EN 3 PARTES EN EL SFU CON LOS FOLIOS SIGUIENTES: EL PRIMER FOLIO NO. 282674 DE MONTO \$ 687,638.39, SEGUNDO FOLIO NO. 283199 DE MONTO \$ 437,107.74 Y TERCER FOLIO NO. 283307 DE MONTO DE \$ 503,145.60 LA SUMATORIA NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012714	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Jesus Nazareno - 283307	283307	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD SERGAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$503,146	\$503,146	\$503,146	\$503,146	\$503,146	\$503,146	\$503,146	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-241/2017 DE CONTRATO NO. CONT-MPH-032/17 DE MONTO CONTRATADO \$ 1,627,891.73 ESTA FRACCIONADA EN 3 PARTES EN EL SFU CON LOS FOLIOS SIGUIENTES: EL PRIMER FOLIO NO. 282674 DE MONTO \$ 687,638.39, SEGUNDO FOLIO NO. 283199 DE MONTO \$ 437,107.74 Y TERCER FOLIO NO. 283307 DE MONTO DE \$ 503,145.60 LA SUMATORIA NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO CONTRATADO
FUE17170401012715	Construccion De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 239210	239210	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	\$1,129,745	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPH-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,353,535.88 Y SE OTORGO UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y 6 DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,487.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273246 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUB17170401012716	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 239186	239186	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	\$410,816	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282503 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA: FINANCIERA: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282503 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA: FINANCIERA: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 156862 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.84, 3RO FOLIO ES 161702 DE MONTO \$ 18,036.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,800.99, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,134.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 23048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 618,031.31, 32VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31, 33VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31, 34VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31, 35VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31
PUB17170401012717	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 239288	239288	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282503 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA: FINANCIERA: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 156862 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.84, 3RO FOLIO ES 161702 DE MONTO \$ 18,036.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,800.99, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,134.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 23048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 618,031.31, 32VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31, 33VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31, 34VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31, 35VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31
PUB17170401012718	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 226534	226534	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$138,921	\$138,921	\$138,921	\$138,921	\$138,921	\$138,921	\$138,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-239/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,284.45 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 156862 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,275.84, 3RO FOLIO ES 161702 DE MONTO \$ 18,036.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,800.99, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,134.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 23048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 618,031.31, 32VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31, 33VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31, 34VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31, 35VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 618,031.31

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012719	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 226501	226501	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,589	\$117,589	\$117,589	\$117,589	\$117,589	\$117,589	\$117,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCION DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MFB-229/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MFB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,059.01, 2DO FOLIO ES 157447 DE MONTO \$ 71,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 18,036.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162383 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,800.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 255,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,214.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225844 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254146 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254418 DE MONTO \$ 239,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 1,030,819.00, 32VO FOLIO ES 255131 DE MONTO \$ 1,030,819.00, 33VO FOLIO ES 255131 DE MONTO \$ 1,030,819.00, 34VO FOLIO ES 255131 DE MONTO \$ 1,030,819.00, 35VO FOLIO ES 255131 DE MONTO \$ 1,030,819.00.
FUE17170401012720	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292622	292622	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,819	\$103,819	\$103,819	\$103,819	\$103,819	\$103,819	\$103,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCION DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MFB-250/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MFB-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,592,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 477,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 60455.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 8275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 174008.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012721	Construccion De Chartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 272744	272744	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCION DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MFB-284/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MFB-024/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251840 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387 DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401012722	Construccion De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 272695	272695	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$924,337	\$924,337	\$924,337	\$924,337	\$924,337	\$924,337	\$924,337	\$924,337	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPH-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MEDIO DE SERENOS Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248182 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34
FUE17170401012723	Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De Las Localidades La Purisima Cuesta Blanca Palmar De Bravo Y Cuacnopalan - 263931	263931	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$82,975	\$82,975	\$82,975	\$82,975	\$82,975	\$82,975	\$82,975	\$82,975	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
FUE17170401012724	Perforacion De Pozo Para Agua Potable - 247855	247855	Puebla	Palmar de Bravo	La Purisima	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	\$1,785,261	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
FUE17170401012725	Construccion De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 282475	282475	Puebla	Palmar de Bravo	Los Reyes Altamira	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPH-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MEDIO DE SERENOS Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248182 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA
FUE17170401012726	Construccion De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 282506	282506	Puebla	Palmar de Bravo	San Francisco Filetas	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-234/2017 DE CONTRATO NUMERO CONT-MPH-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MEDIO DE SERENOS Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248182 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012727	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 232632	292632	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrosas	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$297,052	\$297,052	\$297,052	\$297,052	\$297,052	\$297,052	\$297,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-250/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPH-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REAJO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162415.63, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 8275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 174098.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 335,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05.
FUE17170401012728	Construccion De Cuartos Adicionales Dominitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 232603	282603	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrosas	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	\$205,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPH-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,353,535.98 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REAJO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,457.71, 2DO FOLIO ES 238186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.24, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260315 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260602 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 944,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273986 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387 DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA:
FUE17170401012729	Construccion De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 235122	235122	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrosas	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$268,051	\$268,051	\$268,051	\$268,051	\$268,051	\$268,051	\$268,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-249/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPH-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,288.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REAJO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 156962 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157147 DE MONTO \$ 77,275.94, 3RO FOLIO ES 161722 DE MONTO \$ 15,016.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5DO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 249,900.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9NO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 166265 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 258,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 884,914.15, 14VO FOLIO ES 182888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 139,137.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226503 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 233048 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 234138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254454 DE MONTO \$ 424,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 61,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 61,833.33, 32VO FOLIO ES 255114 DE MONTO \$ 255,068.60.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401012730	Construccion De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 251849	251849	Puebla	Palmar de Bravo	Tehuizco	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-234/2017 DE CONTRATO NOMRO CONT-MPH-02/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MEDIO DE SEDEBOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. LES FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34	
FUE17170401012731	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292600	292600	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$174,088	\$174,088	\$174,088	\$174,088	\$174,088	\$174,088	\$174,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-250/2017 DE CONTRATO NOMRO CONT-MPH-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MEDIO DE SEDEBOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. LES FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162415.69, 9MO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 82375.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401012732	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292595	292595	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,275	\$83,275	\$83,275	\$83,275	\$83,275	\$83,275	\$83,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-250/2017 DE CONTRATO NOMRO CONT-MPH-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MEDIO DE SEDEBOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. LES FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162415.69, 9MO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 82375.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401012733	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292591	292591	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$252,549	\$252,549	\$252,549	\$252,549	\$252,549	\$252,549	\$252,549	\$252,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-250/2017 DE CONTRATO NOMRO CONT-MPH-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MEDIO DE SEDEBOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL. LES FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 182,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5TO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6TO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,025.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,297.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162415.69, 9MO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 82375.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.76, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 355,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 695,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012734	Construccion De Techos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 292587	292587	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$270,784	\$270,784	\$270,784	\$270,784	\$270,784	\$270,784	\$270,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-240/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPH-042/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 5,192,098.52 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 1,557,629.56 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 19 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 8 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES CAS, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 292461 DE MONTO \$ 37,477.52, 2DO FOLIO ES 292472 DE MONTO \$ 102,337.45, 3RO FOLIO ES 292484 DE MONTO \$ 282,874.41, 4TO FOLIO ES 292490 DE MONTO \$ 64055.01, 5VO FOLIO ES 292498 DE MONTO \$ 807836.97, 6VO FOLIO ES 292505 DE MONTO \$ 646,023.84, 7MO FOLIO ES 292563 DE MONTO \$ 470,291.91, 8VO FOLIO ES 292568 DE MONTO \$ 162413.69, 9NO FOLIO ES 292587 DE MONTO \$270783.51, 10MO FOLIO ES 292591 DE MONTO \$ 252548.73, 11VO FOLIO ES 292595 DE MONTO \$ 83275.18, 12VO FOLIO ES 292600 DE MONTO \$ 1740088.01, 13VO FOLIO ES 292606 DE MONTO \$ 188651.78, 14VO FOLIO ES 292609 DE MONTO \$ 335,503.03, 15VO FOLIO ES 292613 DE MONTO \$ 224850.51, 16VO FOLIO ES 292622 DE MONTO \$ 103,818.64, 17VO FOLIO ES 292632 DE MONTO \$ 297,052.43, 18VO FOLIO ES 292638 DE MONTO \$ 685,960.86, 19VO FOLIO ES 292644 DE MONTO \$ 72,247.05. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012735	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 272452	272452	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-244/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPH-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES CAS, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 24VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387 DE MONTO \$ 1,129,745.34.
FUE17170401012736	Construccion De Chartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 272413	272413	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	\$308,112	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPH-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPH-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES CAS, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387 DE MONTO \$ 1,129,745.34.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401012737	Construcción De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 272345	272345	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	\$616,225	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REAJO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 204,108.24, 9MO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282601 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34	
PUE17170401012738	Construcción De Cuartos Adicionales Domicitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 272260	272260	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	\$513,521	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REAJO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 204,108.24, 9MO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272260 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282601 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34	
PUE17170401012739	Construcción De Pisos Dignos En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 221585	221585	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,715	\$36,715	\$36,715	\$36,715	\$36,715	\$36,715	\$36,715	\$36,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCIÓN DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-239/2017 DE CONTRATO NÚMERO CONT-MPB-021/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 8,584,294.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 2,575,289.46 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 35 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 14 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES ZAF, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE REAJO SOCIAL. 1ER FOLIO ES 156862 DE MONTO \$ 48,659.01, 2DO FOLIO ES 157647 DE MONTO \$ 77,276.94, 3RO FOLIO ES 161170 DE MONTO \$ 18,036.44, 4TO FOLIO ES 162325 DE MONTO \$ 43,336.85, 5TO FOLIO ES 162363 DE MONTO \$ 477,206.90, 6TO FOLIO ES 162434 DE MONTO \$ 269,800.93, 7MO FOLIO ES 162543 DE MONTO \$ 153,334.54, 8VO FOLIO ES 162561 DE MONTO \$ 555,193.75, 9MO FOLIO ES 221585 DE MONTO \$ 36,714.59, 10MO FOLIO ES 162880 DE MONTO \$ 207,948.71, 11VO FOLIO ES 162625 DE MONTO \$ 37,883.22, 12VO FOLIO ES 241064 DE MONTO \$ 259,467.80, 13VO FOLIO ES 241485 DE MONTO \$ 844,914.15, 14VO FOLIO ES 192888 DE MONTO \$ 217,964.88, 15VO FOLIO ES 193278 DE MONTO \$ 113,941.83, 16VO FOLIO ES 202967 DE MONTO \$ 130,224.80, 17VO FOLIO ES 225602 DE MONTO \$ 108,317.78, 18VO FOLIO ES 225713 DE MONTO \$ 41,876.06, 19VO FOLIO ES 225851 DE MONTO \$ 163,224.11, 20VO FOLIO ES 225893 DE MONTO \$ 177,846.64, 21VO FOLIO ES 225944 DE MONTO \$ 9,738.62, 22VO FOLIO ES 226501 DE MONTO \$ 117,588.94, 23VO FOLIO ES 226534 DE MONTO \$ 138,921.39, 24VO FOLIO ES 230348 DE MONTO \$ 487,461.66, 25VO FOLIO ES 235122 DE MONTO \$ 268,050.60, 26VO FOLIO ES 254138 DE MONTO \$ 1,637,426.91, 27VO FOLIO ES 254346 DE MONTO \$ 170,299.22, 28VO FOLIO ES 254410 DE MONTO \$ 299,579.37, 29VO FOLIO ES 254654 DE MONTO \$ 426,911.80, 30VO FOLIO ES 254744 DE MONTO \$ 617,754.64, 31VO FOLIO ES 255068 DE MONTO \$ 1,129,745.34
PUE17170401012740	Ampliación De Electrificación En Calles El Tintero Y Privada El Pinar - 321227	321227	Puebla	Acajete	San Bartolo Final	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$416,974	\$416,974	\$416,974	\$416,974	\$416,974	\$416,974	\$416,974	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012742	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314867	314867	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$315,350	\$105,116	\$105,116	\$105,116	\$105,116	\$105,116	\$105,116	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando el reporte ejecutivo del fondo Municipal FEM-DF, por \$ 105,116.27, teniendo un monto total de la obra de \$ 315,349.91, en la modalidad 1-2, en convenio con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.	
PUE17170401012743	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Tres Jagueyes Entre Once Oriente Y Via Del Ferrocarril Y Privadas - 302293	302293	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$743,363	\$743,363	\$743,363	\$743,363	\$743,363	\$743,363	\$743,363	\$743,363	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401012745	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314568	314568	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,568	\$39,284	\$39,284	\$39,284	\$39,284	\$39,284	\$39,284	100.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 39,284.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 78,568.00, en la modalidad 1-1, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.	
FUE17170401012746	Programa Estatal De Estufas Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314904	314904	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$267,650	\$89,216	\$89,216	\$89,216	\$89,216	\$89,216	\$89,216	\$89,216	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 89,216.33, teniendo un monto total de la obra de \$ 267,650.09, en la modalidad 1-2, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
FUE17170401012747	Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314036	314036	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$446,730	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 223,364.88, teniendo un monto total de la obra de \$ 446,729.76, en la modalidad 1-1, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
FUE17170401012748	Equipamiento De Areas De Apoyo Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Maria Nenetzingtla En El Municipio De Acajete - 302507	302507	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012749	Ampliación De Electrificación En Calle Siete Norte Entre Calles Dos Y Cuatros Poniente Calle Dos Poniente Entre Calles Cinco Y Siete Norte - 259222	259222	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$482,448	\$482,448	\$482,448	\$482,448	\$482,448	\$482,448	\$482,448	\$482,448	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUE17170401012750	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Barraquilla Once Poniente Cinco Sur Y Trece Poniente - 240547	240547	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$904,511	\$904,511	\$904,511	\$904,511	\$904,511	\$904,511	\$904,511	\$904,511	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUE17170401012751	Ampliación De Electrificación En Línea En Tres Fases Para Dar Servicio A Pozo De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria Nenetzingtla - 240558	240558	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetzingtla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$192,211	\$192,211	\$192,211	\$192,211	\$192,211	\$192,211	\$192,211	\$192,211	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUE17170401012753	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314842	314842	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$284,150	\$98,050	\$98,050	\$98,050	\$98,050	\$98,050	\$98,050	\$98,050	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 98,049.83, teniendo un monto total de la obra de \$ 284,149.93, en la modalidad 1-2, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
FUE17170401012754	Equipamiento Y Línea De Conducción De Pozo De Agua Potable Aportacion Prodder - 312651	312651	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,151,805	\$3,798,120	\$3,798,120	\$3,798,120	\$3,798,120	\$3,798,120	\$3,798,120	\$3,798,120	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 3,798,119.75, teniendo un monto total de la obra de \$ 5,151,804.75, en conversión con la COMARSA del programa PROMER.
FUE17170401012755	Programa De Captadores De Agua Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314098	314098	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$223,365	\$111,682	\$111,682	\$111,682	\$111,682	\$111,682	\$111,682	\$111,682	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 111,682.44, teniendo un monto total de la obra de \$ 223,364.89, en la modalidad 1-1, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
FUE17170401012756	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314551	314551	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$942,816	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 471,408.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 942,816.00, en la modalidad 1-2, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
FUE17170401012758	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco - 248186	248186	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$143,654	\$143,654	\$143,654	\$143,654	\$143,654	\$143,654	\$143,654	\$143,654	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUE17170401012759	Construcción De Cuartos Dormitorio A Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan San Lucas Atzala - 262971	262971	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$891,398	\$891,398	\$891,398	\$891,398	\$891,398	\$891,398	\$891,398	\$891,398	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA INTEGRAL AL NUMERO MCP-R33-1017-012 CON L10 CUARTOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401012770	Mejoramiento a La Vivienda Calentadores Solares - 329392	329392	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,056,000	\$2,056,000	\$2,056,000	\$2,056,000	\$2,056,000	\$2,056,000	\$2,056,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012771	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable Barrio De Segunda Sección Tres Cruces Municipio De Acatlán Puebla - 328912	328912	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,047	\$400,047	\$400,047	\$400,047	\$400,047	\$400,047	\$400,047	\$400,047	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012772	Rehabilitación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Calle Ricardo Reyes Marquez Entre Calle Reforma Y Francisco I Madero Del Barri - 311757	311757	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$727,635	\$727,635	\$727,635	\$727,635	\$727,635	\$727,635	\$727,635	\$727,635	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012773	Acondicionamiento De Servicios De Agua Potable y Alcantarillado En El Interior Del Mercado Municipal Y Triángulo De Acatlán De Osorio - 311826	311826	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$364,994	\$364,994	\$364,994	\$364,994	\$364,994	\$364,994	\$364,994	\$364,994	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TRIANGULO MUNICIPAL / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012774	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO SABINO SDCIEMUEV Y EQUIPAMIENTO AMPLIACION ADEMADO Y AFORE EN LA LOCALIDAD DE Acatlan De Osorio Municipio D - 308156	308156	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	\$1,675,619	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: POZO PROFUNDO (S19) / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012775	Rehabilitación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En Calle Libertad Entre Calle Guadalupe Victoria Y Oriente De Guadalupe Victoria - 308086	308086	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$649,624	\$649,624	\$649,624	\$649,624	\$649,624	\$649,624	\$649,624	\$649,624	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012776	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE Y CARRANZA Y BARRANCA MIXTECATL DE LA COLONIA DE SAN RAFAEL - 308060	308050	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$605,123	\$605,123	\$605,123	\$605,123	\$605,123	\$605,123	\$605,123	\$605,123	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SISTEMA DE ALCANTARILLADO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017
PUE17170401012777	Rehabilitación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En Calle Felipe Carrillo Puerto Entre Calle Ricardo Reyes Marquez Y Calle Reforma - 308116	308116	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$528,861	\$528,861	\$528,861	\$528,861	\$528,861	\$528,861	\$528,861	\$528,861	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012778	Rehabilitación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En Calle Hidalgo Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle M Matamoros - 308100	308100	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$843,206	\$843,206	\$843,206	\$843,206	\$843,206	\$843,206	\$843,206	\$843,206	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012779	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS CONVENIO PEI 2017 FASE 23 DEL MUNICIPIO DE Acatlan, Puebla -33901	307795	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS (GASTOS INDIRECTOS) / Fisica: PROYECTOS EJECUTIVOS CONVENIO PEI 2017 (GASTOS INDIRECTOS) / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012780	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Mesabulcovoy Entre Calle Tlaloc Y Calle Texcoco Del Barrio De San Gabriel - 307956	307956	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$541,395	\$541,395	\$541,395	\$541,395	\$541,395	\$541,395	\$541,395	\$541,395	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA / Fisica: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017
PUE17170401012781	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACION DEL FISM 2017 -33901	307772	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMNVA PARA LA OPERACION DEL FISM 2017 (GASTOS INDIRECTOS) / Registro: 4o. TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012782	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE SAN GABRIEL MUNICIPIO DE Acatlan Puebla - 260725	260725	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	\$1,333,591	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 2647.28 M DE RED DE DISTRIBUCION (SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO RD-13.5) / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012783	Rehabilitación De Caminos SACACOSCHAS EN JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE Acatlan - 332016	332016	Puebla	Acatlán de Azueta	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	\$791,581	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCHAS / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012784	Ampliación De Red Eléctrica En Barranos De La Palma De La Localidad De Hermenegildo Galeana Del Municipio De Acatlan Puebla - 308133	308133	Puebla	Acatlán	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$561,411	\$561,411	\$561,411	\$561,411	\$561,411	\$561,411	\$561,411	\$561,411	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: RED ELÉCTRICA / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012785	Pavimentación De Calle La Paz En La Localidad De La Huerta Del Municipio De Acatlan Puebla - 328820	328820	Puebla	Acatlán	La Huerta	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	\$1,116,390	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PAVIMENTACION DE CALLE (METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO SIMPLE) / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012786	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Huerta Municipio De Acatlán Puebla - 329694	329694	Puebla	Acatlán	La Huerta	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$546,257	\$546,257	\$546,257	\$546,257	\$546,257	\$546,257	\$546,257	\$546,257	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE / Registro: 4o. TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012787	Ampliación De Red Eléctrica En Barrio De Las Nieves Del Municipio De Acatlan Puebla - 311794	311794	Puebla	Acatlán	Las Nieves	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$602,746	\$602,746	\$602,746	\$602,746	\$602,746	\$602,746	\$602,746	\$602,746	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: RED ELÉCTRICA / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012788	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVOS HORIZONTES MUNICIPIO DE Acatlan Puebla - 308188	308188	Puebla	Acatlán	Nuevos Horizontes	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$593,541	\$593,541	\$593,541	\$593,541	\$593,541	\$593,541	\$593,541	\$593,541	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA / Fisica: TANQUE DE ALMACENAMIENTO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012789	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDO MUNICIPIO DE Acatlan Puebla - 308003	308003	Puebla	Acatlán	San Bernardo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	\$2,125,327	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: TANQUE DE ALMACENAMIENTO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017
PUE17170401012790	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NACIONAL DE CARRETERA FEDERAL ORIZABA TENANCAN A CALLE EL MOLINO EN EL BARRIO LOS FREZOS EN EL MUN - 301660	301660	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	\$1,066,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA
PUE17170401012791	Rehabilitación De Desayunador Escolar En La Escuela Primaria Rafael Jimenez Del Municipio De Chapulco Puebla - 301551	301551	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Educación	En Ejecución	2017	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012792	Ampliación De Red De Agua Potable En El Barrio De La Talsescondada En La Localidad De Chapulco - 217381	217381	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$609,892	\$609,892	\$609,892	\$609,892	\$609,892	\$609,892	\$609,892	\$609,892	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA
PUE17170401012793	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 217033	217033	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$146,500	\$146,500	\$146,500	\$146,500	\$146,500	\$146,500	\$146,500	\$146,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: NINGUNA

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012794	Adquisición De Hardware Impresora Multifuncional Para El Departamento De Tesorería Y Contabilidad - 217092	217092	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	\$16,625	100.00	\$0	Equipo	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012795	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Las Sigüentes Calles Calle Jalisco Entre Calle Durango Y Calle Mexico Calle Puebla Entre Calle - 296993	296993	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$285,791	\$285,791	\$285,791	\$285,791	\$285,791	\$285,791	\$285,791	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012796	Perforación Y Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En La Junta Auxiliar De Puente Colorado Municipio De Chapulco - 296572	296572	Puebla	Chapulco	Puerto Colorado	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,735,577	\$1,735,577	\$1,735,577	\$1,735,577	\$1,735,577	\$1,735,577	\$1,735,577	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012799	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Municipio De Chiautla - 316303	316303-2017-00	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
FUE17170401012800	Rehabilitación De Pozo Ixuatlan - 279112	279112-2017-05	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,800	\$198,800	\$198,800	\$198,800	\$198,800	\$198,800	\$198,800	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
FUE17170401012801	Rehabilitación De Estacion De Bombeo De Línea San Juan - 279123	279123-2017-06	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$220,400	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
FUE17170401012802	Rehabilitación De Pozo Los Conejos En Chiautla De Tapia - 279091	279091-2017-11	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	\$265,500	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
FUE17170401012803	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Chiautla - 279158	279158-2017-16	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	\$439,800	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012804	Rehabilitación De Caminos En Chiautla - 279184	279184-2017-17	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,414,218	\$1,414,218	\$1,414,218	\$1,414,218	\$1,414,218	\$1,414,218	\$1,414,218	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012805	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Once Oriente - 279151	279151-2017-12	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$123,430	\$123,430	\$123,430	\$123,430	\$123,430	\$123,430	\$123,430	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
FUE17170401012806	Ampliación De Electrificación De Colonia Amavaca En Chiautla De Tapia - 265186	265186-2017-19	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$97,809	\$97,809	\$97,809	\$97,809	\$97,809	\$97,809	\$97,809	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012807	Construcción De Electrificación En Colonia El Peralto Barrio Titilini En Chiautla De Tapia - 265182	265182-2017-18	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$580,059	\$580,059	\$580,059	\$580,059	\$580,059	\$580,059	\$580,059	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012808	Rehabilitación De Pozo Profundo Xochitl - 265168	265168-2017-14	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$380,700	\$380,700	\$380,700	\$380,700	\$380,700	\$380,700	\$380,700	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
FUE17170401012809	Rehabilitación De Agua Potable En Chiautla - 265162	265162-2017-09	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$134,859	\$134,859	\$134,859	\$134,859	\$134,859	\$134,859	\$134,859	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
FUE17170401012810	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Chiautla Y Sus Localidades - 220527	220527-2017-15	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA DE TAPIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$485,900	\$485,900	\$485,900	\$485,900	\$485,900	\$485,900	\$485,900	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012811	Rehabilitación De drenaje En Calle Dos Oriente En Chiautla De Tapia - 220508	220508-2017-13	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$487,589	\$487,589	\$487,589	\$487,589	\$487,589	\$487,589	\$487,589	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
FUE17170401012812	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Colector Vista Nemesa Segunda Etapa - 321333	321333-2017-07	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,075,995	\$2,075,995	\$1,803,501	\$2,075,995	\$1,803,501	\$1,803,501	\$1,803,501	86.87	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012814	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Chiautla Y Sus Localidades - 321514	321514-2017-01	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012819	CONSTRUCCION DE DRENAJE Sanitario En Privada Los Capulines Calle Loma Bonita Beza Zaragoza Privada Miguel Hidalgo Privada Familias - 336699	336699	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$535,560	\$535,560	\$535,560	\$535,560	\$535,560	\$535,560	\$535,560	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA
FUE17170401012820	Ampliación De Electrificación De Línea De Baja Tensión En Calle Dos Poniente Entre Seis Sur Y Ocho Sur - 336610	336610	Puebla	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$16,951	\$16,951	\$16,951	\$16,951	\$16,951	\$16,951	\$16,951	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE UNA APORTACION MEDIANTE CFE / Fisica: LA OBRA SE REALIZO MEDIANTE CFE REALIZANDO UNICAMENTE LA VALIDACION DE DICHO PROYECTOS - LA OBRA SE REALIZO MEDIANTE UNA UNICA APORTACION PARA SER EJECUTADA POR CFE, SE SOLICITA LA VALIDACION DE DICHO PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012821	Ampliación De Electrificación De Línea De Baja Tensión En Calle Independencia Entre Dos Poniente Y Seis Sur - 336338	336338	Puebla	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$35,395	\$35,395	\$35,395	\$35,395	\$35,395	\$35,395	\$35,395	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REALIZO MEDIANTE UN UNICO PAGO PARA EJECUCION MEDIANTE CFE / Fisica: LA OBRA YA FUE PAGADA PARA SU EJECUCION / Registro: LA OBRA SE REALIZO MEDIANTE UNA UNICA APORTACION PARA SER EJECUTADA POR CFE, SE SOLICITA LA VALIDACION DE DICHO PROYECTOS - LA OBRA SE REALIZO MEDIANTE UNA UNICA APORTACION PARA SER EJECUTADA POR CFE, SE SOLICITA LA VALIDACION DE DICHO PROYECTOS - LA OBRA SE REALIZO MEDIANTE UNA UNICA APORTACION PARA SER EJECUTADA POR CFE, SE SOLICITA LA VALIDACION DE DICHO PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012822	Programa Municipal Piso Firme Dos Mil Diecisiete En San Miguel Ixitlan - 336907	336907	Puebla	San Miguel Ixitlan	San Miguel Ixitlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$171,260	\$171,260	\$171,260	\$171,260	\$171,260	\$171,260	\$171,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra fue ejecutada mediante dos fondos FSM y Fortamun / Fisica: se culmino la obra al 100 % con 23 beneficiarios / Registro: se solicita la validación de la INFORMACION
FUE17170401012823	Programa Municipal De Estufas Ecologicas - 212786	212786	Puebla	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$408,482	\$408,482	\$408,482	\$408,482	\$408,482	\$408,482	\$408,482	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: SE REALIZON 53 ACCIONES EN PRO DE LA POBLACION / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION DE LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012824	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Hidalgo Entre Las Calles Diecisiete De Septiembre Y Camino Real Hidalgo - 317522	317522	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$365,093	\$365,093	\$365,093	\$365,093	\$365,093	\$365,093	\$365,093	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401012825	Ampliación de Red de Energía Eléctrica De La Calle Juan Pablo Ii Entre Calle Amado Nervo Y Autopista Mexico Puebla San Miguel Xoxtla Puebla - 316987	316987	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$41,669	\$41,669	\$41,669	\$41,669	\$41,669	\$41,669	\$41,669	\$41,669	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012826	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Zaragoza Entre Las Calles Cuahutemoc Y Domingo Arenas San Miguel Xoxtla - 317125	317125	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	\$1,618,034	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401012827	Ampliación de Red de Agua Potable De La Calle Juan Pablo Ii Entre Calle Cinco de Febrero Y Correidora - 317150	317150	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	\$155,265	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401012828	Adquisición De Equipo de Impresión Y Computo Para Dirección de Obras Públicas y Contaduría - 317114	317114	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401012829	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Colonia Itepec - 320416	320416	Puebla	Atlixco	Itepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$319,379	\$319,379	\$319,379	\$319,379	\$319,379	\$319,379	\$319,379	\$319,379	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS DE 2016 LOS CUALES SE REGISTRARON EN SU RUBRO CORRESPONDIENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012830	Suministro Y Colocación de Calentadores Solares - 311697	311697	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$704,162	\$704,162	\$704,162	\$704,162	\$704,162	\$704,162	\$704,162	\$704,162	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE17170401012831	Construcción De Comedor Comunitario En El Municipio De Atoyatempan - 311571	311571	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	\$1,139,196	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE17170401012832	Adopnamiento En Callejón Aldama Entre Manantiales Y Nuevo Oriente Y Calle Ocho Sur Entre Clinto Oriente Y Avenida Nacional - 311877	311877	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$337,237	\$1,540,007	\$344,674	\$344,674	\$344,674	\$344,674	\$344,674	\$344,674	22.38	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% SE REALIZA POR COMBINACION DE FONDOS FISM -FORTAMUN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE REALIZA EN COMBINACION DE FONDOS FISM-FORTAMUN.
FUE17170401012833	Ampliación de Red de Electrificación En Calle Cuatro Oriente En El Municipio De Atoyatempan - 311384	311384	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$139,654	\$139,654	\$139,654	\$139,654	\$139,654	\$139,654	\$139,654	\$139,654	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE REALIZA POR CONVENIO CON CFE
FUE17170401012834	Ampliación de Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Municipio De Atoyatempan - 311187	311187	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$422,411	\$422,411	\$422,411	\$422,411	\$422,411	\$422,411	\$422,411	\$422,411	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012835	Ampliación de Electrificación de La Calle Angel Del Campo - 322592	322592	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$479,120	\$479,120	\$479,120	\$479,120	\$479,120	\$479,120	\$479,120	\$479,120	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012836	Rehabilitación de Línea de Agua Potable En Calle Independencia Y Calle Pofirio Díaz Entre Calle Construcción Y Calle Leoná Vicario - 322736	322736	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$102,112	\$102,112	\$102,112	\$102,112	\$102,112	\$102,112	\$102,112	\$102,112	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401012837	Ampliación de Electrificación de La Calle Camilo Antigua A Chietla - 322468	322468	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$225,133	\$225,133	\$225,133	\$225,133	\$225,133	\$225,133	\$225,133	\$225,133	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401012843	Construcción de Sistema de Agua Potable Conducción Y Distribución En La Localidad De La Nueva Sabana Municipio De Panthepec Puebla - 241053	241053	Puebla	Pantepec	La Nueva Sabana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	\$2,124,318	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TUBERIA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN / Registro: EXCAVACIÓN PARA CARGAMO 437.70 M3, TUBERIA DE CONCRETO 1.2 DE DIAM 16.00 M, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CONTROL, EQUIPAMIENTO DE CARGAMO BOMBA 10 HP, LINEA DE CONDUCCIÓN 28.12 M, TUBO PVC 2", 122.60 M, TUBO PVC HIRSAULTICO 2", TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MAHOESTERIA DE 40 M3, CERCADO PERIMETRAL CARGAMO 2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 2025 ML TIPO PVC HIRSAULTICO 2", CASAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, CASETA DE CLORACION, 27 TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012844	Mantenimiento de Camino Tipo E E C Ventanillas Tepeyolac Tramo Del Km.0.00 Al Km 3.22 - 311028	311028 17028	Puebla	Coxcatlán	Tepeyolac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$342,070	\$342,070	\$342,070	\$342,070	\$342,070	\$342,070	\$342,070	\$342,070	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS DE LOS FONDOS FISM-DF 2017 Y RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, LA OBRA TIENE UN IMPORTE TOTAL DE \$342,070.00, EN CUYA CANTIDAD DE \$342,070.00 CORRESPONDE A FISM-DF 2017 Y LA CANTIDAD DE \$519,999.80 A RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, SE REALIZO UN PROCEDIMIENTO DE LICITACION CON NUMERO DE CONTRATO MCOX/2017-17028. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401012845	Construcción de Un Ruta Tipo Regional En Telescudería Itecan Con Clave 21dtrv0504 En La Localidad de Tepeyolac Municipio de Coxcatlán Puebla - 309925	309925 17014	Puebla	Coxcatlán	Tepeyolac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$534,967	\$534,967	\$534,967	\$534,967	\$534,967	\$534,967	\$534,967	\$534,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012846	Ampliación Y Reubicación de Poste Ubicado En La Calle Principal, En El Centro de La Comunidad de Tequexpalco En El Municipio de Coxcatlan, Puebla - 314425	314425 17048	Puebla	Coxcatlán	Tequexpalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$72,290	\$72,290	\$72,290	\$72,290	\$72,290	\$72,290	\$72,290	\$72,290	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE AMPLIARON 57M DE RED DE ELECTRIFICACION Y SE REUBICO UN POSTE / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR DE LA OBRA, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$72,289.96 Y SE AMPLIARON 57M DE RED DE ELECTRIFICACION Y UNA REUBICACION DE POSTE. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401012847	Mantenimiento de Camino Tipo E E C Coxcatlan Zozuilan A La Comunidad de Xacalco Tramo Del Km 0.00 Al Km 3.79 - 311702	311702 17037	Puebla	Coxcatlán	Xacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$471,476	\$471,476	\$471,476	\$471,476	\$471,476	\$471,476	\$471,476	\$471,476	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS PROVENIENTES DE FISM-DF 2017 Y RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SE REALIZO UN UNICO PROCEDIMIENTO DE LICITACION CON CONTRATO NO. MCOX/2017-17037, LA CANTIDAD DE \$471,475.98 CORRESPONDE A FISM-DF 2017 Y LA CANTIDAD DE \$55,241.84 A RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, LA INVERSION TOTAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,026,717.82, SE LE DIO MANTENIMIENTO A 3789M DE CAMINO TIPO E, EN ESTA CAPTURA SE REPORTAN LAS METAS Y MONEDAS QUE CORRESPONDEN AL FONDO FISM-DF 2017. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401012848	Hidratación Con Concreto Hidráulico De La Calle Loma Bonita Entre Calle Principal A Tenenpangitá - 325812	325812	Puebla	Cuautepec	San José Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$68,923	\$68,923	\$68,923	\$68,923	\$68,923	\$68,923	\$68,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR AMPLIACIÓN DE METAS DE LA OBRA R33-2016-028, ASIGNADA EN 2016 POR \$1,000,455.24, PERO LA MODIFICACIÓN SE REALIZA CON RECURSOS 2017 CON UN MONTO DE \$1,069,377.82, CON UNA DIFERENCIA DE \$68,922.58, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2017, SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012849	Construcción De Cien Unidades Básicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautepec - 324677	324677	Puebla	Cuautepec	San José Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$444,562	\$444,562	\$444,562	\$444,562	\$444,562	\$444,562	\$444,562	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONDO) \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00), POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012850	Construcción De Cien Unidades Básicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautepec - 323427	323427	Puebla	Cuautepec	Papalotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,141	\$111,141	\$111,141	\$111,141	\$111,141	\$111,141	\$111,141	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONDO) \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00), POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012851	Construcción De Cien Unidades Básicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautepec - 324865	324865	Puebla	Cuautepec	Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$333,422	\$333,422	\$333,422	\$333,422	\$333,422	\$333,422	\$333,422	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONDO) \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00), POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
PUE17170401012852	Construcción De Cien Unidades Básicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautepec - 324943	324943	Puebla	Cuautepec	Cerro Verde (Ecatepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$777,984	\$777,984	\$777,984	\$777,984	\$777,984	\$777,984	\$777,984	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONDO) \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00), POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012853	Construcción De Comedor Escolares En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Indígena Niños Heroes - 325938	325938	Puebla	Cuautepec	Cerro Verde (Ecatepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$66,775	\$66,775	\$66,775	\$66,775	\$66,775	\$66,775	\$66,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR AMPLIACIÓN DE METAS DE LA OBRA R33-2016-028, ASIGNADA EN 2016 POR \$849,623.29, PERO LA MODIFICACIÓN SE REALIZA CON RECURSOS 2017 CON UN MONTO DE \$1,016,397.79, CON UNA DIFERENCIA DE \$66,774.51, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2017, SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
PUE17170401012854	Construcción De Cien Unidades Básicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautepec - 325025	325025	Puebla	Cuautepec	Tepizilla (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$777,984	\$777,984	\$777,984	\$777,984	\$777,984	\$777,984	\$777,984	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONDO) \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00), POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
PUE17170401012855	Ampliación De Drenaje De La Localidad De Tepizilla Segunda Etapa - 325662	325662	Puebla	Cuautepec	Tepizilla (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,563,559	\$1,563,559	\$1,563,559	\$1,563,559	\$1,563,559	\$1,563,559	\$1,563,559	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
PUE17170401012856	Construcción De Cien Unidades Básicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautepec - 325125	325125	Puebla	Cuautepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$889,124	\$889,124	\$889,124	\$889,124	\$889,124	\$889,124	\$889,124	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONDO) \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00), POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
PUE17170401012857	Ampliación De Red Eléctrica En Camino A Tecali Avenida Zapata Y Privada De La Avenida Zapata - 258297	258297	Puebla	Cuautepec	San Jerónimo Almoleya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$441,295	\$441,295	\$441,295	\$441,295	\$441,295	\$441,295	\$441,295	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada
PUE17170401012858	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Y Pino Suarez - 257992	257992	Puebla	Cuautepec	Santa Cruz Alpuyeca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$649,545	\$649,545	\$649,545	\$649,545	\$649,545	\$649,545	\$649,545	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012859	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Zoococla - 260394	260394	Puebla	Cuautepec	Santa Cruz Alpuyeca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$562,904	\$488,345	\$488,345	\$488,345	\$488,345	\$488,345	\$488,345	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada
PUE17170401012861	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Diego Los Sauces - 323463 FISM-17-08	323463 FISM-17-08	Puebla	Cuautepec	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	\$241,732	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012862	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Diego Los Sauces - 323634 FISM-17-06	323634 FISM-17-06	Puebla	Cuautepec	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	\$1,756,600	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%
PUE17170401012863	Rehabilitación Del Colector Del Drenaje Sanitario En La Colonia La Joya Primera Etapa - 323152 FISM-17-04	323152 FISM-17-04	Puebla	Cuautepec	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	\$1,503,774	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%
PUE17170401012864	Rehabilitación Del Colector Del Drenaje Sanitario En La Junta Auxiliares De La Trinidad Chautenco - 323925 FISM-17-03	323925 FISM-17-03	Puebla	Cuautepec	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	\$3,493,401	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FISICAMENTE AL 100%
PUE17170401012866	Ampliación De La Red Eléctrica En Cinco Calles De La Junta Auxiliares De La Trinidad Sanctorum - 210387 FISM-17-07	210387 FISM-17-07	Puebla	Cuautepec	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	\$1,384,361	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401012869	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Del Tanque Jerónimo Santa Cecilia Y Privada Sánchez Col San Andrés Azumiatla - 300855	300855	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$776,907	\$776,907	\$776,907	\$776,907	\$776,907	\$776,907	\$776,907	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:	
FUE17170401012870	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Ubicada En Benito Juárez Plan De Juárez Francisco Y Plan De Juárez Segundo Colonia San Andrés Azumiatla - 301079	301079	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$709,064	\$709,064	\$709,064	\$709,064	\$709,064	\$709,064	\$709,064	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:	
FUE17170401012879	Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla Zona Sur Oriente - 325475	325475	Puebla	Puebla	San Baltazar Tecela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$18,906,677	\$4,741,521	\$4,741,521	\$4,647,261	\$2,910,021	\$2,910,021	\$2,910,021	61.37	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:	
FUE17170401012883	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Ubicada En Calle de Las Flores Colonia San Miguel Canoa - 301846	301846	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401012886	Perforación De Pozo Para Agua Potable Ubicado En Frecido El Jaguay Nuevo - 316354	316354	Puebla	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,430,978	\$1,430,978	\$1,430,978	\$1,428,230	\$428,469	\$428,469	\$428,469	29.94	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:	
FUE17170401012890	Suministro De Energía Eléctrica En Veintisiete De Abril Y Leonora Vicario Santo Tomas Chautla - 315787	315787	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401012891	Ampliación de Red de Energía Eléctrica Ubicada En Calle Mesquite Nixtamalayo Huixtlaque Y Palo Dulce Colonia San José El Pedregal Santo Tomas - 302408	302408	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$364,083	\$364,083	\$364,083	\$364,083	\$364,083	\$364,083	\$364,083	\$364,083	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE17170401012892	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calles Francisco Villa Encinal Av. Las Torres Y Río Verde Colonia Barrio De La Cruz S. C Chautla - 299907	299907	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,083,978	\$1,083,978	\$1,083,978	\$1,083,978	\$1,083,978	\$1,083,978	\$1,083,978	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:	
FUE17170401012899	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS JUNTAS AUXILIARES DE TLANCACAPAN XILOXOCHICO YOHUALICHAN YANAMITLAN. E. 271855	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$822,677	\$1,720,143	\$1,720,143	\$1,720,143	\$1,720,143	\$1,720,143	\$1,720,143	\$1,720,143	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA LA 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012900	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS EN EL BARRIO DE TEPICATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 272078	R332017-096	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,165	\$380,165	\$380,165	\$380,165	\$380,165	\$380,165	\$380,165	\$380,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: la obra esta terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012901	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265655	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$201,396	\$201,396	\$201,396	\$201,396	\$201,396	\$201,396	\$201,396	\$201,396	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012902	Mejoramiento de aulas e instalaciones de la Escuela Primaria Federal Cadete Vicente Suarez de la Localidad de Acaxiloco - 271167	R332017-087	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Acaxiloco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$554,719	\$554,719	\$554,719	\$554,719	\$554,719	\$554,719	\$554,719	\$554,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012903	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE AYOZTINAPAN EN LA LOCALIDAD DE AYOZTINAPAN CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA - 233164	R332017-060	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ayotzinapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$559,160	\$559,160	\$559,160	\$559,160	\$559,160	\$559,160	\$559,160	\$559,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012904	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAMAZACO - 227980	R332017-072	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuahtamazaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	\$6,997,383	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012906	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL BARRIO DE TEBUHUTTE EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA SEGUNDA ETAPA - 261579	R332017-082	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$830,961	\$830,961	\$830,961	\$830,961	\$830,961	\$830,961	\$830,961	\$830,961	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012907	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA SEGUNDA ETAPA - 209083	R332017-073	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	\$2,446,252	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012908	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS EN LA LOCALIDAD DE PINAHUISTA - 231943	R332017-076	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pinahuista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	\$313,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012909	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS EN EL BARRIO DE BAUTISTAGO DE LA LOCALIDAD DE TEPICATLAN REYESHOPAN DE HIDALGO - 271133	R332017-086	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshopan de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,268	\$813,268	\$813,268	\$813,268	\$813,268	\$813,268	\$813,268	\$813,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012910	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En El Barrio Bautistago De La Localidad De Tepetitán Reyeshopan - 230198	R332017-067	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshopan de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$575,001	\$575,001	\$575,001	\$575,001	\$575,001	\$575,001	\$575,001	\$575,001	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012932	Cclxiii Equipamiento De Unidad Medica Rural En La Localidad De Quecholac - 319512	319512	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Salud	En Ejecución	2017	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA DE EQUIPAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012933	Cclix Parte Iii Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada Espindola Privada No Uno De Calle Dos Fontaine Privada No Uno - 302102	302102	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	\$98,487	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012934	Cclix Parte Iii Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada Espindola Privada No Uno De Calle Dos Fontaine Privada No Uno - 301952	301952	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$114,799	\$114,799	\$114,799	\$114,799	\$114,799	\$114,799	\$114,799	\$114,799	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012935	Cclix Parte I Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada Espindola Privada No Uno De Calle Dos Fontaine Privada No Uno - 301631	301631	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$147,604	\$147,604	\$147,604	\$147,604	\$147,604	\$147,604	\$147,604	\$147,604	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012936	Cursos Para Departamento De Obras Publicas - 301111	301111	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401012937	Equipamiento De Oficinas - 301352	301352	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$570,363	\$570,363	\$570,363	\$570,363	\$570,363	\$570,363	\$570,363	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012938	Equipamiento De Direccion De Obras Publicas - 301255	301255	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$398,354	\$398,354	\$398,354	\$398,354	\$398,354	\$398,354	\$398,354	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012940	Ccxviii Parte Ii Rehabilitacion De Red De Agua Potable En El Barrio De San Miguel - 272996	272996	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$336,037	\$336,037	\$336,037	\$336,037	\$336,037	\$336,037	\$336,037	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012941	Ccxviii Rehabilitacion De Alcantarado Publico Primera Etapa En El Municipio De Quecholac - 272169	272169	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,699,583	\$3,699,583	\$3,699,583	\$3,699,583	\$3,699,583	\$3,699,583	\$3,699,583	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012942	Ccxviii Parte I Rehabilitacion De Red De Agua Potable En El Barrio De San Miguel - 272818	272818	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,446,654	\$1,446,654	\$1,446,654	\$1,446,654	\$1,446,654	\$1,446,654	\$1,446,654	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012943	Ccxi Parte Ii Rehabilitacion De Colector Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Tres Y Y Cinco Oriente Entre Calles Dos Y Cuatro Sur Calle - 269406	269406	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$88,163	\$88,163	\$88,163	\$88,163	\$88,163	\$88,163	\$88,163	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012945	Ccxi Parte Iii Rehabilitacion De Colector Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Tres Y Y Cinco Oriente Entre Calles Dos Y Cuatro Sur Calle - 269423	269423	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$473,023	\$473,023	\$473,023	\$473,023	\$473,023	\$473,023	\$473,023	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012946	Ccxlii Parte Ii Ampliacion De Alcantarado Sanitario En Privada De Calle Siete Norte Entre Calles Siete Y Nueve Norte Calle Nueva - 264623	264623	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$44,183	\$44,183	\$44,183	\$44,183	\$44,183	\$44,183	\$44,183	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012947	Ccxlii Ampliacion De Alcantarado Sanitario En Privada De Calle Siete Norte Entre Calles Siete Y Nueve Norte Calle Nueva - 264542	264542	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$459,040	\$459,040	\$459,040	\$459,040	\$459,040	\$459,040	\$459,040	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012948	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 266714	266714	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$125,190	\$125,190	\$125,190	\$125,190	\$125,190	\$125,190	\$125,190	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012949	Ccl Construcion De Piso Firme - 267248	267248	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012950	Ccclvii Ampliacion De Red De Energia Electrica Para Barrera Tecamalcalco Quecholac - 336061	336061	Puebla	Quecholac	Francisco I. Madero	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$123,559	\$123,559	\$123,559	\$123,559	\$123,559	\$123,559	\$123,559	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012951	Cclx Construcion De Casa De Salud - 299992	299992	Puebla	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$759,402	\$759,402	\$759,402	\$759,402	\$759,402	\$759,402	\$759,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN ACASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012952	Cccli Ampliacion De Drenaje Sanitario Que Beneficiara Al Boulevard Once Sur Entre Calles Tres Y Cinco Poniente - 269045	269045	Puebla	Quecholac	Froylan C. Manjarrez	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$513,729	\$513,729	\$513,729	\$513,729	\$513,729	\$513,729	\$513,729	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012953	Ccxlviii Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Y Construcion De Linea De Conduccion De Agua Potable De La Localidad De Guadalupe - 267364	267364	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,035,709	\$2,035,709	\$2,035,709	\$2,035,709	\$2,035,709	\$2,035,709	\$2,035,709	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012954	Ccxliii Ampliacion De Agua Potable En Villa Del Alto - 290892	290892	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$795,911	\$795,911	\$795,911	\$795,911	\$795,911	\$795,911	\$795,911	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012955	Ccclvi Construcion De Comedor Tipo U Uoc En La Escuela Secundaria General Articulo Tercero - 288428	288428	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,322	\$1,100,322	\$1,100,322	\$1,100,322	\$1,100,322	\$1,100,322	\$1,100,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012956	Ccxviii Parte I Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Once Oriente Poniente Entre Calles Tres Y Seis Sur - 273376	273376	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$538,809	\$538,809	\$538,809	\$538,809	\$538,809	\$538,809	\$538,809	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012957	Ccxix Mejoramiento Que Consiste En Aplicacion De Pintura E Impermeabilizante Sustitucion De Pilos Luminarias Y Rehabilitacion De Instalac - 274045	274045	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$827,722	\$827,722	\$827,722	\$827,722	\$827,722	\$827,722	\$827,722	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012958	Ccxliii Ampliacion De Red De Energia Electrica En Parcela Tipo 2 Uno Entre La Cobachá Y Ejido San Bartolo - 264695	264695	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$33,828	\$33,828	\$33,828	\$33,828	\$33,828	\$33,828	\$33,828	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012959	Ccxliiii Mejoramiento Que Consiste En Aplicacion De Pintura E Impermeabilizante Sustitucion De Pilos Luminarias Y Rehabilitacion De Instalac - 270881	270881	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,709,828	\$1,709,828	\$1,709,828	\$1,709,828	\$1,709,828	\$1,709,828	\$1,709,828	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012960	Ccxli Parte Iii Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Diecisiete Sur Veintidos Norte Camino Nacional Privada De Av Hidalgo Y Privada - 263921	263921	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$87,079	\$87,079	\$87,079	\$87,079	\$87,079	\$87,079	\$87,079	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012961	Ccxvix Parte Ii Ampliacion De Agua Potable En Barrio San Isidro - 262894	262894	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	\$995,580	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012962	Ccxvix Parte I Ampliacion De Red De Agua Potable En El Barrio De San Isidro - 262571	262571	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$669,270	\$669,270	\$669,270	\$669,270	\$669,270	\$669,270	\$669,270	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401012963	Ccxli Parte Ii Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Diecisiete Sur Veintidos Norte Camino Nacional Privada De Av Hidalgo Y Privada - 263585	263585	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	\$262,577	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE17170401012964	Cxiii Parte I Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Diecisiete Sur Veintidos Norte Camino Nacional Privada De Av Hidalgo Y Privada - 263472	263472	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$543,463	\$543,463	\$543,463	\$543,463	\$543,463	\$543,463	\$543,463	\$543,463	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012965	Cxlviii Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Pinaría Jose Maria Morelos - 290104	290104	Puebla	Quecholac	San Bartolomé Coscomayo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$877,037	\$877,037	\$877,037	\$877,037	\$877,037	\$877,037	\$877,037	\$877,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012967	Ampliación De Colector Marginal Segunda Etapa - 324957	324957	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,171,906	\$1,171,906	\$1,171,906	\$1,171,906	\$1,171,906	\$1,171,906	\$1,171,906	\$1,171,906	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012968	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Cabeceira Municipal De Chiautzingo - 323898	323898	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	\$1,063,973	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	59.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012969	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre Calle Domingo Arenas Y Calle Cinco De Mayo En La Localidad De San Lorenzo - 311806	311806	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$789,002	\$789,002	\$789,002	\$789,002	\$789,002	\$789,002	\$789,002	\$789,002	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012970	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 215540	215540	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% (ELABORACION DE 9 EXPEDIENTE) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012971	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diversas Calles De San Lorenzo Chiautzingo - 215005	215005	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	\$1,580,439	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% (COLACION DE POSTES) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012972	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Barranca Tlatempa Entre Calle Cerrada Maravillas Y Privada Libertad En El Barrio De Tlatempa - 224362	224362	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$503,139	\$503,139	\$503,139	\$503,139	\$503,139	\$503,139	\$503,139	\$503,139	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012973	Demolición Y Construcción De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria Jaime Nuno - 278571	278571	Puebla	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$722,847	\$722,847	\$722,847	\$722,847	\$722,847	\$722,847	\$722,847	\$722,847	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% (2 AULAS) / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012974	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Calle Cinco Moras Entre Limite Fredial Y Calle Primera Poniente Calle Primera Poniente Entre Calles - 215288	215288	Puebla	Chiautzingo	San Juan Tetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,992,190	\$1,864,398	\$1,864,398	\$1,864,398	\$1,864,398	\$1,864,398	\$1,864,398	\$1,864,398	\$1,864,398	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	90.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012975	Ampliación De Drenaje Sanitario En Avenida Itzacchiuhatl Entre Avenida Del Trabajo Y Calle Sin Nombre Calle Mejor Comercio Entre Calle Tercer - 215063	215063	Puebla	Chiautzingo	San Juan Tetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,757,574	\$1,757,574	\$1,757,574	\$1,757,574	\$1,757,574	\$1,054,555	\$1,054,555	\$1,054,555	60.00	\$0	Metros lineales	100.00	60.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012976	Mejoramiento De Pavimento En Concreto Hidráulico De La Calle Seis De Diciembre Entre Calle Concordia Y Boulevard Memorio Gutierrez - 278515	278515	Puebla	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacocayan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	\$2,664,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012977	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Río Florida Entre Avenida Del Trabajo Y Vasco De Quiroga - 215823	215823	Puebla	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacocayan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	\$1,556,602	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012978	Construcción De Techado En Area De Educación Fisica De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 215783	215783	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	\$1,798,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012979	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Luis Donaldo Colosio Entre Hidalgo Y Avenida Chiautzingo - 215425	215425	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$872,404	\$872,404	\$872,404	\$872,404	\$872,404	\$872,404	\$872,404	\$872,404	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% - SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012980	Ampliación De Energía Eléctrica En Diversas Calles De San Antonio Tlatenco - 217996	217996	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	\$1,735,724	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012981	Mejoramiento De Viviendas Adquisición De Estufas Ecologicas - 261930	261930	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN FINIQUITADA / Fisica: ACCIÓN ENTREGADA / Registro: LA ACCIÓN SE REALIZO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012982	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 262618	262618	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	\$1,022,394	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012983	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 262632	262632	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012984	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 262585	262585	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	\$1,971,760	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012985	Rehabilitación De Camino Delineación San Lorenzo Huautla - 262512	262512	Puebla	Chiconcuautla	Huautla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$704,990	\$704,990	\$704,990	\$704,990	\$704,990	\$704,990	\$704,990	\$704,990	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA 5.48 KM / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012986	Rehabilitación Del Camino Desviación Amola Huixtlacuatla - 262552	262552	Puebla	Chiconcuautla	Huixtlacuatla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$311,882	\$311,882	\$311,882	\$311,882	\$311,882	\$311,882	\$311,882	\$311,882	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA 2.5 KM / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401012989	Equipamiento A Base De Estufas Ecologicas En El Municipio De Tehuacan - 312879	312879-17138	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,399,318	\$3,097,496	\$3,097,496	\$3,097,496	\$3,097,496	\$3,097,496	\$3,097,496	\$3,097,496	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
PUE17170401012990	Construcción De Electrificación No Convencional En Calle Gabino Barrera Colonia Centro - 304551	304551-17140	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$584,717	\$580,881	\$580,881	\$580,881	\$580,881	\$580,881	\$580,881	\$580,881	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
PUE17170401012991	Ampliación De Electrificación En Calle Del Panteco Entre Calzada Del Sol Y Calle Las Torres C Cuauhtemec Entre Calle Las Torres Y Calle Tizo - 304346	304346-17141	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$607,381	\$607,381	\$607,381	\$607,381	\$607,381	\$607,381	\$607,381	\$607,381	\$607,381	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1710401012992	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Casa Blanca De La Junta Auxiliar De San Pedro Acquiaco - 257945	257945-17093	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$945,247	\$945,247	\$945,247	\$945,247	\$945,247	\$945,247	\$945,247	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA DE ELECTRIFICACION TERMINADA / Registro:
FUE1710401012993	Equipamiento De Pozo Coapan - 258715	258715-17117	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,195,694	\$1,191,844	\$1,191,844	\$1,191,844	\$1,191,844	\$1,191,844	\$1,191,844	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401012994	Equipamiento De Pozo San Vicente Ferrer - 258619	258619-17118	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,257,640	\$1,253,686	\$1,253,686	\$1,253,686	\$1,253,686	\$1,253,686	\$1,253,686	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401012995	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Xocotilla De La Junta Auxiliar De San Diego Chama - 258461	258461-17110	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$314,159	\$314,159	\$314,159	\$314,159	\$314,159	\$314,159	\$314,159	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE ELECTRIFICACION PAGADA / Fisica: OBRA DE ELECTRIFICACION TERMINADA / Registro:
FUE1710401012996	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Catalina De Siena Junta Auxiliar De Santa Catalina De Siena - 263081	263081-17133	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,156	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	\$168,176	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401012997	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Municipio Libre - 258544	258544-17111	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$534,000	\$534,000	\$534,000	\$534,000	\$534,000	\$534,000	\$534,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE ELECTRIFICACION PAGADA / Fisica: OBRA DE ELECTRIFICACION TERMINADA / Registro:
FUE1710401012998	Ampliación De Red De Agua Potable Y Tanque De Distribución En La Colonia Garambuera Junta Auxiliar De San Diego Chama - 240701	240701-17106	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,985,068	\$1,980,051	\$1,980,051	\$1,980,051	\$1,980,051	\$1,980,051	\$1,980,051	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401012999	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Colonia El Roverni - 240765	240765-17091	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$467,815	\$364,790	\$364,790	\$364,790	\$364,790	\$364,790	\$364,790	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013000	Ampliación De Electrificación En Prolongación De La Calle Uno Norte Cincuenta Y Cuatro Oriente Tres De Mayo cinco de Mayo Segunda Sección - 240748	240748-17103	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,052,421	\$1,052,421	\$1,052,421	\$1,052,421	\$1,052,421	\$1,052,421	\$1,052,421	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE ELECTRIFICACION PAGADA / Fisica: OBRA DE ELECTRIFICACION TERMINADA / Registro:
FUE1710401013001	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Santa Catalina De Siena Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotiplico - 240735	240735-17107	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$635,662	\$632,240	\$632,240	\$632,240	\$632,240	\$632,240	\$632,240	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013002	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro Junta Auxiliar De San Diego Chama - 240728	240728-17127	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$718,860	\$715,436	\$715,436	\$715,436	\$715,436	\$715,436	\$715,436	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013003	Ampliación De Electrificación En Privada Aliende Entre Venustiano Carranza Sur Y Propiedad Privada De La Junta Auxiliar De San Lorenzo - 240745	240745-17101	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$71,757	\$71,757	\$71,757	\$71,757	\$71,757	\$71,757	\$71,757	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA DE ELECTRIFICACION TERMINADA / Registro:
FUE1710401013004	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Diego Chama - 240742	240742-17132	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$269,773	\$335,319	\$335,319	\$335,319	\$335,319	\$335,319	\$335,319	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013005	Ampliación De Electrificación En Calle Diez Y Siete De Febrero Boulevard Benito Juárez Carlos Rojas San Fernando Juan Pablo II - 240753	240753-17102	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$452,825	\$452,825	\$452,825	\$452,825	\$452,825	\$452,825	\$452,825	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE ELECTRIFICACION PAGADA / Fisica: OBRA DE ELECTRIFICACION TERMINADA / Registro:
FUE1710401013006	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Junta Auxiliar De San Diego Chama - 240739	240739-17092	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$415,144	\$412,693	\$412,693	\$412,693	\$412,693	\$412,693	\$412,693	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013007	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Avenida Nacional Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotiplico - 210529	210529-17071	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$617,558	\$661,377	\$661,377	\$661,377	\$661,377	\$661,377	\$661,377	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013009	Construcción De Techado En Escuela Secundaria Técnica 57 Junta Auxiliar De San Nicolás Texitzintla - 210611	210611-17070	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,850,839	\$1,845,888	\$1,845,888	\$1,845,888	\$1,845,888	\$1,845,888	\$1,845,888	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A 5 PERSONAS
FUE1710401013012	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 240725	240725-17080	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$946,998	\$943,858	\$943,858	\$943,858	\$943,858	\$943,858	\$943,858	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013013	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Bella Vista Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 240718	240718-17108	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,240,062	\$2,256,211	\$2,256,211	\$2,256,211	\$2,256,211	\$2,256,211	\$2,256,211	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013014	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Bella Vista Junta Auxiliar De Magdalena Cuayucatepec - 240743	240743-17128	Puebla	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$496,830	\$494,487	\$494,487	\$494,487	\$494,487	\$494,487	\$494,487	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013018	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ampliación San Pablo Junta Auxiliar De San Pablo Tepetzingo - 240713	240713-17097	Puebla	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,747,307	\$2,742,400	\$2,742,400	\$2,742,400	\$2,742,400	\$2,742,400	\$2,742,400	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013019	Construcción De Módulo Sanitario Tipo Regional En Escuela Primaria Miguel Lerdo De Tejada Junta Auxiliar De Santa Catarina Ozolotepec - 211856	211856-17069	Puebla	Tehuacán	Santa Catarina Ozolotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,013,861	\$868,829	\$868,829	\$868,829	\$868,829	\$868,829	\$868,829	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013020	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria Emiliano Zapata Localidad De Capotitla Ozolotepec - 213612	213612-17068	Puebla	Tehuacán	Santa Catarina Ozolotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$951,236	\$947,594	\$947,594	\$947,594	\$947,594	\$947,594	\$947,594	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE1710401013022	Adquisición De Hardware Prodim Dos Mil Diecisiete - 312531- FI.015.2017	312531- FI.015.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1710401013024	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Varias Calles Del Municipio Ejercicio Dos Mil Diecisiete - 311796	311796- FI.005.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$246,685	\$246,685	\$246,685	\$246,685	\$246,685	\$246,685	\$246,685	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013025	3390 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 312498	312498- FI.014.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$556,633	\$556,633	\$556,633	\$556,633	\$556,633	\$556,633	\$556,633	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE17170401013026	Ampliación De Electrificación En Calle Cinco Oriente En San Pablo De Las Tunas - 312298	312298- FI.028.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$155,741	\$155,741	\$155,741	\$155,741	\$155,741	\$155,741	\$155,741	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, EJECUTA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Fisica: SON 4 POSTES, EJECUTA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: OBRA EN PROCESO, EJECUTA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PUE17170401013028	Rehabilitación De La Línea de Conducción De Agua Potable En La Comunidad De San Antonio Portezuelo - 312255	312255- FI.023.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Candelaria Portezuelo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,028,748	\$1,028,748	\$1,028,748	\$1,028,748	\$1,028,748	\$1,028,748	\$1,028,748	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE17170401013030	Perforación De Pozo De Agua Potable - 312543	312543- FI.024.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,202,641	\$1,202,641	\$1,202,641	\$1,202,641	\$1,202,641	\$1,202,641	\$1,202,641	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, ESTA OBRA SE CONTRATO POR EL \$1,194,35, EL EXCESANTE FUE CON LOS RENDIMIENTOS E INTERESES DE 2015,2016 Y 2017
PUE17170401013032	Rehabilitación Y Mantenimiento De Equipo De Bombeo Del Pozo De Santiago Tenango - 312371	312371- FI.030.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$149,255	\$149,255	\$149,255	\$149,255	\$149,255	\$149,255	\$149,255	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE17170401013034	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio Ejercicio Dos Mil Diecisiete - 311707	311707- FI.005.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Guadalupe Anasco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,276,698	\$2,276,698	\$2,276,698	\$2,276,698	\$2,276,698	\$2,276,698	\$2,276,698	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE17170401013035	Construcción De Techado En Plaza Civica De La Primaria Federal Jose Maria Morelos - 208437	208437	Puebla	Huejotzingo	San Luis Coyotzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$677,694	\$677,694	\$677,694	\$677,694	\$677,694	\$677,694	\$677,694	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013036	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo Entre Martires De Chinameca Y Luis Donald Colosio - 65036	65036	Puebla	Huejotzingo	San Luis Coyotzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,785	\$67,785	\$67,785	\$67,785	\$67,785	\$67,785	\$67,785	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013037	Ampliación Y Renovación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Neopolcalco - 339326	339326	Puebla	Huejotzingo	Santa María Neopolcalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,495,903	\$2,247,952	\$2,247,952	\$2,247,952	\$2,247,952	\$2,247,952	\$2,247,952	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013038	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Pozo Entre Carretera De Cultivo Y Calle Reforma - 252392	252392	Puebla	Huejotzingo	San Juan Fancoac	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$248,175	\$248,175	\$248,175	\$248,175	\$248,175	\$248,175	\$248,175	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013039	Ampliación De Red Eléctrica En Camino La Aja Entre Camino A Huejotzingo Y San Juan - 252340	252340	Puebla	Huejotzingo	San Juan Fancoac	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$128,964	\$128,964	\$128,964	\$128,964	\$128,964	\$128,964	\$128,964	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013040	Ampliación De Red Eléctrica En Centro Del Palacio Municipal Entre Centro De San Juan Fancoac Y Palacio Municipal - 252160	252160	Puebla	Huejotzingo	San Juan Fancoac	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$69,948	\$69,948	\$69,948	\$69,948	\$69,948	\$69,948	\$69,948	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE17170401013041	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Iturbide Entre Calle Iturbide Y Reforma - 252261	252261	Puebla	Huejotzingo	San Juan Fancoac	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$39,414	\$39,414	\$39,414	\$39,414	\$39,414	\$39,414	\$39,414	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013042	Ampliación De Red Eléctrica En Privada El Pozo Entre Camino A San Miguel Y Mariano Escobedo - 250668	250668	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$45,609	\$45,609	\$45,609	\$45,609	\$45,609	\$45,609	\$45,609	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE17170401013043	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Pinos Entre Colonia Diaz Ordaz Y Los Pinos - 250701	250701	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$50,120	\$50,120	\$50,120	\$50,120	\$50,120	\$50,120	\$50,120	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013044	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Miguel Negrete Entre Miguel Negrete Y Veracruz - 251997	251997	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$37,468	\$37,468	\$37,468	\$37,468	\$37,468	\$37,468	\$37,468	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013045	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Quinta Privada Carril De Santa María - 164644	164644	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$11,748	\$4,555	\$4,555	\$4,555	\$4,555	\$4,555	\$4,555	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013046	Ampliación De Red Eléctrica En Tercera Privada Carril De Santa María Entre Carril De Santa María Y Terrenos De Cultivo - 65343	65343	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$36,618	\$36,618	\$36,618	\$36,618	\$36,618	\$36,618	\$36,618	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013048	Ampliación De Red Eléctrica En Segunda Privada Carril De Santa María Entre Carril De Santa María Y Terrenos - 65166	65166	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$94,932	\$94,932	\$94,932	\$94,932	\$94,932	\$94,932	\$94,932	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013049	Ampliación De Red Eléctrica En Privada De Jesus María Entre Carr A Neopolcalco Y Priv Jesus María - 64501	64501	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	\$15,848	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013050	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Iturbide Entre Carr A Neopolcalco E Iturbide - 64466	64466	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	\$196,260	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013051	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Camino Real A Neopolcalco Entre Xochitpec Y Camino Real - 252053	252053	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$78,277	\$78,277	\$78,277	\$78,277	\$78,277	\$78,277	\$78,277	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013052	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Jaguencillo Entre Calle Emiliano Zapata Y Carretera Federal Huejotzingo San Martín - 252017	252017	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$71,818	\$71,818	\$71,818	\$71,818	\$71,818	\$71,818	\$71,818	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE17170401013053	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle Ato y Julian Perez Robles - 252110	252110	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$121,224	\$121,224	\$121,224	\$121,224	\$121,224	\$121,224	\$121,224	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401013054	Construcción De Desayunador Escolar En Estructura Regional C En Jardín De Niños Xihute Cutili - 209058	209058	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguistenco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$603,319	\$603,319	\$603,319	\$603,319	\$603,319	\$603,319	\$603,319	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1717040113055	Ampliación de Red Eléctrica En Privada La Mora Entre Benito Juárez Sur Y Del Desierto - 65069	65069	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$25,063	\$25,063	\$25,063	\$25,063	\$25,063	\$25,063	\$25,063	\$25,063	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE1717040113056	Ampliación de Red Eléctrica En Privada San Marcos Entre San Marcos Y Rio Seco - 63944	63944	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$108,245	\$108,245	\$108,245	\$108,245	\$108,245	\$108,245	\$108,245	\$108,245	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113057	Ampliación de Drenaje Sanitario En Calle Colon Fuente Entre Calle Morelos Norte Y Calle Tres Norte Y Calle Morelos Norte Entre Calle Colon - 325014	325014	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,741	\$750,741	\$750,741	\$750,741	\$750,741	\$750,741	\$750,741	\$750,741	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113058	Ampliación de Red De Agua Potable En Calle Colon Fuente Entre Calle Morelos Norte Y Calle Tres Norte Y Calle Morelos Norte Entre Calle Col - 325554	325554	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$586,289	\$586,289	\$586,289	\$586,289	\$586,289	\$586,289	\$586,289	\$586,289	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113059	Mejoramiento De Viviendas Con Calentadores Solares En La Cabecera Municipal - 325742	325742	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	\$1,186,227	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113060	Construcción De Sanitarios Y Cisterna En La Unidad Medica Urbana Numero Cinco Del Insa En El Municipio De Tepeaca - 311970	311970	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$431,829	\$431,829	\$431,829	\$431,829	\$431,829	\$431,829	\$431,829	\$431,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113061	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Ocho Oriente Entre Boulevard Cuauhtemo Norte Y Calle Dos Norte - 311692	311692	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$267,190	\$133,595	\$133,595	\$133,595	\$133,595	\$133,595	\$133,595	\$133,595	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113062	Mejoramiento De Alumbrado Publico Segunda Etapa En Varias Calles De La Cabecera Municipal - 330059	330059	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$234,803	\$234,803	\$234,803	\$234,803	\$234,803	\$234,803	\$234,803	\$234,803	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113063	Construcción De Depositos Para Agua Potable En Calle De La Cabecera Municipal - 325655	325655	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	\$2,091,018	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113064	Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Cabecera Municipal - 312387	312387	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	\$1,097,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113065	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Dos Sur Entre Siete Oriente Y Calle Nueve Oriente - 303489	303489	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$636,138	\$190,841	\$190,841	\$190,841	\$190,841	\$190,841	\$190,841	\$190,841	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113066	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Con Equipo Hidromecánico En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal - 285599	285599	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$693,805	\$693,805	\$693,805	\$693,805	\$693,805	\$693,805	\$693,805	\$693,805	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113067	Equipamiento De Viviendas Con Estudios Ecológicos Abordados De Leña En La Cabecera Municipal - 301538	301538	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$405,025	\$405,025	\$405,025	\$405,025	\$405,025	\$405,025	\$405,025	\$405,025	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113068	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Uno Privada Dos Privada Tres Privada Cuatro Privada Cinco Privada Seis - 285369	285369	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,012,171	\$542,707	\$542,707	\$542,707	\$542,707	\$542,707	\$542,707	\$542,707	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113069	Elaboración De Manuales Para La Implementación Del Control Interno Del Municipio De Tepeaca - 287826	287826	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113070	Adquisición De Software Para La Gestión Control Y Seguimiento De Documentos Oficiales A Través Del Departamento De Oficina Lia De Partes - 287886	287886	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113071	Adquisición De Software Y Hardware Para Las Áreas Que Brindan Atención A Las - 287776	287776	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113072	Rehabilitación Física Administrativa Para Las Áreas Que Brindan Atención A Las Demandas De La Comunidad De Desarrollo Urbano Obra Publica - 287406	287406	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$305,745	\$305,745	\$305,745	\$305,745	\$305,745	\$305,745	\$305,745	\$305,745	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113073	Construcción De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Secundaria Nezahuacoyotl - 271995	271995	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$451,622	\$451,622	\$451,622	\$451,622	\$451,622	\$451,622	\$451,622	\$451,622	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113074	Construcción De Banda Perimetral En El Preescolar Nuevos Horizontes Oct - 272220	272220	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$628,370	\$628,370	\$628,370	\$628,370	\$628,370	\$628,370	\$628,370	\$628,370	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113075	Construcción De Muros Firmes En Viviendas De La Cabecera Municipal - 272509	272509	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	\$4,413,936	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113076	3390 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 264730	264730	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	\$1,205,205	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE1717040113077	Ampliación De Red Eléctrica En Prolongación De La Dica Norte Entre Calles Oriente Y Carrada - 263549	263549	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$116,444	\$116,444	\$116,444	\$116,444	\$116,444	\$116,444	\$116,444	\$116,444	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113078	Ampliación De Red Eléctrica En Privada Once Oriente Entre Calle Once Oriente Y Trece Oriente - 263794	263794	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,830	\$13,830	\$13,830	\$13,830	\$13,830	\$13,830	\$13,830	\$13,830	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113079	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De Diez Metros Cubicos Para El Mejoramiento De Viviendas En La Cabecera Municipal - 264052	264052	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	\$2,080,506	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013080	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Lateral De La Carretera Federal Puebla Tehuacan Entre Fuente Alcantarilla Y Prolongación De La Avenida - 235859	295899	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,163,370	\$581,685	\$581,685	\$581,685	\$581,685	\$581,685	\$581,685	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013081	Rehabilitación De La Línea de Conducción De Agua Potable En El Pozo Numero Dos de La Cabeceza Municipal - 323633	323633	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,673,103	\$1,673,103	\$1,673,103	\$1,673,103	\$1,673,103	\$1,673,103	\$1,673,103	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013082	Equipamiento De Viviendas Con Estudios Ecológicos Aborígonas De Leña En La Comunidad De Alvaro Obregón - 261031	261031	Puebla	Tepeaca	Alvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$168,760	\$168,760	\$168,760	\$168,760	\$168,760	\$168,760	\$168,760	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013083	Construcción De Pavimento Con Adoquero En La Calle Tres Orientada Entre La Calle Cuatro Sur Y Dos Sur - 260962	260962	Puebla	Tepeaca	Alvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$492,734	\$492,734	\$492,734	\$492,734	\$492,734	\$492,734	\$492,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013084	Construcción De Barría Perimetral En La Primaria Valentín Gómez Farias Oct - 274297	274297	Puebla	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$421,972	\$421,972	\$421,972	\$421,972	\$421,972	\$421,972	\$421,972	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013085	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Denominado Solidaridad De San Bartolomé Hueyapan - 324577	324577	Puebla	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$434,044	\$434,044	\$434,044	\$434,044	\$434,044	\$434,044	\$434,044	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013086	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De San Cristóbal Hidalgo - 294802	294802	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$646,376	\$646,376	\$646,376	\$646,376	\$646,376	\$646,376	\$646,376	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013087	Construcción De Pavimento Con Adoquero En La Calle Allende Entre Calle El Carril Y Privada Sin Nombre - 274178	274178	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$182,597	\$182,597	\$182,597	\$182,597	\$182,597	\$182,597	\$182,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013088	Suministro De Materiales Para Cuartos En Las Secciones Uno Dos Y Tres Del Municipio De Hueyapan Puebla - 302190	302190	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$115,965	\$115,965	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013089	Adquisición De Material Para Construcción De Cuartos Para Vivienda En El Municipio De Hueyapan Puebla - 302525	302525	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,275	\$201,275	\$201,275	\$201,275	\$201,275	\$201,275	\$201,275	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada física y financieramente / Registro: Obra terminada física y financieramente. ESTA OBRA INCLUDE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, POR LO CUAL SU MONTO REAL DE DICHA OBRA ES DE \$219,008.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013090	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Morelos Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 302017	302017	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013091	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Conduce Desde Ahuatepec Centro Hasta Atatlan Loma Que Beneficiara A La Localidad De Ahuatepec Pe - 289311	289311	Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$605,128	\$605,128	\$605,128	\$605,128	\$605,128	\$605,128	\$605,128	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013092	Rehabilitación Del Comedor Comunitario En La Localidad De La Aurora Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 300039	300039	Puebla	Hueyapan	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$256,434	\$256,434	\$256,434	\$256,434	\$256,434	\$256,434	\$256,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013093	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Dos Ríos Perteneciente Al Municipio De Hueyapan - 306377	306377	Puebla	Hueyapan	Dos Ríos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,537,043	\$1,537,043	\$1,537,043	\$1,537,043	\$1,537,043	\$1,537,043	\$1,537,043	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013094	Rehabilitación De Las Aulas En El Preescolar David Ortiz En La Localidad De Barrio Alto Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 301689	301689	Puebla	Hueyapan	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$510,850	\$510,850	\$510,850	\$510,850	\$510,850	\$510,850	\$510,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013097	Rehabilitación Y Embalsado Del Camino Diecisé De Septiembre En La Localidad De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Hueyapanpuebla - 302428	302428	Puebla	Hueyapan	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$716,051	\$716,051	\$716,051	\$716,051	\$716,051	\$716,051	\$716,051	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013098	Construcción De Cisterna En La Primaria Lazaro Cardenas Ubicada En La Localidad Buena Vista En El Municipio De Hueyapan Puebla - 299933	299933	Puebla	Hueyapan	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$57,225	\$57,225	\$57,225	\$57,225	\$57,225	\$57,225	\$57,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013099	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Huixtlaunit En La Comunidad De Buenavista - 300006	300006	Puebla	Hueyapan	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	\$455,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada financieramente / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013100	Rehabilitación De Drenajes Sanitarios En Diferentes Calles De La Zap Urbana En Hueytamalco - R317056 315502	R317056	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$508,438	\$508,438	\$508,438	\$508,438	\$508,438	\$508,438	\$508,438	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA 540.30 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8, 6 POCOS DE VIGILTA A DIFERENTES PROFUNDIDADES Y 6 BROCALES DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013101	3903 Servicios Integrales - 310217	R3317038	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: EL PAGO ESTA AL 100% / Fisica: SE REALIZARON 3 PROYECTOS / Registro: SE REALIZARON 3 PROYECTOS PARA VALIDACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013102	Rehabilitación De Línea de Agua Potable De La Calle Francisco I Madero En La Zap Urbana En La Localidad De Hueytamalco - 305224	R3317050	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,322	\$237,322	\$237,322	\$237,322	\$237,322	\$237,322	\$237,322	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA SE REALIZARON LOS TRABAJOS SIGUIENTES 150 METROS DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE 4, 2 X 2 1/2 CON TUBO DE ACERO Y PVC HIDRAULICO, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013103	Elaboración De Proyectos Integrales, Ejercicio Fiscal 2017	R3317006	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZARON 10 PROYECTOS / Fisica: SE REALIZARON 10 PROYECTOS / Registro: SE REALIZARON 10 PROYECTOS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013104	Mantenimiento Del Bachillerato General Oficial David Alfaro Siqueiros En La Caramada Hueytamalco - 264859	R3317049	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$313,437	\$313,437	\$313,437	\$313,437	\$313,437	\$313,437	\$313,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS 10 DE APLICACION DE FINITRA VINILICA EN MUROS, 78.56 M2 DE TECHADO ESTRUCTURAL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013105	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Bachillerato Union Y Progreso Zap Urbana Loc De Hueytamalco - 264823	R3317042	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$955,215	\$955,215	\$955,215	\$955,215	\$955,215	\$955,215	\$955,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE REALIZO 435 M2 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 7964.32 KG SUM. DE ESTRUCTURA METALICA DE ACEROS PP-151580/CM2, 511.85 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA Y TROCENALADA CAL.24 Y ACTUALMENTE ESTA TERMINADA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013106	Ampliacion De Red De Saneaje Sanitario En El Tramo La Carambá A La Planta De Tratamiento En La Zap Urbana En La Localidad De Hueytamalco - 264810	R3317036	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	\$292,358	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA ESTA TERMINADA CUENTA CON 281.1 METROS DE TUBERIA DE DIAMETRO DE 8 Y 1 POZO DE VICTA
FUE17170401013107	Bacheo Con Carpeta Asfaltica Del Tramo Hueytamalco Copal Grande - 263653	R3317027	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$800,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA CUENTA CON 720 M2 DE ASFALTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CUENTA CON 720 M2 DE ASFALTO PARA CARRETERA, 28 KM DE FIBRA PARA ASFALTO BLANCA Y AMARILLA
FUE17170401013108	Mantenimiento De Escuela Telesecundaria Salvador Diaz Mirón Muro Perimetral En La Localidad De Amatetel - 309725	R3316026	Puebla	Hueytamalco	Amatetel	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$465,251	\$465,251	\$465,251	\$465,251	\$465,251	\$465,251	\$465,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA CUENTA CON 336 M2 DE CONCRETO SIMPLE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CUENTA CON 36 M2 DE CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA F C= 100 KG/CM2, COLOCACION DE ESTRUCTURAS PARA TALEROS,480 M2 AFINE DE TALUD, 92 M2 DE DENTELON CON CONCRETO SIMPLE F C= 200 KG/CM2
FUE17170401013109	Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Anayal - 312159	R3317055	Puebla	Hueytamalco	El Anayal	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,914	\$205,914	\$205,914	\$205,914	\$205,914	\$205,914	\$205,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: EN LA OBRA SE REALIZO EL SIGUIENTE TRABAJO 82.86 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGRREGADO MAXIMO 3/4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013110	Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Anayal - 311858	R3317054	Puebla	Hueytamalco	El Anayal	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$494,952	\$494,952	\$494,952	\$494,952	\$494,952	\$494,952	\$494,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TRABAJOS 587.5 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO ESTRUCTURAL, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 32 Y CAVA DINTRO DE 3 X 1 1/2, 3.64 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGRREGADO MAXIMO 3/4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013112	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Dos Cerros - 305484	R3317051	Puebla	Hueytamalco	Dos Cerros	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$387,757	\$387,757	\$387,757	\$387,757	\$387,757	\$387,757	\$387,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON 491.57 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO ESTRUCTURAL, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 32 Y CAVA DINTRO DE 3 X 1 1/2, 2.61 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=200 KG/CM2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013113	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dos Cerros - 326975	R3317079	Puebla	Hueytamalco	Dos Cerros	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO A 38.84 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGRREGADO MAXIMO 3/4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013114	Construccion De Baños Dignos Con Biodegestor En La Localidad De Dos Rios Viejo - 264850	R3317046	Puebla	Hueytamalco	Dos Rios Viejo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$387,259	\$387,259	\$387,259	\$387,259	\$387,259	\$387,259	\$387,259	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON 82.39 M2 DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, 26.02 M2 DE LOSA PLANA DE CONCRETO CON RESISTENCIA F C= 200 KG/CM2, 87.20 M2 DE CASTILLOS DE CONCRETO, 7 JUEGOS DE BAÑO LAVABO Y WC, 7 BIODEGESTORES CON REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013115	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Garita - 327079	R3317081	Puebla	Hueytamalco	La Garita	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CON 500 MTS DE MANGUERA NEGRA PARA AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013116	Mantenimiento Del Preescolar Lázaro Cárdenas Del Río En La Localidad De Limonaten Grande - 304820	R3317057	Puebla	Hueytamalco	Limonaten (Limonsteno Grande)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$236,660	\$199,742	\$199,742	\$199,742	\$199,742	\$199,742	\$199,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO AL SIGUIENTE TRABAJO 1478.76 M2 DE FIBRURA VIVILICA, 290 M2 DE IMPERMEABILIZANTE CON DOS EMULSIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013117	Mantenimiento De Preescolar Vicente Guerrero En La Localidad De Mazolapa - 264827	R3317043	Puebla	Hueytamalco	Mazolapa	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: SE CONCLUYO LA OBRA / Registro: SE REALIZON 230 M2 APLICACION DE FIBRURA EN MUROS, 78.54 M2 DE TECHADO ESTRUCTURAL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013118	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Mecatepetel - 315549	R3317061	Puebla	Hueytamalco	Mecatepetel	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	\$111,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO A 41.43 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGRREGADO MAXIMO 3/4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013119	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Mecatepetel - 315536	R3317060	Puebla	Hueytamalco	Mecatepetel	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$376,844	\$376,844	\$376,844	\$376,844	\$376,844	\$376,844	\$376,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TRABAJOS 459.87 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO ESTRUCTURAL, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 32 Y CAVA DINTRO DE 3 X 1 1/2, 2.48 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGRREGADO MAXIMO 3/4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013120	Construccion De Drenaje Pluvial En Xicalahuatla - 314868	31731 314868	Puebla	Tepetzintla	Xicalahuatla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013121	Mejoramiento Del Vivero Forestal En Ejido El Milagro - 316665	31771 316665	Puebla	Tepetzintla	Ejido el Milagro	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE AL 100% / Registro: ACCION FISICA Y FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE PERIODO, ENCONTRANDOSE EN OPERACION
FUE17170401013122	Construccion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ejido El Milagro - 279505	31746 279505	Puebla	Tepetzintla	Ejido el Milagro	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,309,624	\$1,309,624	\$1,309,624	\$1,309,624	\$1,309,624	\$1,309,624	\$1,309,624	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN CUANTO A TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013123	Rehabilitacion De Camino Sacacoshecas - 339739	339739	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPECCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: La obra se encuentra fisica y financiera mente al 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE17170401013124	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 329931	329931	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPECCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013125	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco de Mayo - 329580	329580	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPECCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$893,423	\$893,423	\$893,423	\$893,423	\$893,423	\$893,423	\$893,423	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
PUE17170401013126	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Tepecco Izucar De Matamoros - 330429	330429	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPECCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$649,035	\$649,035	\$649,035	\$649,035	\$649,035	\$649,035	\$649,035	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA MENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
PUE17170401013127	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Pascual Ortiz Rubio Clave - 220242	220242	Puebla	Tepecco	Tepecco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$850,779	\$850,779	\$850,779	\$850,779	\$850,779	\$850,779	\$850,779	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013128	Construcción De Bando Perimetral En Escuela Telesecundaria Octavio Paz Clave - 215888	215888	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$843,351	\$843,351	\$843,351	\$843,351	\$843,351	\$843,351	\$843,351	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013129	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Oficial Plan De Ayala Clave - 212765	212765	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$650,410	\$650,410	\$650,410	\$650,410	\$650,410	\$650,410	\$650,410	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013130	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Av San Mateo Calle Lazaro Cardenas y Av Del Sol Calmecca San Mateo - 329978	329978	Puebla	Tepecco	San Mateo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPECCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$919,313	\$919,313	\$919,313	\$919,313	\$919,313	\$919,313	\$919,313	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170401013132	Amp Tepexi De Rodriguez Barrio Santo Domingo C Ties De Mayo C Doctores Camino Real Y C Sin Nombre Municipio De Tepexi De Rodriguez Pu - 261689	261689-172068	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$634,174	\$634,174	\$634,174	\$634,174	\$634,174	\$634,174	\$634,174	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
PUE17170401013133	Amp Barrio San Pedro C Dos De Febrero Los Teteles Cuahatemoc Sin Nombre Pw Carlos B Setina Y Pw Sin Nombre Municipio De Tepexi De R - 261604	261604-172066	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$947,275	\$947,275	\$947,275	\$947,275	\$947,275	\$947,275	\$947,275	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
PUE17170401013134	Amp Buenavista Camino A Zacapala C Junto Al Campo Baranca Y Sin Nombre Municipio De Tepexi De Rodriguez Pue - 261851	261851-172079	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$771,534	\$771,534	\$771,534	\$771,534	\$771,534	\$771,534	\$771,534	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO EJECUTA CFE
PUE17170401013135	Construcción De Fiestas Y Cinco Cocinas Ecológicas En El Municipio De Tepexi De Rodriguez Puebla - 327794	327794-172074	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,292	\$117,292	\$117,292	\$117,292	\$117,292	\$117,292	\$117,292	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013136	Amp Aguas Santas Ana C Vicente Guerrero Josefa Ortiz De Domínguez Y Sin Nombre Municipio De Tepexi De Rodriguez Pue - 261763	261763-172062	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	\$1,521,672	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
PUE17170401013137	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Almolonga Del Municipio De Tepexi De Rodriguez Estado De - 259040	259040-172058	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$594,662	\$692,485	\$692,485	\$692,485	\$692,485	\$692,485	\$692,485	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
PUE17170401013140	Construcción De Una Aula Didáctica Modulo De Direccion Y Sanitarios En Estructura Asi Como Cisterna Biologester Y Pozo De Absorción - 219612	219612-172056	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Las Flores	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,544,952	\$1,542,707	\$1,542,707	\$1,542,707	\$1,542,707	\$1,542,707	\$1,542,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013141	Instalación De Pozos Profundos Para Servicios De Agua Potable En La Localidad De Huajoyuca Barranca El Organo Carnero Municipio De Tepexi De R - 258108	259109-172060	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Huajoyuca (Huajoyuca de Palacios)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,275,261	\$1,275,261	\$1,275,261	\$1,275,261	\$1,275,261	\$382,578	\$382,578	30.00	\$0	Otros	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170401013142	Construcción De Comedor En Estructura Regional C Así Como Un Biologester Y Pozo De Absorción En La Primaria Estileno Zapata Con Clave - 219406	219406-172050	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Mariscala	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$905,640	\$905,640	\$905,640	\$905,640	\$905,640	\$905,640	\$905,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO
PUE17170401013143	33901 Subcontratación de Servicios Con Terceros - 330904	330904	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$229,088	\$229,088	\$229,088	\$229,088	\$229,088	\$229,088	\$229,088	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: TODOS LOS PROYECTOS REALIZADOS AL 100% / Fisica: TODOS LOS PROYECTOS REALIZADOS AL 100% / Registro: SERVICIOS CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE
PUE17170401013144	Rehabilitación De Techos Para Vivienda Zona Vi - 326346	326346	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	\$1,969,100	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TRABAJOS DE OBRA TERMINADOS / Fisica: TRABAJOS DE OBRA TERMINADOS / Registro: LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS
PUE17170401013145	Rehabilitación De Techos Para Vivienda Zona Vii - 326625	326625	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,989,400	\$1,989,400	\$1,989,400	\$1,989,400	\$1,989,400	\$1,989,400	\$1,989,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TRABAJOS CONCLUIDOS RESPECTO A ESTA OBRA / Fisica: TRABAJOS CONCLUIDOS RESPECTO A ESTA OBRA, 686 TECHOS / Registro: OBRA CONCLUIDA
PUE17170401013146	Construcción De Huertos Múltiple Para Fomentar La Seguridad Alimentaria Zona Este - 261109	261109	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTA OBRA SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTA OBRA SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADAS
PUE17170401013147	Rehabilitación Del Camino Entronque Ejido De Jalpan Jalpan Del Km Cuatro Mas Obcoentacos Al Nueve Mas Doscientos Veinticinco - 232094	232094	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,131,984	\$2,131,984	\$2,131,984	\$2,131,984	\$2,131,984	\$639,595	\$639,595	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE REALIZO UNA AMPLIACION DE TIEMPO Y CONCLUIRA EN MES DE ENERO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE REALIZO UNA AMPLIACION DE TIEMPO Y CONCLUIRA EN MES DE ENERO / Registro: OBRA EN PROCESO Y TRABAJOS REALIZANDOSE EN CAMPO
PUE17170401013148	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 232294	232294	Puebla	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TRABAJOS REALIZADOS Y SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES / Fisica: TRABAJOS REALIZADOS Y SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES / Registro: LOS SERVICIOS AL 100% / Registro: TRABAJOS REALIZADOS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PUE17170401013149	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Mozota - 317429	83317074	Puebla	Hueytamalco	Mozota	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE REALIZARON 52.62 M2 DE MURO DE LINDERO, 01 ENLACE A BASE DE CONCRETO Y 08 DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE PUERTAS VENTANAS Y BIENIOS GALBANIZADA, COLOCACION DE PUERTAS VENTANAS Y BIENIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013150	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ejido Hueytamalco Tercera Etapa - 317461	83317021	Puebla	Hueytamalco	Ejido Hueytamalco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,903,560	\$1,903,560	\$1,903,560	\$1,903,560	\$1,903,560	\$1,903,560	\$1,903,560	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: SE REALIZARON 116 METROS DE TUBO DE 8, 48 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTRO: LA OBRA ESTA TERMINADA CUENTA CON 116 M2 DE 48 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 24 POZOS DE VICTICA A DIFERENTES NIVELES
PUE17170401013151	Construcción De Sistema Múltiple De Agua Potable En El Pueblillo Faxta Lomas De Arena Tilapa Y Tilapa Chico Del Municipio De Hueytamalco - 317599	83317064	Puebla	Hueytamalco	Faxta	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,097,886	\$4,097,886	\$4,097,886	\$4,097,886	\$4,097,886	\$4,097,886	\$4,097,886	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE TERMINO LA OBRA DE ACUERDO A 7500 METROS DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CON TUBO DE 4, 2 2 1/2 CON TUBO DE ACERO Y PVC HIDRAULICO, - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013152	Mantenimiento De La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano En La Localidad De El Progreso - 264818	R3317041	Puebla	Hueytamalco	El Progreso	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$499,641	\$499,641	\$499,641	\$499,641	\$499,641	\$499,641	\$499,641	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: SE REALIZARON 1478.76 M2 DE FINITURA / Registro: DE ACUERDO A LA OBRA SE REALIZARON 230 KG DE INFERNOSEALIZANTE CON DOS EMULSIONES, 33 M2 DE CONCRETO DE RESISTENCIA F C= 150 KG/CM2 E 105 M2 DE APLICACION DE EPÓXIDO EN FASOS Y 1478.76 M2 DE FINITURA VINÍLICA, ACTUALMENTE ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013153	Construccion De Piso Firme En La Localidad De El Reparo - 327045	R3317077	Puebla	Hueytamalco	El Reparo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,981	\$47,981	\$47,981	\$47,981	\$47,981	\$47,981	\$47,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA 18.13 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES F C=150 KG/CM2 REVENTAMIENTO DE 10 CM ABRIGADO MAXIMO 3/4" - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013154	Construccion De Techo Firme En La Localidad Del Reparo - 249162	R3317059	Puebla	Hueytamalco	El Reparo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$371,180	\$371,180	\$371,180	\$371,180	\$371,180	\$371,180	\$371,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CON 477.18 M2 DE TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 32, 166.40 M DE CASTILLO DE 15 X 15CM, CONCRETO ECHO EN OBRA CON RESISTENCIA F C=200 KG/CM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013165	Ampliacion De La Red Electrica En La Localidad De Macayolo - 287530	287530	Puebla	Ixtacamxtilán	Macayolo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$862,962	\$862,962	\$862,962	\$862,962	\$862,962	\$862,962	\$862,962	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170401013166	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Potrerillos - 287437	287437	Puebla	Ixtacamxtilán	Los Potrerillos	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$944,170	\$944,170	\$944,170	\$944,170	\$944,170	\$944,170	\$944,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013170	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260824	260824	Puebla	Palmar de Bravo	Encrucijada Segunda Sección	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO COM-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES SAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272240 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013171	Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable Limones - 292156	292156	Puebla	Palmar de Bravo	San Antonio Limones	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$624,009	\$624,009	\$624,009	\$624,009	\$624,009	\$624,009	\$624,009	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO COM-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES SAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272240 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013172	Construccion De Cuartos Adicionales Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio De Palmar De Bravo - 260152	260152	Puebla	Palmar de Bravo	Los Vergeles	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	\$102,704	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA NO. MPB-234/2017 DE CONTRATO NUMERO COM-MPB-026/17 DE MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 13,351,535.88 Y SE OTORGÓ UN ANTICIPO DEL 30% CON UN MONTO DE \$ 4,005,460.76 SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN 30 FOLIOS QUE FUERON MIGRADOS DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL Y LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON 16 Y DE ESAS LOCALIDADES SE FRACCIONAN EN DIFERENTES SAP, POBREZA EXTREMA Y LAS 2 LOCALIDADES UN ALTO GRADO DE RIESGO SOCIAL, 1ER FOLIO ES 237868 DE MONTO \$ 1,437,857.71, 2DO FOLIO ES 239186 DE MONTO \$ 410,816.49, 3RO FOLIO ES 239210 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 4TO FOLIO ES 239288 DE MONTO \$ 102,704.12, 5TO FOLIO ES 239416 DE MONTO \$ 102,704.12, 6TO FOLIO ES 248192 DE MONTO \$ 205,408.24, 7MO FOLIO ES 251849 DE MONTO \$ 102,704.12, 8VO FOLIO ES 260152 DE MONTO \$ 102,704.12, 9NO FOLIO ES 260335 DE MONTO \$ 205,408.24, 10MO FOLIO ES 260369 DE MONTO \$ 410,816.49, 11VO FOLIO ES 260435 DE MONTO \$ 205,408.24, 12VO FOLIO ES 260494 DE MONTO \$ 1,027,041.22, 13VO FOLIO ES 260824 DE MONTO \$ 102,704.12, 14VO FOLIO ES 263669 DE MONTO \$ 102,704.12, 15VO FOLIO ES 272240 DE MONTO \$ 513,520.61, 16VO FOLIO ES 272345 DE MONTO \$ 616,224.73, 17VO FOLIO ES 272413 DE MONTO \$ 308,112.37, 18VO FOLIO ES 272452 DE MONTO \$ 616,224.73, 19VO FOLIO ES 272695 DE MONTO \$ 924,337.10, 20VO FOLIO ES 272744 DE MONTO \$ 513,520.61, 21VO FOLIO ES 273123 DE MONTO \$ 1,129,745.34, 22VO FOLIO ES 273172 DE MONTO \$ 308,112.37, 23VO FOLIO ES 273233 DE MONTO \$ 205,408.24, 24VO FOLIO ES 273286 DE MONTO \$ 308,112.37, 25VO FOLIO ES 273307 DE MONTO \$ 205,408.24, 26VO FOLIO ES 282475 DE MONTO \$ 102,704.12, 27VO FOLIO ES 282506 DE MONTO \$ 102,704.12, 28VO FOLIO ES 282603 DE MONTO \$ 205,408.24, 29VO FOLIO ES 285309 DE MONTO \$ 513,520.61, 30VO FOLIO ES 285387, DE MONTO \$ 1,129,745.34 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013181	Construcción De Cincuenta Cuartos Adicionales De Cuatro Por Trece M Para Dormitorios En La Cabecera Municipal De Fantepec Pue - 220591	220591	Puebla	Fantepec	Fantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,119,904	\$2,119,904	\$2,119,904	\$2,119,904	\$2,119,904	\$2,119,904	\$2,119,904	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: CONCRETO EN ELEMENTOS DE CEMENTO, 14.40 M3, ACERO 588.19 KG, CAJERA DE HERRILLADO 670 M3, CASTILLO DE CONCRETO 660 ML, PISO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA 499.50 M3, MURO DE BLOCK 1393 M3, CAJERA DE CERRAMIENTO 170 M, COLOCACION DE LAMINA FIERROCEMENTO SOPORTADA CON MONTONES DE 3 966 M2, INSTALACION ELECTRICIA, PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO PARA CADA CUARTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013182	Rehabilitacion De Alcant Sanit En La Calle Perpendicular A Fiolon Veinte de Nov En La Cabecera Mpal De Fantepec - 220488	220488	Puebla	Fantepec	Fantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,275	\$94,275	\$94,275	\$94,275	\$94,275	\$94,275	\$94,275	\$94,275	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 2.46 M3, EXCAVACION EN ROCA 22.20 M3, TUBERIA CORRUGADA DE 8 23.30 M3, 2 POZOS DE VISITA DE 1 M DE ALTURA, 1 POZO DE VISITA DE 2 M DE ALTURA, 2 REGISTROS DE TABIQUE, 32.5 M2 DE CONCRETO EN ANDADOR, 19.5 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013183	Construcción De Sistema De Agua Potable Conducción Y Distribución En Ejido Carrizal Viejo Municipio De Fantepec Puebla - 244077	244077	Puebla	Fantepec	Ejido Carrizal Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,131,669	\$2,131,669	\$2,131,669	\$2,131,669	\$2,131,669	\$2,131,669	\$2,131,669	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION PARA CARCAMO 216 M3, TUBO DE CONCRETO DE 1.2 M DE DIAMETRO 16.20 M3, TREN DE DESCARGA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO BOMBA 10 HP, BURETE TIPO C.F.R., POSTE Y TRANSFORMADOR, TANQUE ELEVADO DE 40 M3, CABETA DE CONTROL, LINEA DE CONDUCCION 64.65 ML TUBO P.O.G., 3, RED DE DISTRIBUCION CON TUBO PVC HERRILLADO 2 1/2 2618.42 ML, 135 TOMAS DOMICILIARIAS, REVESTIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013184	Equipamiento De Cien Estufas Ahorradoras Incluye Suministro E Instalacion - 236769	236769	Puebla	Fantepec	Ignacio Targueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FANTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$394,168	\$394,168	\$394,168	\$394,168	\$394,168	\$394,168	\$394,168	\$394,168	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100 POR CIENTO / Fisica: ENTREGADO A BENEFICIARIOS / Registro: Estufas ahorradoras de leña, fabricada en lamina calibre 20 galvanizada, comal principal rectangular fabricado en acero al carbon cal. 10 62 x 41 cms., charola de cenizas, cuerpos laterales, ducto de salida, codon, capuchon y patas tubulares Acarreo y armado de estufa puesta en la vivienda de cada beneficiario 100 PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013185	Construcción De Muro De Contencion Para Completar El Existente En La Calle Cuiclahuac Ctl La Loma En Mecapalapa Municipio De Fantepec Puebla - 235322	235322	Puebla	Fantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$121,215	\$121,215	\$121,215	\$121,215	\$121,215	\$121,215	\$121,215	\$121,215	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGADA TOTALMENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: EXCAVACION EN ZANJA 46.98 M3, PLANTILLA DE CONCRETO 30.87 M2, MURO DE MAMPUESTRIA 39.52 M3, RELLENO 37.14 M3. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013186	Ampliacion De Alcant Sanitario En Calles Veinte De Noviembre Y Amado Nervo En La Junta Auxiliar De Mecapalapa Municipio De Fantepec Pue - 219472	219472	Puebla	Fantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$460,381	\$460,381	\$460,381	\$460,381	\$460,381	\$460,381	\$460,381	\$460,381	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION EN ROCA 18.44 M3, EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 165.39 M3, 140.28 ML TUBERIA CORRUGADA DE 8, 6 POZOS DE VISITA, 6 BROCALES CON TAPA, 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPOSCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERRILLADO 390 M2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013187	Construcción De Muros De Contencion Y Puente Alcantarilla En Calle Principal De La Localidad De Ele Terreno Municipio De Fantepec Pue - 234912	234912	Puebla	Fantepec	El Terreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$242,007							0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: EXCAVACION EN SECO 70.66 M3, RELLENOS PARA ESTRUCTURA 36.80 M3, MAMPUESTRIA CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS 48.42 M3, ZAMPADO DE MAMPUESTRIA 9.72 M3, CONCRETO HERRILLADO EN LOSA 5.24 M3, VARRILLA DE REFUERZO 430.63 KG PARA PUENTE ALCANTARILLA, MURO DE CONTENCION EXCAVACION 11.98 M3, RELLENO 26.95 M3, MAMPUESTRIA DE PIEDRA 53.12 M3 EN UNA LONGITUD DE 44 M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013188	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Localidad De El Tuti - 265073	265073	Puebla	Tuzamapan de Galeana	El Tuti	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$822,282	\$822,282	\$822,282	\$822,282	\$822,282	\$822,282	\$822,282	\$822,282	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE OPERADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013189	Construcción De Recamaras Adicionales En La localidad De San Miguel Acaxcomac - 320307-17013	320307	Puebla	Tzicatlacoayan	San Miguel Acaxcomac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOAYAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,121,989	\$2,270,022	\$2,270,022	\$2,270,022	\$2,270,022	\$2,270,022	\$2,270,022	\$2,270,022	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO
PUE17170401013190	Ampliación De Energia Eléctrica En Calles La Mesita Asambleas Y Maravillas Barrio Las Maravillas Primera Etapa - 319784 - 17007	319784	Puebla	Tzicatlacoayan	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOAYAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013191	Rehabilitación De Escuela Primaria Profesor Saul Rivera Clave - 320191	320191	Puebla	Tzicatlacoayan	San Bernardino Tepenehe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOAYAN	Educación	En Ejecución	2017	\$887,302	\$887,302	\$887,302	\$887,302	\$887,302	\$887,302	\$887,302	\$887,302	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 4 AULAS, PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013192	Rehabilitación De Casa De Salud De La Localidad De San Bernardino Tepenehe - 214279-17011	214279	Puebla	Tzicatlacoayan	San Bernardino Tepenehe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOAYAN	Salud	En Ejecución	2017	\$59,079	\$59,079	\$59,079	\$59,079	\$59,079	\$59,079	\$59,079	\$59,079	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO
PUE17170401013193	Rehabilitación De Comedor En Preescolar Clave De La Localidad De San Bernardino Tepenehe - 214147-17018	214147	Puebla	Tzicatlacoayan	San Bernardino Tepenehe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOAYAN	Educación	En Ejecución	2017	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	\$569,965	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE, REHABILITACION DE UN COMEDOR / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO
PUE17170401013194	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De San Jose Tejaluca - 330924-17003	330924	Puebla	Tzicatlacoayan	San José Texaluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	\$1,639,503	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO
PUE17170401013195	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Martín Los Teteles - 330802-17010	330802	Puebla	Tzicatlacoayan	San Martín Teteles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	\$1,226,303	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013196	Rehabilitación y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Venustiano Carranza Primera Etapa - 321139	321139	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$891,500	\$891,500	\$891,500	\$891,500	\$891,500	\$891,500	\$891,500	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: SISTEMA DE AGUA, OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITA VALIDACION
FUE17170401013197	Rehabilitación De La Losa En El Edificio No Cuatro De La Escuela Secundaria Venustiano Carranza - 247523	247523	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2017	\$416,536	\$416,536	\$416,536	\$416,536	\$416,536	\$416,536	\$416,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION
FUE17170401013215	Ampliación De Electrificación En Camino Rancho La Soledad Colonia Temascaltillo Entre Rancho Pacheco Y Camino A Temascaltillo - 255211	255211	Puebla	Acajete	El Mirador	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% FISICAMENTE EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO EN TIEMPO Y FORMA, FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE ACUERDO AL CONTRATO ESTIPULADO.
FUE17170401013216	Rehabilitación Del Camino Que Conduce Al Cerro De Falmartepec - 273139	273139	Puebla	Acateno	Falmartepec (Cerro de Falmartepec)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$353,204	\$353,204	\$353,204	\$353,204	\$353,204	\$353,204	\$353,204	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: 3.7 KM TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013217	Construcción De Techado Metálico En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Rafael Molina Becancourt Plan De María - 257395	257395	Puebla	Acateno	Plan de María	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATENO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	\$1,107,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITA VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013218	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable La Negra Encantada - 261720	261720	Puebla	Juan Galindo Nuevo Mecaxa	Nuevo Mecaxa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	\$2,554,979	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013219	Contrucción De Andador En La Carrada De Nigromante - 262517	262517	Puebla	Juan Galindo Nuevo Mecaxa	Nuevo Mecaxa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$102,632	\$102,632	\$102,632	\$102,632	\$102,632	\$102,632	\$102,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013220	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Nigromante - 261876	261876	Puebla	Juan Galindo Nuevo Mecaxa	Nuevo Mecaxa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$204,753	\$204,753	\$204,753	\$204,753	\$204,753	\$204,753	\$204,753	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013221	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Miguel Hidalgo - 238693	238693	Puebla	Juan Galindo Nuevo Mecaxa	Nuevo Mecaxa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$188,829	\$188,829	\$188,829	\$188,829	\$188,829	\$188,829	\$188,829	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013222	Rehabilitación Del Desayunador De La Primaria Coronel Juan Galindo - 262451	262451	Puebla	Juan Galindo Mecaxaltepetl	Mecaxaltepetl	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Educación	En Ejecución	2017	\$369,879	\$369,879	\$369,879	\$369,879	\$369,879	\$369,879	\$369,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013223	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Garzones Del Municipio De Acatlan Puebla - 311724	311724	Puebla	Acatlán	Garzones (Santa Gertrudis)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	\$1,394,002	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: POZO PROFUNDO / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013224	Construcción De Caminos De Acceso Y Sacacochas Entre La Localidad De Amate Redondo Del Municipio De Acatlan Puebla - 325428	325428	Puebla	Acatlán	Amate Redondo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	\$2,124,098	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA / Fisica: APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO Y SACACOCHAS / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017
FUE17170401013225	Ampliación De Red Eléctrica En Av Principal De La Localidad Desehuiktle Del Municipio De Acatlan Puebla - 308147	308147	Puebla	Acatlán	El Tehuiktle	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$566,790	\$566,790	\$566,790	\$566,790	\$566,790	\$566,790	\$566,790	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: RED ELECTRICA / Registro: 4o. TRIMESTRE 2017
FUE17170401013226	Mejoramiento De Aulas En La Telesecundaria Federalizada Lázaro Cárdenas Del Río - 258644	258644	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$478,984	\$478,984	\$478,984	\$478,984	\$478,984	\$478,984	\$478,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO DE LA EST 01 FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERO AL 100%
FUE17170401013227	Construcción De Cuartos Dormitorio Con Techos Lámina De Fibrocemento - 293199	293199	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	\$1,990,316	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA EST 01 Y 02 FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA SU ESTRUCTURA FINANCIERA FIMSPF 2017 \$ 1,990,316.22 MAS \$ 20,142.66 FIMSPF 2016 INTERESES, POR LO QUE LA INVERSIÓN TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 2,010,458.88.
FUE17170401013228	Construcción Del sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Olintla Vicente Guerrero Dimas Lopez Bibiano Heras - 255332	255332	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	\$5,548,524	100.00	\$0	Otros	100.00	82.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A 2 APORTACIONES / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, TAMBIÉN ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA CON POLIO 1921 EN EL SEU SE DEBERIA ABANDONARLA, YA QUE ESTA MISMA OBRA SE VOLVIO A CAPTURAR CON EL IMPORTE CORRECTO TODA VEZ QUE LA DEPENDENCIA CON EL IMPORTE CORRECTO NOS INFORMO SOBRE EL IMPORTE CORRECTO. POR LO TANTO ESTE REGISTRO ES LA CORRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013229	Construcción De Tanque De Agua Potable Con Capacidad De Cincuenta Mil Litros En Olintla Puebla - 255431	255431	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$197,811	\$197,811	\$197,811	\$197,811	\$197,811	\$197,811	\$197,811	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO DE LA EST 01 FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE17170401013230	Ampliación De Electrificación En Media Y Baja Tensión En Las Calles Matamoros Y Niños Héroes - 251697	251697	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	\$1,113,047	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE A LA EST 01 Y 02 FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013231	Construcción De Centro De Acopio Para Café Siniukit Aportación - 251684	251684	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	\$2,131,402	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: APORTACIÓN ÚNICA AL PROGRAMA DE SAGARPA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
FUE17170401013232	Mejoramiento De Aulas En El Preescolar Jose Maria Morelos En Bibiano Hernandez - 258804	258804	Puebla	Olintla	Bibiano Hernández	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$329,768	\$329,768	\$329,768	\$329,768	\$329,768	\$329,768	\$329,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO UNICO DE LA EST 01 FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
FUE17170401013233	Construcción De Dos Muros De Construcción En La Calle Principal - 251584	251584	Puebla	Olintla	Chipahuatlán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$611,463	\$611,463	\$611,463	\$611,463	\$611,463	\$611,463	\$611,463	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO DE LA EST 01 FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE
FUE17170401013234	Ampliación De Electrificación En Media Y Baja Tensión En Las Calles Diecinueve De Sep Miguel Hgo Benito Juárez Y Jose Maria Morelos - 251674	251674	Puebla	Olintla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$787,424	\$787,424	\$787,424	\$787,424	\$787,424	\$787,424	\$787,424	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE A LA EST 01 Y 02 FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013235	Ampliación De Electrificación En Media Y Baja Tensión En El Sujat Lukyuhuchut Y Vicente Guerrero - 251658	251658	Puebla	Olintla	Lkuyuh Chuchut	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	\$1,251,637	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE A LA EST 01 Y 02 FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013236	Construcción De Casa De Salud En La Ranchería El Machat - 255387	255387	Puebla	Olintla	Santa Catarina	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$918,211	\$918,211	\$918,211	\$918,211	\$918,211	\$918,211	\$918,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO QUE INCLuye EL 30% DE ANTICIPO Y LA EST 01 FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013237	Equipamiento Con Tres Trápicos Para La Producción De Panela - 251646	251646	Puebla	Olintla	Santa Catarina	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,796	\$200,796	\$200,796	\$200,796	\$200,796	\$200,796	\$200,796	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO / Física: ADQUISICIÓN TERMINADO Y ENTREGADO AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN TERMINADO Y ENTREGADO AL 100% A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013238	Revestimiento Con Balastro En Diferentes Caminos Del Municipio De Olintla - 251614	251614	Puebla	Olintla	Pumacachocochuhut	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,098,902	\$2,098,902	\$2,098,902	\$2,098,902	\$2,098,902	\$2,098,902	\$2,098,902	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PAGO QUE CORRESPONDE A LA EST 01 Y 02 FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013241	Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De S - 258538	258538	Puebla	Olintla	Scotamán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$164,429	\$164,429	\$164,429	\$164,429	\$164,429	\$164,429	\$164,429	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO ÚNICO DE APORTACIÓN AL PROGRAMA DE LA CBA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FINQUITO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013242	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Scotamán Perteneciente Al Municipio De Olintla En El Estado De Pu - 255373	255373	Puebla	Olintla	Scotamán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$357,384	\$357,384	\$357,384	\$357,384	\$357,384	\$357,384	\$357,384	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ÚNICA APORTACIÓN / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y DE LA MISMA MANERA EL FOLIO 7522 SOLICITO QUE LO CANCELEN TODA VEZ QUE ESTE REGISTRO ES LA CORRECTA Y VIGENTE, LA CORRECCIÓN SE DEBE AL OFICIO CIBAO AL MUNICIPIO DEL CIBAPUE DONDE NOS INDICAN EL IMPORTE CORRECTO EJERCIDO
PUE17170401013243	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera A Rubén Jaramillo Entre Camino Real Y Calle Nueva Sur Camino Real Entre Primera Privada - 220905 - 17073	220905	Puebla	Tecamachalco	Jaramillo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$990,021	\$990,021	\$990,021	\$990,021	\$990,021	\$990,021	\$990,021	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013244	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Veintiseis De Abril Y Calle Primero De Enero En La Localidad De El Salado - 309233 - 17098	309233	Puebla	Tecamachalco	El Salado	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$208,601	\$208,601	\$208,601	\$208,601	\$208,601	\$208,601	\$208,601	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. SE REALIZÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR AMPLIACIÓN DE RECURSO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013245	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Primero De Mayo Carretera Tecamachalco Cambia Frecuación De La Posta Paralela A Carretera - 266694 - 17096	266694	Puebla	Tecamachalco	El Salado	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	\$421,080	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE, SE REALIZÓ MODIFICACIÓN EN VOLÚMENES EJECUTADOS. / Registro: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACIÓN EN AJUSTE DE VOLÚMENES, POR LO CUAL SE REGISTRA EL ACUMULADO EN AVANCE FÍSICO LA CANTIDAD REAL EJECUTADA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013246	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Aliende Entre Calle Libertad Y Media Bezana En La Localidad De Santa María Los Pinitos - 265538 - 17093	265538	Puebla	Tecamachalco	Santa María Los Pinitos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$341,129	\$341,129	\$341,129	\$341,129	\$341,129	\$341,129	\$341,129	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013247	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Tres Sur Y Calle Libertad En La Localidad De Santa María Los - 266629 - 17092	266629	Puebla	Tecamachalco	Santa María Los Pinitos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$226,285	\$226,285	\$226,285	\$226,285	\$226,285	\$226,285	\$226,285	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013248	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veintitres Fuente Camino Real Y Privada De Camino Real Entre Calle Veintinueve Y Veinticuatro - 220941 - 17064	220941	Puebla	Tecamachalco	El Moravillo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$364,042	\$364,042	\$364,042	\$364,042	\$364,042	\$364,042	\$364,042	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013262	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Antigua Via Del Ferrocarril Y Libramiento Zaragoza - 271899	271899	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$271,082	\$271,082	\$271,082	\$271,082	\$271,082	\$271,082	\$271,082	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013263	Construcción De Banqueta Y Adoquinamiento De La Calle Diez Pte Entre Nueve Mte Y Libramiento A San Jose Buena Vista - 271937	271937	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$370,677	\$370,677	\$370,677	\$370,677	\$370,677	\$370,677	\$370,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013264	Rehabilitación De Alcantarillado Publico En Av Morelos Hidalgo Entre Calle Siete Sur Y Calle Diecinueve Sur - 273314	273314	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$459,492	\$459,492	\$459,492	\$459,492	\$459,492	\$459,492	\$459,492	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013265	Mejoramiento De Barda Principal En Escuela Primaria República Argentina En Zaragoza Puebla - 273339	273339	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$545,351	\$545,351	\$545,351	\$545,351	\$545,351	\$545,351	\$545,351	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013266	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diez Noche - 269347	269347	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$344,460	\$344,460	\$344,460	\$344,460	\$344,460	\$344,460	\$344,460	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013267	Rehabilitación De Caminos Cochechos En El Municipio De Zaragoza - 256788	256788	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$495,630	\$495,630	\$495,630	\$495,630	\$495,630	\$495,630	\$495,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013268	Rehabilitación De Línea De Conducción A Rancho Viejo Entre Carretera Federal Y Antigua Via Del Ferrocarril - 205187	205187	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013269	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sobre Carretera Federal Que Beneficiará A La Comunidad De Acusco - 256779	256779	Puebla	Zaragoza	Acusco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$496,511	\$496,511	\$496,511	\$496,511	\$496,511	\$496,511	\$496,511	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013270	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Localidad de San José Buenavista - 215350	215350	Puebla	Zaragoza	San José Buenavista	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013271	Ampliación de Alcantarillado Sanitario Calle Manzanos Colonia El Carmen Y Calle Diecinueve Poniente Entre Calle Tres Y Cin Sur Col. El Carmen - 273253	273253	Puebla	Zaragoza	Xalehuala	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$571,186	\$577,186	\$577,186	\$577,186	\$577,186	\$577,186	\$577,186	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%.
FUE17170401013272	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 281819	281819	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,829	\$112,829	\$112,829	\$112,829	\$112,829	\$112,829	\$112,829	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013273	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271554	271554	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013274	Ampliación De Drenaje Sanitario Emisor Que Beneficiara A La Localidad De Acatzacata - 303837	303837	Puebla	Zautla	Acatzacata	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$956,257	\$956,257	\$956,257	\$956,257	\$956,257	\$956,257	\$956,257	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013275	Construcción de Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 280444	280444	Puebla	Zautla	Acatzacata	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013276	Ampliación De La Red de Electrificación En Calles Benito Juárez Emiliano Zapata Quince de Septiembre El Porvenir Juan Pco Lucas Y Metzahuatl - 303363	303363	Puebla	Zautla	Contla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,129,112	\$1,129,112	\$1,129,112	\$1,129,112	\$1,129,112	\$1,129,112	\$1,129,112	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE17170401013277	Construcción de Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 279958	279958	Puebla	Zautla	Contla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,219	\$75,219	\$75,219	\$75,219	\$75,219	\$75,219	\$75,219	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013278	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 269361	269361	Puebla	Zautla	Contla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013279	Construcción De Sistema De Agua Potable Conducción Y Distribución En La Localidad De Candelaria Municipio De Panatepec Puebla - 243684	243684	Puebla	Panatepec	Candelaria	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,641,778	\$1,641,778	\$1,641,778	\$1,641,778	\$1,641,778	\$1,641,778	\$1,641,778	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EXCAVACION PARA CARCAMO 252 M3, TUBERIA DE CONCRETO DE 1.2 M DE DIAMETRO 20.25 M, TRIN DE DESCARGA, EQUIPAMIENTO CARCAMO BOMBA 10 HP, CASETA DE CONTROL, 24 M TUBERIA DE FOLIO, TANQUE ELEVADO 40 M3, 127 ML TUBO PVC HIDRAULICO PARA RED DE DISTRIBUCION DE 2 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, 54 FOMAS DOMICILIARIAS, REVESTIMIENTO DE CALLES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013281	Construcción De Barda En Jardín De Niños Francisco Morazan Clave: 121980 En El Barrio De La Purísima - 326863	17028	Puebla	Petatlancingo	Petatlancingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
FUE17170401013284	Aplicación De La Red de Energía Eléctrica En Calle Galeana En Petatlancingo (Aportación Cfe) - 211725	17014	Puebla	Petatlancingo	Petatlancingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$201,596	\$201,596	\$201,596	\$201,596	\$201,596	\$201,596	\$201,596	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013285	Rehabilitación Con Adeguo De La Avenida Nacional Entre Avenida Porfirio Díaz Y Calle Hidalgo - 211718	17022	Puebla	Petatlancingo	Petatlancingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,913,037	\$1,913,037	\$1,913,037	\$1,913,037	\$1,913,037	\$1,147,822	\$1,147,822	60.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: OBRA CON AVANCE DEL 60% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA CON UN AVANCE DEL 60 % FISICAMENTE / Registro:
FUE17170401013286	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 211687	17010	Puebla	Petatlancingo	Petatlancingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$165,532	\$165,532	\$165,532	\$165,532	\$165,532	\$165,532	\$165,532	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 Y OPERANDO / Registro:
FUE17170401013287	Rehabilitación De Línea De Alimentación En Petatlancingo - 203948	17024	Puebla	Petatlancingo	Petatlancingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,919,503	\$2,919,503	\$2,919,503	\$2,919,503	\$2,919,503	\$2,919,503	\$2,919,503	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
FUE17170401013288	Programa Municipal De Posa Septica En Petatlancingo - 326904	17032	Puebla	Petatlancingo	Petatlancingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013290	Rehabilitación De Red De Agua En El Idolo - 211666	17019	Puebla	Petatlancingo	El Idolo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$911,347	\$911,347	\$911,347	\$911,347	\$911,347	\$911,347	\$911,347	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013291	Programa Municipal De Cuarto Distrito En El Mezquital - 203865	17023	Puebla	Petatlancingo	Mezquital (Sección Quinta al Mezquital)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
FUE17170401013292	Mejoramiento De Sistema De Agua En El Rosario Micaltepec - 340691	17016	Puebla	Petatlancingo	El Rosario Micaltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$310,424	\$310,424	\$310,424	\$310,424	\$310,424	\$310,424	\$310,424	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013293	Construcción De Línea De Alimentación Y Tanque De Almacenamiento De Agua En Santa Cruz De Bravo - 211672	17025	Puebla	Petatlancingo	Santa Cruz de Bravo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$871,511	\$871,511	\$871,511	\$871,511	\$871,511	\$871,511	\$871,511	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013294	Construcción De Aulas En Balcón Digital En Texcalapa De Juárez - 211754	17026	Puebla	Petatlancingo	Texcalapa de Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$803,004	\$803,004	\$803,004	\$803,004	\$803,004	\$803,004	\$803,004	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013295	Construcción De Comedor Comunitario En Texcalapa de Juárez Primer Etapa - 203799	17021	Puebla	Petatlancingo	Texcalapa de Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,089,859	\$3,089,859	\$3,089,859	\$3,089,859	\$3,089,859	\$3,089,859	\$3,089,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
FUE17170401013296	Mejoramiento De Sistema De Agua En Rancho Providencia - 340665	17017	Puebla	Petatlancingo	Rancho Providencia	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$89,298	\$89,298	\$89,298	\$89,298	\$89,298	\$89,298	\$89,298	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
FUE17170401013297	Mejoramiento De Red De Distribución De Agua En Barrio De Guadalupe - 340766	17020	Puebla	Petatlancingo	Barrio de Guadalupe Sección Tercera	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$289,713	\$289,713	\$289,713	\$289,713	\$289,713	\$289,713	\$289,713	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013298	Ampliacion De Red de Distribucion de Agua San Isidro - 17018		Puebla	Petlalcingo	San Isidro	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$247,392	\$247,392	\$247,392	\$247,392	\$247,392	\$247,392	\$247,392	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro:
FUE17170401013301	Programa Municipal De Recamaras Adicionales - 221461	221461	Puebla	Xiactla	Xiactla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FIAXTLA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$1,503,645	\$1,503,645	\$1,503,645	\$1,503,645	\$1,503,645	\$1,503,645	\$1,503,645	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida fisica y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013302	Programa Municipal De Cuartas Para Baño En Xiactla - 221460	221460	Puebla	Xiactla	Xiactla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FIAXTLA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$1,933,270	\$1,941,879	\$1,941,879	\$1,941,879	\$1,941,879	\$1,941,879	\$1,941,879	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida fisica y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013303	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Xiactla - 218958	218958	Puebla	Xiactla	Xiactla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FIAXTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$497,297	\$497,297	\$497,297	\$497,297	\$497,297	\$497,297	\$497,297	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida fisica y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013327	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Privada Ciento Dieciséis Poniente - 315783	315783	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$176,734	\$176,734	\$176,734	\$176,734	\$176,734	\$176,734	\$176,734	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE17170401013328	Perforación De Pozo Profundo En la Localidad De San Pablo Xochimilhuacan - 315782	315782	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$1,709,685	\$1,709,685	\$1,709,685	\$1,665,054	\$499,516	\$499,516	\$499,516	29.22	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE17170401013329	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Lucio Cabán Y Privada Ignacio Mariscal - 315777	315777	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	\$2,999,947	\$2,999,947	\$2,999,947	\$2,926,816	\$878,045	\$878,045	\$878,045	29.27	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013330	Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla Zona Nor Oriente - 324890	324890	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FUEBLA	Educación	En Ejecucion	2017	\$21,699,396	\$5,343,769	\$5,343,769	\$5,333,712	\$1,600,113	\$1,600,113	\$1,600,113	29.94	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE17170401013331	Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla Zona Nor Poniente Y Sur Poniente - 325354	325354	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FUEBLA	Educación	En Ejecucion	2017	\$17,693,694	\$4,414,710	\$4,414,710	\$4,349,110	\$1,304,733	\$1,304,733	\$1,304,733	29.55	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE17170401013332	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Miguel Hidalgo Y Costilla E Ignacio Aldama Colonia Ampliación Ignacio Mariscal - 317457	317457	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$356,154	\$356,154	\$356,154	\$350,717	\$105,215	\$105,215	\$105,215	29.54	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE17170401013333	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Fray Juan Alonso Gutiérrez Colonia Tres Cruces - 317426	317426	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$983,659	\$990,312	\$990,312	\$970,579	\$291,174	\$291,174	\$291,174	29.40	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE17170401013334	Construcción De Colectores Sanitarios Tramo C Y Tramo D Primera Etapa En Calzad Del Conde Y Prolongación Veintiseiete Norte - 328306	328306	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$20,330,110	\$16,958,616	\$16,958,616	\$16,498,174	\$4,949,452	\$4,949,452	\$4,949,452	29.19	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE17170401013335	Suministro De Energía Eléctrica En Av Ferrocarril Col Barranca Honda - 316372	316372	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$496,405	\$496,405	\$496,405	\$496,405	\$496,405	\$496,405	\$496,405	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE17170401013336	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre La Barranca Xonocatepec Cincuenta Norte Col Agrícola Resurgimiento - 316306	316306	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$1,934,942	\$1,934,942	\$1,934,942	\$1,895,841	\$1,108,509	\$1,108,509	\$1,089,279	57.29	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE17170401013337	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Arzuena - 316276	316276	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	\$1,549,300	\$1,549,300	\$1,549,300	\$1,525,216	\$457,565	\$457,565	\$457,565	29.53	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE17170401013338	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Fray Cristóbal Aldama Colonia Tres Cruces - 316537	316537	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	\$1,754,755	\$1,754,755	\$1,754,755	\$1,706,293	\$511,888	\$511,888	\$511,888	29.17	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013339	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Ciento Veinticinco Poniente - 316333	316333	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	\$3,029,394	\$3,029,394	\$3,029,394	\$2,956,993	\$2,155,113	\$2,155,113	\$2,140,939	71.14	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: RETENCION POR ATRASO 14173.57 OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE17170401013340	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Ceiba Entre Ahuahueta Y Ceiba Col Valle Del Paraiso Ja San Baltazar Campe - 302303	302303	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$217,131	\$217,131	\$217,131	\$217,131	\$217,131	\$217,131	\$217,131	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE17170401013341	Ampliación De Red De Electricidad En Calles Marco Antonio Rojas Flores Adolfo Lopez Corona Priv De La Principal El Progreso Priv El Progreso - 301828	301829	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	\$1,282,421	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013349	Suministro De Energía Eléctrica En Camino Real Matillas Y Las Torres Col Belen - 315792	315792	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$468,568	\$468,568	\$468,568	\$468,568	\$468,568	\$468,568	\$468,568	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE17170401013350	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Treinta Y Uno De Marzo Doce De Dic Doce De Oct Y Primer De Mayo Santa Catarina - 316653	316653	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$983,659	\$983,659	\$983,659	\$976,811	\$293,043	\$293,043	\$293,043	29.79	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro:
FUE17170401013351	Suministro De Energía Eléctrica En Calle Robles Emiliano Zapata Primero De Mayo Dieciséis De Sept Robles Pulgones Angl Santa Catarina - 317442	317442	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$759,740	\$759,740	\$759,740	\$759,740	\$759,740	\$759,740	\$759,740	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE17170401013352	Suministro De Energía Eléctrica En Calle Robles O Cañada Roble O Carrada Roble Col Santa Catarina - 316228	316228	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$221,204	\$221,204	\$221,204	\$221,204	\$221,204	\$221,204	\$221,204	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:
FUE17170401013355	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En Calle Santiago Entre Laureles Y Barranca Colonia Francisco Villa Ja La Resurrección - 302250	302250	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FUEBLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$185,624	\$185,624	\$185,624	\$185,624	\$185,624	\$185,624	\$185,624	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Fisica: PAGO ANTICIPADO A CONVENIO CFE / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013356	Construcción de Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Xocoyolapan - 262811	XV8-R33-2017-050-262811	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xocoyolapan (Santa Isabel)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	\$23,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MXV850101HA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINDOSOLICAS CONTRATISTA: SINDOSOL S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MXV8-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$23,149.75 MONTO MODIFICADO: \$23,149.75 MONTO DEL ANTICIPO: \$6,944.63 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-026 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=54 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013357	Construcción de Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Bonillagoo - 261789	XV8-R33-2017-050-261789	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagoo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MXV850101HA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINDOSOLICAS CONTRATISTA: SINDOSOL S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MXV8-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$30,865.00 MONTO MODIFICADO: \$30,865.00 MONTO DEL ANTICIPO: \$9,259.50 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-026 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=54 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013359	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Sigüientes Calles Tres Coronas Benito Juárez Francisco Villa Independencia Venustiano Carranza Y Ca - 328838	328838	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$369,282	\$369,282	\$369,282	\$369,282	\$369,282	\$369,282	\$369,282	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%	
PUE17170401013360	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Prolongación De La Calle Cinco Norte En La Localidad De Xochitlan Municipio De Xochitlan Todos San - 329214	329214	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$554,648	\$554,648	\$554,648	\$554,648	\$554,648	\$554,648	\$554,648	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%	
PUE17170401013361	Rehabilitación De drenaje Sanitario En Calle Dos Sur Entre Avenida Siete Y Trece Oriente De La Localidad De Xochitlan Todos Santos Municipi - 321130	321130	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$295,286	\$295,286	\$295,286	\$295,286	\$295,286	\$295,286	\$295,286	\$295,286	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE17170401013362	Rehabilitación De drenaje Sanitario En Boulevard Xochitlan Entre Avenida Tres Sur Y Avenida Cinco Sur En La Localidad De Xochitlan Todos San - 329909	329909	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$258,598	\$258,598	\$258,598	\$258,598	\$258,598	\$258,598	\$258,598	\$258,598	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - OBRA TERMINADA AL 100%
PUE17170401013363	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Sigüientes Calles Tres Coronas Reforma Benito Juárez Francisco Villa Independencia Venustiano Carr - 324294	324294	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$519,888	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE17170401013364	Ampliación De Red De Agua Potable En Prolongación De La Calle Cinco Norte Calle Sies Fontaine Y Privada De La Calle Nueva Norte En La Locali - 329526	329526	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$593,689	\$593,689	\$593,689	\$593,689	\$593,689	\$593,689	\$593,689	\$593,689	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE17170401013365	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Boulevard Xochitlan Entre Avenida Tres Sur Y Avenida Cinco Sur En La Localidad De Xochitlan Todos S - 330124	330124	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$174,018	\$174,018	\$174,018	\$174,018	\$174,018	\$174,018	\$174,018	\$174,018	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE17170401013366	Ampliación De Electrificación En Privada De La Calle Cuatro Fontaine Y Privada Sin Nombre En La Localidad De Xochitlan Municipio De Xochitlan - 330491	330491	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$278,088	\$278,088	\$278,088	\$278,088	\$278,088	\$278,088	\$278,088	\$278,088	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE17170401013368	Construcción De Adoquinamiento En Avenida Dos Sur Entre Avenida Siete Oriente Y Avenida Trece Oriente En La Localidad De Xochitlan Municipio 246915	246915	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	\$2,019,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE17170401013369	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada De La Calle Cuatro Fontaine Y Privada Sin Nombre En La Localidad De Xochitlan Todos Santos - 216714	216714	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$235,723	\$235,723	\$235,723	\$235,723	\$235,723	\$235,723	\$235,723	\$235,723	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401013370	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Dos Sur Entre Avenida Siete Y Trece Oriente De La Localidad De Xochitlan Todos Santos Municipi - 323309	323309	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE17170401013371	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 313770	313770	Puebla	Zacapala	Reparo Mezquite	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$258,571	\$258,571	\$258,571	\$258,571	\$258,571	\$258,571	\$258,571	\$258,571	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra al concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013372	Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 262541	262541	Puebla	Zacapala	San Agustín	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$562,006	\$562,006	\$562,006	\$562,006	\$562,006	\$562,006	\$562,006	\$562,006	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013373	Dotación De Equipo De Bombeo Solar Para Sistema De Agua Potable - 262448	262448	Puebla	Zacapala	San Mateo Mimiapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$245,751	\$245,751	\$245,751	\$245,751	\$245,751	\$245,751	\$245,751	\$245,751	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% el avance otro corresponde a un equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013374	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 313814	313814	Puebla	Zacapala	San Miguel de Aliende	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,369	\$58,369	\$58,369	\$58,369	\$58,369	\$58,369	\$58,369	\$58,369	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013375	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 262371	262371	Puebla	Zacapala	Tecomate (San Isidro)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$260,671	\$260,671	\$260,671	\$260,671	\$260,671	\$260,671	\$260,671	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013376	CONSTRUCCION DE POZO SÉPTICO Y Fozo de Absorción Así Como La Rehabilitación De Aulas y Sanitarios Sustitución De Muebles Sanitarios Red E - 218357	219357-172048	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Tula	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$926,381	\$923,221	\$923,221	\$923,221	\$923,221	\$923,221	\$923,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATOS A TERMINADO	
PUE17170401013377	Amp Zacatepec Camino Almolonga C Zacatecas C Las Flores Tepeji de Rodríguez Pua - 259175	259175-172064	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Zacatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$977,932	\$977,932	\$977,932	\$977,932	\$977,932	\$977,932	\$977,932	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATOS A TERMINADO	
PUE17170401013378	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez De La Calle Dieciséis De Septiembre A Calle Jose Maria Morelos En La Localid - 328933	328933-163021	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Colonia Morelos (Pie de Vaca)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$82,973	\$82,973	\$82,973	\$82,973	\$82,973	\$82,973	\$82,973	\$82,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATOS A TERMINADO OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS TOTAL EJECUTADO \$621,336.28 DEL CUAL FORTAMUN 2016= \$158,669.74, FISM 2016= \$379,693.61 Y FISM 2017= \$82,972.93
PUE17170401013379	Construcción De Vestibulo Cuartos Adicionales En Las Localidades de Montón de Arena Y El Naranjo Del Municipio De Tepeji De Rodríguez - 327855	327855-172076	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Montón de Arena	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,306,984	\$1,306,984	\$1,306,984	\$1,306,984	\$1,306,984	\$641,668	\$641,668	49.10	\$0	Vivienda	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
PUE17170401013380	Construcción De Baños Dignos Con Biodegestor Primera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Cañada Mora Pertenciente Al Municipio De Te - 327737	327737-172078	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Cañada Mora	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$879,817	\$876,817	\$876,817	\$876,817	\$876,817	\$876,817	\$876,817	\$876,817	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, POR LO QUE SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATOS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013382	Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Agua Potable Y Saneamiento	300675	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA	
PUE17170401013383	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tepeyahualco Tercera Etapa - 295734	295734	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	\$4,105,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE 100%
PUE17170401013384	Electrificación No Convencional En La Localidad Del Cerro Del Viento - 295473	295473	Puebla	Tepeyahualco	Cerro del Viento	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,640	\$133,640	\$133,640	\$133,640	\$133,640	\$133,640	\$133,640	\$133,640	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170401013385	Ampliación Eléctrica De La Red De Distribución Para Las Calles Democracia Tres Oriente Ocho Sur Siete Oriente Ses Sur Y Ocho Oriente - 295445	295445	Puebla	Tepeyahualco	Iztoteno (San Miguel)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	\$1,949,464	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170401013386	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Desalvoe De Laguna De Oxidación - 296672	296672	Puebla	Tepeyahualco	Iztoteno (San Miguel)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	\$797,336	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL CIEN PORCIENTO
PUE17170401013387	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San José Alchichica - 296795	296795	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	\$1,126,200	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
PUE17170401013388	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión Para Las Calles Benito Diaz Lateral Camino San Antonio Josefa Ortiz De Domínguez E Itu - 296735	296735	Puebla	Tepeyahualco	San José Alchichica	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	\$1,958,851	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE17170401013389	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tetipánapa - 300691	300691	Puebla	Tepeyahualco	Tetipánapa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$676,830	\$676,831	\$676,831	\$676,831	\$676,831	\$676,831	\$676,831	\$676,831	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
PUE17170401013390	Construcción De Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Primaria Emiliano Zapata - 295399	295399	Puebla	Tepeyahualco	Tetipánapa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	\$1,259,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013391	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Tezontepec - 295516	295516	Puebla	Tepeyahualco	Tezontepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	\$83,984	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013411	Construcción De Cien Acciones De Chocho Fims - 249322	249322	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	\$1,830,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013412	Construcción De Comedor En El Centro de Atención Infantil Comunitario - 322758	322758	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$870,356	\$870,356	\$870,356	\$870,356	\$870,356	\$870,356	\$870,356	\$870,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013413	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Accolculo - 247927	247927	Puebla	Chignahuapan	Accolculo (Alamedilla)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$230,151	\$230,151	\$230,151	\$230,151	\$230,151	\$230,151	\$230,151	\$230,151	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013414	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Acollihua - 320660	320660	Puebla	Chignahuapan	Acollihua	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$900,469	\$900,469	\$900,469	\$900,469	\$900,469	\$900,469	\$900,469	\$900,469	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013415	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Atlamaxac - 249412	249412	Puebla	Chignahuapan	Atlamaxac	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013417	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria General Francisco Villa - 248082	248082	Puebla	Chignahuapan	Capuláquito	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$421,230	\$421,230	\$421,230	\$421,230	\$421,230	\$421,230	\$421,230	\$421,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013418	Mejoramiento De La Unidad Médica De La Localidad De Cuautlelulco - 249572	249572	Puebla	Chignahuapan	Cuautlelulco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2017	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013419	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Cuautlelulco - 249442	249442	Puebla	Chignahuapan	Cuautlelulco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013420	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Matlahuacales Aguiles Serdan - 320807	320807	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacales de Aguiles Serdán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$160,793	\$160,793	\$160,793	\$160,793	\$160,793	\$160,793	\$160,793	\$160,793	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013421	Construcción De Olla De Captación De Agua Fluvial En La Localidad De Matlahuacales De Aquiles Serdan - 286221	286221	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013422	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De Ocojala - 284194	284194	Puebla	Chignahuapan	Ocojala	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013423	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Pueblo Nuevo Peñuelas - 323825	323825	Puebla	Chignahuapan	Pueblo Nuevo Peñuelas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	\$1,060,650	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE AL 100% / Fisica: AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013424	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Rinconada - 322158	322158	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$592,653	\$592,653	\$592,653	\$592,653	\$592,653	\$592,653	\$592,653	\$592,653	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013425	Pavimentación De La Calle Del Fantom Entre Barranca Y Carretera Teotlalco San Miguel - 322931	322931	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	\$1,132,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013426	Ampliación De Líneas De Conducción De Agua Potable En Varías Calles De La Localidad De Santa Cruz - 224536	224536	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$468,002	\$468,002	\$468,002	\$468,002	\$468,002	\$468,002	\$468,002	\$468,002	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170401013427	Construcción Del Muro De Contención Y Baños En Explanada Del Fantom - 224371	224371	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$389,144	\$389,144	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013428	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varías Calles De Santa Cruz - 323110	323110	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$442,260	\$442,260	\$442,260	\$442,260	\$442,260	\$442,260	\$442,260	\$442,260	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE17170401013429	Construcción De Desayunador Escolar Tipo Regional C Jardín De Niños Jose Mariano Monterde - 295350	295350	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teotepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,012,095	\$924,481	\$924,481	\$924,481	\$924,481	\$924,481	\$924,481	\$924,481	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE17170401013430	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Bartolo Teotepec Municipio De Tepango De Lopez - 295285	295285	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teotepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$735,928	\$735,928	\$735,928	\$735,928	\$735,928	\$735,928	\$735,928	\$735,928	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE17170401013431	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Municipio De Tepango De Rodriguez Primera Etapa - 341549	341549	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$912,207	\$912,207	\$912,207	\$912,207	\$912,207	\$912,207	\$912,207	\$912,207	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra esta pagada en su totalidad / Fisica: la obra esta concluida en tiempo y forma cumpliendo las metas del proyecto / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013432	Rehabilitación De Las Canchas En La Calle Doce De Diciembre - 341805	341805	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$233,730	\$233,730	\$233,730	\$233,730	\$233,730	\$233,730	\$233,730	\$233,730	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINIQUITADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA DEACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013433	Suministro De Depositos De Agua Potable Para El Equipamiento De La Vivienda - 263929	263929	Puebla	Tepango de Rodriguez	Tepango de Rodriguez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra esta pagada / Fisica: la obra esta concluida / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013434	Rehabilitación De Comedor Escolar En Esc Primaria Liberación Indígena - 264563	264563	Puebla	Tepango de Rodriguez	Caltuchoco (Las Láminas)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Educación	En Ejecución	2017	\$651,197	\$651,197	\$651,197	\$651,197	\$651,197	\$651,197	\$651,197	\$651,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: la obra esta pagada en su totalidad / Fisica: la obra esta concluida en tiempo y forma cumpliendo las metas del proyecto / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013435	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Suroeste Sur Entre Veintim Oriental Y Prolongación Tres Sur - 338866	338866	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	\$516,361	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% con los trabajos de excavación y relleno en zanjas colocación de tubería con la cantidad de 109.00 metros lineales de tubería de pvc para drenaje de 8 pulgadas de diámetro, meta aclaratoria: se tomaron los recursos de este fondo debido a la exigencia de la población para evitar focos de infección por las descargas de aguas negras al aire libre así como incrementar la cobertura de servicios en materia de agua potable y drenaje, por lo anterior esperando contar con una respuesta favorable para su validación, ya que con esto se encuentra terminado al 100%.
PUE17170401013436	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Diecinueve Fuente Entre Nueva Norte Y Prolongación Tres Norte - 338571	338571	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$524,286	\$524,286	\$524,286	\$524,286	\$524,286	\$524,286	\$524,286	\$524,286	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% CON LOS TRABAJOS DE CIMENTACIÓN CADERNAS Y CASTILLOS MIROS DE BLOCK, LOSA, AFLANADOS Y PINTURA, E INSTALACIONES, NOTA ACLARATORIA: SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LAS EXIGENCIAS DE LA COMUNIDAD PARA TENER UN DESAYUNADOR DIGNO POR LA RAZÓN DE DISPONER DE ESTOS RECURSOS HACIENDO NOTAR QUE LA POBLACION SON DE ESCASOS RECURSOS, Y AUMENTA EL NIVEL EDUCATIVO EN CUANTO ESPACIOS DEL PLANTEL E INCREMENTAR EL NIVEL EN MATERIA DE EDUCACION ESPERANDO TOMAR LO ANTERIOR Y NOS SEA FAVORABLE PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013437	Construcción De Desayunador En Escuela Preescolar Diego Rivera - 291482	291482	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Educación	En Ejecución	2017	\$297,355	\$297,355	\$297,355	\$297,355	\$297,355	\$297,355	\$297,355	\$297,355	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y RELLENO EN ZANJAS COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO CON LA CANTIDAD DE 1265.00 METROS LINEALES NOTA ACLARATORIA: SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LA EXIGENCIA DE LOS BENEFICIARIOS EN TENER ESTE SERVICIO NECESARIO Y PRIORITARIO ASI COMO INCREMENTAR EL SERVICIO EN COBERTURA DE AGUA POTABLE QUEDANDO TERMINADO AL 100% ESPERANDO TOMAR ENCUENTA LO ANTERIOR PARA SU RESPECTIVA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013438	Ampliación De La Red Municipal De Agua Potable En Varías Calles En El Municipio De Tepatlatxco De Hidalgo - 292836	292836	Puebla	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLATXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	\$362,422	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% con los trabajos de excavación y relleno en zanjas colocación de tubería de pvc de 2 pulgadas de diámetro con la cantidad de 1265.00 metros lineales nota aclaratoria: se tomaron los recursos de este fondo debido a la exigencia de los beneficiarios en tener este servicio necesario y prioritario así como incrementar el servicio en cobertura de agua potable quedando terminado al 100% esperando tomar en cuenta lo anterior para su respectiva validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
FUEI170401013439	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varios Calles En El Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo - 292823	292823	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$405,968	\$405,968	\$405,968	\$405,968	\$405,968	\$405,968	\$405,968	\$405,968	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra se encuentra en conclusión y operando al 100% con los trabajos de colocación de tubería de 8 pulgadas de diámetro con la cantidad de 611 metros lineales de tubería de drenaje sanitario para evitar descargas de aguas negras al aire libre por lo que pedimos su comprensión y se tome en cuenta lo anterior para fines de validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170401013440	Ampliación De Red de drenaje Sanitario Entre Calle Ocho Poniente Entre Calle Cinco Norte Y Calle Dos Norte - 222884	222884	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,275	\$49,275	\$49,275	\$49,275	\$49,275	\$49,275	\$49,275	\$49,275	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO 100% CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO CON LA CANTIDAD DE 120.00 METROS LINEALES, SE TOMARON DE ESTOS RECURSOS DEBIDO A LAS EXIGENCIAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA EL SERVICIO DE DRENAJE PARA EVITAR FOCOS DE INFECCION POR LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS AL AIRE LIBRE POR LO QUE SE HA TERMINADO AL 100%, ASI COMO ABATIR LOS REZAGOS EN EL AMBITO DE DRENAJE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170401013441	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Ocho Poniente Entre Calle Cinco Norte Y Calle Dos Norte - 222875	222875	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$257,281	\$257,281	\$257,281	\$257,281	\$257,281	\$257,281	\$257,281	\$257,281	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100% SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% CON LOS TRABAJOS REALIZADOS CON EXCAVACION COLOCACION DE TUBERIA DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 670.00 METROS LINEALES, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LAS EXIGENCIAS DE LA COMUNIDAD, ASI COMO ABATIR EL REZAGO EN MATERIA DE AGUA POTABLE CON ESTO QUEDANDO TERMINADO AL 100% SEPARANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE PARA SU VALIDACION	
FUEI170401013442	Ampliación De Red de Drenaje Sanitario En Calle Ocho Poniente Entre Calle Cinco Norte Y Calle Dos Norte - 222887	222887	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% SE ENCUENTRA OPERANDO Y TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION COLOCACION DE PLANTILLA DE MATERIALE PROYECTO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL. COLOCACION DE TUBERIA DE 8 DE DIAMETRO CON LA CANTIDAD DE 663.00 METROS LINEALES SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO PARA EVITAR LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS AL AIRE LIBRE Y LA EXIGENCIA DE LA POBLACION POR LO QUE QUEDA CONCLUIDA AL 100% Y TOMAR ENCUESTA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170401013443	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo Santa Cruz Segunda Etapa - 291506	291506	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$87,163	\$87,163	\$87,163	\$87,163	\$87,163	\$87,163	\$87,163	\$87,163	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: la obra se ha concluido al 100% y se encuentra operando con los trabajos realizados de mantenimiento y servicios en la instalación eléctrica y sistema de bombeo con cambio de piezas especiales y material deteriorado se tomaron recursos de este fondo para mejorar el servicio de agua potable que la población exige para el suministro es la razón de tomar recursos de FIAM-DF espero que se tomara lo anterior para tener una respuesta y sea validada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170401013444	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De Diez Metros Cubicos En Viviendas En La Localidad De Candelaria Pustificación - 319266	319266	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$468,232	\$468,232	\$468,232	\$468,232	\$468,232	\$468,232	\$468,232	\$468,232	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
FUEI170401013445	Ampliación De Red Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo Entre Tanque De Regulación Y Privada Nacional Y En La Privada Camino Nacional - 312885	312885	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	\$26,017	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170401013446	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Morelos Entre Calle Morelos Y Cerrada Y Calle Cinco De Mayo Y Cerrada - 313047	313047	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$110,868	\$110,868	\$110,868	\$110,868	\$110,868	\$110,868	\$110,868	\$110,868	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170401013447	Construcción De Pavimento Con Adoquero En La Calle Guerrero Entre Calle Cinco De Mayo Y Camino Nacional Del Cademenismo - 284109	284109	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$351,674	\$351,674	\$351,674	\$351,674	\$351,674	\$351,674	\$351,674	\$351,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170401013448	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Santa María Ocotripán - 274021	274021	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$77,205	\$77,205	\$77,205	\$77,205	\$77,205	\$77,205	\$77,205	\$77,205	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170401013449	Ampliación De Red de Agua Potable En Calle Reforma Entre Calle Mayarit Y Calle Sin Nombre Y Calle Octavio Paz Entre - 265749	265749	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	\$222,205	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUEI170401013450	Construcción De Pavimento Con Adoquero En Calle Baja California Norte Entre Calle Michoacán Y Calle México Poniente - 261938	261938	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$287,866	\$287,866	\$287,866	\$287,866	\$287,866	\$287,866	\$287,866	\$287,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
FUEI170401013451	Construcción De Guarniciones De Concreto En La Calle Cinco De Mayo Entre Guerrero Y Cerrada Y Privada Cinco De Mayo Entre Calle Cinco De Mayo - 261101	261101	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$305,038	\$305,038	\$305,038	\$305,038	\$305,038	\$305,038	\$305,038	\$305,038	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUEI170401013452	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Xochil - 261599	261599	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$451,678	\$451,678	\$451,678	\$451,678	\$451,678	\$451,678	\$451,678	\$451,678	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
FUEI170401013453	Ampliación De Red De Agua Potable En La Privada Benito Juárez Poniente Entre Calle Benito Juárez Poniente Y Calle Reforma Poniente - 262984	262984	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	\$49,682	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUEI170401013454	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Benito Juárez Poniente Entre Calle Benito Juárez Poniente Y Calle Reforma Poniente - 262901	262901	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	\$150,356	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUEI170401013455	Construcción De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Lic Alvaro Galvez Y Fuentes - 261755	261755	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	\$425,539	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401013456	Ampliación de Drenaje Sanitario En Diferentes Calles de San José Carpinteros - 283742	283742	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$681,977	\$681,977	\$681,977	\$681,977	\$681,977	\$681,977	\$681,977	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
FUE17170401013457	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad de Diez Metros Cubicos Para El Mejoramiento de Viviendas En La Localidad de San J - 272994	272994	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$932,874	\$932,874	\$932,874	\$932,874	\$932,874	\$932,874	\$932,874	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
FUE17170401013458	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Leandro Valle - 273392	273392	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$983,064	\$983,064	\$983,064	\$983,064	\$983,064	\$983,064	\$983,064	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
FUE17170401013459	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Con Equipo Hidroneumático En Diferentes Calles De San Mateo Farras - 262647	262647	Puebla	Tepeaca	San Mateo Farras	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	\$451,391	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013460	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Cuatro Oriente Entre Días Sur Y Vía Del Ferrocarril Y Calle Catorce Sur Entre Calle Cuatro Ote - 301067	301067	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$607,948	\$607,948	\$607,948	\$607,948	\$607,948	\$607,948	\$607,948	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
FUE17170401013461	CONSTRUCCIÓN DE BAÑETAS HC Concreto Estampado En El Acceso Principal A San Nicolás Zoyapetlayocca Entre Carretera Federal Puebla Tehuacan Y - 278773	279773	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$785,897	\$785,897	\$785,897	\$785,897	\$785,897	\$785,897	\$785,897	\$785,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
FUE17170401013462	Ampliación De Alumbrado Publico En El Acceso A San Nicolás Zoyapetlayocca Entre Carretera Federal Puebla Tehuacan Y Calle Cuatro Oriente - 274891	274891	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$385,798	\$385,798	\$385,798	\$385,798	\$385,798	\$385,798	\$385,798	\$385,798	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
FUE17170401013463	Construcción De Pavimento Con Adoquín En La Calle Dos Sur Entre La Calle Siete Oriente Y Calle Nueve Oriente - 266917	266917	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayocca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$779,520	\$779,520	\$779,520	\$779,520	\$779,520	\$779,520	\$779,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
FUE17170401013464	Ampliación De Red De Agua Potable En La Primera Privada Nacional Norte Entre Avenida Nacional Norte Y Cerrada De San Pablo Actipan - 324828	324828	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$97,386	\$97,386	\$97,386	\$97,386	\$97,386	\$97,386	\$97,386	\$97,386	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013465	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Primera Privada Nacional Norte Entre Avenida Nacional Norte Y Cerrada San Pablo Actipan - 310244	310244	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013466	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON Adoqueto En La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Sa - 300767	300767	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$532,617	\$532,617	\$532,617	\$532,617	\$532,617	\$532,617	\$532,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
FUE17170401013467	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON Adoqueto En La Calle Alvaro Obregón Entre Calle Cincos De Mayo Y Calle Herrera En La Localidad De San Pablo A - 266663	266663	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$385,372	\$385,372	\$385,372	\$385,372	\$385,372	\$385,372	\$385,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013468	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON Adoqueto En La Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Adolfo López Mateos Oriente Y Calle Miguel Negrete Oriente - 266886	266886	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$381,483	\$381,483	\$381,483	\$381,483	\$381,483	\$381,483	\$381,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
FUE17170401013469	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Francisco I Madero Entre Calle Prolongación De La Calle Morelos Y Calle Francisco I Madero Privada Sur - 263289	263289	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$395,282	\$395,282	\$395,282	\$395,282	\$395,282	\$395,282	\$395,282	\$395,282	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE
FUE17170401013470	Equipoamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Santiago Acatlán - 329151	329151	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$528,780	\$528,780	\$528,780	\$528,780	\$528,780	\$528,780	\$528,780	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
FUE17170401013471	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Santiago Acatlán - 310908	310908	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	\$393,254	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013472	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Carretera Federal Puebla Tehuacan Entre Km Treinta Mas Ochocientos Setenta Y Tres - 284448	284448	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	\$2,013,797	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013473	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON Adoqueto En La Calle Cuatro Sur Entre Calle Tres Oriente Y La Privada De La Reforma Y Avenida Maximino Avila - 271366	271366	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$698,403	\$698,403	\$698,403	\$698,403	\$698,403	\$698,403	\$698,403	\$698,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013474	Ampliación De Red Eléctrica En Seis Sur Entre Tres Oriente Y Bancomer Privada Rojas Entre Diecinueve Sur Y Cerrada Prolongación Nueve Pon - 263002	263002	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	\$1,826,168	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013475	CONSTRUCCIÓN DE Tres Aulas En Estructura Regional C Primer Etapa De La Tele Secundaria Nueva Creación - 324084	324084	Puebla	Tepeaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,105,367	\$1,105,367	\$1,105,367	\$1,105,367	\$1,105,367	\$1,105,367	\$1,105,367	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
FUE17170401013476	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Xavier Michelín Entre Avenida Miguel Negrete Y Calle Seis Oriente - 260671	260671	Puebla	Tepeaca	Microondas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$664,309	\$664,309	\$664,309	\$664,309	\$664,309	\$664,309	\$664,309	\$664,309	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013477	CONSTRUCCIÓN DE Piso Firme En Viviendas De La Localidad De Alvaro Obregón - 260794	260794	Puebla	Tepeaca	Microondas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$224,158	\$224,158	\$224,158	\$224,158	\$224,158	\$224,158	\$224,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013478	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Sin Nombre Y Calle Emiliano Zapata Entre Calle Laz - 262962	262962	Puebla	Tepeaca	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$609,518	\$609,518	\$609,518	\$609,518	\$609,518	\$609,518	\$609,518	\$609,518	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013479	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON Adoqueto En La Calle Emiliano Zapata Entre Concreto Existente Y Cademénito Y Calle Hermanos Sazán Entre Cal - 320104	320104	Puebla	Tepeaca	San Miguel	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	\$1,259,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013480	Ampliación De Drenaje Sanitario Primer Etapa En La Calle Hermanos Serrán Entre Escuela Primaria Y Carretera A Los Reyes De Campa Y Tlayotli - 286388	286388	Puebla	Tepeaca	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$924,994	\$924,994	\$924,994	\$924,994	\$924,994	\$924,994	\$924,994	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013483	Construcción De Viviendas Básicas Para Los Habitantes Que Fueron Afectados Por El Sismo Del Diecinueve De septiembre De Dos Mil Diecisiete - 323744	323744	Puebla	Temexcalaco	San Felipe Temexcalaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMEXCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$794,000	\$794,000	\$794,000	\$794,000	\$794,000	\$794,000	\$794,000	\$794,000	100.00	\$0	Metros cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Fisica: 4 VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR DAÑO TOTAL PERIODO DEL SIEMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE / Registro: OBSERVADO DEL SIEMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE CONSTRUYERON 4 VIVIENDAS CUYOS BENEFICIARIOS HAN SIDO SUPLENIDOS. EXISTE DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO. SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013484	Construcción De La Casa De Salud En La Localidad De San Miguel Xicotzingo - 214426	214426	Puebla	Temexcalaco	San Miguel Xicotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMEXCALCO	Salud	En Ejecución	2017	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE / Registro: OBRA REGISTRADA EN MDS Y CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE DURANTE ESTE TRIMESTRE. SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013513	Construccion De Deposito De Agua Potable - 314972	31721 314972	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013514	Rehabilitacion De Instalacion Electrica En El Palacio Municipal - 325679	31768 325679	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013515	Rehabilitacion De Camino De Xicalahuatlá A Tenancita - 315076	31745 315076	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$367,440	\$367,440	\$367,440	\$367,440	\$367,440	\$367,440	\$367,440	\$367,440	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013516	Prodim Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 315210	31735 315210	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: ACCION FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013517	Construcción De La Unidad Medico Rural De Tepezintla Primera Etapa - 316717	31734 316717	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$424,541	\$424,541	\$424,541	\$424,541	\$424,541	\$424,541	\$424,541	\$424,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013518	Construcción De Muro De Contención Para Deposito De Agua Potable - 316715	31779 316715	Puebla	Tepezintla	Tepezintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,671	\$67,671	\$67,671	\$67,671	\$67,671	\$67,671	\$67,671	\$67,671	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO
PUE17170401013519	Construccion Del Sistema De Atapanieblas Para La Captación De Agua Pluvial - 279594	31730 279594	Puebla	Tepezintla	Chachayoquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE PERIODO / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013520	Rehabilitacion De La Cancha Escuela Primaria Bilingue Francisco Madero - 325587	31744 325587	Puebla	Tepezintla	Chicomtepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$412,601	\$412,601	\$412,601	\$412,601	\$412,601	\$412,601	\$412,601	\$412,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013521	Construccion Andador Y Muro De Contencion En Tepeques - 315099	31765 315099	Puebla	Tepezintla	Chicomtepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$273,036	\$273,036	\$273,036	\$273,036	\$273,036	\$273,036	\$273,036	\$273,036	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013523	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria De Tonalixco - 314847	31708 314847	Puebla	Tepezintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$570,474	\$570,474	\$570,474	\$570,474	\$570,474	\$570,474	\$570,474	\$570,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA EN ESTE TRIMESTRE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013524	Adquisición De Tubos Para Drenaje Pluvial de Clínica En Tonalixco - 279451	31752 279451	Puebla	Tepezintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013525	Adquisición De Tubos Para Sistema De Agua Potable - 279425	31743 279425	Puebla	Tepezintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA EN ESTE PERIODO AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE PERIODO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013527	Mantenimiento De La Casa De Salud En La Localidad De Temexcala - 314893	31732 314893	Puebla	Tepezintla	Temexcala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	\$167,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013528	Adquisición De Impermeabilizante Para Escuelas - 315120	31711 315120	Puebla	Tepezintla	Tenancita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA EN ESTE TRIMESTRE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013529	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En El Camino A Tlaycoatepec - 325500	31701 325500	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	\$499,653	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE PERIODO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013530	Adecuación Del Inea En Tlamanca De Hernandez - 315180	31770 315180	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013531	Rehabilitación De Agua Potable En Hueyatlaxco - 279403	31709 279403	Puebla	Tepezintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	\$60,434	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE / Fisica: OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% EN ESTE PERIODO / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EN ESTE TRIMESTRE, ENCONTRANDOSE EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013532	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017 En El Municipio De Zoquitlán, Estado De Puebla (Ocotlamanic) - 255823	255823 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Ocotlamanic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$807,404	\$807,404	\$807,404	\$807,404	\$807,404	\$807,404	\$807,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 30 FAMILIAS / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANI (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), FRANCA (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COVOLAPA (19TECHOS), TEPEXILOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013533	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlán, Estado De Puebla (Tepepa Bandera) - 255942	255942 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Tepepa Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$465,356	\$465,356	\$465,356	\$465,356	\$465,356	\$465,356	\$465,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100%; se beneficio a 17 familias / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANI (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), FRANCA (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COVOLAPA (19TECHOS), TEPEXILOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO UN TOTAL DE \$465,356.58 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.) - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013534	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Con Clave 21dpb080z En La Localidad De Tepepan Bandera - 232934	232934 MZF-DOP-2017-31	Puebla	Zoquitlán	Tepepan Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$646,333	\$646,333	\$646,333	\$646,333	\$646,333	\$646,333	\$646,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100%; se beneficio a 34 alumnos / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013535	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlán, Estado De Puebla (Tepepa De Zaragoza) - 259279	259279 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Tepepa de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$276,992	\$276,992	\$276,992	\$276,992	\$276,992	\$276,992	\$276,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100%; se beneficio a 10 viviendas / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANI (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), FRANCA (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COVOLAPA (19TECHOS), TEPEXILOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO UN TOTAL DE \$276,992.38 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013536	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlán, Estado De Puebla (Trancas) - 270664	270664 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,451	\$52,451	\$52,451	\$52,451	\$52,451	\$52,451	\$52,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100%; se beneficio a 2 viviendas / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TEGHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017 EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANI (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), FRANCA (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COVOLAPA (19TECHOS), TEPEXILOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIO UN TOTAL DE \$52,450.51 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013537	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Trancas (Primera Etapa) - 253521	253521 MZF-DOP-2017-54	Puebla	Zoquitlán	Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,040,982	\$2,040,982	\$2,040,982	\$2,040,982	\$2,040,982	\$2,040,982	\$2,040,982	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% OBRA TERMINADA SE BENEFICIO A 10 FAMILIAS / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013538	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlán Tepequepa - 233473	233473 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquitlán	Tepequepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE CONSTRUYERON 15 ESTUFAS EN TEPEQUEPA / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, DONDE SE BENEFICIO A 6 LOCALIDADES CON NUMERO DE CONTRATO MZF-AD-48/17 LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON ZOQUITLAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), CACALOC (2 ESTUFAS), TEPEXILOTLA (20 ESTUFAS), TEPEQUEPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MIDS; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD DE TEPEQUEPA SE INVIRTIO LA CANTIDAD DE \$44,979.00 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013539	Rehabilitación General En La Escuela Primaria Ignacio Aldama Con Clave 21dpb080z En La Localidad De Tepequepa (Primera Etapa), Del Municipio De Zoquitlán, En El Estado De Puebla. - 232618	232618 MZF-DOP-2017-40	Puebla	Zoquitlán	Tepequepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$580,811	\$580,811	\$580,811	\$580,811	\$580,811	\$580,811	\$580,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; 65 ALUMNOS BENEFICIADOS / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013540	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Construcción De Red De Distribución En La Localidad De El Tres - 286366	286366	Puebla	Itzacamaxtlián	El Tres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$662,059	\$662,059	\$662,059	\$662,059	\$662,059	\$662,059	\$662,059	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401013541	Aportación Para la Construcción De Cincuenta Y Ocho Acciones De Cuarto Dormitorio Cocina Baño Y Fosa Septica - 318781	318781	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,259,985	\$4,259,985	\$4,259,985	\$4,259,985	\$4,259,985	\$4,259,985	\$4,259,985	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Registro: LAS 58 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, BAÑO Y FOSA SEPTICA SE ENCUENTRAN PAGADAS Y TERMINADAS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013542	Construcción De Alberque Comunitario En La Localidad De Itepec Primera Etapa - 318556	318556	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	\$1,908,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y FUNCIONANDO NORMALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013543	Construcción De Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De San Martín - 330502	330502	Puebla	Itepec	San Martín	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$454,155	\$454,155	\$454,155	\$454,155	\$454,155	\$454,155	\$454,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013544	Construcción De Quinientos Sesenta Y Tres Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Escatachuchut - 330154	330154	Puebla	Itepec	Escatachuchut	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,088	\$560,088	\$560,088	\$560,088	\$560,088	\$560,088	\$560,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013545	Construcción De Ciento Doce Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Caxtamusin - 330327	330327	Puebla	Itepec	Caxtamusin	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,149	\$112,149	\$112,149	\$112,149	\$112,149	\$112,149	\$112,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013546	Construcción De Ciento Cuarenta Y Cinco Metros Cuadrados De Techo Digno En La Localidad De Takaltzaps - 319606	319606	Puebla	Itepec	Takaltzaps	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,854	\$157,854	\$157,854	\$157,854	\$157,854	\$157,854	\$157,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% AL MES DE DICIEMBRE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013547	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En El Centro De Izúcar De Matamoros - 304177	304177	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013548	Construcción De Cien Baños Con Biológico En El Municipio De Izúcar De Matamoros - 303932	303932	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,953,086	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	\$2,951,265	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013549	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En Localidades De Izúcar De Matamoros - 303948	303948	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	\$2,069,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013550	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Camino Viejo A Taliga En La Colonia Alcantarillado - 304034	304034	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	\$1,618,977	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013551	Construcción De Sesenta Acciones De Cuatro Adicionales En Barrios Y Colonias De Izúcar De Matamoros - 303904	303904	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,069,096	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	\$4,230,742	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013553	Construcción De Sesenta Acciones De Cuatro Adicionales En Localidades De Izúcar De Matamoros - 303919	303919	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,069,096	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	\$4,230,574	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013555	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Las Bocas - 304072	304072	Puebla	Izúcar de Matamoros	San José las Bocas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$861,978	\$861,978	\$861,978	\$861,978	\$861,978	\$258,593	\$258,593	\$258,593	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013558	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Galarza - 308189	308189	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,992,535	\$1,992,535	\$1,992,535	\$1,992,535	\$1,992,535	\$597,761	\$597,761	\$597,761	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013559	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En Localidades De Izúcar De Matamoros - 304005	304005	Puebla	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	\$1,997,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401013566	Construcción De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria Margarita Haza De Jaurez C C T Veintidós D F Y Diecisiete Cero Nueve 2 - 232161	232161	Puebla	Jalpan	Agua Linda	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,932,445	\$1,932,445	\$1,932,445	\$1,932,445	\$1,932,445	\$579,734	\$579,734	\$579,734	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE TIEMPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE TIEMPO PARA SU EJECUCION
FUE17170401013567	Rehabilitación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado Sanitario - 330299	330299	Puebla	Jalpan	Apantitilla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$467,049	\$140,115	\$140,115	\$140,115	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA SE ENCUENTRAN EN PROCESO / Física: LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA SE ENCUENTRAN EN PROCESO / Registro: TRABAJOS DE OBRA EN PROCESO
FUE17170401013568	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 326894	326894	Puebla	Jalpan	Apantitilla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$521,920	\$521,920	\$521,920	\$521,920	\$521,920	\$156,576	\$156,576	\$156,576	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso de los trabajos programados / Física: la obra se encuentra en proceso de los trabajos programados / Registro: TRABAJOS DE LA OBRA EN PROCESO
FUE17170401013569	Ampliación De Red Eléctrica En Las Localidades De Ejido De Jalpan Calle Gal Alvaro Obregón - 287473	287473	Puebla	Jalpan	Ejido de Jalpan (La Zona)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,396,837	\$1,396,837	\$1,396,837	\$1,396,837	\$1,396,837	\$419,051	\$419,051	\$419,051	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE TIEMPO / Física: LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE TIEMPO PARA SU EJECUCION
FUE17170401013570	Ampliación De Red Eléctrica Baja Tensión En La Localidad De Vista Hermosa Calles Independencia Carretera De Calle Sur Y Calle Numero Dos - 287201	287201	Puebla	Jalpan	Vista Hermosa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,097,628	\$2,097,628	\$2,097,628	\$2,097,628	\$2,097,628	\$629,288	\$629,288	\$629,288	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN PROCESO Y DEBIDO A QUE SE INICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE TIEMPO PARA CONCLUIRLA EN EL MES DE ENERO
FUE17170401013571	Rehabilitación De Calles Internas - 222871	222871	Puebla	Jalpan	Ejido Munikhan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	\$1,985,429	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE, Y LA UNIDAD QUE SE MANEJO ES DE 3.25 KM / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%
FUE17170401013572	Construcción De Treinta Recamaras Adicionales - 312172	312172	Puebla	Tlapacoaya	La Cumbre	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPACOYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	\$1,975,814	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada al 100% física y financieramente

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013573	Programa de Cuartos Dormitorios Por Afectación Del Sismo Ocurrido El Día Diecinueve de Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 324853	324853	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%	
PUE17170401013574	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia El Arsenal Tlapanalá - 315887	315887	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$665,773	\$665,773	\$665,773	\$665,773	\$665,773	\$665,773	\$665,773	\$665,773	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
PUE17170401013575	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 315849	315849	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SERVICIO EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100% / Fisica: SERVICIO EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100% / Registro: SERVICIO EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013577	Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales Tipo Sifon Denominada Tierra Blanca - 315853	315853	Puebla	Tlapanalá	Santo Domingo Ayoctilcha	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$658,847	\$658,847	\$658,847	\$658,847	\$658,847	\$658,847	\$658,847	\$658,847	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013578	Ampliación De Energia Electrica De La Calle Las Palomas Entre Benito Juarez Y Barranca Guayabal Localidad De Aztla - 315914	315914	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		En Ejecución	2017	\$19,993	\$19,993	\$19,993	\$19,993	\$19,993	\$19,993	\$19,993	\$19,993	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013579	Ampliación De Energia Electrica Del Callejón Entre Esquina Con Zaragoza Localidad De Aztla - 315908	315908	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$24,546	\$24,546	\$24,546	\$24,546	\$24,546	\$24,546	\$24,546	\$24,546	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013580	Ampliación De Energia Electrica De La Calle Veinte de Noviembre Entre Esquina Con Benito Juarez Localidad De Aztla - 315902	315902	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$44,382	\$44,382	\$44,382	\$44,382	\$44,382	\$44,382	\$44,382	\$44,382	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013581	Ampliación De Energia Electrica De La Calle Emiliano Zapata Lote Siete Mta Quince Entre Benito Juarez - 315838	315838	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,770	\$21,770	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013582	Ampliación De Energia Electrica De La Calle Anzures Entre Esquina Con Morelos Localidad De Aztla - 315923	315923	Puebla	Tlapanalá	Rancho de Aztla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$127,084	\$127,084	\$127,084	\$127,084	\$127,084	\$127,084	\$127,084	\$127,084	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013583	Ampliación De Energia Electrica Del Callejón Privado Entre Revolucion Y Santa Catarina Coatepec - 315894	315894	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$11,214	\$11,214	\$11,214	\$11,214	\$11,214	\$11,214	\$11,214	\$11,214	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013584	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Localidad De Santa Catarina Coatepec - 315860	315860	Puebla	Tlapanalá	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	\$2,033,141	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013585	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Tepapayeca Segunda Etapa - 315878	315878	Puebla	Tlapanalá	Tepapayeca	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$994,876	\$994,876	\$994,876	\$994,876	\$994,876	\$994,876	\$994,876	\$994,876	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013586	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tacuba - 326537	R3317078	Puebla	Hueytamalco	Tacuba	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA DE ACUERDO A LA FECHA DE CONTRATO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013587	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tacuba - 315568	R3317063	Puebla	Hueytamalco	Tacuba	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$437,219	\$437,219	\$437,219	\$437,219	\$437,219	\$437,219	\$437,219	\$437,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON 430.29 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO ESTRUCTURAL, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 32 Y CAJA ZINTRO DE 3 X 1 1/2, 1.13 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013588	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tebernales	R3317070	Puebla	Hueytamalco	Tebernales	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$428,421	\$428,421	\$428,421	\$428,421	\$428,421	\$428,421	\$428,421	\$428,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON 460.60 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO ESTRUCTURAL, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 32 Y CAJA ZINTRO DE 3 X 1 1/2, 1.45 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013589	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tepactipan - 317390	R3317072	Puebla	Hueytamalco	Tepactipan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$658,646	\$658,646	\$658,646	\$658,646	\$658,646	\$658,646	\$658,646	\$658,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON 660.60 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO ESTRUCTURAL, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 32 Y CAJA ZINTRO DE 3 X 1 1/2, 1.45 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013590	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Ejido Tenexate - 317317	R3317065	Puebla	Hueytamalco	Tenexate (Ejido Tenexate)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS 52.62 M2 DE MUR DE BLOQUE, 31.50 M2 DE TECHO ESTRUCTURAL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, COLOCACION DE PUERTAS Y BARRIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013591	Construcción De Techado En Area De Impartición de Educación Fisica En El Preescolar Casmen Serdan Tlilapa - 318518	R3317075	Puebla	Hueytamalco	Tlilapa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$203,075	\$203,075	\$203,075	\$203,075	\$203,075	\$203,075	\$203,075	\$203,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON 103.84 M2 DE TECHADO ESTRUCTURAL EN AREA DE IMPARTICION FISICA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 32, 47.24 M2 DE APLICACION DE PINTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013592	Construcción De Techo Firme En La Localidad De La Vereda - 305563	R3317052	Puebla	Hueytamalco	La Vereda	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$465,780	\$465,780	\$465,780	\$465,780	\$465,780	\$465,780	\$465,780	\$465,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS 86.10 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO ESTRUCTURAL, A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 32 Y CAJA ZINTRO DE 3 X 1 1/2, 3.2403 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES F C=200 KG/CM2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013593	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Vereda - 327016	R3317080	Puebla	Hueytamalco	La Vereda	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$64,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS 52.62 M2 DE MUR DE BLOQUE, 31.50 M2 DE TECHO ESTRUCTURAL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, COLOCACION DE PUERTAS Y BARRIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013594	Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Zanzontla - 317350	R3317067	Puebla	Hueytamalco	Zanzontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CON 52.62 M2 DE MUR DE BLOCC, 31.50 M2 DE TECHO ESTRUCTURAL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, COLOCACION DE PUERTAS VENTANAS Y BARRIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013595	Construccion De Baños Dignos Con Biodegestor En La Localidad De La Llave - 264854	R3317048	Puebla	Hueytamalco	La Llave	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS 94.16 M2 DE MUR DE BLOCC DE CONCRETO, 29.73 M2 DE LOSA PLANA DE CONCRETO CON RESISTENCIA F C= 20 KG/CM2, 76.80 M2 DE CASTILLOS DE CONCRETO, 8 BANCOS DE BAÑO LAVABO Y WC, 8 BIODEGESTORES CON REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCCIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013596	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Principales Calles De La Localidad De Montecelli - 313975	R3317069	Puebla	Hueytamalco	Montecelli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE COLOCARON 13 LUMINARIAS / Registro: SE REALIZARON 1000 MTS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, 13 POSTES DE CONCRETO, 13 LUMINARIAS, 13 FOTOCELDAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013597	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Loma Bonita - 311811	R3317053	Puebla	Hueytamalco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$492,065	\$492,065	\$492,065	\$492,065	\$492,065	\$492,065	\$492,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE REALIZO LA OBRA CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS 566.10 M2 DE TECHO ESTRUCTURAL A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 32 Y CAPA ZINTRO DE 3 X 1 1/2, 3.24 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON GABRIELITA Y BOTE F C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013598	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Loma Bonita - 249233	R3317062	Puebla	Hueytamalco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	\$104,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA CONSTA DE 388.40 M2 DE LIMPieza EN PISERENO, 38.84 M3 DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL F C= 150 KG/CM2 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013609	Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Linderos Del Sur - 319177	319177	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Linderos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución	2017	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADO AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013610	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Linderos Del Sur - 286986	286986	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Linderos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución	2017	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADO AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013611	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento De Caminos Rurales En Varias Localidades De Ixcamilpa De Guerrero - 287208	287208	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	San Miguel Ahuelitlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$187,456	\$187,456	\$187,456	\$187,456	\$187,456	\$187,456	\$187,456	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADO AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013612	Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Tlanipatla - 319268	319268	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Tlanipatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución	2017	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	\$112,199	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADO AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013613	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Tlanipatla - 287091	287091	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Tlanipatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Salud	En Ejecución	2017	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	\$943,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADO AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013614	Ampliacion De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo - 318673	318673	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Toltecama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$630,325	\$630,325	\$630,325	\$630,325	\$630,325	\$630,325	\$630,325	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADO AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013615	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Calle Ignacio Zaragoza - 218048	218048	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Toltecama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$868,037	\$868,037	\$868,037	\$868,037	\$868,037	\$868,037	\$868,037	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADO AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013616	Perforacion De Pozo Para Suministro De Agua Potable En La Localidad De La Villa Tercera Seccion Primera Etapa - 316293	316293	Puebla	Tlaniguismanalco	La Villa Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$799,367	\$799,367	\$799,367	\$799,367	\$799,367	\$799,367	\$799,367	97.50	\$0	Piezas	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, ESTA OBRA SERA EJECUTADA CON UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO DE LA OBRA / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION
FUE17170401013617	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 316043	316043-2017-016	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,091,296	\$1,091,296	\$1,091,296	\$1,091,296	\$1,091,296	\$1,091,296	\$1,091,296	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013618	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Agua Dulce Segunda Etapa - 213756	213756-2017-004	Puebla	Tilapa	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	\$1,178,548	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013619	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Cuespala Tercera Etapa - 213776	213776-2017-005	Puebla	Tilapa	Cuespala (San Bartolo Cuespala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	\$1,142,801	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013620	Rehabilitacion De Pozo Tipo Norris Equipo De Bombeo Y Linea De Conduccion Para Agua Potable - 213782	213782-2017-007	Puebla	Tilapa	Casa Blanca (Cuyotlilapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,074,821	\$1,074,821	\$1,074,821	\$1,074,821	\$1,074,821	\$1,074,821	\$1,074,821	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013621	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De San Felix Rijo - 316188	316188-2017-011	Puebla	Tilapa	San Felix Rijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$227,090	\$227,090	\$227,090	\$227,090	\$227,090	\$227,090	\$227,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
FUE17170401013623	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Seccion De Cerro De Guadalupe De La Localidad De Atezquilla En El Municipio N - 286576	286576	Puebla	Ixtacamaxtilán	Calpaneria Atezquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,399,773	\$1,399,773	\$1,399,773	\$1,399,773	\$1,399,773	\$1,399,773	\$1,399,773	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1710401013624	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable En La Localidad De Iliyyucan - 286733	286733	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Iliyyucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,964,580	\$1,964,580	\$1,964,580	\$1,964,580	\$1,964,580	\$1,964,580	\$1,964,580	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013625	Rehabilitación De Dos Aulas En La Primaria Miguel Hidalgo En La Localidad De Mexcaltepec - 289782	289782	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Mexcaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$376,768	\$376,768	\$376,768	\$376,768	\$376,768	\$376,768	\$376,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013626	Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De El Mirador - 289759	289759	Puebla	Ixtacamaxtitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,010,628	\$1,010,628	\$1,010,628	\$1,010,628	\$1,010,628	\$1,010,628	\$1,010,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013629	Rehabilitación De Aulas En Telesecundaria Praxedis Guerrero De La Localidad De Texcocoixpan - 289667	289667	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Texcocoixpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$625,625	\$625,625	\$625,625	\$625,625	\$625,625	\$625,625	\$625,625	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013632	Construcción De Tres Aulas Didacticas Direccion Y Sanitarios - 289714	289714	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Tlacuella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,900,231	\$2,900,231	\$2,900,231	\$2,900,231	\$2,900,231	\$2,900,231	\$2,900,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013633	Construcción De Anexos Sanitarios En La Localidad De Tlalmotolo - 287389	287389	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Tlalmotolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$450,930	\$450,930	\$450,930	\$450,930	\$450,930	\$450,930	\$450,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013634	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En La Localidad De Xalcomulco - 286620	286620	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Xalcomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,025,833	\$1,025,833	\$1,025,833	\$1,025,833	\$1,025,833	\$1,025,833	\$1,025,833	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013635	Revestimiento De Camino De Terriorica Zaragoza Ranchitos De Dos Kilometros Seiscientos Metros De Longitud Tramo Del Km Caro Mas Tres Caros - 287976	287976	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,229,750	\$2,229,750	\$2,229,750	\$2,229,750	\$2,229,750	\$2,229,750	\$2,229,750	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013636	Adoquinamiento De La Calle Principal Y Plaza Civica En La Localidad De Almonaque - 287869	287869	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Almonaque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$442,960	\$442,960	\$442,960	\$442,960	\$442,960	\$442,960	\$442,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013637	Ampliación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Aguita Tlacuilotepec Puebla - 308413	308413	Puebla	Tlacuilotepec	La Aguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACLUILOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,264,201	\$1,264,201	\$1,264,201	\$1,264,201	\$1,264,201	\$1,264,201	\$1,264,201	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013638	Ampliación De Red Eléctrica En Sanitario De San José - 308468	308468	Puebla	Tlacuilotepec	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TACLUILOTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$431,460	\$431,460	\$431,460	\$431,460	\$431,460	\$431,460	\$431,460	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013639	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Once Oriente Entre Calle Cuatro Sur Seis Sur Seis A Sur - 327333	327333	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$683,900	\$683,900	\$683,900	\$683,900	\$683,900	\$683,900	\$683,900	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013640	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Dos Fontes Entre José María Morelos Cinco De Mayo Y Tres Norte - 327296	327296	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	\$356,371	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINO DE OBRA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013641	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Seis Sur Entre Tres Oriente Y Cinco Oriente - 304156	304156	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$93,676	\$93,676	\$93,676	\$93,676	\$93,676	\$93,676	\$93,676	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013642	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Dos Norte Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Dos Oriente - 304147	304147	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,114,648	\$1,114,648	\$1,114,648	\$1,114,648	\$1,114,648	\$1,114,648	\$1,114,648	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINO DE OBRA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013643	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Modernización De La Calle Diez Oriente Entre Seis Norte A Y Seis Norte - 206669	206669	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$448,361	\$448,361	\$448,361	\$448,361	\$448,361	\$448,361	\$448,361	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013644	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Del Pantón Entre Calle Cuatro Norte Y Carretera En Tlachichuca - 207689	207689	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,548,723	\$448,362	\$448,362	\$448,362	\$448,362	\$448,362	\$448,362	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION	
FUE1710401013645	Ampliación De La Red Eléctrica En Las Calles Tres Y Cinco Sur En Tlachichuca - 207723	207723	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,982	\$270,982	\$270,982	\$270,982	\$270,982	\$270,982	\$270,982	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINO DE OBRA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013646	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Cinco De Mayo Entre Fco I Maduro A Mercado Municipal - 207734	207734	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$625,351	\$625,351	\$625,351	\$625,351	\$625,351	\$625,351	\$625,351	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013647	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Mayo Entre Entre Dos Cuatro Seis Fontes Oriente - 327367	327367	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$860,376	\$683,900	\$683,900	\$683,900	\$683,900	\$683,900	\$683,900	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
FUE1710401013648	Ampliación De Drenaje De Agua Y Modernización De Calle Sierra Negra Entre Carretera Ope Victoria Cd Sardan A Límites Col Avila Camacho - 327257	327257	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,621,963	\$4,621,963	\$4,621,963	\$4,621,963	\$4,621,963	\$4,621,963	\$4,621,963	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINO DE OBRA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013649	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Tres Fontes Entre Veinte De Noviembre A Calle Tres Sur - 327387	327387	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$456,378	\$456,378	\$456,378	\$456,378	\$456,378	\$456,378	\$456,378	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
FUE1710401013650	Construcción De Fosas Septicas En San Vicente Bella Vista - 207700	207700	Puebla	Tlachichuca	Colonia Agricola Bella Vista (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$825,853	\$825,853	\$825,853	\$825,853	\$825,853	\$825,853	\$825,853	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013651	Ampliación De Drenaje Sanitario Miguel Hidalgo Entre Principal Y Territoriales De Labo En Bella Vista La Capilla Tlachichuca - 207693	207693	Puebla	Tlachichuca	Santa Cruz Buena Vista La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,230,001	\$1,230,001	\$1,230,001	\$1,230,001	\$1,230,001	\$1,230,001	\$1,230,001	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINO DE OBRA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1710401013652	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Benito Juárez Entre Las Cardeñas Y Miguel Hidalgo - 329598	329598	Puebla	Tlachichuca	Guadalupe Libertad (Rio Valiente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,313,963	\$2,313,963	\$2,313,963	\$2,313,963	\$2,313,963	\$2,313,963	\$2,313,963	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
FUE1717040113653	Aplicación de la Red de Agua Potable y Modernización de La Calle Luis Delgado Entre Lazaro Cardenas y Miguel Hidalgo A Bachillerato Digital - 206749	206749	Puebla	Tlachichuca	Guadalupe Libertad (Rio Valiente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,374,694	\$1,374,694	\$1,374,694	\$1,374,694	\$1,374,694	\$1,374,694	\$1,374,694	\$1,374,694	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113654	Aplicación de Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Comunidad De Jose Maria Morelos Tlachichuca - 329727	329727	Puebla	Tlachichuca	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,521,833	\$1,521,833	\$1,521,833	\$1,521,833	\$1,521,833	\$1,521,833	\$1,521,833	\$1,521,833	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA LA OBRA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113655	Rehabilitación Del Colector En La Localidad De Edgardo Avilés - 206281	206281	Puebla	Tlachichuca	Manuel Edgardo Avilés (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,107,217	\$1,107,217	\$1,107,217	\$1,107,217	\$1,107,217	\$1,107,217	\$1,107,217	\$1,107,217	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113656	Aplicación de Drenaje Sanitario En Varias Calles De Oyamecalco El Cajon - 206243	206243	Puebla	Tlachichuca	Oyamecalco el Cajon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,167,333	\$1,167,333	\$1,167,333	\$1,167,333	\$1,167,333	\$1,167,333	\$1,167,333	\$1,167,333	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: TERMINO DE OBRAS SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113657	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Tajkuilol - 257354	R332017-016	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tajkuilol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,670,829	\$1,670,829	\$1,670,829	\$1,670,829	\$1,670,829	\$1,670,829	\$1,670,829	\$1,670,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113658	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tacapan Tahuli Y Xilouochtil Segunda Etapa - 272286	R332017-091	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tahuli	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,952	\$1,241,269	\$1,241,269	\$1,241,269	\$1,241,269	\$1,241,269	\$1,241,269	\$1,241,269	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113659	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tacapan Tahuli Y Xilouochtil Segunda Etapa - 272269	R332017-091	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xilouochtil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$496,508	\$496,508	\$496,508	\$496,508	\$496,508	\$496,508	\$496,508	\$496,508	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
FUE1717040113660	Aplicación de Red de Energía Eléctrica En La Localidad De Xopilotepec Segunda Etapa - 260258	R332017-084	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xopilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,495,476	\$1,495,476	\$1,495,476	\$1,495,476	\$1,495,476	\$1,495,476	\$1,495,476	\$1,495,476	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA , POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113664	Segunda Etapa De Rehabilitación Y Ampliación De Alumbrado Público En La Localidad De Tlacopec De Porfirio Díaz - 340279	340279	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Tlacopec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$607,756	\$607,756	\$607,756	\$607,756	\$607,756	\$607,756	\$607,756	\$607,756	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113665	Aplicación Y Rehabilitación De La Red de Distribución En Barrio Guadalupe Y Barrio Poire En La Localidad De Tlacopec De Porfirio Díaz - 340058	340058	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Tlacopec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,307,811	\$1,285,336	\$1,285,336	\$1,285,336	\$1,285,336	\$1,285,336	\$1,285,336	\$1,285,336	\$1,285,336	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113666	Construcción De Techos De Laminas Galvanizadas Con Estructura Metálica En La Localidad De Tlacopec De Porfirio Díaz - 341046	341046	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Tlacopec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$937,731	\$991,731	\$991,731	\$991,731	\$991,731	\$991,731	\$991,731	\$991,731	\$991,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O
FUE1717040113667	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacopec De Porfirio Díaz - 340741	340741	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Tlacopec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,502,992	\$6,502,992	\$6,502,992	\$6,502,992	\$6,502,992	\$6,502,992	\$6,502,992	\$6,502,992	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O	
FUE1717040113668	Construcción De Techos De Laminas Galvanizadas Con Estructura Metálica En La Localidad De Buena Vista De Cuauhtémoc - 336975	336975	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Buena Vista de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$293,424	\$293,424	\$293,424	\$293,424	\$293,424	\$293,424	\$293,424	\$293,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES	
FUE1717040113669	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Agua Bruja De La Localidad De Buena Vista - 335895	335895	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Buena Vista de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$88,762	\$103,839	\$103,839	\$103,839	\$103,839	\$103,839	\$103,839	\$103,839	\$103,839	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
FUE1717040113670	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De La Cumbre - 341494	341494	Puebla	San Sebastián Tlacopec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,422,840	\$2,422,840	\$2,422,840	\$2,422,840	\$2,422,840	\$2,422,840	\$2,422,840	\$2,422,840	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES	
FUE1717040113671	Construcción Y Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza Cot Ubyy En La Localidad De Mazatzongo De Guero - 339158	339158	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Mazatzongo de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,099,173	\$1,099,173	\$1,099,173	\$1,099,173	\$1,099,173	\$1,099,173	\$1,099,173	\$1,099,173	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES	
FUE1717040113672	Construcción De Techos De Laminas Galvanizadas Con Estructura Metálica En La Localidad De Mazatzongo De Guerrero - 337512	337512	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Mazatzongo de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,086,313	\$1,086,313	\$1,086,313	\$1,086,313	\$1,086,313	\$1,086,313	\$1,086,313	\$1,086,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113673	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Paso Azihual - 342016	342016	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Paso Azihual	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,649,741	\$3,649,741	\$3,649,741	\$3,649,741	\$3,649,741	\$3,649,741	\$3,649,741	\$3,649,741	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O	
FUE1717040113674	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teololulco - 342112	342112	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Teololulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,984,959	\$1,984,959	\$1,984,959	\$1,984,959	\$1,984,959	\$1,984,959	\$1,984,959	\$1,984,959	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O	
FUE1717040113675	Aplicación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa - 341891	341891	Puebla	San Sebastián Tlacopec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,270,735	\$3,305,177	\$3,305,177	\$3,305,177	\$3,305,177	\$3,305,177	\$3,305,177	\$3,305,177	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O	
FUE1717040113676	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Federal Juan Escutia - 213772	213772	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,435,102	\$1,435,102	\$1,435,102	\$1,435,102	\$1,435,102	\$1,435,102	\$1,435,102	\$1,435,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113677	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Dos Poniente Y Cuatro Poniente En La Cabecera Municipal De Tuzamapan De Galeana - 265189	265189	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA ML. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE , OPERANDO.	
FUE1717040113678	Construcción De Unidad Médica Básica De Rehabilitación Usb En La Cabecera Municipal Primera Etapa En El Municipio De Tuzamapan De Galeana - 265174	265174	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,516,644	\$1,516,644	\$1,516,644	\$1,516,644	\$1,516,644	\$1,516,644	\$1,516,644	\$1,516,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	85.00	Financiera: APORTACION AL 100% / Fisica: OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: EL MUNICIPIO YA REALIZO SU APORTACION AL 100%, OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113679	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Calle Cuatro Poniente De La Localidad De Tuzamapan De Galeana - 258694	258694	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$556,797	\$556,797	\$556,797	\$556,797	\$556,797	\$556,797	\$556,797	\$556,797	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE , OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113680	33604 Impresión Y Elaboración de Material Informativo Derivado de La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 218588	218588	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Fisica: ACCION TERMINADA / Registro: TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE , OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013681	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Primera Etapa Que Beneficia A La Localidad de Reyes de Vallarta Perteneciente Al Munic - 238615	258615	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Reyes de Vallarta	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE , OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013682	Rehabilitación Del Camino Magón En La Comunidad De Ricardo Flores Magón Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla - 229881	229881	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$887,974	\$294,535	\$294,535	\$294,535	\$294,535	\$294,535	\$294,535	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA M3 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE , OPERANDO. ESTA OBRA SE EJECUTO CON FISE Y FORJAMON 2017
FUE17170401013683	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De El Zorrillo Segunda Etapa En El Municipio De Tuzamapan De Galeana - 265076	265076	Puebla	Tuzamapan de Galeana	El Zorrillo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$623,507	\$623,507	\$623,507	\$623,507	\$623,507	\$623,507	\$623,507	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE , OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013687	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Biofogon Marca Registrada Modelo Hn Castro 961 En Municipio De Zacatlan Puebla - 232617	232617	Puebla	Zacatlán	Tlaltepa Buenavista	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
FUE17170401013688	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable De La Localidad De Coronel Tito Hernandez Primera Etapa - 320977	320977	Puebla	Venustiano Carranza	Coronel Tito Hernández (María Andrea)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,673,919	\$2,673,919	\$2,673,919	\$2,673,919	\$2,673,919	\$2,673,919	\$2,673,919	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: es un sistema de agua potable obra terminada / Registro: SOLICITA VALIDACION
FUE17170401013689	Construcción De Estufas Ahorradoras Para La Localidad De Gal Ignacio Zaragoza - 233189	233189	Puebla	Venustiano Carranza	General Ignacio Zaragoza	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$173,674	\$173,674	\$173,674	\$173,674	\$173,674	\$173,674	\$173,674	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE UNA OBRA QUE SE DIVIDIO POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
FUE17170401013690	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Localidad De San Miguel - 204989	204989	Puebla	Venustiano Carranza	San Miguel	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$109,490	\$109,490	\$109,490	\$109,490	\$109,490	\$109,490	\$109,490	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE UNA OBRA QUE SE DIVIDIO POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
FUE17170401013691	Construcción De Estufas Ecológicas Para La Localidad De El Tepeyac - 246853	246853	Puebla	Venustiano Carranza	El Tepeyac (Coyula)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,388	\$94,388	\$94,388	\$94,388	\$94,388	\$94,388	\$94,388	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE UNA OBRA QUE SE DIVIDIO POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
FUE17170401013692	Construcción De Techos A Base De Laminas De Fibrocemento En La Libertad - 236856	236856	Puebla	Venustiano Carranza	La Libertad	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$479,089	\$479,089	\$479,089	\$479,089	\$479,089	\$479,089	\$479,089	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION (ES PARTE DE LA OBRA 11727 QUE SE DIVIDIO POR LAS REGLAS DE LAS MIDS)
FUE17170401013699	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mil - 283453	283453	Puebla	Zautla	Crux Blanca	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$94,024	\$94,024	\$94,024	\$94,024	\$94,024	\$94,024	\$94,024	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013700	Equipamiento Con Servidores Ecológicos En Viviendas De Veintiseis Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 270672	270672	Puebla	Zautla	Crux Blanca	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013702	Ampliación De La Red de Agua Potable En Calle Adolfo Lopez Mateos - 262905	262905	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$330,519	\$330,519	\$330,519	\$330,519	\$330,519	\$330,519	\$330,519	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013703	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 262919	262919	Puebla	Jonotla	Ecatlán (Santiago Ecatlán)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,519,481	\$1,519,481	\$1,519,481	\$1,519,481	\$1,519,481	\$1,519,481	\$1,519,481	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE LLEVO A CABO MEDIANTE LA CONVERSION DE FONDOS FISE Y FORJAMON DEL EJERCICIO 2018. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013704	Construcción De La Caja De Almacenamiento De Agua Potable Ochenta Metros Cubicos - 262868	262868	Puebla	Jonotla	San Antonio Rayón	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$521,174	\$521,174	\$521,174	\$521,174	\$521,174	\$521,174	\$521,174	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013705	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 262830	262830	Puebla	Jonotla	Tecpanzingo	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$760,096	\$760,096	\$760,096	\$760,096	\$760,096	\$760,096	\$760,096	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013706	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Primera Etapa - 261659	261659	Puebla	Jonotla	Colonia Limonar	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA A 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013708	Rehabilitación De La Clínica De Salud De La Localidad De Jopala - 303825	303825	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$603,145	\$603,145	\$603,145	\$603,145	\$603,145	\$603,145	\$603,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y finiquitada de acuerdo al contrato de obra. / Fisica: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de ejecución de la obra. / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de ejecución de la obra.
FUE17170401013711	Rehabilitación Del Camino Del Cruce A Filomono - 303981	303981	Puebla	Jopala	Oro Verde (Monte de Chila)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,452,431	\$1,452,431	\$1,452,431	\$1,452,431	\$1,452,431	\$1,452,431	\$1,452,431	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y finiquitada de acuerdo al contrato correspondiente. / Fisica: obra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contenidos en el contrato correspondiente / Registro: La obra esta concluida de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de obra. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013712	Construcción De Anexo Sanitario Con Dirección Y Dos Aulas Didácticas En La Esc Primaria Nueva Creación - 303809	303809	Puebla	Jopala	Bugambillas (La Cruz)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,844,374	\$1,844,374	\$1,844,374	\$1,844,374	\$1,844,374	\$1,844,374	\$1,844,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y finiquitada de acuerdo a lo estipulado en el contrato. / Fisica: obra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de obra. / Registro: la obra se termino de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y según el calendario de obra estipulado - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013713	Ampliación Y Mejoramiento De La Casa De Salud De La Localidad De Bugambillas - 303594	303594	Puebla	Jopala	Bugambillas (La Cruz)	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$593,158	\$593,158	\$593,158	\$593,158	\$593,158	\$593,158	\$593,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada y finiquitada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados / Fisica: / Registro: la obra se encuentra terminada de acuerdo a los conceptos de trabajo contratados y de acuerdo al calendario de ejecución de obra
FUE17170401013714	Construcción De Tanque De Agua En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 323813	323813	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$308,675	\$308,675	\$308,675	\$308,675	\$308,675	\$308,675	\$308,675	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013715	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 255349	255349	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$530,722	\$530,722	\$530,722	\$530,722	\$530,722	\$530,722	\$530,722	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013716	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada A De La Calle Himno Nacional - 255415	255415	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$142,162	\$142,162	\$142,162	\$142,162	\$142,162	\$142,162	\$142,162	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013717	Mantenimiento Al Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Municipio - 255413	255413	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$128,439	\$128,439	\$128,439	\$128,439	\$128,439	\$128,439	\$128,439	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013718	Terminación De Aula De Medios Y Dirección En Jardín De Niños Jose Maria Luis Mora - 255316	255316	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$526,260	\$526,260	\$526,260	\$526,260	\$526,260	\$526,260	\$526,260	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013719	Rehabilitación De Red de Alumbrado Publico En Varias Calles Del Municipio De Juan C Bonilla - 255326	255326	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$851,115	\$851,115	\$851,115	\$851,115	\$851,115	\$851,115	\$851,115	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013720	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Privada Venustiano Carranza Y Calle Zaragoza - 255423	255423	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$284,966	\$284,966	\$284,966	\$284,966	\$284,966	\$284,966	\$284,966	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SE ENVIA PARA SU REVISIÓN
FUE17170401013721	Construcción De Anexo Sanitario Tipo Regional C En Jardín De Niños Jose Angeles - 255396	255396	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$861,486	\$861,486	\$861,486	\$861,486	\$861,486	\$861,486	\$861,486	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013722	Adoquinamiento De La Calle Domingo Arenas Entre Calle Benito Juárez Y Emiliano Zapata - 255365	255365	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanáá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	\$1,567,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013723	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Abasco Entre Privadas Villares Y Continuación De Abasco Y Friv Guerrero Con Priv Boques - 323623	323623	Puebla	Juan C. Bonilla	San Lucas Nextetelco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$287,580	\$287,580	\$287,580	\$287,580	\$287,580	\$287,580	\$287,580	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013724	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Gabriel Ometoxtla - 255429	255429	Puebla	Juan C. Bonilla	San Gabriel Ometoxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$642,805	\$642,805	\$642,805	\$642,805	\$642,805	\$642,805	\$642,805	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013725	Rehabilitación De Aulas En La Secundaria Técnica Numero Treinta Y Seis - 323916	323916	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$216,788	\$216,788	\$216,788	\$216,788	\$216,788	\$216,788	\$216,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	20.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013726	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Tlaltepán Y Carretera Federal Mexico Puebla - 323426	323426	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,929,639	\$1,060,849	\$1,060,849	\$1,060,849	\$1,060,849	\$1,060,849	\$1,060,849	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	20.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA FISICA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013727	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Orilla De Carretera Huejotzingo Cholula Entre Calle Loma Viciosa Y Calle Vicente Guerrero - 255357	255357	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$95,872	\$95,872	\$95,872	\$95,872	\$95,872	\$95,872	\$95,872	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013728	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Tercera De Continuación Entre Calle Las Lomas Y Calle Santa Clara - 255335	255335	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	\$1,440,306	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013729	Adoquinamiento De La Calle Flores Y Melipalpana Entre La Calle San Antonio Y La Curva - 255410	255410	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	\$1,292,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013730	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Guadalupe En La Localidad De Santa Maria Zacatepec - 255377	255377	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$410,532	\$410,532	\$410,532	\$410,532	\$410,532	\$410,532	\$410,532	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	20.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA FISICA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013731	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Carretera Federal Mexico Puebla - 255402	255402	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$574,834	\$574,834	\$574,834	\$574,834	\$574,834	\$574,834	\$574,834	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401013735	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 307574	307574	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013736	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tlaxco En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264472	264472	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$292,751	\$292,751	\$292,751	75.00	\$0	Vivienda	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013737	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Loma Bonita En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264621	264621	Puebla	Tlaxco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$175,651	\$175,651	\$175,651	75.00	\$0	Vivienda	0.00	83.33	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013738	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ejido Peña Blanca Cerro Del Común En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264592	264592	Puebla	Tlaxco	Ejido Peña Blanca Cerro del Común	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$87,825	\$87,825	\$87,825	75.00	\$0	Vivienda	0.00	66.67	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
FUE17170401013739	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264621	264621	Puebla	Tlaxco	Ejido Peña Blanca Cerro del Común	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$830,812	\$830,812	\$830,812	\$830,812	\$830,812	\$830,812	\$830,812	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013740	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Conexiones A La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tlaxco En El Estado De Puebla - 307022	307022	Puebla	Tlaxco	Chipotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	\$2,193,874	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 10 DE ENERO DEL 2016 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013741	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Chipotla En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264560	264560	Puebla	Tlaxco	Chipotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$195,167	\$195,167	\$195,167	\$195,167	\$146,375	\$146,375	\$146,375	75.00	\$0	Vivienda	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013742	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Chipotla En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 248691	248691	Puebla	Tlaxco	Chipotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,517	\$96,517	\$96,517	\$96,517	\$96,517	\$96,517	\$96,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
FUE17170401013743	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad De Dos Caminos En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264539	264539-17113	Puebla	Tlaxco	Dos Caminos	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$156,134	\$156,134	\$156,134	\$156,134	\$156,134	\$156,134	\$156,134	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO		
FUE17170401013744	Construcción de Muro de Contención De La Calle Revolución Entre Hidalgo Y Zapata Primera Etapa - 275908	275908	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$303,226	\$324,441	\$324,441	\$324,441	\$324,441	\$324,441	\$324,441	\$324,441	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA M3 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA. / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	
FUE17170401013745	Ampliación De Electrificación Para Viviendas En La Calle Abasco Adolfo Lopez Mateo Independencia Y Porfirio Diaz - 268354	268354	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$694,799	\$694,799	\$694,799	\$694,799	\$694,799	\$694,799	\$694,799	\$694,799	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA 4 PIEZAS DE SUBESTACION. / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	
FUE17170401013746	Equipo de Pozo Profundo De Agua Potable De La Colonia San Rafael - 267871	267871	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	
FUE17170401013747	Ampliación De Electrificación Para Viviendas En La Calle Norte Cinco Norte Ocho Poniente Seis Sur Cinco Oriente Siete Sur Nueva Sur Tre - 268134	268134	Puebla	Lafregua	Chauhtémoc	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	\$1,090,812	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA 7 SUBESTACIONES / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	
FUE17170401013748	Equipo de Pozo Profundo De Agua Potable Francisco I Madero - 267970	267970	Puebla	Lafregua	Francisco I. Madero (El Sabinil)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	\$1,100,862	100.00	\$0	Equipo	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	
FUE17170401013749	Ampliación De Electrificación Para Viviendas De Las Calles Independencia Y Pío Suarez Allende Y Porfirio Diaz Nueva Y Aguilas Sordas Morales Y D - 268829	268829	Puebla	Lafregua	González Ortega	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	\$1,502,887	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA 13 POSTES. / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	
FUE17170401013750	Rehabilitación De La Red de Alcantarillado De La Calle Allende Entre Iturbide Y Veinte De Noviembre Y Calle Nueva Entre Reforma Y Hidalgo - 266887	266887	Puebla	Lafregua	González Ortega	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$511,046	\$511,046	\$511,046	\$511,046	\$511,046	\$511,046	\$511,046	\$511,046	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	
FUE17170401013751	Construcción De Cuarto Para Baño Segunda Etapa - 267541	267541	Puebla	Lafregua	Tlanalapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$533,660	\$533,660	\$533,660	\$533,660	\$533,660	\$533,660	\$533,660	\$533,660	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	
FUE17170401013752	Construcción De Tanque De Agua Potable - 267449	267449	Puebla	Lafregua	Vista Hermosa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$379,275	\$379,275	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA 50 M3 UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA. / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	
FUE17170401013753	Construcción De Muro De Contención - 267707	267707	Puebla	Lafregua	La Ermita	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$288,368	\$288,368	\$288,368	\$288,368	\$288,368	\$288,368	\$288,368	\$288,368	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA 134.40 M3 / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	
FUE17170401013754	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Agua Ciento Dos - 253624	253624	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE17170401013755	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Agua Ciento Cuarenta - 253598	253598	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,659	\$125,659	\$125,659	\$125,659	\$125,659	\$125,659	\$125,659	\$125,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE17170401013757	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres - 253234	253234	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$248,112	\$248,112	\$248,112	\$248,112	\$248,112	\$248,112	\$248,112	\$248,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE17170401013758	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Agua Ciento Veintinueve - 252788	252788	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	\$249,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE17170401013759	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Agua Ciento Cincuenta Y Cinco - 249262	249262	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,037	\$147,037	\$147,037	\$147,037	\$147,037	\$147,037	\$147,037	\$147,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE17170401013760	Construcción De Un Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C En El Preescolar Juan Nepomuceno Rosas Con Clave - 244136	244136	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$543,989	\$543,989	\$543,989	\$543,989	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	91.91	\$0	Piezas	100.00	91.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 91% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 91% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 91% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	
FUE17170401013761	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Ciudad De Libres Con Tubo Pvc Sanitario Una Campana Con Anillo Integrado - 244588	244588	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$726,276	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$497,240	\$497,240	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401013762	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Agua Ochenta Y Cinco - 226972	226972	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$343,120	\$343,120	\$343,120	\$343,120	\$343,120	\$343,120	\$343,120	\$343,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE17170401013763	Construcción De Losas De Concreto Armado Para Viviendas Para La Localidad De La Ciudad De Libres En El Agua Dieciséis A - 214803	214803	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$290,778	\$290,778	\$290,778	\$290,778	\$290,778	\$290,778	\$290,778	\$290,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE17170401013765	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Alvaro Obregón San Francisco - 227662	227662	Puebla	Libres	Alvaro Obregón (San Francisco)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	\$485,855	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	
FUE17170401013766	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Aeyhualeco San Martín - 257556	257556	Puebla	Libres	Aeyhualeco (San Martín)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	\$377,887	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	
FUE17170401013767	Ampliación De Red de Drenaje Sanitario En La Calle Alvaro Obregón - 270082	270082	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$230,137	\$230,137	\$230,137	\$230,137	\$230,137	\$230,137	\$230,137	\$230,137	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. / SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
FUE17170401013768	Mejoramiento De Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria Guadalupe Victoria - 270716	270716	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$218,331	\$218,331	\$218,331	\$218,331	\$218,331	\$218,331	\$218,331	\$218,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013769	Ampliación De La Red de Agua Potable En La Calle Cuauhtemoc Entre Av Hidalgo y Calle Ayuntamiento - 289924	289924	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$173,416	\$173,416	\$173,416	\$173,416	\$173,416	\$173,416	\$173,416	\$173,416	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
PUE17170401013770	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Ayuntamiento y Calle Eugenio Castañeda - 290492	290492	Puebla	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$279,750	\$279,750	\$279,750	\$279,750	\$279,750	\$279,750	\$279,750	\$279,750	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
PUE17170401013771	Construcción De Una Biblioteca En Escuela Primaria Guillermo Prieto De La Localidad Del Mirador - 270434	270434	Puebla	Ocoatepec	El Mirador (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$378,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
PUE17170401013773	Mejoramiento de Bancos de la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla En La Localidad de El Progreso - 270781	270781	Puebla	Ocoatepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$43,976	\$43,976	\$43,976	\$43,976	\$43,976	\$43,976	\$43,976	\$43,976	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO.
PUE17170401013775	Ampliación De Red de Distribución y Almacenamiento de Agua Potable En La Localidad De Loma Larga - 291792	291792	Puebla	Ocoatepec	Loma Larga (Oyamtitla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,055	\$150,055	\$150,055	\$150,055	\$150,055	\$150,055	\$150,055	\$150,055	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO. / Registro: EN ESTA OBRA SE EJECUCION LOS INTERESES GENERADOS POR LA EFA 2017 \$ 8,254.09 OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013776	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Carmen Segunda Etapa - 105566	105566	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,633,348	\$1,680,680	\$1,680,680	\$1,680,680	\$1,680,680	\$1,680,680	\$1,680,680	\$1,680,680	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra concluida / Fisica: la obra se encuentra concluida / Registro: se solicita validación
PUE17170401013777	Ampliación De Alcantarillado Sanitario y Red de Agua Potable En Calle Matamoros Y Doce De Mayo Entre Insurgentes Centro y Andres Varola - 264904	264904	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$652,337	\$657,005	\$657,005	\$657,005	\$657,005	\$657,005	\$657,005	\$657,005	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100 % CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013779	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Francisco Sarabia Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Francisco Sarabia - 237917	237917	Puebla	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	\$1,965,558	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACION HA SIDO REALIZADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA APORTACION ESTA REALIZADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EL MUNICIPIO SOLO APORTO UNA CANTIDAD, LA OBRA LA RESQUIE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170401013780	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Diez De Abril - 307835	307835	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,245,241	\$2,137,751	\$2,137,751	\$2,137,751	\$2,137,751	\$2,137,751	\$2,137,751	\$2,137,751	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - LA OBRA CUENTA CON UNA ADITIVA AL CONTRATO POR MONTO DEL FONDO FORTAMUN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013781	Rehabilitación De Canal Alcantarilla En Prolongación De La Calle Independencia Del Cadenamiento Cerro Mas Doccientos Diez Al Cerro Doccientos - 264938	264938	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,395,492	\$1,391,968	\$1,391,968	\$1,391,968	\$1,391,968	\$1,391,968	\$1,391,968	\$1,391,968	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra conclusion / Fisica: la obra se encuentra concluida / Registro: se solicita validación
PUE17170401013782	Ampliación De La Red de Agua Potable En Prolongación De La Calle Independencia Entre Calle Independencia y Carretera Azumiatla - 264947	264947	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$361,154	\$359,345	\$359,345	\$359,345	\$359,345	\$359,345	\$359,345	\$359,345	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: la obra se encuentra concluida / Registro: se solicita validación
PUE17170401013783	Rehabilitación De Canal Alcantarilla En Calle Triplacoya Entre Calle Independencia y Cadenamiento - 235805	235805	Puebla	Ocoyucan	Santa Maria Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,494,660	\$1,491,428	\$1,491,428	\$1,491,428	\$1,491,428	\$1,491,428	\$1,491,428	\$1,491,428	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170401013784	Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario En Calle Fermín Montes Entre Calle Arlixco y Camino A La Quebradora - 209666	209666	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$416,908	\$410,461	\$410,461	\$410,461	\$410,461	\$410,461	\$410,461	\$410,461	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra concluida / Fisica: la obra se encuentra concluida / Registro: se solicita validación
PUE17170401013785	Construcción Del Comedor Escolar Tipo Copces En La Primaria Federal Hermanos Serdan En El Municipio De Zapotitlan - 211468	211468	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	\$1,200,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro:
PUE17170401013786	Construcción De Tanque De Regulación De Agua Potable De 200 M3 En La Colonia La Huerta En El Municipio De Zapotitlan, Puebla - 289834	289834	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,159,153	\$1,159,153	\$1,159,153	\$1,159,153	\$1,159,153	\$1,159,153	\$347,746	100.00	\$0	Otros	0.00	75.00	Financiera: LA OBRA FUE EJECUIDA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE A UN 75% / Registro:	
PUE17170401013787	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En Barrio Hidalgo Municipio De Zapotitlan Puebla - 212784	212784	Puebla	Zapotitlán	Barrio Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$596,031	\$596,031	\$596,031	\$596,031	\$596,031	\$596,031	\$596,031	\$596,031	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE17170401013788	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad de Guadalupe La Meza Perteneciente Al Municipio De Zapotitlan Puebla - 289718	289718	Puebla	Zapotitlán	Guadalupe la Meza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$862,102	\$862,102	\$862,102	\$862,102	\$862,102	\$862,102	\$862,102	\$862,102	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERA / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro:
PUE17170401013789	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De Los Reyes Metzontla Zapotitlan Puebla - 212783	212783	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$595,799	\$595,799	\$595,799	\$595,799	\$595,799	\$595,799	\$595,799	\$595,799	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013790	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle A La Cantera En La Localidad De San Antonio Texcala Zapotitlan Pue - 211504	211504	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	\$293,889	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro:
PUE17170401013791	Equipamiento Con Saneamientos Ocultos Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 270788	270788	Puebla	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
PUE17170401013792	Ampliación De La Red De Electricidad En Calles Uno De Mayo Catorce De Febrero Fco Villa Benito Juárez Y Privada Melchor Ocampo De La Loc - 303487	303487	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$802,569	\$802,569	\$802,569	\$802,569	\$802,569	\$802,569	\$802,569	\$802,569	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013793	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 280796	280796	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,805	\$18,805	\$18,805	\$18,805	\$18,805	\$18,805	\$18,805	\$18,805	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
PUE17170401013794	Equipamiento Con Saneamientos Ocultos Y Tres Estufas Ecológicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271280	271280	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013795	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 283871	283871	Puebla	Zautla	Neitritzilapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,335	\$136,335	\$136,335	\$136,335	\$136,335	\$136,335	\$136,335	\$136,335	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1717040113796	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	271689	Puebla	Zautla	Huitziltilapan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE1717040113797	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 280908	280908	Puebla	Zautla	Jalcomulco	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	\$23,506	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113798	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	270411	Puebla	Zautla	Jalcomulco	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113799	Construccion Del Camino Rural Tramo El Mirador Cucaul Del Km Uno Mas Ciento Ochenta Al Km Dos Mas Cien En La Localidad De El Mirador Zautla - 302558	302558	Puebla	Zautla	El Mirador	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	\$1,999,768	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040113800	Ampliacion De La Red Electricacion En Calles Juan Francisco Lucas Y Privada Tepeztitlan De La Localidad De Santa Ines Morelos - 302184	302184	Puebla	Zautla	Santa Inés Morelos	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$804,739	\$804,739	\$804,739	\$804,739	\$804,739	\$804,739	\$804,739	\$804,739	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113801	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 281675	281675	Puebla	Zautla	Santa Inés Morelos	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040113802	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	271638	Puebla	Zautla	Santa Inés Morelos	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113803	Ampliacion Del Drenaje Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Vicente Guerrero Nazarete Direccion Desagües Privadas Cinco De Mayo Y Priva - 303884	303884	Puebla	Zautla	Ocotzingo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	\$1,039,590	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113804	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	271359	Puebla	Zautla	Ocotzingo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113805	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 283573	283573	Puebla	Zautla	Oxpantla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$89,323	\$89,323	\$89,323	\$89,323	\$89,323	\$89,323	\$89,323	\$89,323	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113806	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	269511	Puebla	Zautla	Oxpantla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040113807	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	269557	Puebla	Zautla	Fantijacan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040113808	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 284498	284498	Puebla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,462	\$244,462	\$244,462	\$244,462	\$244,462	\$244,462	\$244,462	\$244,462	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113809	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	271831	Puebla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113810	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 285143	285143	Puebla	Zautla	San Isidro	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,279	\$310,279	\$310,279	\$310,279	\$310,279	\$310,279	\$310,279	\$310,279	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040113811	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	272014	Puebla	Zautla	San Isidro	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040113812	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 287986	287986	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$902,629	\$902,629	\$902,629	\$902,629	\$902,629	\$902,629	\$902,629	\$902,629	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113813	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	273440	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113814	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	273448	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113815	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 288728	288728	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	\$1,349,243	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040113816	Equipamiento con Seiscientos Ochenta y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas de Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc	272475	Puebla	Zautla	Tagotepec	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040113817	Ampliacion De La Red De Electricacion En Tenampulco Centro En Calle Benito Juárez Y Av Gonzalez Ortega Y En La Sección Ocho En Calle Lara - 303964	303964	Puebla	Zautla	Tenampulco	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	\$1,004,812	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113818	Construccion De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 283254	283254	Puebla	Zautla	Tenampulco	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	\$122,231	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
FUE1717040113819	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc 269947	269947	Puebla	Zautla	Tenampulco	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%	
FUE1717040113820	Aplicación De La Red De Electrificación En Las Calles Primavera Clavijero Cinco De Mayo Y Miguel Hidalgo De La Localidad De El Tepeyac - 403706	303706	Puebla	Zautla	El Tepeyac	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	\$1,171,222	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113821	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 284096	284096	Puebla	Zautla	El Tepeyac	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$220,956	\$220,956	\$220,956	\$220,956	\$220,956	\$220,956	\$220,956	\$220,956	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113822	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc 270795	270795	Puebla	Zautla	El Tepeyac	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113823	Construcción De Banda Perimetral Del Lado Sur Y Lado Este De La Escuela Telesecundaria Manuel Doblado Con Clave Veintinueveceroicinco - 303763	303763	Puebla	Zautla	Tlanamaca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$570,867	\$570,867	\$570,867	\$570,867	\$570,867	\$570,867	\$570,867	\$570,867	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113824	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 282666	282666	Puebla	Zautla	Tlanamaca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,725	\$98,725	\$98,725	\$98,725	\$98,725	\$98,725	\$98,725	\$98,725	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113825	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc 269442	269442	Puebla	Zautla	Tlanamaca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113826	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Captación Conducción Y Almacenamiento De Los Manantiales Tempico Y Doblado A La Localidad De San - 304019	304019	Puebla	Zautla	San Andrés Yahualtlalpan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	\$1,388,949	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100%(FISM 2017 \$,1388,948.93) INT FISM 2017 \$41,952.40) TOTAL \$1430901.33 / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113827	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 281094	281094	Puebla	Zautla	San Andrés Yahualtlalpan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113828	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc 269200	269200	Puebla	Zautla	San Andrés Yahualtlalpan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113829	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc 271439	271439	Puebla	Zautla	Zayolapan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113830	Aplicación De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo De La Localidad De Juan Francisco Lucas - 303142	303142	Puebla	Zautla	Juan Francisco Lucas	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,386	\$237,386	\$237,386	\$237,386	\$237,386	\$237,386	\$237,386	\$237,386	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: terminado al 100% / Registro: solicitado validacion, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113831	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc 270288	270288	Puebla	Zautla	Chinampe	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040113832	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 268722	268722	Puebla	Zautla	Cucsal	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113833	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 281567	281567	Puebla	Zautla	Ocopipilla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113834	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 269441	269441	Puebla	Zautla	Ocopipilla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113835	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 280705	280705	Puebla	Zautla	Micauhutla (La Cumbre)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113836	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271265	271265	Puebla	Zautla	Micauhutla (La Cumbre)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113837	Construcción De Ochocientos Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas De Veinte Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejercicio Dos Mi - 280611	280611	Puebla	Zautla	Cuacucilingo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	\$14,104	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113838	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 272733	272733	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatitlayán Primera Sección	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040113839	Equipamiento Con Seiscientos Ochenta Y Tres Estufas Ecologicas En Viviendas De Veintisiete Localidades Del Municipio De Zautla Puebla Ejerc - 271335	271335	Puebla	Zautla	El Puerto (Reforma)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113840	Adquisición De Materiales Para La Construcción De Diez Viviendas En El Municipio De Zihuatueula - 331407	331407	Puebla	Zihuatueula	Zihuatueula	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATUEULA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$487,929	\$487,929	\$487,929	\$487,929	\$487,929	\$487,929	\$487,929	\$487,929	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113841	Adquisición De Materiales Para La Construcción De Cuarenta Viviendas En Localidad De Zihuatueula - 326279	326279	Puebla	Zihuatueula	Zihuatueula	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATUEULA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	\$1,797,886	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013842	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecinueve - 330286	330286	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,325,000	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	\$441,665	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA APORTACION SE REALIZO COMO LA MARCA EL CONVENIO FIRMADO POR EL ESTADO DE PUEBLA.	
PUE17170401013843	Construccion De Techo Digno En Diferentes Localidades Del Municipio De Zihuateutla - 312328	312328	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,309,102	\$1,309,102	\$1,309,102	\$1,309,102	\$1,309,102	\$1,309,102	\$1,309,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la obra fue ejecutada de acuerdo al expediente tecnico contratado / Registro: EL EXPEDIENTE SE EJECUTO DE ACUERDO AL CONTRATO	
PUE17170401013845	Adquisicion De Materiales Para La Construccion De Treinta Viviendas En Las Localidades De Mazacatlan Los Pinos Y Lagunillas - 312380	312380	Puebla	Zihuateutla	Lagunillas	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO	
PUE17170401013846	Construccion De La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mazacatlan - 321732	321732	Puebla	Zihuateutla	Mazacatlan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$806,717	\$806,717	\$806,717	\$806,717	\$806,717	\$806,717	\$806,717	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA FUE EJECUTADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013847	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Residuales Urbanas En La Localidad De Ocomantla - 326534	326534	Puebla	Zihuateutla	Ocomantla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$188,908	\$188,908	\$188,908	\$188,908	\$188,908	\$188,908	\$188,908	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO	
PUE17170401013848	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tecpatlan - 326681	326681	Puebla	Zihuateutla	Tecpatlan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,311	\$750,311	\$750,311	\$750,311	\$750,311	\$750,311	\$750,311	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO SE ENCUESTA AL 100%	
PUE17170401013849	Adquisicion De Materiales Para la Construccion de Treinta Viviendas En La Localidad De Telolotla - 312189	312189	Puebla	Zihuateutla	Telolotla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	\$1,705,404	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO	
PUE17170401013851	Programa Municipal De Construccion Estufas Ecologicas Segunda Etapa Para La Comunidad De Villa Lázaro Cárdenas - 248089	248089	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,708,320	\$1,661,232	\$1,661,232	\$1,661,232	\$1,661,232	\$1,661,232	\$1,661,232	\$1,661,232	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA MUNTO MODIFICADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401013852	Rehabilitación Y Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De San Diego - 247288	247288	Puebla	Venustiano Carranza	San Diego	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,130,798	\$2,130,798	\$2,130,798	\$2,130,798	\$2,130,798	\$2,130,798	\$2,130,798	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: Solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013853	Ampliacion De Veintiocho (28) Líneas De Media Tension Acbr Y Trabajos De Conexión De Admisión En Media Tension Para La Casa De Jo - 309892	309892	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$17,850	\$17,850	\$17,850	\$17,850	\$17,850	\$17,850	\$17,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: PAGO A CFE EFECTUADO AL 100% / Registro: PAGO A CFE PARA REALIZAR LA AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA. SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013854	Rehabilitacion De Un Modulo Sanitario En La Primaria Niños Heroes Con Clave De Centro De Trabajo Ubicada En La Localidad De Sant - 309779	309779	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$449,413	\$449,413	\$449,413	\$134,824	\$134,824	\$134,824	30.00	\$0	Piezas	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE REMITE AVANCE / Fisica: SE REMITEN AVANCES DE LA OBRA / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013855	Equipamiento De Estufas Ecologicas Programa Estatal Dos Mil Diecinueve Municipio De Vicente Guerrero - 310004	310004	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,998	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: APORTACION EFECTUADA AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/	
PUE17170401013857	Rehabilitacion De Cuatro Aulas Didacticas De La Primaria Niños Heroes Con Clave De Centro De Trabajo - 267525	267525	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$705,826	\$834,746	\$834,746	\$834,746	\$834,746	\$834,746	\$834,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013858	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Libertad Entre C Porfirio Diaz Y Veinticuatro De Febrero - 232784	232784	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$123,886	\$123,886	\$123,886	\$123,886	\$123,886	\$123,886	\$123,886	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: PAGO DE APORTACION A CFE PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA. SE REMITE OBRA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO PARA SU VALIDACION	
PUE17170401013859	Construccion De Una Aula Didactica En Estructura Regional C En La Primaria Comunitaria Rural Alhuaca Conafe Con Cct En El Barr - 267892	267892	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$404,421	\$399,329	\$399,329	\$399,329	\$399,329	\$399,329	\$399,329	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013860	Construccion De Diez Cuartos Domocitarios De Cuatro X Trece Cinuenta En La Localidad De Alhuaca - 267275	267275	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$472,740	\$489,884	\$489,884	\$489,884	\$489,884	\$489,884	\$489,884	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013861	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 242328	242328	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$152,294	\$152,294	\$152,294	\$152,294	\$152,294	\$152,294	\$152,294	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013862	Equipamiento Electromecanico De Bomba Sumergible Y Electrificación De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Barrios De La Coyote - 241678	241678	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$348,976	\$348,976	\$348,976	\$348,976	\$348,976	\$348,976	\$348,976	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013863	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 248862	248862	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$18,874	\$18,874	\$18,874	\$18,874	\$18,874	\$18,874	\$18,874	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013864	Construccion De Un Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Vicente Suarez Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En - 233014	233014	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$476,036	\$476,036	\$476,036	\$476,036	\$476,036	\$476,036	\$476,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/	
PUE17170401013865	Construccion De Un Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Xochiquetzal Con Clave De Centro De Trabajo - 309689	309689	Puebla	Vicente Guerrero	Duraznotla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$556,125	\$556,125	\$556,125	\$166,838	\$166,838	\$166,838	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO PARA SU VALIDACION / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401013866	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 242341	242341	Puebla	Vicente Guerrero	Duraznotla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,426	\$10,426	\$10,426	\$10,426	\$10,426	\$10,426	\$10,426	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1717040113867	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertencientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 241938	241938	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamancá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,433	\$12,433	\$12,433	\$12,433	\$12,433	\$12,433	\$12,433	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113868	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertencientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249219	249219	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	\$108,809	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113869	Construcción De Diez Cuartos Domiciliarios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Bernardino Lagunas - 267304	267304	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$493,524	\$488,802	\$488,802	\$488,802	\$488,802	\$488,802	\$488,802	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113870	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertencientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 241898	241898	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$76,373	\$76,373	\$76,373	\$76,373	\$76,373	\$76,373	\$76,373	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113871	Rehabilitación De Anexo De Casa De Salud - 232945	232945	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$349,993	\$349,993	\$349,993	\$349,993	\$349,993	\$349,993	\$349,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113872	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertencientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 242357	242357	Puebla	Vicente Guerrero	San Luis del Pino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$51,507	\$51,507	\$51,507	\$51,507	\$51,507	\$51,507	\$51,507	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113873	Construcción De Diez Cuartos Domiciliarios De Cuatro X Tres En El Barrio De La Vaquería Pertenciente A Telapalán - 267988	267988	Puebla	Vicente Guerrero	Telapalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$464,256	\$464,256	\$464,256	\$464,256	\$226,483	\$226,483	\$226,483	48.78	\$0	Vivienda	100.00	50.00	Financiera: obra en proceso se remiten avances / Fisica: obra en proceso / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITA LA VALIDACION DE LA PRESENTE OBRA.
FUE1717040113874	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertencientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249393	249393	Puebla	Vicente Guerrero	Telapalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$66,918	\$66,918	\$66,918	\$66,918	\$66,918	\$66,918	\$66,918	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113875	Modificación De Dos Estructuras En La Localidad De Telapalán Entre Calle Francisco I Madero Y Albergue Municipio De Vicente G - 232922	232922	Puebla	Vicente Guerrero	Telapalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$25,380	\$25,380	\$25,380	\$25,380	\$25,380	\$25,380	\$25,380	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113876	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertencientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 267246	267246	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,194	\$30,194	\$30,194	\$30,194	\$30,194	\$30,194	\$30,194	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113877	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tepetzintla - 267650	267650	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,010,192	\$995,510	\$995,510	\$995,510	\$995,510	\$995,510	\$995,510	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113878	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertencientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249423	249423	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$43,739	\$43,739	\$43,739	\$43,739	\$43,739	\$43,739	\$43,739	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113879	Construcción De Quince Cuartos Domiciliarios De Tres Cincuenta X Tres Cincuenta En La Localidad De Yahualtzingo - 267771	267771	Puebla	Vicente Guerrero	Yahualtzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$669,972	\$667,752	\$667,752	\$667,752	\$667,752	\$667,752	\$667,752	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113880	Construcción De Diez Cuartos Domiciliarios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Antiguo Caporalco - 267465	267465	Puebla	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,500	\$484,278	\$484,278	\$484,278	\$484,278	\$484,278	\$484,278	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113881	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertencientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249255	249255	Puebla	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$16,564	\$16,564	\$16,564	\$16,564	\$16,564	\$16,564	\$16,564	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113882	Equipamiento De La Subestacion Electrica Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Cuatro Caminos - 267363	267363	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,721	\$400,721	\$400,721	\$400,721	\$400,721	\$400,721	\$400,721	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113883	Equipamiento Del Carcano De Bombeo Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tulimanca - 302644	302644	Puebla	Vicente Guerrero	Tulimanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	\$67,860	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113884	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertencientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249336	249336	Puebla	Vicente Guerrero	Tecolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$15,018	\$15,018	\$15,018	\$15,018	\$15,018	\$15,018	\$15,018	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040113885	Demolicion Y Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Guadalupe Victoria Con Clave De Centro De Trabajo - 232818	232818	Puebla	Vicente Guerrero	Tecolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$425,512	\$425,512	\$425,512	\$425,512	\$425,512	\$425,512	\$425,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013886	Ampliación De Energia Electrica Y Construcción De Subestacion Tipo Poste De Trenzta Kvs En Texala - 302552	302552	Puebla	Vicente Guerrero	Texala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$246,359	\$246,359	\$246,359	\$246,359	\$246,359	\$246,359	\$246,359	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE, CON UN CONTRATO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS Y OTRO PAGO A CPE PARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA. SE REMITEN AVANCES TANTO FISICOS COMO FINANCIEROS AL 100 PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013887	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Axukumica - 232984	232984	Puebla	Vicente Guerrero	Axukumica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$471,372	\$465,346	\$465,346	\$465,346	\$465,346	\$465,346	\$465,346	\$465,346	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013888	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Morelos - 283820	XVS-R33-2017-056-283820	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$215,773	\$215,773	\$215,773	\$215,773	\$215,773	\$215,773	\$215,773	\$215,773	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: ICE100429L2 CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA CIVIL ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MXY-R33-OPC-041-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$215772.53 MONTO MODIFICADO: \$215772.53 MONTO DEL ANTIPO: \$0.00 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-030 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013889	Construcción De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Xochitlan De Vicente Suarez - 262791	XVS-R33-2017-050-262791	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,474	\$177,474	\$177,474	\$177,474	\$177,474	\$177,474	\$177,474	\$177,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911C3 CONTRATISTA: SINORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MXY-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$177,473.73 MONTO MODIFICADO: \$177,473.73 MONTO DEL ANTIPO: \$0.00 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-036 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013890	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Niños Heroes - 248015	XVS-R33-2017-046-248015	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,379	\$237,379	\$237,379	\$237,379	\$237,379	\$237,379	\$237,379	\$237,379	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911C3 CONTRATISTA: SINORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MXY-R33-OPC-031-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$237379.19 MONTO MODIFICADO: \$237379.19 MONTO DEL ANTIPO: \$ 71,213.76 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-024 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013891	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Colonia San Lazaro - 247981	XVS-R33-2017-045-247981	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$541,700	\$541,700	\$541,700	\$541,700	\$541,700	\$541,700	\$541,700	\$541,700	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911C3 CONTRATISTA: SINORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MXY-R33-OPC-030-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$541700.08 MONTO MODIFICADO: \$541700.08 MONTO DEL ANTIPO: \$ 162,510.02 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-023 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 31 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 16 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013892	Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Ignacio Zaragoza Y Emiliano Zapata - 243233	XVS-R33-2017-036-243233	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$922,223	\$922,223	\$922,223	\$922,223	\$922,223	\$922,223	\$922,223	\$922,223	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: MOGMS1102A75 CONTRATISTA: MOISES MORA GUERRERO NO. DE PROCEDIMIENTO: MXY-R33-OPC-021-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$922223.36 MONTO MODIFICADO: \$922223.36 MONTO DEL ANTIPO: \$26667.01 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-016 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 9 DE OCTUBRE DE 2017 TERMINO: 8 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013893	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Localidades De Xochitlan Coatepan Y Huahuaxtla - 240515	XVS-R33-2017-028-240515	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$713,319	\$713,319	\$713,319	\$713,319	\$713,319	\$713,319	\$713,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: UC1070220R2Z CONTRATISTA: URBE CIVIL S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-015-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$71319.00 MONTO MODIFICADO: \$71319.00 MONTO DEL ANTI-CIPO: \$213995.50 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-012 LIGA AL CONTRATO: http://kochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TERMINO: 4 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://kochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013894	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 241218 - Pago Y Elaboracion De Proyectos En Varias Localidades Del Municipio De Xochitlan De Vicente Suarez	XVS-R33-2017-042-241218	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$670,548	\$670,548	\$670,548	\$670,548	\$670,548	\$670,548	\$670,548	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911C3 CONTRATISTA: SIMORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-027-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$670548.00 MONTO MODIFICADO: \$670548.00 MONTO DEL ANTI-CIPO: \$201,40 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-020 LIGA AL CONTRATO: http://kochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 28 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2017 TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://kochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013897	Construccion De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Amatitan - 261698	XVS-R33-2017-050-261698	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	\$38,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911C3 CONTRATISTA: SIMORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$38,581.25 MONTO MODIFICADO: \$38,581.25 MONTO DEL ANTI-CIPO: \$11,574.38 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-026 LIGA AL CONTRATO: http://kochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://kochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013898	Construccion De Comedor Comunitario Huahuaxtla - 268953	XVS-R33-2017-054-268953	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	\$1,075,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IAC914052680 CONTRATISTA: APORELLA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-039-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$1075768.5 MONTO MODIFICADO: \$1075768.5 MONTO DEL ANTI-CIPO: \$0.00 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-029 LIGA AL CONTRATO: http://kochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://kochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013899	Construccion De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Huahuaxtla - 262283	XVS-R33-2017-050-262283	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$154,325	\$154,325	\$154,325	\$154,325	\$154,325	\$154,325	\$154,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911C3 CONTRATISTA: SIMORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$154,325.00 MONTO MODIFICADO: \$154,325.00 MONTO DEL ANTI-CIPO: \$46,297.50 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-026 LIGA AL CONTRATO: http://kochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://kochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013805	Rehabilitación De Caminos - 258106	XV8-R33-2017-051-258106	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$422,931	\$422,931	\$422,931	\$422,931	\$422,931	\$422,931	\$422,931	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA:ACLI0408020 CONTRATISTA:ARPORTELA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO:MKV8-R33-OPC-036-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$422931.25 MONTO MODIFICADO: \$422931.25 MONTO DEL ANTICIPO: \$164879.38 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-027 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013906	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Huapalegcan - 254737	XV8-R33-2017-043-254737	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$303,539	\$303,539	\$303,539	\$303,539	\$303,539	\$303,539	\$303,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: UC1070220RM2 CONTRATISTA: URBE CIVIL S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKV8-R33-OPC-028-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$303,539.20 MONTO MODIFICADO: \$303,539.20 MONTO DEL ANTICIPO: \$91,061.76 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-021 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 28 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2017 TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013907	Construccion De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Fahuata - 262386	XV8-R33-2017-050-262386	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Fahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,041	\$162,041	\$162,041	\$162,041	\$162,041	\$162,041	\$162,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SIN030911C3 CONTRATISTA: SINORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKV8-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$162,041.25 MONTO MODIFICADO: \$162,041.25 MONTO DEL ANTICIPO: \$48,612.38 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-026 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401013908	Rehabilitación De Drenaje Fahuata - 257490	XV8-R33-2017-048-257490	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Fahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	\$1,783,985	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SIN030911C3 CONTRATISTA: SINORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKV8-R33-OPC-033-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$1783985.30 MONTO MODIFICADO: \$1783985.30 MONTO DEL ANTICIPO: \$ 535,195.59 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-025 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 21 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013909	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Fahuata - 250610	XV8-R33-2017-043-250610	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Fahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$394,605	\$394,605	\$394,605	\$394,605	\$394,605	\$394,605	\$394,605	\$394,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: UC1070220RM2 CONTRATISTA: URBE CIVIL S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKV8-R33-OPC-028-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$394,604.96 MONTO MODIFICADO: \$394,604.96 MONTO DEL ANTICIPO: \$118,381.49 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-021 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 28 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2017 TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013910	Construccion De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Ocoatepec - 262355	XVS-R33-2017-050-262355	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocoatepec (Ocoatepec de Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	554,014	554,014	554,014	554,014	554,014	554,014	554,014	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: S1N030911C3 CONTRATISTA: SIMORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$54,013.75 MONTO MODIFICADO: \$54,013.75 MONTO DEL ANTICIPO: \$16,204.13 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-026 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013911	Rehabilitacion De Drenaje San Francisco - 257499	XVS-R33-2017-052-257499	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocoatepec (Ocoatepec de Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$109,597	\$109,597	\$109,597	\$109,597	\$109,597	\$109,597	\$109,597	100.00	00	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IF1090421HKA CONTRATISTA: INDUSTRIA DE FABRICACION E INGENIERIA INNOVADORA S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO:MKVS-R33-OPC-037-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$109596.83 MONTO MODIFICADO: \$109596.83 MONTO DEL ANTICIPO: \$0.00 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-028 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 24 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013912	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Tzontecomata San Fco Ocoatepec - 230659	XVS-R33-2017-043-230659	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocoatepec (Ocoatepec de Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,124	\$182,124	\$182,124	\$182,124	\$182,124	\$182,124	\$182,124	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SC1070220R2 CONTRATISTA: OBRE CIVIL S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-028-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$182123.55 MONTO MODIFICADO: \$182123.55 MONTO DEL ANTICIPO: \$54,637.00 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-021 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 28 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2017 TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013913	Construccion De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Tzontecomata - 262627	XVS-R33-2017-050-262627	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cuaxuchpan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: S1N030911C3 CONTRATISTA: SIMORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$30,865.00 MONTO MODIFICADO: \$30,865.00 MONTO DEL ANTICIPO: \$9,259.50 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-026 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013914	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Tzontecomata - 234066	XVS-R33-2017-043-234066	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cuaxuchpan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$318,716	\$318,716	\$318,716	\$318,716	\$318,716	\$318,716	\$318,716	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SC1070220R2 CONTRATISTA: OBRE CIVIL S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-028-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$318716.16 MONTO MODIFICADO: \$318716.16 MONTO DEL ANTICIPO: \$95614.85 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-021 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 28 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 30 DE OCTUBRE DE 2017 TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401013915	Construccion De Andador En Tzontecomata - 243290	XVS-R33-2017-030-243290	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cuauchapán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$256,050	\$256,050	\$256,050	\$256,050	\$256,050	\$256,050	\$256,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: FIF090421RHS CONTRATISTA: INDUSTRIA DE FABRICACION E INGENIERIA INNOVADORA S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-017-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$ 256050.15 MONTO MODIFICADO: \$ 256050.15 MONTO DEL ANFICIFO: \$ 76815.05 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-014 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TERMINO: 5 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013916	Construccion De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Xaltipac - 262658	XVS-R33-2017-050-262658	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$61,730	\$61,730	\$61,730	\$61,730	\$61,730	\$61,730	\$61,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911CS3 CONTRATISTA: SIMORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$61,730.00 MONTO MODIFICADO: \$61,730.00 MONTO DEL ANFICIFO: \$19,519.00 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-026 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013917	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Xaltipac - 254729	XVS-R33-2017-043-254729	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$333,893	\$333,893	\$333,893	\$333,893	\$333,893	\$333,893	\$333,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: DC1070220RHS CONTRATISTA: URBE CIVIL S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-028-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 5 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$333893.12 MONTO MODIFICADO: \$333893.12 MONTO DEL ANFICIFO: \$10167.94 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-021 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 28 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2017 TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013918	Ampliacion De Drenaje Sanitario Tramo Preescolar Primaria Y Casa De Salud - 243364	XVS-R33-2017-040-243364	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$926,679	\$926,679	\$926,679	\$926,679	\$926,679	\$926,679	\$926,679	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911CS3 CONTRATISTA: SIMORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-025-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$926679.35 MONTO MODIFICADO: \$926679.35 MONTO DEL ANFICIFO: \$ 0.00 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-019 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 11 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 12 DE OCTUBRE DE 2017 TERMINO: 11 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013919	Construccion De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Xicalcochico - 262775	XVS-R33-2017-050-262775	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalcochico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,716	\$7,716	\$7,716	\$7,716	\$7,716	\$7,716	\$7,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINO30911CS3 CONTRATISTA: SIMORON S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKVS-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$7,716.25 MONTO MODIFICADO: \$7,716.25 MONTO DEL ANFICIFO: \$2,314.88 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-026 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013920	Construccion De Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Zocatepan - 261769	XVS-R33-2017-050-261769	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zocatepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,477	\$177,477	\$177,477	\$177,477	\$177,477	\$177,477	\$177,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401013921	Ampliación de Drenaje Sanitario En El Barrio De La Capilla Zoateopan - 243313	XVS-R33-2017-038-243313	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$911,898	\$911,898	\$911,898	\$911,898	\$911,898	\$911,898	\$911,898	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MXV850101MNA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IF10904218XA CONTRATISTA: INDUSTRIA DE FABRICACION E INGENIERIA INNOVADORA S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO:MXVS-R33-OPC-03-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$911897.54 MONTO MODIFICADO: \$911897.54 MONTO DEL ANTICIPO: \$273569.26 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-017 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 9 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2017 TERMINO: 9 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013922	Construcción De Techos De Lamina Galvalvanizada En Localidades De Xochitlan Zoateopan Y Huahuaxtla - 240539	XVS-R33-2017-028-240539	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$652,611	\$652,611	\$652,611	\$652,611	\$652,611	\$652,611	\$652,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MXV850101MNA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: UC1070220RMO CONTRATISTA: URBE CIVIL S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MXVS-R33-OPC-03-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$652610.60 MONTO MODIFICADO: \$652610.60 MONTO DEL ANTICIPO: \$195783.18 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-012 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TERMINO: 4 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013923	Rehabilitación De Planta De Tratamiento - 240431	XVS-R33-2017-026-240431	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$141,045	\$141,045	\$141,045	\$141,045	\$141,045	\$141,045	\$141,045	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MXV850101MNA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA:AC140526SDO CONTRATISTA:AFORTELA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO:MXVS-R33-OPC-03-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$141044.31 MONTO MODIFICADO: \$141044.31 MONTO DEL ANTICIPO: \$0.00 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-010 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 11 DE JULIO DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO:12 DE JULIO DE 2017 TERMINO: 11 DE AGOSTO DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013924	Ampliación de Drenaje Sanitario En El Barrio De Xomeco Seccion Segunda Zoateopan - 240503	XVS-R33-2017-032-240503	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$436,109	\$436,109	\$436,109	\$436,109	\$436,109	\$436,109	\$436,109	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MXV850101MNA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA:AC140526SDO CONTRATISTA:AFORTELA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO:MXVS-R33-OPC-03-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$436108.52 MONTO MODIFICADO: \$436108.52 MONTO DEL ANTICIPO: \$0.00 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-015 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TERMINO: 6 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013925	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En El Barrio De Nantolco - 240479	XVS-R33-2017-027-240479	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$231,416	\$231,416	\$231,416	\$231,416	\$231,416	\$231,416	\$231,416	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MXV850101MNA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA:AC140526SDO CONTRATISTA:AFORTELA CONSTRUCCION Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO:MXVS-R33-OPC-03-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$231416.29 MONTO MODIFICADO: \$231416.29 MONTO DEL ANTICIPO: \$0.00 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-011 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones?id=34 FIRMA DE CONTRATO: 11 DE JULIO DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO:12 DE JULIO DE 2017 TERMINO: 11 DE AGOSTO DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/?resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401013926	Construcción de Pisos Firmes En Las Localidades De Xochitlan De Vicente Suarez Chiucausencuautla - 050-261811	XV8-R33-2017-039-243344	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Chiucausencuautla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	\$30,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: SINDO9101C1 CONTRATISTA: SINDO90 S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKV8-R33-OPC-035-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A 3 PERSONAS MONTO DEL CONTRATO: \$30,865.00 MONTO MODIFICADO: \$30,865.00 MONTO DEL ANTICIPO: \$9,259.50 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-036 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=14 FIRMA DE CONTRATO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013927	Construcción De Sanitarios Con Bidigestor En Chiucausencuautla - 204213	XV8-R33-2017-039-243344	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Chiucausencuautla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$538,984	\$538,984	\$538,984	\$538,984	\$538,984	\$538,984	\$538,984	\$538,984	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: RFC DE CONVOCANTE: MKV850101NHA CONVOCANTE: MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ RFC DEL CONTRATISTA: IPI094218A CONTRATISTA: INDUSTRIA DE FABRICACION E INGENIERIA INNOVADORA S.A. DE C.V. NO. DE PROCEDIMIENTO: MKV8-R33-OPC-024-2017 TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA MONTO DEL CONTRATO: \$538984.35 MONTO MODIFICADO: \$538984.35 MONTO DEL ANTICIPO: \$161695.31 NO. DE CONTRATO: FISM-2017-018 LIGA AL CONTRATO: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones?id=54 FIRMA DE CONTRATO: 10 DE OCTUBRE DE 2017 ESTATUS DEL CONTRATO: TERMINO INICIO: 11 DE OCTUBRE DE 2017 TERMINO: 10 DE DICIEMBRE DE 2017 LIGA AL ACTA ENTREGA: http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/index.php/resultado-de-adjudicaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013938	Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios - 262488	262488	Puebla	Zacapala	San Antonio (La Isotera)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$131,923	\$131,923	\$131,923	\$131,923	\$131,923	\$131,923	\$131,923	\$131,923	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro:
PUE17170401013939	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 204213	204213	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: proyecto pagado totalmente / Fisica: un servicio firmado y pagado totalmente / Registro: el proyecto fue pagado y firmado con el fin de recibir asesoría para la operación del fims 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013940	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle de Mochises De Septiembre - 204214	204214	Puebla	Zacapoxtla	Comaltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$191,045	\$191,045	\$191,045	\$191,045	\$191,045	\$191,045	\$191,045	\$191,045	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013941	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario - 206128	206128	Puebla	Zacapoxtla	Ixtacapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	\$1,319,651	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013942	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Col Barrio Nuevo - 293719	293719	Puebla	Zacapoxtla	Jilotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$806,040	\$806,040	\$806,040	\$806,040	\$329,324	\$329,324	\$329,324	\$329,324	40.86	\$0	Metros lineales	0.00	40.86	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA AUN NO SE HA TERMINADO. - / Registro: OBRA EN PROCESO. - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013943	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Col Orocoeno - 205640	205640	Puebla	Zacapoxtla	Las Lomas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$753,844	\$753,844	\$753,844	\$753,844	\$753,844	\$753,844	\$753,844	\$753,844	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada físicamente / Registro: obra terminada y finiquitada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013945	Construcción Del Sistema De Agua Potable Los Héroes Del Cinco De Mayo - 206395	206395	Puebla	Zacapoxtla	Héroes del Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$569,991	\$569,991	\$569,991	\$569,991	\$569,991	\$569,991	\$569,991	\$569,991	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013946	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Titixco - 206138	206138	Puebla	Zacapoxtla	Los Cristales (Telicon)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$759,208	\$759,208	\$759,208	\$759,208	\$759,208	\$759,208	\$759,208	\$759,208	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra terminada físicamente / Registro: obra terminada físicamente y pagada en su totalidad. - en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013947	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206962	206962	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170401013948	Ampliación De Electrificación En Zonas De Atención Prioritaria Cuadrillo Cruz De Pasión La Guadalupeña Y Maquixtla - 253435	253435	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	\$201,543	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013949	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205298	205298	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013950	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205487	205487	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013951	Construcción De Línea De Conductión Y Tanque De Almacenamiento Del Barrio De Jilotzingo - 279528	279528	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	\$1,071,883	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013952	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230105	230105	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013953	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229806	229806	Puebla	Zacatlán	Matlahuacala	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:
PUE17170401013954	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229898	229898	Puebla	Zacatlán	Metepec Segunda Sección	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401013955	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206907	206907	Puebla	Zacatlan	Metlaxixtla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013956	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233147	233147	Puebla	Zacatlan	Hanacamila	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013957	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232651	232651	Puebla	Zacatlan	Otlatlán	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401013958	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233371	233371	Puebla	Zacatlan	Foxcuatzingo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401013959	Trabajos Extraordinarios Para La Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeixco Zacatlan Puebla - 254044	254044	Puebla	Zacatlan	Tepeixco	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$296,593	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% \$200,000.00 DEL FISM Y 96,592.96 DEL FORTAMUN / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401013960	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230028	230028	Puebla	Zacatlan	Tepeixco	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013961	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232739	232739	Puebla	Zacatlan	Tetelancingo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401013962	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206844	206844	Puebla	Zacatlan	Tlalixtliapa	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	\$92,655	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013963	Ampliacion De Electrificación Para Las Calle Traubide Y Benito Juarez De La Primera Seccion De Tomatlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 253164	253164	Puebla	Zacatlan	Tomatlán	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	\$131,275	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013964	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233336	233336	Puebla	Zacatlan	Tomatlán	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013965	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232781	232781	Puebla	Zacatlan	Tulimán	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013966	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230221	230221	Puebla	Zacatlan	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401013967	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232891	232891	Puebla	Zacatlan	Xonotla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401013968	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 203541	203541	Puebla	Zacatlan	Xoxocastla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	\$7,721	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013969	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232959	232959	Puebla	Zacatlan	Vehuala	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401013970	Suministro Y Colocacion De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206761	206761	Puebla	Zacatlan	Huiloitepec	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	\$38,606	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014013	Construccion De Babinetas En Heroes De La Revolucion En La Localidad De Teteles De Avila Castillo - 264768	264768	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Educación	En Ejecucion	2017	\$769,280	\$769,280	\$769,280	\$769,280	\$769,280	\$769,280	\$769,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014015	Construccion De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Freznillo - 285587	285587	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$168,124	\$168,124	\$168,124	\$168,124	\$168,124	\$168,124	\$168,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014016	Construccion De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Santa Rosa - 285575	285575	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$23,099	\$23,099	\$23,099	\$23,099	\$23,099	\$23,099	\$23,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014017	Construccion De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre El Final - 285545	285545	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%	
FUE17170401014018	Construccion De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Tascalaa - 286173	286173	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$71,445	\$71,445	\$71,445	\$71,445	\$71,445	\$71,445	\$71,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014019	Construccion De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Santa Rosa - 286170	286170	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$31,962	\$31,962	\$31,962	\$31,962	\$31,962	\$31,962	\$31,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%	
FUE17170401014020	Construccion De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Novena Del Carmen - 286144	286144	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$24,138	\$24,138	\$24,138	\$24,138	\$24,138	\$24,138	\$24,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014021	Construccion De Techos En Diferentes Localidades De Teziutlan Quinta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre La Aurora - 286140	286140	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1717040104094	Construcción De Pisos En Diferentes Localidades De Teziutlán Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Sección Veintitres - 283878	283878	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	\$10,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO 100% / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104095	CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS DOS MIL DIECISIETE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN SEGUNDA ETAPA SECCION VEINTITRES - 289162	289162	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$591,088	\$591,088	\$591,088	\$591,088	\$591,088	\$591,088	\$591,088	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104096	CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TEZIUTLAN QUINTA ETAPA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE LOMA BONITA - 286145	286145	Puebla	Teziutlán	Loma Bonita	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,578	\$63,578	\$63,578	\$63,578	\$63,578	\$63,578	\$63,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104097	CONSTRUCCION DE PISOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TEZIUTLAN Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre Loma Bonita - 283465	283465	Puebla	Teziutlán	Loma Bonita	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,111	\$8,111	\$8,111	\$8,111	\$8,111	\$8,111	\$8,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104098	CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS DOS MIL DIECISIETE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN SEGUNDA ETAPA LOMA BONITA - 289151	289151	Puebla	Teziutlán	Loma Bonita	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	\$39,406	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: teziutlan / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040104099	CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TEZIUTLAN QUINTA ETAPA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE SAN PEDRO XOLOCO - 286167	286167	Puebla	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,130	\$58,130	\$58,130	\$58,130	\$58,130	\$58,130	\$58,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104100	CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TEZIUTLAN QUINTA ETAPA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE XOLOCO - 286223	286223	Puebla	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$153,291	\$153,291	\$153,291	\$153,291	\$153,291	\$153,291	\$153,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040104101	CONSTRUCCION DE PISOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TEZIUTLAN Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre XOLOCO - 284028	284028	Puebla	Teziutlán	San Pedro Xoloco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,778	\$14,778	\$14,778	\$14,778	\$14,778	\$14,778	\$14,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104102	CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TEZIUTLAN QUINTA ETAPA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE LOMAS DE AYOTZINGO - 286211	286211	Puebla	Teziutlán	Lomas de Ayotzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,280	\$12,280	\$12,280	\$12,280	\$12,280	\$12,280	\$12,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
FUE1717040104103	CONSTRUCCION DE PISOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE TEZIUTLAN Sexta Etapa Cruzada Nacional Contra El Hambre LOMAS DE AYOTZINGO - 283598	283598	Puebla	Teziutlán	Lomas de Ayotzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,838	\$8,838	\$8,838	\$8,838	\$8,838	\$8,838	\$8,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104104	CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS CON REZAGO SOCIAL - 311731	311731	Puebla	Tlanguismana	Tlanguismana lco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$917,143	\$917,143	\$917,143	\$917,143	\$917,143	\$917,143	\$917,143	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104105	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA VIVIENDAS CON REZAGO SOCIAL - 313517	313517	Puebla	Tlanguismana	Tlanguismana lco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$158,775	\$158,775	\$158,775	\$158,775	\$158,775	\$158,775	\$158,775	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104106	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OCHO SUR DANDO LA CALLE CINCO DE MAYO HASTA LA CALLE SIETE ORIENTE - 313353	313353	Puebla	Tlanguismana	Tlanguismana lco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$73,846	\$73,846	\$73,846	\$73,846	\$73,846	\$73,846	\$73,846	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104107	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NUEVE ORIENTE ENTRE CALLE DOS SUR Y AVENIDA REFORMA - 313349	313349	Puebla	Tlanguismana	Tlanguismana lco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$156,289	\$156,289	\$156,289	\$156,289	\$156,289	\$156,289	\$156,289	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104108	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DEL ACCESO A TIANGUISMANA DE EL LADO DE SAN BALTAZAR ATLINEYAYA - 312226	312226	Puebla	Tlanguismana	Tlanguismana lco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$293,035	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104109	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCHO SUR DANDO LA CALLE CINCO DE MAYO HASTA LA CALLE SIETE ORIENTE - 313329	313329	Puebla	Tlanguismana	Tlanguismana lco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$270,654	\$270,654	\$270,654	\$270,654	\$270,654	\$270,654	\$270,654	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDAS CON REZAGO SOCIAL - 311832	311832	Puebla	Tlanguismana	Tlanguismana lco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$997,500	\$997,500	\$997,500	\$997,500	\$997,500	\$997,500	\$997,500	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104111	CONSTRUCCION DE SETENTA Y SIETE TECHOS DIGNOS A BASE DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO PARA VIVIENDAS CON REZAGO SOCIAL - 311408	311408	Puebla	Tlanguismana	Tlanguismana lco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	\$2,011,858	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION
FUE1717040104112	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUATRO SUR ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y TREES ORIENTE - 220926	220926	Puebla	Tlanguismana	Tlanguismana lco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$192,579	\$192,579	\$192,579	\$192,579	\$192,579	\$192,579	\$192,579	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada con convenio modificadorio / Física: Obra terminada / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION
FUE1717040104113	Programa De Cuartos Dormitorio Por Afectaciones Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017 - 220973	220973	Puebla	Tlanguismana	Tlanguismana lco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104114	Perforacion Construcción Y Equipamiento De Pozo Para Suministro De Agua Potable - 316266	316266	Puebla	Tlanguismana	San Francisco Buenavista	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$167,988	\$167,988	\$167,988	\$167,988	\$167,988	\$167,988	\$167,988	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS ESTE PAGO CORRESPONDE AL FEM 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104115	REHABILITACION DEL AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS LARAN CARDENAS Y ALIENDE - 313364	313364	Puebla	Tlanguismana	San Baltazar Atlineyaya	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$235,994	\$235,994	\$235,994	\$235,994	\$235,994	\$235,994	\$235,994	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104116	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SAN PEDRO - 312971	312971	Puebla	Tlanguismana	San Pedro Atlixco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$110,588	\$110,588	\$110,588	\$110,588	\$110,588	\$110,588	\$110,588	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104117	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEPORTIVO OLIMPIO - 312516	312516	Puebla	Tlanguismana	San Pedro Atlixco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$296,230	\$296,230	\$296,230	\$296,230	\$296,230	\$296,230	\$296,230	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104118	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMPLIACION SAN PEDRO - 313341	313341	Puebla	Tlanguismana	San Pedro Atlixco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$93,838	\$93,838	\$93,838	\$93,838	\$93,838	\$93,838	\$93,838	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada con convenio modificadorio / Física: obra terminada / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401014119	Rehabilitación De Adoquinamiento De La Calle Manuel Avila Camacho - 265809	265809	Puebla	Tlanguismanalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$697,449	\$697,449	\$697,449	\$697,449	\$697,449	\$697,449	\$697,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014121	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De Varias Calles Del Centro De Zinacatepec Puebla - 323798	20139	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	\$1,647,691	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y con ello se logró mejorar el servicio básico de los habitantes del lugar
FUE17170401014122	Construcción De Aula Regional "C" En El Preescolar Zinacatepec, C.C.T. 214jn0235g	20130	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria en beneficio de los educandos de esta institución educativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014124	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En La Calle Prolongación Duraz Calle Toyotzi Y Segunda Privada Toyotzi - 272192	20129	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	\$856,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria en beneficio de los habitantes del Lugar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014125	CONSTRUCCION DE MUÑO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA BARRANCA RÍO TEHUACAN DE LA COLONIA T - 312434	20122	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	\$1,520,745	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014126	Construcción De Adoquinamiento En Calle Tlatzala Prolongación Seals De Enero Y Callejon Del Fresno - 314196	20126	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,039,890	\$1,039,890	\$1,039,890	\$1,039,890	\$1,039,890	\$1,039,890	\$1,039,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria en beneficio de los habitantes del Lugar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014127	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Carmen Segunda Etapa - 272533	20137	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,659,950	\$2,659,950	\$2,659,950	\$2,659,950	\$2,659,950	\$2,659,950	\$2,659,950	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra los vecinos de la colonia el Carmen cuenta ya con este servicio básico, mejorando con ella el Nivel de Vida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014128	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De La Colonia El Carmen Municipio De Zinacatepec Puebla - 271027	20140	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,117,012	\$1,117,012	\$1,117,012	\$1,117,012	\$1,117,012	\$1,117,012	\$1,117,012	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra se cuenta ya con el servicio básico, y con ello se brinda mayor seguridad a los habitantes de esta colonia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014129	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Segunda Tercera Y Cuarta Sección De La Colonia El Carmen Municipio De Zinacatepec - 270737	20136	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,312,974	\$1,312,974	\$1,312,974	\$1,312,974	\$1,312,974	\$1,312,974	\$1,312,974	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra se ha mejorado el nivel de vida de los habitantes del lugar, pues ya cuentan con este vital líquido.
FUE17170401014130	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Carmen - 322001	20135	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,971,787	\$1,971,787	\$1,971,787	\$1,971,787	\$1,971,787	\$1,971,787	\$1,971,787	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Con la ejecución de esta obra los vecinos de esta colonia al Carmen, cuentan ya con el vital líquido, mejorando con ello la calidad de vida.
FUE17170401014132	Ampliación De Energía Eléctrica En Adador Torino Y Carretera Al Bado Zongozotla Puebla - 261985	261985	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,112,125	\$1,112,125	\$1,112,125	\$1,112,125	\$1,112,125	\$1,112,125	\$1,112,125	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: NINGUNO / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014133	Adquisición De Tres Pantallas Para Proyección De Las Obras Fism Y Fortamun - 248567	248567	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$153,721	\$153,721	\$153,721	\$153,721	\$153,721	\$153,721	\$153,721	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Fisica: ninguno / Registro: ninguno
FUE17170401014134	Construcción De Cuartos Adicionales - 213000	213000	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	\$818,696	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Fisica: se ejecutaron 14 cuartos adicionales / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014135	Construcción De Tanque De Regularización De Agua Potable En La Localidad De Zoquiapan Puebla - 245389	245389	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$593,850	\$593,850	\$593,850	\$593,850	\$593,850	\$593,850	\$593,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO LA OBRA SE REALIZO CON MATERIAL DE FIBRA BRASA EN MURDO Y LONA DE CONCRETO ARMADO PARA CAPACIDAD DE 100 METROS CUBICOS CON RECURSOS DE FISM-DF PARA ABATIR LOS REZAGOS SOCIALES EN MATERIA DE AGUA POTABLE PARA LA GENTE QUE MAS LO NECESITA CON ESCASOS RECURSOS YA QUE LA MAYORIA DE LA POBLACION ES CAMPESINA SE ESPERA QUE CON ESTOS RESULTADOS SE TERMINA LA OBRA AL 100% ESPERANDO SE TOMADO ENCUESTA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014136	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Zoquiapan Puebla - 245369	245369	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,748,912	\$1,748,912	\$1,748,912	\$1,748,912	\$1,748,912	\$1,748,912	\$1,748,912	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% SE INSTALO TUBERIA GALVANIZADA DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO CON LA CANTIDAD DE 3124.06 METROS LINEALES SE TOMARON RECURSOS DE FISM-DF PARA ABATIR LOS REZAGOS SOCIALES EN MATERIA DE AGUA POTABLE PARA LOS HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS YA QUE LA MAYORIA DE LA POBLACION SON CAMPESINOS CON ESTO SE TERMINA LA OBRA 100% A SU VEZ SE TOMO EN CUENTA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014137	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Arenal Zoquiapan Puebla - 241613	241613	Puebla	Zoquiapan	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$990,915	\$990,915	\$990,915	\$990,915	\$990,915	\$990,915	\$990,915	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la obra tiene un avance del 100% y se encuentra operando / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO CON LA CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION Y CERCADO DE LA MISMA ASI COMO LA INSTALACION DE TUBERIA DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO 2987.28 METROS LINEALES SE TOMARON RECURSOS DE FISM-DF PARA ABATIR REZAGO SOCIAL EN COBERTURA DE AGUA POTABLE Y CON ELLO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACION CERRANDO Y TERMINADO AL 100%.
FUE17170401014138	Construcción De Techos Fijos Segunda Etapa Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 305201	305201	Puebla	Zoquiapan	Zacatlilhuic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,973	\$72,973	\$72,973	\$72,973	\$72,973	\$72,973	\$72,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: la obra construcción de techos fijos segunda etapa de la localidad de zacatlilhuic se realizó con material de perfil tubular calibre 14 y lamina de fibrocemento, la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% manifestando que se tomaron recursos de FISM-DF debido a que la gente de la localidad es de escasos recursos para rehabilitar sus techos ya que son de cartón y unas viviendas en malas condiciones por esta razón se opto por mejorar sus viviendas ya aclaratoria esta obra es parte integral del proyecto construcción de techos fijos segunda etapa para viviendas en varias localidades del municipio de Zoquiapan, Puebla con número de obra 201713 con esta información se da por cerrada la presente obra al 100% poniendo a disposición ante la dependencia correspondiente para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401014139	Construcción De Techos Fijos Segunda Etapa Para Viviendas En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan Puebla - 288589	288589	Puebla	Zoquiapan	Calacahuatlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	981,826	981,826	981,826	981,826	981,826	981,826	981,826	100.00	0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO LOS TECHOS FIJOS FUERON REALIZADOS CON MATERIAL ESTRUCTURAL PERIL TUBULAR CALIBRE 14 Y LAMINA DE FIBROCEMENTO CON ESTO SE DA POR TERMINADO ASI MISMO SE HACE LA ACABACION QUE LA OBRA DE TECHOS SE REALIZO DEBIDO A QUE LA GENTE SOLICITO LA RECONSTRUCCION DE SUS TECHOS ASI COMO TAMBIEN ABATIR LOS RECIAMOS SOCIALES EN EL AMBITO O COBERTURA DE VIVIENDA YA QUE LA GENTE SE DE ESCASOS RECURSOS POR ESTA RAZON SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DE FISM-DF CON ESTA INFORMACION SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA ESPERANDO SE VALIDADA DICHA OBRA QUE SE TIENE CERRADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014140	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquiapan A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquiapan, Estado De Puebla (Zoquiapan) - 259924	259924 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	931,471	931,471	931,471	931,471	931,471	931,471	931,471	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 1 VIVIENDA / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-16-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MDS 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOITLAMANC (10 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUIAPAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOLA (1 TECHOS), TEPEXILOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE EJERCIO UN TOTAL DE \$31,471.30. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014141	33901 Subcontratación de Servicios Con Terceeros Pago Por La Integración de Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Sistemas De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquiapan; 253515	253515 MZF-DOP-2017-34	Puebla	Zoquiapan		Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,464,361	\$1,464,361	\$1,464,361	\$1,464,361	\$1,464,361	\$1,464,361	\$1,464,361	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FISICO AL 100% / Fisica: SE REALIZARON 8 PROYECTOS DE AGUA POTABLE; AVANCE FISICO AL 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014142	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquiapan Zoquiapan - 233432	233432 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	859,962	859,962	859,962	859,962	859,962	859,962	859,962	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: se construyeron 20 estufas en zoquiapan / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-AD-48/17, DONDE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUIAPAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), TEPEQUEXPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MDS; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$59,961.50 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401014143	Ampliación De La Red De Electrificación De Los Barrios Antolán, Itzmicpac Y Estroque Cotzinga De La Localidad De Zoquiapan, Municipio De Zoquiapan, Puebla - 233029	233029 MZF-DOP-2017-51	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% y se colocaron 23 postes / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014144	CONSTRUCCION DE "BARRIO PERIMETRAL" EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS A. CARRILLO CON CLAVE 218606069 DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA - 232707	232707 MZF-DOP-2017-24	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,118,350	\$1,118,350	\$1,118,350	\$1,118,350	\$1,118,350	\$1,118,350	\$1,118,350	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 440 ALUMNOS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401014145	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA ZOQUIAPAN-VENTANILLAS DEL KM 0.00 AL KM 2.2 EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA - 232708	232708 MZF-DOP-2017-41	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,485,182	\$2,485,182	\$2,485,182	\$2,485,182	\$2,485,182	\$2,485,182	\$2,485,182	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 2 KM DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401014146	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Barrio 3 De La Localidad De Acatepec Municipio De Zoquiapan, En El Estado De Puebla - 323793	323793 MZF-DOP-2017-53	Puebla	Zoquiapan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	100.00	0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 50 VIVIENDAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014147	Construcción De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquiapan A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquiapan, Estado De Puebla (Acatepec) - 255202	255202 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquiapan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,059,573	\$1,059,573	\$1,059,573	\$1,059,573	\$1,059,573	\$1,059,573	\$1,059,573	100.00	0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 42 VIVIENDAS / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-16-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MDS 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOITLAMANC (10 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUIAPAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOLA (1 TECHOS), TEPEXILOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$1,059,572.79. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014148	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquiapan Acatepec - 233450	233450 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquiapan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	100.00	0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE CONSTRUYERON 15 ESTUFAS EN ACATEPEC / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-AD-48/17, DONDE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUIAPAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), CACALOC (15 ESTUFAS), TEPEXILOTLA (20 ESTUFAS), TEPEQUEXPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MDS; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD DE ACATEPEC SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$44,979.00 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401014149	Ampliación De La Red De Electrificación De Barrio Cuarto A Tlaminac De La Localidad De Acatepec Municipio De Zoquiapan, Puebla - 233401	233401 MZF-DOP-2017-52	Puebla	Zoquiapan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$324,454	\$324,454	\$324,454	\$324,454	\$324,454	\$324,454	\$324,454	100.00	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE COLOCARON 8 POSTES / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014150	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 21ab100251 En La Localidad De San Antonio Acatepec, Del Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 232971	232971 MZF-DOP-2017-26	Puebla	Zoquitlan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,066,537	\$1,066,537	\$1,066,537	\$1,066,537	\$1,066,537	\$1,066,537	\$1,066,537	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio a 184 alumnos / Registro: Solicito se revise y valide captura
PUE17170401014151	CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL Y ACCESO EN EL BACHILLERATO GENERAL LEONDO QUINTANILLA PASTOR CLAVE 21ab083771 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC - 232712	232712 MZF-DOP-2017-25	Puebla	Zoquitlan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$782,512	\$782,512	\$782,512	\$782,512	\$782,512	\$782,512	\$782,512	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; BENEFICIO A 73 ALUMNOS / Registro: Solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014152	Construccion De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla (Cacaloc) - 270426	270426 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlan	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,354	\$50,354	\$50,354	\$50,354	\$50,354	\$50,354	\$50,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 1 VIVIENDA / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LE-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON Ocotlaminic (30 techos), Teperra Bandera (17 techos), Teperra de Zaragoza (10 techos), Trancas (2 techos), Zoquitlan Cabecera Municipal (1 techos), Acatepec (42 techos), Cacaloc (1 techos), Coyolapa (19techos), Tepexioltla (21 techos), Xaltepec (30 techos), Xitlana (22 techos); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); EN ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$50,354.08 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014153	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Carlos A Carrillo Clave 21dpe0803y De La Localidad De Cacaloc Barrio Apiztec - 233204	233204 MZF-DOP-2017-30	Puebla	Zoquitlan	Cacaloc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$531,627	\$531,627	\$531,627	\$531,627	\$531,627	\$531,627	\$531,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 50 ALUMNOS / Registro: Solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014154	Construccion De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla (Coyolapa) - 255653	255653 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlan	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$537,110	\$537,110	\$537,110	\$537,110	\$537,110	\$537,110	\$537,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 19 VIVIENDAS / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LE-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON Ocotlaminic (30 techos), Teperra Bandera (17 techos), Teperra de Zaragoza (10 techos), Trancas (2 techos), Zoquitlan Cabecera Municipal (1 techos), Acatepec (42 techos), Cacaloc (1 techos), Coyolapa (19techos), Tepexioltla (21 techos), Xaltepec (30 techos), Xitlana (22 techos); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$537,110.14 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014155	CONSTRUCCION DE UNA (3) AULAS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 145 CLAVE 21ebh135u, EN LA LOCALIDAD DE COYOLOAPA (SEGUNDA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 233856	233856 MZF-DOP-2017-22	Puebla	Zoquitlan	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$390,238	\$390,238	\$390,238	\$390,238	\$390,238	\$390,238	\$390,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio a 47 alumnos / Registro: Solicito se revise y valide captura
PUE17170401014156	Construccion De Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlan A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlan, Estado De Puebla (Tepexioltla) - 255612	255612 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlan	Tepexioltla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$601,589	\$601,589	\$601,589	\$601,589	\$601,589	\$601,589	\$601,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 21 VIVIENDAS / Registro: Solicito se revise y valide captura - ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMUNIDADES DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, CON NUMERO DE CONTRATO MZF-LE-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDS 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON Ocotlaminic (30 techos), Teperra Bandera (17 techos), Teperra de Zaragoza (10 techos), Trancas (2 techos), Zoquitlan Cabecera Municipal (1 techos), Acatepec (42 techos), Cacaloc (1 techos), Coyolapa (19techos), Tepexioltla (21 techos), Xaltepec (30 techos), Xitlana (22 techos); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$601,589.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014157	Construccion De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan Tepexioltla - 233467	233467 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquitlan	Tepexioltla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	\$59,962	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se construyeron 15 estufas en tepexioltla / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN; CON NUMERO DE CONTRATO MZF-AD-48/17; DONDE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUITLAN (20 ESTUFAS), CACALOC (15 ESTUFAS), COYOLOAPA (20 ESTUFAS), TEPEXIOTLA (15 ESTUFAS), TEPEQUXPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MIDS; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD DE TEPEXIOTLA SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$59,961.50 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014158	Construcción de Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlán, Estado De Puebla (Xaltepec) - 259342	259342 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Xaltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$800,083	\$800,083	\$800,083	\$800,083	\$800,083	\$800,083	\$800,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 30 VIVIENDAS / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMIUNIDADES DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, CON NUMERO DE CONTRATO MEF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDE 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANC (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOLARA (19TECHOS), TEPEXILLOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$800,082.80. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PUE17170401014159	Construcción de Techo Firme En Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio De Zoquitlán A Realizarse En El Año 2017, En El Municipio De Zoquitlán, Estado De Puebla (Xitlama) - 255263	255263 MZF-DOP-2017-50	Puebla	Zoquitlán	Xitlama	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$584,789	\$584,789	\$584,789	\$584,789	\$584,789	\$584,789	\$584,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 22 VIVIENDAS / Registro: ESTA CAPTURA FORMA PARTE DE UNA OBRA INTEGRAL DONDE SE BENEFICIO A 11 COMIUNIDADES DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2017 CON NUMERO DE CONTRATO MEF-LP-50/17; LA CAPTURA SE DIVIDIO EN 11 YA QUE EL SISTEMA MIDE 2017 ASI LO REQUIERE; LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON OCOTLAMANC (30 TECHOS), TEPEPA BANDERA (17 TECHOS), TEPEPA DE ZARAGOZA (10 TECHOS), TRANCAS (2 TECHOS), ZOQUITLAN CABECERA MUNICIPAL (1 TECHO), ACATEPEC (42 TECHOS), CACALOC (1 TECHO), COYOLARA (19TECHOS), TEPEXILLOTLA (21 TECHOS), XALTEPEC (30 TECHOS), XITLAMA (22 TECHOS); EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,267,171.21 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.); PARA ESTA LOCALIDAD SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$584,789.16 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PUE17170401014160	Construcción De Estufas En Viviendas Del Municipio De Zoquitlan Xitlama - 233440	233440 MZF-DOP-2017-48	Puebla	Zoquitlán	Xitlama	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	\$44,979	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance fisico al 100%; se construyeron 15 estufas / Registro: ESTA CAPTURA PERTENECE A UN PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN; NUMERO DE CONTRATO MEF-AD-48/17, DONDE SE BENEFICIA A 6 LOCALIDADES QUE SON: ZOQUITLAN (20 ESTUFAS), XITLAMA (15 ESTUFAS), ACATEPEC (15 ESTUFAS), CACALOC (15 ESTUFAS), TEPEXILLOTLA (21 ESTUFAS), TEPEQUEXPA (15 ESTUFAS); LA CAPTURA SE REALIZO DE ACUERDO A LA LOCALIDAD BENEFICIADA YA QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA MIDE; EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$299,860.00; PARA ESTA LOCALIDAD DE XITLAMA SE INVIRTIÓ LA CANTIDAD DE \$44,979.00 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PUE17170401014161	Construcción De 1 (Una) Aula De Computo En El Bachillerato General Oficial Frida Kahlo Clave 21e090904 De La Localidad De Localidad De Xitlama, Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 233367	233367 MZF-DOP-2017-09	Puebla	Zoquitlán	Xitlama	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$903,130	\$903,130	\$903,130	\$903,130	\$903,130	\$903,130	\$903,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 62 ALUMNOS / Registro: SOLICITO QUE SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014162	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio 5, 6 Y 7 De La Localidad De Xitlama, Municipio De Zoquitlan, Puebla - 232987	232987 MZF-DOP-2017-32	Puebla	Zoquitlán	Xitlama	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,535,514	\$2,535,514	\$2,535,514	\$2,535,514	\$2,535,514	\$2,535,514	\$2,535,514	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100%; SE BENEFICIO A 226 VIVIENDAS / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
PUE17170401014180	Mejoramiento De Vivienda En Tlaltenango Puebla - 340163	340163-2017-22	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$550,833	\$550,833	\$550,833	\$550,833	\$550,833	\$550,833	\$550,833	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Fisica: METAS EJECUTADAS CORRECTAMENTE; OBRA PERFORMADA DE MANERA SATISFACTORIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014181	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Privada Alvaro Obregón Entre Calle Domingo Arenas Y Calle Nicolas Bravo - 339618	339618-2017-20	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$128,872	\$128,872	\$128,872	\$128,872	\$128,872	\$128,872	\$128,872	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA: FINANCIERA MENTE / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE AL 100%
PUE17170401014186	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlaola - 264930	264930	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$759,210	\$759,210	\$759,210	\$759,210	\$759,210	\$759,210	\$759,210	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$814,764.07 DESGLOSADA DE LA SIGUIENTE FORMA \$759,209.72 + INTERESES FISM FINANZAS \$39,480.66, INT. FISM BANCO \$ 1,281.66, INT. FORTAMUN FINANZAS \$ 13,306.48 E INT. FORTAMUN BANCO \$ 1,283.15. ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014187	3302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 264928	264928	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN PAGADA AL 100% / Fisica: ACCIÓN CONCLUIDA AL 100% / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014188	Construcción De Cuatro Aulas En La Escuela Primaria Melchor Ocampo - 217344	217344	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	En Ejecución	2017	\$2,090,861	\$2,090,861	\$2,090,861	\$2,090,861	\$2,090,861	\$2,090,861	\$2,090,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014189	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Yoloxochitl - 218595	218595	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,672,241	\$1,672,241	\$1,672,241	\$1,672,241	\$1,672,241	\$1,672,241	\$1,672,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
PUE17170401014190	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Herman Bernal - 218455	218455	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,609,303	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,609,303.91 DESGLOSADA DE LA SIGUIENTE FORMA FISM \$ 1,250,000.00 Y FORTAMUN \$ 359,302.91. OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
PUE17170401014191	Mejoramiento De La Casa De Salud En La Localidad De Caxapota - 218483	218483	Puebla	Tlaola	Caxapota	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$561,167	\$561,167	\$561,167	\$561,167	\$561,167	\$561,167	\$561,167	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
PUE17170401014192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria - 217336	217336	Puebla	Tlaola	Chichahuatla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$424,549	\$424,549	\$424,549	\$424,549	\$424,549	\$424,549	\$424,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
PUE17170401014193	Ampliación De Electrificación El La Localidad De Chichahuatla - 217333	217333	Puebla	Tlaola	Chichahuatla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$849,804	\$849,804	\$849,804	\$849,804	\$849,804	\$849,804	\$849,804	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
PUE17170401014194	Construcción De Una Aula De Medios En El Bachillerato Digital - 218416	218416	Puebla	Tlaola	La Gallera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	\$1,120,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%	
PUE17170401014195	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Federal Jose Vasconcelos - 218354	218354	Puebla	Tlaola	Tlattepanango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	\$1,251,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%	
PUE17170401014196	Construcción De Una Aula En El Preescolar Indira Gandhi - 218390	218390	Puebla	Tlaola	Tlapitzalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$453,769	\$453,769	\$453,769	\$453,769	\$453,769	\$453,769	\$453,769	\$453,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401014197	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 218549	218549	Puebla	Tlaola	Tlatlapanela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	\$1,085,489	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERADO AL 100% - OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401014198	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 257496	257496	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401014199	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Indira Gandhi Tepochcalli - 218576	218576	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	\$1,283,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014200	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xaltepuxtlá - 218564	218564	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$898,471	\$898,471	\$898,471	\$898,471	\$898,471	\$898,471	\$898,471	\$898,471	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401014201	Mejoramiento De La Clínica Del Insa - 218528	218528	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	\$398,407	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401014203	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochinacatlán - 217341	217341	Puebla	Tlaola	Xochinacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$813,450	\$813,450	\$813,450	\$813,450	\$813,450	\$813,450	\$813,450	\$813,450	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401014204	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xochinacatlán - 218510	218510	Puebla	Tlaola	Xochinacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	\$2,123,165	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401014205	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Yetla - 214765	214765	Puebla	Tlaola	Yetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	\$1,545,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
PUE17170401014206	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 312425	312425	Puebla	Tlapacoyá	Tlapacoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014207	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 311294	311294	Puebla	Tlapacoyá	Tlapacoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014208	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 311218	311218	Puebla	Tlapacoyá	Tlapacoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014209	Rehabilitación Del Camino Tlamaya Chico La Cruz - 310073	310073	Puebla	Tlapacoyá	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	\$544,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014210	Construcción De Quince Recamaras Adicionales - 310595	310595	Puebla	Tlapacoyá	Cuatpalcatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$987,938	\$987,938	\$987,938	\$987,938	\$987,938	\$987,938	\$987,938	\$987,938	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014211	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable - 311822	311822	Puebla	Tlapacoyá	Cuatpalcatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$488,324	\$488,324	\$488,324	\$488,324	\$488,324	\$488,324	\$488,324	\$488,324	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014212	Rehabilitación Del Camino La Gruta Cuatpalcatla - 306791	306791	Puebla	Tlapacoyá	Cuatpalcatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$598,685	\$598,685	\$598,685	\$598,685	\$598,685	\$598,685	\$598,685	\$598,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014213	Construcción De Comedor Escolar - 310422	310422	Puebla	Tlapacoyá	San Antonio Tlilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$586,486	\$586,486	\$586,486	\$586,486	\$586,486	\$586,486	\$586,486	\$586,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014214	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 306364	306364	Puebla	Tlapacoyá	Tlamaya Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	\$1,522,791	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014215	Construcción De Techado En Bachillerato - 311359	311359	Puebla	Tlapacoyá	Tlamaya Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$954,085	\$954,085	\$954,085	\$954,085	\$954,085	\$954,085	\$954,085	\$954,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014216	Construcción De Quince Recamaras Adicionales - 310940	310940	Puebla	Tlapacoyá	Zoquiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$837,938	\$837,938	\$837,938	\$837,938	\$837,938	\$837,938	\$837,938	\$837,938	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014217	Construcción Y Pavimentación De Andador - 305972	305972	Puebla	Tlapacoyá	Benito Juárez (Xicalango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$448,686	\$448,686	\$448,686	\$448,686	\$448,686	\$448,686	\$448,686	\$448,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014218	33303 Servicios Integrales - 285619	285619	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	\$262,417	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100%. TIENE COMBINACION DE FONDOS FISE-PORTAFOLIO 2017 / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014219	Construcción De Muro De Mampostería En La Calle Reforma Norte A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por El Huracán Katia - 261095	261095	Puebla	Tlatlauiquepec	Ciudad de Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	\$1,232,279	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: M3 - OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1717040104220	Rehabilitación de drenaje de Aguas Pluviales En La Calle Reforma Norte A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por El Huracan Katia - 261071	261071	Puebla	Tlatlauiltepec	Ciudad de Tlatlauiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	\$1,374,823	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE1717040104221	33903 Servicios Integrales - 261011	261011	Puebla	Tlatlauiltepec	Ciudad de Tlatlauiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% / Fisica: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE1717040104222	33903 Servicios Integrales - 208575	208575	Puebla	Tlatlauiltepec	Ciudad de Tlatlauiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	\$510,400	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: ACCION PAGADA AL 100% / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE1717040104223	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Niños Heroes - 249974	249974	Puebla	Tlatlauiltepec	Gómez Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	\$361,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104224	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Bombo - 278758	278758	Puebla	Tlatlauiltepec	Ocoña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	\$1,087,242	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104225	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable Ometec Tevesca Etapa - 229126	229126	Puebla	Tlatlauiltepec	Dyameles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	\$4,147,688	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE1717040104226	Relleno Y Nivelación En La Formación De Terraplen En El Km De La Calle Quince De Enero A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por - 262128	262128	Puebla	Tlatlauiltepec	Permatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	\$1,258,051	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA M2. OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE1717040104227	Construcción De Muro De Mampostería En El Km Del Lado Derecho De La Calle Miguel Aleman Entre La Iglesia Y La Esc Telesac A Consec - 261040	261040	Puebla	Tlatlauiltepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$206,961	\$5,334	\$5,334	\$5,334	\$5,334	\$5,334	\$5,334	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS FISM-FORTAMUN / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: M3. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE FONDOS TENIENDO UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE \$ 206,961.23 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM \$ 5,333.88 Y FORTAMUN \$ 201,627.24
FUE1717040104228	Construcción De Muro De Mampostería En El Km Del Lado Izquierdo De La Calle Miguel Aleman Entre La Iglesia Y La Esc Telesac A Consec - 261018	261018	Puebla	Tlatlauiltepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	\$905,911	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA: M3. OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104229	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta Tratadora - 231703	231703	Puebla	Tlatlauiltepec	Tepeteno de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	\$2,098,690	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE1717040104230	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta de Tratamiento - 232350	232350	Puebla	Tlatlauiltepec	Tatauzoquico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	\$2,127,350	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104231	Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Galileo Galilei - 226834	226834	Puebla	Tlatlauiltepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	\$902,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
FUE1717040104232	Construcción De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodegestor - 245390	245390	Puebla	Tlatlauiltepec	El Canal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	\$2,149,740	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104233	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Aumento de Dotación En La Cabecera Municipal De Tlaxco Segunda Etapa - 307773	307773-17111	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,244,701	\$2,244,701	\$2,244,701	\$2,244,701	\$2,244,701	\$2,004,707	\$2,004,707	89.31	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: FALTA PAGAR LA ESTIMACION FINIQUITO / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104234	Construcción De 17 Recamaras Adicionales En La Cabecera Municipal De Tlaxco. En El Municipio De Tlaxco. En El Estado De Puebla - 264722	264722-17115	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$675,251	\$675,251	\$675,251	\$675,251	\$675,251	\$675,251	\$675,251	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104235	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Tlaxco En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 248674	248674-17112	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$388,607	\$388,607	\$388,607	\$388,607	\$388,607	\$388,607	\$388,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104236	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Acalman En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264610	264610-17113	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$117,100	\$87,825	\$87,825	\$87,825	75.00	\$0	Vivienda	0.00	66.67	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104237	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Tlaxco En El Estado De Puebla - 248678	248678-17112	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,332	\$132,332	\$132,332	\$132,332	\$132,332	\$132,332	\$132,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104238	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De El Álamo En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 307647	307647-17112	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,288	\$186,288	\$186,288	\$186,288	\$186,288	\$186,288	\$186,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA
FUE1717040104239	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Álamo En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264509	264509-17113	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$390,335	\$292,751	\$292,751	\$292,751	75.00	\$0	Vivienda	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104240	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264371	264371-17113	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$175,651	\$175,651	\$175,651	75.00	\$0	Vivienda	0.00	83.33	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
FUE1717040104241	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 248680	248680-17112	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,860	\$150,860	\$150,860	\$150,860	\$150,860	\$150,860	\$150,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE1717040104242	Rehabilitación De Techos En Viviendas De La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 307727	307727-17112	Puebla	Tlaxco	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$121,821	\$121,821	\$121,821	\$121,821	\$121,821	\$121,821	\$121,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA
FUE1717040104243	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Tlaxco En El Estado De Puebla - 264519	264519-17113	Puebla	Tlaxco	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$175,651	\$175,651	\$175,651	75.00	\$0	Vivienda	0.00	66.67	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401014244	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Calle Seis Sur Entre Calle Divisora Y Tres Oriente - 293523	293523	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014245	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Unoc En La Escuela Secundaria Técnica Cuarenta Y Seis - 296001	296001	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$620,053	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014246	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C En El Preescolar Kukulkan Con Clave De Trabajo - 295461	295461	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$420,139	\$420,139	\$420,139	\$420,139	\$420,139	\$420,139	\$420,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014247	Construcción De Una Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas De Río - 338760	338760	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Lucas el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$424,276	\$424,276	\$424,276	\$424,276	\$424,276	\$424,276	\$424,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014248	Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Sin Nombre Vicente Guerrero E Iturbide - 295880	295880	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Lucas el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	\$1,002,275	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401014249	Construcción De Aula Y Biblioteca En Estructura Regional C En La Primaria Lázaro Cárdenas - 337770	337770	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$776,971	\$776,971	\$776,971	\$776,971	\$776,971	\$776,971	\$776,971	\$776,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014250	Construcción De Pisos Dignos - 291739	291739	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	\$5,013,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014251	Construcción De Techos Digno - 296099	296099	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	\$1,999,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014252	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional C En El Jardín De Niños José Gorostiza - 296056	296056	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$742,538	\$742,538	\$742,538	\$742,538	\$742,538	\$742,538	\$742,538	\$742,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014253	Substitución De Tres Aulas Así Como La Construcción Del Módulo De Dirección Sanitarias Y Escuelas En Estructura D Dos Cisterna Posa Séptica - 288882	288882	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tepeatlaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	\$3,355,606	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014254	Construcción De Un Desagüador Escolar En Estructura Regional C Y Cisterna En El Preescolar México Con Clave - 281605	281605	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	\$1,010,150	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014255	Construcción De Un Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar Indígena Comunitario El Gavilán Con Clave - 295244	295244	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$345,318	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	\$231,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014256	Ampliación De Red De Electrificación En La Colonia El Campo - 308381	308381	Puebla	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
PUE17170401014257	Construcción De Estructura Para Techos Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa - 308284	308284	Puebla	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$619,730	\$619,730	\$619,730	\$619,730	\$619,730	\$619,730	\$619,730	\$619,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014258	Pavimentación Con Concreto Calle Sñ Sección La Loma - 308402	308402	Puebla	Tlacuilotepec	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$337,068	\$337,068	\$337,068	\$337,068	\$337,068	\$337,068	\$337,068	\$337,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014259	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cuatsepec - 308456	308456	Puebla	Tlacuilotepec	Cuatsepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$675,245	\$675,245	\$675,245	\$675,245	\$675,245	\$675,245	\$675,245	\$675,245	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014260	Revestimiento Del Camino De La Comunidad De Itzatlán Al Río San Marcos - 308347	308347	Puebla	Tlacuilotepec	Itzatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Lajas - 308407	308407	Puebla	Tlacuilotepec	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$469,179	\$469,179	\$469,179	\$469,179	\$469,179	\$469,179	\$469,179	\$469,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014262	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De El Rincón - 308302	308302	Puebla	Tlacuilotepec	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$589,407	\$589,407	\$589,407	\$589,407	\$589,407	\$589,407	\$589,407	\$589,407	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014263	Construcción De Módulo De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Fernando Alva Ixtlixochitl - 308327	308327	Puebla	Tlacuilotepec	San Pedro Tetlactotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$479,001	\$579,001	\$579,001	\$579,001	\$579,001	\$579,001	\$579,001	\$579,001	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014264	Construcción De Estructura Para Techos Con Laminas Galvanizadas Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa En La Localidad - 308425	308425	Puebla	Tlacuilotepec	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$719,646	\$719,646	\$719,646	\$719,646	\$719,646	\$719,646	\$719,646	\$719,646	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014265	Construcción De Cuartos Para Baños Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En La Localidad De La Silleta - 308435	308435	Puebla	Tlacuilotepec	La Silleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	\$1,000,378	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014266	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Tercera Etapa Y Construcción De Techos De Loma - 308396	308396	Puebla	Tlacuilotepec	Tacubaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	\$1,106,244	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014267	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa En La Localidad De Tanchita - 308443	308443	Puebla	Tlacuilotepec	Tanchitla (Buenavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$900,102	\$900,102	\$900,102	\$900,102	\$900,102	\$900,102	\$900,102	\$900,102	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014268	Construcción De Dos Aulas Del Bachillerato Digital En La Localidad De Tlapehualita - 308293	308293	Puebla	Tlacuilotepec	Tlapehualita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	\$1,286,507	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1717040104269	Construcción de Cuartos Para Dormitorio Segunda Etapa Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda En La Localidad De Hula - 308463	308463	Puebla	Tlaxiotepec	Hula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$214,927	\$214,927	\$214,927	\$214,927	\$214,927	\$214,927	\$214,927	\$214,927	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104270	Construcción de Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa - 308388	308388	Puebla	Tlaxiotepec	La Loma de la Colmena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$807,141	\$807,141	\$807,141	\$807,141	\$807,141	\$807,141	\$807,141	\$807,141	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104271	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Veinte De Noviembre Entre Boulevard Reforma A Tierras De Labor - 206283	206283	Puebla	Tlachichuca	Rafael Ávila Canacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,892,350	\$2,230,667	\$2,230,667	\$2,230,667	\$2,230,667	\$2,230,667	\$2,230,667	\$2,230,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104272	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Mariano Matamoros Entre Carretera Tlachichuca Cd Serdan A Sacerdo Cardenas - 207751	207751	Puebla	Tlachichuca	San Francisco Independencia (Santa María Aserradero)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	\$3,163,449	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104273	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Miguel Hidalgo Entre Avila Canacho A Tierras De Labor - 207748	207748	Puebla	Tlachichuca	San Francisco Independencia (Santa María Aserradero)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	\$5,175,862	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104274	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Modernización De La Calle Emiliano Zapata Entre Revolución Y Dos Poniente - 329460	329460	Puebla	Tlachichuca	San José Llano Grande (Maquina Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	\$2,643,320	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104275	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Modernización De La Calle Segunda De Morelos Entre Miguel Hidalgo Y Cuauhtemoc Prieto A Bachiller - 304176	304176	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	\$1,242,251	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104276	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Parque Juárez Entre Barrios Y Carretera Y Terrenos De Labor - 206703	206703	Puebla	Tlachichuca	Santa Inés Varela La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	\$3,594,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104277	Ampliación De La Red Eléctrica En Santa Rosa Tepetitlan - 206726	206726	Puebla	Tlachichuca	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$161,080	\$161,080	\$161,080	\$161,080	\$161,080	\$161,080	\$161,080	\$161,080	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104278	Electrificación En Calles: Barrio Los Rios - 312484	312484	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$648,703	\$648,703	\$648,703	\$648,703	\$521,547	\$521,547	\$521,547	\$521,547	80.40	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso.
FUE1717040104279	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Domingo Arenas En La Localidad De Santa Rita Tlahuapan - 293611	293611	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,045,094	\$1,045,094	\$1,045,094	\$1,045,094	\$541,327	\$541,327	\$541,327	\$541,327	51.80	\$0	Metros Cuadrados	100.00	52.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
FUE1717040104280	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Avenida Reforma Sur Entre El Setenta Y Dos Y Miguel Hidalgo - 293138	293138	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$947,960	\$947,960	\$947,960	\$947,960	\$947,960	\$947,960	\$947,960	\$947,960	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100%
FUE1717040104281	Construcción De Comedor Escolar De La Primaria Reforma Educativa En La Colonia Domingo Arenas - 294402	294402	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$296,079	\$296,079	\$296,079	\$296,079	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
FUE1717040104282	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Mayo Entre Miguel Hidalgo Y Misma Calle - 296789	296789	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,903	\$846,737	\$846,737	\$846,737	\$254,021	\$254,021	\$254,021	\$254,021	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104283	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Pasado Entre Calle Veintidos De Mayo Y Misma Calle - 288699	288699	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$324,585	\$321,205	\$321,205	\$321,205	\$96,361	\$96,361	\$96,361	\$96,361	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
FUE1717040104284	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Colonia Domingo Arenas - 290078	290078	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$434,621	\$434,621	\$434,621	\$434,621	\$130,386	\$130,386	\$130,386	\$130,386	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
FUE1717040104285	Construcción De Techo Pyme En La Cabeza Municipal Col Domingo Arenas La Loma La Granja Ampliación Domingo Arenas Col Benito Juárez - 289628	289628	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	\$1,194,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104286	Construcción De Techo De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Hermanos Serra - 288757	288757	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,341,767	\$1,341,767	\$1,341,767	\$1,341,767	\$402,530	\$402,530	\$402,530	\$402,530	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
FUE1717040104287	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Cinco De Mayo Entre Miguel Hidalgo Y Misma Calle - 296641	296641	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$357,830	\$354,006	\$354,006	\$354,006	\$106,202	\$106,202	\$106,202	\$106,202	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104288	Electrificación En Calles Dieciséis De Septiembre Y Zacatecas - 303156	303156	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$438,580	\$438,580	\$438,580	\$438,580	\$312,102	\$312,102	\$312,102	\$312,102	71.16	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso.
FUE1717040104289	Construcción De Desayunador Escolar En El Jardín De Niños Atzin - 293668	293668	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$992,903	\$992,903	\$992,903	\$992,903	\$297,871	\$297,871	\$297,871	\$297,871	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
FUE1717040104290	Construcción De Comedor Escolar De La Primaria Benito Juárez - 300022	300022	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,005,339	\$1,001,201	\$1,001,201	\$1,001,201	\$300,360	\$300,360	\$300,360	\$300,360	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
FUE1717040104291	Construcción Sustitución De Dos Aulas En El Jardín De Niños Atzin - 300133	300133	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$633,305	\$631,416	\$631,416	\$631,416	\$189,425	\$189,425	\$189,425	\$189,425	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
FUE1717040104292	Construcción De Techo Pyme En Ignacio López Rayón Y La Cantera - 289728	289728	Puebla	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$169,784	\$169,784	\$169,784	\$169,784	\$169,784	\$169,784	\$169,784	\$169,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Fisica: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100%
FUE1717040104293	Electrificación En Calles Adolfo López Mateo Y Camino Viejo - 301102	301102	Puebla	Tlahuapan	San Martinito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$305,862	\$305,862	\$305,862	\$305,862	\$236,209	\$236,209	\$236,209	\$236,209	77.23	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Fisica: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401014294	Construcción de Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General Quetzalcóatl - 294274	294274	Puebla	Tlahuapán	San Miguel Tlanguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,012,989	\$1,012,989	\$1,012,989	\$1,012,989	\$303,897	\$303,897	\$303,897	\$303,897	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
PUE17170401014295	Electrificación En Calles Av Del Trabajo Y Calle Los Gallos - 300708	300708	Puebla	Tlahuapán	San Miguel Tlanguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$540,756	\$540,756	\$540,756	\$540,756	\$394,345	\$394,345	\$394,345	\$394,345	72.92	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Física: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso.
PUE17170401014296	Electrificación En Calle Tlaloc - 312619	312619	Puebla	Tlahuapán	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$218,840	\$218,840	\$218,840	\$218,840	\$65,652	\$65,652	\$65,652	\$65,652	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
PUE17170401014297	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Comunidad De San Pedro Matamoros - 290285	290285	Puebla	Tlahuapán	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	\$1,266,206	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014298	Construcción De Techo Firme En San Pedro Matamoros - 289390	289390	Puebla	Tlahuapán	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$297,328	\$297,328	\$297,328	\$297,328	\$297,328	\$297,328	\$297,328	\$297,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100%
PUE17170401014299	Electrificación En Calles Sonora Nuevo León Y Comunidad - 303335	303335	Puebla	Tlahuapán	San Rafael Itzapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$631,395	\$631,395	\$631,395	\$631,395	\$511,651	\$511,651	\$511,651	\$511,651	81.04	\$0	Metros lineales	0.00	81.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014300	Ampliación De Red De Agua Potable De Las Calles Morelos Tijuna Y Miguel Hidalgo - 293064	293064	Puebla	Tlahuapán	San Rafael Itzapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$275,191	\$274,338	\$274,338	\$274,338	\$105,539	\$105,539	\$105,539	\$105,539	38.47	\$0	Metros lineales	100.00	40.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
PUE17170401014301	Construcción de Comedor Escolar En La Primaria Domingo Arenas - 293485	293485	Puebla	Tlahuapán	San Rafael Itzapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,031,049	\$1,031,049	\$1,031,049	\$1,031,049	\$309,315	\$309,315	\$309,315	\$309,315	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
PUE17170401014302	Construcción De Desayunador Escolar En El Jardín De Niños María Castelan Xóchitl - 289503	289503	Puebla	Tlahuapán	San Rafael Itzapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,007,365	\$1,007,365	\$1,007,365	\$1,007,365	\$302,209	\$302,209	\$302,209	\$302,209	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
PUE17170401014303	Construcción De Techo Firme En San Rafael Itzapalucan - 289694	289694	Puebla	Tlahuapán	San Rafael Itzapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$559,505	\$559,505	\$559,505	\$559,505	\$559,505	\$559,505	\$559,505	\$559,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100%
PUE17170401014304	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Comunidad Y Morelos En San Rafael Itzapalucan - 291195	291195	Puebla	Tlahuapán	San Rafael Itzapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$442,920	\$385,683	\$385,683	\$385,683	\$115,705	\$115,705	\$115,705	\$115,705	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
PUE17170401014305	Electrificación En Calle Carretera A Santa Cruz - 313939	313939	Puebla	Tlahuapán	Santa Cruz Xoxolahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$228,406	\$228,406	\$228,406	\$228,406	\$68,522	\$68,522	\$68,522	\$68,522	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
PUE17170401014306	Electrificación En Calles La Vezana Cuauhtemoc Y Calle Casa De Salud - 312567	312567	Puebla	Tlahuapán	Santa Cruz Otlatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$383,558	\$383,558	\$383,558	\$383,558	\$298,631	\$298,631	\$298,631	\$298,631	77.86	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Física: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014307	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Las Dolias Prolongación Fco I Madero Perimetro Y Lindero Con San Miguel Tlanguistenco - 329806	329806	Puebla	Tlahuapán	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$616,461	\$616,461	\$616,461	\$616,461	\$616,461	\$616,461	\$616,461	\$616,461	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014308	Electrificación En Calles Progreso Lizaco Cárdenas Nicolas Bravo Perimetro A San Miguel Cinco De Mayo Benito Juárez Y Privada Dos De Abril - 303383	303383	Puebla	Tlahuapán	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,033,413	\$1,033,413	\$1,033,413	\$1,033,413	\$816,290	\$816,290	\$816,290	\$816,290	78.99	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Física: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física terminada al 100% y financiamiento en proceso.
PUE17170401014309	Construcción De Techo Firme En Santa María Texmelucan - 291059	291059	Puebla	Tlahuapán	Santa María Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$303,886	\$303,886	\$303,886	\$303,886	\$303,886	\$303,886	\$303,886	\$303,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100%
PUE17170401014310	Electrificación En Calle Veinte De Noviembre - 312696	312696	Puebla	Tlahuapán	Santiago Coltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$173,695	\$173,695	\$173,695	\$173,695	\$52,108	\$52,108	\$52,108	\$52,108	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
PUE17170401014311	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable Y Conexión A La Red Existente En La Colonia La Cantera - 300212	300212	Puebla	Tlahuapán	La Cantera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$262,181	\$261,927	\$261,927	\$261,927	\$78,578	\$78,578	\$78,578	\$78,578	30.00	\$0	Otros	100.00	30.00	Financiera: Obra física y financiamiento en proceso. / Física: Obra física y financiamiento en proceso. / Registro: Obra física y financiamiento en proceso.
PUE17170401014316	Adquisición De Materiales Para La Ampliación De La Red De Agua Potable De La Privada Cinco Sur Perteneciente A La Localidad De Nicolas Bravo - 332019	332019	Puebla	Acatzingo	Nicolas Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$51,339	\$51,339	\$51,339	\$51,339	\$51,339	\$51,339	\$51,339	\$51,339	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401014317	Construcción De Desayunador Escolar En El Jardín De Niños Cuicatlan - 339113	339113	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$609,531	\$609,531	\$609,531	\$609,531	\$609,531	\$609,531	\$609,531	\$609,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014318	Construcción De Cuartos de Baño En El Municipio De Acteopan Puebla - 340979	340979	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,044,501	\$1,044,501	\$1,044,501	\$1,044,501	\$313,350	\$313,350	\$313,350	\$313,350	30.00	\$0	Vivienda	0.00	11.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014320	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Varias De La Localidad De San Marcos Acteopan - 340456	340456	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$905,779	\$905,779	\$905,779	\$905,779	\$905,779	\$905,779	\$905,779	\$905,779	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014323	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De Calles Varias En La Localidad De San Felipe Toctila - 324909	324909	Puebla	Acteopan	San Felipe Toctila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$795,708	\$795,708	\$795,708	\$795,708	\$424,729	\$424,729	\$424,729	\$424,729	53.38	\$0	Metros lineales	0.00	53.46	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014324	Adquisición De Tres Escaners Marca HP Scanjet Para Areas Que Brindan Atención A Las Demandas Ciudadanas - 269544	269544	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: LA ACCION ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA ACCION ESTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA ACCION ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401014325	Ampliación de Alcantarillado Sanitario en El Centro De Ahucatlán - 269304	269304	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$669,633	\$669,633	\$669,633	\$669,633	\$669,633	\$669,633	\$669,633	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014326	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Francisco Ixquiuhuan - 256672	256672	Puebla	Ahuacatlán	San Francisco Ixquiuhuan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,128,415	\$2,128,415	\$2,128,415	\$2,128,415	\$2,128,415	\$2,128,415	\$2,128,415	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014327	CONSTRUCCION DE RED DE ALcantarillado Sanitario Y Planta Tratadora En La Localidad De Playahuacalcingo Segunda Etapa Sección San Rafael - 316583	316583	Puebla	Ahuacatlán	Playahuacalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$646,585	\$646,585	\$646,585	\$646,585	\$646,585	\$646,585	\$646,585	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014328	Rehabilitación De Techo De Área Para Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 312403	312403	Puebla	Ahuacatlán	Playahuacalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$2,068,067	\$2,068,067	\$2,068,067	\$2,068,067	\$2,068,067	\$2,068,067	\$2,068,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014329	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Playahuacalcingo - 309739	309739	Puebla	Ahuacatlán	Playahuacalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,404	\$599,404	\$599,404	\$599,404	\$599,404	\$599,404	\$599,404	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014330	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Tercera Sección - 298363	298363	Puebla	Ahuacatlán	Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014331	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Distribución Caltenco - 243316	243316	Puebla	Ahuacatlán	Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$614,804	\$614,804	\$614,804	\$614,804	\$614,804	\$614,804	\$614,804	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014332	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Fochilcatl - 242640	242640	Puebla	Ahuacatlán	Fochilcatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$349,300	\$349,300	\$349,300	\$349,300	\$349,300	\$349,300	\$349,300	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014373	Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexión A Descarga Municipal En La Localidad De Martir De Chinameca - 289512	289512	Puebla	Atlixco	Martir de Chinameca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$56,778	\$186,141	\$186,141	\$186,141	\$186,141	\$186,141	\$186,141	\$186,141	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS DE 2016, LOS CUALES SE RECONSTRUYEN EN SU RUBRO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014374	Mejoramiento De Viviendas Con La Construcción De Sanitarios Con Bidigester San Felipe Xonacayucan - 319624	319624	Puebla	Atlixco	San Felipe Xonacayucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,388,652	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	\$2,331,034	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014376	Ampliación De Energía Eléctrica En Carretera Tochtepec San Lorenzo Omatepec Del Municipio De Tochtepec Puebla - 303551	303551	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$167,011	\$167,011	\$167,011	\$167,011	\$167,011	\$167,011	\$167,011	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.	
FUE17170401014377	Construcción De Estufas Ecológicas Equipamiento Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación A Sísroc - 281259	281259	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$291,500	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	\$97,166	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% APORTACIÓN MUNICIPAL. / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014378	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Naccorzi Y Tres Sur Y Privada Tres Sur - 129692	129692	Puebla	Tochtepec	Chipiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	\$286,520	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014379	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Olivos Entre Calles Hidalgo Y El Cerro Calle Hidalgo Entre Olivos Y Porfirio Díaz Sur - 306837	306837	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlacatechco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$545,833	\$545,833	\$545,833	\$545,833	\$545,833	\$545,833	\$545,833	\$545,833	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
FUE17170401014380	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Metancor Sur Y Calle Aljibes Perteneciente A La Localidad De San Bartolomé Tepetlacatechco - 284756	284756	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlacatechco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	\$352,017	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014381	Primer Etapa Para La Construcción De Desayunador En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Helen Hernández Palacio Con Clave - 280269	280269	Puebla	Tochtepec	Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$342,737	\$342,737	\$342,737	\$342,737	\$342,737	\$342,737	\$342,737	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA AL 100% PRIMERA ETAPA. / Fisica: OBRA REALIZADA CONFORME A PROYECTO PRIMERA ETAPA AL 100%. (OBRA DESAYUNADOR) / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.	
FUE17170401014382	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura U Dos C En La Primaria Jose Vasconcelos Clave De La Localidad De San Martín Caltenco A - 129629	129629	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EL CAPCEC	Educación	En Ejecución	2017	\$3,107,821	\$649,181	\$649,181	\$649,181	\$649,181	\$649,181	\$649,181	\$649,181	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% APORTACIÓN MUNICIPAL FAIS. / Fisica: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS TERMINADAS AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONVENIO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
FUE17170401014383	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Diferentes Calles En La Localidad De San Martín Caltenco Perteneciente Al Municipio De Tochtepec - 294519	294519	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$878,805	\$878,805	\$878,805	\$878,805	\$878,805	\$878,805	\$878,805	\$878,805	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
FUE17170401014384	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle San Martín Tres Sur Entre Calle Cristo Rey Tres Pte Y San Antonio Dos Sur En La Colón - 282000	282000	Puebla	Tochtepec	Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$547,765	\$547,765	\$547,765	\$547,765	\$547,765	\$547,765	\$547,765	\$547,765	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
FUE17170401014385	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Diecisiete Norte Entre Carretera San Martín Caltenco Chipiltepec Y Prolongación Tres Fuentes - 288870	288870	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$708,349	\$708,349	\$708,349	\$708,349	\$708,349	\$708,349	\$708,349	\$708,349	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% CONFORME A PROYECTO Y CONTRATO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR.
FUE17170401014386	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Entre Pazo Noxia Y Calle Hidalgo - 320777	320777	Puebla	Tototepec de Guerrero	Tototepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOTEPEC DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,183	\$304,183	\$304,183	\$304,183	\$304,183	\$304,183	\$304,183	\$304,183	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Fisica: al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 670 ML DE LINEA DE CONDUCCION
FUE17170401014387	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C Y Fosa Séptica En El Preescolar Jose Joaquín Herrera Cct - 262519	262519	Puebla	Tototepec de Guerrero	Tototepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOTEPEC DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$286,830	\$187,353	\$187,353	\$187,353	\$187,353	\$187,353	\$187,353	\$187,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FÍSICO / Registro: CONSTRUCCION DE 32.50 M2 DE SANITARIOS
FUE17170401014388	Construcción De Recamaras Adicionales De Cuatro Setenta Por Tres Cincuenta Metros - 262634	262634	Puebla	Tototepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOTEPEC DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$337,853	\$337,853	\$337,853	\$337,853	\$337,853	\$337,853	\$337,853	\$337,853	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Fisica: al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 5 RECAMARAS
FUE17170401014389	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Luis Donaldo Colosio Entre Calle Lopez Portillo Y Cerrada San Nicolás En El Municipio De - 341651	341651	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$468,756	\$468,756	\$468,756	\$468,756	\$468,756	\$468,756	\$468,756	\$468,756	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y REGIMIENTOS

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401014390	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Barranca Chacipic En La Localidad de Tulcingo de Valle - 265493	265493	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$956,993	\$956,993	\$956,993	\$956,993	\$956,993	\$956,993	\$956,993	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014391	Ampliación de Electricación de Energía Renovable Solar En El Municipio de Tulcingo de Valle - 265431	265431	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014392	Construcción de Ciento Treinta Espacios de Pisos Dignos En La Localidad de Tulcingo de Valle Pertenciente Al Municipio de Tulcingo - 213788	213788	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,502,200	\$1,502,200	\$1,502,200	\$1,502,200	\$1,502,200	\$1,502,200	\$1,502,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014393	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable En La Localidad de Tulcingo - 213786	213786	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$333,733	\$333,733	\$333,733	\$333,733	\$333,733	\$333,733	\$333,733	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014394	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario y Pavimento Hidráulico En Privada Mariano Matamoros Entre Calle Motezuma Y Calle San Gabriel - 213783	213783	Puebla	Tulcingo de Valle	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$285,601	\$285,601	\$285,601	\$285,601	\$285,601	\$285,601	\$285,601	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014395	33302 Servicios Estadísticos y Geográficos - 213778	213778	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$309,976	\$309,976	\$309,976	\$309,976	\$309,976	\$309,976	\$309,976	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014396	Rehabilitación de BOMBA DE POZO Profundo de Agua Potable En La Localidad de San Miguel Tlaltepeki Pertenciente Al Municipio de Tulcingo de - 221061	221061	Puebla	Tulcingo	San Miguel Tlaltepeki	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$456,409	\$456,409	\$456,409	\$456,409	\$456,409	\$456,409	\$456,409	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014397	Rehabilitación de POZO Profundo de Agua Potable En La Localidad de Francisco Villa Pertenciente Al Municipio de Tulcingo de Valle Puebla - 221040	221040	Puebla	Tulcingo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014398	Mantenimiento Del drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Y Calle Miguel Hidalgo En Caxhuacan Municipio De Caxhuacan Puebla - 253263	253263	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$433,778	\$436,773	\$436,773	\$436,773	\$436,773	\$436,773	\$436,773	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100% / Física: obra física terminada al 100% / Registro: esta obra se realizó en combinación de recursos de fism y fortamun y también en esta obra se aplico el interes respectivo de fism y de fortamun la obra ya esta terminada física y financiera al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401014399	Adquisición de Equipo de Computo e Impresión Para Tesorería Municipal y Registro Civil - 327007	327007	Puebla	Cotepec	Cotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,174	\$27,174	\$27,174	\$27,174	\$27,174	\$27,174	\$27,174	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: SUMINISTRO AL 100% / Registro: SUMINISTRO TERMINADO FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401014400	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Para La Localidad de Santa Cecilia Del Municipio de Coxcatlan - 312145	312145	Puebla	Coxcatlan	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$234,707	\$234,707	\$234,707	\$234,707	\$234,707	\$234,707	\$234,707	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO DE REVISY Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401014410	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco Norte Esquina Con Cuatro Poniente Barrio La Candelaria - 291520	291520	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$214,962	\$214,962	\$214,962	\$214,962	\$214,962	\$214,962	\$214,962	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401014411	Rehabilitación De Planta de Tratamiento De Aguas Residuales San Vicente Coyotepec - 326716	326716	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$980,440	\$980,440	\$980,440	\$980,440	\$980,440	\$980,440	\$980,440	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION
FUE17170401014412	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Calle Seis Norte Matutitas Cuauteman - 206729	206729	Puebla	Coyotepec	Matutitas Cuauteman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$599,548	\$599,548	\$599,548	\$599,548	\$599,548	\$599,548	\$599,548	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION
FUE17170401014413	Ampliación de Red de Agua Potable En Calles Varias de La Cabecera Municipal de Cuapiaxtla De Madero Pue - 325213	325213	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$228,140	\$260,948	\$260,948	\$260,948	\$260,948	\$260,948	\$260,948	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se ejecuto en tiempo y forma. / Física: La obra se ejecuto en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma. se marca la fe de erratas del nombre de la obra la cual dice AMPLIACION DE DRENAGE SANITARIO EN C ALVARO OBREGON ENTRE PRIV A OBREGON Y 46° 31'85" y debe decir AMPLIACION DE DRENAGE SANITARIO EN LA C. LAS BUGAMBILIAS NORTE Y PRIV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. 5 DE MAYO Y Blvd. ADOLFO LOPEZ MATEOS NORTE Y PRIVADAS NIÑOS HEROES A Y B UBICADAS SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES PTE. ENTRE C. 5 DE FEBRERO Y C. EMILIANO ZAPATA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401014414	Ampliación de Drenaje Sanitario En C Alvaro Obregon Entre Friv A Obregon Y - 312856	312856	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$393,216	\$393,216	\$393,216	\$393,216	\$393,216	\$393,216	\$393,216	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma por lo que se está en espera de que esta realice los trabajos. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401014415	Ampliación de Red Eléctrica De La Calle Francisco I Madero Puentes Entre Av Reforma Y C Fco I Madero - 312471	312471	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$120,746	\$120,746	\$120,746	\$120,746	\$120,746	\$120,746	\$120,746	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma. / Física: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma por lo que se está en espera de que esta realice los trabajos. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401014416	Ampliación de Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Ote Entre La C Independencia Y Calle Sn - 312639	312639	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizo en tiempo y forma y con el monto referido al contrato. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401014417	Ampliación de Red Eléctrica En La Privada Niños Heroes Oriente Numero Doscientos Diez - 298872	298872	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	\$158,204	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma. / Física: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma por lo que se está en espera de que esta realice los trabajos. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401014418	Ampliación de Red Eléctrica De La Privada Dieciséis De Sep Ote Entre C Hermenegildo Galeana Sur Y C Alvaro Obregón Sur - 298949	298949	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$124,683	\$124,683	\$124,683	\$124,683	\$124,683	\$124,683	\$124,683	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma. / Física: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizo en tiempo y forma por lo que se está en espera de que esta realice los trabajos. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401014419	Ampliación de Red Eléctrica De La Calle Pino Suarez Sur Entre C Antonio Tapia En La Colonia El Ferrocarril - 298907	298907	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$102,524	\$102,524	\$102,524	\$102,524	\$102,524	\$102,524	\$102,524	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: El pago a C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Fisica: El pago a C.F.E. se realizó en tiempo y forma. / Registro: El pago a C.F.E. se realizó en tiempo y forma por lo que se está en espera de que esta realice los trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014430	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Mariano Antonio Tapia En La Colonia El Calvario Tlancauapican - 265151	265151-2017-10	Puebla	Chiautla	Tlancauapican	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$190,654	\$190,654	\$190,654	\$190,654	\$190,654	\$190,654	\$190,654	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014450	Adoquinamiento De La Calle Miguel Negrete Entre Calle Providencia Y Calle San Antonio - 323106	323106	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,748,213	\$2,748,213	\$2,748,213	\$2,748,213	\$2,748,213	\$2,748,213	\$2,748,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE AL FONDO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCION / Registro:	
FUE17170401014452	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan Puebla - 262959	262959	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,820,276	\$3,785,822	\$3,785,822	\$3,785,822	\$3,785,822	\$3,785,822	\$3,785,822	\$3,785,822	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: MONTO POR LAS 60 VIVIENDAS QUE SE CONSTRUYEN EN ESTA LOCALIDAD / Fisica: OBRAS EN PROCESO DE ENTREGA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014453	Rehabilitación De drenaje Sanitario En La Calle Emilio Carranza Y Av Hidalgo - 263013	263013	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,163,262	\$1,163,262	\$1,163,262	\$1,163,262	\$1,163,262	\$1,163,262	\$1,163,262	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y EN OPERACION / Fisica: CONCLUIDA Y EN OPERACION / Registro:	
FUE17170401014454	Equipamiento De Vivienda Con Estufa Ecológica Con El Programa Ecotecnias - 218166	218166	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$265,000	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	\$88,333	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA POR CONVENIO CON PROGRAMA ECOTECNIAS 2017 / Fisica: / Registro:
FUE17170401014457	Construcción De Tercer Paquete De Vivienda En El Municipio De Cuayuca De Andrade Puebla - 287982	287982	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$240,562	\$240,562	\$240,562	\$240,562	\$240,562	\$240,562	\$240,562	\$240,562	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE17170401014458	Construcción De Cuarto Para Baño Y Fosa Séptica En La Localidad De San Pedro Cuayuca Municipio De Cuayuca De Andrade Puebla - 214837	214837	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$604,978	\$604,978	\$604,978	\$604,978	\$604,978	\$604,978	\$604,978	\$604,978	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE17170401014459	Construcción De Segundo Paquete De Cuatro Cuartos Dormitorios Y Dos Bañitos Con Fosa Séptica En Municipio De Cuayuca De Andrade Puebla - 214863	214863	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$371,065	\$371,065	\$371,065	\$371,065	\$371,065	\$371,065	\$371,065	\$371,065	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE17170401014460	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios Y Cocina En La Localidad De Cuayuca De Andrade - 214858	214858	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$417,854	\$417,854	\$417,854	\$417,854	\$417,854	\$417,854	\$417,854	\$417,854	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE17170401014476	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 262075	262075	Puebla	Chiconcuautla	Mecuilacatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	\$730,282	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE17170401014477	Construcción De Cercado Perimetral En Tele Bachillerato Comunitario - 262107	262107	Puebla	Chiconcuautla	Tlilhuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	\$1,992,935	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA 263.56 M2 / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE17170401014478	Ampliación De Red De Distribución Y Baja Tensión En Circuitos Revolución Y Andrés Melchor Ocampo - 262880	262880	Puebla	Chiconcuautla	Tlilhuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$883,386	\$883,386	\$883,386	\$883,386	\$883,386	\$883,386	\$883,386	\$883,386	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA 9 POSTES / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE17170401014479	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Primaria Ignacio Zaragoza - 262449	262449	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	\$1,540,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE17170401014480	Favimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lindavista - 265979	265979	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxiphehala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$860,494	\$860,494	\$860,494	\$860,494	\$860,494	\$860,494	\$860,494	\$860,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE17170401014481	Ampliación De Red De Distribución Y Baja Tensión En Camino De Acceso A San Lorenzo - 262648	262648	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxiphehala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	\$1,996,627	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA 36 POSTES / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE17170401014482	Ampliación Del Centro De Salud - 262929	262929	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxiphehala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$695,008	\$695,008	\$695,008	\$695,008	\$695,008	\$695,008	\$695,008	\$695,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE17170401014483	Favimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Once De Septiembre - 262269	262269	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$812,169	\$812,169	\$812,169	\$812,169	\$812,169	\$812,169	\$812,169	\$812,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE17170401014484	Construcción De Cercado Perimetral En Escuela Preescolar Xochiconet1 - 321876	321876	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$783,359	\$783,359	\$783,359	\$783,359	\$783,359	\$783,359	\$783,359	\$783,359	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE17170401014485	Ampliación De La Casa De Salud - 262398	262398	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$996,147	\$996,147	\$996,147	\$996,147	\$996,147	\$996,147	\$996,147	\$996,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014486	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Federal Biliquis Lazaro Cárdenas Del Río - 262208	262208	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	\$1,487,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO
FUE17170401014487	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Juan Pablo II Entre Calle Narciso Mendoza Y Campos de Cultivo - 338863	338863	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$192,463	\$192,463	\$192,463	\$192,463	\$192,463	\$192,463	\$192,463	\$192,463	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014488	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varías Calles De Santa Ana Xalmimilulco - 318143	318143	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014489	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En Primaria Juan Escutia - 306134	306134	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014490	Construcción De Desayunador Escolar En Estructura Regional C En Jardín De Niños Xalmimilulco - 305507	305507	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$760,484	\$760,484	\$760,484	\$760,484	\$760,484	\$760,484	\$760,484	\$760,484	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014491	Construcción De Techado En Plaza Cívica En Primaria Federal Emiliano Zapata - 210066	210066	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$958,000	\$958,000	\$958,000	\$958,000	\$958,000	\$958,000	\$958,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401014493	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Denominado Chiapas - 250517	250517	Puebla	Ahuacatlán	Ixtlahuaca	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$623,993	\$623,993	\$623,993	\$623,993	\$623,993	\$623,993	\$623,993	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014494	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Denominado Libramiento - 250350	250350	Puebla	Ahuacatlán	Ixtlahuaca	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,022,569	\$1,022,569	\$1,022,569	\$1,022,569	\$1,022,569	\$1,022,569	\$1,022,569	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PUE17170401014520	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 326867	326867	Puebla	Teopantlan	Teopantlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,864	\$22,864	\$22,864	\$22,864	\$22,864	\$22,864	\$22,864	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014521	Adquisición De Equipo De Computo Para La Dirección De Obras Publicas Secretaría General y Contraloría - 324881	324881	Puebla	Teopantlan	Teopantlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$88,942	\$88,942	\$88,942	\$88,942	\$88,942	\$88,942	\$88,942	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014522	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 292288	292288	Puebla	Teopantlan	Teopantlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014523	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 292280	292280	Puebla	Teopantlan	Teopantlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014524	Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 291735	291735	Puebla	Teopantlan	Teopantlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$501,313	\$501,313	\$501,313	\$501,313	\$501,313	\$501,313	\$501,313	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014525	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 292256	292256	Puebla	Teopantlan	Teopantlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014526	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 291899	291899	Puebla	Teopantlan	Teopantlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$417,761	\$417,761	\$417,761	\$417,761	\$417,761	\$417,761	\$417,761	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014527	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 291925	291925	Puebla	Teopantlan	Teopantlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,552	\$83,552	\$83,552	\$83,552	\$83,552	\$83,552	\$83,552	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014528	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 292265	292265	Puebla	Teopantlan	Teopantlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	\$250,656	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014529	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De Teopantlan Municipio De Teopantlan - 326796	326796	Puebla	Teopantlan	Teopantlan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014530	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Sebastian Tenango Municipio De Teopantlan - 292296	292296	Puebla	Teopantlan	San Sebastian Tenango	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014531	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad Del Zapote Municipio De Teopantlan - 292300	292300	Puebla	Teopantlan	El Zapote	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	\$167,104	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014532	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 249285	249285	Puebla	Vicente Guerrero	Coxcatépechapa	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$11,264	\$11,264	\$11,264	\$11,264	\$11,264	\$11,264	\$11,264	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014533	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 242411	242411	Puebla	Vicente Guerrero	Ojo de Agua	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,325	\$10,325	\$10,325	\$10,325	\$10,325	\$10,325	\$10,325	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014534	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Xayacatlán De Bravo Cuarta Etapa - 235573	235573	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,836,639	\$1,834,863	\$1,834,863	\$1,834,863	\$1,834,863	\$1,834,863	\$1,834,863	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014536	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario y Fluvial En La Calle Reforma Entre Puercos De San Juan Y Segunda Privada De Reforma - 257429	257429	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,111,479	\$1,111,479	\$1,111,479	\$1,111,479	\$1,111,479	\$1,111,479	\$1,111,479	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 202 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014537	Rehabilitación De Línea De Agua Domestica En Calle Diez De Mayo Entre Calle Cinco De Mayo Y Lomas Del Obispo - 257416	257416	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$53,770	\$257,416	\$257,416	\$257,416	\$257,416	\$257,416	\$257,416	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 108 METROS LINEALES DE LINEA DE AGUA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014538	Rehabilitación De Alcantarillado En Calle Diez De Mayo De La Localidad De Xicotepec De Juárez Municipio De Xicotepec Puebla - 257407	257407	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,446	\$94,446	\$94,446	\$94,446	\$94,446	\$94,446	\$94,446	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 30 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014539	Construcción De Alcantarillado Fluvial y Sanitario En Avenida Juárez Norte - 257452	257452	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,153,683	\$1,153,683	\$1,153,683	\$1,153,683	\$1,153,683	\$1,153,683	\$1,153,683	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYERON 117 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO FLUVIAL Y SANITARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014540	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Dos De Abril Entre Calle Mariano Arista Y El Rotatorio En La Colonia Centro En Xicotepec - 257440	257440	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$609,397	\$609,397	\$609,397	\$609,397	\$609,397	\$609,397	\$609,397	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 209 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014541	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario y Fluvial En Calle Flores Magón Entre Calle Flores Magón Y Segunda Veintuno De Marzo - 257435	257435	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$949,862	\$949,862	\$949,862	\$949,862	\$949,862	\$949,862	\$949,862	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 141 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014542	Construcción De Drenaje Fluvial En Calle Diecisiete De Junio Y Cinco De Mayo Tercera Etapa Localidad De Xicotepec De Juárez - 229065	229065	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,543,578	\$1,543,578	\$1,543,578	\$1,543,578	\$1,543,578	\$1,543,578	\$1,543,578	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYERON 10 METROS LINEALES DE DRENAJE FLUVIAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401014645	Colocación De Techos De Lamina De Fintro En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Tulancinguillo - 229205	229205	Puebla	Xicotepac	Tulancinguillo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$115,248	\$115,248	\$115,248	\$115,248	\$115,248	\$115,248	\$115,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 254 METROS CUADRADOS DE TECHOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014646	Colocación De Techos De Lamina De Fintro En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Villa Avila Camacho - 228564	228564	Puebla	Xicotepac	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	\$2,492,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 5536 METROS CUADRADOS DE TECHOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014647	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepac Localidad Villa Avila Camacho - 228424	228424	Puebla	Xicotepac	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE DOTO DE 101 DEPOSITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE17170401014648	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Villa Avila Camacho - 228648	228648	Puebla	Xicotepac	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$360,292	\$360,292	\$360,292	\$360,292	\$360,292	\$360,292	\$360,292	\$360,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 120 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014649	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Villa Avila Camacho - 228804	228804	Puebla	Xicotepac	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$853,407	\$853,407	\$853,407	\$853,407	\$853,407	\$853,407	\$853,407	\$853,407	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 990 METROS LINEALES CON REVESTIMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE17170401014650	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac El Cajon - 235826	235826	Puebla	Xicotepac	El Cajon	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 25 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014651	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De El Cajon - 230365	230365	Puebla	Xicotepac	El Cajon	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 320 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014652	Colocación De Techos De Lamina De Fintro En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De El Cajon - 229526	229526	Puebla	Xicotepac	El Cajon	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	\$302,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 672 METROS CUADRADOS DE TECHOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014653	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepac Localidad El Cajon - 231114	231114	Puebla	Xicotepac	El Cajon	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE DOTO DE 10 DEPOSITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014654	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac Arroyo Seco - 235898	235898	Puebla	Xicotepac	Arroyo Seco	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE17170401014655	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac San Antonio Tlaxcalantongo - 237524	237524	Puebla	Xicotepac	San Antonio Tlaxcalantongo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	\$10,743	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 22 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014656	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De San Antonio Tlaxcalantongo - 230386	230386	Puebla	Xicotepac	San Antonio Tlaxcalantongo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 249 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014657	Colocación De Techos De Lamina De Fintro En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De San Antonio Tlaxcalantongo - 229556	229556	Puebla	Xicotepac	San Antonio Tlaxcalantongo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	\$100,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 224 METROS CUADRADOS DE TECHOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014658	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepac Localidad San Antonio Tlaxcalantongo - 231143	231143	Puebla	Xicotepac	San Antonio Tlaxcalantongo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE DOTO DE 5 DEPOSITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014659	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Santa Cruz Chica - 230937	230937	Puebla	Xicotepac	Santa Cruz Chica	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 160 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014660	Colocación De Techos De Lamina De Fintro En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Santa Cruz Chica - 230044	230044	Puebla	Xicotepac	Santa Cruz Chica	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 800 METROS CUADRADOS DE TECHOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014661	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac Santa Cruz Chica - 235865	235865	Puebla	Xicotepac	Santa Cruz Chica	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,325	\$7,325	\$7,325	\$7,325	\$7,325	\$7,325	\$7,325	\$7,325	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 15 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014662	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepac Localidad Santa Cruz Chica - 231668	231668	Puebla	Xicotepac	Santa Cruz Chica	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE DOTO DE 15 DEPOSITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014663	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac Tierra Negra - 235868	235868	Puebla	Xicotepac	Tierra Negra	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 30 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014664	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Fiebroyan Y Duraznos En La Localidad De Tierra Negra - 229054	229054	Puebla	Xicotepac	Tierra Negra	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE AMPLIO LA RED DE ALCANTARILLADO POR 332 METROS LINEALES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014665	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac El Zoquitlan - 235886	235886	Puebla	Xicotepac	El Zoquitlan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014666	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac Nactanca Ejido - 235745	235745	Puebla	Xicotepac	Ejido de Nactanca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 30 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014667	Colocación De Techos De Lamina De Fintro En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Nactanca Ejido - 229239	229239	Puebla	Xicotepac	Ejido de Nactanca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	\$360,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 800 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014668	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Nactanca Ejido - 230358	230358	Puebla	Xicotepac	Ejido de Nactanca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 320 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014669	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepac Localidad Nactanca Ejido - 231104	231104	Puebla	Xicotepac	Ejido de Nactanca	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE DOTO DE 15 DEPOSITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014670	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Ejido Rancho Nuevo - 235876	235876	Puebla	Xicoteppec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014671	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Rancho Nuevo Ejido - 230187	230187	Puebla	Xicoteppec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	\$81,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 2017 / Fisica: SE CONSTRUYO 218 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014672	Colocación De Techos De Lamina De Píntro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Rancho Nuevo Ejido - 229197	229197	Puebla	Xicoteppec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	\$417,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 928 METROS CUADRADOS DE TECHOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014673	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Cerro De Los Limones - 235825	235825	Puebla	Xicoteppec	Cerro de los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 25 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014674	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec Localidad Cerro De Los Limones - 231109	231109	Puebla	Xicoteppec	Cerro de los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN 2016 / Fisica: SE DOTO DE 4 DEPÓSITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014675	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De El Porvenir - 230119	230119	Puebla	Xicoteppec	El Porvenir Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 320 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170401014676	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec El Porvenir - 235871	235871	Puebla	Xicoteppec	El Porvenir Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	\$17,091	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 35 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014677	Colocación De Techos De Lamina De Píntro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De El Porvenir - 229189	229189	Puebla	Xicoteppec	El Porvenir Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,684	\$201,684	\$201,684	\$201,684	\$201,684	\$201,684	\$201,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 448 METROS CUADRADOS DE TECHOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014678	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec La Garcita - 235891	235891	Puebla	Xicoteppec	La Garcita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014679	Colocación De Techos De Lamina De Píntro En El Municipio De Xicoteppec En La Localidad De Nactanca Chica - 229226	229226	Puebla	Xicoteppec	Nactanca Chica (La Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 128 METROS CUADRADOS DE TECHOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170401014680	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Nactanca Chica - 235742	235742	Puebla	Xicoteppec	Nactanca Chica (La Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 30 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170401014681	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicoteppec Localidad Nactanca Chica - 231087	231087	Puebla	Xicoteppec	Nactanca Chica (La Colonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	\$9,600	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE DOTO DE 6 DEPÓSITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014682	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec El Sauce Chico - 235894	235894	Puebla	Xicoteppec	El Sauce Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014683	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec El Sauce Grande - 235895	235895	Puebla	Xicoteppec	El Sauce Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN EL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014684	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Las Águilas - 235893	235893	Puebla	Xicoteppec	Las Águilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014685	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Cilima - 235900	235900	Puebla	Xicoteppec	Cilima (La Bomba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014686	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicoteppec Dos Caminos - 235880	235880	Puebla	Xicoteppec	Dos Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014687	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ozelonacaxtla Del Municipio De Huehuetla - 317072	31707217252	Puebla	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014688	Mejoramiento De La Escuela Oficial Lázaro Cárdenas Don Juan Ozelonacaxtla - 315912	31591217242	Puebla	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2017	\$698,648	\$698,648	\$698,648	\$698,648	\$698,648	\$698,648	\$698,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014689	Adquisición De Bomba De Agua Potable Para La Localidad De Ozelonacaxtla - 316859	31685917248	Puebla	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$56,347	\$56,347	\$56,347	\$56,347	\$56,347	\$56,347	\$56,347	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014690	Ampliación De La Línea De Agua Potable Hacia La Localidad De Putaxcat - 315885	31588517238	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$129,324	\$129,324	\$129,324	\$129,324	\$129,324	\$129,324	\$129,324	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014691	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Putaxcat Descarga Domiciliarias - 315945	31594517241	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$254,258	\$254,258	\$254,258	\$254,258	\$254,258	\$254,258	\$254,258	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN
PUE17170401014692	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Putaxcat - 316842	31684217247	Puebla	Huehuetla	Putaxcat	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$992,588	\$992,588	\$992,588	\$992,588	\$992,588	\$992,588	\$992,588	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014693	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Maculiacaco - 239934	R332017-079	Puebla	Cuetralan del Progreso	Maculiacaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETRALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,800,409	\$1,800,409	\$1,800,409	\$1,800,409	\$1,800,409	\$1,800,409	\$1,800,409	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014695	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Alvaro Obregón Entre Miguel Hidalgo Y Reforma - 234766	234766	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,018,199	\$1,018,199	\$1,018,199	\$1,018,199	\$1,018,199	\$1,018,199	\$1,018,199	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCALMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1717040104696	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Chietla Cerro El Tepeyac - 227420	227420	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$263,562	\$263,562	\$263,562	\$263,562	\$263,562	\$263,562	\$263,562	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104697	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Emiliano Zapata Entre Miguel Hidalgo Y Oficinas Ejdiales - 219471	219471	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$289,559	\$289,559	\$289,559	\$289,559	\$289,559	\$289,559	\$289,559	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104698	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Entre Calle Altamirano Y Calle Rayón - 218457	218457	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$221,529	\$221,529	\$221,529	\$221,529	\$221,529	\$221,529	\$221,529	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104699	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De Las Calles Independencia Y Zapata Reforma Fco I Madero Y Miguel Hidalgo Entre Las Calles Cardenas Y - 218390	218399	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,212,517	\$1,212,517	\$1,212,517	\$1,212,517	\$1,212,517	\$1,212,517	\$1,212,517	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104701	Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Independencia Y Dieciséis De Septiembre - 227527	227527	Puebla	Chietla	Ahuehuetzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,364	\$1,150,364	\$1,150,364	\$1,150,364	\$1,150,364	\$1,150,364	\$1,150,364	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: 1150364.24 / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104702	Rehabilitación De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Independencia Y Dieciséis De Septiembre Ahuehuetzingo Municipio De Chi - 227515	227515	Puebla	Chietla	Ahuehuetzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$326,746	\$326,746	\$326,746	\$326,746	\$326,746	\$326,746	\$326,746	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104704	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Atencingo - 244684	244684	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$88,218	\$88,218	\$88,218	\$88,218	\$88,218	\$88,218	\$88,218	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104705	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Tres Puños Entre Emiliano Zapata Y Juan De La Barrera - 234767	234767	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$544,018	\$544,018	\$544,018	\$544,018	\$544,018	\$544,018	\$544,018	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104706	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Justo Sierra Entre Monterrey Y La Paz - 234736	234736	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$464,751	\$464,751	\$464,751	\$464,751	\$464,751	\$464,751	\$464,751	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104707	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas Y Y Zaragoza Entre Heroes De Nacozari Y Lazaro Cardenas - 234765	234765	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$467,237	\$467,237	\$467,237	\$467,237	\$467,237	\$467,237	\$467,237	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104708	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Lerazo Cardenas Y Callejon I Zaragoza Entre Heroes De Nacozari Y Lazaro Cardenas - 234764	234764	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,116,808	\$1,116,808	\$1,116,808	\$1,116,808	\$1,116,808	\$1,116,808	\$1,116,808	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104709	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Justo Sierra Entre Monterrey Y La Paz - 234718	234718	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$803,140	\$803,140	\$803,140	\$803,140	\$803,140	\$803,140	\$803,140	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104710	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Entre Matamoros Y Benito Juárez - 220773	220773	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$146,323	\$146,323	\$146,323	\$146,323	\$146,323	\$146,323	\$146,323	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104711	Mejoramiento De La Berda Perimetral En Areas De Castillos En La Escuela Lic Adolfo Lopez Mateos - 227379	227379	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$78,009	\$78,009	\$78,009	\$78,009	\$78,009	\$78,009	\$78,009	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104712	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Febrero Entre Calle Treinta Y Uno De Agosto Y Vicente Guerrero - 218574	218574	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$184,167	\$184,167	\$184,167	\$184,167	\$184,167	\$184,167	\$184,167	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104714	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Galeana Entre La Calle Miguel Hidalgo Y Benito Juárez - 234729	234729	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$665,055	\$665,055	\$665,055	\$665,055	\$665,055	\$665,055	\$665,055	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104715	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Galeana Entre La Calle Miguel Hidalgo Y Benito Juárez - 233385	233385	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$296,113	\$296,113	\$296,113	\$296,113	\$296,113	\$296,113	\$296,113	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104716	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Entre Galeana Y Calle Primavera - 227509	227509	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,032,485	\$2,032,485	\$2,032,485	\$2,032,485	\$2,032,485	\$2,032,485	\$2,032,485	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104718	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo Y Benito Juárez Entre Lazaro Cardenas Y Dieciséis De Septiembre - 241390	241390	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$276,614	\$276,614	\$276,614	\$276,614	\$276,614	\$276,614	\$276,614	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104719	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Hermanos Serdan Entre Libertad Y Mariano Matamoros - 234687	234687	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$566,395	\$566,395	\$566,395	\$566,395	\$566,395	\$566,395	\$566,395	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104720	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Hermanos Serdan Entre Calle Libertad Y Mariano Matamoros - 234706	234706	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$272,257	\$272,257	\$272,257	\$272,257	\$272,257	\$272,257	\$272,257	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040104721	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Leon Vicario Entre Calle L Cardenas Y Cinco De Mayo - 227488	227488	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$556,456	\$556,456	\$556,456	\$556,456	\$556,456	\$556,456	\$556,456	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104722	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Leon Vicario Entre Calle Lazaro Cardenas Y Cinco De Mayo - 219532	219532	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$916,399	\$916,399	\$916,399	\$916,399	\$916,399	\$916,399	\$916,399	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104723	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Las Calles Josefa O Dominguez A Serdan Entre M Hidalgo Y Bugambillas Dos Abril Fco Villa - 219429	219429	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	\$573,194	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
PUE1717040104725	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Zaragoza Y Aliende - 233408	233408	Puebla	Chietla	Lagunillas de Rayón (Alchichico)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$501,528	\$501,528	\$501,528	\$501,528	\$501,528	\$501,528	\$501,528	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401014726	Rehabilitación de la Red de Agua Potable De La Calle Esperanza Entre Calle Vicente Guerrero y Benito Juárez - 234668	234668	Puebla	Chietla	La Palma (El Triquetete)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$249,422	\$249,422	\$249,422	\$249,422	\$249,422	\$249,422	\$249,422	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
FUE17170401014727	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 341326	341326	Puebla	Chigmecatitlán	Chigmecatitlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$224,395	\$224,395	\$224,395	\$224,395	\$224,395	\$224,395	\$224,395	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION	
FUE17170401014728	Programa De Cuartos Dormitorios Por Afectaciones Del Sismo Ocurrido El día Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 303066	303066	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro:	
FUE17170401014729	Rehabilitación De Muro De Contención Y Reconstrucción De Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Santa Isabel Cholula - 303629	303629	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$354,208	\$354,207	\$354,207	\$354,207	\$354,207	\$354,207	\$354,207	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014730	Aplicación De Red de Electrificación En Privada Zaragoza Entre Calle Zaragoza Y Límites De Calle - 286697	286697	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$178,621	\$178,621	\$178,621	\$178,621	\$178,621	\$178,621	\$178,621	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014731	Aplicación De "La Red" de Electrificación De La Calle Prolongación Zaragoza Entre Calle Zaragoza Y Libramiento Norte Santa Isabel Cholula - 286832	286832	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$432,214	\$432,214	\$432,214	\$432,214	\$432,214	\$432,214	\$432,214	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION	
FUE17170401014732	Rehabilitación De Camiónes Sacacoschecas En La Cabeceza Municipal Y Juntas Auxiliares Del Municipio De Santa Isabel Cholula - 282035	282035	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION	
FUE17170401014733	Ampliación De Fuente Vehicular Xalame Primera Etapa - 210552	210552	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	\$3,162,602	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
FUE17170401014734	Rehabilitación Y Ampliación De Bases Para Archivo Municipal - 291259	291259	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$155,014	\$155,014	\$155,014	\$155,014	\$155,014	\$155,014	\$155,014	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro:	
FUE17170401014735	Construcción De Muro De Contención De La Calle Laureles Esquina Con Calle Zaragoza - 303597	303597	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlaxmapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$102,332	\$486,935	\$486,935	\$486,935	\$486,935	\$486,935	\$486,935	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
FUE17170401014737	Ampliación Del Sistema Alcantarillado Sanitario En Calle Reforma Y Cuauhtemoc De San Pablo Ahuatempa - 303153	303153	Puebla	Santa Isabel Cholula	Ahuatempa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	\$1,488,627	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro:	
FUE17170401014738	Electrificación De La Calle Prolongación Cuauhtemoc Entre Calle Cuauhtemoc Y Limite De Calle - 283159	283159	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$208,293	\$208,293	\$208,293	\$208,293	\$208,293	\$208,293	\$208,293	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION	
FUE17170401014739	Ampliación De Red De Electrificación Santa Ana Acozautla Calle Aquiles Serdan - 283929	283929	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$275,826	\$275,826	\$275,826	\$275,826	\$275,826	\$275,826	\$275,826	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION	
FUE17170401014740	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Cuatro Norte Entre La Calle Diez Oriente Y Doce Oriente - 340796	340796	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$689,015	\$589,966	\$589,966	\$589,966	\$589,966	\$589,966	\$589,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA	
FUE17170401014741	Construcción De Calentadores Solares - 341900	341900	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$429,000	\$429,000	97.50	\$0	Celdas solares	100.00	90.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014742	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Trece Sur Entre Privada Trece Poniente Y Calle Trece Poniente - 338297	338297	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$513,448	\$513,448	\$513,448	\$513,448	\$513,448	\$430,361	\$430,361	83.82	\$0	Metros lineales	100.00	70.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO	
FUE17170401014743	Ampliación De Electrificación En Calle Jeremías Sn Col Juguilita Entre Av Nacional Y Municipio De Santiago Miahuatlán - 341341	341341	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$48,015	\$48,015	\$48,015	\$48,015	\$48,015	\$48,015	\$48,015	\$48,015	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014744	Construcción De Pozo De Absorción En La Inspepectoría De El Carmen - 285959	285959	Puebla	Santiago Miahuatlán	El Carmen	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$243,140	\$243,430	\$243,430	\$243,430	\$243,430	\$243,430	\$243,430	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
FUE17170401014745	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Libertad - 339393	339393	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$769,314	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014746	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Veinte De Noviembre Y Calle Manuel Avila Camacho - 342587	342587	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,786,927	\$1,787,800	\$1,787,800	\$1,787,800	\$1,787,800	\$1,787,800	\$1,787,800	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014747	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Las Americas Primera Privada Y Segunda Privada De Las Americas Entre Camino Al Porvenir Y Calle Sn - 342422	342422	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$853,680	\$852,000	\$852,000	\$852,000	\$852,000	\$852,000	\$852,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014748	Ampliación De Electrificación En Sn Col Central De Abastos Entre Calle Central Y Manzanillo - 341603	341603	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$93,891	\$93,891	\$93,891	\$93,891	\$93,891	\$93,891	\$93,891	\$93,891	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014749	Ampliación De Electrificación En Prolongación Beja California Entre Mexico Y Prolongación Sonora - 338523	338523	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$93,316	\$93,316	\$93,316	\$93,316	\$93,316	\$93,316	\$93,316	\$93,316	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014750	Construcción De Techado De La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De San José Monte Chiquito - 285972	285972	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$663,106	\$663,106	\$663,106	\$663,106	\$663,106	\$663,106	\$663,106	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014751	Equipoamiento De Pozo Cristo Rey - 312767-17129	312767	Puebla	Tehuacan	Cristo Rey	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$997,389	\$994,538	\$994,538	\$994,538	\$994,538	\$994,538	\$994,538	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014752	Construcción de Sanitarios Con Biodegrados En La Colonia Cristo Rey Junta Auxiliar de Magdalena Chuyucatepec - 263075	263075-17131	Puebla	Tehuacán	Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,915,027	\$1,911,930	\$1,911,930	\$1,911,930	\$1,911,930	\$1,911,930	\$1,911,930	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170401014753	Equipamiento De Pozo La Asunción	263091-17130	Puebla	Tehuacán	La Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,030,205	\$1,026,203	\$1,026,203	\$1,026,203	\$1,026,203	\$1,026,203	\$1,026,203	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
PUE17170401014754	Aplicación De Electrificación En Camino A Zona Arqueologica Yicenta Suarez Francisco Marquez Fernando Montes Colonia Chapultepec - 240757	240757-17104	Puebla	Tehuacán	Hacienda Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$650,275	\$650,275	\$650,275	\$650,275	\$650,275	\$650,275	\$650,275	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA DE ELECTRIFICACION PAGADA / Fisica: OBRA DE ELECTRIFICACION TERMINADA / Registro:
PUE17170401014755	Manoobra Y Reparación Del Transformador De Sesenta Y Cinco Kva Para El Funcionamiento Del Pozo De Agua - 245963	245963	Puebla	Huauquechula	Huauquechula (La Palma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014756	Demolición Y Construcción De Cubra Tinacos En El Jardin De Niños Enrique Martinez - 246108	246108	Puebla	Huauquechula	Cacaloxuchilil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014757	Convenio Compromiso Para Ejecución De Acciones Para Mejoramiento Y Amp De Vivienda Por Afectaciones Del Sismo Aportación - 271215	271215	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401014758	Aplicación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Huatlaticauca - 329404	329404	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$309,465	\$309,465	\$309,465	\$309,465	\$309,465	\$309,465	\$309,465	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014759	Aplicación De Drenaje Sanitario De La Localidad De Copalcoctitla - 329449	329449	Puebla	Huatlatlauca	Copalcoctitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,956	\$438,956	\$438,956	\$438,956	\$438,956	\$438,956	\$438,956	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014761	Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Barrio San Antonio De La Localidad De Tepetzintla Participante A - 321827	321827	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	\$1,585,634	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: APORTACION CON EL FONDO APARURAL 2017 / Fisica: APORTACION CON EL FONDO APARURAL 2017 / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014762	Aplicación De Drenaje Sanitario Que Beneficiará Al Barrio Del Carmen De La Localidad De Tepetzintla Participante Al Municipio De Huatl - 323056	323056	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	\$1,665,207	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: APORTACION CON EL FONDO APARURAL 2017 / Fisica: APORTACION CON EL FONDO APARURAL 2017 / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014763	Aplicación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Tepetzintla Municipio De Huatlaticauca - 320605	320605	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$530,104	\$530,104	\$530,104	\$530,104	\$530,104	\$530,104	\$530,104	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014764	Aplicación De Drenaje Sanitario En El Barrio De San Isidro De La Localidad De Tepetzintla - 319790	319790	Puebla	Huatlatlauca	Tepetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	\$2,661,109	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014765	Rehabilitación De Adoquimiento De La Calle Chautemom Entre Calle Benito Juárez Y Privada En La Localidad De Tochmatzintla Por Afectación - 319425	319425	Puebla	Huatlatlauca	Tochmatzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$250,457	\$250,457	\$250,457	\$250,457	\$250,457	\$250,457	\$250,457	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014768	Construcción De Red Eléctrica En La Colonia El Ocostal	17054	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$726,383	\$726,383	\$726,383	\$726,383	\$726,383	\$726,383	\$726,383	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014770	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Rancho La Morena En La Colonia Santa Catarina	17083	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$243,735	\$243,735	\$243,735	\$243,735	\$243,735	\$243,735	\$243,735	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014772	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Alseseca	17057	Puebla	Huauchinango	Alseseca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	\$1,276,179	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE17170401014775	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De Las Colonias De Hidalgo Del Km 3 072 Al 3 152 Ubicada En La Localidad De Papatlazolmel Municipio De Huauchinango	17073	Puebla	Huauchinango	Las Colonias de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$434,965	\$434,965	\$434,965	\$434,965	\$434,965	\$434,965	\$434,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014781	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Nopala	17074	Puebla	Huauchinango	Nopala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,777,425	\$1,777,425	\$1,777,425	\$1,777,425	\$1,777,425	\$1,777,425	\$1,777,425	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE17170401014782	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ozomatlan	17041	Puebla	Huauchinango	Ozomatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,222,480	\$1,222,480	\$1,222,480	\$1,222,480	\$1,222,480	\$1,222,480	\$1,222,480	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE17170401014783	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ozomatlan 3ra Trapa	17037	Puebla	Huauchinango	Ozomatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,718,146	\$3,718,146	\$3,718,146	\$3,718,146	\$3,718,146	\$3,718,146	\$3,718,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014784	Aplicación De La Red Eléctrica De La Localidad De Papatlazolmel	17050	Puebla	Huauchinango	Papatlazolmel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,806,534	\$1,806,534	\$1,806,534	\$1,806,534	\$1,806,534	\$1,806,534	\$1,806,534	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014788	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Las Camelias	17081	Puebla	Huauchinango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$638,477	\$638,477	\$638,477	\$638,477	\$638,477	\$638,477	\$638,477	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014789	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 1ro De Julio	17088	Puebla	Huauchinango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,699	\$400,699	\$400,699	\$400,699	\$400,699	\$400,699	\$400,699	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014790	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Allende	17082	Puebla	Huauchinango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$312,507	\$312,507	\$312,507	\$312,507	\$312,507	\$312,507	\$312,507	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401014791	Construccion de Red Electrica En La Comunidad De Tenohuatlan	17055	Puebla	Huachinango	Tenohuatlan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,095,312	\$2,095,312	\$2,095,312	\$2,095,312	\$2,095,312	\$2,095,312	\$2,095,312	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014792	Ampliacion de Red Electrica En La Comunidad de Teopancingo	17069	Puebla	Huachinango	Teopancingo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,775,663	\$1,775,663	\$1,775,663	\$1,775,663	\$1,775,663	\$1,775,663	\$1,775,663	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014793	Ampliacion de Red Electrica En La Localidad De Tepehuacilla	17052	Puebla	Huachinango	Tepehuacilla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,484,767	\$1,484,767	\$1,484,767	\$1,484,767	\$1,484,767	\$1,484,767	\$1,484,767	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014794	Construccion De Tejado de Usos Multiples De La Escuela Primaria "Ignacio Allende" Con Clave Cctz1gpb0185e	17040	Puebla	Huachinango	Tlacomulco	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,221,523	\$1,221,523	\$1,221,523	\$1,221,523	\$1,221,523	\$1,221,523	\$1,221,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014795	Construccion De La Red Electrica Del Camino A La Escuela Secundaria En La Localidad De Tlameyas	17051	Puebla	Huachinango	Tlameyas	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$819,656	\$819,656	\$819,656	\$819,656	\$819,656	\$819,656	\$819,656	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE17170401014796	Ampliacion de Línea de Agua Potable En La Localidad De Xonalpu - 3171651	31716517256	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,282,140	\$1,282,140	\$1,282,140	\$1,282,140	\$1,282,140	\$1,282,140	\$1,282,140	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: APORTACION FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE17170401014797	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Putulichuchut Del Municipio De Huehuetla - 3170571	31705717250	Puebla	Huehuetla	Putulichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$386,100	\$386,100	\$386,100	\$386,100	\$386,100	\$386,100	\$386,100	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014798	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Kwakichuchut Del Municipio De Huehuetla - 317034	31703417250	Puebla	Huehuetla	Kwik Chuchut	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
PUE17170401014799	Programa De Cuartos Comedores Para Diferenciacion Del Sim Ocurrido El Dia De Septiembre - 3318191	3318191	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014800	Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Entradas Al Desarenador De La Planta de Tratamiento - 332718	332718	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100%
PUE17170401014801	3390 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 321639	321639	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$319,101	\$319,101	\$319,101	\$319,101	\$319,101	\$319,101	\$319,101	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: El proyecto se encuentra financieramente concluido / Fisica: El proyecto se encuentra concluido al 100% / Registro: El proyecto se encuentra concluido física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014802	Construccion De Cuartos Adicionales Para La Localidad De Huehuetlan El Chico - 320027	320027	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$256,552	\$256,552	\$256,552	\$256,552	\$256,552	\$256,552	\$256,552	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014804	Mantenimiento Y Rehabilitación De Planta de Tratamiento de Agua Residuales De Huehuetlan El Chico - 210694	210694	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,167	\$347,167	\$347,167	\$347,167	\$347,167	\$347,167	\$347,167	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014805	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion Y Distribucion De La Red De Agua Potable Calle Fausto Felix Carretera Chautla Calle Del Arte - 211486	211486	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$626,179	\$626,179	\$626,179	\$626,179	\$626,179	\$626,179	\$626,179	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014806	Ampliacion de Red Electrica En Calle Bugambillas Entre Girasol Y Nuevos Callejon Bugambillas Entre Gardenias Y Girasol Rancho Fardes - 211228	211228	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$124,992	\$124,992	\$124,992	\$124,992	\$124,992	\$124,992	\$124,992	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014807	Rehabilitacion Y Mantenimiento Del Pozo Y La Línea De Conduccion La Palma De La Localidad De Tzicatlán Huehuetlan El Chico - 322103	322103	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,436,023	\$1,436,023	\$1,436,023	\$1,436,023	\$1,436,023	\$1,436,023	\$1,436,023	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014808	Construccion De Concreto Hidraulico De La Calle Abasco Y Calle Venustiano Carranza Localidad De Tzicatlán Municipio De Huehuetlan El Chico - 320290	320290	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,486,622	\$1,486,622	\$1,486,622	\$1,486,622	\$510,219	\$510,219	\$510,219	34.32	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente en proceso / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014809	Construccion De Banda Perimetral En Telesecundaria Ana Maria Cuevas Localidad De Tzicatlán Huehuetlan El Chico Puebla - 210860	210860	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Educación	En Ejecución	2017	\$472,889	\$472,889	\$472,889	\$472,889	\$472,889	\$472,889	\$472,889	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014810	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion Y Distribucion De La Red De Agua Potable De La Localidad De Tzicatlán - 210710	210710	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,676,812	\$1,676,812	\$1,676,812	\$1,676,812	\$1,676,812	\$1,676,812	\$1,676,812	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014811	Convenio Sidrot Programa Estatal De Estufas Ecologicas Mpio Huehuetlan El Chico - 210703	210703	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuejapan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	\$176,666	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Fisica: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra fue ejecutada por el gobierno del estado - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014812	Construccion Del Ramal Uno Del Drenaje Pluvial De La Cabecera Municipal - 339684	339684	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,747,854	\$1,747,854	\$1,747,854	\$1,747,854	\$1,747,854	\$1,747,854	\$1,747,854	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401014813	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huejotzingo Puebla - 337291	337291	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,111,031	\$2,111,031	\$2,111,031	\$2,111,031	\$2,111,031	\$2,111,031	\$2,111,031	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401014814	Ampliacion de Red Electrica En Privada Chabacano Entre Aldama Y Emiliano Zapata - 336994	336994	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	\$53,045	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014815	33903 Servicios Integrales - 338592	338592	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$611,294	\$611,294	\$611,294	\$611,294	\$611,294	\$611,294	\$611,294	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401014816	33903 Servicios Integrales - 338551	338551	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014817	3306745 Construcción De Anexo Sanitario En Primaria Carmen Serdan - 306745	306745	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,020	\$1,170,020	\$1,170,020	\$1,170,020	\$1,170,020	\$1,170,020	\$1,170,020	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014818	3306924 Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida La Soledad Entre Calle Mariano Escobedo Y Guillermo Prieto - 306924	306924	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,223,393	\$1,223,393	\$1,223,393	\$1,223,393	\$1,223,393	\$1,223,393	\$1,223,393	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014819	3325036 Ampliación De Red Eléctrica En Primera Privada Mariano Matamoros Entre Mariano Matamoros Y Las Huertas - 250536	250536	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$98,617	\$98,617	\$98,617	\$98,617	\$98,617	\$98,617	\$98,617	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014820	33250574 Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Santísima Entre Camino A San Jose Y Carretera Federal - 250574	250574	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$92,331	\$92,331	\$92,331	\$92,331	\$92,331	\$92,331	\$92,331	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014821	33250457 Ampliación De Red Eléctrica En Calle Doce de Octubre Entre Leona Vicario Y Doce de Octubre - 250457	250457	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$36,653	\$36,653	\$36,653	\$36,653	\$36,653	\$36,653	\$36,653	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014822	336529 Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público sobre Carretera Federal Del Tramo Ubicado Entre Entronque Aeropuerto Y Puesto Del Alibon - 6529	6529	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,410,486	\$1,410,486	\$1,410,486	\$1,410,486	\$1,410,486	\$1,410,486	\$1,410,486	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014823	336536 Ampliación De Red Eléctrica En Calle Comunidad Vieja Entre Porfirio Díaz Y Municipio De Huejotzingo - 6536	6536	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$152,050	\$152,050	\$152,050	\$152,050	\$152,050	\$152,050	\$152,050	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014824	3307160 Construcción De Aula De Computo Tipo Regional En Bachillerato Xochiquetzal - 307160	307160	Puebla	Huejotzingo	Santa María Ateacac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,247,751	\$1,247,751	\$1,247,751	\$1,247,751	\$1,247,751	\$1,247,751	\$1,247,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014825	3306418 Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En Primaria Federal Benito Juárez - 306418	306418	Puebla	Huejotzingo	Santa María Ateacac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	\$1,210,857	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014826	33250381 Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cabildo Entre Alejandria Y Morelos - 250381	250381	Puebla	Huejotzingo	Santa María Ateacac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$75,673	\$75,673	\$75,673	\$75,673	\$75,673	\$75,673	\$75,673	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014827	33250363 Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Loma Entre De La Esperanza Y Reforma - 250363	250363	Puebla	Huejotzingo	Santa María Ateacac	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$164,245	\$164,245	\$164,245	\$164,245	\$164,245	\$164,245	\$164,245	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014828	3338137 Rehabilitación De Red De Agua Potable De Calle Siempre Viva - 38137	38137	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$744,309	\$744,309	\$744,309	\$744,309	\$744,309	\$744,309	\$744,309	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014829	3338042 Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Siempre Viva Entre Carretera Federal Mexico Puebla Y Escuela Rafael Ramírez - 338042	338042	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	\$4,915,852	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
FUE17170401014830	3325262 Ampliación De Red Eléctrica En Segunda Privada de Zaragoza Entre Zaragoza Y Benito Juárez - 25262	25262	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$75,524	\$75,524	\$75,524	\$75,524	\$75,524	\$75,524	\$75,524	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014831	33317047 Construcción De Baños Dignos Con Biopostor En La Localidad De La Sultana - 264852	3317047	Puebla	Hueytamalco	La Sultana	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	\$442,581	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON 94.16 M2 DE MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, 29.73 M2 DE LOSA PLANA DE CONCRETO CON RESISTENCIA F C= 200 KG/CM2, 16.80 M2 DE CASTILLOS DE CONCRETO, 8 JUEGOS DE BAÑO LAVABO Y WC, 8 BIODIGESTORES CON REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014832	33317073 Construcción De Techo Firme En La Localidad De Papaloapan - 317413	3317073	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco (Papaloapan)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$479,124	\$479,124	\$479,124	\$479,124	\$479,124	\$479,124	\$479,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON 11.77 M2 DE MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, 3.72 M2 DE LOSA PLANA DE CONCRETO CON RESISTENCIA F C= 200 KG/CM2, 3.60 M2 DE CASTILLOS DE CONCRETO, 1 JUEGO DE BAÑO LAVABO Y WC, 1 BIODIGESTOR CON REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014833	33317066 Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados Con Material Petresco En El Camino Principal De Manlio Fabio Altamirano - 263769	3317066	Puebla	Hueytamalco	Manlio Fabio Altamirano	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$291,766	\$291,766	\$291,766	\$291,766	\$291,766	\$291,766	\$291,766	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CON 409 M3 DE BALASTRO PARA RESEMPINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014834	33317044 Mejoramiento De Vivienda Con Construcción De Baño Digno En La Localidad De Xalteno - 264848	3317044	Puebla	Hueytamalco	Xalteno	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,938	\$60,938	\$60,938	\$60,938	\$60,938	\$60,938	\$60,938	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON 11.77 M2 DE MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, 3.72 M2 DE LOSA PLANA DE CONCRETO CON RESISTENCIA F C= 200 KG/CM2, 3.60 M2 DE CASTILLOS DE CONCRETO, 1 JUEGO DE BAÑO LAVABO Y WC, 1 BIODIGESTOR CON REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014835	33317045 Construcción De Techo Firme En La Localidad De Xalteno - 264837	3317045	Puebla	Hueytamalco	Xalteno	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$369,107	\$369,107	\$369,107	\$369,107	\$369,107	\$369,107	\$369,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE REALIZO LA OBRA Y SE TERINO CON 164.73 M2 DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, A BASE DE MONTONES Y CASTILLOS DE CONCRETO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014836	33317068 Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madero Localidad El Xalteno - 257634	3317068	Puebla	Hueytamalco	Xalteno	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$426,696	\$426,696	\$426,696	\$426,696	\$426,696	\$426,696	\$426,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA CON ACUERDO A 160 METROS LINEALES DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 48 M3 DE CONCRETO ECHO EN OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014837	33317005 Rehabilitación De Baños Con Suministro E Instalación De Biodegestores Autolimpiables En La Localidad De Loma De Las Flores -(Predio La Citricola)	3317005	Puebla	Hueytamalco	Loma de las Flores (Predio La Citricola)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$161,236	\$161,236	\$161,236	\$161,236	\$161,236	\$161,236	\$161,236	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: SE COLOCARON 10 BIODEGESTORES SANITARIOS, 195 M2 DE TUBO DE P.V.C. DDE 4 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401014839	Construcción De Baños Dignos Con Bldgobter En La Localidad De Mecapalco - 317369	R3317035	Puebla	Hueytamalco	Mecapalco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,073,057	\$1,035,615	\$1,035,615	\$1,035,615	\$1,035,615	\$1,035,615	\$1,035,615	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: SE REALIZARON 20 BIODIGESTORES, 19 BUEGOS DE LAVADO Y WC DE CERAMICA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014839	Rehabilitación De La Escuela Tele Secundaria Jacinto Canek - 260937	260937	Puebla	Hueytalpan	Hueytalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$584,563	\$584,563	\$584,563	\$584,563	\$584,563	\$584,563	\$584,563	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014840	Aplicación Y Rehabilitación De Alcantarillado Que Beneficiara A La Localidad De Hueytalpan Segunda Y Tercera Sección Municipio De Hueytal - 288735	288735	Puebla	Hueytalpan	Hueytalpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,167,141	\$1,207,309	\$1,207,309	\$1,207,309	\$1,207,309	\$1,207,309	\$1,207,309	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
FUE17170401014841	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tanque De Regularización Y Red De Distribución - 288216	288216	Puebla	Hueytalpan	La Palma	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,876	\$250,876	\$250,876	\$250,876	\$250,876	\$250,876	\$250,876	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014842	Rehabilitación De La Escuela Preescolar Fray Bartolomeo De Las Casas - 285989	285989	Puebla	Hueytalpan	Titilala	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$310,703	\$310,703	\$310,703	\$310,703	\$310,703	\$310,703	\$310,703	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014843	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Chililix - 259248	259248	Puebla	Hueytalpan	Chililix	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,034,475	\$1,034,475	\$1,034,475	\$1,034,475	\$1,034,475	\$1,034,475	\$1,034,475	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
FUE17170401014844	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Cruceiro Segunda Etapa - 259020	259020	Puebla	Hueytalpan	El Cruceiro	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,216,771	\$2,216,771	\$2,216,771	\$2,216,771	\$2,216,771	\$2,216,771	\$2,216,771	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	
FUE17170401014859	Apoyo A La Vivienda De Cuarto Para Dominio En Localidades Dos Mil Diez Y Siete - 216609	216609	Puebla	Francisco I. Moxtezuma Mena	Moctezuma (Guayabal)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$522,991	\$522,991	\$522,991	\$522,991	\$522,991	\$522,991	\$522,991	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014861	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio Ejercicio Dos Mil Dieciséis - 311577	311577- FI.005.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$419,305	\$419,305	\$419,305	\$419,305	\$419,305	\$419,305	\$419,305	\$419,305	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014862	Ampliación De Electrificación En Puntos Suscursos De San Antonio Portezuelo - 312341	312341- FI.029.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$268,028	\$268,028	\$268,028	\$268,028	\$268,028	\$268,028	\$268,028	\$268,028	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, EJECUTA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Fisica: OBRA EN PROCESO, EJECUTA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: OBRA EN PROCESO, EJECUTA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
FUE17170401014863	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio Ejercicio Dos Mil Dieciséis - 311658	311658- FI.005.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San José Buenavista	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,699,130	\$1,699,130	\$1,699,130	\$1,699,130	\$1,699,130	\$1,699,130	\$1,699,130	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014865	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Varias Comunidades Del Municipio Ejercicio Dos Mil Dieciséis - 311739	311739- FI.005.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Orsula Chiconquiaco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,393,040	\$2,393,040	\$2,393,040	\$2,393,040	\$2,393,040	\$2,393,040	\$2,393,040	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401014866	Rehabilitación Del Anexo Sanitarios En El Jardín De Niños Chiconquia - 311932	311932- FI.020.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Orsula Chiconquiaco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Educación	En Ejecución	2017	\$401,771	\$401,771	\$401,771	\$401,771	\$401,771	\$401,771	\$401,771	\$401,771	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
FUE17170401014868	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac Duraznotla - 235867	235867	Puebla	Xicotepac	Duraznotla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	\$14,649	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 30 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE17170401014869	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac Lomas De Monte Cristo - 235887	235887	Puebla	Xicotepac	Lomas de Monte Cristo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014870	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac Villa De Las Flores - 235897	235897	Puebla	Xicotepac	Villa de las Flores	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014871	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Los Arroyos - 257841	257841	Puebla	Xicotepac	Los Arroyos	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 128 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014872	Colocación De Techos De Lamina De Filtro En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Los Arroyos - 229196	229196	Puebla	Xicotepac	Los Arroyos	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 128 METROS CUADRADOS DE TECHOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE17170401014876	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Canoitas - 332046	332046	Puebla	Guadalupe Victoria	Canoitas (San Antonio Canoitas)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	\$1,251,515	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
FUE17170401014877	Construcción De Siete Baños Con Bldgobter En La Localidad De Canoitas - 332433	332433	Puebla	Guadalupe Victoria	Canoitas (San Antonio Canoitas)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$345,315	\$345,315	\$345,315	\$345,315	\$345,315	\$345,315	\$345,315	\$345,315	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
FUE17170401014878	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Hacienda Nueva - 336012	336012	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$407,041	\$407,041	\$407,041	\$407,041	\$407,041	\$407,041	\$407,041	\$407,041	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014879	Construcción De Cincuenta Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades De San Luis Atexcac El Águila Y Buenavista - 333660	333660	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	\$1,977,573	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
FUE17170401014881	Const. De Cuartos Y Clinica Acciones De Cuarto Adicional De Vivienda En Las Loc. De Quechulac Y El Progreso Mpio De Guadalupe Victoria - 191362	191362	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	\$1,779,816	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
FUE17170401014882	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Quechulac - 191195	191195	Puebla	Guadalupe Victoria	Quechulac (Santa Cruz)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	\$1,123,968	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401014884	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Coyay - 287128	287128	Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyay	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	\$961,612	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401014885	Rehabilitación De La Línea De Agua Y Construcción De Tanque De Regulación - 287371	287371	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$534,624	\$534,624	\$534,624	\$534,624	\$534,624	\$534,624	\$534,624	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401014886	Construcción De Un Comedor Escolar Para El Preescolar Agrícola Castro De La Fuente - 287290	287290	Puebla	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Educación	En Ejecución	2017	\$666,252	\$666,252	\$666,252	\$666,252	\$666,252	\$666,252	\$666,252	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO	
PUE17170401014887	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico - 290180	290180	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$815,870	\$815,870	\$815,870	\$815,870	\$815,870	\$815,870	\$815,870	\$815,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401014888	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Denominado La Cueva - 290325	290325	Puebla	Hermenegildo Galeana	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$172,837	\$172,837	\$172,837	\$172,837	\$172,837	\$172,837	\$172,837	\$172,837	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISION Y SEGUIMIENTO
PUE17170401014891	Construcción De Colector Sanitario Primera Estapa En La Localidad De Cacaloxchitil - 336677	336677	Puebla	Huaquechula	Cacaloxchitil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,331,350	\$2,785,753	\$2,785,753	\$2,785,753	\$2,785,753	\$2,785,753	\$2,785,753	\$2,785,753	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014894	Construcción De Sanitarios En Escuela Técnica Secundaria Agropecuaria Num Uno Salvador Tuscano - 243337	243337	Puebla	Huaquechula	Cacaloxchitil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	\$1,054,821	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014895	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Juana De Abarje En La Localidad De Huiluco - 271263	271263	Puebla	Huaquechula	San Juan Huiluco (Huiluco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$448,786	\$448,786	\$448,786	\$448,786	\$448,786	\$448,786	\$448,786	\$448,786	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014896	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Y Carretera Insar de Matamoros Entronque De Huiluco - 271324	271324	Puebla	Huaquechula	San Juan Huiluco (Huiluco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$637,089	\$637,089	\$637,089	\$637,089	\$637,089	\$637,089	\$637,089	\$637,089	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401014897	Construcción De Colector Sanitario Ubicado En La Localidad De Mártir Cuauhtémoc - 269166	269166	Puebla	Huaquechula	Mártir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	\$1,524,955	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401014898	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo Michcapita (Michcapita)	336355	Puebla	Huaquechula	Rancho Nuevo Michcapita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,962,609	\$1,245,897	\$1,245,897	\$1,245,897	\$1,245,897	\$1,245,897	\$1,245,897	\$1,245,897	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014900	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Morales - 247395	247395	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$143,060	\$143,060	\$143,060	\$143,060	\$143,060	\$143,060	\$143,060	\$143,060	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financiamiento / Fisica: obra al 100% financiamiento / Registro: 91 ML DE LINEA AREA DE BAJA TENSION 3 POSTES DE CONCRETO POR-14-750, Y 6 ACOMETIDAS
PUE17170401014901	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 226541	226541	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,383	\$80,383	\$80,383	\$80,383	\$80,383	\$80,383	\$80,383	\$80,383	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: EL MUNICIPIO REALIZO LA APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE 91 ESTUFAS ECOLOGICAS
PUE17170401014902	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Al Preescolar Jose Allende Rodríguez - 226838	226838	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Educación	En Ejecución	2017	\$394,946	\$394,946	\$394,946	\$394,946	\$394,946	\$394,946	\$394,946	\$394,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financiamiento / Fisica: CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6M POR 8 M EN LA ESCUELA JOSE ALLENDE RODRIGUEZ CON CLAVE 21DCC1028Q / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6M POR 8 M EN LA ESCUELA JOSE ALLENDE RODRIGUEZ CON CLAVE 21DCC1028Q
PUE17170401014903	Mejoramiento Del Manantial De Los Berros - 228467	228467	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$154,912	\$154,912	\$154,912	\$154,912	\$154,912	\$154,912	\$154,912	\$154,912	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIGERON GAL. 19.53 X 55 MM. DE 2 M. DE ALTURA, INCLUYE POSTES BARRA SUPERIOR Y RETENIDA 154ML. SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE HERRERA TUBO FERTILES 60MM, 90MM Y 60MM-TAMBORES DOBLE JAMINA CALIBRE 18 DE 1.80M X 0.80 M. 2.00 PIEZAS, LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA 145 M2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014904	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Cristóbal Colón Entre Calle Benito Juárez Y Cinco De Mayo - 228416	228416	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$464,883	\$464,883	\$464,883	\$464,883	\$464,883	\$464,883	\$464,883	\$464,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% financiamiento / Fisica: obra al 100% financiamiento / Registro: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 114.50 ML. DE LONGITUD POR 5 METROS DE ANCHO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014905	Mejoramiento De Los Sanitarios En El Bachillerato Oficial Francisco Márquez - 288793	288793	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$28,843	\$28,843	\$28,843	\$28,843	\$28,843	\$28,843	\$28,843	\$28,843	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE CON EL DESALVOE DE LOS SANITARIOS / Registro: SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LA FOSA SEPTICA DEL BACHILLERATO FRANCISCO MARQUEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014906	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227581	227581	Puebla	Yaonáhuac	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,183	\$6,183	\$6,183	\$6,183	\$6,183	\$6,183	\$6,183	\$6,183	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SE BENEFICIARON A 7 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AHUATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014907	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Aseradero Ahuata - 288734	288734	Puebla	Yaonáhuac	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$913,497	\$913,497	\$913,497	\$913,497	\$913,497	\$913,497	\$913,497	\$913,497	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: REHABILITACION DE 2,460 ML. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014908	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227607	227607	Puebla	Yaonáhuac	Atococoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,783	\$69,783	\$69,783	\$69,783	\$69,783	\$69,783	\$69,783	\$69,783	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SE BENEFICIARON A 79 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ATOCOCOYAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014909	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227563	227563	Puebla	Yaonáhuac	Mazatonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	\$33,567	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SE BENEFICIARON A 38 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE MAZATONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014910	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227599	227599	Puebla	Yaonáhuac	Talcozaman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$7,950	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SE BENEFICIARON A 9 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TALCOZAMAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014911	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227586	227586	Puebla	Yaonáhuac	Tatepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$13,250	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SE BENEFICIARON A 15 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TATEPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014912	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 226878	226878	Puebla	Yaonáhuac	Contzitintán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,033	\$30,033	\$30,033	\$30,033	\$30,033	\$30,033	\$30,033	\$30,033	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SE BENEFICIARON A 34 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CONTZITINTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014913	Programa Estatal De Ecotecnias Dos Mil Diecisiete Estufas Ecológicas Ecotecnias Dos Mil Diecisiete - 227578	227578	Puebla	Yaonáhuac	Atemeya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	\$23,850	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: SE BENEFICIARON A 21 VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ATEMEYA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401014926	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Varías Calles de La Segunda Sección De San Juan Aczacac - 277688	277688	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,803,765	\$1,865,024	\$1,865,024	\$1,865,024	\$1,865,024	\$1,865,024	\$1,865,024	\$1,865,024	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SE PAGO DE FISM 1803764.85 Y SE OCUPARON RENDIMIENTOS POR 61254.77 / Física: OBRA TERMINADA; UNIDAD DE MEDIDA ESpecifica ES ML / Registro: OBRA REPORTADA EN 4TO. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014927	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Privada La Raza Y Ultima Casa En La Localidad de La Concordia De Aquiles Serdan - 246666	246666	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$213,262	\$213,262	\$213,262	\$213,262	\$213,262	\$213,262	\$213,262	\$213,262	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE; LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES ML / Registro: OBRA REPORTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014928	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Privada La Palmita Entre Calle de La Palmita Y Ultima Casa En La Localidad de San Juan Aczacac - 246468	246468	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$228,694	\$228,694	\$228,694	\$228,694	\$228,694	\$228,694	\$228,694	\$228,694	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE; LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES ML / Registro: OBRA REPORTADA EN 4TO. TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014929	Construcción de Conexiones a La Red de Drenaje Descargas Domiciliarias En La Inspección De Arroyos De Juárez - 244022	244022	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$457,643	\$457,643	\$457,643	\$457,643	\$457,643	\$457,643	\$457,643	\$457,643	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE; LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES ML / Registro: OBRA REPORTADA EN 4TO. TRIM. 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014930	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Niños Héroes Y Privada Del Rosario En La Localidad de San Juan Aczacac - 244463	244463	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$746,813	\$746,813	\$746,813	\$746,813	\$746,813	\$746,813	\$746,813	\$746,813	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: NINGUNA OBSERVACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014931	Programa Municipal de Cuartos Dormitorio Año Dos Mil Diecisiete - 237292	237292	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	\$1,964,200	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SOLO FUE APORTACION EJECUTO EL ESTADO POR SEDESO / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA EN 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014932	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Dos Rorte Entre Calle Dos Oriente Y Privada Cinco de Mayo En La Localidad de Buenavista de Juárez - 260133	260133	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	\$62,810	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: CONVENIO CELEBRADO CON CFE, LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES ML / Registro: OBRA REPORTADA EN 4TO. TRIM. 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014941	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario En Calle Doce Sur Camino a San Antonio Cholulaptec Entre Calle Niños Héroes Y Calle Morelos - 320362	320362	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Flaxcalancingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$426,698	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	\$4,032,142	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014945	Rehabilitación de La Red de Agua Potable Que Beneficiara a La Localidad de San Gabriel Chilac Calle Ignacio Aldama Entre Calle Rafael Avila - 341795	341795	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$459,205	\$459,205	\$459,205	\$459,205	\$459,205	\$459,205	\$459,205	\$459,205	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014946	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Y Calle Abasco de La Colonia Guadalupe del Municipio de San Gabriel Chilac - 341983	341983	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$920,867	\$920,867	\$920,867	\$920,867	\$920,867	\$920,867	\$920,867	\$920,867	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100%
PUE17170401014947	Rehabilitación de La Red del Agua Potable En El Ramal Uno y Cincuenta y Uno de La Localidad de San Gabriel Chilac - 320406	320406	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$448,412	\$448,412	\$448,412	\$448,412	\$448,412	\$448,412	\$448,412	\$448,412	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014948	Ampliación de La Red de Agua Potable En Calle Altepexi Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Vicente Guerrero En El Municipio de San Gabriel - 319839	319839	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$168,710	\$168,710	\$168,710	\$168,710	\$168,710	\$168,710	\$168,710	\$168,710	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014949	Construcción de Alumbreado Publico de La Calle Rafael Avila Camacho Del Municipio de San Gabriel Chilac Pue - 313666	313666	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	\$1,768,568	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra ejecutada al 100% / Física: La obra se encuentra ejecutada al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100%
PUE17170401014953	Construcción de Adoquinamiento En Calle Vicente Guerrero Entre Calle Altepexi y Calle Josefa Ortiz De Domínguez De Este Municipio De San Gab - 288498	288498	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$726,038	\$726,038	\$726,038	\$726,038	\$726,038	\$726,038	\$726,038	\$726,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014954	Construcción de Adoquinamiento En El Callejon Plataneras Entre Calle Josefa Ortiz de Domínguez Y Calle Miguel Hidalgo de Este Municipio de C - 288687	288687	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$581,354	\$581,354	\$581,354	\$581,354	\$581,354	\$581,354	\$581,354	\$581,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100%
PUE17170401014955	Rehabilitación del Alcantarillado Sanitario En El Callejon Plataneras Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Josefa Ortiz de Domínguez de La - 288687	288687	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014956	Construcción de Guarderías Y Banquetas En Calle Rafael Avila Camacho Y Calle Niños Héroes En El Municipio de San Gabriel Chilac Pue - 288742	288742	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$782,840	\$782,840	\$782,840	\$782,840	\$782,840	\$782,840	\$782,840	\$782,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra ejecutada al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014957	Construcción de Tanque Superficial de Muros de Mampostería En La Colonia Vista Hermosa Municipio de San Gabriel Chilac Puebla - 291199	291199	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$978,823	\$978,823	\$978,823	\$978,823	\$978,823	\$978,823	\$978,823	\$978,823	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014958	Ampliación de Electrificación En Calle Independencia Calle Cinco de Mayo Y Calle Reforma de La Localidad de San Juan Atzingo Municipio de Sa - 320246	320246	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$881,350	\$881,350	\$881,350	\$881,350	\$881,350	\$881,350	\$881,350	\$881,350	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: La obra fue contratada y pagada a la CFE / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución / Registro: La obra fue contratada a la CFE dado que todo el proyecto es una aportación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014959	Construcción de Cuarenta Baños Con Biogestor En La Junta Auxiliar de San Juan Atzingo Municipio de San Gabriel Chilac Pue - 288969	288969	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	\$2,052,965	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente concluida / Física: La obra se concluida al 100% / Registro: La obra se encuentra concluida física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014960	Construcción de Cuartos Dormitorio En El Municipio de San Gregorio Atzompa - 338178	338178	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SE REALIZO POR OPERACIONES DEL SIEMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN BASE AL CENSO NACIONAL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014961	Ampliación de Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En Calle Colibrines En La Localidad de San Gregorio Atzompa - 327463	327463	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$323,392	\$323,392	\$323,392	\$323,392	\$323,392	\$323,392	\$323,392	\$323,392	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014962	Construcción de Barda Perimetral En Telesecundaria Guillermo Prieto En La Localidad de San Gregorio Atzompa - 327390	327390	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Educación	En Ejecución	2017	\$117,085	\$117,085	\$117,085	\$117,085	\$117,085	\$117,085	\$117,085	\$117,085	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401014963	Reconstrucción de Calle Cinco Pontones Entre Siete Sur Y Calle Dieciséis de Septiembre En La Lac de Chilipio de Francisco Javier Mina - 336972	336972	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chilipio de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$405,889	\$405,889	\$405,889	\$405,889	\$405,889	\$405,889	\$405,889	\$405,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1717040104964	Rehabilitación De Primaria Francisco Javier Mina En La Localidad De Chipilo De Francisco Javier Mina - 327321	327321	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Educación	En Ejecución	2017	\$207,627	\$207,627	\$207,627	\$207,627	\$207,627	\$207,627	\$207,627	\$207,627	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% REPARAR DE AFECTACIONES POR SISMO DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE PARA QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON AULAS SEGURAS DIGNAS Y EN OPTIMAS CONDICIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104965	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Calle Parma Y Calle Francisco Javier Basilio Entre Carretera Federal Puebla Atlixco Y Calle Peñasc - 327440	327440	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	\$1,262,757	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL SIGUIENTE NIVEL.
FUE1717040104966	Ampliación De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa En San Jerónimo Tecuaniapan (Calle Los Pinos, Calle Jasmin Y Calle Miguel Hidalgo) - 234758	234758	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	San Jerónimo Tecuaniapan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	\$1,890,115	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE1717040104967	Rehabilitación De La Escuela Primaria Paulina Maraver Con Cot 21dpro293n En San Miguel Papaxtla - 234761	234761	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	San Miguel Papaxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$639,771	\$639,771	\$639,771	\$639,771	\$639,771	\$639,771	\$639,771	\$639,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE1717040104968	Ampliación Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario 4ª Etapa (Sanitarios Escuela Secundaria, Kinder Y Prologacion Calle Del Fontón) En San Miguel Papaxtla- 234760	234760	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	San Miguel Papaxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$928,951	\$928,951	\$928,951	\$928,951	\$928,951	\$928,951	\$928,951	\$928,951	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE1717040104969	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Ayala - 239197	239197	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	Los Reyes Flanchedicolpan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$916,956	\$916,956	\$916,956	\$916,956	\$916,956	\$916,956	\$916,956	\$916,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE1717040104970	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Colonia El Cerrito - 234762	234762	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	Los Reyes Flanchedicolpan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	\$1,060,062	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE1717040104971	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De San Jerónimo Tecuaniapan - 299216	299216	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	San Jerónimo Tecuaniapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$277,184	\$277,184	\$277,184	\$277,184	\$277,184	\$277,184	\$277,184	\$277,184	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104972	Programa De Cuatro Obras Para Afectaciones Del Sismo Ocurrido El Diecinueve De Septiembre Del Dos Mil Dieciséste - 234763	234763	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	San Jerónimo Tecuaniapan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financiera mente al 100% / Fisica: la obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%
FUE1717040104973	Ampliación De Red De Agua Potable En El Municipio De San Jerónimo Xayacatlán Cuarta Etapa - 329892	329892	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$112,761	\$112,761	\$112,761	\$75,174	\$75,174	\$75,174	\$75,174	\$75,174	66.67	\$0	Metros lineales	100.00	66.67	Financiera: EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104974	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Jerónimo Xayacatlán - 330115	330115	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$503,401	\$503,401	\$503,401	\$503,401	\$503,401	\$503,401	\$503,401	\$503,401	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: CFE / Fisica: CFE / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104975	Adquisición De Luminarias Para El Municipio De San Jerónimo Xayacatlán - 329746	329746	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	\$1,126,824	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICION TERMINADA / Fisica: ADQUISICION TERMINADA / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104976	Construcción Del Sistema De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Cabecera Municipal Tercera Sección - 335905	335905	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	\$1,849,788	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: PARA REVISION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104978	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Gabino Barreda - 330391	330391	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Gabino Barreda	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$501,474	\$501,474	\$501,474	\$501,474	\$501,474	\$501,474	\$501,474	\$501,474	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CFE. / Fisica: OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104979	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Santo Domingo Tonahuitla - 330238	330238	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Santo Domingo Tonahuitla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$594,939	\$594,939	\$594,939	\$594,939	\$594,939	\$594,939	\$594,939	\$594,939	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: CFE / Fisica: CFE / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104981	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Barranca Salada - 330740	330740	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Barranca Salada	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$683,121	\$683,121	\$683,121	\$683,121	\$683,121	\$683,121	\$683,121	\$683,121	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: CFE / Fisica: CFE / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104982	Ampliación De La Energía Eléctrica En La Localidad De La Huertilla - 330837	330837	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	La Huertilla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$171,401	\$171,401	\$171,401	\$171,401	\$171,401	\$171,401	\$171,401	\$171,401	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: CFE / Fisica: CFE / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104983	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Cuajilote - 330840	330840	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	El Cuajilote	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$280,425	\$280,425	\$280,425	\$280,425	\$280,425	\$280,425	\$280,425	\$280,425	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: CFE / Fisica: CFE / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040104989	Construcción De Cinco Acciones De Vivienda Digna Con Cuartos Dormitorio - 320738	320738	Puebla	Attequizayan	Attequizayan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATTEQUIZAYAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$357,844	\$357,844	\$357,844	\$357,844	\$357,844	\$357,844	\$357,844	\$357,844	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: VIVIENDAS FINQUITADAS / Fisica: VIVIENDAS TERMINADAS / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105000	Construcción De Techado Para Plaza Cívica En Preschool Juan Cristobono Bonilla - 308718	308718	Puebla	Attequizayan	Attequizayan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATTEQUIZAYAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$846,927	\$846,927	\$846,927	\$846,927	\$846,927	\$846,927	\$846,927	\$846,927	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105001	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Perteneiente Al Municipio De Attequizayan Puebla - 321589	321589	Puebla	Attequizayan	Attequizayan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATTEQUIZAYAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	\$4,206,292	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION
FUE1717040105002	Construcción De Diez Acciones De Vivienda Digna Con Cuartos Dormitorio - 320452	320452	Puebla	Attequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATTEQUIZAYAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$715,689	\$715,689	\$715,689	\$715,689	\$715,689	\$715,689	\$715,689	\$715,689	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105003	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ixcamilpa De Guerrero Convenio Gobierno Del Estado - 318761	318761	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	\$1,276,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU AVISO, ATENCION Y COMPROMISO GRATIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401015004	33903 Servicios Integrales - 218187	218187	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$174,554	\$174,554	\$174,554	\$174,554	\$174,554	\$174,554	\$174,554	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015005	Pavimento de Concreto Hidraulico De La Calle Olima El Organal - 211272	211272	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	El Organal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$794,902	\$794,902	\$794,902	\$794,902	\$794,902	\$794,902	\$794,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL LE SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA, POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015006	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Cuauhtolco - 214864	214864	Puebla	Libres	Cuauhtolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015007	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Guadalupe Victoria - 264776	264776	Puebla	Libres	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	\$234,201	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015008	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Guerrero - 264501	264501	Puebla	Libres	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015009	Construccion De Un Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Miguel Hidalgo Con Clave - 231838	231838	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$592,005	\$592,005	\$592,005	\$592,005	\$500,000	\$500,000	\$500,000	84.46	\$0	Piezas	0.00	84.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 84% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 84% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 84% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015010	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Federnales - 252548	252548	Puebla	Libres	Federnales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015011	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Rancho Viejo - 215357	215357	Puebla	Libres	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	\$323,903	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015013	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Martin - 249073	249073	Puebla	Libres	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	\$215,936	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015014	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Noria Gonzalez Covarrubias - 248970	248970	Puebla	Libres	La Noria Gonzalez Covarrubias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015015	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De San Jeronimo Palmaritos - 248811	248811	Puebla	Libres	San Jerónimo Palmaritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	\$161,952	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015016	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Francisco Indalecio Madero Entre Calle Pie De Mito Y Venustiano Carranza - 250514	250514	Puebla	pec	La Magdalena Tlatlaulquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAULQUITEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$131,118	\$131,118	\$131,118	\$131,118	\$131,118	\$131,118	\$131,118	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015017	Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 250485	250485	Puebla	pec	La Magdalena Tlatlaulquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAULQUITEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$161,421	\$161,421	\$161,421	\$161,421	\$161,421	\$161,421	\$161,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015018	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Vicente Suarez Y Calle Emiliano Zapata - 246828	246828	Puebla	pec	La Magdalena Tlatlaulquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAULQUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015020	Ampliacion De Red Eléctrica En Camino A San Martin Rinconada Entre A - 311818	311818	Puebla	Mazapiltepec	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	\$258,966	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida con 250 ml. de línea eléctrica / Registro: Favor de validar información	
FUE17170401015021	Ampliación De Red De Agua Potable En Camino Al Pantón Entre Barranca Y Calle Cuauhtemoc - 277464	277464	Puebla	Mazapiltepec	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	\$74,206	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015022	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Camino Al Pantón - 265400	265400	Puebla	Mazapiltepec	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$511,324	\$511,324	\$511,324	\$511,324	\$511,324	\$511,324	\$511,324	\$511,324	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015023	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Brecha Entre Antonio Coutolec Y Carr A Mazapiltepec - 311995	311995	Puebla	Mazapiltepec	Estación de Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$87,341	\$87,341	\$87,341	\$87,341	\$87,341	\$87,341	\$87,341	\$87,341	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: 100 M. de línea eléctrica / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015024	Mantenimiento A Cárcamo De Drenaje Sanitario En Planta De Tratamiento - 277681	277681	Puebla	Mazapiltepec	San Martin Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información
FUE17170401015025	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Vicente Guerrero - 259112	259112	Puebla	Mazapiltepec	San Martin Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$91,101	\$91,101	\$91,101	\$91,101	\$91,101	\$91,101	\$91,101	\$91,101	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra de 100 Ml. de red eléctrica / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015026	Ampliación De Red De Agua Potable En Distintas Calles De La Localidad De San Luis Sesma - 315668	315668	Puebla	Mazapiltepec	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$122,186	\$122,186	\$122,186	\$122,186	\$122,186	\$122,186	\$122,186	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información	
FUE17170401015027	Ampliación De Drenaje Sanitario En Distintas Calles De La Localidad De San Luis Sesma - 315662	315662	Puebla	Mazapiltepec	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$302,861	\$302,861	\$302,861	\$302,861	\$302,861	\$302,861	\$302,861	\$302,861	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: / Registro: Favor de validar información
FUE17170401015028	Mantenimiento A Red De Drenaje Sanitario Y Cárcamo De Planta De Tratamiento - 315651	315651	Puebla	Mazapiltepec	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Favor de validar información

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401015029	Ampliación de Red Eléctrica En Calles Emiliano Zapata Diecisiete De Septiembre Y Constitución - 277757	277757	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Luis Sesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$278,948	\$278,948	\$278,948	\$278,948	\$278,948	\$278,948	\$278,948	\$278,948	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida con 445 Ml. de línea eléctrica / Registro: Favor de validar información
PUE17170401015033	Rehabilitación de Redes Sanitarias Mediante Desarrollo Con Sistema De Alta Presion En Varias Localidades Del Municipio De Cañada Morelos Pue - 274542	274542-17009	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$363,416	\$363,416	\$363,416	\$363,416	\$363,416	\$363,416	\$363,416	\$363,416	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE 7 SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro:
PUE17170401015034	Construcción De Adoqunamiento Para El Entronque De Carretera A Boca Nopal Y Carretera A Fresnal Del Municipio De Cañada Morelos Puebla - 208692	208692-17013	Puebla	Cañada Morelos	Boca Nopal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$614,671	\$614,671	\$614,671	\$614,671	\$614,671	\$614,671	\$614,671	\$614,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Registro:
PUE17170401015035	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Obra Complementaria Que Beneficiara A La Localidad De Buena Vista - 208262	208262-17023	Puebla	Cañada Morelos	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	\$1,380,807	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401015036	Primera Etapa De La Construcción De Baño Con Biodigestor Que Beneficiara A La Localidad De Cerro Gordo - 208413	208413-17026	Puebla	Cañada Morelos	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	\$1,340,544	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA CONSISTE DE 32 BAÑOS Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401015037	Primera Etapa De La Rehabilitación Ampliación Y Complementos Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Garcias - 208178	208178-17021	Puebla	Cañada Morelos	Garcias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	\$1,254,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE17170401015038	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Puerta Cañada Del Municipio De Cañada Morelos Pue - 274431	274431-17030	Puebla	Cañada Morelos	Puerta Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO. / Registro:
PUE17170401015039	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Antonio Soledad - 287814	287814-17019	Puebla	Cañada Morelos	San Antonio Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	\$1,748,567	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401015040	Primera Etapa De La Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Obra Complementaria Que Beneficiara A La Localidad De San José Itzapapa - 208315	208315-17024	Puebla	Cañada Morelos	San José Itzapapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,614,856	\$1,614,856	\$1,614,856	\$1,614,856	\$1,614,856	\$1,614,856	\$1,614,856	\$1,614,856	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra terminada al 100% / Fisica: La obra se encuentra terminada al 100% y operando. / Registro:
PUE17170401015041	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Teruapan Del Municipio De Cañada Morelos Pue - 287569	287569-17011	Puebla	Cañada Morelos	Teruapan (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	\$5,920,314	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401015042	Rehabilitación De Agua Potable Del Tanque De Almacenamiento A Tanque De Distribución En La Localidad De Lázaro Cardenas - 208567	208567-17031	Puebla	Cañada Morelos	Lázaro Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$149,336	\$149,336	\$149,336	\$149,336	\$149,336	\$149,336	\$149,336	\$149,336	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401015043	Construcción De Baños Con Biodigestor Que Beneficiara A La Localidad De Barrio De Guadalupe Partonientes Al Municipio De Cañada Morelos Pue - 274174	274174-17016	Puebla	Cañada Morelos	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	\$746,935	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401015044	Ampliación De Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tanques De Almacenamiento Que Beneficiara A La Localidad De San Cayetano - 208772	208772-17014	Puebla	Cañada Morelos	San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	\$1,397,867	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro:
PUE17170401015047	Construcción De Barda Perimetral En Preescolar Jesus Reyes Heróles - 331337	331337	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$253,625	\$253,625	\$253,625	\$253,625	\$253,625	\$253,625	\$76,088	\$76,088	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015049	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario De La Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Naupan - 327776	327776	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$487,712	\$487,712	\$487,712	\$487,712	\$487,712	\$487,712	\$487,712	\$487,712	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015050	Construcción De Canal Para Aguas Residuales Para El Bachillerato Jose Vasconcelos De Naupan - 317071	317071	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$881,864	\$881,864	\$881,864	\$881,864	\$78,301	\$78,301	\$78,301	\$78,301	8.88	\$0	Metros lineales	0.00	91.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015051	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Calle Vicente Guerrero En Naupan - 317139	317139	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$958,818	\$958,818	\$958,818	\$958,818	\$958,818	\$958,818	\$958,818	\$958,818	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015052	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario De La Privada De Hidalgo En La Localidad De Naupan - 327718	327718	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,921	\$700,921	\$700,921	\$700,921	\$700,921	\$700,921	\$700,921	\$700,921	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015053	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Copila Dos Mil Diecisiete Segunda Etapa - 316903	316903	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$369,996	\$369,996	\$369,996	\$369,996	30.00	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015054	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Copila Dos Mil Diecisiete - 316869	316869	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$1,233,320	\$203,078	\$203,078	\$203,078	\$203,078	16.47	\$0	Vivienda	0.00	83.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015056	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cuahuahuitzotli Dos Mil Diecisiete - 316355	316355	Puebla	Naupan	Cuahuahuitzotli	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$185,425	\$185,425	\$185,425	\$185,425	30.00	\$0	Vivienda	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015057	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cuesyatla Dos Mil Diecisiete - 316976	316976	Puebla	Naupan	Cuesyatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$240,977	\$240,977	\$240,977	\$240,977	30.00	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015058	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad De Chachahuantla - 328196	328196	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,251,090	\$2,251,090	\$2,251,090	\$2,251,090	\$1,444,064	\$1,444,064	\$1,444,064	\$1,444,064	64.15	\$0	Metros lineales	0.00	65.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015059	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata - 330237	330237	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$560,223	\$560,223	\$560,223	\$560,223	\$168,067	\$168,067	\$168,067	\$168,067	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015060	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Avila Canache - 330748	330748	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$608,008	\$608,008	\$608,008	\$608,008	\$182,403	\$182,403	\$182,403	\$182,403	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE1717040105061	Construcción De Techo De Cancha De Usos Múltiples En Primaria Francisco J Madero De La Localidad De Ixcotitla - 330917	330917	Puebla	Naupan	Ixcotitla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$347,012	\$347,012	\$347,012	\$347,012	\$104,104	\$104,104	\$104,104	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105062	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Ixcotitla Dos Mil Diecisiete - 316722	316722	Puebla	Naupan	Ixcotitla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,234,002	\$1,234,002	\$1,234,002	\$1,234,002	\$370,201	\$370,201	\$370,201	30.00	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105063	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De Mexitla - 329060	329060	Puebla	Naupan	Mexitla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$584,668	\$584,668	\$584,668	\$584,668	\$175,401	\$175,401	\$175,401	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105064	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Mexitla Dos Mil Diecisiete - 316846	316846	Puebla	Naupan	Mexitla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$185,352	\$185,352	\$185,352	30.00	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105065	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tenextitla Dos Mil Diecisiete - 316928	316928	Puebla	Naupan	Tenextitla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$803,256	\$240,977	\$240,977	\$240,977	30.00	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105066	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Multilingüe De La Localidad De Tlaxpanaloya - 331513	331513	Puebla	Naupan	Tlaxpanaloya	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$121,236	\$121,236	\$121,236	\$121,236	\$36,371	\$36,371	\$36,371	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105067	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Insurgentes En Tlaxpanaloya - 330547	330547	Puebla	Naupan	Tlaxpanaloya	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$728,354	\$728,354	\$728,354	\$728,354	\$218,506	\$218,506	\$218,506	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105068	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tlaxpanaloya Dos Mil Diecisiete - 317019	317019	Puebla	Naupan	Tlaxpanaloya	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$618,068	\$618,068	\$618,068	\$618,068	\$185,420	\$185,420	\$185,420	30.00	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105069	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Alambique Dosmil Diecisiete - 316253	316253	Puebla	Naupan	Alambique	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$617,841	\$185,352	\$185,352	\$185,352	30.00	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105070	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cozolapa Dos Mil Diecisiete - 316804	316804	Puebla	Naupan	Cozolapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$618,084	\$185,425	\$185,425	\$185,425	30.00	\$0	Vivienda	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105071	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Luis Donaldo Colosio - 329822	329822	Puebla	Naupan	Metztla Arriba	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$807,986	\$807,986	\$807,986	\$807,986	\$807,986	\$807,986	\$807,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105072	Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo En San Rafael Axolotla - 217761	217761	Puebla	Nauzonitla	San Rafael Axolotla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUZNITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$391,266	\$391,266	\$391,266	\$391,266	\$391,266	\$391,266	\$391,266	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SE REHABILITÓ UN CARCAMO DE BOMBEO / Registro: SE ANEXA INFORMACIÓN DE LA OBRA PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105074	El Municipio De Techos Firmes En El Municipio De Nauzonitla - 220544	220544	Puebla	Nauzonitla	La Unión	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAUZNITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,021,723	\$2,021,723	\$2,021,723	\$2,021,723	\$2,021,723	\$2,021,723	\$2,021,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105075	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Municipio De Nealtican Privada Hermanos Ilustrados - 337076	337076	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,302,164	\$1,302,164	\$1,302,164	\$1,302,164	\$1,302,164	\$1,302,164	\$1,302,164	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Fisica: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Registro:
FUE1717040105076	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Privada De La Doce Sur Entre Tercer Oriente Y C Ignacio Zaragoza - 336768	336768	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$958,559	\$958,559	\$958,559	\$958,559	\$958,559	\$958,559	\$958,559	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: nivel financiero al 100 % / Fisica: Nivel físico terminado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105077	Aportación Oara Servicio De Energía Eléctrica En Calle Ocho Sur Entre Catorce Oriente Y Ocho Oriente - 236345	236345	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$127,697	\$127,697	\$127,697	\$127,697	\$127,697	\$127,697	\$127,697	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO TERMINADO. / Fisica: NIVEL FINANCIERO TERMINADO. (APORTACIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105078	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio De Nealtican - 226655	226655	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,040,232	\$1,040,232	\$1,040,232	\$1,040,232	\$1,040,232	\$1,040,232	\$1,040,232	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Fisica: NIVEL FÍSICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105079	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio De Nealtican - 222347	222347	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$907,061	\$907,061	\$907,061	\$907,061	\$907,061	\$907,061	\$907,061	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Fisica: NIVEL FÍSICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105080	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Municipio De Nealtican Segunda Etapa - 222155	222155	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$78,758	\$78,758	\$78,758	\$78,758	\$78,758	\$78,758	\$78,758	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO TERMINADO / Fisica: NIVEL FÍSICO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040105081	Equipo De Centro De Salud En El Área Del Consultorio Dental - 331302	331302	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$5,740	\$5,740	\$5,740	\$5,740	\$5,740	\$5,740	\$5,740	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: EQUIPAMIENTO ENTREGADO E INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD / Fisica: EQUIPAMIENTO ENTREGADO E INSTALADO EN EL CENTRO DE SALUD / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE1717040105082	33903 Servicios Integrales - 313280	313280	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	\$26,100	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: CONSULTORIA REALIZADA / Fisica: CONSULTORIA REALIZADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE1717040105083	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Abasco En El Barrio Cruz Verde - 314317	314317	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$22,095	\$22,095	\$22,095	\$22,095	\$22,095	\$22,095	\$22,095	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE1717040105084	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Rancho Viejo - 313696	313696	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$75,850	\$75,850	\$75,850	\$75,850	\$75,850	\$75,850	\$75,850	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: MANTENIMIENTO TERMINADO Y EQUIPO OPERANDO / Fisica: MANTENIMIENTO TERMINADO Y EQUIPO OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE1717040105085	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 303189	303189	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$125,478	\$125,478	\$125,478	\$125,478	\$125,478	\$125,478	\$125,478	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: EXPEDIENTES ENTREGADOS Y VALIDADOS / Fisica: EXPEDIENTES ENTREGADOS Y VALIDADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
FUE1717040105086	Adquisición De Software Y Hardware Para La Tesorería Y Dirección De Obras - 303128	303128	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$129,739	\$129,739	\$129,739	\$129,739	\$129,739	\$129,739	\$129,739	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: EQUIPO ENTREGADO Y FUNCIONANDO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS / Fisica: EQUIPO ENTREGADO Y FUNCIONANDO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1717040105087	Construcción De Once Cuartos Dormitorios Para Vivienda Digna En La Comunidad De San Isidro Abuatlampa - 292700	292700	Puebla	Nicolás Bravo	San Isidro Abuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$525,659	\$525,659	\$525,659	\$525,659	\$525,659	\$525,659	\$525,659	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE1717040105088	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios Para Vivienda Digna En La Comunidad De Azumbilla - 313392	313392	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$930,531	\$930,531	\$930,531	\$930,531	\$930,531	\$930,531	\$930,531	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Fisica: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE1717040105089	Ampliación De Alcantarillado Y Banquetas En Varias Calles - 313288	313288	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$144,640	\$144,640	\$144,640	\$144,640	\$144,640	\$144,640	\$144,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
PUE1717040105090	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Que Beneficiará A Varias Calles De La Colonia Federal De La Localidad De Azumbilla - 302429	302429	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,941,748	\$584,577	\$584,577	\$584,577	\$584,577	\$584,577	\$584,577	\$584,577	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1717040105091	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Tepetzay Y En La Avenida Libertad - 292626	292626	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$883,126	\$883,126	\$883,126	\$883,126	\$883,126	\$883,126	\$883,126	\$883,126	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1717040105092	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Antonio Garza - 292540	292540	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$291,261	\$291,261	\$291,261	\$291,261	\$291,261	\$291,261	\$291,261	\$291,261	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105093	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 313636	313636	Puebla	Nicolás Bravo	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: MANTENIMIENTO TERMINADO Y OPERANDO / Fisica: MANTENIMIENTO TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1717040105094	Construcción De Veintitrés Cuartos Dormitorios Para Vivienda Digna En La Comunidad De Santa Ana - 292583	292583	Puebla	Nicolás Bravo	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	\$1,001,624	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: CUARTOS TERMINADOS Y ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS FISICA: CUARTOS TERMINADOS Y ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE1717040105099	3390 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 328476	328476	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE1717040105100	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad - 210323	210323	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	\$1,108,922	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE1717040105101	Ampliación De Drenaje En Diferentes Calles De La Localidad De San Francisco Antonio En El Municipio De San Salvador El Verde - 288803	288803	Puebla	San Salvador el Verde	Ponciano Arriaga (Santa Cruz Anillo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$881,419	\$881,419	\$881,419	\$881,419	\$881,419	\$881,419	\$881,419	\$881,419	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105102	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Y Calle Cuauhtémoc De La Localidad De San Andrés Hueyacatlilla - 332582	332582	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$63,516	\$63,516	\$63,516	\$63,516	\$63,516	\$63,516	\$63,516	\$63,516	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE1717040105103	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad - 328206	328206	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	\$1,215,588	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105104	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De San Salvador El Verde - 328467	328467	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$962,981	\$962,981	\$962,981	\$962,981	\$962,981	\$962,981	\$962,981	\$962,981	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE1717040105105	Demolición Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Primaria Dioclecho De Marzo - 288679	288679	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$999,474	\$999,474	\$999,474	\$999,474	\$999,474	\$999,474	\$999,474	\$999,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE1717040105106	Adoquinamiento De Calle Mina Entre Calle Cinco De Mayo Y Calle Miguel Hidalgo - 288755	288755	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$842,962	\$842,962	\$842,962	\$842,962	\$842,962	\$842,962	\$842,962	\$842,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105107	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De San Andrés Hueyacatlilla En El Municipio De San Salvador El Verde - 323577	323577	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatlilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$409,481	\$409,481	\$409,481	\$409,481	\$409,481	\$409,481	\$409,481	\$409,481	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE1717040105108	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Gregorio Atotoacan - 323887	323887	Puebla	San Salvador el Verde	San Gregorio Atotoacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$589,130	\$589,130	\$589,130	\$589,130	\$589,130	\$589,130	\$589,130	\$589,130	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE1717040105109	Ampliación De Energía Eléctrica En Baja Tensión - 210375	210375	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$230,281	\$230,281	\$230,281	\$230,281	\$230,281	\$230,281	\$230,281	\$230,281	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE1717040105110	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De San Simón Atzitzintla Municipio De San Salvador El Verde - 327906	327906	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$325,362	\$325,362	\$325,362	\$325,362	\$325,362	\$325,362	\$325,362	\$325,362	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE1717040105111	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Tlacotepec De José Manzo - 210888	210888	Puebla	San Salvador el Verde	Tlacotepec de José Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	\$1,243,699	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
PUE1717040105112	Mejoramiento De Aulas Y Construcción De Módulo Sanitario En La Escuela Primaria Federal Benito Juárez Cct Dprn En La Localidad De - 338059	338059	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Zacatepec de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOCOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$749,273	\$749,273	\$749,273	\$749,273	\$214,860	\$214,860	\$214,860	\$214,860	28.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	28.68	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105113	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Sanitario En Estructura Regional C En Preescolar Vicente Guerrero Cct Ubicado En La L - 336596	336596	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Zacatepec de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOCOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,039,033	\$1,039,033	\$1,039,033	\$1,039,033	\$27,842	\$27,842	\$27,842	\$27,842	2.68	\$0	Metros Cuadrados	100.00	2.68	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1717040105114	Construcción De Techos De Lámina Galvalizada Con Estructura Metálica En La Localidad De Playa Nueva - 341607	341607	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Playa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	\$667,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES
PUE1717040105115	Construcción De Techos De Lámina Galvalizada Con Estructura Metálica En La Localidad De Agua Azul - 341756	341756	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOCOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
FUE17170401015116	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Crutitla - 341822	341822	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Crutitla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,101,138	\$1,117,524	\$1,117,524	\$1,117,524	\$1,117,524	\$1,117,524	\$1,117,524	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: S/O	
FUE17170401015117	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De La Garrapata - 336186	336186	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	La Garrapata	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$269,266	\$249,044	\$249,044	\$249,044	\$249,044	\$249,044	\$249,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES	
FUE17170401015118	Construcción De Piso Firme De Concreto Y Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Peña Alta - 340536	340536	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Peña Alta	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$855,608	\$855,608	\$855,608	\$855,608	\$855,608	\$855,608	\$855,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES	
FUE17170401015119	Rehabilitación Del Camino Tipo E Tlaxiotepec Tepozapa En Tramos Aislados Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlaxiotepec - 340925	340925	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	\$2,020,426	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA (UNIDAD EN M3) / Registro: SIN OBSERVACIONES	
FUE17170401015120	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Tlaxiotepec - 336426	336426	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$269,324	\$275,732	\$275,732	\$275,732	\$275,732	\$275,732	\$275,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015121	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Con Estructura Metalica En La Localidad De Las Palmas - 337187	337187	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	La Palma	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$270,369	\$270,369	\$270,369	\$270,369	\$26,987	\$26,987	\$26,987	9.98	\$0	Metros Cuadrados	100.00	9.98	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O	
FUE17170401015122	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero - 240002	240002	Puebla	Santa Catarina Tlaltepec	Santa Catarina Tlaltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$309,265	\$309,265	\$309,265	\$309,265	\$309,265	\$309,265	\$309,265	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%	
FUE17170401015123	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo - 239992	239992	Puebla	Santa Catarina Tlaltepec	Santa Catarina Tlaltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$662,748	\$662,748	\$662,748	\$662,748	\$662,748	\$662,748	\$662,748	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA MENTE AL 100%	
FUE17170401015124	Rehabilitación De Muro Firme En La Localidad De Santa Inés Ahuatempan - 309253	309253	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,096,980	\$798,754	\$798,754	\$239,635	\$239,635	\$239,635	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO PARA REHABILITAR EN MURO FIRME EN VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
FUE17170401015125	Ampliación De Red de Drenaje Sanitario De La Localidad De Santa Inés Ahuatempan Tercera Etapa - 294946	294946	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$977,769	\$812,746	\$812,746	\$812,746	\$243,824	\$243,824	\$243,824	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	39.03	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO EN CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS BENEFICIANDO A PERSONAS QUE PERDIERON VIVIENDA POR EL SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE 2017.	
FUE17170401015126	Construcción De Muro Firme En El Municipio De Santa Inés Ahuatempan - 301165	301165	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,998,435	\$1,998,435	\$1,998,435	\$674,526	\$674,526	\$674,526	33.75	\$0	Metros lineales	100.00	33.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO EN CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS BENEFICIANDO A PERSONAS QUE PERDIERON VIVIENDA POR EL SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE 2017.	
FUE17170401015127	Adquisición De Un Software Para Agilizar Las Actividades De La Gestión Municipal En Gasto Y Ayudas Sociales Y Dos Multifuncionales - 278043	278043	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$205,486	\$205,486	\$205,486	\$205,486	\$205,486	\$205,486	\$205,486	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: ACCIÓN TERMINADA AL 100 PORCIENTO	
FUE17170401015128	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Minas Primer Etapa - 277410	277410	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Las Minas	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$532,725	\$532,725	\$532,725	\$532,725	\$159,817	\$159,817	\$159,817	30.00	\$0	Otros	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE APAGADO EL 30 DE ANTIPOCO .	
FUE17170401015131	Rehabilitación De Red Del Alcantarillado Sanitario - 336609	336609	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$63,711	\$63,711	\$63,711	\$63,711	\$63,711	\$63,711	\$63,711	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE CORRESPONDIENTE	
FUE17170401015132	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Varías Calles De San Juan Atzompa - 334939	334939	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$780,827	\$780,827	\$780,827	\$780,827	\$780,827	\$780,827	\$780,827	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN	
FUE17170401015133	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Cruz Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Aquiles Serrán Y Calle Soesteres Rocha - 287661	287661	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,405,045	\$1,405,045	\$1,405,045	\$1,405,045	\$1,405,045	\$1,405,045	\$1,405,045	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015134	Construcción De La Barda Perimetral En El Preescolar San Cristobal Tepatlaxco - 282214	282214	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$329,520	\$329,520	\$329,520	\$329,520	\$329,520	\$329,520	\$329,520	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015135	Ampliación De Drenaje En Diferentes Calles De La Localidad De San Lucas Atoyatancoc - 278620	278620	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,569,057	\$1,569,057	\$1,569,057	\$1,569,057	\$1,569,057	\$1,569,057	\$1,569,057	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015136	Curso De Capacitación Y Actualización De La Dirección De Obras Publicas - 282691	282691	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: 1.00 CURSO DE CAPACITACION FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONVENIDO CON LA CAMARA DE LA INDUSTRIA, FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION	
FUE17170401015137	3390 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 283112	283112	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,196,405	\$1,196,405	\$1,196,405	\$1,196,405	\$1,196,405	\$1,196,405	\$1,196,405	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION	
FUE17170401015138	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Tlaxiotepec En Las Calles Francisco Villa Y Camino A San Rafael Tlalapan - 282160	282160	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,203,168	\$1,203,168	\$1,203,168	\$1,203,168	\$1,203,168	\$1,203,168	\$1,203,168	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015139	Construcción De Techo De Fibrocemento Dos Mil Diez Y Siete - 279319	279319	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100%, FISICAMENTE EN PROCESO EN CARGO DE SEDESOL, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION	
FUE17170401015140	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De San Cristobal Tepatlaxco - 280605	280605	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$516,931	\$516,931	\$516,931	\$516,931	\$516,931	\$516,931	\$516,931	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015141	Ampliación De Red De Agua Potable Del Liberamiento Entre Carretera Federal Mexico Puebla Y Betana - 278705	278705	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$532,669	\$532,669	\$532,669	\$532,669	\$532,669	\$532,669	\$532,669	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
FUE17170401015142	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De San Lucas Atoyateneco - 279444	279444	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$314,043	\$314,043	\$314,043	\$314,043	\$314,043	\$314,043	\$314,043	\$314,043	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015143	Electrificación De La Cuarta Privada De Los Pinos Entre Calle Los Pinos Y Calle Tres De Mayo - 280748	280748	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$229,442	\$229,442	\$229,442	\$229,442	\$229,442	\$229,442	\$229,442	\$229,442	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015144	Adquisición De Equipo De Impresión De Planos Para La Dirección De Obras Publicas Del Municipio De San Martin Texmelucan - 288754	288754	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$171,230	\$171,230	\$171,230	\$171,230	\$171,230	\$171,230	\$171,230	\$171,230	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: 1 EQUIPO DE IMPRESION, FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE17170401015145	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Privada La Animas Entre Calle Animas Y Calle Francisco I Madero - 282135	282135	Puebla	San Martin Texmelucan	San Buenaventura Tecalzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$422,674	\$422,674	\$422,674	\$422,674	\$422,674	\$422,674	\$422,674	\$422,674	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015146	Construcción Del Laboratorio Polifuncional Y Taller De Computo En El Bachillerato Rosario Castellanos - 288298	288298	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$3,915,712	\$3,915,712	\$3,915,712	\$3,915,712	\$2,267,911	\$2,267,911	\$2,267,911	\$2,267,911	57.92	\$0	Metros Cuadrados	0.00	57.92	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015147	Construcción Del Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Diaz Y Seis De Septiembre - 279940	279940	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$963,184	\$963,184	\$963,184	\$963,184	\$963,184	\$963,184	\$963,184	\$963,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015148	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria República De Argentina - 279819	279819	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$964,726	\$964,726	\$964,726	\$964,726	\$964,726	\$964,726	\$964,726	\$964,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015149	Construcción De Techado En La Escuela Vicente Suarez - 287805	287805	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tlanguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,335,911	\$1,335,911	\$1,335,911	\$1,335,911	\$959,852	\$959,852	\$959,852	\$959,852	71.85	\$0	Metros Cuadrados	0.00	71.85	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015150	Construcción Del Tanque Elevado En La Localidad De San Jerónimo Tlanguismanalco - 279626	279626	Puebla	San Martin Texmelucan	San Jerónimo Tlanguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,035,042	\$2,035,042	\$2,035,042	\$2,035,042	\$593,113	\$593,113	\$593,113	\$593,113	29.14	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: FINANCIERAMENTE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION, CON EL 30% DE ANTICIPO CONFORME LE IMPORTE CONTRATADO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE17170401015151	Drenaje Sanitario de La Calle Vista Hermosa - 278650	278650	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$636,326	\$636,326	\$636,326	\$636,326	\$636,326	\$636,326	\$636,326	\$636,326	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015152	Electrificación En Diferentes Calles De La Localidad De San Juan Tuxco - 279569	279569	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	\$1,957,318	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015153	Construcción De Dos Líneas De Agua Potable En La Calle Veracruz - 279407	279407	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$457,109	\$457,109	\$457,109	\$457,109	\$457,109	\$457,109	\$457,109	\$457,109	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015154	Ampliación De Electrificación Del Calle Colima Sur Entre Calle Profesor A Rivera S Calle Llano Grande - 283277	283277	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015155	Construcción De Alcantarillado Pluvial De La Calle Beje California - 282471	282471	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015156	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Calle Colima Sur Entre Calle Profesor A Rivera S Calle Llano Grande - 279332	279332	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$263,301	\$263,301	\$263,301	\$263,301	\$263,301	\$263,301	\$263,301	\$263,301	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015159	Construcción De Línea De Conducción De Calle Del Llano Y Calle Quintana Roo Entre Jalisco Y Calle Sinaloa Agua Potable - 288771	288771	Puebla	San Martin Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$669,127	\$669,127	\$669,127	\$669,127	\$200,738	\$200,738	\$200,738	\$200,738	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CON EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE CON EL 30% DE ANTICIPO Y FISCAMENTE EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015160	Electrificación De La Calle Huejotzingo - 288135	288135	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$390,724	\$390,724	\$390,724	\$390,724	\$390,724	\$390,724	\$390,724	\$390,724	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015162	Electrificación Privada Veinte De Noviembre Entre Veinte Y Calle Flores - 287497	287497	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$175,469	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE17170401015163	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Francisco I Madero Entre Camino Real Del Norte Y Calle Guadalupe Victoria - 278510	278510	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$433,130	\$433,130	\$433,130	\$433,130	\$433,130	\$433,130	\$433,130	\$433,130	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015164	Construcción De Drenaje Sanitario Del Camino A Huejotzingo Entre Calle Tierra Y Unidad Habitacional Pemex - 282474	282474	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	\$587,284	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015165	Entubado Miento De La Línea De Conducción En La Unidad De Riesgo Para El Desarrollo Rural Moyotzingo Mo Uno De F R De R L - 278756	278756	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: APORTACION FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE17170401015166	Ampliación De Drenaje En Diferentes Calles De La Localidad De Santa Maria Moyotzingo - 278200	278200	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,055,095	\$2,055,095	\$2,055,095	\$2,055,095	\$616,528	\$616,528	\$616,528	\$616,528	30.00	\$0	Metros lineales	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CON EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE CON EL 30% DE ANTICIPO, FISCAMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE17170401015167	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Juan Y Mendez Entre Calle Diaz Y Seis De Septiembre Y Calle San José - 278376	278376	Puebla	San Martin Texmelucan	Santa Maria Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$322,141	\$322,141	\$322,141	\$322,141	\$322,141	\$322,141	\$322,141	\$322,141	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE CONCLUIDO AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401015168	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Callejon Donato Entre Calle Benito Juárez Y Carretera A Moyotzingo - 278295	278295	Puebla	San Martín Texmelucan	San Baltazar Temascalac (La Ciénega)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$415,193	\$415,193	\$415,193	\$415,193	\$415,193	\$415,193	\$415,193	\$415,193	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% CONCLUIDO / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION
FUE17170401015171	Adquisición De Mobiliario Para Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Presidencia Municipal De San Matias Tlalancaleca Prodim - 339526	339526	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$207,272	\$207,272	\$207,272	\$207,272	\$207,272	\$207,272	\$207,272	\$207,272	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	Financiera: SE APLICAN \$:04 DE INTERESES BANCARIOS / Fisica: / Registro: MOBILIARIO SUMINISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015172	Construcción De Techo Digno En Zona Prioritaria Aportación Peso A Peso - 341170	341170	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$268,108	\$134,054	\$134,054	\$134,054	\$134,054	\$134,054	\$134,054	\$134,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: CORRESPONDE A LA APORTACIÓN QUE REALIZO EL MUNICIPIO / Fisica: CORRESPONDE A LOS METROS CUADRADOS REALIZADOS CON LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Registro: OBRA EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA SEGUN CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015173	Construcción De Techo Digno En Zonas De Atención Prioritarias De San Matias Tlalancaleca Aportación Peso A Peso - 341165	341165	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,750	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: CORRESPONDE A LA APORTACIÓN QUE REALIZO EL MUNICIPIO / Fisica: CORRESPONDE A LOS METROS CUADRADOS REALIZADOS CON LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Registro: OBRA EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA SEGUN CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015174	Construcción De Techo Digno En Zona Prioritaria Aportación Peso A Peso - 340857	340857	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$394,538	\$197,269	\$197,269	\$197,269	\$197,269	\$197,269	\$197,269	\$197,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: CORRESPONDE A LA APORTACIÓN QUE REALIZO EL MUNICIPIO / Fisica: CORRESPONDE A LOS METROS CUADRADOS REALIZADOS CON LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Registro: OBRA EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA SEGUN CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015175	Construcción De Techo Digno En Zona Prioritaria Aportación Peso A Peso - 340508	340508	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$903,263	\$451,631	\$451,631	\$451,631	\$451,631	\$451,631	\$451,631	\$451,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: CORRESPONDE A LA APORTACIÓN QUE REALIZO EL MUNICIPIO AL PROGRAMA PESO A PESO / Fisica: CORRESPONDE A LOS METROS CUADRADOS REALIZADOS CON LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Registro: OBRA EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA SEGUN CONVENIO AL PROGRAMA PESO A PESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015176	Ampliaciones De Drenaje Sanitario De La Calle Santa Cecilia Privada Santa Cecilia Privada San Pedro Privada Morales Privada Hinojosa - 330404	330404	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	\$1,840,542	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA
FUE17170401015177	Construcción De Techo Digno En Zonas De Atención Prioritarias De San Matias Tlalancaleca Aportación Peso A Peso - 340982	340982	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,023,473	\$511,737	\$511,737	\$511,737	\$511,737	\$511,737	\$511,737	\$511,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CORRESPONDE A LOS METROS REALIZADOS CON LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Registro: OBRA EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA SEGUN CONVENIO AL PROGRAMA PESO A PESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015178	Construcción De Techo Firme En Zona Zap Ageb En La Localidad De Juárez Coronaco - 337829	337829	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,164	\$257,164	\$257,164	\$257,164	\$257,164	\$257,164	\$257,164	\$257,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA
FUE17170401015179	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Sarabia Ubicada Zona De Atención Prioritaria Ageb De La Localidad De Juárez Coronaco - 329353	329353	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$514,872	\$514,872	\$514,872	\$514,872	\$514,872	\$514,872	\$514,872	\$514,872	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015180	Construcción De Techo Digno En Zonas De Atención Prioritarias De San Matias Tlalancaleca Aportación Peso A Peso - 340829	340829	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Antonio Chiantla de Arenas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$265,388	\$132,694	\$132,694	\$132,694	\$132,694	\$132,694	\$132,694	\$132,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: CORRESPONDE A LA APORTACIÓN QUE REALIZO EL MUNICIPIO AL PROGRAMA PESO A PESO / Fisica: CORRESPONDE A LOS METROS CUADRADOS REALIZADOS CON LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Registro: OBRA EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA SEGUN CONVENIO AL PROGRAMA PESO A PESO
FUE17170401015181	Rehabilitación Peso De Agua Potable De La Localidad De San Antonio Chiantla de Arenas - 338264	338264	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Antonio Chiantla de Arenas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$559,009	\$559,009	\$559,009	\$559,009	\$559,009	\$559,009	\$559,009	\$559,009	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REALIZADA CON INVERSIÓN FIANM E INVERSIÓN FEDERAL DE SROBRES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015182	Construcción De Techo Digno En Zonas De Atención Prioritarias De San Matias Tlalancaleca Aportación Peso A Peso - 340975	340975	Puebla	San Matias Tlalancaleca	EX-Hacienda Molino de Guadalupe (San Felix)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,482	\$117,241	\$117,241	\$117,241	\$117,241	\$117,241	\$117,241	\$117,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: CORRESPONDE A LA APORTACIÓN QUE REALIZO EL MUNICIPIO AL PROGRAMA PESO A PESO / Fisica: CORRESPONDE A LOS METROS CUADRADOS REALIZADOS CON LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Registro: OBRA EJECUTADA POR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA SEGUN CONVENIO AL PROGRAMA PESO A PESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015183	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Héroe De Nacozari Calle Loma Bonita Y Camino A Tlaloc Que Beneficiará A - 337353	337353	Puebla	San Matias Tlalancaleca	EX-Hacienda Molino de Guadalupe (San Felix)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$501,745	\$501,745	\$501,745	\$501,745	\$501,745	\$501,745	\$501,745	\$501,745	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015184	Construcción De Techo Digno En Viviendas De La Localidad De San Francisco Tlaloc En El Municipio De San Matias Tlalancaleca - 337350	337350	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlaloc	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$395,736	\$395,736	\$395,736	\$395,736	\$395,736	\$395,736	\$395,736	\$395,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015185	Rehabilitación Con "CONCRETO" Asfáltico De Calle Camino Nacional Entre Calle Eduardo Rayón Y Vial De Septiembre De La Localidad De San Francisco - 3486	3486	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlaloc	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	\$1,191,483	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015186	Construcción De Techo Digno En Viviendas Con Pos Grados De Resago Social En Las Localidades De San Fernando El Occal Y Cañada De Huepalc - 338023	338023	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Fernando el Occal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$306,492	\$306,492	\$306,492	\$306,492	\$306,492	\$306,492	\$306,492	\$306,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015187	Ampliación De Electrificación En Casas Laminaciones Entre Reyes Y Leviticos - 338785	338785	Puebla	Santiago Miahuatlán	La Calavera	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$55,950	\$55,950	\$55,950	\$55,950	\$55,950	\$55,950	\$55,950	\$55,950	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
FUE17170401015188	Construcción De Recamaras Adicionales - 243363	243363	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,292,308	\$452,308	\$452,308	\$452,308	\$452,308	\$452,308	\$452,308	\$452,308	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACIÓN MUNICIPAL HA SIDO TOTALMENTE PAGADA / Fisica: LA APORTACIÓN MUNICIPAL HA SIDO TOTALMENTE EJECUTADA / Registro: se construirán 35 recamaras adicionales a base de los de cimentación reforzada con malla electrosoldada en concreto f = 200 kg/cm2 de 8 cm de espesor, cadenas de desplante y cerramiento de 12 x 20 cm, reforzadas con armaz en concreto f = 200 kg/cm2, muros de block juntas con mortero cemento-cal arena, castillos de concreto f = 200 kg/cm2 reforzados con armaz, losa de concreto f = 200kg/cm2, de 10 cm de espesor reforzada con varillas de 3/8 e 20 cm, pretil de block de 20 cm, aplandados en fachada principal y plafones, incluye instalación electrica, aplicación de pintura en fachada e impermeabilizante - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE17170401015189	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Entre La Calle Insurgentes Y La Calle Del Progreso - 243334	243334	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	9882,034	\$477,478	\$477,478	\$477,478	\$477,478	\$477,478	\$477,478	\$477,478	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE REHABILITARON 438.90 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15 DE DIAMETRO; ASI MISMO, SE REALIZARON 12 FOGOS DE VISITA TIPO COMN Y A TODOS SE LES COLACION BRCALES Y TAPAS DE CONCRETO; DE IGUAL FORMA SE REALIZO UN ENCOFRADO DE 7.50 ML CON CONCRETO F C 250 KG/CM2 ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F Y=4200 KG/CM2 SE PAGARON \$ 477,478.01 CON RECURSOS DE FISM Y EL RESTO SE CONTEMPLA DENTRO DEL PROGRAMA PRODER DE CONAGUA, DE LOS CUALES AUN NO HAN DEPOSITADO LO DE LOS ULTIMOS 2 TRIMESTRES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015190	Construccion De Piso Firme - 288450	288450	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	\$70,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 118 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015191	Construccion De Piso Firme - 288531	288531	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,184	\$62,184	\$62,184	\$62,184	\$62,184	\$62,184	\$62,184	\$62,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 104 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015192	Construccion De Piso Firme - 288484	288484	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,202	\$62,202	\$62,202	\$62,202	\$62,202	\$62,202	\$62,202	\$62,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 104 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015193	Construccion De Piso Firme - 288572	288572	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,740	\$98,740	\$98,740	\$98,740	\$98,740	\$98,740	\$98,740	\$98,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 164 M2 DE PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015194	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano Puebla - 228832	228832	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,264	\$117,264	\$117,264	\$117,264	\$117,264	\$117,264	\$117,264	\$117,264	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: EQUIPAMIENTO DE 34 ESTUFAS ECOLOGICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015195	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano Puebla - 228940	228940	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	\$10,347	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: EQUIPAMIENTO DE 3 ESTUFAS ECOLOGICAS	
PUE17170401015196	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano Puebla - 228920	228920	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	\$48,285	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: EQUIPAMIENTO DE 14 ESTUFAS ECOLOGICAS	
PUE17170401015197	Construccion De Techos Firmes En Diferentes Viviendas De La Localidad De San Pablo Anicano - 215635	215635	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$240,305	\$240,305	\$240,305	\$240,305	\$240,305	\$240,305	\$240,305	\$240,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Fisica: obra al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 155 M2 DE TECTO FIRME	
PUE17170401015198	Construccion De Techos Firmes En Diferentes Viviendas De La Localidad De San Pablo Anicano - 215463	215463	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,659	\$68,659	\$68,659	\$68,659	\$68,659	\$68,659	\$68,659	\$68,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 44 M2 DE TECTO FIRME	
PUE17170401015199	Construccion De Muros Para Vivienda En La Localidad De San Pablo Municipio De San Pablo Anicano Puebla - 216960	216960	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$203,650	\$203,650	\$203,650	\$203,650	\$203,650	\$203,650	\$203,650	\$203,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Fisica: obra al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 234 M2 DE MURO PARA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015200	Equipamiento De Estufas Ecologicas En San Pablo Anicano Puebla - 217228	217228	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	\$24,143	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: EQUIPAMIENTO DE 7 ESTUFAS ECOLOGICAS	
PUE17170401015201	Construccion De Muros Para Vivienda En La Localidad De San Pablo Municipio De San Pablo Anicano Puebla - 216643	216643	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$67,883	\$67,883	\$67,883	\$67,883	\$67,883	\$67,883	\$67,883	\$67,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 79 M2 DE MURO PARA VIVIENDA	
PUE17170401015202	Construccion De Muros Para Vivienda En La Localidad De San Pablo Municipio De San Pablo Anicano Puebla - 216987	216987	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,942	\$33,942	\$33,942	\$33,942	\$33,942	\$33,942	\$33,942	\$33,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 39 M2 DE MURO PARA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015203	Adquisicion De Impresora Multifuncional Para La Direccion De Obras Publicas Del Municipio De San Pablo Anicano - 205550	205550	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,801	\$52,801	\$52,801	\$52,801	\$52,801	\$52,801	\$52,801	\$52,801	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICION PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL 100% FISICO / Registro: ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401015204	Construccion De Piso Firme - 287737	287737	Puebla	San Pablo Anicano	Francisco Gonzalez Bocanegra	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,790	\$66,790	\$66,790	\$66,790	\$66,790	\$66,790	\$66,790	\$66,790	\$66,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 111 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA
PUE17170401015205	Construccion De Piso Firme En Mikiquilixco El Pedregoso Y San Miguel Tulapa - 281515	281515	Puebla	San Pablo Anicano	Mikiquilixco	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,780	\$72,780	\$72,780	\$72,780	\$72,780	\$72,780	\$72,780	\$72,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 120 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIKUIQUILIXCO	
PUE17170401015206	Construccion De Piso Firme - 287914	287914	Puebla	San Pablo Anicano	San Rafael (La Palma)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,561	\$79,561	\$79,561	\$79,561	\$79,561	\$79,561	\$79,561	\$79,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 133 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	
PUE17170401015207	Construccion De Piso Firme En Mikiquilixco El Pedregoso Y San Miguel Tulapa - 286978	286978	Puebla	San Pablo Anicano	San Miguel Tulapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$48,520	\$48,520	\$48,520	\$48,520	\$48,520	\$48,520	\$48,520	\$48,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 80 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TULAPA	
PUE17170401015208	Construccion De Piso Firme En Mikiquilixco El Pedregoso Y San Miguel Tulapa - 287059	287059	Puebla	San Pablo Anicano	Pedregoso	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$60,717	\$60,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 110 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEDREGOSO	
PUE17170401015209	Construccion De Piso Firme - 288203	288203	Puebla	San Pablo Anicano	Nueva Rosita	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$87,668	\$87,668	\$87,668	\$87,668	\$87,668	\$87,668	\$87,668	\$87,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 146 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA	
PUE17170401015210	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para Las Comunidades De Fco Glez Bocanegra Pedregoso Nva Rosita El Nanchito Y Cua Seg Eta - 207052	207052	Puebla	San Pablo Anicano	El Nanchito	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	\$105,449	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% FINANCIERO / Fisica: OBRA AL 100% FISICO / Registro: CONSTRUCCION DE 126 KM DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO.	
PUE17170401015211	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 319915	319915	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	\$298,770	100.00	\$0	Estudio de preinversion	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTADA AL 100% / Registro: 17108-ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD MIA-R EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 298769.83; OBRA EJERCUTADA Y EJERCIDA AL 100% SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401015212	Aportación Al Programa Peso A Peso Para La Construcción Del Bachillerato General Turno Matutino - 320248	320248	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	\$3,322,577	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% APORTACION / Registro: 17078-APORTACION AL PROGRAMA PESO A PESO 2017 PARA LA CONSTRUCCION DEL BACHILLERATO GENERAL TURNO MATUTINO CLAVE 21EBH9430; MONTO TOTAL APORTADO \$3,322,577.47; FONDO FISM \$3,322,577.01; PARTICIPACIONES \$206,417.46; APORTACION REALIZADA AL 100%	
PUE17170401015213	Ampliación De Red Electrica En La Privada Puebla Oriente - 320824	320824	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	\$159,789	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17061-AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIA EN LA PRIVADA PUEBLA ORIENTE, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$159,789.21; OBRA EJERCIDA Y EJERCUTA AL 100%, SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015214	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla - 212367	212367	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17096-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%, SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015215	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De Santa Barbara Almoloya - 212471	212471	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17104-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%, SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015216	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Sebastian Tepalcatepec - 212436	212436	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17101-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015217	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Cosme Texintla - 212352	212352	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17095-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015218	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De Santa Barbara Almoloya - 212332	212332	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17093-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1,805,630.99 ; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015219	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Matias Cocoyotla - 212409	212409	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17099-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015220	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Sebastian Tepalcatepec - 211545	211545	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	\$1,986,179	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17085-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN TEPALCATEPEC, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1986179.18; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015221	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Matias Cocoyotla - 211503	211503	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	\$1,384,305	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17089-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1384304.5; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015222	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla - 211386	211386	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17085-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1805630.99; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015223	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Cosme Texintla - 211339	211339	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	\$1,745,423	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: obra ejecutada al 100% / Registro: 17084-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1745423.28; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE17170401015224	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Alcañón Entre Boulevard Cholula Huejotzingo Y Cerrada Prolongación Veinte De Noviembre Entre C - 214074	214074	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	\$1,172,900	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17056-ELECTRIFICACION EN CALLE OMBRE MURAN MACIIF ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ESCUARD FLORES MAGÓN, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 224512.98; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%
PUE17170401015225	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Los Gallos Entre Blvd Cholula Huejotzingo Y Cerrada - 210796	210796	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	\$1,039,142	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17073-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LOS GALLOS ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; PRIVADA LA MONERA ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; PRIVADA RESQUERAN ENTRE C. B. JUAREZ Y CERRADA; PRIVADA LA PRESA ENTRE BLVD. CHOLULA-HUEJOTZINGO Y C. DEL CANAL, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1,039,142.15; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015226	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 209388	209388	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$953,934	\$953,934	\$953,934	\$953,934	\$953,934	\$953,934	\$953,934	\$953,934	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17016-ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SANTIAGO MONTEPAN Y SANTA BARBARA ALMOLOYA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 953934.15; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401015227	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Ahuatl - 208405	208405	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$994,529	\$994,529	\$994,529	\$994,529	\$994,529	\$994,529	\$994,529	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17050-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA AHUATL O HACIENDA ENTRE C. CONSTITUCION Y CERRADA; PRIVADA LOS PINOS ENTRE C. LIBERTAD Y CERRADA; PRIVADA SOTO ENTRE C. CANAL CERRADA PUEBLO NUEVO C. JUARRE Y CERRADA; PRIVADA SAN PEDRO ENTRE BLVD. CHOLULLA-HUEJOTZINGO Y CERRADA; CALLE PUEBLOS ENTRE C. JUARRE Y CERRADA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 994529.71; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015228	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica En El Jardín De Niños Itzocatl - 210328	210328	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Educación	En Ejecución	2017	\$82,980	\$82,980	\$82,980	\$82,980	\$82,980	\$82,980	\$82,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17064-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ITZOCATL CLAVE 210328, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 82979.77; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015229	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Entre Calle Serdan Y Bachillerato - 210380	210380	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$588,497	\$588,497	\$588,497	\$588,497	\$588,497	\$588,497	\$588,497	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17028-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SERDAN Y BACHILLERATO, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 588497.07; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015230	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Primaria Benito Juarez - 210270	210270	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,787	\$500,787	\$500,787	\$500,787	\$500,787	\$500,787	\$500,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17063-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210270, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 500787.62; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015231	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Primaria Benito Juarez En San Francisco Coapa - 210293	210293	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Educación	En Ejecución	2017	\$299,761	\$299,761	\$299,761	\$299,761	\$299,761	\$299,761	\$299,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17063-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210293, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 299760.82; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100% SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015232	Construcción De Cuarto Para Baño En La Junta Auxiliar De Santa Matias Cocoyotla Santa Maria Acuecomac San Juan Tlautila Y San Cosme Texintla - 319645	319645	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$902,804	\$902,804	\$902,804	\$902,804	\$902,804	\$902,804	\$902,804	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17028-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS, EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN MATIAS COCOYOTLA SANTA MARIA ACUECOMAC SAN JUAN TLAUTILA Y SAN COSME TEXINTLA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 902803.83; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015233	Rehabilitación De Bardas Perimetrales En Varias Escuelas - 319489	319489	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Educación	En Ejecución	2017	\$453,269	\$453,269	\$453,269	\$453,269	\$453,269	\$453,269	\$453,269	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17074-REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN VARIAS ESCUELAS, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 453269.21; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015234	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Porfirio Diaz Y Calle Sin Nombre Privada Lerdo De Tejada Entre Calle Lerdo De Tejada Y Cerrada - 319272	319272	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$491,846	\$491,846	\$491,846	\$491,846	\$491,846	\$491,846	\$491,846	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra ejercida al 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17071-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE PRIVADA LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE CERRADA Y CERRADA; PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 491845.71; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015235	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuecomac - 212463	212463	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17103-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACUECOMAC, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015236	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuecomac - 212312	212312	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17053-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA ACUECOMAC, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1805630.99; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015237	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Aldama Entre C Lerdo De Tejada Y Cerrada - 210168	210168	Puebla	San Pedro Cholula	Santa Maria Acuecomac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	\$412,953	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17060-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y CERRADA 2da. PRIVADA DE PASO DE CORTES ENTRE PRIVADA PASO DE CORTES Y CERRADA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 412952.92; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA
FUE17170401015238	Construcción De Techumbre De La Plaza Civica Para La Escuela Telesecundaria Profesor Jesus Leonardo Garcia - 212615	212615	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Educación	En Ejecución	2017	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	\$299,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17054-CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROF. JESUS LEONARDO GARCIA CLAVE 212615, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 299615.82; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%
FUE17170401015239	Ampliación De Drenaje De La Calle Siets Sur Entre Calle Once Poniente Y Cademamiento - 210572	210572	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	\$1,363,515	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17072-AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7 SUR ENTRE 11 PONIENTE Y CAD. 0-211) PRGONE DE LA C. 4 SUR ENTRE POZO BARRIENTE Y FANTONEN PRIVADA 13 ORIENTE ENTRE C. 13 OTE. Y CERRADA; C. 13ORIENTE ENTRE C. 6 SUR Y PRIV. 13 OTE. CALLE 3 SUR ENTRE 5 Y 9 PONIENTE FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1363514.89; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015240	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Juan Tlautila - 212426	212426	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17100-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTILA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015241	Construcción De Cuarto Para Baños San Juan Tlautila - 211444	211444	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	\$1,805,631	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17088-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCION DE 2.46X1.50 MTS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TLAUTILA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1805630.99; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401015242	Electrificación En Cerrada Dos Poniente - 208783	208783	Puebla	San Pedro Cholula	San Juan Tlautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	\$141,586	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCUTA AL 100% / Registro: 17051-ELECTRIFICACION CERRADA 2 PONIENTE ENTRE AV. 2 PONIENTE Y CERRADA, FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 14158618; OBRA EJERCUTA Y EJERCIDA AL 100%

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401015243	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Gregorio Zacatechpan - 212405	212405	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17098-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACATECHPAN - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015244	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Agustín Calvario - 212342	212342	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17094-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015245	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Camino Nacional Y Privada Benito Juárez - 210554	210554	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	\$266,784	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17046-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO NACIONAL Y PRIVADA BENITO JUAREZ; PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 266783.68; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
FUE17170401015246	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Privada - 213956	213956	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	\$104,202	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17065-AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 104201.88; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
FUE17170401015247	Construcción De Cuarto Para Baños En La Junta Auxiliar De San Agustín Calvario - 210925	210925	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	\$1,023,186	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17089-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN CALVARIO - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1023185.88; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015248	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Telesecundaria Carmen Serdan - 319975	319975	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2017	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	\$445,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17110-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN ENTRE CALLE ALLENDE Y CERRADA - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 445338.52; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015249	Construcción De Cuarto Para Baños En San Cristóbal Tepontla Y Santa María Acuecomac - 212129	212129	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17091-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA Y SANTA MARIA ACUECOMAC - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 842619.45; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015250	Mejoramiento En Losas De Azotes De Alas De Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 210892	210892	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	\$2,213,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: (7 ESCUELAS) OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17042-MEJORAMIENTO DE LOSAS DE AZOTE DE AGUAS (IMPERMEABILIZANTE) DE VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2213432.35; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%
FUE17170401015251	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Cristóbal Tepontla - 212451	212451	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17102-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015252	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Primera Privada De Allende Entre Calle Allende Y Cerrada Segunda Privada De Allende Entre Calle Allende - 321689	321689	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	\$17,634	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17113-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE Y CERRADA 2DA PRIVADA DE ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE Y CERRADA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 17634.11; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
FUE17170401015253	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Junta Auxiliar De San Francisco Coapa - 212386	212386	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	\$813,219	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17097-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO COAPA - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 813219.37; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015254	Construcción De Cuarto Para Baños En La Calle Nueva San Francisco Coapa Y San Diego Cuachayotla - 211399	211399	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	\$1,083,351	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17086-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN FRANCISCO COAPA Y SAN DIEGO CUACHAYOTLA - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1083350.54; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
FUE17170401015255	Construcción De Cuarto Para Baños San Gregorio Zacatechpan - 211420	211420	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	\$842,619	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17087-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS TIPO DE UNA SECCIÓN DE 2.46X1.50 MTS. EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACATECHPAN - FONDO FISM MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 842619.45; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
FUE17170401015262	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Diecisiete Oriente Entre Calle Dieciséis Y Dieciocho Sur - 331852	331852	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,751	\$160,751	\$160,751	\$160,751	\$160,751	\$160,751	\$160,751	\$160,751	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA / ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015263	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Nueve Oriente Entre Calle Seis Sur Y Diez Sur - 328103	328103	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,663	\$152,663	\$152,663	\$152,663	\$152,663	\$152,663	\$152,663	\$152,663	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015265	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Diecisiete Oriente Entre Las Calles Dieciséis Sur Y Dieciocho Sur - 328209	328209	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,956	\$81,956	\$81,956	\$81,956	\$81,956	\$81,956	\$81,956	\$81,956	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015266	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Salvador El Seco Desasolve De Red Tercera Etapa - 320727	320727	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015267	3390 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 321046	321046	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$620,600	\$620,600	\$620,600	\$620,600	\$620,600	\$620,600	\$620,600	\$620,600	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 32 PROYECTOS DE OBRA / Registro: PROYECTOS TERMINADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015268	Construcción De Drenaje Pluvial En Av Ayuntamiento Entre Calle Dieciocho Y Calle San Juan - 319291	319291	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,089,620	\$1,089,620	\$1,089,620	\$1,089,620	\$1,089,620	\$1,089,620	\$1,089,620	\$1,089,620	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401015269	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Nueve Oriente Entre Calle Seis Sur Y Diez Sur - 330650	330650	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,438	\$299,438	\$299,438	\$299,438	\$299,438	\$299,438	\$299,438	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015270	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Once Oriente Entre Catorce Sur Y Dieciséis Sur - 262315	262315	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$115,489	\$115,489	\$115,489	\$115,489	\$115,489	\$115,489	\$115,489	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015271	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Salvador El Seco Desasolve De Red Segunda Etapa - 262520	262520	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	\$144,536	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015272	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Doce Fuentec Entre Nueve Norte Y Cinco De Mayo - 262085	262085	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$502,739	\$502,739	\$502,739	\$502,739	\$502,739	\$502,739	\$502,739	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015273	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Doce Fuentec Entre Nueve Norte Y Cinco De Mayo - 261738	261738	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$256,313	\$256,313	\$256,313	\$256,313	\$256,313	\$256,313	\$256,313	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 100 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015274	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Lacalle Once Oriente Entre Catorce Sur Y Dieciséis Sur - 262169	262169	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$159,911	\$159,911	\$159,911	\$159,911	\$159,911	\$159,911	\$159,911	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015275	Construcción De Aula Usuar En Escuela Primaria Vicente De Paul Gutierrez Cct - 323962	323962	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$661,770	\$661,770	\$661,770	\$661,770	\$661,770	\$661,770	\$661,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015276	Rehabilitación De Red Agua Potable De La Calle Dieciséis Sur Entre Calle Dieciséis Oriente Y Limite - 328035	328035	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$206,497	\$206,497	\$206,497	\$206,497	\$206,497	\$206,497	\$206,497	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015277	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Primero De Mayo Entre Las Calles Quince Sur Y Juan Pablo II - 325004	325004	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$130,165	\$130,165	\$130,165	\$130,165	\$130,165	\$130,165	\$130,165	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015284	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Localidad De Santa Maria Coatepec - 340987	340987	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$890,434	\$890,434	\$890,434	\$890,434	\$890,434	\$890,434	\$890,434	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015286	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Avila Camacho Y Privada Hidalgo Entre Priv Avila Camacho Y Calle Hidalgo - 328292	328292	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,873	\$200,873	\$200,873	\$200,873	\$200,873	\$200,873	\$200,873	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015287	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Privada Carranza - 321966	321966	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,953	\$220,953	\$220,953	\$220,953	\$220,953	\$220,953	\$220,953	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015290	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Zaragoza Oriente Entre Calle Miguel Hidalgo Y Zaragoza - 327970	327970	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,698	\$160,698	\$160,698	\$160,698	\$160,698	\$160,698	\$160,698	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015291	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Privada Carranza En La Localidad De Santa Maria Coatepec - 321781	321781	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$165,767	\$165,767	\$165,767	\$165,767	\$165,767	\$165,767	\$165,767	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015292	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Avila Camacho Y Privada Hidalgo Entre Privadavilla Camacho Y Calle Hidalgo - 324994	324994	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$393,998	\$393,998	\$393,998	\$393,998	\$393,998	\$393,998	\$393,998	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015307	Construcción De Techos Dignos Para La Viviendas A Base De Lamina Segunda Etapa En Oriental - 271343	271343	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$247,574	\$247,574	\$247,574	\$247,574	\$247,574	\$247,574	\$247,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIAMENTE AL 100%, OPERANDO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR \$ 1,483,651.50 PERO SE DISREGO POR LOCALIDADES DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE MDS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015308	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Enrique C Rebsamen - 267693	267693	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,691,689	\$1,691,689	\$1,691,689	\$1,691,689	\$1,691,689	\$1,691,689	\$1,691,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIAMENTE AL 100%, OPERANDO.
FUE17170401015309	Construcción De Techos Dignos Para La Viviendas A Base De Lamina Segunda Etapa En Oriental - 270694	270694	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$339,660	\$339,660	\$339,660	\$339,660	\$339,660	\$339,660	\$339,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIAMENTE AL 100%, OPERANDO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR \$ 1,483,651.50 PERO SE DISREGO POR LOCALIDADES DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE MDS.
FUE17170401015310	Construcción De Techos Dignos Para La Viviendas A Base De Lamina Segunda Etapa En Oriental - 270644	270644	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$188,700	\$188,700	\$188,700	\$188,700	\$188,700	\$188,700	\$188,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIAMENTE AL 100%, OPERANDO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR \$ 1,483,651.50 PERO SE DISREGO POR LOCALIDADES DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE MDS.
FUE17170401015311	Construcción De Techos Dignos Para La Viviendas A Base De Lamina Segunda Etapa En Oriental - 270755	270755	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$226,440	\$226,440	\$226,440	\$226,440	\$226,440	\$226,440	\$226,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIAMENTE AL 100%, OPERANDO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR \$ 1,483,651.50 PERO SE DISREGO POR LOCALIDADES DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE MDS.
FUE17170401015312	Rehabilitación Del Boulevard Dieciséis De Septiembre En Oriental - 238967	238967	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$958,100	\$958,100	\$958,100	\$958,100	\$958,100	\$958,100	\$958,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REALIZADA CON MEDIDA DE RECARGOS CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$2,117,374.71, FONDO FISM 2017: \$958,100.24 DE FORTAMUN-2017: \$505,941.51 Y FORTAMUN 2016: \$648,332.96 +\$641,613.31. FORTA+ \$6,719.65 DE INTERESES, SE REALIZO PAGO DE ANTICIPO DE \$563,637.43 DEL FONDO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015313	Mejoramiento De La Escuela Primaria Enrique C Rebsamen - 238869	238869	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2017	\$2,799,484	\$2,799,484	\$2,799,484	\$2,799,484	\$2,799,484	\$2,799,484	\$2,799,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIAMENTE AL 100%, OPERANDO. ESTE NUMERO MDS 238869 SUSTITUYE AL 144669 YA QUE EXISTIO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL Y SE VOLVIO A CARGAR YA QUE EN MDS NO DEJO CORREGIR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015314	Equipamiento De Cuatrocientas Casas En Oriental Localidad De Miravalles - 144682	144682	Puebla	Oriental	Miravalles	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$167,676	\$167,676	\$167,676	\$167,676	\$167,676	\$167,676	\$167,676	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIAMENTE AL 100%, OPERANDO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR \$ 1,129,341.90 PERO SE DISREGO POR LOCALIDADES DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE MDS.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015315	Equipamiento De Cuatrocientas Viviendas Con Estufas Ecológicas En Oriental Localidad de Santa Cruz Magdalena - 145927	145927	Puebla	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,397	\$7,397	\$7,397	\$7,397	\$7,397	\$7,397	\$7,397	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR \$ 1,129,241.50 PERO SE DESIEMBOGO POR LOCALIDADES DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE MIDS.
PUE17170401015316	Construcción De Techos Dignos Para Las Viviendas A Base De Lantana Segunda Etapa En Oriental - 267786	267786	Puebla	Oriental	Patrimonio Ejdial	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$481,277	\$481,277	\$481,277	\$481,277	\$481,277	\$481,277	\$481,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES POR \$ 1,481,651.50 PERO SE DESIEMBOGO POR LOCALIDADES DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE MIDS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015317	Favimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Priv De Hidalgo - 336969	336969	Puebla	Fahuatlán	Ciudad de Fahuatlán de Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$216,712	\$216,712	\$216,712	\$216,712	\$216,712	\$216,712	\$216,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015318	Construccion De Cuartos Dormitorio En Fahuatlán - 336434	336434	Puebla	Fahuatlán	Ciudad de Fahuatlán de Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015319	Construcción De Cuartos Dormitorio En Los Barrios De Almoleya Y Naranjastilla - 335844	335844	Puebla	Fahuatlán	Ciudad de Fahuatlán de Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015322	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Xilapa Segunda Etapa - 285635	285635	Puebla	Fahuatlán	Ciudad de Fahuatlán de Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015323	Equipamiento De Tanques De Agua Para La Cabecera Municipal - 280480	280480	Puebla	Fahuatlán	Ciudad de Fahuatlán de Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	\$899,998	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO
PUE17170401015324	Aportacion Para El Sistema De Agua Potable - 288955	288955	Puebla	Fahuatlán	Ciudad de Fahuatlán de Valle	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,583,967	\$3,583,967	\$3,583,967	\$3,583,967	\$3,583,967	\$3,583,967	\$3,583,967	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: APORTACION DEL MUNICIPIO AL 100 % LA OBRA ESTA POR INICIAR / Fisica: APORTACION DEL MUNICIPIO AL 100 % LA OBRA ESTA POR INICIAR / Registro:
PUE17170401015325	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Acalapa - 326840	326840	Puebla	Fahuatlán	Acalapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$509,690	\$509,690	\$509,690	\$509,690	\$509,690	\$509,690	\$509,690	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015326	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ahila - 261916	261916	Puebla	Fahuatlán	Ahila	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,495,577	\$1,495,577	\$1,495,577	\$1,495,577	\$1,495,577	\$1,495,577	\$1,495,577	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
PUE17170401015327	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ahuacatilla - 285967	285967	Puebla	Fahuatlán	Ahuacatilla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015328	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Los Angeles - 285871	285871	Puebla	Fahuatlán	Los Angeles	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015329	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Acla - 330922	330922	Puebla	Fahuatlán	Atla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$729,652	\$729,652	\$729,652	\$729,652	\$729,652	\$729,652	\$729,652	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015330	Construccion De Comedor En Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murietta - 326768	326768	Puebla	Fahuatlán	Atlantongo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$510,684	\$510,684	\$510,684	\$510,684	\$510,684	\$510,684	\$510,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015331	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Montellano - 285965	285965	Puebla	Fahuatlán	Montellano	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	\$701,052	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015332	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Faciolla - 288941	288941	Puebla	Fahuatlán	Faciolla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015333	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Agua De Mochete - 331769	331769	Puebla	Fahuatlán	San Pablitto	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,020,659	\$1,020,659	\$1,020,659	\$1,020,659	\$1,020,659	\$1,020,659	\$1,020,659	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015334	Construccion De Comedor En Escuela Xolotl - 331223	331223	Puebla	Fahuatlán	Xolotla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$493,026	\$493,026	\$493,026	\$493,026	\$493,026	\$493,026	\$493,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015335	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Zacapehuaya Segunda Etapa - 285350	285350	Puebla	Fahuatlán	Zacapehuaya	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$841,262	\$841,262	\$841,262	\$841,262	\$841,262	\$841,262	\$841,262	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015336	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Zoytla De Guerrero - 263559	263559	Puebla	Fahuatlán	Zoytla de Guerrero	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,869,472	\$1,869,472	\$1,869,472	\$1,869,472	\$1,869,472	\$1,869,472	\$1,869,472	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015337	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Zacamilá - 288867	288867	Puebla	Fahuatlán	Zoytla de Guerrero	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	\$467,368	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015338	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Linda Vista - 330801	330801	Puebla	Fahuatlán	Lindavista	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$377,680	\$377,680	\$377,680	\$377,680	\$377,680	\$377,680	\$377,680	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015339	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Acahuales - 281546	281546	Puebla	Fahuatlán	Acahuales (El Aguacate)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	\$934,736	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170401015340	Mejoramiento De La Vivienda Mediante Estufas Ahorradoras De Leña En La Cabecera Municipal De San Esteban Cuautempan - 325243	325243	Puebla	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$369,000	\$369,000	\$369,000	\$369,000	\$369,000	\$369,000	\$369,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401015341	Construccion De Cien Unidades Basicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautempan - 324098	324098	Puebla	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONHAPO \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00) POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION.
PUE17170401015342	Ampliacion Del Drenaje Que Beneficiara A La Localidad De San Pedro Hueytenantan - 290762	290762	Puebla	Cuautempan	Hueytenantan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,508,032	\$1,508,032	\$1,508,032	\$1,508,032	\$1,508,032	\$1,508,032	\$1,508,032	\$1,508,032	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015343	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Seccion Tepetolito En La Comunidad De San Pedro - 291314	291314	Puebla	Cuautempan	Hueytenantan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,240,337	\$1,244,337	\$1,244,337	\$1,244,337	\$1,244,337	\$1,244,337	\$1,244,337	\$1,244,337	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION.
PUE17170401015344	Construccion De Cien Unidades Basicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautempan - 322159	322159	Puebla	Cuautempan	Hueytenantan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,333,686	\$1,333,686	\$1,333,686	\$1,333,686	\$1,333,686	\$1,333,686	\$1,333,686	\$1,333,686	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONHAPO \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00) POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION.
PUE17170401015345	Construccion De Cien Unidades Basicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautempan - 323132	323132	Puebla	Cuautempan	Ixtolco de Morelos	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,000,529	\$2,000,529	\$2,000,529	\$2,000,529	\$2,000,529	\$2,000,529	\$2,000,529	\$2,000,529	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONHAPO \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00) POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION.
PUE17170401015346	Construccion De Cien Unidades Basicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautempan - 323608	323608	Puebla	Cuautempan	Tecapago	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,141	\$111,141	\$111,141	\$111,141	\$111,141	\$111,141	\$111,141	\$111,141	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONHAPO \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00) POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION.
PUE17170401015347	Construccion De Cien Unidades Basicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautempan - 323964	323964	Puebla	Cuautempan	Tenepapigla (Santa Elena)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONHAPO \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00) POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION.
PUE17170401015348	Construccion De Cien Unidades Basicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautempan - 324391	324391	Puebla	Cuautempan	Tlapacholoya	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$666,843	\$666,843	\$666,843	\$666,843	\$666,843	\$666,843	\$666,843	\$666,843	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONHAPO \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00) POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION.
PUE17170401015349	Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Totocautla - 291231	291231	Puebla	Cuautempan	Totocautla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$991,181	\$991,181	\$991,181	\$991,181	\$991,181	\$991,181	\$991,181	\$991,181	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015350	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Totomoxtla - 325770	325770	Puebla	Cuautempan	Totomoxtla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,641,320	\$2,641,320	\$2,641,320	\$2,641,320	\$2,641,320	\$2,641,320	\$2,641,320	\$2,641,320	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION.
PUE17170401015351	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En El Bachillerato Digital - 291173	291173	Puebla	Cuautempan	Totomoxtla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$380,085	\$380,085	\$380,085	\$380,085	\$380,085	\$380,085	\$380,085	\$380,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015352	Construccion De Cien Unidades Basicas De Vivienda Rural En Diferentes Localidades Del Municipio De Cuautempan - 324532	324532	Puebla	Cuautempan	Totomoxtla	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	\$1,222,546	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 11,524,052.00 Y EN EL CUAL EXISTE MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (FONHAPO \$ 8,013,600.00), MUNICIPAL (FONDO FISM \$ 3,100,452.00) ASÍ COMO LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS (\$ 410,000.00) POR LO QUE EL PRESENTE CONTRATO SOLO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEBIDO A QUE POR CUESTIONES DE LA MID LA OBRA FUE DIVIDIDA POR LOCALIDADES, SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION.
PUE17170401015353	Ampliación De La Red Eléctrica En Siete Calles De La Junta Auxiliar De San Lorenzo Almeclita - 323229	323229	FISM-17-05	Puebla	Cuautlancingo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	\$1,963,448	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015355	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Cahuyago - 210302	8332017-029	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cahuyago	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	\$3,576,276	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015356	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Colonia Villa Alegria - 342353	342353	Puebla	Santiago Miahuatlán	Villa Alegria	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$210,530	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015370	Ampliación De La Red de Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal - 308250	308250	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,956,053	\$1,965,231	\$1,965,231	\$1,965,231	\$1,965,231	\$1,965,231	\$1,965,231	\$1,965,231	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se solicita validacion
PUE17170401015372	Construccion De Adoquinamiento De Las Calles Cuatro Oriente Entre Cuatro Y Seis Norte - 308197	308197	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$621,236	\$621,236	\$621,236	\$621,236	\$621,236	\$621,236	\$621,236	\$621,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015373	33604 Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de La Operación y Administración de Las Dependencias Y Entidades - 303755	303755	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Fisica: TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170401015374	Adquisición De Equipo De Escaneo Para La Dirección De Obras Publicas - 303714	303714	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	\$32,444	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ACCION AL 100% / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401015375	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De Santo Tomás Hueyotlipán - 303656	303656	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	\$613,841	100.00	\$0	Otros	0.00	0.00	Financiera: FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA EN PROCESO POR PARTE DE CFE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
PUE17170401015376	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 327438	327438	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$221,195	\$221,195	\$221,195	\$221,195	\$221,195	\$221,195	\$221,195	\$221,195	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015380	Adoquinamiento De Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Veinte De Noviembre Y Barranca - 313344	313344	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	\$1,195,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015383	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De Libertad Alvaro Obregón Con Tubería De Polietileno R3 Veintiseis - 313297	313297	Puebla	Soltepec	Libertad Alvaro Obregón	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$142,641	\$142,641	\$142,641	\$142,641	\$142,641	\$142,641	\$142,641	\$142,641	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015385	Construcción De Fosa Séptica En San Mateo Soltepec - 313327	313327	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$252,358	\$252,358	\$252,358	\$252,358	\$252,358	\$252,358	\$252,358	\$252,358	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170401015386	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable En San Mateo Soltepec - 313264	313264	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	\$1,380,573	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE17170401015387	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Localidades De San Mateo Soltepec Vista Hermosa Soltepec Y San Antonio Xicotenco Del Municipio - 327188	327188	Puebla	Soltepec	Vista Hermosa Soltepec	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,665,764	\$5,210,671	\$5,210,671	\$5,210,671	\$5,210,671	\$5,210,671	\$5,210,671	\$5,210,671	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015394	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Cipreses - 339344	339344	Puebla	Tecali de Herrera	La Magdalena Cuaxixtla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$215,180	\$215,180	\$215,180	\$215,180	\$215,180	\$215,180	\$215,180	\$215,180	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EN ESPERA VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA - EN ESPERA VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA
PUE17170401015396	Rehabilitación De Pozo De Uso Público Urbano En La Trinidad Trianguismalco - 235584	235584	Puebla	Tecali de Herrera	La Trinidad Trianguismalco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$154,021	\$154,021	\$154,021	\$154,021	\$154,021	\$154,021	\$154,021	\$154,021	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: EN ESPERA DE VALIDACION POR ENTIDAD FEDERATIVA
PUE17170401015398	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Localidades Y Comunidades Del Municipio De Xicotepac El Tarro - 235904	235904	Puebla	Xicotepac	El Tarro	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUANTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015453	Conexión Ampliación De Energía Eléctrica En Privada De La Sala Entre Cinco Oriente Y Camino Real - 270042	270042	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$64,386	\$64,386	\$64,386	\$64,386	\$64,386	\$64,386	\$64,386	\$64,386	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015454	Cckl Parte I Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Nueva Sur Calle Reforma Calle Barranquilla Calle Cuatro Norte Calle Ocho Oriente - 265523	265523	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$732,458	\$732,458	\$732,458	\$732,458	\$732,458	\$732,458	\$732,458	\$732,458	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015455	Cckl Parte II Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Nueva Sur Calle Reforma Calle Barranquilla Calle Cuatro Norte Calle Ocho Oriente - 265731	265731	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$363,216	\$363,216	\$363,216	\$363,216	\$363,216	\$363,216	\$363,216	\$363,216	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015456	Cclv Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Tres Cinco Siete Y Nueve Oriente Poniente Y Avenida Independencia Porfirio Díaz - 270184	270184	Puebla	Quecholac	San José Tuzupán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	\$2,468,110	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015457	Cclxii Adoquinamiento En Calle Veinte De Noviembre Entre Camino Nacional Y Barranca - 302187	302187	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$811,212	\$811,212	\$811,212	\$811,212	\$811,212	\$811,212	\$811,212	\$811,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015458	Cclv Rehabilitación De Vado En Calle Benito Juárez - 269881	269881	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	\$209,957	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDA ES M3/KM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015459	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C Y Plaza Cívica En El Bachillerato General Digital Novena Y Cinco - 271149	271149	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	\$1,399,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015460	Cckviii Rehabilitación De Acueducto En Barranca De San Miguelito - 266577	266577	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$768,360	\$768,360	\$768,360	\$768,360	\$768,360	\$768,360	\$768,360	\$768,360	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015461	Cclix Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Cayetano - 268178	268178	Puebla	Quecholac	San Cayetano	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	\$1,732,250	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015472	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 227990	227990	Puebla	Zacatlán	Ateaxca	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015473	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 233311	233311	Puebla	Zacatlán	San Joaquin Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015474	Puesta En Marcha De Sistema De Bombeo Y Conexión Eléctrica Para Agua Potable De Tlachaloya En El Municipio De Zacatlán Puebla - 254308	254308	Puebla	Zacatlán	Tlachaloya	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	\$185,521	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: los obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015475	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 229704	229704	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	\$11,582	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015476	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlán Puebla - 233218	233218	Puebla	Zacatlán	Metepec Primera Sección	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401015477	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 232691	232691	Puebla	Zacatlán	Santa Cruz Buenavista	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	\$15,443	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401015478	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 230293	230293	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401015479	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Felipe Oclaltepec Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez - 328819-172080	328819-172080	Puebla	Tepexi de Rodriguez	San Felipe Oclaltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,021,511	\$682,806	\$682,806	\$682,806	\$682,806	\$332,313	\$332,313	48.67	\$0	Metros lineales	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:	
FUE17170401015480	Amp San Felipe Oclaltepec Camino A Xicapotilla C Aquiles Serdan Y C Sin Nombre Tepexi De Rodriguez Pue - 259198	259198-172072	Puebla	Tepexi de Rodriguez	San Felipe Oclaltepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$285,719	\$285,719	\$285,719	\$285,719	\$285,719	\$285,719	\$285,719	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA SU CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO EJECUTA CPE	
FUE17170401015481	Programa De Piso Firme En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Tranca De Hierro - 237507	237507	Puebla	Xicotepac	Tranca de Hierro	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	\$36,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 128 METROS CUADRADOS DE PISO FIRME / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015482	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comidades Del Municipio De Xicotepac Tranca De Hierro - 235833	235833	Puebla	Xicotepac	Tranca de Hierro	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	\$4,883	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 10 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015483	Colocación De Techos De Lamina De Fierro En El Municipio De Xicotepac En La Localidad De Tranca De Hierro - 229565	229565	Puebla	Xicotepac	Tranca de Hierro	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,436	\$86,436	\$86,436	\$86,436	\$86,436	\$86,436	\$86,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE CONSTRUYO 192 METROS CUADRADOS DE TECHOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015484	Programa De Tanques De Agua Potable Para Viviendas Del Municipio De Xicotepac Localidad Tranca De Hierro - 231166	231166	Puebla	Xicotepac	Tranca de Hierro	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	\$4,800	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE DOTO DE 3 DEPOSITO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015485	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comidades Del Municipio De Xicotepac Unidad Deportiva - 235890	235890	Puebla	Xicotepac	Unidad Deportiva (Cocotzotl)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CUARTO TRIMESTRE / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015486	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Localidades Y Comidades Del Municipio De Xicotepac Cuetzalcingo - 235903	235903	Puebla	Xicotepac	Cuetzalcingo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	\$9,766	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN 2016 / Fisica: SE REHABILITARON 20 LUMINARIAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015487	Programa De Cuartos Dormitorios For Afectaciones Del Sismo Ocurrido El Día Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 325328	325328	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$252,419	\$252,419	\$252,419	\$252,419	\$252,419	\$252,419	\$252,419	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015488	Rehabilitación De Subestacion Elctrica Para El Rebombeo Los Cocos - 214796	214796	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$204,279	\$204,279	\$204,279	\$204,279	\$204,279	\$204,279	\$204,279	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015489	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Xicotlan En El Municipio De Xicotlan - 214769	214769	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	\$519,388	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 5,193,879.26, CON RECURSO DE FIRM (\$519,387.93) Y RAMO 23 (\$4,674,491.33). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015490	Rehabilitación De Agua Potable y Drenaje Sanitario En Calle De Dieciseis Septiembre - 214779	214779	Puebla	Xicotlán	Coacalco	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$174,566	\$174,566	\$174,566	\$174,566	\$174,566	\$174,566	\$174,566	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015492	Rehabilitación Y Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada De La Calle Constitución - 281982	281982-17089	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$874,400	\$874,400	\$874,400	\$874,400	\$874,400	\$874,400	\$874,400	\$874,400	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015493	Mejoramiento De Pozo De Abstracción En Conjunto Habitacional El Infonavit - 281928	281928-17098	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$291,375	\$291,375	\$291,375	\$291,375	\$291,375	\$291,375	\$291,375	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015494	Ampliación De Red De Agua Potable - 278279-17095	278279-17095	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,911,979	\$4,911,979	\$4,911,979	\$4,911,979	\$4,911,979	\$4,911,979	\$4,911,979	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015497	Mejoramiento De Alumbrado Publico - 249346	249346-17068	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$480,978	\$480,978	\$480,978	\$480,978	\$480,978	\$480,978	\$480,978	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015498	Mejoramiento De Baño Con Hidrotelco - 229762	229762-17071	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$652,593	\$652,593	\$652,593	\$652,593	\$652,593	\$652,593	\$652,593	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015499	Construcción De Tanque De Regulación Para Agua Potable - 229930	229930-17073	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$396,687	\$396,687	\$396,687	\$396,687	\$396,687	\$396,687	\$396,687	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015500	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria - 229188	229188-17067	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,185,450	\$1,185,450	\$1,185,450	\$1,185,450	\$1,185,450	\$1,185,450	\$1,185,450	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015501	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Hermenegildo Galeana - 229148	229148-17063	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$745,925	\$745,925	\$745,925	\$745,925	\$745,925	\$745,925	\$745,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015502	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Jose Galvez Arrieta - 229130	229130-17059	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	\$1,494,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015503	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Salto - 204215-17054	204215	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	\$1,017,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015505	Ampliación De Red De Energía Elctrica En Calle Diecisiete De Septiembre - 234581	234581-17082	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$492,459	\$492,459	\$492,459	\$492,459	\$492,459	\$492,459	\$492,459	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401015507	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Teleschillerato Comunitario - 229181	229181-17065	Puebla	Xiutetelco	Ateacx	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401015508	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Independencia - 204149	204149-17050	Puebla	Xiutetelco	Ateacx	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401015514	Ampliación De Drenaje Sanitario En Colonia Luis Donaldo Colosía Primera Etapa - 245662	245662-17086	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	\$2,198,579	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015515	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Juan De La Barrera - 233257	233257-17077	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$616,325	\$616,325	\$616,325	\$616,325	\$616,325	\$616,325	\$616,325	\$616,325	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015516	Mejoramiento De Baño Con Biodigestor En La Colonia Tehuaztepec - 229822	229822-17072	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$616,114	\$616,114	\$616,114	\$616,114	\$616,114	\$616,114	\$616,114	\$616,114	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015518	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario - 244979	244979-17085	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$344,405	\$344,405	\$344,405	\$344,405	\$344,405	\$344,405	\$344,405	\$344,405	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015519	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Carmen Y Calle Porfirio Díaz - 234567	234567-17081	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$940,850	\$940,850	\$940,850	\$940,850	\$940,850	\$940,850	\$940,850	\$940,850	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015520	Mejoramiento De Centro De Salud Dos Nucleos Basicos Con Dental - 229669	229669-17064	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,578,099	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015523	Mejoramiento De Baños Con Biodigestor - 233211	233211-17076	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$875,008								0.00	\$0	Piezas	0.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015524	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Mérida Y Privada Toluca Y H - 234557	234557-17079	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$875,357	\$875,357	\$875,357	\$875,357	\$875,357	\$875,357	\$875,357	\$875,357	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015525	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Lombardo Toledano - 259099	259099-17091	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	\$1,372,271	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015527	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Vicente Lombardo Toledano - 253000	253020-17090	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	\$1,110,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015528	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Vicente Guerrero - 208350	208350-17056	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$761,168	\$761,168	\$761,168	\$761,168	\$761,168	\$761,168	\$761,168	\$761,168	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015531	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia El Carmen - 249235	249235-17083	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$922,696	\$922,696	\$922,696	\$922,696	\$922,696	\$922,696	\$922,696	\$922,696	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015532	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Independencia - 234561	234561-17080	Puebla	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$525,570	\$525,570	\$525,570	\$525,570	\$525,570	\$525,570	\$525,570	\$525,570	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015534	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En Centro De Educación Preescolar Vicente Guerrero - 204223	204223-17055	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$360,361	\$360,361	\$360,361	\$360,361	\$360,361	\$360,361	\$360,361	\$360,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015538	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Sin Nombre De Calle San Isidro - 234550	234550-17078	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$540,572	\$540,572	\$540,572	\$540,572	\$540,572	\$540,572	\$540,572	\$540,572	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015539	Mejoramiento De Centro De Salud Un Nucleo Basico - 229691	229691-17066	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	\$1,545,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015540	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Entre Calle Guadalupeña Y Calle Puebla - 229143	229143-17062	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$423,126	\$423,126	\$423,126	\$423,126	\$423,126	\$423,126	\$423,126	\$423,126	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015541	Rehabilitación De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 214638	214638-17058	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$277,048	\$277,048	\$277,048	\$277,048	\$277,048	\$277,048	\$277,048	\$277,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015542	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Guadalupe Victoria - 204176	204176-17051	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015543	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Matamoros - 234071	204071-17048	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015544	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Linda Vista - 264335	264335-17093	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	\$1,688,457	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015547	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Telesecundaria Niños Heroes - 204195	204195-17053	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	\$384,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015551	Rehabilitación De Preescolares Emiliano Zapata - 245684	245684-17088	Puebla	Xiutetelco	La Palma	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$401,200	\$401,200	\$401,200	\$401,200	\$401,200	\$401,200	\$401,200	\$401,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401015553	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 249282	249282-17087	Puebla	Xiutetelco	La Reforma	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	\$1,277,120	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401015556	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cinco De Mayo Entre Calle A Xaltipan Y Cadenamiento - 23184	23184-17075	Puebla	Xiutetelco	San Martin	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$511,440	\$511,440	\$511,440	\$511,440	\$511,440	\$511,440	\$511,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015557	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cinco De Mayo - 229135	229135-17060	Puebla	Xiutetelco	San Martin	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$622,642	\$622,642	\$622,642	\$622,642	\$622,642	\$622,642	\$622,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015558	Rehabilitación De Red De Conducción Para Agua Potable - 237301	237301-17084	Puebla	Xiutetelco	Vista Hermosa	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$497,953	\$497,953	\$497,953	\$497,953	\$497,953	\$497,953	\$497,953	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015559	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada El Zapote Y Calle El Zapote - 212771	212771-17094	Puebla	Xiutetelco	El Zapote	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$542,986	\$542,986	\$542,986	\$542,986	\$542,986	\$542,986	\$542,986	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015561	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Viejo A San Francisco - 229723	229723-17070	Puebla	Xiutetelco	El Zapote	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,519,568	\$1,519,568	\$1,519,568	\$1,519,568	\$1,519,568	\$1,519,568	\$1,519,568	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015563	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Montezuma Y Calle Guadalupe - 204108	204108-17049	Puebla	Xiutetelco	La Ventana	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015569	Construcción De Letrina Con Biogas En El Municipio De Xochiapulco Tercera Etapa - 331663	331663	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$344,732	\$344,732	\$344,732	\$344,732	\$344,732	\$344,732	\$344,732	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015570	Pago De Elaboración De Proyectos 2017 (servicios Integrales)	331661	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LOS PROYECTOS SE EJECUTARON EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: EL CONTRATO SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: EL CONTRATO SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015571	Servicios De Consultoría Administrativa Para La Operación De Flim 2017 (Subcontratación de Servicios Con Terceeros)	318401	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: EL CONTRATO SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: EL CONTRATO SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: EL CONTRATO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015572	Rehabilitación De Vivienda En El Municipio De Xochiapulco - 328327	328327	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$905,267	\$905,267	\$905,267	\$905,267	\$905,267	\$905,267	\$905,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACION DE MUROS EN VIVIENDAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015625	Rehabilitación De Equipo Electromecánico Y Tren De Descarga En Sistema De Bombeo de Agua Potable - 262563	262563	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$182,221	\$182,221	\$182,221	\$182,221	\$182,221	\$182,221	\$182,221	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% el avance otro corresponde a un equipo de bombeo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015626	Ampliación De Comedor Escolar En Escuela Primaria Oficial Miguel Hidalgo Y Costilla - 262619	262619	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015627	33903 Servicios Integrales - 277086	277086	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$260,020	\$260,020	\$260,020	\$260,020	\$260,020	\$260,020	\$260,020	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015628	33903 Servicios Integrales - 277126	277126	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	\$270,620	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015629	Construcción De Colector Sanitario Y Emisor Para La Localidad De Ayahualulco Y Cuauhtitlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 261937	261937	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,568,551	\$1,568,551	\$1,568,551	\$1,568,551	\$1,568,551	\$1,568,551	\$1,568,551	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015630	Ampliación De Electrificación En Zonas De Atención Prioritaria Cuauhtitlan Cruz De Pasion La Guadalupe Y Maquixtla - 253486	253486	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$64,734	\$64,734	\$64,734	\$64,734	\$64,734	\$64,734	\$64,734	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015631	Ampliación De Electrificación En Zonas De Atención Prioritaria Cuauhtitlan Cruz De Pasion La Guadalupe Y Maquixtla - 253478	253478	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$208,947	\$208,947	\$208,947	\$208,947	\$208,947	\$208,947	\$208,947	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015632	Ampliación De Electrificación En Zonas De Atención Prioritaria Cuauhtitlan Cruz De Pasion La Guadalupe Y Maquixtla - 253466	253466	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$417,980	\$417,980	\$417,980	\$417,980	\$417,980	\$417,980	\$417,980	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015633	Elaboración Del Manual De Organización Y Operaciones De La Dirección De Obras Publicas De Zacatlan Puebla - 235524	235524	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015634	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Wn Cuatro Wn En Municipio De Zacatlan Puebla - 233357	233357	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015635	Elaboración De Programa Municipal De Gestión De Riesgos Y Ordenamiento Territorial De Zacatlán - 235481	235481	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	100.00	55.00	Financiera: \$350,000.00 de fim 2017 y \$650,000.00 de fim 2018 / Fisica: la obra se esta ejecutando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015636	Rehabilitación De La Dirección De Obras Publicas Municipio De Zacatlan - 235425	235425	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015637	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para El Desarrollo De Los Programas - 235054	235054	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015638	Adquisición De Equipo De Computo Y Software Para El Desarrollo De Los Programas - 235553	235553	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015639	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Wn Cuatro Wn En Municipio De Zacatlan Puebla - 206461	206461	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	\$123,540	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401015640	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206578	206578	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	\$42,467	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401015641	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206423	206423	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,213	\$77,213	\$77,213	\$77,213	\$77,213	\$77,213	\$77,213	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015642	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206343	206343	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$135,122	\$135,122	\$135,122	\$135,122	\$135,122	\$135,122	\$135,122	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015643	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 206512	206512	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015644	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205568	205568	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$332,015	\$332,015	\$332,015	\$332,015	\$332,015	\$332,015	\$332,015	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401015645	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 227897	227897	Puebla	Zacatlán	Ajaljalpan (Cuamantla)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	\$34,746	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401015646	Electrificación Convencional Primera Etapa Para La Comunidad De Atonitlico Municipio De Zacatlan Puebla - 253282	253282	Puebla	Zacatlán	Atonitlico	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$470,435	\$470,435	\$470,435	\$470,435	\$470,435	\$470,435	\$470,435	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015647	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233267	233267	Puebla	Zacatlán	Atonitlico	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015648	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205095	205095	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	\$81,073	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015649	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 205215	205215	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	\$19,303	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015650	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 228540	228540	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	\$23,164	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401015651	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229607	229607	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,188	\$50,188	\$50,188	\$50,188	\$50,188	\$50,188	\$50,188	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015652	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 229934	229934	Puebla	Zacatlán	Cruzteilla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	\$57,910	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015653	Suministro y Colocación de Estufas Ahorradoras De Leña Tipo Ecofogon Marca Registrada Modelo Hn Cuatro Mil En Municipio De Zacatlan Puebla - 233028	233028	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro:	
FUE17170401015756	Construcción De Unidad Medica Rural Omr - 314245	314245	Puebla	Chilchotla	Francisco I. Madero	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$8,500,569	\$8,500,569	\$8,500,569	\$8,500,569	\$8,500,569	\$8,500,569	\$8,500,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA. LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA. LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015757	Sustitución De Tres Aulas Didacticas Asi Como La Construcción Del Modulo De Dirección Sanitarias Y Escalera En Estructura - 304748	304748	Puebla	Chilchotla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$7,526,058	\$7,526,058	\$7,526,058	\$7,526,058	\$7,526,058	\$7,526,058	\$7,526,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015758	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 288674	288674	Puebla	Chilchotla	San José Manzanitos	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,175,386	\$1,175,386	\$1,175,386	\$1,175,386	\$1,175,386	\$1,175,386	\$1,175,386	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015759	Sustitución De Tres Aulas Didacticas Sanitarias Y Escaleras En Estructura Y Dos C In La Primaria Juan Escutia - 314684	314684	Puebla	Chilchotla	San Antonio	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$7,909,590	\$7,909,590	\$7,909,590	\$7,909,590	\$7,909,590	\$7,909,590	\$7,909,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015760	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 288517	288517	Puebla	Chilchotla	San Miguel Calixtita (Miguel Hidalgo)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$630,300	\$630,300	\$630,300	\$630,300	\$630,300	\$630,300	\$630,300	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401015761	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas - 304582	304582	Puebla	Chilchotla	Vicente Guerrero	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,676,870	\$1,676,870	\$1,676,870	\$1,676,870	\$1,676,870	\$1,676,870	\$1,676,870	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO	
FUE17170401015800	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De La Joya - 295119	295119	Puebla	Chignahuapan	La Joya	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401015801	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Las Viboras - 248873	248873	Puebla	Chignahuapan	Las Viboras	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016244	Adquisición De Material Para Rehabilitación De Red De Agua Potable De Coatepec - 326651	326651	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Fisica: ADQUISICION AL 100% / Registro: ADQUISICION AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE OPERANDO
PUE17170401016245	Adquisición De Material Para Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Del Municipio De Coatepec - 327148	327148	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$231,693	\$231,693	\$231,693	\$231,693	\$231,693	\$231,693	\$231,693	\$231,693	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO. / Fisica: ADQUISICION AL 100% / Registro: ADQUISICION AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE OPERANDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016246	Rehabilitación De Línea De Conducción Contingencia Ambiental En Cabecera Municipal - 326135	326135-FISM/008/2017	Puebla	Coatzacoingo	Coatzacoingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZACOINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$84,656	\$84,656	\$84,656	\$84,656	\$84,656	\$84,656	\$84,656	\$84,656	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016247	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 325757	325757-FISM/009/2017	Puebla	Coatzacoingo	Coatzacoingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZACOINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	\$750,014	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016248	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal - 325944	325944-FISM/006/2017	Puebla	Coatzacoingo	Coatzacoingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZACOINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$168,333	\$168,333	\$168,333	\$168,333	\$168,333	\$168,333	\$168,333	\$168,333	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016249	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 326030	326030-FISM/007/2017	Puebla	Coatzacoingo	Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZACOINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,850	\$47,850	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016250	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De La Matanza - 325421	325421-FISM/004/2017	Puebla	Coatzacoingo	La Matanza	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZACOINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	\$1,069,972	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016252	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Tanque de Regularización - 213810	213810-2017-004	Puebla	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$295,890	\$295,890	\$295,890	\$295,890	\$295,890	\$295,890	\$295,890	\$295,890	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016253	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Santa María Cohetzala Segunda Etapa - 327230	327230-2017-005	Puebla	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$585,731	\$585,731	\$585,731	\$585,731	\$585,731	\$585,731	\$585,731	\$585,731	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016255	Construcción De Tanque Superficial De Agua Potable Y Rehabilitación De Pozo Profundo En La Localidad De Santa Mónica - 339334	339334-2017-009	Puebla	Cohetzala	Santa Mónica	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$660,264	\$660,264	\$660,264	\$660,264	\$660,264	\$660,264	\$660,264	\$660,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016256	Programa De Cuarenta Operaciones Por Afectaciones Del Sismo Ocurrido El Día Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 306248	306248	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COHUECAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$352,000	\$352,000	\$352,000	\$352,000	\$352,000	\$352,000	\$352,000	\$352,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016263	Búsqueda Y Perforación De Pozo Para Servicio De Agua Potable - 244229	244229	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,078,918	\$1,078,918	\$1,078,918	\$1,078,918	\$1,078,918	\$1,078,918	\$1,078,918	\$1,078,918	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016264	3390 Proyectos Para Prestación De Servicios - 244198	244198	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016265	Adquisición De Material Para Apoyo A La Vivienda En Auto Construcción - 214791	214791	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$134,700	\$134,700	\$134,700	\$134,700	\$134,700	\$134,700	\$134,700	\$134,700	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% / Fisica: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% / Registro: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016266	Construcción De Cincuenta Acciones Del Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 214759	214759	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,167	\$44,167	\$44,167	\$44,167	\$44,167	\$44,167	\$44,167	\$44,167	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% / Fisica: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% / Registro: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016267	Adquisición De Cuarenta Y Dos Rollos De Manopuera De Una Pulgada Y Veinte Rollos De Una Y Media Pulgada Para La Comunidad De Itaxayo - 244066	244066	Puebla	Ahuehuetitla	Rancho del Itaxayo	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$29,414	\$29,414	\$29,414	\$29,414	\$29,414	\$29,414	\$29,414	\$29,414	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% / Fisica: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% / Registro: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016269	Construcción De Cisterna Para El Bachillerato - 214854	214854	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA	Educación	En Ejecución	2017	\$37,521	\$37,521	\$37,521	\$37,521	\$37,521	\$37,521	\$37,521	\$37,521	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016302	Cuatro Dormitorios Dos Mil Diecisiete Aportación En Colaboración Con El Gobierno Del Estado	336225	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,001,742	\$1,001,742	\$1,001,742	\$1,001,742	\$1,001,742	\$1,001,742	\$1,001,742	\$1,001,742	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO. UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION DEL FISM-DF 2017. / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO, POR LO QUE SOLICITA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016303	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Privada 6 Sur	336866	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$27,295	\$27,295	\$27,295	\$27,295	\$27,295	\$27,295	\$27,295	\$27,295	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:
PUE17170401016304	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle 6 Oriente	336430	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,613	\$60,613	\$60,613	\$60,613	\$60,613	\$60,613	\$60,613	\$60,613	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADO A NIVEL FISICO / Registro:
PUE17170401016305	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle 32 Norte	331534	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$124,614	\$124,614	\$124,614	\$124,614	\$124,614	\$124,614	\$124,614	\$124,614	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016306	Equipamiento Del Pozo Profundo De San Lorenzo	331347	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,795,477	\$1,795,477	\$1,795,477	\$1,795,477	\$897,738	\$897,738	\$897,738	\$897,738	50.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA A LA MITAD DE SU NIVEL FINANCIERO / Fisica: OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO. UNIDAD DE MEDIDA EQUIPAM,BOMBA, LINEA DE CONDUCCION, CISTERNA. / Registro:
PUE17170401016307	Perforación Del Pozo Profundo En San Mateo Mendizabal	331475	Puebla	Amozoc	Las Animas (EX-Rancho las Animas)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,252,069	\$1,252,069	\$1,252,069	\$1,252,069	\$626,035	\$626,035	\$626,035	\$626,035	50.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA A LA MITAD DE SU NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:
PUE17170401016308	Construcción De Línea De Conducción Del Pozo San Juan A La Colonia Las Vegas	332457	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,325,847	\$1,325,847	\$1,325,847	\$1,325,847	\$662,924	\$662,924	\$662,924	\$662,924	50.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA A LA MITAD DE SU NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401016309	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle 32 Norte Y Calle 16 De Septiembre	331978	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,020,562	\$1,020,562	\$1,020,562	\$1,020,562	\$510,281	\$510,281	\$510,281	50.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA A LA MITAD DE SU NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:	
PUE17170401016310	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Occidental	328940	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$40,147	\$80,293	\$80,293	\$80,293	\$80,293	\$80,293	\$80,293	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA A NIVEL FINANCIERO TANTO IMPORTE MUNICIPAL FISM Y PRODDER 2017 / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:	
PUE17170401016311	Mantenimiento Del Pozo Profundo En El Paraje San Mateo (Reparación De Bomba)	329554	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$94,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO. UNIDAD DE MEDIDA ES UN MANTENIMIENTO A LA BOMBA DEL POZO. / Registro:	
PUE17170401016312	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Susanales Y Privada Vallartitico	327408	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	\$69,946	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra terminada a nivel financiero / Fisica: Esta obra se encuentra terminada a nivel físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016313	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 5 De Mayo	327105	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$75,994	\$75,994	\$75,994	\$75,994	\$75,994	\$75,994	\$75,994	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra terminada a nivel financiero / Fisica: Esta obra se encuentra terminada a nivel físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016315	Equipamiento Del Pozo Profundo De La Vía	327336	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$966,083	\$966,083	\$966,083	\$966,083	\$966,083	\$966,083	\$966,083	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: OBRA TERMINADA A NIVEL FISICO. UNIDAD DE MEDIDA UN LOTE CON BOMBA, CLODADOR DE AGUA, TUBERIA / Registro:	
PUE17170401016316	Adoquinamiento De La Calle 2 Sur	323790	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,251,057	\$1,251,057	\$1,251,057	\$1,251,057	\$1,251,057	\$1,251,057	\$1,251,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016317	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle 3 Oriente En Barrio De Santo Ángel Municipio De Amozoc De Mota Puebla	315698	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,576	\$14,576	\$14,576	\$14,576	\$14,576	\$14,576	\$14,576	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016318	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle La Troje, (El Capulin Y Privadas San Felipe Y San Cristobal)	315684	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$543,743	\$543,743	\$543,743	\$543,743	\$543,743	\$543,743	\$543,743	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:	
PUE17170401016319	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Julian	315740	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$251,474	\$251,474	\$251,474	\$251,474	\$251,474	\$251,474	\$251,474	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016320	Construcción De Modelo Sanitario En La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 216926340	323806	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Educación	En Ejecución	2017	\$763,886	\$763,886	\$763,886	\$763,886	\$763,886	\$763,886	\$763,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016321	Equipamiento Del Pozo Profundo Del Paraje Rancho San Juan	330391	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,985,000	\$1,985,000	\$1,985,000	\$1,985,000	\$992,500	\$992,500	\$992,500	50.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA A LA MITAD DE SU NIVEL FINANCIERO / Fisica: OBRA TERMINADA A NIVEL FISICO. UNIDAD DE MEDIDA UN EQUIPAMIENTO, BOMBA LINEA DE CONDUCCION, CASITA. / Registro:	
PUE17170401016322	Ampliación De Red De drenaje Sanitario En La Privada Los Pinos Calle Cuatro C -	325738	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	\$79,209	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:	
PUE17170401016323	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle 12 Poniente Barrio San Miguel	325682	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,242	\$57,242	\$57,242	\$57,242	\$57,242	\$57,242	\$57,242	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:	
PUE17170401016324	Adoquinamiento De La Privada Pinos	324837	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,342	\$400,342	\$400,342	\$400,342	\$400,342	\$400,342	\$400,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016325	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada 15 Poniente Y Prolongación 3 Sur	315720	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,653	\$140,653	\$140,653	\$140,653	\$140,653	\$140,653	\$140,653	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016326	Adoquinamiento De La Calle Ignacio Zaragoza	324198	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	\$864,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016327	Favimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata	324464	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$732,341	\$732,341	\$732,341	\$732,341	\$732,341	\$732,341	\$732,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: OBRA TERMINADA A NIVEL FISICO. UNIDAD DE MEDIDA UN EQUIPAMIENTO, BOMBA LINEA DE CONDUCCION, CASITA. / Registro:	
PUE17170401016328	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Rosedal	324153	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	\$113,088	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016329	Adoquinamiento De La Privada Nueva Oriente	324632	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$536,529	\$536,529	\$536,529	\$536,529	\$536,529	\$536,529	\$536,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016330	Rehabilitación De Cruce Aéreo Del Colector Marginal En La Colonia Linda Vista	317534	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$844,872	\$844,872	\$844,872	\$844,872	\$844,872	\$844,872	\$844,872	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:	
PUE17170401016331	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle 22 Sur Barrio San José Victoria	317567	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$103,576	\$103,576	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016332	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Sainal	316634	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$646,969	\$646,969	\$646,969	\$646,969	\$646,969	\$646,969	\$646,969	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: OBRA TERMINADA A NIVEL FISICO. UNIDAD DE MEDIDA UN EQUIPAMIENTO, BOMBA LINEA DE CONDUCCION, CASITA. / Registro:	
PUE17170401016333	Rehabilitación De la línea de Conducción De Agua Potable De La Ffionera (Adquisición De Materiales)	330636	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$30,345	\$30,345	\$30,345	\$30,345	\$30,345	\$30,345	\$30,345	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:	
PUE17170401016334	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Reforma Y Manuel Avila Camacho Colonia Las Vegas Municipio De Amozoc De Mota Pue	330081	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$41,539	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	\$83,078	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO DE AMBOS FONDOS MUNICIPAL FISM Y PRODDER / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016335	Aplicación De Red De Distribución De Agua Potable En Carril San Lorenzo Municipio De Amozoc De Mota Puebla	329666	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / FISM PENDIENTE \$109,059.00 FONDO FEDERAL PRODDER 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016336	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Ramos	330464	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$58,076	\$58,076	\$58,076	\$58,076	\$58,076	\$58,076	\$58,076	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016337	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Azomates	330779	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$82,160	\$82,160	\$82,160	\$82,160	\$82,160	\$82,160	\$82,160	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016338	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Naranjos En La Colonia San José La Laguna	316115	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,192	\$70,192	\$70,192	\$70,192	\$70,192	\$70,192	\$70,192	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016339	Aplicación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Altamirano Municipio De Amozoc De Mota Puebla.	316346	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$27,694	\$27,694	\$27,694	\$27,694	\$27,694	\$27,694	\$27,694	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016340	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En La Privada Maria Concepción	315992	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	\$262,833	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016341	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Collado	316698	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$183,217	\$183,217	\$183,217	\$183,217	\$183,217	\$183,217	\$183,217	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016342	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Bosques De Amaluca Segunda Sección	316256	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016343	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Veinticuatro Oriente	315952	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	\$249,325	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016344	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Ocotera 2da. Etapa	316542	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,684,074	\$1,684,074	\$1,684,074	\$1,684,074	\$1,684,074	\$1,684,074	\$1,684,074	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016345	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Perla La Joya Orquídeas Y Gardenias	316481	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$890,656	\$890,656	\$890,656	\$890,656	\$890,656	\$890,656	\$890,656	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016346	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En La Privada 22 Sur Y Carretera	316425	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585	\$74,585	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016347	Aplicación De Red De Alcantarillado Sanitario En Carril San Lorenzo Calle Uno Y Dos	316057	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016348	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles 32 Y 34 Oriente Calle Libertad Norte Y Privada Sin Nombre.	308329	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$460,664	\$460,664	\$460,664	\$460,664	\$460,664	\$460,664	\$460,664	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016349	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Privada Los Pinos	327224	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$84,384	\$84,384	\$84,384	\$84,384	\$84,384	\$84,384	\$84,384	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra terminada a nivel financiero / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016350	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para Varias Obras Del Municipio De Amozoc Del Ejercicio 2017	327393	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$285,360	\$285,360	\$285,360	\$285,360	\$285,360	\$285,360	\$285,360	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO. UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS PUBLICAS. ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y EJECUTADA AL CIENTO POR CIENTO, POR LO QUE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016351	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 Sur	325049	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$426,603	\$426,603	\$426,603	\$426,603	\$426,603	\$426,603	\$426,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016352	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle Jose Guadalupe Bolaco	324564	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$34,674	\$34,674	\$34,674	\$34,674	\$34,674	\$34,674	\$34,674	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Esta obra esta terminada a nivel financiero / Fisica: Esta obra esta terminada a nivel físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016353	Aplicación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Loma Bonita	323602	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$46,092	\$46,092	\$46,092	\$46,092	\$46,092	\$46,092	\$46,092	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016354	Aportación Para La Rehabilitación De La Estación De Bombeo De La Ploresta (Cofinanciamiento Con El Municipio De Acaxtepec)	317433	Puebla	Amozoc	Vallarta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$113,476	\$113,476	\$113,476	\$113,476	\$113,476	\$113,476	\$113,476	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: OBRA TERMINADA A NIVEL FISICO. UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION CONJUNTA CON EL MPFO. DE ACAJETE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016355	Perforación De Pozo Profundo En La Ex Hacienda De Concepción	331796	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex- Urbano Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,199,078	\$1,199,078	\$1,199,078	\$1,199,078	\$599,539	\$599,539	\$599,539	50.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA A LA MITAD DE SU NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA EN SU NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016356	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Privada Agua Santa - 325804	325804	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex- Urbano Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$61,498	\$61,498	\$61,498	\$61,498	\$61,498	\$61,498	\$61,498	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016357	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Francisco I Madero	316020	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex- Urbano Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$108,320	\$108,320	\$108,320	\$108,320	\$108,320	\$108,320	\$108,320	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016358	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Oriente	327153	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex- Urbano Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	\$68,964	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra terminada a nivel financiero / Fisica: Esta obra se encuentra terminada a nivel físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016359	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En Calle Miguel Hidalgo	327054	Puebla	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex- Urbano Hacienda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	\$158,142	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra terminada a nivel financiero / Fisica: Esta obra se encuentra terminada a nivel físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401016360	Adoquinamiento De La Calle Morales	323446	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$595,840	\$595,840	\$595,840	\$595,840	\$595,840	\$595,840	\$595,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016361	Adoquinamiento De La Calle Fernando Montes De Oca	323162	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$949,790	\$949,790	\$949,790	\$949,790	\$949,790	\$949,790	\$949,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016362	Mejoramiento De La Unidad Medica De La Localidad De San Antonio Matlahuacales - 249637	249637	Puebla	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Salud	En Ejecución	2017	\$840,365	\$840,365	\$840,365	\$840,365	\$840,365	\$840,365	\$840,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016376	Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo De Agua Potable - 268004	268004 992017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$698,864	\$698,864	\$698,864	\$698,864	\$698,864	\$698,864	\$698,864	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE17170401016377	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De Pozo A Unidad Basica De Rehabilitación - 244243	244243 1102017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,491,382	\$1,491,382	\$1,491,382	\$1,491,382	\$1,491,382	\$1,491,382	\$1,491,382	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Fisica: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio	
PUE17170401016378	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De La Trincheira A Cerrada Matamoros - 245813	245813 982017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,161,657	\$1,161,657	\$1,161,657	\$1,161,657	\$1,161,657	\$1,161,657	\$1,161,657	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE17170401016379	Ampliación De Red De Agua Potable Varias Privada En Domingo Arenas - 239304	239304 1082017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE17170401016380	Ampliación De Drenaje Privada Calatepec - 231670	231670 962017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$177,659	\$177,659	\$177,659	\$177,659	\$177,659	\$177,659	\$177,659	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: MAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2016 \$ 9509.60, TOTAL DE OBRA 187168.78 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE17170401016381	Rehabilitación De Entubamiento Pozo Numero Dos - 234501	234501 1022017	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$378,348	\$378,348	\$378,348	\$378,348	\$378,348	\$378,348	\$378,348	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE17170401016382	Construcción De Telescudendaria En Chahuac Aportación - 234476	234476 1062017	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS FUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,022,376	\$1,022,376	\$1,022,376	\$1,022,376	\$1,022,376	\$1,022,376	\$1,022,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: APORTACION AL GOB. DEL ESTADO / Fisica: APORTACION AL GOB. DEL ESTADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE17170401016383	Rehabilitación De Línea De Conducción En El Pozo Numero Uno - 222760	222760 1042017	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS FUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	\$162,162	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO	
PUE17170401016384	Construcción De Veintitres Muros Locales De San Miguel - 255085	255085	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,342,148	\$1,342,148	\$1,342,148	\$1,342,148	\$1,342,148	\$1,342,148	\$1,342,148	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
PUE17170401016385	Construcción De Veintidós Muros Firmes Para Vivienda Digna En La Localidad De Eloxochitlán - 251930	251930	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016388	Construcción De Un Comedor En La Escuela Primaria Xicotencatl Con Clave - 252068	252068	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	\$1,527,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401016389	Construcción De Pisos Firmes De Concreto Hidráulico De Resistencia Fc - 255197	255197	Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$433,828	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA DEBE DECIR: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA F C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN LAS LOCALIDADES CAMPO NUEVO DOS Y CAMPO NUEVO UNO DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DE LA OBRA NUMERO: 255219 DE FOLIO: PUE00170401016393, ESTO DEBIDO A QUE CUANDO SE HIZO LA CAPTURA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS), LA AGE DIVIDIO LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA F C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN LAS LOCALIDADES CAMPO NUEVO DOS Y CAMPO NUEVO UNO DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. EN 2 OBRAS OBRAS, DEBIDO A QUE EN EL NOMBRE DE LA OBRA SE MENCIONAN DOS LOCALIDADES DIFERENTES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016391	Construcción De Ochenta Y Ocho Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor Primera Etapa - 252612	252612	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$945,935	\$945,935	\$945,935	\$945,935	\$945,935	\$945,935	\$945,935	\$945,935	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro:
PUE17170401016392	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tepeyac Perteneciente A Este Municipio De Eloxochitlan Puebla - 253669	253669	Puebla	Eloxochitlán	El Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	\$5,205,249	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016393	Construcción De Pisos Firmes De Concreto Hidráulico De Resistencia Fc - 255219	255219	Puebla	Eloxochitlán	Campo Nuevo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$346,262	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	\$841,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA DEBE DECIR: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA F C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN LAS LOCALIDADES CAMPO NUEVO DOS Y CAMPO NUEVO UNO DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA. ESTA OBRA ES EL COMPLEMENTO DE LA OBRA NUMERO: 255197 DE FOLIO: PUE00170401016389, ESTO DEBIDO A QUE CUANDO SE HIZO LA CAPTURA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS), LA AGE DIVIDIO LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA F C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN LAS LOCALIDADES CAMPO NUEVO DOS Y CAMPO NUEVO UNO DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. EN 2 OBRAS, DEBIDO A QUE EN EL NOMBRE DE LA OBRA SE MENCIONAN DOS LOCALIDADES DIFERENTES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN.
PUE17170401016394	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 327865	327865	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	\$152,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401016395	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Niños Héroes - 214143	214143	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$807,795	\$807,795	\$807,795	\$807,795	\$807,795	\$807,795	\$807,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE DE \$ 1,239,851.11, DE LOS CUALES \$ 807,795.40 SON DE FISH Y \$ 431,055.71 SON DE FORTAMIN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016396	Programa De Cuartos Dormitorios Por Habitaciones Del Sismo Ocurredos El Diecinueve De Septiembre De Dos Mil Diecisiete - 327838	327838	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016397	Rehabilitación Al Equipo de Bombeo Y Válvulas Del Pozo Y Red De Agua Potable En Santa Ana Necoxtla - 327798	327798	Puebla	Epatlán	Santa Ana Necoxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$372,859	\$372,859	\$372,859	\$372,859	\$372,859	\$372,859	\$372,859	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016398	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 328001	328001	Puebla	Epatlán	Xayultepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	\$127,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016399	Ampliación De Red Eléctrica De Calle - 328174	328174	Puebla	Epatlán	Tepeacatzingo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$114,339	\$114,340	\$114,340	\$114,340	\$114,340	\$114,340	\$114,340	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016400	Ampliación De Red De Agua Potable En San Sebastian - 328075	328075	Puebla	Epatlán	San Sebastián	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$269,487	\$269,487	\$269,487	\$269,487	\$269,487	\$269,487	\$269,487	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016401	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Jose Esperanza Laguna De Oxidación - 306625	306625	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$854,264	\$854,264	\$854,264	\$854,264	\$854,264	\$854,264	\$854,264	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016402	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Morelos Entre Calle Ocho Sur Y Av Lazaro Cardenas - 305099	305099	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$760,195	\$760,195	\$760,195	\$760,195	\$760,195	\$760,195	\$760,195	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016403	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Diez Poniente Entre Av Reforma Y Privada De La San Poniente - 306510	306510	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$293,049	\$293,049	\$293,049	\$293,049	\$293,049	\$293,049	\$293,049	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016404	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Catorce Oriente Entre Av Avila Camacho Y Calle Al Pozo - 305719	305719	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$693,853	\$693,853	\$693,853	\$693,853	\$693,853	\$693,853	\$693,853	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016405	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Buenavista Segunda Sección - 309011	309011	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,004,755	\$1,004,755	\$1,004,755	\$1,004,755	\$1,004,755	\$1,004,755	\$1,004,755	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016406	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Dieciocho Y Veinte Norte Colonia Nueva Zona Oriente - 305842	305842	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,621	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016407	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Maestro - 304993	304993	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,205,523	\$1,205,523	\$1,205,523	\$1,205,523	\$1,205,523	\$1,205,523	\$1,205,523	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016408	Electrificación De Calle Benito Juárez Y Calle Reforma De La Localidad De Teotlalco - 224551	224551	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$267,999	\$267,999	\$267,999	\$267,999	\$267,999	\$267,999	\$267,999	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%
FUE17170401016409	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Teotlalco - 224519	224519	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	\$724,786	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016410	Ampliación De Red Eléctrica Callejon Del Fanteon De Teotlalco - 224406	224406	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$478,706	\$478,706	\$478,706	\$478,706	\$478,706	\$478,706	\$478,706	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016411	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Lazaro Cardenas - 224446	224446	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$548,321	\$548,321	\$548,321	\$548,321	\$548,321	\$548,321	\$548,321	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016495	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Santioapan Kapola Y Yohualichan - 273262	R332017-095	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santioapan	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$221,192	\$221,192	\$221,192	\$221,192	\$221,192	\$221,192	\$221,192	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016496	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Santioapan Kapola Y Yohualichan - 272752	R332017-095	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Kapola	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$176,953	\$176,953	\$176,953	\$176,953	\$176,953	\$176,953	\$176,953	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016497	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Público En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265780	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Reyeshogpan de Hidalgo (El Mirador)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$182,396	\$182,396	\$182,396	\$182,396	\$182,396	\$182,396	\$182,396	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016498	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Reyeshogpan De Hidalgo - 260072	R332017-081	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Reyeshogpan de Hidalgo (El Mirador)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,304,571	\$1,304,571	\$1,304,571	\$1,304,571	\$1,304,571	\$1,304,571	\$1,304,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016499	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Cuamono - 271534	R332017-094	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuamono	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$969,453	\$1,454,158	\$1,454,158	\$1,454,158	\$1,454,158	\$1,454,158	\$1,454,158	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016500	Construcción De Olla De Captación De Agua Fluvial En La Localidad De Tecoyuca - 249665	249665	Puebla	Chignahuapan	Tecoyuca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016501	Construcción De Olla De Captación De Agua Fluvial En La Localidad De Teotlalcingo - 286278	286278	Puebla	Chignahuapan	Teotlalcingo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016502	Construcción De Olla De Captación De Agua Fluvial En La Localidad De Lazaro Cardenas Trizila - 286598	286598	Puebla	Chignahuapan	Trizila	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401016503	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Villa Cuauhtémoc La Ordena - 296817	296817	Puebla	Chignahuapan	Villa Cuauhtémoc	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016504	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De Villa Cuauhtémoc - 249492	249492	Puebla	Chignahuapan	Villa Cuauhtémoc	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016505	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Agua Potable En La Localidad De San José Atzintlimeya - 249185	249185	Puebla	Chignahuapan	San José Atzintlimeya	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$676,606	\$676,606	\$676,606	\$676,606	\$676,606	\$676,606	\$676,606	\$676,606	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016506	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De La Gloria Primera Sección El Llano - 299596	299596	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016507	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De La Gloria Primera Sección Caja De Agua - 299548	299548	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016508	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De La Gloria Primera Sección - 286295	286295	Puebla	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	\$680,880	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016510	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En El Barrio De Ixtlahuaca Laguna - 247982	247982	Puebla	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$960,685	\$960,685	\$960,685	\$960,685	\$960,685	\$960,685	\$960,685	\$960,685	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016511	Ampliación De Electrificación En La Localidad De La Falta - 320988	320988	Puebla	Chignahuapan	La Falta	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$327,983	\$327,983	\$327,983	\$327,983	\$327,983	\$327,983	\$327,983	\$327,983	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016512	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Paxtla - 247999	247999	Puebla	Chignahuapan	Paxtla	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$265,252	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	\$350,866	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016513	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Once Norte Sur Entre AV Dos Poniente Y Calle Cinco Poniente Barrio San Juan - 31184 - 17108	31184	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$515,121	\$515,121	\$515,121	\$515,121	\$515,121	\$515,121	\$515,121	\$515,121	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016514	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Fijos Entre Calle Rincón Encantado Y Calle Magisterial Y En La Fritada Paraiso En El Barrio - 309264 - 17106	309264	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$347,193	\$347,193	\$347,193	\$347,193	\$347,193	\$347,193	\$347,193	\$347,193	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016515	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cinco Sur Entre Calle Tres Poniente Y Libramiento Tecamachalco Santa Rosa Barrio San Juan - 311915 - 17107	311915	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$834,348	\$834,348	\$834,348	\$834,348	\$834,348	\$834,348	\$834,348	\$834,348	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016516	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Doce Norte Y Fritada Doce Catorce Norte En El Barrio De San Juan De La Localidad De Tecamach - 243390 - 17087	243390	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$437,873	\$437,873	\$437,873	\$437,873	\$437,873	\$437,873	\$437,873	\$437,873	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016517	Adoquinamiento De Las Calles Veintiseiete Y Veintinueve Sur Entre Calle Nueva Y Once Pte En El Barrio San Sebastián De La Localidad De Tecama - 244972 - 17080	244972	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$480,093	\$480,093	\$480,093	\$480,093	\$480,093	\$480,093	\$480,093	\$480,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE, SE REALIZA MODIFICACION EN VOLUMENES DE CONCEPTOS. / Registro: EN DICHO PROYECTO SE REALIZÓ MODIFICACION EN VALORES DE CONCEPTOS, AJUSTANDOSE EN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CALABATA PARA EL DESAGUE DE AGUA PLUVIAL. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016518	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diecinueve Y Veintinueve Oriente Entre Doce Y Veinte Sur Barrio La Villita En La Localidad De - 243341 - 17069	243341	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$643,609	\$643,609	\$643,609	\$643,609	\$643,609	\$643,609	\$643,609	\$643,609	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016519	33903 Servicios Integrales - 229129 - 17081	229129	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	\$806,200	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (PROYECTOS). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016520	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diagonal De La Trece Oriente Entre Quinticuatro Sur Y Diecinueve Oriente Barrio La Villita - 228307 - 17068	228307	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$212,744	\$212,744	\$212,744	\$212,744	\$212,744	\$212,744	\$212,744	\$212,744	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (PROYECTOS). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016521	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Del Alto Entre Calle Miguel Hidalgo Y Barranca En La Localidad De Lomas De Romero - 298641 - 17097	298641	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$236,686	\$236,686	\$236,686	\$236,686	\$236,686	\$236,686	\$236,686	\$236,686	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: EN DICHO PROYECTO, SE REALIZA MODIFICACION EN EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE POSTES POR INDICACIONES DEL AREA DE PLANEACION DE SERVICIOS FEDERALES DE ELECTRICIDAD. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401016522	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Calle Ocho Oriente Y Cinco De Mayo En La Localidad De Lomas De Romero - 256171 - 17090	256171	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$289,726	\$289,726	\$289,726	\$289,726	\$289,726	\$289,726	\$289,726	\$289,726	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016523	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Calle Barojas Calle Nicolas Bravo Y Calle Del Alto En La Localidad De Lomas De Romero - 256216 - 17089	256216	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$461,617	\$461,617	\$461,617	\$461,617	\$461,617	\$461,617	\$461,617	\$461,617	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016524	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Prolongación Miguel Hidalgo Entre Calle Doce Oriente Y Última Casa En La Localidad De La Purísima - 312001 - 17109	312001	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$499,577	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016525	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cuatro Poniente Y Av Guerrero Entre Brecha Y Calle Nueva Norte Prolongación Cinco Poniente D - 249394 - 17086	249394	Puebla	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	\$1,676,323	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016526	Reposición De Pozo Profundo De Uso Público Urbano De La Localidad De San Baltazar - 296418 - 17103	296418	Puebla	Tecamachalco	San Baltazar	Rural	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	\$1,398,396	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POZO). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016527	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ocho Poniente Entre Calle Siete Norte Y Barranca En La Localidad De San Mateo Tlaxiipan - 265736 - 17094	265736	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiipan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$267,572	\$267,572	\$267,572	\$267,572	\$267,572	\$267,572	\$267,572	\$267,572	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016528	Adoquinamiento De La Calle Cuatro Sur Entre Calle Tres Y Siete Oriente En La Localidad De San Mateo Tlaxiipan - 244958 - 17079	244958	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiipan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$418,159	\$418,159	\$418,159	\$418,159	\$418,159	\$418,159	\$418,159	\$418,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016529	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Calle Cuatro Sur Entre Siete Oriente Y Cinco Sur En La Localidad De Santa Rosa - 284359 - 17099	284359	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$641,456	\$641,456	\$641,456	\$641,456	\$641,456	\$641,456	\$641,456	\$641,456	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016530	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ocho Sur Entre Calle Siete Norte Y Juárez En La Localidad De Santa Rosa - 284288 - 17100	284288	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$321,238	\$321,238	\$321,238	\$321,238	\$321,238	\$321,238	\$321,238	\$321,238	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016531	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cinco Sur Y Entre Calle Siete Norte Y Juárez En La Localidad De Santa Rosa - 243396 - 17088	243396	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$415,299	\$415,299	\$415,299	\$415,299	\$415,299	\$415,299	\$415,299	\$415,299	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016532	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Juárez Entre Calle Diez Y Doce Norte En La Localidad De Santa Rosa - 220945 - 17071	220945	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$312,037	\$312,037	\$312,037	\$312,037	\$312,037	\$312,037	\$312,037	\$312,037	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016533	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Tres Oriente Entre Calle Cuatro Sur Y Av Dieciséis De Septiembre Sur En La Localidad De Sant - 220952 - 17070	220952	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$309,814	\$309,814	\$309,814	\$309,814	\$309,814	\$309,814	\$309,814	\$309,814	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016534	Construcción De Dos Aulas Adosadas En Preescolar Artemio Del Valle Arizpe En La Localidad De Santiago Alseesa - 243329 - 17065	243329	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseesa	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	\$517,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016535	Construcción De Una Aula Didáctica En Bachillerato Quetzalcóatl En La Localidad De Santiago Alseesa - 243298 - 17084	243298	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseesa	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$557,743	\$557,743	\$557,743	\$557,743	\$557,743	\$557,743	\$557,743	\$557,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016536	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Calle Lindero Y Privada De La Cinco Sur En La Localidad De Santiago Alseesa - 228336 - 17076	228336	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseesa	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$188,366	\$188,366	\$188,366	\$188,366	\$188,366	\$188,366	\$188,366	\$188,366	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401016537	Ampliación de Red De Drenaje Sanitario En Calles Once Sur Nueva Sur Diecisiete Poniente Quince Poniente y Privada Diagonal En Barrio El Alto - 228274 - 17083	228274	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseesca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$528,585	\$528,585	\$528,585	\$528,585	\$528,585	\$528,585	\$528,585	\$528,585	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016538	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En Diagonal San Isidro Y Privada Sin Nombre En La Localidad De Santiago Alseesca - 228377 - 17074	228377	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseesca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$216,469	\$216,469	\$216,469	\$216,469	\$216,469	\$216,469	\$216,469	\$216,469	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016539	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Diez Poniente Y Privada Veintinueve Norte Entre Calle Veinticinco Norte y Treinta Y Tres Nor - 220928 - 17075	220928	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseesca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$261,419	\$261,419	\$261,419	\$261,419	\$261,419	\$261,419	\$261,419	\$261,419	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016540	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Cinco Fontaneros Privada Real Privada Cinco Poniente y Camino Real En La Localidad De La Soledad - 275926 - 17095	275926	Puebla	Tecamachalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$659,686	\$659,686	\$659,686	\$659,686	\$659,686	\$659,686	\$659,686	\$659,686	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016541	Ampliación de Red De Agua Potable En Varias Calles De La Inspección Plan De Hierro Junta Auxiliar De Santa Ana Texlotoc - 240680	240680-17109	Puebla	Tehuacán	Plan de Hierro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,661,997	\$2,657,645	\$2,657,645	\$2,657,645	\$2,657,645	\$2,657,645	\$2,657,645	\$2,657,645	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE17170401016542	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio En La Localidad De Toltepan - 248056	248056	Puebla	Chignahuapan	Toltepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	\$1,863,328	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016543	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Antigua Via - 278025	278025	Puebla	Chignahuapan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$101,872	\$101,872	\$101,872	\$101,872	\$101,872	\$101,872	\$101,872	\$101,872	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ DE PRIM Y FONTANERÍA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION Y VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016544	Programa De Cuartos Dormitorios For Habitaciones Del mismo Ocurrido El Día Diecinueve de Septiembre de Dos Mil Diecisiete - 339112	339112	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$389,000	\$389,000	\$389,000	\$389,000	\$389,000	\$389,000	\$389,000	\$389,000	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE CUMPLIO CON LA CONSTRUCCION DE 9 DORMITORIOS / Física: SE CUMPLIO CON LA CONSTRUCCION DE 9 DORMITORIOS / Registro: PARA VALIDAD
FUE17170401016545	Construcción De Ciento Dos Espacios De Pisos Dignos En El Municipio De Chila De La Sal - 223004	223004	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$303,605	\$303,604	\$303,604	\$303,604	\$303,604	\$303,604	\$303,604	\$303,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYÓ CON LA CONSTRUCCION DE 32 PISOS FIRMES / Física: SE CONCLUYÓ CON LA CONSTRUCCION DE 32 PISOS FIRMES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016547	Construcción De Ciento Dos Espacios De Pisos Dignos En El Municipio De Chila De La Sal - 229104	229104	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$664,137	\$664,137	\$664,137	\$664,137	\$664,137	\$664,137	\$664,137	\$664,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYÓ CON LA CONSTRUCCION DE 70 PISOS FIRMES / Física: SE CONCLUYÓ CON LA CONSTRUCCION DE 70 PISOS FIRMES / Registro: PARA VALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016550	Cuartos Dormitorio Dosmildiecisiete - 298636	298636	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	\$392,840	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CUARTOS ADICIONALES PARA LA VIVIENDA Y SON 15 ACCIONES, LAS CUALES CORRESPONDEN AL RECURSO APORTADO POR EL AYUNTAMIENTO DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
FUE17170401016551	Mantenimiento De Caminos Horas Maquina - 237774	237774	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	\$1,994,252	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 % / LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO
FUE17170401016552	Programa Techos Dosmildiecisiete - 269357	269357	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	\$465,750	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TECHOS PARA LA VIVIENDA Y SON 15 ACCIONES, LAS CUALES CORRESPONDEN AL RECURSO APORTADO POR EL AYUNTAMIENTO DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
FUE17170401016553	Piso Firme Dosmildiecisiete - 288862	288862	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	\$237,165	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PISO FIRME PARA LA VIVIENDA Y SON 15 ACCIONES, LAS CUALES CORRESPONDEN AL RECURSO APORTADO POR EL AYUNTAMIENTO DEL PROGRAMA PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
FUE17170401016554	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 297942	297942	Puebla	Chilchotla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	\$1,530,003	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016555	Construcción De Muro De Contención En Jardín De Niños Cuarta Sección - 340080	340080	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$290,819	\$290,819	\$290,819	\$290,819	\$290,819	\$290,819	\$290,819	\$290,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016556	Programa Anual Rehabilitación De Caminos En El Municipio De Tehuiztzingo Segunda Etapa - 339914	339914	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$685,806	\$685,806	\$685,806	\$685,806	\$685,806	\$685,806	\$685,806	\$685,806	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
FUE17170401016557	Construcción De Baños Ecologicos En Diferentes Localidades Del Municipio De Tehuiztzingo Puebla - 339442	339442	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$981,620	\$981,620	\$981,620	\$981,620	\$981,620	\$981,620	\$981,620	\$981,620	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
FUE17170401016560	Limpieza Y Desasolve De Alcantarillado Sanitario En Cabecera Municipal Equipo Vector - 244055	244055	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$59,276	\$59,276	\$59,276	\$59,276	\$59,276	\$59,276	\$59,276	\$59,276	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
FUE17170401016561	Construcción Corredores Gastronomicos Y Comedores Comunitarios En Tehuiztzingo - 243987	243987	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$249,579	\$249,579	\$249,579	\$249,579	\$249,579	\$249,579	\$249,579	\$249,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACION Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA APORTACION Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
FUE17170401016562	Programa De Electrificación No Convencional Kms De De Energía Solar - 240960	240960	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$443,500	\$443,500	\$443,500	\$443,500	\$443,500	\$443,500	\$443,500	\$443,500	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
FUE17170401016563	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calles Zaragoza Cinco De Mayo Dos De Abril Calle Hidalgo Juana De Arcos - 240991	240991	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	\$1,584,028	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401016564	Construcción de Ubr En Tehuiztzingo Puebla - 240986	240986	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$2,070,100	\$2,070,100	\$2,070,100	\$2,070,100	\$2,070,100	\$2,070,100	\$2,070,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
FUE17170401016565	Construcción De Pisos Firmes En Tehuiztzingo - 240985	240985	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$489,452	\$489,452	\$489,452	\$489,452	\$489,452	\$489,452	\$489,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
FUE17170401016566	Programa Municipal De Cuarto Adicional Primera Etapa - 240976	240976	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$557,525	\$557,525	\$557,525	\$557,525	\$557,525	\$557,525	\$557,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
FUE17170401016567	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozos Para Agua Potable En Tehuiztzingo - 240969	240969	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,284,301	\$1,284,301	\$1,284,301	\$1,284,301	\$1,284,301	\$1,284,301	\$1,284,301	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016568	Rehabilitación De Caminos Y Diversas Calles En Tehuiztzingo Puebla - 240963	240963	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	\$597,734	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
FUE17170401016569	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles De La Cabeza Municipal De Tehuiztzingo Calle Camino Real Calle Gpe Victoria C - 240955	240955	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$625,566	\$625,566	\$625,566	\$625,566	\$625,566	\$625,566	\$625,566	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016570	Rehabilitación De Drenaje En Diversas Calles De La Colonia La Cruz - 339693	339693	Puebla	Tehuiztzingo	Atopolitlián (Santa Cruz Atopolitlián)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
FUE17170401016581	Equipamiento De Pozo Con Energía Solar Y Línea De Conducción En La Localidad De Los Hornos De Zaragoza Tehuiztzingo - 243783	243783	Puebla	Tehuiztzingo	Los Hornos de Zaragoza	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$222,056	\$222,056	\$222,056	\$222,056	\$222,056	\$222,056	\$222,056	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA APORTACIÓN Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA APORTACIÓN Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
FUE17170401016584	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable Cien Metros Cubicos - 240965	240965	Puebla	Tehuiztzingo	La Noria Hidalgo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$732,123	\$732,123	\$732,123	\$732,123	\$732,123	\$732,123	\$732,123	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
FUE17170401016657	Electrificación De Obra De La Colonia Zacamilá	17047	Puebla	Huachuapango	Zacamilá	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUAPANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,150,377	\$1,150,377	\$1,150,377	\$1,150,377	\$1,150,377	\$1,150,377	\$1,150,377	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016658	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Cacamilá	17049	Puebla	Huachuapango	Cacamilá	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUACHUAPANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,300,258	\$1,300,258	\$1,300,258	\$1,300,258	\$1,300,258	\$1,300,258	\$1,300,258	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016659	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Calle Dieciséis De Septiembre En La Cabeza Municipal - 316919	316918/1743	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016660	Rehabilitación De Planta De Tratamiento En La Colonia Elyslay - 316893	316893/7249	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,416	\$360,416	\$360,416	\$360,416	\$360,416	\$360,416	\$360,416	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016662	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable - 328918	328918/7257	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$77,116	\$77,116	\$77,116	\$77,116	\$77,116	\$77,116	\$77,116	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: COMPLETA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016663	Mejoramiento Del Camino De La Colonia Potrero Grande En La Localidad De Cinco De Mayo Municipio De Huehuetla Puebla - 315898	315898/7241	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$658,997	\$658,997	\$658,997	\$658,997	\$658,997	\$658,997	\$658,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016664	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cinco De Mayo - 316945	316945/1250	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: LAS VIVIENDAS YA ESTAN TERMINADAS YA SOLO SE ESTAN PINTANDO / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016665	Equipamiento De Comedores Escolares - 315869	315869/7237	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Educación	En Ejecución	2017	\$57,026	\$57,026	\$57,026	\$57,026	\$57,026	\$57,026	\$57,026	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: COMPRA DE MATERIALES AL 100% / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016666	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Cinco De Mayo - 315931	315931/7244	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	\$1,649,593	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016667	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Colonia El Kastin - 315961	315961/7246	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$389,557	\$389,557	\$389,557	\$389,557	\$389,557	\$389,557	\$389,557	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016668	Construcción De Cuartos Dormitorio En Localidad De Francisco I Madero Del Municipio De Huehuetla - 317005	317005/1250	Puebla	Huehuetla	Francisco I. Madero	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$686,400	\$686,400	\$686,400	\$686,400	\$686,400	\$686,400	\$686,400	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016669	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable En La Localidad De Leacamán - 324261	324261/7253	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016670	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Leacamán Del Municipio De Huehuetla - 317103	317103/1258	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,272,800	\$1,272,800	\$1,272,800	\$1,272,800	\$1,272,800	\$1,272,800	\$1,272,800	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401016671	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Leacamán - 324492	324492/1255	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	\$16,510	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN
FUE17170401016672	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Lipuntahaca Del Municipio De Huehuetla - 317093	317093/1252	Puebla	Huehuetla	Lipuntahaca	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$386,120	\$386,120	\$386,120	\$386,120	\$386,120	\$386,120	\$386,120	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA ENVIADA A REVISIÓN
FUE17170401016673	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Y En Laguna De Oxidación De La Comunidad De Ottilio Montaña - 305479	305479	Puebla	Esperanza	Ottilio Montaña	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,587,075	\$2,587,075	\$2,587,075	\$2,587,075	\$2,587,075	\$2,587,075	\$2,587,075	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401016674	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial Cuarta Etapa - 336637	336637	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,909,356	\$2,909,356	\$2,909,356	\$2,909,356	\$2,909,356	\$2,909,356	\$2,909,356	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401016675	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico De Las Calles Zaragoza Y Reforma Aledañas A Plaza Cívica Primera Etapa - 337349	337349	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,115,879	\$1,115,879	\$1,115,879	\$1,115,879	\$451,408	\$451,408	\$451,408	40.45	\$0	Metros Cuadrados	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401016676	Rehabilitación De Sistema Sanitario En El Centro De Metlatoyuca Ubicado En La Comunidad De Metlatoyuca En Francisco Z Mena Puebla - 336984	336984	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,045,947	\$1,045,947	\$1,045,947	\$1,045,947	\$313,784	\$313,784	\$313,784	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
FUE17170401016677	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Gomez Farias Entre Centenario Y Zaragoza En Metlatoyuca Municipio De Francisco Z Mena Puebla - 337132	337132	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$143,152	\$143,152	\$143,152	\$143,152	\$143,152	\$143,152	\$143,152	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401016678	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Calle Leandro Valle - 333168	333168	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
FUE17170401016679	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Calle Chautemoc - 333298	333298	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$175,415	\$175,415	\$175,415	\$175,415	\$175,415	\$175,415	\$175,415	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
FUE17170401016680	Apoyo A La Vivienda De Cuarto Drenaje En Metlatoyuca En Mil Diez Y Siete - 332636	332636	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,616,958	\$2,616,958	\$2,616,958	\$2,616,958	\$2,616,958	\$2,616,958	\$2,616,958	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
FUE17170401016681	Ampliación De Red De Distribución De Agua En El Barrio De Las Flores En La Comunidad De Metlatoyuca Pertenciente Al Municipio De Francisco Z. Mena - 328431	328431	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	30.00	\$0	Metros lineales	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
FUE17170401016682	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Que Beneficiara A Las Calles Zaragoza Y Diez Y Siete De Septiembre - 333435	333435	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,367,685	\$1,367,685	\$1,367,685	\$1,367,685	\$1,367,685	\$1,367,685	\$1,367,685	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
FUE17170401016683	Acondicionamiento Y Mejoramiento De Oficinas Del Municipio De Francisco Z Mena - 328180	328180	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$339,762	\$339,762	\$339,762	\$339,762	\$339,762	\$339,762	\$339,762	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
FUE17170401016684	Modernización Del sistema De Computo Del Ayuntamiento De Francisco Z Mena - 328413	328413	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$99,658								0.00		Computadoras	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro:
FUE17170401016685	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Aureliana Olivares Segunda Etapa - 336775	336775	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Educación	En Ejecución	2017	\$270,712								0.00		Otros	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro:
FUE17170401016686	Construcción De Canchales De Aguas Pluviales Tercera Etapa En La Localidad De Metlatoyuca Municipio De Francisco Z Mena - 241369	241369	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,945,186								0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro:
FUE17170401016687	Ampliación De La Red De Drenaje En La Colonia La Raye En La Localidad De Metlatoyuca De Francisco Z Mena Puebla Primera Etapa - 224543	224543	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,025,502								0.00		Metros lineales	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro:
FUE17170401016688	Aportación Al Programa Insumos A Tiempo Dos Mil Diez Y Siete - 216679	216679	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000								0.00		Otros	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro:
FUE17170401016689	Ampliación De La Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Las Balsas - 225282	225282	Puebla	Francisco Z. Mena	Las Balsas	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$550,000								0.00		Otros	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro:
FUE17170401016691	Suministro Y Colocación De Ciento Trece Calentadores En La Localidad De Guadalupe Victoria - 335842	335842	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Celdas solares	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016692	Aportación Para La Construcción De Trececientas Estufas Ecológicas En El Municipio De Guadalupe Victoria - 333222	333222	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	\$264,999	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, SE REALIZO LA APORTACION ACORDADA PARA LA CONSTRUCCION DE DICHAS ESTUFAS ECOLOGICAS DE LAS CUALES A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO EL MATERIAL EN EL ENTENDIDO DE QUE NO PASARA DE EL MES DE ENERO PARA QUE SEA ENTREGADO AL MUNICIPIO Y EN BREVE, INICIAR LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS. SE MUESTRA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.
FUE17170401016693	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De Varias Calles Del Barrio De San Francisco Y La Concepción En La Localidad De Guadalupe Victoria - 333387	333387	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	\$1,207,284	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
FUE17170401016694	Construcción De Dos Mil Metros Cuadrados De Techo Firme En La Localidad De Guadalupe Victoria - 329062	329062	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES
FUE17170401016786	Rehabilitación De Línea de Conducción Y Distribución Del Sistema De Agua Potable En El Progreso En Tanque - 253237	253237	Puebla	Huauquechula	El Progreso	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	\$3,223,667	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016787	Convenio De Colaboración Para El Tramo Carretero La Venta San Diego El Orginal Aportación - 337380	337380	Puebla	Huauquechula	San Diego el Organal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$958,550	\$1,334,724	\$1,334,724	\$1,334,724	\$1,334,724	\$1,334,724	\$1,334,724	\$1,334,724	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401016788	Reconstrucción De Lomas En Aulas En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 243400	243400	Puebla	Huauquechula	San Diego el Organal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	\$1,686,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
FUE17170401016789	Demolicion Y Construcción De Cubos Financos En El Jardín De Niños Efrén Hernández - 246169	246169	Puebla	Huauquechula	San Diego el Organal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016790	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 239777	239777	Puebla	Huauquechula	San Diego el Organal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	\$1,461,644	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016791	Construcción De Fosa Séptica Y Fozas De Absorción En Conjunto Con La Construcción De Cisterna De Diez Metros Cubicos Para La Casa De Salud - 246911	246911	Puebla	Huauquechula	Santa Ana Coatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$192,342	\$192,341	\$192,341	\$192,341	\$192,341	\$192,341	\$192,341	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401016792	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Morelos San Pedro Y Friv Camino Real - 336899	336899	Puebla	Huauquechula	Soledad Morelos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$815,789	\$815,789	\$815,789	\$815,789	\$815,789	\$815,789	\$815,789	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016793	Construcción De Dos Aulas Tipo C En La Escuela Tele Secundaria Jose Vasconcelos - 243287	243287	Puebla	Huauquechula	Soledad Morelos	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$999,184	\$999,184	\$999,184	\$999,184	\$999,184	\$999,184	\$999,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016795	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Carmen Serdan En La Localidad De Tezonteopan De Bonilla - 271316	271316	Puebla	Huauquechula	Tezonteopan de Bonilla	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,254,439							0.00		Metros Cuadrados	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE17170401016797	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Jose Maria Morelos Entre Las Calles Jose Maria Morelos Y Vicente Guerrero - 243410	243410	Puebla	Huauquechula	Tlapatlahuaya (San Bartolo Tlapatlahuaya)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	\$1,289,887	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401016798	Rehabilitación De Casa De Salud - 243077	243077	Puebla	Huauquechula	Tlapatlahuaya (San Bartolo Tlapatlahuaya)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$594,576	\$594,576	\$594,576	\$594,576	\$594,576	\$594,576	\$594,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016799	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 243377	243377	Puebla	Huauquechula	Tronconal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	\$1,631,528	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016800	Demolicion Y Construcción De Cubre Tinasco En El Jardín De Niños Francisco Marquez - 246233	246233	Puebla	Huauquechula	Tronconal	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	\$45,238	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401016801	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 243017	243017	Puebla	Huauquechula	La Venta	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	\$2,015,955	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401016804	Ampliación De Electrificación En Privada Barranca Kalatla Entre Calles Benito Juarez Y Veinte De Noviembre - 321646	321646	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$267,617	\$267,617	\$267,617	\$267,617	\$267,617	\$267,617	\$267,617	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016805	Construcción De Tanque De Agua Potable Para Rehobos En Barranca Kalatla Barrio San Juan - 315034	315034	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	\$1,000,824	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016806	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314815	314815	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$323,300	\$107,766	\$107,766	\$107,766	\$107,766	\$107,766	\$107,766	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF, por \$ 107,766.26, teniendo un monto total de la obra de \$ 323,299.88, en la modalidad 1-2, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
PUE17170401016807	Instalación De Energía Eléctrica Para Los Locales Del Interior Del Mercado Municipal De Acajete Puebla - 314991	314991	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$387,495	\$387,495	\$387,495	\$387,495	\$387,495	\$387,495	\$387,495	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016808	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314825	314825	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$259,700	\$86,566	\$86,566	\$86,566	\$86,566	\$86,566	\$86,566	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF, por \$ 86,566.34, teniendo un monto total de la obra de \$ 259,700.12, en la modalidad 1-2, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
PUE17170401016809	Ampliación De Electrificación En Calle Cuatro Sur Entre Siete Y Trece Oriente Y Calle Siete Norte Entre Doce Oriente Y Doce Poniente - 323598	323598	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016810	Ampliación De Electrificación En Calle Cuatro Sur Entre Siete Y Trece Oriente Y Calle Siete Norte Entre Doce Oriente Y Doce Poniente - 323453	323453	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	\$244,641	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividido en dos zaps por ubicación.
PUE17170401016811	Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314133	314133	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$614,253	\$307,127	\$307,127	\$307,127	\$307,127	\$307,127	\$307,127	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF, por \$ 307,126.71, teniendo un monto total de la obra de \$ 614,253.42, en la modalidad 1-1, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016812	Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314062	314062	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$446,730	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 223,365.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 446,729.76, en la modalidad 1-1, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
PUE17170401016813	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportación - 314433	314433	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$235,704	\$117,852	\$117,852	\$117,852	\$117,852	\$117,852	\$117,852	100.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 117,852.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 235,704.00, en la modalidad 1-2, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
PUE17170401016814	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportación - 314404	314404	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$942,816	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	\$471,408	100.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 471,408.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 942,816.00, en la modalidad 1-2, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
PUE17170401016815	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Entre Drenaje Existente Y Colector Existente - 290350	290350	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016817	Ampliacion De Electrificación De Calle Dos Sur Entre Hidalgo Y Once Oriente Aljive - 255244	255244	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$214,041	\$214,041	\$214,041	\$214,041	\$214,041	\$214,041	\$214,041	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016818	Ampliacion De Electrificación En Calle Cuatro Oriente Entre Calles Diez Y Doce Norte - 255223	255223	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$522,434	\$522,434	\$522,434	\$522,434	\$522,434	\$522,434	\$522,434	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016819	Ampliacion De Electrificación De Primera Y Segunda Privada De Carretera Nacional Entre Benito Juárez Y Barranca Xalatlá - 255255	255255	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$160,461	\$160,461	\$160,461	\$160,461	\$160,461	\$160,461	\$160,461	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016820	Rehabilitacion De Colector Sanitario En Calle Ayuntamiento Entre Calle Trece Poniente Y Calle Sin Nombre - 250037	250037	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,064,501	\$1,064,501	\$1,064,501	\$1,064,501	\$1,064,501	\$1,064,501	\$1,064,501	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016821	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable De Una Bomba Sumergible Y Dos Rebombos - 243431	243431	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$407,082	\$407,082	\$407,082	\$407,082	\$407,082	\$407,082	\$407,082	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016822	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Camino Viejo A Tepic Prolongacion Dos Poniente Y Francisco Gonzalez Bocanegra Y Drenaje Existente Y Drenaj - 250001	250001	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$592,284	\$592,284	\$592,284	\$592,284	\$592,284	\$592,284	\$592,284	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016823	Línea De Distribucion Para Agua Potable En El Barrio De Santo Entierro - 243425	243425	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$95,765	\$95,765	\$95,765	\$95,765	\$95,765	\$95,765	\$95,765	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016824	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle El Huerto Entre Francisco Gonzalez Bocanegra Y Prolongacion Leon Vardin - 240553	240553	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$511,229	\$511,229	\$511,229	\$511,229	\$511,229	\$511,229	\$511,229	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016825	Ampliacion De Electrificación En Privada Porfirio Diaz Entre Carretera Acajete Teziatlán Y Ultima Casa - 321878	321878	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$167,931	\$167,931	\$167,931	\$167,931	\$167,931	\$167,931	\$167,931	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016826	Ampliacion De Electrificación En Privada Benito Juárez Entre Calles Dieciséis De Septiembre Y Benito Juárez - 321767	321767	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$146,013	\$146,013	\$146,013	\$146,013	\$146,013	\$146,013	\$146,013	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401016828	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314888	314888	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$357,750	\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	\$119,250	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 119,249.85, teniendo un monto total de la obra de \$ 357,749.85, en la modalidad 1-2, en coinvertion con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicacion, estando en proceso de ejecución.	
PUE17170401016829	Programa De Captadores De Agua Fluvial Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314167	314167	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$446,730	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	\$223,365	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 223,364.88, teniendo un monto total de la obra de \$ 446,729.76, en la modalidad 1-1, en coinvertion con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicacion, estando en proceso de ejecución.
PUE17170401016830	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314482	314482	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,414,224	\$707,112	\$707,112	\$707,112	\$707,112	\$707,112	\$707,112	\$707,112	100.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 707,112.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 1,414,224.00, en la modalidad 1-2, en coinvertion con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicacion, estando en proceso de ejecución.
PUE17170401016831	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo De Oro - 287586	287586	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$293,368	\$293,368	\$293,368	\$293,368	\$293,368	\$293,368	\$293,368	\$293,368	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% fisicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016832	Ampliacion De Electrificacion En Calle Reforma Entre Calles Cinco De Mayo Y Privada Seis Poniente Zarapeza - 287469	287469	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$181,876	\$181,876	\$181,876	\$181,876	\$181,876	\$181,876	\$181,876	\$181,876	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% fisicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016833	Ampliacion De Electrificacion En Calle Dos Poniente Entre Cinco Y Nueve Sur Calle Cinco De Mayo De Cinco Norte A Juarez - 255273	255273	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$512,866	\$512,866	\$512,866	\$512,866	\$512,866	\$512,866	\$512,866	\$512,866	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% fisicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016834	Ampliacion De Electrificacion De Calles Seis Poniente Cinco De Mayo Y Privada Seis Poniente Entre Calles Reforma Y Once Norte - 255262	255262	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$446,671	\$446,671	\$446,671	\$446,671	\$446,671	\$446,671	\$446,671	\$446,671	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% fisicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016835	Ampliacion De Electrificacion En Calle Nueva Oriente Entre Calles Seis Y Doce Sur - 259206	259206	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$338,605	\$338,605	\$338,605	\$338,605	\$338,605	\$338,605	\$338,605	\$338,605	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% fisicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016836	Instalacion Electrica Para La Iluminacion De Campo Deportivo Ubicada En La Calle Juarez Entre Avenida Juarez Y Calle Quince Poniente - 255190	255190	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$954,512	\$954,512	\$954,512	\$954,512	\$954,512	\$954,512	\$954,512	\$954,512	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% fisicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016837	Ampliacion De Electrificacion En Once Poniente Entre Cinco Sur Y Av Juarez Calle Trece Poniente Entre Cinco Sur Y Barranquilla - 259177	259177	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	\$173,478	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% fisicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividida en dos zaps por ubicacion.
PUE17170401016838	Ampliacion De Electrificacion En Once Poniente Entre Cinco Sur Y Av Juarez Calle Trece Poniente Entre Cinco Sur Y Barranquilla - 259191	259191	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$115,652	\$115,652	\$115,652	\$115,652	\$115,652	\$115,652	\$115,652	\$115,652	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% fisicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, fisica y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividida en dos zaps por ubicacion.
PUE17170401016840	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314849	314849	Puebla	Acajete	San Agustin Tlaxco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$212,000	\$70,666	\$70,666	\$70,666	\$70,666	\$70,666	\$70,666	\$70,666	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 70,666.40, teniendo un monto total de la obra de \$ 212,000.30, en la modalidad 1-2, en coinvertion con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicacion, estando en proceso de ejecución.
PUE17170401016841	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportacion - 314532	314532	Puebla	Acajete	San Agustin Tlaxco	Urbano	Aportacion es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,136	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	100.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: La aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Fisica: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 78,568.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 157,136.00, en la modalidad 1-2, en coinvertion con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicacion, estando en proceso de ejecución. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401016842	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Ocho Poniente Entre Avenida Sola Y Carretera Federal Amozac Acajete Y Prolongación Ignacio Lopez - 248155	248155	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: la obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividida en dos raps por ubicación.
FUE17170401016843	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Ocho Poniente Entre Avenida Sola Y Carretera Federal Amozac Acajete Y Prolongación Ignacio Lopez - 248167	248167	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	\$261,680	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: la obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, dividida en dos raps por ubicación.
FUE17170401016844	Construcción De Techado Metálico En Bachillerato Jose Ignacio Roxas - 144349	144349	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,721,748	\$1,721,748	\$1,721,748	\$1,721,748	\$1,721,748	\$1,721,748	\$1,721,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUE17170401016846	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314953	314953	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,850	\$60,950	\$60,950	\$60,950	\$60,950	\$60,950	\$60,950	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: la aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 60,949.77, teniendo un monto total de la obra de \$ 182,850.41, en la modalidad 1-2, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
FUE17170401016847	Programa De Captadores De Agua Fluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314230	314230	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$111,682	\$55,841	\$55,841	\$55,841	\$55,841	\$55,841	\$55,841	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: la aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 55,841.22, teniendo un monto total de la obra de \$ 111,682.44, en la modalidad 1-1, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
FUE17170401016848	Equipamiento Y Línea De Conducción De Pozo De Agua Potable - 268238	268238	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,689,205	\$2,689,205	\$2,689,205	\$2,689,205	\$2,689,205	\$2,689,205	\$2,689,205	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: la obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUE17170401016850	Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete Aportación - 314941	314941	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$437,249	\$145,749	\$145,749	\$145,749	\$145,749	\$145,749	\$145,749	100.00	\$0	Piezas	100.00	0.00	Financiera: la aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 145,749.45, teniendo un monto total de la obra de \$ 437,249.45, en la modalidad 1-2, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
FUE17170401016851	Ampliación De Electrificación En Calles Zaragoza Entre Corcorce Y Dieciocho Poniente En La Localidad De Tlacamilco - 321156	321156	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$622,945	\$622,945	\$622,945	\$622,945	\$622,945	\$622,945	\$622,945	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: la obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUE17170401016852	Programa De Captadores De Agua Fluvial Dos Mil Diecisiete Aportación - 314198	314198	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$335,047	\$167,524	\$167,524	\$167,524	\$167,524	\$167,524	\$167,524	100.00	\$0	Otros	100.00	0.00	Financiera: la aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 167,523.66, teniendo un monto total de la obra de \$ 335,047.35, en la modalidad 1-1, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en siete ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
FUE17170401016853	Programa De Cuartos Dormitorio Dos Mil Diecisiete Aportación - 314458	314458	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,136	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	\$78,568	100.00	\$0	Vivienda	100.00	0.00	Financiera: la aportación de encuentra realizada al 100% ante el gobierno del Estado / Física: La obra se encuentra en proceso de ejecución por parte del gobierno del Estado / Registro: La aportación se encuentra realizada al 100%, reportando solo el importe ejercido del fondo Municipal FISM-DF, por \$ 78,568.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 157,136.00, en la modalidad 1-2, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en nueve ZAPS por su ubicación, estando en proceso de ejecución.
FUE17170401016854	Ampliación De Electrificación En Calles Doce Poniente Y Once Norte Entre Diez Poniente Y Dieciséis Poniente - 245012	245012	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$378,117	\$378,117	\$378,117	\$378,117	\$378,117	\$378,117	\$378,117	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: la obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUE17170401016855	Ampliación De Electrificación En Calles Cuatro Poniente Entre Reforma Y Zaragoza - 244986	244986	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$133,423	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: la obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
FUE17170401016856	Ampliación De Electrificación En Calles Cuatro Poniente Entre Zaragoza Y Ocho Poniente - 245002	245002	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$379,448	\$379,448	\$379,448	\$379,448	\$379,448	\$379,448	\$379,448	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: la obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401016857	Ampliación de Electrificación En Calle Zaragoza Entre Doce y Dieciséis Poniente - 244976	244976	Puebla	Acaxtete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAXTETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$220,064	\$220,064	\$220,064	\$220,064	\$220,064	\$220,064	\$220,064	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE17170401016858	Ampliación de Electrificación En Privada Cinco de Mayo Entre Calles Cinco de Mayo y Los Pinos - 321423	321423	Puebla	Acaxtete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAXTETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Fisica: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016859	Construcción De La Quinta Etapa En Techos Para Vivienda Del Municipio De Acaxtete - 255160	255160	Puebla	Acaxtete	San José Acaxtete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAXTETE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,335,486	\$1,335,486	\$1,335,486	\$1,335,486	\$1,335,486	\$1,335,486	\$1,335,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016860	Adquisición E Instalación De Estufas Ecológicas Primera Etapa En El Municipio De Acaxtete - 256528	256528	Puebla	Acaxtete	San José Acaxtete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAXTETE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,394,499	\$1,394,499	\$1,394,499	\$1,394,499	\$1,394,499	\$1,394,499	\$1,394,499	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016861	33902 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 210255	210255	Puebla	Acaxtete	San José Acaxtete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAXTETE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016862	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 210245	210245	Puebla	Acaxtete	San José Acaxtete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAXTETE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100%
PUE17170401016863	Construcción De La Tercera Etapa De Techados En Varias Localidades Del Municipio De Acaxtete - 210127	210127	Puebla	Acaxtete	San José Acaxtete	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAXTETE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,330,792	\$1,330,792	\$1,330,792	\$1,330,792	\$1,330,792	\$1,330,792	\$1,330,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016864	Construcción De La Cuarta Etapa De Techados En Varias Localidades Del Municipio De Acaxtete - 210267	210267	Puebla	Acaxtete	San José Acaxtete	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAXTETE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,307,571	\$1,307,571	\$1,307,571	\$1,307,571	\$1,307,571	\$1,307,571	\$1,307,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016865	Segunda Etapa De La Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Camano A San Cristóbal Los Nava Calle Miguel Aleman Y Calle Subambilla - 339417	339417	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,257,277	\$1,257,277	\$1,257,277	\$1,257,277	\$1,257,277	\$1,257,277	\$1,257,277	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401016866	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Cinco Poniente Y Tronco Sur - 337324	337324	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$134,775	\$134,775	\$134,775	\$134,775	\$134,775	\$134,775	\$134,775	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401016867	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Dieciséis Oriente Y Dieciséis Norte En El Municipio De Acaxtzingo - 337460	337460	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401016868	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Morelos - 337053	337053	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,483,327	\$1,483,327	\$1,483,327	\$1,483,327	\$1,483,327	\$1,483,327	\$1,483,327	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016869	Ampliación De Líneas De Distribución Y Conducción De La Red De Agua Potable De La Av. Rodolfo Sánchez Taboada Entre Ocho Y Diez Norte En La Ca - 331755	331755	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$358,308	\$358,308	\$358,308	\$358,308	\$358,308	\$358,308	\$358,308	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016870	Ampliación De Líneas De Distribución Y Conducción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Acaxtzingo - 331416	331416	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$305,600	\$305,600	\$305,600	\$305,600	\$305,600	\$305,600	\$305,600	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401016871	Aportación Al Programa Estufas Ecológicas Doméstic Dieciséis - 331240	331240	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$883,330	\$883,330	\$883,330	\$883,330	\$883,330	\$883,330	\$883,330	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: SE REALIZO UNA APORTACION AL ESTADO PARA EL PROGRAMA DE ESTUFAS ECOLOGICAS / Registro: LA OBRA SE REALIZO POR PARTE DEL ESTADO, EL AYUNTAMIENTO UNICAMENTE REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE
PUE17170401016872	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuatro Norte Entre Diez Y Doce Oriente Calle Diez Oriente Entre Calle Cuatro Y Calle Seis - 332792	332792	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$328,187	\$328,187	\$328,187	\$328,187	\$328,187	\$328,187	\$328,187	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401016873	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Treinta Y Cuatro Poniente Entre Cinco De Mayo Y Barranca Y En Carratera Entre Viviendas Y - 322225	322225	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,341,005	\$1,341,005	\$1,341,005	\$1,341,005	\$1,341,005	\$1,341,005	\$1,341,005	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401016874	Ampliación De Líneas De Conducción De Red De Agua Potable En La Calle Morelos Entre Cinco De Mayo Y Tres Norte En La Cabecera Municipal De A - 330667	330667	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$326,441	\$326,441	\$326,441	\$326,441	\$326,441	\$326,441	\$326,441	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016875	Ampliación De Líneas De Agua Potable En La Sección Novena De La Localidad De Acaxtzingo De Hidalgo En El Municipio De Acaxtzingo Puebla - 330625	330625	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016876	Rehabilitación De Desalojos De La Red De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal Y Diferentes Localidades Del Municipio De Acaxtzingo - 330017	330017	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016877	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Dos Poniente Barrio San Antonio - 330449	330449	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$724,212	\$724,212	\$724,212	\$724,212	\$724,212	\$724,212	\$724,212	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016878	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Privada Ignacio Romero Vargas - 329117	329117	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$130,332	\$130,332	\$130,332	\$130,332	\$130,332	\$130,332	\$130,332	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401016879	Ampliación De Adquisición De La Calle Siete Sur Entre Cinco Poniente Y Ek Via - 311740	311740	Puebla	Acaxtzingo	Acaxtzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAXTZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,859,099	\$1,859,099	\$1,859,099	\$1,859,099	\$1,859,099	\$1,859,099	\$1,859,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
PUE17170401016880	Ampliación De Agua Potable En La Calle Fino Suarez Y Privada Fino Suarez - 339462	339462	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	\$303,483	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016881	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Preescolar Indígena Yolokochiti En La Localidad De Carmen Serdan Municipio De Acatzingo - 330982	330982	Puebla	Acatzingo	Carmen Serdan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016882	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Preescolar Del Preescolar Indígena Yolokochiti En La Localidad De Carmen Serdan Municipio De Acatzingo - 330521	330521	Puebla	Acatzingo	Carmen Serdan	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$380,600	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016883	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria Miguel Aleman En La Localidad De Nicolas Bravo Municipio De Acatzingo Puebl - 337617	337617	Puebla	Acatzingo	Nicolas Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	\$1,086,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016884	Construcción De Cajas De Valvulas De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Nicolas Bravo - 331877	331877	Puebla	Acatzingo	Nicolas Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016885	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Preescolar General De Nicolas Bravo En La Localidad De Nicolas Bravo Municipio De Acatzingo - 333323	333323	Puebla	Acatzingo	Nicolas Bravo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$522,450	\$522,450	\$522,450	\$522,450	\$522,450	\$522,450	\$522,450	\$522,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016886	Adoquinamiento Y Construcción De Guarniciones Y Baquetas En Calle Nicolas Bravo Entre Aldama Y Diecinueve De Septiembre En La Localidad De - 310477	310477	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Totales	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	\$1,320,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401016887	Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Villanueva Segunda Etapa - 338747	338747	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	\$2,027,194	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401016888	"SENAEYITATZINGO" DEL "PREESCOLAR" General Caic San Sebastián Villanueva En La Localidad De San Sebastián Villanueva Municipio De Acatzingo Puebl - 338859	338859	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	\$1,351,759	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401016889	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Privada Sanchez Taboada - 322653	322653	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	\$2,070,115	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 100%
PUE17170401016899	Suministro E Instalación De Sistema Biodigestor En Las Localidades De Tochmiltzingo Y San Jerónimo Chimalhuacán - 338635	338635	Puebla	Acatzingo	San Diego La Mesa Tochmiltzingo	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$793,208	\$793,208	\$793,208	\$793,208	\$793,208	\$793,208	\$793,208	\$793,208	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% / Registro:
PUE17170401016903	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 242013	242013	Puebla	Tepatlán	África	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	\$1,338,583	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y SE ASIGNO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FISM-DF 2017: 1,338,583.18; Y DEL FISM-DF 2017 SE ASIGNARON LOS INTERESES GENERADOS EN TODO EL EJERCICIO 2017 POR UN IMPORTE DE \$ 10,983.26 Y LA OBRA SE ASIGNA EN TOTAL CON UN IMPORTE DE \$ 1,349,566.44
PUE17170401017008	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan Pablo Segundo Y El Copal Agua De Hueytlalpan Pue - 288453	288453	Puebla	Hueytlalpan	Coyul	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	\$1,151,328	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017009	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Que Beneficiaria A La Localidad De Xanacal - 258805	258805	Puebla	Hueytlalpan	Xanacal	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	\$1,628,131	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017010	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo Y Calle Chapultepec De La Cuarta Sección - 286457	286457	Puebla	Hueytlalpan	Cuarta Sección (Poztilili)	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	\$1,509,799	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017113	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Morelos Entre Calle Dos De Abril Y Guerrero - 315675	315675	Puebla	Mazapiltepec	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$91,270	\$91,270	\$91,270	\$91,270	\$91,270	\$91,270	\$91,270	\$91,270	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida / Registro: Favor de validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017114	Ampliación De Red De Agua Potable En Camino A San Martín Rinconada Entre AV De Los Deportes Y Vía De Ferrocarril - 315353	315353	Puebla	Mazapiltepec	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$87,452	\$87,452	\$87,452	\$87,452	\$87,452	\$87,452	\$87,452	\$87,452	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Favor de validar información
PUE17170401017116	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Paraguray Nicaragua Santa Elena Priv Colombia Cardenas De La Localidad De Santa Cr - 254958	254958	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtlatepec	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	\$549,562	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Fisica: obra por aportación a cfe / Registro: se manda información a revisión y validación , obra por aportación a CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017118	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Deportes En La Localidad De San Jose De Gracia - 255862	255862	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$91,254	\$91,254	\$91,254	\$91,254	\$91,254	\$91,254	\$91,254	\$91,254	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA POR APORTACION / Registro: SE ENVIA INFORMACION A REVISIÓN Y VALIDACIÓN , OBRA POR APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017119	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Nacional De La Localidad De San Luis Tehuiztola - 266545	266545	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuiztola	Rural	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$153,726	\$153,726	\$153,726	\$153,726	\$153,726	\$153,726	\$153,726	\$153,726	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra por aportación, pago al 100% / Fisica: obra pagada / Registro: SE ENVIA INFORMACION A REVISIÓN Y VALIDACIÓN , OBRA POR APORTACION A CFE
PUE17170401017182	Rehabilitación De Pozo Parcela En Nopalucan De La Granja - 336809	336809	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$630,846	\$630,846	\$630,846	\$630,846	\$630,846	\$630,846	\$630,846	\$630,846	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017183	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Juan Merlo De La Fuente Juan De Palafox Y Mendoza Y Juan Vizcaino De Ortega Pueblo Nopalucan - 329243	329243	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$405,690	\$405,690	\$405,690	\$405,690	\$405,690	\$405,690	\$405,690	\$405,690	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE17170401017184	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles - 316574	316574	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	\$1,281,494	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017185	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabeceza Municipal De Nopalucan Con Tuberia De Pvc Hidráulico - 316203	316203	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportación es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$480,405	\$480,405	\$480,405	\$480,405	\$480,405	\$480,405	\$480,405	\$480,405	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401017186	Ampliación De Electrificación En Calle Abasco Entre - 330298	330298	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$79,049	\$79,049	\$79,049	\$79,049	\$79,049	\$79,049	\$79,049	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
FUE17170401017187	Ampliación De Red de Electrificación En La Calle Cuatro Norte - 329633	329633	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	\$32,926	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017188	Ampliación De Electrificación En Calle Eligio Lopez Entre Calle Sin Nombre Y Melga A Ejido Camino A Pozo - 316521	316521	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$122,391	\$122,391	\$122,391	\$122,391	\$122,391	\$122,391	\$122,391	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
FUE17170401017189	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura En El Bachillerato Sor Juana Ines De La Cruz Con Clave - 272051	272051	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$606,396	\$606,396	\$606,396	\$606,396	\$606,396	\$606,396	\$606,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
FUE17170401017190	Ampliación De Las Líneas De Agua Potable De La Unidad Habitacional Rafael Lara Grajales A Tanque - 265743	265743	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$182,805	\$182,805	\$182,805	\$182,805	\$182,805	\$182,805	\$182,805	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017191	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Nopalucan De La Granja Partecionados Al Municipio De Nopalucan Puebla - 266845	266845	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,599,900	\$1,599,900	\$1,599,900	\$1,599,900	\$1,599,900	\$1,599,900	\$1,599,900	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
FUE17170401017192	Adoquinamiento De La Calle Oriente Entre Camino A La Noria Y Privada Sin Nombre - 336641	336641	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	\$1,267,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017193	Construcción De Modulo De Construcción En Calle Catalina Perez De Porras - 331827	331827	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$777,381	\$777,381	\$777,381	\$777,381	\$777,381	\$777,381	\$777,381	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
FUE17170401017194	Ampliación De Electrificación En Calle Maximino Avila Comacho Entre Lazaro Cardenas Y Francisco I Madero - 316428	316428	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$122,482	\$122,482	\$122,482	\$122,482	\$122,482	\$122,482	\$122,482	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
FUE17170401017195	Construcción De Biblioteca En Estructura Regional C En La Escuela Heroínas De Mexico Con Clave - 266928	266928	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$552,293	\$552,293	\$552,293	\$552,293	\$552,293	\$552,293	\$552,293	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
FUE17170401017211	Ampliación De Electrificación En Carretera Federal Tehuacan-Teotitlan Entre Carretera Coxcatlan-Zoquitlan Y Calle Sin Nombre De Coxcatlan Puebla - 336336	336336	17051	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$128,049	\$128,049	\$128,049	\$128,049	\$128,049	\$128,049	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REALIZO 163M DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR DE LA OBRA, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$128,049.08 Y SE AMPLIARON 163M DE RED DE ELECTRIFICACION - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017212	Mejoramiento Y Reubicación De Poste En Carretera Federal Tehuacan-Teotitlan Entre Calle La Soledad Y Calle Sin Nombre En La Colonia La Soledad De Coxcatlan Puebla - 335973	335973	17050	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REUBICO UN POSTE DE LA RED DE ELECTRIFICACION / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR DE LA OBRA, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$43,182.62 Y SE REUBICO UN POSTE DE LA RED DE ELECTRIFICACION - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017213	Ampliación De Electrificación En Calle Nicolas Bravo Entre Calle Artista De La Veje Y Barranco, De La Colonia Centro En El Municipio De Coxcatlan - 324800	324800	17042	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$148,452	\$148,452	\$148,452	\$148,452	\$148,452	\$148,452	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REALIZARON 115M DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR DE LA OBRA, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$148,451.80 Y SE REALIZARON 115M DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017214	Ampliación De Electrificación De Callejon Sin Nombre En La Carretera Federal Tehuacan Teotitlan 980 Km 38.115 De La Colonia Donato Bravo Izquierdo Del Municipio De Coxcatlan Puebla - 324603	324603	17041	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$85,187	\$85,187	\$85,187	\$85,187	\$85,187	\$85,187	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE AMPLIARON 100 M DE ELECTRIFICACION / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$85,186.86 Y SE AMPLIARON 100 M DE ELECTRIFICACION - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017215	Ampliación De Electrificación En Boulevard Principal De Coxcatlan Entre Calle Otilio Montañe Y Carretera Federal Tehuacan Teotitlan - 330821	330821	17047	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$69,084	\$69,084	\$69,084	\$69,084	\$69,084	\$69,084	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: se ampliaron 80m de red de electrificación / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR DE LA OBRA, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$69,084.25 Y SE REALIZARON 80M DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017216	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Serdan Entre Camino Venta Salada Y Callejon Sin Nombre Colonia El Federal Coxcatlan Puebla - 309663	309663	17013	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$378,546	\$378,546	\$378,546	\$378,546	\$378,546	\$378,546	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401017217	Equipamiento De Pozo Profundo En Pozo La Zapata Localidad De Coxcatlan Municipio De Coxcatlan Puebla - 309442	309442	17012	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,289,381	\$1,289,381	\$1,289,381	\$1,289,381	\$1,289,381	\$1,289,381	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE EQUIPO POZO PROFUNDO OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401017218	Ampliación De Electrificación De Camino A Venta Salada, Entre Boulevard Principal Y Calle Revolucion De La Colonia Emiliano Zapata Del Municipio De Coxcatlan, Puebla - 325078	325078	17043	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$92,855	\$92,855	\$92,855	\$92,855	\$92,855	\$92,855	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: SE REALIZO AMPLIACION DE 100M DE ELECTRIFICACION / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR DE LA OBRA, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$292854.91 Y SE REALIZARON 100M DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401017219	Ampliación De Electrificación De Calle Plan De San Luis Entre Calle Tierra Y Libertad Y Madero De La Colonia Tomas Del Municipio De Coxcatlan Puebla - 324125	324125 17039	Puebla	Coxcatlan	Coxcatlan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$204,078	\$204,078	\$204,078	\$204,078	\$204,078	\$204,078	\$204,078	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REALIZARON 240 M DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA FUE DE \$204,077.52 DONDE SE AMPLIARON 240M DE ELECTRIFICACION - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401017220	Ampliacion En Calles Ignacio Aliende, Emiliano Zapata, Prolongacion Y Francisco I Madero De La Colonia Tomas Del Paraiso De La Localidad De Calipan En El Municipio De Coxcatlan - 336606	336606 17052	Puebla	Coxcatlan	Calipan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$318,784	\$227,855	\$227,855	\$227,855	\$227,855	\$227,855	\$227,855	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REALIZARON 350M DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR DE LA OBRA, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$227855.26 Y SE REALIZARON 350M DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017221	Ampliación Y Rehabicacion De Poste En Calle Ignacio Aliende Entre Calle Benito Juárez Y Avenida Del Trabajo En La Localidad De Calipan Del Municipio De Coxcatlan - 325171	325171 17044	Puebla	Coxcatlan	Calipan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$75,679	\$75,679	\$75,679	\$75,679	\$75,679	\$75,679	\$75,679	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: se reubicaron 2 postes / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR DE LA OBRA, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA FUE DE \$75,679.32 Y SE REUBICARON 2 POSTES NUEVOS. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401017222	Ampliacion De Electrificación De Calles En El Centro Entre Escuela Miguel Hidalgo Y Parque, Colonia Centro De La Localidad De Calipan En El Municipio De Coxcatlan - 324304	324304 17040	Puebla	Coxcatlan	Calipan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$142,436	\$142,436	\$142,436	\$142,436	\$142,436	\$142,436	\$142,436	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE AMPLIARON 200M DE ELECTRIFICACION / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$142,435.67 Y SE AMPLIARON 200M DE ELECTRIFICACION. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017223	Ampliacion De Electrificación De Calle Ignacio Zaragoza, Callejon Sin Nombre 1, Callejon Sin Nombre 2, Entre 5 De Mayo Y 5 De Febrero De La Colonia Deportiva En La Localidad De Calipan - 323955	323955 17038	Puebla	Coxcatlan	Calipan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$224,497	\$224,497	\$224,497	\$224,497	\$224,497	\$224,497	\$224,497	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE AMPLIO 357M DE ELECTRIFICACION / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$224,497.14 DONDE SE AMPLIARON 357 M DE ELECTRIFICACION. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401017224	Ampliacion De Electrificación En Carretera Federal Tehuacan-Tecuilan Y Calle Cinco de Mayo, En La Localidad De Guadalupe Victoria (Pueblo Nuevo) - 332024	332024 17049	Puebla	Coxcatlan	Guadalupe Victoria (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$105,219	\$105,219	\$105,219	\$105,219	\$105,219	\$105,219	\$105,219	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REALIZO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE 203M. / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR CONVENIO FIRMADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE COXCATLAN Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) QUIEN ES EL ENTE EJECUTOR DE LA OBRA, EL PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA ES DE \$105219.47 Y SE AMPLIARON 203M DE RED DE ELECTRIFICACION - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
FUE17170401017228	Ampliacion De Red Electrica En Calle Juan Diego Privada Carretera Pueblatecañal Privada Varadero Privada Durango Y Calle Francisco Villa - 260213	260213	Puebla	Cuautehucan	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEHUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$292,370	\$292,370	\$292,370	\$292,370	\$292,370	\$292,370	\$292,370	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017229	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Avenida San Daniel Entre Tanque De Distribucion Y Carretera A Cuautehucan - 250699	250699	Puebla	Cuautehucan	Torija (San Baltazar Torija)	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEHUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$419,147	\$419,147	\$419,147	\$419,147	\$419,147	\$419,147	\$419,147	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
FUE17170401017230	Construccion De Un Aula En Estructura Regional Tipo C En La Escuela Preescolar Indígena Calpizal De La Localidad De Tacupan - 271522	R332017-093	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tacupan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$512,639	\$512,639	\$512,639	\$512,639	\$512,639	\$512,639	\$512,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA FUE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017231	Construccion De Techos Fijos En Las Localidades De Tacupan Tahuil Y Xiloxochitl Segunda Etapa - 272230	R332017-091	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tacupan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$595,809	\$595,809	\$595,809	\$595,809	\$595,809	\$595,809	\$595,809	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro:
FUE17170401017232	Aportacion Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Correspondiente Al Programa De Agua Potable Drenaje Y Tratamiento Frontera - 225280	R332017-074	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Cacatlan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$738,613	\$738,613	\$738,613	\$738,613	\$738,613	\$738,613	\$738,613	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA FUE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017233	Adquisicion De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265748	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzucuilan	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$178,597	\$178,597	\$178,597	\$178,597	\$178,597	\$178,597	\$178,597	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE17170401017234	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En La Cabeecera Municipal Y Las Juntas Auxiliares De Tzinacapan Xiloxochitl Yohualichan Xancuitalaban. - 272018	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,789	\$1,720,143	\$1,720,143	\$1,720,143	\$1,720,143	\$1,720,143	\$1,720,143	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017235	Adquisicion De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 266799	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$53,199	\$53,199	\$53,199	\$53,199	\$53,199	\$53,199	\$53,199	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
FUE17170401017236	Equipamiento De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De Vista Hermosa - 271549	R332017-063	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Vista Hermosa	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	\$89,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017237	Construccion De Techos Fijos En La Localidad De Xalacuhuta - 260037	R332017-080	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalacuhuta	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,256,347	\$1,256,347	\$1,256,347	\$1,256,347	\$1,256,347	\$1,256,347	\$1,256,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro:
FUE17170401017238	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS JUNTAS AUXILIARES DE TZINACAPAN XILOXOCHITL YOHUALICHAN XANCUITALABAN. - 271921	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochitl de Rafael Avila Camacho	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017239	Adquisicion De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265846	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochitl de Rafael Avila Camacho	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$79,798	\$79,798	\$79,798	\$79,798	\$79,798	\$79,798	\$79,798	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA HA SIDO TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017240	Adquisicion De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 266383	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xocoyolo	Rural	Aportacion es Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$60,799	\$60,799	\$60,799	\$60,799	\$60,799	\$60,799	\$60,799	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE17170401017241	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Cabequera Municipal Y Las Juntas Auxiliares De Trinacapan Xilochochco Yohualichan Xanxucuilalman - 271885	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,155	\$299,155	\$299,155	\$299,155	\$299,155	\$299,155	\$299,155	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401017242	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265951	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$75,999	\$75,999	\$75,999	\$75,999	\$75,999	\$75,999	\$75,999	\$75,999	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017243	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Cabequera Municipal Y Las Juntas Auxiliares De Trinacapan Xilochochco Yohualichan Xanxucuilalman - 271880	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$224,366	\$224,366	\$224,366	\$224,366	\$224,366	\$224,366	\$224,366	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401017244	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Santiagoap Kapola Y Yohualichan - 279717	R332017-095	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$663,576	\$663,576	\$663,576	\$663,576	\$663,576	\$663,576	\$663,576	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE17170401017245	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265818	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$151,997	\$151,997	\$151,997	\$151,997	\$151,997	\$151,997	\$151,997	\$151,997	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017246	Rehabilitación De Emperador Camno Al Centro De La Localidad De Yohualichan Segunda Etapa - 209044	R332017-071	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	\$3,732,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017247	Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De Zacatipan - 271512	R332017-090	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017248	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Cabequera Municipal Y Las Juntas Auxiliares De Trinacapan Xilochochco Yohualichan Xanxucuilalman - 271885	R332017-085	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	\$149,578	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017249	Equipamiento De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De Zacatipan - 271551	R332017-097	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$178,505	\$178,505	\$178,505	\$178,505	\$178,505	\$178,505	\$178,505	\$178,505	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017250	Adquisición De Luminarias Para El Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Distintas Localidades Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso Puebla - 265696	R332017-089	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$216,596	\$216,596	\$216,596	\$216,596	\$216,596	\$216,596	\$216,596	\$216,596	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017251	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Zacatipan Segunda Etapa - 228024	R332017-077	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	\$2,021,463	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017252	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Localidad De Xaltzintan - 261536	R332017-088	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaltzintan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$963,647	\$963,647	\$963,647	\$963,647	\$963,647	\$963,647	\$963,647	\$963,647	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017253	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Xaltzintan - 210187	R332017-004	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xaltzintan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	\$5,758,712	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017254	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Escuela Preescolar Ignacio Zaragoza De La Localidad De Cacatecuautla - 215109	R332017-075	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cacatecuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Educación	En Ejecución	2017	\$668,720	\$668,720	\$668,720	\$668,720	\$668,720	\$668,720	\$668,720	\$668,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017255	Construcción De Cuarto Dormitorio Municipal Dos Mil Dieciséis - 323680	323680	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$824,964	\$824,964	\$824,964	\$824,964	\$824,964	\$824,964	\$824,964	\$824,964	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017256	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Prolongación Hidalgo Sur Entre Calle Luis Donald Colosio Y Quinta Priv Dieciséis De Septiembre - 323432	323432	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$383,208	\$383,208	\$383,208	\$383,208	\$383,208	\$383,208	\$383,208	\$383,208	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESTA OBRA SE UTILIZARON LOS INTERES GANADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 POR LA CANTIDAD DE \$6,483.10 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017257	Ampliación De Red Alcantarillado Sanitario En Las Calles Fco Javier Mina Cinco De Febrero Ex Hacienda Rocha Primera Segunda Y Tercera Privada - 223216	323216	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$937,421	\$937,421	\$937,421	\$937,421	\$937,421	\$937,421	\$937,421	\$937,421	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017275	Rehabilitación De Emisor Sobre Barranca Xolotzin Afectación Por Sismo - 261284	261284	Puebla	Albino Zertuche	Acantlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$437,381	\$431,900	\$431,900	\$431,900	\$431,900	\$431,900	\$431,900	\$431,900	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017276	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Zona Norte - 261174	261174	Puebla	Albino Zertuche	Acantlahuacán de Albino Zertuche (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$540,428	\$540,428	\$540,428	\$540,428	\$540,428	\$540,428	\$540,428	\$540,428	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017277	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Aljojuca - 312763	312763	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	\$1,208,235	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017278	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Aljojuca - 312832	312832	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	\$1,165,728	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017279	Ampliación De Red de drenaje Sanitario En San Antonio Las Cuchillas - 294143	294143	Puebla	Aljojuca	San Antonio las Cuchillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017280	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Miguel Tecuiltepa - 253525	253525	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuiltepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	\$2,041,265	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017281	Construcción De Piso Firme En El Municipio De Altepexi Puebla - 263603	263603	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEXI PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,218,736	\$2,015,516	\$2,015,516	\$2,015,516	\$2,015,516	\$2,015,516	\$2,015,516	\$2,015,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Fisica: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401017282	Adquisición De Equipo De Computo Para Unidades De Servicio Administrativo Del Gobierno Municipal De Atlixpexi Puebla - 255757	255757	Puebla	Atlixpexi	Atlixpexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXPEXI PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$168,442	\$168,442	\$168,442	\$168,442	\$168,442	\$168,442	\$168,442	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401017283	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Callejon La Nopelera Municipio De Atlixpexi - 250962	250962	Puebla	Atlixpexi	Atlixpexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLIXPEXI PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$560,465	\$560,465	\$560,465	\$560,465	\$560,465	\$560,465	\$560,465	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
FUE17170401017284	Rehabilitacion De La Red Agua Potable De Las Calles Nacional Norte Entre Calle Cristobal Colon Y Benito Juarez Poniente Calle Morelos Orjen - 252249	252249	Puebla	Atlixpexi	Atlixpexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLIXPEXI PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$708,439	\$708,439	\$708,439	\$708,439	\$708,439	\$708,439	\$708,439	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
FUE17170401017285	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Niño Doctor Entre Avenida Doctores Y Terrenos De Siembra Del Municipio De Atlixpexi Pua. - 225266	225266	Puebla	Atlixpexi	Atlixpexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLIXPEXI PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$253,174	\$253,174	\$253,174	\$253,174	\$253,174	\$253,174	\$253,174	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA
FUE17170401017286	Ampliacion De Electrificacion En Calle Guadalupea Callejon Juan De La Barrera Y Calle Juan De La Barrera Municipio De Atlixpexi Puebla - 225177	225177	Puebla	Atlixpexi	Atlixpexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLIXPEXI PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$244,070	\$260,595	\$260,595	\$260,595	\$260,595	\$260,595	\$260,595	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
FUE17170401017287	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Eszaro Cardenas Entre Avenida Ocampo Y Vicente Guerrero Municipio De Atlixpexi Pua. - 225332	225332	Puebla	Atlixpexi	Atlixpexi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLIXPEXI PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$198,451	\$198,451	\$198,451	\$198,451	\$198,451	\$198,451	\$198,451	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
FUE17170401017288	Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Oficial Miguel Hidalgo Con Clave Desuadeporeresesiesieteu En La Cabecera Municipi. - 316946	316946	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,234,238	\$1,234,238	\$1,234,238	\$1,234,238	\$1,234,238	\$1,234,238	\$1,234,238	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401017289	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Frolongacion De La Calle Morelos En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De San Jose Mia. - 316621	316621	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$446,158	\$446,158	\$446,158	\$446,158	\$446,158	\$446,158	\$446,158	100.00	\$0	Otros	100.00	50.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SOLO APORTO EL MUNICIPIO CFE LO EJECUTA / Fisica: SE COLGARON 10 POSTES, LA OBRA ESTA EN PROCESO CFE LO EJECUTA. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL SISTEMA, CFE LO EJECUTA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401017290	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Metamoros Entre Calle Hidalgo Y Calle Abasco En La Localidad De San Jose Miahuatlan Mu. - 316603	316603	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$104,821	\$104,821	\$104,821	\$104,821	\$104,821	\$104,821	\$104,821	100.00	\$0	Otros	100.00	25.00	Financiera: PARA ESTA AMPLIACION, EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD REQUERIDA, CFE SOLICITA REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION. / Fisica: SE SOLICITA REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION. / Registro: LA OBRA EN CUESTION, NO SE REALIZA AUN, CFE SOLO REALIZO LOS INSPECTOS CORRESPONDIENTES
FUE17170401017291	Construccion De Dispensario Medico En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlan Puebla - 337178	337178	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,197,420	\$1,258,784	\$1,258,784	\$1,258,784	\$1,258,784	\$1,258,784	\$1,258,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EN SU TOTALIDAD Y LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401017292	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 206702	206702	Puebla	Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: el contrato fue para consultoria del fim 2017 y se ha concluido en su totalidad / Fisica: el contrato fue para consultoria del fim 2017 y se ha concluido en su totalidad / Registro: se solicita revision y en su caso validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401017293	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Aukuko Municipio De San Jose Miahuatlan Primos Raga. - 337325	337325	Puebla	San José Aukuko	San José Aukuko	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,498,327	\$1,404,134	\$1,404,134	\$1,404,134	\$1,404,134	\$1,404,134	\$1,404,134	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD PARA SU FUNCIONAMIENTO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACION
FUE17170401017294	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Frolongacion De La Calle Reforma Entre La Calle Hidalgo Y Calle Sin Nombre En La Local. - 336492	336492	Puebla	San José Miahuatlán	San José Aukuko	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	\$323,119	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: la obra esta termina y pagada en su totalidad / Fisica: la obra esta terminada y pagada en su totalidad / Registro: se solicita revision y en su caso validacion
FUE17170401017298	Construccion De Techado En El Area De Educacion Fisica Del Jardin De Niños Aquixtla - 307430	307430	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$996,776	\$996,776	\$996,776	\$996,776	\$996,776	\$996,776	\$996,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA FUE CON MEZCLA DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA FIM 2017 \$890,000.00 Y FORTAMUN \$106,776.35 PARA OBTENER UN MONTO TOTAL DE \$996,776.35. POR OTRA PARTE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401017299	33903 Servicios Integrales - 241027	241027	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$174,406	\$174,406	\$174,406	\$174,406	\$174,406	\$174,406	\$174,406	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401017300	Adquisicion De Equipo De Computo Y De Impresion - 241172	241172	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
FUE17170401017301	Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Atecoeco - 329330	329330	Puebla	Aquixtla	Atecoeco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$415,334	\$415,334	\$415,334	\$415,334	\$415,334	\$415,334	\$415,334	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% SE SOLICITA SU REVISIÓN Y/O VALIDACION
FUE17170401017302	Sustitucion De La Red De Agua Potable En La Colonia Centro Del Municipio De Ateupan - 311468	311468	Puebla	Ateupan	Ateupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,678,599	\$10,835,312	\$10,835,312	\$10,835,312	\$10,835,312	\$10,835,312	\$10,835,312	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
FUE17170401017304	Programa Dos Mil Diecisiete De Construccion De Techos Firmes En El Municipio De Ateupan - 275934	275934	Puebla	Ateupan	Ateupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$869,291	\$869,291	\$869,291	\$869,291	\$869,291	\$869,291	\$869,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
FUE17170401017305	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Privada Veinte De Noviembre De La Colonia El Carmen Municipio De Ateupan - 245260	245260	Puebla	Ateupan	Ateupan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEUPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,868	\$81,868	\$81,868	\$81,868	\$81,868	\$81,868	\$81,868	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION
FUE17170401017306	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Calle Alvaro Obregon Y Veinte De Noviembre De La Localidad De Atzalan - 311204	311204	Puebla	Ateupan	Atzalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEUPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$743,048	\$743,048	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FISICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
FUE1717040117307	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276000	276000	Puebla	Atempan	Atzacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN	
FUE1717040117309	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275226	275226	Puebla	Atempan	Cala Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	\$1,185,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117311	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275342	275342	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	\$1,369,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117313	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276013	276013	Puebla	Atempan	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$421,475	\$421,475	\$421,475	\$421,475	\$421,475	\$421,475	\$421,475	\$421,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040117315	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275199	275199	Puebla	Atempan	San Nicolás (Animasco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$763,923	\$763,923	\$763,923	\$763,923	\$763,923	\$763,923	\$763,923	\$763,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040117317	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275906	275906	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	\$1,685,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117319	Ampliación De La Red de drenaje Sanitario De La Frivada Guadalupe Victoria En La Localidad De Tacopan - 243374	243374	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$207,142	\$207,142	\$207,142	\$207,142	\$207,142	\$207,142	\$207,142	\$207,142	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117320	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276032	276032	Puebla	Atempan	Tezhuatpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,369	\$105,369	\$105,369	\$105,369	\$105,369	\$105,369	\$105,369	\$105,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117322	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 311355	311355	Puebla	Atempan	Tezcompan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,027	\$79,027	\$79,027	\$79,027	\$79,027	\$79,027	\$79,027	\$79,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117324	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275582	275582	Puebla	Atempan	Tehuixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$632,212	\$632,212	\$632,212	\$632,212	\$632,212	\$632,212	\$632,212	\$632,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117326	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276052	276052	Puebla	Atempan	Apatayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	\$1,448,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117328	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Ubicada En La Localidad De Apatayán - 243355	243355	Puebla	Atempan	Apatayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEMPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	\$2,010,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040117329	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276039	276039	Puebla	Atempan	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	\$210,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117331	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275919	275919	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117333	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275569	275569	Puebla	Atempan	Huecoteno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,684	\$52,684	\$52,684	\$52,684	\$52,684	\$52,684	\$52,684	\$52,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117335	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 275386	275386	Puebla	Atempan	Potero Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	\$79,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117337	Programa Dos Mil Diecisiete De Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan - 276021	276021	Puebla	Atempan	San Ambrosio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$553,185	\$553,185	\$553,185	\$553,185	\$553,185	\$553,185	\$553,185	\$553,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN SUS AVANCES TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO TERMINADOS AL 100%. POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN
FUE1717040117341	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De San Martín Atexcal - 295291	295291	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$590,848	\$590,848	\$590,848	\$590,848	\$590,848	\$590,848	\$590,848	\$590,848	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
FUE1717040117342	Rehabilitación De Andador Del Puente Al Tanque De Agua, En El Barrio De Analco - 295408	295408	Puebla	Atexcal	Analco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	\$229,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040117345	Equipo de Servicio De Energía Eléctrica Al Hospital De La Localidad De La Agrícola De Ocotpec - 278720	278720	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocotpec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Salud	En Ejecución	2017	\$69,838	\$69,838	\$69,838	\$69,838	\$69,838	\$69,838	\$69,838	\$69,838	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: / Física: UN EQUIPAMIENTO / Registro: FINQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040117349	Adopnimiento En Calle Niños Heros Desde Calle Ignacio Zaragoza Hasta Emiliano Zapata - 278065	278065	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyastempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	\$2,151,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1717040117352	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Atzitzintla Primera Etapa Perteneciente Al Munic - 318100	318100	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	\$2,132,095	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100%
FUE1717040117353	Adquisición De Equipo De Software Y Hardware - 230075	230075	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$152,700	\$152,700	\$152,700	\$152,700	\$152,700	\$152,700	\$152,700	\$152,700	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE17170401017354	Rehabilitación del Sistema de Drenaje Sanitario De La Calle de La Aurora Desde Corregidora Hasta Juan De La Barrera Y Calle Camino A Cuyachapa - 225778	225778	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,264,968	\$1,264,968	\$1,264,968	\$1,264,968	\$1,264,968	\$1,264,968	\$1,264,968	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017355	Rehabilitación de La Red de Agua Potable De La Calle Aurora Hasta José De La Barrera Y Camino A Santa Cruz Cuyachapa Desde Corregidora H - 224500	224500	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,196,171	\$1,196,171	\$1,196,171	\$1,196,171	\$1,196,171	\$1,196,171	\$1,196,171	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017356	Ampliación de Energía Eléctrica En La Calle Apulies Serdán Y Carmen Serdán Entre Calle Mazaro Cardenas Y Barranca En La Localidad De Atzitzintla - 218777	218777	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$97,092	\$97,092	\$97,092	\$97,092	\$97,092	\$97,092	\$97,092	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017358	3390 Subcontratación de Servicios Con Terceros - 295737	295737	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$485,714	\$485,714	\$485,714	\$485,714	\$485,714	\$485,714	\$485,714	100.00	\$0	Lote	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017359	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción de Sesenta Y Dos Estufas Ecológicas En Paso Carretas Del Municipio De Atzitzintla - 206889	206889	Puebla	Atzitzintla	Paso Carretas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,346	\$179,346	\$179,346	\$179,346	\$179,346	\$179,346	\$179,346	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017360	Rehabilitación De La Línea de Conducción de Agua Potable del Manantial Ojo Salado A Las Localidades de Paso Carretas Toluca San Juan Bulloap - 318635	318635	Puebla	Atzitzintla	Paso Carretas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,718	\$300,718	\$300,718	\$300,718	\$300,718	\$300,718	\$300,718	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017362	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción de Veintidós Estufas Ecológicas En San Manuel de Sierra Del Municipio De Atzitzintla - 223529	223529	Puebla	Atzitzintla	San Manuel de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,746	\$60,746	\$60,746	\$60,746	\$60,746	\$60,746	\$60,746	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017363	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción de Treinta Y Tres Estufas Ecológicas En Santa Cruz Cuyachapa De Atzitzintla - 212261	212261	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$95,458	\$95,458	\$95,458	\$95,458	\$95,458	\$95,458	\$95,458	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017364	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción de Sesenta Y Cuatro Estufas Ecológicas En Teanalaquilla De Atzitzintla - 211470	211470	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Teanalaquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$185,131	\$185,131	\$185,131	\$185,131	\$185,131	\$185,131	\$185,131	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017365	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción de Veintiseis Estufas Ecológicas En Toluca Del Municipio De Atzitzintla - 215157	215157	Puebla	Atzitzintla	Toluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,209	\$75,209	\$75,209	\$75,209	\$75,209	\$75,209	\$75,209	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017366	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción de Cincuenta Estufas Ecológicas En Xochiloma Del Municipio De Atzitzintla - 207056	207056	Puebla	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,634	\$144,634	\$144,634	\$144,634	\$144,634	\$144,634	\$144,634	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017367	Rehabilitación De La Línea de Conducción de Agua Potable que Beneficiará A Las Localidades de San Jose El Despacho Despacho Aserradero Y Los - 276420	276420	Puebla	Atzitzintla	San José el Despacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	\$2,470,482	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017368	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción de Diez Estufas Ecológicas En Los Chaves Del Municipio De Atzitzintla - 208230	208230	Puebla	Atzitzintla	Los Chaves	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	\$28,927	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017369	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Para La Construcción de Veintitrés Estufas Ecológicas En San Antonio El Alto (Hanchó Montiel) - 219538	219538	Puebla	Atzitzintla	San Antonio el Alto (Hanchó Montiel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,531	\$66,531	\$66,531	\$66,531	\$66,531	\$66,531	\$66,531	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017370	Ampliación de Red De Agua Potable De La Calle Progreso En La Cabecera Municipal de Axutla - 252390	252390	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AXUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	\$81,412	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017371	Construcción De Cuatro Acciones De Techos Dignos En La Cabecera Municipal - 249258	249258	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AXUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,758	\$100,758	\$100,758	\$100,758	\$100,758	\$100,758	\$100,758	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017372	Construcción De Techo Digno Cinco - 249141	249141	Puebla	Axutla	Huehuetlaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AXUTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,947	\$125,947	\$125,947	\$125,947	\$125,947	\$125,947	\$125,947	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017373	Construcción De Sanitarios En Primaria Hermenegildo Galeana - 239266	239266	Puebla	Axutla	Huehuetlaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AXUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	\$169,000	100.00	\$0	Piezas	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017374	Equipo de Viviendas Mediante La Adquisición de Estufas Ecológicas Aborreadas De Leña En El Municipio de Ayototxo de Guerrero Pue - 302752	302752	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,258,340	\$1,251,040	\$1,251,040	\$1,251,040	\$1,251,040	\$1,251,040	\$1,251,040	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% SE UTILIZA ÚNICAMENTE PISM 16, LA CANTIDAD DE \$ 729,976 / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO REMANENTE PISM 2016: \$ 1,251,040.22 MONTO OBTENIDO: \$ 1,258,339.98 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017375	Ampliación de Drenaje En La Calle Francisco I Madero Y Calle Melchor Ocampo Ayototxo de Guerrero Pue - 270189	270189	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$846,191	\$846,191	\$846,191	\$846,191	\$846,191	\$846,191	\$846,191	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017376	Construcción De Tanque de Agua Potable Con Medidas Cínicas Setenta Por Cuatro Setenta Y Cinco Por Dos Treinta Y Cinco Metros Ayototxo de Guerrero Pue - 269907	269907	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017377	3390 Subcontratación de Servicios Con Terceros - 258388	258388	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$262,699	\$262,699	\$262,699	\$262,699	\$262,699	\$262,699	\$262,699	100.00	\$0	Estudio de preinversión	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: ELABORACION DEL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE17170401017378	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Rancho Nuevo - 269280	269280	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Sachupinaté (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$552,833	\$552,833	\$552,833	\$552,833	\$552,833	\$552,833	\$552,833	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401017379	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En Calle La Escandida Rancho Nuevo Ayotoco de Guerrero Pue - 261438	261438	Puebla	Ayotoco de Guerrero	Gachupinate (Rancho Nuevo)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCO DE GUERRERO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$987,694	\$987,694	\$987,694	\$987,694	\$987,694	\$987,694	\$987,694	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017380	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Leopoldo Zea San Antonio Metztonapa Ayotoco de Guerrero Puebla - 258420	258420	Puebla	Ayotoco de Guerrero	San Antonio Metztonapa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOCO DE GUERRERO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,099,192	\$1,099,192	\$1,099,192	\$1,099,192	\$1,099,192	\$1,099,192	\$1,099,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017381	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan Puebla San Mateo Ozolco - 262977	262977	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$955,069	\$955,069	\$955,069	\$955,069	\$955,069	\$955,069	\$955,069	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REPORTA EL MONTO DE 15 CUARTOS / Física: / Registro:
PUE17170401017382	Dormitorios Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan Puebla Pueblo Nuevo - 262984	262984	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD / Física: / Registro:
PUE17170401017383	Rehabilitación En Salones Baños Y Dirección De La Escuela Telesecundaria Simbolos Patrios En La Localidad De San Jose Pueblo Nuevo - 219853	219853	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$363,741	\$363,741	\$363,741	\$363,741	\$363,741	\$363,741	\$363,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: ANLAS de rehabilitación y mantenimiento incluye pintura instalaciones eléctricas e impermeabilizante / Registro:
PUE17170401017384	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan Tepectipan - 263007	263007	Puebla	Calpan	Tepectipa	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$573,041	\$573,041	\$57,341	\$57,341	\$57,341	\$57,341	\$57,341	10.01	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401017385	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Personas De Escasos Recursos Del Municipio De Calpan El Palmar La Ocotera Sma - 262992	262992	Puebla	Calpan	El Palmar (La Ocotera Sca)	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	\$382,028	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN LA LOCALIDAD / Física: / Registro:
PUE17170401017387	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Reforma Entre La Calle Hidalgo Y Morelos - 330531	330531	Puebla	San Salvador el Seco	Paso Fuente Santa Ana	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$568,932	\$568,932	\$568,932	\$568,932	\$568,932	\$568,932	\$568,932	100.00	\$0	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401041020	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Localidades Pertenecientes Al Municipio De Vicente Guerrero - 242370	242370	Puebla	Vicente Guerrero	BUENA VISTA	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$17,761	\$17,761	\$17,761	\$17,761	\$17,761	\$17,761	\$17,761	100.00	\$0	Otros	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401041097	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Cct En La Localidad De Sección Tepetititnla - 233003	233003	Puebla	Vicente Guerrero	SECCIÓN JUQUILITA	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$921,475	\$879,965	\$879,965	\$879,965	\$879,965	\$879,965	\$879,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401041098	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De La Sección Juquilita - 232876	232876	Puebla	Vicente Guerrero	SECCIÓN JUQUILITA	Rural	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$982,350	\$983,257	\$983,257	\$983,257	\$983,257	\$983,257	\$983,257	100.00	\$0	Vivienda	100.00	100.00	Financiera: SE REMITE AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: SE REMITE AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SE REMITE AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON LA FINALIDAD DE LA VALIDACION DE LA PRESENTE/ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050469	Elaboración De Estudio Geofísico-Geohidrológico Del Proyecto De Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Texcalco, Municipio De Altepexi Puebla	17-005	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportación es Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$46,864	\$46,864	\$46,864	\$46,864	\$46,864	\$46,864	\$46,864	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA